



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año II No. 0375

DIRECTOR
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,
Viernes 3 de Febrero de 2017

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO ÚNICO CUARTO TRIMESTRE DE 2016

1 REPORTE POR PROYECTOS POR ESTADO

2 REPORTE POR ENTIDAD NIVEL FINANCIERO

3 REPORTE DE INDICADORES

4 RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

Monto total de proyectos validados al trimestre: 3,338

Monto total aprobado de los proyectos validados: 3,741,008,145

Monto total pagado de los proyectos validados: 3,510,071,296

Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 86.71

Número de municipios en los que se validaron proyectos: 12

Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos: 100%

DESGLOSE POR PROYECTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CUARTO TRIMESTRE 2016						
				3,741,008,145.14	4,554,127,133.73	3,510,071,295.68
CICLO DEL RECURSO 2016						
				2,057,846,376.38	2,683,615,281.91	1,996,476,750.66
4-Gobernación						
				36,195,537.95	36,703,024.68	34,730,257.88
E012 Registro e Identificación de Población						
				1,206,243.00	1,206,243.00	1,004,127.64
CAM16160400813166	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil	Cobertura estatal	2016	1,206,243.00	1,206,243.00	1,004,127.64
						100.00
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal						
				14,925,480.77	15,255,909.63	13,724,023.60

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200681 243	Sistema De Respaldo, Actualización De Almacenamiento Y Actualización De Blades. Camp-02-2016	Campeche	2016	3,400,316.12	3,446,590.19	2,908,320.68
						100.00
CAM16160200681 368	Sistema De Acceso Wirelless. Edificio Central. Camp-35-2016	Campeche	\$2,016	949,915.88	768,774.92	768,774.92
						100.00
CAM16160200681 144	Equipamiento De Cómputo. Servidor De Datos. Carmen Camp-01-2016	Carmen	2016	3,793,166.36	4,190,513.92	3,561,764.83
						100.00
CAM16160200681 300	Conmutador Telefónico Para La Vice Fiscalía De Carmen. Camp-26-2016	Carmen	2016	893,368.32	736,475.88	736,475.88
						100.00
CAM16160200665 296	Adquisición De Equipamiento Informático De La Defensoría Pública 2016 (Camp-33-2016)	Campeche	2016	216,220.52	197,151.66	197,151.66
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200665310	Renovación Y Adquisición De Equipamiento De La Defensoría Pública 2016 (Camp-03-2016)	Campeche	2016	662,715.94	648,931.06	648,931.06	100.00
CAM16160200665345	Adquisición Mobiliario 2016 Para La Defensoría Pública (Camp-11-2016)	Campeche	2016	353,296.47	549,290.06	549,290.06	100.00
CAM16160400822164	Fortalecimiento Del Equipamiento Tecnológico Del Juzgado De Control Con Sede En La Ciudad De San Francisco De Campeche (Ampliación Del Camp-08-2016 Adquisición De Equipo Tecnológico Para El Juzgado	Campeche	2016	112,822.65	112,752.00	112,752.00	100.00
CAM16160400822199	Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Ejecución San Francisco Kobén, Campeche Y Para La Sala De Juicios Orales Campeche (Ampliación Camp-12-16)	Campeche	2016	150,444.82	127,016.52	127,016.52	100.00
CAM16160400822192	Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales En Champotón (Ampliación Del Camp-12-2016)	Champotón	2016	35,942.55	25,388.92	25,388.92	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400822187	Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales Audiencia Hechelchakan (Ampliación Del Camp-12-2016)	Hechelchakan	2016	35,942.55	25,388.92	25,388.92
						100.00
CAM16160100637812	Fortalecimiento De Las Capacidades De Procesamiento Y Respaldo Del Site Principal De Casa De Justicia Campeche	Campeche	2016	473,344.02	316,961.88	316,961.88
						100.00
CAM16160100637799	Adquisición Del Equipo Tecnológico Para El Juzgado De Control Que Operara El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche.	Carmen	2016	751,656.68	745,267.50	745,267.50
						100.00
CAM16160100637844	Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Control Que Operará El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche.	Carmen	2016	109,459.33	98,944.14	98,944.14
						100.00
CAM16160100626982	Camp-06-2016. Adquisición De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De San Francisco Koben	Campeche	2016	550,530.46	558,365.13	558,365.13
						100.00

NOTA:

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 970	Camp-05-2016. Adquisición De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De Ciudad Del Carmen.	Carmen	2016	580,530.46	558,365.13	558,365.13	100.00
CAM16160100626 824	Camp-04-2016. Equipamiento Tecnológico De Seguridad De Datos Y Fortalecimiento De Equipos De Cómputo	Cobertura estatal	2016	1,245,349.99	1,583,948.55	1,219,081.12	100.00
CAM16160100627 244	Camp-07-2016. Conexión Por Fibra Óptica Al Servidor De La Ssp A La Red Metropolitana, Para Interconexión De Los Operadores Del Nsjp	Cobertura estatal	2016	580,457.65	565,783.25	565,783.25	100.00
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito				10,249,789.38	10,285,097.25	10,246,608.80	
CAM16160200677 711	Techado De Cancha De La Col. Morelos	Campeche	2016	2,078,779.65	2,078,779.65	2,078,599.34	100.00
CAM16160200677 732	Techado De La Cancha De Basquetbol, Col. Ampliación Revolución	Campeche	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	2,970,823.30	100.00
CAM16160200677 674	Techado De La Cancha De La Col. Miguel De La Madrid	Carmen	2016	2,500,000.00	2,535,307.87	2,528,551.91	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200677	Rehabilitación Del Centro Comunitario Col. Manigua	Carmen	2016	371,009.73	371,009.73	100.00
CAM16160200677	Construcción De Parque De La Calle 16 De Septiembre	Carmen	2016	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00
U007 Subsidios en materia de seguridad pública				9,814,024.80	9,955,774.80	9,755,497.84
CAM16160100627	Fortaseg - Nsjp - Equipamiento (Cámaras)	Campeche	2016	644,000.00	644,000.00	100.00
CAM16160100627	Fortaseg - Fort. Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento E Infraestructura (Vehículos Y Comandancia)	Campeche	2016	5,067,149.80	5,067,149.80	100.00
CAM16160100627	Fortaseg - Red Nacional De Telecomunicaciones - Equipamiento (Terminal Móvil, Actualización Terminal Móvil, Actualización Terminal Portátil, Telefonía Ip, Conmutador)	Campeche	2016	2,273,000.00	2,414,750.00	100.00
CAM16160100627	Fortaseg -Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Enlaces, Equipo De Seguridad Informática)	Campeche	2016	1,329,875.00	1,329,875.00	100.00
CAM16160300744	Comandancia De Calakmul	Calakmul	2016	500,000.00	500,000.00	100.00
6-Hacienda y Crédito Público				38,383,140.88	35,085,926.45	31,417,291.46
S179 Programa de Infraestructura Indígena				38,383,140.88	35,085,926.45	31,417,291.46

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731352	Construccion De Sistema De Agua Potable Consistente En Hoya De Captacion De Agua Pluvial Para Beneficiar A La Loc. De San Miguel En El Mpio. Calakmul	Calakmul	2016	3,778,119.48	3,022,495.58	3,022,494.51	100.00
CAM16160300731351	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De San Miguel Allende En El Municipio De Campeche.	Campeche	2016	2,945,446.04	2,945,446.04	2,945,446.02	100.00
CAM16160300731378	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De La Loc. Pueblo Nuevo, Mpio. Campeche	Campeche	2016	2,697,680.04	2,697,680.04	2,697,074.94	100.00
CAM16160300731372	Ampliacion Del Sistema De Agu Apotable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Loc. El Naranjo, Municipio. Candelaria.	Candelaria	2016	1,632,406.95	1,305,925.56	1,305,924.78	100.00
CAM16160300731354	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1er. Etapa) Para Beneficiar A La Col. Las Cruces De La Loc. De Carrillo Puerto, Mpio. Champoton	Champotón	2016	1,785,403.44	1,428,322.75	1,428,318.20	100.00
CAM16160300731355	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Loc. De Pixoyal, Mpio. Champotón	Champotón	2016	1,365,903.65	1,092,722.92	1,092,722.92	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731358	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. Miguel Colorado, Mpio. Champoton	Champotón	2016	1,388,918.26	1,111,134.61	1,111,133.21	100.00
CAM16160300731361	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. General Ortiz Avila, Mpio. Champoton.	Champotón	2016	1,738,838.35	1,391,070.68	1,391,070.68	100.00
CAM16160300731367	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector 1 De La Loc. De Altamira De Zinaparo , Mpio. Escarcega	Escárcega	2016	1,583,531.68	1,266,825.34	1,266,814.81	100.00
CAM16160300731364	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Katab, Mpio. Hopelchen.	Hopelchén	2016	2,268,376.79	1,814,701.43	1,742,745.92	100.00
CAM16160200723576	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 32 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar A Nuevo Becal - 42256	Calakmul	2016	1,090,000.00	1,089,999.50	1,052,423.46	100.00
CAM16160200685352	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 10 Captadores De Agua Pluvial Localidad De Bella Union De Veracruz - 38625	Calakmul	2016	360,000.00	358,377.45	355,795.59	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685364	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 12 Captadores De Agua Pluvial	Calakmul	2016	412,000.00	412,000.00	142,217.53	100.00
CAM16160200690820	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 30 Captadores De Agua Pluvial En Tambores De Emiliano Zapata	Calakmul	2016	1,080,000.00	1,080,000.00	1,042,767.04	100.00
CAM16160200696291	Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Hoya De Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De San Miguel - 163029	Calakmul	2016	3,902,859.54	3,778,103.30	573,245.16	100.00
CAM16160200717986	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 15 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar La Localidad 21 De Ma - 41662	Calakmul	2016	540,000.00	539,999.99	537,225.69	100.00
CAM16160200666429	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche	Campeche	2016	750,000.00	744,887.94	744,887.94	100.00
CAM16160200728942	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab En El Municipio De Campeche	Campeche	2016	304,708.23	266,203.39	266,203.39	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200684779	Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades Del Municipio De Champotón	Champotón	2016	1,000,000.00	983,407.64	983,407.64 100.00
CAM16160200684792	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champotón	Champotón	2016	1,000,000.00	999,230.93	999,230.93 100.00
CAM16160200684805	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Xbacab En El Municipio De Champotón	Champotón	2016	1,000,000.00	999,399.97	999,399.97 100.00
CAM16160200684814	Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champotón	Champotón	2016	1,000,000.00	997,302.07	997,302.07 100.00
CAM16160200685338	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno En El Ejido Matamoros - 140453	Escárcega	2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,046,315.37 100.00
CAM16160200685506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno Y Dos En El Ejido El Lechugal - 140487	Escárcega	2016	1,420,000.00	1,420,000.00	1,392,462.47 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712664	Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Ejido El Gallo - 140295	Escárcega	2016	500,000.00	500,000.00	497,446.67	100.00
CAM16160300749603	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido La Victoria - 348621	Escárcega	2016	368,606.54	370,399.99	367,457.73	100.00
CAM16160300749667	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Laguna Grande - 349049	Escárcega	2016	428,578.54	429,999.99	425,467.48	100.00
CAM16160300731334	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	Hopelchén	2016	624,000.00	622,525.98	622,525.98	100.00
CAM16160400822478	Elaboración De Los Estudios De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro, Localidad Detenabo.	Tenabo	2016	367,763.35	367,763.36	367,763.36	100.00
11-Educación Pública				50,023,144.26	49,089,144.26	27,829,543.32	
S268 Programa de Apoyos a la Cultura				50,023,144.26	49,089,144.26	27,829,543.32	
CAM16160200678302	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman	Campeche	2016	16,348,567.26	16,348,567.26	16,348,521.75	100.00
CAM16160200728927	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman	Campeche	2016	15,000,000.00	15,000,000.00	4,683,706.12	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300730892	Programa Cultural En El Municipio De Campeche	Campeche	2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,797,315.45	100.00
CAM16160400745631	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informatica,Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado,Equipamiento Del Ta	Calkiní	2016	1,929,000.00	1,929,000.00	0.00	30.00
CAM16160400745630	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Climatización, Complemento Del Equipamie	Candelaria	2016	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00	30.00
CAM16160400745635	Icat Accion Movil Seybaplayaequipamiento De Aula De Informatica,Climatización,Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass,Equ	Champotón	2016	2,293,500.00	2,293,500.00	0.00	30.00
CAM16160400745987	Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 62equipamiento Complementario De Laboratorio De Usos Multiples (Eq. Tecnologicos)	Escárcega	2016	373,828.00	373,828.00	0.00	0.00

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/70-XXIX/70-XXIX-1>

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745636	Icat Accion Movil Hecelchakanclimatización, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles,Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informática, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Perso	Hecelchakán	2016	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	30.00
CAM16160400745633	Icat Accion Movil Dzibachenclimatización,Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Complemento Del Equipamiento De Aula De Informática.Equipamiento De Contabilidad Asis	Hopelchén	2016	657,000.00	657,000.00	0.00	30.00
CAM16160300745514	Icat Accion Movil Palizadaequipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual	Palizada	2016	2,158,000.00	1,224,000.00	0.00	30.00
CAM16160400815340	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Planteil Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca	Palizada	2016	356,249.00	356,249.00	0.00	75.00
CAM16160400745632	Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas,Climatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección	Tenabo	2016	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	30.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
12-Salud				17,910,341.53	17,885,491.53	5,891,454.07	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud							
CAM16160400815680	Obra Complementaria Y Equipamiento Para El Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Estado De Campeche	Cobertura estatal	2016	17,111,841.53	17,111,841.53	5,133,552.46	30.00
C. P. América del Carmen Azar Pérez							
CAM16160300737664	Fortalecimiento De Las Visitas De Supervisión Estatales En Los Establecimientos Del Primer, Segundo Nivel Y Servicios De Atención Médica Especializada	Campeche	2016	550,000.00	Secretaría de Finanzas 550,000.00	536,335.80	100.00
CAM16160300731519	Estandarización, Validación E Implementación De La Técnica Rt-Pcr Multiplex Para La Detección De 5 Translocaciones Cromosómicas En Pacientes Con Leucemia Linfoblástica Aguda	Campeche	2016	248,500.00	223,650.00	221,565.81	100.00
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano							
				77,341,867.15	77,334,115.29	63,211,403.44	
S048 Programa Hábitat							
				1,170,000.00	1,170,000.00	979,477.96	
CAM16160200707368	Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería De Concreto Reforzado - 155138	Escárcega	2016	1,170,000.00	1,170,000.00	979,477.96	100.00
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales							
				14,736,689.16	14,736,689.16	14,736,689.16	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400822 617	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkini	Calkini	2016	3,829,812.14	3,829,812.14	3,829,812.14	80.00
CAM16160400822 577	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche	Campeche	2016	1,882,710.04	1,882,710.04	1,882,710.04	73.33
CAM16160400822 587	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	8,628,536.04	8,628,536.04	8,628,536.04	95.00
CAM16160400822 597	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Hopelchén	Hopelchén	2016	138,062.70	138,062.70	138,062.70	100.00
CAM16160400822 608	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	257,568.24	257,568.24	257,568.24	100.00
S254 Programa de Prevención de Riesgos				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
CAM16160300730 920	Atlas De Riesgo Del Municipio De Campeche	Campeche	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
S273 Programa de Infraestructura				36,417,066.41	36,409,314.55	25,305,099.76	
CAM16160400815 159	Plaza De Independencia (Rehabilitación De Sistema De Alumbrado Público E Iluminación)	Campeche	2016	6,819,931.03	6,819,931.03	6,819,931.03	100.00
CAM16160400815 195	Portales Del Primer Cuadro De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,098,618.00	2,098,618.00	2,098,618.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815 219	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Centro Histórico	Campeche	2016	2,859,291.25	2,859,291.25	2,859,291.25	100.00
CAM16160400815 345	Modernización Del Sistema De Alumbrado En El Circuito Baluartes, Tramo: Baluarte San Juan-Baluarte San Carlos Y Baluarte San Carlos-Baluarte De Santiago	Campeche	2016	1,339,640.67	1,339,640.67	1,339,640.67	100.00
CAM16160300730 510	Readecuaciones Integrales De La Calle 12 Entre Cale 21 Y Calle Emiliano Zapata, Calle Reyes Heroles Entre Calle 12 Y Calle Castellet, Calle 10 Entre Calle 13 Y Calle 12, Colonia Granjas.	Campeche	2016	6,666,668.00	6,666,668.00	2,538,483.00	100.00
CAM16160300730 521	Readecuación De Calle Integrales De La Calle Buenos Aires Entre Calle Las Flores Y Calle Salvador	Campeche	2016	3,717,435.00	3,717,435.00	1,661,336.55	100.00
CAM16160300730 527	Readecuación De Las Calles Integrales Calle Lomas Entre Honestidad Y Calle Vicente Guerrero, Calle Honestidad Entre Calle Lomas Y Calle Francisco I. Madero, Calle America Entre Calle Francisco Marquez	Campeche	2016	6,666,665.00	6,666,665.00	2,484,245.21	100.00
CAM16160300730 535	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario , Col. Polvorin	Campeche	2016	730,423.00	730,423.00	131,422.78	100.00
CAM16160300730 537	Suministro Y Colocación De Elemento Para La Captación Y Reutilización De Agua De Lluvia, En Cdc. Col. Polvorin	Campeche	2016	107,366.00	107,366.00	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300730547	Adecuacion De La Imagen Institucional Del Cdc De La Col. Polvorin	Campeche	2016	41,348.00	41,348.00	11,576.53	100.00
CAM16160300730849	Parque Polvorin	Campeche	2016	1,475,239.50	1,475,239.48	1,473,865.62	100.00
CAM16160400814839	Plaza Escalonada Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución	Campeche	2016	818,762.12	816,445.11	816,445.11	100.00
CAM16160400814886	Parque Lineal, Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,462,578.84	2,459,378.23	2,459,378.23	100.00
CAM16160400814986	Espacio De Conexión Recreativa Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De Ssan Francisco De Campeche	Campeche	2016	613,100.00	610,865.78	610,865.78	100.00
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda				14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
CAM16160400821440	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Calkiní	Calkiní	2016	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50.00
CAM16160400821456	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Campeche	Campeche	2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400821462	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Champoton	Champotón	2016	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	10.50
CAM16160400821459	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Escarega	Escárcega	2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	50.00
CAM16160400821434	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	2016	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	50.00
CAM16160400821428	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hopelchen	Hopelchén	2016	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	50.00
CAM16160400821452	Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	50.00
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros				9,518,111.58	9,518,111.58	6,690,136.56	
CAM16160300739036	Proyecto Ejecutivo De Modernización (Pem)	Campeche	2016	9,518,111.58	9,518,111.58	6,690,136.56	98.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales							
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento							
CAM16160300730691	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Rosa Xpujil, Carlos A Madrazo, Dieciseis De Septiembre, (Laguna De Alvarado) Bella Union, Veracruz, Los Chinos, Xpujil, Municipio Calakmul	Calakmul	2016	22,522,053.06	22,522,053.06	22,522,053.06	100.00
CAM16160300729103	Perforacion De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este, En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche	Campeche	2016	4,198,834.55	4,198,834.55	4,195,947.89	100.00
CAM16160300729112	Perforacion De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche.	Campeche	2016	3,666,207.70	3,666,207.70	3,666,207.70	100.00
CAM16160300729127	Lineas De Interconexion De Pozos Zona Norte Y Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Campeche	Campeche	2016	20,829,439.43	20,829,439.43	20,829,439.43	100.00
CAM16160300729151	Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 2da. Etap Loc. China, Mpio Campeche.	Campeche	2016	2,166,382.96	2,166,382.96	2,015,416.59	100.00
CAM16160300729760	Construccion De Acueducto Hobomo Campeche, 2da. Etapa, Mpio. De Campeche, Estado De Campeche	Campeche	2016	41,345,139.66	50,696,452.64	50,696,452.63	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160400816580	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque De Regularización De 100 M3. Y Lineas De Interconexion En La Galeria Filtrante De China	Campeche	2016	1,498,437.18	1,498,437.18	100.00
CAM16160400816582	Proyecto Ejecutivo Para La Linea De Transmision Electrica Para Bateria De Pozos Y Plantas De Bombeo Del Acueducto Hobomo Campeche	Campeche	2016	2,989,933.74	2,989,933.74	100.00
CAM16160400816585	Linea De Electrificación De 15 Pozos En El Ejido De Hobomo, Mpio. De Campeche	Campeche	2016	14,523,803.46	18,008,331.56	46.00
CAM16160400816588	Acueducto Hobomo Campeche 3ra. Etapa (Tubo De Fibrocemento A-5 H 80 36) Mpio. Campeche.	Campeche	2016	122,819,328.78	122,819,328.78	31.00
CAM16160400816590	Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur Y 1 Pozo De La Zona Este En El Ejido De Hobomo, Mpio Campeche	Campeche	2016	3,645,089.30	4,519,613.39	46.00
CAM16160400816594	Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Norte Y 1 Poos De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo Mpio. Campeche	Campeche	2016	3,917,838.95	4,857,800.72	46.00
CAM16160400816519	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Otoño, Mpio Candelaria	Candelaria	2016	1,163,586.58	1,613,586.58	100.00
CAM16160400816521	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De San Antonio, Mpio Candelaria	Candelaria	2016	584,311.63	584,311.63	100.00
CAM16160400816524	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad Las Delicias I, Mpio Candelaria	Candelaria	2016	1,143,311.15	1,143,311.15	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400816526	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Ramonal Ii (Los Manguitos), Mpio Candelaria	Candelaria	2016	488,165.28	488,165.28	483,839.18	100.00
CAM16160400816528	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De Francisco Villa Mpio Candelaria	Candelaria	2016	490,294.69	490,294.69	483,460.07	100.00
CAM16160400816531	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Mirador Primero, Mpio Candelaria	Candelaria	2016	2,282,363.48	2,282,363.48	2,227,545.35	100.00
CAM16160400816513	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Paraiso, Mpio Carmen	Carmen	2016	496,521.39	496,521.39	479,329.70	100.00
CAM16160400816515	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Carmen, Mpio Carmen	Carmen	2016	1,411,847.27	1,411,847.27	1,363,137.49	100.00
CAM16160400816516	Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Arca, Mpio Carmen	Carmen	2016	1,494,600.84	1,494,600.84	1,443,025.15	100.00
CAM16160400816543	Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Loc. Jose Maria Pino Suarez, Mpio. Carmen	Carmen	2016	497,380.86	497,380.68	497,380.67	100.00
CAM16160300729162	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. Carrillo Puerto, Mpio. Champoton.	Champotón	2016	1,496,582.14	1,496,582.14	1,496,582.14	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300730 675	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Aquiles Sertan (Chuina), Champoton	Champotón	2016	2,995,843.52	2,995,843.52	2,995,843.51
						100.00
CAM16160300730 680	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Interconexiones, Rehabilitacion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Planta, Etc. Loc. Jose Maria Morelos Y Pavon, Mpio. Champoton	Champotón	2016	899,263.34	899,263.34	898,703.03
						100.00
CAM16160300730 684	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones Construccion De Tanque Elevado, Red, 25 Tomas Domiciliarias, Loc. Valle De Quetzalcoatl, Mpio. Champoton	Champotón	2016	1,952,826.28	1,952,826.28	1,952,803.00
						100.00
CAM16160300730 686	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo Interconexiones, Construccion De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Lopez Portillo Numero 2, Mpio. Champoton	Champotón	2016	1,389,852.28	1,389,852.28	1,389,849.42
						100.00
CAM16160400816 547	Proyecto Para Ampliacion Del Sistema E Agua Potable, Loc. Revolucion, Mpio. Champoton	Champotón	2016	548,713.79	548,713.79	548,713.79
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400816550	Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Maya Tecum I, Mpio. Champoton	Champotón	2016	609,406.00	609,406.00	609,405.95	100.00
CAM16160400816554	Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Chilam Balam, Mpio. Champoton	Champotón	2016	496,571.55	496,571.55	496,571.55	100.00
CAM16160300730781	Supervision Tecnica A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche	Cobertura estatal	2016	1,300,223.43	910,156.40	910,156.38	100.00
CAM16160300730784	Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche	Cobertura estatal	2016	1,907,076.00	1,334,953.20	1,334,953.19	100.00
CAM16160400816534	Supervision Tecnica A Obras De Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche	Cobertura estatal	2016	186,482.34	186,482.34	186,482.34	100.00
CAM16160400816538	Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Obras De Instalacion De Sistemas De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche	Cobertura estatal	2016	244,476.66	244,476.66	244,476.66	100.00
CAM16160400821083	Programa Agua Limpia 2016	Cobertura estatal	2016	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300729142	Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 2da. Etapa De La Loc. Escarcega, Mpio. Escarcega. Campeche	Escárcega	2016	5,599,378.74	5,599,378.74	5,599,371.08	100.00
CAM16160300730624	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Equipamiento De Pozo Profundo, Rehabilitacion De Tanque Elevado, Suministro E Instalacion De 50 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De La Flor, Mpio. Escarcega	Escárcega	2016	2,159,440.51	2,159,440.51	2,107,757.82	100.00
CAM16160300730640	Ampliacion Del Sistema De Agua Pot. Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Rehab., De Tanque Elevado, Sumntro. E Instalac. De 26 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De Las Maravillas Esc	Escárcega	2016	3,994,250.02	3,994,250.02	3,994,250.02	100.00
CAM16160300730646	Ampliacion Del Sistema De Agua Pot., Linea De Conduc. Planta-Cisterna, Cisterna 100 M3, Equipam., Tanque Elev., Red, 39 Tomas Domic., Loc. El Cuyo, Mpio. Palizada	Palizada	2016	3,299,664.58	3,299,664.58	3,299,664.58	100.00
CAM16160300730653	Ampliacion Del Sistema De Agua Potab., Linea De Conduccion, Plana Cisterna, Cisterna 100 M3. Equipmt., Tanque Elev., Red, 39 Tomas Domiciliarias, Loc. Alamilla, Palizada	Palizada	2016	1,943,461.17	1,943,461.17	1,943,461.17	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300730667	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Linea De Conduccion Planta Cisterna, Cisterna 100 M3. Equipamiento, Tanque Elevado, Red, 105 Tomas Domiciliarias, Loc. Santa Cruz, Palizada	Palizada	2016	3,477,536.38	3,477,536.38	3,477,536.37	100.00
CAM16160300730671	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Perforacion Y Equip. De Pozo, Interconexiones, Construcccion De Tanque Elevado, Red, 220 Tomas Domiciliarias, Loc., Santa Isabel, Mpio. Palizada	Palizada	2016	3,415,647.07	3,415,647.07	3,415,647.07	100.00
CAM16160300730673	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construcccion De Tanque Elevado, Red, 50 Tomas Domiciliarias, Loc. De Plan Del Carmen, Palizada	Palizada	2016	2,203,873.27	2,203,873.27	2,188,641.72	100.00
S218 Tratamiento de Aguas Residuales				19,119,585.39	19,119,585.39	19,119,584.32	
CAM16160300730111	Diseño Construcción Equipamiento Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Fovisste Belem, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	12,199,917.72	12,199,917.72	12,199,917.63	100.00
CAM16160300730134	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento Del Fraccionamiento Solidaridad Nacional, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	6,919,667.67	6,919,667.67	6,919,666.69	100.00
20-Desarrollo Social				1,849,253.00	1,849,253.00	1,388,890.00	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes						
CAM16160400825807	Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario	Candelaria	2016	1,386,049.00	1,386,049.00	925,686.00
				1,849,253.00	1,849,253.00	1,388,890.00
CAM16160400814067	Construcción De Salón De Usos Múltiples De Asociación De Cañeros De La Joya (Primera Etapa)	Champotón	2016	463,204.00	463,204.00	463,204.00
						100.00
21-Turismo						
				42,093,405.71	41,846,565.54	41,846,525.96
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos						
				42,093,405.71	41,846,565.54	41,846,525.96
CAM16160400814901	Mejoramiento De Imagen De Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul, Mejoramiento De Acceso A Conhuas.	Calakmul	2016	2,089,917.83	2,089,917.83	2,089,917.83
						100.00
CAM16160400814937	Mejoramiento De La Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul: Partida 2.-Señalética Y Mobiliario Turístico En Sendero De Acceso.	Calakmul	2016	2,052,218.99	2,052,218.99	2,052,218.99
						100.00
CAM16160400815009	Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Zona 1 Reacomodamiento Del Sendero Del Águila Elegante.	Calakmul	2016	1,596,718.38	1,596,718.38	1,596,718.37
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815049	Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Mejoramiento Del Museo, Restaurante Y Estacionamiento, Mejoramiento Del Área De Acampado Turístico A Cargo De La Conanp.	Calakmul	2016	2,489,336.20	2,489,336.20	2,489,336.20	100.00
CAM16160400815163	Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Partida 5.- Parque Ecoturístico Y De Aventura.	Calakmul	2016	3,947,082.40	3,947,082.40	3,947,082.40	100.00
CAM16160400816038	Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Creación Del Centro De Interpretación Calakmul Patrimonio Mixto Cultural Y Natural.	Calakmul	2016	5,798,440.73	5,798,440.73	5,798,440.73	100.00
CAM16160400816076	Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Unidad Y Servicios.	Calakmul	2016	1,541,198.79	1,541,198.79	1,541,198.79	100.00
CAM16160400816118	Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 3 Señalética Patrimonial (Interior De La Zona).	Calakmul	2016	1,927,754.18	1,927,754.18	1,927,754.18	100.00
CAM16160400816133	Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 4 Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Senderos Y Áreas De Descanso.	Calakmul	2016	1,129,205.38	1,129,205.38	1,129,166.45	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400816008	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Calkiní.	Calkiní	2016	646,605.31	646,605.31	646,605.31	100.00
CAM16160300738917	Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Nomenclatura Braille En El Centro Histórico.	Campeche	2016	900,000.00	880,015.47	880,015.47	100.00
CAM16160400814846	Proyecto Ejecutivo Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Centro Histórico De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	489,282.39	489,282.39	489,282.38	100.00
CAM16160400817015	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Museo De La Piratería	Campeche	2016	1,493,206.18	1,493,206.18	1,493,206.18	100.00
CAM16160400815976	Proyecto Ejecutivo Mejoramiento De La Imagen Urbana De Isla Aguada, Carmen.	Carmen	2016	644,182.46	644,182.46	644,182.46	100.00
CAM16160300738695	Proyecto Señalética Estatal 3era Etapa	Cobertura estatal	2016	10,000,000.00	9,782,223.98	9,782,223.98	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300739107	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hecelchakan	Hecelchakán	2016	650,000.00	640,920.38	640,920.38	100.00
CAM16160400815854	Construcción De Muelle Fijo Y Muelle Flotante En La Ciudad De Palizada.	Palizada	2016	4,698,256.49	4,698,256.49	4,698,255.86	100.00
23-Provisiones Salariales y Económicas				768,630,809.40	800,853,986.14	588,062,990.11	
R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos				23,570,186.00	23,570,186.00	0.00	
CAM16160400823605	Estabilizacion De Acueducto 30 Chicbul-Cd. Del Carmen, Tramo Submarino Isla Aguada-San Julian, Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	2016	23,570,186.00	23,570,186.00	0.00	3.00
U022 Programas Regionales				25,478,343.74	25,467,123.36	14,467,123.36	
CAM16160400815107	Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martínez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
CAM16160300732670	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Komchen	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,411,160.49	2,411,160.49	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300732 685	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad El Poste	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,410,476.79	2,410,476.79	100.00
CAM16160300732 700	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Santa Rita Becanchen	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,411,160.49	2,411,160.49	100.00
CAM16160300732 723	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Chunyaxnic	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,411,117.89	2,411,117.89	100.00
CAM16160300732 735	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Chencoh	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,411,057.86	2,411,057.86	100.00
CAM16160300732 750	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Xcanha	Hopelchén	2016	2,413,057.29	2,412,149.84	2,412,149.84	100.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad				9,551,496.46	9,551,496.46	9,047,520.46	
CAM16160400815 487	Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque De China De La Localidad De China, Campeche	Campeche	2016	1,705,000.00	1,705,000.00	1,623,947.06	60.00
CAM16160400815 490	Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque Publico Localizado En La U. H. Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	3,088,377.48	3,088,377.48	2,942,571.50	60.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815494	Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque Samula Miguel Hidalgo De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	1,795,000.00	1,795,000.00	1,681,666.45	60.00
CAM16160400815484	Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque La Fuente En Cd. Del Carmen, Campeche	Carmen	2016	2,963,118.98	2,963,118.98	2,799,335.45	60.00
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad				5,469,912.76	5,469,912.76	0.00	
CAM16160400819580	Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Río Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac	Campeche	2016	3,063,610.23	3,063,610.23	0.00	0.00
CAM16160400819699	Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnohac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac	Campeche	2016	2,406,302.53	2,406,302.53	0.00	0.00
U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)				74,271.00	74,271.00	0.00	
CAM16160200663795	Proyecto De Seguridad Y Adecuación Para El Funcionamiento Del Museo De La Ciudad, Baluarte De San Carlos, San Francisco De Campeche.	Campeche	2016	74,271.00	74,271.00	0.00	0.00
U090 Fondo Sur-Sureste				47,219,672.80	53,932,952.18	0.00	
CAM16160400813389	Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 32 Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo Negro, Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	2,113,699.42	2,113,699.42	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400813 444	Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 60km Del Camino Xpujil-Ley De Fomento Agropecuario	Calakmul	2016	4,215,834.28	4,215,834.28	0.00
CAM16160400813 446	Estudio De Preinversion Para La Reconstruccion De Aeropista Bonfil Central Chidera En El Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	2,495,508.00	2,495,508.00	0.00
CAM16160400813 189	Estudio De Preinversion Para La Modernización De 14 Km De Santa Cruz, Exhacienda Tankuché Municipio De Calkiní	Calkiní	2016	1,107,599.69	1,107,599.69	0.00
CAM16160400813 412	Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Carretera Costera Del Golfo (Av. Resurgimiento) Por Av. Lopez Mateos	Campeche	2016	8,480,412.00	8,480,412.00	0.00
CAM16160400813 440	Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Av. Gobernadores Av. Francisco I Madero En La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	5,248,561.18	5,248,561.18	0.00
CAM16160400813 451	Estudio De Preinversion Para La Construcción De Un Centro Cultural Y Deportivo	Campeche	2016	16,518,491.47	16,518,491.47	0.00
CAM16160400813 347	Estudio De Preinversion Para La Modernización De 28 Km Entronque Cf Villahermosa-Escarcega-Ciudad De Candelaria Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	1,437,150.39	1,437,150.39	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300810706	Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-7060 - 7060	Carmen	2016		6,713,279.38	0.00	0.00
CAM16160400813372	Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel	Escárcega	2016	2,194,716.42	2,194,716.42	0.00	0.00
CAM16160400813400	Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 53 Km Del Camino Hecelchakan-Bolonchen	Hopelchén	2016	3,407,699.95	3,407,699.95	0.00	0.00
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				220,058,962.82	206,961,650.57	199,845,671.86	
CAM16160300731741	Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado, Instalaciones Complementarias Y Obras Conexas) Del Pozo No. 2 Col. San Francisco, Dzitbalche, Calkini (Mantenimiento).	Calkiní	2016	326,336.45	326,336.45	326,336.45	100.00
CAM16160300731680	Drenaje Publico De La Unidad Habitacional Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Cmapeche, Mpio. Campeche (Instalacion).	Campeche	2016	11,798,950.56	11,798,950.56	11,798,950.56	100.00
CAM16160300731701	Drenaje Publico Pluvial En El Poblado De China, Municipio De Campeche, (Instalacion)	Campeche	2016	2,524,004.78	2,524,004.78	2,520,218.01	100.00
CAM16160300731712	Drenaje Publico Del Canal De La Ria De Saan Francisco 1era. Etapa Del Km. 0060 Al Km. 0260 Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche (Instalacion Y Mantenimiento).	Campeche	2016	17,845,012.36	17,845,012.36	17,845,011.30	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160300731720	Planta De Tratamiento De Agua Residual De Ex Hacienda Kala (Siglo Xxiii) En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	12,521,884.02	12,521,884.02	100.00
CAM16160300731722	Planta De Tratamiento De Agua Residual Del Siglo Xxi En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche	Campeche	2016	14,261,013.87	14,261,013.87	100.00
CAM16160300731758	Unidad Habitacional Arboleda, Instalacion De Drenaje Publico, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	5,609,517.54	5,609,517.54	100.00
CAM16160300731766	Acueducto Chulbac Lerma, Mantenimiento De Sistema De Abastecimiento, Loc. Lerma Campeche	Campeche	2016	223,024.47	223,024.47	100.00
CAM16160300731750	Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado Y Obras Conexas) Colonia Ignacio Zaragoza, San Francisco De Campeche (Mantenimiento)	Campeche	2016	347,000.76	347,000.76	100.00
CAM16160300731735	Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad), (Mantenimiento) Loc. Varias, Municipios Varios	Cobertura estatal	2016	648,875.83	684,875.83	100.00
CAM16160400814768	Carretera Estatal Tankuche-Isla Arena, Tramo Del Km 660.28 Al Km 1 Mas 020.97 Al Km 1 mas 148.97 (Mantenimiento De Puentes) Localidad Isla Arena Municipio De Calkini	Calkini	2016	5,000,000.00	29,103.94	100.00
CAM16160200670027	Reconstruccion De La Avenida Heroes De Nacozari Entre Av Luis Donald Colosio Murrieta Y Av Gobernadores, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	3,745,865.16	1,123,759.55	70.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200670103	Reconstruccion De La Av Resurgimiento Subtramo Del Km 0 Al Km 1 080 Entre Carretera Federal No 180 Y Av Adolfo Lopez Mateos San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	6,410,315.58	3,520,711.53	3,520,711.53	98.00
CAM16160200670551	Reconstruccion De La Avenida Resurgimiento Subtramo Del Km 1 080 Al Km 1 828 Entre Carretera Federal No. 180 Y Av. Adolfo Lopez Mateos, San Francisco De Camp; Campeche	Campeche	2016	4,332,156.81	2,909,802.21	2,909,802.21	90.00
CAM16160300731427	Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En Av Agustín Melgar Tramo Av Resurgimiento Calle 12 Samula	Campeche	2016	1,446,184.12	1,446,184.12	1,446,183.58	100.00
CAM16160300731468	Mantenimiento De La Av Colosio Entre Allende Y Lazareto Av Colosio Entre Heroe De Nacozari Y Av Lazaro Cardenas Malecon Carril De Baja Velocidad Av Francisco I Madero Entre Gobernadores Y Calle 10	Campeche	2016	4,080,353.32	2,900,622.48	2,900,622.48	80.20
CAM16160300731477	Reconstruccion De Calle 14 Entre 104 Y 106 Calle 14 Entre 104 Y Av Cuauhtemoc Calle 104 Entre Calle 14 Y 14 Y Av Cuauhtemoc Entre 14 T 14 En Santa Lucia Campeche	Campeche	2016	3,320,013.75	3,131,325.37	3,131,325.37	100.00
CAM16160400814775	Avenida Justo Sierra- Avenida Ruiz Cortínez Tramo Monumento Justo Sierra A Monumento Pedro Sainz De Baranda, Sistema De Iluminación (Instalación Y Mantenimiento)	Campeche	2016	3,539,764.45	3,539,764.45	3,539,764.45	100.00
CAM16160400814796	Avenida Pedro Sainz De Baranda Tramo Puente A Calle Filiberto Qui Farfan, Sistema De Iluminación (Instalación Y Mantenimiento)	Campeche	2016	4,129,871.88	4,129,871.88	4,129,871.87	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
	Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche					
CAM16160400814811	Avenida Pedro Sainz De Baranda A Puente, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) San Francisco De Campeche	Campeche	2016	3,449,626.37	3,449,626.37	3,449,626.37
CAM16160400814924	Reconstruccion De Calle Arturo Shields Cardenas En San Francisco De Campeche	Campeche	2016	854,917.97	854,917.97	854,573.74
CAM16160400814948	Calle 18 Entre Montecristo Y Av. Colosio (Pavimentacion Y Mantenimiento) En San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,496,583.66	2,496,583.66	2,247,031.24
CAM16160400814968	Avenida Miguel Aleman (Mantenimiento Y Pavimentacion) San Francisco De Campeche	Campeche	2016	692,850.50	692,850.50	692,850.48
CAM16160400815018	Avenida Resurgimiento Tramo Monumento Resurgimiento A Monumento Justo Sierra, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento)	Campeche	2016	2,442,283.69	2,442,283.69	2,442,283.68
CAM16160400815072	Calle Alberto Trueba Urbina, Colonia Concordia Municipio Campeche, Estado Campeche (Pavimentacion)	Campeche	2016	129,805.51	129,805.51	129,805.51
CAM16160400814995	Reconstruccion De Calle 36 Entre 33 Y 31 C Col. Centro, Loc. Ciudad Del Carmen	Carmen	2016	2,397,102.43	2,320,094.48	2,320,094.48
CAM16160200669845	Reconstrucción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata	Carmen	2016	4,568,662.18	4,268,086.20	4,268,086.20

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200669 883	Reconstrucción De La Calle 57 Entre Av. Juárez Y Calle 58	Carmen	2016	1,140,579.21	891,665.90	891,665.90	100.00
CAM16160200669 908	Reconstrucción De La Calle 36 Entre Calle 25 Y Calle 13	Carmen	2016	6,365,746.85	6,424,768.20	6,328,570.48	100.00
CAM16160200669 947	Reconstrucción De La Calle 46 Entre 31a Y Calle 37, Localidad Cd. Del Carmen Municipio Carmen	Carmen	2016	3,533,510.65	2,884,440.76	2,884,440.76	100.00
CAM16160200669 963	Reconstrucción De La Calle 66 Entre Calle 55 Y Calle Av. Camarón Localidad Cd. Del Carmen Municipio Del Carmen	Carmen	2016	1,919,730.74	1,992,510.30	1,909,675.58	100.00
CAM16160200670 016	Reconstrucción De La Calle 23 Entre Av. Juárez Y Calle 64, Localidad Ciudad Del Carmen Municipio Del Carmen	Carmen	2016	2,228,629.10	2,228,629.10	2,186,119.15	100.00
CAM16160200670 043	Reconstrucción De La Calle 21 Entre Av. Juárez Y Av. Periferico Norte	Carmen	2016	3,498,007.38	3,498,007.38	3,495,730.44	100.00
CAM16160200670 054	Reconstrucción De La Calle 33 Entre Calle 56 Y Calle 40	Carmen	2016	6,878,697.69	6,878,697.69	6,850,948.04	100.00
CAM16160200670 062	Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14 Y Av. Luis Donaldo Colosio	Carmen	2016	1,709,339.00	1,709,339.00	1,599,839.17	100.00
CAM16160200670 074	Reconstrucción De La Calle 1 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio	Carmen	2016	2,615,462.86	2,615,462.86	2,468,220.80	99.00
CAM16160200670 464	Reconstrucción De La Calle 59 Entre Av. Juárez Y Calle 60	Carmen	2016	1,738,141.07	1,805,336.55	1,738,141.07	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200669903	Reconstruccion De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle Sin Numero Colonia Cuauhtemoc Arenal En La Localidad De Champoton	Champotón	2016	695,583.22	695,583.22	695,218.03	100.00
CAM16160300731432	Reconstruccion De La Calle 39 Entre Av Carlos Sansores Y Av Luis Donaldo Colosio En Champoton	Champotón	2016	2,502,689.18	2,502,689.18	2,289,249.99	100.00
CAM16160300731434	Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Concordia En Champoton	Champotón	2016	3,079,341.64	3,079,341.64	3,079,341.20	100.00
CAM16160300731440	Avenida Eugenio Echeverria Castellot Sistema De Alumbrado Publico Instalacion Y Mantenimiento	Champotón	2016	1,949,861.08	1,949,861.08	1,949,861.07	100.00
CAM16160200669771	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio	Champotón	2016	2,729,893.67	2,729,893.67	2,691,637.10	99.00
CAM16160400814720	Calle Principal Tramo Calle 31 Hasta Calle 21 Sistema De Alumbrado Publico (Instalacion Y Mantenimiento) En Hecelchakan	Hecelchakán	2016	3,771,143.60	3,771,143.60	3,771,143.59	100.00
CAM16160200684530	Relleno Sanitario (Construccion De Red De Alimentacion De Energia Elctrica)	Calakmul	2016	834,606.00	834,606.00	250,381.80	100.00
CAM16160400816284	Equipamiento Y Herramienta, Reserva Estratégica De Primera Respuesta Para Acceso De Agua Limpia En Comunidades De Alta Y Media Marginacion	Calkiní	2016	652,476.49	652,476.49	652,476.49	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400816345	Equipamiento Y Herramienta Reserva Estratégica De Primera Respuesta Pra La Prevención De Desastres Y Disminución De Riesgo	Calkiní	2016	677,676.51	677,676.51	677,676.51	100.00
CAM16160100626539	Pavimentación De La Calle Jose Medina Maldonado Entre Calle Tumbo Y San Vicente Col. Mirador	Campeche	2016	1,729,899.89	1,713,356.22	1,713,356.22	100.00
CAM16160100626548	Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego Y Calle Bellavista, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	748,419.00	746,793.37	746,793.37	100.00
CAM16160100626755	Reconstrucción De Calle 2 Entre Calle 11 Y 15, Col. Samula, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	1,076,221.61	1,073,229.64	1,073,229.64	100.00
CAM16160100626758	Reconstrucción Calle Lezmar Entre Calle Mirador Y Prol. Allende, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	1,132,555.79	1,122,644.60	1,122,644.60	100.00
CAM16160100626765	Reconstrucción Calle Bellavista Entre Calle Mirador Y Prol. Galeana, Col. Tepeyac, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	533,542.46	531,686.72	531,686.72	100.00
CAM16160200666560	Reconstruccion De La Reconstruccion De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 1 Y Av. Alvaro Obregon, Cruce Calle 1-A Por 20 De Noviembre, Cruce De La Calle 18 Por Cale 1 Y Cruce De La Calle 20 Por Call	Campeche	2016	3,424,999.31	3,424,956.02	3,424,956.02	100.00
CAM16160200666600	Reconstruccion De La Calle Aldama Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, Calle 22 Entre Av. Colosio Y Calle Allende, Colonia San Jose	Campeche	2016	3,956,555.09	3,956,552.06	3,956,552.06	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200666634	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche	Campeche	2016	997,930.22	996,838.75	100.00
CAM16160400816304	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	212,289.46	212,289.46	0.00
CAM16160400825739	Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal	Candelaria	2016	462,814.33	462,814.33	100.00
CAM16160300743769	Suministro De Luminarias Para Alumbrado Público En El Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	2016	244,394.67	244,394.67	100.00
CAM16160200670249	Modernización Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico En La Calle 62 Entre Av. 10 De Julio Y Calle 19; Calle 19a Entre Calle 62 Y 60a	Carmen	2016	1,503,458.82	1,682,393.59	100.00
CAM16160200670322	Modernización Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Av Periferica Norte Y Calle De Las Americas En La Col. Francisco I Madero	Carmen	2016	1,667,091.96	1,667,091.96	100.00
CAM16160300732248	Modernización Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Miami	Carmen	2016	2,192,942.56	2,192,942.56	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300732250	Mantenimiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle Palma Entre Av Puerto Progreso Y Calle Chaca En La Colonia 23 De Julio	Carmen	2016	2,934,248.13	2,934,248.13	2,858,434.09	100.00
CAM16160300732251	Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 61 Entre Calle 26b Y Calle 38 Y Calle 61a Entre Calle 26 Y Calle 38	Carmen	2016	4,255,969.19	4,255,969.19	4,222,137.21	100.00
CAM16160300732252	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Privada Uva De La Colonia Bivalbo	Carmen	2016	591,490.88	591,490.88	587,087.51	100.00
CAM16160300732253	Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Pelicano Y Satelite	Carmen	2016	1,683,974.45	1,688,790.12	1,672,980.69	100.00
CAM16160300732254	Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En La Calle Satelite Entre Calle Felipe Angeles Y Calle Pelicanos	Carmen	2016	2,354,571.17	2,354,571.17	2,332,230.77	100.00
CAM16160300732256	Modernizacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 25 Entre Calle 42e Y Calle 60 En La Colonia Benito Juarez	Carmen	2016	3,312,041.14	3,925,874.93	3,925,874.93	100.00
CAM16160300736727	Mejoramiento Con Adocreto En Andadores De Fraccionamiento Fovissste	Carmen	2016	3,182,533.79	3,182,533.79	944,889.00	100.00
CAM16160300736750	Modernizacion De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En Las Calles 36b Y 36c Entre Calles 19 Y 19a	Carmen	2016	2,081,709.78	2,551,280.57	1,349,344.24	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300736758	Modernización Y Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Calle 37 Entre Avenida Corregidora Y Calle Emiliano Zapata	Carmen	2016	4,019,874.27	4,019,874.27	3,976,014.76	100.00
CAM16160400827260	Modernización Y Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Anista Entre Av. Corregidora Y Calle Corregidora	Carmen	2016	832,564.14	832,564.14	811,824.76	100.00
CAM16160400827269	Pavimentación Con Adocreto De La Calle Calamar Entre Calles Tintorera Y Curvina	Carmen	2016	890,010.75	890,010.75	0.00	100.00
CAM16160200684687	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 2500 Personas	Champotón	2016	409,325.99	409,325.99	409,325.99	100.00
CAM16160400813966	Mantenimiento De Calles Beneficiando 950 Personas	Champotón	2016	459,945.80	459,945.80	459,945.80	100.00
CAM16160400813804	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 300 Personas	Champotón	2016	486,069.97	486,069.97	486,069.97	100.00
CAM16160200684764	Mantenimiento De Calles En La Localidad Del Champotón C.M. Beneficiando 1650 Personas	Champotón	2016	498,486.80	498,486.80	498,486.80	100.00
CAM16160300730836	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 4000 Personas	Champotón	2016	652,468.77	652,468.77	652,468.77	100.00
CAM16160400813598	Mantenimiento De Calles	Champotón	2016	480,039.18	480,039.18	480,039.18	100.00
CAM16160400813990	Mantenimiento De Calles Beneficiando 800 Personas	Champotón	2016	419,258.80	419,258.80	419,258.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400814017	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 1500 Personas	Champotón	2016	313,551.01	313,551.01	313,551.01	100.00
CAM16160400813618	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 3,500 Personas	Champotón	2016	490,000.03	490,000.03	490,000.03	100.00
CAM16160200701725	Adquisición De Transformador Trifasico Ejido La Libertad - 168449	Escárcega	2016	92,760.73	92,760.73	92,690.14	100.00
CAM16160200712668	Adquisición De Equipo De Bombeo De Quince Hp Ejido Justicia Social - 166281	Escárcega	2016	45,182.00	45,182.00	45,060.20	100.00
CAM16160300749607	Adquisición De Transformador De Cuarenta Y Cinco Kwa Altamira De Zinaparo - 348690	Escárcega	2016	95,120.00	95,120.00	91,760.78	100.00
CAM16160300749669	Adquisición De Transformador Trifasico Ejido Adolfo Lopez Mateos - 232423	Escárcega	2016	88,195.98	88,195.98	88,045.00	100.00
CAM16160400812223	Reconstruccion De Drenaje Bajo Banqueta Col. Centro Escarcega	Escárcega	2016	664,317.56	664,317.56	476,658.97	100.00
CAM16160400812328	Subestacion Electrica En Bomba Para Tratamiento De Aguas Residuales (Ampliacion Fundadores De Escarcega)	Escárcega	2016	49,768.88	49,768.88	49,278.49	100.00
CAM16160400828993	Construccion De Pasos Peatonales	Hopelchén	2016	303,820.50	303,820.50	303,820.50	100.00
CAM16160400825412	Construcción De La Calle Salustino Abreu De La Isla De San Isidro	Palizada	2016	536,664.00	536,664.00	536,664.00	100.00
CAM16160300740240	Pavimentacion Con Doble Sello De Las Calles 11b X2 Y 2a Colonia Esperanza Y Calle 4 X5 Y 7 Colonia Jacinto Canek, Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	288,790.00	272,339.00	198,279.40	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
U128 Proyectos de Desarrollo Regional						
				191,556,174.55	205,786,091.75	158,117,239.73
CAM16160300731 395	Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche	Calakmul	2016	17,650,806.14	17,955,130.38	60.00
CAM16160400816 323	Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil	Calakmul	2016	8,873,247.89	8,873,247.89	90.00
CAM16160300731 297	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En Calle 20 Tramo Carretera Federal Hasta Calle 23 Dzitbalche Calkini	Calkini	2016	3,611,993.66	3,674,269.41	100.00
CAM16160300731 301	Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkini	Calkini	2016	12,081,533.17	12,289,835.47	40.00
CAM16160300731 303	Rehabilitación De La Calle 20 Av Calkini Entre Sin Numero Y Calle 33 Ffcc En Calkini	Calkini	2016	2,990,806.55	3,042,372.18	100.00
CAM16160300731 312	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Loc De Concepción Del Municipio De Calkini	Calkini	2016	2,035,789.97	2,070,889.80	100.00
CAM16160400816 347	Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En La Calle 20 En Dzitbalché, Calkini	Calkini	2016	2,949,609.86	2,949,609.86	60.00
CAM16160400816 332	Reencarpentamiento De La Av. Pedro Sainz De Baranda Entre La Av. Ruiz Cortínez Y Calle Fundadores, En La Cd. De San Francisco De Campeche	Campeche	2016	7,093,315.73	7,093,315.73	100.00
CAM16160400816 363	Reencarpentamiento De La Avenida Pedro Sainz De Baranda Entre Las Calles Dársena Y Fundadores, Campeche	Campeche	2016	5,284,539.11	5,284,539.11	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160400816373	La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Izquierdo), Campeche	Campeche	2016	4,945,851.25	4,945,851.25	100.00
CAM16160400816385	La Carretera Federal 180 Denominado Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Derecho) Campeche	Campeche	2016	5,337,417.69	5,337,417.69	100.00
CAM16160300731388	Reconstrucción De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	2016	7,102,063.39	7,224,512.76	28.00
CAM16160300731392	Mejoramiento Y Conservación De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	11,521,382.06	11,720,026.58	37.00
CAM16160300731290	Modernización De Alumbrado Público De La Calle 5 De Mayo Villa 5 De Mayo Fco Lopez Juarez De Isla Aguada Tramo Calle Marina Hasta Benito Juárez	Carmen	2016	3,880,971.33	3,947,884.63	100.00
CAM16160300731394	Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada Municipio De Carmen	Carmen	2016	2,713,902.14	2,760,693.56	100.00
CAM16160300731398	Mejoramiento De La Cancha De Usos Múltiples En Atasta, Cd Del Carmen	Carmen	2016	2,577,822.97	2,622,268.19	35.00
CAM16160300734067	Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Tierra Y Libertad) - 43	Carmen	2016	5,118,786.03	5,118,757.30	100.00
CAM16160300734068	Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche - 44	Carmen	2016	1.00	1.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300734 438	Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Renovacion Ii) - 41	Carmen	2016		2,441,847.07	2,417,649.23	100.00
CAM16160300736 298	Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia 23 De Julio) - 42	Carmen	2016		5,284,644.00	2,376,997.77	100.00
CAM16160400816 267	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico De La Calle Marina (Tramo: Calle Emiliano Zapata Hasta Calle Prieto), Isla Aguada, Carmen	Carmen	2016	3,016,399.20	3,016,399.20	3,007,203.81	100.00
CAM16160400816 318	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle Campeche Del Tramo: Carretera Champoton Ciudad Del Carmen Hasta Calle Marina, Localidad De Isla Aguada, Municipio De Carmen	Carmen	2016	2,341,985.63	2,341,985.63	2,341,312.78	100.00
CAM16160400816 397	Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecon (Trama: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25),De Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	2016	14,465,002.24	14,465,002.24	4,444,698.11	25.00
CAM16160300731 309	Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton	Champotón	2016	9,844,761.25	10,014,498.51	4,168,476.04	13.00
CAM16160300731 316	Mejoramiento De Cancha De Usos Multiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya Champoton	Champotón	2016	2,615,545.58	2,660,641.19	2,660,598.56	100.00
CAM16160400816 367	Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champoton, Campeche	Champotón	2016	7,816,333.79	7,816,333.79	2,390,210.45	10.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400816341	Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche	Escárcega	2016	3,524,532.98	3,524,532.98	3,503,403.15	45.00
CAM16160400816416	Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escarcega	Escárcega	2016	11,397,923.93	11,397,923.93	7,793,483.89	50.00
CAM16160400816333	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En La Avenida Juan Pacheco Torres, De Hecelchakán (Tramo Carretera Campeche-Mérida A Calle 31) Hkán	Hecelchakán	2016	2,011,523.35	2,011,523.35	2,011,488.28	100.00
CAM16160400816412	Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada,Palizada	Palizada	2016	5,844,655.41	5,844,655.41	5,837,591.52	70.00
CAM16160300731271	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 10, Tenabo (Tramo Calle 23 Hasta Calle 19	Tenabo	2016	1,500,266.01	1,500,266.01	1,499,977.66	100.00
CAM16160300731304	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Principal Calle 10 Tramo Campeche Mérida A Calle 23 Del Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	1,681,689.96	1,710,684.61	1,710,662.30	100.00
CAM16160400816379	Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Mérida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	4,716,452.50	4,716,452.50	1,465,671.64	26.00
CAM16160400829582	Proyectos De Desarrollo Regional, Laboratorio De Investigación, Desarrollo E Innovación De La Fac. De Ingeniería	Campeche	2016	20,128,049.81	20,128,049.81	20,128,049.81	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
U130 Fortalecimiento Financiero				161,710,031.91	158,573,338.62	125,559,803.72
CAM16160400815	Estabilizacion Del Punto 3 Del Cruce Submarino Del Acueducto Paralelo Chicbul-Cd. Del Carmen, Carmen.	Carmen	2016	5,417,808.68	5,417,808.68	100.00
CAM16160400745	Prim. Ricardo Monjes Lopez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Carmen	2016	1,786,000.00	1,785,889.63	100.00
CAM16160400745	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Campeche	2016	1,200,000.00	957,829.97	35.00
CAM16160400745	Prim. Presidente Ruiz, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Campeche	2016	3,662,000.00	3,041,271.65	45.00
CAM16160400745	Esc. Sec. Tec. No. 26, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Carmen	2016	1,786,000.00	1,520,467.51	0.00
CAM16160400745	Prim. Angel Castillo, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Calkiní	2016	1,786,000.00	1,344,824.68	0.00
CAM16160400745	Prim. Claudio Cortes Castro, Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples	Carmen	2016	1,786,000.00	1,659,711.25	0.00
CAM16160400745	Prim. Carlos R. Menendez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Hecelchakán	2016	1,786,000.00	1,265,286.33	0.00
CAM16160400745	Prim. Vicente Castro Bacallao, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Calkiní	2016	1,786,000.00	1,199,809.41	19.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745 704	Prim. Benito Juarez, Construcccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Carmen	2016	1,786,000.00	1,579,221.40	473,766.42	0.00
CAM16160400815 365	Mantenimiento Y Construcccion De Cancha Techada, Localidad Vida Nueva, Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	3,499,918.36	3,499,918.36	3,499,211.40	100.00
CAM16160300731 412	Malecón De La Ciudad (Rehabilitación) San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,274,184.54	2,274,184.54	2,274,184.54	100.00
CAM16160300731 426	Av. Pedro Sainz De Baranda, Tramo Km 0 Mas 000 - 6 Mas 470, (Conservación), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche	Campeche	2016	1,829,218.93	1,829,114.08	1,829,114.08	100.00
CAM16160400815 352	Cancha De Lerma (Construcción De Techumbre), Localidad De Lerma, Municipio De Campeche	Campeche	2016	3,282,606.05	3,282,606.05	3,282,606.04	100.00
CAM16160400815 361	Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C10 Av Gob.; Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Baluartes; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo	Campeche	2016	2,491,262.08	2,491,262.08	2,491,262.07	40.00
CAM16160400815 393	Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Construcción De Vitral)	Campeche	2016	920,999.75	920,999.75	920,999.75	100.00
CAM16160400815 399	Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación)	Campeche	2016	2,978,217.30	2,978,217.30	2,978,217.30	100.00
CAM16160400815 409	Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación De Equipos De Aire Acondicionado)	Campeche	2016	867,926.00	867,926.00	867,926.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815414	Adquisición De Equipo (Una Maquina Micropavimentador Y 2 Camiones Pipas)	Campeche	2016	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
CAM16160400815418	Rehabilitación De Casa De Artesanías Tukulná (Trabajos Complementarios)	Campeche	2016	179,382.82	179,382.82	179,382.82	100.00
CAM16160400824473	Salones De Regularización Escolar En La Colonia Ampliación Revolución En San Francisco De Campecha	Campeche	2016	868,881.73	868,881.73	868,881.73	33.33
CAM16160400815424	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle Aquiles Cordoba Morán De La Colonia La Antorcha En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen Del Estado De Campeche	Carmen	2016	2,999,127.94	2,999,127.94	2,997,303.26	40.00
CAM16160400815429	Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estructural	Carmen	2016	12,973,681.52	12,973,681.52	12,973,681.52	100.00
CAM16160400815436	Construcción De Cruceos A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1	Cobertura estatal	2016	3,646,073.02	3,646,073.02	3,644,970.80	30.00
CAM16160400815448	Construcción De Cruceos A Base De Módulos De Concreto De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 2	Cobertura estatal	2016	3,757,748.54	3,757,748.54	3,720,289.37	25.00
CAM16160400815385	Reconstrucción De Calle 26 Entre Calle 29 Y Calle 27, Localidad Hecelchakán, Municipio Hecelchakán, Estado De Campeche	Hecelchakán	2016	386,230.43	386,230.43	386,226.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160400817 442	Construcción De Ciclopista En El Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	6,463,498.68	6,463,498.68	1,939,049.60
CAM16160300730 875	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 3)	Campeche	2016	629,575.95	629,575.95	628,542.23
CAM16160300730 867	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 1)	Campeche	2016	607,966.36	607,966.36	603,852.32
CAM16160300730 887	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 4)	Campeche	2016	577,625.68	577,625.68	575,613.64
CAM16160300730 894	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 5)	Campeche	2016	597,945.07	597,945.07	596,887.75
CAM16160300730 899	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 6)	Campeche	2016	586,886.94	586,886.94	585,630.29
CAM16160400812 439	Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	1,144,326.79	1,144,093.28	0.00
CAM16160400812 447	Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	856,257.76	855,137.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400812455	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul	Campeche	2016	4,143,742.24	4,137,836.49	0.00	0.00
CAM16160400812523	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah.	Campeche	2016	1,400,000.00	1,393,049.90	0.00	0.00
CAM16160300736808	Construcción De Mercado Municipal En La Comunidad De Candelaria Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2016	29,950,000.00	29,840,674.41	29,840,674.41	100.00
CAM16160400825625	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Ignacio Zaragoza (Pulgero) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2016	1,791,970.50	1,788,605.94	1,788,605.94	100.00
CAM16160300732499	Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Xculoc	Hopelchén	2016	2,226,348.10	2,226,348.10	2,225,216.69	100.00
CAM16160300732509	Construcción De Calles De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Dzibalchen, Hopelchen, Campeche 1ra. Etapa.	Hopelchén	2016	3,996,620.15	3,996,620.15	3,994,988.16	100.00
CAM16160400825336	Pavimentación, Red De Drenaje, Alcantarillado, Línea De Agua Potable, Guarniciones Y Alumbrado Público En La Avenida Principal De La Ciudad De Palizada, Campeche	Palizada	2016	29,000,000.00	29,000,000.00	28,980,019.92	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				83,941,757.36	111,466,963.44	81,025,630.98
CAM16160300731 837	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Parque Principal De La Localidad De Xpujil, Municipio Calakmul	Calakmul	2016	4,250,000.00	4,203,250.00	3,363,709.82
						100.00
CAM16160300731 842	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Pucnachen En El Municipio De Calkiní	Calkiní	2016	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00
						100.00
CAM16160400814 325	Reconstrucción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10-B Barrio Estacion Vieja, San Francisco De Campeche, Camp	Campeche	2016	211,222.92	208,899.47	200,493.13
						100.00
CAM16160300731 690	Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,712,479.04	2,682,641.77	2,355,216.92
						100.00
CAM16160300731 745	Rehabilitación Del Parque De Santa Lucia	Campeche	2016	3,076,298.04	3,042,458.72	2,389,137.42
						100.00
CAM16160300731 637	Modernización Del Alumbrado Público En La Calle 18 De La Localidad De Candelaria	Candelaria	2016	1,000,000.00	989,000.00	988,883.89
						100.00
CAM16160300731 453	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En El Polideportivo Chechen, En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio Carmen	Carmen	2016	3,220,831.33	3,503,831.33	3,438,065.46
						100.00
CAM16160300731 524	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto En El Municipio De Champotón	Champotón	2016	2,500,000.00	2,472,500.00	2,438,220.68
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731813	Rehabilitación De Cancha Techada En La Localidad De Centenario Del Municipio De Escaregea	Escárcega	2016	1,500,000.00	1,483,500.00	1,370,460.84	100.00
CAM16160300731622	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Poc Boc En El Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	2016	699,999.99	699,999.99	691,768.51	100.00
CAM16160300731543	Conservación De La Calle 20 Entre Y Calle 7 En El Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	2016	1,798,179.98	1,778,400.00	1,775,831.73	100.00
CAM16160300731801	Mejoramiento Del Parque Principal En La Localidad De Hopelchen En El Municipio De Hopelchen	Hopelchén	2016	2,000,000.00	1,978,000.00	1,902,313.87	100.00
CAM16160400814320	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av. Principal De Palizada, En El Municipio De Palizada	Palizada	2016	1,000,000.00	989,000.00	984,489.15	100.00
CAM16160300731781	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	1,000,000.00	989,000.00	988,698.22	100.00
CAM16160200670725	Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Antonio Sahcabchen	Calkiní	2016	1,479,897.29	1,463,618.42	1,446,268.94	100.00
CAM16160200670776	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Santa Cruz Pueblo	Calkiní	2016	648,328.07	641,196.46	632,157.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200670 832	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Nunkini	Calkiní	2016	1,349,534.70	1,334,689.85	1,319,085.00	100.00
CAM16160200663 748	Construcción De Parque Los Álamos II. San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,477,107.75	2,449,859.56	2,449,859.56	100.00
CAM16160200663 788	Reconstrucción De Cancha De Uso Múltiple Con Techumbre Metálica En Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	4,176,857.41	4,130,911.98	4,130,911.76	100.00
CAM16160200663 937	Mejoramiento De Parque Niño Olvidado En La Colonia Miguel Hidalgo, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	880,109.44	870,428.24	858,899.81	100.00
CAM16160200663 955	Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Castamay	Campeche	2016	3,483,711.79	3,445,390.96	3,445,382.73	100.00
CAM16160200663 966	Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre Metálica En Colonia Polvorín, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	3,939,301.12	3,895,968.81	3,895,968.81	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200670 726	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Nueva Esperanza	Candelaria	2016	1,810,023.37	1,790,113.12	99.00
CAM16160200670 803	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De El Pocito	Candelaria	2016	1,628,590.92	1,610,676.42	100.00
CAM16160200670 650	Reconstrucción De Calle 23 Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Candelaria, Campeche	Candelaria	2016	1,557,850.16	1,540,713.81	100.00
CAM16160200672 957	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 53 A Entre Calle 74 Y 82	Carmen	2016	4,715,306.47	4,610,645.59	100.00
CAM16160200673 289	Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico De La Avenida Juárez (56) Entre Avenida Camaron Y Malecon De La Caleta	Carmen	2016	6,458,199.60	6,387,159.40	100.00
CAM16160200674 153	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 24 Entre Calle 35 Y Calle 41a	Carmen	2016	2,462,860.48	2,508,524.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200673	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Compositores	Carmen	2016	3,347,735.81	3,290,947.44	3,290,947.43
						100.00
CAM16160200664	Reconstrucción De Diversas Calles En La Colonia De Venustiano Carranza En La Ciudad De Champotón	Champotón	2016	877,900.82	868,243.91	857,037.76
						100.00
CAM16160200664	Ampliación De La Avenida Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De Champotón	Champotón	2016	1,619,498.93	1,601,684.44	1,595,566.36
						100.00
CAM16160200674	Techumbre De Cancha De La Col. Fertimex	Escárcega	2016	1,746,781.95	1,727,567.35	1,719,538.46
						100.00
CAM16160200643	Pavimentación De Diversas Calles, Con Doble Sello, En La Localidad De Cumpich	Hecelchakán	2016	3,115,511.37	31,155,511.37	3,075,698.24
						100.00
CAM16160200662	Pavimentación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Cumpich	Hecelchakán	2016	884,799.71	884,799.71	874,592.27
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200675977	Construccion De Plataforma Para Campo De Futbol Soccer En La Localidad De Pocboc-1368	Hecelchakán	2016	999,688.30	999,688.30	986,494.44	100.00
CAM16160100640677	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen	Hopelchén	2016	1,408,440.31	1,392,947.47	1,387,742.38	100.00
CAM16160100640678	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples Y Construcccion De Techado En La Localidad De Crucero San Luis	Hopelchén	2016	2,054,577.38	2,031,977.03	2,024,404.15	100.00
CAM16160100640679	Reconstruccion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Ukum	Hopelchén	2016	458,933.19	453,884.93	447,920.42	100.00
CAM16160200673981	Construcción De La Calle 16 De Agosto De 1772 En La Localidad De Isla San Isidro	Palizada	2016	170,284.01	170,284.01	168,120.53	100.00
CAM16160200674639	Construcción De La Calle 12 De Febrero De 1868 En La Localidad De Isla San Isidro-1377	Palizada	2016	838,413.57	838,413.57	827,761.40	90.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200675 911	Construcción De La Calle Luis Ayala Montejo En La Localidad De Isla San Isidro	Palizada	2016	1,485,508.48	1,485,508.48	1,469,160.91
						98.00
CAM16160200670 064	Pavimentación Con Doble Sello En La Calle Sn De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinún, Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	508,670.31	503,074.94	503,074.86
						100.00
CAM16160200670 044	Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo	Tenabo	2016	1,388,323.35	1,373,051.79	1,359,891.69
						100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				709,853,850.10	1,293,264,611.69	973,278,880.69
I003 FAIS Entidades				4,628,744.86	77,926,891.94	74,996,947.08
CAM16160100624 252	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Díaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278	Calakmul	2016		181,677.62	181,677.62
						50.00
CAM16160100624 717	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo Garcia - 4355	Calakmul	2016		181,677.62	181,677.62
						50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 635	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135	Calakmul	2016		181,677.62	181,677.62 50.00
CAM16160300749 636	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 258978	Calakmul	2016		124,842.73	124,842.73 100.00
CAM16160300749 637	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Naciones Municipio De Calakmul - 258983	Calakmul	2016		187,264.09	187,264.09 100.00
CAM16160300749 640	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cla Guadalupe Municipio De Calakmul - 258987	Calakmul	2016		222,933.44	222,933.44 100.00
CAM16160300749 644	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Josefa Ortiz De Dominguez Municipio De Calakmul - 256568	Calakmul	2016		731,243.52	731,243.52 50.00
CAM16160300749 645	Equipamiento Al Albergue Benito Juarez De La Localidad Ley De Fomento Agropecuario Calakmul - 262480	Calakmul	2016	737,516.17	737,516.17	0.00 0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 647	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Manuel Castilla Brito Municipio De Calakmul - 258951	Calakmul	2016		214,016.10	214,016.10	100.00
CAM16160300749 650	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Niños Heroes Municipio De Calakmul - 258953	Calakmul	2016		196,181.43	196,181.43	100.00
CAM16160300749 651	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Conhuas Municipio De Calakmul - 258955	Calakmul	2016		151,594.74	151,594.74	100.00
CAM16160300749 652	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Once De Mayo Municipio De Calakmul - 258956	Calakmul	2016		98,090.71	98,090.71	100.00
CAM16160300749 659	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052	Calakmul	2016		254,348.67	254,348.67	50.00
CAM16160300749 693	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973	Calakmul	2016		654,039.41	654,039.41	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300750001	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Angeles Municipio De Calakmul - 256562	Calakmul	2016		1,325,378.88	1,325,378.88
						60.00
CAM16160200643688	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 4622	Calkiní	2016		219,506.30	219,506.30
						100.00
CAM16160200648520	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Calkiní - 62712	Calkiní	2016		38,290.56	38,290.56
						50.00
CAM16160200650915	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 68651	Calkiní	2016		126,430.69	126,430.69
						50.00
CAM16160200650917	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tepakan - 66384	Calkiní	2016		46,009.05	46,009.05
						100.00
CAM16160200653262	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bacabchen - 62659	Calkiní	2016		116,218.36	116,218.36
						50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200653 263	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Becal - 62533	Calkiní	2016		115,106.20	115,106.20	100.00
CAM16160200653 266	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche - 4616	Calkiní	2016		73,172.57	73,172.57	100.00
CAM16160200655 634	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunhuas - 66126	Calkiní	2016		16,997.93	16,997.93	50.00
CAM16160200655 635	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pucnachen - 67863	Calkiní	2016		81,151.83	81,151.83	100.00
CAM16160200655 636	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 64547	Calkiní	2016		201,815.80	201,815.80	50.00
CAM16160200658 074	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalche - 62377	Calkiní	2016		179,718.34	179,718.34	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200658076	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nunkini - 62622	Calkiní	2016		38,085.52	38,085.52
						100.00
CAM16160200685183	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 184647	Calkiní	2016		219,571.26	219,571.26
						100.00
CAM16160200685186	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalche - 80775	Calkiní	2016		418,282.34	418,282.34
						50.00
CAM16160200690622	Cosntruccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 80777	Calkiní	2016		627,475.71	627,475.71
						50.00
CAM16160200696092	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche - 79057	Calkiní	2016		627,475.70	627,475.70
						50.00
CAM16160200696094	Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Nunkini - 79667	Calkiní	2016		418,282.34	418,282.34
						50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200696099	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche Municipio De Calkini - 184652	Calkini	2016		73,091.11	73,091.11 50.00
CAM16160200712517	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 184630	Calkini	2016		439,198.65	439,198.65 85.00
CAM16160300748907	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 296396	Calkini	2016		1,092,900.08	1,092,900.08 21.25
CAM16160300748908	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 268187	Calkini	2016		1,096,364.70	1,096,364.70 50.00
CAM16160300748910	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 250753	Calkini	2016		480,876.00	480,876.00 90.00
CAM16160300748916	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bacabchen En El Municipio De Calkini - 268186	Calkini	2016		402,000.39	402,000.39 50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300748 917	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 296357	Calkiní	2016		1,003,317.58	1,003,317.58 80.00
CAM16160300748 919	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 268678	Calkiní	2016		730,909.80	730,909.80 50.00
CAM16160300748 923	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkini - 268189	Calkiní	2016		548,182.35	548,182.35 50.00
CAM16160300748 924	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Privada. 19, 21, 24a Y 27 De La Localidad De Dzitbalche, En El Municipio Calkini	Calkiní	2016	520,000.00	520,000.00	520,000.00 100.00
CAM16160300748 926	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkinii Municipio De Calkini - 268188	Calkiní	2016		365,454.90	365,454.90 50.00
CAM16160300748 928	Ampliacion De La Red De Distribucion De La Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles 17, 23 Y 27 De La Localidad De Nunkini, En El Municipio De Calkini	Calkiní	2016	520,000.00	520,000.00	520,000.00 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748929	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda Municipio De Calkini - 268190	Calkiní	2016		219,272.94	219,272.94	50.00
CAM16160300748934	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Campeche Municipio De Campeche - 349928	Campeche	2016		756,773.55	756,773.55	50.00
CAM16160300748935	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 330580	Campeche	2016		439,900.00	439,900.00	50.00
CAM16160300748942	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 264165	Campeche	2016	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
CAM16160300748943	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 264339	Campeche	2016	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
CAM16160300748949	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 349560	Campeche	2016		756,773.55	756,773.55	50.00
CAM16160300748964	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tikinmul - 79775	Campeche	2016		251,989.96	251,989.96	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748965	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tikimul - 76916	Campeche	2016		378,003.50	378,003.50	67.57
CAM16160300748968	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937	Campeche	2016		2,221,677.54	2,221,677.54	50.00
CAM16160300748974	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles En Campeche - 79744	Campeche	2016		307,987.72	307,987.72	50.00
CAM16160300748975	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Laureles - 79054	Campeche	2016		462,004.27	462,004.27	50.00
CAM16160200690713	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 186844	Candelaria	2016		182,977.15	182,977.15	80.00
CAM16160200696200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 190141	Candelaria	2016		365,954.30	365,954.30	80.00
CAM16160200701844	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Corte El Pajalal Municipio De Candelaria - 187845	Candelaria	2016		36,595.43	36,595.43	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707487	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 186106	Candelaria	2016		256,168.01	256,168.01 80.00
CAM16160200717894	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 186594	Candelaria	2016		36,595.43	36,595.43 80.00
CAM16160300748827	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Iii Municipio De Candelaria - 259769	Candelaria	2016		134,539.58	134,539.58 100.00
CAM16160300748976	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652	Candelaria	2016		378,776.40	378,776.40 50.00
CAM16160300748977	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 296629	Candelaria	2016		37,877.64	37,877.64 50.00
CAM16160300748978	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 259018	Candelaria	2016		35,877.22	35,877.22 50.00
CAM161603007489440	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 259017	Candelaria	2016		71,754.44	71,754.44 50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 441	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 256582	Candelaria	2016		387,564.65	387,564.65	50.00
CAM16160300749 446	Equipamiento Al Albergue It Tiat Ja Al De La Localidad Pablo Torres Burgos Candelaria - 262523	Candelaria	2016	806,708.95	806,708.95	0.00	0.00
CAM16160300749 448	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pedregal Municipio De Candelaria - 259717	Candelaria	2016		134,539.58	134,539.58	100.00
CAM16160300749 449	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 296658	Candelaria	2016		189,388.20	189,388.20	50.00
CAM16160300749 453	Mejoramiento De Vivienda Mediante La Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio - 228133	Candelaria	2016	653,719.74	653,719.74	0.00	0.00
CAM16160300749 461	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 296646	Candelaria	2016		378,776.40	378,776.40	50.00
CAM16160300749 462	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Estado De México Municipio De Candelaria - 259226	Candelaria	2016		152,478.20	152,478.20	100.00
CAM16160300749 470	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 250674	Candelaria	2016		36,595.43	36,595.43	80.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 471	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 259022	Candelaria	2016		161,447.50	161,447.50
						100.00
CAM16160300749 472	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 256589	Candelaria	2016		387,564.65	387,564.65
						50.00
CAM16160300749 474	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Candelaria - 258261	Candelaria	2016		528,838.44	528,838.44
						50.00
CAM16160300749 475	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Luinal Municipio De Candelaria - 259021	Candelaria	2016		197,324.72	197,324.72
						100.00
CAM16160300749 476	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 296427	Candelaria	2016		37,877.64	37,877.64
						50.00
CAM16160300749 481	Nstruccion De Piso Firme En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 259014	Candelaria	2016		134,539.58	134,539.58
						50.00
CAM16160300749 482	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 296669	Candelaria	2016		568,164.60	568,164.60
						50.00
CAM16160300749 484	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 259315	Candelaria	2016		143,508.89	143,508.89
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 485	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 250668	Candelaria	2016		365,954.30	365,954.30 80.00
CAM16160300749 725	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680	Candelaria	2016		1,628,738.17	1,628,738.17 50.00
CAM16160300749 734	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 250649	Candelaria	2016		2,451,893.81	2,451,893.81 53.60
CAM16160300749 752	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 259819	Candelaria	2016		71,754.44	71,754.44 100.00
CAM16160300749 753	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 258263	Candelaria	2016		661,048.06	661,048.06 50.00
CAM16160300749 755	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Corte Pajal Municipal De Candelaria - 258259	Candelaria	2016		440,698.71	440,698.71 50.00
CAM16160300749 756	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Corte Pajal Municipio De Candelaria - 259862	Candelaria	2016		98,662.36	98,662.36 100.00
CAM16160300749 759	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 273880	Candelaria	2016		62,785.14	62,785.14 50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 762	Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza Municipio De Candelaria - 259348	Candelaria	2016		143,508.89	143,508.89
						100.00
CAM16160300749 766	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 259020	Candelaria	2016		53,815.83	53,815.83
						50.00
CAM16160300749 767	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 258265	Candelaria	2016		193,782.34	193,782.34
						50.00
CAM16160200643 764	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71314	Carmen	2016		410,007.51	410,007.51
						50.00
CAM16160200653 341	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio Cardenas - 71329	Carmen	2016		873,974.03	873,974.03
						83.96
CAM16160200658 168	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71300	Carmen	2016		873,974.03	873,974.03
						90.66
CAM16160200660 603	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sabancuy - 71283	Carmen	2016		1,097,215.69	1,097,215.69
						50.00
CAM16160300749 995	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Cd Del Carmen - 251978	Carmen	2016		2,009,036.82	2,009,036.82
						50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160100624 498	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489	Champotón	2016		362,856.80	362,856.80
						50.00
CAM16160200685 229	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169161	Champotón	2016		587,990.55	587,990.55
						50.00
CAM16160200701 648	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169499	Champotón	2016		880,288.50	880,288.50
						50.00
CAM16160200712 556	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Pixtun Municipio De Champoton - 184656	Champotón	2016		36,285.68	36,285.68
						50.00
CAM16160200717 828	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champoton - 80351	Champotón	2016		362,856.80	362,856.80
						50.00
CAM16160300749 350	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054	Champotón	2016		1,233,713.35	1,233,713.35
						50.00
CAM16160200648 569	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario - 71419	Escárcega	2016		304,477.67	304,477.67
						90.00
CAM16160200658 136	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Division Del Norte - 71382	Escárcega	2016		439,008.29	439,008.29
						98.66

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200660571	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega - 71349	Escárcega	2016		3,044,776.75	3,044,776.75	85.00
CAM16160200685337	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Matamoros Escarcega - 80131	Escárcega	2016		419,993.25	419,993.25	50.00
CAM16160200707392	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Matamoros - 78969	Escárcega	2016		628,777.50	628,777.50	50.00
CAM16160300749543	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Libertad - 271259	Escárcega	2016		402,551.27	402,551.27	50.00
CAM16160300749544	Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Libertad Municipio De Escarcega - 259009	Escárcega	2016		71,110.04	71,110.04	50.00
CAM16160300749571	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 271497	Escárcega	2016		1,573,610.36	1,573,610.36	50.00
CAM16160300749578	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De División Del Norte Municipio De Escarcega - 271516	Escárcega	2016		1,354,036.09	1,354,036.09	50.00
CAM16160300749581	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez La Polla Municipio De Escarcega - 259002	Escárcega	2016		44,443.78	44,443.78	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 582	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Don Samuel Municipio De Escarcega - 259004	Escárcega	2016		79,998.80	79,998.80
						50.00
CAM16160300749 586	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 271316	Escárcega	2016		402,551.27	402,551.27
						50.00
CAM16160300749 587	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 259006	Escárcega	2016		106,665.04	106,665.04
						50.00
CAM16160300749 592	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Justicia Social Municipio De Escarcega - 259008	Escárcega	2016		53,332.53	53,332.53
						50.00
CAM16160300749 597	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Matamoros Municipio De Escarcega - 259011	Escárcega	2016		71,110.04	71,110.04
						50.00
CAM16160300749 599	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 271479	Escárcega	2016		73,191.14	73,191.14
						50.00
CAM16160300749 600	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Miguel Hidalgo Caracol Municipio De Escarcega - 259013	Escárcega	2016		44,443.78	44,443.78
						50.00
CAM16160300749 601	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 257434	Escárcega	2016		135,689.86	135,689.86
						30.00
CAM16160300749 602	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarcega - 271354	Escárcega	2016		182,977.85	182,977.85
						50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 608	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 271214	Escárcega	2016		402,551.27	402,551.27	50.00
CAM16160300749 609	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 259001	Escárcega	2016		44,443.78	44,443.78	50.00
CAM16160300749 610	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 257399	Escárcega	2016		228,829.56	228,829.56	50.00
CAM16160300749 612	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario Municipio De Escarcega - 271405	Escárcega	2016		365,955.70	365,955.70	50.00
CAM16160300749 614	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municipio De Escarcega - 273553	Escárcega	2016		228,829.56	228,829.56	50.00
CAM16160300749 661	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escarcega - 271464	Escárcega	2016		256,168.99	256,168.99	50.00
CAM16160300749 662	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutia Municipio De Escarcega - 271338	Escárcega	2016		182,977.85	182,977.85	50.00
CAM16160300749 668	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escarcega - 257685	Escárcega	2016		274,595.41	274,595.41	50.00
CAM16160300749 670	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escarcega - 259003	Escárcega	2016		44,443.78	44,443.78	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 674	Construccion De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escárcega - 259007	Escárcega	2016		44,443.78	44,443.78
CAM16160300749 675	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escárcega - 257363	Escárcega	2016		274,595.41	274,595.41
CAM16160300749 678	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Silvitic Municipio De Escárcega - 271449	Escárcega	2016		365,955.70	365,955.70
CAM16160300749 679	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvitic Municipio De Escárcega - 257626	Escárcega	2016		228,829.56	228,829.56
CAM16160300749 989	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Lechugal Municipio De Escárcega - 271370	Escárcega	2016		365,955.70	365,955.70
CAM16160200690 726	Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pomuch - 79508	Hecelchaká	2016		725,219.04	725,219.04
CAM16160200690 747	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumpich - 169311	Hecelchaká	2016		753,020.28	753,020.28
CAM16160200690 748	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumpich - 168960	Hecelchaká	2016		502,074.72	502,074.72
CAM16160200696 204	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135	Hecelchaká	2016		1,087,695.96	1,087,695.96
CAM16160300749 486	Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pocboc - 79578	Hecelchaká	2016		362,609.52	362,609.52

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 487	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc - 77962	Hecelchakán	2016		543,847.98	543,847.98	50.00
CAM16160300749 548	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 250754	Hecelchakán	2016		421,067.27	421,067.27	100.00
CAM16160200643 732	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzibalchen - 62844	Hopelchén	2016		29,992.30	29,992.30	86.66
CAM16160200643 734	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935	Hopelchén	2016		29,181.19	29,181.19	89.36
CAM16160200646 122	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Crucero San Luis - 64501	Hopelchén	2016		44,221.14	44,221.14	100.00
CAM16160200646 123	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908	Hopelchén	2016		14,195.51	14,195.51	96.67
CAM16160200646 128	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 64445	Hopelchén	2016		80,100.23	80,100.23	50.00
CAM16160200648 561	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Katab - 62920	Hopelchén	2016		111,550.36	111,550.36	100.00
CAM16160200650 967	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunyanic - 62817	Hopelchén	2016		9,134.90	9,134.90	50.00
CAM16160200650 968	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) - 62887	Hopelchén	2016		17,411.29	17,411.29	99.26

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200658122	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 62776	Hopelchén	2016		118,315.99	118,315.99	50.00
CAM16160200658123	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mujica (Los Ucan) - 62869	Hopelchén	2016		17,059.07	17,059.07	68.30
CAM16160200658127	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949	Hopelchén	2016		12,673.09	12,673.09	99.60
CAM16160200658129	Construccion De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954	Hopelchén	2016		19,183.06	19,183.06	87.60
CAM16160200660569	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 64393	Hopelchén	2016		44,221.14	44,221.14	50.00
CAM16160200696209	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzibalchen - 80140	Hopelchén	2016		251,058.87	251,058.87	50.00
CAM16160200701704	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 169396	Hopelchén	2016		836,862.80	836,862.80	50.00
CAM16160200701711	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalchen - 78375	Hopelchén	2016		376,588.26	376,588.26	50.00
CAM16160200707343	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 80779	Hopelchén	2016		460,274.54	460,274.54	50.00
CAM16160200707344	Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Vicente Guerrero - 79435	Hopelchén	2016		306,849.73	306,849.73	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 497	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonnchen De Rejón - 169081	Hopelchén	2016		557,908.60	557,908.60 50.00
CAM16160300749 491	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Becanchen Santa Rita Municipio De Hopelchen - 258999	Hopelchén	2016		116,581.67	116,581.67 50.00
CAM16160300749 492	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Rita Municipio De Hopelchen - 256602	Hopelchén	2016		505,265.88	505,265.88 50.00
CAM16160300749 501	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchen - 256604	Hopelchén	2016		275,097.82	275,097.82 50.00
CAM16160300749 503	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchen - 256967	Hopelchén	2016		227,492.24	227,492.24 5.00
CAM16160300749 510	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabchen Municipio De Hopelchen - 257046	Hopelchén	2016		181,993.75	181,993.75 50.00
CAM16160300749 512	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 258997	Hopelchén	2016		53,806.92	53,806.92 100.00
CAM16160300749 513	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 256603	Hopelchén	2016		550,195.64	550,195.64 50.00
CAM16160300749 518	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Yaxche Municipio De Hopelchen - 256524	Hopelchén	2016		662,135.27	662,135.27 50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749520	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sacabchen Municipio De Hopelchen - 258993	Hopelchén	2016		26,903.46	26,903.46	100.00
CAM16160300749521	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sacabchen Municipio De Hopelchen - 256513	Hopelchén	2016		573,850.55	573,850.55	50.00
CAM16160300749523	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Suc Tuc Municipio De Hopelchen - 258990	Hopelchén	2016		89,678.21	89,678.21	100.00
CAM16160300749524	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 258992	Hopelchén	2016		80,710.40	80,710.40	100.00
CAM16160300749525	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 257004	Hopelchén	2016		318,489.07	318,489.07	50.00
CAM16160300749526	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 258991	Hopelchén	2016		44,839.10	44,839.10	50.00
CAM16160300749527	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 256505	Hopelchén	2016		176,569.41	176,569.41	50.00
CAM16160300749528	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 256519	Hopelchén	2016		882,846.99	882,846.99	50.00
CAM16160300749532	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchen - 256850	Hopelchén	2016		227,492.24	227,492.24	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749535	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen - 256901	Hopelchén	2016		227,492.24	227,492.24	50.00
CAM16160200690750	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510	Tenabo	2016		475,981.03	475,981.03	50.00
CAM16160200690751	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462	Tenabo	2016		617,914.62	617,914.62	50.00
CAM16160200701727	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinún Municipio De Tenabo - 180403	Tenabo	2016	658,800.00	654,261.84	654,261.84	50.00
CAM16160200701729	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551	Tenabo	2016		181,739.40	181,739.40	50.00
CAM16160200723513	Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464	Tenabo	2016		714,006.60	714,006.60	50.00
CAM16160300749551	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 256532	Tenabo	2016		3,265,290.17	3,265,290.17	50.00
CAM16160300749552	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689	Tenabo	2016		1,999,133.40	1,999,133.40	50.00
CAM16160300749558	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750	Tenabo	2016		181,739.40	181,739.40	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
CAM16160200643	Mejoramiento De Cocina Escolar En La Comunidad De El Manantial - 34843	Calakmul	2016	13,483,726.65	531,534,421.78	470,681,480.33
CAM16160200643	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Tesoro - 44941	Calakmul	2016		299,800.40	269,281.18
CAM16160200643	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Tesoro - 44941	Calakmul	2016		988,745.50	988,745.50
CAM16160200643	Construcción De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 22268	Calakmul	2016		397,794.49	342,043.92
CAM16160200646	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Guadalupe - 19012	Calakmul	2016		785,696.40	785,696.40
CAM16160200646	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ricardo Payró Gene - 24010	Calakmul	2016		1,219,430.40	1,219,430.40
CAM16160200648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Heriberto Jara Corona. - 22756	Calakmul	2016		796,785.29	796,785.29
CAM16160200648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Las Tres Huastecas - 44391	Calakmul	2016		598,748.87	598,748.87
CAM16160200650	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Jose María Morelos Y Pavón - 19148	Calakmul	2016		815,804.22	813,052.97
CAM16160200650	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Lazaro Cardenas - 58124	Calakmul	2016		545,000.00	411,890.34

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200653311	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Carlos A. Madrazo - 24223	Calakmul	2016		289,572.10	275,718.30	100.00
CAM16160200653312	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Felipe Angeles II - 19245	Calakmul	2016		817,538.30	817,538.30	100.00
CAM16160200653313	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castillo II - 20255	Calakmul	2016		824,351.40	824,285.62	100.00
CAM16160200653315	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) - 24445	Calakmul	2016		694,127.60	694,127.60	100.00
CAM16160200653318	Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Primera Etapa - 35940	Calakmul	2016		2,465,996.37	2,453,228.55	100.00
CAM16160200655691	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Rebombao De La Localidad De Emiliano Zapata - 36337	Calakmul	2016		896,285.01	896,285.01	100.00
CAM16160200658147	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De El Sacrificio Santo Domingo - 45965	Calakmul	2016		399,657.75	399,657.75	100.00
CAM16160200658148	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles - 18894	Calakmul	2016		795,154.40	795,154.40	100.00
CAM16160200658149	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ley De Fomento - 22614	Calakmul	2016		1,265,030.38	1,265,030.38	100.00
CAM16160200658152	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Xpujil Cierre De Circuitos - 40072	Calakmul	2016		1,350,281.40	1,336,460.44	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200658153	Construcción De 7 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De 16 De Septiembre - 38586	Calakmul	2016		239,200.96	192,168.08	100.00
CAM16160200660580	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Bel-Ha - 19545	Calakmul	2016		296,000.00	296,000.00	100.00
CAM16160200660585	Modernización Y Ampliación Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava Tramo Del Km 0 Al Km 1285 (Segunda Etapa) - 65547	Calakmul	2016	2,647,098.96	2,647,098.96	0.00	100.00
CAM16160200660587	Construcción De 1 Kilómetro De Calles A Nivel Terrejería En La Comunidad De Unión 20 De Junio - 46730	Calakmul	2016		807,007.53	807,007.53	100.00
CAM16160200660588	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles, En La Comunidad De Xbonil. - 19855	Calakmul	2016		962,052.40	934,261.60	100.00
CAM16160200685353	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De El Carmen Ii - 115545	Calakmul	2016		40,966.03	40,966.03	100.00
CAM16160200685354	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Carmen Ii - 149477	Calakmul	2016		12,340.58	12,340.58	100.00
CAM16160200685355	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Carmen Ii - 150549	Calakmul	2016		18,000.00	18,000.00	100.00
CAM16160200685356	Adquisición De Extractores De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Caña Brava - 166284	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685357	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 148793	Calakmul	2016		75,000.00	75,000.00	100.00
CAM16160200685358	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Cristobal Colon - 115513	Calakmul	2016		27,310.69	27,310.69	100.00
CAM16160200685359	Rehabilitación De Cisterna Comunitaria - 143505	Calakmul	2016		149,693.08	149,693.08	100.00
CAM16160200685360	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Guillermo Prieto - 174651	Calakmul	2016		20,027.84	20,027.84	100.00
CAM16160200685361	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 174735	Calakmul	2016		20,027.84	20,027.84	100.00
CAM16160200685362	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 151169	Calakmul	2016		24,000.00	24,000.00	100.00
CAM16160200685365	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 151993	Calakmul	2016		36,000.00	36,000.00	100.00
CAM16160200685367	Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Manuel Castilla Brito - 38724	Calakmul	2016		435,712.12	435,712.12	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685368	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 150153	Calakmul	2016		219,356.25	173,271.20	100.00
CAM16160200685369	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nueva Vida - 114722	Calakmul	2016		22,758.91	22,758.91	100.00
CAM16160200685370	Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Nueva Vida - 152237	Calakmul	2016		12,064.00	12,064.00	100.00
CAM16160200685371	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 190398	Calakmul	2016		23,760.00	23,760.00	100.00
CAM16160200685372	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Once De Mayo - 122317	Calakmul	2016		25,740.00	25,740.00	100.00
CAM16160200685373	Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Pioneros Del Río - 41926	Calakmul	2016		438,604.17	414,438.44	100.00
CAM16160200685375	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Kilometro 120 San Jose - 120863	Calakmul	2016		2,600,000.00	520,000.00	100.00
CAM16160200685376	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Union Veinte De Junio - 166512	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685377	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 145718	Calakmul	2016		302,281.00	302,281.00	100.00
CAM16160200685378	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Victoria - 112473	Calakmul	2016		15,476.06	15,476.06	100.00
CAM16160200685395	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Xpujil - 151324	Calakmul	2016		168,000.00	168,000.00	100.00
CAM16160200685396	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Villa De Xpujil - 147119	Calakmul	2016		240,630.82	240,630.82	100.00
CAM16160200685397	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 117962	Calakmul	2016		263,147.37	261,491.01	100.00
CAM16160200685398	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Diesiseis De Septiembre - 152992	Calakmul	2016		3,700.00	3,700.00	100.00
CAM16160200690798	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Bella Union De Veracruz - 116698	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00
CAM16160200690801	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Cristobal Colon - 169358	Calakmul	2016	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690802	Construcción De De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 22465	Calakmul	2016		580,347.13	558,800.14
						100.00
CAM16160200690803	Construcción De 8 Captadores De Agua Pluvial Primera Etapa En Gustavo Díaz Ordaz - 37411	Calakmul	2016		271,646.24	220,677.79
						100.00
CAM16160200690804	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 149516	Calakmul	2016		75,000.00	75,000.00
						100.00
CAM16160200690805	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 122455	Calakmul	2016		61,380.00	61,380.00
						100.00
CAM16160200690806	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Lazaro Cardenas 2 Ojo De Agua - 113637	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13
						100.00
CAM16160200690807	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De La Lucha I - 119592	Calakmul	2016		5,940.00	5,940.00
						100.00
CAM16160200690808	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Lucha Ii - 174858	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690809	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Lucha I - 152608	Calakmul	2016		9,464.00	9,464.00	100.00
CAM16160200690810	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Narciso Mendoza - 151706	Calakmul	2016		42,000.00	42,000.00	100.00
CAM16160200690811	Construcción De Pisos De Concretos En La Localidad De Narcizo Mendoza - 42988	Calakmul	2016		199,992.36	199,992.36	100.00
CAM16160200690812	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nueva Vida - 151755	Calakmul	2016		18,000.00	18,000.00	100.00
CAM16160200690813	Constructivo De Dieciseis Cuartos Para Baños En La Comunidad De Nueva Vida - 161773	Calakmul	2016		87,741.87	69,308.48	100.00
CAM16160200690814	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 149948	Calakmul	2016		14,839.13	14,839.13	100.00
CAM16160200690815	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo San Jose - 115129	Calakmul	2016		25,489.98	25,489.98	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690816	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo San Jose - 149987	Calakmul	2016		24,681.16	24,681.16
CAM16160200690817	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 148409	Calakmul	2016		74,992.77	74,992.77
CAM16160200690818	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De El Porvenir - 145163	Calakmul	2016		163,777.00	163,777.00
CAM16160200690819	Suministro Y Colocacion De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De Morelia - 172850	Calakmul	2016		4,551.78	4,551.78
CAM16160200690821	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad El Tesoro - 121463	Calakmul	2016		5,940.00	5,940.00
CAM16160200690822	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 116336	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13
CAM16160200690823	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Virgencita - 120336	Calakmul	2016		650,000.00	129,999.99
CAM16160200690824	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Zohlaguna Ejido Alvaro Obregon - 151963	Calakmul	2016		131,612.80	103,962.72
CAM16160200690832	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187653	Calakmul	2016		27,720.00	27,720.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690834	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118850	Calakmul	2016		87,715.79	87,163.67	100.00
CAM16160200690835	Adquisición De Software Y Harware - 150880	Calakmul	2016		310,028.00	305,028.00	100.00
CAM16160200690946	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De El Refugio - 147968	Calakmul	2016	1,253,370.29	1,252,116.91	1,161,085.39	100.00
CAM16160200690947	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ricardo Floreas Magon Laguna Cooxli - 175050	Calakmul	2016		27,310.69	27,310.69	100.00
CAM16160200690952	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Angeles - 150249	Calakmul	2016		87,742.50	69,308.48	100.00
CAM16160200690953	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Becan - 169419	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200696264	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 168882	Calakmul	2016		496,679.97	496,679.97	100.00
CAM16160200696265	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 149561	Calakmul	2016		15,188.41	15,188.41	100.00
CAM16160200696266	Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 152206	Calakmul	2016		10,864.00	10,864.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200696268	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 172845	Calakmul	2016	25,489.98	25,489.98	100.00
CAM16160200696269	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De Felipe Angeles I - 150218	Calakmul	2016	43,871.25	43,871.25	100.00
CAM16160200696270	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot 1 - 122491	Calakmul	2016	11,880.00	11,880.00	100.00
CAM16160200696271	Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot 1 - 35372	Calakmul	2016	438,626.27	438,626.27	100.00
CAM16160200696272	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Jose Maria Mores Y Pavon El Civalito - 116493	Calakmul	2016	36,414.25	36,414.25	100.00
CAM16160200696273	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 113793	Calakmul	2016	23,669.26	23,669.26	100.00
CAM16160200696274	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 165231	Calakmul	2016	17,791.30	17,791.30	100.00
CAM16160200696275	Rehabilitación Del Aljibe Comunitario Y Sistema De Captación En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 148061	Calakmul	2016	486,528.00	486,528.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696276	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 121977	Calakmul	2016		1,980.00	1,980.00	100.00
CAM16160200696278	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Lucha - 116263	Calakmul	2016		24,579.62	24,579.62	100.00
CAM16160200696279	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De La Lucha I - 148384	Calakmul	2016	1,214,111.41	1,213,780.11	463,593.88	100.00
CAM16160200696281	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 115573	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200696282	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Niños Heroes - 149864	Calakmul	2016		32,275.36	32,275.36	100.00
CAM16160200696283	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Campanario - 120396	Calakmul	2016		650,000.00	129,999.99	100.00
CAM16160200696285	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 114253	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200696286	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Once De Mayo - 143915	Calakmul	2016		800,000.00	702,569.02	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696288	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Pablo Garcia - 145403	Calakmul	2016		251,934.00	251,934.00	100.00
CAM16160200696289	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Pioneros Del Río - 152714	Calakmul	2016		10,164.00	10,164.00	100.00
CAM16160200696290	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De San Miguel - 114769	Calakmul	2016		17,296.77	17,296.77	100.00
CAM16160200696292	Construccion De Catorce Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 159125	Calakmul	2016		478,567.18	419,821.17	100.00
CAM16160200696293	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Unión 20 De Junio La Mancolona - 116589	Calakmul	2016		25,489.98	25,489.98	100.00
CAM16160200696294	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 153311	Calakmul	2016		12,700.00	12,700.00	100.00
CAM16160200696295	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 174602	Calakmul	2016		14,565.70	14,565.70	100.00
CAM16160200696296	Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria - 75409	Calakmul	2016	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
CAM16160200696303	Instalación Y Habilitación De Tecnologías - 150964	Calakmul	2016		88,773.03	88,773.02	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696305	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118421	Calakmul	2016		350,863.16	348,654.68	100.00
CAM16160200696415	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De El Refugio - 169487	Calakmul	2016	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00
CAM16160200696422	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Arrollo Negro - 113583	Calakmul	2016		22,758.91	22,758.91	100.00
CAM16160200701755	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Bel Ha - 153135	Calakmul	2016		10,800.00	10,800.00	100.00
CAM16160200701767	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad El Carmen Dos - 169103	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200701768	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Cristobal Colon - 122405	Calakmul	2016		29,700.00	29,700.00	100.00
CAM16160200701769	Construcción De Casa De Salud En La Rancheria Las Delicias - 37152	Calakmul	2016		1,298,726.05	1,298,726.05	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701771	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Guadalupe - 175294	Calakmul	2016		20,027.84	20,027.84 100.00
CAM16160200701772	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De La Guadalupe - 151601	Calakmul	2016		12,000.00	12,000.00 100.00
CAM16160200701773	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 152748	Calakmul	2016		18,800.00	18,800.00 100.00
CAM16160200701776	Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 152217	Calakmul	2016		11,138.00	11,138.00 100.00
CAM16160200701777	Suministro Y Colocacion De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De El Manantial - 173075	Calakmul	2016		16,386.41	16,386.41 100.00
CAM16160200701778	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 176648	Calakmul	2016		30,951.91	30,951.91 100.00
CAM16160200701779	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Manuel Castilla Brito - 168752	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00 1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701780	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Niños Heroes - 114845	Calakmul	2016		19,117.48	19,117.48	100.00
CAM16160200701781	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Niños Heroes - 120370	Calakmul	2016		650,000.00	129,999.99	100.00
CAM16160200701782	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Campanario - 122067	Calakmul	2016		49,500.00	49,500.00	100.00
CAM16160200701783	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 121143	Calakmul	2016		11,880.00	11,880.00	100.00
CAM16160200701784	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 164904	Calakmul	2016		707,986.00	631,927.25	100.00
CAM16160200701785	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo San Jose - 151922	Calakmul	2016		12,000.00	12,000.00	100.00
CAM16160200701786	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Bombeo En Nuevo San Jose - 143431	Calakmul	2016		999,746.75	999,243.72	100.00
CAM16160200701787	Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Nuevo San Jose - 75673	Calakmul	2016	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
CAM16160200701788	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 172801	Calakmul	2016		24,579.62	24,579.62	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701790	Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala - 37315	Calakmul	2016		656,070.13	656,070.13 100.00
CAM16160200701792	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Santa Lucia - 145794	Calakmul	2016		163,677.50	163,677.50 100.00
CAM16160200701793	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico En La Comunidad El Tesoro - 176433	Calakmul	2016		18,207.01	18,207.01 100.00
CAM16160200701802	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 141589	Calakmul	2016		192,560.00	192,560.00 100.00
CAM16160200701803	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Los Alacranes - 151669	Calakmul	2016		6,000.00	6,000.00 100.00
CAM16160200701923	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Angeles - 112721	Calakmul	2016		20,027.84	20,027.84 100.00
CAM16160200701391	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Belha - 116634	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34 100.00
CAM16160200701406	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Benito Juarez - 146169	Calakmul	2016		75,520.50	75,520.50 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707407	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 116405	Calakmul	2016		33,683.18	33,683.18	100.00
CAM16160200707409	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Centauro Del Norte - 120557	Calakmul	2016		37,620.00	37,620.00	100.00
CAM16160200707410	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Centauro Del Norte - 112541	Calakmul	2016		16,386.41	16,386.41	100.00
CAM16160200707411	Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155403	Calakmul	2016	341,863.67	341,033.68	294,910.13	100.00
CAM16160200707412	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 113510	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200707414	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Constitucion - 169308	Calakmul	2016	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
CAM16160200707415	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 122268	Calakmul	2016		23,760.00	23,760.00	100.00
CAM16160200707416	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 148361	Calakmul	2016		9,492.75	9,492.75	100.00
							100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707417	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 122527	Calakmul	2016		17,820.00	17,820.00 100.00
CAM16160200707420	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Guillermo Prieto - 165141	Calakmul	2016		23,731.88	23,731.88 100.00
CAM16160200707421	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Heriberto Jara Corona - 119735	Calakmul	2016		13,860.00	13,860.00 100.00
CAM16160200707422	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Heriberto Jara - 151209	Calakmul	2016		12,000.00	12,000.00 100.00
CAM16160200707423	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 122923	Calakmul	2016		81,180.00	81,180.00 100.00
CAM16160200707424	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene - 165288	Calakmul	2016		22,782.60	22,782.60 100.00
CAM16160200707425	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 190419	Calakmul	2016		11,188.00	11,088.00 100.00
CAM16160200707427	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Manantial - 151131	Calakmul	2016		18,000.00	18,000.00 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707428	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 113729	Calakmul	2016		21,848.55	21,848.55	100.00
CAM16160200707429	Construccion De Pisos De Concretp En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 34276	Calakmul	2016		295,999.99	295,999.99	100.00
CAM16160200707431	Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Hoya De Captación De Agua Pluvial En Nueva Vida - 143528	Calakmul	2016		3,500,000.00	1,966,554.32	100.00
CAM16160200707432	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Becal - 114659	Calakmul	2016		25,489.98	25,489.98	100.00
CAM16160200707433	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo Campanario - 151881	Calakmul	2016		30,000.00	30,000.00	100.00
CAM16160200707434	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Nuevo Conhuas - 161375	Calakmul	2016		1,300,000.00	260,000.00	100.00
CAM16160200707435	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Veracruz - 112839	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200707438	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 149192	Calakmul	2016		24,681.16	24,681.16	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707440	Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 163565	Calakmul	2016		686,035.47	0.00
						100.00
CAM16160200707441	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 172972	Calakmul	2016		27,310.69	27,310.69
						100.00
CAM16160200707442	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 150542	Calakmul	2016		66,000.00	66,000.00
						100.00
CAM16160200707449	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187520	Calakmul	2016		27,720.00	27,720.00
						100.00
CAM16160200707450	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187383	Calakmul	2016		27,720.00	27,720.00
						100.00
CAM16160200707451	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187172	Calakmul	2016		29,700.00	29,700.00
						100.00
CAM16160200707452	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187138	Calakmul	2016		29,700.00	29,700.00
						100.00
CAM16160200707453	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil - 153359	Calakmul	2016		5,600.00	5,600.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707455	Compra De Mobiliario De Oficinas Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Palacio Municipal - 151021	Calakmul	2016		457,593.71	380,704.40	100.00
CAM16160200707456	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Xpujil - 169437	Calakmul	2016	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00
CAM16160200707559	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 153254	Calakmul	2016		20,800.00	20,800.00	100.00
CAM16160200707564	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Becan - 116128	Calakmul	2016		27,310.69	27,310.69	100.00
CAM16160200712676	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Benito Juarez Las Carolinas - 121256	Calakmul	2016		19,800.00	19,800.00	100.00
CAM16160200712677	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad El Sacrificio Santo Domingo - 152006	Calakmul	2016		6,000.00	6,000.00	100.00
CAM16160200712678	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 116716	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00
CAM16160200712679	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 152670	Calakmul	2016		27,160.00	27,160.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712681	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Guadalupe - 152210	Calakmul	2016		13,123.00	13,123.00	100.00
CAM16160200712682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Calakmul Campeche - 153442	Calakmul	2016	800,000.00	799,189.67	650,893.99	100.00
CAM16160200712683	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castello Ii El Carrizal - 148821	Calakmul	2016		75,000.00	75,000.00	100.00
CAM16160200712685	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa - 114861	Calakmul	2016		17,296.77	17,296.77	100.00
CAM16160200712687	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De El Manantial - 122372	Calakmul	2016		21,780.00	21,780.00	100.00
CAM16160200712688	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nueva Vida - 120475	Calakmul	2016		41,580.00	41,580.00	100.00
CAM16160200712689	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Becal - 121482	Calakmul	2016		9,900.00	9,900.00	100.00
CAM16160200712690	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nuevo Campanario - 115646	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712691	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Conhuas - 168886	Calakmul	2016	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1.00
CAM16160200712692	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad Once De Mayo - 115179	Calakmul	2016		24,579.62	24,579.62	100.00
CAM16160200712693	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Pioneros Del Río Xnoha - 112803	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00
CAM16160200712694	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Plan De San Luis - 169459	Calakmul	2016	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00
CAM16160200712695	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Puebla De Morelia - 168693	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200712696	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Union 20 De Junio La Mancolona - 123403	Calakmul	2016		7,920.00	7,920.00	100.00
CAM16160200712697	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De 20 De Noviembre - 121501	Calakmul	2016		3,960.00	3,960.00	100.00
CAM16160200712699	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Veinte De Noviembre - 169059	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712700	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad La Virgencita De La Candelaria - 166596	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200712701	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xbonil - 152966	Calakmul	2016		17,000.00	17,000.00	100.00
CAM16160200712709	Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187033	Calakmul	2016		27,720.00	27,720.00	100.00
CAM16160200712710	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118395	Calakmul	2016		175,431.58	174,327.34	100.00
CAM16160200712817	Suministro Y Colocación De Láminas De Aluminio Público En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 115296	Calakmul	2016		40,966.03	40,966.03	100.00
CAM16160200712818	Suministro Y Colocación De Láminas De Aluminio Público En La Comunidad De El Refugio - 116503	Calakmul	2016		18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200712831	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Angeles - 149815	Calakmul	2016		35,123.19	35,123.19	100.00
CAM16160200712832	Construcción De Mil Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Los Angeles - 139550	Calakmul	2016		464,644.48	412,073.83	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200717950	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Bel Ha - 169388	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200717962	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Blasillo - 173053	Calakmul	2016		23,669.26	23,669.26	100.00
CAM16160200717963	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Sacrificio - 165722	Calakmul	2016		13,823.00	13,823.00	100.00
CAM16160200717964	Mecanización De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 148313	Calakmul	2016		21,833.33	21,833.33	100.00
CAM16160200717965	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 166395	Calakmul	2016	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00
CAM16160200717967	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De La Guadalupe - 120638	Calakmul	2016		31,680.00	31,680.00	100.00
CAM16160200717968	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 153225	Calakmul	2016		1,400.00	1,400.00	100.00
CAM16160200717969	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot - 174990	Calakmul	2016		15,475.06	15,475.06	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200717970	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot El Carrizal - 114824	Calakmul	2016	18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200717972	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 113913	Calakmul	2016	18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200717973	Construccion De Desayunador Comunitario En La Localidad De La Lucha II - 148351	Calakmul	2016	1,213,286.93	1,210,267.19	100.00
CAM16160200717974	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Manantial - 150035	Calakmul	2016	8,543.48	8,543.48	100.00
CAM16160200717978	Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De Nueva Vida - 76844	Calakmul	2016	300,000.00	300,000.00	100.00
CAM16160200717979	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nuevo Progreso - 112648	Calakmul	2016	10,924.28	10,924.28	100.00
CAM16160200717980	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Plan De Ayala 5 De Mayo - 116742	Calakmul	2016	18,207.13	18,207.13	100.00
CAM16160200717981	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Plan De San Luis - 121372	Calakmul	2016	17,820.00	17,820.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200717982	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Plan De San Luis - 146050	Calakmul	2016		37,974.00	37,974.00	100.00
CAM16160200717983	Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Comunidad De Pueblo De Morelia - 110657	Calakmul	2016		437,500.03	437,500.03	100.00
CAM16160200717985	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 151595	Calakmul	2016		131,612.80	103,962.72	100.00
CAM16160200717987	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 121332	Calakmul	2016		15,840.00	15,840.00	100.00
CAM16160200717999	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187727	Calakmul	2016		79,700.00	79,700.00	100.00
CAM16160200718000	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118866	Calakmul	2016		394,721.05	392,236.52	100.00
CAM16160200718001	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 141612	Calakmul	2016		46,400.00	46,400.00	100.00
CAM16160200718002	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 141597	Calakmul	2016		501,040.00	501,040.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200718 107	Construcción De 20 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De Quiche Las Pailas - 35538	Calakmul	2016		717,523.85	717,523.85
						100.00
CAM16160200718 108	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Refugio - 151728	Calakmul	2016		6,000.00	6,000.00
						100.00
CAM16160200718 109	Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De El Refugio - 77731	Calakmul	2016	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						100.00
CAM16160200718 115	Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Los Angeles - 75479	Calakmul	2016		200,000.00	200,000.00
						100.00
CAM16160200718 116	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Becan - 159790	Calakmul	2016	1,100,000.00	1,099,999.99	0.00
						100.00
CAM16160200723 545	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Belha - 122005	Calakmul	2016		11,880.00	11,880.00
						100.00
CAM16160200723 556	Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 38775	Calakmul	2016		657,277.90	657,277.90
						100.00
CAM16160200723 558	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 148590	Calakmul	2016		75,000.00	75,000.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723559	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Caña Brava - 115378	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00
CAM16160200723561	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Chichonal - 121955	Calakmul	2016		5,940.00	5,940.00	100.00
CAM16160200723562	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Chichonal - 150561	Calakmul	2016		18,000.00	18,000.00	100.00
CAM16160200723563	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Concepción - 112183	Calakmul	2016		13,655.34	13,655.34	100.00
CAM16160200723564	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 114673	Calakmul	2016		22,758.91	22,758.91	100.00
CAM16160200723566	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Dos Naciones - 114791	Calakmul	2016		27,310.69	27,310.69	100.00
CAM16160200723567	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Guillermo Prieto - 123109	Calakmul	2016		3,960.00	3,960.00	100.00
CAM16160200723568	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Heriberto Jara - 152797	Calakmul	2016		1,400.00	1,400.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723569	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 113981	Calakmul	2016		10,924.28	10,924.28	100.00
CAM16160200723570	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 151456	Calakmul	2016		36,000.00	36,000.00	100.00
CAM16160200723572	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 149723	Calakmul	2016		30,376.81	30,376.81	100.00
CAM16160200723573	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 119679	Calakmul	2016		25,740.00	25,740.00	100.00
CAM16160200723574	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 149843	Calakmul	2016		16,137.68	16,137.68	100.00
CAM16160200723577	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo San Jose - 121441	Calakmul	2016		1,980.00	1,980.00	100.00
CAM16160200723578	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte San Jose - 112402	Calakmul	2016		20,027.84	20,027.84	100.00
CAM16160200723579	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Km Ciento Veinte San Jose - 166455	Calakmul	2016	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723580	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De San Miguel - 148428	Calakmul	2016		15,188.41	15,188.41	100.00
CAM16160200723583	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Xbonil - 174968	Calakmul	2016		17,296.77	17,296.77	100.00
CAM16160200723585	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Zoh Laguna Alvaro Obregon - 169263	Calakmul	2016	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1.00
CAM16160200723594	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118517	Calakmul	2016		263,147.37	261,491.01	100.00
CAM16160200723595	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118469	Calakmul	2016		219,289.47	217,909.18	100.00
CAM16160200723597	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 141624	Calakmul	2016		60,000.00	60,000.00	100.00
CAM16160200723598	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre Laguna Alvarado - 174750	Calakmul	2016		14,565.70	14,565.70	100.00
CAM16160200723703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Arrollo Negro - 143550	Calakmul	2016		825,780.53	755,518.79	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 629	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Blasillo - 217720	Calakmul	2016		35,640.00	35,640.00 100.00
CAM16160300749 630	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 279178	Calakmul	2016		434,040.00	224,418.90 100.00
CAM16160300749 631	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 218402	Calakmul	2016		3,960.00	3,960.00 100.00
CAM16160300749 632	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Constitución - 287505	Calakmul	2016		175,616.00	0.00 100.00
CAM16160300749 633	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 281575	Calakmul	2016		439,040.00	224,418.90 100.00
CAM16160300749 634	Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 274537	Calakmul	2016		256,040.00	0.00 100.00
CAM16160300749 638	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Felipe Angeles II - 218863	Calakmul	2016		5,940.00	5,940.00 100.00
CAM16160300749 639	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De La Guadalupe - 281807	Calakmul	2016		439,040.00	407,869.89 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 641	Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 274530	Calakmul	2016		256,040.00	0.00	100.00
CAM16160300749 642	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot I El Carrizal - 217647	Calakmul	2016		13,860.00	13,860.00	100.00
CAM16160300749 643	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 282005	Calakmul	2016		526,848.00	0.00	100.00
CAM16160300749 646	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De El Manantial - 279545	Calakmul	2016		439,040.00	224,418.90	100.00
CAM16160300749 648	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 218707	Calakmul	2016		25,740.00	25,740.00	100.00
CAM16160300749 649	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 218381	Calakmul	2016		46,332.00	46,332.00	100.00
CAM16160300749 653	Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Pablo García - 274521	Calakmul	2016		256,040.00	0.00	100.00
CAM16160300749 654	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Puebla De Morelia - 218326	Calakmul	2016		15,840.00	15,840.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 655	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De San Jose Km Ciento Veinte - 218280	Calakmul	2016		19,800.00	19,800.00 100.00
CAM16160300749 656	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Santa Lucia - 287282	Calakmul	2016		175,616.00	0.00 100.00
CAM16160300749 657	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 281406	Calakmul	2016		439,040.00	407,869.89 100.00
CAM16160300749 658	Construcción De Siete Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 274556	Calakmul	2016		358,456.00	0.00 100.00
CAM16160300749 680	Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 285645	Calakmul	2016		87,808.00	0.00 100.00
CAM16160300749 681	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 285328	Calakmul	2016		175,616.00	163,147.96 100.00
CAM16160300749 682	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 284865	Calakmul	2016		263,424.00	0.00 100.00
CAM16160300749 683	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 284653	Calakmul	2016		439,040.00	224,418.90 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 684	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 285465	Calakmul	2016		175,616.00	163,147.96	100.00
CAM16160300749 685	Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 284969	Calakmul	2016		87,808.00	0.00	100.00
CAM16160300749 686	Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 274560	Calakmul	2016		51,208.00	0.00	100.00
CAM16160300749 687	Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 274567	Calakmul	2016		51,208.00	0.00	100.00
CAM16160300749 688	Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 276558	Calakmul	2016		51,208.00	0.00	100.00
CAM16160300749 689	Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 276241	Calakmul	2016		51,208.00	0.00	100.00
CAM16160300749 690	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 275364	Calakmul	2016		204,832.00	0.00	100.00
CAM16160300749 691	Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 274464	Calakmul	2016		51,208.00	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 692	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 275023	Calakmul	2016		102,416.00	0.00
						100.00
CAM16160300750 000	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Los Angeles - 281210	Calakmul	2016		878,080.00	455,513.43
						100.00
CAM16160100623 651	Construcción De Terracería Acceso A Areas De Cultivo Y Parcelas, Barrio Emiliano Zapata. - 5009	Calkiní	2016		507,364.14	507,364.14
						100.00
CAM16160100630 183	99999 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 6546	Calkiní	2016		150,000.00	0.00
						0.00
CAM16160100630 450	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6594	Calkiní	2016		289,777.20	0.00
						0.00
CAM16160100630 451	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 6581	Calkiní	2016		614,000.00	0.00
						0.00
CAM16160100630 716	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografico - 6613	Calkiní	2016		340,128.85	0.00
						0.00
CAM16160100630 717	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6551	Calkiní	2016		120,000.00	0.00
						0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200643687	Ampliacion De Red De Energia Elctrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal, Barrio San Martín Calkini - 37637	Calkiní	2016		641,238.00	636,126.30	100.00
CAM16160200646084	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino Niño - 22318	Calkiní	2016		328,690.00	217,246.44	50.00
CAM16160200646085	Pavimentacion De Calle 37 Entre 12 Y 12-A Y Calle 12 Entre 37 Y 39, Barrio De San Martín De La Localidad De Calkini. - 25774	Calkiní	2016		330,900.00	326,161.45	100.00
CAM16160200646086	Pavimentacion Calle 22-A Tramo Cbtis . N.126 Hacia Capilla De La Santa Cruz. Barrio Santa Cruz, Calkini - 27098	Calkiní	2016		982,029.00	971,739.83	100.00
CAM16160200646087	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Nuevo Israel - 19874	Calkiní	2016		328,690.00	328,362.67	100.00
CAM16160200646089	Pavimentacion De Calle 28-A Entre 23 Y 21, Barrio Norte., Becal - 31994	Calkiní	2016		305,661.00	303,682.84	100.00
CAM16160200646090	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida Rumbo A Pucnachen Santa María - 35268	Calkiní	2016		278,641.00	275,836.91	100.00
CAM16160200648521	Construccion De Terraceria Acceso A Zonas De Produccion Colindando Con Mensura De Calkini - 3581	Calkiní	2016		1,017,478.35	1,017,478.35	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200648522	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto San Juan - 20013	Calkiní	2016		328,690.00	328,362.67	100.00
CAM16160200650910	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 31 Entre 12a Y 12, Barrio San Martin Calkini - 36610	Calkiní	2016		813,822.00	805,679.81	100.00
CAM16160200650911	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 22 Entre 31 Y 41, Barrio Kilakan Calkini - 36606	Calkiní	2016		874,199.00	862,513.69	100.00
CAM16160200650912	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto Muul Meyah - 22138	Calkiní	2016		382,138.00	252,657.19	50.00
CAM16160200650914	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En San Martin - 23056	Calkiní	2016		392,813.00	392,603.34	100.00
CAM16160200650916	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto El Gran Poder, Santa Cruz Pueblo - 23150	Calkiní	2016		288,210.00	287,544.05	100.00
CAM16160200653264	Pavimentacion De Calle 32 Entre 21 Y 19 Y Calle 19 Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Becal - 24781	Calkiní	2016		286,640.00	285,121.20	100.00
CAM16160200655632	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 22a Y 45, Barrio Kilakan Calkini - 37626	Calkiní	2016		825,870.00	816,701.19	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200655633	Pavimentacion De Varias Calles Del Barrio De San Martin En La Localidad De Calkini. - 26823	Calkiní	2016		1,546,399.00	1,523,023.65
						100.00
CAM16160200655637	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Km-3 Tramo Santa Cruz Pueblo-Dzitbalche, Santa Cruz Pueblo - 23310	Calkiní	2016		311,463.00	310,743.32
						100.00
CAM16160200658073	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Carretera Federal Entre 31 Y 33, Becal - 35095	Calkiní	2016		687,244.00	683,723.24
						100.00
CAM16160200658075	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios El Cedral - 22987	Calkiní	2016		394,051.00	393,658.91
						100.00
CAM16160200658077	Construccion De Terraceria Acceso A Areas De Cultivo Agricola Y Ganadera Km-7 Calkini-Nunkini - 5013	Calkiní	2016		661,080.01	660,080.00
						100.00
CAM16160200658078	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Maiz, Santa Cruz Pueblo - 23267	Calkiní	2016		328,709.00	327,949.47
						100.00
CAM16160200658079	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Salida Rumbo A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245	Calkiní	2016		245,081.00	244,105.56
						100.00
CAM16160200660531	Pavimentacion De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La 9 Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959	Calkiní	2016		232,379.00	231,729.47
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200660532	Ampliacion De Red De Energia Electrica. Tankuche - 36616	Calkiní	2016		304,863.00	302,026.04	100.00
CAM16160200685180	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 125306	Calkiní	2016		500,000.00	436,503.39	100.00
CAM16160200685181	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Calkini - 138428	Calkiní	2016		475,000.00	474,265.15	100.00
CAM16160200685184	Construccion De Dos Baños Concepcion - 148548	Calkiní	2016		93,823.00	92,840.04	100.00
CAM16160200685185	Construccion De Seis Baños Dzitbalche - 148511	Calkiní	2016		272,205.00	269,353.17	100.00
CAM16160200685187	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Pucnachen - 82578	Calkiní	2016		568,448.00	567,972.64	100.00
CAM16160200685188	Construccion De Siete Baños San Antonio Sahcabchen - 148488	Calkiní	2016		316,784.00	312,926.21	100.00
CAM16160200685189	Construccion De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036	Calkiní	2016		50,358.00	50,239.18	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685190	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142	Calkiní	2016		73,500.00	73,168.43	100.00
CAM16160200685191	Construccion De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712	Calkiní	2016		71,940.00	71,770.26	100.00
CAM16160200685192	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500	Calkiní	2016		568,448.00	568,278.34	100.00
CAM16160200685193	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Tepakan - 139081	Calkiní	2016		525,000.00	524,995.58	100.00
CAM16160200690613	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 151315	Calkiní	2016		219,995.00	219,851.18	100.00
CAM16160200690614	Construccion De Pozos Para Drenaje Pluvial Calkini - 126483	Calkiní	2016		699,886.00	691,588.52	100.00
CAM16160200690615	Construccion De Quince Baños Calkini - 170085	Calkiní	2016		673,557.00	667,572.45	100.00
CAM16160200690617	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla (Convenida) Becal - 132763	Calkiní	2016		300,000.00	299,977.11	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690618	Construccion De Paso Peatonal En Escuela Secundaria Tecnica No. 13 Becal - 89306	Calkiní	2016		101,097.00	100,089.84	100.00
CAM16160200690619	Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios Para La Comercializacion De Maiz Y Derivados En La Localidad De Dzitbalche - 140413	Calkiní	2016		1,624,521.00	1,624,207.51	100.00
CAM16160200690620	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Dzitbalche - 95139	Calkiní	2016		1,000,000.00	997,898.50	100.00
CAM16160200690623	Construccion De Tres Recamaras Nunkini - 147572	Calkiní	2016		242,584.00	72,038.41	30.00
CAM16160200690624	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Exhacienda - 142899	Calkiní	2016		500,000.00	499,079.12	100.00
CAM16160200696086	Construccion De Paso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Fatima Escuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed - 146080	Calkiní	2016		216,770.00	214,610.42	100.00
CAM16160200696087	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sn Entre Veintidos A Y Limite Predial - 180663	Calkiní	2016		147,000.00	140,353.39	100.00
CAM16160200696088	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla (Convenida) Bacabchen - 132630	Calkiní	2016		200,000.00	199,990.40	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200696091	Construccion De Una Recamara Becal - 147839	Calkiní	2016		84,136.00	24,985.26
						30.00
CAM16160200696093	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dzitbalche - 94677	Calkiní	2016		852,672.00	849,990.63
						100.00
CAM16160200696096	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Pucnachen - 91034	Calkiní	2016	500,000.00	500,000.00	449,446.15
						100.00
CAM16160200696097	Construccion De Un Baño - 148341	Calkiní	2016		49,214.00	48,698.39
						100.00
CAM16160200696098	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre 5 Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995	Calkiní	2016		73,500.00	73,168.43
						100.00
CAM16160200696100	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacch - 91378	Calkiní	2016		500,000.00	499,173.40
						100.00
CAM16160200701589	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Isla Arena - 142984	Calkiní	2016		500,000.00	499,617.56
						100.00
CAM16160200701590	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559	Calkiní	2016		520,367.00	519,532.52
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701591	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras. - 125147	Calkiní	2016		350,000.00	349,293.30	100.00
CAM16160200701592	Construccion De Piso Firme Bacabchen - 95196	Calkiní	2016		35,970.00	35,885.13	100.00
CAM16160200701594	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla San Agustin Chunhuas - 129631	Calkiní	2016		936,138.00	920,855.09	100.00
CAM16160200701595	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Dzitbalche - 143263	Calkiní	2016		791,957.00	790,874.96	100.00
CAM16160200701597	Construccion De Piso Firme Pucnachen - 83772	Calkiní	2016		35,970.00	35,885.13	100.00
CAM16160200701599	Construccion De Piso Firme Tankuche - 83857	Calkiní	2016		35,970.00	35,885.13	100.00
CAM16160200701600	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Santa Maria - 83872	Calkiní	2016		717,706.00	715,950.29	100.00
CAM16160200707206	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 24 Entre 29 Y Limite Predial Calkini - 85688	Calkiní	2016		274,228.00	271,592.06	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707207	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4 Calle 31 Entre 12. Barrio San Martin Calkini - 87392	Calkiní	2016		202,125.00	200,182.13	100.00
CAM16160200707208	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Varias Calles Calkini - 87397	Calkiní	2016		367,500.00	350,883.47	100.00
CAM16160200707209	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Becal - 125452	Calkiní	2016		550,000.00	480,876.00	100.00
CAM16160200707210	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal - 143768	Calkiní	2016		365,997.00	365,072.53	100.00
CAM16160200707211	Construccion De Piso Firme Concepcion - 83752	Calkiní	2016		50,358.00	50,239.18	100.00
CAM16160200707212	Construccion De Piso Firme San Agustin Chunhuas - 83744	Calkiní	2016		79,134.00	78,947.29	100.00
CAM16160200707213	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Dzitbalche - 87883	Calkiní	2016		294,000.00	292,673.72	100.00
CAM16160200707214	Construccion De Cinco Recamaras - 147191	Calkiní	2016		401,032.00	119,091.57	30.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707216	Construccion De Ocho Baños - 148414	Calkiní	2016		361,385.00	356,984.07	100.00
CAM16160200707218	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Tepakan - 93687	Calkiní	2016		312,046.00	311,539.78	100.00
CAM16160200712518	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Concepcion - 83659	Calkiní	2016		710,560.00	709,772.17	100.00
CAM16160200712519	Construccion De Piso Firme Santa Cruz Exhacienda - 83854	Calkiní	2016		35,970.00	35,882.13	100.00
CAM16160200712520	Construccion De Dos Baños Tepakan - 148537	Calkiní	2016		93,823.00	92,840.04	100.00
CAM16160200712521	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463	Calkiní	2016		331,595.00	329,618.12	100.00
CAM16160200712522	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Xcacooh - 143882	Calkiní	2016		263,975.00	263,925.10	100.00
CAM16160200717779	Techado De Plaza Civica Esc Prim Alvaro Obregon Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Veintiocho Becal - 188122	Calkiní	2016		647,811.00	552,446.01	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200717780	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial, Varias Calles Becal - 89145	Calkiní	2016		808,500.00	798,667.90
						100.00
CAM16160200717782	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Concepcion - 84385	Calkiní	2016		499,274.00	488,101.15
						100.00
CAM16160200717784	Construccion De Guarnicion Y Banqueta, Calle 12 Entre 17 Y Diagonal 18a Nunkini - 127226	Calkiní	2016		157,913.00	156,920.07
						100.00
CAM16160200717785	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Santa Cruz Exhacienda - 138641	Calkiní	2016		150,000.00	149,999.17
						100.00
CAM16160200717786	Construccion De Piso Firme Tepakan - 93294	Calkiní	2016		17,093.00	17,052.78
						100.00
CAM16160200723368	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Calkini - 88401	Calkiní	2016		882,000.00	873,103.93
						100.00
CAM16160200723369	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles Calkini - 169436	Calkiní	2016		473,511.00	466,353.45
						100.00
CAM16160200723370	Construccion De Once Recamaras Calkini - 149156	Calkiní	2016		890,128.00	879,877.36
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 371	Techado De Plaza Civica Esc Jn Francisco I Madero Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Dos Y Treinta Y Cuatro Becal - 188008	Calkiní	2016		465,164.00	396,686.67
						100.00
CAM16160200723 372	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Nunkini - 125611	Calkiní	2016		600,000.00	599,120.56
						100.00
CAM16160200723 374	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Tankuche - 139039	Calkiní	2016		50,000.00	49,999.72
						100.00
CAM16160200723 375	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Tankuche - 82890	Calkiní	2016		1,184,267.00	1,183,377.51
						100.00
CAM16160200723 376	Construccion De Piso Firme Santa Maria - 138608	Calkiní	2016		35,970.00	35,885.13
						100.00
CAM16160300748 909	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Segunda Etapa Calkini - 261295	Calkiní	2016		535,632.00	530,261.60
						100.00
CAM16160300748 911	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Segunda Etapa Calkini - 221367	Calkiní	2016		500,000.00	498,933.63
						100.00
CAM16160300748 912	Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles Calkini - 222269	Calkiní	2016		1,625,695.00	1,610,716.09
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748 913	Construccion De Techo De Concreto De Vigüeta Y Bovedilla Calkini - 220521	Calkini	2016		298,757.00	295,896.92	100.00
CAM16160300748 914	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinticuatro Y Treinta Y Uno Barrio Kilakan Calkini - 221613	Calkini	2016		568,783.00	568,669.75	100.00
CAM16160300748 915	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Gomez Farias Isla Arena - 130984	Calkini	2016		555,223.00	165,790.30	100.00
CAM16160300748 918	Repavimentacion De Calle Treinta Y Dos Entre Veintuno Y Veintitres Y Calle Veintiocho Entre Veintitres Y Veinticinco Becal - 279013	Calkini	2016		307,920.00	306,099.14	100.00
CAM16160300748 920	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Becal - 261611	Calkini	2016		367,468.00	366,955.01	100.00
CAM16160300748 921	Construccion De Doce Baños Becal - 228170	Calkini	2016		541,677.00	539,394.44	100.00
CAM16160300748 922	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Becal - 221486	Calkini	2016		521,877.00	521,564.09	100.00
CAM16160300748 925	Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Dzitbalche - 222472	Calkini	2016		389,960.00	389,888.60	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748 927	Construccion De Once Baños Segunda Etapa Nunkini - 228835	Calkiní	2016		498,323.00	495,211.15	100.00
CAM16160300748 930	Construccion De Paso Peatonal Frente A Escuela Telesecundaria Y Frente A Escuela Nezahualcoyotl - 255075	Calkiní	2016		127,084.00	125,816.94	100.00
CAM16160300748 931	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle Nueve Por Seis Tepakan - 253479	Calkiní	2016		73,500.00	73,168.43	100.00
CAM16160300748 932	Construccion Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tepakan - 255222	Calkiní	2016		1,066,596.00	1,054,725.46	100.00
CAM16160300748 933	Const De Guarnicion Y Banqueta Calle Seis Entre Nueve Y Siete Calle Trece Entre Seis Y Carr Fed Tramo Tanque Elev Hacia Esc Inicia Tepak - 254110	Calkiní	2016		365,350.00	363,052.75	100.00
CAM16160100629 383	Sustitución De Tomas Domiciliarias En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco Campeche - 6751	Campeche	2016		998,952.59	998,952.59	100.00
CAM16160100629 650	Rehabilitación De Cruce En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9357	Campeche	2016		1,000,000.00	999,982.13	100.00
CAM16160100629 924	Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistema De Agua Potable. - 9210	Campeche	2016		499,996.94	499,996.94	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100630718	Rehabilitación De Tubería Obstruida De Distintos Diametros Y Fugas En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9284	Campeche	2016		1,299,746.46	1,299,746.46	100.00
CAM16160200643691	Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Campeche 4 - 67151	Campeche	2016		464,666.75	464,666.75	100.00
CAM16160200643693	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Uzhazil Edzná (Nohyaxche), Municipio De Campeche - 73824	Campeche	2016		585,451.73	585,451.73	100.00
CAM16160200646091	Construcción De Tanque De Regulación Para Beneficiar A La Localidad De Hampolol - 68780	Campeche	2016		3,095,715.38	3,095,715.38	100.00
CAM16160200648524	Sustitución De Sistema Electromecanico Pozo Cono 2 China Campeche - 66701	Campeche	2016		729,873.53	729,873.53	100.00
CAM16160200650919	Sustitución De Sistema Electro Mecánico Equipo Campeche 3 - 67025	Campeche	2016		488,047.86	488,047.86	100.00
CAM16160200655640	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab, En El Municipio De Campeche - 73660	Campeche	2016		53,240.68	53,240.68	100.00
CAM16160200660533	Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 73800	Campeche	2016		809,550.12	809,550.12	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200685194	Reconstrucción De Las Calle Diamante Entre Calles Jade Y Nardos Calle Jade Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Zafiro Entre Calles Diam - 174648	Campeche	2016		985,843.68	985,843.68
CAM16160200685195	Reconstrucción De La Calle Nardos Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Residan Entre Calle Gladiola Esquina Con Nardos Col Jardines - 174722	Campeche	2016		1,033,887.67	1,033,887.67
CAM16160200685200	Construcción De Drenaje Pluvial Pr Nohakal - 153187	Campeche	2016		1,412,957.53	1,412,957.53
CAM16160200690611	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184566	Campeche	2016		60,116.08	60,116.08
CAM16160200690612	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Carlos Cano Cruz - 147901	Campeche	2016		442,851.81	442,851.81
CAM16160200690625	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Carcamo De Rebombeo - 168101	Campeche	2016		470,835.44	470,835.44
CAM16160200690627	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Lerma - 168173	Campeche	2016		329,089.14	329,089.14
CAM16160200690630	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184554	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De San Miguel Allende - 183871	Campeche	2016		589,089.22	589,089.22	100.00
CAM16160200696101	Construcción De Cuarto Para Baño - 184625	Campeche	2016		104,530.34	104,530.34	100.00
CAM16160200696103	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184460	Campeche	2016		480,928.64	480,928.64	100.00
CAM16160200696104	Construcción De Cuarto Para Baño - 184609	Campeche	2016		261,325.85	261,325.85	100.00
CAM16160200696105	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184442	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32	100.00
CAM16160200696106	Construcción De Cuarto Para Baño - 184606	Campeche	2016		104,530.34	104,530.34	100.00
CAM16160200696107	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184556	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32	100.00
CAM16160200701588	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Nicolas Bravo Entre Calle Principal Y Sin Nombre Pr Melchor Ocampo - 184139	Campeche	2016		841,841.32	841,841.32	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701 601	Reconstrucción De La Calle Niño Artillero Entre Cudillo Y Paso De Las Aguilas Col Polvorin - 177360	Campeche	2016		816,558.70	816,558.70
						100.00
CAM16160200701 602	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles Hector De La Peña Y Reyes Heroles Amp Josefa Ortiz De Domínguez - 184204	Campeche	2016		396,161.00	396,161.00
						100.00
CAM16160200701 605	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184569	Campeche	2016		300,580.40	300,580.40
						100.00
CAM16160200701 607	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184579	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32
						100.00
CAM16160200701 608	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184586	Campeche	2016		300,580.40	300,580.40
						100.00
CAM16160200701 609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tikinmul Municipio De Campeche - 183729	Campeche	2016		432,708.51	432,708.51
						100.00
CAM16160200701 610	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De Pueblo Nuevo - 183850	Campeche	2016		539,415.02	539,415.02
						100.00
CAM16160200707 220	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Pr Castamay - 152867	Campeche	2016		619,480.61	619,480.61
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707221	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184597	Campeche	2016		180,348.24	180,348.24	100.00
CAM16160200712516	Construcción De Cuarto Para Baño - 184615	Campeche	2016		104,530.34	104,530.34	100.00
CAM16160200712523	Rehabilitación De Tuberías De Diversos Sectores De La Ciudad - 168132	Campeche	2016		1,023,996.39	1,023,996.39	100.00
CAM16160200712526	Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Uno - 156701	Campeche	2016		771,380.72	771,380.72	100.00
CAM16160200712527	Construcción De Cuarto Para Baño - 184623	Campeche	2016		261,325.85	261,325.85	100.00
CAM16160200712530	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Penjamo Entrada Dos Al Poblado - 183794	Campeche	2016		494,185.20	494,185.20	100.00
CAM16160200717788	Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre No Me Olvides Y Calle Niño Artillero De La Colonia Polvorín San Francisco Campeche - 174557	Campeche	2016		1,619,957.23	1,619,957.23	100.00
CAM16160200717789	Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre Calle Acceso No Me Olvides Y Salida Calle No Me Olvides Col Polvorín - 174608	Campeche	2016		1,512,795.66	1,512,795.66	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200717 791	Construcción De Cuarto Para Baño - 184620	Campeche	2016		156,795.51	156,795.51
CAM16160200717 794	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Valvulas De Expulsión De Aire - 156466	Campeche	2016		1,380,556.04	1,380,556.04
CAM16160200723 367	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184424	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32
CAM16160200723 377	Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Solidaridad Urbana - 170212	Campeche	2016		374,257.82	374,257.82
CAM16160200723 382	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184581	Campeche	2016		180,348.24	180,348.24
CAM16160200723 383	Construcción De Cuarto Para Baño - 184619	Campeche	2016		209,060.68	209,060.68
CAM16160200723 384	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184590	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32
CAM16160200723 385	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184553	Campeche	2016		240,464.32	240,464.32

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748905	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Carlos Cano Cruz - 318935	Campeche	2016		580,615.23	580,615.23	10.00
CAM16160300748906	Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Dos - 317045	Campeche	2016		1,108,357.22	1,108,357.22	100.00
CAM16160300748936	Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecánico Equipo Dos Aeropuerto - 316930	Campeche	2016		592,944.54	592,944.54	100.00
CAM16160300748937	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Ciudad De San Francisco De Campeche - 316895	Campeche	2016		1,009,529.29	1,009,529.29	100.00
CAM16160300748938	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación Solidaridad Urbana - 318631	Campeche	2016		407,620.76	407,620.76	100.00
CAM16160300748939	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318431	Campeche	2016		173,691.66	173,691.66	100.00
CAM16160300748940	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Pablo Garcia Entre Calle Galeana Y Calle Alejandrina Colonia Minas - 316971	Campeche	2016		437,833.72	437,833.72	100.00
CAM16160300748941	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318240	Campeche	2016		109,837.50	109,837.50	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300748 944	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Jardines - 136408	Campeche	2016		342,334.22	342,334.22
						100.00
CAM16160300748 945	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Línea Para Beneficiar A La Localidad De Bethania - 337639	Campeche	2016		940,000.00	940,000.00
						10.00
CAM16160300748 946	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Miguel - 336430	Campeche	2016		260,000.00	260,000.00
						100.00
CAM16160300748 947	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Línea Para Beneficiar A La Localidad De Chemblas - 337615	Campeche	2016		600,000.00	600,000.00
						100.00
CAM16160300748 948	Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Tres - 317043	Campeche	2016		621,420.64	621,420.64
						100.00
CAM16160300748 950	Rehabilitación Sustitución De Equipo De Bombeo Campeche Siete - 316840	Campeche	2016		363,040.21	363,040.21
						100.00
CAM16160300748 951	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Chonguas Poblado Rural China - 319151	Campeche	2016		826,927.06	826,927.06
						100.00
CAM16160300748 952	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Priv Santa Rosa Barrio Loma Bonita China - 317056	Campeche	2016		429,380.38	429,380.38
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300748 953	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada De La Veintitres Barrio De La Cruz China - 317053	Campeche	2016		1,064,131.56	1,064,131.56
CAM16160300748 954	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio El Tinto Poblado Rural China - 317013	Campeche	2016		624,384.66	624,384.66
CAM16160300748 955	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada Quince Y Calle Veinticuatro Poblado Rural China - 317038	Campeche	2016		729,669.23	729,669.23
CAM16160300748 956	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Palmasola Barrio Palma Sola Poblado Rural China - 317024	Campeche	2016		966,004.72	966,004.72
CAM16160300748 957	Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Platanal Parais - 337515	Campeche	2016		130,000.00	130,000.00
CAM16160300748 958	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Línea Para Beneficiar A La Comunidad De Nilchi - 337676	Campeche	2016		500,000.00	500,000.00
CAM16160300748 959	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Uno Tres - 336645	Campeche	2016		260,000.00	260,000.00
CAM16160300748 960	Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Durazno Toronja Saram - 337288	Campeche	2016		234,000.00	234,000.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300748 961	Construcción De Drenaje Pluvial Pr Pich - 330225	Campeche	2016		2,090,343.51	2,090,343.51
						100.00
CAM16160300748 963	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Línea Para Beneficiar A La Comunidad De Tikinmul - 337694	Campeche	2016		500,000.00	500,000.00
						100.00
CAM16160300748 966	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Colonias Chucun Camino - 337445	Campeche	2016		260,000.00	260,000.00
						100.00
CAM16160300748 967	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Alfredo V Bonfil - 316992	Campeche	2016		1,244,999.48	1,244,999.48
						100.00
CAM16160300748 969	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Principal Por Panteón Y - 337357	Campeche	2016		195,000.00	195,000.00
						100.00
CAM16160300748 970	Aportación Municipal Al Proii Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias Seis Ocho Diez - 337570	Campeche	2016		260,000.00	260,000.00
						100.00
CAM16160300748 971	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Allende Francis - 336749	Campeche	2016		260,000.00	260,000.00
						100.00
CAM16160300748 972	Construcción De Cuartos Para Baño - 184599	Campeche	2016		259,308.90	259,308.90
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300748 973	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184436	Campeche	2016		476,342.31	476,342.31	100.00
CAM00160200701 839	Adquisición De Equipos De Software Y Hardware - 152710	Candelaria	2016				
CAM16160200643 721	Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 35937	Candelaria	2016		1,060,233.12	1,060,233.12	100.00
CAM16160200643 723	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Mamey En El Municipio De Candelaria - 49699	Candelaria	2016		31,200.00	31,200.00	100.00
CAM16160200643 753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098	Candelaria	2016		580,807.89	580,807.89	100.00
CAM16160200646 150	Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928	Candelaria	2016		448,414.53	448,414.53	99.00
CAM16160200648 553	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335	Candelaria	2016		797,198.58	797,198.58	100.00
CAM16160200648 554	Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 30022	Candelaria	2016		934,548.99	934,548.99	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200648555	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093	Candelaria	2016		544,386.48	544,386.48
CAM16160200648557	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 42419	Candelaria	2016		390,000.00	390,000.00
CAM16160200648575	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 25719	Candelaria	2016		1,111,879.41	1,111,879.41
CAM16160200650920	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Tigre En El Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	41,144.00	40,800.00	40,800.00
CAM16160200650959	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708	Candelaria	2016		193,900.00	193,900.00
CAM16160200650990	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709	Candelaria	2016		5,252,555.09	5,252,555.09
CAM16160200653325	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707	Candelaria	2016		1,716,567.19	1,716,567.19
CAM16160200653326	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241	Candelaria	2016		482,704.06	482,704.06

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200653327	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 28211	Candelaria	2016		1,502,944.02	1,502,944.02	100.00
CAM16160200655643	Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 36216	Candelaria	2016		1,701,580.07	1,701,580.07	100.00
CAM16160200655667	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55099	Candelaria	2016		130,016.00	130,016.00	100.00
CAM16160200655669	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55947	Candelaria	2016		194,211.00	194,211.00	100.00
CAM16160200655670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaie Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440	Candelaria	2016		658,733.06	658,733.06	100.00
CAM16160200655672	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 56213	Candelaria	2016	193,800.00	170,400.00	170,400.00	100.00
CAM16160200655701	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956	Candelaria	2016		42,000.00	42,000.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200655702	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curí Municipio De Candelaria Campeche - 43477	Candelaria	2016		4,996,626.90	4,996,626.90	99.00
CAM16160200658082	Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria Del Municipio De Candelaria Campeche - 36081	Candelaria	2016		1,098,081.29	1,098,081.29	100.00
CAM16160200658112	Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 44468	Candelaria	2016		194,626.71	194,626.71	100.00
CAM16160200658159	Construcción De Canal - 25328	Candelaria	2016		1,887,796.44	1,887,796.44	100.00
CAM16160200658160	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49682	Candelaria	2016		194,711.00	194,711.00	100.00
CAM16160200660591	Construccion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria Campeche - 36300	Candelaria	2016		2,786,711.02	2,786,711.02	100.00
CAM16160200685201	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390	Candelaria	2016		174,910.72	174,910.72	80.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685268	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 141866	Candelaria	2016		4,800.00	4,800.00	100.00
CAM16160200685270	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447	Candelaria	2016		170,527.71	170,527.71	80.00
CAM16160200685428	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161319	Candelaria	2016		1,438,130.19	1,438,130.19	100.00
CAM16160200685429	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161409	Candelaria	2016		664,587.41	664,587.41	100.00
CAM16160200685430	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300	Candelaria	2016		3,159,773.18	3,159,773.18	98.00
CAM16160200685431	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox), Municipio De Candelaria - 125112	Candelaria	2016		148,923.17	148,923.17	100.00
CAM16160200685432	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 129002	Candelaria	2016		78,558.89	78,558.89	100.00
CAM16160200685434	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Del Julbal Del Municipio De Candelaria Campeche - 97760	Candelaria	2016		414,113.40	414,113.40	100.00

149

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685435	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Las Maravillas Campo Menonita Municipio De Candel - 140254	Candelaria	2016		60,000.00	60,000.00	100.00
CAM16160200685438	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Diamante Del Municipio De Candelaria Campeche - 97018	Candelaria	2016		1,079,958.63	1,079,958.63	100.00
CAM16160200685440	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972	Candelaria	2016		359,152.94	359,152.94	80.00
CAM16160200685441	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Río Caribe (Caribe) Del Municipio De Candelaria Campeche - 116867	Candelaria	2016		1,446,105.62	1,446,105.62	100.00
CAM16160200690710	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890	Candelaria	2016		269,920.03	269,920.03	80.00
CAM16160200690711	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria Campeche - 172998	Candelaria	2016		290,904.62	290,904.62	100.00
CAM16160200690712	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 163830	Candelaria	2016		19,800.00	19,800.00	100.00
CAM16160200690716	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095	Candelaria	2016		204,983.60	204,983.60	95.00
							150

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690717	Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Adolfo López Mateos Municipio De Candelaria Campeche - 156956	Candelaria	2016		934,685.08	934,685.08	100.00
CAM16160200690867	Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martin Localidad Cand - 170273	Candelaria	2016		1,209,647.45	1,209,647.45	95.00
CAM16160200690868	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124830	Candelaria	2016		49,641.06	49,641.06	100.00
CAM16160200690870	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria Municipio De Candelaria - 176434	Candelaria	2016		103,200.00	103,200.00	100.00
CAM16160200690871	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Esperanza De La Ciudad De Candelaria Campeche - 98030	Candelaria	2016		1,747,702.82	1,747,702.82	100.00
CAM16160200690112	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Venustiano Carranza Del Municipio De Candelaria Campeche - 97196	Candelaria	2016		1,372,468.04	1,372,468.04	100.00
CAM16160200690116	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad De La Zanja La Palma Municipio De Candelaria Campeche - 142053	Candelaria	2016		349,998.28	349,998.28	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696199	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538	Candelaria	2016		279,857.15	279,857.15	80.00
CAM16160200701685	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria Campeche - 112311	Candelaria	2016		621,387.48	621,387.48	100.00
CAM16160200701690	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 140348	Candelaria	2016		12,000.00	12,000.00	100.00
CAM16160200701691	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 154128	Candelaria	2016		177,470.00	177,470.00	100.00
CAM16160200701692	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria Campeche - 101449	Candelaria	2016		519,426.40	519,426.40	100.00
CAM16160200701835	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124814	Candelaria	2016		24,820.53	24,820.53	100.00
CAM16160200701836	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Ampliación Independencia Calle 29) Municipio De Candelaria Campech - 128564	Candelaria	2016		41,369.56	41,369.56	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200701837	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 128679	Candelaria	2016		157,117.77	157,117.77
CAM16160200701838	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 128497	Candelaria	2016		78,558.89	78,558.89
CAM16160200701845	Construcción De Sistema De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento - 139729	Candelaria	2016		194,499.00	194,499.00
CAM16160200707318	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nueva Esperanza En El Municipio De Candelaria - 48923	Candelaria	2016		115,200.00	115,200.00
CAM16160200707320	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Porvenir Municipio De Candelaria Campeche - 172714	Candelaria	2016		195,756.23	195,756.23
CAM16160200707323	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De General Francisco J Mújica Del Municipio De Candelaria Campeche - 174380	Candelaria	2016		519,426.40	519,426.40
CAM16160200707324	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur Y Este De La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelar - 173372	Candelaria	2016		336,655.74	336,655.74

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707325	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noroeste De La Localidad Luinal Municipio De Candelaria Campeche - 173111	Candelaria	2016		161,150.40	161,150.40 100.00
CAM16160200707326	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Machetazo Municipio De Candelaria Campeche - 172874	Candelaria	2016		496,977.21	496,977.21 100.00
CAM16160200707484	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121125	Candelaria	2016		1,882,891.15	1,882,891.15 97.00
CAM16160200707485	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria - 124653	Candelaria	2016		24,820.53	24,820.53 100.00
CAM16160200707489	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Encanto, Municipio De Candelaria Campeche - 128942	Candelaria	2016		102,316.63	102,316.63 80.00
CAM16160200707490	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Funcionamiento - 139694	Candelaria	2016		194,625.00	194,625.00 100.00
CAM16160200712734	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria Campeche - 127768	Candelaria	2016		510,632.75	510,632.75 100.00
CAM16160200712735	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro) Municipio De Candelaria Campeche - 127283	Candelaria	2016		510,632.75	510,632.75 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712736	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato) Municipio De Candelaria Campeche - 127824	Candelaria	2016		39,279.44	39,279.44 100.00
CAM16160200712737	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Centro) Municipio De Candelaria Campeche - 127857	Candelaria	2016		78,558.89	78,558.89 100.00
CAM16160200712739	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Coahuilita De Candelaria Municipio De Candelaria - 125691	Candelaria	2016		80,672.56	80,672.56 100.00
CAM16160200717886	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 140841	Candelaria	2016		64,800.00	64,800.00 100.00
CAM16160200717895	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Misteriosa Del Municipio De Candelaria, Campeche - 99530	Candelaria	2016		975,982.65	975,982.65 100.00
CAM16160200718025	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161229	Candelaria	2016		1,499,285.94	1,499,285.94 100.00
CAM16160200718026	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124449	Candelaria	2016		74,461.58	74,461.58 100.00
CAM16160200718027	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124392	Candelaria	2016		24,820.53	24,820.53 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200718028	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alianza Productora Del Municipio De Candelaria Campeche - 99146	Candelaria	2016		704,254.34	704,254.34	98.00
CAM16160200718029	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo De Cuba Del Municipio De Candelaria Campeche - 99879	Candelaria	2016		389,334.19	389,334.19	100.00
CAM16160200718030	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De La Esmeralda En El Municipio De Candelaria - 44403	Candelaria	2016		37,200.00	37,200.00	100.00
CAM16160200718032	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo Dos Del Municipio De Candelaria Campeche - 98336	Candelaria	2016		2,035,654.25	2,035,654.25	97.00
CAM16160200723388	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 99730	Candelaria	2016		553,184.03	553,184.03	100.00
CAM16160200723478	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 174185	Candelaria	2016		199,200.00	199,200.00	100.00
CAM16160200723620	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121473	Candelaria	2016		1,629,479.29	1,629,479.29	97.00
CAM16160200723621	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato), Municipio De Candelaria - 125186	Candelaria	2016		152,099.00	152,099.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200723 622	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox) Municipio De Candelaria Campeche - 128947	Candelaria	2016		117,838.33	117,838.33
CAM16160200723 623	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia) Municipio De Candelaria Campeche - 127192	Candelaria	2016		353,514.98	353,514.98
CAM16160200723 626	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De El Chilar Del Municipio De Candelaria Campeche - 170381	Candelaria	2016		1,118,371.11	1,118,371.11
CAM16160300749 439	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nueva Rosita Municipio De Candelaria Campeche - 265740	Candelaria	2016		262,228.61	262,228.61
CAM16160300749 442	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo Comalcalco Municipio De Candelaria Campeche - 263496	Candelaria	2016		360,379.29	360,379.29
CAM16160300749 443	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Olla Municipio De Candelaria Campeche - 267294	Candelaria	2016		262,339.03	262,339.03
CAM16160300749 444	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 261170	Candelaria	2016		181,873.28	181,873.28
CAM16160300749 445	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pablo Torres Burgos Municipio De Candelaria Campeche - 270279	Candelaria	2016		262,242.42	262,242.42

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 447	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 269910	Candelaria	2016		262,435.65	262,435.65
						100.00
CAM16160300749 450	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281439	Candelaria	2016		207,742.89	207,742.89
						100.00
CAM16160300749 451	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281154	Candelaria	2016		224,761.15	224,761.15
						100.00
CAM16160300749 452	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Pimiental Dos Municipio De Candelaria Campeche - 265164	Candelaria	2016		226,950.89	226,950.89
						100.00
CAM16160300749 454	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Miguel Municipio De Candelaria Campeche - 267390	Candelaria	2016		262,504.65	262,504.65
						100.00
CAM16160300749 455	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Rafael Del Río Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 269137	Candelaria	2016		262,256.20	262,256.20
						100.00
CAM16160300749 456	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Lucía Municipio De Candelaria Campeche - 267332	Candelaria	2016		262,297.62	262,297.62
						100.00
CAM16160300749 457	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche - 270022	Candelaria	2016		262,559.86	262,559.86
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749458	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santo Domingo Municipio De Candelaria Campeche - 266343	Candelaria	2016		262,477.06	262,477.06	100.00
CAM16160300749459	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Solidaridad Municipio De Candelaria Campeche - 266001	Candelaria	2016		262,587.47	262,587.47	100.00
CAM16160300749460	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tablon Municipio De Candelaria Campeche - 261616	Candelaria	2016		315,808.96	315,808.96	100.00
CAM16160300749463	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Flor De Chiapas Municipio De Candelaria Campeche - 270173	Candelaria	2016		210,625.72	210,625.72	100.00
CAM16160300749464	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Florida Tres Municipio De Candelaria Campeche	Candelaria	2016	102,413.80	102,316.63	102,316.63	90.00
CAM16160300749465	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Florida El Cuatro Municipio De Candelaria Campeche - 270493	Candelaria	2016		106,716.04	106,716.04	100.00
CAM16160300749466	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Francisco I Madero Municipio De Candelaria Campeche - 272997	Candelaria	2016		262,449.45	262,449.45	100.00
CAM16160300749467	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281417	Candelaria	2016		54,306.00	54,306.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 468	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281107	Candelaria	2016		58,340.34	58,340.34
CAM16160300749 469	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 267436	Candelaria	2016		106,647.04	106,647.04
CAM16160300749 473	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad Justo Sierra Méndez Municipio De Candelaria Campeche - 142098	Candelaria	2016		649,643.92	649,643.92
CAM16160300749 477	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281268	Candelaria	2016		310,176.61	310,176.61
CAM16160300749 478	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281072	Candelaria	2016		335,441.18	335,441.18
CAM16160300749 479	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo Municipio De Candelaria Campeche - 271819	Candelaria	2016		360,379.29	360,379.29
CAM16160300749 480	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria Campeche - 97892	Candelaria	2016		327,501.16	327,501.16
CAM16160300749 483	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad El Naranjo En El Municipio De Candelaria Campeche - 299575	Candelaria	2016		326,481.23	326,481.23

160

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749726	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282189	Candelaria	2016		105,003.14	105,003.14	100.00
CAM16160300749727	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282055	Candelaria	2016		110,486.88	110,486.88	100.00
CAM16160300749728	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282123	Candelaria	2016		110,486.88	110,486.88	100.00
CAM16160300749729	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 285652	Candelaria	2016		32,751.70	32,751.70	90.00
CAM16160300749730	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 285475	Candelaria	2016		35,789.90	35,789.90	90.00
CAM16160300749731	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Coloniavicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282261	Candelaria	2016		102,285.19	102,285.19	100.00
CAM16160300749732	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282242	Candelaria	2016		102,285.19	102,285.19	100.00
CAM16160300749733	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282000	Candelaria	2016		113,598.38	113,598.38	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749735	Construccion De Canal En La Colonia Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220518	Candelaria	2016		1,238,698.46	1,238,698.46	100.00
CAM16160300749736	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle De La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220054	Candelaria	2016		661,731.28	661,731.28	100.00
CAM16160300749737	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205479	Candelaria	2016		331,491.85	331,491.85	100.00
CAM16160300749738	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205393	Candelaria	2016		110,497.29	110,497.29	100.00
CAM16160300749739	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205351	Candelaria	2016		223,884.64	223,884.64	100.00
CAM16160300749740	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Centro Municipio De Candelaria Campeche - 205384	Candelaria	2016		55,248.64	55,248.64	100.00
CAM16160300749741	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205182	Candelaria	2016		441,989.14	441,989.14	100.00
CAM16160300749742	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205403	Candelaria	2016		110,497.29	110,497.29	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Guanajuato Municipio De Candelaria Campeche - 205367	Candelaria	2016		165,745.93	165,745.93
						100.00
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205331	Candelaria	2016		165,745.93	165,745.93
						100.00
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Alejandría Municipio De Candelaria Campeche - 205269	Candelaria	2016		386,740.49	386,740.49
						100.00
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 205463	Candelaria	2016		441,989.14	441,989.14
						100.00
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creación Municipio De Candelaria Campeche - 205453	Candelaria	2016		55,248.64	55,248.64
						100.00
CAM16160300749	Construcción De Canal En La Colonia Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199705	Candelaria	2016		483,676.95	483,676.95
						99.00
CAM16160300749	Construcción De Canal En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199637	Candelaria	2016		206,214.64	206,214.64
						99.00
CAM16160300749	Construcción De Canal Pluvial En La Colonia Alejandría De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199548	Candelaria	2016		1,238,197.94	1,238,197.94
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 751	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Alianza Productora Municipio De Candelaria Campeche - 266554	Candelaria	2016		210,667.12	210,667.12
CAM16160300749 754	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria Campeche - 140390	Candelaria	2016		96,000.00	96,000.00
CAM16160300749 757	Construcción De Piso Firme En La Localidad Las Delicias Municipio De Candelaria Campeche - 220580	Candelaria	2016		458,384.60	458,384.60
CAM16160300749 758	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria Campeche - 269354	Candelaria	2016		262,532.25	262,532.25
CAM16160300749 760	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Emiliano Zapata Municipio De Candelaria Campeche - 263270	Candelaria	2016		226,613.49	226,613.49
CAM16160300749 761	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 269848	Candelaria	2016		210,391.09	210,391.09
CAM16160300749 768	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Ignacio Zaragoza El Pulguero Municipio De Candelaria Campeche - 265175	Candelaria	2016		137,552.59	137,552.59
CAM16160300749 798	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Municipio De Candelaria Campeche - 263346	Candelaria	2016		315,808.96	315,808.96

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Rio Caribe Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 265652	Candelaria	2016		137,552.59	137,552.59
						100.00
CAM16160300750	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Narcizo Mendoza Municipio De Candelaria Campeche - 269085	Candelaria	2016		210,653.34	210,653.34
						100.00
CAM16160300750	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Delicias II Municipio De Candelaria Campeche - 261142	Candelaria	2016		226,613.49	226,613.49
						100.00
CAM00160300749	Construcción De Huertos Comunitarios En La Villa De Sabancuy - 231755	Carmen	2016			
CAM16160200646	Construcción De Cerca Perimetral De La Fuente De Captación En La Localidad De Quebrache - 30125	Carmen	2016		500,000.00	491,132.00
						100.00
CAM16160200653	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento San Manuel - 28411	Carmen	2016		1,200,000.00	1,195,809.43
						100.00
CAM16160200655	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chinal - 30066	Carmen	2016		2,700,000.00	2,688,706.58
						100.00
CAM16160200660	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Chontalpa - 30048	Carmen	2016		750,000.00	621,975.76
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200685 507	Construcción De Techo Firme En La Colonia José Ortiz Ávila - 146707	Carmen	2016		45,823.43	0.00 100.00
CAM16160200685 508	Construcción De Techo Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 148290	Carmen	2016		42,723.24	0.00 100.00
CAM16160200685 509	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Morelos En La Colonia Morelos - 153262	Carmen	2016		2,709,283.90	2,424,916.52 100.00
CAM16160200685 510	Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y II - 146231	Carmen	2016		82,996.92	0.00 100.00
CAM16160200685 511	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Colonia Belisario Domínguez - 152297	Carmen	2016		3,174,872.27	2,899,460.33 100.00
CAM16160200685 512	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Belisario Domínguez - 146432	Carmen	2016		67,725.97	0.00 100.00
CAM16160200685 513	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 146416	Carmen	2016		134,372.44	0.00 100.00
CAM16160200685 514	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Pilas - 146411	Carmen	2016		334,311.83	0.00 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685517	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153885	Carmen	2016		115,940.64	112,334.28	100.00
CAM16160200685518	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De San Antonio Cardenas - 146588	Carmen	2016		28,017.53	0.00	100.00
CAM16160200685519	Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Marina Entre Calles Pino Suarez Y Fncisco De La Cabad Vera - 154109	Carmen	2016		2,717,961.26	2,357,925.20	100.00
CAM16160200685520	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido La Florida - 146615	Carmen	2016		88,887.87	26,629.89	100.00
CAM16160200685521	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Murallas De Campeche - 145170	Carmen	2016		66,616.61	0.00	100.00
CAM16160200685522	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153796	Carmen	2016		98,418.78	96,436.82	100.00
CAM16160200685524	Equipamiento De Comedor Escolar Del Ejido El Zapote - 153505	Carmen	2016		100,491.12	98,181.87	100.00
CAM16160200685527	Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Encanto - 145645	Carmen	2016		41,824.21	37,423.20	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200685528	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Ignacio Zaragoza - 146599	Carmen	2016		59,536.13	17,841.14 100.00
CAM16160200685529	Construcción De Piso Firme En El Ejido Dieciocho De Marzo - 148001	Carmen	2016		14,274.84	13,076.45 100.00
CAM16160200685530	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Quebrache - 144470	Carmen	2016		83,140.89	82,064.36 100.00
CAM16160200685531	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153937	Carmen	2016		290,514.27	289,575.15 100.00
CAM16160200690909	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Triunfo - 146601	Carmen	2016		59,536.13	17,841.14 100.00
CAM16160200690924	Pavimentacion De Diferentes Calles De La Colonia Nueva Esperanza San Carlos - 150912	Carmen	2016		2,348,469.31	2,348,469.31 100.00
CAM16160200690925	Construcción De Techo Firme En La Colonia Solidaridad Urbana - 146769	Carmen	2016		25,432.10	0.00 100.00
CAM16160200690926	Construcción De Techo Firme En La Colonia Justo Sierra - 146764	Carmen	2016		20,859.05	0.00 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690927	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Periférico Colonia Benito Juárez - 153088	Carmen	2016		2,268,549.49	1,437,288.93
						100.00
CAM16160200690928	Construcción De Techo Firme En La Colonia Guadalupe - 148178	Carmen	2016		23,549.16	0.00
						100.00
CAM16160200690929	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Carlos - 145491	Carmen	2016		14,058.57	0.00
						0.00
CAM16160200690930	Construcción De Piso Firme En La Colonia Obrera - 145391	Carmen	2016		11,895.87	0.00
						100.00
CAM16160200690931	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 146401	Carmen	2016		267,665.36	0.00
						100.00
CAM16160200690932	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 146473	Carmen	2016		334,311.83	0.00
						100.00
CAM16160200690933	Construcción De Piso Firme En La Colonia Caracol - 146317	Carmen	2016		32,288.54	0.00
						100.00
CAM16160200690934	Construcción De Piso Firme En La Colonia Bivalvo - 146290	Carmen	2016		11,895.87	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200690935	Construcción De Piso Firme En La Colonia Morelos - 145343	Carmen	2016		11,895.87	0.00
CAM16160200690936	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Manigua - 146149	Carmen	2016		77,554.26	0.00
CAM16160200690937	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Caracol - 145428	Carmen	2016		115,790.20	0.00
CAM16160200690938	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 146010	Carmen	2016		115,790.20	0.00
CAM16160200690943	Construcción De Piso Firme En El Ejido Vista Alegre - 145247	Carmen	2016		37,151.92	0.00
CAM16160200690944	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Sabancuy - 164500	Carmen	2016		2,646,028.70	1,986,218.36
CAM16160200690945	Construcción De Piso Firme En El Ejido Centauro Del Norte - 144882	Carmen	2016		40,543.04	0.00
CAM16160200690948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ignacio Zaragoza - 102538	Carmen	2016		720,000.00	215,497.78

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690949	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153913	Carmen	2016		346,901.39	206,586.67	100.00
CAM16160200690950	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Sacrificio - 148151	Carmen	2016		77,554.26	0.00	100.00
CAM16160200690951	Construcción De Piso Firme En El Ejido De San Isidro - 143973	Carmen	2016		79,869.63	78,793.10	100.00
CAM16160200696381	Construcción De Piso Firme En La Ranchería El Triunfo - 144608	Carmen	2016		91,228.18	89,352.87	100.00
CAM16160200696383	Construcción De Piso Firme En El Ejido Pital Nuevo - 148030	Carmen	2016		34,072.24	32,699.69	100.00
CAM16160200696402	Desinfección De Los 59 Sistemas Del Municipio De Ciudad Del Carmen Campeche - 114403	Carmen	2016		2,500,000.00	2,319,258.18	100.00
CAM16160200696403	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas - 146789	Carmen	2016		23,549.16	0.00	100.00
CAM16160200696404	Construcción De Techo Firme En La Colonia Playon - 146657	Carmen	2016		150,588.08	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696405	Construcción De Piso Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 144503	Carmen	2016		23,976.74	0.00	100.00
CAM16160200696406	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 146379	Carmen	2016		134,372.44	0.00	100.00
CAM16160200696407	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De Nuevo Progreso - 146587	Carmen	2016		24,169.64	0.00	100.00
CAM16160200696408	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153893	Carmen	2016		347,000.00	229,952.82	100.00
CAM16160200696409	Construcción De Piso Firme En La Villa De San Antonio Cárdenas - 172763	Carmen	2016		42,563.01	0.00	100.00
CAM16160200696410	Construcción De Techo Firme En La Villa De Sabancuy - 172573	Carmen	2016		698,044.76	0.00	100.00
CAM16160200696411	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153646	Carmen	2016		104,353.98	104,255.74	100.00
CAM16160200696412	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153712	Carmen	2016		110,626.68	109,743.23	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696413	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153727	Carmen	2016		724,251.64	466,889.31	100.00
CAM16160200696414	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Murallas De Campeche - 146380	Carmen	2016		77,554.26	0.00	100.00
CAM16160200696416	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153881	Carmen	2016		346,901.39	205,653.43	100.00
CAM16160200696417	Construcción De Piso Firme En El Ejido Belisario Domínguez - 144712	Carmen	2016		64,233.31	0.00	100.00
CAM16160200696418	Construcción De Piso Firme En El Ejido Carlos Quinto - 148229	Carmen	2016		10,740.23	9,663.70	100.00
CAM16160200696420	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Felipe Angeles - 144757	Carmen	2016		36,118.15	34,727.62	100.00
CAM16160200696421	Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancheria San Pablito - 148190	Carmen	2016		449,198.30	411,648.14	100.00
CAM16160200701896	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Reforma - 114511	Carmen	2016		2,000,000.00	1,994,954.54	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701897	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Colonia Justo Sierra - 148471	Carmen	2016		2,752,011.68	2,752,011.68
						100.00
CAM16160200701898	Construcción De Techo Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 146755	Carmen	2016		33,540.82	0.00
						100.00
CAM16160200701899	Construcción De Techo Firme En La Colonia Renovación Ii - 146675	Carmen	2016		104,018.99	0.00
						100.00
CAM16160200701900	Construcción De Piso Firme En La Colonia Restito De Las Pillas - 146334	Carmen	2016		44,327.78	0.00
						100.00
CAM16160200701901	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ortiz Avila - 148245	Carmen	2016		39,915.87	0.00
						100.00
CAM16160200701902	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 146449	Carmen	2016		1,000,776.40	0.00
						100.00
CAM16160200701903	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 146478	Carmen	2016		134,372.44	0.00
						100.00
CAM16160200701904	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Justo Sierra - 145666	Carmen	2016		39,318.29	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200701905	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 148214	Carmen	2016		152,606.28	0.00
CAM16160200701906	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Ortiz Avila - 145705	Carmen	2016		39,318.29	0.00
CAM16160200701908	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Pueblo De Atasta - 146585	Carmen	2016		28,017.53	0.00
CAM16160200701910	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Pueblo De Atasta - 164474	Carmen	2016		2,620,976.77	0.00
CAM16160200701911	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Vista Alegre - 146396	Carmen	2016		115,790.20	0.00
CAM16160200701912	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido La Cristalina - 146591	Carmen	2016		37,364.52	0.00
CAM16160200701913	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sabancuy - 102507	Carmen	2016		1,500,000.00	448,143.06
CAM16160200701914	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido De Bella Palizada - 146609	Carmen	2016		206,294.81	205,949.74

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701915	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Ranchería Adolfo Lopez Mateos - 146594	Carmen	2016		37,364.52	0.00	100.00
CAM16160200701916	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153667	Carmen	2016		722,369.29	645,645.13	100.00
CAM16160200701917	Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Esperanza - 148072	Carmen	2016		54,137.80	52,588.77	100.00
CAM16160200701918	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Rancho Rivera De San Francisco - 146612	Carmen	2016		674,683.47	674,683.46	100.00
CAM16160200701919	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Rancho Rivera De San Francisco - 146589	Carmen	2016		24,169.64	0.00	100.00
CAM16160200701920	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza - 145723	Carmen	2016		245,501.66	224,536.60	100.00
CAM16160200701921	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Dieciocho De Marzo - 147288	Carmen	2016		566,699.57	519,034.51	100.00
CAM16160200701922	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153930	Carmen	2016		109,453.23	108,887.78	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707547	Construcción De Techo Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 146744	Carmen	2016		68,123.40	0.00
						100.00
CAM16160200707548	Construcción De Techo Firme En La Colonia Isla De Tris - 146714	Carmen	2016		24,447.68	0.00
						100.00
CAM16160200707549	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 146468	Carmen	2016		267,665.36	0.00
						100.00
CAM16160200707550	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ortiz Avila - 146435	Carmen	2016		334,311.83	0.00
						100.00
CAM16160200707551	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 146456	Carmen	2016		1,000,776.40	0.00
						100.00
CAM16160200707552	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Limonar - 146131	Carmen	2016		39,318.29	0.00
						100.00
CAM16160200707553	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 145385	Carmen	2016		190,455.53	0.00
						100.00
CAM16160200707557	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Centauro Del Norte - 146364	Carmen	2016		39,318.29	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707558	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153809	Carmen	2016		290,199.80	257,483.00	100.00
CAM16160200707560	Construcción De Piso Firme En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 144853	Carmen	2016		293,077.67	0.00	100.00
CAM16160200707561	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Encanto - 146604	Carmen	2016		382,405.22	114,517.46	100.00
CAM16160200707562	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153908	Carmen	2016		120,428.10	117,410.84	100.00
CAM16160200707563	Construcción De Piso Firme En La Ranchería San Pablito - 148116	Carmen	2016		74,129.83	72,404.94	100.00
CAM16160200712785	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153544	Carmen	2016		104,798.61	104,794.49	100.00
CAM16160200712786	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153608	Carmen	2016		707,928.38	599,541.48	100.00
CAM16160200712806	Construcción De Techo Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146693	Carmen	2016		45,630.90	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712 807	Construcción De Techo Firme En La Colonia Insurgentes - 146775	Carmen	2016		46,015.97	0.00	100.00
CAM16160200712 808	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolás - 145582	Carmen	2016		29,067.74	0.00	100.00
CAM16160200712 809	Construcción De Piso Firme En La Colonia Primero De Mayo - 145260	Carmen	2016		44,420.24	0.00	100.00
CAM16160200712 810	Construcción De Piso Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 144613	Carmen	2016		22,488.79	0.00	100.00
CAM16160200712 811	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De La Colonia Bivalvo - 112862	Carmen	2016		1,327,469.55	922,776.42	100.00
CAM16160200712 812	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Colonia San Carlos - 112873	Carmen	2016		516,789.86	453,135.96	100.00
CAM16160200712 813	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Santa Rita - 144886	Carmen	2016		17,640.02	0.00	100.00
CAM16160200712 814	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido La Cristalina - 164557	Carmen	2016		594,056.31	558,172.58	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712 815	Construcción De Piso Firme En La Villa De Sabancuy - 168618	Carmen	2016		461,289.42	453,035.98
						100.00
CAM16160200712 819	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Tres Valles - 146597	Carmen	2016		30,184.34	9,052.38
						100.00
CAM16160200712 820	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Zapote - 164581	Carmen	2016		77,554.26	0.00
						100.00
CAM16160200712 821	Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad El Zapote Del Municipio De Carmen - 153452	Carmen	2016		346,619.79	200,465.56
						100.00
CAM16160200712 825	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Chinal - 146167	Carmen	2016		114,147.11	0.00
						100.00
CAM16160200712 826	Construcción De Piso Firme Ranchería El Encanto - 144806	Carmen	2016		22,037.42	20,960.90
						100.00
CAM16160200712 827	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido De Nueva Chontalpa - 148159	Carmen	2016		286,249.14	261,876.55
						100.00
CAM16160200712 828	Construcción De Piso Firme En El Ejido Ojo De Agua - 144830	Carmen	2016		86,056.29	84,979.77
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712 829	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Quebrache - 146034	Carmen	2016		245,501.66	224,536.60
						100.00
CAM16160200712 830	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153768	Carmen	2016		721,601.51	216,480.45
						100.00
CAM16160200718 080	Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Triunfo - 146085	Carmen	2016		41,824.21	37,423.20
						100.00
CAM16160200718 097	Construcción De Techo Firme En La Colonia Limonar - 146721	Carmen	2016		263,241.19	0.00
						100.00
CAM16160200718 098	Construcción De Techo Firme En La Colonia Manigua - 146642	Carmen	2016		24,549.61	0.00
						100.00
CAM16160200718 099	Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 146695	Carmen	2016		31,304.84	0.00
						100.00
CAM16160200718 100	Construcción De Piso Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 145429	Carmen	2016		11,895.87	0.00
						0.00
CAM16160200718 101	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Limonar - 146386	Carmen	2016		267,665.36	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200718 102	Construcción De Piso Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 145706	Carmen	2016	5,408.00	5,407.76	0.00
						100.00
CAM16160200718 103	Construcción De Techo Firme En El Pueblo De Atasta - 172468	Carmen	2016		703,788.00	0.00
						100.00
CAM16160200718 104	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 102554	Carmen	2016		1,500,000.00	853,269.66
						100.00
CAM16160200718 105	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Fernando Foglio Miramontes - 146292	Carmen	2016		228,330.73	0.00
						100.00
CAM16160200718 106	Construcción De Piso Firme En El Ejido Venustiano Carranza - 148076	Carmen	2016		79,778.83	0.00
						100.00
CAM16160200718 110	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146584	Carmen	2016		48,635.05	0.00
						100.00
CAM16160200718 111	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153827	Carmen	2016		137,775.90	136,952.02
						100.00
CAM16160200718 112	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Aguacatal - 144874	Carmen	2016		32,052.27	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200718 113	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Ignacio Zaragoza - 163036	Carmen	2016		55,778.95	54,702.42	100.00
CAM16160200718 114	Ampliacion De Red Elctrica En Media Y Baja Tension De Las Calles Avila Camacho Y Santa Cruz En La Localidad De 18 De Marzo - 112893	Carmen	2016		778,013.80	575,584.56	100.00
CAM16160200723 678	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Arcila - 114588	Carmen	2016		1,900,000.00	1,895,827.81	100.00
CAM16160200723 679	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolas - 113868	Carmen	2016		1,961,877.96	0.00	100.00
CAM16160200723 680	Construcción De Techo Firme En La Colonia Volcanes - 146661	Carmen	2016		261,098.84	0.00	100.00
CAM16160200723 681	Construcción De Techo Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 146777	Carmen	2016		24,447.68	0.00	100.00
CAM16160200723 682	Construcción De Techo Firme En La Colonia Caracol - 146734	Carmen	2016		280,966.86	0.00	100.00
CAM16160200723 683	Construcción De Techo Firme En La Colonia Bivalvo - 146684	Carmen	2016		181,818.25	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 684	Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y Volcanes - 146247	Carmen	2016		38,644.19	0.00 100.00
CAM16160200723 685	Construcción De Piso Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 148256	Carmen	2016		65,712.60	0.00 100.00
CAM16160200723 686	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Morelos - 146442	Carmen	2016		68,815.50	0.00 100.00
CAM16160200723 687	Construcción De Piso Firme En El Pueblo De Atasta - 164306	Carmen	2016		465,007.78	0.00 100.00
CAM16160200723 688	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Plan De Ayala - 102483	Carmen	2016		493,796.30	445,405.71 100.00
CAM16160200723 690	Construcción De Cuarto Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 146430	Carmen	2016		39,318.29	0.00 100.00
CAM16160200723 691	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De Las Calles Rinconcito Y Tamarindo En La Localidad De Chekubul - 112885	Carmen	2016		1,537,847.32	1,227,009.81 100.00
CAM16160200723 692	Construcción De Cuartos De Baño En La Ranchería Adolfo López Mateos - 102877	Carmen	2016		594,056.31	558,172.58 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 693	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Generalísimo Morelos - 148219	Carmen	2016		39,318.29	0.00
						100.00
CAM16160200723 694	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146280	Carmen	2016		379,831.55	0.00
						100.00
CAM16160200723 695	Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería San Miguel Allende - 145848	Carmen	2016		204,773.34	187,113.38
						100.00
CAM16160200723 696	Construcción De Piso Firme En El Ejido Conquista Campesina - 148035	Carmen	2016		52,347.09	0.00
						100.00
CAM16160200723 698	Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Chontalpa - 144771	Carmen	2016		302,718.03	301,641.50
						100.00
CAM16160200723 699	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido El Quebrache - 148266	Carmen	2016		30,260.73	0.00
						100.00
CAM16160200723 700	Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153747	Carmen	2016		95,573.94	91,222.74
						100.00
CAM16160200723 701	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Sacrificio - 147997	Carmen	2016		64,782.64	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723702	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido San Isidro - 145256	Carmen	2016		566,699.55	519,034.49
						100.00
CAM16160300749991	Pavimentacion Con Adocreto En La Privada Rincon Privada Constituyente Y Calle Sesenta Y Uno A De La Colonia Morelos - 275593	Carmen	2016		2,015,384.40	1,171,798.71
						100.00
CAM16160300749992	Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En La Calle Cincuenta Y Tres Entre Las Calles Ochenta Y Seis Y Boqueron Col San Carlos - 276050	Carmen	2016		995,340.15	987,551.52
						100.00
CAM16160300749993	Pav Con Conc Hid De La C Fco I Madero Y Priv De Los Franceses Y Mej Con Adocreto En La Priv De Los Franceses En La Col Caracol - 275697	Carmen	2016		1,889,698.97	0.00
						100.00
CAM16160300749994	Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En Santa Rita li - 275901	Carmen	2016		900,151.46	0.00
						100.00
CAM16160300749996	Construcción De Huertos Comunitarios En La Peninsula De Atasta - 231712	Carmen	2016		1,695,718.95	0.00
						100.00
CAM16160300749998	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad De Sabancuy Convenio Cdifegobedo - 223380	Carmen	2016		520,000.00	520,000.00
						100.00
CAM16160200643703	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De 5 De Febrero - 19457	Champotón	2016		181,737.08	181,737.08
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200646099	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Mayate Cun 1 - 18787	Champotón	2016		137,077.49	137,077.49	100.00
CAM16160200658086	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De San Antonio Yacasay - 38365	Champotón	2016		138,143.19	138,143.19	100.00
CAM16160200660538	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lopez Mateos (La Desconfianza) - 16418	Champotón	2016		157,435.99	157,435.99	100.00
CAM16160200660539	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Aquiles Serdan - 16045	Champotón	2016		165,647.21	165,647.21	100.00
CAM16160200660541	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Maya Tecun 2 - 16526	Champotón	2016		135,111.33	135,111.33	100.00
CAM16160200690662	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon (El Cerrito) - 16286	Champotón	2016		166,579.27	166,579.27	100.00
CAM16160200701649	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Valle De Quetzalcoatl - 18995	Champotón	2016		136,797.49	136,797.49	100.00
CAM16160200707270	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Xbacab - 19560	Champotón	2016		140,108.98	140,108.98	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200717837	Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lazaro Cardenas - 38611	Champotón	2016		134,506.42	134,506.42 100.00
CAM16160200723431	Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Carlos Salinas De Gortari - 38362	Champotón	2016		134,170.86	134,170.86 100.00
CAM16160300749232	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 237138	Champotón	2016		533,990.49	533,990.49 100.00
CAM16160300749257	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canasayab - 241417	Champotón	2016		421,876.10	421,876.10 100.00
CAM16160300749260	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Hool - 369936	Champotón	2016		394,599.99	394,599.99 100.00
CAM16160300749261	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Uno De Noviembre Por Calle Veinte De Noviembre - 235615	Champotón	2016		748,514.55	748,514.55 100.00
CAM16160300749262	Pavimentación De Calles - 235611	Champotón	2016		891,650.70	891,650.70 100.00
CAM16160300749263	Ampliación De Red Eléctrica Moquel - 370006	Champotón	2016		1,948,200.00	1,948,200.00 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 264	Ampliacion De Red Electrica La Noria - 235943	Champotón	2016		503,340.36	503,340.36	100.00
CAM16160300749 265	Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Pablo Pixtun - 235825	Champotón	2016		674,334.75	674,334.75	100.00
CAM16160300749 266	Ampliacion De La Red De Agua Potable Pustunich - 348846	Champotón	2016		318,162.64	318,162.64	100.00
CAM16160300749 267	Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiara La Localidad De Revolucion - 235606	Champotón	2016		969,997.03	969,997.03	100.00
CAM16160300749 268	Ampliación De Red Eléctrica Seybaplaya - 358541	Champotón	2016		1,140,182.98	1,140,182.98	100.00
CAM16160300749 269	Construccion De Pozos De Absorcion Col San Rafael - 353671	Champotón	2016		252,348.10	252,348.10	100.00
CAM16160300749 270	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Seybaplaya - 235594	Champotón	2016		297,400.15	297,400.15	100.00
CAM16160300749 271	Pavimentación De Calles En La Localidad De Seybaplaya - 235595	Champotón	2016		998,502.18	998,502.18	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 272	Construcción De Pozos De Absorción Col Centro - 324197	Champotón	2016		341,347.25	341,347.25
						100.00
CAM16160300749 273	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 349262	Champotón	2016		145,834.09	145,834.09
						100.00
CAM16160300749 274	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sihochac - 235619	Champotón	2016		265,924.75	265,924.75
						100.00
CAM16160300749 275	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 235614	Champotón	2016		749,274.23	749,274.23
						100.00
CAM16160300749 276	Construcción De Drenaje Pluvial Sihochac - 324183	Champotón	2016		1,298,799.80	1,298,799.80
						100.00
CAM16160300749 277	Ampliación De Red Eléctrica Vicente Guerrero - 235664	Champotón	2016		456,231.92	456,231.92
						100.00
CAM16160300749 278	Pavimentación De Calles En La Localidad De Villamadero - 235599	Champotón	2016		349,041.24	349,041.24
						100.00
CAM16160300749 280	Pavimentación De Calles En La Localidad De Xbacab - 237134	Champotón	2016		973,117.51	973,117.51
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160300749 281	Ampliación De Red Eléctrica Xkeulil - 369976	Champotón	2016		910,630.47	910,630.47
CAM16160300749 282	Ampliación De La Red De Agua Potable San Antonio Yacasay - 369901	Champotón	2016		264,418.88	264,418.88
CAM16160300749 283	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yohaltun - 348390	Champotón	2016		1,233,847.96	1,233,847.96
CAM16160300749 285	Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Yohaltun - 241222	Champotón	2016		133,629.55	133,629.55
CAM16160300749 286	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Uno - 235602	Champotón	2016		264,439.02	264,439.02
CAM16160300749 287	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Dos - 235601	Champotón	2016		266,120.30	266,120.30
CAM16160300749 288	Ampliación De Red Eléctrica Ulumal - 348261	Champotón	2016		1,050,000.00	1,050,000.00
CAM16160300749 289	Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ulumal - 241895	Champotón	2016		758,192.58	758,192.58

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 290	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria - 360794	Champotón	2016		1,589,802.39	1,589,802.39 100.00
CAM16160300749 291	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Reforma Agraria - 324164	Champotón	2016		2,449,200.00	2,449,200.00 100.00
CAM16160300749 293	Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Cañaveral - 241324	Champotón	2016		136,509.82	136,509.82 100.00
CAM16160300749 295	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kukulkan - 235608	Champotón	2016		275,550.92	275,550.92 100.00
CAM16160300749 296	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Nayarit De Castellot - 241383	Champotón	2016		659,605.65	659,605.65 100.00
CAM16160300749 297	Ampliación De Comedores Comunitarios Felipe Carrillo Puerto - 370611	Champotón	2016		136,525.04	136,525.04 100.00
CAM16160300749 298	Ampliación De Red Eléctrica - 357653	Champotón	2016		1,757,861.55	1,757,861.55 100.00
CAM16160300749 304	Ampliación De La Red De Agua Potable Santo Domingo Keste - 235877	Champotón	2016		1,148,820.79	1,148,820.79 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749307	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Miguel Colorado - 241465	Champotón	2016		447,638.87	447,638.87	100.00
CAM16160300749310	Construccion De Tanque De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dzibalche De Castellot - 235600	Champotón	2016		984,558.91	984,558.91	100.00
CAM16160300749311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miguel Allende - 235603	Champotón	2016		211,522.19	211,522.19	100.00
CAM16160300749336	Construccion De Calle Integral Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Dieciocho A Col Arenal Y Cuauhtemoc - 370275	Champotón	2016		4,760,781.30	3,400,594.37	100.00
CAM16160300749337	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 370409	Champotón	2016		2,407,246.22	1,396,203.33	100.00
CAM16160300749338	Construccion De Pozo De Absorcion Con Colector Pluvial Calle Dieciocho Por Treinta Y Tres Col Cardenal - 370482	Champotón	2016		958,684.97	556,037.98	100.00
CAM16160300749339	Ampliacion De Red Electrica - 359586	Champotón	2016		1,064,311.25	1,064,311.25	100.00
CAM16160300749340	Ampliación De Red Eléctrica - 358774	Champotón	2016		969,333.84	969,333.84	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 341	Ampliación De Red Eléctrica Col Avenida - 358981	Champotón	2016		965,540.00	965,540.00 100.00
CAM16160300749 342	Rehabilitación De Calles En Las Colonias Las Mercedes Y Pozo Monte - 357881	Champotón	2016		472,143.42	472,143.42 100.00
CAM16160300749 343	Construcción De Pozos De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Doce Y Catorce Col Mirador - 349946	Champotón	2016		387,556.00	387,556.00 100.00
CAM16160300749 344	Mejoramiento De Pozos De Absorción Col Infonavit Tajonal Cuahutemoc Y La Cruz - 348159	Champotón	2016		141,394.74	141,394.74 100.00
CAM16160300749 345	Construcción De Pozo De Absorción Col Guadalupe - 349459	Champotón	2016		334,435.25	334,435.25 100.00
CAM16160300749 346	Rehabilitación De Avenida Concordia - 324213	Champotón	2016		1,530,394.18	1,530,394.18 100.00
CAM16160300749 347	Rehabilitación De Calles En Las Colonias V Carranza Flamboyantes Y Nueva Esperanza - 324205	Champotón	2016		395,785.48	395,785.48 100.00
CAM16160300749 348	Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Siete Entre Dieciséis Y Veintidós A Col Centenario - 278664	Champotón	2016		1,076,596.18	1,076,596.18 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160300749 349	Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Catorce Y Veintisiete Col Centenario - 279436	Champotón	2016		1,035,722.07	1,035,722.07
CAM16160300749 351	Ampliación De Red Eléctrica Cuahutemoc - 235616	Champotón	2016		733,031.39	733,031.39
CAM16160300749 352	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Uno Por Dieciséis Col Cardenal - 235613	Champotón	2016		749,474.52	749,474.52
CAM16160300749 353	Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Veintiuno Por Dieciséis Col Infonavit - 241430	Champotón	2016		749,352.72	749,352.72
CAM16160300749 354	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Paraiso - 241410	Champotón	2016		389,608.98	389,608.98
CAM16160300749 355	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Quince B X Veinte Col La Playa - 241423	Champotón	2016		749,541.31	749,541.31
CAM16160300749 356	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Varias Colonias De La Ciudad De Champotón - 241401	Champotón	2016		595,638.13	595,638.13
CAM16160300749 357	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Cinco Entre Diez Y Doce Col Arrocera - 241114	Champotón	2016		749,945.78	749,945.78

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 358	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Colonia Las Brisas - 235908	Champotón	2016		612,651.34	612,651.34
						100.00
CAM16160300749 359	Rehabilitación De Calles Colonias Las Palomas La Cruz Y Cañaveral - 235990	Champotón	2016		679,600.92	679,600.92
						100.00
CAM16160300749 360	Rehabilitación De Calles Colonia Aseradero - 236031	Champotón	2016		328,636.24	328,636.24
						100.00
CAM16160300749 361	Construcción De Pozos De Absorción Colonias Chempec Las Brisas Y Venustiano Carranza - 237136	Champotón	2016		561,512.56	561,512.56
						100.00
CAM16160300749 362	Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Catorce Por Veinticinco Col Las Brisas - 236895	Champotón	2016		721,351.24	630,461.51
						100.00
CAM16160300749 363	Construcción De Pozos Col Avenida - 324188	Champotón	2016		339,500.00	339,500.00
						100.00
CAM16160300749 364	Ampliación De Drenaje Pluvial Col Arenal - 324180	Champotón	2016		3,153,347.12	3,153,347.12
						100.00
CAM16160300749 546	Rehabilitación Del Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Michoacan - 235609	Champotón	2016		618,818.41	618,818.41
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 547	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 235617	Champotón	2016		489,488.50	489,488.50	100.00
CAM16160200643 735	Construcción De Barda Perimetral En El Jn José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704	Escárcega	2016		34,999.59	10,492.42	100.00
CAM16160200643 739	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tm Escarcega Cm Col Morelos - 53119	Escárcega	2016		29,999.90	29,962.23	100.00
CAM16160200643 741	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 50022	Escárcega	2016		2,749,999.99	2,741,786.59	100.00
CAM16160200643 742	Construcción De Bodega En Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Don Samuel - 51175	Escárcega	2016		270,159.41	267,170.05	100.00
CAM16160200643 743	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Esperanza - 55844	Escárcega	2016		192,795.22	117,356.36	100.00
CAM16160200643 747	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Silvítuc - 49780	Escárcega	2016		2,749,999.99	2,743,385.87	100.00
CAM16160200643 748	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Guillermo González Galera Ejido Silvítuc - 51862	Escárcega	2016		29,999.64	8,997.37	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200646133	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 1 - 61242	Escárcega	2016		940,205.00	939,378.30	100.00
CAM16160200646134	Construcción De Barda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52583	Escárcega	2016		35,000.00	10,484.69	100.00
CAM16160200646135	Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bocanegra Escarcega Colonia Concordia - 51776	Escárcega	2016		29,999.65	8,988.37	100.00
CAM16160200646136	Construcción De Herrería En La Esc Telesecundaria No 64 Ejido Haro - 51119	Escárcega	2016		34,999.14	34,794.53	100.00
CAM16160200646137	Mantenimiento En El J De N Lienzos De Ternura Ejido La Victoria - 58300	Escárcega	2016		32,999.69	9,866.82	100.00
CAM16160200646146	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Pequeños Gigantes Ejido Benito Juárez No 3 - 53610	Escárcega	2016		29,999.64	8,998.36	100.00
CAM16160200646147	Mantenimiento De Aulas En El Jn Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52533	Escárcega	2016		25,999.96	7,798.30	100.00
CAM16160200646566	Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Flor - 62126	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200648567	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido General Rodolfo Fierros - 53332	Escárcega	2016		2,749,999.99	2,744,661.99	100.00
CAM16160200648568	Construcción De Comedor 3ra Etapa En El J De N Ferrocarrilero Ejido Haro - 51611	Escárcega	2016		29,999.77	29,781.39	100.00
CAM16160200648570	Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249	Escárcega	2016		29,999.92	8,983.45	100.00
CAM16160200648573	Construcción 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Jn Enrique Novelo Ortegón - 51947	Escárcega	2016		49,999.91	14,983.87	100.00
CAM16160200650972	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido La Libertad - 55290	Escárcega	2016		272,019.05	198,736.71	100.00
CAM16160200650978	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Matamoros - 55372	Escárcega	2016		333,732.55	333,602.59	100.00
CAM16160200650982	Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria No 61 Ejido Juan De La Barrera - 53211	Escárcega	2016		29,999.82	8,983.89	100.00
CAM16160200650983	Mantenimiento De Baños En El Jn Candita Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688	Escárcega	2016		29,999.99	8,993.21	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200653304	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lázaro Cárdenas Tv Ejido División Del Norte - 50959	Escárcega	2016		29,999.66	29,571.12 100.00
CAM16160200653305	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830	Escárcega	2016		29,999.64	8,992.10 100.00
CAM16160200653308	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Victoria - 59427	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60 100.00
CAM16160200653316	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Laguna Grande - 49818	Escárcega	2016		2,749,999.99	822,986.78 100.00
CAM16160200653338	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 146 Ejido Km 74 - 51157	Escárcega	2016		39,999.00	11,986.45 100.00
CAM16160200655684	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tv Escárcega Colonia 10 De Mayo - 52724	Escárcega	2016		29,999.64	27,262.51 100.00
CAM16160200655685	Construcción De Pozo De Absorción Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tm Escarcega Cm Col 10 De Mayo - 55234	Escárcega	2016		29,999.89	29,911.57 100.00
CAM16160200655686	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Técnica No 29 Ejido División Del Norte - 51083	Escárcega	2016		39,999.71	39,398.43 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200655 689	Mantenimiento De Aulas En La Esc Sec Tec No 32 H Junta Mun Centenario - 53239	Escárcega	2016		39,999.96	11,998.06
						100.00
CAM16160200655 693	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Polcarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486	Escárcega	2016		29,999.22	8,985.61
						100.00
CAM16160200655 710	Construcción De Barda Perimetral En El Jn José Ángel Cu Lara Ejido Km 47 - 50345	Escárcega	2016		29,999.90	29,933.27
						100.00
CAM16160200658 133	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Ricardo Flores Magón - 61230	Escárcega	2016		676,624.45	675,797.54
						100.00
CAM16160200658 135	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim Francisco Escárcega Márquez Tv Escarcega Cm Col Fertimex - 53192	Escárcega	2016		39,999.96	39,952.21
						100.00
CAM16160200658 138	Construcción De Barda Perimetral En El Jn La Chiquita Escarcega Colonia Rural La Chiquita - 52395	Escárcega	2016		31,999.81	9,591.93
						100.00
CAM16160200658 139	Construcción Comedor Escolar 2da Etapa Jn Pablo García Ejido Don Samuel - 50274	Escárcega	2016		34,999.84	34,670.58
						100.00
CAM16160200658 140	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido El Gallo - 55355	Escárcega	2016		255,554.19	244,648.79
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200658 143	Construcción De Comedor Escolar 2da Etapa En La Esc Telesecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131	Escárcega	2016		29,999.87	8,997.99
						100.00
CAM16160200658 144	Construcción De Techumbre En El J De N Laureana Wrieth González - 51263	Escárcega	2016		19,999.56	5,990.60
						100.00
CAM16160200658 145	Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Mpal De Centenario - 53703	Escárcega	2016		29,860.34	8,948.33
						100.00
CAM16160200660 572	Mantenimiento De Baños En La Esc Prim Benito Juarez Tv Escarcega Cm Col Benito Juarez - 53127	Escárcega	2016		39,999.94	39,952.72
						100.00
CAM16160200660 573	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tv Escarcega Cm Col Morelos - 53123	Escárcega	2016		29,999.60	29,962.23
						100.00
CAM16160200660 574	Construcción De Techumbre En El Jn Alma Infantil Escárcega Cm Col Morelos - 53353	Escárcega	2016		39,999.71	39,880.35
						100.00
CAM16160200660 575	Construcción De Comedor 2da Etapa En El Jn María Del Carmen Ramírez Gutierrez Escárcega Colonia Fertimex - 51907	Escárcega	2016		24,999.72	7,487.07
						100.00
CAM16160200660 576	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gregorio Torres Quintero Escarcega Colonia Uet No 1 - 51874	Escárcega	2016		29,999.64	29,895.54
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200660577	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Francisco I Madero Ejido División Del Norte - 50819	Escárcega	2016		29,999.66	29,571.12	100.00
CAM16160200660578	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Chiquita - 55901	Escárcega	2016		152,696.79	97,020.68	100.00
CAM16160200660579	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Justicia Social - 55719	Escárcega	2016		316,079.41	255,119.09	100.00
CAM16160200660582	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Amelia Toro Y Vizcain Ejido Nuevo Campeche - 50975	Escárcega	2016		27,999.82	8,389.76	100.00
CAM16160200660598	Construcción De Aula En El Jn Justo Sierra Mendez Ejido Km 36 - 50455	Escárcega	2016		24,993.68	24,940.14	100.00
CAM16160200685295	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Pimiental Libertad - 156037	Escárcega	2016		37,684.00	37,644.93	100.00
CAM16160200685296	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Pimiental Libertad - 165763	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200685304	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150706	Escárcega	2016		113,051.97	112,940.46	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200685305	Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Centro Escarcega Cm - 150084	Escárcega	2016		35,999.19	35,947.83
						100.00
CAM16160200685306	Construcción De Siete Baños En La Col Concordia Escarcega Cm - 144934	Escárcega	2016		294,000.00	293,355.51
						100.00
CAM16160200685307	Construcción De Nueve Baños En La Colonia Benito Juárez Escarcega Cm - 145005	Escárcega	2016		378,000.00	377,171.37
						100.00
CAM16160200685308	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Uet Dos Escarcega Cm - 142075	Escárcega	2016		777,395.60	773,506.97
						100.00
CAM16160200685309	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Francisco Villa Escarcega Cm - 142031	Escárcega	2016		2,018,827.27	2,012,661.84
						100.00
CAM16160200685310	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 141988	Escárcega	2016		791,132.62	773,325.69
						100.00
CAM16160200685311	Construcción De Dos Pisos De Concreto En La Col Morelos Escarcega Cm - 148818	Escárcega	2016		23,999.46	23,965.22
						100.00
CAM16160200685312	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139920	Escárcega	2016		50,245.32	50,185.44
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200685313	Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción En El Ejido División Del Norte - 156807	Escárcega	2016		244,631.00	244,631.00
CAM16160200685314	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Localidad División Del Norte - 152617	Escárcega	2016		29,200.31	29,200.31
CAM16160200685315	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139879	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61
CAM16160200685316	Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139881	Escárcega	2016		35,999.19	35,947.83
CAM16160200685317	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Division Del Norte - 139226	Escárcega	2016		5,555.00	5,554.52
CAM16160200685318	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137575	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82
CAM16160200685319	Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Asunción - 122099	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82
CAM16160200685321	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Rural La Chiquita - 163711	Escárcega	2016		59,799.14	59,687.57

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685322	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia San Francisco El Cinco - 143849	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57	100.00
CAM16160200685324	Construcción De 5 Baños En El Ejido La Esperanza - 128414	Escárcega	2016		210,000.00	209,128.50	100.00
CAM16160200685325	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Gallo - 64102	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30	100.00
CAM16160200685326	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 168943	Escárcega	2016		75,368.35	75,285.54	100.00
CAM16160200685327	Construcción De Un Huerto En La Localidad General Rodolfo Fierros - 141265	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00	1.00
CAM16160200685328	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Guadalupe - 104897	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200685329	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Haro - 152822	Escárcega	2016		22,599.51	22,599.51	100.00
CAM16160200685331	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Haro - 145031	Escárcega	2016		210,000.00	209,642.15	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685332	Infraestructura Pecuaria Equipamiento De Equipo De Bombeo Tipo Sumergible Para Cinco Lps Y Ciento Cuarenta Mts - 151752	Escárcega	2016	650,712.52	650,712.52	0.00	100.00
CAM16160200685334	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Luna - 152860	Escárcega	2016		18,599.83	18,599.83	100.00
CAM16160200685339	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Victoria - 152801	Escárcega	2016		24,999.32	24,999.32	100.00
CAM16160200685342	Suministro Y Colocación De 6 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Ranchería Santa Isabel - 128522	Escárcega	2016		16,665.00	16,663.56	100.00
CAM16160200685343	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas En La Localidad Altamira De Zinaparo - 157217	Escárcega	2016		84,268.66	84,268.66	100.00
CAM16160200685344	Construcción De Diecisiete Baños En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135640	Escárcega	2016		714,000.00	712,517.09	100.00
CAM16160200685380	Construcción De Cinco Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Juan De La Barrera - 145049	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57	100.00
CAM16160200685381	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan De La Barrera - 145053	Escárcega	2016		22,220.00	22,218.08	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200685 382	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad Juan Escutia - 147423	Escárcega	2016		168,000.00	167,302.80
						100.00
CAM16160200685 383	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Juan Escutia - 166047	Escárcega	2016		22,220.00	22,218.08
						100.00
CAM16160200685 385	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Laguna Grande - 136202	Escárcega	2016		100,490.64	100,386.48
						100.00
CAM16160200685 386	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Adolfo Lopez Mateos - 152995	Escárcega	2016		17,599.91	17,599.91
						100.00
CAM16160200685 387	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 103413	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200685 388	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142463	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60
						100.00
CAM16160200685 389	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Miguel De La Madrid - 142631	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57
						100.00
CAM16160200685 390	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Las Maravillas - 119546	Escárcega	2016		59,998.65	59,702.30
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685391	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido San Jose - 153376	Escárcega	2016		13,600.23	13,600.23	100.00
CAM16160200685392	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido San José - 129023	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.55	100.00
CAM16160200685394	Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Silvítuc - 135184	Escárcega	2016		71,998.38	71,642.07	100.00
CAM16160200685503	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Km 74 - 121864	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200685505	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido El Lechugal - 104865	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200685525	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Flor De Chiapas - 152770	Escárcega	2016		29,200.31	29,200.31	100.00
CAM16160200685526	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Salvador Novo Ejido Flor De Chiapas - 162699	Escárcega	2016		28,999.88	28,989.96	100.00
CAM16160200690740	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido La Libertad - 157252	Escárcega	2016		58,988.76	58,988.76	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690741	Construcción De Tres Baños En El Pimental Libertad - 141859	Escárcega	2016		126,000.00	125,675.58	100.00
CAM16160200690752	Suministro De Material Eléctrico Escarcega Cm - 145143	Escárcega	2016		355,635.67	355,335.84	100.00
CAM16160200690753	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Benito Juarez Escarcega Cm - 145007	Escárcega	2016		75,367.98	75,285.54	100.00
CAM16160200690754	Suministro Y Colocación De Catorce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col I Zaragoza Escarcega Cm - 163154	Escárcega	2016		38,885.00	38,881.64	100.00
CAM16160200690755	Rehabilitación De Calle Del Parque Abelardo Carrillo Zavala Col Centro Escarcega - 140912	Escárcega	2016		199,999.98	199,635.44	100.00
CAM16160200690756	Construcción De Veinticinco Baños En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148240	Escárcega	2016		1,050,000.00	1,048,386.50	100.00
CAM16160200690757	Construcción De Tres Baños Col Jesus García Escarcega Cm - 155236	Escárcega	2016		126,000.00	125,806.38	100.00
CAM16160200690758	Construcción De Trece Baños En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148759	Escárcega	2016		546,000.00	503,939.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690759	Construcción De Tres Huertos En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 154661	Escárcega	2016		13,800.00	13,800.00	1.00
CAM16160200690760	Construcción De Cuatro Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 148837	Escárcega	2016		168,000.00	167,741.84	100.00
CAM16160200690761	Construcción De 2 Huertos Comunitarios Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 105167	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200690763	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149841	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82	100.00
CAM16160200690764	Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Fertimex - 168779	Escárcega	2016		83,325.00	83,317.80	100.00
CAM16160200690765	Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139916	Escárcega	2016		25,122.67	25,092.72	100.00
CAM16160200690766	Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Equipamiento En División Del Norte - 156740	Escárcega	2016		699,898.00	699,898.00	100.00
CAM16160200690768	Construcción De Dos Baños En La Localidad División Del Norte - 139699	Escárcega	2016		83,845.10	83,843.94	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690769	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137428	Escárcega	2016		16,665.00	16,663.56
						100.00
CAM16160200690770	Suministro Y Colocación De Once Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137488	Escárcega	2016		30,552.50	30,549.86
						100.00
CAM16160200690771	Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Asunción - 122136	Escárcega	2016		37,684.00	37,639.08
						100.00
CAM16160200690772	Suministro De 2 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Gallo - 84328	Escárcega	2016		25,122.67	25,092.72
						100.00
CAM16160200690773	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Haro - 145033	Escárcega	2016		100,490.64	100,370.88
						100.00
CAM16160200690774	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Haro - 145038	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20
						100.00
CAM16160200690776	Suministro De 4 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129251	Escárcega	2016		50,245.32	50,185.44
						100.00
CAM16160200690777	Construcción De Un Huerto En La Localidad José De La Cruz Blanco - 141261	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00
						1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690778	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121811	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.55	100.00
CAM16160200690779	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Justicia Social - 136154	Escárcega	2016		125,613.30	125,483.10	100.00
CAM16160200690780	Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Justicia Social - 136115	Escárcega	2016		83,998.11	83,583.22	100.00
CAM16160200690781	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Justicia Social - 104853	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200690782	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Luna - 145062	Escárcega	2016		100,490.64	100,370.88	100.00
CAM16160200690783	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 165670	Escárcega	2016		27,775.00	27,768.04	100.00
CAM16160200690784	Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Suministro De Transformador Eléctrico De Treinta Kva Clase Treinta Y Tres Kv - 146746	Escárcega	2016		113,000.00	0.00	100.00
CAM16160200690785	Construcción De 4 Baños En La Localidad Miguel Hidalgo El Caracol - 128139	Escárcega	2016		168,000.00	167,558.28	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690786	Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 157803	Escárcega	2016		59,998.65	59,271.50
						100.00
CAM16160200690787	Construcción De 3 Pisos De Concreto De 36 M2 En La Ranchería Santa Isabel - 128610	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50
						100.00
CAM16160200690788	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Nuevo Campeche - 104715	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200690790	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Chan Laguna - 141937	Escárcega	2016		50,245.32	50,193.24
						100.00
CAM16160200690825	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan Escutia - 145016	Escárcega	2016		50,245.32	50,190.36
						100.00
CAM16160200690827	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juárez Tres - 145056	Escárcega	2016		37,684.00	37,644.93
						100.00
CAM16160200690828	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135306	Escárcega	2016		62,806.66	62,731.80
						100.00
CAM16160200690829	Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido San José - 129088	Escárcega	2016		37,684.00	37,639.08
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200690830	Construcción De 3 Baños En El Ejido San José - 129073	Escárcega	2016		126,000.00	125,477.10	100.00
CAM16160200690831	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Silvítuc - 134796	Escárcega	2016		125,613.30	125,483.10	100.00
CAM16160200690920	Construcción De Tres Baños Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 147891	Escárcega	2016		126,000.00	125,477.10	100.00
CAM16160200690921	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Setenta Y Cuatro - 153146	Escárcega	2016		17,399.93	17,399.93	100.00
CAM16160200690922	Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Lechugal - 131192	Escárcega	2016		71,998.38	71,642.76	100.00
CAM16160200690923	Adquisición De Transformador Trifásico Y Dos Apartarayos Ejido El Lechugal - 168390	Escárcega	2016		63,568.00	63,567.63	100.00
CAM16160200696223	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Uet Uno Escarcega Cm - 148748	Escárcega	2016		100,490.64	100,380.72	100.00
CAM16160200696224	Mantenimiento En El Jn Sofia Muños Hernandez Escárcega Colonia Revolución - 52266	Escárcega	2016		39,998.62	11,985.34	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200696 225	Construcción De Seis Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 148735	Escárcega	2016		252,000.00	232,587.60
						100.00
CAM16160200696 226	Construcción De Quince Baños - 155456	Escárcega	2016		630,000.00	581,469.00
						100.00
CAM16160200696 227	Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Esperanza Escarcega Cm - 151313	Escárcega	2016		23,999.46	23,965.22
						100.00
CAM16160200696 228	Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149816	Escárcega	2016		23,999.46	23,965.22
						100.00
CAM16160200696 229	Construcción De Cinco Pisos De Concreto En La Col Fatima Escarce Cm - 156550	Escárcega	2016		59,998.65	59,913.05
						100.00
CAM16160200696 230	Construcción De Borda Perimetral En El Jn Luis Alvarez Barret Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 96998	Escárcega	2016		31,999.95	31,761.97
						100.00
CAM16160200696 232	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc Col Centro Escarcega Cm - 149713	Escárcega	2016		5,555.00	5,554.52
						100.00
CAM16160200696 233	Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148806	Escárcega	2016		33,330.00	33,327.12
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696 234	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Concordia Escarcega Cm - 144941	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200696 235	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151262	Escárcega	2016		22,220.00	22,218.08	100.00
CAM16160200696 236	Construcción De Dos Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144954	Escárcega	2016		23,999.46	23,965.22	100.00
CAM16160200696 237	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139690	Escárcega	2016		167,690.20	167,687.88	100.00
CAM16160200696 238	Construcción De Un Huerto En La Localidad La Asunción - 141260	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00	1.00
CAM16160200696 239	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Don Samuel - 142453	Escárcega	2016		100,490.64	100,370.88	100.00
CAM16160200696 241	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Francisco I Madero - 143787	Escárcega	2016		27,775.00	27,773.60	100.00
CAM16160200696 242	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Gallo - 119031	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696243	Construcción De Seis Baños En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142416	Escárcega	2016		252,000.00	251,570.58	100.00
CAM16160200696244	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Huiro - 143823	Escárcega	2016		37,684.00	37,639.08	100.00
CAM16160200696245	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido El Huiro - 143806	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50	100.00
CAM16160200696247	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129202	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200696248	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Luna - 145064	Escárcega	2016		59,998.65	59,913.05	100.00
CAM16160200696249	Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Matamoros - 143275	Escárcega	2016		41,662.25	41,658.90	100.00
CAM16160200696250	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 157093	Escárcega	2016		67,415.73	67,415.73	100.00
CAM16160200696251	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Santa Martha El Naranjito - 166109	Escárcega	2016		16,665.00	16,663.56	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696252	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Victoria - 119040	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50	100.00
CAM16160200696253	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Campeche - 121923	Escárcega	2016		27,775.60	27,772.60	100.00
CAM16160200696255	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Altamira De Zinaparo - 157148	Escárcega	2016		109,550.56	109,550.56	100.00
CAM16160200696256	Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135631	Escárcega	2016		97,212.50	97,204.10	100.00
CAM16160200696258	Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Centenario - 120150	Escárcega	2016		119,997.30	119,404.60	100.00
CAM16160200696297	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Laguna Grande - 136684	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20	100.00
CAM16160200696298	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142489	Escárcega	2016		59,998.65	59,702.30	100.00
CAM16160200696299	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 140192	Escárcega	2016		210,000.00	209,447.85	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200696300	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juárez Tres - 145061	Escárcega	2016		22,220.00	22,218.08
						100.00
CAM16160200696301	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido José Lopez Portillo - 135627	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.55
						100.00
CAM16160200696302	Construcción De Dos Huertos En La Localidad Las Maravillas - 167331	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200696396	Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 154564	Escárcega	2016		71,998.38	71,895.66
						100.00
CAM16160200696398	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Km Treinta Y Seis - 164003	Escárcega	2016		27,775.00	27,773.60
						100.00
CAM16160200696399	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Km 74 - 119020	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50
						100.00
CAM16160200696400	Suministro Y Colocación De 15 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Lechugal - 131215	Escárcega	2016		41,662.50	41,658.90
						100.00
CAM16160200696419	Construcción De Cuatro Baños En El Ejido Flor De Chiapas - 136815	Escárcega	2016		168,000.00	167,567.43
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200701723	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Pimiental Libertad - 157477	Escárcega	2016		59,998.65	59,702.30
						100.00
CAM16160200701724	Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Libertad - 119484	Escárcega	2016		119,997.30	119,404.60
						100.00
CAM16160200701730	Suministro De Trece Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Uet Uno Escarcega Cm - 151204	Escárcega	2016		163,297.29	163,136.22
						100.00
CAM16160200701731	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Revolución E Ignacio Zaragoza Escarcega Cm - 148128	Escárcega	2016		113,051.97	112,928.31
						100.00
CAM16160200701732	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144947	Escárcega	2016		75,367.98	75,285.54
						100.00
CAM16160200701733	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Esperanza Escarcega Cm - 156368	Escárcega	2016		188,419.95	188,234.10
						100.00
CAM16160200701734	Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148257	Escárcega	2016		213,542.61	213,309.03
						100.00
CAM16160200701735	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Morelos Escarcega Cm - 156485	Escárcega	2016		125,613.30	125,489.40
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701736	Rehabilitación De Calles Col Esperanza Y Varias Escarcega Cm - 155060	Escárcega	2016		1,008,999.99	932,488.07
						100.00
CAM16160200701737	Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150724	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61
						100.00
CAM16160200701739	Construcción De Catorce Baños En La Col Emiliano Zapata - 150261	Escárcega	2016		588,000.00	542,704.40
						100.00
CAM16160200701740	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150715	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60
						100.00
CAM16160200701741	Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Salinas - 168799	Escárcega	2016		83,325.00	83,317.80
						100.00
CAM16160200701742	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139906	Escárcega	2016		50,245.32	50,185.44
						100.00
CAM16160200701743	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139911	Escárcega	2016		113,051.97	112,917.24
						100.00
CAM16160200701744	Suministro Y Colocación De Tres Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139246	Escárcega	2016		8,332.50	8,331.78
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701745	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139904	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61	100.00
CAM16160200701746	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139877	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61	100.00
CAM16160200701747	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139864	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61	100.00
CAM16160200701748	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139693	Escárcega	2016		168,000.00	167,687.90	100.00
CAM16160200701749	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139310	Escárcega	2016		167,690.20	167,687.88	100.00
CAM16160200701750	Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143879	Escárcega	2016		25,122.67	25,097.88	100.00
CAM16160200701751	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Don Samuel - 153168	Escárcega	2016		16,599.99	16,599.99	100.00
CAM16160200701752	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Fiiido El Gallo - 152848	Escárcega	2016		20,599.67	20,599.67	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701753	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Jose Cruz Blanco - 153157	Escárcega	2016		16,999.96	16,999.96	100.00
CAM16160200701754	Construcción De Diez Baños En El Ejido Justicia Social - 136016	Escárcega	2016		420,000.00	419,127.70	100.00
CAM16160200701757	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Matamoros - 143174	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57	100.00
CAM16160200701759	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122365	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57	100.00
CAM16160200701760	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 104682	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200701762	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Chan Laguna - 141908	Escárcega	2016		59,998.65	59,702.30	100.00
CAM16160200701763	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Chan Laguna - 103178	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	100.00
CAM16160200701794	Rehabilitación De Calles Ejido Juan De La Barrera - 159278	Escárcega	2016		801,741.88	798,076.20	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701795	Construcción De Dos Baños En El Ejido Laguna Grande - 136711	Escárcega	2016		84,000.00	83,779.14	100.00
CAM16160200701796	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel De La Madrid - 104708	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200701797	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Miguel De La Madrid - 143037	Escárcega	2016		19,444.25	19,440.82	100.00
CAM16160200701799	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Las Maravillas - 120048	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30	100.00
CAM16160200701895	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157065	Escárcega	2016		71,629.21	71,629.21	100.00
CAM16160200707360	Suministro De Once Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Esperanza Escarcega Cm - 150860	Escárcega	2016		138,174.63	138,038.34	100.00
CAM16160200707362	Suministro De Material Electrico - 145142	Escárcega	2016		465,743.48	465,740.00	100.00
CAM16160200707363	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Escarcega Cm - 152658	Escárcega	2016		37,800.94	37,800.94	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707364	Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Esperanza Escárcega Cm - 150878	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61 100.00
CAM16160200707365	Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Fatima Escárcega Cm - 150683	Escárcega	2016		35,999.19	35,947.83 100.00
CAM16160200707366	Construcción De Quince Pisos De Concreto En La Col Salsipuedes Dos Escárcega Cm - 156509	Escárcega	2016		179,999.95	179,733.15 100.00
CAM16160200707367	Construcción De Quince Baños Col Salsipuedes Uno Y Dos Escárcega Cm - 155491	Escárcega	2016		630,000.00	581,169.00 100.00
CAM16160200707371	Suministro Y Colocación De Cincuenta Y Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Uno - 168747	Escárcega	2016		144,430.00	144,417.52 100.00
CAM16160200707372	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte Barrio Tabasco - 139909	Escárcega	2016		62,806.67	62,731.80 100.00
CAM16160200707373	Construcción De Cinco Baños En La Localidad División Del Norte - 139332	Escárcega	2016		209,612.75	209,609.85 100.00
CAM16160200707374	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 142016	Escárcega	2016		2,297,494.16	2,292,061.91 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707375	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139256	Escárcega	2016		5,555.00	5,554.52	100.00
CAM16160200707376	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 111 Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 89192	Escárcega	2016		34,999.25	34,814.55	100.00
CAM16160200707377	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Don Samuel - 142459	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20	100.00
CAM16160200707378	Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Don Samuel - 142454	Escárcega	2016		83,998.11	83,878.27	100.00
CAM16160200707379	Construcción De Dos Huertos En La Localidad Don Samuel - 141258	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200707380	Construcción De Un Huerto En La Localidad La Esperanza - 141262	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00	1.00
CAM16160200707381	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Esperanza - 128363	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.55	100.00
CAM16160200707383	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Flor - 119214	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707384	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Francisco I Madero - 141763	Escárcega	2016		210,000.00	209,642.15
						100.00
CAM16160200707386	Construcción De Tres Baños Ejido Guadalaajara - 147031	Escárcega	2016		126,000.00	125,785.29
						100.00
CAM16160200707387	Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Haro - 105060	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00
						1.00
CAM16160200707389	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido El Huero - 143814	Escárcega	2016		27,775.00	27,773.60
						100.00
CAM16160200707390	Construcción De 5 Baños En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121794	Escárcega	2016		210,000.00	209,128.50
						100.00
CAM16160200707394	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 163752	Escárcega	2016		50,245.72	50,195.62
						100.00
CAM16160200707395	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135919	Escárcega	2016		188,419.95	188,224.65
						100.00
CAM16160200707396	Construcción De Diez Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135674	Escárcega	2016		119,997.30	119,404.60
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707397	Suministro De 12 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Centenario - 120196	Escárcega	2016		150,735.96	150,579.72	100.00
CAM16160200707398	Construcción De 15 Baños En La Localidad De Centenario - 120118	Escárcega	2016		630,000.00	628,377.90	100.00
CAM16160200707399	Construcción De Cinco Baños En La Localidad Chan Laguna - 141793	Escárcega	2016		210,000.00	209,563.85	100.00
CAM16160200707400	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Chan Laguna - 141890	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200707444	Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Laguna Grande - 136716	Escárcega	2016		71,998.39	71,625.06	100.00
CAM16160200707445	Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Benito Juarez 3 - 105140	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00	1.00
CAM16160200707447	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido San Jose - 157699	Escárcega	2016		16,665.00	16,663.56	100.00
CAM16160200712636	Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426	Escárcega	2016		420,000.00	387,646.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712 637	Construcción De 4 Huertos Comunitarios En El Ejido La Libertad Y Pimiental - 104796	Escárcega	2016		18,400.00	18,400.00
						1.00
CAM16160200712 641	Suministro De Siete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149792	Escárcega	2016		87,929.31	87,833.13
						100.00
CAM16160200712 642	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148784	Escárcega	2016		188,419.95	188,213.85
						100.00
CAM16160200712 643	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fatima Escarcega Cm - 150307	Escárcega	2016		188,419.95	188,213.95
						100.00
CAM16160200712 644	Suministro De Dieciocho Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Fertimex Escarcega Cm - 156439	Escárcega	2016		226,103.94	225,880.92
						100.00
CAM16160200712 645	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145011	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61
						100.00
CAM16160200712 646	Construcción De Nueve Baños Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150693	Escárcega	2016		378,000.00	377,419.14
						100.00
CAM16160200712 647	Construcción De Dos Huertos Escarcega Cm Col Diez De Mayo - 146669	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712 648	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Benito Juárez Escarcega Cm - 142042	Escárcega	2016		1,067,114.40	1,061,621.32	100.00
CAM16160200712 651	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150944	Escárcega	2016		22,220.00	22,218.08	100.00
CAM16160200712 654	Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido La Asunción - 179914	Escárcega	2016		104,900.10	57,194.24	100.00
CAM16160200712 655	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Asunción - 153279	Escárcega	2016		15,600.07	15,600.07	100.00
CAM16160200712 656	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Belen - 140033	Escárcega	2016		210,000.00	209,447.85	100.00
CAM16160200712 657	Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juárez 2 La Polla - 84253	Escárcega	2016		62,806.67	62,731.80	100.00
CAM16160200712 658	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 63332	Escárcega	2016		27,775.00	27,773.60	100.00
CAM16160200712 660	Adquisición De Equipo De Bombeo De Cinco Hp Localidad La Chiquita - 149392	Escárcega	2016		29,580.00	25,000.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712 661	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Rural La Chiquita - 145076	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60
						100.00
CAM16160200712 662	Construcción De Seis Baños En La Localidad Don Samuel - 140217	Escárcega	2016		252,000.00	251,570.59
						100.00
CAM16160200712 663	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Esperanza - 128236	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30
						100.00
CAM16160200712 665	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 142427	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60
						100.00
CAM16160200712 666	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Justicia Social - 152835	Escárcega	2016		22,599.51	22,599.51
						100.00
CAM16160200712 669	Construcción De Tres Pisos De Concreto Ranchería Santa Martha El Naranjito - 157790	Escárcega	2016		35,999.19	35,982.93
						100.00
CAM16160200712 671	Construcción De 5 Baños En El Ejido Nuevo Campeche - 121930	Escárcega	2016		210,000.00	209,459.30
						100.00
CAM16160200712 672	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Altamira De Zinaparo - 152683	Escárcega	2016		31,200.15	31,200.15
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200712 702	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan De La Barrera - 145047	Escárcega	2016		62,806.67	62,731.80
						100.00
CAM16160200712 704	Construcción De Tres Baños En El Ejido Benito Juárez Tres - 136820	Escárcega	2016		126,000.00	125,668.71
						100.00
CAM16160200712 706	Construcción De Cinco Baños En El Ejido José Lopez Portillo - 135287	Escárcega	2016		210,000.00	209,459.30
						100.00
CAM16160200712 707	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Jose Lopez Portillo - 104824	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200712 708	Construcción De Dos Huertos En La Localidad Silvítuc - 146691	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200712 805	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Lechugal - 152812	Escárcega	2016		23,799.42	23,799.42
						100.00
CAM16160200712 822	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Flor De Chiapas - 136801	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.55
						100.00
CAM16160200712 823	Construcción De 3 Huertos Comunitarios En El Ejido Flor De Chiapas - 103272	Escárcega	2016		13,800.00	13,800.00
						1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200717 919	Suministro De 10 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Libertad - 119342	Escárcega	2016		125,613.30	125,483.10 100.00
CAM16160200717 920	Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Libertad - 119379	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20 100.00
CAM16160200717 926	Construcción De Trece Baños En La Col R Flores Magón Escarcega Cm - 151928	Escárcega	2016		546,000.00	251,514.83 50.00
CAM16160200717 927	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Veintuno Y Cincuenta Col Concordia Escarcega Cm - 141954	Escárcega	2016		1,062,557.22	1,057,964.45 100.00
CAM16160200717 928	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139914	Escárcega	2016		100,490.64	100,370.88 100.00
CAM16160200717 929	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139908	Escárcega	2016		62,806.67	62,731.80 100.00
CAM16160200717 930	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido División Del Norte - 157230	Escárcega	2016		185,393.26	185,393.26 100.00
CAM16160200717 931	Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139873	Escárcega	2016		35,999.19	35,947.83 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200717934	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 136889	Escárcega	2016		27,775.00	27,773.60	100.00
CAM16160200717935	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137255	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82	100.00
CAM16160200717936	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Asunción - 121952	Escárcega	2016		59,998.65	59,971.50	100.00
CAM16160200717937	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Belén - 143792	Escárcega	2016		50,245.32	50,193.24	100.00
CAM16160200717938	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Belen - 143360	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30	100.00
CAM16160200717939	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Benito Juárez Dos La Polla - 153360	Escárcega	2016		13,600.23	13,600.23	100.00
CAM16160200717940	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Rural La Chiquita - 145072	Escárcega	2016		62,806.67	62,744.70	100.00
CAM16160200717941	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia San Francisco El Cinco - 143867	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200717 942	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Francisco I Madero - 153307	Escárcega	2016		15,400.09	15,400.09
						100.00
CAM16160200717 943	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Francisco I Madero - 143774	Escárcega	2016		59,998.65	59,913.05
						100.00
CAM16160200717 944	Construcción De Diez Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142425	Escárcega	2016		119,997.30	119,375.10
						100.00
CAM16160200717 945	Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Guadalupe - 157817	Escárcega	2016		59,998.65	59,271.50
						100.00
CAM16160200717 946	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadalupe - 164961	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82
						100.00
CAM16160200717 947	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Huero - 152947	Escárcega	2016		17,999.90	17,999.90
						100.00
CAM16160200717 948	Rehabilitación De Calles En El Ejido José De La Cruz Blanco - 89922	Escárcega	2016		400,000.00	399,456.82
						100.00
CAM16160200717 949	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Justicia Social - 135977	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200717 951	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Matamoros - 153323	Escárcega	2016		15,400.09	15,400.09
CAM16160200717 952	Adquisición De Equipo De Bombeo De Siete Punto Cinco Hp En Matamoros - 149468	Escárcega	2016		39,788.00	39,263.16
CAM16160200717 953	Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 164896	Escárcega	2016		41,662.50	41,658.90
CAM16160200717 954	Construcción De Tres Huertos En La Localidad Altamira De Zinápapo - 141255	Escárcega	2016		13,800.00	13,800.00
CAM16160200717 955	Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Localidad Centenario - 120054	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20
CAM16160200717 956	Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción De Galeras Ejido Centenario - 156777	Escárcega	2016		295,623.00	295,622.99
CAM16160200717 988	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan De La Barrera - 153343	Escárcega	2016		14,200.19	14,200.19
CAM16160200717 989	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan Escutia - 153010	Escárcega	2016		17,399.93	17,399.93

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200717990	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Juan Escutia - 145020	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57	100.00
CAM16160200717992	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Laguna Grande - 105111	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200717994	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135255	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60	100.00
CAM16160200717995	Rehabilitación En Espacio Alimentario Ejido Las Maravillas - 179024	Escárcega	2016		320,558.17	273,501.53	100.00
CAM16160200717996	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Silvitic - 135111	Escárcega	2016		55,550.00	55,545.20	100.00
CAM16160200717997	Infraestructura Apicola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Silvitic - 152678	Escárcega	2016		33,199.99	33,199.99	100.00
CAM16160200717998	Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvitic - 133358	Escárcega	2016		420,000.00	387,646.00	100.00
CAM16160200718092	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157035	Escárcega	2016		80,056.18	80,056.18	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200718093	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Treinta Y Seis - 152901	Escárcega	2016		17,799.90	17,799.90	100.00
CAM16160200718094	Construcción De 8 Baños En El Ejido El Lechugal - 131226	Escárcega	2016		336,000.00	335,116.56	100.00
CAM16160200723516	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Centro Escarcega Cm - 149642	Escárcega	2016		50,245.32	50,190.36	100.00
CAM16160200723517	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Flores Magón Escarcega Cm - 156469	Escárcega	2016		125,613.30	125,489.40	100.00
CAM16160200723518	Reconstrucción De Calles Col Centro Escarcega Cm - 149086	Escárcega	2016		299,999.84	297,796.42	100.00
CAM16160200723519	Rehabilitación De Calle En La Col Unidad Esfuerzo Y Trabajo Num Dos - 179164	Escárcega	2016		826,543.52	763,685.91	100.00
CAM16160200723520	Construcción De Siete Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 150738	Escárcega	2016		294,000.00	271,352.20	100.00
CAM16160200723521	Construcción De Estructura Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tv Escarcega Col Revolución - 58277	Escárcega	2016		24,999.45	24,964.09	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 522	Construcción De Nueve Baños En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151060	Escárcega	2016		378,000.00	377,171.37
						100.00
CAM16160200723 523	Construcción De Nueve Baños En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149767	Escárcega	2016		378,000.00	377,419.14
						100.00
CAM16160200723 524	Construcción De Doce Baños Col Ignacio Zaragoza Y Revolución Escarcega Cm - 148024	Escárcega	2016		504,000.00	502,895.16
						100.00
CAM16160200723 525	Construcción De Diez Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 155477	Escárcega	2016		420,000.00	387,646.00
						100.00
CAM16160200723 526	Construcción De Columnas Para Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tm Escarcega Cm Col Revolución - 58106	Escárcega	2016		24,999.97	24,926.89
						100.00
CAM16160200723 527	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 2 - 101875	Escárcega	2016		439,575.00	438,748.10
						100.00
CAM16160200723 528	Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Ricardo Flores Magón Escarcega Cm - 155190	Escárcega	2016		156,182.40	155,788.00
						100.00
CAM16160200723 529	Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Emiliano Zapata Escarcega Cm - 150352	Escárcega	2016		33,330.00	33,327.12
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723 530	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145008	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30	100.00
CAM16160200723 531	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139919	Escárcega	2016		37,684.00	37,639.08	100.00
CAM16160200723 532	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139884	Escárcega	2016		11,999.73	11,982.61	100.00
CAM16160200723 533	Construcción De Tres Baños En La Localidad División Del Norte - 139306	Escárcega	2016		125,767.65	125,765.91	100.00
CAM16160200723 534	Construcción De Seis Baños En La Localidad Division Del Norte - 139319	Escárcega	2016		251,535.30	251,531.82	100.00
CAM16160200723 535	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido División Del Norte - 103458	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200723 536	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137528	Escárcega	2016		19,442.50	19,440.82	100.00
CAM16160200723 537	Construcción De Un Huerto En La Localidad Belén - 141263	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00	1.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723 538	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Belen - 143378	Escárcega	2016		59,998.65	59,702.30	100.00
CAM16160200723 539	Construcción De Tres Huertos En La Localidad Benito Juárez La Polla - 142435	Escárcega	2016		13,800.00	13,800.00	1.00
CAM16160200723 540	Construcción De Cinco Baños En La Colonia Rural La Chiquita - 145068	Escárcega	2016		210,000.00	209,642.15	100.00
CAM16160200723 541	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En La Col Rural La Chiquita - 103233	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00	1.00
CAM16160200723 542	Construcción De Calles Del Ejido Guadaluajara - 179952	Escárcega	2016		626,076.71	600,964.80	100.00
CAM16160200723 543	Construcción De Ocho Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Haro - 145035	Escárcega	2016		95,997.84	95,860.88	100.00
CAM16160200723 546	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 166139	Escárcega	2016		16,665.00	16,663.56	100.00
CAM16160200723 547	Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Matamoros - 157290	Escárcega	2016		92,696.63	92,696.63	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200723 548	Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Matamoros - 104876	Escárcega	2016		9,200.00	9,200.00
						1.00
CAM16160200723 549	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122206	Escárcega	2016		27,775.00	27,772.60
						100.00
CAM16160200723 550	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 145079	Escárcega	2016		62,806.67	62,731.56
						100.00
CAM16160200723 551	Construcción De 5 Baños En El Ejido La Victoria - 108619	Escárcega	2016		210,000.00	209,447.85
						100.00
CAM16160200723 586	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Jobal - 119222	Escárcega	2016		13,887.50	13,886.30
						100.00
CAM16160200723 587	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Jobal - 153249	Escárcega	2016		15,800.06	15,800.06
						100.00
CAM16160200723 588	Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido El Jobal - 104622	Escárcega	2016		4,600.00	4,600.00
						1.00
CAM16160200723 590	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142478	Escárcega	2016		75,367.98	75,289.86
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 591	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Benito Juárez Tres - 145059	Escárcega	2016		59,998.65	59,687.57
						100.00
CAM16160200723 592	Construcción De 3 Baños En El Ejido Las Maravillas - 121788	Escárcega	2016		126,000.00	125,738.31
						100.00
CAM16160200723 677	Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Lechugal - 131219	Escárcega	2016		62,806.67	62,741.55
						100.00
CAM16160200723 697	Suministro Y Colocación De Nueve Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Flor De Chiapas - 165835	Escárcega	2016		24,997.50	24,995.34
						100.00
CAM16160300749 545	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Libertad - 236380	Escárcega	2016		195,000.00	195,000.00
						100.00
CAM16160300749 562	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 358793	Escárcega	2016		73,963.64	73,658.40
						100.00
CAM16160300749 563	Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 347755	Escárcega	2016		381,605.20	379,665.59
						100.00
CAM16160300749 564	Adquisición De Equipo De Bombeo De Setenta Y Cinco Hp Escarcega Cm Col Uet Uno Pozo No Siete - 347828	Escárcega	2016		260,742.48	258,794.64
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749565	Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 347897	Escárcega	2016		1,006,774.59	1,004,298.73	100.00
CAM16160300749566	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tv Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 348015	Escárcega	2016		29,032.10	29,032.10	100.00
CAM16160300749567	Reconstrucción De Pasos Peatonales Escárcega Cm - 347670	Escárcega	2016		2,410,059.33	2,407,326.45	100.00
CAM16160300749568	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tm Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 347970	Escárcega	2016		29,999.64	29,032.10	100.00
CAM16160300749569	Conservación De Calles En La Colonia Salsipuedes No Dos Escarcega Cm - 348069	Escárcega	2016		385,014.21	382,533.50	100.00
CAM16160300749572	Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios Escarcega Cm - 232385	Escárcega	2016		1,130,917.08	339,275.12	30.00
CAM16160300749573	Adquisición De Equipo De Bombeo De Dos Hp En El Ejido El Calabozo Entrada División Del Norte - 357867	Escárcega	2016		42,873.60	41,124.09	100.00
CAM16160300749574	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto En La Localidad División Del Norte - 351763	Escárcega	2016		46,577.82	46,577.82	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 575	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido División Del Norte - 347524	Escárcega	2016		132,411.55	131,333.32
						100.00
CAM16160300749 576	Adquisición De Equipo De Bombeo De Veinte Hp En División Del Norte - 344902	Escárcega	2016		62,060.00	58,203.00
						100.00
CAM16160300749 577	Construcción De Doce Baños En La Localidad División Del Norte - 347616	Escárcega	2016		504,000.00	500,883.28
						100.00
CAM16160300749 579	Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Belen - 235677	Escárcega	2016		12,726.48	12,726.48
						100.00
CAM16160300749 580	Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Benito Juarez - 357323	Escárcega	2016		69,296.74	69,296.74
						100.00
CAM16160300749 583	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Flor - 349752	Escárcega	2016		36,156.43	36,156.43
						100.00
CAM16160300749 584	Adquisición De Equipo De Bombeo De Diez Hp En El Ejido La Flor - 348517	Escárcega	2016		40,449.20	39,130.49
						100.00
CAM16160300749 585	Adquisición De Transformador De Quince Kva Localidad El Gallo - 348182	Escárcega	2016		65,076.00	64,076.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 588	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Haro - 235828	Escárcega	2016		975,000.00	195,000.00 100.00
CAM16160300749 589	Construcción De Tres Baños En El Ejido El Huiro - 357037	Escárcega	2016		123,638.59	123,638.59 100.00
CAM16160300749 590	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Huiro - 235853	Escárcega	2016		195,000.00	195,000.00 100.00
CAM16160300749 591	Subestación Eléctrica En Bomba Para Tratamiento De Agua Residual Localidad José De La Cruz Blanco - 348267	Escárcega	2016		149,760.33	148,793.16 100.00
CAM16160300749 593	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 235701	Escárcega	2016		260,000.00	260,000.00 100.00
CAM16160300749 594	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Educación Y Patria Ejido Luna - 348453	Escárcega	2016		38,495.75	38,495.75 100.00
CAM16160300749 595	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Luna - 248086	Escárcega	2016		195,000.00	195,000.00 100.00
CAM16160300749 596	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Matamoros - 349343	Escárcega	2016		74,091.27	74,091.27 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 598	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Matamoros - 248091	Escárcega	2016		195,000.00	195,000.00 100.00
CAM16160300749 604	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Victoria - 248088	Escárcega	2016		130,000.00	130,000.00 100.00
CAM16160300749 605	Construcción De Cinco Pisos De Concretoen El Ejido Nuevo Campeche - 352062	Escárcega	2016		55,158.64	55,158.64 100.00
CAM16160300749 606	Profundización De Pozo Con Transformador Ejido Nuevo Campeche - 348568	Escárcega	2016		149,999.79	148,792.15 100.00
CAM16160300749 611	Rehabilitación De Calles Ejido Centenario - 348740	Escárcega	2016		1,044,197.28	1,042,121.82 100.00
CAM16160300749 613	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Centenario - 248085	Escárcega	2016		195,000.00	195,000.00 100.00
CAM16160300749 615	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Chan Laguna - 235989	Escárcega	2016		130,000.00	130,000.00 100.00
CAM16160300749 660	Adquisición De Transformador Trifasico Ejido Juan De La Barrera - 348334	Escárcega	2016		89,320.00	88,169.12 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 663	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Jobal - 357593	Escárcega	2016		61,569.04	61,569.04	100.00
CAM16160300749 664	Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido El Jobal - 353179	Escárcega	2016		61,569.04	61,569.04	100.00
CAM16160300749 665	Construcción De Tres Baños En La Localidad De El Jobal - 354528	Escárcega	2016		126,000.00	125,738.31	100.00
CAM16160300749 666	Adquisición De Equipo De Bombeo De Treinta Hp Ejido El Jobal - 349006	Escárcega	2016		111,040.00	110,239.15	100.00
CAM16160300749 671	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Benito Juarez Tres - 236064	Escárcega	2016		130,000.00	129,999.99	100.00
CAM16160300749 672	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Miguel De La Madrid - 349552	Escárcega	2016		36,309.84	36,309.84	100.00
CAM16160300749 673	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Miguel De La Madrid - 248089	Escárcega	2016		130,000.00	130,000.00	100.00
CAM16160300749 676	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad José Lopez Portillo - 235810	Escárcega	2016		650,000.00	129,999.99	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 677	Rehabilitación De Calles En El Ejido Silvítuc - 349160	Escárcega	2016		495,666.21	493,256.35
						100.00
CAM16160300749 987	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Km Setenta Y Cuatro - 354227	Escárcega	2016		205,642.58	205,642.58
						100.00
CAM16160300749 988	Rehabilitación De Casa De Salud Ejido El Lechugal - 348388	Escárcega	2016		212,858.76	211,342.17
						100.00
CAM16160300749 990	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Lechugal - 248090	Escárcega	2016		130,000.00	130,000.00
						100.00
CAM16160300749 999	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Flor De Chiapas - 236011	Escárcega	2016		65,000.00	65,000.00
						100.00
CAM00160200723 487	Ampliación De La Red De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Blanca Flor - 182183	Hecelchaká	2016			
CAM16160200643 719	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigüeta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzitnup. - 74482	Hecelchaká	2016		395,860.59	395,860.59
						100.00
CAM16160200643 724	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0310 - 59035	Hecelchaká	2016		49,691.15	49,691.15
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200643725	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0359 - 59029	Hecelchakán	2016		397,529.20	397,529.20	100.00
CAM16160200643726	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz - 45669	Hecelchakán	2016		546,602.65	546,594.16	100.00
CAM16160200643727	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen - 48612	Hecelchakán	2016		248,455.75	248,447.26	100.00
CAM16160200643728	Construcción De Fosas Séptica De Sección 1.70 X 1.50 X 1.20 (Medidas Interior) En La Localidad De Monte Bello. - 61112	Hecelchakán	2016		272,821.20	272,821.20	100.00
CAM16160200648558	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 033a - 57731	Hecelchakán	2016		596,293.80	596,293.80	100.00
CAM16160200648563	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Cumpich. - 75386	Hecelchakán	2016		1,024,252.57	1,024,252.57	100.00
CAM16160200650956	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan - 45588	Hecelchakán	2016		298,146.90	298,138.41	100.00
CAM16160200650957	Construcción De Pavimentación De Calles Con Carpeta De 5 Cm De 1.400 Km Por 5 M De Ancho Promedio En La Localidad De Dzitnup - 39328	Hecelchakán	2016		3,131,415.15	3,129,641.66	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200650961	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0325 - 57772	Hecelchakan	2016		745,367.25	745,367.25	100.00
CAM16160200650974	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577	Hecelchakan	2016		248,455.75	248,438.77	100.00
CAM16160200653293	Construcción De Pozo De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Dzitnup - 34842	Hecelchakan	2016		310,412.71	309,173.41	100.00
CAM16160200653294	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pocboc - 43490	Hecelchakan	2016		248,455.75	248,447.26	100.00
CAM16160200653295	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigüeta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzotchen. - 74507	Hecelchakan	2016		292,148.96	292,148.96	100.00
CAM16160200655668	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dzitnup - 46031	Hecelchakan	2016		397,529.20	397,529.20	100.00
CAM16160200655673	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigüeta Y Bovedilla) En La Localidad De Pocboc. - 74594	Hecelchakan	2016		435,620.91	435,620.91	100.00
CAM16160200655674	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0378 - 59037	Hecelchakan	2016		49,691.15	49,691.15	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200655680	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0452 - 53981	Hecelchaká n	2016		596,293.00	596,293.00	100.00
CAM16160200655681	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0448 - 53522	Hecelchaká n	2016		198,764.60	198,764.60	100.00
CAM16160200658115	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0344 - 59024	Hecelchaká n	2016		397,529.20	397,529.20	100.00
CAM16160200658116	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Monte Bello. - 74086	Hecelchaká n	2016		53,220.14	53,220.14	100.00
CAM16160200658117	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Blanca Flor. - 72221	Hecelchaká n	2016		45,745.01	45,745.01	100.00
CAM16160200658130	Construcción De 2 Pozos De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Cumpich - 34874	Hecelchaká n	2016		620,825.60	618,940.83	100.00
CAM16160200660561	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Chunkanan - 69029	Hecelchaká n	2016		46,134.82	46,134.82	100.00
CAM16160200660570	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0274 - 53956	Hecelchaká n	2016		198,764.60	198,764.60	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200685 271	Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Villa Lucrecia - 152350	Hecelchaká n	2016		44,920.20	44,891.65
						100.00
CAM16160200685 272	Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch B Juárez - 153062	Hecelchaká n	2016		179,680.78	179,652.23
						100.00
CAM16160200685 273	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0378 - 124356	Hecelchaká n	2016		17,963.66	17,963.66
						100.00
CAM16160200685 274	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0359. - 122903	Hecelchaká n	2016		215,563.92	215,429.72
						100.00
CAM16160200685 275	Construcción De Piso Firme En Pomuch Santa Cristina - 167428	Hecelchaká n	2016		181,454.55	181,290.84
						100.00
CAM16160200685 276	Construcción De Piso Firme En Pomuch - 167516	Hecelchaká n	2016		29,557.06	29,557.06
						100.00
CAM16160200685 300	Construcción De Piso Firme En Hecelchakan San Juan - 163083	Hecelchaká n	2016		169,859.56	169,695.85
						100.00
CAM16160200685 301	Construcción De Piso Firme En Hecelchakan La Conquista - 163599	Hecelchaká n	2016		59,114.12	58,950.41
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200685302	Construcción De Piso Firme En Hecelchakan - 163965	Hecelchakan	2016		183,702.74	183,539.03
						100.00
CAM16160200690714	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chuknakan - 180390	Hecelchakan	2016		160,205.40	160,205.40
						100.00
CAM16160200690723	Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Benito Juarez - 152615	Hecelchakan	2016		374,985.98	374,957.43
						100.00
CAM16160200690724	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0325. - 124293	Hecelchakan	2016		125,745.50	125,611.30
						100.00
CAM16160200690742	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0433. - 121817	Hecelchakan	2016		143,709.28	143,575.08
						100.00
CAM16160200690745	Construcción De Piso Firme En Hecelchakan San Francisco - 163747	Hecelchakan	2016		43,774.38	43,610.67
						100.00
CAM16160200690746	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cumpich - 179432	Hecelchakan	2016		192,230.64	191,694.41
						100.00
CAM16160200696197	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Nohat - 175813	Hecelchakan	2016		363,761.62	363,761.62
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200696 201	Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Francisco - 152893	Hecelchaká n	2016		326,159.68	326,131.13
						100.00
CAM16160200696 202	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0344. - 122979	Hecelchaká n	2016		215,563.92	215,429.72
						100.00
CAM16160200696 203	Construcción De Piso Firme En Pomuch La Soledad - 166214	Hecelchaká n	2016		111,493.72	111,330.01
						100.00
CAM16160200701 697	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 033a. - 123044	Hecelchaká n	2016		215,563.92	215,429.72
						100.00
CAM16160200701 698	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch San Pedro - 182084	Hecelchaká n	2016		273,000.00	273,000.00
						100.00
CAM16160200707 330	Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch La Soledad - 152838	Hecelchaká n	2016		337,878.00	337,849.45
						100.00
CAM16160200707 331	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch Benito Juárez - 182170	Hecelchaká n	2016		247,000.00	247,000.00
						100.00
CAM16160200707 332	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz - 180722	Hecelchaká n	2016		118,999.92	118,597.75
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707355	Construcción De Techo Firme Loza Vigüeta Y Bovedilla Hecelchakan La Conquista - 154157	Hecelchaká n	2016		50,779.35	50,750.80	100.00
CAM16160200712615	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitnup - 180650	Hecelchaká n	2016		152,945.41	152,945.41	100.00
CAM16160200712620	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pocboc - 180497	Hecelchaká n	2016		79,714.69	79,178.46	100.00
CAM16160200712621	Construcción De Techo Firme Losa Vigüeta Y Bovedilla Pomuch Col Nueva - 152609	Hecelchaká n	2016		107,417.86	107,389.31	100.00
CAM16160200712639	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0429. - 121800	Hecelchaká n	2016		161,672.94	161,538.74	100.00
CAM16160200717922	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0433 Y 0429 - 56872	Hecelchaká n	2016		745,367.25	745,367.24	100.00
CAM16160200723484	Construcción De Techo Firme Losa Vigüeta Y Bovedilla Pomuch San Pedro - 152305	Hecelchaká n	2016		552,713.72	552,685.17	100.00
CAM16160200723485	Construcción De Piso Firme En Pomuiuch San Pedro - 165563	Hecelchaká n	2016		194,552.80	194,389.09	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723 486	Construccion De Piso Firme En Pomuch San Jeronimo - 166132	Hecelchaká n	2016		141,424.92	141,261.21	100.00
CAM16160200723 510	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0452. - 119350	Hecelchaká n	2016		233,527.58	233,393.38	100.00
CAM16160200723 511	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0448. - 120138	Hecelchaká n	2016		35,927.32	35,793.12	100.00
CAM16160200685 277	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Cinco Hopelchen - 148461	Hopelchén	2016		179,571.99	179,571.99	100.00
CAM16160200685 278	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Col Santa Cruz Hopelchen - 121858	Hopelchén	2016		772,608.15	772,608.15	100.00
CAM16160200685 281	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Chunchintok - 148470	Hopelchén	2016		599,993.74	599,993.74	100.00
CAM16160200685 282	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Katab - 147550	Hopelchén	2016	2,847,276.00	435,686.47	435,686.47	100.00
CAM16160200685 283	Equipamiento De Comedores Comunitarios Pach Uitz - 130342	Hopelchén	2016		32,435.46	32,435.46	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200685286	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xcalot Akal - 118103	Hopelchén	2016		348,813.30	348,813.30	100.00
CAM16160200685287	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad El Poste - 117973	Hopelchén	2016		782,111.05	782,111.05	100.00
CAM16160200685288	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Elctrica En La Localidad De Xcupil - 140536	Hopelchén	2016		129,999.99	129,999.99	100.00
CAM16160200685289	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcanha - 188973	Hopelchén	2016		32,160.88	32,160.88	100.00
CAM16160200685290	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Xcanha - 119007	Hopelchén	2016		470,101.77	470,101.77	100.00
CAM16160200685292	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Yaxche Akal - 190786	Hopelchén	2016		75,221.97	75,221.97	100.00
CAM16160200685293	Equipamiento De Comedores Comunitarios El Pedregal - 130434	Hopelchén	2016		44,837.25	44,837.25	100.00
CAM16160200685294	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunhuaymil - 191948	Hopelchén	2016		447,720.25	447,720.25	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200690727	Construcción De Techado De Área De Educación Física En Escuela Secundaria Hopelchen - 147179	Hopelchén	2016		1,698,212.22	1,698,212.22
						100.00
CAM16160200690729	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118990	Hopelchén	2016		199,695.50	199,695.50
						100.00
CAM16160200690731	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 189196	Hopelchén	2016		23,920.67	23,920.67
						100.00
CAM16160200690733	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chan Chen - 130318	Hopelchén	2016		39,113.34	39,113.34
						100.00
CAM16160200690734	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 148481	Hopelchén	2016		334,612.96	334,612.96
						100.00
CAM16160200690736	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sahcabchen - 189102	Hopelchén	2016		31,862.34	31,862.34
						100.00
CAM16160200690739	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xmejia - 188821	Hopelchén	2016		40,201.08	40,201.08
						100.00
CAM16160200690206	33903 Servicios Integrales - 148890	Hopelchén	2016		644,155.56	644,155.56
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696207	Equipamiento De Comedores Comunitarios Santa Rita - 130361	Hopelchén	2016		34,343.42	34,343.42	100.00
CAM16160200696208	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 191012	Hopelchén	2016		1,210,646.78	1,210,646.78	100.00
CAM16160200696211	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cancabchen - 148331	Hopelchén	2016		258,343.67	258,343.67	100.00
CAM16160200696212	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Katab - 148464	Hopelchén	2016		656,700.74	656,700.74	100.00
CAM16160200696213	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Katab - 148497	Hopelchén	2016		333,128.05	333,128.05	100.00
CAM16160200696214	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Pakchen - 138541	Hopelchén	2016		1,498,326.89	1,498,326.89	100.00
CAM16160200696215	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Suctuc - 148493	Hopelchén	2016		512,617.84	512,617.84	100.00
CAM16160200696216	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 148345	Hopelchén	2016		1,194,884.54	1,194,884.54	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696 217	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcalot Akal - 191760	Hopelchén	2016		111,930.07	111,930.07	100.00
CAM16160200701 700	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col San Román Hopelchen - 121868	Hopelchén	2016		414,131.15	414,131.15	100.00
CAM16160200701 701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col San Luis En La Localidad De Hopelchen - 119014	Hopelchén	2016		417,585.76	417,585.76	100.00
CAM16160200701 702	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 148902	Hopelchén	2016		557,700.00	557,700.00	100.00
CAM16160200701 703	Equipamiento De Comedores Comunitarios Bolonchen De Rejon - 130411	Hopelchén	2016		38,159.46	38,159.46	100.00
CAM16160200701 705	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chencoh - 130367	Hopelchén	2016		43,883.26	43,883.26	100.00
CAM16160200701 706	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chun Ek - 130330	Hopelchén	2016		20,987.65	20,987.65	100.00
CAM16160200701 707	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunchintok - 188991	Hopelchén	2016		8,040.22	8,040.22	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200701708	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunchintok - 191366	Hopelchén	2016		551,086.94	551,086.94	100.00
CAM16160200701709	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chunchintok - 123026	Hopelchén	2016		529,902.40	529,902.40	100.00
CAM16160200701710	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunyaxnic - 185744	Hopelchén	2016		151,441.35	151,441.35	100.00
CAM16160200701712	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchén - 122993	Hopelchén	2016		1,197,934.00	1,197,934.00	100.00
CAM16160200701713	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De J Mujica - 140490	Hopelchén	2016		2,458,000.00	2,458,000.00	100.00
CAM16160200701715	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ich Ek - 147591	Hopelchén	2016		1,497,805.68	1,497,805.68	100.00
CAM16160200701716	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cancabchen - 122945	Hopelchén	2016		234,205.03	234,205.03	100.00
CAM16160200701718	Ampliación De La Capacidad De Línea En La Localidad De Suctuc - 140596	Hopelchén	2016		340,000.00	340,000.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200701719	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 189073	Hopelchén	2016		72,388.93	72,388.93
CAM16160200701720	Equipamiento De Comedores Comunitarios Xculoc - 130399	Hopelchén	2016		43,883.26	43,883.26
CAM16160200701721	Equipamiento De Comedores Comunitarios Xmaben - 130606	Hopelchén	2016		44,837.25	44,837.25
CAM16160200701333	Manual De Organización Del Municipio De Hopelchén - 148277	Hopelchén	2016		58,000.00	58,000.00
CAM16160200701334	Curso De Opus - 148132	Hopelchén	2016		58,000.00	58,000.00
CAM16160200701336	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118247	Hopelchén	2016		748,778.25	748,778.25
CAM16160200701337	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121828	Hopelchén	2016		62,370.30	62,370.30
CAM16160200701338	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 148875	Hopelchén	2016		18,548.40	18,548.40

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200707339	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verficacion Y Seguimiento De Las Obras. - 148870	Hopelchén	2016				
CAM16160200707342	Construcción De Aula Preescolar En La Localidad De Dzibaldchen - 148727	Hopelchén	2016		382,574.28	382,574.28	100.00
CAM16160200707345	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa Iturbide - 122934	Hopelchén	2016		894,413.77	894,413.77	100.00
CAM16160200707346	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2da Etapa En La Localidad De Cancabchen - 121807	Hopelchén	2016		72,901.51	72,901.51	100.00
CAM16160200707347	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cancabchen - 189021	Hopelchén	2016		64,321.75	64,321.75	100.00
CAM16160200707349	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 189048	Hopelchén	2016		8,040.22	8,040.22	100.00
CAM16160200707350	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Ukum - 119004	Hopelchén	2016		998,147.30	998,147.30	100.00
CAM16160200707351	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xculoc - 189150	Hopelchén	2016		79,799.36	79,799.36	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200707352	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xculoc - 191837	Hopelchén	2016		559,650.33	559,650.33 100.00
CAM16160200712622	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col San Roman Hopelchen - 121844	Hopelchén	2016		149,088.64	149,088.64 100.00
CAM16160200712623	Reglamento De Servicios Públicos Del Municipio De Hopelchén - 148252	Hopelchén	2016		58,000.00	58,000.00 100.00
CAM16160200712624	Reglamento De Protección Civil Del Municipio De Hopelchén - 148239	Hopelchén	2016		40,600.00	40,600.00 100.00
CAM16160200712625	Manual De Contabilidad Gubernamental Del Municipio De Hopelchén - 148270	Hopelchén	2016		46,400.00	46,400.00 100.00
CAM16160200712626	Curso Formulación De Proyectos A Través De La Metodología De Marco Lógico - 148152	Hopelchén	2016		69,600.00	69,600.00 100.00
CAM16160200712627	Curso De Mejora Para La Gestión De Los Recursos - 148141	Hopelchén	2016		58,000.00	58,000.00 100.00
CAM16160200712628	Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118230	Hopelchén	2016		842,105.92	842,105.92 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200712629	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118276	Hopelchén	2016		399,391.01	399,391.01	100.00
CAM16160200712630	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen 2da Etapa - 119024	Hopelchén	2016		791,940.31	791,940.31	100.00
CAM16160200712632	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchén - 119085	Hopelchén	2016		1,549,687.91	1,549,687.91	100.00
CAM16160200712634	Equipamiento De Comedores Comunitarios Ich Ek - 130348	Hopelchén	2016		21,941.64	21,941.64	100.00
CAM16160200712896	Reglamento De Transparencia Del Municipio De Hopelchen - 148295	Hopelchén	2016		34,800.00	34,800.00	100.00
CAM16160200712897	Reglamento De Seguridad Pública Del Municipio De Hopelchén - 148263	Hopelchén	2016		46,400.00	46,400.00	100.00
CAM16160200712898	Curso Para La Elaboración De Presupuestos Basados En Resultados - 148162	Hopelchén	2016		69,600.00	69,600.00	100.00
CAM16160200712899	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín Y Aviación Hopelchen - 148507	Hopelchén	2016		1,294,312.19	1,294,312.19	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200717 900	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121836	Hopelchén	2016		270,626.48	270,626.48 100.00
CAM16160200717 901	Adquisición De Software Y De Equipos Modernos Actualizados - 148183	Hopelchén	2016		308,444.00	308,444.00 100.00
CAM16160200717 902	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 148896	Hopelchén	2016		403,127.90	403,127.90 100.00
CAM16160200717 903	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 191595	Hopelchén	2016		559,650.33	559,650.33 100.00
CAM16160200717 905	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chanchen - 190614	Hopelchén	2016		482,964.25	482,964.25 100.00
CAM16160200717 908	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cancabchen - 191418	Hopelchén	2016		330,685.23	330,685.23 100.00
CAM16160200717 909	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Komchen - 191555	Hopelchén	2016		223,860.13	223,860.13 100.00
CAM16160200717 910	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ramon Corona - 191441	Hopelchén	2016		440,968.75	440,968.75 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200717911	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 189121	Hopelchén	2016		7,941.66	7,941.66	100.00
CAM16160200717912	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De San Antonio Yaxché - 123090	Hopelchén	2016		1,146,970.41	1,146,970.41	100.00
CAM16160200717913	Constrcción De Pozo De Absorción Pluvial En La Localidad Se San Antonio Yaxché - 123080	Hopelchén	2016		398,608.75	398,608.75	100.00
CAM16160200717914	Construcción De Espacios Artesanales En La Localidad De Suctuc - 185815	Hopelchén	2016		858,797.29	858,797.29	100.00
CAM16160200717917	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Yaxche Akal - 191815	Hopelchén	2016		223,860.13	223,860.13	100.00
CAM16160200723488	Tecnologías Interactivas - 148301	Hopelchén	2016		16,588.00	16,588.00	100.00
CAM16160200723489	Mejoramiento De Instalaciones Y Espacios Físicos - 148211	Hopelchén	2016		231,976.80	231,976.80	100.00
CAM16160200723490	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121966	Hopelchén	2016		28,403.59	28,403.59	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200723 491	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121908	Hopelchén	2016		213,329.10	213,329.10
						100.00
CAM16160200723 492	Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118210	Hopelchén	2016		254,100.69	254,100.69
						100.00
CAM16160200723 493	Ampliación De Red De Agua Potable Col Centro De Hopelchen - 121812	Hopelchén	2016		104,009.63	104,009.63
						100.00
CAM16160200723 494	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118302	Hopelchén	2016		249,699.26	249,699.26
						100.00
CAM16160200723 498	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chanchen - 188869	Hopelchén	2016		32,160.88	32,160.88
						100.00
CAM16160200723 499	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Chun Ek - 119012	Hopelchén	2016		471,966.47	471,966.47
						100.00
CAM16160200723 501	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sahcabchen - 191785	Hopelchén	2016		335,790.20	335,790.20
						100.00
CAM16160200723 502	Equipamiento De Comedores Comunitarios Suc Tuc - 130639	Hopelchén	2016		42,929.28	42,929.28
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200723 503	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ukum - 147573	Hopelchén	2016		1,943,734.26	1,943,734.26	100.00
CAM16160200723 504	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcupil - 191638	Hopelchén	2016		335,790.20	335,790.20	100.00
CAM16160200723 506	Equipamiento De Comedores Comunitarios Yaxche Akal - 130386	Hopelchén	2016		43,883.26	43,883.26	100.00
CAM16160200723 507	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Yaxche Akal - 148504	Hopelchén	2016		674,073.40	674,073.40	100.00
CAM16160200723 508	Equipamiento De Comedores Comunitarios Huechil - 130314	Hopelchén	2016		25,757.57	25,757.57	100.00
CAM16160300749 494	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Rita - 190722	Hopelchén	2016		450,768.37	450,768.37	100.00
CAM16160300749 500	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Varias Localidades - 328945	Hopelchén	2016		268,561.48	268,561.48	100.00
CAM16160300749 502	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chencoh - 190632	Hopelchén	2016		445,837.16	445,837.16	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 504	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chunchintok - 190650	Hopelchén	2016		408,710.06	408,710.06 100.00
CAM16160300749 509	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349537	Hopelchén	2016		326,503.99	326,503.99 100.00
CAM16160300749 514	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Komchen - 190668	Hopelchén	2016		525,990.34	525,990.34 100.00
CAM16160300749 515	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Pach Uitz - 190623	Hopelchén	2016		668,599.74	668,599.74 100.00
CAM16160300749 516	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pach Uitz - 188945	Hopelchén	2016		16,080.44	16,080.44 100.00
CAM16160300749 517	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ramon Corona - 190658	Hopelchén	2016		148,196.40	148,196.40 100.00
CAM16160300749 519	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 190804	Hopelchén	2016		525,990.35	525,990.35 100.00
CAM16160300749 522	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Sahcabchen - 190766	Hopelchén	2016		488,238.49	488,238.49 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300749 529	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xculoc - 190818	Hopelchén	2016		375,546.40	375,546.40	100.00
CAM16160300749 530	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcupil - 190747	Hopelchén	2016		225,384.18	225,384.18	100.00
CAM16160300749 531	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349615	Hopelchén	2016		296,522.80	296,522.80	100.00
CAM16160300749 533	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcanha - 190627	Hopelchén	2016		371,270.97	371,270.97	100.00
CAM16160300749 534	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Xcanha - 191329	Hopelchén	2016		330,685.23	330,685.23	100.00
CAM16160300749 536	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xmejia - 190605	Hopelchén	2016		594,345.54	594,345.54	100.00
CAM16160300749 537	Ampliación De Sistema De Agua En La Localidad De El Pedregal - 213149	Hopelchén	2016		155,631.50	155,631.50	100.00
CAM16160300749 539	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chunhuaymil - 193650	Hopelchén	2016		150,162.21	150,162.21	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 541	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Huechil - 190968	Hopelchén	2016		151,753.55	151,753.55
						100.00
CAM16160300749 542	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 193937	Hopelchén	2016		47,841.35	47,841.35
						100.00
CAM16160200643 736	33903 Servicios Integrales - 56544	Tenabo	2016		91,940.85	91,940.85
						100.00
CAM16160200643 737	Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717	Tenabo	2016		498,412.84	498,412.84
						100.00
CAM16160200646 131	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farías, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919	Tenabo	2016		1,169,868.85	1,169,868.85
						100.00
CAM16160200646 132	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882	Tenabo	2016		499,999.02	499,999.02
						100.00
CAM16160200655 682	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335	Tenabo	2016		703,153.42	703,153.42
						100.00
CAM16160200655 683	Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066	Tenabo	2016		476,399.43	476,399.43
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200696221	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias De: Jacinto Canek, Esperanza Y San Pedro De La Cabecera Munic - 114711	Tenabo	2016		920,000.01	920,000.01	100.00
CAM16160200701726	Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 86644	Tenabo	2016		322,000.00	322,000.00	100.00
CAM16160200707358	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias Del: Centro, Lazareto, Ana Maria Farias Y Procesadora De La C - 114733	Tenabo	2016		920,000.01	920,000.01	100.00
CAM16160200717923	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Tinun - 86679	Tenabo	2016		920,000.00	920,000.00	100.00
CAM16160200723514	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Sn X Calle 29 Y Calle 29 Prolongacion Colonia Ana M Farias - 65695	Tenabo	2016		468,155.98	468,155.98	100.00
CAM16160200723515	33903 Servicios Integrales - 151162	Tenabo	2016		162,400.00	162,400.00	100.00
CAM16160300749550	Adquisicion De Software Y Hardware - 294899	Tenabo	2016		169,560.56	169,560.56	100.00
CAM16160300749553	Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236492	Tenabo	2016		146,995.77	95,137.08	50.00

275

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160300749 554	Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236536	Tenabo	2016		146,995.77	95,137.08
						50.00
CAM16160300749 555	Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Col Gpecentrojacinto Canesperanzaprosesadoralazareto Y Snpedro De La - 236272	Tenabo	2016		1,506,706.74	975,155.11
						65.00
CAM16160300749 556	Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Prolongacion De La Col Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 237172	Tenabo	2016		73,497.87	47,568.54
						1.00
CAM16160300749 557	Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 236015	Tenabo	2016		624,737.09	408,230.02
						65.00
CAM16160300749 559	Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 235907	Tenabo	2016		146,996.96	96,054.12
						50.00
CAM16160300749 560	Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun Del Municipio De Tenabo - 236121	Tenabo	2016		661,486.38	432,243.61
						68.00
CAM16160300749 561	Construccion De Cinco Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 235833	Tenabo	2016		183,746.22	120,067.66
						70.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
I005 FORTAMUN						
CAM16160200643000	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 15 Hp. Suministro De Motor De 15 Hp. De 230 V 3 Fases Desinstalación E Instalación En Las Localidades De Chumkunan Y Santa Cruz	Hecelchakán	2016	268,372.96	268,372.96	255,570.47
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica						
CAM16160200663467	Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	760,448.88	760,448.88	228,134.66
CAM16160200684071	J.N. Indígena Sor Juana Ines De La Cruz, Trabajos De Rehabilitación De Edificio "A" (1 Aula), Obra Complementaria (Red Eléctrica Edificio "A" Y Red Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Acometida Y Obra	Calakmul	2016	325,091.57	321,442.04	308,048.41
CAM16160200684146	J.N. Indígena Nicolas Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A", Obra Exterior (Cercos Perimetral, Asta Bandera, Ampliación De La Plaza Cívica Y Acceso Principal	Calakmul	2016	557,156.49	550,475.08	550,475.07
CAM16160200684305	Prim. Sebastian Lerdo De Tejada, Trabajos De Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Calakmul	2016	738,385.23	735,312.23	583,899.67

277

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160400745 945	J.N.I. Niños Heroesequipamiento De 1 Aula Didactica	Calakmul	2016	22,562.00	22,562.00	0.00
CAM16160400745 984	Esc. Sec. Técnica. No. 34equipamiento De 1 Aula De Computo	Calakmul	2016	60,314.20	60,314.20	0.00
CAM16160300745 351	Prim. Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes En Edificios "D" Y "E"	Calkiní	2016	322,283.08	322,283.08	322,283.08
CAM16160400745 946	J.N. Cristobal Colonequipamiento De 1 Aula Didactica	Calkiní	2016	22,562.00	22,562.00	0.00
CAM16160400745 947	J.N.I. Jose Maria Morelos Y Pavonequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Calkiní	2016	45,124.00	45,124.00	0.00
CAM16160400745 951	Prim. La Revolucionequipamiento De 1 Aula Didactica	Calkiní	2016	25,375.00	25,375.00	0.00
CAM16160400745 994	Esc. Sec. Técnica No. 14suministro De Equipo Para Taller De Industria Del Vestido Y Microlaboratorio	Calkiní	2016	188,493.66	188,493.04	0.00
CAM15160200685 098	Prim. Ana Maria Rios, Rehabilitacion De Alimentacion Electrica En Edificios "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", Red Electrica Exterior Y Construcccion De Techumbre De Estructura Metalica 12 X 24 M2	Campeche	2016	3,180,000.00	3,164,049.59	2,024,885.83

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200642 618	Prim. Dr. Hector Perez Martinez (2da. Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificio "B", Terminacion Edificios "A" Y "C"	Campeche	2016	2,627,000.00	2,458,664.68	2,458,664.68	100.00
CAM16160200642 620	Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines, Construcción De Planta 2do Nivel Edificio "B" 6 Aulas Didacticas; Edificio "A" Planta Baja Portico, Escaleras, Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega-Co	Campeche	2016	13,500,000.00	11,593,097.47	10,286,877.09	100.00
CAM16160200642 622	Prim. Adolfo Lopez Mateos (2da Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificio "A" Planta Baja	Campeche	2016	1,500,000.00	1,484,999.81	1,484,999.81	100.00
CAM16160200642 626	Esc. Sec. Gral. No. 10, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,612,000.00	1,444,683.01	1,444,683.01	100.00
CAM16160200642 629	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla (2da Etapa), Construcción De 3 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	2016	1,666,921.30	1,393,692.09	1,393,692.09	100.00
CAM16160200642 631	Prim. Maria Del Carmen Poblaciones, Construcción De Planta Alta: Edificio "A" 5 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	2016	3,187,800.00	3,171,929.44	3,171,929.44	100.00
CAM16160200642 679	J.N. Adelaida Martinez De Vargas, Construcción De Edificio "A": 2 Aulas Didacticas, Aula De Usos Multiples, Servicios Sanitarios, Direccion-Bodega, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	2016	3,000,000.00	2,883,272.85	2,792,152.82	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200684070	Esc. Sec. Tec. No. 16, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "B", "C", "E", "G" Y Obra Complementaria: Red Elctrica Exterior	Campeche	2016	2,587,538.33	2,574,260.49	2,256,312.59	75.00
CAM16160200684302	Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion Ii, Trabajos De Rehabilitacion En Edificio "A", Obra Complementaria (Albañileria, Acabados E Instalaciones) Y Obra Exterior (Portico, Borda Perimetral, Cancha, Plataf	Campeche	2016	2,807,147.00	2,792,812.67	2,712,949.46	85.00
CAM16160200684303	J.N. Alberto Trueba Urbina, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria (Cisterna Y Red Elctrica) Y Obra Exterior (Borda Perimetral)	Campeche	2016	1,128,714.99	1,122,694.17	1,076,811.10	100.00
CAM16160200684304	Prim. Margarita De Gortari De Salinas, Trabajos De Impermeabilizacion En Edificios "A", "E" Y "F"; Obra Exterior (Construccion De Borda De Block)	Campeche	2016	387,373.64	384,325.42	384,325.42	100.00
CAM16160200684306	J.N. Federico Froebel, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" (Direccion, Usaer Con Servicio Sanitario) Y "C" (3 Aulas Didacticas), Obra Complementaria: Albañileria, Obra Exterior: Construccion D	Campeche	2016	1,215,130.97	1,194,871.65	358,461.49	100.00
CAM16160200684307	Prim. Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitacion Elctrica General En Espacios Educativos Existentes Y Construccion De 1 Aula Y Servicios Sanitarios, Construccion De Edificio "H": 1 Aula Didacti	Campeche	2016	2,366,581.03	2,323,133.53	1,577,340.91	97.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200684338	J.N. Maria Dolores Ramirez Regil, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" (Servicios Sanitarios) Y "D", Obra Complementaria, Instalaciones Electricas Y Red Hidrosanitaria	Campeche	2016	1,257,440.14	1,246,155.71	1,015,583.07	100.00
CAM16160200684339	Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitacion De Edificios "C", "E" Y "H"	Campeche	2016	1,072,153.84	1,009,896.21	1,009,889.17	100.00
CAM16160200684367	Esc. Sec. Gral. No. 07, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "C"	Campeche	2016	1,277,492.44	1,276,472.97	1,013,467.82	70.00
CAM16160300745345	J.N. Madres Campechanas, Construcccion De 1 Aula Didactica Y Sanitario M-4	Campeche	2016	844,807.10	844,807.10	440,742.36	90.00
CAM16160300745347	Esc. Sec. Gral. No. 10, Mantenimiento Correctivo Del Sistema De Medicion De La Subestacion Electrica De 75 Kva	Campeche	2016	31,785.16	31,785.16	0.00	100.00
CAM16160300745353	J.N. Diana Laura Riojas, Construcccion De Obra Complementaria: Reubicacion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion; Obra Exterior: Cerca Perimetral Y Conector	Campeche	2016	402,935.93	402,935.93	318,914.66	50.00
CAM16160300745417	J.N. Los Niños Del Mañana, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes Y Obra Exterior	Campeche	2016	1,193,604.82	1,180,016.03	827,921.91	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160300745 418	J.N. Rosas De La Infancia, Rehabilitación De Edificios "A", "B" Y "C"	Campeche	2016	575,926.27	460,467.29	138,140.19
						55.00
CAM16160300745 419	Prim. Mártires De La Revolución, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,834,155.00	1,827,383.39	548,215.02
						50.00
CAM16160300745 435	Prim. Septimio Pérez Palacios, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	3,843,124.33	3,157,683.04	1,157,244.22
						50.00
CAM16160300745 496	J.N. 22 De Septiembre, Construcción De Servicio Sanitario, Intendencia, Bodega Y Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,589,125.84	1,577,257.43	473,177.22
						60.00
CAM16160300745 497	J.N. Derechos Del Niño, Construcción De 1 Aula Didáctica De 6 X 35, Cambio De Puertas En Edificio "A", "B", "C" Y "E" Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	2016	859,014.00	848,917.81	437,776.20
						93.00
CAM16160300745 498	Prim. Año Internacional Del Niño, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,660,099.63	1,658,690.29	497,607.09
						50.00
CAM16160300745 499	Prim. Participación Ciudadana, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,820,503.21	1,789,891.51	536,967.44
						50.00
CAM16160300745 500	Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Equipo Para 1 Aula De Computo	Campeche	2016	198,029.40	198,029.40	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300745 501	Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Computo	Campeche	2016	38,514.00	38,514.00	0.00	100.00
CAM16160400745 583	Prim. Niños Heroes, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes (Edificios "A" Y "B")	Campeche	2016	1,596,041.84	1,558,394.30	467,518.29	15.00
CAM16160400745 705	Telesecundaria No. 48, Mantenimiento Correctivo En Subestacion Tipo Poste	Campeche	2016	120,000.00	119,955.63	83,535.67	100.00
CAM16160400745 707	Prim. Presidente Juarez, Construcccion De 1 Aula Didactica De 6x8 Mts	Campeche	2016	490,000.00	489,996.86	146,999.06	6.00
CAM16160400745 708	Centro De Atencion Multiple No. 02, Obra Exterior (Reconstrucccion De Barda Perimetral)	Campeche	2016	150,000.00	148,712.59	0.00	0.00
CAM16160400745 709	Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion I, Rehabilitacion De Servicio Sanitario (Incluye Desasolve De Fosa Septica Y Sustitucion De Cisterna)	Campeche	2016	102,000.00	100,606.56	100,606.56	0.00
CAM16160400745 912	J.N. Maria Dolores Ramirez Regilequipamiento De 1 Aula Didactica	Campeche	2016	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
CAM16160400745 913	J.N. Derechos Del Niñoequipamiento De 1 Aula Didactica	Campeche	2016	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400745 914	J.N. Adelaida Martinez De Vargasequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2016	45,124.00	45,124.00	0.00
CAM16160400745 915	J.N. Adelaida Martinez De Vargasequipamiento De 1 Direccion	Campeche	2016	44,300.40	44,300.40	0.00
CAM16160400745 927	Prim. Septimio Perez Palacios equipamiento 1 Direccion	Campeche	2016	46,600.00	46,600.00	0.00
CAM16160400745 936	J.N. Federico Froebel edificio "C" Contruccion De 2 Aulas Didacticas, Aula Cocina Y Rehabilitacion De Edificio "E"	Campeche	2016	1,323,353.36	1,310,483.03	0.00
CAM16160400745 937	Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitacion De Instalaciones Electricas	Campeche	2016	80,101.51	80,101.51	0.00
CAM16160400745 938	Prim. Maria Lavalle Urbina equipamiento De 5 Aulas Didacticas	Campeche	2016	160,863.00	160,863.00	0.00
CAM16160400745 939	Prim. Maria Del Carmen Poblacion equipamiento De 5 Aulas Didacticas	Campeche	2016	160,863.00	160,863.00	0.00
CAM16160400745 940	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla equipamiento De 3 Aulas Didacticas	Campeche	2016	76,125.00	76,125.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160400745 948	J.N. Madres Campechanasequipamiento De 1 Aula Didáctica	Campeche	2016	25,375.00	25,375.00	0.00
CAM16160400745 950	J.N. Luz Maria Serradell Romeroequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2016	22,562.00	22,562.00	0.00
CAM16160400745 953	Prim. Presidente Juarezequipamiento De 1 Aula Didactica	Campeche	2016	25,375.00	25,375.00	0.00
CAM16160400745 957	Esc. Sec. Tec. No. 01suministro Complementario Para Aulas Didacticas	Campeche	2016	140,000.00	140,000.00	0.00
CAM16160400745 958	Prim. Presidente Ruiz Cortinezequipamiento De 1 Biblioteca	Campeche	2016	269,309.60	269,309.60	0.00
CAM16160400745 960	J.N. Luz Maria Serradell Romeroequipamiento De 5 Aulas Didacticas	Campeche	2016	112,810.00	112,810.00	0.00
CAM16160400745 961	Prim. 21 De Marzoequipamiento De 90 Sillas De Alumnos Y 45 Mesas	Campeche	2016	61,178.40	61,178.40	0.00
CAM16160400745 963	Prim. Pedro Sainz De Barandaequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2016	64,345.20	64,345.20	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400745 964	Prim. Benito Juarez equipamiento De 40 Sillas Y 20 Mesas De Alumnos	Campeche	2016	27,190.40	27,190.40	0.00
CAM16160400745 965	Esc. Sec. Gral. No. 07 equipamiento Parcial De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2016	71,757.60	71,757.60	0.00
CAM16160400745 966	Esc. Sec. Gral. No. 10 equipamiento De 1 Aula Didactica	Campeche	2016	35,878.80	35,878.80	0.00
CAM16160400745 967	Esc. Sec. Tec. No. 27 equipamiento De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2016	71,757.60	71,757.60	0.00
CAM16160400745 969	J.N. Margarita Maza De Juárez suministro De 3 Lotes De Mobiliario	Campeche	2016	74,999.97	74,999.97	0.00
CAM16160400745 970	J.N. Rosas De La Infancia Equipamiento De 1 Lote De Mobiliario	Campeche	2016	25,000.00	22,562.00	0.00
CAM16160400745 971	J.N. Federico Froebel suministro De 2 Lotes De Mobiliario Y 1 Aula Cocina	Campeche	2016	80,000.00	80,000.00	0.00
CAM16160400745 972	J.N. Adelaida Martínez De Vargasequipamiento De 1 Bodega Y Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Usos Múltiples	Campeche	2016	36,000.00	35,999.90	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745 973	J.N. 22 De Septiembre Equipamiento De 4 Lotes De Mobiliario	Campeche	2016	100,000.00	90,248.00	0.00	0.00
CAM16160400745 974	J.N. Los Niños Del Mañana Equipamiento De 5 Lotes De Mobiliario	Campeche	2016	125,000.00	124,999.98	0.00	0.00
CAM16160400745 975	Prim. Año Internacional Del Niño Equipamiento De 6 Aulas Didacticas	Campeche	2016	180,000.00	179,999.52	0.00	0.00
CAM16160400745 976	Esc. Prim. Martires De La Revolucion Equipamiento De 7 Aulas Didacticas	Campeche	2016	210,000.00	209,998.28	0.00	0.00
CAM16160400745 977	Esc. Prim. Niños Heroessuministro De 4 Aulas Didácticas, 1 Aula Usaer Y 1 Biblioteca	Campeche	2016	430,000.00	242,812.00	0.00	0.00
CAM16160400745 978	Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Equipamiento De 5 Aulas Didacticas	Campeche	2016	150,000.00	149,986.84	0.00	0.00
CAM16160400745 979	Prim. Miguel Hidalgo Y Costillasuministro De 3 Lotes De Mobiliario	Campeche	2016	90,000.00	89,720.20	0.00	0.00
CAM16160400745 981	Esc. Sec. Gral. No. 07equipamiento De 1 Aula Didactica	Campeche	2016	35,878.80	35,878.80	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400745 982	Esc. Sec. Gral. No. 07equipamiento Parcial De 1 Direccion	Campeche	2016	123,940.82	123,940.82	0.00 0.00
CAM16160400745 983	Esc. Sec. Gral. No. 07suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas	Campeche	2016	34,800.00	34,800.00	0.00 0.00
CAM16160400745 985	Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines.-Equipamiento De 1 Aula Usaer, 2 Direcciones Y 2 Bodegas Cooperativas, Equipamiento De 1 Aula De Computo Parcial, Suministro De Mobiliario Para Aulas Did	Campeche	2016	1,041,130.64	1,041,130.64	0.00 70.00
CAM16160400745 988	Prim. Maria Lavalle Urbina Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, Equipamiento De 1 Aula De Computo	Campeche	2016	480,000.00	480,000.00	0.00 70.00
CAM16160400745 989	Esc. Sec. Gral. No. 07 Equipamiento De 2 Aulas Didacticas Y Sillas De Paleta	Campeche	2016	81,068.00	81,037.60	0.00 0.00
CAM16160400745 995	Prim. Conquista Obreraequipamiento De 5 Aulas Didacticas	Campeche	2016	150,000.00	147,267.80	0.00 0.00
CAM16160400745 998	Centro De Atencion Multiple No. 02 Equipamiento Parcial De Aula Comedor	Campeche	2016	100,000.00	99,999.96	0.00 0.00
CAM16160400745 999	Centro De Atención Múltiple No. 14 Equipamiento Parcial De Aula Cocina (Complemento)	Campeche	2016	100,000.00	99,996.64	0.00 0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400746000	Prim. Presidente Avila Camachoequipamiento De 6 Aulas Didacticas, Suministro De Equipo De Computo	Campeche	2016	258,634.60	258,634.60	0.00	0.00
CAM16160400746001	Esc. Sec. Tec. No. 08suministro Complementario Para Laboratorio Polifuncional	Campeche	2016	35,000.00	35,000.00	0.00	14.00
CAM16160400746003	Cam No. 14equipamiento Parcial De Cocina	Campeche	2016	144,016.73	144,016.73	0.00	0.00
CAM16160400746155	J.N. Diego Riveraequipamiento De 3 Aulas Didacticas	Campeche	2016	90,274.17	90,274.17	0.00	0.00
CAM16160400811461	Esc. Sec. Gral. No. 03rehabilitacion De Servicios Sanitarios Edificios "B" Y "D", Rehabilitacion De 2 Unidad De (2 Cisternas Prefabricadas), Desasolve De 2 Fosas Septicas	Campeche	2016	358,795.62	346,073.15	0.00	0.00
CAM16160200684308	Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Construcccion De 2 Aulas Didacticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica Del Edificio 2 Aulas) Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y	Candelaria	2016	1,430,028.47	1,423,151.75	1,379,935.85	80.00
CAM16160200684309	Prim. Enrique Flores Magon, Trabajos De Construcccion De 2 Aulas Didacticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica Del Edificio 2 Aulas) Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y	Candelaria	2016	1,625,886.51	1,516,760.78	872,223.37	75.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200684 942	Telesecundaria No. 29, Rehabilitacion De Acometida Electrica	Candelaria	2016	175,561.70	167,236.06	100.00
CAM16160200684 943	Telesecundaria No. 28, Rehabilitacion De Acometida Electrica	Candelaria	2016	72,500.00	66,760.83	100.00
CAM16160200684 948	Telesecundaria No. 03, Rehabilitacion De Acometida Electrica	Candelaria	2016	72,000.00	66,709.25	100.00
CAM16160300745 436	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion De Edificio "A": Servicios Sanitarios, Cooperativa, Bodega Y Direccion; Edificio "B": 2 Aulas; Edificio "C": 2 Aulas Atipicas; Edificio "D": 3 Aulas; Ed	Candelaria	2016	3,115,791.78	3,096,727.65	20.00
CAM16160300745 505	Prim. Josefa Ortiz De Dominguezrehabilitacion De Edificio "A": Servicios Sanitarios, Cooperativa, Bodega Y Direccion; Edificio "B": 2 Aulas; Edificio "C": 2 Aulas Atipicas; Edificio "D": 3 Aulas; Ed	Candelaria	2016	3,115,791.78	3,096,727.65	20.00
CAM16160400745 941	Prim. Francisco I. Maderoequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Candelaria	2016	50,750.00	50,750.00	0.00
CAM16160400745 942	Prim. Enrique Flores Magonequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Candelaria	2016	50,750.00	50,750.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200642 651	Prim. Justo Sierra Mendez, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes: Edificio "F" Y "G" Y Obra Complementaria	Carmen	2016	828,345.00	764,112.21	764,112.21
CAM16160200642 685	Centro De Atención Múltiple No. 07, Rehabilitación De Edificio "A"	Carmen	2016	975,298.37	902,193.29	899,645.48
CAM16160200642 687	Telesecundaria No. 16, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Exterior (Rehabilitación De Malla Ciclonica) Partida 1	Carmen	2016	1,088,011.75	1,063,692.19	1,063,692.19
CAM16160200642 689	Telesecundaria No. 126, Rehabilitación De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Partida 2	Carmen	2016	540,156.60	521,503.80	468,986.75
CAM16160200642 694	Prim. Rafael Ramirez, Construcción De Obra Exterior (Acceso, Conector, Rampas)	Carmen	2016	475,597.80	474,630.52	408,802.47
CAM16160200642 697	J.N. Isla De Tris, Rehabilitación De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria	Carmen	2016	1,352,332.12	1,317,151.70	1,246,535.82
CAM16160200642 698	Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitación De Cisterna)	Carmen	2016	1,502,435.89	1,486,771.74	1,472,462.01
CAM16160200683 572	Telesecundaria No. 151, Construcción De Plaza Cívica 1a Etapa Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios	Carmen	2016	406,282.36	406,280.00	406,280.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200684 365	J.N. Carlos Mac-Gregor Giancinti, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Servicio Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Eléctrica 1 Aula Didáctica, Red Eléctrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Obr	Carmen	2016	953,253.26	947,638.82	947,638.82
CAM16160200684 406	Prim. Juan B. Caldera, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	3,189,999.93	3,160,000.00	3,160,000.00
CAM16160300745 337	Prim. Josefa Ortiz De Domínguez, Interconexión Eléctrica, Alimentación Módulo De Acometida, Línea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica De 150 Kva	Carmen	2016	1,279,122.92	1,279,122.92	383,736.87
CAM16160300745 342	Prim. Justo Sierra Méndez, Construcción De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios	Carmen	2016	714,062.17	714,062.17	42,691.00
CAM16160400745 545	Prim. Benito Juárez, Rehabilitación De Edificios Existentes Y Obra Exterior (Renovación De Pisos En Cancha, Plaza Cívica, Acceso Y Borda Perimetral)	Carmen	2016	1,931,000.01	1,887,866.95	566,360.08
CAM16160400745 580	J.N. Ana María Fariñas Flores, Construcción De Aula, Aula De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Edificio "D"	Carmen	2016	1,959,248.03	1,703,006.95	510,902.08
CAM16160400745 581	Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,680,000.00	1,569,359.91	857,604.83

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745 923	J.N. Carlos Mc Gregor Giancintiequipamiento De 1 Aula Didactica	Carmen	2016	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
CAM16160400745 934	Cendi No. 02trabajos De Rehabilitacion En Cocina (Instalaciones Hidrosanitarias, Gas, Acabados, Herreria, Canceleria Y Carpinteria)	Carmen	2016	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
CAM16160400745 935	Esc. Sec. Tec. No. 09rehabilitacion De Subestacion Electrica	Carmen	2016	515,000.00	514,622.40	154,386.72	0.00
CAM16160400745 949	J.N. Ana Maria Fariasequipamiento De 1 Aula Didactica	Carmen	2016	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
CAM16160400745 954	Prim. Rafael Ramirezequipamiento De 1 Aula Didactica	Carmen	2016	32,172.60	32,172.60	0.00	0.00
CAM16160400745 990	J.N. Isla De Trisequipamiento De 2 Lotes De Mobiliario	Carmen	2016	50,000.00	49,999.94	0.00	0.00
CAM16160400745 991	Prim. Ignacio M. Altamiranoequipamiento De 4 Aulas Didacticas	Carmen	2016	120,000.00	119,999.96	0.00	0.00
CAM16160400745 992	Prim. Justo Sierra Mendez Equipamiento De 4 Aulas Didacticas Y 1 Aula Usaer	Carmen	2016	180,000.00	179,999.52	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400745 993	Telesecundaria No 16equipamiento De 2 Aulas Didacticas	Carmen	2016	90,000.00	89,981.20	0.00
CAM16160400746 002	Cendi No. 02equipamiento Parcial De Cocina	Carmen	2016	96,280.00	96,280.00	0.00
CAM16160200642 681	Prim. Carlos M. Lazo, Construccion De Edificio "B": 2 Aulas Didacticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas	Champotón	2016	2,199,474.23	2,179,498.86	2,060,426.88
CAM16160200684 366	J.N. Niño Campechano, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A": 2 Aulas, Direccion Con Servicio Sanitario 6x8 Reg., Edificio "B": 1 Aula 6x8 Reg. Edificio "C" 1 Aula	Champotón	2016	975,113.70	973,855.45	292,156.63
CAM16160300745 339	Telesecundaria No. 54, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas	Champotón	2016	128,442.19	128,442.19	128,442.19
CAM16160300745 344	Prim. Maestros Champotoneros, Reordenamiento Electrico, Incluye Subestacion De 75kva Y Sustitucion De Tableros	Champotón	2016	1,139,207.86	1,139,207.86	1,069,769.96
CAM16160300745 349	Telesecundaria No. 35, Rehabilitacion De Subestacion Electrica De 30kva Y Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria	Champotón	2016	1,186,585.71	1,186,585.71	414,530.26
CAM16160300745 350	Telesecundaria No. 36, Rehabilitacion De Subestacion Electrica	Champotón	2016	121,996.53	121,996.53	98,317.54

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160400745 544	J.N. Maria Lavalle Urbina, Construccion De 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion Electrica Del Edificio "B"	Champotón	2016	614,232.34	610,071.53	264,195.35
						60.00
CAM16160400745 924	J.N. Francisco Gabilondo Solerequipamiento De 1 Aula Didactica	Champotón	2016	22,562.00	22,562.00	0.00
						0.00
CAM16160400745 926	J.N. Maria Lavalle Urbinaequipamiento De 1 Aula Didactica	Champotón	2016	22,562.00	22,562.00	0.00
						0.00
CAM16160400745 933	Prim. 20 De Noviembre cubierta De Lamina Tipo Multipanel En Edificio "A" Y Piso En La Plaza Civica	Champotón	2016	432,068.56	432,000.00	129,600.00
						0.00
CAM16160400745 943	Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Aulas Didacticas	Champotón	2016	64,345.20	64,345.20	0.00
						0.00
CAM16160400745 944	Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Direcciones	Champotón	2016	95,519.99	95,519.99	0.00
						0.00
CAM16160400745 959	Prim. Maestros Champotonerosequipamiento De 4 Aulas Didacticas	Champotón	2016	128,690.40	128,690.40	0.00
						0.00
CAM16160400745 962	Prim. Gregorio Torres Quinteroequipamiento Parcial De 2 Aulas Didacticas	Champotón	2016	45,071.07	45,071.07	0.00
						0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745996	Usaer No. 50suministro De Mobiliario Didactico	Champotón	2016	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
CAM16160200642691	Prim. Francisco Escarcega Marquez (2da Etapa), Construcción De 3 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Escárcega	2016	1,711,347.81	1,652,395.32	1,440,942.72	100.00
CAM16160200684540	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla,Contruccion De Cerca Perimetral	Escárcega	2016	355,292.21	346,947.46	346,947.46	100.00
CAM16160300745507	Prim. Juan Escutia, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Escárcega	2016	1,226,143.20	1,226,140.00	367,842.00	30.00
CAM16160400745710	Cendi No. 03, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Exterior	Escárcega	2016	763,347.42	763,347.42	229,004.23	55.00
CAM16160400745980	Prim. Francisco Escarcega Marquezequipamiento De 3 Aulas Didacticas	Escárcega	2016	96,517.80	96,517.80	0.00	0.00
CAM16160200684437	J.N. Jacinto Paat, Equipamiento Parcial De 1 Aula Didactica	Hopelchén	2016	11,136.00	11,136.00	0.00	100.00
CAM16160400745521	Telesecundaria No. 42,Rehabilitacion De Edificio "A", "B" Y Obra Complementaria	Hopelchén	2016	1,732,000.00	1,730,931.84	519,279.55	45.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400745547	Centro De Atencion Multiple No. 13, Impermeabilizacion Y Pintura De Edificios	Hopelchén	2016	512,359.50	447,076.41	134,122.92	50.00
CAM16160400745577	Prim. Olegario Molina Solis, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	276,000.00	275,927.85	82,778.35	0.00
CAM16160400745582	Telesecundaria No. 120, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "B", Obra Complementaria: Incluye Subestacion	Hopelchén	2016	1,134,473.08	1,007,904.22	302,371.26	25.00
CAM16160400745968	Telesecundaria No. 120equipamiento De 2 Aulas Didacticas	Hopelchén	2016	71,757.60	71,757.60	0.00	0.00
CAM16160400745910	Prim. Gregorio Torres QuinteroRehabilitacion Electrica Interior, Pintura Vinilica Y Mantenimiento De Transformador	Palizada	2016	450,000.00	449,999.99	135,000.00	15.00
CAM16160100626756	Secundaria Técnica Núm. 34, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	5,615,417.48	5,615,417.48	5,207,125.23	100.00
CAM16160200663457	Primaria Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,284,045.49	1,284,045.49	385,213.65	100.00
CAM16160200663459	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,048,198.20	1,048,198.20	314,459.46	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663 462	Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	591,098.18	591,098.18	177,329.45	100.00
CAM16160200663 463	Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	585,257.51	585,257.51	175,577.25	100.00
CAM16160200663 464	Primaria Indígena Cristóbal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,049,105.10	1,049,105.10	314,731.53	98.00
CAM16160200663 468	Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	766,730.00	766,730.00	511,805.22	100.00
CAM16160200663 470	Preescolar General Maricela Del Carmen Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	600,961.12	600,961.12	412,616.93	100.00
CAM16160200663 471	Preescolar Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	598,676.50	598,676.50	179,602.95	100.00
CAM16160200663 473	Primaria Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	929,904.34	929,904.34	278,971.30	100.00
CAM16160200663 475	Telesecundaria Núm. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,250,880.61	1,250,880.61	375,264.18	90.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663477	Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	477,661.77	477,661.77	429,694.44	100.00
CAM16160200663479	Primaria Indígena José María Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	766,755.93	766,755.93	485,931.90	100.00
CAM16160200663480	Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	755,550.00	755,550.00	226,665.00	96.00
CAM16160200663481	Telesecundaria Núm. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,010,740.05	1,010,740.05	303,222.02	100.00
CAM16160200663482	Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	605,756.65	605,756.65	181,727.00	100.00
CAM16160200663483	Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	519,159.72	519,159.72	155,747.92	100.00
CAM16160200663485	Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	600,959.99	600,959.99	369,479.22	100.00
CAM16160200663486	Telesecundaria Num. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,009,233.15	1,009,233.15	760,514.23	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200663 487	Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	519,137.58	519,137.58	155,741.27
						100.00
CAM16160200663 489	Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	516,750.00	516,750.00	244,430.18
						100.00
CAM16160200663 490	Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	932,011.66	932,011.66	578,094.19
						100.00
CAM16160200663 492	Primaria Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	764,333.28	764,333.28	229,299.98
						100.00
CAM16160200663 493	Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,057,691.75	1,057,691.75	317,307.52
						100.00
CAM16160200663 494	Primaria Indígena Agustín Melgar, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	605,727.03	605,727.03	181,718.11
						100.00
CAM16160200663 495	Preescolar Indígena Plan De Ayala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	600,905.87	600,905.87	180,271.76
						100.00
CAM16160200663 496	Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	766,789.14	766,789.14	471,520.73
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663498	Preescolar Indígena Lol-Be, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	600,915.06	600,915.06	381,260.97	98.00
CAM16160200663499	Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	516,142.67	516,142.67	154,842.80	100.00
CAM16160200663500	Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	478,746.36	478,746.36	143,623.91	100.00
CAM16160200663501	Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,256,343.27	1,256,343.27	376,902.98	100.00
CAM16160200663502	Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	682,601.16	682,601.16	524,031.62	98.00
CAM16160200663503	Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,053,810.80	1,053,810.80	905,883.29	100.00
CAM16160200663505	Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	681,480.74	681,480.74	204,444.22	100.00
CAM16160200663506	Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,013,343.55	1,013,343.55	304,003.07	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200683 966	Preescolar Indígena Hernan Cortez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	506,636.75	506,636.75	159,991.03	97.00
CAM16160400811 472	Preescolar Indígena Hernán Cortéz Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	506,636.75	506,636.75	159,991.03	97.00
CAM16160400811 474	Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	593,571.54	593,571.54	178,071.46	65.00
CAM16160400811 475	Telesecundaria Núm. 130 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	912,959.01	912,959.01	273,887.70	100.00
CAM16160400811 477	Primaria Indígena Andrés Quintana Roo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	665,011.46	665,011.46	199,503.44	90.00
CAM16160400811 478	Telesecundaria Num. 69 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,012,724.05	1,012,724.05	303,817.21	85.00
CAM16160400811 479	Telesecundaria Núm. 102 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,004,660.75	1,004,660.75	301,398.23	80.00
CAM16160400811 480	Primaria Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	765,962.37	765,962.37	229,788.71	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811482	Preescolar Indígena Kalakmul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	506,120.41	506,120.41	151,836.12	92.00
CAM16160400811483	Telesecundaria Num. 131 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,003,315.74	1,003,315.74	300,994.72	82.00
CAM16160400811485	Telesecundaria Num. 22 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	1,174,816.75	1,174,816.75	352,445.02	80.00
CAM16160400811486	Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	2016	477,090.33	477,090.33	143,127.10	50.00
CAM16160100626763	Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,057,665.60	1,057,665.60	317,299.68	99.00
CAM16160200663507	Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	582,794.38	582,794.38	297,056.51	100.00
CAM16160200663509	Preescolar General Justo Sierra Méndez , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	674,901.80	674,901.80	202,470.54	100.00
CAM16160200663510	Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	680,841.02	680,841.02	606,986.10	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663 511	Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	844,271.71	844,271.71	423,313.75	100.00
CAM16160200663 512	Preescolar Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,007,351.77	1,007,351.77	484,261.58	93.00
CAM16160200663 513	Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,075,266.19	1,075,266.19	322,579.86	100.00
CAM16160200663 514	Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,254,695.49	1,254,695.49	376,408.65	100.00
CAM16160200663 515	Preescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,277,591.21	1,277,591.21	383,277.36	100.00
CAM16160200663 516	Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,296,987.15	1,296,987.15	389,096.14	100.00
CAM16160200663 517	Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,295,151.14	1,295,151.14	388,545.34	85.00
CAM16160200663 518	Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,306,354.36	1,306,354.36	752,776.64	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663519	Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,423,106.19	1,423,106.19	426,931.86	100.00
CAM16160200663520	Secundaria Técnica Núm. 13, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,432,246.69	1,432,246.69	429,674.01	98.00
CAM16160200663521	Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,769,519.02	1,769,519.02	530,855.71	93.00
CAM16160200663522	Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,918,004.08	1,918,004.08	575,401.22	95.00
CAM16160200663523	Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,918,493.25	1,918,493.25	575,547.98	99.00
CAM16160200663524	Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	767,695.11	767,695.11	387,724.69	95.00
CAM16160200663525	Preescolar Indígena Rafael Ramírez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	509,216.30	509,216.30	263,282.14	100.00
CAM16160200663526	Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	518,999.61	518,999.61	155,699.87	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200663 527	Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	480,109.65	480,109.65	144,032.90
						100.00
CAM16160200663 528	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,291,722.87	1,291,722.87	387,516.86
						100.00
CAM16160200663 529	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,297,763.28	1,297,763.28	389,328.98
						95.00
CAM16160200663 530	Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	1,287,513.28	1,287,513.28	1,139,966.63
						100.00
CAM16160400811 489	Preescolar Indígena Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	641,869.95	641,869.95	192,560.99
						88.00
CAM16160400811 490	Preescolar General María Del Carmen Ramírez Gutiérrez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	840,823.63	840,823.63	252,247.09
						91.00
CAM16160400811 491	Preescolar Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2016	758,781.20	758,781.20	227,634.36
						0.00
CAM16160100626 819	Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	675,208.62	675,208.62	287,948.65
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 825	Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	481,030.28	481,030.28	461,551.40	100.00
CAM16160100626 827	Preescolar General Agustina Pérez Alvarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	598,087.22	598,087.22	512,214.59	100.00
CAM16160100626 832	Preescolar General Luz Alba Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,524,907.45	1,524,907.45	1,409,497.93	100.00
CAM16160200663 531	Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	589,109.12	589,109.12	288,715.68	100.00
CAM16160200663 532	Preescolar General Nuevo Amanecer, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	477,935.82	477,935.82	267,769.12	100.00
CAM16160200663 533	Preescolar General Madres Campechanas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	757,527.46	757,527.46	227,258.24	100.00
CAM16160200663 534	Telesecundaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	912,554.16	912,554.16	521,041.95	99.00
CAM16160200663 535	Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,012,950.49	1,012,950.49	303,885.15	75.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663536	Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,282,224.29	1,282,224.29	481,180.30	100.00
CAM16160200663537	Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,418,272.14	1,418,272.14	769,779.60	100.00
CAM16160200663538	Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,600,922.73	1,600,922.73	480,276.82	99.00
CAM16160200663539	Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,918,927.92	1,918,927.92	1,086,556.66	100.00
CAM16160200663540	Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	2,040,093.81	2,040,093.81	862,971.11	100.00
CAM16160200663541	Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	2,402,510.87	2,402,510.87	1,511,056.64	100.00
CAM16160200663542	Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	508,931.21	508,931.21	152,679.36	100.00
CAM16160200663543	Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	543,057.98	543,057.98	405,407.48	98.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663544	Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,486,823.17	1,486,823.17	780,089.32	100.00
CAM16160400811493	Preescolar General María Magdalena Pacheco Blanco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	441,085.02	441,085.02	395,753.36	100.00
CAM16160400811507	Primaria General Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,089,342.38	1,089,342.38	326,802.71	85.00
CAM16160400811509	Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	838,286.40	838,286.40	251,485.92	95.00
CAM16160400811511	Primaria General Redención Campesina Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	850,936.41	850,936.41	255,280.92	95.00
CAM16160400811512	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	846,948.34	846,948.34	254,084.50	75.00
CAM16160400811513	Preescolar Indígena Solidaridad Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	516,838.36	516,838.36	155,051.50	100.00
CAM16160400811516	Primaria General Lic. Augusto Gomez Villanueva Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	907,466.26	907,466.26	272,239.88	30.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811 518	Primaria General Justo Sierra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	924,928.10	924,928.10	277,478.43	97.00
CAM16160400811 520	Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	2,770,083.67	2,770,083.67	831,025.10	50.00
CAM16160400811 523	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,678,723.24	1,678,723.24	503,616.97	12.00
CAM16160400811 526	Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	673,062.50	673,062.50	201,918.75	12.00
CAM16160400811 528	Preescolar General Florinda Batista Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	2,391,845.83	2,391,845.83	0.00	0.00
CAM16160100626 840	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	1,923,020.54	1,923,020.54	576,906.16	97.00
CAM16160100626 842	Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	1,919,265.53	1,919,265.53	1,130,737.16	99.00
CAM16160400811 532	Primaria General Heroe De Nacozari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	458,460.15	458,460.15	137,538.05	60.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811533	Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	1,015,569.29	1,015,569.29	304,670.79	10.00
CAM16160400811534	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	814,002.01	814,002.01	244,200.60	0.00
CAM16160400811535	Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	1,290,206.75	1,290,206.75	387,062.03	67.00
CAM16160400811537	Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	2,369,589.71	2,369,589.71	710,876.91	32.00
CAM16160400811538	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	816,740.02	816,740.02	245,022.01	0.00
CAM16160400811539	Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	814,915.96	814,915.96	0.00	5.00
CAM16160400811541	Primaria General Ignacio M. Alatorre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	738,408.49	738,408.49	0.00	47.00
CAM16160400811543	Primaria General Ignacio Allende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	2,190,275.74	2,190,275.74	657,082.72	10.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811 544	Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	837,452.32	837,452.32	251,235.70	0.00
CAM16160400811 545	Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	815,738.69	815,738.69	244,721.60	10.00
CAM16160400811 548	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	816,255.02	816,255.02	244,876.51	70.00
CAM16160200663 545	Primaria General El Pipila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	762,817.61	762,817.61	722,863.25	100.00
CAM16160200663 546	Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	814,194.03	814,194.03	244,258.21	100.00
CAM16160200663 547	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,040,499.36	1,040,499.36	312,149.81	100.00
CAM16160200663 548	Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,446,342.06	1,446,342.06	930,939.91	100.00
CAM16160200663 549	Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,914,833.23	1,914,833.23	574,449.97	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200663 550	Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	2,149,318.59	2,149,318.59	644,795.58
						100.00
CAM16160200663 551	Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	2,831,061.07	2,831,061.07	849,318.32
						100.00
CAM16160200663 552	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	2,839,925.14	2,839,925.14	1,306,657.16
						100.00
CAM16160200663 553	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,169,089.53	1,169,089.53	350,726.86
						100.00
CAM16160200663 554	Primaria General República De Honduras, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,288,780.97	1,288,780.97	898,986.93
						100.00
CAM15160100626 854	Preescolar Indígena Kukulkan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	621,689.00	597,777.65	558,752.54
						100.00
CAM16160100626 856	Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	838,930.71	838,930.71	717,268.07
						100.00
CAM16160100626 861	Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	597,187.45	597,187.45	511,521.55
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 863	Preescolar Indígena María Canan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	763,621.79	763,621.79	648,620.14	100.00
CAM16160100626 866	Preescolar General Zac-Nicté, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	843,726.63	843,640.58	843,640.58	100.00
CAM16160200663 555	Preescolar Indígena Zaci-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	513,341.52	513,341.52	154,002.46	100.00
CAM16160200663 556	Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	519,228.91	519,228.91	155,768.67	100.00
CAM16160200663 557	Telesecundaria Núm. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	545,639.26	545,639.26	163,691.78	100.00
CAM16160200663 558	Preescolar Indígena Xitacumbilxunan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	600,537.02	600,537.02	180,161.11	95.00
CAM16160200663 559	Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	590,861.90	590,861.90	177,258.57	100.00
CAM16160200663 560	Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	591,461.25	591,461.25	177,438.38	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663561	Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	826,928.56	826,928.56	381,908.07	80.00
CAM16160200663562	Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	842,867.62	842,867.62	252,860.29	96.00
CAM16160200663563	Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	927,518.75	927,518.75	278,255.63	100.00
CAM16160200663564	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	905,822.99	905,822.99	790,335.86	100.00
CAM16160200663565	Primaria Indígena Chilam Balan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,067,397.26	1,067,397.26	317,219.18	80.00
CAM16160200663566	Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,052,674.53	1,052,674.53	315,802.36	100.00
CAM16160200663567	Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,297,887.85	1,297,887.85	994,289.72	98.00
CAM16160200663568	Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,339,450.00	1,339,450.00	873,832.94	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200663569	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,420,204.55	1,420,204.55	80.00
CAM16160200663571	Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,490,369.22	1,490,369.22	100.00
CAM16160200663572	Secundaria Técnica Núm. 39, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,855,918.43	1,855,918.43	99.00
CAM16160200663573	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	765,377.22	765,377.22	100.00
CAM16160400811557	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	778,107.63	778,107.63	99.00
CAM16160400811558	Primaria General Manuel J. López Hernández Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,247,954.18	1,247,954.18	92.00
CAM16160400811559	Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	2016	1,279,867.71	1,279,867.71	40.00
CAM16160200663574	Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	1,088,536.27	1,088,536.27	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200663575	Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	1,742,422.00	1,742,422.00	522,726.60	100.00
CAM16160200663576	Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	2,280,721.30	2,280,721.30	1,705,953.79	100.00
CAM16160200663577	Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	1,767,862.61	1,767,862.61	1,376,078.23	100.00
CAM16160200663578	Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	752,625.89	752,625.89	225,787.77	100.00
CAM16160200663579	Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	1,008,012.38	1,008,012.38	789,871.14	100.00
CAM16160100626877	Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká	2016	507,493.19	507,493.19	152,247.96	99.00
CAM16160100626880	Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká	2016	609,068.59	609,068.59	182,720.58	100.00
CAM16160100626884	Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká	2016	519,042.03	519,042.03	155,712.61	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626887	Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	589,880.42	672,470.79	351,884.24	100.00
CAM16160100626890	Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	589,880.42	589,880.42	248,423.14	100.00
CAM16160100626891	Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	518,864.68	518,864.68	155,659.40	99.00
CAM16160400811562	Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	1,056,973.08	1,056,973.08	317,091.92	25.00
CAM16160400811564	Telesecundaria Núm. 19 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	1,289,608.64	1,289,608.64	386,882.89	22.00
CAM16160400811565	Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	576,320.74	576,320.74	172,896.22	30.00
CAM16160400811566	Primaria Indígena Juan Escutia Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	660,772.81	660,772.81	198,231.84	42.00
CAM16160400811568	Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchaká n	2016	1,130,781.17	1,130,781.17	339,234.35	12.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811569	Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	727,812.94	727,812.94	0.00	19.00
CAM16160400811570	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,236,536.53	1,236,536.53	0.00	30.00
CAM16160400811572	Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,247,788.01	1,247,788.01	374,336.40	33.00
CAM16160400811574	Primaria General Benito Pablo Juárez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,237,691.10	1,237,691.10	371,307.33	0.00
CAM16160400811575	Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,233,080.89	1,233,080.89	369,924.27	0.00
CAM16160400811578	Prim General Estado De Yucatán Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,431,221.82	1,431,221.82	0.00	0.00
CAM16160400811579	Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2016	1,410,515.25	1,410,515.25	423,154.58	14.00
CAM16160100626894	Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	516,191.69	516,191.69	445,900.45	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 898	Preescolar Indígena Tutul Xú, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	682,603.52	682,603.52	614,486.11	100.00
CAM16160100626 903	Preescolar Indígena Cecilio Chí, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	480,254.29	480,254.29	299,234.70	100.00
CAM16160100626 904	Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	927,649.37	927,649.37	653,682.10	100.00
CAM16160100626 907	Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	498,849.25	498,849.25	149,654.78	98.00
CAM16160100626 913	Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	600,019.20	600,019.20	589,503.07	100.00
CAM16160100626 915	Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	760,006.11	760,006.11	228,001.83	100.00
CAM16160100626 917	Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	597,773.61	597,773.61	416,075.48	100.00
CAM16160100626 919	Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	517,238.13	517,238.13	408,524.92	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 921	Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	490,392.62	490,392.62	250,935.08	100.00
CAM16160100626 925	Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	927,684.24	927,684.24	800,804.18	100.00
CAM16160100626 927	Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	840,710.30	840,710.30	706,775.29	100.00
CAM16160200663 642	Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,399,972.23	1,399,972.23	780,418.91	88.00
CAM16160200663 644	Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	575,669.44	575,669.44	310,050.05	98.00
CAM16160200663 645	Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	846,900.77	846,900.77	254,070.23	99.00
CAM16160200663 648	Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,485,264.35	1,485,264.35	445,579.30	50.00
CAM16160200663 651	Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	518,923.02	518,923.02	272,803.11	99.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160200663 654	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	683,443.09	683,443.09	205,032.93
						100.00
CAM16160200663 657	Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	511,487.65	511,487.65	153,446.30
						99.00
CAM16160200663 661	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	970,650.52	970,650.52	694,848.75
						96.00
CAM16160200663 664	Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,201,697.59	1,201,697.59	660,582.72
						100.00
CAM16160200663 667	Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	768,201.81	768,201.81	230,460.54
						99.00
CAM16160200663 671	Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	681,811.53	681,811.53	204,543.46
						100.00
CAM16160200663 674	Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	837,844.88	837,844.88	251,353.46
						100.00
CAM16160200663 678	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,440,059.69	1,440,059.69	432,017.91
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200683967	Primaria Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,154,822.76	1,154,822.76	346,446.83	76.00
CAM16160400811584	Primaria Indígena Francisco I Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,154,822.76	1,154,822.76	346,446.83	76.00
CAM16160400811585	Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	519,230.00	519,230.00	155,769.00	70.00
CAM16160400811586	Primaria General Pablo García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,110,492.92	1,110,492.92	333,147.87	27.00
CAM16160400811587	Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,297,120.84	1,297,120.84	389,136.25	28.00
CAM16160400811588	Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	684,325.90	684,325.90	205,297.77	0.00
CAM16160400811590	Preescolar Indígena Nicté-Ha Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	498,030.80	498,030.80	149,409.24	85.00
CAM16160400811591	Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,159,943.66	1,159,943.66	347,983.10	10.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400811592	Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	734,953.54	734,953.54	220,486.06	56.00
CAM16160400811593	Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	969,838.75	969,838.75	290,951.63	40.00
CAM16160400811594	Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	812,565.76	812,565.76	243,769.73	50.00
CAM16160400811596	Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	495,354.61	495,354.61	148,606.38	0.00
CAM16160400811597	Secundaria General Luis Álvarez Buela Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,623,123.06	1,623,123.06	486,936.92	28.00
CAM16160400811598	Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00
CAM16160400811599	Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,386,000.00	1,386,000.00	415,800.00	10.00
CAM16160400811600	Escuela Secundaria Técnica Núm. 18 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,104,700.00	1,104,700.00	331,410.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626935	Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Tenabo	2016	479,460.75	479,460.75	438,658.84	100.00
CAM16160400811604	Primaria General Ana María Farías Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Tenabo	2016	1,289,141.96	1,289,141.96	0.00	0.00
CAM16160400811605	Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Tenabo	2016	595,328.31	595,328.31	178,598.49	0.00
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				99,727,722.19	93,140,830.16	33,265,294.90	
CAM16160400825233	Equipamiento Laboratorio De Turismo	Campeche	2016	573,248.78	573,248.78	573,248.78	100.00
CAM16160400824388	Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Plantel 10 Chicbul, Construcción De Cerco Perimetral	Carmen	2016	310,435.45	310,435.45	310,435.45	67.00
CAM16160400824411	Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Plantel 06 Mamantel, Rehabilitación De Laboratorio	Carmen	2016	301,608.19	301,608.19	301,608.19	100.00
CAM16160400824425	Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Centro Emsad 03 Isla Aguada, Construcción De La Barda Perimetral Mixta	Carmen	2016	189,745.59	189,745.59	189,745.59	80.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400825192	Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche; Equipamiento De 3 Aulas,1 Laboratorio Y 1 Taller	Calkiní	2016	253,168.00	253,168.00	253,168.00	100.00
CAM16160400825204	Colegio De Educación Técnica Del Estado De Campeche; Equipamiento De Laboratorio De Informática 1 Y 2, Auditorio, Biblioteca Y 1 Taller	Carmen	2016	263,954.64	263,954.64	263,954.64	70.00
CAM16160300745354	Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Edificio "B" Planta Baja: Centro De Preparacion De Alimentos Y Bebidas, Planta Alta: Taller De Capacitacion Administrativa Y Taller De Practicas D	Calakmul	2016	18,819,273.46	18,819,273.46	5,645,782.03	0.00
CAM16160300745355	Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento Especializado Para Laboratorio De Analisis De Alimentos Y Sistema Fotovoltaico	Calakmul	2016	3,996,463.58	3,996,463.58	1,198,939.07	80.00
CAM16160300745357	Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento De Mobiliario Para Laboratorios De Preparacion Y Analisis De Alimentos Y Bebidas	Calakmul	2016	1,999,558.21	1,999,558.21	599,867.46	80.00
CAM16160400745578	Universidad Tecnológica De Calakmul, Conformacion De Plataforma En Area De Biblioteca	Calakmul	2016	1,180,720.78	1,180,720.78	1,158,934.32	100.00
CAM16160300745358	Universidad Tecnológica De Candelaria, Construccíon De Cancha De Fútbol Rápido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa)	Candelaria	2016	3,749,957.86	4,008,039.91	2,188,440.14	85.00
CAM16160300745359	Universidad Tecnológica De Candelaria, Equipamiento De Laboratorio Agroindustrial (Area De Microbiología Y Area De Entomología)	Candelaria	2016	3,376,043.30	3,376,043.30	1,012,812.99	90.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400746057	Universidad Tecnologica De Candelariaequipamiento De Aulas Didácticas Y Oficinas	Candelaria	2016	1,226,265.50	1,200,648.85	0.00	0.00
CAM16160400746076	Universidad Tecnologica De Candelariaequipamiento Especializado Para Sistema Fotovoltaico	Candelaria	2016	3,241,298.64	3,238,158.04	0.00	0.00
CAM16160400746077	Universidad Tecnologica De Candelariasuministro De Equipo Para Laboratorio De Agroindustria	Candelaria	2016	1,738,000.00	1,737,250.00	0.00	0.00
CAM16160300745506	Universidad Tecnologica De Camchesuministro De Equipos De Laboratorio De Fisica (Partida 15) Y Laboratorio De Metrologia (Partida 16),Suministro De Equipos De Tecnologia De La Informacion Y Comun	Carmen	2016	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	30.00
CAM16160400815647	Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Educativos	Campeche	2016	691,913.75	581,916.39	581,916.39	100.00
CAM16160400828729	Continuidad De Construcción Del Campus Vi De Investigación	Campeche	2016	7,771,908.59	5,046,351.00	5,046,351.00	15.00
CAM16160200670396	Construcción Del Edificio De La Dacnat	Carmen	2016	11,468,926.00	7,507,381.71	2,220,039.53	62.06

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160400817 268	Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus II	Carmen	2016	760,935.66	760,935.66	0.00
CAM16160400825 217	Plantel Hopelchen; Construcción De Rampas Para Minusvalidos Plantel Hopelchen	Hopelchén	2016	177,728.09	177,728.09	177,728.09
CAM16160400825 256	Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Dzitbalche; Equipamiento De Equipos De Computo, Proyección Y Maquina De Soldar	Calkiní	2016	80,157.50	80,157.50	80,157.50
CAM16160400825 240	Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Cd. Del Carmen; Equipamiento De Computo Y Proyección	Carmen	2016	80,157.49	80,157.49	80,157.49
CAM16160100626 835	Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,547,627.00	1,547,627.00	1,318,901.57
CAM16160100626 836	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche, Equipamiento	Campeche	2016	449,702.00	431,334.40	215,667.20
CAM16160100626 838	Universidad Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	1,885,200.00	1,885,200.00	1,123,914.76
CAM16160400811 521	Normal Superior Federal De Campeche Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2016	2,294,786.71	2,294,786.71	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 844	Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2016	631,805.05	631,805.05	189,541.52	100.00
CAM16160100626 850	Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	1,809,750.09	1,809,750.09	1,468,584.62	100.00
CAM16160400811 552	Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2016	13,926,095.29	13,926,095.29	4,177,828.59	27.00
CAM16160100626 872	Colegio Bachilleres Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2016	1,705,280.01	1,705,280.02	1,616,853.91	100.00
CAM16160400811 573	Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hechelchakán	2016	2,395,250.00	2,395,250.00	718,575.00	0.00
CAM16160100626 931	Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonché De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	2016	1,050,756.98	1,050,756.98	552,141.07	97.00
I011 FASP				43,827,628.23	43,827,628.23	29,248,479.87	
CAM16160100635 580	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2016	60,000.00	60,000.00	42,920.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160100635 612	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	2016	45,000.00	45,000.00	100.00
CAM16160100635 616	Edificación No Habitacional: Academia De Policía	Campeche	2016	870,000.00	870,000.00	50.00
CAM16160100635 620	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	2016	150,000.00	150,000.00	100.00
CAM16160100635 625	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	Campeche	2016	591,176.43	591,176.43	100.00
CAM16160100635 631	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	2016	160,000.00	160,000.00	100.00
CAM16160100636 423	Mobiliario Y Equipo De Administración (Cel)	Campeche	2016	186,648.00	186,648.00	100.00
CAM16160100636 455	Mobiliario Y Equipo De Administración (Repuve)	Campeche	2016	415,680.00	415,680.00	100.00
CAM16160100636 480	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Repuve)	Campeche	2016	5,000.00	5,000.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100636 485	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Repuve)	Campeche	2016	422,130.00	422,130.00	420,592.80	100.00
CAM16160100636 530	Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle)	Campeche	2016	744,000.00	744,000.00	721,213.76	100.00
CAM16160100636 545	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle)	Campeche	2016	1,000,000.00	1,000,000.00	858,559.27	100.00
CAM16160100636 557	Activos Intangibles (Salle)	Campeche	2016	110,000.00	110,000.00	73,847.92	100.00
CAM16160100636 433	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Cel)	Campeche	2016	70,000.00	70,000.00	62,656.21	100.00
CAM16160100635 558	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	2016	296,000.00	296,000.00	144,350.40	100.00
CAM16160100635 919	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	2016	129,157.00	129,157.00	72,204.46	100.00
CAM16160100635 923	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2016	2,785,000.00	2,785,000.00	1,206,224.84	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100635 924	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2016	800,000.00	800,000.00	627,313.40	100.00
CAM16160100635 931	Mobiliario Y Equipo Educatonal Y Recreativo	Campeche	2016	60,000.00	60,000.00	59,419.84	100.00
CAM16160100635 935	Vehiculos Y Equipo Terrestre	Campeche	2016	3,520,311.80	3,520,311.80	3,147,547.00	100.00
CAM16160100635 936	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	2016	290,000.00	290,000.00	278,373.32	100.00
CAM16160100635 940	Activos Intangibles	Campeche	2016	1,173,655.00	1,173,655.00	586,823.70	100.00
CAM16160100636 084	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	2016	990,500.00	990,500.00	401,800.80	100.00
CAM16160100636 089	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2016	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
CAM16160100636 105	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2016	35,000.00	35,000.00	27,608.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100636 391	Software (Forenses)	Campeche	2016	1,070,000.00	1,070,000.00	535,000.00	100.00
CAM16160100636 583	Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios)	Campeche	2016	250,000.00	250,000.00	201,122.84	100.00
CAM16160100636 626	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales)	Campeche	2016	400,000.00	400,000.00	193,163.20	100.00
CAM16160100636 633	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps)	Campeche	2016	230,000.00	230,000.00	60,726.00	100.00
CAM16160100636 242	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Campeche	2016	60,000.00	60,000.00	43,500.00	100.00
CAM16160100636 371	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2016	50,000.00	50,000.00	49,091.20	100.00
CAM16160100635 635	Edificación No Habitacional: Secretaría De Seguridad Publica	Campeche	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	989,204.31	45.00
CAM16160100635 718	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	2016	1,305,825.00	1,305,825.00	363,171.64	16.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100635 719	Vehiculos Y Equipos De Transporte	Campeche	2016	9,560,000.00	9,560,000.00	8,933,136.04	100.00
CAM16160100635 917	Maquinaria Y Equipo Industrial	Campeche	2016	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
CAM16160100636 253	Cámaras Fotográficas Y De Video	Campeche	2016	105,800.00	105,800.00	105,012.48	100.00
CAM16160100636 292	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv)	Campeche	2016	3,119,000.00	3,119,000.00	1,555,005.38	100.00
CAM16160100636 320	Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas	Campeche	2016	1,170,000.00	1,170,000.00	767,200.80	94.00
CAM16160100636 335	Edificación No Habitacional: Ceresos	Campeche	2016	7,672,500.00	7,672,500.00	4,955,611.81	70.00
CAM16160100637 380	Activos Intangibles (Software)	Campeche	2016	535,245.00	535,245.00	435,930.32	100.00
I012 FAFEF				204,735,249.63	208,474,200.83	200,337,405.10	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200683 822	Escuela Primaria Dr. Jaime Torres Bodet, Construcción De Techumbre	Campeche	2016	2,351,240.00	2,333,480.85	2,146,791.84	100.00
CAM16160200683 824	Escuela Primaria Juan Escutia, Construcción De Techumbre	Campeche	2016	1,942,100.00	1,933,897.71	1,224,739.98	97.00
CAM16160200683 826	Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Seccion I, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)	Campeche	2016	1,988,390.00	1,980,781.54	1,555,291.89	100.00
CAM16160400823 920	J.N. Ledia Rosado De Estrada, Construcción De Techumbre De Cancha Y Gradas	Campeche	2016	1,433,367.24	1,433,367.24	418,297.80	6.00
CAM16160300744 445	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Miguel Hidalgo, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)	Candelaria	2016	2,025,190.00	2,024,601.36	590,832.17	60.00
CAM16160200683 821	Escuela Primaria Justo Sierra Mendez, Construcción De Techumbre	Carmen	2016	2,076,590.00	2,065,967.88	1,961,278.61	100.00
CAM16160200684 296	Escuela Primaria Ricardo Mongez Lopez, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)	Carmen	2016	2,076,590.00	610,346.52	601,401.78	99.00
CAM16160200683 825	Cobacam, Construcción De Techumbre	Champotón	2016	1,922,830.00	1,914,579.82	1,840,003.14	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM16160200683 823	Escuela Secundaria Tecnica No. 29, Construcción De Techumbre	Escárcega	2016	1,993,870.00	1,988,766.89	963,147.29 100.00
CAM16160200683 827	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Hopelchen, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Cancha Y Techumbre)	Hopelchén	2016	2,352,210.00	2,344,101.00	1,336,002.65 40.00
CAM16160400814 316	Centro Comunitario Tepakan, Calkini (Rehabilitación)	Calkiní	2016	1,350,763.29	1,350,763.29	1,350,763.29 100.00
CAM16160400814 312	Calle 49 C Colonia Centro, Banquetas (Construcción) San Francisco De Campeche	Campeche	2016	2,213,526.80	2,213,526.80	2,213,526.80 100.00
CAM16160200667 675	Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En Venustiano Carranza Municipio De Champoton	Champotón	2016	1,750,516.00	1,717,029.58	1,717,029.58 100.00
CAM16160300731 549	Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Producción Agropecuarias En El Ejido De San Miguel, Municipio De Champoton	Champotón	2016	1,726,063.00	1,687,282.47	1,687,282.47 100.00
CAM16160400813 271	Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En El Ejido De Graciano Sanchez, Municipio De Champoton	Champotón	2016	1,523,421.00	1,515,851.10	1,515,851.10 100.00
CAM16160400813 563	Centro De Salud Con Servicios Ampliados Dr. Wilberth Escalante (Reconstrucción)	Campeche	2016	2,327,019.27	2,327,019.27	2,327,019.27 100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400813 268	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Ciudad Del Carmen (Obra Complementaria)	Carmen	2016	1,025,812.08	1,025,812.08	1,025,812.08	100.00
CAM16160400813 195	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Seybaplaya (Obro Complementaria)	Champotón	2016	2,580,028.16	2,580,028.17	2,580,028.17	100.00
CAM16160400813 569	Hospital Manuel Campos (Reconstruccion	Cobertura estatal	2016	9,666,305.52	9,666,305.52	9,666,305.52	100.00
CAM16160400813 160	Obra Complementaria Del Hospital De La Comunidad De Palizada, Municipio De Palizada, Estado De Campeche	Palizada	2016	8,421,928.08	8,421,928.08	8,421,928.08	100.00
CAM16160200669 392	Mantenimiento Y Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil	Calakmul	2016	2,584,293.09	2,544,753.26	2,544,728.22	100.00
CAM16160200669 415	Calle Becan Entre Calles Pechal Y Silvituc,Calle Sn Entre Calle Sn Y Calle Chicanna Calle Balakbal Entre Calle Halaitun Y Xmultun En Xpujil,Calakmul (Reconstrucción)	Calakmul	2016	1,030,346.09	1,050,953.01	1,050,823.00	100.00
CAM16160200669 428	Calle Halaitún Entre Calles Ramonal Y Becán, Calle Xmultún Entre Calles Balakbal Y Ramonal En La Localidad De Xpujil, Calakmul (Reconstrucción)	Calakmul	2016	1,419,022.32	1,447,402.77	1,447,270.00	100.00
CAM16160200669 824	Camino De Acceso A Zonas De Producción De Santa Lucía, Mpio De Calakmul (Reconstrucción)	Calakmul	2016	3,520,000.00	3,520,000.00	3,494,781.85	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731 287	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Cristobal Colon, Municipio Calakmul	Calakmul	2016	624,581.20	624,581.20	624,581.20	100.00
CAM16160300731 298	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Pablo Garcia, Municipio Candelaria	Calakmul	2016	621,921.07	621,921.07	621,921.06	100.00
CAM16160300731 318	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Narciso Mendoza, Municipio Calakmul	Calakmul	2016	624,581.20	624,581.20	624,581.20	100.00
CAM16160400815 369	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad, Bella Unión De Veracruz, Municipio De Calakmul (Trabajos Complementarios)	Calakmul	2016	447,776.64	447,776.64	447,776.64	100.00
CAM16160400815 387	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Los Angeles, Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	702,768.60	702,768.60	702,768.60	100.00
CAM16160400815 394	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Pioneros De Rio Xnoha, Municipio De Calakmul	Calakmul	2016	623,305.63	623,305.63	623,305.63	100.00
CAM16160100626 986	Camino De Acceso A Zona De Producción De Santa Cruz, Calkini (Reconstrucción)	Calkini	2016	1,728,000.00	1,728,000.00	1,719,484.53	100.00
CAM16160200669 636	Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Calkini, Calkini	Calkini	2016	2,092,087.89	2,092,087.89	2,022,835.60	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815420	Calle 25 Entre Calle 20 Y Calle 26 De La Localidad De Dzitbalche, Municipio De Calkini, (Reconstrucción)	Calkini	2016	1,722,424.79	1,722,410.71	1,722,410.71	100.00
CAM16160400815472	Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción Barrio Concepción Del Municipio Calkini	Calkini	2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
CAM16160200669361	Reconstrucción De La Calle Benjamín Romero Entre Calle Enrique Arias Y Circuito Pablo García Norte, Unidad Habitacional Ciudad Concordia, Campeche	Campeche	2016	1,357,520.76	1,384,003.19	1,383,894.58	100.00
CAM16160200669388	Reconstrucción De La Av. Circuito Baluartes Entre Av. Gobernadores Y Av. 16 De Septiembre	Campeche	2016	3,245,261.16	3,345,215.44	3,344,963.00	100.00
CAM16160200669403	Reconstrucción De La Av. Circuito Baluarte Entre Av. Central Y Av. Gobernadores	Campeche	2016	3,590,555.52	3,812,426.21	3,812,235.44	100.00
CAM16160200669450	Reconstrucción De La Calle 10 Entre Av. Justo Sierra, Calle Bravo Y Calles Transversales, Localidad San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	3,370,366.59	3,367,337.58	3,367,040.58	100.00
CAM16160200669766	Construcción De Comisaría Ejidal En La Localidad De Pich, Campeche	Campeche	2016	2,699,871.43	2,999,871.42	2,758,286.37	100.00
CAM16160300731093	Reconstrucción De La Calle 104 Entre Calle 14 A Y Alvaro Obregon, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche	Campeche	2016	425,878.32	425,878.32	407,666.30	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731229	Plaza De Los Trovadores, San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Construcción)	Campeche	2016	7,950,602.00	7,950,602.00	7,950,602.00	100.00
CAM16160300731262	Camino De Acceso A Zona De Producción De Laureles, Campeche, Municipio De Campeche, (Reconstrucción)	Campeche	2016	820,000.00	820,000.00	810,351.64	99.00
CAM16160300731279	Edificio Administrativo Del Dif Estatal, Rehabilitación (Acometida Eléctrica), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche	Campeche	2016	208,309.68	208,309.68	208,309.68	100.00
CAM16160400815363	Calle 19 Entre 20 Y 22, Calle 21 Entre Calle 20 Y 22 Y Calle 22 Entre Calle 19 Y 21 De La Localidad De Lerma, Municipio Campeche	Campeche	2016	1,419,408.02	1,419,408.02	1,067,409.27	90.00
CAM16160400815427	Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum, San Francisco De Campeche (Rehabilitación), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche	Campeche	2016	1,385,002.10	1,385,002.10	1,385,002.10	100.00
CAM16160400815432	Monumento De La Novia Del Mar (Trabajos De Rehabilitación), San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	137,516.06	137,516.06	137,516.06	100.00
CAM16160400815439	Sala De Juicios Orales En La Localidad De Hecelchakan (Trabajos De Media Tensión)	Campeche	2016	131,496.39	131,496.39	0.00	0.00
CAM16160400815444	Cruzamientos En Avenidas, En San Francisco De Campeche, Campeche (Pavimentación)	Campeche	2016	194,789.42	194,789.42	194,789.42	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815465	Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche	Campeche	2016	332,958.31	332,958.31	332,958.31	100.00
CAM16160400815468	Rehabilitación Del Parque De Santa Lucía	Campeche	2016	597,284.25	597,284.25	597,284.00	100.00
CAM16160400815489	Camino De Acceso A Zonas De Producción De Kikab, Municipio De Campeche (Reconstrucción)	Campeche	2016	2,050,000.00	2,050,000.00	2,015,893.55	78.00
CAM16160400815493	Pavimentación De La Calle 11 Localidad China, Campeche (Reconstrucción)	Campeche	2016	826,697.47	826,697.47	826,682.00	64.00
CAM16160100627021	Camino De Acceso A Zona De Producción De Nuevo Coahuila, Candelaria (Reconstrucción)	Candelaria	2016	262,645.00	2,626,444.80	2,485,354.70	100.00
CAM16160200669354	Reconstrucción De La Calle 35 Entre Calle 2 Y Calle 10	Candelaria	2016	2,216,540.54	2,520,532.99	2,520,486.32	99.00
CAM16160200669487	Calle 33 Entre Calle 4 Y Calle 6, Calle 25 Entre Calle 22 Y Calle 26, Calle 6 Entre Calle 31 Y Calle 35 Y Calle 27 Entre Calle 22 Y Calle 24 (Reconstrucción)	Candelaria	2016	2,294,395.87	2,340,283.79	2,339,346.23	99.00
CAM16160200669514	Reconstrucción De La Calle 26 Entre Calle 21 Y Calle 29	Candelaria	2016	2,121,199.59	2,046,141.62	2,046,139.90	99.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200669711	Camino De Acceso A Zona De Producción San Juan Arroyo-Las Golondrinas, Municipio De Candelaria (Reconstrucción)	Candelaria	2016	1,320,000.00	1,320,000.00	1,294,031.72	100.00
CAM16160200669886	Camino De Acceso A Zonas De Producción De Las Golondrinas, Candelaria (Reconstrucción)	Candelaria	2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,187,941.38	100.00
CAM16160300731223	Camino E. C. (Luinal-La Esperanza-La Zanja) Km 8 Mas 350 Lazaro Cardenas, Candelaria (Construcción)	Candelaria	2016	8,112,717.38	9,980,154.54	9,980,082.52	81.00
CAM16160300731305	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Luinal	Candelaria	2016	624,735.64	699,735.64	699,735.64	100.00
CAM16160300731307	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Campo De La Olla, Municipio Candelaria	Candelaria	2016	624,735.64	624,735.64	624,720.64	100.00
CAM16160300731310	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Chilar, Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	624,735.64	719,735.64	719,735.63	100.00
CAM16160300731314	Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad San Miguel, Municipio Candelaria	Candelaria	2016	619,999.99	619,999.99	619,999.99	100.00
CAM16160400815401	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Francisco I. Madero, Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	624,144.53	624,144.53	624,144.48	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815410	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad De Río Caribe, Municipio De Candelaria	Candelaria	2016	624,144.53	624,144.53	624,144.48	100.00
CAM16160400815483	Reconstrucción De La Av. 1 De Julio (Carretera Campeche-Xbacab) Por Calle 23, Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	2016	1,442,514.63	1,442,514.63	1,442,514.62	28.00
CAM16160100627008	Camino De Acceso A Zona De Producción De Conquista Campesina, Carmen (Reconstrucción)	Carmen	2016	4,602,822.00	4,602,822.00	4,345,445.61	100.00
CAM16160200669578	Camino De Acceso A Zona De Producción De Mamantel, Carmen (Reconstrucción)	Carmen	2016	2,640,000.00	2,640,000.00	2,608,375.83	100.00
CAM16160200669654	Camino De Acceso A Zona De Producción De General Ignacio Gutierrez, Municipio Del Carmen (Reconstrucción)	Carmen	2016	264,000.00	264,000.00	256,936.68	100.00
CAM16160200669786	Malecón De Isla Aguada (Rehabilitación)	Carmen	2016	922,781.60	922,781.60	922,776.94	100.00
CAM16160400815353	Malecon De Isla Aguada Segunda Etapa (Rehabilitación)	Carmen	2016	1,260,610.87	1,260,610.87	1,260,610.87	100.00
CAM16160400815416	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Encanto, Municipio Del Carmen	Carmen	2016	623,222.28	623,622.28	623,622.27	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400815486	Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada, Municipio De Carmen.	Carmen	2016	344,820.10	344,820.10	0.00	100.00
CAM16160100626997	Camino De Acceso A Zona De Producción De Hool, Champotón (Reconstrucción)	Champotón	2016	1,728,000.00	1,728,000.00	1,713,507.35	100.00
CAM16160200669687	Camino De Acceso A Zona De Producción De El Zapote, Municipio De Champotón (Reconstrucción)	Champotón	2016	2,550,000.00	2,550,000.00	2,539,729.39	99.00
CAM16160200669690	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Acceso A Seybaplaya (Entre Carretera 180 A Calle 35) Localidad Seybaplaya, Champotón	Champotón	2016	2,560,587.61	2,611,799.36	2,611,632.70	100.00
CAM16160200669707	Rehabilitación Del Parque De Xbacab, Champotón	Champotón	2016	1,411,088.72	1,411,088.72	1,411,088.35	100.00
CAM16160300731270	Cancha De Futbol Rápido (2da Etapa) En La Unidad Deportiva De Champotón (Construcción)	Champotón	2016	1,181,391.27	1,181,391.27	1,181,391.27	100.00
CAM16160400815471	Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya, Municipio De Champotón	Champotón	2016	58,110.91	58,110.91	58,110.91	100.00
CAM16160100626961	Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Centenario, Escarcega (Reconstrucción)	Escárcega	2016	3,494,438.00	2,632,512.00	2,586,792.46	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100626 975	Camino De Acceso A Zonas De Producción De Silvítuc, Escarcega (Reconstrucción)	Escárcega	2016	2,620,000.00	2,620,000.00	2,588,808.83	100.00
CAM16160200669 544	Calle 25 Entre Avenida Hector Perez Martinez Y Calle 28 Y Avenida Hector Perez Martinez Entre Calle 19 Y Calle 23 (Reconstrucción)	Escárcega	2016	1,514,625.71	1,543,233.24	1,543,088.57	100.00
CAM16160200669 569	Calle 20 Entre Calle 59 Y Calle 61; Calle 61 Entre Calle 22 Y Calle 18; Calle 57 A Entre Calle 30 A Y Calle 34 A (Reconstruccion) En La Localidad De Escarcega Municipio Escarcega	Escárcega	2016	1,641,255.19	1,674,013.23	1,673,982.74	100.00
CAM16160200669 576	Reconstrucción De La Calle 30 A Entre Avenida Solidaridad Y Calle 47 A	Escárcega	2016	2,071,209.24	2,607,820.93	2,607,666.63	100.00
CAM16160200669 856	Camino De Acceso A Zonas De Producción De Flor De Chiapas, Escárcega (Reconstrucción)	Escárcega	2016	2,700,000.00	2,700,000.00	2,624,947.58	100.00
CAM16160300731 243	Parque Principal En La Localidad De Centenario, Municipio De Escarcega (Construcción)	Escárcega	2016	1,859,987.19	1,859,987.19	1,859,933.46	100.00
CAM16160300731 322	Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Luna, Municipio Escarcega	Escárcega	2016	619,253.40	619,253.40	619,253.40	100.00
CAM16160400815 477	Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche	Escárcega	2016	300,000.00	300,000.00	299,995.73	45.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200669532	Camino De Acceso A Zona De Producción De Pomuch Pozo Num. 1, Hecelchakan (Reconstrucción)	Hecelchaká	2016	820,000.00	820,000.00	813,858.39	100.00
CAM16160200669620	Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Hecelchakan, Localidad Hecelchakan	Hecelchaká	2016	599,562.48	599,562.48	584,666.51	100.00
CAM16160300731202	Reconstrucción Y Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Pomuch, Municipio Hecelchakan	Hecelchaká	2016	1,728,955.97	1,728,955.97	1,728,726.07	100.00
CAM16160200669604	Camino De Acceso A Zona De Producción De Ukum, Hopelchen (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	2,550,000.00	2,550,000.00	2,529,898.65	60.75
CAM16160200669611	Reconstrucción De Calle 18 Entre Calle 19 A Y Calle 13	Hopelchén	2016	976,782.22	996,317.78	996,126.22	100.00
CAM16160200669629	Camino De Acceso A Zona De Producción De Xcanahá, Municipio De Hopelchen (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	2,550,000.00	2,682,561.04	2,642,624.73	100.00
CAM16160200669818	Calle 16 Y 9 Para Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	2,845,577.02	2,902,022.14	2,901,669.45	100.00
CAM16160200669837	Calle 17 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 25 B Entre Calle 16 Y Calle 12 Y Calle 28 A Entre Calle 13 Y Calle 11 (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	1,363,307.72	1,371,891.22	1,371,750.61	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200669 857	Calle 15 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 21, Calle 11 Entre 28 Y Calle 24 (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen Municipio Hopelchen	Hopelchén	2016	1,607,162.61	1,627,356.12	1,627,277.29
						100.00
CAM16160200669 870	Calle 9 Entre Calle 2 Y Zona Arqueológica En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	1,047,755.69	1,068,691.67	1,068,470.26
						100.00
CAM16160300731 132	Calle 13 Entre Calle 28 Y Calle 28 A, Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 23 En La Localidad De Hopelchén, Municipio Hopelchén (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	1,377,299.10	919,917.73	919,500.74
						95.00
CAM16160300731 235	Centro Cultural Gastronómico, Hopelchen, Municipio De Hopelchen (Construcción)	Hopelchén	2016	3,280,336.14	3,280,336.14	3,280,336.14
						100.00
CAM16160300731 259	Camino De Acceso A Zona De Producción De Chunyaxnic, Hopelchen, Municipio Hopelchen, (Reconstrucción)	Hopelchén	2016	2,125,000.00	2,125,000.00	2,117,572.36
						56.00
CAM16160400815 458	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución)	Hopelchén	2016	162,851.51	162,851.51	0.00
						0.00
CAM16160300731 254	Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio Palizada (Reconstrucción)	Palizada	2016	2,620,106.68	2,620,106.68	2,619,689.00
						60.00
CAM16160400815 214	Biblioteca Publica Municipal De Palizada Lic. Francisco Field Jurado, En La Localidad De Palizada, Municipio De Palizada (Rehabilitación)	Palizada	2016	297,975.86	367,975.86	367,975.86
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM16160400815346	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Localidad Palizada, Municipio De Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica)	Palizada	2016	1,970,711.03	1,970,711.03	1,970,711.03
CAM16160400815481	Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Municipio Palizada	Palizada	2016	466,155.26	466,155.26	466,155.26
CAM16160200669641	Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal	Tenabo	2016	1,521,052.73	1,550,682.41	1,550,451.78
CAM16160200669657	Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11	Tenabo	2016	794,319.45	676,748.77	676,601.46
CAM16160200669673	Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19	Tenabo	2016	1,492,505.86	1,469,972.99	1,469,438.65
CAM16160200669681	Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y Libramiento Tenabo	Tenabo	2016	1,385,868.50	1,401,332.95	1,400,810.17
CAM16160200669703	Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11	Tenabo	2016	1,814,018.43	1,842,923.86	1,842,710.13
CAM16160200669738	Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas (Techumbre)	Tenabo	2016	3,877,519.39	4,177,504.74	4,177,504.74

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300731 190	Comisaria Ejidal (Rehabilitación) Localidad De Tenabo, Municipio Tenabo	Tenabo	2016	934,922.88	934,922.88	934,922.87	100.00
CAM16160400815 462	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo	Tenabo	2016	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
CAM16160200669 436	Reconstrucción De La 10-B Entre Calle 10 Y Av. Gustavo Diaz Ordaz, Barrio Estación Vieja, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2016	752,663.99	880,749.55	880,749.44	100.00
CAM16160300731 153	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 35, Localidad Seybaplaya, Municipio De Champotón	Champotón	2016	1,539,739.60	1,539,739.60	1,539,645.42	100.00
CICLO DEL RECURSO 2015				419,787,445.97	465,812,343.60	290,538,166.08	
11-Educación Pública				126,851,904.72	101,317,244.60	57,476,136.48	
S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)				10,000,000.00	8,798,479.13	8,798,479.12	
CAM15160100628 663	Construcción De La Casa De La Cultura De Calakmul	Calakmul	2015	10,000,000.00	8,798,479.13	8,798,479.12	80.00
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior				116,851,904.72	92,518,765.47	48,677,657.36	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150400592466	Cobach Emsad No. 22, Construcción De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento	Calakmul	2015	1,220,000.00	1,370,000.00	1,052,575.87	100.00
CAM15150400592507	Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Construcción De Espacios Educativos (Edificio Administrativo, Taller De Contabilidad, Aula De Usos Múltiples, Aula De Ingles, Taller De Turismo, Taller De Prod	Calakmul	2015	25,800,000.00	26,377,764.12	18,921,306.21	90.00
CAM15150400592567	Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Aula De Inglés, Taller De Producción Industrial De Alimentos, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Hotelería Taller De Confección Industrial De	Calakmul	2015	3,962,000.00	3,384,235.88	3,088,598.86	100.00
CAM15160300745438	Cobach Emsad No. 08, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Malla Ciclonica	Calakmul	2015	225,000.00	225,000.00	222,858.67	100.00
CAM15160300745509	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 02 "Unidad Calkini"Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Refrigeracion Y Aire Acondicionado, Taller De Alimentos Y Bebidas, Taller De Confeccion De	Calkiní	2015	27,986,000.00	2,796,000.00	0.00	30.00
CAM15150400593310	Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Construcción De Edificio "H": 4 Aulas Didacticas Y Tutorias	Campeche	2015	5,000,000.00	3,933,679.55	3,645,986.23	100.00
CAM15150400593312	Cecytec Plantel Campeche, Equipamiento De Laboratorio De Asistencia A Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores	Campeche	2015	500,000.00	500,000.00	496,166.82	100.00
350							

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM15150400593315	Instituto Tecnológico De Campeche, Conclusión De Centro De Información	Campeche	2015	6,577,282.44	6,759,017.56	6,645,691.40
CAM15150400593319	Instituto Tecnológico De Chiná, Construcción De La 2da Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo I	Campeche	2015	6,746,237.51	8,269,909.37	6,746,237.51
CAM15150200683729	Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar No. 02, Construcción De 7 Aulas Didácticas (4 2.5 Ee Y 3 2ee) Y Taller De Recursos Humanos	Campeche	2015	6,976,396.28	5,690,170.50	2,415,679.57
CAM15150300745335	Instituto Tecnológico De Chiná, Suministro De Mobiliario Para Area Administrativa	Campeche	2015	224,649.95	224,649.95	224,649.95
CAM15150300745439	Cobach No. 19, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Rejacero	Campeche	2015	248,000.00	248,000.00	225,186.09
CAM15150400745932	Instituto Tecnológico De Chinatrabajos De Rehabilitación De Espacios Para Instalaciones Especiales Y Pasamanos Metálico	Campeche	2015	81,628.54	81,628.54	0.00
CAM15150400593794	Cobach Emsad No. 04, Construcción De 1 Aula Didáctica, Incluye Obra Exterior Y Obra Complementaria, Incluye Equipamiento	Candelaria	2015	3,327,000.00	3,237,000.00	1,250,916.28
CAM15150400593798	Cobach Emsad No. 21, Construcción De 2 Aulas Didácticas Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento	Candelaria	2015	3,282,000.00	3,792,000.00	1,633,965.26

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160300745511	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 04 "Unidad El Carmen Candelaria"Equipamiento De Taller Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Aula De Ingles, Aula De Informatica Y T	Candelaria	2015	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	30.00
CAM15150400593837	Instituto De Capacitacion Tecnica No. 05, Equipamiento De Talleres De Operación De Gruas Virtual Y Equipamiento De Soldadura Virtual Base, Samblaseo Y Pintura Y Soldadura Convencional	Carmen	2015	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	100.00
CAM15150400593891	Cobach No. 18, Construccion De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champotón	2015	1,230,000.00	1,230,000.00	1,107,838.64	100.00
CAM15160300745508	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 01 "Unidad Champoton" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos Y	Champotón	2015	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	30.00
CAM15160300745510	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 03 "Unidad Escarega"Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica Y Taller De Carpinteria	Escárcega	2015	3,998,000.00	3,998,000.00	0.00	30.00
CAM15160300745512	Icat Accion Movil Hecelchakanequipamiento De Aula De Informatica, Aula De Ingles, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Taller De Soldadura Virtual	Hecelchakán	2015	2,270,710.00	2,270,710.00	0.00	30.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160300745513	Icat Accion Movil Dzibachenequipamiento De Aula De Informatica, Aula De Ingles, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual	Hopelchén	2015	2,158,000.00	2,158,000.00	0.00	30.00
CAM15160400745634	Icat Accion Movil Palizadaclimatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección Industrial De Ropa,Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas,Equipamiento De Aula De Informatica	Palizada	2015	1,224,000.00	2,158,000.00	0.00	30.00
CAM15160300745515	Icat Accion Movil Tenabo Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual	Tenabo	2015	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	30.00
CAM15150400600867	Proyecto Para El Avance En La Autonomia De Gestión (Instalación De Ascensores)	Carmen	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
12-Salud				56,620,579.85	56,620,579.85	52,825,186.37	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud							
CAM15150300559470	Proyecto De Infraestructura Social Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Municipio De Campeche, Estado De Campeche	Cobertura estatal	2015	34,599,255.85	34,599,255.85	34,009,565.13	3.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160200664790	Equipamiento Del Hospital Dr. Manuel Campos	Cobertura estatal	2015	22,021,324.00	22,021,324.00	18,815,621.24	54.58
23-Provisiones Salariales y Económicas				67,114,779.13	66,412,522.76	66,243,713.49	
R117 Contingencias Económicas				28,022,976.96	27,399,883.54	27,399,883.46	
CAM15150400586532	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Jardines	Campeche	2015	4,127,827.11	4,085,942.34	4,085,942.26	100.00
CAM15150400586544	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Prolongación Allende Y Calle 2 De La Colonia San Antonio	Campeche	2015	672,499.33	672,423.54	672,423.54	100.00
CAM15150400586568	Construcción De Parque Lineal De Activación En La Avenida Concordia	Campeche	2015	4,402,369.89	4,388,716.82	4,388,716.82	100.00
CAM15150400586598	Construcción De Andador Calle 3 De La Colonia Vicente Guerrero	Campeche	2015	351,525.29	351,381.34	351,381.34	100.00
CAM15150400586611	Construcción De Andador De La Calle Privada Elvia María Perez De La Colonia Elvia Perez	Campeche	2015	1,210,217.46	1,204,616.31	1,204,616.31	100.00
CAM15150400586627	Construcción De Circuito De Activación Física Sobre Avenida Escénica	Campeche	2015	11,550,293.00	11,547,916.45	11,547,916.45	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM15160200668703	Introducción De Infraestructura De Agua Potable En Carmen, Campeche (Segunda Etapa)	Carmen	2015	2,950,000.00	2,390,641.86	100.00
CAM15160400825411	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad De San Juan	Palizada	2015	2,758,244.88	2,758,244.88	100.00
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva				5,790,669.53	5,790,669.53	5,773,995.08
CAM15150300555396	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento De Campeche 4ta. Etapa	Campeche	2015	5,790,669.53	5,790,669.53	100.00
U090 Fondo Sur-Sureste				14,763,372.19	14,762,832.19	14,762,832.19
CAM15150400596690	Estudio De Factibilidad Para La Creación E Implementación Del Museo-Teatro De La Ciudad De Campeche	Campeche	2015	2,314,200.00	2,314,200.00	100.00
CAM15150400596732	Estudio De Factibilidad Para Adquisición De Terrenos De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2015	497,600.00	497,060.00	100.00
CAM15150400596851	Estudio De Factibilidad Orientado Hacia Un Sistema Integrado De Accesibilidad Urbana Sustentable Para La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2015	2,113,269.23	2,113,269.23	100.00
CAM15150400596378	Desarrollo De La Estrategia Territorial Del Nodo Logístico -Urbano Seybaplaya (3,000.00 Has)	Champotón	2015	3,181,818.17	3,181,818.17	100.00
						355

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150400596655	Estudio De Factibilidad Para La Modernización De 5.00 Kms. Entronque Carretera 261 Tramo Uluimal- El Zapote- Moquel 180, Municipio De Champoton (Ircuito Alrededor Champotón)	Champotón	2015	577,621.80	577,621.80	577,621.80	100.00
CAM15150400596311	Estudio De Complementariedad De Los Puertos Y Estrategia De Integración Y Desarrollo Para La Atracción De Inversiones Energéticas	Cobertura estatal	2015	2,751,788.92	2,751,788.92	2,751,788.92	100.00
CAM15150400596611	Estudio De Factibilidad De La Escala Náutica Peninsular	Cobertura estatal	2015	1,104,000.18	1,104,000.18	1,104,000.18	100.00
CAM15150400596709	Estudio De Factibilidad Para La Construcción De Paradores Turísticos Y De Servicios En La Carretera Litoral 180 (Puebla- Cancun).	Cobertura estatal	2015	754,000.00	754,000.00	754,000.00	100.00
CAM15150400596233	Estudio De Factibilidad Para Las Conexiones Del Libramiento Carretero En El Municipio De Escárcega	Escárcega	2015	1,469,073.89	1,469,073.89	1,469,073.89	100.00
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,784,868.89	4,706,245.94	4,554,111.20	
CAM15160200684531	Equipamiento De Proteccion Civil	Calakmul	2015	153,252.00	153,252.00	84,203.01	100.00
CAM15150400596309	Repavimentación De La Calle Punta Maxtun Entre Calle Ecuador Y Calle Andador Punta Maxtun, Col. Ampliación Polvorín, San Francisco De Campeche	Campeche	2015	445,040.70	422,926.74	422,926.74	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150400597195	Reconstrucción De La Calle Cantera, Col. Ermita, San Francisco De Campeche	Campeche	2015	1,445,726.20	1,433,264.31	1,433,264.31	100.00
CAM15150400597215	Reconstrucción De La Privada De La Calle Queretaro Entre Calle Costa Rica Y Calle Nicaragua, Barrio De Santa Ana, San Francisco De Campeche	Campeche	2015	1,886,742.00	1,851,398.39	1,851,398.39	100.00
CAM15150400597379	Reconstrucción De La Calle Nueva Entre Calle 4 De La 18 Y Calle 3 De La 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco De Campeche	Campeche	2015	448,017.37	439,313.88	439,313.88	100.00
CAM15160400816339	Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2015	83,085.75	83,085.75	0.00	0.00
CAM15160300743774	Suministro De Luminarias Del Municipio De Candelaria	Candelaria	2015	323,004.87	323,004.87	323,004.87	100.00
U117 Contingencias Económicas				13,752,891.56	13,752,891.56	13,752,891.56	
CAM15160400825399	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad Mata Del Chato	Palizada	2015	2,757,994.27	2,757,994.27	2,757,994.27	100.00
CAM15160400825405	Construcción De Parque De Convivencia Con Juegos Infantiles En La Comunidad Del Juncal	Palizada	2015	2,723,285.41	2,723,285.41	2,723,285.41	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160400825408	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Localidad De Isla De San Isidro	Palizada	2015	2,757,229.18	2,757,229.18	2,757,229.18	100.00
CAM15160400825409	Construcciones De Canchas Techadas De Usos Múltiples En La Comunidad De Santa Cruz	Palizada	2015	2,757,432.98	2,757,432.98	2,757,432.98	100.00
CAM15160400825410	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En La Comunidad De Alamilla	Palizada	2015	2,756,949.72	2,756,949.72	2,756,949.72	100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				169,200,182.27	241,461,996.39	113,993,129.74	
I003 FAIS Entidades				35,575,199.00	106,736,270.69	0.00	
CAM14140400450767	Construcción De La Subestación Eléctrica De Candelaria	Candelaria	2015	35,575,199.00	106,736,270.69	0.00	0.00
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica				31,502,262.96	30,907,976.16	29,425,399.79	
CAM15150300554784	Centro De Educacion Preescolar N/C (El Centenario), Construcción De Edificio "B": Un Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio "A" Y Obra Exterior	Calakmul	2015	733,974.02	625,217.13	625,217.13	100.00
CAM15150300554795	Prim. Indígena El Bicentenario, Construcción Del Edificio "C": 1 Aula Didactica Y Obra Exterior	Calakmul	2015	515,792.26	490,744.41	490,744.41	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150200518330	J.N. Indigena Cuauhtemoc, Construcción De 1 Aula Didactica	Calkiní	2015	388,334.86	381,304.28	381,304.28	100.00
CAM15150200518340	Prim. Don Miguel Hidalgo, Construcción De Edificio "G": Biblioteca, Rehabilitación De Edif. "D": Adecuación A Dirección, Bodega-Cooperativa: Aire Acondicionado En Edif. "B", Y Rehabilitación De Edificio	Calkiní	2015	846,566.75	749,310.37	749,310.37	100.00
CAM15150300559522	Prim. Miguel Hidalgo, Construcción De Edificio "A", Planta Baja: Dirección, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didácticas; Planta Alta: 4 Aulas Didácticas	Calkiní	2015	4,509,850.15	4,509,850.15	4,285,884.85	100.00
CAM15150300559532	Prim. Pedro Pablo Arcila, Construcción De Obra Exterior (Barda Perimetral)	Calkiní	2015	658,551.02	569,681.39	569,681.39	100.00
CAM15150300559540	Esc. Sec. Tec. No. 13, Construcción De Obra Exterior	Calkiní	2015	773,744.45	754,244.37	754,244.37	100.00
CAM15150400591197	E.E.I.I. U Kiimak'U Yo'Ol Mejen Paala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	2015	296,380.32	237,877.58	237,877.58	100.00
CAM15150400591209	Prim. Joaquín R. Solís , Construcción De Plaza De Acceso	Calkiní	2015	133,805.73	75,357.39	75,357.39	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM15160200684089	J.N. Unach Chich (Casa De Los Pajaritos), Equipamiento De 1 Aula Didactica	Calkiní	2015	22,562.00	22,562.00	100.00
CAM15160200684090	J.N. Indigena Cuauhtemoc, Equipamiento De 1 Aula Didactica	Calkiní	2015	22,562.00	22,562.00	100.00
CAM15160200684107	Prim. Miguel Hidalgo, Equipamiento De 1 Direccion Y 1 Bodega Cooperativa	Calkiní	2015	58,765.60	58,765.60	100.00
CAM15150300560681	Prim. Pedro Sainz De Baranda, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "E", Y Obra Exterior	Campeche	2015	1,474,795.21	1,474,795.21	100.00
CAM15150400591248	Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines, Construcción De Planta Baja: Aula De Computo, Aula Usar, Aula Biblioteca, Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega-Cooperativa, 1 Aula Didactica Y Escala	Campeche	2015	6,906,518.26	6,906,518.26	100.00
CAM15150400591250	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De 3 Aulas Didacticas, Direccion, Bodega-Cooperativa	Campeche	2015	1,619,874.43	1,619,874.43	100.00
CAM15150400591252	Prim. Pedro Sainz De Baranda, Construcción De Aula Biblioteca, Aula De Computo, Direccion, Cooperativa, Aula Usar Y Rehabilitación De Direccion, Bodega-Cooperativa En El Edificio "D", Obra Complement	Campeche	2015	2,191,596.51	2,191,596.51	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160200684 087	E.E.I.I. Nueva Creacion, Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	Campeche	2015	40,927.12	40,927.12	40,927.12	100.00
CAM15160200684 088	J.N. Luz Alba Loria Perez, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas Y 8 Anaqueles	Campeche	2015	123,609.60	123,609.60	123,609.60	100.00
CAM15160200684 093	Prim. Dr. Jaime Torres Bodet, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas	Campeche	2015	96,500.40	96,500.40	96,500.40	100.00
CAM15160200684 095	Prim. Pedro Sainz De Baranda, Equipamiento De 1 Direccion , 1 Cooperativa, 1 Aula Usaer, 1 Aula Biblioteca	Campeche	2015	161,637.20	161,637.20	161,637.20	100.00
CAM15160200684 096	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, 1 Direccion Y 1 Bodega Cooperativa	Campeche	2015	134,890.60	134,890.60	0.00	100.00
CAM15160200684 097	Prim. Domitila Ceballos, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas	Campeche	2015	76,125.00	76,125.00	76,125.00	100.00
CAM15160200684 098	Esc. Sec. Gral. No. 08, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas	Campeche	2015	91,268.80	91,268.80	91,268.80	100.00
CAM15160200684 538	J.N. Eva Zamano De Lopez Mateos, Rehabilitacion De Murete De Acometida Y Alimentacion Electrica	Campeche	2015	25,101.32	25,101.32	25,101.32	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM15160200684 541	Prim. Justo Sierra Mendez (Seccion I), Desasolve De 2 Fosas Septicas, 2 Pozos De Absorcion, 8 Registros, Reparacion De Herrajes De Los Servicios Sanitarios	Campeche	2015	44,491.89	44,491.89	44,491.89
CAM15160200684 931	Centro De Atencion Multiple No. 05, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Exterior, Incluye Sustitucion De Transformador De 75 Kva	Campeche	2015	154,207.47	154,207.47	154,207.47
CAM15160200684 935	Prim. Jose Vasconcelos, Construccion De Estructura Metalica Para Recibir Malla Sombra	Campeche	2015	185,572.79	185,572.79	185,572.79
CAM15160200684 938	Esc. Sec. Gral. No. 03, Construccion De Acceso Para Puerta De Emergencia (Incluye Rampa)	Campeche	2015	79,460.00	79,460.00	79,460.00
CAM15160200684 941	Prim. Joaquin Clausell, Rehabilitacion De Edificio "A", Pozo Y Fosa Septica Y Rehabilitacion De Cisterna	Campeche	2015	120,746.63	120,746.63	120,743.18
CAM15160200685 091	Prim. Justo Sierra Mendez (Seccion I), Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Area De Cocina (Motobomba, Herrajes, Llaves De Mingitorios)	Campeche	2015	20,027.40	20,027.40	0.00
CAM15160200685 092	Prim. Maria Lavalie Urbina, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios (Turno Matutino Y Vespertino, Herrajes, Llaves De Mingitorios) Y Sustitucion De Losa De Cisterna	Campeche	2015	112,560.57	112,560.57	80,912.16

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160200685097	Prim. Niños Heroes, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas (Alumbrado Exterior)	Campeche	2015	145,000.00	143,146.47	47,305.74	100.00
CAM15160200685103	Cendi No. 05, Adecuacion De Espacios Educativos En Area De Lactancia Y Comedor	Campeche	2015	98,800.00	98,800.00	96,706.87	100.00
CAM15160400745520	Esc. Sec. Tec. No. 08, Equipamiento Parcial De 1 Laboratorio Polifuncional (Productos Financieros Eb-2013-2015)	Campeche	2015	367,878.04	367,878.04	0.00	100.00
CAM15150400591282	Prim. Francisco I. Madero, Construcccion De 2 Aulas Didacticas Y Obra Exterior, Muro De Contencion Y Plaza Civica	Candelaria	2015	1,389,926.81	1,389,926.81	1,370,841.68	100.00
CAM15160200684091	J.N. Ah-Kin-Pech, Equipamiento De 1 Aula Didactica Y 2 Pintarrones	Candelaria	2015	29,522.00	29,522.00	0.00	100.00
CAM15160200684094	Prim. Francisco I. Madero, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas	Candelaria	2015	50,738.40	50,738.40	0.00	100.00
CAM15160200684933	Telesecundaria No. 86, Rehabilitacion De Aula Y Servicios Sanitarios	Candelaria	2015	99,354.16	51,550.68	51,550.68	100.00
CAM15150400591297	Prim. Ricardo Flores Magon, Construccion De Sanitario Rural (M-4)	Carmen	2015	285,917.22	285,917.22	285,917.22	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160200684092	J.N. Adamantina Andrade Heredia, Equipamiento De 1 Aula Didactica	Carmen	2015	22,562.00	22,562.00	0.00	100.00
CAM15160200684105	Prim. Ezequiel Rodriguez Arcos, Equipamiento De 1 Aula Biblioteca	Carmen	2015	63,173.60	63,173.60	0.00	100.00
CAM15160200684108	Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas	Carmen	2015	96,517.80	96,517.80	0.00	100.00
CAM15150200519923	Prim. Guadalupe Victoria, Construcción De Obra Complementaria Y Obra Exterior En Espacios Educativos Existentes.	Champotón	2015	70,178.53	70,178.53	70,178.53	100.00
CAM15150300561772	J.N. José Navvaez Marquez, Construcción De 1 Aula, Pintura En Edificios "B", "C", "D" Y "G", Rehabilitación De Puerta Y Pindura En Edificio "A"	Champotón	2015	585,956.15	585,956.15	585,955.97	100.00
CAM15160200684104	J.N. Jose Navvaez Marquez, Equipamiento De 1 Aula Didactica	Champotón	2015	22,562.00	22,562.00	0.00	100.00
CAM15160200684932	Prim. Maestros Champotoneros, Rehabilitacion De Alimentacion Electrica	Champotón	2015	68,437.26	68,437.26	68,437.26	100.00
CAM15160300745336	Prim. Lazaro Cardenas, Rehabilitacion De Edificio "A", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champotón	2015	34,999.96	34,999.96	0.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM15150400591360	J.N. Xochitl Angelica Palomino Contreras, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación De Edificio "A"	Escárcega	2015	722,572.63	722,572.63	708,842.22
CAM15150400591366	Prim. Francisco Escarcega Marquez, Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2015	1,630,988.27	1,630,988.27	1,630,988.27
CAM15150400591380	Esc. Sec. Tec. No. 02, Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Complementaria	Escárcega	2015	867,745.97	867,745.97	867,745.97
CAM15160200684109	Prim. Carlos R. Menendez, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas	Hecelchakán	2015	64,345.20	64,345.20	64,345.20
CAM15160200685095	Esc. Sec. Gral. No. 01, Rehabilitación De Alimentación Eléctrica	Hecelchakán	2015	52,636.89	52,636.89	52,636.89
CAM15160100626814	Preescolar Indígena Chac-Multun, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2015	707,200.00	680,000.00	635,804.69
CAM15160100626874	Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2015	709,999.71	682,692.03	656,905.89
CAM15160100626875	Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	2015	694,450.00	667,740.38	618,783.95

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior							
CAM15150400591184	Universidad Tecnologica De Calakmul, Construcción De Unidad De Docencia Tipo 2	Calakmul	2015	39,768,393.22	46,017,164.95	43,997,768.81	100.00
CAM15160200663873	Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Projectores Para Aulas Didacticas	Calakmul	2015	168,186.49	168,186.49	168,186.49	100.00
CAM15160200683570	Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento De Unidad De Docencia 2: Suministro, Instalación Y Configuración De Servidor.	Calakmul	2015	464,034.69	464,034.69	464,034.69	100.00
CAM15160200683571	Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento Complementario De Unidad De Docencia 2	Calakmul	2015	29,574.64	29,574.64	29,574.64	100.00
CAM15150400594002	Cecytec Plantel Hopelchen, Equipamiento De Laboratorio De Enfermeria	Hopelchén	2015	1,375,712.44	2,988,077.37	2,988,077.37	100.00
CAM15160400829496	Esc. Prep. Victor Montejo Godoy, Atención Al Equipamiento Del Centro De Cómputo Del Nivel Medio Superior (Productos Financieros)	Campeche	2015	42,476.57	42,476.57	0.00	0.00
CAM15150300561836	Construcción De Nave Para Ingeniería Mecánica	Carmen	2015	3,902,558.00	3,902,558.00	3,875,305.81	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150300561 843	Tercera Etapa Del Edificio De Ingeniería Petrolera	Carmen	2015	6,815,858.00	6,815,858.00	6,815,858.00	100.00
I011 FASP				59,080,374.69	54,566,684.62	37,671,760.22	
CAM15150100481 723	Equipo De Computo Y De Tecnología De Informacion	Campeche	2015	610,000.00	640,862.40	620,787.87	95.00
CAM15150100481 771	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	Campeche	2015	745,000.00	731,640.77	731,640.77	100.00
CAM15150100481 777	Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo	Campeche	2015	1,000,000.00	998,713.65	998,713.64	100.00
CAM15150100481 786	Muebles De Oficina Y Estanterias	Campeche	2015	9,000.00	8,995.80	8,995.80	100.00
CAM15150100481 792	Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información	Campeche	2015	628,322.00	623,480.89	618,655.84	100.00
CAM15150100481 800	Licencias Informáticas E Intelectuales	Campeche	2015	1,268,000.00	1,049,148.20	1,049,148.20	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100481 810	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2015	947,500.00	938,919.01	936,242.90	100.00
CAM15150100481 819	Software	Campeche	2015	95,000.00	94,888.00	94,888.00	100.00
CAM15150100481 825	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	Campeche	2015	256,400.00	299,020.32	249,017.20	100.00
CAM15150100487 604	Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información	Campeche	2015	323,500.00	323,500.00	308,823.63	100.00
CAM15150100489 883	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2015	300,000.00	262,995.20	262,995.20	100.00
CAM15150100490 256	Mobiliario Y Equipo Educational Y Recreativo.	Campeche	2015	420,000.00	308,531.00	308,531.00	100.00
CAM15150100490 336	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	2015	270,000.00	243,876.89	243,852.89	100.00
CAM15150100490 377	Muebles De Oficina Y Estantería.	Campeche	2015	869,000.00	862,656.92	844,311.80	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100490 628	Mobiliario Y Equipo Educatonal Y Recreativo.	Campeche	2015	80,000.00	61,489.28	61,489.28	100.00
CAM15150100490 804	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación..	Campeche	2015	398,000.00	394,087.03	394,087.03	100.00
CAM15150100478 869	Muebles De Oficina Y Estanteria	Campeche	2015	170,000.00	131,477.22	131,477.22	100.00
CAM15150100478 934	Centro De Evaluación Y Control De Confianza	Campeche	2015	1,430,000.00	1,430,000.00	1,406,538.74	100.00
CAM15150100478 968	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	2015	239,400.00	239,400.00	239,099.20	100.00
CAM15150100479 009	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2015	74,800.00	74,800.00	74,066.00	100.00
CAM15150100479 039	Equipos Y Aparatos De Audiovisuales	Campeche	2015	11,000.00	11,000.00	10,996.80	100.00
CAM15150100479 054	Cámaras Fotográficas Y De Video	Campeche	2015	48,000.00	48,000.00	47,210.84	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100479 073	Vehículos Y Equipo Terrestre	Campeche	2015	800,000.00	1,327,499.00	1,300,779.00	100.00
CAM15150100479 088	Otros Equipos	Campeche	2015	3,300.00	3,300.00	3,000.05	100.00
CAM15150100479 117	Instituto Estatal De Seguridad Pública	Campeche	2015	900,000.00	900,000.00	899,769.52	100.00
CAM15150100478 887	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2015	350,000.00	589,864.70	308,386.00	60.00
CAM15150100490 861	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	Campeche	2015	817,301.33	43,000.00	0.00	0.00
CAM15160300738 103	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	Campeche	2015	4,394,118.67	4,394,118.67	0.00	0.00
CAM15160300738 109	Vehículos Y Equipo De Transporte	Campeche	2015	559,345.42	559,345.42	0.00	0.00
CAM15160300738 119	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	2015	3,192.13	3,192.13	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160300738122	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	2015	4,677.12	4,677.12	0.00	0.00
CAM15160300738150	Otros Equipos	Campeche	2015	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
CAM15150100481476	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	Campeche	2015	45,868.00	38,251.00	38,251.00	100.00
CAM15150100481520	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo..	Campeche	2015	405,310.00	660,000.00	0.00	0.00
CAM15150100481583	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Informacion	Campeche	2015	255,173.00	249,996.24	249,996.24	0.00
CAM15150100481594	Muebles De Oficina Y Estanterías	Campeche	2015	29,000.00	24,483.57	24,483.57	100.00
CAM15150100481598	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2015	549,530.00	518,596.56	518,596.56	100.00
CAM15150100481622	Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	Campeche	2015	105,000.00	49,532.00	49,532.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM15150100481 833	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	Campeche	2015	350,000.00	350,000.00	0.00
CAM15150100482 025	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Campeche	2015	105,000.00	49,532.00	49,532.00
CAM15150100482 050	Equipo Médico Y De Laboratorio	Campeche	2015	4,615,594.00	61,172.81	0.00
CAM15150100482 060	Vehículos Y Equipos De Transporte	Campeche	2015	2,918,442.75	1,924,806.00	1,924,806.00
CAM15150100482 066	Equipo De Defensa Y Seguridad	Campeche	2015	691,864.00	691,864.00	0.00
CAM15150100482 070	Activos Intangibles	Campeche	2015	1,631,074.00	580,114.94	0.00
CAM15150100487 658	Vehículos Y Equipo De Transporte	Campeche	2015	450,000.00	437,952.00	437,952.00
CAM15150100488 132	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	2015	41,000.00	36,610.24	36,610.24

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100488151	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	Campeche	2015	23,600.00	19,160.11	19,160.11	100.00
CAM15150100488244	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	Campeche	2015	2,047,977.00	300,000.00	0.00	0.00
CAM15150100488484	Muebles De Oficina Y Estanterías	Campeche	2015	1,069,110.00	1,069,110.00	509,170.71	100.00
CAM15150100490995	Muebles De Oficina Y Estantería..	Campeche	2015	1,419,603.25	1,396,966.23	1,396,966.23	100.00
CAM15150100491047	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo...	Campeche	2015	72,161.00	150,000.00	0.00	0.00
CAM15150100493772	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo....	Campeche	2015	30,000.00	62,409.24	23,742.58	50.00
CAM15150100481650	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanterías	Campeche	2015	120,000.00	76,399.92	76,399.92	100.00
CAM15150100481655	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2015	388,910.08	303,456.00	303,456.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100481668	Equipo Medico De Laboratorio	Campeche	2015	83,000.00	82,383.20	82,383.20	100.00
CAM15150100481670	Instrumental Médico Y De Laboratorio	Campeche	2015	11,000.00	10,602.40	10,602.40	100.00
CAM15150100481678	Maquinaria Y Equipo Industrial	Campeche	2015	2,325,000.00	2,483,968.00	1,183,108.94	100.00
CAM15150100481683	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	2015	1,287,528.10	1,263,147.20	887,307.20	100.00
CAM15150100481687	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	Campeche	2015	1,095,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
CAM15150100481698	Herramientas Y Maquinas Herramientas	Campeche	2015	40,000.00	39,672.00	39,672.00	100.00
CAM15150100481707	Edificación No Habitacional De Los Ceresos	Campeche	2015	4,050,240.00	4,050,240.00	3,820,046.30	100.00
CAM15150100482079	Caseta De Seguridad Publica	Campeche	2015	500,000.00	499,939.38	499,939.38	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto				Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100482084	Edificación No Habitacional: Destacamento Pep Carmen	Campeche	2015	2,500,000.00	2,498,287.60	2,480,290.26	100.00
CAM15150100489532	Muebles De Oficina Y Estandarte	Campeche	2015	252,500.00	192,502.00	192,502.00	100.00
CAM15150100489609	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	2015	415,000.00	189,312.00	189,312.00	100.00
CAM15150100489658	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	Campeche	2015	51,000.00	48,706.08	48,706.08	100.00
CAM15150100489708	Vehículos Y Equipos De Transporte	Campeche	2015	4,061,000.00	3,981,217.50	3,981,217.50	100.00
CAM15150100490956	Vehículos Y Equipos De Transportes.	Campeche	2015	6,754,578.00	10,629,713.38	6,444,513.38	70.00
CAM15160300738147	Activos Intangibles	Campeche	2015	178,354.76	127,001.32	0.00	0.00
CAM15160300738155	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativos	Campeche	2015	43,600.08	43,600.08	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
I012 FAFEF						
CAM15160200685096	Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Seccion II, Cancha De Usos Múltiples, Techumbre (Reconstrucción)	Campeche	2015	3,273,952.40	3,233,899.97	2,898,200.92
				903,927.62	863,875.19	528,176.59
						100.00
CAM15160400814315	Reconstruccion De La Calle 10 Entre Av. Fco. I Madero Y Calle 10b Barrio De La Ermita Y Estacion Vieja, San Francisco De Campeche	Campeche	2015	2,370,024.78	2,370,024.78	2,370,024.33
						92.00
CICLO DEL RECURSO 2014						
				743,764,003.51	724,586,397.46	652,317,425.77
11-Educación Pública						
				5,616,658.05	5,492,706.73	2,182,545.54
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior						
				5,616,658.05	5,492,706.73	2,182,545.54
CAM14140400428671	Cobach No. 11, Construccion Y Equipamiento De Edificio "A": Administrativo Y Obra Exterior	Calkiní	2014	2,085,340.36	1,952,561.77	1,801,228.82
						100.00
CAM14160200684298	Cobach Emsad No. 19, Construccion De Acceso	Carmen	2014	296,958.70	296,958.70	296,957.89
						100.00
CAM14160300740557	Cobach No. 10, Construccion De Acceso	Carmen	2014	84,358.99	94,517.84	84,358.83
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140400429182	Cecytec Plantel Pomuch Equipamiento De Un Taller	Hecelchakán	2014	3,150,000.00	3,148,668.42	0.00	100.00
23-Provisiones Salariales y Económicas				657,741,390.04	636,845,160.73	583,039,904.92	
R117 Contingencias Económicas				446,381,064.04	446,731,692.93	446,731,692.69	
CAM14140300394808	Aviario De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2014	16,005,618.99	15,962,655.13	15,962,655.13	100.00
CAM14140300394947	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle Gomez Farias Del Barrio De San Francisco Campeche, Campeche	Campeche	2014	3,108,165.71	2,674,532.86	2,674,532.86	100.00
CAM14140300405484	Construccion De La Prolongacion De La Av. Heroes De Nacozari, Campeche	Campeche	2014	11,228,980.27	11,164,800.41	11,164,800.41	100.00
CAM14140400443801	Reconstruccion De La Calle Concordia Por San Vicente, Calle San Vicente Por Prosperidad, Calle San Vicente Por Participacion Ciudadana, Calle Malagon Por Tres Hermanos, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	5,944,768.30	5,936,141.55	5,936,141.55	100.00
CAM14140400443843	Reconstruccion De La Calle 101 Entre Calle 5 Y Calle 33, Colonia Bellavista, San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	2014	6,717,364.16	6,452,207.59	6,452,207.59	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM14140400444 135	Reconstrucción De La Calle San Julian, Dos Piedras, Calle 33 De La Colonia Revolucion, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	6,299,864.93	6,291,730.57	6,291,730.57
						100.00
CAM14140400444 326	Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Edificio Nuevo)	Campeche	2014	8,817,797.99	13,892,749.67	13,892,749.67
						100.00
CAM14140400444 502	Reconstrucción De La Calle 45 Entre Calle 12 Y Avenida Republica, Barrio De Santa Ana, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	5,186,533.47	5,178,108.65	5,178,108.65
						100.00
CAM14140400444 563	Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Restauración De Edificio Existente)	Campeche	2014	10,224,048.07	14,935,095.73	14,935,095.73
						100.00
CAM14140400444 623	Reconstrucción De La Calle 20, 16, 3, De La Colonia Lazaro Cardenas, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	3,334,150.99	3,325,665.81	3,325,665.81
						100.00
CAM14140400444 714	Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Interiorismo)	Campeche	2014	7,273,423.80	8,538,902.32	8,538,902.32
						100.00
CAM14140400444 788	Centro Cultural Casa De Los Gobernadores (Museografía)	Campeche	2014	7,290,983.02	7,241,320.09	7,241,320.09
						100.00
CAM14140400444 804	Reconstrucción De La Calle 12 Entre Calle 39-B Y Calle 47, Barrio De San Francisco De Campeche	Campeche	2014	3,155,700.53	3,147,257.75	3,147,257.75
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140400444866	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Lazaro Cardenas,Colosio Y Central De San Francisco De Campeche	Campeche	2014	12,717,765.22	12,684,170.46	12,684,170.46	100.00
CAM14140400444896	Construccion Del Distribuidor Vial Del Entroque De Las Avenidad Heroes De Nacozari, Avenida Ejercito Mexicano Y Luis Donaldo Colosion, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	17,126,746.82	17,104,001.71	17,104,001.71	100.00
CAM14140400444976	Reconstr. De La C. Nevada Entre C. Escarcha Y C. Lluvia, Av. 2000 Entre Av. Tormenta Y C. Galactica, Av. Casa De Justicia Entre Av. Patricio Trueba De Regil Y Av. Tormenta, San Fco. De Campeche	Campeche	2014	6,628,378.42	6,619,842.83	6,619,842.83	100.00
CAM14140400444995	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Lazaro Cardenas,Colosio Y Central De Campeche (Trabajos De Jardineria En Camellon Central)	Campeche	2014	899,207.43	898,179.08	898,179.08	100.00
CAM14140400445246	Reconstruccion De La Calle 1 Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Fatima, Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche	Campeche	2014	2,999,742.07	3,119,105.43	3,119,105.43	100.00
CAM14140400445309	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Malecon De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	2014	4,101,482.10	4,101,557.00	4,101,557.00	100.00
CAM14140400445369	Reconstruccion De Diversas Vialidades En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Campeche	Campeche	2014	5,967,769.50	5,953,610.64	5,953,610.64	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140400445 463	Reconstruccion De La Calle 13 Entre Av. Solidaridad Nacional Y Av. Benito Juarez De La U. Habitacional Fidel Velazquez Campeche	Campeche	2014	15,069,649.87	15,049,687.24	15,049,687.24	100.00
CAM14140400445 480	Reconstruccion De Diversas Vialidades En La Localidad De Tixmucuy, Campeche	Campeche	2014	5,966,550.64	5,952,334.81	5,952,334.81	100.00
CAM14140400445 565	Reconstruccion De La Avenida Solidaridad Nacional Por Calle Chiapas En La Unidad Habitacional Fidel Velazquez San Francisco De Campeche	Campeche	2014	870,459.57	867,544.88	867,544.88	100.00
CAM14140400445 602	Reconstruccion De La Avenida Circuito Constitucion San Francisco De Campeche	Campeche	2014	3,295,019.55	3,286,506.01	3,286,506.01	100.00
CAM14140400447 032	Reconstruccion En Tramos Aisaldos De La Avenida Colosio, (Entre Prolongacion Allende Y Aldama) (Cruce Con Jalisco), Campeche	Campeche	2014	1,699,964.62	1,699,980.98	1,699,980.98	100.00
CAM14140400447 042	Reconstruccion De La Avenida Lopez Mateos San Francisco De Campeche	Campeche	2014	3,782,627.50	3,744,598.92	3,744,598.92	100.00
CAM14140400447 708	Reconstruccion De La Avenida Ctm Entre Av. Benito Juarez Y Av. Lazaro Cardenas, Colonia Minas En Campeche	Campeche	2014	6,480,701.10	6,470,620.82	6,470,620.82	100.00
CAM14140400447 898	Reconstruccion De La Calle 5 Entre Av. Aviacion Y Calle 14, Calle 4 Entre Calle 1 Y Calle 7 Y Calle 2 Entre Calle 1 Y Calle 5, Colonia Carmelo	Campeche	2014	5,666,031.47	5,654,885.17	5,654,885.17	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM14140400448035	Reconstrucción De La C. Lavalle Urbana Entre Pablo García Este Y Acereto Av. Pablo García Este Entre C. Castellot Y Av. Eduardo Mena Y Calle Eduardo Mena Por Pablo García Este U.H.C Concordia Campeche	Campeche	2014	5,849,157.01	5,841,280.53	5,841,280.53
CAM14140400448335	Reconstrucción De La Calle 26 Entre Calle 20 A Y Calle 22 A Lema, Campeche	Campeche	2014	6,512,412.32	6,503,798.57	6,503,798.57
CAM14140400448430	Reconstrucción De La Calle Prolongación Pedro Moreno Colonia Xiol-Be De Campeche	Campeche	2014	7,199,905.75	7,190,509.79	7,190,509.79
CAM14140400448541	Reconst. C.6 Entre 17 Y 23, C.21 Entre 21 Entre C.6 Y C.10, C.23 Entre C.6 Y C. 2a, C.11 Entre 12 Y C.8, C.11 Entre C.6 Y C.4, C.11 Entre C.2 Y 2a, C. 4 Entre C.13 Y C.15, C.4 Entre C.19 Y C.2 Samula	Campeche	2014	7,977,664.61	7,625,944.20	7,625,944.20
CAM14140400448633	Reconst. C.27 Entre C.20 Y C.14, C.21 Entre 22 Y C.20, C.15 Entre C.18 Y C.14 Y C.25 Por C.20 Col. Kaniste	Campeche	2014	6,391,962.95	6,380,770.51	6,380,770.51
CAM14140400448638	Mejoramiento De Imagen Urbana En Avenidas De La Ciudad De San Francisco De Camp (Glorieta Fco. I. Madero)	Campeche	2014	664,230.71	663,216.28	663,216.28
CAM14140400448743	Mejoramiento De Imagen Urbana En Avenidas De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Glorieta Adolfo Lopez Mateos)	Campeche	2014	320,190.03	303,712.68	303,712.68

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM14140400448789	Reconst. C.San Julian Por C.25,C.12 Por C.27,C.Sn. Julian Por Priv.1,C.Sn Julian, Por Priv.3 C.Castellot Por C.19,C.Priv.3 Por Dolores,Col Revolucion	Campeche	2014	5,654,780.09	5,520,674.74	5,520,674.74
CAM14140400449982	Modernización De Sistema De Semáforos De La Ciudad De San Francisco De Camp	Campeche	2014	25,061,756.10	24,996,369.24	24,996,369.00
CAM14140400450296	Rehabilitación De La Av. Ruiz Cortines Tramo: Av. Pedro Sainz Av. Miguel Aleman	Campeche	2014	33,509,690.57	34,741,331.40	34,741,331.40
CAM14140400447073	Reconstruccion De La Avenida Emancipadores, Candelaria, Campeche	Candelaria	2014	4,535,129.49	4,463,364.57	4,463,364.57
CAM14140400447171	Reconstruccion De Calles De La Localidad De El Naranjo, Candelaria, Campeche	Candelaria	2014	4,809,920.97	4,802,108.49	4,802,108.49
CAM14140400447288	Reconstruccion De Calles De La Localidad De Estado De Mexico, Candelaria, Campeche	Candelaria	2014	6,551,489.82	6,536,113.73	6,536,113.73
CAM14140400447396	Reconstruccion Con Concreto Asfaltico De La Avenida 1 De Julio, Candelaria, Campeche	Candelaria	2014	2,012,946.58	2,012,956.06	2,012,956.06
CAM14140400447427	Reconstruccion Con Concreto Asfaltico De La Calle 2 A Entre Calle 33 Y Calle 37, Candelaria, Campeche	Candelaria	2014	687,706.25	686,810.77	686,810.77

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140300405 476	Muelle Turístico De Atasta	Carmen	2014	4,910,474.05	4,896,697.70	4,896,697.70	100.00
CAM14140400444 110	Reconst. De La C. 61 Entre Avenida Adolfo Lopez Mateos Y Calle 38, Cd. Del Carmen Camp.	Carmen	2014	3,483,685.94	3,494,382.79	3,494,382.79	100.00
CAM14140400444 278	Reconstruccion De La Calle 39 Entre Calle 36 Y Calle 20, Cd Del Carmen Campeche	Carmen	2014	4,252,795.71	3,994,770.66	3,994,770.66	100.00
CAM14140400444 498	Reconst. De La C. 20 A Entre Malecon De La Caleta Y Avenida Paez Urquidi, Cd Del Carmen Camp	Carmen	2014	3,477,582.94	3,471,328.88	3,471,328.88	100.00
CAM14140400444 648	Reconstruccion De La Calle 38 Entre Calle 31 Y Calle 41, Cd Del Carmen, Camp	Carmen	2014	5,131,333.30	5,631,971.43	5,631,971.43	100.00
CAM14140400444 770	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Conquista Campesina, Carmen, Camp	Carmen	2014	5,669,168.54	5,654,290.98	5,654,290.98	100.00
CAM14140400447 563	Reconstruccion De La Calle Azucena Entre Calle Bellavista Y Calle Lirios, Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	2014	2,471,102.18	2,467,731.80	2,467,731.80	100.00
CAM14140400447 652	Reconstruccion De La Calle 48 Entre Calle 54 Y Calle 31 A, Ciudad Del Carmen	Carmen	2014	7,776,012.52	7,765,271.82	7,765,271.82	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140400447732	Reconstruccion De La Calle 54 Entre Calle 35 A Y Calle 59, Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	2014	3,304,784.25	3,300,117.56	3,300,117.56	100.00
CAM14140400447814	Reconstruccion De La Calle 64 Entre Calle 37 Y Calle 36 B, Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	2014	3,118,927.96	1,035,550.89	1,035,550.89	100.00
CAM14140400444945	Reconstrucción De La Calle 5 Entre Calle 16 Y Calle 6, Colonia Venustiano Carranza, Champotón, Camp	Champotón	2014	5,633,611.04	3,808,695.05	3,808,695.05	100.00
CAM14140400445026	Reconst. De La Calle 29 Entre Calle 14 A Y Calle 24 Colonia Brisas, Champotón, Camp	Champotón	2014	7,360,797.36	5,320,221.19	5,320,221.19	100.00
CAM14140400445303	Reconstrucción De La Calle 20 Entre Av. Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 31, Colonia Brisas, Champotón, Camp	Champotón	2014	5,230,234.10	5,222,612.80	5,222,612.80	100.00
CAM14140400445383	Reconstrucción De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle 18a Cuauhtemoc-Arenal, Champotón, Camp	Champotón	2014	6,233,563.45	5,934,800.11	5,934,800.11	100.00
CAM14140400445465	Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14b Y Calle 18a Col. Cuauhtemoc-Arenal, Champotón, Camp	Champotón	2014	5,053,335.52	4,961,449.10	4,961,449.10	100.00
CAM14140400445557	Reconstrucción Del Camino Ec Campeche-Champotón-Moquelel-Zapote Tramo Km 0-000 Al Km 14-400, Champotón, Camp	Champotón	2014	22,842,054.29	22,767,318.09	22,767,318.09	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM1414040044888	Reconstrucción De Calles De La Localidad De Mayatecun 1, Champoton, Camp	Champotón	2014	1,624,140.44	1,616,433.55	1,616,433.55	100.00
CAM14140400449602	Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Jose Carpizo 2, Champoton, Camp	Champotón	2014	1,131,055.40	1,125,830.93	1,125,830.93	100.00
CAM14140400447796	Reconstrucción De La Calle 24a Entre Calle 31 Y Calle 23a, Escarcega, Campeche	Escárcega	2014	5,066,086.38	2,599,147.02	2,599,147.02	100.00
CAM14140400448020	Reconstrucción De La Calle 55 Entre Av. Hector Perez Martínez Y Calle 18b, Escarcega, Camp	Escárcega	2014	7,070,068.76	6,043,872.85	6,043,872.85	100.00
CAM14140400448182	Reconstrucción De La Calle 30 Entre Av. Concordia Y Av. Solidaridad, Escarcega, Camp	Escárcega	2014	7,020,211.23	6,538,017.12	6,538,017.12	100.00
CAM14140400448355	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Localidad De Altamira De Zinaparo, Escarcega, Camp	Escárcega	2014	5,617,511.75	5,596,466.55	5,596,466.55	100.00
CAM14140400448484	Reconstrucción De Calles En La Localidad Division Del Norte, Escarcega, Camp	Escárcega	2014	7,299,935.41	7,289,856.79	7,289,856.79	100.00
CAM14140400450159	Rehabilitación Del Auditorio Polifuncional En Escarcega, Camp	Escárcega	2014	10,004,152.16	9,978,101.60	9,978,101.60	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal						
CAM14150200526537	Equipamiento Del Centro De Justicia Alternativa Penal De Campeche (Pgi)	Campeche	2014	1,780,942.00	1,780,942.00	857,984.27
				191,380,326.00	170,332,967.80	116,527,712.23
CAM14150400607950	Proyecto Mejoramiento Del Edificio Central De La Fiscalía General Del Estado De Campeche	Campeche	2014	250,000.00	249,429.20	249,429.20
						100.00
CAM16150400609737	Proyecto Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche	Campeche	2014	480,000.00	476,384.35	476,384.35
						100.00
CAM14150200524228	Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgi) Calakmul	Calakmul	2014	2,140,000.00	2,024,534.84	2,024,534.84
						100.00
CAM14150200529905	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgi) (Calakmul)	Calakmul	2014	207,391.00	207,390.60	118,950.20
						100.00
CAM14150200524294	Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgi) Calkiní	Calkiní	2014	2,140,000.00	1,962,546.34	1,962,546.34
						100.00
CAM14150200530013	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgi) (Calkiní)	Calkiní	2014	207,391.00	207,390.60	118,950.20
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14150200534422	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Calkini)	Calkini	2014	112,255.00	63,064.04	63,064.04	100.00
CAM14150200527609	Equipamiento Del Área De Detención Provisional Campeche	Campeche	2014	330,781.00	265,754.28	265,754.28	100.00
CAM14150200533415	Equipamiento Para El Proyecto Remodelación O Mejoramiento Del Centro De Justicia Alternativa Penal De Campeche	Campeche	2014	315,258.00	183,065.59	183,065.59	100.00
CAM14150200533540	Equipamiento Para El Proyecto Remodelación O Mejoramiento Del Área De Detención Provisional Campeche	Campeche	2014	157,880.00	93,289.56	93,289.56	100.00
CAM14150200524419	Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Candelaria	Candelaria	2014	2,140,000.00	2,044,802.05	2,044,802.05	100.00
CAM14150200530198	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Candelaria)	Candelaria	2014	207,391.00	207,390.60	118,950.20	100.00
CAM14150200534549	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Candelaria)	Candelaria	2014	112,255.00	63,064.04	63,064.04	100.00
CAM14150200523763	Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Champotón)	Champotón	2014	2,200,000.00	1,765,991.29	1,765,991.29	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM14150200527785	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Champotón)	Champotón	2014	207,391.00	207,390.60	100.00
CAM14150200533857	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Champotón)	Champotón	2014	112,255.00	63,064.04	100.00
CAM14150200529802	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Escárcega)	Escárcega	2014	207,391.00	207,390.60	100.00
CAM14150200534239	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Escárcega)	Escárcega	2014	112,255.00	63,064.04	100.00
CAM14150200524477	Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Hopelchén	Hopelchén	2014	2,140,000.00	2,024,697.69	100.00
CAM14150200530293	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Hopelchén)	Hopelchén	2014	207,391.00	207,390.60	100.00
CAM14150200535618	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Hopelchén)	Hopelchén	2014	112,255.00	63,064.04	100.00
CAM14150200524526	Mejoramiento Y/O Ampliación De Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Tenabo	Tenabo	2014	2,140,000.00	1,607,442.74	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14150200530383	Equipamiento Para El Área De Detención Y Medios Alternos (Pgj) (Tenabo)	Tenabo	2014	207,391.00	207,390.60	118,950.20	100.00
CAM14150200535996	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) (Tenabo)	Tenabo	2014	112,255.00	63,064.04	63,064.04	100.00
CAM14160300731383	Equipamiento Para El Proyecto Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Fge) Calakmul (Cam-82-2014-5000)	Calakmul	2014	112,255.00	63,064.04	63,064.04	100.00
CAM14160300728984	Construcción Del Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche	Campeche	2014	15,000,000.00	12,738,076.44	5,352,028.58	18.00
CAM14160300729330	Mejoramiento Edificio Central De La Fiscalía General Del Estado De Campeche	Campeche	2014	4,565,701.00	3,619,734.04	2,296,107.23	30.00
CAM14160300729321	Construcción Área De Servicios Periciales En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía General Regional En Escárcega	Escárcega	2014	2,968,473.00	2,762,742.98	1,856,707.00	35.00
CAM14160300729445	Construcción Servicio Médico Forense En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía Regional De Escárcega	Escárcega	2014	15,000,000.00	12,268,070.89	6,319,610.31	25.00
CAM14150200510986	Construccion Y/O Remodelamiento O Mejoramiento Del Área De Atencion Jurídica Gratuita Defensoria Publica(Cam-43-2014-5000)	Campeche	2014	3,688,543.00	2,860,384.98	2,860,384.98	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14160300744037	Construcción Área De Atención Jurídica Gratuita Defensoría Pública En Escarcega	Escárcega	2014	2,500,000.00	2,121,707.57	1,321,172.85	48.00
CAM14160300738099	Equipamiento Para El Proyecto Construcción De Sala De Juicios Orales En Champotón Campeche	Champotón	2014	274,577.00	274,577.00	114,311.39	100.00
CAM14160300738143	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Campeche	Campeche	2014	14,562,532.00	14,562,532.00	0.00	0.00
CAM14160300738151	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Champotón, Campeche	Champotón	2014	2,647,602.00	2,647,602.00	0.00	0.00
CAM14160300738137	Equipamiento Para El Proyecto Sala De Juicios Orales Audiencia Hecelchakán	Hecelchakán	2014	274,577.00	274,577.00	114,311.39	100.00
CAM14160300738159	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Hecelchakán	Hecelchakán	2014	2,474,413.00	2,474,413.00	0.00	0.00
CAM14150200516895	Construcción De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Xpujil	Calakmul	2014	5,000,000.00	4,697,426.50	4,515,509.54	100.00
CAM14150200515761	Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche (4 Etapa)	Campeche	2014	21,000,000.00	20,831,881.08	20,828,660.35	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14160300738052	Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche 5ta Etapa	Campeche	2014	10,000,000.00	9,686,844.69	2,715,293.69	28.00
CAM14150400607154	Construccion De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 1ra. Etapa	Carmen	2014	30,000,000.00	27,258,259.69	27,258,259.69	100.00
CAM14160300738087	Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 2da Etapa	Carmen	2014	30,000,000.00	22,667,437.19	13,960,342.00	61.50
CAM14150200516618	Construccion De Sala De Juicios Orales En Champoton, Campeche.	Champotón	2014	5,000,000.00	4,646,306.55	4,646,306.55	100.00
CAM14150200517101	Construccion De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Hecelchakan	Hecelchakán	2014	5,000,000.00	4,679,599.27	4,649,952.29	100.00
CAM15150400615045	Area De Tratamiento En Semilibertad Campeche	Campeche	2014	1,521,525.00	1,505,432.52	1,505,432.52	100.00
CAM15150400615259	Proyecto De Area De Tratamiento En Semilibertad En Carmen, Campeche	Carmen	2014	1,450,000.00	1,383,300.00	1,383,300.00	100.00
U128 Proyectos de Desarrollo Regional				19,980,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM14140400453710	Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autonoma Del Carmen 1era Etapa	Carmen	2014	19,980,000.00	19,780,500.00	100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
				80,405,955.42	82,248,530.00	67,094,975.31
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior						
CAM14160400829488	Esc. Prep. Emilio Sandoval Campos, Adquisición De Equipos Audiovisuales. (Productos Financieros)	Campeche	2014	40,220.56	40,220.56	0.00
CAM14140400453314	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	Carmen	2014	5,782,962.00	5,782,962.00	100.00
CAM14140400453000	Construcción Del Edificio De La Dacnat 3era Etapa	Carmen	2014	4,988,191.00	4,988,191.00	100.00
I011 FASP				69,594,581.86	71,437,156.44	56,972,338.91
CAM14140100287946	Obra Publica En Bienes Propios (C3)	Campeche	2014	1,380,000.00	1,374,379.98	100.00
CAM14140100287984	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	1,895,000.00	2,068,370.13	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140100287 989	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	830,900.00	830,830.32	830,753.72	100.00
CAM14140100287 990	Activos Intangibles	Campeche	2014	697,200.00	611,725.07	611,725.07	100.00
CAM14140100287 993	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	3,004,000.00	2,948,670.79	2,948,670.79	100.00
CAM14140100287 998	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	80,000.00	79,924.00	79,924.00	100.00
CAM14140100288 000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	Campeche	2014	350,000.00	349,568.32	349,568.32	100.00
CAM14140100288 001	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	2014	401,900.00	401,458.60	401,458.60	100.00
CAM14140200347 502	Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio	Campeche	2014	200,000.00	124,375.10	124,375.10	100.00
CAM14140200347 507	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios	Campeche	2014	489,162.00	3,179,093.36	2,388,921.20	95.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140200347685	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	Campeche	2014	135,000.00	207,666.92	207,666.92	100.00
CAM14140200347701	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	Campeche	2014	240,000.00	66,095.87	66,095.87	100.00
CAM14140200347734	Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion	Campeche	2014	12,926,372.00	13,372,957.03	13,365,774.83	100.00
CAM14140200347896	Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion	Campeche	2014	510,000.00	509,955.95	509,955.95	100.00
CAM14140200347927	Productos Químicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio	Campeche	2014	10,000.00	9,744.00	9,744.00	100.00
CAM14150200514584	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	Campeche	2014	150,000.00	157,995.97	157,995.97	100.00
CAM14140100287944	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	Campeche	2014	20,000.00	12,938.64	12,938.64	100.00
CAM14140100287939	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	350,000.00	349,800.00	349,800.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140100287 968	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	243,600.00	243,600.00	216,069.72	100.00
CAM14150300570 986	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	2014	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
CAM14150300571 003	Activos Intangibles	Campeche	2014	464.00	464.00	0.00	0.00
CAM14140100287 951	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	272,216.00	325,336.00	221,945.55	70.00
CAM14140100287 954	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	332,920.00	332,920.00	269,350.03	80.00
CAM14140100287 955	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	Campeche	2014	1,900,000.00	2,764,799.99	1,264,799.99	50.00
CAM14140100287 958	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	1,232,097.00	2,237,072.00	1,975,215.18	100.00
CAM14140100287 963	Mobiliario Y Equipo Educatcional Y Recreativos	Campeche	2014	79,588.00	197,377.68	107,377.68	85.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140100287967	Edificacion No Habitacional	Campeche	2014	6,000,000.00	6,000,000.00	5,976,114.35	100.00
CAM14140100288005	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	243,832.00	204,196.84	0.00	0.00
CAM14140100288009	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	Campeche	2014	3,486,627.12	2,753,866.84	0.00	0.00
CAM14140100288026	Mobiliario Y Equipo De Administracion (Pgj)	Campeche	2014	1,567,900.00	1,849,376.50	1,052,108.88	82.00
CAM14140100288029	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos (Pgj)	Campeche	2014	188,414.00	236,914.20	187,914.20	80.00
CAM14140100288037	Activos Intangibles (Pgj)	Campeche	2014	610,624.00	419,646.67	374,846.67	90.00
CAM14140200348188	Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio	Campeche	2014	2,029,033.00	2,364,944.91	0.00	0.00
CAM14140200348254	Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos	Campeche	2014	555,487.00	89,998.60	51,272.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140200347527	Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos Integrales	Campeche	2014	137,500.00	154,850.00	57,500.00	100.00
CAM14140200347536	Servicios De Capacitacion	Campeche	2014	2,319,375.00	2,872,249.99	1,777,399.99	70.00
CAM14140100287974	Mobiliario Y Equipo De Administracion	Campeche	2014	336,000.00	588,314.82	588,314.82	100.00
CAM14140100287979	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	2014	5,790,300.00	5,023,417.44	2,671,563.45	100.00
CAM14140100288011	Mobiliario Y Equipo De Administracion (Ssp)	Campeche	2014	698,512.00	926,292.34	926,292.34	100.00
CAM14140100288013	Mobiliario Y Equipo Educatcional Y Recreativo (Ssp)	Campeche	2014	68,500.00	64,380.00	64,380.00	100.00
CAM14140100288024	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Ssp)	Campeche	2014	400,000.00	323,988.00	323,988.00	100.00
CAM14140200347630	Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos	Campeche	2014	1,136,520.00	1,281,064.27	1,281,064.27	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM14150300571 031	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	Campeche	2014	95,753.94	95,753.94	100.00
CAM14150300571 038	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	Campeche	2014	973,340.80	973,340.80	0.00
CAM14160400822 647	Destacamento De La Policía Estatal Preventiva Escárcega	Campeche	2014	400,000.00	400,000.00	20.00
CAM14140200348 290	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	Campeche	2014	9,167,923.00	8,822,439.31	100.00
CAM14140100288 044	Mejoramiento Y O Ampliación	Campeche	2014	5,657,013.00	3,233,493.25	100.00
CICLO DEL RECURSO 2013				102,275,087.45	104,647,148.70	103,230,213.30
11-Educación Pública				20,896,958.21	22,233,741.40	21,705,334.70
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior				7,306,536.93	8,322,059.98	8,118,971.49
CAM13140100290 205	Cobach Emsad No. 22, Construcción De 4 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, 1 Taller De Computo Y Laboratorio Multiple	Calakmul	2013	6,774,250.00	7,789,773.05	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto				Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13160300745326	Cecytec Plantel Miguel Hidalgo, Rehabilitación De Sistemas Eléctricos Exterior, Consistente En Sustitución De Transformador Trifásico Pedestal De 225kva	Candelaria	2013	191,582.10	191,582.10	57,474.62	65.00
CAM13160300746363	Cecytec Plantel Miguel Hidalgo Suministro De Equipo Tecnológico	Candelaria	2013	4,998.84	4,998.84	0.00	100.00
CAM13160200683828	Icat No. 05, Suministro De Aires Acondicionados	Carmen	2013	168,289.30	168,289.30	168,289.30	100.00
CAM13160300745327	Icat No. 05, Suministro De Equipos Tecnológicos (Impresión)	Carmen	2013	158,800.17	158,800.17	158,800.17	100.00
CAM13160300746365	Icat No. 05 Suministro De Equipos Tecnológicos	Carmen	2013	8,616.52	8,616.52	0.00	100.00
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior				2,133,468.72	2,133,468.72	1,848,379.64	
CAM13160200684929	Preparatoria Del Instituto Campechano, Rehabilitación De Laboratorio De Uso Múltiple	Campeche	2013	86,624.39	86,624.39	15,014.64	100.00
CAM13160300745324	Preparatoria Del Instituto Campechano, Construcción De Velarios Para Cafetería	Campeche	2013	289,108.27	289,108.27	86,732.48	50.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13160300746361	Preparatoria Del Instituto Campechanosuministro De Equipo De Computo	Campeche	2013	9,369.10	9,369.10	0.00	100.00
CAM13160300746364	Cecytec Plantel Miguel Hidalgoadquisición De 1 Nobreak Ups Marca Complet Modelo Mit805 (Incluye Productos Financieros)	Candelaria	2013	1,221.15	1,221.15	0.00	100.00
CAM13150400593850	Cobach Emsad No. 09, Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples	Carmen	2013	1,747,145.81	1,747,145.81	1,746,632.52	100.00
U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos				11,456,952.56	11,778,212.70	11,737,983.57	
CAM13140200334799	Construcción De Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico De Lerma	Campeche	2013	11,259,610.00	11,580,870.14	11,546,220.14	100.00
CAM13160300745325	Instituto Tecnológico De Lerma, Interconexion De Linea De Media Tension	Campeche	2013	191,763.43	191,763.43	191,763.43	100.00
CAM13160300746362	Instituto Tecnológico De Lermasuministro De Equipos Tecnológicos	Campeche	2013	5,579.13	5,579.13	0.00	100.00
12-Salud				49,599,558.00	49,599,556.06	49,351,801.69	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud				39,616,738.00	39,616,739.00	39,535,627.80	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130400269710	Equipamiento De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuario Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp.	Calakmul	2013	209,190.00	209,190.00	209,190.00	100.00
CAM13130400269741	Rehabilitacion De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuaria Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp.	Calakmul	2013	1,160,810.00	1,160,810.00	1,158,493.65	100.00
CAM13130400269357	Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda Del Municipio De Calkini, Camp.	Calkini	2013	1,258,580.00	1,258,580.00	1,256,263.65	100.00
CAM13130400270326	Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Atencion De Isla Arena	Calkini	2013	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
CAM13130400270179	Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi	Campeche	2013	1,236,332.00	1,236,332.00	1,236,332.00	100.00
CAM13130400270213	Equipamiento De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi, Del Municipio De Campeche, Camp.	Campeche	2013	318,402.00	318,402.00	318,402.00	70.00
CAM14130400261776	Fortalecimiento De La Infraestructura De Los Centros De Atencion Primaria En Adiccioes (Capa?S)	Campeche	2013	3,400,000.00	3,400,000.00	3,350,172.41	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130400270139	Equipamiento De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda	Candelaria	2013	557,840.00	557,840.00	557,840.00	100.00
CAM13130400270162	Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, El Desengaño, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda	Candelaria	2013	2,534,660.00	2,534,660.00	2,534,660.00	100.00
CAM13130400270348	Rehabilitacion De Hospital General De Candelaria, Municipio De Candelaria, Camp.	Candelaria	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
CAM13130400270374	Sustitucion Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Estado De Mexico, Municipio De Candelaria, Camp.	Candelaria	2013	4,288,288.00	4,288,288.00	4,288,288.00	100.00
CAM13130400269769	Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp.	Carmen	2013	1,741,350.00	1,741,350.00	1,739,033.65	100.00
CAM13130400269804	Equipamiento De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp.	Carmen	2013	348,650.00	348,650.00	348,650.00	100.00
CAM13130400269844	Rehab. De Cs Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref. Agraria, Xkeluil, 5 De Feb. Y Pixoyal	Champotón	2013	3,183,218.00	3,183,218.00	3,183,218.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130400269869	Eq. C.S. Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref.Agraria, Xkeulli, 5 De Feb. Y Pixoyal	Champotón	2013	736,782.00	736,782.00	736,782.00	100.00
CAM13130400270293	Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Seybaplaya, Champoton, Camp.	Champotón	2013	1,850,000.00	1,850,000.00	1,848,309.36	100.00
CAM13130400270358	Rehabilitacion Del Hospital General De Champoton, Municipio De Champoton	Champotón	2013	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
CAM13130400269924	Rehab. C.S. De Escarcega, Division Del Norte, Haro Km. 36, La Victoria, Luna, Nvo Progreso li Y B. Juarez lii	Escárcega	2013	2,707,678.00	2,707,678.00	2,698,413.62	100.00
CAM13130400269939	Eq. Cs Escarcega, Division Del Norte, Haro, Km. 36, La Victoria, Luna, Nuevo Progreso li Y B. Juarez lii	Escárcega	2013	606,804.00	606,804.00	606,804.00	100.00
CAM13130400269996	Equipamiento De Los Centros De Salud De Pocboc Y Pomuch, Municipio De Hecelchakan	Hecelchaká	2013	148,942.00	148,942.00	148,942.00	100.00
CAM13130400270037	Rehabilitacion De Los Cs De Bolonchen De Rejon, Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanhya, Ukum Municipio De Hopelchen	Hopelchén	2013	1,591,080.00	1,591,081.00	1,588,764.67	100.00
CAM13130400270057	Equipamiento De Los Centros De Salud De Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanha, Ukum, Municipio De Hopelchen	Hopelchén	2013	318,402.00	318,402.00	318,402.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130400270071	Rehabilitación Del Cenro De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada, Camp.	Palizada	2013	460,540.00	460,540.00	460,540.00	100.00
CAM13130400270084	Equipamiento De Los Centros De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada	Palizada	2013	139,460.00	139,460.00	139,460.00	100.00
CAM13130400270273	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De Palizada	Palizada	2013	650,000.00	650,000.00	648,970.12	100.00
CAM13130400270258	Equipamiento Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp.	Tenabo	2013	69,730.00	69,730.00	69,730.00	100.00
CAM13130400270309	Rehabilitación De La Unidad De Primer Nivel De Tenabo, Municipio De Tenabo	Tenabo	2013	1,700,000.00	1,700,000.00	1,689,966.67	100.00
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable				9,982,820.00	9,982,817.06	9,816,173.89	
CAM13130400273241	Construcción Del Centro De Atención Nutricional Y Desarrollo Infantil De Emiliano Zapata (Tambores) Municipio De Calakmul	Calakmul	2013	685,507.40	685,507.46	685,507.46	100.00
CAM13130400273304	Construcción Del Centro De Atención Nutricional Y Desarrollo Familiar De Puebla De Morelia, Calakmul	Calakmul	2013	685,507.40	685,504.40	685,504.40	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CAM13130400273 947	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Tepakan En El Municipio De Calkiní	Calkiní	2013	685,507.40	685,507.40	685,507.40
CAM13130400273 315	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Bolonchen Cahuich, Campeche	Campeche	2013	685,507.40	685,507.40	685,507.40
CAM13130400273 376	Rehabilitacion Del Edificio Y Renovacion Del Equipo De Alberca Del Centro De Rehabilitacion Acuatica Para Personas Con Discapacidad	Campeche	2013	1,680,940.26	1,680,940.26	1,521,485.67
CAM13130400273 392	Rehabilitacion De La Clinica De Psicoterapia De Campeche	Campeche	2013	1,500,000.00	1,500,000.00	1,492,811.42
CAM13130400273 206	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar Miguel De La Madrid (El Pañuelo) Candelaria	Candelaria	2013	685,507.40	685,507.40	685,507.40
CAM13130400273 260	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Mayatecum I, Champoton	Champotón	2013	685,507.40	685,507.40	685,507.40
CAM13130400273 359	Dignificacion Del Centro Integral De Adiciones De La Localidad De Champoton, Municipio De Champoton Estado De Campeche	Champotón	2013	1,317,820.00	1,317,820.00	1,317,820.00
CAM13130400273 296	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Dzibalchen, Hopelchen	Hopelchén	2013	685,507.94	685,507.94	685,507.94

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	% Avance Acumulado
CAM13130400273	Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Emiliano Zapata, Tenabo	Tenabo	2013	685,507.40	685,507.40	100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				31,778,571.24	32,813,851.24	32,173,076.91
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica				309,955.70	309,955.70	96,817.30
CAM13160400745	Prim. Presidente Avila Camachoequipamiento De 3 Aulas Didacticas(Productos Financieros Eb-2013-2014)	Campeche	2013	96,817.30	96,817.30	100.00
CAM13160400745	Esc. Sec. Tec. No. 01, Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas (Sillas)(Productos Financieros Fam Basico 2013)	Campeche	2013	21,808.00	21,808.00	0.00
CAM13160400745	Prim. Juan B. Calderasuministro De Pizarrones Porcelanizados (Productos Financieros Fam Eb 2013)	Carmen	2013	83,520.00	83,520.00	0.00
CAM13160400745	Esc. Sec. Tec. No. 02, Suministro De Mobiliario (Productos Financieros Fam Basico 2013)	Escárcega	2013	107,810.40	107,810.40	0.00
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				23,082,252.04	23,082,252.04	22,888,280.98
CAM13160300745	Universidad Tecnologica De Candelaria, Mantenimiento Correctivo Y Preventivo A Equipos De Aire Acondicionado(Productos Financieros)	Candelaria	2013	43,651.36	43,651.36	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130400273 737	Continuidad Campus 5, Edificio Completo De La Facultad De Ciencias Químico Biológicas	Campeche	2013	7,945,328.00	7,945,328.00	7,945,328.00	100.00
CAM13130400273 807	Rehabilitacion De Las Instalaciones De La Esc. Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos	Campeche	2013	2,872,506.00	2,872,506.00	2,872,506.00	100.00
CAM13160400829 476	Esc. Prep. Ermilo Sandoval Campos; Suplir Equipo Obsoleto Del Centro De Cómputo Del Nivel Medio Superior (Productos Financieros)	Campeche	2013	193,970.04	193,970.04	0.00	0.00
CAM13130400275 572	Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa	Carmen	2013	2,414,172.25	2,414,172.25	2,414,171.23	100.00
CAM13140200334 757	Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa	Carmen	2013	9,612,624.39	9,612,624.39	9,612,624.39	100.00
I011 FASP				7,556,013.00	8,591,293.00	8,357,628.13	
CAM13130100098 651	Mobiliario	Campeche	2013	0.00	498,936.00	489,185.00	100.00
CAM13130100098 701	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Campeche	2013	0.00	79,100.00	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130300200221	Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	Campeche	2013	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
CAM13140200343193	Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos	Campeche	2013	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
CAM13140200344218	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo	Campeche	2013	20,000.00	57,617.00	57,617.00	100.00
CAM13140200345126	Vestuario Y Uniforme	Campeche	2013	6,890,113.00	7,192,440.00	7,183,034.13	100.00
CAM13140200343439	Subcontratacion De Servicios Con Terceros	Campeche	2013	627,900.00	745,200.00	627,792.00	85.00
I012 FAFEF				830,350.50	830,350.50	830,350.50	
CAM13160400815062	Edificio Administrativo Del Dif Estatal (Obra Civil), San Francisco De Campeche	Campeche	2013	830,350.50	830,350.50	830,350.50	100.00
CICLO DEL RECURSO 2012				414,380,747.81	415,048,510.83	322,773,712.64	
12-Salud				412,752,386.00	412,752,386.00	320,477,587.84	

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud						
CAM14130400273	Construcción Y Equipamiento Del Hospital Materno Infantil De 30 Camas (Hospital Del Niño Y La Mujer) En Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen, Estado De Campeche	Carmen	2012	412,752,386.00	412,752,386.00	320,477,587.84
				216,000,000.00	216,000,000.00	142,386,735.23
						0.00
CAM14140200334	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche	Cobertura estatal	2012	196,752,386.00	196,752,386.00	178,090,852.61
						0.00
11-Educación Pública						
				694,423.81	1,362,186.83	1,362,186.83
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior						
CAM12160300745	Conalep Plantel "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro Complementario De Equipos Tecnológicos	Campeche	2012	26,660.79	26,660.79	26,660.79
						100.00
CAM12130200152	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus II	Carmen	2012	667,763.02	1,335,526.04	1,335,526.04
						100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
				933,938.00	933,938.00	933,937.97
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior						
CAM12130100124	Construcción Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Eléctrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa	Carmen	2012	933,938.00	933,938.00	933,937.97
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
CICLO DEL RECURSO 2011						
				2,954,484.02	153,757,689.23	140,065,846.72
11-Educación Pública						
				2,954,484.02	3,393,124.77	2,215,560.24
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior						
				2,315,853.31	2,825,470.15	1,712,961.33
CAM11160300745 330	Conalep Plantel Dzitbalche, Adecuacion De Edificio "B"	Calkiní	2011	382,890.28	382,890.28	114,867.08
						86.00
CAM11160200683 829	Conalep Plantel "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro De Herramientas Y Accesorios Para Taller De Refrigeracion	Campeche	2011	53,316.13	53,316.13	0.00
						100.00
CAM11160200684 301	Conalep Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Suministro Complementario De Mobiliario Para Aulas	Campeche	2011	176,032.14	176,032.14	176,032.14
						100.00
CAM11160300745 416	Cbtis No. 09, Rehabilitacion De Aula Y Baño Del Edificio "C", Incluye Sustitucion De Losa De Azotea (Incluye Productos Financieros)	Campeche	2011	557,083.49	574,567.33	242,788.02
						95.00
CAM11160300745 495	Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Equipamiento De 4 Aulas	Campeche	2011	240,766.71	240,766.71	0.00
						100.00
CAM11160300746 357	Didacticas(Productos Financieros) Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galeraadquisicion	Campeche	2011	823.72	823.72	0.00
						100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
De 2 Reguladores Marca Complet Modelo Rcp1300va							
CAM11160300746366	Cbtis No. 09aquisision De Un Regulador Marca Complet Modelo Rcp1300va	Campeche	2011	409.78	409.78	0.00	100.00
CAM11160300745331	Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 21, Rehabilitacion De Red Electrica Exterior	Carmen	2011	310,557.06	310,557.06	93,167.12	75.00
CAM11130200147718	Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel Garcia Pinto	Carmen	2011	217,353.00	402,107.00	402,106.97	100.00
CAM11130200147798	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus Ii	Carmen	2011	376,621.00	684,000.00	684,000.00	100.00
U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos				638,630.71	567,654.62	502,598.91	
CAM11160200642614	Instituto Tecnologico De Campeche, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes	Campeche	2011	328,030.79	243,001.83	243,001.83	100.00
CAM11160300745494	Instituto Tecnologico De Campeche, Equipamiento Complementario Del Aula Magna(Incluye Productos Financieros)	Campeche	2011	165,007.60	179,060.47	165,007.60	100.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM11160400822 419	Instituto Tecnológico De Campecheconclusion Del Centro De Informacion	Campeche	2011	145,592.32	145,592.32	94,589.48
						100.00
12-Salud				0.00	150,364,564.46	137,850,286.48
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud						
CAM11130100083 766	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Dztibalcché, Calkini	Calkiní	2011	0.00	8,314,399.67	7,753,163.65
						0.00
CAM11130100084 066	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Lerma, Campeche	Campeche	2011	0.00	6,174,929.67	5,509,539.73
						0.00
CAM11130100084 108	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen	Carmen	2011	0.00	6,174,929.67	5,051,402.34
						0.00
CAM11130100084 680	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa), En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen.	Carmen	2011	0.00	34,600,300.00	26,539,356.40
						0.00
CAM11130100084 887	Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen	Carmen	2011	0.00	70,000,000.00	69,635,648.86
						1.00
CAM11130100085 107	Construcción Del Centro De Salud De Hecelchakán	Hecelchakán	2011	0.00	7,600,000.00	7,159,632.28
						0.00

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM11130100084 957	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo	Tenabo	2011	0.00	17,500,005.45	16,201,543.22
						0.00
CICLO DEL RECURSO 2010						
				0.00	6,659,762.00	4,669,180.51
12-Salud						
				0.00	6,659,762.00	4,669,180.51
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud						
				0.00	6,659,762.00	4,669,180.51
CAM11130100084 365	Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad De Seybaplaya	Champotón	2010	0.00	6,659,762.00	4,669,180.51
						0.00
VARIOS						
CAM16160200673 061	Estudio De Factibilidad Para La Modernización De 53.0 Km Del Camino Hecelchakán- Bolonchéén-6007	Hecelchakán				
CAM16160200673 574	Estudio De Preinversión Y Factibilidad Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche- 6006	Carmen				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200673047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Compositores.-1357	Carmen				
CAM00160200674100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 24 Entre Calle 35 Y Calle 41a-1358	Carmen				
CAM00160200674231	Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Avenida Juarez (56) Entre Avenida Camaron Y Malecon De La Caleta-1355	Carmen				
CAM00160200674717	Pavimentacion De Calles Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Cumpich-1367	Hecelchaká				
CAM00160200674889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 53 A Entre Calle 74 Y 82-1356	Carmen				
CAM16160200673197	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Poc Boc En El Municipio De Hecelchakán-1365	Hecelchaká				
CAM16160200674037	Conservación De La Calle 20 Entre 27 Y Calle 7 En El Municipio De Hecelchakan-1364	Hecelchaká				
CAM16160200675541	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Polideportivo Chechen, Cd. Del Carmen.-1354	Carmen				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160100629 927	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 10726	Palizada				
CAM00160100631 280	99999 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 10728	Palizada				
CAM00160200643 697	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Canasayab - 31528	Champotón				
CAM00160200643 699	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Reforma Agraria - 37839	Champotón				
CAM00160200643 701	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Lopez Portillo - 33215	Champotón				
CAM00160200646 097	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Juan Carpizo - 32835	Champotón				
CAM00160200648 534	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Sihochac - 38186	Champotón				
CAM00160200648 535	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Suroeste Del Campo Deportivo; Al Suroeste Del Limite De La Loca - 50789	Champotón				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200650930	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Buena Ventura - 32569	Champotón				
CAM00160200653269	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Arellano - 31470	Champotón				
CAM00160200653270	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Pablo Pixtun - 38203	Champotón				
CAM00160200655645	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Salida Del Poblado Hacia Felipe Carrillo Puerto; A La Segunda - 50788	Champotón				
CAM00160200655649	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar A La Localidad De General Ortiz Avila En La Calle Tabasco Y Micho - 50781	Champotón				
CAM00160200655700	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Publicos - 32370	Candelaria				
CAM00160200658084	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 12 Por Calle 7 Y Calle 5; Por Calle 10 Por Calle 5; Cal - 50755	Champotón				
CAM00160200658085	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamadero - 33253	Champotón				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200658088	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Chac Chelto - 32094	Champotón				
CAM00160200658089	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eletrica Para Beneficiar La Primera Calle En La Entrada Del Poblado; A Una Cuadra Hacia La - 50790	Champotón				
CAM00160200658102	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Champoton - 32588	Champotón				
CAM00160200685284	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148758	Hopelchén				
CAM00160200685285	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148771	Hopelchén				
CAM00160200685297	Rehabilitación De Baños De Oficina - 182044	Hecelchaká				
CAM00160200685298	Adquisicion De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Epson - 181833	Hecelchaká				
CAM00160200685299	Adquisicion De Software Y Hardware Impresora Monocromática Hp - 181851	Hecelchaká				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200685 345	Construcción De Estufa Ecologica En La Comunidad De La Ampliacion Zaragoza - 155806	Palizada				
CAM00160200685 347	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad El Juncal - 159497	Palizada				
CAM00160200685 350	Construcción De 9 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Tila - 129846	Palizada				
CAM00160200685 351	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Rivera De La Viuda - 159643	Palizada				
CAM00160200685 516	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 152433	Carmen				
CAM00160200685 523	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 148421	Calakmul				
CAM00160200690 626	Adquisición De Hardware - 168193	Campeche				
CAM00160200690 728	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchén Refrendo 2015 - 126872	Hopelchén				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200690732	Mejoramiento De Espacio Artesanal En La Localidad De Chanchen - 148721	Hopelchén				
CAM00160200690735	Construcción De Techo Firme En Aula Preescolar De La Localidad De Pakchen - 148751	Hopelchén				
CAM00160200690738	Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmejia Y El Pedregal - 143243	Hopelchén				
CAM00160200690744	Adquisición De Software Y Hardware Licencia De Sistema Automatizado De Admon Y Contabilidad Gubernamental - 181984	Hecelchakán				
CAM00160200690762	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 168996	Escárcega				
CAM00160200690791	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Borbotón - 159542	Palizada				
CAM00160200690792	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Santa Isabel - 157732	Palizada				
CAM00160200690794	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Santa Cruz - 159672	Palizada				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200690795	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Los Laureles - 159559	Palizada				
CAM00160200690796	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Tumbo De La Montaña - 159510	Palizada				
CAM00160200690797	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Rebeza - 157709	Palizada				
CAM00160200690940	Adquisición De Software Y Hardware (Equipos Todo En Uno) - 121269	Carmen				
CAM00160200690941	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 152434	Carmen				
CAM00160200690942	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 152385	Carmen				
CAM00160200696145	Potenciación Del Sector 34.5 Para Beneficiar A La Localidad De La Joya, En El Municipio De Champoton - 50787	Champotón				
CAM00160200696150	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Miguel - 97238	Champotón				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200696173	Mejoramiento De Las Áreas De Atención Al Publico Tesorería Catastro Y Desarrollo Social - 192323	Champotón				
CAM00160200696205	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126910	Hopelchén				
CAM00160200696218	Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Xcupil - 148739	Hopelchén				
CAM00160200696219	Actualización Del Reglamento Interno Y Manual De Procedimientos De Los Diferentes Departamentos Que Conforman El H Ayuntamiento De Hecelchakan - 182077	Hecelchakán				
CAM00160200696259	Adquisición De Lap Top - 154806	Palizada				
CAM00160200696261	Construcción De 9 Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Isla San Isidro - 129439	Palizada				
CAM00160200696262	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Ribera Gómez - 157811	Palizada				
CAM00160200696423	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Arroyo Negro - 149414	Calakmul				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200701603	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 77386	Campeche				
CAM00160200701664	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 190742	Champotón				
CAM00160200701699	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126997	Hopelchén				
CAM00160200701714	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Iturbide - 148486	Hopelchén				
CAM00160200701765	Adquisición De Software Y Hardware - 154795	Palizada				
CAM00160200701766	Adquisición De Hardware Tres Laptop - 151330	Palizada				
CAM00160200701840	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 152782	Candelaria				
CAM00160200701907	Adquisicion De Software Y Hardware (Computadoras Con Gabinete) - 121306	Carmen				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200707 219	33903 Servicios Integrales - 77322	Campeche				
CAM00160200707 271	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Dzacabuchen - 32121	Champotón				
CAM00160200707 273	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Antonio Del Río - 32804	Champotón				
CAM00160200707 275	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamar - 33230	Champotón				
CAM00160200707 276	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Miguel Colorado - 32329	Champotón				
CAM00160200707 293	Construccion De Cuartos Adicionales En La Ciudad De Champoton - 78335	Champotón				
CAM00160200707 335	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126956	Hopelchén				
CAM00160200707 340	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Santa Rita - 148716	Hopelchén				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200707 348	Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Pachuitz - 148736	Hopelchén				
CAM00160200707 356	Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan - 154246	Hecelchakán				
CAM00160200707 357	Adquisición De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Xerox Workcentre - 181864	Hecelchakán				
CAM00160200707 361	Rehabilitación De Oficinas Del H Ayuntamiento - 146078	Escárcega				
CAM00160200707 401	Adquisición De Hardware Tres Computadoras - 151371	Palizada				
CAM00160200707 402	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Cuyo - 159607	Palizada				
CAM00160200707 403	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Isla De San Isidro - 157615	Palizada				
CAM00160200707 404	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De La Toza - 159595	Palizada				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200707436	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Plan De Ayala Cinco De Mayo - 148397	Calakmul				
CAM00160200707554	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas - Adquisición De Equipo Topografico - 152390	Carmen				
CAM00160200712558	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Xbacab A Un Costado Del Campo De Beisbol; A Un C - 50786	Champotón				
CAM00160200712591	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190707	Champotón				
CAM00160200712635	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Ukum - 140552	Hopelchén				
CAM00160200712638	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Km 67 Venustiano Carranza - 32892	Champotón				
CAM00160200712640	Adquisición De Software Y Hardware Actualización De Opus - 182020	Hecelchakán				
CAM00160200712650	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 144927	Escárcega				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200712 674	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Las Bodegas - 159661	Palizada				
CAM00160200712 675	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Río Blanco - 159546	Palizada				
CAM00160200712 684	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon Civalito - 148385	Calakmul				
CAM00160200712 698	Mecanización De Tierra Agrícolas En La Comunidad Del Veinte De Noviembre - 148343	Calakmul				
CAM00160200717 830	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Vicente Guerrero - 33167	Champotón				
CAM00160200717 834	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Nayarit De Castellot - 32555	Champotón				
CAM00160200717 863	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190949	Champotón				
CAM00160200717 904	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148780	Hopelchén				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200717915	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148775	Hopelchén				
CAM00160200717916	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Xmaben - 140571	Hopelchén				
CAM00160200717918	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148791	Hopelchén				
CAM00160200717921	Construcción De Techo Firme Loza Con Vigüeta Y Bovedilla Hecelchakan San Juan - 154129	Hecelchakan				
CAM00160200717924	Equipamiento En Areas De Oficinas Del H Ayuntamiento De Escárcega - 146091	Escárcega				
CAM00160200717925	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal - 146058	Escárcega				
CAM00160200717959	Construcción De 4 Cuartos De Baño Para La Comunidad De El Tumbo De La Montaña 2 - 129907	Palizada				
CAM00160200717961	Construcción De 6 Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Paraiso - 129828	Palizada				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200723 379	Cursos De Capacitación - 168184	Campeche				
CAM00160200723 381	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77366	Campeche				
CAM00160200723 430	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Gral Ortiz Avila - 32188	Champotón				
CAM00160200723 459	Realización De Cinco Reglamentos Municipales - 191294	Champotón				
CAM00160200723 505	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Xmaben - 148476	Hopelchén				
CAM00160200723 512	Adquisición De Software Y Hardware Equipos De Computo Laptop - 181808	Hecelchaká				
CAM00160200723 555	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Mariche De Morfin - 159522	Palizada				
CAM00160200723 557	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 149222	Calakmul				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160200723571	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 149681	Calakmul				
CAM00160200723575	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nueva Vida - 149899	Calakmul				
CAM00160200723581	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 150012	Calakmul				
CAM00160300748962	Construcción De Drenaje Pluvial Poblado Rural Pocyaxum - 319281	Campeche				
CAM00160300749258	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Alquiles Serdan Chuina - 354005	Champotón				
CAM00160300749259	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Graciano Sanchez - 32792	Champotón				
CAM00160300749279	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Xbacab - 354693	Champotón				
CAM00160300749284	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Yohaltun - 257606	Champotón				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749 292	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cañaveral - 257598	Champotón				
CAM00160300749 294	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Mayateucun I - 359270	Champotón				
CAM00160300749 299	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 257471	Champotón				
CAM00160300749 300	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ra Etapa Para Beneficiar A La Colonia Las Cruces De La Localidad De Carrillo Puerto En El Municipio - 241475	Champotón				
CAM00160300749 301	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Cinco De Febrero - 354378	Champotón				
CAM00160300749 302	Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Pixoyal - 257489	Champotón				
CAM00160300749 303	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pixoyal En El Municipio De Champoton - 241473	Champotón				
CAM00160300749 305	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Valle De Quetzalcoatl - 360975	Champotón				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749306	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad De Miguel Colorado En El Municipio De Champotón - 241470	Champotón				
CAM00160300749308	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad De General Ortiz Avila En El Municipio De Champotón - 241477	Champotón				
CAM00160300749309	Equipamiento Comedor Comunitario En La Localidad Lázaro Cardenas - 356749	Champotón				
CAM00160300749488	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col Tamarindo Hopelchén - 302386	Hopelchén				
CAM00160300749489	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Diecinueve Y Catorce De La Colonia San Isidro Hopelchén - 210676	Hopelchén				
CAM00160300749490	Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Campo De Aviación Hopelchén - 210883	Hopelchén				
CAM00160300749493	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita - 210830	Hopelchén				
CAM00160300749495	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349330	Hopelchén				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749 496	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328414	Hopelchén				
CAM00160300749 497	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328532	Hopelchén				
CAM00160300749 498	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Salvador Alvarado De La Localidad De Bolonchen De Rejon - 210920	Hopelchén				
CAM00160300749 499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 210900	Hopelchén				
CAM00160300749 505	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 210781	Hopelchén				
CAM00160300749 506	Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 210871	Hopelchén				
CAM00160300749 507	Construcción De Mecanización De Tierras De Cultivo En Varias Localidades - 369365	Hopelchén				
CAM00160300749 508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Iturbide - 210802	Hopelchén				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749 511	Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Localidad De Cancabchen - 210700	Hopelchén				
CAM00160300749 538	Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmeja Y El Pedregal - 213565	Hopelchén				
CAM00160300749 540	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Huechil - 328261	Hopelchén				
CAM00160300749 549	Construcción De Un Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Colonia Guadalupe De La Cabecera Municipal - 352470	Tenabo				
CAM00160300749 570	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328189	Escárcega				
CAM00160300749 616	Construcción Y Equipamiento De Cocina Escolar En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De La Cabecera Municipal - 261609	Palizada				
CAM00160300749 617	Construcción De Cárcamo Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 259679	Palizada				
CAM00160300749 618	Mantenimiento A La Planta Clarificadora Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 257688	Palizada				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749 619	Pavimentación Del Ramal A Playones En La Comunidad De Alamilla - 260047	Palizada				
CAM00160300749 620	Construcción De Diez Cuartos Para Baño En La Comunidad De Alamilla - 261720	Palizada				
CAM00160300749 621	Construcción De Seis Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Ribera De La Corriente - 262555	Palizada				
CAM00160300749 622	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Tila - 157677	Palizada				
CAM00160300749 623	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Toza - 264730	Palizada				
CAM00160300749 624	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Laureles - 267117	Palizada				
CAM00160300749 625	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Paso De Los Caballos - 264942	Palizada				
CAM00160300749 626	Construcción De Piso Firme Para La Comunidad De Tumbo De La Montaña - 202695	Palizada				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM00160300749 627	Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De El Paraíso - 157795	Palizada				
CAM00160300749 628	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Para La Comunidad De Río Blanco I Y Río Blanco II - 262568	Palizada				
CAM16160200685 366	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 166543	Calakmul				
CAM16160200690 836	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 141554	Calakmul				
CAM16160200696 222	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (C.22,C.4a,C.4b,C.2a,C.2c) De La Localidad De Tenabo, En El M - 106134	Tenabo				
CAM16160200696 267	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 150564	Calakmul				
CAM16160200696 284	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Campanario - 168545	Calakmul				
CAM16160200701 770	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Dos Naciones - 169304	Calakmul				

CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Información General del Proyecto			Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pagado
						% Avance Acumulado
CAM16160200701789	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Once De Mayo - 168979	Calakmul				
CAM16160200707430	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 168838	Calakmul				
CAM16160200707437	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De San Miguel - 169051	Calakmul				
CAM16160200712673	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Altamira De Zinaparo - 140853	Escárcega				
CAM16160200717977	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nueva Vida - 168818	Calakmul				
CAM16160200717984	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Tesoro - 152671	Calakmul				
CAM16160200723560	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 150555	Calakmul				

2 REPORTE POR ENTIDAD NIVEL FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Cuarto Trimestre de 2016
MUNICIPIO: Gobierno de la Entidad Federativa

Información General del Reporte de Avance Financiero

Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre: 152
Monto General Aprobado: 18,882,589,321.04
Monto Total Ejercido al trimestre: 17,562,904,141.46
Monto Total Pagado al trimestre: 17,532,031,161.85

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
Gobierno de la Entidad												
2016	3- Convenios	4	E012	Registro E Identificación De Población	11	1,322,966.00	1,322,966.00	1,322,966.00	1,142,729.71	1,142,729.71	1,322,966.00	0.00
2016	1-Subsidios	4	U004	Ortorgamiento De Subsidios Para La Implementació n De La Reforma Al Sistema De Justicia Penal	27	16,037,667.62	16,037,667.62	16,037,667.62	14,417,228.03	14,417,228.03	16,037,667.62	0.00
2016	1-Subsidios	4	U006	Programa Nacional De Prevención Del Delito	5	29,285,112.55	25,457,566.45	25,457,566.45	25,011,477.97	25,011,477.97	25,457,566.45	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	4	U007	Subsidios En Materia De Seguridad Pública	16	30,395,053.00	30,075,041.55	30,075,041.55	29,348,098.26	29,348,098.26	30,075,041.55	0.00
2016	1-Subsidios	6	S179	Programa De Infraestructura indígena	2	83,099,979.83	28,547,795.21	28,547,795.21	28,429,150.63	28,429,150.63	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	8	S240	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	1	50,500,000.00	50,500,000.00	50,500,000.00	50,230,153.75	50,230,153.75	50,500,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	8	S258	Programa De Productividad Rural	2	82,477,979.45	80,384,449.45	79,512,194.88	43,496,851.38	43,496,851.38	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	8	S263	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentari a	1	62,800,000.00	60,994,500.00	60,994,500.00	60,438,614.86	60,438,614.86	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	8	S266	Programa De Apoyos A Pequeños Productores	1	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	5,815,301.03	5,815,301.03	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	8	U017	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,498.00	474,498.00	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	10	S020	Sustentable Fondo Nacional Emprendedor	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	10	S020	Fondo Nacional Emprendedor	1	30,693,700.00	30,693,700.00	30,693,700.00	15,000,000.00	15,000,000.00	N/A	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	3- Convenios	11	E064	Educación Para Adultos (Inea)	2	11,622,816.00	13,521,182.02	13,521,182.02	13,521,182.02	13,521,182.02	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	11	R070	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas	1	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	11	S221	Escuelas De Tiempo Completo	29	185,679,140.02	185,679,140.02	185,679,140.02	185,677,104.02	185,677,104.02	185,679,140.02	0.00
2016	1-Subsidios	11	S243	Programa Nacional De Becas	8	4,632,266.49	4,632,266.49	4,632,266.49	4,619,627.98	2,635,547.98	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	11	S244	Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa	12	2,835,774.44	2,835,774.44	2,835,774.44	2,800,330.40	2,800,330.40	2,835,774.44	0.00
2016	1-Subsidios	11	S247	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	29	12,301,394.62	10,701,237.77	10,701,237.77	1,461,344.63	1,461,344.63	10,701,237.77	0.00
2016	1-Subsidios	11	S267	Fortalecimiento De La Calidad Educativa	56	34,078,292.03	34,078,292.03	34,078,292.03	14,298,450.92	14,298,450.92	4,626,804.00	29,451,488.03
2016	1-Subsidios	11	S268	Programa De Apoyos A La Cultura	40	39,094,131.12	39,094,131.12	39,094,131.12	19,333,919.97	19,333,919.97	39,094,131.12	0.00
2016	1-Subsidios	11	S269	Programa De Cultura Física Y Deporte	1	5,299,244.00	5,299,244.00	5,299,244.00	5,299,244.00	5,299,244.00	5,299,244.00	0.00
2016	1-Subsidios	11	S270	Programa Nacional De Inglés	13	8,195,407.00	8,195,407.00	8,195,406.88	8,195,407.00	8,195,407.00	8,195,406.88	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	11	S271	Programa Nacional De Convivencia Escolar	6	525,378.54	520,700.64	520,700.64	235,067.14	235,067.14	520,700.64	0.00
2016	1-Subsidios	11	U006	Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales	576	1,321,277,309.08	1,395,402,395.11	1,377,164,783.26	1,352,328,106.52	1,344,856,598.52	1,377,164,783.26	0.00
2016	1-Subsidios	11	U040	Carrera Docente En Upes	2	2,055,407.00	2,055,407.00	2,055,407.00	2,055,407.00	2,055,407.00	2,055,407.00	0.00
2016	1-Subsidios	11	U079	Expansión De La Educación Media Superior Y Superior	58	65,895,906.56	72,088,432.65	72,088,432.65	36,177,042.96	36,077,042.96	72,088,432.65	0.00
2016	1-Subsidios	11	U080	Apoyos A Centros Y Organizaciones De Educación	9	656,349.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
2016	1-Subsidios	11	U081	Apoyos Para La Atención A Problemas Estructurales De Las Upes	2	15,078,297.00	15,078,297.00	15,078,297.00	15,078,297.00	15,078,297.00	15,078,297.00	0.00
2016	1-Subsidios	11	U082	Programa De La Reforma Educativa	1	322,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	3- Convenios	12	E025	Prevención Y Atención Contra Las Adicciones	10	1,505,118.62	1,505,118.62	1,505,118.62	1,432,771.65	1,432,771.65	1,505,118.62	0.00
2016	1-Subsidios	12	E036	Programa De Vacunación	11	2,825,863.00	2,825,863.00	2,825,863.00	2,825,863.00	2,825,863.00	2,825,863.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	3- Convenios	12	G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	31	5,792,798.00	5,792,798.00	5,792,798.00	5,792,798.00	5,792,798.00	5,792,798.00	0.00
2016	3- Convenios	12	G005	Regulación Y Vigilancia De Establecimient os Y Servicios De Atención Médica	4	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,311,085.80	1,311,085.80	1,325,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	12	P016	Prevención Y Atención De VIH/SIDA Y Otras ITS	2	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	12	P018	Prevención Y Control De Enfermedades	36	4,248,429.40	4,248,429.40	4,248,429.40	4,248,429.40	4,248,429.40	4,248,429.40	0.00
2016	1-Subsidios	12	P020	Salud Materna, Sexual Y Reproductiva	34	36,255,561.82	36,255,561.82	36,255,561.82	36,255,561.82	36,255,561.82	36,255,561.82	0.00
2016	1-Subsidios	12	S039	Programa De Atención A Personas Con Discapacidad	1	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	12	S072	Prospera Programa De Inclusión Social	44	30,399,699.92	30,399,699.92	30,399,699.92	30,399,699.92	30,399,699.92	30,399,699.92	0.00
2016	1-Subsidios	12	S200	Fortalecimient o A La Atención Médica	4	9,478,945.94	9,478,945.94	9,478,945.94	4,728,592.90	4,728,592.90	9,478,945.94	0.00
2016	1-Subsidios	12	S201	Seguro Médico Siglo XXI	1	450,169.15	450,169.15	450,169.15	450,169.15	450,169.15	450,169.15	0.00
2016	1-Subsidios	12	S202	Calidad En La Atención Médica	3	548,500.00	548,500.00	548,500.00	546,415.76	546,415.76	548,500.00	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	12	S251	Programa De Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	7	2,251,249.98	2,251,249.98	2,251,249.98	2,235,876.83	2,235,876.83	2,251,249.98	0.00
2016	1-Subsidios	12	S272	Apoyos Para La Protección De Las Personas En Estado De Necesidad Seguro Popular	39	4,236,481.75	4,236,481.75	4,236,481.75	4,217,472.04	4,217,472.04	4,236,481.75	0.00
2016	1-Subsidios	12	U005	Seguro Popular	58	311,058,419.17	286,916,299.34	286,916,299.34	286,916,299.34	286,916,299.34	286,916,299.34	0.00
2016	1-Subsidios	12	U008	Prevención Y Control De Sobrepeso, Obesidad Y Diabetes	21	15,152,809.87	15,152,809.87	15,152,809.87	15,152,809.87	15,152,809.87	15,152,809.87	0.00
2016	3- Convenios	12	U009	Vigilancia Epidemiológica	28	12,710,015.22	12,710,015.22	12,710,015.22	12,710,015.22	12,710,015.22	12,710,015.22	0.00
2016	1-Subsidios	12	U012	Fortalecimiento De Los Servicios Estatales De Salud	1	57,618,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1-Subsidios	15	S177	Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soluciones Habitacionales Programa De Infraestructura	1	14,736,689.16	14,736,689.16	14,736,689.16	14,736,689.16	14,736,689.16	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	15	S273	Habitacionales Programa De Infraestructura	1	7,554,362.00	6,558,740.46	6,558,740.46	6,558,740.46	6,558,740.46	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	15	S274	Programa De Apoyo A La Vivienda	1	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	15	U003	Programa De Modernización De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastros	14	27,756,651.05	27,828,757.19	27,756,651.05	18,023,509.24	18,023,509.24	N/A	0.00
2016	3- Convenios	16	E005	Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	2	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	16	S074	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	1	112,242,675.04	251,168,369.40	221,098,369.25	148,945,957.43	148,945,957.43	221,098,369.25	0.00
2016	1-Subsidios	16	S217	Programa De Apoyo A La Infraestructura Hidroagrícola	1	30,855,412.00	31,232,862.49	30,855,412.00	24,790,243.20	24,790,243.20	29,255,412.00	1,600,000.00
2016	1-Subsidios	16	S218	Tratamiento De Aguas Residuales	1	12,490,055.00	11,510,055.00	11,510,055.00	11,471,750.56	11,471,750.56	11,510,055.00	0.00
2016	1-Subsidios	16	S219	Apoyos Para El Desarrollo Forestal Sustentable	15	2,925,058.00	2,857,698.00	2,857,698.00	2,764,490.07	2,764,490.07	2,530,539.02	327,158.98
2016	1-Subsidios	16	U001	Programa De Devolución De Derechos	1	4,932,792.00	4,932,792.00	4,932,792.00	4,932,792.00	4,932,792.00	4,932,792.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	16	U015	Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca	1	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
2016	3- Convenios	20	E016	Articulación De Políticas Públicas Integrales De Juventud	3	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	20	S155	Programa De Apoyo A Las Instancias De Mujeres En Las Entidades Federativas (PAIMEF)	17	8,957,734.00	8,241,216.04	8,241,216.04	8,226,738.31	8,226,738.31	N/A	0.00
2016	1-Subsidios	20	U008	Subsidios A Programas Para Jóvenes	22	1,633,920.00	1,633,920.00	1,633,920.00	1,436,000.00	1,436,000.00	1,633,920.00	0.00
2016	1-Subsidios	21	S248	Programa De Desarrollo Regional Turístico Sustentable Y Pueblos Mágicos Regionales	2	40,500,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	37,451,445.37	37,451,445.37	40,500,000.00	0.00
2016	1-Subsidios	23	U022	Programas Regionales	2	25,478,343.74	25,478,343.74	25,478,343.74	25,478,343.74	25,478,343.74	25,478,343.74	0.00
2016	1-Subsidios	23	U037	Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado	17	6,411,517.00	6,411,517.00	6,411,517.00	6,411,517.00	6,411,517.00	6,411,517.00	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	1-Subsidios	23	U075	Fondo Para La Accesibilidad En El Transporte Público Para Las Personas Con Discapacidad	1	9,557,488.01	9,557,488.01	9,557,488.01	9,047,120.47	9,047,120.47	9,557,488.01	0.00
2016	1-Subsidios	23	U090	Fondo Sur- Sureste	4	55,499,982.01	55,499,982.01	55,499,982.01	0.00	0.00	55,499,982.01	0.00
2016	1-Subsidios	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	18	273,852,245.13	271,354,648.67	270,700,299.00	270,640,466.34	270,217,351.00	270,700,299.00	0.00
2016	1-Subsidios	23	U116	Provisión Para La Armonización Contable	1	1,452,336.00	1,217,400.00	1,217,400.00	1,217,400.00	1,217,400.00	1,217,400.00	0.00
2016	1-Subsidios	23	U128	Proyectos De Desarrollo Regional	17	281,520,000.00	278,411,555.99	278,411,555.99	161,049,111.07	161,049,111.07	278,411,555.99	0.00
2016	1-Subsidios	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	57	428,944,388.00	425,779,820.63	425,779,820.63	365,213,150.75	359,500,150.75	425,779,820.63	0.00
2016	1-Subsidios	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	21	82,720,926.04	81,810,995.85	81,810,995.85	79,685,409.19	79,685,409.19	81,810,995.85	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	2- Aportacion es Federales	33	1002	Fassa	120	1,370,448,635.00	1,427,064,340.00	1,427,064,340.00	1,427,064,340.00	1,426,951,947.79	1,427,064,340.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1003	FAIS Entidades	7	77,589,568.00	77,589,568.00	77,589,568.00	73,577,996.66	73,577,996.66	77,589,568.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	1	562,511,711.00	562,511,711.00	562,511,711.00	562,511,711.00	562,511,711.00	562,511,711.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1005	FORTAMUN	1	462,143,684.00	462,143,684.00	462,143,684.00	462,143,684.00	462,143,684.00	462,143,684.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1006	FAM Asistencia Social	1	76,895,359.00	76,454,094.00	76,454,094.00	76,454,085.53	76,454,085.53	76,454,094.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	4	126,124,119.00	126,124,119.00	126,124,119.00	126,124,112.11	126,124,112.11	126,124,119.00	0.00
2016	4- Fideicomis os	33	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	4	242,764,784.80	242,764,784.80	148,065,167.80	99,152,308.75	99,152,308.75	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	2- Aportacion es Federales	33	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	11	74,206,005.00	74,206,005.00	74,206,005.00	68,918,662.82	68,918,662.82	74,206,005.00	0.00
2016	4- Fideicomis os	33	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	13	126,272,362.54	126,272,362.54	33,106,483.46	30,733,209.39	30,733,209.39	N/A	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1009	Faeta Educación Tecnológica	19	38,410,190.00	39,270,163.58	39,270,163.58	32,079,642.65	32,079,642.65	39,270,163.58	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1010	Faeta Educación De Adultos	48	54,039,691.00	55,154,388.64	55,154,388.64	54,046,162.36	53,719,956.10	55,154,388.64	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1011	FASP	51	130,579,353.00	130,579,353.00	130,579,353.00	86,420,777.89	86,420,777.89	130,579,353.00	0.00
2016	2- Aportacion es Federales	33	1012	FAFEF	59	224,163,105.00	224,163,105.00	224,163,105.00	205,992,229.01	205,992,229.01	224,163,105.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	2-	33	I013	FONE Servicios Personales	13	4,464,943,513.00	4,464,943,513.00	3,974,609,960.68	3,974,609,960.68	3,974,609,960.68	3,974,609,960.68	0.00
2016	2-	33	I015	FONE Gasto De Operación	74	94,703,266.00	94,703,266.00	94,703,266.00	93,409,339.30	93,409,339.30	94,703,266.00	0.00
2016	1-Subsidios	47	S010	Fortalecimiento o A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	21	7,091,200.00	7,091,200.00	7,091,200.00	6,607,231.28	6,607,231.28	7,091,200.00	0.00
2015	1-Subsidios	10	S020	Fondo Nacional Emprendedor	2	26,942,330.03	26,942,330.03	26,942,330.03	22,284,483.36	22,284,483.36	0.00	0.00
2015	3- Convenios	11	R070	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas	26	55,729,079.00	55,686,978.95	55,686,978.95	53,326,413.24	53,326,413.24	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	S207	Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias (Pacumyc)	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	876,294.89	876,294.89	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	S209	Programa De Apoyo A La Infraestructura Cultural De Los Estados (Paice)	1	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,038,783.30	7,038,783.30	0.00	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2015	1-Subsidios	11	S221	Escuelas De Tiempo Completo	21	119,622,994.39	119,622,994.39	119,622,994.39	118,204,510.79	118,204,510.79	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	S245	Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas	17	2,766,974.00	2,766,974.00	2,766,974.00	2,729,922.00	2,729,922.00	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	S247	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	20	3,978,147.00	4,549,975.00	4,549,975.00	3,285,762.00	3,285,762.00	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	U006	Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales	1	84,473,660.72	96,686,565.56	16,135,533.42	88,935,053.64	88,935,053.64	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	U059	Instituciones Estatales De Cultura	32	33,151,334.00	32,382,160.56	32,382,160.56	32,382,160.56	32,382,160.56	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	11	U079	Expansión De La Educación Media Superior Y Superior	61	80,419,105.12	83,249,057.71	83,158,190.15	72,456,617.44	72,456,617.44	0.00	0.00
2015	3- Convenios	12	E025	Prevención Y Atención Contra Las Adicciones	15	3,377,718.00	3,362,427.27	3,362,427.27	3,362,427.27	3,362,427.27	0.00	0.00
2015	3- Convenios	12	K011	Proyectos De Infraestructura Social De Salud	2	56,620,579.85	56,620,579.85	52,825,186.40	52,825,186.40	52,825,186.40	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	12	U005	Seguro Popular	5	10,210,350.00	10,210,350.00	10,210,350.00	10,210,350.00	10,210,350.00	0.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2015	1-Subsidios	15	U003	Programa De Modernización De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastros	4	3,200,153.30	3,200,153.30	3,200,153.30	3,170,010.16	3,170,010.16	0.00	0.00
2015	1-Subsidios	23	U117	Contingencias Económicas	2	75,241,263.99	75,241,263.99	75,241,263.99	74,195,098.89	74,195,098.89	0.00	0.00
2015	2-Aportaciones Federales	33	1003	FAIS Entidades	3	74,056,290.00	74,056,290.00	74,056,290.00	74,056,195.12	74,056,195.12	0.00	0.00
2015	2-Aportaciones Federales	33	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	7	112,669,594.00	112,669,594.00	112,669,594.00	111,733,726.61	111,733,726.61	0.00	0.00
2015	2-Aportaciones Federales	33	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	8	54,917,856.21	54,917,856.21	54,917,856.21	48,389,994.82	48,362,742.63	0.00	0.00
2015	2-Aportaciones Federales	33	1011	FASP	44	140,218,885.00	140,218,885.00	140,218,885.00	109,649,729.16	109,649,729.16	0.00	0.00
2015	2-Aportaciones Federales	33	1012	FAFEF	26	221,048,137.00	221,048,137.00	221,048,137.00	221,038,329.10	221,038,329.10	0.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2014	1-Subsidios	10	S020	Fondo Nacional Emprendedor	1	80,000,000.00	64,485,426.32	64,485,426.32	61,945,556.74	61,945,556.74	0.00	0.00
2014	3- Convenios	11	R070	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas	10	6,500,000.00	6,499,486.48	6,499,486.48	6,499,486.48	6,499,486.48	0.00	0.00
2014	1-Subsidios	11	S247	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	25	958,520.00	3,144,123.00	3,144,123.00	2,526,015.00	2,526,015.00	0.00	0.00
2014	1-Subsidios	11	U006	Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales	1	1,928,017.11	1,928,017.11	1,928,017.11	1,928,017.11	1,928,017.11	0.00	0.00
2014	1-Subsidios	11	U059	Instituciones Estatales De Cultura	37	33,792,479.98	33,610,573.51	33,610,573.51	33,610,573.51	33,610,573.51	0.00	0.00
2014	1-Subsidios	11	U079	Expansión De La Educación Media Superior Y Superior	18	47,881,182.44	56,415,182.44	56,415,182.44	49,292,163.75	49,292,163.75	0.00	0.00
2014	3- Convenios	12	E020	Dignificación, Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Equipamiento En Salud	3	49,714,192.00	49,714,192.00	49,714,192.00	49,178,861.41	49,178,861.41	0.00	0.00
2014	1-Subsidios	23	U089	Implementación Del Sistema De Justicia Penal	19	92,000,000.00	109,743,092.90	80,096,874.24	64,737,300.73	64,737,300.73	0.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2014	1-Subsidios	23	U128	Proyectos De Desarrollo Regional	1	20,000,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	19,780,500.00	19,780,500.00	0.00	0.00
2014	2- Aportacion es Federales	33	1001	FONE	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,522,884,419.33	0.00	0.00
2014	-	33	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2	110,861,146.00	110,861,146.00	110,861,146.00	110,514,689.24	110,514,689.24	0.00	0.00
2014	2- Aportacion es Federales	33	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	3	20,091,835.00	20,091,835.00	20,091,835.00	20,091,835.00	20,091,835.00	0.00	0.00
2014	2- Aportacion es Federales	33	1011	FASP	45	130,290,666.00	130,290,666.00	130,290,666.00	115,851,581.41	115,851,581.41	0.00	0.00
2014	2- Aportacion es Federales	33	1012	FAFEF	37	219,376,335.00	219,376,335.00	219,376,335.00	219,376,335.00	219,376,335.00	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	10	S020	Fondo Nacional Emprendedor	1	24,605,053.96	24,605,053.96	24,605,053.96	24,533,627.13	24,533,627.13	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	11	S027		21	2,587,954.00	2,587,954.00	2,587,954.00	2,355,527.00	2,355,527.00	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	11	U024		15	14,131,522.00	14,131,522.00	14,131,522.00	14,131,522.00	14,131,522.00	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	11	U026		6	12,916,029.80	12,916,029.80	12,916,029.80	12,906,341.51	12,906,341.51	0.00	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2013	1-Subsidios	11	U027		1	14,987,813.59	14,987,813.59	14,987,813.59	14,953,163.58	14,953,163.58	0.00	0.00
2013	3- Convenios	11	U059	Instituciones Estatales De Cultura	13	16,300,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	15,523,643.37	15,523,643.37	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	11	U067	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior	11	7,027,019.00	7,027,019.00	7,027,019.00	6,847,012.00	6,847,012.00	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	11	U068		16	13,559,147.00	13,559,147.00	13,559,147.00	10,332,753.00	10,332,753.00	0.00	0.00
2013	3- Convenios	12	E020	Dignificación, Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Equipamiento En Salud	3	82,865,047.00	82,865,047.00	82,865,047.00	82,276,327.12	82,276,327.12	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	23	R086		3	23,570,186.00	23,570,186.00	23,570,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	1-Subsidios	23	U083	Apoyo A Municipios Para Obras De Infraestructura Y Seguridad De Los Museos, Monumentos Y Zonas Arqueológicas (Derecho A Museos)	1	126,187.00	126,187.00	126,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2013	2- Aportacion es Federales	33	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	26	22,844,630.64	21,006,083.97	21,006,083.97	20,990,875.39	20,990,875.39	0.00	0.00
2013	2- Aportacion es Federales	33	1011	FASP	30	119,854,792.00	119,854,792.02	119,854,792.02	119,630,517.05	119,630,517.05	0.00	0.00
2013	2- Aportacion es Federales	33	1012	FAFEF	43	222,625,945.00	215,557,864.00	215,557,864.00	215,557,864.00	215,557,864.00	0.00	0.00
2012	3- Convenios	11	R070	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas	2	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,447,785.36	5,447,785.36	0.00	0.00
2012	1-Subsidios	11	S027		14	1,663,317.00	1,663,317.00	1,663,317.00	1,332,965.00	1,332,965.00	0.00	0.00
2012	1-Subsidios	11	U026		38	15,530,255.78	15,530,255.78	15,530,255.78	15,530,255.78	15,530,255.78	0.00	0.00
2012	1-Subsidios	11	U059	Instituciones Estatales De Cultura	7	8,811,974.98	8,811,974.98	8,811,974.98	5,573,889.84	5,573,889.84	0.00	0.00
2012	1-Subsidios	11	U067	Fondo Para Eleva La Calidad De La Educación Superior	16	6,176,935.00	6,445,905.00	6,445,905.00	4,186,658.00	4,186,658.00	0.00	0.00
2012	1-Subsidios	11	U068		10	18,052,614.00	18,052,614.00	18,052,614.00	16,054,829.00	16,054,829.00	0.00	0.00
2012	3- Convenios	12	K011	Proyectos De Infraestructura Social De Salud	2	412,752,386.00	412,752,386.00	320,477,587.84	320,477,587.80	320,477,587.80	0.00	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2011	1-Subsidios	11	U026		30	27,960,044.50	27,960,044.50	27,960,044.50	27,844,479.36	27,844,479.36	0.00	0.00
2011	1-Subsidios	11	U027		2	4,434,057.70	4,434,057.70	4,434,057.70	4,191,055.87	4,191,055.87	0.00	0.00
2011	3- Convenios	11	U059	Instituciones Estatales De Cultura	6	15,000,000.00	14,998,122.75	14,998,122.75	14,998,122.75	14,998,122.75	0.00	0.00
2011	1-Subsidios	11	U067	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior	10	6,250,263.00	6,597,222.00	6,597,222.00	6,116,993.00	6,116,993.00	0.00	0.00
2011	1-Subsidios	11	U068		11	22,388,931.00	22,388,931.00	22,388,931.00	22,386,356.00	22,386,356.00	0.00	0.00
2011	3- Convenios	12	K011	Proyectos De Infraestructura Social De Salud	2	155,549,564.44	155,549,564.44	143,040,176.87	141,859,537.36	141,859,537.36	0.00	0.00
2010	1-Subsidios	11	U012		26	14,002,962.00	14,002,962.00	14,002,962.00	13,981,834.00	13,981,834.00	0.00	0.00
2010	3- Convenios	12	K011	Proyectos De Infraestructura Social De Salud	2	37,300,012.00	37,300,012.00	34,997,332.45	34,997,332.45	34,997,332.45	0.00	0.00
2009	1-Subsidios	11	U012		50	14,293,984.00	14,293,984.00	14,293,984.00	14,237,180.00	14,237,180.00	0.00	0.00
2008	1-Subsidios	11	U012		56	13,783,792.00	13,783,792.00	13,783,792.00	13,718,474.00	13,718,474.00	0.00	0.00
H.AYUNTAMIENTOS						1,446,986,908.36	1,444,632,293.32	1,406,667,012.59	1,365,346,104.97	1,335,600,292.96		
2016	Subsidios - 1	4	U007	Subsidios En Materia De Seguridad Pública	7	2,889,525.00	2,889,525.00	2,889,525.00	2,774,613.00	2,774,613.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	4	U007	Subsidios En Materia De Seguridad Pública	14	13,734,397.00	13,734,397.00	13,414,385.55	10,701,879.20	10,701,879.20	N/A	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	2,785,600.00	2,784,301.95	2,784,301.95	2,784,301.95	2,532,910.98	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	843,766.58	808,873.06	808,873.06	808,873.06	808,873.06	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	3,200,000.00	3,183,472.49	3,183,472.49	3,183,472.49	3,183,472.49	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	3,016,320.00	3,016,320.00	3,016,320.00	2,986,972.05	2,986,972.05	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	622,525.98	622,525.98	622,525.98	622,525.98	622,525.98	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	6	S179	Programa De Infraestructura Indígena	1	400,000.00	367,763.35	367,763.35	367,763.35	367,763.35	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	11	S268	Programa De Apoyos A La Cultura	2	38,148,567.26	38,148,567.26	27,832,273.38	38,141,766.98	27,829,543.32	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	15	S254	Programa De Prevención De Riesgos	1	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	15	S273	Programa De Infraestructura	4	12,033,268.00	12,033,268.00	7,217,118.24	11,300,464.69	6,351,404.20	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	15	S273	Programa De Infraestructura	1	4,632,060.70	4,623,621.93	4,623,621.93	4,623,621.93	4,623,621.93	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	15	S273	Programa De Infraestructura	3	7,862,960.00	7,862,960.00	4,446,066.00	7,812,131.96	4,301,748.92	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	16	E005	Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	1	104,790.00	104,790.00	104,790.00	104,790.00	104,790.00	N/A	0.00
2016	Convenios - 3	16	E005	Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	9	81,337.00	81,337.00	81,337.00	81,337.00	81,337.00	N/A	0.00
2016	Convenios - 3	16	E005	Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	11	81,337.00	81,337.00	81,337.00	81,336.42	81,336.42	N/A	0.00
2016	Convenios - 3	16	E005	Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	8	162,674.00	162,674.00	162,674.00	162,674.00	162,674.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	20	S061	Programa 3 X 1 Para Migrantes	1	465,323.00	465,323.00	465,323.00	465,323.00	465,323.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	20	S061	Programa 3 X 1 Para Migrantes	1	115,801.00	115,801.00	115,801.00	115,801.00	115,801.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U022	Programas Regionales	1	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U022	Programas Regionales	1	14,478,343.74	14,478,343.74	14,478,343.74	14,467,123.36	14,467,123.36	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U076	Fondo De Apoyo En Infraestructura Y Productividad	1	5,469,912.76	5,382,949.66	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	834,606.00	834,606.00	778,365.00	834,606.00	250,381.80	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	1,330,153.00	1,330,153.00	1,330,153.00	1,330,153.00	1,330,153.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	14,649,618.00	13,670,146.00	13,670,146.00	13,566,057.39	13,566,057.39	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	3	707,209.00	707,209.00	658,362.00	649,445.82	649,445.82	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	2	32,927,303.00	32,927,303.00	31,374,048.00	27,855,149.29	27,855,149.29	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	2	4,496,113.00	4,200,333.00	4,200,333.00	4,200,333.00	4,200,333.00	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	791,647.00	791,647.00	791,647.00	791,647.00	791,647.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	184,289.00	184,289.00	184,289.00	115,787.29	115,787.29	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	360,096.00	360,096.00	360,096.00	360,096.00	360,096.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	536,664.00	536,664.00	536,664.00	536,664.00	536,664.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	288,790.00	272,339.00	272,339.00	272,339.00	272,339.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U128	Proyectos De Desarrollo Regional	1	13,000,000.00	12,845,277.10	12,845,277.10	9,913,404.30	9,913,404.30	N/A	0.00

DESGLÓSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	1	6,463,498.68	6,463,498.68	1,939,049.68	1,939,049.60	1,939,049.60	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	2	10,544,326.79	10,530,116.67	3,000,000.00	2,990,526.23	2,990,526.23	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	2	31,741,970.50	31,629,280.35	31,629,280.35	31,629,280.35	31,629,280.35	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	1	6,222,968.25	6,220,204.85	6,220,204.85	6,220,204.85	6,220,204.85	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U130	Fortalecimiento o Financiero	1	29,000,000.00	28,980,019.92	28,980,019.92	28,980,019.92	28,980,019.92	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	3,477,760.09	3,439,504.73	3,439,504.73	3,397,511.48	3,397,511.48	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	14,957,087.51	14,792,559.55	14,792,559.55	14,781,022.68	14,781,022.68	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	2	4,996,464.45	4,941,503.35	4,941,503.35	4,877,424.88	4,877,424.88	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	16,984,102.36	16,797,277.23	16,797,277.23	16,796,378.18	16,796,378.18	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento o De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	2,497,399.75	2,469,928.35	2,469,928.35	2,452,604.12	2,452,604.12	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	1,727,567.00	1,727,567.00	1,727,567.00	1,719,538.00	1,719,538.00	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	2	4,944,999.39	4,944,999.39	4,944,999.39	4,936,784.95	4,936,784.95	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	3,878,809.43	3,878,809.43	3,878,809.43	3,860,066.95	3,860,066.95	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	2,494,206.06	2,466,769.80	2,466,769.80	2,466,769.80	2,466,769.80	N/A	0.00
2016	Subsidios - 1	23	U132	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	1	1,876,126.74	1,876,126.74	1,876,126.74	1,876,126.74	1,876,126.74	N/A	0.00
2016	Aportaciones Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	22	62,555,206.00	62,555,206.00	62,555,206.00	62,471,699.44	52,384,188.51	N/A	0.00
2016	Aportaciones Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito	21	50,463,535.00	50,463,535.00	50,463,535.00	48,605,403.01	48,605,403.01	N/A	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	1	51,540,645.00	51,540,645.00	51,540,645.00	50,954,826.85	50,954,826.85	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	20	82,451,724.00	82,451,724.00	82,451,724.00	79,234,214.63	79,234,214.63	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	21	79,605,756.00	79,605,756.00	79,605,756.00	49,533,838.27	49,533,838.27	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	9	60,332,165.00	60,332,165.00	60,332,165.00	60,300,177.00	60,288,339.82	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	5	77,082,034.00	77,082,034.00	77,082,034.00	75,867,177.00	75,867,177.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	11	20,914,162.00	20,914,162.00	20,914,162.00	20,712,373.57	20,712,373.57	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	16	61,207,356.00	61,207,356.00	61,207,356.00	61,207,356.00	61,207,356.00	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	6	7,881,100.00	7,881,100.00	7,881,100.00	7,881,100.00	7,881,100.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I004	FAIS Municipal Y De Las Demarcacione s Territoriales Del Distrito Federal	8	8,478,028.00	8,478,028.00	8,478,028.00	8,344,519.76	8,344,519.76	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	20	14,596,644.00	14,596,644.00	14,596,644.00	14,596,644.00	14,596,644.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	5	29,033,579.00	29,033,579.00	29,033,579.00	29,030,390.29	29,030,390.29	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	4	145,342,494.00	145,342,494.00	145,342,494.00	145,342,494.00	145,342,494.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	5	22,533,286.00	22,533,286.00	22,533,286.00	22,532,062.00	22,532,062.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	94	127,511,624.00	127,511,624.00	127,511,624.00	127,511,624.00	127,511,624.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	I005	FORTAMUN	19	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	N/A	0.00

DESGLASE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1005	FORTAMUN	17	30,068,860.00	30,068,860.00	30,068,860.00	30,068,860.00	30,068,860.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1005	FORTAMUN	8	16,037,615.00	16,037,615.00	16,037,615.00	15,954,263.32	15,954,263.32	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1005	FORTAMUN	34	20,592,647.00	20,592,647.00	20,592,647.00	20,592,647.00	20,592,647.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1005	FORTAMUN	8	4,606,899.00	4,606,899.00	4,606,899.00	4,606,899.00	4,606,899.00	N/A	0.00
2016	Aportacion es Federales - 2	33	1005	FORTAMUN	1	5,476,822.00	5,476,822.00	5,476,822.00	5,476,822.00	5,476,822.00	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U088	Fondo De Infraestructura Deportiva	1	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	7,899,994.71	7,899,994.71	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U088	Fondo De Infraestructura Deportiva	1	19,633,408.53	19,620,360.00	19,620,360.00	19,386,554.39	19,386,554.39	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	6	836,060.13	836,060.13	836,060.13	835,347.21	796,165.67	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2015	1-Subsidios	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	2	1,301,196.09	1,301,196.09	1,301,196.09	781,161.45	781,161.45	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	1	14,675,328.92	14,675,328.92	14,675,328.92	14,627,450.52	14,627,450.52	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U093	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos	2	708,454.29	708,454.29	708,454.29	708,454.29	708,454.29	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U117	Contingencias Económicas	1	22,316,732.08	22,250,996.72	22,250,996.72	22,250,996.72	22,250,996.72	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U117	Contingencias Económicas	1	2,390,641.86	2,390,641.86	2,390,641.86	2,390,641.86	2,390,641.86	N/A	0.00
2015	1-Subsidios	23	U117	Contingencias Económicas	1	16,511,136.44	16,511,136.44	16,511,136.44	16,511,136.44	16,511,136.44	N/A	0.00

DESGLOSE POR PROGRAMA

CR	TR	Ramo	PP	Descripción Programa	Parti das	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	DIFERENCIA
2013	1-Subsidios	23	U083	Apoyo A Municipios Para Obras De Infraestructura Y Seguridad De Los Museos, Monumentos Y Zonas Arqueológicas (Derecho A Museos)	1	74,271.00	74,271.00	74,271.00	0.00	0.00	N/A	0.00

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/70-XXIX/70-XXIX>

CR=Ciclo del Recurso; TR=Tipo de Recurso y PP=Programa Presupuestario

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

3 REPORTE DE INDICADORES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
I002 FASSA							
Cobertura estatal	I002	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Anual	25	39.9	159.6
Cobertura estatal	I002	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Anual	93.59	96.2	102.79
Cobertura estatal	I002	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Anual	1.62	1.88	116.05

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1002	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Anual	38	38	100
Cobertura estatal	1002	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subsección de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA)*100	Semestral	22	22	100
Cobertura estatal	1002	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Semestral	35	32.4	92.57
Cobertura estatal	1002	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Semestral	73	73	100
Cobertura estatal	1002	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subsección de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA)*100	Semestral	11	15.6	141.82

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
FAIS Entidades							
Cobertura estatal	1003	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	305	60	19.67
Cobertura estatal	1003	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A
Cobertura estatal	1003	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							
Calakmul	I004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	77.65	50.31	64.79
Calakmul	I004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	11.76	31.25	265.73
Calakmul	I004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	10.59	47.19	445.61

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Calkiní	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	10.91	N/A
Calkiní	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	26.26	18.18	69.23
Calkiní	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	73.74	70.91	96.16

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Campeche	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A
Campeche	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	96	92	95.83
Campeche	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	3	6	200

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Candelaria	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Trimestral	36.75	7.05
						19.18
Candelaria	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Trimestral	63.25	75
						118.58
Candelaria	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Trimestral	0	17.95
						N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Carmen	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	100	0	0
Carmen	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	85	95.34	112.16
Carmen	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	15	4.65	31

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Champotón	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A
Champotón	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	9.03	9	99.67
Champotón	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	90.97	91	100.03

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Escárcega	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	100	15
Escárcega	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	100	80
Escárcega	1004	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	100	2.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Hecelchakán	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A
Hecelchakán	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	1	N/A
Hecelchakán	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	3846	98	2.55

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Hopelchén	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	57.5	75	130.43
Hopelchén	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	12.5	0	0
Hopelchén	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	30	14.2	47.33

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Palizada	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral		50	N/A
Palizada	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral		1	N/A
Palizada	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	40	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Tenabo	1004	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	100	94	94
Tenabo	1004	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	6	N/A
Tenabo	1004	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
I005 FORTAMUN						
Calakmul	I005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	0.57	100
Calakmul	I005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.76	1.76
Calakmul	I005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.76	1.76

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Calakmul	I005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	100	100	100
Calakmul	I005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100	100
Calkiní	I005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	100	100
Calkiní	I005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.4	1.7	121.43

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Calkiní	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	2.8	2.1	75
Calkiní	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	0	0	N/A
Calkiní	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100	100
Campeche	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Campeche	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	50	1	2
Campeche	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	100	100	100
Campeche	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	0	0	N/A
Campeche	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Candelaria	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	99.88	99.88
Candelaria	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1	0.76	76
Candelaria	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.06	0.9	84.91
Candelaria	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Candelaria	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	99.99
Carmen	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	N/A
Carmen	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	127511624	N/A
Carmen	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del	Semestral	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Distrito Federal)						
Carmen	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	100	100
Carmen	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100
Champotón	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Champotón	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	2	1.01	50.5
Champotón	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.3	0.97	74.62
Champotón	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	100	100	100
Champotón	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al período		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Escárcega	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	100	100
Escárcega	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	50	45	90
Escárcega	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	50	50	100
Escárcega	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Escárcega	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100
Hecelchakán	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	35.5	101
Hecelchakán	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	50	1.1
Hecelchakán	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	50	2.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Distrito Federal)							
Hecelchakán	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	25	90.8	363.2
Hecelchakán	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	25	99.48	397.92
Hopelchén	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Hopelchén	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	5	2.5
Hopelchén	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	2.6	1.15
Hopelchén	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	100	99.8
Hopelchén	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	99.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Palizada	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual		1	N/A
Palizada	1005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral		14.02	N/A
Palizada	1005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral		0	N/A
Palizada	1005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)**100	Trimestral		1	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al período		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Tenabo	I005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	0	100	N/A
Tenabo	I005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.3	1.6	123.08
Tenabo	I005	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	1.3	1.3	100
Tenabo	I005	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Tenabo	I005	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	100	100	100
I006 FAM Asistencia Social							
Cobertura estatal	I006	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Trimestral	1	1	100
Cobertura estatal	I006	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	Anual	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica							
Cobertura estatal	I007	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100	Anual	5	5	100
Cobertura estatal	I007	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de construcción, de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Trimestral	100	0	0
Cobertura estatal	I007	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Trimestral	100	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

100

Cobertura estatal	I007	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.	(Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Trimestral	100	10	10
Cobertura estatal	I007	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Trimestral	100	100	100
Cobertura estatal	I007	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100	Trimestral	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Cobertura estatal		I007	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico			
			de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100			
			(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Trimestral	100	100
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior						
Cobertura estatal		I008	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.			
			(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Anual	27.6	7
						25.36

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Trimestral	0	0	N/A
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Trimestral	100	100	100
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Trimestral	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Trimestral	100	100	100
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Trimestral	0	100	N/A
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Trimestral	0	100	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Anual	0	100	N/A
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Anual	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Anual	0	100	N/A
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Anual	100	100	100
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura	Anual	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Educativa		Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100					
Cobertura estatal	1008	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Anual	0	0	N/A

1009 FAETA Educación Tecnológica

Cobertura estatal	1009	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Anual	5.5	41.68	757.82

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	1009	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Anual	100	100	100
Cobertura estatal	1009	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Anual	5	5.21	104.2
Cobertura estatal	1009	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Semestral	70	70	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Cobertura estatal	I009	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Semestral	74	99.28	134.16
Cobertura estatal	I009	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Trimestral	66	66	100

I010 FAETA Educación de Adultos

Cobertura estatal	I010	Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación	(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y más en rezago educativo)*100	Trimestral	9.4	32.5	345.74

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	I010	Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación	(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100	Trimestral	100	100	100
Cobertura estatal	I010	Porcentaje de exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados /(El número de exámenes presentados)*100	Trimestral	80	81	101.25
Cobertura estatal	I010	Porcentaje de asesores con formación continua	(Asesores que tienen más de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con más de un año de servicio)*100	Trimestral	48	48	100
Cobertura estatal	I010	Porcentaje de certificados entregados	(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)	Trimestral	90	81	90
Cobertura estatal	I010	Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)	Trimestral	2	3	150

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores		Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo
Avance (%)						
ENTIDAD FEDERATIVA						
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
I011 FASP						
Cobertura estatal	I011	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Anual	189.56	220.7
Cobertura estatal	I011	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Semestral	100	70
Cobertura estatal	I011	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Semestral	48.4	27
Cobertura estatal	I011	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Semestral	70	70

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	I011	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100	Semestral	100	100.58	100.58
Cobertura estatal	I011	Aplicación de recursos del FASP	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	Trimestral	65	52.95	81.46
I012 FAFEF							
Cobertura estatal	I012	Índice de Impacto de Deuda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Anual	4	3.7	92.5
Cobertura estatal	I012	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Semestral	20	13.4	67

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Cobertura estatal	I012	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Semestral	10	1.09	10.9
Cobertura estatal	I012	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Semestral	12	13.8	115
Cobertura estatal	I012	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Semestral	6	16.44	274
Cobertura estatal	I012	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	98	94	95.92
Cobertura estatal	I012	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEFE por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEFE a la entidad federativa)*100	Trimestral	100	96.8	96.8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
ENTIDAD FEDERATIVA							
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
I013 FONE Servicios Personales							
Cobertura estatal	I013	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Anual	98.77	97.86	99.08
Cobertura estatal	I013	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Anual	79.93	76	95.08
Cobertura estatal	I013	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Anual	84.87	83.92	98.88
Cobertura estatal	I013	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el	Anual	57.83	58.89	101.83

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

		año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100					
Cobertura estatal	I013	Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Anual	93.98	92.85	98.8
Cobertura estatal	I013	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Anual	84.89	85.08	100.22
Cobertura estatal	I013	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad	Anual	91.15	91.5	100.38

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario		Indicadores			Meta y Avance al periodo		
Municipio	PP	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)

ENTIDAD FEDERATIVA

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

federativa en el año t) x 100

Cobertura estatal	I013	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Anual	79.6	79.08	99.35

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaría de Finanzas

4 RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FASSA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FASSA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASSA

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

870,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

DR. Luis Alfredo Argüelles Ma.

Coordinador de la Evaluación

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)

Objetivos de la Evaluación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Mejorar la calidad del gasto público es uno de los objetivos que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013), estableciéndose tanto en este como en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (PRONAFIDE, 2008) la estrategia de adopción de un enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR, 2008) mediante su aplicación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 en el Estado de Campeche. En base a este objetivo general, el informe presenta una evaluación enfocada principalmente a dos vertientes que son eficacia y calidad, de esta manera se pretende obtener el alcance o cobertura de los objetivos establecidos en el ejercicio 2015, de igual forma se busca medir la mejora en los servicios de salud prestados a la población del estado de Campeche (INDESALUD, 2015).

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Siguiendo el rigor metodológico establecido para esta investigación exploratoria y descriptiva, con diseño no experimental, conviene hacer la reflexión y presentación de las conclusiones a la luz de los resultados alcanzados tanto en la parte de metas como el ejercicio presupuestal. A) Esperanza de vida. En el caso de los resultados de este indicador, menciona un cumplimiento de acuerdo a la meta planteada de los años de vida pronosticada para las personas según datos de sitios oficiales de internet, los cuales nos llevan a deducir que la tasa de mortalidad tuvo una baja, favoreciendo este resultado; por lo que se infiere que a pesar de no estar en su totalidad el fin alineado al objetivo del FASSA, cumple claramente la meta propuesta, aunque a lo largo de los años de manera natural esta se va reduciendo. En concordancia con ello el presupuesto se ejerció en el 99.81%, aunque en



Sistema de Evaluación del Desempeño

términos numéricos hay igualdad entre metas y ejercicio presupuestal, no se considera lo idóneo toda vez que al analizar los elementos que lo sustentan (componentes y actividades) muestran tendencias atípicas que necesitan ser revisadas. B) Tasa de mortalidad general. De acuerdo a los datos analizados en sitios oficiales así como la verificación de datos proporcionados por el ente de manera física, se llevó a la conclusión de una baja en la tasa de mortalidad general es decir que por relación viceversa al fin o esperanza de vida debió de aumentar en manera congruente, como se notó en los resultados, cabe mencionar que a pesar de ello las tasas a lo largo del tiempo ha aumentado es decir cada vez hay más defunciones en el estado de Campeche aunque esta se maneje como un proceso natural. Aunque las metas propuestas en forma cuantitativa reflejan alcances satisfactorios, esto no es concordante con lo que se obtuvo de los componentes que deben soportarlos. Con ello se infiere que no existe una alineación deseable entre: FIN-PROPÓSITO-COMPONENTE, como se viene a demostrar en los apartados subsecuentes. 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 1: Al cierre de la investigación conviene ahora preguntarse cuáles son las recomendaciones que habrá que orientar para cumplir con el principal objetivo del FASSA consistente en la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud. 2: Por principio de cuentas es necesario profundizar acerca de la estructura operativa del programa, comprobando que exista una estrecha correlación entre FIN-PROPÓSITO-COMPONENTES-ACTIVIDADES, ello significa aplicar una metodología científica que permita la certeza de la existencia de los vínculos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 3: Esto llevará a diseñar razonablemente la matriz de indicadores de resultados, para la evaluación posterior y obtener resultados altamente vinculados que puedan tomarse decisiones acertadas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo Evaluación integral	Resumen ejecutivo.pdf EVALUACION DE RESULTADOS FASSA 2015.pdf	Resumen Ejecutivo Evaluación de Resultados FASSA 2015
Anexos Posición institucional	ANEXOS.pdf POSICION INSTITUCIONAL.pdf	Anexos Posición institucional
Términos de Referencia	términos de referencia.docx	Términos de referencia



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

126,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Dr. Román Alberto Quijano García

Coordinador de la Evaluación

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)

Objetivos de la Evaluación

Realizar una valoración objetiva del desempeño del programa bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a los indicadores estratégicos y de gestión y así, proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa de Infraestructura Social (FISE) Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La evaluación de desempeño del Programa al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal• FISE abarca el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 ejercido por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), se desarrolló de acuerdo a los criterios en materia de Consistencia y Resultados, y los lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios y otros programas estatales de la administración pública del estado de Campeche. El objetivo general es evaluar la consistencia y orientación a resultados con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, teniendo los siguientes objetivos específicos) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así- como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; b) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; c) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado ;d) Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así- como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas ;e) Identificar si el programa cuenta con instrumentos



Sistema de Evaluación del Desempeño

que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y f) Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. La evaluación se realizará³ mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por CODESVI, así- como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	INFORMECODESVIFISE2015 INFORME FINAL.pdf	La evaluación de desempeño del Programa "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Anexos	INFORMECONACCODESVIFISE2015.pdf	FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
Términos de Referencia	TERMINOS DE REFERENCIA TDRCODESVIFISE2015.pdf	Por este medio se dan a conocer los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación de los resultado



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

300,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Secretaría de Finanzas

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño del Fondo en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas y la orientación de los recursos, a fin de proveer información que contribuya a mejorar la calidad y la eficiencia de los bienes y servicios públicos, la eficacia en los resultados y la economía en los procesos.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria. El FAIS se divide en dos Subfondos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Los recursos del FISM, según lo señala la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en su Artículo 33, se destinan a: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura; mientras que los recursos del FISE se orientan hacia obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Los recursos del FAIS, dado que tienen naturaleza federal, están sujetos a la evaluación del desempeño, en términos de lo que establecen los Artículos 85, fracción I, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad



Sistema de Evaluación del Desempeño

Hacendaria (LFPRH); 49, fracción V, de la LCF y de lo señalado en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal publicados por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007. La SEDESOL, determina los esquemas específicos y la agenda para la evaluación del FAIS a partir de un enfoque agregado con alcance nacional con base en lo que establecen los Artículos 1, fracción VIII; 14, fracciones I, III y IV, y 43, fracción IX de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS); así como 32, fracciones II y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Al respecto las entidades, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (DTDF) deberán de coadyuvar con la SEDESOL en la realización de la evaluación nacional del FAIS en términos de lo dispuesto por los artículos 56 y 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el apartado B del artículo 33 y 49 de la LCF. La evaluación que se realiza en este documento es Específica de Desempeño, y consiste en dar respuesta a treinta preguntas para medir el desempeño y los logros en la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), particularmente del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), para lo cual se presentó por parte del ente ejecutor información de gabinete, además, se llevó a cabo la recopilación de información electrónica sobre la cual se describen las fuentes de información en el Anexo correspondiente.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen ejecutivo FISE.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación FISE Estatal Campeche.pdf	Evaluación Específica de Desempeño del FISE ESTATAL 2015
Términos de Referencia	TÉRMINOS DE REFERENCIA FISE Y FAFEF.docx	Término de referencia
Contrato	Contrato.pdf	contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

1 - Calkiní



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

1 - Calkiní

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

Coordinador de la Evaluación

Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Objetivos de la Evaluación

Evaluar, con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales correspondientes al año 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema de alta demanda en el PASH. Con base en las principales reformas a las leyes del gasto, la evaluación es la herramienta que permite mejorar las acciones en el diseño e implementación de programas presupuestarios, así como en cada una de las brechas que se encuentran en el ciclo de las políticas públicas; facilita la reasignación de los recursos públicos, e incrementa la calidad del gasto público. Con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas "art. 134 constitucional, art. 84 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 72 a 80 de la Ley General de Desarrollo Social, y art. 54, 71, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental- y con ello mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos municipales, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad, se realiza la Evaluación de Desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), con base en los Términos de Referencia emitidos por el Municipio de Calkiní-. El objetivo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), es que las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria, sean atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social, con



Sistema de Evaluación del Desempeño

el fin de contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo. En el Municipio de Calkiní, durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 40 proyectos de infraestructura social básica atendiendo con ello a 10,505 habitantes que representan el 32% de la población potencial, es decir, de aquella que cumple con los criterios de inclusión, con alto o muy alto nivel de rezago social

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM Municipio.pdf	Calkiní Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

2 - Campeche



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

301,818.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

C.P. Ileana del Jesús Richaud Santiesteban - Municipio Campeche, Campeche

Objetivos de la Evaluación

Evaluar específicamente el desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En el Municipio de Campeche los recursos del FISM DF se destinaron a proyectos de contribución directa, las localidades atendidas corresponden al 78% de la población o área de enfoque potencial, se observa que se cumplió con el 100% de la metas programadas y se recibió el recurso del fondo oportunamente. Respecto a la operación del Fondo se observa que se cuenta con una estructura organizacional que permite realizar de forma adecuada el manejo de los recursos. Así mismo se encontró que no se cuenta con una matriz de indicadores para resultados (MIR) Municipal del Fondo que pueda facilitar el seguimiento y el monitoreo de la gestión y del avance de los proyectos, así como para evaluar los resultados de manera específica en el Municipio.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISDMDF Resumen Ejecutivo.docx	Resumen Ejecutivo



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

11 - Candelaria



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

11 - Candelaria

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluator

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Municipio de Candelaria

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes al año fiscal 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del Municipio de Candelaria fue positivo, al tener claramente identificada su contribución a los objetivos de desarrollo Nacional, Estatal y Municipal. El destino de los recursos del FISM-DF en el Municipio de Candelaria cumple con lo establecido en la Normatividad Aplicable, siendo en su mayoría, Proyectos de Incidencia Directa en un 55.31%, seguido por proyectos de Incidencia Complementaria en un 43.61%; y se pagó el 95.79% del presupuesto modificado

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM Candelaria Municipio1.pdf	Documento PDF
Evaluación integral	FISM Candelaria Municipio.pdf	El documento incluye principalmente resumen ejecutivo, desarrollo de la evaluación, conclusiones



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

3 - Carmen



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

3 - Carmen

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) RFC: IDT7304062KA

Coordinador de la Evaluación

Ayuntamiento de Carmen

Objetivos de la Evaluación

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). La modalidad de contratación es por convenio específico de apoyo y colaboración institucional con la estancia externa INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas)

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se Anexa archivo con el Resumen Ejecutivo del FISM 2015.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Fism.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación del Desempeño FISM 2015 Carmen 2015.pdf	Evaluación Integral
Anexos Contrato	Anexos Fism.pdf CONVENIO INDETEC.pdf	Anexos Contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

4 - Champotón



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM correspondiente al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Esta evaluación de Desempeño se centra en el Fondo de Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales (FISM-DF), ejecutado en el Municipio de Champotón por las Direcciones de Planeación y Financiamiento del Desarrollo Municipal (Ente Supervisor) y la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos (Ente Ejecutor), durante el ejercicio fiscal 2015. El FISM-DF es una vertiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en el rubro de Infraestructura básica, buscando además, fortalecer los presupuestos municipales. El presente resumen ejecutivo de la evaluación del FISM-DF del Municipio de Champotón, incluye los principales resultados del desempeño del Fondo por tema analizado. El FISM-DF se rige por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y por los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual contempla un Catálogo de Obras autorizadas para realizar con recursos del FISM; el objetivo del Fondo es Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social



Sistema de Evaluación del Desempeño

básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria. El destino programático del Fondo en el municipio, fue el siguiente: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; infraestructura básica de salud; asistencia social; vivienda digna; infraestructura de riego; desarrollo institucional, gastos indirectos y crédito BANOBAS. En tanto que los proyectos realizados, de acuerdo con la clasificación identificada en los Lineamientos, fueron: Asistencia Social, Urbanización, Agua y Saneamiento, Infraestructura gubernamental, y otros proyectos. Mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria, este Fondo busca contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo, a través de los siguientes objetivos: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM Champotón Municipio.pdf	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FISM 2015



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE
9 - Escárcega



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

9 - Escárcega

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Coordinador de la Evaluación

Lic. Antonio Miguel Cobos Richaud

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 del municipio de Escárcega, se llevará cabo en conjunto con las distintas dependencias del gobierno municipal encaminadas a resolver la problemática que se establece en la etiqueta del Fondo, el cual tiene como finalidad a) el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y en inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y localidades en condiciones de rezago social, a través de la Tesorería municipal, la Dirección de obras públicas y desarrollo social y económico. En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas han sido un tema de alta demanda en el PASH. Con base en las principales reformas a las leyes del Gasto, la evaluación es la herramienta principal que permite la reasignación de los recursos públicos y la mejora de la calidad del gasto público, tal y como lo señala el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). La evaluación de la Política Pública es una herramienta que permite la mejora de las acciones en el diseño y la implementación, así como en cada una de las brechas que se encuentran en el ciclo de las Políticas Públicas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Por Último, durante el análisis de la evaluación se observaron los siguientes puntos de relevancia, C) La Eficiencia de Cobertura resulta tanto para el Ejercicio Fiscal 2014 como para el 2015 del 100%, sin embargo, la Cobertura del FISMDF en el municipio de Escárcega cuenta con un nivel bajo, ya que en el 2014 fue de 30.59 y para el 2015 de 9.17%, derivado de lo anterior, se analizó que la variación anual de la cobertura resultó de -70.02%. así La cantidad de obras realizadas aumentó en un 136.20% durante el Ejercicio Fiscal 2015, en comparación con el 2014. Los recursos del FISMDF en el municipio de Escárcega se transfirieron en tiempo y forma a las instancias responsables de ejercer el recurso de dicho Fondo. Así Se ejerció el 99.84% del presupuesto modificado, por lo que podría existir un subejercicio por el monto de \$115,869, debido a que no se reportó en el SFU del PASH, sin embargo no es posible identificar el motivo o motivos del posible subejercicio El Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas resultó de \$73, 867,192 lo que representa que es igual al presupuesto ejercido. Así El municipio de Escárcega no cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al FISMDF, por lo que no se puede conocer con mayor precisión el desempeño del Fondo evaluado para dicho municipio, ya que no contiene sus propios Indicadores con su respectivo objetivo en todos los niveles de la MIR. Cabe mencionar que solamente se conoce el desempeño a nivel de Actividades en la MIR Federal, debido a que se reportaron en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), los cuales lograron el 100% de su meta programada. No se cuenta con un Manual de Organización, ni con un Manual de Procedimientos correspondiente al Ente Ejecutor del FISMDF en el municipio de Escárcega, por lo que se tampoco se cuenta con una estructura orgánica claramente definida.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM Escárcega Municipio.pdf	Evaluación de Desempeño FISM-DF



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

6 - Hopelchén



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

6 - Hopelchén

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Coordinador de la Evaluación

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Objetivos de la Evaluación

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas; Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención; Analizar la evolución del ejercicio de los recursos; Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes; Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El FISM-DF tiene como objetivo contribuir a construir un entorno digno mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria. Para el ejercicio de 2015, el FISM-DF modificado y pagado ascendió a \$57, 967,594 pesos el cual fue aplicado a obras que prioritariamente atienden las carencias con más afectación en la población. Se observa una alineación de los objetivos generales del Fondo, que son el crear infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las ZAP, con los instrumentos de planeación para el desarrollo plasmados en los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal. Sin embargo, se advierte que no se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados para el FISM-DF del Municipio en Hopelchén, lo que limita la adecuada focalización de metas, así como la obtención de información cuantitativa sobre metas cumplidas. En 2015 el fondo operó con la realizaron de inversiones en proyectos en obras con una adecuada priorización, como son aquellos que disminuyen el rezago socioeconómico. Se trata de la construcción de servicios básicos en vivienda (Agua potable; Drenaje y alcantarillado; Urbanización; Pavimentación en



Sistema de Evaluación del Desempeño

colonias populares; y Electrificación) con un 43.7% del total del fondo. En lo correspondiente a Mejoramiento de vivienda y Caminos rurales se presupuestó el 21.4% con respecto al total; el resto se distribuyó en obras de Asistencia social y servicios comunitarios e Infraestructura educativa. Los bienes y servicios entregados corresponden al área focalizada a disminuir las carencias que son señaladas como las más frecuentes entre la población en pobreza. Sin embargo, no se presentó información estructurada de la población potencial, objetiva y atendida en el otorgamiento de bienes y servicios específicos, así como tampoco las localidades con la población con mayores carencias. Por último, sobre los resultados y ejercicio de los recursos se observó congruencia entre los montos de los recursos para el ejercicio 2015, con los reportados en el Programa Operativo Anual del Ramo 33 FISM-DF 2015. A su vez, la cantidad modificada del Fondo correspondió al 100% de lo pagado.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	evaluación-fism-Hopelchén 2015.pdf	evaluación del fism 2015



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

1 - Calkiní



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

1 - Calkiní

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

Coordinador de la Evaluación

Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN correspondientes al año fiscal 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) tiene como principal objetivo fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población. Los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por conducto de las entidades federativas. De los principales resultados de la evaluación se observó lo siguiente: De las Características del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) señala que fue creado el 29 de diciembre de 1997 como uno de los cinco fondos de aportaciones federales que conformaron el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2008. La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37 menciona que las aportaciones federales que con cargo al FORTAMUN-DF reciban los municipios a través de las entidades, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad



Sistema de Evaluación del Desempeño

al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Para el ejercicio 2015, le corresponde al estado de Campeche la distribución de recursos del FORTAMUN DF a sus municipios por una cantidad de \$438,672,7401 de los cuales se le destinó al municipio de Calkiní \$28,210,414.002 que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre los 11 municipios. De la Planeación Estratégica del FORTAMUN-DF se encontró que contribuye a los objetivos de los Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal y Municipal. Lo que representa es que, el Fondo tiene un papel muy importante para el logro de los objetivos con los cuales se encontró alguna vinculación de los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, el Fondo tiene una Matriz de Indicadores para Resultados Federal, la cual contiene los objetivos estratégicos. Por otro lado, no se encontró con alguna complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del FORTAMUN-DF con los programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio de Calkiní. De la Operación para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio, se presenta en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de Procedimientos 2015. Sin embargo, el Municipio no realiza estudios de diagnósticos para la producción y entrega de bienes y servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF, porque el destino de los recursos es para cubrir requerimientos financieros del municipio distintos a proyectos o programas de obras. Por otro lado, el Ente Público responsable cuenta con un Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y un Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní en los cuales se desglosan los procesos principales para la administración de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal, donde incurren los financiados con recursos del FORTAMUN-DF. Así mismo, el Ente Público hace mención que para el ejercicio fiscal 2015, no se determinaron los mecanismos para la selección de beneficiarios.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FORTAMUN Calkiní Municipio.pdf	Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN correspondientes



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

2 - Campeche



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Complementarias

31,818.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

C.P. Ileana del Jesús Richaud Santiesteban - Municipio Campeche, Campeche

Objetivos de la Evaluación

Evaluar específicamente el desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO Los ingresos que recibe el municipio de Campeche por concepto del FORTAMUN-DF por parte de la Federación, es un gran apoyo para sus finanzas y para sus necesidades más apremiantes, el cual se puede invertir de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, para la modernización de los sistemas de recaudación local, mantenimiento de infraestructura, y dar atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, los recursos del Fondo fueron ejercidos correctamente, cumpliendo así con la normatividad aplicable. Dentro de la planeación estratégica se observa que el destino y los objetivos estratégicos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo, se vinculan con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de desarrollo (PND), el Plan Estatal de desarrollo del Estado de Campeche (PED) y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del municipio de Campeche. Asimismo, se observó que para verificar los procesos para la ministración de los recursos del Fondo, el municipio elaboró un diagrama de flujos, donde se identifican y clasifican los procesos para la administración adecuada de los recursos, generando un gran beneficio para cada una de las áreas funcionales involucradas en el destino, ejercicio y resultados de la utilización de los recursos del Fondo.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Además, como complemento las áreas funcionales cuentan con manuales de organización, tales como la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Administración y Calidad, la Secretaría de Coordinación y Planeación, y Tesorería, los cuales describen las estructuras orgánicas (organigramas) con las atribuciones y obligaciones. De esta manera, se puede observar que en su gran mayoría el municipio utiliza los recursos del Fondo para satisfacer sus necesidades de operación, lo cual va de acuerdo con la normatividad aplicable del Fondo. Para medir la cobertura y focalización de las acciones, no se identifica información (definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida) para conocer la evolución de la cobertura del Fondo, respecto a la aplicación de recursos a obra pública y/o proyectos de inversión. Cabe señalar que otra parte del destino de los recursos fue para los requerimientos del propio municipio (cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos, descarga de aguas residuales, modernización de sistemas de recaudación y mantenimiento de infraestructura). Se destaca que los recursos fueron recibidos en el Municipio por parte de la Entidad en tiempo y forma, tal y como lo señala la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 36, los cuales a su vez fueron pagados en su totalidad conforme a su presupuesto de egresos y el artículo 37 de la misma ley, entre los rubros siguientes: pago de servicio de energía eléctrica, obra pública y, servicios de limpieza y manejo de desechos, siendo este último rubro en el que más se ha invertido, con un desembolso de 57.2 millones de pesos, los cuales representan aproximadamente el 41.4% del importe total. Por último, en el registro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal, se observan los resultados a nivel de Fin, Propósito y Actividad, los cuales indican un seguimiento adecuado, ya que al comparar los indicadores, la unidad de medida y el resultado al periodo, se determina que se cumplió con cada uno al 100%; por lo que se ejercieron al 100% los recursos del Fondo (\$138, 147,822); sin embargo, se observan inconsistencias en la información de gabinete y la reportada en el sistema del Formato Único (SFU).

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación del Desempeño FORTAMUN Campeche.pdf	Resumen Ejecutivo



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

11 - Candelaria



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

11 - Candelaria

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Municipio de Candelaria

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes al año fiscal 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La administración y operación de los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Candelaria presenta varias áreas de oportunidad: en cuanto a la MIR, puede diseñarse de conformidad con el destino que se tiene en el municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente; además muchos de los mecanismos y/o procesos aplicables para el FISM-DF se consideraron para el FORTAMUN-DF, que en diversos casos no le aplican a éste último, como son el proceso para la ministración de recursos, el proceso para la realización del estudio de diagnóstico y los procedimientos institucionales para determinar la selección de beneficiarios; adicionalmente, no se lograron dos de las cinco metas establecidas y los recursos del FORTAMUN-DF no se pagaron en su totalidad al cierre de 2015. No obstante, es importante destacar la identificación de la contribución de los objetivos del FORTAMUN-DF a los objetivos estratégicos nacionales, estatales y municipales; así como las dependencias responsables de su ejecución; el porcentaje de atención a los beneficiarios resultó del 100% al igual que el avance físico de los proyectos operados con recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio fiscal 2015



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FORTAMUN Candelaria Municipio.pdf	Documento PDF



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

3 - Carmen



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

3 - Carmen

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluator

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) RFC: IDT7304062KA

Coordinador de la Evaluación

Ayuntamiento de Carmen

Objetivos de la Evaluación

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). La modalidad de contratación es por convenio específico de apoyo y colaboración institucional con la estancia externa INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas)

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se anexa el resumen Ejecutivo de la Evaluación FORTAMUN 2015

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Fortamun.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación FORTAMUN 2015 Carmen.pdf	Evaluación Integral
Anexos	Anexos.pdf	Anexos



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

4 - Champotón



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluator

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículo 84 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y artículo 54, 71, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realiza la presente Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Champotón y con ello mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos municipales, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual es destinado a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes de acuerdo a lo



Sistema de Evaluación del Desempeño

establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); asimismo, el objetivo del FORTAMUN-DF establecido a nivel Propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federales; Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. En el Ejercicio Fiscal 2015 se observó que el presupuesto autorizado no sufrió modificación alguna; asimismo, fue pagado el 100% de los recursos, dicha información es presentada en la siguiente Tabla: Cabe señalar, que los recursos del FORTAMUN-DF fueron ejecutados por el Área de Tesorería del municipio de Champotón, la cual los destino a los siguientes conceptos: Ejercicio Fiscal Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado 2014 \$ 43,683,401.00 \$ 43,683,401.00 \$ 43,666,141.00 \$ 43,666,141.00 2015 \$ 44,281,656.00 \$ 44,281,656.00 \$ 44,281,656.00 \$ 44,281,656.00 Cabe señalar, que los recursos del FORTAMUN-DF fueron ejecutados por el Área de Tesorería del municipio de Champotón, la cual los destino a los siguientes conceptos: Aplicación de Recursos del FORTAMUN-DF de Enero a Diciembre Ejercicio Fiscal 2015 CONCEPTO CANTIDAD Deuda Pública (Pago de Pasivos) \$9, 424, 460.12 Seguridad Pública \$3, 313, 193.38 Seguridad Social \$8, 606, 756.33 Alumbrado Público \$22, 300, 365.00 Derechos de Agua \$636, 365.00 Total \$44, 281, 656.00 Fuente: Elaboración de INDETEC con información extraída del Oficio de los Recursos del FORTAMUN No.907/263.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FORTAMUN Champotón Municipio.pdf	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FORTAMUN 2015



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

9 - Escárcega



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

9 - Escárcega

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Coordinador de la Evaluación

Lic. Antonio Miguel Cobos Richaud

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículo 84 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y artículo 54, 71, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó la presente Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Escárcega y con ello mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos municipales, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual es destinado a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes de acuerdo a lo establecido en el



Sistema de Evaluación del Desempeño

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); asimismo, el objetivo del FORTAMUN-DF establecido a nivel Propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal es: Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. En el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se estableció que al gobierno del estado de Campeche le corresponderán \$ 438, 672, 740.00, de los cuales en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio fiscal 2015, así- como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche, en el que se establece que al municipio de Escárcega le correspondieron \$ 28,900,606 pesos. Respecto a la Operación, se concluye que el H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega cuenta una estructura orgánica que le permite cumplir con el objetivo del FORTAMUN-DF; sin embargo, no se presente un organigrama específico del Ente Ejecutor de los recursos; por otra parte, fue posible identificar las atribuciones de la Tesorería municipal (Ente Ejecutor), establecidas en el Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FORTAMUN Escárcega Municipio.pdf	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FORTAMUN DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

6 - Hopelchén



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

6 - Hopelchén

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

150,909.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Objetivos de la Evaluación

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se cumplieron las 2 metas programadas lo que refleja un buen desempeño del recurso.* Se ejerció el 100% del Presupuesto Autorizado.* El 100% del Presupuesto Autorizado se destinó al cumplimiento de obligaciones Financieras.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	evaluación-fortamun-df-Hopelchén 2015.pdf	evaluación fortamun 2015



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAM

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAM

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAM

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

93,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Centros de Estudios en Derecho, Democracia y Desarrollo, S. C.

Coordinador de la Evaluación

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)

Objetivos de la Evaluación

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. Evaluar el desempeño del Programa de Asistencia Social Alimentaria, la consistencia y los resultados obtenidos a través de los indicadores generados y las metas alcanzadas, con la finalidad de proveer información que retroalimente su desempeño, gestión y resultados, así como para la toma de decisiones sobre la continuidad del programa y en su caso, su fortalecimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN Analizar la justificación de la creación y desempeño del programa. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos. Analizar la consistencia entre su desempeño y la normatividad aplicable. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo. Se entiende por asistencia social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo DIF Estatal-PAE 2015.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación DIF E-PAE 2015 en materia dl Desempeño.pdf	Evaluación Específica de Desempeño FAM Asistencia Social 2015
Anexos	Anexos DIF Estatal-PAE 2015.pdf	Anexos y Evidencia Fotográfica
Términos de Referencia	Términos de Referencia DIF E-PAE 2015.docx	Términos de Referencia
Contrato	Contrato DIF Estatal-PAE 2015.pdf	Contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

81,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE, CHAY Y ASOCIADOS SC

Coordinador de la Evaluación

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Objetivos de la Evaluación

a) Objetivo General El objetivo general de esta evaluación es la de realizar una valoración del desempeño del Programa Presupuestario 1009 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) así- como de sus actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con base en la información recibida por el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del estado de Campeche (IEEA) a través de su unidad responsable, el Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo A) Objetivos Específicos 1. Reportar los resultados y productos del programa 1009 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) durante el ejercicio fiscal 2014, enlistado en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión de la Matriz de Indicadores de Resultados y Programa Operativo Anual recibidos por la unidad Administrativa del IEEA considerados como oficiales los del sistema de la Secretaría de Finanzas, subsecretaría de programación y presupuesto dirección de presupuesto, así- como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones internas y otros documentos del programa.2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2014, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de la evaluación externa.4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Evaluación específica de Desempeño del programa 1009 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) enlistado en el Anexo 1 se realizó mediante trabajo de gabinete y



Sistema de Evaluación del Desempeño

únicamente con base en la información recibida por las unidades responsables del programa y el departamento de Planeación, Seguimiento Operativo e Informática del IEEA, misma que cargarán en sistema tecnológico específico para este asunto. La información cargada en el sistema se considera validada, tanto en su contenido y calidad, por la Unidad de Evaluación. Los Recursos para la operación e implementación de los programas corresponderán al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014. Los recursos presupuestarios del Ramo 33 provenientes del I009 Fondo de Aportaciones Federales del mismo nombre serán complementarios a los que los IEEA tengan autorizados en el Ramo 11, establecido y formalizado en los convenios de colaboración referidos, con metas programadas y se ministrarán mensualmente de acuerdo con el calendario autorizado por el INEA.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN-EJECUTIVO.pdf	Resumen ejecutivo de la evaluación
Evaluación integral	evaluación 30 12 16 FAETA.pdf	Evaluación externa FAETA
Anexos	ANEXOS.pdf	Anexos del informe de evaluación
Términos de Referencia	TDR_FAETA_2014.pdf	Términos de referencia para la evaluación específica de desempeño
Contrato	CONTRATO.pdf	Contrato de la Evaluación externa



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAFEF

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAFEF

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAFEF

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

300,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluator

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Secretaria de Finanzas

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del Fondo en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas y la orientación de los recursos, a fin de proveer información que contribuya a mejorar la calidad y la eficiencia de los bienes y servicios públicos, la eficacia en los resultados y la economía en los procesos. Objetivos específicos de la evaluación: Analizar y reportar el avance en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de desempeño. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema de alta demanda en el país. Con base en las principales reformas a las Leyes del Gasto, la evaluación es la herramienta principal que permite la reasignación de los recursos públicos y la mejora de la calidad del gasto público, tal y como lo señala el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). La evaluación de la Política Pública es una herramienta que permite la mejora de las acciones en el diseño y la implementación, así como en cada una de las brechas que se encuentran en el Ciclo de las Políticas Públicas. Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2016 se determinó realizar una Evaluación Específica del Desempeño mediante los temas siguientes:



Sistema de Evaluación del Desempeño

Características del Fondo, Operación, Evaluación de la Cobertura, Resultados y Ejercicio de los Recursos, y Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y tiene como objetivo fundamental fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que las conforman. Para este fin y con las ciertas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo algunas excepciones. Los recursos del FAFEf se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 1.40% de la Recaudación Federal Participable. En cuanto a los resultados derivados de la evaluación, se podrán observar los siguientes puntos de relevancia en cada uno de los temas de este documento: La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal del FAFEf contiene varios cambios en cada trimestre del Ejercicio Fiscal evaluado, ya que se observan Componentes y Actividades atendidas durante el transcurso del año, en comparación con la MIR autorizada para el Ejercicio Fiscal 2015. Además, se encontró que se contienen el mismo número de Componentes y Actividades, por lo que no se encuentra apegado a la Metodología recomendada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la MIR Federal del Ejercicio Fiscal 2015, no se cuenta con información suficiente para realizar un análisis de manera oportuna, ya que no se muestran avances durante el transcurso de dicho año. Por parte de los Entes Ejecutores del FAFEf en el estado de Campeche, no se cuenta con información referente a los procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios que se financian con recursos del Fondo evaluado, por lo que se considera que los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios no cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad aplicable, además que no se cuenta con un padrón de beneficiarios donde se tenga claramente identificados a los beneficiarios. La normatividad aplicable a la distribución de los recursos del FAFEf es congruente tanto con el Fin como el Propósito, en virtud de que ambos se encuentran vinculados al destino de los recursos del Fondo.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen ejecutivo FAFEf.pdf	Resumen ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del FAFEf 2015
Evaluación integral	Evaluación Específica del Desempeño del FAFEf 2015.pdf	Evaluación Específica de Desempeño del FAFEf 2015
Términos de Referencia	Términos de Referencia FAFEf y FISE 2015.docx	Términos de Referencia de la Evaluación específica de Desempeño del FAFEf 2015.
Contrato	Contrato.pdf	contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Año de la Evaluación

2014

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

58,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Centro de Estudios en Derecho, Democracia y Desarrollo, Sociedad Civil

Coordinador de la Evaluación

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y los resultados obtenidos a través de los indicadores generados y las metas alcanzadas mediante el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerables, con la finalidad de proveer información que retroalimente su desempeño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.docx	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	2. Evaluación_Integral_Programa_Atención_Familias_Población_Vulnerable.pdf	Evaluación Integral
Anexos	3. Anexos.pdf	Anexos de la Evaluación Integral
Posición institucional	4. Posición Institucional DIF Estatal-PAE 2014.docx	Posición Institucional
Términos de Referencia	5. Términos de Referencia 2014.docx	Términos de Referencia
Contrato	contrato.pdf	Contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

