



# PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

## TERCERA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO  
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA  
Año II No. 0495

DIRECTOR  
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,  
Viernes 4 de Agosto de 2017

## SECCIÓN ADMINISTRATIVA

1 - SEGUNDO TRIMESTRE 2017.- REPORTE DE PROYECTOS

2 - SEGUNDO TRIMESTRE 2017.- REPORTE POR ENTIDAD NIVEL FINANCIERO

3 - SEGUNDO TRIMESTRE 2017.- REPORTE DE INDICADORES

1 - INFORME DEFINITIVO 2016.- REPORTE GESTIÓN DE PROYECTOS

2 - INFORME DEFINITIVO 2016.- REPORTE AVANCE FINANCIERO

3 - INFORME DEFINITIVO 2016.- REPORTE DE INDICADORES

4 - INFORME DEFINITIVO 2016.- RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Monto total de proyectos validados al trimestre                                    | 2,206.00         |
| Monto total aprobado de los proyectos validados                                    | 2,754,040,124.57 |
| Monto total pagado de los proyectos validados                                      | 2,338,224,245.97 |
| Promedio del porcentaje de avances físicos registrado para los proyectos validados | 74.15            |
| Número de municipios en los que se validaron proyectos                             | 12.00            |
| Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos               | 100.00           |

DESGLOSE POR PROYECTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

| Clave del Proyecto                             | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado | % Avance Acumulado |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2017                         |                                                                                                                                                                         |           |              |              |        |                    |
| CICLO DEL RECURSO 2017                         |                                                                                                                                                                         |           |              |              |        |                    |
| 4-Gobernación                                  |                                                                                                                                                                         |           |              |              |        |                    |
| U007 Subsidios en materia de seguridad pública |                                                                                                                                                                         |           |              |              |        |                    |
| CAM17170200887440                              | Equipamiento De Personal Policial. (Camaras Fotograficas Y De Video )                                                                                                   | Carmen    | 665,000.00   | 665,000.00   | 0.00   | 0.00               |
| CAM17170100838652                              | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia. (Vehículos Y Equipo Terrestre, Infraestructura) | Campeche  | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 0.00   | 88.00              |
| CAM17170100838683                              | Red Nacional De Radiocomunicación. (Bateria Para Terminal Digital Portatil (Radio Portatil) Y Terminal Digital Portatil (Radio)                                         | Campeche  | 1,516,500.00 | 1,516,500.00 | 0.00   | 96.00              |
| CAM17170100838693                              | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Unidad Móvil Para Primer Respondiente, Kit De Iluminación Continua)               | Campeche  | 933,041.60   | 933,041.60   | 0.00   | 50.00              |
| CAM17170100838700                              | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)(Computadoras, Escaner, Lector Biométrico, Cámara Digital)                                                              | Campeche  | 435,500.00   | 435,500.00   | 0.00   | 0.00               |

| Clave del Proyecto                                               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                       | Municipio         | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>9-Comunicaciones y Transportes</b>                            |                                                                                                                                                                           |                   |                       |                       |                       |                              |
| <b>U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera</b>     |                                                                                                                                                                           |                   | <b>151,300,000.00</b> | <b>151,300,000.00</b> | <b>129,880,081.38</b> |                              |
| CAM17170200884985                                                | Construcción Del Nuevo Puente Vehicular La Unidad Que Va Desde Isla Del Carmen A Isla Aguada Sobre Carretera Fed 180 En El Edo. De Campeche Incluye Aproches Y Alumbrado. | Carmen            | 151,300,000.00        | 151,300,000.00        | 129,880,081.38        | 1.00                         |
| <b>11-Educación Pública</b>                                      |                                                                                                                                                                           |                   |                       |                       |                       |                              |
| <b>U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales</b> |                                                                                                                                                                           |                   | <b>43,204,976.00</b>  | <b>43,326,582.88</b>  | <b>2,736,612.01</b>   |                              |
| CAM17170200891863                                                | Creacion De 4 Nuevos Laboratorios Y Sus Áreas Complementarias Para El Campus Vi De La Universidad Autonoma De Campeche                                                    | Cobertura estatal | 40,000,000.00         | 40,000,000.00         | 0.00                  | 0.00                         |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b>  |                                                                                                                                                                           |                   | <b>3,204,976.00</b>   | <b>3,326,582.88</b>   | <b>2,736,612.01</b>   |                              |
| CAM16170100852636                                                | Cecyte Plantel Hopelchen Construcción De Edificio A                                                                                                                       | Hopelchén         | 2,993,615.00          | 3,081,930.55          | 2,491,959.68          | 100.00                       |
| CAM16170100852637                                                | Cecyte Plantel Hopelchen Equipamiento De Edificio A                                                                                                                       | Hopelchén         | 211,361.00            | 244,652.33            | 244,652.33            | 100.00                       |
| <b>12-Salud</b>                                                  |                                                                                                                                                                           |                   | <b>3,184,599.38</b>   | <b>3,184,599.38</b>   | <b>0.00</b>           |                              |
| <b>G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios</b>                 |                                                                                                                                                                           |                   | <b>209,291.38</b>     | <b>209,291.38</b>     | <b>0.00</b>           |                              |
| CAM17170200889134                                                | Adquisición De Mobiliario Y Equipo                                                                                                                                        | Cobertura estatal | 48,628.26             | 48,628.26             | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200889177                                                | Adquisición De Equipo De Computo Y Audiovisual                                                                                                                            | Cobertura estatal | 39,363.12             | 39,363.12             | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200889206                                                | Adquisición De Balanzas Y Basculas                                                                                                                                        | Cobertura estatal | 11,100.00             | 11,100.00             | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200889258                                                | Adquisición De Equipo De Laboratorio                                                                                                                                      | Cobertura estatal | 110,200.00            | 110,200.00            | 0.00                  | 0.00                         |
| <b>P018 Prevención y control de enfermedades</b>                 |                                                                                                                                                                           |                   | <b>160,000.00</b>     | <b>160,000.00</b>     | <b>0.00</b>           |                              |
| CAM17170200883896                                                | Equipo Médico Y De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico                                                                                                                     | Cobertura estatal | 128,000.00            | 128,000.00            | 0.00                  | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                               | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio         | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200885779                                | Equipo De Computación: 1 Lap Top, 1 Tablet, 1 Proyector Para El Programa De Cáncer Infancia Y Adolescencia | Cobertura estatal | 32,000.00   | 32,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| <b>P020 Salud materna, sexual y reproductiva</b> |                                                                                                            |                   |             |            |        |                              |
| CAM17170200884129                                | Equipo Médico. Electrónica Médica. Cardiotocógrafo. Equipo Para Observar La Actividad Cardíaca Fetal.      | Cobertura estatal | 117,178.00  | 117,178.00 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884582                                | Anaqueles                                                                                                  | Cobertura estatal | 8,000.00    | 8,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884591                                | Biombo Y Mampara                                                                                           | Cobertura estatal | 6,000.00    | 6,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884603                                | Estufa Cocina (Gas O Eléctrica)                                                                            | Cobertura estatal | 10,000.00   | 10,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884615                                | Extintidor Para Las Áreas De Salud Materna Y Perinatal                                                     | Cobertura estatal | 6,000.00    | 6,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884629                                | Horno Cocina (Gas O Eléctrico), Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal                              | Cobertura estatal | 5,000.00    | 5,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884642                                | Juego De Sala De Estar Para Las Áreas Del Programa De Salud Materna Y Perinatal                            | Cobertura estatal | 15,000.00   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884667                                | Mecedora Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal                                                     | Cobertura estatal | 10,000.00   | 10,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884679                                | Purificador Doméstico De Agua                                                                              | Cobertura estatal | 3,000.00    | 3,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884693                                | Refrigerador (Cocina)                                                                                      | Cobertura estatal | 14,000.00   | 14,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884722                                | Tanque De Gas (Estacionario) Y Conexiones                                                                  | Cobertura estatal | 3,983.00    | 3,983.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884733                                | Televisión (Eq. De Com. Cinemat. O Fotograf.) Pantalla Plana Con Soporte.                                  | Cobertura estatal | 9,000.00    | 9,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884751                                | Ventilador Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal                                                   | Cobertura estatal | 4,000.00    | 4,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884767                                | Equipo Médico. Electrónica Médica. Equipo Portátil Para Tamiz Auditivo                                     | Cobertura estatal | 4,005.00    | 4,005.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884900                                | Oxímetro (Equipo Médico Quirúrgico)                                                                        | Cobertura estatal | 40,000.00   | 40,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200884934                                | Equipo Médico. Electrónica Médica. Fonodetector Portátil De Latido Fetales.                                | Cobertura estatal | 9,000.00    | 9,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200885013                                | Estuche De Diagnóstico Básico                                                                              | Cobertura estatal | 15,000.00   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                                                 | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM17170200885036                                                  | Banca Para El Programa De Salud Reproductiva                                                                                     | Cobertura estatal | 5,000.00             | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes</b> |                                                                                                                                  |                   |                      |                      |                      |                              |
| CAM17170200883845                                                  | Equipo Médico. Electrónica Médica. Báscula Electrónica Portátil.                                                                 | Cobertura estatal | 12,000.00            | 12,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885163                                                  | Refrigerador Vertical Para Laboratorio Cap. 20 Pies Cúbicos.                                                                     | Cobertura estatal | 200,000.00           | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885657                                                  | Estuche De Diagnóstico Básico. Oftalmoscopio Con Iluminación Para El Programa De Diabetes                                        | Cobertura estatal | 210,000.00           | 210,000.00           | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885670                                                  | Diapasón Hartman, De Aleación De Aluminio, Para El Programa De Diabetes.                                                         | Cobertura estatal | 12,000.00            | 12,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885680                                                  | Equipo Médico. Electrónica Médica. Báscula Electrónica Con Estadiómetro. Equipo Fijo Para Determinar Peso Del Programa Diabetes. | Cobertura estatal | 63,000.00            | 63,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885707                                                  | Baumanómetro (Equipo Médico Quirúrgico) Para El Programa O-Rcv                                                                   | Cobertura estatal | 317,765.00           | 317,765.00           | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>U009 Vigilancia epidemiológica</b>                              |                                                                                                                                  |                   |                      |                      |                      |                              |
| CAM17170200883958                                                  | Equipo Médico Y De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico. Termociclador Instalación Y Capacitación.                                 | Cobertura estatal | 1,226,377.00         | 1,226,377.00         | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885075                                                  | Aspiradoras De Mosquitos, Tipo Backpack, Con Batería                                                                             | Cobertura estatal | 240,000.00           | 240,000.00           | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885096                                                  | Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila De Aerosoles Fríos.                                                               | Cobertura estatal | 58,000.00            | 58,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200885136                                                  | Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila En Aerosoles Fríos.                                                               | Cobertura estatal | 192,000.00           | 192,000.00           | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>16-Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                      |                                                                                                                                  |                   |                      |                      |                      |                              |
|                                                                    |                                                                                                                                  |                   | <b>86,669,891.04</b> | <b>86,184,291.04</b> | <b>54,298,422.40</b> |                              |
| <b>S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento</b>                    |                                                                                                                                  |                   |                      |                      |                      |                              |
| CAM17170200879961                                                  | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido Hobomo                                                                        | Campeche          | 3,991,101.07         | 3,991,101.07         | 2,538,556.42         | 40.00                        |
| CAM17170200881842                                                  | Programa Agua Limpia 2017                                                                                                        | Cobertura estatal | 971,200.00           | 485,600.00           | 211,620.20           | 30.00                        |
| CAM17170200879971                                                  | Equipamiento De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este En El Ejido Hobomo, Campeche                                  | Campeche          | 5,293,502.63         | 5,293,502.63         | 3,932,180.85         | 40.00                        |

| Clave del Proyecto                                                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio         | Presupuesto         | Modificado          | Pagado              | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| CAM17170200879984                                                                               | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Planta De Bombeo Para Gasto De 500 Lps En El Estado De Campeche                                                                                                    | Campeche          | 9,022,112.99        | 9,022,112.99        | 2,706,633.90        | 20.00                        |
| CAM17170200879994                                                                               | Construcción De Acueducto Hobomo Campeche 4ta. Etapa, Loc. San Francisco De Campeche                                                                                                                    | Campeche          | 62,499,020.05       | 62,499,020.05       | 43,441,544.74       | 40.00                        |
| CAM17170200880008                                                                               | Ampliación De Las Redes De Distribución De La Red De Agua Potable 3er. Etapa, Conclusión De La Localidad De China En El Estado De Campeche                                                              | Campeche          | 4,892,954.30        | 4,892,954.30        | 1,467,886.29        | 20.00                        |
| <b>20-Desarrollo Social</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>2,710,595.00</b> | <b>2,618,548.33</b> | <b>1,206,278.33</b> |                              |
| <b>S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)</b> |                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>2,710,595.00</b> | <b>2,618,548.33</b> | <b>1,206,278.33</b> |                              |
| CAM17170200880032                                                                               | Adaptación De Un Vehículo Para Prestación De Servicios De Atención Itinerante Para La Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres                                                                     | Cobertura estatal | 1,250,055.00        | 1,158,017.96        | 1,158,017.96        | 100.00                       |
| CAM17170200879465                                                                               | Fortalecimiento A Los Módulos Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres, Y En Su Caso A Sus Hijos E Hijas En Situación De Violencia                                                              | Cobertura estatal | 8,270.00            | 8,267.98            | 8,267.98            | 100.00                       |
| CAM17170200879977                                                                               | Fortalecimiento De Los Módulos Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres, Y En Su Caso Sus Hijos E Hijas, En Situación De Violencia.                                                             | Cobertura estatal | 40,000.00           | 39,992.39           | 39,992.39           | 100.00                       |
| CAM17170200885396                                                                               | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y, En Su Caso, A Sus Hijos E Hijas Y Personas Allegadas, A Través De La Compra De Vehículos. | Cobertura estatal | 1,270,000.00        | 1,270,000.00        | 0.00                | 0.00                         |
| CAM17170200885398                                                                               | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijos E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Computadoras | Cobertura estatal | 90,000.00           | 90,000.00           | 0.00                | 0.00                         |
| CAM17170200885401                                                                               | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijos E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Mob Y Equipo | Cobertura estatal | 22,270.00           | 22,270.00           | 0.00                | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio         | Presupuesto           | Modificado            | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM17170200885403                                                                   | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijos E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Herramientas. | Cobertura estatal | 30,000.00             | 30,000.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>21-Turismo</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>24,497,209.60</b>  | <b>17,316,096.80</b>  | <b>12,825,442.95</b> |                              |
| <b>S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos</b> |                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>24,497,209.60</b>  | <b>17,316,096.80</b>  | <b>12,825,442.95</b> |                              |
| CAM16160400816133                                                                   | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 4 Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Senderos Y Áreas De Descanso.                                        | Calakmul          | 1,129,205.38          | 1,129,166.45          | 1,129,166.45         | 100.00                       |
| CAM16160400816008                                                                   | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Calkiní.                                                                                                                                  | Calkiní           | 646,605.31            | 323,302.66            | 323,302.66           | 100.00                       |
| CAM16160300738917                                                                   | Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Nomenclatura Bralle En El Centro Histórico.                                                                                  | Campeche          | 900,000.00            | 440,007.73            | 440,007.73           | 100.00                       |
| CAM16160400814846                                                                   | Proyecto Ejecutivo Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Centro Histórico De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                                                   | Campeche          | 489,282.39            | 244,641.19            | 244,641.19           | 100.00                       |
| CAM16160400817015                                                                   | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Museo De La Piratería                                                                                                                                        | Campeche          | 1,493,206.18          | 701,354.42            | 701,354.42           | 100.00                       |
| CAM16160300738695                                                                   | Proyecto Señalética Estatal 3era Etapa                                                                                                                                                                   | Cobertura estatal | 10,000,000.00         | 6,847,556.79          | 6,847,556.79         | 100.00                       |
| CAM16160300739107                                                                   | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hecelchakan                                                                                                                               | Hecelchakan       | 650,000.00            | 320,460.19            | 320,460.19           | 100.00                       |
| CAM16160400815854                                                                   | Construcción De Muelle Fijo Y Muelle Flotante En La Ciudad De Palizada.                                                                                                                                  | Palizada          | 4,698,256.49          | 2,818,953.52          | 2,818,953.52         | 100.00                       |
| CAM17170200890928                                                                   | Mejoramiento De Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul                                                                                                                                                 | Calakmul          | 4,490,653.85          | 4,490,653.85          | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                                       |                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>224,885,717.48</b> | <b>223,899,954.87</b> | <b>83,332,118.77</b> |                              |
| <b>U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad</b>                       |                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>4,343,806.77</b>   | <b>4,343,806.77</b>   | <b>0.00</b>          |                              |
| CAM17170200883568                                                                   | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje, Col. Ampliación Revolución                                                                                                             | Campeche          | 1,489,661.77          | 1,489,661.77          | 0.00                 | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                                                                                                                          | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto           | Modificado            | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM17170200883637                                                                                                                           | Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, Col. Cerro De La Eminencia                                                                   | Campeche  | 1,390,811.39          | 1,390,811.39          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200883684                                                                                                                           | Reconstrucción De La Calle Carlos Pérez Cámara Entre Calle 12 Y Calle Fidencio Pérez, Col. Emiliano Zapata                                                           | Campeche  | 1,463,333.61          | 1,463,333.61          | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)</b> |                                                                                                                                                                      |           | <b>74,271.00</b>      | <b>180,382.00</b>     | <b>180,382.00</b>    |                              |
| CAM16160200663795                                                                                                                           | Modernización De Áreas Comunes Del Baluarte De San Carlos (Adquisición De Material Eléctrico Y De Plomería, Equipos De Informática Y Equipos De Aire Acondicionado). | Campeche  | 74,271.00             | 180,382.00            | 180,382.00           | 100.00                       |
| <b>U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</b>                                                      |                                                                                                                                                                      |           | <b>144,288,404.92</b> | <b>144,288,041.41</b> | <b>76,032,218.08</b> |                              |
| CAM17170100834707                                                                                                                           | Instalación Y Mantenimiento De Drenaje Público Del Canal De La Ría De San Francisco De Campeche, 2da. Etapa, Municipio De Campeche                                   | Campeche  | 49,970,172.82         | 49,970,172.82         | 42,423,949.71        | 85.00                        |
| CAM17170200884666                                                                                                                           | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 2050 Personas                                                                                                        | Champotón | 492,467.08            | 492,467.18            | 492,467.18           | 100.00                       |
| CAM17170200884715                                                                                                                           | Mantenimiento De Calle Beneficiando 1550 Personas                                                                                                                    | Champotón | 350,000.47            | 350,000.47            | 350,000.47           | 100.00                       |
| CAM16160300740240                                                                                                                           | Pavimentación Con Doble Sello De Las Calles 11b X2 Y 2a Colonia Esperanza Y Calle 4 X5 Y 7 Colonia Jacinto Canek, Municipio De Tenabo                                | Tenabo    | 288,790.00            | 272,339.00            | 272,339.00           | 100.00                       |
| CAM17170100838529                                                                                                                           | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche                                            | Campeche  | 1,200,000.00          | 1,197,416.63          | 0.00                 | 100.00                       |
| CAM17170100838555                                                                                                                           | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejilla Metálicas En Diversas Zonas De La Ciudad De San Francisco De Campeche                         | Campeche  | 505,470.00            | 504,140.76            | 504,140.76           | 100.00                       |
| CAM17170200887637                                                                                                                           | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Limón Y Privada Lima De La Colonia Limonar.                                                                      | Carmen    | 1,128,260.53          | 1,128,260.53          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200887828                                                                                                                           | Pavimentación Con Adocreto De La Privada Aguacate De La Colonia Bivalvo.                                                                                             | Carmen    | 762,495.58            | 762,495.58            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200887859                                                                                                                           | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Cerro Del Ajusto Entre Zacapu Y Nevado De Toluca                                                                   | Carmen    | 1,005,321.61          | 1,005,321.61          | 0.00                 | 0.00                         |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                         | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200887882  | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle 53-A Entre Calles 68 Y 70                                                                                 | Carmen    | 568,143.28   | 568,143.28   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887902  | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Palmas Entre Calles Javín Y Almendros                                                                     | Carmen    | 1,058,019.92 | 1,058,019.92 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887956  | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Avenida Malecón De La Caleta Entre Calles 56 Y 68                                                               | Carmen    | 1,280,074.73 | 1,280,074.73 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887974  | Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 41 Entre La Calle 46 Y 20 (1era Etapa), En Ciudad Del Carmen                                   | Carmen    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887772  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 22 De Diciembre Entre Calles Vicente Suarez Y 21 De Abril.                                                | Carmen    | 2,532,040.98 | 2,532,040.98 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887830  | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Caballito De Mar Entre Calle 40 Y Avenida Juárez                                                          | Carmen    | 850,145.27   | 850,145.27   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887849  | Pavimentación Con Adocreto De La Privada Granado De La Colonia Bivalvo.                                                                                     | Carmen    | 859,147.59   | 859,147.59   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887872  | Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-B De La Calle 40.                                                                                               | Carmen    | 939,137.83   | 939,137.83   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887813  | Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-A De La Calle 40.                                                                                               | Carmen    | 856,568.14   | 856,568.14   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200887890  | Construcción De Ciclovia En El Sector Oriente De La Ciudad Del Carmen.                                                                                      | Carmen    | 2,090,997.92 | 2,090,997.92 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200885054  | Calle 12 Entre Calle 49 B Y C Ciriaco Vazquez Y C 12 A Entre C 48 B Y C 12 (Diagonal) Pavimentación Y Mantenimiento                                         | Campeche  | 1,172,076.15 | 1,172,076.15 | 351,622.85   | 100.00                       |
| CAM17170200885197  | Calle 49 Entre Calle 16 Y Av Gobernadores Calle 18 Entre Av Gobernadores Y Calle 45 Calle 47 Entre Av Gobernadores Y Calle 16 Reconstrucción                | Campeche  | 1,204,391.08 | 1,204,391.08 | 361,317.32   | 95.00                        |
| CAM17170200885209  | Reconstrucción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10 Entre Av Fco I Madero Y Calle 10 B Barrio De La Ermita Y Estacion Vieja San Francisco De Camp.    | Campeche  | 1,192,110.97 | 1,192,110.97 | 357,633.29   | 0.00                         |
| CAM17170200885228  | Reconstrucción De La Calle 10b Entre Calle Ah Kim Pech Y Calle 10b Calle Cantera Entre Calle 10b Y Av Miguel Aleman Barrio La Ermita En San Fco De Campeche | Campeche  | 2,897,355.17 | 2,897,355.17 | 869,206.55   | 2.00                         |
| CAM17170200884923  | Calle 18 Entre C 13 Y C 29 Pavimentación Y Mantenimiento                                                                                                    | Champotón | 3,999,550.11 | 3,999,550.11 | 2,026,469.41 | 60.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| CAM17170200885019  | Calle 27 A Entre Calle 39 Y Calle 34 Pavimentación Y Mantenimiento En Champoton, Municipio De Champoton                                                                                               | Champotón | 3,570,305.84 | 3,570,305.84 | 1,765,294.38 | 75.00                    |
| CAM17170200884822  | Calle General Arteaga Entre C47 Y C49, C 49 Entre C14 Y C16, C 49b Entre C Ciriaco Vazquez Y C14, Calle Sin Nombre Entre Boulevard Y C 49b Y Calle Extienda Isste Entre C Sin Nombre Y C16 (Reconst.  | Campeche  | 1,609,468.42 | 1,609,468.42 | 1,062,333.05 | 95.00                    |
| CAM17170200884865  | Reconstrucción De La Calle 14 Entre C Montecristo Y C Victoria, C Justo Sierra Entre C16 Y C14, C Abasolo Entre C16 Y C14 Y C Victoria Entre C16 Y C12(Pav. Y Mantenimiento) Loc San Fco. Campeche    | Campeche  | 2,737,504.90 | 2,737,504.90 | 1,791,351.35 | 100.00                   |
| CAM17170200884882  | Calle 37 (Ponciano Arriaga) C. 10 Y C. 14, C. 39 (Silverio Nuñez) Entre C. 10 Y C. 14, C. 39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 10b Y C. 39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 14 (Pav. Y Mantt.)             | Campeche  | 2,576,653.76 | 2,576,653.76 | 1,911,288.39 | 97.30                    |
| CAM17170200884936  | Calle Ciriaco Vazquez Entre Calle 10 Y Calle 16 Y Calle 47 Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento)                                                                                  | Campeche  | 2,102,929.84 | 2,102,929.84 | 1,395,191.88 | 87.50                    |
| CAM17170200884960  | Reconstrucción De La Calle Cantera Entre C. 10b Y C. 10 Y Calle Curva Del Diablo Entre Calle Cantera Y Parque Felipe Carrillo Puerto, Barrio La Ermita, Localidad San Francisco De Camp., Mpio. Camp. | Campeche  | 901,629.86   | 901,629.86   | 270,488.96   | 15.00                    |
| CAM17170200884998  | Calle 12a Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Ponciano Arriaga: Calle Arista Entre Calle 10 Y Calle 12a (Pavimentación Y Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche               | Campeche  | 1,800,912.21 | 1,800,912.21 | 540,273.66   | 75.00                    |
| CAM17170200885038  | Calle Rosales Entre Av. Miguel Aleman Y Calle 12 Y Calle 10b Entre Calle Rosales Y Calle Mariano Escobedo (Pavimentación Y Mantenimiento), Loc. San Francisco De Campeche Mpio. Campeche              | Campeche  | 1,034,542.26 | 1,034,542.26 | 310,362.68   | 95.00                    |
| CAM17170200885079  | Calle Riva Palacios Entre Calle 10-B Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche                                                           | Campeche  | 1,103,237.40 | 1,103,237.40 | 330,971.22   | 100.00                   |
| CAM17170200885092  | Calle 14 Entre Calle Victoria Y Calle 67 C Calle Galeana Entre Calle 12 Y Calle 16 Y Calle 67 C Entre Calle 10 B Y Calle 67 Reconstrucción                                                            | Campeche  | 3,573,384.64 | 3,573,384.64 | 1,825,294.97 | 100.00                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                         | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200885122  | Calle 10 Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle Arista<br>Teatro Renacimiento Calle Zarco Entre Av. Fco. I.<br>Madero Y Calle 10 Calle Zarco Entre Calle 10 Y Calle 16<br>Reconstrucción                     | Campeche  | 2,517,983.94 | 2,517,983.94 | 1,963,076.55 | 99.00                        |
| CAM17170200885129  | Av. Pedro Sainz De Baranda Entre Calles Darsenas Y<br>Fundadores, Pavimentación Y Mantenimiento<br>(Reencarpetamiento), Loc. San Francisco De<br>Campeche, Mpio. Campeche                                   | Campeche  | 789,998.85   | 789,998.85   | 789,897.63   | 100.00                       |
| CAM17170200885205  | Avenida Justo Sierra Mendez Entre Av. 16 De<br>Septiembre Y Calle Bravo (Pavimentación Y<br>Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche,<br>Mpio. Campeche                                                | Campeche  | 3,149,355.04 | 3,149,355.04 | 944,806.51   | 20.00                        |
| CAM17170200885213  | Calle Mariano Escobedo Entre Calle 10 Y Calle 16<br>(Pavimentación Y Mantenimiento) Localidad San<br>Francisco De Campeche, Municipio: Campeche                                                             | Campeche  | 1,233,921.20 | 1,233,921.20 | 370,176.36   | 20.00                        |
| CAM17170200885219  | Calle Gomez Farias Entre Calle 10 Y Calle 16<br>(Pavimentación Y Mantenimiento)                                                                                                                             | Campeche  | 862,714.91   | 862,714.91   | 258,814.47   | 90.00                        |
| CAM17170200885248  | La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz<br>Cortínez Y Av. Justo Sierra Mendez En La Cd De San<br>Fco De Campeche (Lado Derecho) Carril De Baja<br>Velocidad (Pavimentación) Loc San Fco De Campeche | Campeche  | 3,048,854.09 | 3,048,854.09 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200885164  | Circuito Cruz Roja Y Eti 25 (Pavimentación Y<br>Mantenimiento) En La Localidad De Cd Del Carmen ,<br>Municipio Del Carmen Del Estado De Campeche                                                            | Carmen    | 1,169,640.32 | 1,169,640.32 | 350,892.10   | 100.00                       |
| CAM17170200885165  | Avenida Libertad Entre Av. Central Y Cereso 1ra Etapa<br>(Pavimentación Y Mantenimiento) En La Localidad De<br>Ciudad Del Carmen, Municipio Del Carmen                                                      | Carmen    | 6,543,319.45 | 6,543,319.45 | 2,749,860.37 | 40.00                        |
| CAM17170200885180  | Calle Jose Alfredo Jimenez Entre Av. Isla Del Tris Y<br>Calle Belisario Dominguez (Pavimentación Y<br>Mantenimiento) En La Localidad De Carmen, Municipio<br>De Carmen Del Estado De Campeche               | Carmen    | 4,970,940.62 | 4,970,940.62 | 2,865,938.93 | 60.00                        |
| CAM17170200885192  | Calle Nevado De Toluca Entre Calle Belisario<br>Dominguez Y Av. Santa Isabel (Pavimentación Y<br>Mantenimiento) En La Cd Del Carmen, Municipio Del<br>Carmen Del Estado De Campeche                         | Carmen    | 4,110,669.16 | 4,110,669.16 | 1,233,200.74 | 90.00                        |
| CAM17170200885203  | Calle 41 Entre Calle 20 Y Calle 46 (Pavimentación Y<br>Mantenimiento), En La Localidad De Cd Del Carmen,<br>Municipio De Carmen Del Estado De Campeche                                                      | Carmen    | 8,430,214.25 | 8,430,214.25 | 2,777,670.70 | 8.00                         |

| Clave del Proyecto                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200883739                            | Calle 3 Entre Av Concordia Y Calle 16 Col. Las Carolinas, Calle 23 Entre Calle 26 Y Calle 30 Col. Mercedes Y Centro, Calle 28b Entre Calle 30 Y Calle 28 A Col Centro (Reconstrucción)                   | Champotón   | 1,903,904.18 | 1,903,904.18 | 912,811.87   | 98.00                        |
| CAM17170200884795                            | Reconst. De La Calle 25 Entre Av Carlos Sansores Perez Y C 34, Calle 25 Entre C 28 Y C 30, Calle 27 Entre Av Carlos Sansores Perez Y C 34 Calle 27 Entre C 28 Y C 30                                     | Champotón   | 1,960,298.45 | 1,960,298.45 | 588,089.54   | 75.00                        |
| CAM17170200885224                            | Reconstrucción De Camino E.C. (Haltundchen - Sihochac) Ingenio La Joya                                                                                                                                   | Champotón   | 3,383,284.10 | 3,383,284.10 | 1,014,985.23 | 35.00                        |
| <b>U128 Proyectos de Desarrollo Regional</b> |                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |                              |
| CAM17170200892051                            | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle S/N Por Calle 22 En La Localidad De Hecelchakan, Municipio De Hecelchakan                                                                                | Hecelchacán | 1,599,181.48 | 1,599,181.48 | 479,452.88   | 40.00                        |
| CAM17170200892102                            | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Dzotchen, Municipio De Hecelchakan                                                                                       | Hecelchacán | 911,533.44   | 911,533.44   | 273,156.46   | 35.00                        |
| CAM17170200892134                            | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Blanca Flor, Municipio De Hecelchakan                                                                                    | Hecelchacán | 799,590.75   | 799,590.75   | 239,649.61   | 30.00                        |
| CAM17170200892164                            | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Las Calles 7 Entre 20 Calle 20 Y 18, Calle 17 Entre Calle 16 Y 20, En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Hecelchakan                                        | Hecelchacán | 911,533.44   | 911,533.44   | 902,977.48   | 100.00                       |
| CAM17170200892175                            | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms De Espesor En Calle 11 Entre Calle 18 Y 13 Del Barrio Colonia Nueva, Calle 19 Entre Calle 10 Y 12 Del Barrio De San Pedro 1; Calle 27 Entre Calle 10 A Y 12 | Hecelchacán | 2,107,719.24 | 2,107,719.24 | 631,768.44   | 30.00                        |
| CAM17170200888112                            | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen                                                                                        | Carmen      | 1,441,507.37 | 1,441,507.37 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200888184                            | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez En El Municipio De Carmen                                                                                | Carmen      | 1,438,220.87 | 1,438,220.87 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200888196                            | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen                                                                                  | Carmen      | 1,436,712.69 | 1,436,712.69 | 0.00         | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                      | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado              | % Avance Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| CAM17170200888211                                                                   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen                                          | Carmen            | 1,426,026.08         | 1,426,026.08         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200888224                                                                   | Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen                                                                  | Carmen            | 1,104,580.43         | 1,104,580.43         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200888237                                                                   | Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen                                                              | Carmen            | 1,104,580.35         | 1,104,580.35         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200888256                                                                   | Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen                         | Carmen            | 1,978,000.00         | 1,978,000.00         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200888265                                                                   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.                                                | Carmen            | 850,472.08           | 850,472.08           | 0.00                | 0.00               |
| <b>U130 Fortalecimiento Financiero</b>                                              |                                                                                                                                                          |                   | <b>4,715,130.33</b>  | <b>4,018,553.93</b>  | <b>1,830,911.35</b> |                    |
| CAM17170200880372                                                                   | Acueducto Hobomo Afectaciones E Indemnizaciones Por Obras De Abastecimiento Y Conduccion                                                                 | Campeche          | 2,149,255.70         | 2,149,255.70         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200886590                                                                   | Jornada Regional De Proteccion Civil                                                                                                                     | Cobertura estatal | 2,565,874.63         | 1,869,298.23         | 1,830,911.35        | 1.00               |
| <b>U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal</b> |                                                                                                                                                          |                   | <b>18,568,445.77</b> | <b>18,193,512.07</b> | <b>2,761,602.47</b> |                    |
| CAM17170200883161                                                                   | Construccion Y Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Diversas Calles En La Comunidad De Pablo Garcia En El Municipio De Calakmul                           | Calakmul          | 988,999.95           | 988,999.95           | 296,699.99          | 100.00             |
| CAM17170200885221                                                                   | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 12 Entre 21 Y 23, Colonia Centro De La Ciudad De Candelaria, Municipio De Candelaria, Campeche         | Candelaria        | 1,058,567.18         | 1,058,567.18         | 0.00                | 0.00               |
| CAM17170200885242                                                                   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Mamey Del Municipio De Candelaria                                              | Candelaria        | 1,970,716.41         | 1,970,716.41         | 583,918.76          | 0.00               |
| CAM17170200885250                                                                   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Ramonal Del Municipio De Candelaria                                            | Candelaria        | 1,970,716.41         | 1,970,716.41         | 0.00                | 0.00               |
| CAM16160200670044                                                                   | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | Tenabo            | 1,388,323.35         | 1,373,052.00         | 1,373,052.00        | 100.00             |
| CAM17170200888368                                                                   | Construcción De Techumbre En La Localidad De Chicbul En El Municipio De Carmen                                                                           | Carmen            | 1,094,716.28         | 1,094,716.28         | 0.00                | 0.00               |

| Clave del Proyecto                                                       | Nombre del Proyecto                                                                                                                         | Municipio         | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM17170200888380                                                        | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Díaz                                                                              | Carmen            | 1,180,015.01          | 1,180,015.01          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200888391                                                        | Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen                                                        | Carmen            | 1,106,302.47          | 1,106,302.47          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200888346                                                        | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Chechul En El Municipio De Carmen.                | Carmen            | 1,430,612.54          | 1,430,612.54          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200888365                                                        | Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio Del Carmen.                                                      | Carmen            | 1,094,017.89          | 1,094,017.89          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200888375                                                        | Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolás Bravo En El Municipio Del Carmen.                                                      | Carmen            | 1,096,811.45          | 1,096,811.45          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200888297                                                        | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jose María Pino Suárez En El Municipio De Carmen. | Carmen            | 1,425,092.83          | 1,415,092.83          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM171702008883900                                                       | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En Campeche                                                                               | Campeche          | 1,070,448.25          | 720,785.90            | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM171702008883712                                                       | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tinún, Tenabo                                                                        | Tenabo            | 993,235.47            | 993,235.47            | 297,970.64            | 0.00                         |
| CAM171702008883977                                                       | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Procesadora En La Localidad De Tenabo, Tenabo                                                       | Tenabo            | 699,870.28            | 699,870.28            | 209,961.08            | 0.00                         |
| <b>U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero</b>                     |                                                                                                                                             |                   | <b>35,786,000.47</b>  | <b>35,786,000.47</b>  | <b>0.00</b>           |                              |
| CAM17170200881972                                                        | Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle 8 Y Calle 10, Col Samulá, San Francisco De Campeche                                               | Campeche          | 1,415,787.47          | 1,415,787.47          | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200890640                                                        | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales)                                                                | Campeche          | 225,712.80            | 225,712.80            | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200884990                                                        | Crecimiento Educativo, Mod 1.- Útiles Escolares Para Aprender (Mochilas Escolares)                                                          | Cobertura estatal | 18,370,606.80         | 18,370,606.80         | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200885088                                                        | Crecimiento Educativo, Mod 1.- Útiles Escolares Para Aprender                                                                               | Cobertura estatal | 14,773,893.40         | 14,773,893.40         | 0.00                  | 0.00                         |
| CAM17170200885120                                                        | Proyectos De Desarrollo Integral (Coinversión Social)                                                                                       | Cobertura estatal | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          | 0.00                  | 0.00                         |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b> |                                                                                                                                             |                   | <b>294,879,468.22</b> | <b>506,872,895.82</b> | <b>119,455,042.62</b> |                              |
| <b>I003 FAIS Entidades</b>                                               |                                                                                                                                             |                   | <b>3,045,000.00</b>   | <b>15,177,651.57</b>  | <b>0.00</b>           |                              |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio  | Presupuesto | Modificado   | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855567  | Construcción De Piso Firme En La Localidad Manuel Crecencio De Rejón Municipio De Calakmul - 83462              | Calakmul   |             | 51,972.19    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855568  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Narcizo Mendoza Municipio De Calakmul - 83014               | Calakmul   |             | 1,880,000.00 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855569  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Vida Municipio De Calakmul - 83032                       | Calakmul   |             | 470,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855570  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo Campanario Municipio De Calakmul - 83040                 | Calakmul   |             | 846,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855572  | Construcción De Piso Firme En La Localidad San Miguel Municipio De Calakmul - 83700                             | Calakmul   |             | 115,177.50   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855573  | Construcción De Piso Firme En La Localidad Los Tambores De Emiliano Zapata Municipio De Calakmul - 83357        | Calakmul   |             | 168,384.38   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855084  | Construcción De Piso Firme En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 83768                                 | Calkini    |             | 78,752.81    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855086  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 83047                           | Calkini    |             | 1,316,000.00 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855130  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Municipio De Candelaria - 85778           | Candelaria |             | 170,800.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855411  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015             | Candelaria |             | 213,500.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855412  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769                | Candelaria |             | 85,400.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855420  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I Madero II Municipio Candelaria - 86141         | Candelaria |             | 170,800.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855421  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria - 85178 | Candelaria |             | 85,400.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855422  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 86041            | Candelaria |             | 427,000.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855423  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 86005            | Candelaria |             | 128,100.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855424  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Luinal Municipio De Candelaria - 85799                     | Candelaria |             | 85,400.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855425  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801  | Candelaria |             | 128,100.00   | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto                                                                   | Nombre del Proyecto                                                                                          | Municipio  | Presupuesto       | Modificado            | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM17170200855426                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 85795                | Candelaria |                   | 213,500.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855641                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria Municipio De Candelaria - 86178                 | Candelaria |                   | 854,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855645                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205              | Candelaria |                   | 1,878,800.00          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855656                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 85088       | Candelaria |                   | 85,400.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855658                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Desengano Municipio De Candelaria - 86171               | Candelaria |                   | 42,700.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855659                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 86149                 | Candelaria |                   | 341,600.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855660                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800            | Candelaria |                   | 213,500.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855465                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chunyaxnic Municipio De Hopelchen - 83105                   | Hopelchén  |                   | 1,833,000.00          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855466                                                                    | Construccion De Piso Firme En La Localidad Chunyaxnic Municipio De Hopelchen - 83891                         | Hopelchén  |                   | 172,417.50            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855475                                                                    | Construccion De Piso Firme En La Localidad Ukum Municipio De Hopelchen - 83937                               | Hopelchén  |                   | 76,947.19             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855667                                                                    | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Agua Azul - 42113              | Candelaria | 1,421,000.00      | 1,421,000.00          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855671                                                                    | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Tres De Mayo Tres - 42135      | Candelaria | 493,000.00        | 493,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855672                                                                    | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Nuevo Tabasco - 42143          | Candelaria | 261,000.00        | 261,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200855673                                                                    | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio Numero Dos - 42097 | Candelaria | 870,000.00        | 870,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |                                                                                                              |            | <b>206,520.34</b> | <b>203,312,580.25</b> | <b>58,935,557.38</b> |                              |
| CAM17170200855806                                                                    | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828                                            | Carmen     |                   | 244,603.37            | 0.00                 | 0.00                         |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855781  | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Dominguez - 89349 | Carmen    |             | 3,217,088.26 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855782  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Renovacion II - 82098                                             | Carmen    |             | 33,931.01    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855783  | Mejoramiento Con Adocreto En La Calle Manglar Entre Maculi Y Calle Los Almendros - 85069                      | Carmen    |             | 1,738,187.16 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855785  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Morelos - 81388                                                   | Carmen    |             | 86,744.95    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855786  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita - 81295                                                | Carmen    |             | 31,914.66    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855787  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia San Carlos - 81041                                                | Carmen    |             | 125,346.96   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855788  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Miguel De La Madrid - 81999                                       | Carmen    |             | 124,971.87   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855789  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Manigua - 81700                                                   | Carmen    |             | 688,446.76   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855790  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita III - 81360                                            | Carmen    |             | 113,621.88   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855791  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Independencia - 82046                                             | Carmen    |             | 167,000.33   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855792  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Volcanes - 81649                                                  | Carmen    |             | 51,651.66    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855793  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Primero De Mayo - 81515                                           | Carmen    |             | 84,141.71    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855794  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Restito De Las Pilas - 81457                                      | Carmen    |             | 82,804.13    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855795  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Estrella - 81110                                                  | Carmen    |             | 133,999.09   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855796  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 81165                                      | Carmen    |             | 164,456.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855797  | Construccion De Techo Firmes En La Colonia Caracol - 81238                                                    | Carmen    |             | 39,684.97    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855798  | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Obrera - 81959                                                    | Carmen    |             | 272,425.87   | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855799  | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Malecon De La Caleta Entre Calle Ochenta Y Calle Cincuenta Y Tres A - 77593 | Carmen    |             | 1,005,289.70 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855800  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Obrera - 61303                                                                  | Carmen    |             | 815,344.52   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855801  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 61105                                                    | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855802  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 61854                                                    | Carmen    |             | 163,068.90   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855803  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 61841                                                                 | Carmen    |             | 729,057.42   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855804  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Volcanes - 61840                                                                | Carmen    |             | 81,534.46    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855805  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 61829                                                           | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855807  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovacion I - 61088                                                            | Carmen    |             | 81,534.46    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855808  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 61430                                                           | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855809  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo - 61370                                                         | Carmen    |             | 326,125.14   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855810  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 61153                                                     | Carmen    |             | 163,068.90   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855813  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 61320                                                                 | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855815  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintitres De Julio - 61060                                                     | Carmen    |             | 81,534.46    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855817  | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416                                                 | Carmen    |             | 68,557.82    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855818  | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381                                                         | Carmen    |             | 413,869.50   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855819  | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376                                           | Carmen    |             | 77,251.54    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855820  | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372                                                     | Carmen    |             | 103,592.25   | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855821  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943                   | Carmen    |             | 282,563.05   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855822  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 58917                           | Carmen    |             | 126,271.34   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855823  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Manigua - 58911                                 | Carmen    |             | 336,723.59   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855824  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Caracol - 58832                                 | Carmen    |             | 42,090.43    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855825  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785         | Carmen    |             | 85,488.50    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855826  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896                       | Carmen    |             | 41,538.70    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855827  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766                        | Carmen    |             | 80,871.13    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855828  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Morelos - 59054                                 | Carmen    |             | 84,180.90    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855829  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 58868                     | Carmen    |             | 42,090.43    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855830  | Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971             | Carmen    |             | 944,537.34   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855831  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Obrera - 59068                                  | Carmen    |             | 42,090.43    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855832  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación Ii Y Renovación Iii - 58851 | Carmen    |             | 53,197.21    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855833  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia San Miguel - 59739                              | Carmen    |             | 42,090.43    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855834  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Volcanes - 59024                                | Carmen    |             | 42,090.43    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855835  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Restito De Las Pilas - 59020                    | Carmen    |             | 84,180.90    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855836  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Periferica Norte - 55357                 | Carmen    |             | 1,272,865.58 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855837  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553            | Carmen    |             | 182,880.49   | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855838  | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Ezequiel Rodriguez Arcos - 45782                   | Carmen    |             | 1,313,497.50 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855839  | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Puerto Del Carmen Entre Calle Belisario Dominguez Y Avenida Puerto De Campeche - 55299 | Carmen    |             | 1,584,956.23 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855841  | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 45642                  | Carmen    |             | 2,256,294.53 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855842  | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 47216                             | Carmen    |             | 1,710,974.21 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855847  | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia San Nicolas - 33769                                                                                 | Carmen    |             | 3,091,444.58 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855848  | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860                                                          | Carmen    |             | 1,083,937.00 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855849  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Nuevo Progreso - 55718                                                                        | Carmen    |             | 135,581.23   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855850  | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Progreso - 55621                                                                | Carmen    |             | 407,672.27   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855852  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Atasta - 55674                                                                           | Carmen    |             | 294,656.85   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855856  | Construccion De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Santa Rita - 56928                                                                         | Carmen    |             | 393,167.71   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855857  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Antonio Cardenas - 84289                                                                    | Carmen    |             | 376,446.01   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855858  | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194                                                    | Carmen    |             | 234,669.00   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855859  | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Antonio Cardenas - 55808                                                          | Carmen    |             | 407,672.27   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855860  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio - 55529                                                                           | Carmen    |             | 134,556.37   | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855862  | Construccion De Techos Firmes En La Villa De Isla Aguada - 85228                                                                              | Carmen    |             | 108,182.83   | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200855863  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 85162                                           | Carmen    |             | 167,243.55 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855864  | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada - 85184                                          | Carmen    |             | 244,603.37 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855866  | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 46737                                         | Carmen    |             | 758,480.43 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855867  | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 52321           | Carmen    |             | 781,113.60 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855870  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 52718                                          | Carmen    |             | 288,221.09 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855871  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 77575                               | Carmen    |             | 250,865.32 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855872  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 52804                                    | Carmen    |             | 250,576.10 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855873  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Ribera De San Francisco - 84227                                  | Carmen    |             | 215,082.01 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855874  | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Ribera De San Francisco Del Municipio De Carmen - 60991     | Carmen    |             | 53,487.99  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855875  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Ribera De San Francisco - 57026                           | Carmen    |             | 468,275.25 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855876  | Ampliacion De Comedor Escolar En La Localidad De La Ribera De San Francisco - 50917                            | Carmen    |             | 542,260.76 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855877  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Ribera De San Francisco - 52671                                | Carmen    |             | 311,483.58 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855878  | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Valle De Solidaridad - 65225 | Carmen    |             | 399,992.37 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855886  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Miguel Allende - 83426                                       | Carmen    |             | 296,911.48 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855887  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel Allende - 77091                                     | Carmen    |             | 81,903.08  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855889  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Mamantel Pueblo - 83949                                          | Carmen    |             | 112,311.08 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200855891  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76642                                   | Carmen    |             | 250,865.32 | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                               | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855892  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76461                                                           | Carmen    |             | 18,970.65    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855893  | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Mamantel Pueblo - 77494                                                   | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855894  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Esperanza - 83631                                                             | Carmen    |             | 198,828.23   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855895  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza - 76882                                                         | Carmen    |             | 125,432.66   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855896  | Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Quebrache - 84920                                                                | Carmen    |             | 766,516.56   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855897  | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Quebrache - 77189                                                      | Carmen    |             | 244,603.37   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855898  | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Quebrache - 76585                                                              | Carmen    |             | 18,755.15    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855899  | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Quebrache - 77499                                                            | Carmen    |             | 167,243.55   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855779  | Construccion De Drenaje Pluvial En Las Colonias Renovacion II Y III - 91067                                                       | Carmen    |             | 4,085,256.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855780  | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pelicano Entre Calle Diecisiete C Y Calle Francisco Javier Mina - 91175         | Carmen    |             | 2,119,270.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855861  | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Isla Aguada En La Localidad De Isla Aguada - 90367                      | Carmen    |             | 1,782,912.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855564  | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot I - 46046                                   | Calakmul  |             | 349,256.40   | 0.00       | 99.00                        |
| CAM17170200855565  | Rehabilitación Del Sistema Y Red De Agua Potable En La Comunidad De Ricardo Payro Gene - 50992                                    | Calakmul  |             | 348,500.00   | 211,755.27 | 50.00                        |
| CAM17170200855571  | Construccion De Carcamo En La Comunidad De Plan De Ayala - 37615                                                                  | Calakmul  |             | 998,837.67   | 686,731.55 | 65.00                        |
| CAM17170200855574  | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Agua Potable Mil Setecientos Cincuenta Mts En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 46602 | Calakmul  |             | 853,278.50   | 754,540.69 | 100.00                       |
| CAM17170200855575  | Rehabilitación Y Pavimentación De Quinientos Metros De Calles En La Comunidad De La Victoria - 37624                              | Calakmul  |             | 500,000.00   | 0.00       | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855576  | Rehabilitación De Camino De Acceso A Zonas De Producción En La Virgencita De La Candelaria - 37679                                      | Calakmul    |             | 598,730.60   | 0.00       | 50.00                        |
| CAM17170200855577  | Rehabilitación De Acueducto Xpujil Zohlaguna - 46040                                                                                    | Calakmul    |             | 631,217.63   | 461,557.42 | 100.00                       |
| CAM17170200855593  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc Primera Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 92568                             | Calakmul    |             | 79,998.80    | 79,998.80  | 100.00                       |
| CAM17170200855594  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc Primera Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 92803                                   | Calakmul    |             | 14,285.50    | 14,285.50  | 100.00                       |
| CAM17170200855595  | Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Segunda Etapa - 46596                                                                   | Calakmul    |             | 1,972,383.77 | 591,715.13 | 25.00                        |
| CAM17170200855879  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 88953                                | Calakmul    |             | 14,285.50    | 14,285.50  | 100.00                       |
| CAM17170200855880  | Suministro Y Colocación De Láminas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 58538                                                      | Calakmul    |             | 10,526.36    | 10,526.36  | 100.00                       |
| CAM17170200855881  | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 35794                                     | Calakmul    |             | 150,000.00   | 150,000.00 | 100.00                       |
| CAM17170100836003  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Doce De La Localidad De Pomuch - 760                                               | Hecelchakán |             | 291,491.65   | 291,267.01 | 100.00                       |
| CAM17170100836004  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Doce De La Localidad De Pomuch - 401                                               | Hecelchakán |             | 291,491.65   | 291,267.01 | 100.00                       |
| CAM17170100841775  | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 10726                                                                         | Hecelchakán |             | 326,105.79   | 325,615.51 | 100.00                       |
| CAM17170100841776  | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 10724                                                                         | Hecelchakán |             | 246,706.11   | 246,337.20 | 100.00                       |
| CAM17170100841777  | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 9461                                                                          | Hecelchakán |             | 974,063.78   | 973,865.42 | 100.00                       |
| CAM17170200855415  | Construcción De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Chumkunan Del Municipio De Hecelchakán - 44816 | Hecelchakán |             | 112,780.61   | 33,808.00  | 50.00                        |
| CAM17170200855417  | Construcción De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Dzitnup Del Municipio De Hecelchakán - 44812   | Hecelchakán |             | 112,780.61   | 33,808.00  | 50.00                        |
| CAM17170200855427  | Construcción De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Pochoc Del Municipio De Hecelchakán - 86387   | Hecelchakán |             | 169,170.91   | 50,711.99  | 60.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Municipio   | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855430  | Construcción Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De La Localidad Pomuch - 86360            | Hecelchakán |             | 56,390.30    | 33,957.39    | 90.00                        |
| CAM17170200855440  | Construccion De Camino Saca Cosecha Kibix Camino A Unidad De Riego En La Localidad De Pomuch - 36867                                         | Hecelchakán |             | 1,375,122.57 | 1,374,159.08 | 100.00                       |
| CAM17170200855442  | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Santa Cruz Del Municipio De Hecelchakan - 44808       | Hecelchakán |             | 56,390.30    | 16,904.00    | 80.00                        |
| CAM17170200855443  | Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Zodzil - 63822                                           | Hecelchakán |             | 224,073.37   | 67,204.52    | 50.00                        |
| CAM17170200855444  | Construccion De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Zodzil Del Municipio De Hecelchakan - 43712       | Hecelchakán |             | 394,732.12   | 118,327.98   | 40.00                        |
| CAM17170200855447  | Construccion De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Montebello Del Municipio De Hecelchakan - 44810   | Hecelchakán |             | 394,732.12   | 118,327.98   | 60.00                        |
| CAM17170200855448  | Construcción De Dos Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Blanca Flor - 63191                                         | Hecelchakán |             | 122,020.15   | 36,596.52    | 90.00                        |
| CAM17170200855488  | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad De Hecelchakan - 65905 | Hecelchakán |             | 56,390.30    | 33,957.39    | 90.00                        |
| CAM17170200855492  | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Cumpich Del Municipio De Hecelchakan - 44804       | Hecelchakán |             | 169,170.91   | 50,711.99    | 50.00                        |
| CAM17170200855483  | Rehabilitación De Quince Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido La Libertad Y Pimiental - 81826                       | Escárcega   |             | 57,969.43    | 57,969.43    | 100.00                       |
| CAM17170200855506  | Rehabilitación De Pozo Profundo E Instalación Electromecánica De La Col Miguel Hidalgo Escarcega Cm - 76238                                  | Escárcega   |             | 265,427.47   | 79,628.24    | 30.00                        |
| CAM17170200855507  | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Fundadores Escarcega Cm - 76228                                                            | Escárcega   |             | 256,837.19   | 176,545.93   | 100.00                       |
| CAM17170200855508  | Construcción De Ocho Baños Escarcega Cm - 76781                                                                                              | Escárcega   |             | 335,613.92   | 100,684.18   | 30.00                        |
| CAM17170200855511  | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Concordia Escarcega Cm - 36029                                                 | Escárcega   |             | 2,746,892.19 | 2,103,341.78 | 80.00                        |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855512  | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Uet Num Uno Escarega Cm - 35077                           | Escárcega |             | 2,197,215.40 | 2,061,597.12 | 90.00                        |
| CAM17170200855513  | Construcción De Calles Con Carpeta Asfáltica Col Concordia Escarega Cm - 36173                                          | Escárcega |             | 1,796,025.02 | 1,635,285.47 | 90.00                        |
| CAM17170200855514  | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Salinas De Gortari Escarega Cm - 36250                    | Escárcega |             | 2,748,236.16 | 1,889,389.59 | 70.00                        |
| CAM17170200855515  | Ampliación Del Alumbrado Publico Col Varias Escarega Cm - 36148                                                         | Escárcega |             | 1,293,221.04 | 1,293,221.02 | 100.00                       |
| CAM17170200855516  | Construcción De Diez Baños En El Ejido División Del Norte - 76283                                                       | Escárcega |             | 419,517.40   | 125,855.22   | 30.00                        |
| CAM17170200855517  | Ampliación Del Alumbrado Publico Ejido División Del Norte - 36080                                                       | Escárcega |             | 640,455.91   | 640,455.89   | 100.00                       |
| CAM17170200855518  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido La Asunción - 85863                | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77    | 100.00                       |
| CAM17170200855519  | Rehabilitación De Tres Techos Firmes De Seis X Cinco Metros Ejido Belen - 81881                                         | Escárcega |             | 11,593.89    | 11,593.89    | 100.00                       |
| CAM17170200855520  | Rehabilitación De Doce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 85820 | Escárcega |             | 46,375.54    | 46,375.54    | 100.00                       |
| CAM17170200855521  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido La Chiquita - 82042               | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14    | 100.00                       |
| CAM17170200855522  | Rehabilitación De Dos Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido San Francisco El Cinco - 82020      | Escárcega |             | 7,729.26     | 7,729.26     | 100.00                       |
| CAM17170200855523  | Reconstrucción De Calles Ejido Don Samuel - 88950                                                                       | Escárcega |             | 1,162,775.15 | 348,832.54   | 30.00                        |
| CAM17170200855524  | Rehabilitación De Diecisiete Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Don Samuel - 85827           | Escárcega |             | 65,698.68    | 65,698.68    | 100.00                       |
| CAM17170200855525  | Rehabilitación De Diez Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido La Esperanza - 85893               | Escárcega |             | 38,646.29    | 38,646.29    | 100.00                       |
| CAM17170200855526  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido La Flor - 82169                    | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77    | 100.00                       |
| CAM17170200855527  | Rehabilitación De Doce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Francisco I Madero - 85822         | Escárcega |             | 46,375.54    | 46,375.54    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855528  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido El Gallo - 82140                   | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77  | 100.00                       |
| CAM17170200855529  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Gral Rodolfo Fierros - 81909      | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14  | 100.00                       |
| CAM17170200855530  | Rehabilitación De Cuatro Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Guadalupe - 82191                | Escárcega |             | 15,458.51    | 15,458.51  | 100.00                       |
| CAM17170200855531  | Rehabilitación Y Equipamiento De Red De Agua Potable Ejido Guadalupe - 66506                                            | Escárcega |             | 488,693.45   | 149,608.03 | 30.00                        |
| CAM17170200855532  | Rehabilitación De Doce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Haro - 85832                       | Escárcega |             | 46,375.54    | 46,375.54  | 100.00                       |
| CAM17170200855533  | Rehabilitación De Nueve Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido El Huero - 82120                  | Escárcega |             | 34,781.66    | 34,781.66  | 100.00                       |
| CAM17170200855534  | Rehabilitación De Doce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Km Jose De La Cruz Blanco - 85867  | Escárcega |             | 46,375.54    | 46,375.54  | 100.00                       |
| CAM17170200855535  | Rehabilitación De Dieciséis Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Justicia Social - 81737       | Escárcega |             | 61,834.06    | 61,834.06  | 100.00                       |
| CAM17170200855536  | Rehabilitación De Dieciocho Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Luna - 85825                  | Escárcega |             | 69,563.31    | 69,563.31  | 100.00                       |
| CAM17170200855537  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Matamoros - 87863                                         | Escárcega |             | 2,696,538.47 | 808,961.54 | 30.00                        |
| CAM17170200855538  | Rehabilitación De Nueve Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Matamoros - 81955                 | Escárcega |             | 34,781.66    | 34,781.66  | 100.00                       |
| CAM17170200855539  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 82000 | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14  | 100.00                       |
| CAM17170200855540  | Rehabilitación De Dos Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Santa Martha - 85848                | Escárcega |             | 7,729.26     | 7,729.26   | 100.00                       |
| CAM17170200855541  | Rehabilitación De Catorce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Nuevo Progreso Dos - 85850      | Escárcega |             | 54,104.80    | 54,104.80  | 100.00                       |
| CAM17170200855542  | Construcción De Calles Ejido Nuevo Progreso Dos - 62039                                                                 | Escárcega |             | 994,651.23   | 850,152.14 | 85.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855543  | Rehabilitación De Catorce Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido La Victoria - 85837               | Escárcega |             | 54,104.80    | 54,104.80  | 100.00                       |
| CAM17170200855544  | Rehabilitación De Tres Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Santa Isabel - 82065                 | Escárcega |             | 11,593.89    | 11,593.89  | 100.00                       |
| CAM17170200855545  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Nuevo Campeche - 81802              | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14  | 100.00                       |
| CAM17170200855546  | Rehabilitación De Veintidós Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido El Altamira De Zinaparo - 80672 | Escárcega |             | 85,021.83    | 69,202.95  | 100.00                       |
| CAM17170200855547  | Rehabilitación De Diez Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Centenario - 81366                   | Escárcega |             | 38,646.29    | 38,646.29  | 100.00                       |
| CAM17170200855548  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido El Chan Laguna - 80593              | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14  | 100.00                       |
| CAM17170200855549  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Chan Laguna - 61414                                              | Escárcega |             | 228,477.20   | 228,477.20 | 100.00                       |
| CAM17170200855580  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Juan De La Barrera - 85884           | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77  | 100.00                       |
| CAM17170200855581  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Juan Escutia - 85880                 | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77  | 100.00                       |
| CAM17170200855582  | Construcción De Calles Ejido Juan Escutia - 61197                                                                 | Escárcega |             | 1,033,807.24 | 648,182.31 | 60.00                        |
| CAM17170200855583  | Rehabilitación De Cuatro Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido El Jobal - 80607                   | Escárcega |             | 15,458.51    | 15,458.51  | 100.00                       |
| CAM17170200855584  | Rehabilitación De Once Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Laguna Grande - 80712                | Escárcega |             | 42,510.91    | 42,510.91  | 100.00                       |
| CAM17170200855585  | Rehabilitación De Ocho Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Adolfo Lopez Mateos - 81686          | Escárcega |             | 30,917.03    | 30,917.03  | 100.00                       |
| CAM17170200855586  | Reconstrucción De Calles Ejido Adolfo López Mateos - 66710                                                        | Escárcega |             | 997,537.46   | 299,261.23 | 30.00                        |
| CAM17170200855587  | Rehabilitación De Cuatro Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Benito Juárez Tres - 80741         | Escárcega |             | 15,458.51    | 15,458.51  | 100.00                       |
| CAM17170200855588  | Rehabilitación De Tres Techos Firmes De Laminas De Zinc X Cinco Metros Ejido Miguel De La Madrid - 81857          | Escárcega |             | 11,593.89    | 11,593.89  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855589  | Rehabilitación De Cinco Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Jose Lopez Portillo - 81343 | Escárcega |             | 19,323.14    | 19,323.14    | 100.00                       |
| CAM17170200855590  | Rehabilitación De Tres Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Las Maravillas - 80621       | Escárcega |             | 11,593.89    | 11,593.89    | 100.00                       |
| CAM17170200855591  | Rehabilitación De Seis Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido San José - 85890             | Escárcega |             | 23,187.77    | 23,187.77    | 100.00                       |
| CAM17170200855592  | Rehabilitación De Once Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Silvutuc - 80689             | Escárcega |             | 42,510.91    | 42,510.91    | 100.00                       |
| CAM17170200855776  | Rehabilitación De Doce Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Km Treinta Y Seis - 85856    | Escárcega |             | 46,375.54    | 46,375.54    | 100.00                       |
| CAM17170200855777  | Rehabilitación De Once Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Km Setenta Y Cuatro - 85905  | Escárcega |             | 42,510.91    | 42,510.91    | 100.00                       |
| CAM17170200855778  | Rehabilitación De Siete Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido El Lechugal - 81767         | Escárcega |             | 27,052.40    | 27,052.40    | 100.00                       |
| CAM17170200855888  | Rehabilitación De Cuatro Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido Flor De Chiapas - 81319    | Escárcega |             | 15,458.51    | 15,458.51    | 100.00                       |
| CAM16160200643741  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 50022                 | Escárcega |             | 2,746,323.17 | 2,746,323.17 | 100.00                       |
| CAM16160200660573  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tv Escarcega Cm Col Morelos - 53123              | Escárcega |             | 29,962.23    | 29,962.23    | 100.00                       |
| CAM16160200660577  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Francisco I Madero Ejido División Del Norte - 50819               | Escárcega |             | 29,577.14    | 29,577.14    | 100.00                       |
| CAM16160200690759  | Construcción De Tres Huertos En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 154661                                          | Escárcega |             | 13,800.00    | 13,800.00    | 100.00                       |
| CAM16160200690765  | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139916            | Escárcega |             | 25,122.67    | 25,122.67    | 100.00                       |
| CAM16160200696234  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Concordia Escarcega Cm - 144941           | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200696297  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Laguna Grande - 136684                | Escárcega |             | 55,550.00    | 55,550.00    | 100.00                       |
| CAM16160200717994  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135255            | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855845  | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria De La Dirección De Desarrollo Social Y Económico Del H Ayuntamiento Del Municipio De Carmen - 39927 | Carmen    |             | 1,757,308.67 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170100841778  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Pozo Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchén - 24378                                         | Hopelchén |             | 114,402.82   | 114,402.82   | 100.00                       |
| CAM17170100841779  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Pozo Ocho En La Localidad De Hopelchén - 30806                                                        | Hopelchén |             | 429,298.33   | 429,298.33   | 100.00                       |
| CAM17170100841780  | Rehabilitación De Calle De Concreto Hidráulico En La Calle Catorce Entre Diecinueve Y Veintiuno En La Localidad De Hopelchén - 13218               | Hopelchén |             | 789,989.10   | 789,989.10   | 100.00                       |
| CAM17170100841781  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Veinte Y Veinte A En La Localidad De Hopelchen - 16829                                                       | Hopelchén |             | 1,591,076.00 | 477,229.11   | 30.00                        |
| CAM17170100841782  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Diecinueve Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchén - 17027                                                | Hopelchén |             | 1,227,553.61 | 969,997.57   | 80.00                        |
| CAM17170100841783  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Salvador Alvarado En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 24021                                              | Hopelchén |             | 1,026,728.39 | 1,026,728.39 | 100.00                       |
| CAM17170100841784  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chencoh - 22224                                                                       | Hopelchén |             | 280,000.00   | 280,000.00   | 100.00                       |
| CAM17170100841786  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Dzibalchén - 22586                                                                    | Hopelchén |             | 550,000.00   | 550,000.00   | 100.00                       |
| CAM17170100841787  | Construcción De Calle De Concreto Hidraulico En La Localidad De Ichek - 13753                                                                      | Hopelchén |             | 1,999,783.16 | 1,999,783.16 | 100.00                       |
| CAM17170100841789  | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Pakchén - 16024                                                                            | Hopelchén |             | 349,848.98   | 349,848.98   | 100.00                       |
| CAM17170100841792  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Yaxché - 31391                                                                    | Hopelchén |             | 271,265.34   | 271,265.34   | 100.00                       |
| CAM17170100841793  | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xmejía - 13275                                                                             | Hopelchén |             | 80,893.12    | 80,893.12    | 100.00                       |
| CAM17170100841794  | Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Localidad De Xmejía - 16451                                                                             | Hopelchén |             | 1,999,779.88 | 1,999,779.88 | 100.00                       |
| CAM17170200855453  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 56437                             | Hopelchén |             | 1,055,600.00 | 422,240.00   | 40.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855455  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 56447           | Hopelchén |             | 279,559.69   | 99,844.43    | 30.00                        |
| CAM17170200855456  | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 49177                                             | Hopelchén |             | 499,711.34   | 499,711.34   | 100.00                       |
| CAM17170200855461  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen Tercera Etapa - 44567                | Hopelchén |             | 479,905.07   | 479,905.07   | 100.00                       |
| CAM17170200855462  | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 18048                                  | Hopelchén |             | 1,739,996.29 | 1,739,996.29 | 100.00                       |
| CAM17170200855464  | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunchintok - 37160                                         | Hopelchén |             | 862,328.99   | 862,328.99   | 100.00                       |
| CAM17170200855469  | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ich Ek - 19248                                                | Hopelchén |             | 1,569,191.14 | 1,569,191.14 | 100.00                       |
| CAM17170200855470  | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 56369                                                  | Hopelchén |             | 499,954.21   | 499,954.21   | 100.00                       |
| CAM17170200855474  | Construcción De Comedor En Escuela Preescolar En La Localidad De San Antonio Yaxché - 40097                            | Hopelchén |             | 358,352.13   | 358,352.13   | 100.00                       |
| CAM17170200855476  | Construcción De Drenaje Pluvial En El Centro De La Localidad De Ukum - 43060                                           | Hopelchén |             | 405,735.67   | 405,735.67   | 100.00                       |
| CAM17170200855477  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 43351                                              | Hopelchén |             | 216,910.05   | 216,910.05   | 100.00                       |
| CAM17170200855478  | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Xculoc - 44761                                                | Hopelchén |             | 1,748,357.38 | 1,748,357.38 | 100.00                       |
| CAM17170200855811  | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 64109                                                                | Carmen    |             | 193,307.15   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855812  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 63997 | Carmen    |             | 1,911,000.00 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855814  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64036           | Carmen    |             | 250,000.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855816  | 33903 Servicios Integrales - 64017                                                                                     | Carmen    |             | 350,000.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855851  | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pueblo De Atasta - 92139                                                     | Carmen    |             | 433,804.77   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855853  | Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92004                                                       | Carmen    |             | 318,746.85   | 0.00         | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                          | Municipio  | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855854  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rita - 91974                                         | Carmen     |             | 107,513.70   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855855  | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92075                                              | Carmen     |             | 222,555.92   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855868  | Construcción De Techos Firmes En La Localidad La Florida - 92025                                             | Carmen     |             | 332,836.64   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855869  | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad La Florida - 92077                                              | Carmen     |             | 90,399.62    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855882  | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad El Zapote - 92095                                               | Carmen     | 206,520.34  | 206,520.34   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855883  | Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Zapote - 92041                                              | Carmen     |             | 388,019.52   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855884  | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 91962                             | Carmen     |             | 250,865.34   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855885  | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 92098                                  | Carmen     |             | 166,546.68   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855652  | Construcción De Canal En La Colonia Nueva Creacion - 37663                                                   | Candelaria |             | 2,546,970.62 | 764,091.19 | 0.00                         |
| CAM17170200855657  | Construcción De Un Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Nueva Delicias - 37965         | Candelaria |             | 493,777.72   | 493,777.72 | 100.00                       |
| CAM17170200855669  | Construcción De Un Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad El Fantasma - 37956            | Candelaria |             | 697,364.80   | 697,364.80 | 100.00                       |
| CAM17170200855033  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Calkini - 84852           | Calkini    |             | 289,992.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855034  | Construcción De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Calkini - 76846                                  | Calkini    |             | 2,279,990.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855035  | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 77469                                                      | Calkini    |             | 110,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855036  | Construcción De Cuarto Para Baño Calkini - 75174                                                             | Calkini    |             | 620,499.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855037  | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 77395    | Calkini    |             | 10,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855038  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77552 | Calkini    |             | 327,053.01   | 42,427.00  | 13.00                        |
| CAM17170200855039  | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Calkini - 67339                                          | Calkini    |             | 2,848,322.00 | 0.00       | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855040  | Ampliacion De Comedor Escolar Escuela Pablo Garcia Calkini - 45692                                                                                  | Calkini   |             | 201,015.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855041  | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Veintidos D Barrio De San Roman Calkini - 38697                                                             | Calkini   |             | 180,247.00   | 53,278.52  | 0.00                         |
| CAM17170200855042  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Cinco Entre Seis Y Carr Federal Calkini - 37466                                | Calkini   |             | 78,448.00    | 23,468.27  | 70.00                        |
| CAM17170200855043  | Construccion De Terraceria En La Prolongacion De La Calle Veintitres Rumbo A Parcelas Calkini - 39131                                               | Calkini   |             | 679,686.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855044  | Construc De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Diecisiete A Entre Veintidos Y Veinticuatro Y Nueve Entre Veinticuatro Y Veintiseis Calkini - 37998 | Calkini   |             | 187,539.00   | 56,261.57  | 0.00                         |
| CAM17170200855045  | Construccion De Calle Dieciocho Por Treinta Y Siete Con Asfalto Calkini - 40748                                                                     | Calkini   |             | 307,215.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855047  | Mejoramiento De Calle Tres Entre Veinte Y Ffco Calkini - 40657                                                                                      | Calkini   |             | 600,113.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855048  | Techado De Plaza Civica Cam Seis Calkini - 41309                                                                                                    | Calkini   |             | 1,319,319.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855050  | Ampliacion De Red De Ener Elec Calle Tres Entre Ffco Y Seis Cinco Entre Seis Y Ocho Uno Entre Seis Y Ocho Y Diez Entre Cinco Y Uno Calkini - 34806  | Calkini   |             | 1,387,480.00 | 415,871.10 | 0.00                         |
| CAM17170200855051  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Numero Por Veintidos A Barrio La Santa Cruz Calkini - 34805                                        | Calkini   |             | 366,800.00   | 109,563.09 | 70.00                        |
| CAM17170200855052  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Veintidos San Roman Calkini - 34804                                                                    | Calkini   |             | 648,828.00   | 194,213.15 | 0.00                         |
| CAM17170200855053  | Construccion De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Isla Arena - 38985                                                                      | Calkini   |             | 569,562.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855054  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Bacabchen - 56270                                                | Calkini   |             | 289,933.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855055  | Construccion De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Bacabchen - 45492                                                                       | Calkini   |             | 1,139,391.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855056  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Parcela San Isidro Bacabchen - 45637                             | Calkini   |             | 289,931.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855057  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Becal - 74712                                                                                | Calkini   |             | 413,625.00   | 0.00       | 0.00                         |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855058  | Construccion De Cuarto Para Baño Becal - 76314                                                                                                   | Calkiní   |             | 620,499.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855059  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Tres Por Treinta Becal - 62291                                                           | Calkiní   |             | 933,423.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855060  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Dieciseis Por Veintinueve Becal - 62388                                                             | Calkiní   |             | 580,072.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855061  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Becal - 56298                                                                        | Calkiní   |             | 1,707,817.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855062  | Construccion De Camino Saca Cosechas Unidad Agricola Santa Maria Becal - 54979                                                                   | Calkiní   |             | 1,231,250.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855063  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Diecisiete Entre Treinta Y Treinta Y Dos Barrio Benito Juarez Becal - 37437 | Calkiní   |             | 113,188.00   | 33,427.75  | 15.00                        |
| CAM17170200855064  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas De La Privada De La Calle Treinta Y Cinco Barrio Pablo Garcia Becal - 37729       | Calkiní   |             | 45,703.00    | 13,672.28  | 15.00                        |
| CAM17170200855065  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Becal - 39053                                                 | Calkiní   |             | 289,992.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855066  | Ampliacion De Centro De Salud Becal - 40090                                                                                                      | Calkiní   |             | 371,005.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855067  | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Miguel Hidalgo Becal - 40051                                                                       | Calkiní   |             | 333,961.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855068  | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica Numero Trece Becal - 41347                                        | Calkiní   |             | 1,488,347.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855069  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Treinta Y Cinco Entre Veinticuatro Y Veintiocho Becal - 34794                                       | Calkiní   |             | 437,136.00   | 130,473.24 | 0.00                         |
| CAM17170200855070  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Diecisiete Entre Treinta Y Treinta Y Dos Col Benito Juarez Becal - 34798                            | Calkiní   |             | 157,457.00   | 47,127.74  | 0.00                         |
| CAM17170200855071  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Uno Entre Las Calles Treinta Y Libramiento Merida Campeche Becal - 34757                 | Calkiní   |             | 362,042.00   | 108,210.70 | 0.00                         |
| CAM17170200855072  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Concepcion - 54960                                                                   | Calkiní   |             | 554,953.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855073  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Dzitbalche - 84654                                                                   | Calkiní   |             | 2,279,990.00 | 0.00       | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado    | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------------------------|
| CAM17170200855075  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Dzitbalche - 83442                                                                          | Calkiní   |             | 850,000.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855076  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Segunda Etapa Dzitbalche - 74531                                                            | Calkiní   |             | 413,625.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855077  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Dzitbalche - 66346                                              | Calkiní   |             | 289,394.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855078  | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio Emiliano Zapata En Privada De La Calle Diecinueve De La Localidad De Dzitbalche - 62477        | Calkiní   |             | 472,574.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855079  | Construccion De Camino Saca Cosechas Tramo Entre Escuela Secundaria Y Puente Bacabchen Dzitbalche - 55361                                          | Calkiní   |             | 625,320.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855080  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En Las Calles Treinta Y Uno Entre Veinte A Y Dieciocho Y Calle Veintidos Por Veintituno Dzitbalche - 37818 | Calkiní   |             | 187,539.00   | 55,939.54 | 80.00                        |
| CAM17170200855081  | Mejoramiento De Calle Veinticuatro Entre Diecinueve Y Quince Dzitbalche - 40147                                                                    | Calkiní   |             | 5,232,013.00 | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855082  | Mejoramiento De Calle Veintisiete A Entre Veinticuatro Y Veintisiete Barrio San Feliciano Dzitbalche - 40613                                       | Calkiní   |             | 351,385.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855083  | Construccion De Comedor Escolar Escuela Vicente Guerrero Dzitbalche - 40060                                                                        | Calkiní   |             | 678,060.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855085  | Repotenciacion De La Linea Y Red Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Loc De Nunkini Y Sta Cruz Exhacienda - 88336     | Calkiní   |             | 1,927,110.27 | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855087  | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Veintituno Entre Veintiocho Y Treinta Barrio San Martin Nunkini - 76564                           | Calkiní   |             | 245,590.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855088  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Nunkini - 76423                                                                             | Calkiní   |             | 850,000.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855089  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Nunkini - 66536                                                 | Calkiní   |             | 289,931.00   | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855090  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Doce Por Diez Barrio De San Roman Nunkini - 58794                             | Calkiní   |             | 74,886.00    | 0.00      | 0.00                         |
| CAM17170200855091  | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Preescolar Ah Canul Nunkini - 46895                                                    | Calkiní   |             | 788,007.00   | 0.00      | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200855092  | Const De Pozo De Dren Pluvial En La Calle Dieciocho X Veintuno Diecisiete Veinte Y Dieciocho Por Veintitres Nunkini - 37842                      | Calkiní   |             | 457,283.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855093  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Nunkini - 39204                                                                      | Calkiní   |             | 1,707,817.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855094  | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Diez Entre Calle Diecinueve Y Diecisiete Barrio San Joaquin Nunkini - 38766                     | Calkiní   |             | 389,284.00   | 116,277.72 | 20.00                        |
| CAM17170200855095  | Amp De Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulg Calle Veintitres Entre Catorce Y Doce A Calle Doce A Entre Veintuno Y Rancho Nunkini - 38740 | Calkiní   |             | 492,109.00   | 147,398.89 | 50.00                        |
| CAM17170200855096  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Pucnachen - 55007                                                                    | Calkiní   |             | 554,953.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855097  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla San Antonio Sahcabchen - 55692                                                       | Calkiní   |             | 554,953.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855098  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro San Antonio Sahcabchen - 55579                                                            | Calkiní   |             | 850,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855099  | Construccion Cuarto Para Baño San Nicolas - 65885                                                                                                | Calkiní   |             | 1,205,711.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855100  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Santa Cruz Exhacienda - 55523                                                             | Calkiní   |             | 850,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855101  | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Cruz Exhacienda - 45569                                    | Calkiní   |             | 289,948.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855102  | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para Siembra De Hortalizas Santa Cruz Pueblo - 83928                                        | Calkiní   |             | 289,931.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855103  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Santa Cruz Pueblo - 56373                                                            | Calkiní   |             | 1,366,761.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855104  | Construccion De Tanque Superficial Para Agua Potable Santa Cruz Pueblo - 38954                                                                   | Calkiní   |             | 380,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855105  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Doce Entre Siete Y Nueve Santa Cruz Pueblo - 38598                                           | Calkiní   |             | 96,632.00    | 28,831.85  | 0.00                         |
| CAM17170200855106  | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Tankuche - 66450                                                 | Calkiní   |             | 289,959.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200855107  | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Tankuche - 56456                                                                          | Calkiní   |             | 850,000.00   | 0.00       | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200855108  | Ampliacion Del Centro De Salud Tankuche - 40071                                                                                                       | Calkiní   |             | 1,330,282.00 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855109  | Construccion De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Tepakan - 39010                                                                           | Calkiní   |             | 568,948.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855110  | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Maria - 66152                                                   | Calkiní   |             | 289,948.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855111  | Construccion De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Santa Maria - 55458                                                                       | Calkiní   |             | 554,953.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855112  | Construccion Cuarto Para Baño La Fatima - 65878                                                                                                       | Calkiní   |             | 136,394.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855113  | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Xcacoch - 56229                                                    | Calkiní   |             | 270,393.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855114  | Construccion De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Xcacoch - 55646                                                                           | Calkiní   |             | 554,953.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM16160300749553  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236492                               | Tenabo    |             | 146,995.77   | 146,995.77   | 100.00                       |
| CAM16160300749554  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236536                               | Tenabo    |             | 146,995.77   | 146,995.77   | 100.00                       |
| CAM16160300749555  | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Col Gpecentrojacinto Canekesperanzaprosesadoralazareto Y Snpedro De La - 236272 | Tenabo    |             | 1,506,706.73 | 1,506,706.73 | 100.00                       |
| CAM16160300749556  | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Prolongacion De La Col Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 237172        | Tenabo    |             | 73,497.88    | 73,497.88    | 100.00                       |
| CAM16160300749557  | Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 236015      | Tenabo    |             | 624,736.85   | 624,736.85   | 100.00                       |
| CAM16160300749559  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 235907                    | Tenabo    |             | 146,996.96   | 146,996.96   | 100.00                       |
| CAM16160300749560  | Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun Del Municipio De Tenabo - 236121                 | Tenabo    |             | 661,486.00   | 61,486.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                         | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160300749561  | Construccion De Cinco Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 235833      | Tenabo    |             | 183,746.22   | 183,746.22   | 100.00                       |
| CAM17170200855493  | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Calle Nueve Del Barrio San Pedro De La Cabecera Municipal De Tenabo - 58536      | Tenabo    |             | 89,005.50    | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855494  | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo - 52146                             | Tenabo    |             | 3,485,606.88 | 1,045,682.06 | 30.00                        |
| CAM17170200855495  | Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiara Varias Calles De Colonia Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 54852        | Tenabo    |             | 89,005.50    | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855496  | Mejoramiento del sistema de agua potable para beneficiar a la escalera de los cuartos de la colonia de la calle de la Col Ana Maria - 54970 | Tenabo    |             | 200,000.00   | 189,390.63   | 94.00                        |
| CAM17170200855499  | Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 26155                              | Tenabo    |             | 503,652.75   | 151,095.83   | 30.00                        |
| CAM17170200855500  | Construccion De un Cuarto Para Baño Para Beneficiara La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 54794                                  | Tenabo    |             | 44,502.75    | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200855501  | Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello De Varias Calles De La Localidad De Tinun - 64720                                        | Tenabo    |             | 630,520.71   | 189,156.21   | 30.00                        |
| CAM17170200855502  | Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Energia Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun - 52150                   | Tenabo    |             | 300,000.00   | 90,000.00    | 30.00                        |
| CAM17170200855503  | Construccion De Un Comedor Escolar En La Esc Telesecundaria N Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De Tinun Municipio De Tenabo - 26168        | Tenabo    |             | 581,588.75   | 174,476.63   | 30.00                        |
| CAM17170200855217  | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champotón - 71365                          | Champotón |             | 6,500,000.00 | 576,705.22   | 0.00                         |
| CAM17170200855218  | Ampliacion De Red Eléctrica Moquel - 84020                                                                                                  | Champotón |             | 1,804,090.50 | 541,227.15   | 50.00                        |
| CAM17170200855219  | Construccion De Pozo De Absorcion Colonia Guadalupe - 83732                                                                                 | Champotón |             | 240,354.77   | 198,785.24   | 100.00                       |
| CAM17170200855222  | Ampliacion De La Red De Agua Potable Buenaventura - 86353                                                                                   | Champotón |             | 426,668.27   | 127,910.48   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio   | Presupuesto       | Modificado        | Pagado            | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| CAM17170200855299    | Construcción Del Sistema De Alumbrado Publico Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 84599                                | Champotón   |                   | 3,083,689.53      | 925,106.86        | 50.00                        |
| CAM17170200855302    | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 73377                                     | Champotón   |                   | 1,449,429.16      | 434,828.75        | 60.00                        |
| CAM17170200855303    | Construcción De Pozos De Absorción Colonias Los Manguitos Flamboyanes Y La Cruz - 74603                                | Champotón   |                   | 470,172.44        | 385,540.52        | 100.00                       |
| CAM17170200855304    | Ampliación De Drenaje Pluvial En Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 72854                                             | Champotón   |                   | 2,372,417.67      | 711,725.30        | 60.00                        |
| CAM17170100835990    | Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistemas De Agua Potable Del Municipio De Campeche - 2830 | Campeche    |                   | 660,617.77        | 660,617.77        | 80.00                        |
| CAM17170100835991    | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias - 3100                                                    | Campeche    |                   | 1,484,279.64      | 969,618.35        | 70.00                        |
| CAM17170100835992    | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Valvulas De Seccionamiento - 2983                                             | Campeche    |                   | 1,140,259.95      | 933,099.46        | 90.00                        |
| CAM17170100835994    | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tubería Obstruida Y Reparación De Fugas De Distintos Diametros - 3157         | Campeche    |                   | 1,384,885.57      | 835,790.08        | 85.00                        |
| CAM17170200855121    | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Campeche - 50961                                                        | Campeche    |                   | 959,663.36        | 287,184.82        | 75.00                        |
| CAM17170200855840    | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Agustín Del Palmar En Ciudad Del Carmen - 46819    | Carmen      |                   | 1,700,000.00      | 0.00              | 0.00                         |
| CAM17170200855844    | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Nicolas En Ciudad Del Carmen - 40105               | Carmen      |                   | 650,000.00        | 0.00              | 0.00                         |
| CAM17170200855865    | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada - 46905                               | Carmen      |                   | 1,100,000.00      | 0.00              | 0.00                         |
| CAM17170200855890    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel Pueblo - 84791                                  | Carmen      |                   | 1,450,000.00      | 0.00              | 0.00                         |
| <b>I005 FORTAMUN</b> |                                                                                                                        |             | <b>397,161.76</b> | <b>397,161.76</b> | <b>395,532.89</b> |                              |
| CAM17170200892191    | Equipamiento Del Sistema De Bombeo De Pozos De 10 H.P. Y De 20 H.P. En La Localidad De Chunkanan Y Hecelchakan         | Hecelchakan | 252,835.51        | 252,835.51        | 251,809.27        | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                            | Municipio    | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200892208                                | Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable<br>Tipo Sumergible De 20 Hp 3/ 230 Para Alimentar<br>Tanque Superficial Y Red De Distribucion En La<br>Localidad De Cumpich | Hechelchakán | 144,326.25   | 144,326.25   | 143,723.62   | 100.00                       |
| <b>I007 FAM Infraestructura Educativa Básica</b> |                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |                              |
| CAM17170100852853                                | Escuela Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez,<br>Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos<br>Existentes                                                           | Campeche     | 824,522.98   | 824,522.98   | 247,356.89   | 35.00                        |
| CAM17170100852874                                | Primaria Maria Del Carmen Poblaciones, Construcción D<br>Edificio "B" Planta Baja; 5 Aulas Didacticas, Obra<br>Complementaria Y Obra Exterior                                  | Campeche     | 4,336,769.97 | 4,336,769.97 | 1,301,030.99 | 25.00                        |
| CAM17170100852930                                | J.N. Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitacion De<br>Espacios Educativos                                                                                                    | Campeche     | 647,574.77   | 647,574.77   | 194,272.43   | 0.00                         |
| CAM17170100852994                                | Prim. Eulogio Perera, Rehabilitacion De Espacios<br>Educativos                                                                                                                 | Campeche     | 678,475.52   | 678,475.52   | 203,542.65   | 6.00                         |
| CAM17170100853068                                | J.N. Mi Pequeño Mundo, Rehabilitacion De Espacios<br>Educativos Y Obra Exterior                                                                                                | Campeche     | 1,187,920.74 | 1,187,920.74 | 356,376.22   | 5.00                         |
| CAM17170100853071                                | Prim. Fidencio Poot Chable, Construcción De Direccion,<br>Bodega-Cooperativa, Aula Usaer                                                                                       | Campeche     | 953,027.70   | 953,027.70   | 285,908.31   | 3.00                         |
| CAM17170100853072                                | Prim. Plan De Ayutla, Construcción De Direccion,<br>Cooperativa, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                           | Campeche     | 1,205,102.91 | 1,205,102.91 | 361,530.88   | 45.00                        |
| CAM17170100853395                                | Prim. Luis Alvarez Barret, Construcción De 1 Aula,<br>Rehabilitacion De Edificio "D", Obra Complementaria Y<br>Obra Exterior                                                   | Campeche     | 695,361.65   | 695,361.65   | 208,608.49   | 0.00                         |
| CAM17170100854419                                | J.N. El Huerto De La Ilusion, Trabajos De Rehabilitacion<br>De Espacios Educativos Y Obra Complementaria                                                                       | Campeche     | 464,479.76   | 464,479.76   | 139,343.93   | 0.00                         |
| CAM17170100854420                                | Prim. Margarita De Gortari De Salinas,<br>Impermeabilizacion Parcial De Edificio "K" Y Obra<br>Exterior                                                                        | Campeche     | 655,166.42   | 655,166.42   | 196,549.92   | 0.00                         |
| CAM17170200879874                                | Centro De Atencion Multiple No. 05, Construcción De<br>Sanitarios En Aulas, Rehabilitacion De Edificios Y Obra<br>Complementaria                                               | Campeche     | 819,166.83   | 819,166.83   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM17170200879876                                | J.N. Florinda Batista, Construcción De 2 Aulas<br>Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                              | Campeche     | 1,473,902.23 | 1,473,902.23 | 0.00         | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM17170200879887  | Prim. Lic. Carlos Sansores Perez, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                             | Campeche   | 966,977.18   | 966,977.18   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200879889  | Prim. Lic Pablo Garcia, Rehabilitacion De Sistema Elctrico Interior Y Exterior Edificios "A" Y "B"                                                                                                       | Campeche   | 1,386,099.36 | 1,386,099.36 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100852855  | Escuela Telesecundaria Numero 29, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Candelaria | 706,859.20   | 706,859.20   | 212,057.76 | 5.00                         |
| CAM17170100852857  | Telesecundaria No. 143, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes, Construcccion De 1 Aula Didactica Obra Complementaria Y Obra Exterior                                              | Candelaria | 628,406.58   | 628,406.58   | 188,521.97 | 43.00                        |
| CAM17170100852995  | Telesecundaria No. 134, Rehabilitacion De Espacios Educativos Y Obra Exterior                                                                                                                            | Candelaria | 648,929.26   | 648,929.26   | 194,678.78 | 0.00                         |
| CAM17170100853069  | Telesecundaria No. 71, Rehabilitacion De Espacios Educativos                                                                                                                                             | Candelaria | 963,902.21   | 963,902.21   | 289,170.66 | 1.00                         |
| CAM17170100853396  | Prim. Fernando Berron Ramos, Trabajos De Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                                                | Candelaria | 1,105,082.82 | 1,105,082.82 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100853067  | J.N. Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                  | Carmen     | 1,225,918.83 | 1,225,918.83 | 367,775.65 | 0.00                         |
| CAM17170200879881  | J.N. Angela Zapata, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificios "A" Y "B", Obra Exterior (Alumbrado Exterior)                                                                            | Carmen     | 551,887.59   | 551,887.59   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200879894  | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Construcccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                                | Carmen     | 1,066,775.64 | 1,066,775.64 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100852832  | Escuela Primaria Manuel J. Lopez Hernandez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes                                                                                                 | Champotón  | 1,034,220.46 | 1,034,220.46 | 310,266.14 | 5.00                         |
| CAM17170100852933  | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion Y Adecuacion De Edificio "B" A Direccion, Cooperativa-Bodega Y Aula De Computo, Demolicion De Edificio "A", Obra Complementaria Y Obra Exterior (Constru | Champotón  | 1,373,150.48 | 1,373,150.48 | 411,945.14 | 8.00                         |
| CAM17170100852833  | Escuela Secundaria Tecnica. No. 29, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes                                                                                                         | Escárcega  | 1,878,341.43 | 1,878,341.43 | 563,502.42 | 28.00                        |
| CAM17170100852854  | Telesecundaria No. 18, Rehabilitacion De Edificio "A", "B" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                                    | Escárcega  | 754,199.98   | 754,199.98   | 226,259.99 | 10.00                        |
| CAM17170100852856  | J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon, Contruccion De 1 Aula Didactica, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                                    | Escárcega  | 660,539.55   | 660,539.55   | 198,161.87 | 15.00                        |



| Clave del Proyecto                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                          | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado     | % Avance Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| CAM17170100852931                                                   | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitación De Espacios Educativos Y Obra Exterior                                                                                                       | Escárcega         | 503,641.61    | 503,641.61    | 151,092.48 | 12.00              |
| CAM17170100852932                                                   | Prim. Eduardo Mena Cordova, Rehabilitación De Edificio "A" Y Obra Complementaria                                                                                                             | Escárcega         | 1,486,795.66  | 1,486,795.66  | 446,038.70 | 0.00               |
| CAM17170100852934                                                   | Telesecundaria No. 39, Red Eléctrica Exterior (Incluye Cambio De Transformador Y Construcción De Cocina-Comedor)                                                                             | Escárcega         | 935,246.87    | 935,246.87    | 280,574.06 | 10.00              |
| CAM17170100854421                                                   | Prim. Miguel Hidalgo, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes                                                                                                                       | Hopelchén         | 1,085,243.53  | 1,085,243.53  | 0.00       | 80.00              |
| <b>I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |            |                    |
| CAM16160400815647                                                   | Instalación Eléctrica Interior (Edificio "A", "B" Y Biblioteca, Suministro De Salidas Eléctricas Y Bases Metálicas Para Proyector Incluye Cable Hdmi) Preparatoria Del Instituto Campechano. | Campeche          | 17,166,461.93 | 16,616,425.38 | 356,948.71 | 100.00             |
| CAM17170200881489                                                   | Suministros De Equipo De Cómputo Del Instituto Campechano                                                                                                                                    | Campeche          | 109,997.36    | 109,997.36    | 109,997.36 | 100.00             |
| CAM17170200881498                                                   | Instalación Eléctrica Para Equipos De Cómputo Del Instituto Campechano                                                                                                                       | Campeche          | 107,561.69    | 107,561.69    | 107,561.69 | 100.00             |
| CAM17170200891788                                                   | Fam-Es-2017                                                                                                                                                                                  | Cobertura estatal | 16,256,989.13 | 16,256,989.13 | 0.00       | 0.00               |
| <b>I011 FASP</b>                                                    |                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |            |                    |
| CAM17170100850291                                                   | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                                                                                                        | Campeche          | 372,500.00    | 372,500.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850293                                                   | Activos Intangibles                                                                                                                                                                          | Campeche          | 178,989.00    | 178,989.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850296                                                   | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                                                                                                                | Cobertura estatal | 105,000.00    | 105,000.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850297                                                   | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas Red                                                                                                                                                 | Cobertura estatal | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850448                                                   | Mobiliario Y Equipo De Administración (Sni)                                                                                                                                                  | Cobertura estatal | 1,370,840.00  | 871,000.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850451                                                   | Licencias Informáticas E Intelectuales (Sni)                                                                                                                                                 | Cobertura estatal | 34,499.00     | 34,499.00     | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850458                                                   | Mobiliario Y Equipo De Admon (Repuve)                                                                                                                                                        | Cobertura estatal | 362,544.00    | 362,544.00    | 0.00       | 0.00               |
| CAM17170100850460                                                   | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación (Repuve)                                                                                                                                           | Cobertura estatal | 243,000.00    | 243,000.00    | 0.00       | 0.00               |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                    | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|
| CAM17170100850461  | Mobiliario Y Equipo De Admón (Snalle)                                                  | Cobertura estatal | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850462  | Licencias Informáticas (Snalle)                                                        | Cobertura estatal | 692,219.63    | 692,219.63    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200893110  | Equipo De Generacion Elctrica, Aparatos Y Accesorios Elctricos                         | Cobertura estatal | 63,000.00     | 63,000.00     | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200893219  | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion (Snalle)                           | Cobertura estatal | 3,520,040.13  | 3,520,040.13  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200893229  | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración (Snalle)                                  | Cobertura estatal | 156,000.00    | 156,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850286  | Vehiculos Y Equipo De Transporte                                                       | Campeche          | 400,000.00    | 400,000.00    | 399,855.00 | 100.00                       |
| CAM17170100850287  | Obra Pública En Bienes Propios: Academia De Policía                                    | Campeche          | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850281  | Equipo Y Aparatos Audiovisuales                                                        | Campeche          | 270,000.00    | 270,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850446  | Licencias (Ciencias Forenses)                                                          | Campeche          | 2,350,000.00  | 2,350,000.00  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850464  | Licencias Informáticas (Delitos De Alto Impacto)                                       | Campeche          | 10,520,000.00 | 10,520,000.00 | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200893093  | Cámaras Fotográficas Y De Video                                                        | Campeche          | 250,740.00    | 250,740.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850282  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas                                               | Carmen            | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850443  | Equipo Médico Y De Laboratorio (Ciencias Forenses)                                     | Carmen            | 885,000.00    | 885,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850324  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración Procuracion De Justicia                  | Cobertura estatal | 270,000.00    | 270,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850326  | Equipo De Defensa Y Seguridad Procuracion De Justicia                                  | Cobertura estatal | 201,760.00    | 201,760.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850442  | Cámaras Fotográficas Y De Video (Ciencias Forenses)                                    | Cobertura estatal | 220,000.00    | 220,000.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850301  | Obra Pública En Bienes Propios: Secretaria De Seguridad Pública                        | Campeche          | 6,444,000.00  | 6,444,000.00  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850356  | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Uesmcysp)                                | Campeche          | 84,480.00     | 84,480.00     | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850374  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | Campeche          | 114,576.00    | 114,576.00    | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850376  | Edificación No Habitacional: Centro De Internamiento Para Adolescentes                 | Campeche          | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850377  | Edificación No Habitacional: Cereso Koben                                              | Campeche          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170100850468  | Cámaras Fotográficas Y De Video (Policía Cibernética)                                  | Campeche          | 18,000.00     | 18,000.00     | 0.00       | 0.00                         |
| CAM17170200893139  | Camaras Fotograficas Y De Video (Uesmcysp)                                             | Campeche          | 23,137.00     | 23,137.00     | 0.00       | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                      | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------|
| CAM17170200893153  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Sistema Penitenciario)                       | Campeche          | 28,160.00     | 28,160.00     | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200893205  | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion                                      | Campeche          | 404,800.00    | 404,800.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170200903051  | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion                                                | Campeche          | 4,542,450.00  | 4,542,450.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850299  | Obra Publica En Bienes Propios: Destacamento Policia Estatal Preventiva De Carmen        | Carmen            | 1,250,000.00  | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100851427  | Obra Publica: Cereso Ciudad. Del Carmen                                                  | Carmen            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850303  | Muebles De Oficina Y Estanteria Ssp                                                      | Cobertura estatal | 333,388.00    | 333,388.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850315  | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion Ssp                                 | Cobertura estatal | 1,606,088.00  | 1,606,088.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850316  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion Ssp                                        | Cobertura estatal | 227,700.00    | 227,700.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850318  | Cámaras Fotográficas Y De Video Ssp                                                      | Cobertura estatal | 24,926.00     | 24,926.00     | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850319  | Vehículos Y Equipo Terrestre                                                             | Cobertura estatal | 22,356,446.00 | 22,356,446.00 | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850321  | Equipo De Defensa Y Seguridad Ssp                                                        | Cobertura estatal | 6,600.00      | 6,600.00      | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850322  | Licencias Ssp                                                                            | Cobertura estatal | 818,378.00    | 818,378.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850331  | Mobiliario Y Equipo De Admón (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal) | Cobertura estatal | 132,572.00    | 132,572.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850342  | Muebles De Oficina Y Estanteria (Uesmcysp)                                               | Cobertura estatal | 299,662.00    | 299,662.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850351  | Equipo De Computo (Uesmcysp)                                                             | Cobertura estatal | 312,048.00    | 312,048.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850354  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón (Uesmcysp)                                          | Cobertura estatal | 611,600.00    | 611,600.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850359  | Muebles De Oficina Y Estanteria (Modelo Nacional De Pol.)                                | Cobertura estatal | 98,670.00     | 98,670.00     | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850362  | Muebles De Oficina Y Estanterias (Sistema Penitenciario)                                 | Cobertura estatal | 790,064.00    | 790,064.00    | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850365  | Cámaras Fotográficas Y De Video (Sistema Penitenciario)                                  | Cobertura estatal | 38,720.00     | 38,720.00     | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850367  | Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema Penitenciario)                                     | Cobertura estatal | 3,544,200.00  | 3,544,200.00  | 0.00   | 0.00                         |
| CAM17170100850369  | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)      | Cobertura estatal | 229,768.00    | 229,768.00    | 0.00   | 0.00                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio         | Presupuesto           | Modificado            | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM17170100850370  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)                         | Cobertura estatal | 7,612.00              | 7,612.00              | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100850371  | Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio ( Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)                     | Cobertura estatal | 35,574.00             | 35,574.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100850373  | Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)                                       | Cobertura estatal | 506,000.00            | 506,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100850466  | Mobiliario Y Equipo De Admón (Policía Cibernética)                                                               | Cobertura estatal | 53,064.00             | 53,064.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100850470  | Software (Policía Cibernética)                                                                                   | Cobertura estatal | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893124  | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal) | Cobertura estatal | 5,280.00              | 5,280.00              | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893163  | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información Para Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes            | Cobertura estatal | 352,902.00            | 352,902.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893179  | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para El Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes                 | Cobertura estatal | 72,600.00             | 72,600.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893188  | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                            | Cobertura estatal | 25,740.00             | 25,740.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893195  | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información Para El Sistema Nacional De Información                     | Cobertura estatal | 69,300.00             | 69,300.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893236  | Equipo De Computo Y Tecnología De La Información (Policía Cibernética)                                           | Cobertura estatal | 422,354.00            | 422,354.00            | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200893264  | Construcción De Salas De Juicios Orales Carmen Tercera Etapa                                                     | Carmen            | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100851455  | Obra Pública: Sala De Juicios Orales Champotón                                                                   | Champotón         | 2,262,488.00          | 2,262,488.00          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100851452  | Obra Pública: Sala De Juicios Orales Hecelchakán                                                                 | Hecelchakán       | 580,252.24            | 580,252.24            | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>I012 FAFEF</b>  |                                                                                                                  |                   | <b>151,710,903.47</b> | <b>149,515,496.14</b> | <b>52,032,582.31</b> |                              |
| CAM17170200879953  | Instalación Y Mantenimiento De Drenaje Público Del Canal De La Ría De San Francisco De Campeche 2da. Etapa       | Campeche          | 7,516,356.20          | 7,516,356.20          | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170200879935  | Equipo De Bombeo En La Localidad De San Antonio Yacasay, Champotón                                               | Champotón         | 97,552.50             | 97,552.50             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM17170100834718  | Construcción De Tanque Elevado Hobomo Campeche, Campeche                                                         | Campeche          | 1,940,035.01          | 1,985,262.19          | 1,985,262.19         | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                        | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado       | % Avance Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| CAM17170200879946  | Drenaje Pluvial Av. Colosio Tramo Escuela Secundaria Federal 7 Av. Colosio, Loc. San Francisco De Campeche, Campeche                                                       | Campeche  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00               |
| CAM17170100852821  | Instituto Tecnológico De Lerma, Cancha De Fútbol Rápido Y Cubierta De Arcotecho De Lamina En 2 Chanchas De Basquetbol, Localidad Lerma, Municipio: Campeche (Construcción) | Campeche  | 6,288,937.84  | 5,519,592.65  | 1,655,877.80 | 10.00              |
| CAM17170100852824  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Cancha De Fútbol Rápido                                                                                        | Campeche  | 2,770,914.65  | 2,185,303.33  | 655,591.00   | 5.00               |
| CAM17170100853055  | Escuela Primaria Maria Del Carmen Poblaciones, Cancha De Basquetbol Con Cubierta Estructural Y Lamina                                                                      | Campeche  | 1,612,816.42  | 1,461,661.93  | 438,498.58   | 30.00              |
| CAM17170100852823  | Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez, Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta Dearcotecho De Lamina                                                                          | Hopelchén | 2,868,231.67  | 2,417,657.12  | 725,297.13   | 5.00               |
| CAM17170100852894  | Escuela Primaria Pablo Garcia, Arcotecho De Lamina En Cancha                                                                                                               | Hopelchén | 1,535,366.27  | 1,251,417.31  | 375,425.19   | 23.00              |
| CAM17170200884348  | Sistema De Alumbrado Publico En La Junta Municipal De Constitución, Municipio: Calakmul (Modernización)                                                                    | Calakmul  | 1,997,940.69  | 1,997,940.69  | 599,382.21   | 80.00              |
| CAM17170100838494  | Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas En Las Localidades De Calkini, Becal Y Nunkini (Bacheo Y Aplicación De Slurry)                                                 | Calkini   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 2,629,041.05 | 100.00             |
| CAM17170200884271  | Cancha Del Barrio De San Martin De La Localidad De Calkini, Municipio: Calkini (Techumbre)                                                                                 | Calkini   | 2,945,354.39  | 2,945,354.39  | 883,606.32   | 30.00              |
| CAM17170200884278  | Parque Y Cancha En La Colonia Guadalupe, Localidad Calkini, Municipio: Calkini (Construcción Y Techumbre)                                                                  | Calkini   | 5,127,319.53  | 5,127,319.53  | 2,383,511.20 | 25.00              |
| CAM17170200884320  | Camino Chunhuas - Chunkanan, Localidad Chunhuas, Municipio: Calkini (Conservación)                                                                                         | Calkini   | 3,043,983.07  | 3,043,983.07  | 913,194.92   | 92.40              |
| CAM17170200884249  | Centro De Desarrollo Comunitario Sasculum (2 Da Etapa), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche                                                           | Campeche  | 1,053,602.76  | 1,053,602.76  | 316,080.83   | 40.00              |
| CAM17170200884263  | Cancha De La Localidad De Hobomo, Municipio: Campeche (Construcción)                                                                                                       | Campeche  | 3,237,424.83  | 3,237,424.83  | 2,267,055.22 | 35.00              |
| CAM17170200884297  | Cancha De Santa Ana, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche (Rehabilitación)                                                                             | Campeche  | 1,025,440.96  | 1,025,440.96  | 1,025,439.70 | 100.00             |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| CAM17170200884380  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 7.- Restauración De Galeras Joaquín Clausell                                | Campeche  | 1,823,292.04  | 1,823,292.04  | 1,002,455.81 | 10.00                        |
| CAM17170200884386  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 6.- Rehabilitación Y Mejoramiento A Red De Electrificación                  | Campeche  | 4,695,090.21  | 4,695,090.21  | 1,408,527.05 | 10.00                        |
| CAM17170200884399  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 5.- Mejoramiento Y Rehabilitación En Estructura                             | Campeche  | 4,212,728.77  | 4,212,728.77  | 1,649,147.86 | 20.00                        |
| CAM17170200884406  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conserv. Y Mantn.) Partida 4.- Mejoramiento Y Conserv. En Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas Y Contraincendios | Campeche  | 5,268,110.06  | 5,268,110.06  | 2,693,732.64 | 30.00                        |
| CAM17170200884409  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 3.- Rehabilitación Y Mejoramiento A Unidades De Climatización               | Campeche  | 3,072,174.51  | 3,072,174.51  | 2,694,926.01 | 82.51                        |
| CAM17170200884418  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 2.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Acabados                               | Campeche  | 5,640,257.66  | 5,640,257.66  | 2,784,994.74 | 45.00                        |
| CAM17170200884490  | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 1.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Equipo                                 | Campeche  | 4,110,096.80  | 4,110,096.80  | 2,046,732.59 | 55.00                        |
| CAM17170200884492  | Museo Subacuático En El Fuerte San Jose El Alto En La Localidad De San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Equipamiento)                                                                             | Campeche  | 14,896,556.18 | 14,896,556.18 | 4,468,966.85 | 5.00                         |
| CAM17170200884501  | Calle 49 C, Colonia Centro, Banquetas, Trabajos Complementarios, San Francisco De Campeche Municipio: Campeche (Construcción)                                                                            | Campeche  | 1,003,898.97  | 1,003,898.97  | 301,169.69   | 70.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| CAM17170200884788  | Casa De Artesanías Tukulna (Trabajos Complementarios), San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación)                                                                                       | Campeche    | 1,500,249.88 | 1,500,249.88 | 0.00         | 0.00               |
| CAM17170200884832  | Centro De Desarrollo Comunitario Las Granjas (Construcción) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche                                                                                   | Campeche    | 2,068,537.49 | 2,068,537.49 | 620,561.25   | 0.00               |
| CAM17170200884332  | Sistema De Alumbrado Publico, Localidad Monclova, Municipio: Candelaria (Modernización)                                                                                                                | Candelaria  | 1,884,568.03 | 1,884,568.03 | 565,370.41   | 0.00               |
| CAM17170200884511  | Cancha De La Localidad De Justo Sierra, Municipio: Candelaria (Rehabilitación Y Techado)                                                                                                               | Candelaria  | 3,270,484.12 | 3,270,484.12 | 981,145.24   | 10.00              |
| CAM17170200884752  | Cancha En La Localidad De Checul Del Municipio Del Carmen (Techado)                                                                                                                                    | Carmen      | 3,604,626.17 | 3,604,626.17 | 1,081,387.85 | 5.00               |
| CAM17170200884764  | Malecon De La Ciudad De Sabancuy Municipio: Carmen (Construcción Y Ampliación)                                                                                                                         | Carmen      | 8,922,361.44 | 8,922,361.44 | 2,676,708.43 | 0.00               |
| CAM17170200884353  | Aplicación De Slurry En Diversas Calles De La Localidad De Escárcega, Municipio: Escárcega                                                                                                             | Escárcega   | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 65,424.00    | 1.00               |
| CAM17170200884357  | Av. Solidaridad Entre Av. Justo Sierra Y Carretera Federal Segunda Etapa Reconstrucción (Señalamiento, Guarniciones Y Banquetas), Localidad, Escárcega, Municipio: Escárcega                           | Escárcega   | 2,849,845.64 | 2,849,845.64 | 854,953.69   | 17.00              |
| CAM17170200884601  | Calle 38 Entre Calle 11 Y Calle 19 Entre Calle 38 Y Limite, En La Colonia De Benito Juarez De La Localidad De Escárcega, Del Municipio Escárcega (Reconstrucción)                                      | Escárcega   | 4,346,334.93 | 4,346,334.93 | 1,303,900.48 | 3.33               |
| CAM17170200884691  | Reconstrucción De La Calle 23-A Entre Calle 22-A Y C. 24-A, C. 22-A Entre C. 23-A Y C. 17, C. 19-A Entre C. 22-A Y C. 16-A Entre C. 19-A Y Limite En La Colonia Emiliano Zapata De La Loc. Escárcega   | Escárcega   | 3,552,993.37 | 3,552,993.37 | 1,065,898.00 | 27.75              |
| CAM17170200884707  | Parque Principal Miguel Hidalgo Y Costilla, Localidad Escárcega, Municipio Escárcega (Rehabilitación)                                                                                                  | Escárcega   | 4,116,647.50 | 4,116,647.50 | 1,234,994.25 | 1.00               |
| CAM17170200884533  | Calle 27 Entre Calle 12 Y Calle 10a, Calle 10a Entre Calle 27 Y Calle 29, Calle 29 Entre Calle 12 Y Calle 10a, Calle 7 Entre Calle 12 Y Calle 5 (Pav. Y Mantenimiento), Loc. Pomuch, Mpio. Hecelchakan | Hecelchakan | 2,517,207.88 | 2,517,207.88 | 755,162.36   | 1.00               |
| CAM17170200884367  | Av. Prof. Desiderio Ortegón Cauch (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen, Municipio: Hopelchen                                                                                                  | Hopelchen   | 2,580,132.31 | 2,580,132.31 | 774,039.69   | 90.00              |
| CAM17170200884287  | Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio: Palizada (2da Etapa) (Reconstrucción)                                                                                 | Palizada    | 1,891,055.15 | 1,891,055.15 | 1,891,010.81 | 100.00             |

| Clave del Proyecto                                                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                                       | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado              | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| CAM17170200884494                                                            | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios), Localidad Palizada, Municipio: Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica) | Palizada          | 516,279.99           | 516,279.99           | 516,279.99          | 90.00                        |
| CAM17170200884499                                                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Las Calles Alfonso Abreu Garcia Y Eugenio Echeverria Castillot, Localidad Palizada, Municipio: Palizada | Palizada          | 1,793,454.04         | 1,793,454.04         | 538,036.21          | 0.00                         |
| CAM17170200884776                                                            | Sistema De Alumbrado Publico De La Avenida Abelardo Carrillo Zavala Localidad Palizada, Municipio: Palizada (Modernización)                               | Palizada          | 949,214.07           | 949,214.07           | 284,764.22          | 0.00                         |
| CAM17170200884502                                                            | Calle 16 Entre Calle 13 Y Calle 14, Localidad De Tenabo, Municipio: Tenabo (Reconstrucción)                                                               | Tenabo            | 2,066,219.35         | 2,066,219.35         | 619,865.81          | 49.00                        |
| CAM17170200884814                                                            | Alumbrado De La Unidad Deportiva En Tenabo, Localidad Tenabo Municipio: Tenabo (Rehabilitación)                                                           | Tenabo            | 997,210.12           | 997,210.12           | 299,163.04          | 0.00                         |
| <b>47-Entidades no Sectorizadas</b>                                          |                                                                                                                                                           |                   | <b>31,553,433.47</b> | <b>30,959,395.99</b> | <b>4,176,242.69</b> |                              |
| <b>S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género</b> |                                                                                                                                                           |                   | <b>723,600.00</b>    | <b>650,792.64</b>    | <b>585,292.64</b>   |                              |
| CAM17170200880190                                                            | Adquisición De Equipamiento Para El Instituto Y Para Los Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres                                                        | Cobertura estatal | 327,953.00           | 299,575.48           | 299,575.48          | 100.00                       |
| CAM17170200880330                                                            | Adquisición De Equipamiento Para El Instituto De La Mujer Y Para Los Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres                                            | Cobertura estatal | 330,147.00           | 285,717.16           | 285,717.16          | 100.00                       |
| CAM17170200885407                                                            | Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) De Hecelchakán                                                                            | Cobertura estatal | 29,000.00            | 29,000.00            | 0.00                | 0.00                         |
| CAM17170200885414                                                            | Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) De Hecelchakane                                                                           | Cobertura estatal | 36,500.00            | 36,500.00            | 0.00                | 0.00                         |
| <b>S179 Programa de Infraestructura Indígena</b>                             |                                                                                                                                                           |                   | <b>30,829,833.47</b> | <b>30,308,603.35</b> | <b>3,590,950.05</b> |                              |
| CAM171702008855566                                                           | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378                                                                | Calakmul          | 2,800,000.00         | 2,794,416.81         | 0.00                | 0.00                         |
| CAM171702008855596                                                           | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Dieciseis De Septiembre Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurrencia Cdi - 51179                      | Calakmul          | 1,190,000.00         | 1,187,860.54         | 0.00                | 0.00                         |
| CAM171702008855463                                                           | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chech Municipio De Hopelchen - 54778                                                                  | Hopelchén         | 1,400,000.00         | 1,388,082.83         | 0.00                | 0.00                         |



| Clave del Proyecto                                                                                      | Nombre del Proyecto                                                                                                                                             | Municipio | Presupuesto             | Modificado              | Pagado                  | % Avance Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| CAM17170200855471                                                                                       | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachuitz Municipio De Hopelchen - 54785                                                                     | Hopelchén | 1,610,000.00            | 1,585,039.63            | 0.00                    | 0.00               |
| CAM17170200855472                                                                                       | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopelchen - 54787                                                                      | Hopelchén | 1,050,000.00            | 1,041,062.15            | 0.00                    | 0.00               |
| CAM17170200855473                                                                                       | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchen - 54792                                                                 | Hopelchén | 2,660,000.00            | 2,644,439.82            | 0.00                    | 0.00               |
| CAM17170200855479                                                                                       | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmeja Municipio De Hopelchen - 54793                                                                        | Hopelchén | 3,150,000.00            | 3,127,661.87            | 0.00                    | 0.00               |
| CAM17170200880050                                                                                       | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa, Para Beneficiar A Colonia Las Cruces, Loc. Carrillo Puerto, Munipio Champoton                                | Champotón | 1,977,190.39            | 1,977,190.39            | 593,157.12              | 10.00              |
| CAM17170200880027                                                                                       | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad Miguel Colorado, Champoton                                                 | Champotón | 1,995,883.05            | 1,995,883.05            | 598,764.91              | 20.00              |
| CAM17170200881903                                                                                       | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche                                                   | Campeche  | 5,000,000.00            | 4,570,206.23            | 0.00                    | 0.00               |
| CAM17170200883893                                                                                       | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tinun - Emiliano Zapata, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 20 Mas 200, Subtramo A Modernizar Del Km 5 Mas 000 Al Km 16 Mas 000 | Tenabo    | 7,996,760.03            | 7,996,760.03            | 2,399,028.02            | 0.00               |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2016</b>                                                                           |                                                                                                                                                                 |           | <b>1,252,408,680.89</b> | <b>1,428,630,067.29</b> | <b>1,285,146,546.01</b> |                    |
| <b>4-Gobernación</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                 |           | <b>186,387.37</b>       | <b>152,405.44</b>       | <b>152,405.44</b>       |                    |
| <b>U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal</b> |                                                                                                                                                                 |           | <b>186,387.37</b>       | <b>152,405.44</b>       | <b>152,405.44</b>       |                    |
| CAM16160400822199                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Ejecución San Francisco Kobén, Campeche Y Para La Sala De Juicios Orales Campeche (Ampliación Camp-12-16).         | Campeche  | 150,444.82              | 127,016.52              | 127,016.52              | 100.00             |
| CAM16160400822192                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales En Champotón (Ampliación Del Camp-12-2016)                                                             | Champotón | 35,942.55               | 25,388.92               | 25,388.92               | 100.00             |
| <b>6-Hacienda y Crédito Público</b>                                                                     |                                                                                                                                                                 |           | <b>3,767,185.08</b>     | <b>3,752,627.74</b>     | <b>3,752,627.74</b>     |                    |
| <b>S179 Programa de Infraestructura Indígena</b>                                                        |                                                                                                                                                                 |           | <b>3,767,185.08</b>     | <b>3,752,627.74</b>     | <b>3,752,627.74</b>     |                    |

| Clave del Proyecto                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                       | Municipio | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16160200685338                                               | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno En El Ejido Matamoros - 140453                                                                                                       | Escárcega | 1,050,000.00         | 1,046,903.78         | 1,046,903.78         | 100.00                       |
| CAM16160200685506                                               | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno Y Dos En El Ejido El Lechugal - 140487                                                                                               | Escárcega | 1,420,000.00         | 1,410,652.46         | 1,410,652.46         | 100.00                       |
| CAM16160200712664                                               | Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Ejido El Gallo - 140295                                                                                       | Escárcega | 500,000.00           | 497,446.67           | 497,446.67           | 100.00                       |
| CAM16160300749603                                               | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido La Victoria - 348621                                                                                                                                   | Escárcega | 368,606.54           | 369,046.29           | 369,046.29           | 100.00                       |
| CAM16160300749667                                               | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Laguna Grande - 349049                                                                                                                                 | Escárcega | 428,578.54           | 428,578.54           | 428,578.54           | 100.00                       |
| <b>11-Educación Pública</b>                                     |                                                                                                                                                                                                           |           | <b>64,156,706.26</b> | <b>64,642,536.21</b> | <b>55,806,101.00</b> |                              |
| <b>S268 Programa de Apoyos a la Cultura</b>                     |                                                                                                                                                                                                           |           | <b>31,348,567.26</b> | <b>31,348,567.26</b> | <b>30,760,321.23</b> |                              |
| CAM16160200678302                                               | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman                                                                                                                                                  | Campeche  | 16,348,567.26        | 16,348,567.26        | 16,348,521.75        | 100.00                       |
| CAM16160200728927                                               | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman                                                                                                                                 | Campeche  | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        | 14,411,799.48        | 100.00                       |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                                                                                                           |           | <b>32,808,139.00</b> | <b>33,293,968.95</b> | <b>25,045,779.77</b> |                              |
| CAM15160300745438                                               | Cobach Emsad No. 08, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Malla Cíclica                                                                                                                   | Calakmul  | 225,000.00           | 225,000.00           | 222,858.67           | 100.00                       |
| CAM16160400745631                                               | Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informatica, Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado, Equipamiento Del Ta | Calkiní   | 1,929,000.00         | 1,929,000.00         | 578,696.99           | 51.00                        |
| CAM16170100852673                                               | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Construcción De Edificio "E"                                                                                      | Campeche  | 7,000,000.00         | 7,099,856.88         | 6,634,053.64         | 100.00                       |
| CAM16170100852674                                               | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Equipamiento De Edificio "E"                                                                                      | Campeche  | 465,800.00           | 490,575.02           | 490,575.02           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                         | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16170100852675  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Construcción De Edificio "A1"                                                                              | Campeche    | 4,316,000.00 | 4,326,362.72 | 4,326,362.72 | 100.00                       |
| CAM16170100852676  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Equipamiento De Edificio "A1"                                                                              | Campeche    | 488,500.00   | 488,500.00   | 231,867.41   | 100.00                       |
| CAM16170100852677  | Preparatoria Del Instituto Campechano, Adecuación De Aula A Laboratorio De Ingles En Edificio "B"                                                                                                           | Campeche    | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 100.00                       |
| CAM16170100852678  | Preparatoria Del Instituto Campechano, Equipamiento De Laboratorio De Idiomas                                                                                                                               | Campeche    | 1,993,270.00 | 1,993,270.01 | 1,993,270.01 | 100.00                       |
| CAM16160400745630  | Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Climatización, Complemento Del Equipame  | Candelaria  | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | 532,760.16   | 60.00                        |
| CAM16160400745635  | Icat Accion Movil Seybaplaya equipamiento De Aula De Informatica, Climatización, Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass, Equ | Champotón   | 2,293,500.00 | 2,293,500.00 | 688,039.50   | 52.00                        |
| CAM16160400745636  | Icat Accion Movil Hecelchakand climatización, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Perso | Hecelchakán | 1,107,000.00 | 1,107,000.00 | 332,083.18   | 61.00                        |
| CAM16170100852632  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico Del Estado De Campeche Plantel Pomuch. Construcción De Edificio I                                                                                             | Hecelchakán | 6,062,322.00 | 6,413,157.32 | 6,393,914.60 | 95.00                        |
| CAM16170100852633  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch Equipamiento De Edificio I                                                                                             | Hecelchakán | 1,290,498.00 | 1,290,498.00 | 947,858.02   | 100.00                       |
| CAM16160400745633  | Icat Accion Movil Dzibaldend climatización, Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Complemento Del Equipamiento De Aula De Informatica, Equipamiento De Contabilidad Asis | Hopelchén   | 657,000.00   | 657,000.00   | 197,091.19   | 73.00                        |
| CAM15160400745634  | Icat Accion Movil Palizada climatización, Equipamiento De Taller De Corte Y Confección Industrial De Ropa, Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas, Equipamiento De Aula De Informatica               | Palizada    | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 367,197.07   | 80.00                        |

| Clave del Proyecto                                                                                    | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                    | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16160400815340                                                                                     | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca                                               | Palizada          | 356,249.00           | 356,249.00           | 342,020.99           | 100.00                       |
| CAM16160400745632                                                                                     | Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica.Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas Climatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección | Tenabo            | 1,224,000.00         | 1,224,000.00         | 367,130.60           | 75.00                        |
| <b>12-Salud</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                   | <b>19,192,447.79</b> | <b>19,192,447.79</b> | <b>17,737,795.43</b> |                              |
| <b>E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud</b> |                                                                                                                                                                        |                   | <b>17,111,841.53</b> | <b>17,111,841.53</b> | <b>15,657,189.17</b> |                              |
| CAM16160400815680                                                                                     | Obra Complementaria Y Equipamiento Para El Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Estado De Campeche                                                   | Cobertura estatal | 17,111,841.53        | 17,111,841.53        | 15,657,189.17        | 57.00                        |
| <b>S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad</b>                          |                                                                                                                                                                        |                   | <b>2,080,606.26</b>  | <b>2,080,606.26</b>  | <b>2,080,606.26</b>  |                              |
| CAM16170200882693                                                                                     | Adquisición De Equipo De Computo Para Armonización De La Política Pública Para El Desarrollo Integral Infantil                                                         | Cobertura estatal | 220,136.10           | 220,136.10           | 220,136.10           | 100.00                       |
| CAM16170200883191                                                                                     | Equipamiento De La Clínica De Psicoterapia De Familia                                                                                                                  | Cobertura estatal | 900,115.82           | 900,115.82           | 900,115.82           | 100.00                       |
| CAM16170200883204                                                                                     | Rehabilitación De La Clínica De Psicoterapia De La Familia                                                                                                             | Cobertura estatal | 506,606.38           | 506,606.38           | 506,606.38           | 100.00                       |
| CAM16170200880047                                                                                     | Equipamiento Del Albergue Infantil María Palmira Lavalle                                                                                                               | Cobertura estatal | 453,747.96           | 453,747.96           | 453,747.96           | 100.00                       |
| <b>15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano</b>                                                    |                                                                                                                                                                        |                   | <b>39,424,800.74</b> | <b>38,537,505.88</b> | <b>38,537,505.88</b> |                              |
| <b>S048 Programa Hábitat</b>                                                                          |                                                                                                                                                                        |                   | <b>1,170,000.00</b>  | <b>1,166,792.16</b>  | <b>1,166,792.16</b>  |                              |
| CAM16160200707368                                                                                     | Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería De Concreto Reforzado - 155138                                                                                             | Escárcega         | 1,170,000.00         | 1,166,792.16         | 1,166,792.16         | 100.00                       |
| <b>S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales</b>                       |                                                                                                                                                                        |                   | <b>14,736,689.16</b> | <b>14,736,689.16</b> | <b>14,736,689.16</b> |                              |
| CAM16160400822617                                                                                     | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkiní                                                                                                                        | Calkiní           | 3,829,812.14         | 3,829,812.14         | 3,829,812.14         | 81.07                        |
| CAM16160400822577                                                                                     | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche                                                                                                                       | Campeche          | 1,882,710.04         | 1,882,710.04         | 1,882,710.04         | 83.40                        |
| CAM16160400822587                                                                                     | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria                                                                                                                     | Candelaria        | 8,628,536.04         | 8,628,536.04         | 8,628,536.04         | 96.67                        |
| CAM16160400822597                                                                                     | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Hopelchén                                                                                                                      | Hopelchén         | 138,062.70           | 138,062.70           | 138,062.70           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                                                          | Nombre del Proyecto                                                                                                                                        | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400822608                                                                           | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo                                                                                                             | Tenabo      | 257,568.24   | 257,568.24   | 257,568.24   | 100.00                       |
| <b>S274 Programa de Apoyo a la Vivienda</b>                                                 |                                                                                                                                                            |             |              |              |              |                              |
| CAM16160400821440                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Calkiní     | Calkiní     | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 79.00                        |
| CAM16160400821456                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Campeche    | Campeche    | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 96.00                        |
| CAM16160400821462                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Champotón   | Champotón   | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 92.00                        |
| CAM16160400821459                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Escárcega   | Escárcega   | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 85.00                        |
| CAM16160400821434                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hecelchakan | Hecelchakan | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | 56.00                        |
| CAM16160400821428                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hopelchén   | Hopelchén   | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 94.00                        |
| CAM16160400821452                                                                           | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo      | Tenabo      | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 91.00                        |
| <b>U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros</b> |                                                                                                                                                            |             |              |              |              |                              |
| CAM16160300739036                                                                           | Proyecto Ejecutivo De Modernización (Pem)                                                                                                                  | Campeche    | 9,518,111.58 | 8,634,024.56 | 8,634,024.56 | 100.00                       |
| <b>20-Desarrollo Social</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |             |              |              |              |                              |
| <b>U008 Subsidios a programas para jóvenes</b>                                              |                                                                                                                                                            |             |              |              |              |                              |
| CAM16170200885034                                                                           | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Calkiní                                                                                                             | Calkiní     | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00                       |
| CAM16170200885053                                                                           | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Campeche                                                                                                            | Campeche    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16170200885069                                                                                   | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Campeche Movil                                                                                                                              | Campeche  | 96,000.00             | 96,000.00             | 96,000.00             | 100.00                       |
| CAM16170200885080                                                                                   | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Carmen                                                                                                                                      | Carmen    | 60,000.00             | 60,000.00             | 60,000.00             | 100.00                       |
| CAM16170200885091                                                                                   | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Champotón                                                                                                                                   | Champotón | 60,000.00             | 60,000.00             | 60,000.00             | 100.00                       |
| CAM16170200885105                                                                                   | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Escarega                                                                                                                                    | Escárcega | 60,000.00             | 60,000.00             | 60,000.00             | 100.00                       |
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                                                       |                                                                                                                                                                                    |           | <b>563,521,715.06</b> | <b>552,595,902.16</b> | <b>508,238,498.88</b> |                              |
| <b>R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados</b>                                      |                                                                                                                                                                                    |           | <b>23,570,186.00</b>  | <b>23,570,186.00</b>  | <b>23,570,185.99</b>  |                              |
| CAM16160400823605                                                                                   | Estabilización De Acueducto-30 Chicbul-Cd. Del Carmen, Tramo Submarino Isla Aguada-San Julian                                                                                      | Carmen    | 23,570,186.00         | 23,570,186.00         | 23,570,185.99         | 100.00                       |
| <b>U022 Programas Regionales</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           | <b>11,000,000.00</b>  | <b>11,000,000.00</b>  | <b>4,915,838.62</b>   |                              |
| CAM16160400815107                                                                                   | Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martinez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                   | Campeche  | 11,000,000.00         | 11,000,000.00         | 4,915,838.62          | 41.00                        |
| <b>U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad</b> |                                                                                                                                                                                    |           | <b>9,551,496.46</b>   | <b>9,551,496.48</b>   | <b>9,551,256.94</b>   |                              |
| CAM16160400815487                                                                                   | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque De China De La Localidad De China, Campeche                                        | Campeche  | 1,705,000.00          | 1,705,000.02          | 1,704,760.49          | 100.00                       |
| CAM16160400815490                                                                                   | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque Publico Localizado En La U. H. Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Campeche | Campeche  | 3,088,377.48          | 3,088,377.48          | 3,088,377.48          | 100.00                       |
| CAM16160400815494                                                                                   | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque Samula Miguel Hidalgo De La Ciudad De San Francisco De Campeche     | Campeche  | 1,795,000.00          | 1,795,000.00          | 1,795,000.00          | 100.00                       |
| CAM16160400815484                                                                                   | Instalacion De Modulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitacion Del Parque La Fuente En Cd. Del Carmen, Campeche                               | Carmen    | 2,963,118.98          | 2,963,118.98          | 2,963,118.97          | 100.00                       |
| <b>U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad</b>                                       |                                                                                                                                                                                    |           | <b>94,526,106.49</b>  | <b>94,615,255.76</b>  | <b>76,375,597.61</b>  |                              |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400819580  | Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Río Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac                                              | Campeche  | 3,063,610.23  | 3,063,610.23  | 1,257,491.95 | 39.00                        |
| CAM16160400819699  | Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnohac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac | Campeche  | 2,406,302.53  | 2,406,302.53  | 1,505,870.80 | 47.89                        |
| CAM16170100839959  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídea Entre Calles Margarita Y Azucena                                                        | Carmen    | 1,807,949.34  | 1,809,760.00  | 1,778,785.48 | 100.00                       |
| CAM16170100840011  | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco López Juárez En La Villa De Isla Aguada               | Carmen    | 1,016,627.06  | 1,017,645.00  | 1,009,073.75 | 100.00                       |
| CAM16170100840042  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala                      | Carmen    | 4,070,283.46  | 4,074,358.00  | 1,222,307.35 | 50.00                        |
| CAM16170100839659  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia.                                               | Carmen    | 5,224,394.87  | 5,229,625.00  | 4,822,783.67 | 100.00                       |
| CAM16170100839812  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárrega Y Consuelo Velázquez                                                   | Carmen    | 6,487,678.82  | 6,494,173.00  | 5,686,126.73 | 100.00                       |
| CAM16170100839827  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero                        | Carmen    | 7,857,833.59  | 7,865,699.00  | 6,022,748.61 | 53.00                        |
| CAM16170100839845  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyán Entre Avenida Eugenio Echeverría Castillot Y Calle 55                                | Carmen    | 4,858,865.60  | 4,863,729.00  | 4,675.19     | 100.00                       |
| CAM16170100839864  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte                                                   | Carmen    | 4,945,186.01  | 4,950,136.00  | 4,401,654.99 | 100.00                       |
| CAM16170100839883  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delfín Y Cruzamiento De La Calle Pargo                                                           | Carmen    | 10,905,059.65 | 10,915,976.00 | 9,971,977.79 | 96.00                        |
| CAM16170100839892  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos                                    | Carmen    | 6,297,151.36  | 6,303,455.00  | 5,236,371.44 | 86.00                        |
| CAM16170100839901  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B                                                      | Carmen    | 4,077,278.03  | 4,081,359.00  | 4,038,176.25 | 100.00                       |
| CAM16170100839912  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19                                                                         | Carmen    | 1,774,339.19  | 1,776,115.00  | 1,756,932.07 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto            | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                             | Municipio | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16170100839919             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle<br>Anapola Entre Calles Girasol Y Azucena                                                                                                     | Carmen    | 2,140,187.41         | 2,142,330.00         | 2,119,994.58         | 100.00                       |
| CAM16170100839928             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53<br>A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68.                                                                                                  | Carmen    | 4,307,993.37         | 4,312,306.00         | 3,009,898.18         | 57.00                        |
| CAM16170100839938             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49<br>Entre Calle 56 Y Calle 50 A                                                                                                             | Carmen    | 3,190,088.44         | 3,193,282.00         | 3,159,314.15         | 100.00                       |
| CAM16170100839947             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38<br>A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caleta                                                                                           | Carmen    | 1,359,784.99         | 1,361,146.00         | 1,354,767.75         | 100.00                       |
| CAM16170100839971             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del<br>Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro                                                                                                     | Carmen    | 3,442,078.90         | 3,445,524.00         | 3,411,598.48         | 100.00                       |
| CAM16170100839980             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle<br>Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrólogos                                                                                             | Carmen    | 3,775,489.32         | 3,779,269.00         | 3,188,448.43         | 100.00                       |
| CAM16170100839987             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle<br>José Narváez Y Cruzamiento De La Calle Chuina                                                                                              | Carmen    | 3,630,772.24         | 3,634,407.00         | 3,609,096.68         | 100.00                       |
| CAM16170100839998             | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I.<br>Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata<br>En La Villa De Isla Aguada                                                         | Carmen    | 1,562,651.51         | 1,564,216.00         | 1,520,527.22         | 100.00                       |
| CAM16170100840020             | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez<br>Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En<br>La Villa De Isla Aguada                                                        | Carmen    | 2,573,624.04         | 2,576,200.00         | 2,556,679.98         | 100.00                       |
| CAM16170100840028             | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle<br>Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano<br>Zapata En La Villa De Isla Aguada                                                    | Carmen    | 3,064,573.10         | 3,067,642.00         | 3,045,499.88         | 100.00                       |
| CAM16170100840050             | Pavimentación Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles<br>Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada                                                                               | Carmen    | 686,303.43           | 686,991.00           | 684,796.21           | 30.00                        |
| <b>U090 Fondo Sur-Sureste</b> |                                                                                                                                                                                                 |           | <b>47,219,672.80</b> | <b>53,932,952.78</b> | <b>49,851,475.85</b> |                              |
| CAM16160300810706             | Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación<br>De Un Parque De Investigación E Innovación<br>Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del<br>Carmen, Campeche-7060 - 7060 | Carmen    |                      | 6,713,279.98         | 6,243,507.02         | 90.00                        |
| CAM16160400813389             | Estudio De Preinversión Para La Modernización De 32<br>Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo<br>Negro, Municipio De Calakmul                                                          | Calakmul  | 2,113,699.42         | 2,113,699.42         | 2,061,059.74         | 100.00                       |



| Clave del Proyecto                                                                     | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto           | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16160400813444                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 60km Del Camino Xpujil-Ley De Fomento Agropecuario                                     | Calakmul   | 4,215,834.28          | 4,215,834.28         | 4,215,834.28         | 100.00                       |
| CAM16160400813446                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Reconstruccion De Aeropista Bonfil Central Chidera En El Municipio De Calakmul                          | Calakmul   | 2,495,508.00          | 2,495,508.00         | 2,326,206.00         | 90.00                        |
| CAM16160400813412                                                                      | Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Carretera Costera Del Golfo (Av. Resurgimiento) Por Av. Lopez Mateos                | Campeche   | 8,480,412.00          | 8,480,412.00         | 7,304,768.12         | 100.00                       |
| CAM16160400813440                                                                      | Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Av. Gobernadores Av. Francisco I Madero En La Ciudad De San Francisco De Campeche   | Campeche   | 5,248,561.18          | 5,248,561.18         | 5,040,018.86         | 100.00                       |
| CAM16160400813451                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Construccion De Un Centro Cultural Y Deportivo                                                          | Campeche   | 16,518,491.47         | 16,518,491.47        | 15,408,300.45        | 90.00                        |
| CAM16160400813347                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 28 Km Entronque Cf Villahermosa-Escarcega-Ciudad De Candelaria Municipio De Candelaria | Candelaria | 1,437,150.39          | 1,437,150.39         | 1,275,776.00         | 100.00                       |
| CAM16160400813372                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel    | Escárcega  | 2,194,716.42          | 2,194,716.42         | 2,194,716.41         | 100.00                       |
| CAM16160400813400                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 53 Km Del Camino Hecelchakan-Bolonchen                                                 | Hopelchén  | 3,407,699.95          | 3,407,699.95         | 2,821,093.65         | 100.00                       |
| CAM16160400813189                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernización De 14 Km De Santa Cruz, Exhacienda Tankuché Municipio De Calkiní                          | Calkiní    | 1,107,599.69          | 1,107,599.69         | 960,195.32           | 100.00                       |
| <b>U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</b> |                                                                                                                                         |            | <b>103,239,669.93</b> | <b>88,900,067.70</b> | <b>87,801,633.67</b> |                              |
| CAM16160200701725                                                                      | Adquisición De Transformador Trifasico Ejido La Libertad - 168449                                                                       | Escárcega  | 92,760.73             | 92,690.15            | 92,690.15            | 100.00                       |
| CAM16160200712668                                                                      | Adquisición De Equipo De Bombeo De Quince Hp Ejido Justicia Social - 166281                                                             | Escárcega  | 45,182.00             | 45,060.20            | 45,060.20            | 100.00                       |
| CAM16160300749607                                                                      | Adquisición De Transformador De Cuarenta Y Cinco Kva Altamira De Zinaparo - 348690                                                      | Escárcega  | 95,120.00             | 92,690.15            | 92,690.15            | 100.00                       |
| CAM16160300749669                                                                      | Adquisición De Transformador Trifasico Ejido Adolfo Lopez Mateos - 232423                                                               | Escárcega  | 88,195.98             | 88,045.00            | 88,045.00            | 100.00                       |
| CAM16160200684530                                                                      | Reileno Sanitario (Construccion De Red De Alimentacion De Energia Electrica)                                                            | Calakmul   | 834,606.00            | 834,606.00           | 834,606.00           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400816304  | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                                      | Campeche  | 212,289.46   | 212,289.46   | 212,289.46   | 100.00                       |
| CAM16170100838499  | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores Del Municipio De Proyecto                                                                      | Campeche  | 1,334,715.00 | 1,334,586.67 | 1,334,586.67 | 100.00                       |
| CAM16160400812223  | Reconstrucción De Drenaje Bajo Banqueta Col. Centro Escarcega                                                                                                                                      | Escárcega | 664,317.56   | 663,973.16   | 663,973.16   | 100.00                       |
| CAM16160400812328  | Subestación Eléctrica En Bomba Para Tratamiento De Aguas Residuales (Ampliación Fundadores De Escarcega)                                                                                           | Escárcega | 49,768.88    | 49,278.49    | 49,278.49    | 100.00                       |
| CAM16170200888032  | Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 46 Entre Calle 37 Y 45, En Ciudad Del Carmen.                                                                                         | Carmen    | 430,000.00   | 430,000.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM16160400814768  | Carretera Estatal Tankuche-Isia Arena, Tramo Del Km 660.28 Al Km 1 Mas 020.97 Al Km 1mas 148.97 (Mantenimiento De Puentes) Localidad Isla Arena Municipio De Calkiní                               | Calkiní   | 5,000,000.00 | 29,103.94    | 29,103.94    | 100.00                       |
| CAM16160200670027  | Reconstrucción De La Avenida Heroes De Nacozari Entre Av Luis Donaldo Colosio Murrieta Y Av Gobernadores, San Francisco De Campeche, Campeche                                                      | Campeche  | 3,745,865.16 | 1,123,759.55 | 1,123,759.55 | 100.00                       |
| CAM16160200670103  | Reconstrucción De La Av Resurgimiento Subtramo Del Km 0 Al Km 1 080 Entre Carretera Federal No 180 Y Av Adolfo Lopez Mateos San Francisco De Campeche, Campeche                                    | Campeche  | 6,410,315.58 | 3,520,711.53 | 3,520,711.53 | 100.00                       |
| CAM16160200670551  | Reconstrucción De La Avenida Resurgimiento Subtramo Del Km 1 080 Al Km 1 828 Entre Carretera Federal No. 180 Y Av. Adolfo Lopez Mateos, San Francisco De Camp. Campeche                            | Campeche  | 4,332,156.81 | 2,909,802.21 | 2,909,802.21 | 100.00                       |
| CAM16160300731427  | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En Av Agustín Melgar Tramo Av Resurgimiento Calle 12 Samula                                                                                         | Campeche  | 1,446,184.12 | 1,446,184.12 | 1,446,183.58 | 100.00                       |
| CAM16160300731468  | Mantenimiento De La Av Colosio Entre Allende Y Lazaro Av Colosio Entre Heroe De Nacozari Y Av Lazaro Cardenas Malecon Carril De Baja Velocidad Av Francisco I Madero Entre Gobernadores Y Calle 10 | Campeche  | 4,080,353.32 | 2,900,622.48 | 2,900,622.48 | 100.00                       |
| CAM16160300731477  | Reconstrucción De Calle 14 Entre 104 Y 106 Calle 14 Entre 104 Y Av Cuauhtemoc Calle 104 Entre Calle 14 Y 14 Y Av Cuauhtemoc Entre 14 T 14 En Santa Lucia Campeche                                  | Campeche  | 3,320,013.75 | 3,131,325.37 | 3,131,325.37 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400814775  | Avenida Justo Sierra- Avenida Ruiz Cortinez Tramo Monumento Justo Sierra A Monumento Pedro Sainz De Baranda, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento)                         | Campeche  | 3,539,764.45 | 3,539,764.45 | 3,539,764.45 | 100.00                       |
| CAM16160400814796  | Avenida Pedro Sainz De Baranda Tramo Puente A Calle Filiberto Qui Farfan, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | Campeche  | 4,129,871.88 | 4,129,871.88 | 4,129,871.87 | 100.00                       |
| CAM16160400814811  | Avenida Pedro Sainz De Baranda A Puente, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) San Francisco De Campeche                                                                   | Campeche  | 3,449,626.37 | 3,449,626.37 | 3,449,626.37 | 100.00                       |
| CAM16160400814924  | Reconstruccion De Calle Arturo Shields Cardenas En San Francisco De Campeche                                                                                                              | Campeche  | 854,917.97   | 854,917.97   | 854,573.74   | 100.00                       |
| CAM16160400814948  | Calle 18 Entre Montecristo Y Av. Colosio (Pavimentacion Y Mantenimiento) En San Francisco De Campeche                                                                                     | Campeche  | 2,496,583.66 | 2,496,581.66 | 2,496,581.46 | 100.00                       |
| CAM16160400814968  | Avenida Miguel Aleman (Mantenimiento Y Pavimentacion) San Francisco De Campeche                                                                                                           | Campeche  | 692,850.50   | 692,850.50   | 692,850.48   | 100.00                       |
| CAM16160400815018  | Avenida Resurgimiento Tramo Monumento Resurgimiento A Monumento Justo Sierra, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento)                                                        | Campeche  | 2,442,283.69 | 2,442,283.69 | 2,442,283.68 | 100.00                       |
| CAM16160400815072  | Calle Alberto Trueba Urbina, Colonia Concordia Municipio Campeche, Estado Campeche (Pavimentacion)                                                                                        | Campeche  | 129,805.51   | 129,805.51   | 129,805.51   | 100.00                       |
| CAM16160400814995  | Reconstruccion De Calle 36 Entre 33 Y 31 C Col. Centro, Loc. Ciudad Del Carmen                                                                                                            | Carmen    | 2,397,102.43 | 2,320,094.48 | 2,320,094.48 | 100.00                       |
| CAM16160200669903  | Reconstruccion De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle Sin Numero Colonia Cuauhtemoc Arenal En La Localidad De Champoton                                                                   | Champotón | 695,583.22   | 695,583.22   | 695,218.03   | 100.00                       |
| CAM16160300731432  | Reconstruccion De La Calle 39 Entre Av Carlos Sansores Y Av Luis Donaldo Colosio En Champoton                                                                                             | Champotón | 2,502,689.18 | 2,502,689.18 | 2,289,249.99 | 100.00                       |
| CAM16160300731434  | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Concordia En Champoton                                                                                                            | Champotón | 3,079,341.64 | 3,079,341.64 | 3,079,341.20 | 100.00                       |
| CAM16160300731440  | Avenida Eugenio Echeverria Castellet Sistema De Alumbrado Publico Instalacion Y Mantenimiento                                                                                             | Champotón | 1,949,861.08 | 1,949,861.08 | 1,949,861.07 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                           | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Municipio    | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160400814720                            | Calle Principal Tramo Calle 31 Hasta Calle 21 Sistema De Alumbrado Publico (Instalacion Y Mantenimiento) En Hechelchakan | Hechelchakan | 3,771,143.60          | 3,771,143.60          | 3,771,143.59          | 100.00                       |
| CAM16160200669845                            | Reconstrucción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata                                | Carmen       | 4,568,662.18          | 4,268,086.20          | 4,268,086.20          | 100.00                       |
| CAM16160200669883                            | Reconstrucción De La Calle 57 Entre Av. Juarez Y Calle 58                                                                | Carmen       | 1,140,579.21          | 891,665.90            | 891,665.90            | 100.00                       |
| CAM16160200669908                            | Reconstrucción De La Calle 36 Entre Calle 25 Y Calle 13                                                                  | Carmen       | 6,365,746.85          | 6,371,659.10          | 6,371,659.10          | 100.00                       |
| CAM16160200669947                            | Reconstrucción De La Calle 46 Entre 31a Y Calle 37, Localidad Cd. Del Carmen Municipio Carmen                            | Carmen       | 3,533,510.65          | 2,884,440.76          | 2,884,440.76          | 100.00                       |
| CAM16160200669963                            | Reconstrucción De La Calle 66 Entre Calle 55 Y Calle Av. Camarán Localidad Cd. Del Carmen Municipio Del Carmen           | Carmen       | 1,919,730.74          | 1,992,510.30          | 1,945,250.27          | 100.00                       |
| CAM16160200670016                            | Reconstrucción De La Calle 23 Entre Av. Juarez Y Calle 64, Localidad Ciudad Del Carmen Municipio Del Carmen              | Carmen       | 2,228,629.10          | 2,228,629.10          | 2,186,119.15          | 100.00                       |
| CAM16160200670043                            | Reconstrucción De La Calle 21 Entre Av. Juarez Y Av. Periferico Norte                                                    | Carmen       | 3,498,007.38          | 3,498,007.38          | 3,495,730.44          | 100.00                       |
| CAM16160200670054                            | Reconstrucción De La Calle 33 Entre Calle 56 Y Calle 40                                                                  | Carmen       | 6,878,697.69          | 6,878,697.69          | 6,878,654.37          | 100.00                       |
| CAM16160200670062                            | Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14 Y Av. Luis Donaldo Colosio                                                  | Carmen       | 1,709,339.00          | 1,709,339.00          | 1,599,839.17          | 100.00                       |
| CAM16160200670074                            | Reconstrucción De La Calle 1 Entre Av. Carlos Sanjores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio                                  | Carmen       | 2,615,462.86          | 2,615,462.86          | 2,468,220.80          | 100.00                       |
| CAM16160200670464                            | Reconstrucción De La Calle 59 Entre Av. Juarez Y Calle 60                                                                | Carmen       | 1,738,141.07          | 1,872,532.03          | 1,805,336.55          | 100.00                       |
| CAM16160200669771                            | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Av. Carlos Sanjores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio                                  | Champotón    | 2,729,893.67          | 2,729,893.67          | 2,691,637.10          | 100.00                       |
| <b>U128 Proyectos de Desarrollo Regional</b> |                                                                                                                          |              | <b>171,428,124.74</b> | <b>171,705,827.12</b> | <b>159,201,582.26</b> |                              |
| CAM16160300731395                            | Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche                                                  | Calakmul     | 17,650,806.14         | 17,955,130.38         | 17,833,014.13         | 98.00                        |
| CAM16160300731297                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Calle 20 Tramo Carretera Federal Hasta Calle 23 Dzitbalche Calkini     | Calkiní      | 3,611,993.66          | 3,674,055.98          | 3,674,055.98          | 100.00                       |
| CAM16160300731301                            | Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkini                                                                  | Calkiní      | 12,081,533.17         | 12,289,835.47         | 12,241,143.36         | 70.00                        |
| CAM16160300731303                            | Rehabilitación De La Calle 20 Av Calkini Entre Sin Numero Y Calle 33 Ffoc En Calkini                                     | Calkiní      | 2,990,806.55          | 3,036,262.05          | 3,036,262.05          | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                             | Municipio  | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| CAM161603000731312 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Loc De Concepcion Del Municipio De Calkini                                                     | Calkini    | 2,035,789.97  | 2,070,042.85  | 2,070,042.84  | 100.00                       |
| CAM161603000731388 | Reconstruccion De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche                                     | Candelaria | 7,102,063.39  | 7,200,468.02  | 7,200,468.01  | 100.00                       |
| CAM161603000731392 | Mejoramiento Y Conservacion De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria                                                               | Candelaria | 11,521,382.06 | 11,720,026.58 | 11,171,082.81 | 99.00                        |
| CAM161603000731290 | Modernizacion De Alumbrado Publico De La Calle 5 De Mayo Villa 5 De Mayo Foo Lopez Juarez De Isla Aguada Tramo Calle Marina Hasta Benito Juarez | Carmen     | 3,880,971.33  | 3,947,597.87  | 3,947,597.87  | 100.00                       |
| CAM161603000731394 | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada Municipio De Carmen                                                                                    | Carmen     | 2,713,902.14  | 2,760,509.77  | 2,760,509.77  | 100.00                       |
| CAM161603000731398 | Mejoramiento De La Cancha De Usos Multiples En Atasta, Cd Del Carmen                                                                            | Carmen     | 2,577,822.97  | 2,622,268.19  | 2,622,105.88  | 100.00                       |
| CAM161603000731309 | Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton                                                                                       | Champoton  | 9,844,761.25  | 10,014,498.51 | 4,786,494.87  | 45.00                        |
| CAM161603000731316 | Mejoramiento De Cancha De Usos Multiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya Champoton                                                        | Champoton  | 2,615,545.58  | 2,660,598.56  | 2,660,598.56  | 100.00                       |
| CAM161603000731271 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 10, Tenabo (Tramo Calle 23 Hasta Calle 19                                            | Tenabo     | 1,500,266.01  | 1,499,977.66  | 1,499,977.66  | 100.00                       |
| CAM161603000731304 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Principal Calle 10 Tramo Campeche Merida A Calle 23 Del Municipio De Tenabo             | Tenabo     | 1,681,689.96  | 1,710,662.30  | 1,710,662.30  | 100.00                       |
| CAM161604000816323 | Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil                                                                                                   | Calakmul   | 8,873,247.89  | 8,873,247.89  | 8,872,935.96  | 100.00                       |
| CAM161604000816347 | Mejoramiento De Cancha De Usos Multiples En La Calle 20 En Dzibaché, Calkini                                                                    | Calkini    | 2,949,609.86  | 2,948,532.86  | 2,948,532.86  | 100.00                       |
| CAM161604000816332 | Reencarpetamiento De La Av. Pedro Sainz De Baranda Entre La Av. Ruiz Cortinez Y Calle Fundadores, En La Cd. De San Francisco De Campeche        | Campeche   | 7,093,315.73  | 7,093,047.51  | 7,093,047.51  | 100.00                       |
| CAM161604000816363 | Reencarpetamiento De La Avenida Pedro Sainz De Baranda Entre Las Calles Dársena Y Fundadores, Campeche                                          | Campeche   | 5,284,539.11  | 4,227,539.81  | 4,227,539.81  | 100.00                       |
| CAM161604000816373 | La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Izquierdo), Campeche                                   | Campeche   | 4,945,851.25  | 4,945,385.68  | 4,945,385.68  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                     | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                    | Municipio   | Presupuesto           | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16160400816385                      | La Carretera Federal 180 Denominado Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Derecho) Campeche                                                                             | Campeche    | 5,337,417.69          | 5,337,235.98         | 5,337,235.98         | 100.00                       |
| CAM16160400816267                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico De La Calle Marina (Tramo: Calle Emiliano Zapata Hasta Calle Prieto), Isla Aguada, Carmen                                               | Carmen      | 3,016,399.20          | 3,016,077.81         | 3,016,077.81         | 100.00                       |
| CAM16160400816318                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle Campeche Del Tramo: Carretera Champoton Ciudad Del Carmen Hasta Calle Marina, Localidad De Isla Aguada, Municipio De Carmen | Carmen      | 2,341,985.63          | 2,341,952.78         | 2,341,952.78         | 100.00                       |
| CAM16160400816397                      | Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecon (Tramo: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25),De Ciudad Del Carmen, Campeche                                                    | Carmen      | 14,465,002.24         | 14,465,002.24        | 9,055,145.65         | 57.00                        |
| CAM16160400816367                      | Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champoton, Campeche                                                                   | Champotón   | 7,816,333.79          | 7,816,334.43         | 6,702,283.46         | 99.00                        |
| CAM16160400816341                      | Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche                                                                                                                                  | Escárcega   | 3,524,532.98          | 3,509,519.38         | 3,509,519.38         | 100.00                       |
| CAM16160400816416                      | Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escarcega                                                                               | Escárcega   | 11,397,923.93         | 11,397,923.93        | 11,366,105.47        | 100.00                       |
| CAM16160400816333                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Avenida Juan Pacheco Torres ,De Hecelchakán (Tramo Carretera Campeche-Mérida A Calle 31) Hkan                                     | Hecelchakán | 2,011,523.35          | 2,011,488.28         | 2,011,488.28         | 100.00                       |
| CAM16160400816412                      | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Palizada                                                                                                     | Palizada    | 5,844,655.41          | 5,844,151.85         | 5,844,151.85         | 100.00                       |
| CAM16160400816379                      | Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Merida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo                                                    | Tenabo      | 4,716,452.50          | 4,716,452.50         | 4,716,163.69         | 85.00                        |
| <b>U130 Fortalecimiento Financiero</b> |                                                                                                                                                                                        |             | <b>101,239,676.69</b> | <b>97,600,577.87</b> | <b>95,251,389.49</b> |                              |
| CAM16160400817442                      | Construcción De Ciclopista En El Municipio De Calakmul                                                                                                                                 | Calakmul    | 6,463,498.68          | 6,463,498.68         | 6,463,498.68         | 100.00                       |
| CAM16160400745700                      | Prim. Angel Castillo, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                              | Calkiní     | 1,786,000.00          | 1,344,824.68         | 1,344,824.67         | 100.00                       |
| CAM16160400745703                      | Prim. Vicente Castro Bacallao, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                     | Calkiní     | 1,786,000.00          | 1,199,809.41         | 1,164,893.42         | 98.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                  | Municipio         | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400745697  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                 | Campeche          | 1,200,000.00 | 957,829.97   | 957,829.96   | 100.00                       |
| CAM16160400745698  | Prim. Presidente Ruiz Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                            | Campeche          | 3,662,000.00 | 3,041,271.65 | 3,041,271.65 | 100.00                       |
| CAM16160400745696  | Prim. Ricardo Monjes Lopez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                      | Carmen            | 1,786,000.00 | 1,785,889.63 | 1,785,889.63 | 100.00                       |
| CAM16160400745699  | Esc. Sec. Tec. No. 26, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                           | Carmen            | 1,786,000.00 | 1,520,467.51 | 1,520,467.51 | 100.00                       |
| CAM16160400745701  | Prim. Claudio Cortes Castro, Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples                                                                                                                   | Carmen            | 1,786,000.00 | 1,659,711.25 | 1,659,711.25 | 100.00                       |
| CAM16160400745704  | Prim. Benito Juarez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                             | Carmen            | 1,786,000.00 | 1,579,221.40 | 1,308,265.52 | 100.00                       |
| CAM16160400745702  | Prim. Carlos R. Menendez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple                                                                                                                        | Hecelchakán       | 1,786,000.00 | 1,265,286.33 | 1,132,431.27 | 100.00                       |
| CAM16160400812439  | Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche                                                                                                                      | Campeche          | 1,144,326.79 | 1,144,093.28 | 343,227.98   | 20.00                        |
| CAM16160400812447  | Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche                                                                                                                     | Campeche          | 856,257.76   | 855,137.00   | 646,976.83   | 60.00                        |
| CAM16160400812455  | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul                                                                                                                                | Campeche          | 4,143,742.24 | 4,137,836.49 | 3,236,853.99 | 80.00                        |
| CAM16160400812523  | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah. | Campeche          | 1,400,000.00 | 1,393,049.90 | 1,392,596.44 | 100.00                       |
| CAM16170100852598  | Adquisición De Vehículos                                                                                                                                                                             | Cobertura estatal | 975,200.00   | 975,200.00   | 975,200.00   | 100.00                       |
| CAM16170100852582  | Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales                                                                                                                                                      | Cobertura estatal | 9,999.20     | 9,999.20     | 9,999.20     | 100.00                       |
| CAM16170100852583  | Adquisición De Equipo De Cómputo                                                                                                                                                                     | Cobertura estatal | 16,488.33    | 16,488.33    | 16,488.33    | 100.00                       |
| CAM16160400830995  | Puesta En Marcha Del Proyecto De La Palma                                                                                                                                                            | Cobertura estatal | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 100.00                       |
| CAM16160400830996  | Servicio De Levantamiento Topográfico Detallado Para Diseño De Infraestructura De Riego Drenaje Y Control De Inundaciones                                                                            | Cobertura estatal | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 | 100.00                       |
| CAM16160400830997  | Estudio De Altos Valores De Conservación, Impacto Ambiental Y Social Para Proceso De Certificación Rspo                                                                                              | Cobertura estatal | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                         | Municipio         | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16170200882397  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina).                    | Cobertura estatal | 2,200.00     | 2,200.00     | 2,200.00     | 100.00                       |
| CAM16170100852576  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Computo)                               | Cobertura estatal | 409,891.30   | 409,891.30   | 409,891.30   | 100.00                       |
| CAM16170100852593  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Vehículos)                                       | Cobertura estatal | 495,353.00   | 495,353.00   | 495,353.00   | 100.00                       |
| CAM16170100852595  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                     | Cobertura estatal | 137,634.00   | 137,634.00   | 137,634.00   | 100.00                       |
| CAM16170200882383  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipos De Oficina)                    | Cobertura estatal | 6,481.55     | 6,481.55     | 6,481.55     | 100.00                       |
| CAM16170100852590  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                     | Cobertura estatal | 271,348.95   | 271,348.95   | 271,348.95   | 100.00                       |
| CAM16170200888027  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                     | Cobertura estatal | 84,600.84    | 84,600.84    | 84,600.84    | 100.00                       |
| CAM16170100852585  | Infraestructura Para Cobrar En Hospitales.                                                  | Cobertura estatal | 842,677.29   | 842,677.29   | 842,677.29   | 0.00                         |
| CAM16170100852592  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                     | Cobertura estatal | 91,252.00    | 91,252.00    | 91,252.00    | 100.00                       |
| CAM16170200887992  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                     | Cobertura estatal | 102,149.96   | 102,149.96   | 102,149.96   | 100.00                       |
| CAM16170200888007  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Computo)                     | Cobertura estatal | 84,598.15    | 84,598.15    | 84,598.15    | 100.00                       |
| CAM16170100852578  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Computo)                               | Cobertura estatal | 183,379.86   | 183,379.86   | 183,379.86   | 100.00                       |
| CAM16170100852607  | Adquisición De Vehículos Terrestre                                                          | Cobertura estatal | 864,777.36   | 864,777.36   | 864,777.36   | 100.00                       |
| CAM16170100852596  | Adquisición De Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración                                 | Cobertura estatal | 78,300.00    | 78,300.00    | 78,300.00    | 100.00                       |
| CAM16170100852597  | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre                                                 | Cobertura estatal | 531,790.00   | 531,790.00   | 531,790.00   | 100.00                       |
| CAM16170200882345  | Adquisición De Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información                          | Cobertura estatal | 352,327.00   | 352,327.00   | 352,327.00   | 100.00                       |
| CAM16160400815365  | Mantenimiento Y Construcción De Cancha Techada, Localidad Vida Nueva, Municipio De Calakmul | Calakmul          | 3,499,918.36 | 3,499,211.40 | 3,499,211.40 | 100.00                       |
| CAM16160300731412  | Malecón De La Ciudad (Rehabilitación) San Francisco De Campeche                             | Campeche          | 2,274,184.54 | 2,274,184.54 | 2,274,184.54 | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| CAM16160300731426  | Av. Pedro Sainz De Baranda, Tramo Km 0 Mas 000 - 6 Mas 470, (Conservación), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche                                                                                | Campeche  | 1,829,218.93  | 1,829,114.08  | 1,829,114.08  | 100.00                       |
| CAM16160400815352  | Cancha De Lerma (Construcción De Techumbre), Localidad De Lerma, Municipio De Campeche                                                                                                                   | Campeche  | 3,282,606.05  | 3,282,606.04  | 3,282,606.04  | 100.00                       |
| CAM16160400815361  | Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C10 Av Gob.; Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Baluartes; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo | Campeche  | 2,491,262.08  | 2,491,262.07  | 2,491,262.07  | 95.00                        |
| CAM16160400815393  | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Construcción De Vitrail)                                                                                                                        | Campeche  | 920,999.75    | 920,999.75    | 920,999.75    | 100.00                       |
| CAM16160400815399  | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación)                                                                                                                  | Campeche  | 2,978,217.30  | 2,978,217.30  | 2,978,217.30  | 100.00                       |
| CAM16160400815409  | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación De Equipos De Aire Acondicionado)                                                                                                | Campeche  | 867,926.00    | 867,926.00    | 867,926.00    | 100.00                       |
| CAM16160400815414  | Adquisición De Equipo (Una Maquina Micropavimentador Y 2 Camiones Pipas)                                                                                                                                 | Campeche  | 12,000,000.00 | 11,426,000.00 | 11,426,000.00 | 100.00                       |
| CAM16160400815418  | Rehabilitación De Casa De Artesanías Tukulná (Trabajos Complementarios)                                                                                                                                  | Campeche  | 179,382.82    | 179,382.82    | 179,382.82    | 100.00                       |
| CAM16160400824473  | Salones De Regularización Escolar En La Colonia Ampliación Revolución En San Francisco De Campecha                                                                                                       | Campeche  | 868,881.73    | 868,881.73    | 868,881.73    | 100.00                       |
| CAM16170100838589  | Proyecto Y Diseño Del Interior De La Casa De Las Artesanías Tukulna , San Francisco De Campeche                                                                                                          | Campeche  | 548,054.05    | 548,054.05    | 548,054.05    | 100.00                       |
| CAM16170100838605  | Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Ampliación Revolución En San Francisco De Campeche                                                                                                      | Campeche  | 189,682.10    | 189,682.10    | 189,682.10    | 100.00                       |
| CAM16170100838686  | Adquisición De Vehículos Terrestres                                                                                                                                                                      | Campeche  | 1,163,700.00  | 1,163,700.00  | 1,163,700.00  | 100.00                       |
| CAM16170100838692  | Adquisición De Aires Acondicionados                                                                                                                                                                      | Campeche  | 45,472.00     | 45,472.00     | 45,472.00     | 100.00                       |
| CAM16170100838698  | Adquisición De Equipo De Laboratorio                                                                                                                                                                     | Campeche  | 700,035.27    | 700,035.27    | 700,035.27    | 100.00                       |
| CAM16160400815424  | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle Aquiles Córdoba Morán De La Colonia La Antorcha En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen Del Estado De Campeche                    | Carmen    | 2,999,127.94  | 2,997,303.26  | 2,997,303.26  | 100.00                       |
| CAM16160400815429  | Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estructural                                                                                                                             | Carmen    | 12,973,681.52 | 12,973,682.52 | 12,973,682.52 | 25.00                        |

| Clave del Proyecto                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Municipio         | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160400815436                                                                   | Construcción De Crueros A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1        | Cobertura estatal | 3,646,073.02          | 3,644,970.80          | 3,644,970.80          | 49.00                        |
| CAM16160400815448                                                                   | Construcción De Crueros A Base De Módulos De Concreto De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 2                  | Cobertura estatal | 3,757,748.54          | 3,720,289.37          | 3,720,289.37          | 100.00                       |
| CAM16160400815385                                                                   | Reconstrucción De Calle 26 Entre Calle 29 Y Calle 27, Localidad Hechelchakán, Municipio Hechelchakán, Estado De Campeche | Hechelchakán      | 386,230.43            | 386,226.80            | 386,226.80            | 100.00                       |
| <b>U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal</b> |                                                                                                                          |                   |                       |                       |                       |                              |
| CAM16160200674821                                                                   | Techumbre De Cancha De La Col. Fertimex                                                                                  | Escárcega         | 1,746,781.95          | 1,719,538.45          | 1,719,538.45          | 100.00                       |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>            |                                                                                                                          |                   | <b>558,763,438.59</b> | <b>746,455,320.59</b> | <b>657,701,260.96</b> |                              |
| <b>I003 FAIS Entidades</b>                                                          |                                                                                                                          |                   |                       |                       |                       |                              |
| CAM16160100624252                                                                   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Díaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278                         | Calakmul          | 658,800.00            | 69,666,602.23         | 69,666,602.23         | 50.00                        |
| CAM16160100624717                                                                   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo García - 4355                                                 | Calakmul          |                       | 181,677.62            | 181,677.62            | 50.00                        |
| CAM16160300749635                                                                   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135                         | Calakmul          |                       | 181,677.62            | 181,677.62            | 50.00                        |
| CAM16160300749644                                                                   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Josefa Ortiz De Domínguez Municipio De Calakmul - 256568             | Calakmul          |                       | 731,243.52            | 731,243.52            | 100.00                       |
| CAM16160300749659                                                                   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052               | Calakmul          |                       | 254,348.67            | 254,348.67            | 50.00                        |
| CAM16160300749693                                                                   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973                                  | Calakmul          |                       | 654,039.41            | 654,039.41            | 50.00                        |
| CAM16160300750001                                                                   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Angeles Municipio De Calakmul - 256562                           | Calakmul          |                       | 1,325,378.88          | 1,325,378.88          | 100.00                       |
| CAM16160200648520                                                                   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Calkiní - 62712                                                            | Calkiní           |                       | 38,290.56             | 38,290.56             | 100.00                       |
| CAM16160200650915                                                                   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 68651                                             | Calkiní           |                       | 126,430.69            | 126,430.69            | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200653262  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bacabchen - 62659                                    | Calkiní   |             | 116,218.36   | 116,218.36   | 100.00                       |
| CAM16160200655634  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunhuas - 66126                         | Calkiní   |             | 16,997.93    | 16,997.93    | 100.00                       |
| CAM16160200655636  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 64547                            | Calkiní   |             | 201,815.80   | 201,815.80   | 100.00                       |
| CAM16160200685186  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalche - 80775                             | Calkiní   |             | 418,260.91   | 418,260.91   | 69.15                        |
| CAM16160200690622  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 80777                               | Calkiní   |             | 618,541.06   | 618,541.06   | 91.92                        |
| CAM16160200696092  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche - 79057                            | Calkiní   |             | 618,541.06   | 618,541.06   | 82.26                        |
| CAM16160200696094  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Nunkini - 79667                                     | Calkiní   |             | 418,260.91   | 418,260.91   | 76.96                        |
| CAM16160200696099  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche Municipio De Calkiní - 184652        | Calkiní   |             | 73,091.11    | 73,091.11    | 100.00                       |
| CAM16160200712517  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní Municipio De Calkiní - 184630         | Calkiní   |             | 439,198.65   | 439,198.65   | 100.00                       |
| CAM16160300748907  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní Municipio De Calkiní - 296396         | Calkiní   |             | 1,092,900.08 | 1,092,900.08 | 100.00                       |
| CAM16160300748908  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní Municipio De Calkiní - 268187         | Calkiní   |             | 1,096,364.70 | 1,096,364.70 | 62.00                        |
| CAM16160300748910  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní Municipio De Calkiní - 250753         | Calkiní   |             | 463,604.51   | 463,604.51   | 90.00                        |
| CAM16160300748916  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bacabchen En El Municipio De Calkiní - 268186 | Calkiní   |             | 402,000.39   | 402,000.39   | 100.00                       |
| CAM16160300748917  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkiní - 296357           | Calkiní   |             | 1,003,317.58 | 1,003,317.58 | 100.00                       |
| CAM16160300748919  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkiní - 268678           | Calkiní   |             | 730,909.80   | 730,909.80   | 95.00                        |
| CAM16160300748923  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkiní - 268189      | Calkiní   |             | 548,182.35   | 548,182.35   | 65.00                        |
| CAM16160300748926  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini Municipio De Calkiní - 268188         | Calkiní   |             | 365,454.90   | 365,454.90   | 92.00                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Municipio  | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| CAM16160300748929  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda Municipio De Calkiní - 268190         | Calkiní    |             | 219,272.94   | 219,272.94   | 99.00                    |
| CAM16160300748934  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Campeche Municipio De Campeche - 349928                      | Campeche   |             | 756,686.10   | 756,686.10   | 100.00                   |
| CAM16160300748935  | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 330580                                               | Campeche   |             | 439,900.00   | 439,900.00   | 100.00                   |
| CAM16160300748949  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 349560                         | Campeche   |             | 756,686.10   | 756,686.10   | 100.00                   |
| CAM16160300748964  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tikimul - 79775                                               | Campeche   |             | 251,989.96   | 251,989.96   | 99.87                    |
| CAM16160300748965  | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tikimul - 76916                                                 | Campeche   |             | 378,003.50   | 378,003.50   | 99.87                    |
| CAM16160300748968  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937        | Campeche   |             | 2,221,677.54 | 2,221,677.54 | 50.00                    |
| CAM16160300748974  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles En Campeche - 79744                              | Campeche   |             | 307,987.72   | 307,987.72   | 84.84                    |
| CAM16160300748975  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Laureles - 79054                                         | Campeche   |             | 462,004.27   | 462,004.27   | 84.84                    |
| CAM16160200690713  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 186844                 | Candelaria |             | 182,977.15   | 182,977.15   | 100.00                   |
| CAM16160200696200  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 190141   | Candelaria |             | 365,954.30   | 365,954.30   | 100.00                   |
| CAM16160200701844  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Corte El Pajalal Municipio De Candelaria - 187845            | Candelaria |             | 36,595.43    | 36,595.43    | 100.00                   |
| CAM16160200707487  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria - 186106           | Candelaria |             | 256,168.01   | 256,168.01   | 100.00                   |
| CAM16160200717894  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Alemán Municipio De Candelaria - 186594               | Candelaria |             | 36,595.43    | 36,595.43    | 100.00                   |
| CAM16160300748976  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652         | Candelaria |             | 378,776.40   | 378,776.40   | 70.00                    |
| CAM16160300748977  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Número Dos Municipio De Candelaria - 296629 | Candelaria |             | 37,877.64    | 37,877.64    | 83.00                    |
| CAM16160300748978  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero Número Dos Municipio De Candelaria - 259018        | Candelaria |             | 35,779.12    | 35,779.12    | 100.00                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio  | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | % Avance Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| CAM16160300749440  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 259017        | Candelaria |             | 71,754.44    | 71,754.44    | 100.00             |
| CAM16160300749441  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 256582  | Candelaria |             | 387,564.65   | 387,564.65   | 100.00             |
| CAM16160300749449  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 296658                | Candelaria |             | 189,388.20   | 189,388.20   | 83.00              |
| CAM16160300749461  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 296646            | Candelaria |             | 378,776.40   | 378,776.40   | 100.00             |
| CAM16160300749470  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 250674 | Candelaria |             | 36,595.43    | 36,595.43    | 100.00             |
| CAM16160300749472  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 256589             | Candelaria |             | 387,564.65   | 387,564.65   | 100.00             |
| CAM16160300749474  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Candelaria - 258261                    | Candelaria |             | 528,838.44   | 528,838.44   | 50.00              |
| CAM16160300749476  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 296427              | Candelaria |             | 37,877.64    | 37,877.64    | 70.00              |
| CAM16160300749481  | Nstruccion De Piso Firme En La Localidad De Mondova Municipio De Candelaria - 259014                             | Candelaria |             | 134,539.58   | 134,539.58   | 100.00             |
| CAM16160300749482  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 296669                 | Candelaria |             | 568,164.60   | 568,164.60   | 100.00             |
| CAM16160300749485  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 250668                 | Candelaria |             | 365,954.30   | 365,954.30   | 100.00             |
| CAM16160300749725  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680                 | Candelaria |             | 1,628,738.17 | 1,628,738.17 | 88.00              |
| CAM16160300749734  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 250649                 | Candelaria |             | 2,451,893.81 | 2,451,893.81 | 100.00             |
| CAM16160300749753  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 258263           | Candelaria |             | 661,048.06   | 661,048.06   | 86.21              |
| CAM16160300749755  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Corte Pajalal Municipio De Candelaria - 258259               | Candelaria |             | 440,698.71   | 440,698.71   | 50.00              |
| CAM16160300749759  | Construccion De Piso Firme En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 273880                           | Candelaria |             | 62,785.14    | 62,785.14    | 100.00             |
| CAM16160300749766  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 259020                       | Candelaria |             | 52,532.09    | 52,532.09    | 100.00             |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                    | Municipio  | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160300749767  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 258265       | Candelaria |             | 193,782.34   | 193,782.34   | 100.00                       |
| CAM16160200643764  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71314                            | Carmen     |             | 410,007.51   | 410,007.51   | 50.00                        |
| CAM16160200653341  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio Cardenas - 71329                      | Carmen     |             | 873,974.03   | 873,974.03   | 100.00                       |
| CAM16160200658168  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71300                            | Carmen     |             | 873,974.03   | 873,974.03   | 100.00                       |
| CAM16160200660603  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sabancuy - 71283                                  | Carmen     |             | 1,097,215.69 | 1,097,215.69 | 100.00                       |
| CAM16160300749995  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Cd Del Carmen - 251978 | Carmen     |             | 2,009,036.82 | 2,009,036.82 | 50.00                        |
| CAM16160100624498  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489                                | Champotón  |             | 362,856.80   | 362,856.80   | 78.00                        |
| CAM16160200685229  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169161                    | Champotón  |             | 587,990.55   | 587,990.55   | 96.35                        |
| CAM16160200701648  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169499                   | Champotón  |             | 880,288.50   | 880,288.50   | 96.35                        |
| CAM16160200712556  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Pictun Municipio De Champoton - 184656  | Champotón  |             | 36,285.68    | 36,285.68    | 50.00                        |
| CAM16160200717828  | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champoton - 80351                         | Champotón  |             | 362,856.80   | 362,856.80   | 50.00                        |
| CAM16160300749350  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054         | Champotón  |             | 1,233,713.35 | 1,233,713.35 | 50.00                        |
| CAM16160200648569  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario - 71419                                | Escárcega  |             | 304,477.67   | 304,477.67   | 100.00                       |
| CAM16160200658136  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De División Del Norte - 71382                        | Escárcega  |             | 439,008.29   | 439,008.29   | 100.00                       |
| CAM16160200660571  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega - 71349                                 | Escárcega  |             | 3,044,776.75 | 3,044,776.75 | 100.00                       |
| CAM16160200685337  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Matamoros Escarcega - 80131                        | Escárcega  |             | 419,993.25   | 419,993.25   | 85.46                        |
| CAM16160200707392  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Matamoros - 78969                                 | Escárcega  |             | 628,777.50   | 628,777.50   | 85.46                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160300749543  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Libertad - 271259                                              | Escárcega |             | 402,551.27   | 402,551.27   | 100.00                       |
| CAM16160300749544  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Libertad Municipio De Escarcega - 259009                              | Escárcega |             | 71,110.04    | 71,110.04    | 100.00                       |
| CAM16160300749571  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 271497                         | Escárcega |             | 1,573,610.36 | 1,573,610.36 | 50.00                        |
| CAM16160300749578  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Division Del Norte Municipio De Escarcega - 271516                | Escárcega |             | 1,354,036.09 | 1,354,036.09 | 90.00                        |
| CAM16160300749581  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez La Polla Municipio De Escarcega - 259002                   | Escárcega |             | 44,443.78    | 44,443.78    | 100.00                       |
| CAM16160300749582  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Don Samuel Municipio De Escarcega - 259004                               | Escárcega |             | 79,998.80    | 79,998.80    | 100.00                       |
| CAM16160300749586  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 271316                              | Escárcega |             | 402,551.27   | 402,551.27   | 50.00                        |
| CAM16160300749587  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 259006                                     | Escárcega |             | 106,665.04   | 106,665.04   | 100.00                       |
| CAM16160300749592  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Justicia Social Municipio De Escarcega - 259008                          | Escárcega |             | 53,332.53    | 53,332.53    | 100.00                       |
| CAM16160300749597  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Matamoros Municipio De Escarcega - 259011                                | Escárcega |             | 71,110.04    | 71,110.04    | 100.00                       |
| CAM16160300749599  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 271479 | Escárcega |             | 73,191.14    | 73,191.14    | 50.00                        |
| CAM16160300749600  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Miguel Hidalgo Caracol Municipio De Escarcega - 259013                   | Escárcega |             | 44,443.78    | 44,443.78    | 100.00                       |
| CAM16160300749601  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 257434  | Escárcega |             | 135,689.86   | 135,689.86   | 90.02                        |
| CAM16160300749602  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarcega - 271354                          | Escárcega |             | 182,977.85   | 182,977.85   | 50.00                        |
| CAM16160300749608  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 271214              | Escárcega |             | 402,551.27   | 402,551.27   | 90.00                        |
| CAM16160300749609  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 259001                     | Escárcega |             | 44,443.78    | 44,443.78    | 100.00                       |
| CAM16160300749610  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 257399               | Escárcega |             | 228,829.56   | 228,829.56   | 87.93                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Municipio   | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160300749612  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario Municipio De Escaregea - 271405               | Escárcega   |             | 365,955.70   | 365,955.70   | 100.00                       |
| CAM16160300749614  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municipio De Escaregea - 273553                  | Escárcega   |             | 228,829.56   | 228,829.56   | 87.93                        |
| CAM16160300749661  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escaregea - 271464 | Escárcega   |             | 256,168.99   | 256,168.99   | 99.00                        |
| CAM16160300749662  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutia Municipio De Escaregea - 271338             | Escárcega   |             | 182,977.85   | 182,977.85   | 50.00                        |
| CAM16160300749668  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escaregea - 257685             | Escárcega   |             | 274,595.41   | 274,595.41   | 90.02                        |
| CAM16160300749670  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escaregea - 259003       | Escárcega   |             | 44,443.78    | 44,443.78    | 100.00                       |
| CAM16160300749674  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escaregea - 259007             | Escárcega   |             | 44,443.78    | 44,443.78    | 100.00                       |
| CAM16160300749675  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escaregea - 257363   | Escárcega   |             | 274,595.41   | 274,595.41   | 90.02                        |
| CAM16160300749678  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Silvitic Municipio De Escaregea - 271449                 | Escárcega   |             | 365,955.67   | 365,955.67   | 100.00                       |
| CAM16160300749679  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvitic Municipio De Escaregea - 257626                  | Escárcega   |             | 228,829.56   | 228,829.56   | 61.00                        |
| CAM16160300749689  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Lechugal Municipio De Escaregea - 271370                 | Escárcega   |             | 365,955.70   | 365,955.70   | 100.00                       |
| CAM16160200690726  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pomuch - 79508                                                 | Hecelchakán |             | 725,219.03   | 725,219.03   | 66.51                        |
| CAM16160200690747  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumplich - 169311                            | Hecelchakán |             | 753,000.37   | 753,000.37   | 50.00                        |
| CAM16160200690748  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumplich - 168960                             | Hecelchakán |             | 502,074.72   | 502,074.72   | 50.00                        |
| CAM16160200696204  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135                                              | Hecelchakán |             | 1,087,665.89 | 1,087,665.89 | 82.29                        |
| CAM16160300749486  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pocboc - 79578                                                 | Hecelchakán |             | 362,605.25   | 362,605.25   | 66.51                        |
| CAM16160300749487  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc - 77962                                              | Hecelchakán |             | 543,817.95   | 543,817.95   | 82.23                        |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200643732  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzibalchen - 62844                       | Hopelchén |             | 25,993.01  | 25,993.01  | 86.66                        |
| CAM16160200643734  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935                     | Hopelchén |             | 26,074.89  | 26,074.89  | 89.36                        |
| CAM16160200646123  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908                           | Hopelchén |             | 13,723.19  | 13,723.19  | 96.67                        |
| CAM16160200646128  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 64445                      | Hopelchén |             | 79,808.79  | 79,808.79  | 50.00                        |
| CAM16160200650967  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunyanic - 62817                        | Hopelchén |             | 9,073.65   | 9,073.65   | 100.00                       |
| CAM16160200650968  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) - 62887      | Hopelchén |             | 17,282.52  | 17,282.52  | 99.26                        |
| CAM16160200658122  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 62776               | Hopelchén |             | 118,315.98 | 118,315.98 | 100.00                       |
| CAM16160200658123  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mujica (Los Ucan) - 62869   | Hopelchén |             | 11,651.27  | 11,651.27  | 68.30                        |
| CAM16160200658127  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949                           | Hopelchén |             | 12,622.58  | 12,622.58  | 99.60                        |
| CAM16160200658129  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954                          | Hopelchén |             | 16,813.41  | 16,813.41  | 87.60                        |
| CAM16160200660569  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 64393                          | Hopelchén |             | 44,221.14  | 44,221.14  | 100.00                       |
| CAM16160200696209  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzibalchen - 80140                 | Hopelchén |             | 251,058.87 | 251,058.87 | 96.14                        |
| CAM16160200701704  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 169396       | Hopelchén |             | 836,862.80 | 836,862.80 | 90.33                        |
| CAM16160200701711  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalchen - 78375                   | Hopelchén |             | 376,588.26 | 376,588.26 | 96.14                        |
| CAM16160200707343  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 80779 | Hopelchén |             | 460,274.54 | 460,274.54 | 97.29                        |
| CAM16160200707344  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Vicente Guerrero - 79435                | Hopelchén |             | 306,849.73 | 306,849.73 | 97.29                        |
| CAM16160200723497  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 169081        | Hopelchén |             | 557,908.60 | 557,908.60 | 90.33                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160300749491  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Becanchen Santa Rita Municipio De Hopelchen - 258999              | Hopelchén |             | 116,581.67 | 116,581.67 | 100.00                       |
| CAM16160300749492  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Rita Municipio De Hopelchen - 256602                  | Hopelchén |             | 505,265.88 | 505,265.88 | 100.00                       |
| CAM16160300749501  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchen - 256604                     | Hopelchén |             | 275,097.82 | 275,097.82 | 100.00                       |
| CAM16160300749503  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchen - 256967                 | Hopelchén |             | 227,443.61 | 227,443.61 | 50.00                        |
| CAM16160300749510  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabchen Municipio De Hopelchen - 257046                  | Hopelchén |             | 181,943.20 | 181,943.20 | 50.00                        |
| CAM16160300749513  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 256603                     | Hopelchén |             | 550,195.64 | 550,195.64 | 100.00                       |
| CAM16160300749518  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Yaxche Municipio De Hopelchen - 256524          | Hopelchén |             | 661,492.30 | 661,492.30 | 100.00                       |
| CAM16160300749521  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sacabchen Municipio De Hopelchen - 256513 | Hopelchén |             | 573,284.80 | 573,284.80 | 100.00                       |
| CAM16160300749525  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 257004                        | Hopelchén |             | 318,415.75 | 318,415.75 | 99.58                        |
| CAM16160300749526  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 258991                          | Hopelchén |             | 44,839.10  | 44,839.10  | 100.00                       |
| CAM16160300749527  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 256505                    | Hopelchén |             | 176,413.93 | 176,413.93 | 100.00                       |
| CAM16160300749528  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 256519                      | Hopelchén |             | 881,970.25 | 881,970.25 | 100.00                       |
| CAM16160300749532  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchen - 256850                      | Hopelchén |             | 227,443.61 | 227,443.61 | 99.58                        |
| CAM16160300749535  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmeja Municipio De Hopelchen - 256901                       | Hopelchén |             | 227,443.61 | 227,443.61 | 99.58                        |
| CAM16160200690750  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510                                              | Tenabo    |             | 475,981.03 | 475,981.03 | 83.64                        |
| CAM16160200690751  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462               | Tenabo    |             | 617,914.62 | 617,914.62 | 82.26                        |
| CAM16160200701727  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinun Municipio De Tenabo - 180403                         | Tenabo    | 658,800.00  | 654,260.63 | 654,260.63 | 57.09                        |

| Clave del Proyecto                                                                   | Nombre del Proyecto                                                                                    | Municipio | Presupuesto         | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160200701729                                                                    | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551           | Tenabo    |                     | 181,739.30            | 181,739.30            | 50.00                        |
| CAM16160200723513                                                                    | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464                                       | Tenabo    |                     | 714,006.60            | 714,006.60            | 83.64                        |
| CAM16160300749551                                                                    | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 256532                | Tenabo    |                     | 3,264,030.10          | 3,264,030.10          | 100.00                       |
| CAM16160300749552                                                                    | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689               | Tenabo    |                     | 1,998,538.63          | 1,998,538.63          | 50.00                        |
| CAM16160300749558                                                                    | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750                | Tenabo    |                     | 181,419.67            | 181,419.67            | 50.00                        |
| <b>I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |                                                                                                        |           | <b>1,522,572.70</b> | <b>122,171,307.89</b> | <b>113,031,545.18</b> |                              |
| CAM16160200643697                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Canasayab - 31528                              | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160200653269                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Arellano - 31470                               | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160200696150                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Miguel - 97238                             | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160200707275                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamar - 33230                               | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160200717834                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Nayarit De Castellet - 32555                   | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160300749299                                                                    | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 257471                 | Champotón |                     | 30,000.00             | 30,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160300749634                                                                    | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 274537          | Calakmul  |                     | 761,000.00            | 231,923.55            | 100.00                       |
| CAM16160300749641                                                                    | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 274530       | Calakmul  |                     | 761,000.00            | 231,923.55            | 100.00                       |
| CAM16160300749653                                                                    | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Pablo García - 274521             | Calakmul  |                     | 761,000.00            | 231,923.55            | 100.00                       |
| CAM16160300749658                                                                    | Construcción De Siete Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 274556 | Calakmul  |                     | 1,065,400.00          | 324,692.97            | 100.00                       |
| CAM16160300749686                                                                    | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 274560          | Calakmul  |                     | 152,200.00            | 46,384.72             | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160300749687  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 274567                                | Calakmul  |             | 152,200.00   | 46,384.72    | 100.00                       |
| CAM16160300749688  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 276558                              | Calakmul  |             | 152,200.00   | 46,384.72    | 100.00                       |
| CAM16160300749689  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 276241                           | Calakmul  |             | 152,200.00   | 46,384.72    | 100.00                       |
| CAM16160300749690  | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 275364                      | Calakmul  |             | 606,800.00   | 185,538.88   | 100.00                       |
| CAM16160300749691  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 274464                            | Calakmul  |             | 152,200.00   | 46,384.72    | 100.00                       |
| CAM16160300749692  | Construcción De Dos Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambillas - 275023                          | Calakmul  |             | 304,400.00   | 92,769.44    | 100.00                       |
| CAM16160300749572  | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorios Escárcega Cm - 232385                                                       | Escárcega |             | 1,130,917.08 | 1,130,917.08 | 100.00                       |
| CAM16160300749588  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Haro - 235828                                    | Escárcega |             | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                       |
| CAM16160300749676  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad José Lopez Portillo - 235810                     | Escárcega |             | 130,000.00   | 130,000.00   | 100.00                       |
| CAM16160200717950  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Bel Ha - 169388                                | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00                       |
| CAM16160300749630  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 279178                       | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60   | 100.00                       |
| CAM16160300749632  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Constitución - 287505                            | Calakmul  |             | 304,400.00   | 165,969.44   | 100.00                       |
| CAM16160300749633  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 281575                      | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60   | 100.00                       |
| CAM16160300749639  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De La Guadalupe - 281807                           | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60   | 100.00                       |
| CAM16160300749643  | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 282005 | Calakmul  |             | 913,200.00   | 497,908.32   | 100.00                       |
| CAM16160300749646  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De El Manantial - 279545                           | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM16160300749656  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Santa Lucia - 287282                                         | Calakmul  |             | 304,400.00   | 165,969.44 | 100.00                       |
| CAM16160300749657  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 281406                                  | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60 | 100.00                       |
| CAM16160300749680  | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 285645                                    | Calakmul  |             | 152,200.00   | 82,984.72  | 100.00                       |
| CAM16160300749681  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 285328                               | Calakmul  |             | 304,400.00   | 165,969.44 | 100.00                       |
| CAM16160300749682  | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 284865                                 | Calakmul  |             | 456,600.00   | 248,954.16 | 100.00                       |
| CAM16160300749683  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 284653                            | Calakmul  |             | 761,000.00   | 414,923.60 | 100.00                       |
| CAM16160300749684  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 285465                                | Calakmul  |             | 304,400.00   | 165,969.44 | 100.00                       |
| CAM16160300749685  | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 284969                                  | Calakmul  |             | 152,200.00   | 82,984.72  | 100.00                       |
| CAM16160300750000  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Los Angeles - 281210                                         | Calakmul  |             | 1,522,000.00 | 829,847.20 | 100.00                       |
| CAM16160100630183  | 99999 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 6546                             | Calkiní   |             | 150,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM16160100630450  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6594                            | Calkiní   |             | 289,777.20   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM16160100630451  | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 6581 | Calkiní   |             | 614,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM16160100630716  | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 6613                                         | Calkiní   |             | 340,128.85   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM16160100630717  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6551                  | Calkiní   |             | 120,000.00   | 0.00       | 0.00                         |
| CAM16160200643735  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704                                         | Escárcega |             | 34,974.72    | 34,974.72  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200643739  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tm Escarega Cm Col Morelos - 53119    | Escárcega |             | 29,962.23    | 29,962.23    | 100.00                       |
| CAM16160200643742  | Construcción De Bodega En Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Don Samuel - 51175                  | Escárcega |             | 267,233.58   | 267,233.58   | 100.00                       |
| CAM16160200643743  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Esperanza - 55844                    | Escárcega |             | 191,836.12   | 191,836.12   | 100.00                       |
| CAM16160200643747  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Silvitic - 49780                         | Escárcega |             | 2,747,635.19 | 2,747,635.19 | 100.00                       |
| CAM16160200643748  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Guillermo González Galera Ejido Silvitic - 51862             | Escárcega |             | 29,991.23    | 29,991.23    | 100.00                       |
| CAM16160200646133  | Conservación De Calles Escarega Cm Col Uet 1 - 61242                                                   | Escárcega |             | 939,378.30   | 939,378.30   | 100.00                       |
| CAM16160200646134  | Construcción De Barda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52583                    | Escárcega |             | 34,948.98    | 34,948.98    | 100.00                       |
| CAM16160200646135  | Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bocanegra Escarega Colonia Concordia - 51776 | Escárcega |             | 29,961.23    | 29,961.23    | 100.00                       |
| CAM16160200646136  | Construcción De Herrería En La Esc Telesecundaria No 64 Ejido Haro - 51119                             | Escárcega |             | 34,796.18    | 34,796.18    | 100.00                       |
| CAM16160200646137  | Mantenimiento En El J De N Lienzos De Temura Ejido La Victoria - 58300                                 | Escárcega |             | 32,889.39    | 32,889.39    | 100.00                       |
| CAM16160200646146  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Pequeños Gigantes Ejido Benito Juárez No 3 - 53610           | Escárcega |             | 29,994.53    | 29,994.53    | 100.00                       |
| CAM16160200646147  | Mantenimiento De Aulas En El Jn Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52533             | Escárcega |             | 25,994.32    | 25,994.32    | 100.00                       |
| CAM16160200648566  | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Flor - 62126                   | Escárcega |             | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                       |
| CAM16160200648567  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido General Rodolfo Fierros - 53332          | Escárcega |             | 2,744,785.19 | 2,744,785.19 | 100.00                       |
| CAM16160200648568  | Construcción De Comedor 3ra Etapa En El J De N Ferrocarrilero Ejido Haro - 51611                       | Escárcega |             | 29,785.38    | 29,785.38    | 100.00                       |
| CAM16160200648570  | Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249                    | Escárcega |             | 29,944.84    | 29,944.84    | 100.00                       |
| CAM16160200648573  | Construcción 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Jn Enrique Novelo Ortigón - 51947                   | Escárcega |             | 49,946.22    | 49,946.22    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200650972  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido La Libertad - 55290                                 | Escárcega |             | 271,573.25   | 271,573.25   | 100.00                       |
| CAM16160200650978  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Matamoros - 55372                                   | Escárcega |             | 333,602.59   | 333,602.59   | 100.00                       |
| CAM16160200650982  | Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria No 61 Ejido Juan De La Barrera - 53211                           | Escárcega |             | 29,946.29    | 29,946.29    | 100.00                       |
| CAM16160200650983  | Mantenimiento De Baños En El Jn Candita Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688                               | Escárcega |             | 29,977.35    | 29,977.35    | 100.00                       |
| CAM16160200653304  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lázaro Cárdenas Tv Ejido División Del Norte - 50959            | Escárcega |             | 29,577.14    | 29,577.14    | 100.00                       |
| CAM16160200653305  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830                       | Escárcega |             | 29,973.67    | 29,973.67    | 100.00                       |
| CAM16160200653308  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Victoria - 59427                      | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200653316  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Laguna Grande - 49818                            | Escárcega |             | 2,743,289.25 | 2,743,289.25 | 100.00                       |
| CAM16160200653338  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 146 Ejido Km 74 - 51157                           | Escárcega |             | 39,954.82    | 39,954.82    | 100.00                       |
| CAM16160200655684  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tv Escárcega Colonia 10 De Mayo - 52724 | Escárcega |             | 29,949.59    | 29,949.59    | 100.00                       |
| CAM16160200655685  | Construcción De Pozo De Absorción Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tm Escarcega Cm Col 10 De Mayo - 55234       | Escárcega |             | 29,911.57    | 29,911.57    | 100.00                       |
| CAM16160200655686  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Técnica No 29 Ejido División Del Norte - 51083                  | Escárcega |             | 39,398.76    | 39,398.76    | 100.00                       |
| CAM16160200655689  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Sec Tec No 32 H Junta Mun Centenario - 53239                                  | Escárcega |             | 39,993.53    | 39,993.53    | 100.00                       |
| CAM16160200655693  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Policarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486                           | Escárcega |             | 29,952.02    | 29,952.02    | 100.00                       |
| CAM16160200655710  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn José Ángel Cu Lara Ejido Km 47 - 50345                               | Escárcega |             | 29,933.27    | 29,933.27    | 100.00                       |
| CAM16160200658133  | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Ricardo Flores Magón - 61230                                           | Escárcega |             | 675,797.54   | 675,797.54   | 100.00                       |
| CAM16160200658135  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim Francisco Escárcega Márquez Tv Escarcega Cm Col Fertimex - 53192         | Escárcega |             | 39,952.21    | 39,952.21    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200658138  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn La Chiquita Escarcega Colonia Rural La Chiquita - 52395                | Escárcega |             | 31,973.11  | 31,973.11  | 100.00                       |
| CAM16160200658139  | Construcción Comedor Escolar 2da Etapa Jn Pablo García Ejido Don Samuel - 50274                                  | Escárcega |             | 34,673.19  | 34,673.19  | 100.00                       |
| CAM16160200658140  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido El Gallo - 55355                                      | Escárcega |             | 253,563.14 | 253,563.14 | 100.00                       |
| CAM16160200658143  | Construcción De Comedor Escolar 2da Etapa En La Esc Telesecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131                 | Escárcega |             | 29,993.30  | 29,993.30  | 100.00                       |
| CAM16160200658144  | Construcción De Techumbre En El J De N Laureana Wrieth González - 51263                                          | Escárcega |             | 19,968.68  | 19,968.68  | 100.00                       |
| CAM16160200658145  | Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Mpal De Centenario - 53703                                | Escárcega |             | 29,827.75  | 29,827.75  | 100.00                       |
| CAM16160200660572  | Mantenimiento De Baños En La Esc Prim Benito Juárez Tv Escarcega Cm Col Benito Juárez - 53127                    | Escárcega |             | 39,952.72  | 39,952.72  | 100.00                       |
| CAM16160200660574  | Construcción De Techumbre En El Jn Alma Infantil Escárcega Cm Col Morelos - 53353                                | Escárcega |             | 39,925.22  | 39,925.22  | 100.00                       |
| CAM16160200660575  | Construcción De Comedor 2da Etapa En El Jn Maria Del Carmen Ramirez Gutierrez Escárcega Colonia Fertimex - 51907 | Escárcega |             | 24,958.17  | 24,958.17  | 100.00                       |
| CAM16160200660576  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gregorio Torres Quintero Escarcega Colonia Uet No 1 - 51874            | Escárcega |             | 29,898.38  | 29,898.38  | 100.00                       |
| CAM16160200660578  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Chiquita - 55901                               | Escárcega |             | 151,978.15 | 151,978.15 | 100.00                       |
| CAM16160200660579  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Justicia Social - 55719                               | Escárcega |             | 315,756.59 | 315,756.59 | 100.00                       |
| CAM16160200660582  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Amelia Toro Y Vizcain Ejido Nuevo Campeche - 50975                     | Escárcega |             | 27,965.88  | 27,965.88  | 100.00                       |
| CAM16160200660598  | Construcción De Aula En El Jn Justo Sierra Mendez Ejido Km 36 - 50455                                            | Escárcega |             | 24,940.14  | 24,940.14  | 100.00                       |
| CAM16160200685295  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Pimiental Libertad - 156037          | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685296  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Pimiental Libertad - 165763            | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685304  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150706           | Escárcega |             | 113,051.97 | 113,051.97 | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200685305  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Centro Escarcega Cm - 150084                                             | Escárcega |             | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                       |
| CAM16160200685306  | Construcción De Siete Baños En La Col Concordia Escarcega Cm - 144934                                               | Escárcega |             | 293,202.62   | 293,202.62   | 100.00                       |
| CAM16160200685307  | Construcción De Nueve Baños En La Colonia Benito Juárez Escarcega Cm - 145005                                       | Escárcega |             | 377,171.37   | 377,171.37   | 100.00                       |
| CAM16160200685308  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Uet Dos Escarcega Cm - 142075                                         | Escárcega |             | 773,506.97   | 773,506.97   | 100.00                       |
| CAM16160200685309  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Francisco Villa Escarcega Cm - 142031                                 | Escárcega |             | 2,012,661.84 | 2,012,661.84 | 100.00                       |
| CAM16160200685310  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 141988                       | Escárcega |             | 773,325.69   | 773,325.69   | 100.00                       |
| CAM16160200685311  | Construcción De Dos Pisos De Concreto En La Col Morelos Escarcega Cm - 148818                                       | Escárcega |             | 23,965.22    | 23,965.22    | 100.00                       |
| CAM16160200685312  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139920           | Escárcega |             | 50,245.32    | 50,245.32    | 100.00                       |
| CAM16160200685315  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139879    | Escárcega |             | 11,982.61    | 11,982.61    | 100.00                       |
| CAM16160200685316  | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139881 | Escárcega |             | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                       |
| CAM16160200685317  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139226                | Escárcega |             | 5,555.00     | 5,555.00     | 100.00                       |
| CAM16160200685318  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137575              | Escárcega |             | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                       |
| CAM16160200685319  | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Asunción - 122099                           | Escárcega |             | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                       |
| CAM16160200685321  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Rural La Chiquita - 163711               | Escárcega |             | 59,687.57    | 59,687.57    | 100.00                       |
| CAM16160200685322  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143849          | Escárcega |             | 59,687.57    | 59,687.57    | 100.00                       |
| CAM16160200685324  | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Esperanza - 128414                                                           | Escárcega |             | 209,136.70   | 209,136.70   | 100.00                       |
| CAM16160200685325  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Gallo - 64102                               | Escárcega |             | 13,887.50    | 13,887.50    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200685326  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 168943               | Escárcega |             | 75,368.35  | 75,368.35  | 100.00                       |
| CAM16160200685327  | Construcción De Un Huerto En La Localidad General Rodolfo Fierros - 141265                                              | Escárcega |             | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                       |
| CAM16160200685328  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Guadalupe - 104897                                                   | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200685331  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Haro - 145031                                                                   | Escárcega |             | 209,642.15 | 209,642.15 | 100.00                       |
| CAM16160200685332  | Infraestructura Pecuaria Equipamiento De Equipo De Bombeo Tipo Sumergible Para Cinco Lps Y Cienlo Cuarenta Mts - 151752 | Escárcega | 650,712.52  | 647,884.58 | 647,780.00 | 100.00                       |
| CAM16160200685342  | Suministro Y Colocación De 6 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Ranchería Santa Isabel - 128522                          | Escárcega |             | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685344  | Construcción De Diecisiete Baños En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135640                                              | Escárcega |             | 712,517.09 | 712,517.09 | 100.00                       |
| CAM16160200685380  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Juan De La Barrera - 145049    | Escárcega |             | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                       |
| CAM16160200685381  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan De La Barrera - 145053                   | Escárcega |             | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685382  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad Juan Escutia - 147423                                                      | Escárcega |             | 167,309.60 | 167,309.60 | 100.00                       |
| CAM16160200685383  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan Escutia - 166047                         | Escárcega |             | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685385  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Laguna Grande - 136202                      | Escárcega |             | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                       |
| CAM16160200685387  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 103413                                         | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200685388  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142463                  | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200685389  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Miguel De La Madrid - 142631                   | Escárcega |             | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                       |
| CAM16160200685390  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Las Maravillas - 119546                                        | Escárcega |             | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200685392  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido San José - 129023                                    | Escárcega |             | 59,687.55    | 59,687.55    | 100.00                       |
| CAM16160200685394  | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Silvitic - 135184       | Escárcega |             | 71,642.07    | 71,642.07    | 100.00                       |
| CAM16160200685503  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Km 74 - 121864                          | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200685505  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido El Lechugal - 104865                                       | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200685526  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Salvador Novo Ejido Flor De Chiapas - 162699                        | Escárcega |             | 28,989.97    | 28,989.97    | 100.00                       |
| CAM16160200690741  | Construcción De Tres Baños En El Pimiental Libertad - 141859                                                  | Escárcega |             | 125,675.58   | 125,675.58   | 100.00                       |
| CAM16160200690752  | Suministro De Material Eléctrico Escarcega Cm - 145143                                                        | Escárcega |             | 355,335.84   | 355,335.84   | 100.00                       |
| CAM16160200690753  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Benito Juárez Escarcega Cm - 145007 | Escárcega |             | 75,367.98    | 75,367.98    | 100.00                       |
| CAM16160200690754  | Suministro Y Colocación De Catorce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col I Zaragoza Escarcega Cm - 163154   | Escárcega |             | 38,885.00    | 38,885.00    | 100.00                       |
| CAM16160200690755  | Rehabilitación De Calle Del Parque Abelardo Camillo Zavala Col Centro Escarcega - 140912                      | Escárcega |             | 199,999.98   | 199,999.98   | 100.00                       |
| CAM16160200690756  | Construcción De Veinticinco Baños En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148240                        | Escárcega |             | 1,048,386.65 | 1,048,386.65 | 100.00                       |
| CAM16160200690757  | Construcción De Tres Baños Col Jesus García Escarcega Cm - 155236                                             | Escárcega |             | 125,806.38   | 125,806.38   | 100.00                       |
| CAM16160200690758  | Construcción De Trece Baños En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148759                                          | Escárcega |             | 545,057.63   | 545,057.63   | 100.00                       |
| CAM16160200690760  | Construcción De Cuatro Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 148837                                          | Escárcega |             | 167,741.84   | 167,741.84   | 100.00                       |
| CAM16160200690761  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 105167                           | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200690763  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149841                 | Escárcega |             | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                       |
| CAM16160200690764  | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Fertimex - 168779                       | Escárcega |             | 83,325.00    | 83,325.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200690769  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137428                                                | Escárcega |             | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690770  | Suministro Y Colocación De Once Lotes De Doce Laminas De Zinc En El División Del Norte - 137488                                                      | Escárcega |             | 30,552.50  | 30,552.50  | 100.00                       |
| CAM16160200690771  | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Asunción - 122136                                                        | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690772  | Suministro De 2 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Gallo - 84328                                                            | Escárcega |             | 25,122.67  | 25,122.67  | 100.00                       |
| CAM16160200690773  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Haro - 145033                                                            | Escárcega |             | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                       |
| CAM16160200690774  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Haro - 145038                                                            | Escárcega |             | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690776  | Suministro De 4 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129251                                             | Escárcega |             | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                       |
| CAM16160200690777  | Construcción De Un Huerto En La Localidad José De La Cruz Blanco - 141261                                                                            | Escárcega |             | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                       |
| CAM16160200690778  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121811                                                             | Escárcega |             | 59,971.55  | 59,971.55  | 100.00                       |
| CAM16160200690779  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Justicia Social - 136154                                                 | Escárcega |             | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                       |
| CAM16160200690780  | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Justicia Social - 136115                                                  | Escárcega |             | 83,583.22  | 83,583.22  | 100.00                       |
| CAM16160200690781  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Justicia Social - 104853                                                                          | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200690782  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Luna - 145062                                                            | Escárcega |             | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                       |
| CAM16160200690783  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 165670                                                              | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690784  | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Suministro De Transformador Eléctrico De Treinta Kva Clase Treinta Y Tres Kv - 146746 | Escárcega |             | 111,800.00 | 111,800.00 | 100.00                       |
| CAM16160200690785  | Construcción De 4 Baños En La Localidad Miguel Hidalgo El Caracol - 128139                                                                           | Escárcega |             | 167,558.28 | 167,558.28 | 100.00                       |
| CAM16160200690786  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 157803                                                                      | Escárcega |             | 59,271.50  | 59,271.50  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200690787  | Construcción De 3 Pisos De Concreto De 36 M2 En La<br>Ranchería Santa Isabel - 128610                           | Escárcega |             | 35,999.19  | 35,999.19  | 100.00                       |
| CAM16160200690788  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido<br>Nuevo Campeche - 104715                                   | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200690790  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para<br>Construcción De Muros En El Ejido Chan Laguna -<br>141937        | Escárcega |             | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                       |
| CAM16160200690825  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para<br>Construcción De Muros En El Ejido Juan Escutia -<br>145016       | Escárcega |             | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                       |
| CAM16160200690827  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción<br>De Muros En El Ejido Benito Juárez Tres - 145056      | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690828  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para<br>Construcción De Muros En El Ejido Jose Lopez Portillo -<br>135306 | Escárcega |             | 62,806.66  | 62,806.66  | 100.00                       |
| CAM16160200690829  | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción<br>De Muros En El Ejido San José - 129088                   | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200690830  | Construcción De 3 Baños En El Ejido San José - 129073                                                           | Escárcega |             | 125,482.02 | 125,482.02 | 100.00                       |
| CAM16160200690831  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción<br>De Muros En El Ejido Silvitic - 134796                | Escárcega |             | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                       |
| CAM16160200690920  | Construcción De Tres Baños Ejido Kilómetro Treinta Y<br>Seis - 147891                                           | Escárcega |             | 125,482.02 | 125,482.02 | 100.00                       |
| CAM16160200690922  | Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El<br>Ejido El Lechugal - 131192                                | Escárcega |             | 71,642.76  | 71,642.76  | 100.00                       |
| CAM16160200696223  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para<br>Construcción De Muros En La Col Uet Uno Escarcega<br>Cm - 148748   | Escárcega |             | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                       |
| CAM16160200696224  | Mantenimiento En El Jn Sofia Muñoz Hernandez<br>Escárcega Colonia Revolución - 52266                            | Escárcega |             | 39,951.12  | 39,951.12  | 100.00                       |
| CAM16160200696225  | Construcción De Seis Baños Col Uet Uno Escarcega<br>Cm - 148735                                                 | Escárcega |             | 251,565.06 | 251,565.06 | 100.00                       |
| CAM16160200696226  | Construcción De Quince Baños - 155456                                                                           | Escárcega |             | 628,912.65 | 628,912.65 | 100.00                       |
| CAM16160200696227  | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Esperanza<br>Escarcega Cm - 151313                                    | Escárcega |             | 23,965.22  | 23,965.22  | 100.00                       |
| CAM16160200696228  | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Diez De<br>Mayo Escarcega Cm - 149816                                 | Escárcega |             | 23,965.22  | 23,965.22  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200696229  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En La Col<br>Fatima Escarce Cm - 156550                                        | Escárcega |             | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                       |
| CAM16160200696230  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Luis Alvarez<br>Barret Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 96998           | Escárcega |             | 31,894.44  | 31,894.44  | 100.00                       |
| CAM16160200696232  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce<br>Laminas De Zinc Col Centro Escarcega Cm - 149713                       | Escárcega |             | 5,555.00   | 5,555.00   | 100.00                       |
| CAM16160200696233  | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce<br>Laminas De Zinc En La Col Fertimex Escarcega Cm -<br>148806           | Escárcega |             | 33,330.00  | 33,330.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696235  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce<br>Laminas De Zinc En La Col Uet Dos Escarcega Cm -<br>151262            | Escárcega |             | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696236  | Construcción De Dos Pisos De Concreto De Treinta Y<br>Seis Metros Cuadros En La Col Concordia Escarcega<br>Cm - 144954 | Escárcega |             | 23,965.22  | 23,965.22  | 100.00                       |
| CAM16160200696238  | Construcción De Un Huerto En La Localidad La<br>Asunción - 141260                                                      | Escárcega |             | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                       |
| CAM16160200696239  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para<br>Construcción De Muros En El Ejido Don Samuel -<br>142453                  | Escárcega |             | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                       |
| CAM16160200696241  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce<br>Laminas De Zinc En El Ejido Francisco I Madero -<br>143787            | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696242  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El<br>Ejido El Gallo - 119031                                          | Escárcega |             | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                       |
| CAM16160200696243  | Construcción De Seis Baños En La Localidad Gral<br>Rodolfo Fierros - 142416                                            | Escárcega |             | 251,570.58 | 251,570.58 | 100.00                       |
| CAM16160200696244  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción<br>De Muros En El Ejido El Huero - 143823                       | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696245  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros<br>Cuadros En El Ejido El Huero - 143806                          | Escárcega |             | 59,971.55  | 59,971.55  | 100.00                       |
| CAM16160200696247  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De<br>Zinc En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129202               | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696248  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros<br>Cuadros En El Ejido Luna - 145064                              | Escárcega |             | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                       |
| CAM16160200696249  | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce<br>Laminas De Zinc En El Ejido Matamoros - 143275                      | Escárcega |             | 41,662.25  | 41,662.25  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200696251  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Santa Martha El Naranjito - 166109       | Escárcega |             | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696252  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Victoria - 119040                                      | Escárcega |             | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                       |
| CAM16160200696253  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Campeche - 121923                      | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696256  | Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135631 | Escárcega |             | 97,212.50  | 97,212.50  | 100.00                       |
| CAM16160200696258  | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Centenario - 120150                                      | Escárcega |             | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                       |
| CAM16160200696298  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142489            | Escárcega |             | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                       |
| CAM16160200696299  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 140192                                               | Escárcega |             | 209,447.85 | 209,447.85 | 100.00                       |
| CAM16160200696300  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez Tres - 145061              | Escárcega |             | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696301  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido José Lopez Portillo - 135627            | Escárcega |             | 59,687.55  | 59,687.55  | 100.00                       |
| CAM16160200696302  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Las Maravillas - 167331                                                | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200696396  | Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Kilometro Treinta Y Seis - 154564                               | Escárcega |             | 71,885.66  | 71,885.66  | 100.00                       |
| CAM16160200696398  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Km Treinta Y Seis - 164003               | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200696399  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Km 74 - 119020                                            | Escárcega |             | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                       |
| CAM16160200696400  | Suministro Y Colocación De 15 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Lechugal - 131215                         | Escárcega |             | 41,662.50  | 41,662.50  | 100.00                       |
| CAM16160200696419  | Construcción De Cuatro Baños En El Ejido Flor De Chiapas - 136815                                                  | Escárcega |             | 167,567.43 | 167,567.43 | 100.00                       |
| CAM16160200701723  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Pimiental Libertad - 157477             | Escárcega |             | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                       |
| CAM16160200701724  | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Libertad - 119484                                     | Escárcega |             | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200701730  | Suministro De Trece Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Uet Uno Escarcega Cm - 151204                              | Escárcega |             | 163,297.29   | 163,297.29   | 100.00                       |
| CAM16160200701731  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Revolución E Ignacio Zaragoza Escarcega Cm - 148128  | Escárcega |             | 113,051.97   | 113,051.97   | 100.00                       |
| CAM16160200701732  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144947                       | Escárcega |             | 75,367.98    | 75,367.98    | 100.00                       |
| CAM16160200701733  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Esperanza Escarcega Cm - 156368                     | Escárcega |             | 188,419.95   | 188,419.95   | 100.00                       |
| CAM16160200701734  | Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148257      | Escárcega |             | 213,542.61   | 213,542.61   | 10.00                        |
| CAM16160200701735  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Morelos Escarcega Cm - 156485                         | Escárcega |             | 125,613.30   | 125,613.30   | 100.00                       |
| CAM16160200701736  | Rehabilitación De Calles Col Esperanza Y Varias Escarcega Cm - 155060                                                           | Escárcega |             | 1,008,999.99 | 1,008,999.99 | 100.00                       |
| CAM16160200701737  | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150724                                                 | Escárcega |             | 11,982.61    | 11,982.61    | 100.00                       |
| CAM16160200701739  | Construcción De Catorce Baños En La Col Emiliano Zapata - 150261                                                                | Escárcega |             | 586,985.14   | 586,985.14   | 100.00                       |
| CAM16160200701740  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150715                       | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200701741  | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Salinas - 168799                                          | Escárcega |             | 83,325.00    | 83,325.00    | 100.00                       |
| CAM16160200701742  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139906                       | Escárcega |             | 50,245.32    | 50,245.32    | 100.00                       |
| CAM16160200701743  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139911                        | Escárcega |             | 113,051.97   | 113,051.97   | 100.00                       |
| CAM16160200701744  | Suministro Y Colocación De Tres Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139246                           | Escárcega |             | 8,332.50     | 8,332.50     | 100.00                       |
| CAM16160200701745  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139904 | Escárcega |             | 11,982.61    | 11,982.61    | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200701746  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139877 | Escárcega |             | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                       |
| CAM16160200701747  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139864 | Escárcega |             | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                       |
| CAM16160200701748  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139693                          | Escárcega |             | 167,687.90 | 167,687.90 | 100.00                       |
| CAM16160200701750  | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143879     | Escárcega |             | 25,122.67  | 25,122.67  | 100.00                       |
| CAM16160200701754  | Construcción De Diez Baños En El Ejido Justicia Social - 136016                                                  | Escárcega |             | 419,127.70 | 419,127.70 | 100.00                       |
| CAM16160200701757  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Matamoros - 143174                      | Escárcega |             | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                       |
| CAM16160200701759  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122365                      | Escárcega |             | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                       |
| CAM16160200701760  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 104682                            | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200701762  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Chan Laguna - 141908                    | Escárcega |             | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                       |
| CAM16160200701794  | Rehabilitación De Calles Ejido Juan De La Barrera - 159278                                                       | Escárcega |             | 798,245.17 | 798,245.17 | 100.00                       |
| CAM16160200701795  | Construcción De Dos Baños En El Ejido Laguna Grande - 136711                                                     | Escárcega |             | 83,779.14  | 83,779.14  | 100.00                       |
| CAM16160200701796  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel De La Madrid - 104708                                  | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200701797  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Miguel De La Madrid - 143037          | Escárcega |             | 19,444.25  | 19,444.25  | 100.00                       |
| CAM16160200701799  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Las Maravillas - 120048                     | Escárcega |             | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                       |
| CAM16160200707360  | Suministro De Once Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Esperanza Escarcega Cm - 150860              | Escárcega |             | 138,174.63 | 138,174.63 | 100.00                       |
| CAM16160200707364  | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150878                                    | Escárcega |             | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200707365  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Fatima Escarcega Cm - 150683                                                 | Escárcega |             | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                       |
| CAM16160200707366  | Construcción De Quince Pisos De Concreto En La Col Salsipuedes Dos Escarcega Cm - 156509                                | Escárcega |             | 179,733.15   | 179,733.15   | 100.00                       |
| CAM16160200707367  | Construcción De Quince Baños Col Salsipuedes Uno Y Dos Escarcega Cm - 155491                                            | Escárcega |             | 628,912.65   | 628,912.65   | 100.00                       |
| CAM16160200707371  | Suministro Y Colocación De Cincuenta Y Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Uno - 168747                     | Escárcega |             | 144,430.00   | 144,430.00   | 100.00                       |
| CAM16160200707372  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte Barrio Tabasco - 139909 | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |
| CAM16160200707374  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 142016                                             | Escárcega |             | 2,292,061.91 | 2,292,061.91 | 100.00                       |
| CAM16160200707375  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139256                    | Escárcega |             | 5,555.00     | 5,555.00     | 100.00                       |
| CAM16160200707376  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 111 Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 89192                 | Escárcega |             | 34,816.22    | 34,816.22    | 100.00                       |
| CAM16160200707377  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Don Samuel - 142459                         | Escárcega |             | 55,550.00    | 55,550.00    | 100.00                       |
| CAM16160200707378  | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Don Samuel - 142454                          | Escárcega |             | 83,878.27    | 83,878.27    | 100.00                       |
| CAM16160200707379  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Don Samuel - 141258                                                         | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200707380  | Construcción De Un Huerto En La Localidad La Esperanza - 141262                                                         | Escárcega |             | 4,600.00     | 4,600.00     | 100.00                       |
| CAM16160200707381  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Esperanza - 128363                                          | Escárcega |             | 59,687.55    | 59,687.55    | 100.00                       |
| CAM16160200707383  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Flor - 119214                                               | Escárcega |             | 59,971.50    | 59,971.50    | 100.00                       |
| CAM16160200707384  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Francisco I Madero - 141763                                                     | Escárcega |             | 209,642.15   | 209,642.15   | 100.00                       |
| CAM16160200707386  | Construcción De Tres Baños Ejido Guadaluajara - 147031                                                                  | Escárcega |             | 125,785.29   | 125,785.29   | 100.00                       |
| CAM16160200707387  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Haro - 105060                                                          | Escárcega |             | 4,600.00     | 4,600.00     | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200707389  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido El Huirio - 143814                  | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200707390  | Construcción De 5 Baños En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121794                                           | Escárcega |             | 209,136.70 | 209,136.70 | 100.00                       |
| CAM16160200707394  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 163752    | Escárcega |             | 50,245.72  | 50,245.72  | 100.00                       |
| CAM16160200707395  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135919   | Escárcega |             | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                       |
| CAM16160200707396  | Construcción De Diez Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135674       | Escárcega |             | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                       |
| CAM16160200707397  | Suministro De 12 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Centenario - 120196                 | Escárcega |             | 150,735.96 | 150,735.96 | 100.00                       |
| CAM16160200707398  | Construcción De 15 Baños En La Localidad De Centenario - 120118                                               | Escárcega |             | 628,377.82 | 628,377.82 | 100.00                       |
| CAM16160200707399  | Construcción De Cinco Baños En La Localidad Chan Laguna - 141793                                              | Escárcega |             | 209,563.85 | 209,563.85 | 100.00                       |
| CAM16160200707400  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Chan Laguna - 141890                | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200707444  | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Laguna Grande - 136716  | Escárcega |             | 71,625.06  | 71,625.06  | 100.00                       |
| CAM16160200707445  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Benito Juárez 3 - 105140                                     | Escárcega |             | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                       |
| CAM16160200707447  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido San Jose - 157699                   | Escárcega |             | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                       |
| CAM16160200712636  | Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426                                                 | Escárcega |             | 419,275.10 | 419,275.10 | 100.00                       |
| CAM16160200712637  | Construcción De 4 Huertos Comunitarios En El Ejido La Libertad Y Pimiental - 104796                           | Escárcega |             | 18,400.00  | 18,400.00  | 100.00                       |
| CAM16160200712641  | Suministro De Siete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149792 | Escárcega |             | 87,929.31  | 87,929.31  | 100.00                       |
| CAM16160200712642  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertilimex Escarcega Cm - 148784  | Escárcega |             | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200712643  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fatima Escarcega Cm - 150307               | Escárcega |             | 188,419.95   | 188,419.95   | 100.00                       |
| CAM16160200712644  | Suministro De Dieciocho Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Fertimex Escarcega Cm - 156439                | Escárcega |             | 226,103.94   | 226,103.94   | 100.00                       |
| CAM16160200712645  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145011 | Escárcega |             | 11,982.61    | 11,982.61    | 100.00                       |
| CAM16160200712646  | Construcción De Nueve Baños Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150693                                                      | Escárcega |             | 377,419.14   | 377,419.14   | 100.00                       |
| CAM16160200712647  | Construcción De Dos Huertos Escarcega Cm Col Diez De Mayo - 146669                                                     | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200712648  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Benito Juarez Escarcega Cm - 142042                                      | Escárcega |             | 1,061,621.32 | 1,061,621.32 | 100.00                       |
| CAM16160200712651  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150944                | Escárcega |             | 22,220.00    | 22,220.00    | 100.00                       |
| CAM16160200712654  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido La Asunción - 179914                                                       | Escárcega |             | 103,691.17   | 103,691.17   | 100.00                       |
| CAM16160200712656  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Belen - 140033                                                                 | Escárcega |             | 209,447.85   | 209,447.85   | 100.00                       |
| CAM16160200712657  | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 84253              | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |
| CAM16160200712658  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez No 2 La Polla - 63332              | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200712660  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cinco Hp Localidad La Chiquita - 149392                                             | Escárcega |             | 25,000.00    | 25,000.00    | 100.00                       |
| CAM16160200712661  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Rural La Chiquita - 145076                     | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200712662  | Construcción De Seis Baños En La Localidad Don Samuel - 140217                                                         | Escárcega |             | 251,570.59   | 251,570.59   | 100.00                       |
| CAM16160200712663  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Esperanza - 128236                             | Escárcega |             | 13,887.50    | 13,887.50    | 100.00                       |
| CAM16160200712665  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 142427                | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                       | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200712669  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Ranchería Santa Martha El Naranjito - 157790                       | Escárcega |             | 35,982.93    | 35,982.93    | 100.00                       |
| CAM16160200712671  | Construcción De 5 Baños En El Ejido Nuevo Campeche - 121930                                               | Escárcega |             | 209,459.30   | 209,459.30   | 100.00                       |
| CAM16160200712673  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Altamira De Zinaparo - 140853                          | Escárcega | 361,860.18  | 316,706.34   | 316,706.34   | 100.00                       |
| CAM16160200712702  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan De La Barrera - 145047  | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |
| CAM16160200712704  | Construcción De Tres Baños En El Ejido Benito Juárez Tres - 136820                                        | Escárcega |             | 125,668.71   | 125,668.71   | 100.00                       |
| CAM16160200712706  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido José López Portillo - 135287                                      | Escárcega |             | 209,459.30   | 209,459.30   | 100.00                       |
| CAM16160200712707  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Jose Lopez Portillo - 104824                           | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200712708  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Silvitic - 146691                                             | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200712822  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Flor De Chiapas - 136801       | Escárcega |             | 59,687.55    | 59,687.55    | 100.00                       |
| CAM16160200712823  | Construcción De 3 Huertos Comunitarios En El Ejido Flor De Chiapas - 103272                               | Escárcega |             | 13,800.00    | 13,800.00    | 100.00                       |
| CAM16160200717919  | Suministro De 10 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Libertad - 119342            | Escárcega |             | 125,613.30   | 125,613.30   | 100.00                       |
| CAM16160200717920  | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Libertad - 119379                | Escárcega |             | 55,550.00    | 55,550.00    | 100.00                       |
| CAM16160200717926  | Construcción De Trece Baños En La Col R Flores Magón Escárcega Cm - 151928                                | Escárcega |             | 544,803.09   | 544,803.09   | 100.00                       |
| CAM16160200717927  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Veintiuno Y Cincuenta Col Concordia Escárcega Cm - 141954 | Escárcega |             | 1,057,964.45 | 1,057,964.45 | 100.00                       |
| CAM16160200717928  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139914   | Escárcega |             | 100,490.64   | 100,490.64   | 100.00                       |
| CAM16160200717929  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139908  | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200717931  | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139873   | Escárcega |             | 35,974.83  | 35,974.83  | 100.00                       |
| CAM16160200717934  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 136889                 | Escárcega |             | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                       |
| CAM16160200717935  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137255                | Escárcega |             | 19,442.50  | 19,442.50  | 100.00                       |
| CAM16160200717936  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Asunción - 121952                                         | Escárcega |             | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                       |
| CAM16160200717937  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Belén - 143792                          | Escárcega |             | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                       |
| CAM16160200717938  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Belén - 143360                             | Escárcega |             | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                       |
| CAM16160200717940  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Rural La Chiquita - 145072             | Escárcega |             | 62,806.67  | 62,806.67  | 100.00                       |
| CAM16160200717941  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia San Francisco El Cinco - 143867          | Escárcega |             | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                       |
| CAM16160200717943  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Francisco I Madero - 143774                  | Escárcega |             | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                       |
| CAM16160200717944  | Construcción De Diez Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142425 | Escárcega |             | 119,375.10 | 119,375.10 | 100.00                       |
| CAM16160200717945  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Guadalajara - 157817                                              | Escárcega |             | 59,271.55  | 59,271.55  | 100.00                       |
| CAM16160200717946  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadalajara - 164961                       | Escárcega |             | 19,442.50  | 19,442.50  | 10.00                        |
| CAM16160200717948  | Rehabilitación De Calles En El Ejido José De La Cruz Blanco - 89922                                                   | Escárcega |             | 399,456.83 | 399,456.83 | 100.00                       |
| CAM16160200717949  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Justicia Social - 135977                  | Escárcega |             | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                       |
| CAM16160200717952  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Siete Punto Cinco Hp En Matamoros - 149468                                         | Escárcega |             | 39,263.16  | 39,263.16  | 100.00                       |
| CAM16160200717953  | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 164896               | Escárcega |             | 41,662.50  | 41,662.50  | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200717954  | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Altamira De Zinápapo - 141255                                                                          | Escárcega |             | 13,800.00  | 13,800.00  | 100.00                       |
| CAM16160200717955  | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Localidad Centenario - 120054                                                       | Escárcega |             | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                       |
| CAM16160200717990  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Juan Escutia - 145020                                                    | Escárcega |             | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                       |
| CAM16160200717992  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Laguna Grande - 105111                                                                           | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200717995  | Rehabilitación En Espacio Alimentario Ejido Las Maravillas - 179024                                                                                 | Escárcega |             | 319,895.17 | 319,895.17 | 100.00                       |
| CAM16160200717996  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Silvitic - 135111                                                       | Escárcega |             | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                       |
| CAM16160200717998  | Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvitic - 133358                                                                                              | Escárcega |             | 419,275.10 | 419,275.10 | 100.00                       |
| CAM16160200718094  | Construcción De 8 Baños En El Ejido El Lechugal - 131226                                                                                            | Escárcega |             | 335,116.56 | 335,116.56 | 100.00                       |
| CAM16160200723516  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Centro Escarcega Cm - 149642                                                  | Escárcega |             | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                       |
| CAM16160200723517  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Flores Magón Escarcega Cm - 156469                                              | Escárcega |             | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                       |
| CAM16160200723518  | Reconstrucción De Calles Col Centro Escarcega Cm - 149086                                                                                           | Escárcega |             | 298,975.45 | 298,975.45 | 100.00                       |
| CAM16160200723519  | Rehabilitación De Calle En La Col Unidad Esfuerzo Y Trabajo Num Dos - 179164                                                                        | Escárcega |             | 824,975.16 | 824,975.16 | 100.00                       |
| CAM16160200723520  | Construcción De Siete Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 150738                                                                                 | Escárcega |             | 22,141.00  | 22,141.00  | 100.00                       |
| CAM16160200723521  | Construcción De Estructura Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tv Escarcega Col Revolución - 58277 | Escárcega |             | 24,964.09  | 24,964.09  | 100.00                       |
| CAM16160200723522  | Construcción De Nueve Baños En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151060                                                                                 | Escárcega |             | 377,171.37 | 377,171.37 | 100.00                       |
| CAM16160200723523  | Construcción De Nueve Baños En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149767                                                                            | Escárcega |             | 377,419.14 | 377,419.14 | 100.00                       |
| CAM16160200723524  | Construcción De Doce Baños Col Ignacio Zaragoza Y Revolución Escarcega Cm - 148024                                                                  | Escárcega |             | 502,895.16 | 502,895.16 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200723525  | Construcción De Diez Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 155477                                                                                         | Escárcega |             | 419,275.10 | 419,275.10 | 100.00                       |
| CAM16160200723526  | Construcción De Columnas Para Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tm Escarcega Cm Col Revolución - 58106 | Escárcega |             | 24,926.89  | 24,926.89  | 100.00                       |
| CAM16160200723527  | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 2 - 101875                                                                                               | Escárcega |             | 438,748.10 | 438,748.10 | 100.00                       |
| CAM16160200723528  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Ricardo Flores Magón Escarcega Cm - 155190                                                            | Escárcega |             | 155,788.00 | 155,788.00 | 100.00                       |
| CAM16160200723529  | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Emiliano Zapata Escarcega Cm - 150352                                        | Escárcega |             | 33,330.00  | 33,330.00  | 100.00                       |
| CAM16160200723530  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145008                                     | Escárcega |             | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                       |
| CAM16160200723531  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139919                                              | Escárcega |             | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                       |
| CAM16160200723532  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139884                                     | Escárcega |             | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                       |
| CAM16160200723535  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido División Del Norte - 103458                                                                       | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200723536  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137528                                               | Escárcega |             | 19,442.50  | 19,442.50  | 100.00                       |
| CAM16160200723537  | Construcción De Un Huerto En La Localidad Belén - 141263                                                                                             | Escárcega |             | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                       |
| CAM16160200723538  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Belén - 143378                                                              | Escárcega |             | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                       |
| CAM16160200723539  | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Benito Juárez La Polla - 142435                                                                         | Escárcega |             | 13,800.00  | 13,800.00  | 100.00                       |
| CAM16160200723540  | Construcción De Cinco Baños En La Colonia Rural La Chiquita - 145068                                                                                 | Escárcega |             | 209,642.15 | 209,642.15 | 100.00                       |
| CAM16160200723541  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En La Col Rural La Chiquita - 103233                                                                          | Escárcega |             | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                       |
| CAM16160200723542  | Construcción De Calles Del Ejido Guadalaajara - 179952                                                                                               | Escárcega |             | 625,372.96 | 625,372.96 | 100.00                       |
| CAM16160200723543  | Construcción De Ocho Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Haro - 145035                                                    | Escárcega |             | 95,860.88  | 95,860.88  | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                      | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200723546  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 166139                  | Escárcega |             | 16,665.00    | 16,665.00    | 100.00                       |
| CAM16160200723548  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Matamoros - 104876                                    | Escárcega |             | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                       |
| CAM16160200723549  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122206 | Escárcega |             | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                       |
| CAM16160200723550  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 145079 | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |
| CAM16160200723551  | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Victoria - 108619                                                 | Escárcega |             | 209,447.69   | 209,447.69   | 100.00                       |
| CAM16160200723586  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Jobal - 119222                   | Escárcega |             | 13,887.50    | 13,887.50    | 100.00                       |
| CAM16160200723588  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido El Jobal - 104622                                       | Escárcega |             | 4,600.00     | 4,600.00     | 100.00                       |
| CAM16160200723590  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142478 | Escárcega |             | 75,367.98    | 75,367.98    | 100.00                       |
| CAM16160200723591  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Benito Juárez Tres - 145059   | Escárcega |             | 59,687.57    | 59,687.57    | 100.00                       |
| CAM16160200723592  | Construcción De 3 Baños En El Ejido Las Maravillas - 121788                                              | Escárcega |             | 125,738.31   | 125,738.31   | 100.00                       |
| CAM16160200723677  | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Lechugal - 131219            | Escárcega |             | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                       |
| CAM16160200723697  | Suministro Y Colocación De Nueve Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Flor De Chiapas - 165835      | Escárcega |             | 24,997.50    | 24,997.50    | 100.00                       |
| CAM16160300749562  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 358793 | Escárcega |             | 73,658.40    | 73,658.40    | 100.00                       |
| CAM16160300749563  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 347755           | Escárcega |             | 379,665.59   | 379,665.59   | 100.00                       |
| CAM16160300749564  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Setenta Y Cinco Hp Escarcega Cm Col Uet Uno Pozo No Siete - 347828    | Escárcega |             | 258,794.64   | 258,794.64   | 100.00                       |
| CAM16160300749565  | Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 347897                                       | Escárcega |             | 1,004,298.73 | 1,004,298.73 | 100.00                       |
| CAM16160300749567  | Reconstrucción De Pasos Peatonales Escárcega Cm - 347670                                                 | Escárcega |             | 2,407,330.23 | 2,407,330.23 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| CAM16160300749568  | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tm Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 347970           | Escárcega |             | 29,032.10    | 29,032.10    | 100.00                   |
| CAM16160300749569  | Conservación De Calles En La Colonia Salsipuedes No Dos Escárcega Cm - 348069                                      | Escárcega |             | 382,533.50   | 382,533.50   | 100.00                   |
| CAM16160300749573  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Dos Hp En El Ejido El Calabozo Entrada División Del Norte - 357867              | Escárcega |             | 41,124.09    | 41,124.09    | 100.00                   |
| CAM16160300749575  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido División Del Norte - 347524                             | Escárcega |             | 131,333.32   | 131,333.32   | 100.00                   |
| CAM16160300749576  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Veinte Hp En División Del Norte - 344902                                        | Escárcega |             | 58,203.00    | 58,203.00    | 100.00                   |
| CAM16160300749577  | Construcción De Doce Baños En La Localidad División Del Norte - 347616                                             | Escárcega |             | 503,049.57   | 503,049.57   | 100.00                   |
| CAM16160300749584  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Diez Hp En El Ejido La Flor - 348517                                            | Escárcega |             | 39,130.49    | 39,130.49    | 100.00                   |
| CAM16160300749585  | Adquisición De Transformador De Quince Kva Localidad El Gallo - 348182                                             | Escárcega |             | 64,076.00    | 64,076.00    | 100.00                   |
| CAM16160300749591  | Subestación Eléctrica En Bomba Para Tratamiento De Agua Residual Localidad José De La Cruz Blanco - 348267         | Escárcega |             | 148,793.16   | 148,793.16   | 100.00                   |
| CAM16160300749606  | Profundización De Pozo Con Transformador Ejido Nuevo Campeche - 348568                                             | Escárcega |             | 148,793.16   | 148,793.16   | 100.00                   |
| CAM16160300749611  | Rehabilitación De Calles Ejido Centenario - 348740                                                                 | Escárcega |             | 1,042,121.82 | 1,042,121.82 | 100.00                   |
| CAM16160300749660  | Adquisición De Transformador Trifásico Ejido Juan De La Barrera - 348334                                           | Escárcega |             | 88,169.12    | 88,169.12    | 100.00                   |
| CAM16160300749665  | Construcción De Tres Baños En La Localidad De El Jobal - 354528                                                    | Escárcega |             | 125,738.20   | 125,738.20   | 100.00                   |
| CAM16160300749666  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Treinta Hp Ejido El Jobal - 349006                                              | Escárcega |             | 110,239.15   | 110,239.15   | 100.00                   |
| CAM16160300749677  | Rehabilitación De Calles En El Ejido Silvutuc - 349160                                                             | Escárcega |             | 493,256.35   | 493,256.35   | 100.00                   |
| CAM16160300749988  | Rehabilitación De Casa De Salud Ejido El Lechugal - 348388                                                         | Escárcega |             | 211,342.17   | 211,342.17   | 100.00                   |
| CAM16160200643667  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal, Barrio San Martín Calkiní - 37637 | Calkiní   |             | 636,126.30   | 636,126.30   | 100.00                   |
| CAM16160200646084  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino Niño - 22318                     | Calkiní   |             | 328,451.07   | 328,451.07   | 100.00                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200646085  | Pavimentación De Calle 37 Entre 12 Y 12-A Y Calle 12<br>Entre 37 Y 39, Barrio De San Martín De La Localidad De<br>Calkini. - 25774 | Calkini   |             | 326,477.14   | 326,161.45   | 100.00                       |
| CAM16160200646086  | Pavimentación Calle 22-A Tramo Cbtis. N.126 Hacia<br>Capilla De La Santa Cruz. Barrio Santa Cruz, Calkini -<br>27098               | Calkini   |             | 971,743.52   | 971,739.83   | 100.00                       |
| CAM16160200646087  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>Nuevo Israel - 19874                                                      | Calkini   |             | 328,362.67   | 328,362.67   | 100.00                       |
| CAM16160200646089  | Pavimentación De Calle 28-A Entre 23 Y 21, Barrio<br>Norte., Becal - 31994                                                         | Calkini   |             | 303,683.95   | 303,682.84   | 100.00                       |
| CAM16160200646090  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida<br>Rumbo A Pucnachen Santa María - 35268                                         | Calkini   |             | 275,836.91   | 275,836.91   | 100.00                       |
| CAM16160200646522  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>Huerto San Juan - 20013                                                   | Calkini   |             | 328,362.67   | 328,362.67   | 100.00                       |
| CAM16160200650910  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 31<br>Entre 12a Y 12, Barrio San Martín Calkini - 36610                            | Calkini   |             | 805,679.81   | 805,679.81   | 100.00                       |
| CAM16160200650911  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22<br>Entre 31 Y 41, Barrio Kilakan Calkini - 36606                                | Calkini   |             | 862,513.71   | 862,513.71   | 100.00                       |
| CAM16160200650912  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>Huerto Muul Meyah - 22138                                                 | Calkini   |             | 381,860.21   | 381,860.21   | 100.00                       |
| CAM16160200650914  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>San Martín - 23056                                                        | Calkini   |             | 392,603.34   | 392,603.34   | 100.00                       |
| CAM16160200650916  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>Huerto El Gran Poder, Santa Cruz Pueblo - 23150                           | Calkini   |             | 287,544.05   | 287,544.05   | 100.00                       |
| CAM16160200653264  | Pavimentación De Calle 32 Entre 21 Y 19 Y Calle 19<br>Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Becal - 24781                                   | Calkini   |             | 285,121.20   | 285,121.20   | 100.00                       |
| CAM16160200655632  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22a Y<br>45, Barrio Kilakan Calkini - 37626                                        | Calkini   |             | 816,728.29   | 816,728.29   | 100.00                       |
| CAM16160200655633  | Pavimentación De Varias Calles Del Barrio De San<br>Martín En La Localidad De Calkini. - 26823                                     | Calkini   |             | 1,523,030.06 | 1,523,023.65 | 100.00                       |
| CAM16160200655637  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En<br>Km-3 Tramo Santa Cruz Pueblo-Dzitbalche, Santa Cruz<br>Pueblo - 23310     | Calkini   |             | 310,743.32   | 310,743.32   | 100.00                       |
| CAM16160200658073  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Carretera<br>Federal Entre 31 Y 33, Becal - 35095                                          | Calkini   |             | 683,724.06   | 683,724.06   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200658075  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios El Cedrai - 22987                                           | Calkiní   |             | 393,840.68 | 393,840.68 | 100.00                       |
| CAM16160200658078  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Maiz, Santa Cruz Pueblo - 23267        | Calkiní   |             | 327,949.47 | 327,949.47 | 100.00                       |
| CAM16160200658079  | Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Salida Rumbo A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245                       | Calkiní   |             | 244,105.57 | 244,105.57 | 100.00                       |
| CAM16160200660531  | Pavimentacion De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La 9 Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959                | Calkiní   |             | 231,730.14 | 231,730.14 | 100.00                       |
| CAM16160200660532  | Ampliacion De Red De Energia Electrica. Tankuche - 36616                                                       | Calkiní   |             | 302,026.06 | 302,026.06 | 100.00                       |
| CAM16160200685180  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 125306                                           | Calkiní   |             | 437,160.07 | 436,503.39 | 100.00                       |
| CAM16160200685181  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Calkini - 138428                                         | Calkiní   |             | 474,265.15 | 474,265.15 | 100.00                       |
| CAM16160200685184  | Construccion De Dos Baños Concepcion - 148548                                                                  | Calkiní   |             | 92,840.52  | 92,840.52  | 100.00                       |
| CAM16160200685185  | Construccion De Seis Baños Dzitbalche - 148511                                                                 | Calkiní   |             | 269,354.58 | 269,354.58 | 100.00                       |
| CAM16160200685187  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Pucnachen - 82578                  | Calkiní   |             | 567,974.09 | 567,972.26 | 100.00                       |
| CAM16160200685188  | Construccion De Siete Baños San Antonio Sahcabchen - 148488                                                    | Calkiní   |             | 312,927.78 | 312,927.78 | 100.00                       |
| CAM16160200685189  | Construccion De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036                                                      | Calkiní   |             | 50,267.18  | 50,239.18  | 100.00                       |
| CAM16160200685190  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142 | Calkiní   |             | 73,187.05  | 73,168.43  | 100.00                       |
| CAM16160200685191  | Construccion De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712                                                           | Calkiní   |             | 71,810.26  | 71,770.26  | 100.00                       |
| CAM16160200685192  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500          | Calkiní   |             | 568,282.23 | 568,278.34 | 100.00                       |
| CAM16160200690613  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 151315                                           | Calkiní   |             | 219,990.22 | 219,851.18 | 100.00                       |
| CAM16160200690614  | Construccion De Pozos Para Drenaje Pluvial Calkini - 126483                                                    | Calkiní   |             | 692,835.45 | 691,588.52 | 100.00                       |
| CAM16160200690615  | Construccion De Quince Baños Calkini - 170085                                                                  | Calkiní   |             | 667,576.24 | 667,576.24 | 100.00                       |
| CAM16160200690617  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla (Convenida) Becal - 132763                               | Calkiní   |             | 299,977.11 | 299,977.11 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200690618  | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Secundaria Tecnica No.13 Becal - 89306                                                                        | Calkiní   |             | 100,089.87   | 100,089.87   | 100.00                       |
| CAM16160200690619  | Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios Para La Comercialización De Maíz Y Derivados En La Localidad De Dzitbalche - 140413     | Calkiní   |             | 1,624,207.51 | 1,624,207.51 | 100.00                       |
| CAM16160200690620  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Dzitbalche - 95139                                                                                 | Calkiní   |             | 997,898.50   | 997,898.50   | 100.00                       |
| CAM16160200690623  | Construccion De Tres Recamaras Nunkini - 147572                                                                                                        | Calkiní   |             | 240,128.04   | 240,128.04   | 100.00                       |
| CAM16160200690624  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Exhacienda - 142899                                                                     | Calkiní   |             | 499,079.12   | 499,079.12   | 100.00                       |
| CAM161602006906086 | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Fatima Escuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed - 146080 | Calkiní   |             | 214,610.54   | 214,610.54   | 100.00                       |
| CAM161602006906087 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sn Entre Veintidos A Y Limite Predial - 180663                                                                 | Calkiní   |             | 145,359.33   | 140,353.39   | 100.00                       |
| CAM161602006906091 | Construccion De Una Recamara Becal - 147839                                                                                                            | Calkiní   |             | 83,284.19    | 83,284.19    | 100.00                       |
| CAM161602006906093 | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dzitbalche - 94677                                                         | Calkiní   |             | 849,990.81   | 849,990.81   | 100.00                       |
| CAM161602006906096 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Pucnachen - 91034                                                                                  | Calkiní   | 500,000.00  | 499,446.35   | 499,446.15   | 100.00                       |
| CAM161602006906097 | Construccion De Un Baño - 148341                                                                                                                       | Calkiní   |             | 48,698.65    | 48,698.65    | 100.00                       |
| CAM161602006906098 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre 5 Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995                                                | Calkiní   |             | 73,187.05    | 73,168.43    | 100.00                       |
| CAM16160200696100  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacch - 91378                                                                                     | Calkiní   |             | 499,174.65   | 499,173.40   | 100.00                       |
| CAM16160200701590  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559                                                         | Calkiní   |             | 519,532.52   | 519,532.52   | 100.00                       |
| CAM16160200701591  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras. - 125147                                                                                          | Calkiní   |             | 349,293.30   | 349,293.30   | 100.00                       |
| CAM16160200701592  | Construccion De Piso Firme Bacabchen - 95196                                                                                                           | Calkiní   |             | 35,905.13    | 35,885.13    | 100.00                       |
| CAM16160200701594  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla San Agustín Chunhuas - 129631                                                                    | Calkiní   |             | 934,942.41   | 920,855.09   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200701595  | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego<br>Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas<br>Dzitbalche - 143263 | Calkiní   |             | 790,874.96 | 790,874.96 | 100.00                       |
| CAM16160200701597  | Construccion De Piso Firme Pucnachen - 83772                                                                               | Calkiní   |             | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                       |
| CAM16160200701599  | Construccion De Piso Firme Tankuche - 83857                                                                                | Calkiní   |             | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                       |
| CAM16160200701600  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y<br>Bovedilla Santa Maria - 83872                                               | Calkiní   |             | 716,714.97 | 715,950.29 | 100.00                       |
| CAM16160200707206  | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 24 Entre 29<br>Y Limite Predial Calkiní - 85688                                    | Calkiní   |             | 271,592.06 | 271,592.06 | 100.00                       |
| CAM16160200707207  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De 4<br>Calle 31 Entre 12. Barrio San Martin Calkiní - 87392                 | Calkiní   |             | 200,182.13 | 200,182.13 | 100.00                       |
| CAM16160200707208  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De 3<br>Varias Calles Calkiní - 87397                                        | Calkiní   |             | 363,398.33 | 350,883.47 | 100.00                       |
| CAM16160200707209  | Construccion De Vivienda Digna Componente<br>Recamaras Becal - 125452                                                      | Calkiní   |             | 480,876.00 | 480,876.00 | 100.00                       |
| CAM16160200707210  | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego<br>Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal<br>- 143768      | Calkiní   |             | 365,072.53 | 365,072.53 | 100.00                       |
| CAM16160200707211  | Construccion De Piso Firme Concepcion - 83752                                                                              | Calkiní   |             | 50,267.18  | 50,239.18  | 100.00                       |
| CAM16160200707212  | Construccion De Piso Firme San Agustín Chunhuas -<br>83744                                                                 | Calkiní   |             | 78,991.29  | 78,947.29  | 100.00                       |
| CAM16160200707213  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y<br>Alcantarillado, Varias Calles Dzitbalche - 87883                              | Calkiní   |             | 292,748.21 | 292,673.72 | 100.00                       |
| CAM16160200707214  | Construccion De Cinco Recamaras - 147191                                                                                   | Calkiní   |             | 396,971.89 | 396,971.89 | 100.00                       |
| CAM16160200707216  | Construccion De Ocho Baños - 148414                                                                                        | Calkiní   |             | 356,985.86 | 356,985.86 | 100.00                       |
| CAM16160200707218  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y<br>Bovedilla Tepakan - 93687                                                   | Calkiní   |             | 311,549.95 | 311,539.78 | 100.00                       |
| CAM16160200712518  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La<br>Salud Y Bienestar Familiar Concepcion - 83659                          | Calkiní   |             | 709,813.52 | 709,772.17 | 100.00                       |
| CAM16160200712519  | Construccion De Piso Firme Santa Cruz Exhacienda -<br>83854                                                                | Calkiní   |             | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                       |
| CAM16160200712520  | Construccion De Dos Baños Tepakan - 148537                                                                                 | Calkiní   |             | 92,840.52  | 92,840.52  | 100.00                       |
| CAM16160200712521  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La<br>Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463                         | Calkiní   |             | 329,618.12 | 329,618.12 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200712522  | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego<br>Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas<br>Xcacoeh - 143882             | Calkiní   |             | 263,925.10   | 263,925.10   | 100.00                       |
| CAM16160200717779  | Techado De Plaza Civica Esc Prim Alvaro Obregon<br>Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Veintiocho Becal -<br>188122               | Calkiní   |             | 552,448.74   | 552,448.74   | 100.00                       |
| CAM16160200717780  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial, Varias Calles<br>Becal - 89145                                                             | Calkiní   |             | 798,667.90   | 798,667.90   | 100.00                       |
| CAM16160200717782  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y<br>Bovedilla Concepcion - 84385                                                         | Calkiní   |             | 488,101.15   | 488,101.15   | 100.00                       |
| CAM16160200717784  | Construccion De Guarnicion Y Banqueta, Calle 12 Entre<br>17 Y Diagonal 18a Nunkini - 127226                                         | Calkiní   |             | 156,920.07   | 156,920.07   | 100.00                       |
| CAM16160200717786  | Construccion De Piso Firme Tepakan - 93294                                                                                          | Calkiní   |             | 17,052.78    | 17,052.78    | 100.00                       |
| CAM16160200723368  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y<br>Alcantarillado, Varias Calles Calkini - 88401                                          | Calkiní   |             | 873,104.13   | 873,104.13   | 100.00                       |
| CAM16160200723369  | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias<br>Calles Calkini - 169436                                                       | Calkiní   |             | 466,353.45   | 466,353.45   | 100.00                       |
| CAM16160200723370  | Construccion De Once Recamaras Calkini - 149156                                                                                     | Calkiní   |             | 879,877.37   | 879,877.37   | 100.00                       |
| CAM16160200723371  | Techado De Plaza Civica Esc Jn Francisco I Madero<br>Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Dos Y Treinta Y<br>Cuatro Becal - 188008 | Calkiní   |             | 396,688.65   | 396,688.65   | 100.00                       |
| CAM16160200723372  | Construccion De Vivienda Digna Componente<br>Recamaras Nunkini - 125611                                                             | Calkiní   |             | 599,120.56   | 599,120.56   | 100.00                       |
| CAM16160200723375  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La<br>Salud Y Bienestar Familiar Tankuche - 82890                                     | Calkiní   |             | 1,183,377.51 | 1,183,377.51 | 100.00                       |
| CAM16160200723376  | Construccion De Piso Firme Santa Maria - 138608                                                                                     | Calkiní   |             | 35,905.13    | 35,885.13    | 100.00                       |
| CAM16160300748909  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y<br>Bovedilla Segunda Etapa Calkini - 261295                                             | Calkiní   |             | 534,381.70   | 530,261.61   | 100.00                       |
| CAM16160300748911  | Construccion De Vivienda Digna Componente<br>Recamaras Segunda Etapa Calkini - 221367                                               | Calkiní   |             | 498,933.63   | 498,933.63   | 100.00                       |
| CAM16160300748912  | Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles Calkini<br>- 222269                                                                | Calkiní   |             | 1,610,716.29 | 1,610,716.29 | 100.00                       |
| CAM16160300748913  | Construccion De Techo De Concreto De Vigüeta Y<br>Bovedilla Calkini - 220521                                                        | Calkiní   |             | 298,633.97   | 295,896.92   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                               | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Municipio | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160300748914                                | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinticuatro Y Treinta Y Uno Barrio Kilakan Calkini - 221613                                      | Calkini   |                       | 568,669.75            | 568,669.75            | 100.00                       |
| CAM16160300748915                                | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Gomez Farias Isla Arena - 130984                                                            | Calkini   |                       | 552,634.34            | 552,631.99            | 100.00                       |
| CAM16160300748918                                | Repavimentacion De Calle Treinta Y Dos Entre Veintuno Y Veintitres Y Calle Veintiocho Entre Veintitres Y Veinticinco Becal - 279013               | Calkini   |                       | 306,104.74            | 306,104.74            | 100.00                       |
| CAM16160300748920                                | Construccion De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Becal - 261611                                                                             | Calkini   |                       | 366,955.01            | 366,955.01            | 100.00                       |
| CAM16160300748921                                | Construccion De Doce Baños Becal - 228170                                                                                                         | Calkini   |                       | 539,400.00            | 539,400.00            | 100.00                       |
| CAM16160300748922                                | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Becal - 221486                                                                                 | Calkini   |                       | 521,564.09            | 521,564.09            | 100.00                       |
| CAM16160300748925                                | Construccion De Techo De Concreto Viguetas Y Bovedilla Dzitbalche - 222472                                                                        | Calkini   |                       | 389,888.60            | 389,888.60            | 100.00                       |
| CAM16160300748927                                | Construccion De Once Baños Segunda Etapa Nunkini - 228835                                                                                         | Calkini   |                       | 495,215.60            | 495,151.15            | 100.00                       |
| CAM16160300748930                                | Construccion De Paso Peatonal Frente A Escuela Telesecundaria Y Frente A Escuela Nezahualcoyotl - 255075                                          | Calkini   |                       | 125,817.00            | 125,817.00            | 100.00                       |
| CAM16160300748931                                | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle Nueve Por Seis Tepakan - 253479                                                    | Calkini   |                       | 73,187.05             | 73,168.43             | 100.00                       |
| CAM16160300748932                                | Construccion Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tepakan - 255222                                                            | Calkini   |                       | 1,054,725.46          | 1,054,725.46          | 100.00                       |
| CAM16160300748933                                | Const De Guarnicion Y Banqueta Calle Seis Entre Nueve Y Siete Calle Trece Entre Seis Y Carr Fed Tramo Tanque Elev Hacia Esc Inicia Tepak - 254110 | Calkini   |                       | 363,057.76            | 363,052.75            | 100.00                       |
| <b>I007 FAM Infraestructura Educativa Básica</b> |                                                                                                                                                   |           | <b>250,550,183.27</b> | <b>249,411,913.85</b> | <b>183,903,488.80</b> |                              |
| CAM16160200663457                                | Primaria Héctor Pérez Martínez. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                      | Calakmul  | 1,284,045.49          | 1,284,045.49          | 1,133,903.71          | 100.00                       |
| CAM16160200663459                                | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                    | Calakmul  | 1,048,198.20          | 1,048,198.20          | 775,403.49            | 100.00                       |
| CAM16160200663462                                | Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                   | Calakmul  | 591,098.18            | 591,098.18            | 177,329.45            | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| CAM16160200663463  | Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 585,257.51   | 585,257.51   | 547,977.57 | 100.00                       |
| CAM16160200663464  | Primaria Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 1,049,105.10 | 1,049,105.10 | 314,731.53 | 100.00                       |
| CAM16160200663467  | Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 760,448.88   | 760,448.88   | 724,138.88 | 100.00                       |
| CAM16160200663468  | Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 766,730.00   | 766,730.00   | 666,806.61 | 100.00                       |
| CAM16160200663470  | Preescolar General Maricela Del Carmen Loria Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calakmul  | 600,961.12   | 600,961.12   | 487,316.76 | 100.00                       |
| CAM16160200663471  | Preescolar Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 598,676.50   | 598,676.50   | 589,985.76 | 100.00                       |
| CAM16160200663473  | Primaria Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 929,904.34   | 929,904.34   | 886,073.82 | 100.00                       |
| CAM16160200663475  | Telesecundaria Núm. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,250,880.61 | 1,250,880.61 | 375,264.18 | 100.00                       |
| CAM16160200663477  | Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 477,661.77   | 477,661.77   | 429,694.44 | 100.00                       |
| CAM16160200663479  | Primaria Indígena José María Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 766,755.93   | 766,755.93   | 745,327.59 | 100.00                       |
| CAM16160200663480  | Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 755,550.00   | 755,550.00   | 545,275.25 | 100.00                       |
| CAM16160200663481  | Telesecundaria Núm. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                            | Calakmul  | 1,010,740.05 | 1,010,740.05 | 869,783.58 | 100.00                       |
| CAM16160200663482  | Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Calakmul  | 605,756.65   | 605,756.65   | 536,453.68 | 100.00                       |
| CAM16160200663483  | Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Calakmul  | 519,159.72   | 519,159.72   | 421,276.85 | 100.00                       |
| CAM16160200663485  | Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Calakmul  | 600,959.99   | 600,959.99   | 507,438.57 | 100.00                       |
| CAM16160200663486  | Telesecundaria Núm. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,009,233.15 | 1,009,233.15 | 946,296.14 | 100.00                       |
| CAM16160200663487  | Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 519,137.58   | 519,137.58   | 461,898.42 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200663489  | Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Calakmul  | 516,750.00   | 516,750.00   | 405,361.28   | 100.00                       |
| CAM16160200663490  | Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Calakmul  | 932,011.66   | 932,011.66   | 785,179.41   | 100.00                       |
| CAM16160200663492  | Primaria Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calakmul  | 764,333.28   | 764,333.28   | 753,195.24   | 100.00                       |
| CAM16160200663493  | Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Calakmul  | 1,057,691.75 | 1,057,691.75 | 935,410.51   | 100.00                       |
| CAM16160200663494  | Primaria Indígena Agustín Melgar, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Calakmul  | 605,727.03   | 605,727.03   | 535,085.69   | 100.00                       |
| CAM16160200663495  | Preescolar Indígena Plan De Ayala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 600,905.87   | 600,905.87   | 531,326.51   | 100.00                       |
| CAM16160200663496  | Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Calakmul  | 766,789.14   | 766,789.14   | 646,785.62   | 100.00                       |
| CAM16160200663498  | Preescolar Indígena Lol-Be, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 600,915.06   | 600,915.06   | 502,223.02   | 100.00                       |
| CAM16160200663499  | Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 516,142.67   | 516,142.67   | 312,959.31   | 100.00                       |
| CAM16160200663500  | Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 478,746.36   | 478,746.36   | 429,574.18   | 100.00                       |
| CAM16160200663501  | Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Calakmul  | 1,256,343.27 | 1,256,343.27 | 1,019,793.66 | 100.00                       |
| CAM16160200663502  | Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calakmul  | 682,601.16   | 682,601.16   | 608,666.08   | 100.00                       |
| CAM16160200663503  | Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 1,053,810.80 | 1,053,810.80 | 964,362.93   | 100.00                       |
| CAM16160200663505  | Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Calakmul  | 681,480.74   | 681,480.74   | 594,593.20   | 100.00                       |
| CAM16160200663506  | Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 1,013,343.55 | 1,013,343.55 | 753,675.82   | 100.00                       |
| CAM16160200663966  | Preescolar Indígena Hernán Cortés, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 506,636.75   | 506,636.75   | 159,991.03   | 100.00                       |
| CAM16160400811474  | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 593,571.54   | 593,571.54   | 178,071.46   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400811475  | Telesecundaria Núm. 130 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                            | Calakmul  | 912,959.01   | 912,959.01   | 735,983.76   | 100.00                       |
| CAM16160400811477  | Primaria Indígena Andrés Quintana Roo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calakmul  | 665,011.46   | 665,011.46   | 199,503.44   | 100.00                       |
| CAM16160400811478  | Telesecundaria Núm. 69 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,012,724.05 | 1,012,724.05 | 947,344.61   | 100.00                       |
| CAM16160400811479  | Telesecundaria Núm. 102 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                            | Calakmul  | 1,004,660.75 | 1,004,660.75 | 301,398.23   | 95.00                        |
| CAM16160400811480  | Primaria Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Calakmul  | 765,962.37   | 765,962.37   | 647,300.80   | 100.00                       |
| CAM16160400811482  | Preescolar Indígena Calakmul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Calakmul  | 506,120.41   | 506,120.41   | 482,488.41   | 100.00                       |
| CAM16160400811483  | Telesecundaria Núm. 131 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                            | Calakmul  | 1,003,315.74 | 1,003,315.74 | 542,098.86   | 100.00                       |
| CAM16160400811485  | Telesecundaria Núm. 22 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,174,816.75 | 1,174,816.75 | 352,445.02   | 100.00                       |
| CAM16160400811486  | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Calakmul  | 477,090.33   | 477,090.33   | 397,031.07   | 100.00                       |
| CAM16160100626763  | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calkiní   | 1,057,665.60 | 1,057,665.60 | 317,299.68   | 100.00                       |
| CAM16160200663507  | Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calkiní   | 582,794.38   | 582,794.38   | 514,457.23   | 100.00                       |
| CAM16160200663509  | Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Calkiní   | 674,901.80   | 674,901.80   | 300,902.05   | 100.00                       |
| CAM16160200663510  | Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Calkiní   | 680,841.02   | 680,841.02   | 680,841.02   | 100.00                       |
| CAM16160200663511  | Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calkiní   | 844,271.71   | 844,271.71   | 574,901.66   | 100.00                       |
| CAM16160200663512  | Preescolar Indígena Cristóbal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,007,351.77 | 1,007,351.77 | 842,736.12   | 100.00                       |
| CAM16160200663513  | Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calkiní   | 1,075,266.19 | 1,075,266.19 | 322,579.86   | 100.00                       |
| CAM16160200663514  | Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Calkiní   | 1,254,695.49 | 1,254,695.49 | 1,205,324.49 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200663515  | Prescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calkiní   | 1,277,591.21 | 1,277,591.21 | 906,273.70   | 100.00                       |
| CAM16160200663516  | Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calkiní   | 1,296,987.15 | 1,296,987.15 | 389,096.14   | 100.00                       |
| CAM16160200663517  | Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,295,151.14 | 1,295,151.14 | 1,290,285.08 | 100.00                       |
| CAM16160200663518  | Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calkiní   | 1,306,354.36 | 1,306,354.36 | 1,306,354.36 | 100.00                       |
| CAM16160200663519  | Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calkiní   | 1,423,106.19 | 1,423,106.19 | 1,372,003.34 | 100.00                       |
| CAM16160200663520  | Secundaria Técnica Núm.13, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Calkiní   | 1,432,246.69 | 1,432,246.69 | 1,371,297.56 | 100.00                       |
| CAM16160200663521  | Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Calkiní   | 1,769,519.02 | 1,769,519.02 | 530,855.71   | 100.00                       |
| CAM16160200663522  | Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Calkiní   | 1,918,004.08 | 1,918,004.08 | 989,842.83   | 100.00                       |
| CAM16160200663523  | Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Calkiní   | 1,918,493.25 | 1,918,493.25 | 1,675,879.42 | 100.00                       |
| CAM16160200663524  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes   | Calkiní   | 767,695.11   | 767,695.11   | 625,329.63   | 100.00                       |
| CAM16160200663525  | Preescolar Indígena Rafael Ramírez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calkiní   | 509,216.30   | 509,216.30   | 491,195.48   | 100.00                       |
| CAM16160200663526  | Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Calkiní   | 518,999.61   | 518,999.61   | 201,809.60   | 100.00                       |
| CAM16160200663527  | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Calkiní   | 480,109.65   | 480,109.65   | 449,384.81   | 100.00                       |
| CAM16160200663528  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,291,722.87 | 1,291,722.87 | 1,029,192.97 | 100.00                       |
| CAM16160200663529  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,297,763.28 | 1,297,763.28 | 389,328.98   | 100.00                       |
| CAM16160200663530  | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Calkiní   | 1,287,513.28 | 1,287,513.28 | 1,239,811.43 | 100.00                       |
| CAM16160400811489  | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Calkiní   | 641,869.95   | 641,869.95   | 539,785.86   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400811490  | Preescolar General María Del Carmen Ramírez<br>Gutiérrez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios<br>Educativos Existentes                                                                        | Calkiní   | 840,823.63   | 840,823.63   | 541,488.08   | 100.00                       |
| CAM16160400811491  | Preescolar Indígena Benito Juárez Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Calkiní   | 758,781.20   | 758,781.20   | 378,584.71   | 100.00                       |
| CAM16160100626819  | Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                        | Campeche  | 675,208.62   | 675,208.62   | 610,630.14   | 100.00                       |
| CAM16160100626825  | Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos<br>De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                   | Campeche  | 481,030.28   | 481,030.28   | 461,551.40   | 100.00                       |
| CAM16160100626827  | Preescolar General Agustina Pérez Álvarez, Trabajos<br>De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                       | Campeche  | 598,087.22   | 598,087.22   | 512,214.59   | 100.00                       |
| CAM16160100626832  | Preescolar General Luz Alba Loria Pérez, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                         | Campeche  | 1,524,907.45 | 1,524,907.45 | 1,524,907.45 | 100.00                       |
| CAM16160200642679  | J.N. Adelaida Martínez De Vargas, Construcción De<br>Edificio "A"; 2 Aulas Didácticas, Aula De Usos Múltiples,<br>Servicios Sanitarios, Dirección-Bodega, Obra<br>Complementaria Y Obra Exterior | Campeche  | 3,000,000.00 | 2,883,272.85 | 2,883,267.90 | 100.00                       |
| CAM16160200663531  | Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Campeche  | 589,109.12   | 589,109.12   | 494,515.98   | 100.00                       |
| CAM16160200663532  | Preescolar General Nuevo Amanecer, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                               | Campeche  | 477,935.82   | 477,935.82   | 421,323.78   | 100.00                       |
| CAM16160200663533  | Preescolar General Madres Campechanas, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                           | Campeche  | 757,527.46   | 757,527.46   | 712,142.22   | 100.00                       |
| CAM16160200663534  | Telescondaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación<br>En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Campeche  | 912,554.16   | 912,554.16   | 789,753.05   | 100.00                       |
| CAM16160200663535  | Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas,<br>Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos<br>Existentes                                                                               | Campeche  | 1,012,950.49 | 1,012,950.49 | 1,001,921.17 | 100.00                       |
| CAM16160200663536  | Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                           | Campeche  | 1,282,224.29 | 1,282,224.29 | 1,258,417.49 | 100.00                       |
| CAM16160200663537  | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                         | Campeche  | 1,418,272.14 | 1,418,272.14 | 1,317,049.88 | 100.00                       |
| CAM16160200663538  | Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos<br>De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                    | Campeche  | 1,600,922.73 | 1,600,922.73 | 1,394,352.88 | 100.00                       |
| CAM16160200663539  | Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                         | Campeche  | 1,918,927.92 | 1,918,927.92 | 1,444,612.80 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                               | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| CAM16160200663540  | Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                | Campeche  | 2,040,093.81 | 2,040,093.81 | 1,522,482.21 | 100.00                   |
| CAM16160200663541  | Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                    | Campeche  | 2,402,510.87 | 2,402,510.87 | 2,332,324.56 | 100.00                   |
| CAM16160200663542  | Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                        | Campeche  | 508,931.21   | 508,931.21   | 470,521.29   | 100.00                   |
| CAM16160200663543  | Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                          | Campeche  | 543,057.98   | 543,057.98   | 406,663.33   | 100.00                   |
| CAM16160200663544  | Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                   | Campeche  | 1,486,823.17 | 1,486,823.17 | 1,365,766.39 | 100.00                   |
| CAM16160200684070  | Esc. Sec. Tec. No. 16, Trabajos De Rehabilitación De Edificios "B", "C", "E", "G" Y Obra Complementaria: Red Eléctrica Exterior   | Campeche  | 2,587,538.33 | 2,574,260.49 | 2,574,260.49 | 100.00                   |
| CAM16160200684339  | Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitación De Edificios "C", "E", "Y", "H"                                                             | Campeche  | 1,072,153.84 | 1,009,896.21 | 1,009,889.17 | 100.00                   |
| CAM16160300745345  | J.N. Madres Campechanas, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Sanitario M-4                                                         | Campeche  | 844,807.10   | 844,807.10   | 844,807.10   | 100.00                   |
| CAM16160300745347  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Mantenimiento Correctivo Del Sistema De Medición De La Subestación Eléctrica De 75 Kva                    | Campeche  | 31,785.16    | 31,785.16    | 31,785.16    | 100.00                   |
| CAM16160300745496  | J.N. 22 De Septiembre, Construcción De Servicio Sanitario, Intendencia, Bodega Y Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | Campeche  | 1,589,125.84 | 1,577,257.43 | 1,577,257.43 | 100.00                   |
| CAM16160300745498  | Prim. Año Internacional Del Niño, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes                                                | Campeche  | 1,660,099.63 | 1,658,690.29 | 1,658,690.28 | 100.00                   |
| CAM16160300745500  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Equipo Para 1 Aula De Computo                                                               | Campeche  | 198,029.40   | 198,029.40   | 198,029.40   | 100.00                   |
| CAM16160300745501  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Computo                                                           | Campeche  | 38,514.00    | 38,514.00    | 38,514.00    | 100.00                   |
| CAM16160400745705  | Telesecundaria No. 48, Mantenimiento Correctivo En Subestación Tipo Poste                                                         | Campeche  | 120,000.00   | 119,955.63   | 119,955.63   | 100.00                   |
| CAM16160400745936  | J.N. Federico Froebel edificio "C" Construcción De 2 Aulas Didácticas, Aula Cocina Y Rehabilitación De Edificio "E"               | Campeche  | 1,323,353.36 | 1,310,483.03 | 1,216,903.05 | 100.00                   |
| CAM16160400745937  | Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitación De Instalaciones Eléctricas                                                            | Campeche  | 80,101.51    | 80,101.51    | 76,078.58    | 100.00                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                  | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400811493  | Preescolar General María Magdalena Pacheco Blanco<br>Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos<br>Existentes | Campeche   | 441,085.02   | 441,085.02   | 417,873.70   | 100.00                       |
| CAM16160400811507  | Primaria General Benito Juárez Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Campeche   | 1,089,342.38 | 1,089,342.38 | 326,802.71   | 100.00                       |
| CAM16160400811509  | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Campeche   | 838,286.40   | 838,286.40   | 794,183.12   | 100.00                       |
| CAM16160400811511  | Primaria General Redención Campesina Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Campeche   | 850,936.41   | 850,936.41   | 572,120.79   | 100.00                       |
| CAM16160400811512  | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Campeche   | 846,948.34   | 846,948.34   | 517,742.01   | 100.00                       |
| CAM16160400811513  | Preescolar Indígena Solidaridad Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Campeche   | 516,838.36   | 516,838.36   | 516,838.35   | 100.00                       |
| CAM16160400811516  | Primaria General Lic. Augusto Gómez Villanueva<br>Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos<br>Existentes    | Campeche   | 907,466.26   | 907,466.26   | 272,239.88   | 100.00                       |
| CAM16160400811518  | Primaria General Justo Sierra Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                        | Campeche   | 924,928.10   | 924,928.10   | 277,478.43   | 100.00                       |
| CAM16160400811520  | Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación<br>En Espacios Educativos Existentes                            | Campeche   | 2,770,083.67 | 2,770,083.67 | 2,367,125.87 | 100.00                       |
| CAM16160400811523  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos<br>De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Campeche   | 1,678,723.24 | 1,678,723.24 | 1,076,025.18 | 100.00                       |
| CAM16160400811526  | Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Campeche   | 673,062.50   | 673,062.50   | 201,918.75   | 78.00                        |
| CAM16160400811528  | Preescolar General Florinda Batista Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Campeche   | 2,391,845.83 | 2,391,845.83 | 717,553.75   | 48.00                        |
| CAM16170100832474  | Prim. Plan De Ayutla Rehabilitación De Espacios<br>Educativos Existentes                                             | Campeche   | 1,350,000.00 | 1,212,770.87 | 910,271.41   | 100.00                       |
| CAM16170100833027  | J.N. Luz María Serradell Romero, Rehabilitación De<br>Espacios Educativos Y Construcción De Barda<br>Perimetral      | Campeche   | 1,550,000.00 | 1,353,758.65 | 1,344,924.16 | 100.00                       |
| CAM16160100626840  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De<br>Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Candelaria | 1,923,020.54 | 1,923,020.54 | 1,344,762.19 | 100.00                       |
| CAM16160100626842  | Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En<br>Espacios Educativos Existentes                              | Candelaria | 1,919,265.53 | 1,919,265.53 | 1,312,248.23 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200684309  | Prim. Enrique Flores Magon, Trabajos De Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Electrica Del Edificio 2 Aulas) Red Electrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y | Candelaria | 1,625,886.51 | 1,516,760.78 | 1,516,760.78 | 100.00                       |
| CAM16160400811532  | Primaria General Heroe De Nacozari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Candelaria | 458,460.15   | 458,460.15   | 428,705.90   | 100.00                       |
| CAM16160400811533  | Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Candelaria | 1,015,569.29 | 1,015,569.29 | 738,488.74   | 95.00                        |
| CAM16160400811534  | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 814,002.01   | 814,002.01   | 496,986.04   | 100.00                       |
| CAM16160400811535  | Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                   | Candelaria | 1,290,206.75 | 1,290,206.75 | 1,284,481.11 | 100.00                       |
| CAM16160400811537  | Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                              | Candelaria | 2,369,589.71 | 2,369,589.71 | 710,876.91   | 100.00                       |
| CAM16160400811538  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Candelaria | 816,740.02   | 816,740.02   | 538,317.08   | 100.00                       |
| CAM16160400811539  | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 814,915.96   | 814,915.96   | 614,214.31   | 100.00                       |
| CAM16160400811541  | Primaria General Ignacio M. Alatorre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 738,408.49   | 738,408.49   | 473,275.09   | 100.00                       |
| CAM16160400811543  | Primaria General Ignacio Alende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                             | Candelaria | 2,190,275.74 | 2,190,275.74 | 1,290,231.66 | 100.00                       |
| CAM16160400811544  | Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Candelaria | 837,452.32   | 837,452.32   | 251,235.70   | 100.00                       |
| CAM16160400811545  | Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                 | Candelaria | 815,738.69   | 815,738.69   | 685,591.67   | 100.00                       |
| CAM16160400811548  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Candelaria | 816,255.02   | 816,255.02   | 808,442.56   | 100.00                       |
| CAM16160200642689  | Telesecundaria No. 126, Rehabilitación De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Partida 2                                                                                                            | Carmen     | 540,156.60   | 521,503.80   | 488,986.75   | 100.00                       |
| CAM16160200642694  | Prim. Rafael Ramirez, Construcción De Obra Exterior (Acceso, Conector, Rampas)                                                                                                                           | Carmen     | 475,597.80   | 474,630.52   | 474,630.52   | 100.00                       |
| CAM16160200642697  | J.N. Isla De Tris, Rehabilitación De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria                                                                                                                            | Carmen     | 1,352,332.12 | 1,317,151.70 | 1,313,631.99 | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200642698  | Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitación De Cisterna)                                  | Carmen    | 1,502,435.89 | 1,486,771.74 | 1,472,462.01 | 100.00                       |
| CAM16160200663545  | Primaria General El Pipila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                              | Carmen    | 762,817.61   | 762,817.61   | 722,863.25   | 100.00                       |
| CAM16160200663546  | Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                   | Carmen    | 814,194.03   | 814,194.03   | 720,844.91   | 100.00                       |
| CAM16160200663547  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                        | Carmen    | 1,040,499.36 | 1,040,499.36 | 752,911.38   | 100.00                       |
| CAM16160200663548  | Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                       | Carmen    | 1,446,342.06 | 1,446,342.06 | 1,395,320.24 | 100.00                       |
| CAM16160200663549  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                              | Carmen    | 1,914,833.23 | 1,914,833.23 | 574,449.97   | 100.00                       |
| CAM16160200663550  | Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                        | Carmen    | 2,149,318.59 | 2,149,318.59 | 1,336,576.24 | 100.00                       |
| CAM16160200663551  | Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                    | Carmen    | 2,831,061.07 | 2,831,061.07 | 849,318.32   | 100.00                       |
| CAM16160200663552  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                          | Carmen    | 2,839,925.14 | 2,839,925.14 | 1,950,029.10 | 100.00                       |
| CAM16160200663553  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                          | Carmen    | 1,169,089.53 | 1,169,089.53 | 350,726.86   | 100.00                       |
| CAM16160200663554  | Primaria General República De Honduras, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                  | Carmen    | 1,288,780.97 | 1,288,780.97 | 1,262,599.08 | 100.00                       |
| CAM16160300745337  | Prim. Josefa Ortiz De Domínguez, Interconexión Eléctrica, Alimentación Murete De Acometida, Línea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica De 150 Kva | Carmen    | 1,279,122.92 | 1,279,122.92 | 1,276,897.78 | 100.00                       |
| CAM16160300745342  | Prim. Justo Sierra Méndez, Construcción De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios                                                            | Carmen    | 714,062.17   | 714,062.17   | 713,428.88   | 100.00                       |
| CAM16160400745580  | J.N. Ana María Farias Flores, Construcción De Aula, Aula De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Edificio "D"                                           | Carmen    | 1,959,248.03 | 1,703,006.95 | 1,703,006.95 | 100.00                       |
| CAM16160400745581  | Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes                                                               | Carmen    | 1,680,000.00 | 1,569,359.91 | 1,569,359.91 | 100.00                       |
| CAM16160400745934  | Cendi No. 02Trabajos De Rehabilitación En Cocina (Instalaciones Hidrosanitarias, Gas, Acabados, Herrería, Cancelería Y Carpintería)                   | Carmen    | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00                       |
| CAM16160400746002  | Cendi No. 02equipamiento Parcial De Cocina                                                                                                            | Carmen    | 96,280.00    | 96,280.00    | 96,280.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16170100832478  | Esc. Sec. Técnica No. 30, Construcción De Bodega Cooperativa Y Obra Complementaria                                 | Carmen    | 447,746.41   | 423,555.14   | 218,112.60   | 100.00                       |
| CAM15160100626854  | Preescolar Indígena Kukulkan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Champotón | 621,689.00   | 597,777.65   | 597,777.65   | 100.00                       |
| CAM16160100626856  | Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                           | Champotón | 838,930.71   | 838,930.71   | 776,309.85   | 100.00                       |
| CAM16160100626861  | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Champotón | 597,187.45   | 597,187.45   | 588,054.97   | 100.00                       |
| CAM16160100626863  | Preescolar Indígena María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Champotón | 763,621.79   | 763,621.79   | 692,811.25   | 100.00                       |
| CAM16160200642681  | Prim. Carlos M. Lazo, Construcción De Edificio "B", 2 Aulas Didácticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas          | Champotón | 2,199,474.23 | 2,179,498.86 | 2,173,394.78 | 100.00                       |
| CAM16160200663555  | Preescolar Indígena Zacil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Champotón | 513,341.52   | 513,341.52   | 484,129.42   | 100.00                       |
| CAM16160200663556  | Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Champotón | 519,228.91   | 519,228.91   | 360,612.96   | 100.00                       |
| CAM16160200663557  | Telesecundaria Núm. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                               | Champotón | 545,639.26   | 545,639.26   | 358,915.68   | 100.00                       |
| CAM16160200663558  | Preescolar Indígena Xicumbilixunan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Champotón | 600,537.02   | 600,537.02   | 534,769.16   | 100.00                       |
| CAM16160200663559  | Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Champotón | 590,861.90   | 590,861.90   | 538,976.97   | 100.00                       |
| CAM16160200663560  | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Champotón | 591,461.25   | 591,461.25   | 355,192.79   | 100.00                       |
| CAM16160200663561  | Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Champotón | 826,928.56   | 826,928.56   | 554,380.32   | 100.00                       |
| CAM16160200663562  | Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Champotón | 842,867.62   | 842,867.62   | 699,265.56   | 100.00                       |
| CAM16160200663563  | Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Champotón | 927,518.75   | 927,518.75   | 390,466.06   | 100.00                       |
| CAM16160200663564  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Champotón | 905,822.99   | 905,822.99   | 850,748.72   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200663565  | Primaria Indígena Chilam Balan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Champotón | 1,067,397.26 | 1,057,397.26 | 550,266.75   | 100.00                       |
| CAM16160200663566  | Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                    | Champotón | 1,052,674.53 | 1,052,674.53 | 648,253.78   | 100.00                       |
| CAM16160200663567  | Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Champotón | 1,297,887.85 | 1,297,887.85 | 1,182,255.72 | 100.00                       |
| CAM16160200663568  | Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Champotón | 1,339,450.00 | 1,339,450.00 | 1,199,944.79 | 100.00                       |
| CAM16160200663569  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Champotón | 1,420,204.55 | 1,420,204.55 | 869,025.04   | 100.00                       |
| CAM16160200663571  | Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                               | Champotón | 1,490,369.22 | 1,490,369.22 | 1,450,604.25 | 100.00                       |
| CAM16160200663572  | Secundaria Técnica Núm.39, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                 | Champotón | 1,855,918.43 | 1,855,918.43 | 1,799,889.13 | 100.00                       |
| CAM16160200663573  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Champotón | 765,377.22   | 765,377.22   | 229,613.17   | 100.00                       |
| CAM16160200684366  | J.N. Niño Campechano, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A"; 2 Aulas, Dirección Con Servicio Sanitario 6x8 Reg., Edificio "B"; 1 Aula 6x8 Reg. Edificio "C" 1 Aula | Champotón | 975,113.70   | 973,855.45   | 973,855.45   | 100.00                       |
| CAM16160300745344  | Prim. Maestros Champotoneros, Reordenamiento Eléctrico, Incluye Subestación De 75kva Y Sustitución De Tableros                                                                                          | Champotón | 1,139,207.86 | 1,139,207.86 | 1,139,207.86 | 100.00                       |
| CAM16160300745349  | Telesecundaria No. 35, Rehabilitación De Subestación Eléctrica De 30kva Y Rehabilitación De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria                                                                     | Champotón | 1,186,585.71 | 1,186,585.71 | 1,168,736.49 | 100.00                       |
| CAM16160300745350  | Telesecundaria No. 36, Rehabilitación De Subestación Eléctrica                                                                                                                                          | Champotón | 121,996.53   | 121,996.53   | 98,317.54    | 100.00                       |
| CAM16160400745944  | Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Direcciones                                                                                                                                                       | Champotón | 95,519.99    | 95,519.99    | 95,519.99    | 100.00                       |
| CAM16160400811557  | Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Champotón | 778,107.63   | 778,107.63   | 551,918.56   | 100.00                       |
| CAM16160400811558  | Primaria General Manuel J. López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Champotón | 1,247,954.18 | 1,247,954.18 | 1,180,443.69 | 100.00                       |
| CAM16160400811559  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Champotón | 1,279,867.71 | 1,279,867.71 | 959,198.01   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200663574  | Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes  | Escárcega   | 1,088,536.27 | 1,088,536.27 | 326,560.88   | 100.00                       |
| CAM16160200663575  | Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Escárcega   | 1,742,422.00 | 1,742,422.00 | 522,726.60   | 100.00                       |
| CAM16160200663576  | Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Escárcega   | 2,280,721.30 | 2,280,721.30 | 2,154,538.07 | 100.00                       |
| CAM16160200663577  | Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Escárcega   | 1,767,862.61 | 1,767,862.61 | 1,508,244.94 | 100.00                       |
| CAM16160200663578  | Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Escárcega   | 752,625.89   | 752,625.89   | 571,191.60   | 100.00                       |
| CAM16160200663579  | Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Escárcega   | 1,008,012.38 | 1,008,012.38 | 915,830.84   | 100.00                       |
| CAM16160400745980  | Prim. Francisco Escarega Marquizequipamiento De 3 Aulas Didácticas                                         | Escárcega   | 96,517.80    | 96,517.80    | 96,517.80    | 100.00                       |
| CAM16160100832481  | Esc. Sec. Técnica No. 32, Partida 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Escárcega   | 860,000.00   | 815,792.60   | 505,680.05   | 100.00                       |
| CAM16160100626877  | Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hecelchakán | 507,493.19   | 507,493.19   | 360,256.05   | 100.00                       |
| CAM16160100626880  | Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hecelchakán | 609,068.59   | 609,068.59   | 182,720.58   | 100.00                       |
| CAM16160100626884  | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Hecelchakán | 519,042.03   | 519,042.03   | 155,712.61   | 100.00                       |
| CAM16160100626887  | Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hecelchakán | 589,880.42   | 672,470.79   | 505,618.31   | 100.00                       |
| CAM16160100626890  | Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 589,880.42   | 589,880.42   | 386,248.09   | 100.00                       |
| CAM16160100626891  | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 518,864.68   | 518,864.68   | 306,516.94   | 100.00                       |
| CAM16160400811562  | Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hecelchakán | 1,056,973.08 | 1,056,973.08 | 390,531.62   | 92.00                        |
| CAM16160400811564  | Telesecundaria Núm. 19, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Hecelchakán | 1,289,608.64 | 1,289,608.64 | 366,882.89   | 100.00                       |
| CAM16160400811565  | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hecelchakán | 576,320.74   | 576,320.74   | 303,637.02   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                      | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400811566  | Primaria Indígena Juan Escutia Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hecelchakán | 660,772.81   | 660,772.81   | 319,747.69   | 100.00                       |
| CAM16160400811568  | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Hecelchakán | 1,130,781.17 | 1,130,781.17 | 339,234.35   | 100.00                       |
| CAM16160400811569  | Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hecelchakán | 727,812.94   | 728,998.29   | 218,699.49   | 100.00                       |
| CAM16160400811570  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hecelchakán | 1,236,536.53 | 1,236,536.53 | 371,038.10   | 98.00                        |
| CAM16160400811572  | Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hecelchakán | 1,247,788.01 | 1,247,788.01 | 1,049,957.06 | 100.00                       |
| CAM16160400811574  | Primaria General Benito Pablo Juárez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hecelchakán | 1,237,691.10 | 1,237,691.10 | 371,307.33   | 100.00                       |
| CAM16160400811575  | Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hecelchakán | 1,233,080.89 | 1,233,080.89 | 369,924.27   | 91.00                        |
| CAM16160400811579  | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Hecelchakán | 1,410,515.25 | 1,410,515.25 | 625,887.41   | 84.00                        |
| CAM16160100626894  | Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén   | 516,191.69   | 516,191.69   | 493,121.46   | 100.00                       |
| CAM16160100626898  | Preescolar Indígena Tutul Xiú, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hopelchén   | 682,603.52   | 682,603.52   | 665,071.16   | 100.00                       |
| CAM16160100626903  | Preescolar Indígena Cecilio Chi, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hopelchén   | 480,254.29   | 480,254.29   | 382,912.26   | 100.00                       |
| CAM16160100626904  | Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Hopelchén   | 927,649.37   | 927,649.37   | 754,247.79   | 100.00                       |
| CAM16160100626907  | Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén   | 498,849.25   | 498,849.25   | 149,654.78   | 100.00                       |
| CAM16160100626913  | Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén   | 600,019.20   | 600,019.20   | 589,503.07   | 100.00                       |
| CAM16160100626915  | Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Hopelchén   | 760,006.11   | 760,006.11   | 228,001.83   | 100.00                       |
| CAM16160100626917  | Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén   | 597,773.61   | 597,773.61   | 578,669.58   | 100.00                       |
| CAM16160100626919  | Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén   | 517,238.13   | 517,238.13   | 514,608.07   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160100626921  | Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hopelchén | 490,392.62   | 490,392.62   | 351,753.73   | 100.00                       |
| CAM16160100626925  | Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hopelchén | 927,684.24   | 927,684.24   | 927,684.23   | 100.00                       |
| CAM16160100626927  | Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén | 840,710.30   | 840,710.30   | 840,710.30   | 100.00                       |
| CAM16160200663642  | Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Hopelchén | 1,399,972.23 | 1,399,972.23 | 1,345,465.61 | 100.00                       |
| CAM16160200663644  | Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 575,669.44   | 575,669.44   | 508,149.13   | 100.00                       |
| CAM16160200663645  | Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 846,900.77   | 846,900.77   | 811,934.14   | 100.00                       |
| CAM16160200663648  | Primaria General Josefa Hurtado Trujillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes   | Hopelchén | 1,485,264.35 | 1,485,264.35 | 883,810.29   | 100.00                       |
| CAM16160200663651  | Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 518,923.02   | 518,923.02   | 487,106.86   | 100.00                       |
| CAM16160200663654  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén | 683,443.09   | 683,443.09   | 511,159.21   | 100.00                       |
| CAM16160200663657  | Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén | 511,487.65   | 511,487.65   | 473,671.92   | 100.00                       |
| CAM16160200663661  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hopelchén | 970,650.52   | 970,650.52   | 962,190.02   | 100.00                       |
| CAM16160200663664  | Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Hopelchén | 1,201,697.59 | 1,201,697.59 | 1,182,105.45 | 100.00                       |
| CAM16160200663667  | Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 768,201.81   | 768,201.81   | 656,027.34   | 100.00                       |
| CAM16160200663671  | Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 681,811.53   | 681,811.53   | 651,287.32   | 100.00                       |
| CAM16160200663674  | Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 837,844.88   | 837,844.88   | 808,562.76   | 100.00                       |
| CAM16160200663678  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén | 1,440,059.69 | 1,440,059.69 | 1,424,267.33 | 100.00                       |
| CAM16160200683967  | Primaria Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Hopelchén | 1,154,822.76 | 1,154,822.76 | 1,127,835.11 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400811584  | Primaria Indígena Francisco I Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 1,154,822.76 | 1,154,822.76 | 836,271.69   | 100.00                       |
| CAM16160400811585  | Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Hopelchén | 519,230.00   | 519,230.00   | 483,093.55   | 100.00                       |
| CAM16160400811586  | Primaria General Pablo García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Hopelchén | 1,110,492.92 | 1,110,492.92 | 1,062,421.28 | 100.00                       |
| CAM16160400811587  | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 1,297,120.84 | 1,297,120.84 | 389,136.25   | 100.00                       |
| CAM16160400811588  | Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hopelchén | 684,325.90   | 684,325.90   | 205,297.77   | 96.00                        |
| CAM16160400811590  | Preescolar Indígena Nichte-Ha Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Hopelchén | 498,030.80   | 498,030.80   | 436,774.35   | 100.00                       |
| CAM16160400811591  | Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hopelchén | 1,159,943.66 | 1,159,943.66 | 1,033,158.76 | 73.00                        |
| CAM16160400811592  | Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Hopelchén | 734,953.54   | 734,953.54   | 220,486.06   | 100.00                       |
| CAM16160400811593  | Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Hopelchén | 969,838.75   | 969,838.75   | 919,538.59   | 100.00                       |
| CAM16160400811594  | Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hopelchén | 812,565.76   | 812,565.76   | 573,991.69   | 100.00                       |
| CAM16160400811596  | Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 495,354.61   | 495,354.61   | 148,606.38   | 98.00                        |
| CAM16160400811597  | Secundaria General Luis Álvarez Buela Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 1,623,123.06 | 1,623,123.06 | 486,936.92   | 100.00                       |
| CAM16160400811598  | Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 | 0.00         | 25.00                        |
| CAM16160400811599  | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 415,800.00   | 94.00                        |
| CAM16160400811600  | Escuela Secundaria Técnica Núm. 18 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hopelchén | 1,104,700.00 | 1,104,700.00 | 331,410.00   | 80.00                        |
| CAM16160100626935  | Preescolar Indígena Belisario Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Tenabo    | 479,460.75   | 479,356.35   | 460,240.68   | 100.00                       |
| CAM16160400811605  | Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Tenabo    | 595,328.31   | 595,328.31   | 350,938.28   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto                    | Modificado                     | Pagado                         | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                                                                                                         |            |                                |                                |                                |                              |
| CAM161603000745354                                                  | Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Edificio "B" Planta Baja: Centro De Preparación De Alimentos Y Bebidas, Planta Alta: Taller De Capacitación Administrativa Y Taller De Practicas D | Calakmul   | 87,183,281.63<br>18,819,273.46 | 83,325,243.99<br>18,819,273.46 | 72,323,557.19<br>17,323,522.28 | 92.00                        |
| CAM161603000745355                                                  | Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento Especializado Para Laboratorio De Analisis De Alimentos Y Sistema Fotovoltaico                                                                        | Calakmul   | 3,996,463.58                   | 3,996,463.58                   | 3,996,463.57                   | 100.00                       |
| CAM161603000745357                                                  | Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento De Mobiliario Para Laboratorios De Preparación Y Analisis De Alimentos Y Bebidas                                                                      | Calakmul   | 1,999,558.21                   | 1,999,558.21                   | 1,999,558.21                   | 100.00                       |
| CAM16160100626835                                                   | Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                     | Campeche   | 1,547,627.00                   | 1,547,627.00                   | 1,547,626.99                   | 100.00                       |
| CAM16160100626836                                                   | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche, Equipamiento                                                                                                                     | Campeche   | 449,702.00                     | 431,334.40                     | 431,334.40                     | 100.00                       |
| CAM16160100626838                                                   | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                             | Campeche   | 1,885,200.00                   | 1,885,200.00                   | 1,354,798.63                   | 100.00                       |
| CAM16160400811521                                                   | Normal Superior Federal De Campeche, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Campeche   | 2,294,786.71                   | 2,294,786.71                   | 688,436.01                     | 64.00                        |
| CAM16160100626844                                                   | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                | Candelaria | 631,805.05                     | 631,805.05                     | 589,732.51                     | 100.00                       |
| CAM161603000745358                                                  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Construcción De Cancha De Fútbol Rápido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa)                                                                                        | Candelaria | 3,749,957.86                   | 4,008,039.91                   | 3,749,957.86                   | 100.00                       |
| CAM161603000745359                                                  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Equipamiento De Laboratorio Agroindustrial (Area De Microbiología Y Area De Entomología)                                                                         | Candelaria | 3,376,043.30                   | 3,376,043.30                   | 3,376,043.30                   | 100.00                       |
| CAM161604000746076                                                  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Equipamiento Especializado Para Sistema Fotovoltaico                                                                                                             | Candelaria | 3,241,298.64                   | 3,238,158.04                   | 3,238,158.04                   | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio   | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM16170100832564  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Adecuación De 1 Aula Didáctica, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                         | Candelaria  | 2,083,096.07         | 1,950,028.86         | 1,836,942.35         | 95.00                        |
| CAM16160100626850  | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                               | Carmen      | 1,809,750.09         | 1,809,750.09         | 1,468,584.62         | 100.00                       |
| CAM16160300745506  | Universidad Tecnológica De Campechesuministro De Equipos De Laboratorio De Física (Partida 15) Y Laboratorio De Metrología (Partida 16), Suministro De Equipos De Tecnología De La Información Y Comun | Carmen      | 9,780,000.00         | 9,780,000.00         | 9,365,627.42         | 100.00                       |
| CAM16160400811552  | Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Carmen      | 13,926,095.29        | 13,926,095.29        | 9,551,634.45         | 75.00                        |
| CAM16160100626872  | Colegio Bachilleres Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                             | Escárcega   | 1,705,280.01         | 1,705,280.02         | 1,677,583.69         | 100.00                       |
| CAM16160400811573  | Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Hecelchakán | 2,395,250.00         | 2,395,250.00         | 1,095,951.13         | 94.00                        |
| CAM16160100626931  | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonchén De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                             | Hopelchén   | 1,050,756.98         | 1,050,756.98         | 552,141.07           | 100.00                       |
| CAM16170200881426  | Equipamiento De Espacios Educativos (Equipo Tecnológico) Preparatoria Del Instituto Campechano                                                                                                         | Campeche    | 211,475.72           | 211,475.72           | 211,475.71           | 100.00                       |
| CAM16160200670396  | Construcción Del Edificio De La Dacrat                                                                                                                                                                 | Carmen      | 11,468,926.00        | 7,507,381.71         | 7,507,049.29         | 100.00                       |
| CAM16160400817268  | Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus Ii                                                                                                                                  | Carmen      | 760,935.66           | 760,935.66           | 760,935.66           | 100.00                       |
| <b>I011 FASP</b>   |                                                                                                                                                                                                        |             | <b>43,827,628.23</b> | <b>43,827,628.23</b> | <b>40,915,112.56</b> |                              |
| CAM16160100635580  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                                                                                                                          | Campeche    | 60,000.00            | 60,000.00            | 42,920.00            | 100.00                       |
| CAM16160100635612  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas                                                                                                                                                               | Campeche    | 45,000.00            | 45,000.00            | 30,070.68            | 100.00                       |
| CAM16160100635616  | Edificación No Habitacional: Academia De Policía                                                                                                                                                       | Campeche    | 870,000.00           | 870,000.00           | 770,560.37           | 80.00                        |
| CAM16160100635620  | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                                                                                                                  | Campeche    | 150,000.00           | 150,000.00           | 86,347.50            | 100.00                       |
| CAM16160100635625  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                                                                                                                                                             | Campeche    | 591,176.43           | 591,176.43           | 224,685.99           | 100.00                       |
| CAM16160100635631  | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                                                                                                                  | Campeche    | 160,000.00           | 160,000.00           | 149,864.00           | 100.00                       |
| CAM16160100636423  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Cel)                                                                                                                                                            | Campeche    | 186,648.00           | 166,523.80           | 166,523.80           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160100636455  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Repuve)                      | Campeche  | 415,680.00   | 411,656.16   | 411,656.16   | 100.00                       |
| CAM16160100636480  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Repuve)                 | Campeche  | 5,000.00     | 30,685.24    | 0.00         | 0.00                         |
| CAM16160100636485  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Repuve)                   | Campeche  | 422,130.00   | 420,592.80   | 420,592.80   | 100.00                       |
| CAM16160100636530  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle)                       | Campeche  | 744,000.00   | 744,000.00   | 721,213.76   | 100.00                       |
| CAM16160100636545  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle)                    | Campeche  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 858,559.27   | 100.00                       |
| CAM16160100636557  | Activos Intangibles (Salle)                                         | Campeche  | 110,000.00   | 110,000.00   | 73,847.92    | 100.00                       |
| CAM16160100636433  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sni)                      | Campeche  | 70,000.00    | 70,000.00    | 62,656.21    | 100.00                       |
| CAM16160100636558  | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 296,000.00   | 296,000.00   | 295,246.14   | 100.00                       |
| CAM161601006365919 | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 129,157.00   | 129,157.00   | 124,886.46   | 100.00                       |
| CAM161601006365923 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                | Campeche  | 2,785,000.00 | 2,785,000.00 | 2,660,431.00 | 70.00                        |
| CAM161601006365924 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                       | Campeche  | 800,000.00   | 800,000.00   | 799,313.44   | 100.00                       |
| CAM161601006365931 | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                          | Campeche  | 60,000.00    | 60,000.00    | 59,419.84    | 100.00                       |
| CAM161601006365935 | Vehículos Y Equipo Terrestre                                        | Campeche  | 3,520,311.80 | 3,520,311.80 | 3,480,047.00 | 100.00                       |
| CAM161601006365936 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación                           | Campeche  | 290,000.00   | 290,000.00   | 289,973.32   | 100.00                       |
| CAM161601006365940 | Activos Intangibles                                                 | Campeche  | 1,173,655.00 | 1,173,655.00 | 1,173,647.40 | 100.00                       |
| CAM16160100636084  | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 990,500.00   | 990,500.00   | 990,315.26   | 100.00                       |
| CAM16160100636089  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                | Campeche  | 90,000.00    | 90,000.00    | 90,000.00    | 100.00                       |
| CAM16160100636105  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                       | Campeche  | 35,000.00    | 35,000.00    | 32,047.67    | 100.00                       |
| CAM16160100636391  | Software (Forenses)                                                 | Campeche  | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 100.00                       |
| CAM16160100636583  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios)           | Campeche  | 250,000.00   | 250,000.00   | 201,122.84   | 100.00                       |
| CAM16160100636626  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales) | Campeche  | 400,000.00   | 400,000.00   | 193,163.20   | 100.00                       |
| CAM16160100636633  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps)               | Campeche  | 230,000.00   | 230,000.00   | 96,976.00    | 100.00                       |
| CAM16160100636242  | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                                    | Campeche  | 60,000.00    | 60,000.00    | 59,508.00    | 100.00                       |
| CAM16160100636371  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                | Campeche  | 50,000.00    | 50,000.00    | 49,091.20    | 100.00                       |
| CAM16160100636535  | Edificación No Habitacional: Secretaría De Seguridad Pública        | Campeche  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,450,745.69 | 80.00                        |
| CAM161601006365718 | Mobiliario Y Equipo De Administración                               | Campeche  | 1,305,825.00 | 1,305,825.00 | 1,163,247.88 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Municipio  | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160100635719  | Vehiculos Y Equipos De Transporte                                                                                                            | Campeche   | 9,560,000.00          | 9,560,000.00          | 8,933,136.04          | 100.00                       |
| CAM16160100635917  | Maquinaria Y Equipo Industrial                                                                                                               | Campeche   | 300,000.00            | 300,000.00            | 298,280.08            | 100.00                       |
| CAM16160100636253  | Cámaras Fotográficas Y De Video                                                                                                              | Campeche   | 105,800.00            | 105,800.00            | 105,012.48            | 100.00                       |
| CAM16160100636292  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv)                                                                                         | Campeche   | 3,119,000.00          | 3,119,000.00          | 3,110,010.75          | 100.00                       |
| CAM16160100636320  | Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas                                                                                     | Campeche   | 1,170,000.00          | 1,170,000.00          | 1,065,480.88          | 100.00                       |
| CAM16160100636335  | Edificación No Habitacional: Ceresos                                                                                                         | Campeche   | 7,672,500.00          | 7,672,500.00          | 7,649,761.37          | 100.00                       |
| CAM16160100637380  | Activos Intangibles (Software)                                                                                                               | Campeche   | 535,245.00            | 535,245.00            | 454,750.16            | 100.00                       |
| <b>I012 FAFEF</b>  |                                                                                                                                              |            | <b>175,020,972.76</b> | <b>178,052,624.40</b> | <b>177,860,955.00</b> |                              |
| CAM16160200683822  | Escuela Primaria Dr. Jaime Torres Bodet, Construcción De Techumbre                                                                           | Campeche   | 2,351,240.00          | 2,333,480.85          | 2,333,480.84          | 100.00                       |
| CAM16160200683824  | Escuela Primaria Juan Escutia, Construcción De Techumbre                                                                                     | Campeche   | 1,942,100.00          | 1,782,897.71          | 1,782,897.71          | 100.00                       |
| CAM16160200683826  | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Sección I, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)                                         | Campeche   | 1,988,390.00          | 1,980,781.54          | 1,980,781.53          | 100.00                       |
| CAM16160400823920  | J.N. Ledia Rosado De Estrada, Construcción De Techumbre De Cancha Y Gradas                                                                   | Campeche   | 1,433,367.24          | 1,433,367.24          | 1,433,367.24          | 100.00                       |
| CAM16160300744445  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Plantel Miguel Hidalgo, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)     | Candelaria | 2,025,190.00          | 1,888,571.51          | 1,888,571.51          | 100.00                       |
| CAM16160200683821  | Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, Construcción De Techumbre                                                                              | Carmen     | 2,076,590.00          | 2,017,839.42          | 2,017,839.42          | 100.00                       |
| CAM16160200683825  | Cobacam, Construcción De Techumbre                                                                                                           | Champotón  | 1,922,830.00          | 1,892,375.99          | 1,892,375.99          | 100.00                       |
| CAM16160200683823  | Escuela Secundaria Técnica No. 29, Construcción De Techumbre                                                                                 | Escárcega  | 1,993,870.00          | 1,988,766.89          | 1,959,949.02          | 100.00                       |
| CAM16160200683827  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Plantel Hopelchén, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Cancha Y Techumbre) | Hopelchén  | 2,352,210.00          | 2,289,994.35          | 2,289,994.35          | 100.00                       |
| CAM16160400814312  | Calle 49 C Colonia Centro, Banquetas (Construcción) San Francisco De Campeche                                                                | Campeche   | 2,213,526.80          | 2,213,527.74          | 2,213,527.74          | 100.00                       |
| CAM16160200669392  | Mantenimiento Y Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil                                                                                     | Calakmul   | 2,594,293.09          | 2,544,728.22          | 2,544,728.22          | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200669415  | Calle Becan Entre Calles Pechal Y Silvicut, Calle Sn Entre Calle Sn Y Calle Chicanna, Calle Balakbal Entre Calle Halatun Y Xmuiltun En Xpujil, Calakmul (Reconstrucción) | Calakmul  | 1,030,346.09 | 1,050,823.00 | 1,050,823.00 | 100.00                       |
| CAM16160200669428  | Calle Halatun Entre Calles Ramonal Y Becán, Calle Xmuiltun Entre Calles Balakbal Y Ramonal En La Localidad De Xpujil, Calakmul (Reconstrucción)                          | Calakmul  | 1,419,022.32 | 1,447,270.00 | 1,447,270.00 | 100.00                       |
| CAM16160200669824  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Santa Lucia, Mpio De Calakmul (Reconstrucción)                                                                                 | Calakmul  | 3,520,000.00 | 3,494,781.85 | 3,494,781.85 | 100.00                       |
| CAM16160300731287  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Cristobal Colon, Municipio Calakmul                                                 | Calakmul  | 624,581.20   | 624,581.20   | 624,581.20   | 100.00                       |
| CAM16160300731298  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Pablo Garcia, Municipio Calakmul                                                 | Calakmul  | 621,921.07   | 621,921.06   | 621,921.06   | 100.00                       |
| CAM16160300731314  | Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad San Miguel, Municipio Calakmul                                                     | Calakmul  | 619,999.99   | 619,999.99   | 619,999.99   | 100.00                       |
| CAM16160300731318  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Narciso Mendoza, Municipio Calakmul                                                 | Calakmul  | 624,581.20   | 624,581.20   | 624,581.20   | 100.00                       |
| CAM16160400815369  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad, Bella Unión De Veracruz, Municipio De Calakmul (Trabajos Complementarios)          | Calakmul  | 447,776.64   | 447,776.64   | 447,776.64   | 100.00                       |
| CAM16160400815387  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Los Angeles, Municipio De Calakmul                                                  | Calakmul  | 702,768.60   | 702,768.60   | 702,768.60   | 100.00                       |
| CAM16160400815394  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Pioneros De Rio Xnoha, Municipio De Calakmul                                        | Calakmul  | 623,305.63   | 623,305.63   | 623,305.63   | 100.00                       |
| CAM16160100626986  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Santa Cruz, Calkini (Reconstrucción)                                                                                            | Calkini   | 1,728,000.00 | 1,719,484.53 | 1,719,484.53 | 100.00                       |
| CAM16160200669636  | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Calkini, Calkini                                                                                                      | Calkini   | 2,092,087.89 | 2,047,760.60 | 2,047,760.60 | 100.00                       |
| CAM16160400815420  | Calle 25 Entre Calle 20 Y Calle 26 De La Localidad De Dzitbalche, Municipio De Calkini, (Reconstrucción)                                                                 | Calkini   | 1,722,424.79 | 1,722,410.71 | 1,722,410.71 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400815472  | Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción Barrio Concepción Del Municipio Calkiní                                | Calkiní   | 250,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00   | 100.00                       |
| CAM16160200669361  | Reconstrucción De La Calle Benjamín Romero Entre Calle Enrique Arias Y Circuito Pablo García Norte, Unidad Habitacional Ciudad Concordia, Campeche | Campeche  | 1,357,520.76 | 1,383,894.58 | 1,383,894.58 | 100.00                       |
| CAM16160200669388  | Reconstrucción De La Av. Circuito Balarques Entre Av. Gobernadores Y Av. 16 De Septiembre                                                          | Campeche  | 3,245,261.16 | 3,344,963.00 | 3,344,963.00 | 100.00                       |
| CAM16160200669403  | Reconstrucción De La Av. Circuito Balarques Entre Av. Central Y Av. Gobernadores                                                                   | Campeche  | 3,590,555.52 | 3,812,235.44 | 3,812,235.44 | 100.00                       |
| CAM16160200669450  | Reconstrucción De La Calle 10 Entre Av. Justo Sierra, Calle Bravo Y Calles Transversales, Localidad San Francisco De Campeche, Campeche            | Campeche  | 3,370,366.59 | 3,367,040.58 | 3,367,040.58 | 100.00                       |
| CAM16160200669766  | Construcción De Comisaría Ejidal En La Localidad De Pich, Campeche                                                                                 | Campeche  | 2,699,871.43 | 2,758,286.37 | 2,758,286.37 | 100.00                       |
| CAM16160300731093  | Reconstrucción De La Calle 104 Entre Calle 14 A Y Alvaro Obregon, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche                          | Campeche  | 425,878.32   | 407,666.30   | 407,666.30   | 100.00                       |
| CAM16160300731229  | Plaza De Los Trovadores, San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Construcción)                                                           | Campeche  | 7,950,602.00 | 7,511,537.33 | 7,511,537.33 | 100.00                       |
| CAM16160300731262  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Laureles, Campeche, Municipio De Campeche, (Reconstrucción)                                               | Campeche  | 820,000.00   | 810,351.64   | 810,351.64   | 100.00                       |
| CAM16160300731279  | Edificio Administrativo Del Dif Estatal, Rehabilitación (Acometida Eléctrica), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche                       | Campeche  | 208,309.68   | 208,309.68   | 208,309.68   | 100.00                       |
| CAM16160400815363  | Calle 19 Entre 20 Y 22, Calle 21 Entre Calle 20 Y 22 Y Calle 22 Entre Calle 19 Y 21 De La Localidad De Lerma, Municipio Campeche (Repavimentación) | Campeche  | 1,419,408.02 | 1,067,409.27 | 1,067,409.27 | 100.00                       |
| CAM16160400815427  | Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum, San Francisco De Campeche (Rehabilitación), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche  | Campeche  | 1,385,002.10 | 1,385,002.10 | 1,385,002.10 | 100.00                       |
| CAM16160400815432  | Monumento De La Novia Del Mar (Trabajos De Rehabilitación), San Francisco De Campeche,                                                             | Campeche  | 137,516.06   | 137,496.06   | 137,496.06   | 100.00                       |
| CAM16160400815439  | Sala De Juicios Orales En La Localidad De Hecelchakan (Trabajos De Media Tensión)                                                                  | Campeche  | 131,496.39   | 131,496.39   | 131,496.39   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400815444  | Cruzamientos En Avenidas, En San Francisco De Campeche, Campeche (Pavimentación)                                                                              | Campeche   | 194,789.42   | 194,789.42   | 194,789.42   | 100.00                       |
| CAM16160400815465  | Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche                                                                                   | Campeche   | 332,958.31   | 332,958.31   | 332,958.31   | 100.00                       |
| CAM16160400815468  | Rehabilitación Del Parque De Santa Lucia                                                                                                                      | Campeche   | 597,284.25   | 597,284.00   | 597,284.00   | 100.00                       |
| CAM16160400815489  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Kikab, Municipio De Campeche (Reconstrucción)                                                                       | Campeche   | 2,050,000.00 | 2,024,653.55 | 2,024,653.55 | 100.00                       |
| CAM16160400815493  | Pavimentación De La Calle 11 Localidad China, Campeche (Reconstrucción)                                                                                       | Campeche   | 826,697.47   | 826,682.00   | 826,682.00   | 100.00                       |
| CAM16170100838508  | Avenida Pedro Sainz De Baranda Entre Calle Filiberto Qui Farfán Y Avenida Solidaridad Nacional (Carril Izquierdo) (Mantenimiento Y Conservación) Campeche     | Campeche   | 2,734,169.53 | 2,734,022.89 | 2,734,022.89 | 100.00                       |
| CAM16160100627021  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Nuevo Coahuila, Candelaria (Reconstrucción)                                                                          | Candelaria | 262,645.00   | 2,485,354.70 | 2,485,354.70 | 100.00                       |
| CAM16160200669354  | Reconstrucción De La Calle 35 Entre Calle 2 Y Calle 10                                                                                                        | Candelaria | 2,216,540.54 | 2,520,486.32 | 2,520,486.32 | 100.00                       |
| CAM16160200669487  | Calle 33 Entre Calle 4 Y Calle 6, Calle 25 Entre Calle 22 Y Calle 26, Calle 6 Entre Calle 31 Y Calle 35 Y Calle 27 Entre Calle 22 Y Calle 24 (Reconstrucción) | Candelaria | 2,294,395.87 | 2,339,346.23 | 2,339,346.23 | 100.00                       |
| CAM16160200669514  | Reconstrucción De La Calle 26 Entre Calle 21 Y Calle 29                                                                                                       | Candelaria | 2,121,199.59 | 2,046,139.90 | 2,046,139.90 | 100.00                       |
| CAM16160200669711  | Camino De Acceso A Zona De Producción San Juan Arroyo-Las Golondrinas, Municipio De Candelaria (Reconstrucción)                                               | Candelaria | 1,320,000.00 | 1,294,031.72 | 1,294,031.72 | 100.00                       |
| CAM16160200669886  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Las Golondrinas, Candelaria (Reconstrucción)                                                                        | Candelaria | 2,200,000.00 | 2,188,768.16 | 2,188,768.16 | 100.00                       |
| CAM16160300731223  | Camino E.C. (Luinal-La Esperanza-La Zanja) Km 8 Mas 350 Lazaro Cardenas, Candelaria (Construcción)                                                            | Candelaria | 8,112,717.38 | 9,980,082.52 | 9,980,082.52 | 100.00                       |
| CAM16160300731305  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Luinal                                                                | Candelaria | 624,735.64   | 699,735.64   | 699,735.64   | 100.00                       |
| CAM16160300731307  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Campo De La Olla, Municipio Candelaria                                   | Candelaria | 624,735.64   | 624,720.64   | 624,720.64   | 100.00                       |
| CAM16160300731310  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Chilar, Municipio De Candelaria                                       | Candelaria | 624,735.64   | 719,735.63   | 719,735.63   | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160400815401  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Francisco I. Madero, Municipio De Candelaria       | Candelaria | 624,144.53   | 624,144.48   | 624,144.48   | 100.00                       |
| CAM16160400815410  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad De Río Caribe, Municipio De Candelaria             | Candelaria | 624,144.53   | 624,144.48   | 624,144.48   | 100.00                       |
| CAM16160400815483  | Reconstrucción De La Av. 1 De Julio (Carretera Campeche-Xbacab) Por Calle 23, Municipio De Candelaria, Campeche                         | Candelaria | 1,442,514.63 | 1,442,514.62 | 1,442,514.62 | 100.00                       |
| CAM16160100627008  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Conquista Campesina, Carmen (Reconstrucción)                                                   | Carmen     | 4,602,822.00 | 4,345,445.61 | 4,345,445.61 | 100.00                       |
| CAM16160200669578  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Mamantel, Carmen (Reconstrucción)                                                              | Carmen     | 2,640,000.00 | 2,624,615.83 | 2,624,615.83 | 100.00                       |
| CAM16160200669654  | Camino De Acceso A Zona De Producción De General Ignacio Gutierrez, Municipio Del Carmen (Reconstrucción)                               | Carmen     | 264,000.00   | 256,936.68   | 256,936.68   | 100.00                       |
| CAM16160200669786  | Malecón De Isla Aguada (Rehabilitación)                                                                                                 | Carmen     | 922,781.60   | 922,776.94   | 922,776.94   | 100.00                       |
| CAM16160400815353  | Malecón De Isla Aguada Segunda Etapa (Rehabilitación)                                                                                   | Carmen     | 1,260,610.87 | 1,260,610.87 | 1,260,610.87 | 100.00                       |
| CAM16160400815416  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Encanto, Municipio Del Carmen                   | Carmen     | 623,222.28   | 623,622.27   | 623,622.27   | 100.00                       |
| CAM16160400815486  | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada, Municipio De Carmen.                                                                          | Carmen     | 344,820.10   | 344,735.50   | 344,735.50   | 100.00                       |
| CAM16160100626997  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Hool, Champoton (Reconstrucción)                                                               | Champotón  | 1,728,000.00 | 1,713,507.75 | 1,713,507.75 | 100.00                       |
| CAM16160200669687  | Camino De Acceso A Zona De Producción De El Zapote, Municipio De Champotón (Reconstrucción)                                             | Champotón  | 2,550,000.00 | 2,539,729.39 | 2,539,729.39 | 100.00                       |
| CAM16160200669690  | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Acceso A Seybaplaya (Entre Carretera 180 A Calle 35) Localidad Seybaplaya, Champotón | Champotón  | 2,560,587.61 | 2,611,632.70 | 2,611,632.70 | 100.00                       |
| CAM16160200669707  | Rehabilitación Del Parque De Xbacab, Champotón                                                                                          | Champotón  | 1,411,088.72 | 1,411,088.35 | 1,411,088.35 | 100.00                       |
| CAM16160300731270  | Cancha De Fútbol Rápido (2da Etapa) En La Unidad Deportiva De Champoton (Construcción)                                                  | Champotón  | 1,181,391.27 | 1,181,391.27 | 1,181,391.27 | 100.00                       |
| CAM16160400815471  | Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya, Municipio De Champoton                                   | Champotón  | 58,110.91    | 58,110.91    | 58,110.91    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160100626961  | Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Centenario, Escarcega (Reconstrucción)                                                                                                   | Escárcega   | 3,494,438.00 | 2,621,441.99 | 2,621,441.99 | 100.00                       |
| CAM16160100626975  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Silvítuc, Escarcega (Reconstrucción)                                                                                                     | Escárcega   | 2,620,000.00 | 2,588,808.83 | 2,588,808.83 | 100.00                       |
| CAM16160200669544  | Calle 25 Entre Avenida Hector Perez Martinez Y Calle 28 Y Avenida Hector Perez Martinez Entre Calle 19 Y Calle 23 (Reconstrucción)                                                 | Escárcega   | 1,514,625.71 | 1,543,088.57 | 1,543,088.57 | 100.00                       |
| CAM16160200669569  | Calle 20 Entre Calle 59 Y Calle 61; Calle 61 Entre Calle 22 Y Calle 18; Calle 57 A Entre Calle 30 A Y Calle 34 A (Reconstrucción) En La Localidad De Escarcega Municipio Escarcega | Escárcega   | 1,641,255.19 | 1,673,982.74 | 1,673,982.74 | 100.00                       |
| CAM16160200669576  | Reconstrucción De La Calle 30 A Entre Avenida Solidaridad Y Calle 47 A                                                                                                             | Escárcega   | 2,071,209.24 | 2,607,666.63 | 2,607,666.63 | 100.00                       |
| CAM16160200669856  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Flor De Chiapas, Escárcega (Reconstrucción)                                                                                              | Escárcega   | 2,700,000.00 | 2,686,195.58 | 2,686,195.58 | 100.00                       |
| CAM16160300731243  | Parque Principal En La Localidad De Centenario, Municipio De Escarcega (Construcción)                                                                                              | Escárcega   | 1,859,987.19 | 1,859,933.46 | 1,859,933.46 | 100.00                       |
| CAM16160300731322  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Luna, Municipio Escarcega                                                                     | Escárcega   | 619,253.40   | 619,253.40   | 619,253.40   | 100.00                       |
| CAM16160400815477  | Reconstrucción De La Aeropista De Escarcega, Campeche                                                                                                                              | Escárcega   | 300,000.00   | 299,995.73   | 299,995.73   | 100.00                       |
| CAM16160200669532  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Pomuch Pozo Num. 1, Hecelchakan (Reconstrucción)                                                                                          | Hecelchakan | 820,000.00   | 813,858.39   | 813,858.39   | 100.00                       |
| CAM16160200669620  | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Hecelchakan, Localidad Hecelchakan                                                                                              | Hecelchakan | 599,562.48   | 584,666.51   | 584,666.51   | 100.00                       |
| CAM16160300731202  | Reconstrucción Y Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Pomuch, Municipio Hecelchakan                                                                                  | Hecelchakan | 1,728,955.97 | 1,728,726.07 | 1,728,726.07 | 100.00                       |
| CAM16160200669604  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Ukum, Hopelchen (Reconstrucción)                                                                                                          | Hopelchén   | 2,550,000.00 | 2,537,722.65 | 2,537,722.65 | 100.00                       |
| CAM16160200669611  | Reconstrucción De Calle 18 Entre Calle 19 A Y Calle 13                                                                                                                             | Hopelchén   | 976,782.22   | 996,126.22   | 996,126.22   | 100.00                       |
| CAM16160200669629  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Xcanahá, Municipio De Hopelchen (Reconstrucción)                                                                                          | Hopelchén   | 2,550,000.00 | 2,642,624.73 | 2,642,624.73 | 100.00                       |
| CAM16160200669818  | Calle 16 Y 9 Para Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)                                                                                  | Hopelchén   | 2,845,577.02 | 2,901,669.45 | 2,901,669.45 | 100.00                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM16160200669837  | Calle 17 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 25 B Entre Calle 16 Y Calle 12 Y Calle 28 A Entre Calle 13 Y Calle 11 (Reconstrucción)                                         | Hopelchén | 1,363,307.72 | 1,334,633.61 | 1,334,633.61 | 100.00                       |
| CAM16160200669857  | Calle 15 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 21, Calle 11 Entre 28 Y Calle 24 (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen Municipio Hopelchen | Hopelchén | 1,607,162.61 | 1,612,848.53 | 1,612,848.53 | 100.00                       |
| CAM16160200669870  | Calle 9 Entre Calle 2 Y Zona Arqueológica En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)                                                                           | Hopelchén | 1,047,755.69 | 1,068,470.26 | 1,068,470.26 | 100.00                       |
| CAM16160300731132  | Calle 13 Entre Calle 28 Y Calle 28 A, Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 23 En La Localidad De Hopelchén, Municipio Hopelchén (Reconstrucción)                            | Hopelchén | 1,377,299.10 | 919,500.74   | 919,500.74   | 100.00                       |
| CAM16160300731235  | Centro Cultural Gastronómico, Hopelchen, Municipio De Hopelchen (Construcción)                                                                                           | Hopelchén | 3,280,336.14 | 3,280,336.14 | 3,280,336.14 | 100.00                       |
| CAM16160300731259  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Chuyaxnic, Hopelchen, Municipio Hopelchen, (Reconstrucción)                                                                     | Hopelchén | 2,125,000.00 | 2,117,572.36 | 2,117,572.36 | 100.00                       |
| CAM16160400815458  | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución)                                                    | Hopelchén | 162,851.51   | 162,851.51   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM16160300731254  | Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio Palizada (Reconstrucción)                                                                | Palizada  | 2,620,106.68 | 2,619,689.00 | 2,619,689.00 | 100.00                       |
| CAM16160400815214  | Biblioteca Publica Municipal De Palizada Lic. Francisco Field Jurado, En La Localidad De Palizada, Municipio De Palizada (Rehabilitación)                                | Palizada  | 297,975.86   | 367,975.86   | 367,975.86   | 100.00                       |
| CAM16160400815346  | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Localidad Palizada, Municipio De Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica)                                         | Palizada  | 1,970,711.03 | 1,970,711.03 | 1,970,711.03 | 100.00                       |
| CAM16160400815481  | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Municipio Palizada                                                                             | Palizada  | 466,155.26   | 466,155.26   | 466,155.26   | 100.00                       |
| CAM16160200669641  | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal                                                                                                         | Tenabo    | 1,521,062.73 | 1,550,451.78 | 1,550,451.78 | 100.00                       |
| CAM16160200669657  | Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11                                                                                                                 | Tenabo    | 794,319.45   | 676,601.46   | 676,601.46   | 100.00                       |
| CAM16160200669673  | Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19                                                                                                                  | Tenabo    | 1,492,505.86 | 1,469,438.65 | 1,469,438.65 | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                               | Municipio | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM16160200669681                                               | Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y<br>Libramiento Tenabo                                                                                                                                              | Tenabo    | 1,385,868.50          | 1,400,810.17          | 1,400,810.17          | 100.00                       |
| CAM16160200669703                                               | Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11                                                                                                                                                            | Tenabo    | 1,814,018.43          | 1,842,710.13          | 1,842,710.13          | 100.00                       |
| CAM16160200669738                                               | Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas<br>(Techumbre)                                                                                                                                                | Tenabo    | 3,877,519.39          | 4,177,504.74          | 4,177,504.74          | 100.00                       |
| CAM161603000731190                                              | Comisaria Ejidal (Rehabilitación) Localidad De Tenabo,<br>Municipio Tenabo                                                                                                                                        | Tenabo    | 934,922.88            | 934,922.87            | 934,922.87            | 100.00                       |
| CAM16160400815462                                               | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De<br>Tenabo, En El Municipio De Tenabo                                                                                                                       | Tenabo    | 70,000.00             | 70,000.00             | 70,000.00             | 100.00                       |
| CAM16160200669436                                               | Reconstrucción De La 10-B Entre Calle 10 Y Av.<br>Gustavo Díaz Ordaz, Barrio Estación Vieja, San<br>Francisco De Campeche, Campeche                                                                               | Campeche  | 752,663.99            | 880,749.44            | 880,749.44            | 100.00                       |
| CAM161603000731153                                              | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En<br>La Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 35, Localidad<br>Seybaplaya, Municipio De Champoton                                                                       | Champotón | 1,539,739.60          | 1,539,645.42          | 1,539,645.42          | 100.00                       |
| <b>48-Cultura</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>3,000,000.00</b>   | <b>2,905,321.48</b>   | <b>2,824,350.68</b>   |                              |
| <b>S268 Programa de Apoyos a la Cultura</b>                     |                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>3,000,000.00</b>   | <b>2,905,321.48</b>   | <b>2,824,350.68</b>   |                              |
| CAM16170200885640                                               | Construcción De La Casa De Cultura (Segunda Etapa)<br>Champotón                                                                                                                                                   | Champotón | 3,000,000.00          | 2,905,321.48          | 2,824,350.68          | 97.00                        |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2015</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>212,623,056.24</b> | <b>189,210,967.45</b> | <b>181,267,960.61</b> |                              |
| <b>11-Educación<br/>Pública</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>99,517,734.82</b>  | <b>73,305,276.71</b>  | <b>72,462,576.05</b>  |                              |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>99,517,734.82</b>  | <b>73,305,276.71</b>  | <b>72,462,576.05</b>  |                              |
| CAM15150400592466                                               | Cobach Emsad No. 22, Construcción De 2 Aulas<br>Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior,<br>Incluye Equipamiento                                                                                          | Calakmul  | 1,220,000.00          | 1,370,000.00          | 1,127,984.98          | 100.00                       |
| CAM15150400592507                                               | Unidad De Capacitación De Xpujil (Icat), Construcción<br>De Espacios Educativos (Edificio Administrativo, Taller<br>De Contabilidad, Aula De Usos Múltiples, Aula De<br>Inglés, Taller De Turismo, Taller De Prod | Calakmul  | 25,800,000.00         | 26,377,764.12         | 26,374,580.18         | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto   | Modificado   | Pagado       | % Avance Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| CAM15150400592567  | Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Aula De Inglés, Taller De Producción Industrial De Alimentos, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Hotelaria Taller De Confección Industrial De  | Calakmul   | 3,962,000.00  | 3,384,235.88 | 3,384,235.88 | 100.00             |
| CAM15160300745509  | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 02 "Unidad Calkini" Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Refrigeracion Y Aire Acondicionado, Taller De Alimentos Y Bebidas, Taller De Confeccion De  | Calkiní    | 27,986,000.00 | 2,796,000.00 | 2,795,011.74 | 100.00             |
| CAM15150400593310  | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Construcción De Edificio "H": 4 Aulas Didacticas Y Tutorias                                                     | Campeche   | 5,000,000.00  | 3,933,679.55 | 3,701,263.11 | 100.00             |
| CAM15160200683729  | Centro De Estudios Tecnologicos Del Mar No. 02, Construcción De 7 Aulas Didacticas (4 2.5 Ee Y 3 2ee) Y Taller De Recursos Humanos                                                                       | Campeche   | 6,976,396.28  | 6,450,258.62 | 6,144,322.69 | 100.00             |
| CAM15160300745439  | Cobach No. 19, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Rejacero                                                                                                                             | Campeche   | 248,000.00    | 248,000.00   | 246,351.79   | 100.00             |
| CAM15160400745932  | Instituto Tecnológico De Chinatrabajos De Rehabilitación De Espacios Para Instalaciones Especiales Y Pasamanos Metalico                                                                                  | Campeche   | 81,628.54     | 81,628.54    | 81,628.54    | 100.00             |
| CAM15150400593794  | Cobach Emsad No. 04, Construcción De 1 Aula Didactica, Incluye Obra Exterior Y Obra Complementaria, Incluye Equipamiento                                                                                 | Candelaria | 3,327,000.00  | 3,237,000.00 | 3,234,218.48 | 100.00             |
| CAM15150400593798  | Cobach Emsad No. 21, Construcción De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento                                                                                        | Candelaria | 3,282,000.00  | 3,792,000.00 | 3,791,610.69 | 100.00             |
| CAM15160300745511  | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 04 "Unidad El Carmen Candelaria" Equipamiento De Taller Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Aula De Ingles, Aula De Informatica Y T | Candelaria | 3,800,000.00  | 3,800,000.00 | 3,798,591.36 | 100.00             |
| CAM15150400593891  | Cobach No. 18, Construcción De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                                                    | Champotón  | 1,230,000.00  | 1,230,000.00 | 1,184,031.32 | 100.00             |
| CAM15160300745508  | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 01 "Unidad Champoton" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos Y  | Champotón  | 2,770,000.00  | 2,770,000.00 | 2,769,546.29 | 100.00             |

| Clave del Proyecto                                                                                    | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                  | Municipio            | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM15160300745510                                                                                     | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 03<br>"Unidad Escarcega" Equipamiento De Aula De Ingles,<br>Aula De Informatica Y Taller De Carpinteria                               | Escárcega            | 3,998,000.00         | 3,998,000.00         | 3,995,966.52         | 100.00                       |
| CAM15160300745512                                                                                     | Icat Accion Movil Hecelchakan equipamiento De Aula De<br>Informatica, Aula De Ingles, Taller De Produccion<br>Industrial De Alimentos, Taller De Soldadura Virtual                   | Hecelchacán          | 2,270,710.00         | 2,270,710.00         | 2,269,006.96         | 100.00                       |
| CAM15160300745513                                                                                     | Icat Accion Movil Dzibachenequipamiento De Aula De<br>Informatica, Aula De Ingles, Taller De Estilismo Y<br>Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual                          | Hopelchén            | 2,158,000.00         | 2,158,000.00         | 2,156,586.14         | 100.00                       |
| CAM16160300745514                                                                                     | Icat Accion Movil Palizada equipamiento De Aula De<br>Ingles, Aula De Informatica, Taller De Estilismo Y<br>Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual                          | Palizada             | 2,158,000.00         | 2,158,000.00         | 2,157,813.96         | 100.00                       |
| CAM15160300745515                                                                                     | Icat Accion Movil Tenabo Equipamiento De Aula De<br>Ingles, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De<br>Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura<br>Virtual               | Tenabo               | 2,250,000.00         | 2,250,000.00         | 2,249,825.42         | 100.00                       |
| CAM15150400600867                                                                                     | Proyecto Para El Avance En La Autonomia De Gestión<br>(Instalación De Ascensores)                                                                                                    | Carmen               | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 100.00                       |
| <b>12-Salud</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                      | <b>34,599,255.85</b> | <b>34,599,255.85</b> | <b>34,599,140.55</b> |                              |
| <b>E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud</b> |                                                                                                                                                                                      |                      | <b>34,599,255.85</b> | <b>34,599,255.85</b> | <b>34,599,140.55</b> |                              |
| CAM15150300559470                                                                                     | Proyecto De Infraestructura Social Para La Construcción<br>Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación<br>Integral De Campeche. Municipio De Campeche, Estado<br>De Campeche | Cobertura<br>estatal | 34,599,255.85        | 34,599,255.85        | 34,599,140.55        | 5.00                         |
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      | <b>9,406,771.35</b>  | <b>9,406,771.35</b>  | <b>9,406,771.35</b>  |                              |
| <b>U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad</b>   |                                                                                                                                                                                      |                      | <b>9,323,685.60</b>  | <b>9,323,685.60</b>  | <b>9,323,685.60</b>  |                              |
| CAM15170200881874                                                                                     | Adquisición Y Donación De Transporte Público<br>Adaptado Para Personas Con Discapacidad 2015                                                                                         | Cobertura<br>estatal | 9,323,685.60         | 9,323,685.60         | 9,323,685.60         | 100.00                       |
| <b>U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</b>                |                                                                                                                                                                                      |                      | <b>83,085.75</b>     | <b>83,085.75</b>     | <b>83,085.75</b>     |                              |

| Clave del Proyecto                                                       | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CAM15160400816339                                                        | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                     | Campeche  | 83,085.75            | 83,085.75            | 83,085.75            | 100.00             |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b> |                                                                                                                                                                                      |           | <b>69,099,294.22</b> | <b>71,899,663.54</b> | <b>64,799,472.66</b> |                    |
| <b>I007 FAM Infraestructura Educativa Básica</b>                         |                                                                                                                                                                                      |           | <b>9,680,040.89</b>  | <b>9,596,970.06</b>  | <b>9,246,176.70</b>  |                    |
| CAM151503000559522                                                       | Prim. Miguel Hidalgo, Construcción De Edificio "A", Planta Baja: Dirección, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didácticas; Planta Alta: 4 Aulas Didácticas | Calkiní   | 4,509,850.15         | 4,509,850.15         | 4,285,884.85         | 100.00             |
| CAM15160200684090                                                        | J.N. Indígena Cuauhtemoc, Equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                           | Calkiní   | 22,562.00            | 22,562.00            | 22,562.00            | 100.00             |
| CAM15150400591250                                                        | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Bodega-Cooperativa                                                                                   | Campeche  | 1,619,874.43         | 1,619,874.43         | 1,557,826.35         | 100.00             |
| CAM15160100626814                                                        | Prescolar Indígena Chac-Multun, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                         | Campeche  | 707,200.00           | 680,000.00           | 680,000.00           | 100.00             |
| CAM15160200684096                                                        | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Dirección Y 1 Bodega Cooperativa                                                                              | Campeche  | 134,890.60           | 134,890.60           | 134,890.60           | 100.00             |
| CAM15160200685091                                                        | Prim. Justo Sierra Mendez (Sección I), Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Área De Cocina (Motobomba, Herrajes, Llaves De Mingitorios)                                          | Campeche  | 20,027.40            | 20,027.40            | 20,027.40            | 100.00             |
| CAM15160200685092                                                        | Prim. Maria Lavalle Urbina, Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Turno Matutino Y Vespertino, Herrajes, Llaves De Mingitorios) Y Sustitución De Losa De Sistema                   | Campeche  | 112,560.57           | 112,560.57           | 112,560.57           | 100.00             |
| CAM15160200685097                                                        | Prim. Niños Heroes, Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas (Alumbrado Exterior)                                                                                                  | Campeche  | 145,000.00           | 143,146.47           | 143,146.47           | 100.00             |
| CAM15160200685103                                                        | Cendi No. 05, Adecuación De Espacios Educativos En Área De Lactancia Y Comedor                                                                                                       | Campeche  | 98,800.00            | 98,800.00            | 96,706.87            | 100.00             |
| CAM15160200684092                                                        | J.N. Adamantina Andrade Heredia, Equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                    | Carmen    | 22,562.00            | 22,562.00            | 22,562.00            | 100.00             |
| CAM15160200684105                                                        | Prim. Ezequiel Rodríguez Arcos, Equipamiento De 1 Aula Biblioteca                                                                                                                    | Carmen    | 63,173.60            | 63,173.60            | 63,173.60            | 100.00             |
| CAM15160200684108                                                        | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 3 Aulas Didácticas                                                                                                                        | Carmen    | 96,517.80            | 96,517.80            | 96,517.80            | 100.00             |

| Clave del Proyecto                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                         | Municipio   | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | %<br>Avance<br>Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| CAM15150400591360                                                   | J.N. Xochitl Angelica Palomino Contreras, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación De Edificio "A" | Escárroga   | 722,572.63    | 722,572.63    | 708,842.22    | 100.00                   |
| CAM15160100626874                                                   | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hecelchakán | 709,999.71    | 682,692.03    | 682,692.02    | 100.00                   |
| CAM15160100626875                                                   | Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 694,450.00    | 667,740.38    | 618,783.95    | 100.00                   |
| <b>I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b> |                                                                                                             |             |               |               |               |                          |
| CAM15150400591184                                                   | Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Unidad De Docencia Tipo 2                              | Calakmul    | 26,969,992.39 | 31,606,399.19 | 31,606,383.94 | 100.00                   |
| <b>I011 FASP</b>                                                    |                                                                                                             |             |               |               |               |                          |
| CAM15150100481723                                                   | Equipo De Computo Y De Tecnología De Información                                                            | Campeche    | 610,000.00    | 640,862.40    | 620,787.87    | 100.00                   |
| CAM15150100481771                                                   | Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos                                            | Campeche    | 745,000.00    | 731,640.77    | 731,640.77    | 100.00                   |
| CAM15150100481777                                                   | Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo                                                        | Campeche    | 1,000,000.00  | 998,713.65    | 998,713.64    | 100.00                   |
| CAM15150100481792                                                   | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información                                                           | Campeche    | 628,322.00    | 623,480.89    | 618,655.84    | 100.00                   |
| CAM15150100481810                                                   | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información                                                        | Campeche    | 947,500.00    | 938,919.01    | 936,242.90    | 100.00                   |
| CAM15150100481825                                                   | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información                                                           | Campeche    | 256,400.00    | 299,020.32    | 290,197.20    | 100.00                   |
| CAM15150100487604                                                   | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información                                                           | Campeche    | 323,500.00    | 323,500.00    | 308,823.63    | 95.00                    |
| CAM15150100489883                                                   | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                               | Campeche    | 300,000.00    | 262,995.20    | 262,995.20    | 100.00                   |
| CAM15150100490256                                                   | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.                                                               | Campeche    | 420,000.00    | 308,531.00    | 308,531.00    | 100.00                   |
| CAM15150100490336                                                   | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación                                                                   | Campeche    | 270,000.00    | 243,876.89    | 243,852.89    | 100.00                   |
| CAM15150100490377                                                   | Muebles De Oficina Y Estantería.                                                                            | Campeche    | 869,000.00    | 862,656.92    | 844,311.80    | 100.00                   |
| CAM15150100478869                                                   | Muebles De Oficina Y Estantería                                                                             | Campeche    | 170,000.00    | 131,477.22    | 131,477.22    | 100.00                   |
| CAM15150100478934                                                   | Centro De Evaluación Y Control De Confianza                                                                 | Campeche    | 1,430,000.00  | 1,430,000.00  | 1,406,538.74  | 100.00                   |
| CAM15150100478968                                                   | Muebles De Oficina Y Estantería                                                                             | Campeche    | 239,400.00    | 239,400.00    | 239,099.20    | 100.00                   |
| CAM15150100479009                                                   | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                               | Campeche    | 74,800.00     | 74,800.00     | 74,066.00     | 100.00                   |
| CAM15150100479039                                                   | Equipos Y Aparatos De Audiovisuales                                                                         | Campeche    | 11,000.00     | 11,000.00     | 10,996.80     | 100.00                   |
| CAM15150100479054                                                   | Cámaras Fotográficas Y De Video                                                                             | Campeche    | 48,000.00     | 48,000.00     | 47,210.84     | 100.00                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| CAM15150100479073  | Vehiculos Y Equipo Terrestre                                                          | Campeche  | 800,000.00   | 1,327,499.00 | 1,300,779.00 | 100.00                       |
| CAM15150100479088  | Otros Equipos                                                                         | Campeche  | 3,300.00     | 3,300.00     | 3,000.05     | 100.00                       |
| CAM15150100479117  | Instituto Estatal De Seguridad Pública                                                | Campeche  | 900,000.00   | 900,000.00   | 899,769.52   | 100.00                       |
| CAM15150100478887  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                  | Campeche  | 350,000.00   | 589,864.70   | 577,665.99   | 100.00                       |
| CAM15150100481476  | Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información                                   | Campeche  | 45,868.00    | 45,868.00    | 38,251.00    | 100.00                       |
| CAM15150100481520  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo..                                          | Campeche  | 405,310.00   | 405,310.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100481583  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                  | Campeche  | 255,173.00   | 249,996.24   | 249,996.24   | 100.00                       |
| CAM15150100481594  | Muebles De Oficina Y Estanterías                                                      | Campeche  | 29,000.00    | 24,483.57    | 24,483.57    | 100.00                       |
| CAM15150100481598  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                  | Campeche  | 549,530.00   | 518,596.56   | 518,596.56   | 100.00                       |
| CAM15150100481833  | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | Campeche  | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100482025  | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería                                              | Campeche  | 105,000.00   | 49,532.00    | 49,532.00    | 100.00                       |
| CAM15150100482066  | Equipo De Defensa Y Seguridad                                                         | Campeche  | 691,864.00   | 691,864.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100482070  | Activos Intangibles                                                                   | Campeche  | 1,631,074.00 | 580,114.94   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100487658  | Vehículos Y Equipo De Transporte                                                      | Campeche  | 450,000.00   | 437,952.00   | 437,952.00   | 100.00                       |
| CAM15150100488132  | Muebles De Oficina Y Estantería                                                       | Campeche  | 41,000.00    | 36,610.24    | 36,610.24    | 100.00                       |
| CAM15150100488151  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                                            | Campeche  | 23,600.00    | 19,160.11    | 19,160.11    | 100.00                       |
| CAM15150100488244  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                         | Campeche  | 2,047,977.00 | 300,000.00   | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100488484  | Muebles De Oficina Y Estanterías                                                      | Campeche  | 1,069,110.00 | 1,069,110.00 | 509,170.71   | 100.00                       |
| CAM15150100481650  | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanterías                                             | Campeche  | 120,000.00   | 76,399.92    | 76,399.92    | 100.00                       |
| CAM15150100481655  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                  | Campeche  | 388,910.08   | 303,456.00   | 303,456.00   | 100.00                       |
| CAM15150100481668  | Equipo Medico De Laboratorio                                                          | Campeche  | 83,000.00    | 82,383.20    | 82,383.20    | 100.00                       |
| CAM15150100481670  | Instrumental Médico Y De Laboratorio                                                  | Campeche  | 11,000.00    | 10,602.40    | 10,602.40    | 100.00                       |
| CAM15150100481678  | Maquinaria Y Equipo Industrial                                                        | Campeche  | 2,325,000.00 | 2,336,289.88 | 1,353,769.88 | 100.00                       |
| CAM15150100481683  | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación                                             | Campeche  | 1,287,528.10 | 1,263,147.20 | 887,307.20   | 100.00                       |
| CAM15150100481687  | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos                     | Campeche  | 1,095,000.00 | 1,774,120.15 | 0.00         | 0.00                         |
| CAM15150100481698  | Herramientas Y Maquinas Herramientas                                                  | Campeche  | 40,000.00    | 39,672.00    | 39,672.00    | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                              | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CAM15150100481707                                               | Edificación No Habitacional De Los Ceresos                                                                       | Campeche  | 4,050,240.00          | 4,050,235.39          | 4,042,475.31          | 100.00                       |
| CAM15150100489532                                               | Muebles De Oficina Y Estandar                                                                                    | Campeche  | 252,500.00            | 192,502.00            | 192,502.00            | 100.00                       |
| CAM15150100489609                                               | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                                    | Campeche  | 415,000.00            | 189,312.00            | 189,312.00            | 100.00                       |
| CAM15150100489658                                               | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                                                                       | Campeche  | 51,000.00             | 48,706.08             | 48,706.08             | 100.00                       |
| CAM15150100489708                                               | Vehículos Y Equipos De Transporte                                                                                | Campeche  | 4,061,000.00          | 3,981,217.50          | 3,981,217.50          | 100.00                       |
| CAM15160300738147                                               | Activos Intangibles                                                                                              | Campeche  | 178,354.76            | 580,114.94            | 0.00                  | 0.00                         |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2014</b>                                   |                                                                                                                  |           |                       |                       |                       |                              |
|                                                                 |                                                                                                                  |           | <b>191,674,623.09</b> | <b>182,213,306.78</b> | <b>154,987,629.35</b> |                              |
| <b>11-Educación Pública</b>                                     |                                                                                                                  |           |                       |                       |                       |                              |
|                                                                 |                                                                                                                  |           | <b>2,169,699.35</b>   | <b>2,047,079.61</b>   | <b>1,885,587.65</b>   |                              |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                  |           |                       |                       |                       |                              |
|                                                                 |                                                                                                                  |           | <b>2,169,699.35</b>   | <b>2,047,079.61</b>   | <b>1,885,587.65</b>   |                              |
| CAM14140400428671                                               | Cobach No. 11, Construcción Y Equipamiento De Edificio "A": Administrativo Y Obra Exterior                       | Calkiní   | 2,085,340.36          | 1,952,561.77          | 1,801,228.82          | 100.00                       |
| CAM14160300740557                                               | Cobach No. 10, Construcción De Acceso                                                                            | Carmen    | 84,358.99             | 94,517.84             | 84,358.83             | 100.00                       |
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                   |                                                                                                                  |           |                       |                       |                       |                              |
|                                                                 |                                                                                                                  |           | <b>119,698,721.00</b> | <b>106,624,706.55</b> | <b>89,696,669.80</b>  |                              |
| <b>U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal</b>        |                                                                                                                  |           |                       |                       |                       |                              |
|                                                                 |                                                                                                                  |           | <b>99,718,721.00</b>  | <b>86,844,206.55</b>  | <b>69,916,169.80</b>  |                              |
| CAM14160300728984                                               | Construcción Del Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche                                             | Campeche  | 15,000,000.00         | 12,738,076.44         | 10,292,099.20         | 90.00                        |
| CAM14160300729330                                               | Mejoramiento Edificio Central De La Fiscalía General Del Estado De Campeche                                      | Campeche  | 4,565,701.00          | 3,619,734.04          | 3,472,106.53          | 100.00                       |
| CAM14160300729321                                               | Construcción Área De Servicios Periciales En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía General Regional En Escárcega | Escárcega | 2,968,473.00          | 2,762,742.98          | 2,572,819.79          | 100.00                       |
| CAM14160300729445                                               | Construcción Servicio Médico Forense En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía Regional De Escárcega              | Escárcega | 15,000,000.00         | 12,268,070.89         | 11,000,943.71         | 100.00                       |
| CAM14160300744037                                               | Construcción Área De Atención Jurídica Gratuita Defensoría Pública En Escárcega                                  | Escárcega | 2,500,000.00          | 2,121,688.03          | 2,121,688.03          | 100.00                       |
| CAM14160300738143                                               | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Campeche                                     | Campeche  | 14,562,532.00         | 15,651,430.49         | 4,456,746.97          | 30.00                        |



| Clave del Proyecto                                                           | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM14160300738151                                                            | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Champotón, Campeche                                 | Champotón   | 2,647,602.00         | 2,750,685.40         | 2,277,518.11         | 85.00                        |
| CAM14160300738159                                                            | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Hecelchakán                                            | Hecelchakán | 2,474,413.00         | 2,577,496.40         | 2,200,818.91         | 85.00                        |
| CAM14160300738052                                                            | Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche 5ta Etapa                                                               | Campeche    | 10,000,000.00        | 9,686,844.69         | 9,030,990.21         | 93.00                        |
| CAM14160300738087                                                            | Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 2da Etapa                                                      | Carmen      | 30,000,000.00        | 22,667,437.19        | 22,490,438.34        | 99.00                        |
| <b>U128 Proyectos de Desarrollo Regional</b>                                 |                                                                                                                         |             |                      |                      |                      |                              |
|                                                                              |                                                                                                                         |             | <b>19,980,000.00</b> | <b>19,780,500.00</b> | <b>19,780,500.00</b> |                              |
| CAM14140400453710                                                            | Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autonoma Del Carmen 1era Etapa                                  | Carmen      | 19,980,000.00        | 19,780,500.00        | 19,780,500.00        | 100.00                       |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>     |                                                                                                                         |             |                      |                      |                      |                              |
|                                                                              |                                                                                                                         |             | <b>69,806,202.74</b> | <b>73,541,520.62</b> | <b>63,405,371.90</b> |                              |
| <b>I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito</b> |                                                                                                                         |             |                      |                      |                      |                              |
|                                                                              |                                                                                                                         |             | <b>0.00</b>          | <b>2,614,660.49</b>  | <b>0.00</b>          |                              |
| CAM14170200855784                                                            | Construcción Con Concreto Hidraulico De La Calle Diecisiete D Entre Calles Diecisiete C Y Francisco Javier Mina - 84977 | Carmen      |                      | 2,614,660.49         | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b>          |                                                                                                                         |             |                      |                      |                      |                              |
|                                                                              |                                                                                                                         |             | <b>10,771,153.00</b> | <b>10,771,153.00</b> | <b>10,771,152.99</b> |                              |
| CAM14140400453314                                                            | Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera                                                                           | Carmen      | 5,782,962.00         | 5,782,962.00         | 5,782,962.00         | 100.00                       |
| CAM14140400453000                                                            | Construcción Del Edificio De La Dacnat 3era Etapa                                                                       | Carmen      | 4,988,191.00         | 4,988,191.00         | 4,988,190.99         | 100.00                       |
| <b>I011 FASP</b>                                                             |                                                                                                                         |             |                      |                      |                      |                              |
|                                                                              |                                                                                                                         |             | <b>59,035,049.74</b> | <b>60,155,707.13</b> | <b>52,634,218.91</b> |                              |
| CAM14140100287946                                                            | Obra Publica En Bienes Propios (C3)                                                                                     | Campeche    | 1,380,000.00         | 1,374,379.98         | 1,374,379.98         | 100.00                       |
| CAM14140100287984                                                            | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                                                                   | Campeche    | 1,895,000.00         | 1,910,374.16         | 1,909,208.04         | 100.00                       |
| CAM14140100287989                                                            | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                                                                   | Campeche    | 830,900.00           | 830,753.72           | 830,753.72           | 100.00                       |
| CAM14140100287990                                                            | Activos Intangibles                                                                                                     | Campeche    | 697,200.00           | 611,725.07           | 611,725.07           | 100.00                       |
| CAM14140200347502                                                            | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio                                                                      | Campeche    | 200,000.00           | 124,375.10           | 124,375.10           | 100.00                       |
| CAM14140200347507                                                            | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios                                                        | Campeche    | 489,162.00           | 2,864,991.66         | 2,388,921.20         | 100.00                       |
| CAM14140200347685                                                            | Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores                                                                          | Campeche    | 135,000.00           | 207,666.92           | 207,666.92           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                   | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| CAM14140200347701  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros<br>Servicios   | Campeche  | 240,000.00    | 66,095.87     | 66,095.87     | 100.00                       |
| CAM14140200347734  | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y<br>Conservacion | Campeche  | 12,926,372.00 | 13,372,957.03 | 13,365,774.83 | 100.00                       |
| CAM14150200514584  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                            | Campeche  | 150,000.00    | 157,995.97    | 157,995.97    | 100.00                       |
| CAM14140100287944  | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio                         | Campeche  | 20,000.00     | 12,938.64     | 12,938.64     | 100.00                       |
| CAM14140100287968  | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                 | Campeche  | 243,600.00    | 2,519,007.90  | 216,069.72    | 10.00                        |
| CAM14140100287951  | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                 | Campeche  | 272,216.00    | 221,945.55    | 221,945.55    | 100.00                       |
| CAM14140100287954  | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                 | Campeche  | 332,920.00    | 269,350.03    | 269,350.03    | 100.00                       |
| CAM14140100287955  | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio                         | Campeche  | 1,900,000.00  | 1,264,799.99  | 1,264,799.99  | 100.00                       |
| CAM14140100287958  | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                 | Campeche  | 1,232,097.00  | 2,237,072.00  | 1,975,215.18  | 100.00                       |
| CAM14140100287963  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativos                           | Campeche  | 79,588.00     | 197,377.68    | 107,377.68    | 100.00                       |
| CAM14140100287967  | Edificacion No Habitacional                                           | Campeche  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 5,976,114.35  | 100.00                       |
| CAM14140100288005  | Mobiliario Y Equipo De Administracion                                 | Campeche  | 243,832.00    | 870,000.00    | 0.00          | 0.00                         |
| CAM14140100288026  | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Pgj)                           | Campeche  | 1,567,900.00  | 1,052,108.88  | 1,052,108.88  | 100.00                       |
| CAM14140100288029  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativos (Pgj)                     | Campeche  | 188,414.00    | 187,914.20    | 187,914.20    | 100.00                       |
| CAM14140100288037  | Activos Intangibles (Pgj)                                             | Campeche  | 610,624.00    | 374,846.67    | 374,846.67    | 100.00                       |
| CAM14140200348254  | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos<br>Deportivos   | Campeche  | 555,487.00    | 51,272.00     | 51,272.00     | 100.00                       |
| CAM14140200347527  | Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos<br>Integrales         | Campeche  | 137,500.00    | 154,850.00    | 57,500.00     | 100.00                       |
| CAM14140200347536  | Servicios De Capacitacion                                             | Campeche  | 2,319,375.00  | 2,007,739.99  | 1,777,399.99  | 100.00                       |
| CAM14140100287979  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas                              | Campeche  | 5,790,300.00  | 5,023,417.44  | 2,671,563.45  | 100.00                       |
| CAM14140100288024  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Ssp)                        | Campeche  | 400,000.00    | 323,988.00    | 323,988.00    | 100.00                       |
| CAM14140200347630  | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos<br>Deportivos   | Campeche  | 1,136,520.00  | 1,281,064.27  | 1,281,064.27  | 100.00                       |
| CAM14150300571031  | Materiales Y Artículos De Construcción Y De<br>Reparación             | Campeche  | 95,753.94     | 95,753.94     | 95,753.94     | 100.00                       |
| CAM14150300571038  | Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio                    | Campeche  | 973,340.80    | 973,340.80    | 331,876.00    | 100.00                       |
| CAM14160400822647  | Destacamento De La Policía Estatal Preventiva<br>Escárrega            | Campeche  | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 100.00                       |
| CAM14170200885463  | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Ssp)                           | Campeche  | 698,512.00    | 957,792.34    | 926,292.34    | 95.00                        |

| Clave del Proyecto                                                                             | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Municipio | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| CAM14170200885464                                                                              | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Ssp)                                                                          | Campeche  | 68,500.00            | 210,260.00           | 64,380.00            | 50.00                        |
| CAM14140200348290                                                                              | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos                                                          | Campeche  | 9,167,923.00         | 8,742,439.31         | 8,742,439.31         | 100.00                       |
| CAM14140100288044                                                                              | Mejoramiento Y O Ampliacion                                                                                               | Campeche  | 5,657,013.00         | 3,215,112.02         | 3,215,112.02         | 100.00                       |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2013</b>                                                                  |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
| 11-Educación Pública                                                                           |                                                                                                                           |           | <b>28,104,205.45</b> | <b>30,155,008.50</b> | <b>29,955,459.03</b> |                              |
|                                                                                                |                                                                                                                           |           | 8,521,395.81         | 9,536,918.86         | 9,481,039.92         |                              |
| <b>U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior</b>                       |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
| CAM13140100290205                                                                              | Cobach Emsad No. 22, Construcción De 4 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, 1 Taller De Computo Y Laboratorio Multiple | Calakmul  | 6,774,250.00         | 7,789,773.05         | 7,734,407.40         | 100.00                       |
| <b>U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior</b> |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
| CAM13150400593850                                                                              | Cobach Emsad No. 09, Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Multiples                                                | Carmen    | 1,747,145.81         | 1,747,145.81         | 1,746,632.52         | 100.00                       |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>                       |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
|                                                                                                |                                                                                                                           |           | <b>19,582,809.64</b> | <b>20,618,089.64</b> | <b>20,474,419.11</b> |                              |
| <b>I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b>                            |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
| CAM13130400275572                                                                              | Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Elctrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa                                 | Carmen    | 2,414,172.25         | 2,414,172.25         | 2,414,171.23         | 100.00                       |
| CAM13140200334757                                                                              | Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa                                                                      | Carmen    | 9,612,624.39         | 9,612,624.39         | 9,612,624.39         | 100.00                       |
| <b>I011 FASP</b>                                                                               |                                                                                                                           |           |                      |                      |                      |                              |
| CAM13130100098651                                                                              | Mobiliario                                                                                                                | Campeche  | 7,556,013.00         | 8,591,293.00         | 8,447,623.49         |                              |
| CAM13130100098701                                                                              | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria                                                                                  | Campeche  | 0.00                 | 498,936.00           | 489,185.00           | 100.00                       |
| CAM13130300200221                                                                              | Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero                                                                               | Campeche  | 6,000.00             | 79,100.00            | 79,100.00            | 100.00                       |
| CAM13140200343193                                                                              | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos                                                                              | Campeche  | 12,000.00            | 6,000.00             | 0.00                 | 0.00                         |
| CAM13140200344218                                                                              | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo                                                                           | Campeche  | 20,000.00            | 12,000.00            | 10,895.36            | 100.00                       |
| CAM13140200345126                                                                              | Vestuario Y Uniforme                                                                                                      | Campeche  | 6,890,113.00         | 57,617.00            | 57,617.00            | 100.00                       |
| CAM13140200343439                                                                              | Subcontratacion De Servicios Con Terceros                                                                                 | Campeche  | 627,900.00           | 7,192,440.00         | 7,183,034.13         | 100.00                       |
|                                                                                                |                                                                                                                           |           |                      | 745,200.00           | 627,792.00           | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                                                             | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Municipio         | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>CICLO DEL RECURSO 2012</b>                                                                  |                                                                                                                                               |                   |                |                |                |                              |
| 11-Educación<br>Pública                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 198,354,087.02 | 199,021,850.04 | 180,520,860.62 |                              |
| U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior        |                                                                                                                                               |                   | 667,763.02     | 1,335,526.04   | 1,335,526.04   |                              |
| CAM12130200152977                                                                              | Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus II                                                                                            | Carmen            | 667,763.02     | 1,335,526.04   | 1,335,526.04   | 100.00                       |
| 12-Salud                                                                                       |                                                                                                                                               |                   | 196,752,386.00 | 196,752,386.00 | 178,251,396.61 |                              |
| E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |                                                                                                                                               |                   | 196,752,386.00 | 196,752,386.00 | 178,251,396.61 |                              |
| CAM14140200334929                                                                              | Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche | Cobertura estatal | 196,752,386.00 | 196,752,386.00 | 178,251,396.61 | 0.00                         |
| 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                              |                                                                                                                                               |                   | 933,938.00     | 933,938.00     | 933,937.97     |                              |
| I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                                   |                                                                                                                                               |                   | 933,938.00     | 933,938.00     | 933,937.97     |                              |
| CAM12130100124607                                                                              | Construccion Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa                                                | Carmen            | 933,938.00     | 933,938.00     | 933,937.97     | 100.00                       |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2011</b>                                                                  |                                                                                                                                               |                   |                |                |                |                              |
| 11-Educación<br>Pública                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 1,679,540.09   | 106,846,674.98 | 98,435,549.20  |                              |
| U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior        |                                                                                                                                               |                   | 1,533,947.77   | 2,100,782.66   | 2,100,725.54   |                              |
| CAM11160300745330                                                                              | Conalep Plantel Dzitbalche, Adecuacion De Edificio "B"                                                                                        | Calkiní           | 382,890.28     | 440,108.33     | 440,078.65     | 100.00                       |
| CAM11160300745416                                                                              | Cópis No. 09, Rehabilitación De Aula Y Baño Del Edificio "C", Incluye Sustitución De Losa De Azotea (Incluye Productos Financieros)           | Campeche          | 557,083.49     | 574,567.33     | 574,539.92     | 100.00                       |
| CAM11130200147718                                                                              | Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel García Pinto                                                             | Carmen            | 217,353.00     | 402,107.00     | 402,106.97     | 100.00                       |
| CAM11130200147798                                                                              | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus II                                              | Carmen            | 376,621.00     | 684,000.00     | 684,000.00     | 100.00                       |

| Clave del Proyecto                                                                                    | Nombre del Proyecto                                                                                                           | Municipio   | Presupuesto              | Modificado               | Pagado                   | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos</b>                          |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
| CAM11160400822419                                                                                     | Instituto Tecnológico De Campecheconclusion Del Centro De Información                                                         | Campeche    | 145,592.32<br>145,592.32 | 145,592.32<br>145,592.32 | 145,592.32<br>145,592.32 | 100.00<br>100.00             |
| <b>12-Salud</b>                                                                                       |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                               |             | 0.00                     | 104,600,300.00           | 96,189,231.34            |                              |
| <b>E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud</b> |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                               |             | 0.00                     | 104,600,300.00           | 96,189,231.34            |                              |
| CAM11130100084680                                                                                     | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Gessa), En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen.  | Carmen      | 0.00                     | 34,600,300.00            | 26,553,582.49            | 0.00                         |
| CAM11130100084887                                                                                     | Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen                                | Carmen      | 0.00                     | 70,000,000.00            | 69,635,648.85            | 0.00                         |
| <b>CICLO 2017 SIN INFORMACIÓN</b>                                                                     |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>                              |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
| <b>I003 FAIS Entidades</b>                                                                            |                                                                                                                               |             |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855578                                                                                     | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Calakmul Municipio De Calakmul - 49019                                          | Calakmul    |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855579                                                                                     | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calakmul Municipio De Calakmul - 40737                                   | Calakmul    |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855118                                                                                     | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Campeche Municipio De Campeche - 49151                                          | Campeche    |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855119                                                                                     | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De San Francisco De Campeche - 41283 | Campeche    |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855509                                                                                     | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Escárcega Municipio De Escárcega - 49456                                        | Escárcega   |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855510                                                                                     | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escárcega Municipio De Escárcega - 41168                                 | Escárcega   |                          |                          |                          |                              |
| CAM00170200855490                                                                                     | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 41296                             | Hecelchakan |                          |                          |                          |                              |

| Clave del Proyecto                                                                   | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Municipio    | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| CAM00170100841785                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchén Con Concurrencia De Cdi - 8518                | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM00170100841788                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachuitz Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8542               | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM00170100841790                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8576                | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM00170100841791                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8629           | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM00170100841795                                                                    | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8658                 | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM00170200855459                                                                    | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hopelchen Municipio De Hopelchen - 41263                                    | Hopelchén    |             |            |        |                              |
| CAM17170100841798                                                                    | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Manuel Crescencio Rejon - 8297                                                     | Calakmul     |             |            |        |                              |
| <b>I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |                                                                                                                                  |              |             |            |        |                              |
| CAM00170200855642                                                                    | Adquisicion De Software Y Hardware - 82295                                                                                       | Candelaria   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855643                                                                    | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 82330                                                                                    | Candelaria   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855646                                                                    | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 82242          | Candelaria   |             |            |        |                              |
| CAM00170100841774                                                                    | Construccion De Camino Sacacosecha Kibix Camino A Unidad De Riego En La Localidad De Pomuch - 10893                              | Hechelchacán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855416                                                                    | Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Dzitnup - 64710                                | Hechelchacán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855432                                                                    | Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De La Localidad Pomuch - 83993 | Hechelchacán |             |            |        |                              |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Municipio   | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| CAM00170200855433  | Construcción De Trece Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cincuenta Y Nueve Localidad De Pomuch - 83383 | Hecelchakán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855434  | Construcción De Una Acción De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diez Localidad De Pomuch - 84101                  | Hecelchakán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855446  | Construcción De Tres Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Monte Bello - 64709                                    | Hecelchakán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855484  | Construcción De Diecisiete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad Hecelchakán - 86216                   | Hecelchakán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855491  | Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Cumpich - 64712                                   | Hecelchakán |             |            |        |                              |
| CAM00170200855504  | Equipamiento De Oficinas Del H Ayuntamiento - 76255                                                                                      | Escárcega   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855505  | Rehabilitación De Oficinas Del Palacio Municipal De Escárcega - 76253                                                                    | Escárcega   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855452  | 33903 Servicios Integrales - 56442                                                                                                       | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855458  | Equipamiento De Unidades Medicas En Varias Localidades Del Municipio De Hopelchén - 36895                                                | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855467  | Construcción De Drenaje Pluvial Tercera Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 47724                                                      | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855482  | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad De Xbilincok - 56895                                                                    | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855450  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hopelchen - 82975                                                           | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855451  | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Calle Quince Y Dieciséis De La Localidad De Hopelchen - 82947                                      | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855468  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Vicente Guerrero - 84469                                                    | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855480  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidades Varias Yaxche Akal Y Katab - 76888                                                      | Hopelchén   |             |            |        |                              |
| CAM00170200855481  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidades Varias Chunyaxnic Xculoc Xbilincoc San Antonio Yaxche Y Chunhuaymil - 76717             | Hopelchén   |             |            |        |                              |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio  | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| CAM00170200855413  | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Balankax - 39369                                        | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855414  | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Dimas - 37149                                    | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855419  | Construccion De Techos De Lamina Zintro Alum En Viviendas - 83234                                               | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855644  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria - 84960                                                | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855647  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 84710    | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855648  | Construccion De Canal En La Colonia Guanajuato - 79200                                                          | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855649  | Construccion De Canal En La Calle Veintiuno Y Veintiocho - 79024                                                | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855650  | Ampliacion De Energia Electrica En La Localidad De Candelaria - 37909                                           | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855651  | Suministro Y Colocacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En La Localidad De Candelaria - 37846                | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855653  | Construccion De Canal En La Calle Veintisiete Y Veintinueve De La Colonia Independencia - 37661                 | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855654  | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Nueva Creacion - 37608                                  | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855655  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria - 39001                                            | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170200855668  | Construccion De Techos De Lamina Zintro Alum En Viviendas - 83212                                               | Candelaria |             |            |        |                              |
| CAM00170100841631  | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Becal - 29979                                       | Calkiní    |             |            |        |                              |
| CAM00170100841796  | Mejoramiento del sistema de agua potable para beneficiar a la alcaldía de la Col Ana María - 26179              | Tenabo     |             |            |        |                              |
| CAM00170100841797  | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo - 16513 | Tenabo     |             |            |        |                              |





| Clave del Proyecto                                                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado | %<br>Avance<br>Acumula<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------------------------|
| 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       |                                                                                                                                     |           |             |            |        |                              |
| U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |                                                                                                                                     |           |             |            |        |                              |
| CAM16160200673289                                                            | Mejoramiento De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico De La Avenida Juarez (56) Entre Avenida Camaron Y Malecon De La Caleta | Carmen    |             |            |        |                              |
| CAM16160200673981                                                            | Construcción De La Calle 16 De Agosto De 1772 En La Localidad De Isla San Isidro                                                    | Palizada  |             |            |        |                              |
| CAM16160200674639                                                            | Construcción De La Calle 12 De Febrero De 1868 En La Localidad De Isla San Isidro-1377                                              | Palizada  |             |            |        |                              |
| CAM16160200675911                                                            | Construcción De La Calle Luis Ayala Montejo En La Localidad De Isla San Isidro                                                      | Palizada  |             |            |        |                              |

NOTA

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaría de Finanzas

**AVANCE FINANCIERO**

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Segundo Trimestre de 2017

MUNICIPIO: Gobierno de la Entidad Federativa

Información general del reporte de avance financiero

Número de programas presupuestarios informados en el trimestre:

142

Monto general aprobado:

21,220,767,705.32

Monto total ejercido al trimestre:

13,904,029,906.40

Monto total pagado al trimestre:

13,888,471,374.67

**DESGLOSE POR PROGRAMA**

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observ ación |
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|

**MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD**

|      |                |   |      |                                                        |    |               |               |               |               |               |               |      |  |
|------|----------------|---|------|--------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 2017 | SUBSIDI OS - 1 | 4 | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA              | 14 | 25,128,107.00 | 25,128,107.00 | 17,589,674.90 | 8,431,873.10  | 8,431,873.10  | 17,589,674.90 | 0.00 |  |
| 2017 | SUBSIDI OS - 1 | 8 | S240 | PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 1  | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00 |  |
| 2017 | SUBSIDI OS - 1 | 8 | S263 | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA        | 1  | 62,800,000.00 | 62,800,000.00 | 30,458,000.00 | 23,864,000.00 | 23,864,000.00 | N/A           | 0.00 |  |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                 | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 8     | S266 | PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES                            | 1          | 55,700,000.00  | 55,700,000.00  | 8,300,000.00           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 8     | U017 | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1          | 300,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
|                  |                 | 9     | U002 | TOTAL                                                                |            | 151,300,000.00 | 151,300,000.00 | 151,289,761.00         | 129,880,081.38 | 129,880,081.38 | 151,289,761.00 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 9     | U002 | PROGRAMA DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA                     | 1          | 151,148,700.00 | 151,148,700.00 | 151,148,700.00         | 129,880,081.38 | 129,880,081.38 | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 9     | U002 | PROGRAMA DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA                     | 1          | 151,300.00     | 151,300.00     | 141,061.00             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                                           | 1          | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | CONVENIOS - 3   | 11    | E064 | EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)                                        | 2          | 9,348,309.13   | 9,648,309.13   | 6,068,787.11           | 4,774,769.00   | 4,774,769.00   | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S221 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO                                          | 17         | 181,375,826.85 | 181,375,826.85 | 87,060,396.89          | 70,360,895.12  | 70,360,895.12  | 87,060,396.89  | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                              | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP  | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S243 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS                        | 8          | 5,750,826.07  | 5,750,826.07  | 3,717,093.04           | 2,926,678.80 | 2,926,678.80 | N/A          | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S244 | PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA | 14         | 5,141,343.01  | 5,141,343.01  | 1,490,747.73           | 0.00         | 0.00         | 1,490,747.73 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 4          | 2,201,263.25  | 2,201,263.25  | 1,320,757.95           | 0.00         | 0.00         | 1,320,757.95 | 0.00       |             |
|                  |                 | 11    | S267 | TOTAL                                             |            | 29,502,776.64 | 29,502,776.64 | 24,692,482.44          | 177,668.92   | 177,668.92   | N/A          | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA           | 15         | 8,017,157.00  | 8,017,157.00  | 3,206,862.80           | 177,668.92   | 177,668.92   | 3,206,862.80 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA           | 1          | 8,322,715.64  | 8,322,715.64  | 8,322,715.64           | 0.00         | 0.00         | N/A          | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA           | 26         | 6,236,125.00  | 6,236,125.00  | 6,236,125.00           | 0.00         | 0.00         | N/A          | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA           | 21         | 6,926,779.00  | 6,926,779.00  | 6,926,779.00           | 0.00         | 0.00         | N/A          | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S269 | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE              | 1          | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 2,100,000.00           | 0.00         | 0.00         | 2,100,000.00 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S270 | PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS                       | 10         | 7,838,262.00  | 7,838,262.00  | 2,920,888.58           | 0.00         | 0.00         | 2,920,888.58 | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                  | PAR TID AS | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | S271 | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR              | 3          | 1,819,947.14     | 1,819,947.14     | 1,182,965.64           | 36,500.80      | 30,898.00      | 1,182,965.64   | 0.00       |             |
|                  |                 | 11    | U006 | TOTAL                                                 |            | 1,329,985,941.81 | 1,382,529,075.81 | 736,163,689.81         | 405,000,266.69 | 404,785,866.69 | 736,163,689.81 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 1          | 111,992,096.00   | 111,992,096.00   | 52,256,149.00          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 73         | 159,846,520.00   | 159,846,520.00   | 87,385,925.00          | 61,471,340.84  | 61,281,440.84  | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 1          | 3,020,028.81     | 3,020,028.81     | 3,020,028.81           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 1          | 80,784,223.00    | 80,784,223.00    | 35,319,295.00          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 1          | 34,654,440.00    | 64,654,440.00    | 17,206,050.00          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa       | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | LIZADOS ESTATALES          | 1          | 18,748,775.00  | 18,748,775.00  | 9,308,832.00           | 0.00           | 0.00           | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  | 81         | 22,558,402.00  | 22,558,402.00  | 11,200,325.00          | 8,776,840.00   | 8,776,840.00   | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      |                            |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  | 45         | 8,399,114.00   | 8,399,114.00   | 4,170,190.00           | 3,930,700.00   | 3,906,200.00   | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      |                            |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  | 105        | 532,966,320.00 | 555,509,454.00 | 332,565,000.00         | 190,581,733.74 | 190,581,733.74 | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      |                            |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  | 76         | 314,262,357.00 | 314,262,357.00 | 167,376,000.00         | 125,144,949.84 | 125,144,949.84 | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      |                            |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  | 46         | 3,586,378.00   | 3,586,378.00   | 1,372,716.00           | 972,944.14     | 972,944.14     | N/A         | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
|                  |                 |       |      |                            |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                           | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | DESCENTRALIZADOS ESTATALES                     | 42         | 31,907,576.00 | 31,907,576.00 | 12,204,402.00          | 12,204,402.00 | 12,204,402.00 | N/A           | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS                      |            |               |               |                        |               |               |               |            |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES                     |            |               |               |                        |               |               |               |            |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS                      | 44         | 7,259,712.00  | 7,259,712.00  | 2,778,777.00           | 1,917,356.13  | 1,917,356.13  | N/A           | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS                      |            |               |               |                        |               |               |               |            |             |
|                  |                 |       |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES                     |            |               |               |                        |               |               |               |            |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U040 | TOTAL                                          |            | 3,095,257.00  | 3,095,257.00  | 2,027,000.00           | 0.00          | 0.00          | 2,027,000.00  | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | CARRERA DOCENTE EN UPES                        | 1          | 958,743.00    | 958,743.00    | 0.00                   | 0.00          | N/A           | 0.00          |            |             |
|                  |                 |       |      | CARRERA DOCENTE EN UPES                        | 1          | 2,136,514.00  | 2,136,514.00  | 1,068,257.00           | 0.00          | N/A           | 0.00          |            |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U080 | TOTAL                                          |            | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 4,945,826.33           | 4,945,826.33  | 4,945,826.33  | 78,000,000.00 | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN | 3          | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00                   | 0.00          | N/A           | 0.00          |            |             |
|                  |                 |       |      | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN | 1          | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00                   | 0.00          | N/A           | 0.00          |            |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 11    | U082 | PROGRAMA DE LA                                 | 12         | 1,646,168.80  | 1,646,168.80  | 1,625,953.80           | 204,204.79    | 204,204.79    | N/A           | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso  | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción Programa                        | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP   | Diferencia | Observación |
|-------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| REFORMA EDUCATIVA |                 |      |      |                                             |            |               |               |                        |              |              |               |            |             |
| 2017              | CONVENIOS - 3   | 12   | E025 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES | 10         | 1,385,630.00  | 1,385,630.00  | 1,385,630.00           | 75,000.00    | 75,000.00    | 1,385,630.00  | 0.00       |             |
| 2017              | CONVENIOS - 3   | 12   | E036 | PROGRAMA DE VACUNACIÓN                      | 4          | 2,607,680.00  | 2,356,812.00  | 2,356,812.00           | 903,340.00   | 903,340.00   | 2,356,812.00  | 0.00       |             |
| 2017              | CONVENIOS - 3   | 12   | G004 | PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS        | 21         | 2,768,024.00  | 2,768,024.00  | 2,768,024.00           | 0.00         | 0.00         | N/A           | 0.00       |             |
| 2017              | CONVENIOS - 3   | 12   | P018 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES        | 18         | 2,689,584.00  | 2,535,713.00  | 2,535,713.00           | 763,914.50   | 763,914.50   | 2,535,713.00  | 0.00       |             |
| 2017              | CONVENIOS - 3   | 12   | P020 | SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA        | 20         | 20,659,314.90 | 20,659,314.90 | 17,751,611.93          | 5,022,571.50 | 5,022,571.50 | 17,751,611.93 | 0.00       |             |
| 2017              | SUBSIDIOS - 1   | 12   | S072 | PROSPERIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL             | 44         | 29,922,080.00 | 29,922,080.00 | 29,922,080.00          | 6,021,778.43 | 6,021,778.43 | 29,922,080.00 | 0.00       |             |
| 2017              | SUBSIDIOS - 1   | 12   | S200 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA        | 1          | 8,795,916.88  | 8,795,916.88  | 4,305,914.86           | 0.00         | 0.00         | 4,305,914.86  | 0.00       |             |
| 2017              | SUBSIDIOS - 1   | 12   | S201 | SEGURO MÉDICO SIGLO XXI                     | 4          | 5,761,361.36  | 5,761,361.36  | 5,761,361.36           | 1,509,582.83 | 1,509,582.83 | N/A           | 0.00       |             |
| 2017              | SUBSIDIOS - 1   | 12   | S251 | PROGRAMA DE DESARROLLO                      | 1          | 2,102,914.90  | 2,102,914.90  | 2,102,914.90           | 0.00         | 0.00         | 2,102,914.90  | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                  | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dife rencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1    | 12    | S272 | O<br>COMUNITARI<br>O<br>"COMUNIDAD<br>DIFERENTE"                                      | 1          | 5,500,000.00   | 5,500,000.00   | 5,500,000.00           | 0.00           | 0.00           | 5,500,000.00   | 0.00        |             |
|                  |                   |       |      | APOYOS<br>PARA LA<br>PROTECCIÓN<br>DE LAS<br>PERSONAS<br>EN ESTADO<br>DE<br>NECESIDAD |            |                |                |                        |                |                |                |             |             |
|                  | 1 y 4             | 12    | U005 | TOTAL                                                                                 |            | 282,968,199.00 | 286,091,817.22 | 187,946,738.76         | 151,945,818.44 | 151,945,818.44 | N/A            | 0.00        |             |
|                  | 1                 | 12    | U005 | SUBTOTAL                                                                              |            | 250,000,000.00 | 253,123,618.22 | 154,978,539.76         | 118,977,619.44 | 118,977,619.44 | 154,978,539.76 | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1    | 12    | U005 | SEGURO<br>POPULAR                                                                     | 10         | 0.00           | 3,123,618.22   | 3,123,618.22           | 3,123,618.22   | 3,123,618.22   | N/A            | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1    | 12    | U005 | SEGURO<br>POPULAR                                                                     | 57         | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 151,854,921.54         | 115,854,001.22 | 115,854,001.22 | N/A            | 0.00        |             |
| 2017             | FIDEIC OMISOS - 4 | 12    | U005 | SEGURO<br>POPULAR                                                                     | 10         | 32,968,199.00  | 32,968,199.00  | 32,968,199.00          | 32,968,199.00  | 32,968,199.00  | N/A            | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1    | 12    | U008 | PREVENCIÓN<br>Y CONTROL<br>DE<br>SOBREPESO,<br>OBESIDAD Y<br>DIABETES                 | 15         | 8,474,683.47   | 8,671,998.15   | 8,474,683.47           | 1,144,663.00   | 1,144,663.00   | 8,474,683.47   | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1    | 12    | U009 | VIGILANCIA<br>EPIDEMIOLÓ<br>GICA                                                      | 14         | 6,565,092.40   | 4,322,252.93   | 4,322,252.93           | 734,827.00     | 734,827.00     | 4,322,252.93   | 0.00        |             |
| 2017             | CONVENIOS - 3     | 16    | E005 | CAPACITACIÓN<br>AMBIENTAL Y<br>DESARROLLO<br>SUSTENTABLE                              | 1          | 883,500.00     | 883,500.00     | 883,500.00             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00        |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                 | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|                  |                 | 16    | S074 | TOTAL                                                |            | 44,780,605.00 | 44,780,605.00 | 37,002,763.20          | 27,401,809.93 | 27,401,809.93 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 16    | S074 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO                  | 1          | 44,295,005.00 | 44,295,005.00 | 36,791,143.00          | 27,190,189.73 | 27,190,189.73 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 16    | S074 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO                  | 5          | 485,600.00    | 485,600.00    | 211,620.20             | 211,620.20    | 211,620.20    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 16    | S217 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | 1          | 30,129,356.00 | 30,129,356.00 | 30,129,356.00          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 16    | S219 | APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE       | 1          | 2,300,760.00  | 2,300,760.00  | 1,380,456.00           | 1,380,456.00  | 1,380,456.00  | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                 | 20    | U008 | TOTAL                                                |            | 1,301,250.00  | 1,301,250.00  | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES                   | 2          | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES                   | 5          | 301,250.00    | 301,250.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES                   | 1          | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                     | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES                                                       | 1          | 540,000.00     | 540,000.00     | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 21    | S248 | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS                  | 2          | 7,000,000.00   | 7,500,000.00   | 4,800,000.00           | 673,598.08     | 673,598.08     | 4,800,000.00   | 0.00       |             |
| 2017             | FIDEICOMISOS - 4  | 23    | R141 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS                                       | 1          | 7,715,026.00   | 7,715,026.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U033 | FONDO DE APOYO A MIGRANTES                                                               | 1          | 640,321.04     | 640,321.04     | 640,321.04             | 0.00           | 0.00           | 640,321.04     | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U075 | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORT E PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1          | 7,064,088.76   | 7,064,088.76   | 3,532,044.38           | 0.00           | 0.00           | 3,532,044.38   | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U085 | FONDO PARA FRONTERAS                                                                     | 1          | 14,274,050.00  | 14,274,050.00  | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
|                  |                   | 23    | U093 | TOTAL                                                                                    |            | 288,000,000.00 | 262,055,708.00 | 151,336,736.00         | 145,899,562.91 | 145,899,562.91 | 151,336,736.00 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                            | 1          | 120,000,000.00 | 42,453,816.62  | 42,423,949.71          | 42,423,949.71  | 42,423,949.71  | N/A            | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | PRODUCTOR                           | 1          | 0.00           | 14,041,841.30  | 14,041,841.30          | 14,041,841.30 | 14,041,841.30 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | MUNICIPIOS PRODUCTOR                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | PRODUCTOR                           | 1          | 0.00           | 42,360,050.08  | 27,177,098.94          | 27,177,098.94 | 27,177,098.94 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | MUNICIPIOS PRODUCTOR                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | PRODUCTOR                           | 1          | 57,600,000.00  | 52,800,000.00  | 30,267,352.00          | 30,267,352.00 | 30,267,352.00 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | MUNICIPIOS PRODUCTOR                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | PRODUCTOR                           | 1          | 110,400,000.00 | 107,853,470.77 | 37,426,494.05          | 31,989,320.96 | 31,989,320.96 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | MUNICIPIOS PRODUCTOR                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | ES DE                               |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | HIDROCARB                           |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | UROS                                |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                 |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y |            |                |                |                        |               |               |             |            |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                       | PAR TID AS | Aprobado             | Modificado           | Recaudado (Ministrado) | Ejercido             | Pagado               | Pagado SHCP          | Diferencia  | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 0.00                 | 2,546,529.23         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | N/A                  | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U116 | PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE                                    | 1          | 1,120,000.00         | 1,120,000.00         | 1,120,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 1,120,000.00         | 0.00        |             |
|                  |                 | 23    | U128 | <b>TOTAL</b>                                                               |            | <b>21,555,047.83</b> | <b>21,555,047.83</b> | <b>21,555,047.83</b>   | <b>19,582,199.99</b> | <b>19,582,199.99</b> | <b>21,555,047.83</b> | <b>0.00</b> |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1          | 1,972,847.84         | 1,972,847.84         | 1,972,847.84           | 0.00                 | 0.00                 | N/A                  | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1          | 10,780,099.98        | 10,780,099.98        | 10,780,099.98          | 10,780,099.98        | 10,780,099.98        | N/A                  | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1          | 8,802,100.01         | 8,802,100.01         | 8,802,100.01           | 8,802,100.01         | 8,802,100.01         | N/A                  | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U132 | <b>TOTAL</b>                                                               |            | <b>72,341,598.98</b> | <b>71,758,555.70</b> | <b>60,155,956.79</b>   | <b>17,801,999.95</b> | <b>17,801,999.95</b> | <b>60,155,956.79</b> | <b>0.00</b> |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL    | 2          | 35,003,934.18        | 34,618,890.90        | 34,618,890.90          | 0.00                 | 0.00                 | N/A                  | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA                                        | 1          | 17,999,999.95        | 17,801,999.95        | 17,801,999.95          | 17,801,999.95        | 17,801,999.95        | N/A                  | 0.00        |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                                        | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U132 | INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DELA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1          | 1,978,000.00   | 1,978,000.00   | 791,200.00             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DELA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL                                       | 1          | 17,359,664.85  | 17,359,664.85  | 6,943,865.94           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | TOTAL                                                                                                       |            | 928,615,785.47 | 916,115,787.47 | 916,115,787.47         | 323,760,102.85 | 323,763,546.25 | 916,115,787.47 | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 1          | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 70,000,000.00          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 1          | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00         | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 1          | 1,573,789.90   | 2,149,255.70   | 2,149,255.70           | 2,149,255.70   | 2,149,255.70   | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 1          | 131,878,037.78 | 133,728,571.17 | 133,728,571.17         | 133,726,921.17 | 133,726,921.17 | N/A            | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                         | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 0.00           | 802,848.53    | 802,848.53             | 802,848.53    | 802,848.53    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 492,814.86     | 492,814.86    | 492,814.86             | 492,814.86    | 492,814.86    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 2          | 0.00           | 26,826,481.00 | 26,826,481.00          | 26,826,481.00 | 26,826,481.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 0.00           | 3,044,158.63  | 3,044,158.63           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 0.00           | 2,400,500.00  | 2,400,500.00           | 2,400,500.00  | 2,400,500.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  | 1,500,000.00           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 1          | 43,630,360.46  | 4,870,744.30  | 4,870,744.30           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTALECIM                        | 1          | 315,000,000.00 | 75,278,619.60 | 75,278,619.60          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                         | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 0.00          | 225,712.80    | 225,712.80             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 2,461,266.54  | 2,461,266.54           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 13,175,000.00 | 13,175,000.00 | 13,175,000.00          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00           | 3,744,870.00  | 3,744,870.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 4,118,583.50  | 4,118,583.50           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 541,378.00    | 541,378.00             | 216,892.00    | 216,892.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 78,298.00     | 78,298.00              | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 11,455,284.00 | 11,455,284.00          | 11,455,284.00 | 11,455,284.00 | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                          | PAR TID AS | Aprobado     | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | IENTO<br>FINANCIERO<br>FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO | 7          | 0.00         | 164,257.00    | 164,257.00             | 164,257.00    | 157,700.40    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 0.00         | 2,430,540.00  | 2,430,540.00           | 2,430,540.00  | 2,430,540.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 0.00         | 1,201,039.50  | 1,201,039.50           | 650,715.00    | 650,715.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 4,000,000.00 | 12,843,478.00 | 12,843,478.00          | 12,843,478.00 | 12,843,478.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 72         | 0.00         | 38,526,364.00 | 38,526,364.00          | 32,795,512.63 | 32,795,512.63 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 0.00         | 308,420.00    | 308,420.00             | 308,420.00    | 308,420.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 1,415,787.47 | 1,415,787.47  | 1,415,787.47           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U135 | FONDO PARA<br>EL<br>FORTEALECIM<br>IENTO<br>FINANCIERO                        | 1          | 0.00         | 5,000,000.00  | 5,000,000.00           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                         | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 3,265,040.40  | 3,265,040.40           | 3,265,040.40 | 3,265,040.40 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 0.00          | 57,894,500.20 | 57,894,500.20          | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 935,000.00    | 935,000.00             | 935,000.00   | 935,000.00   | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 9          | 0.00          | 1,869,298.23  | 1,869,298.23           | 1,830,911.35 | 1,830,911.35 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 3,177,391.26  | 3,177,391.26           | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 14,210,000.00 | 14,210,000.00          | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 7,875,000.00  | 7,875,000.00           | 1,749,847.43 | 1,749,847.43 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 30         | 16,249,995.00 | 16,249,995.00 | 16,249,995.00          | 9,106,804.00 | 9,106,804.00 | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                         | PAR TID AS | Aprobado | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 0.00     | 6,414,813.00  | 6,414,813.00           | 6,414,813.00  | 6,414,813.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00           | 2,469,996.00  | 2,469,996.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 14         | 0.00     | 4,480,427.10  | 4,480,427.10           | 4,480,427.10  | 4,480,427.10  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 7,169,632.68  | 7,169,632.68           | 6,734,577.68  | 6,734,577.68  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 842,430.00    | 842,430.00             | 842,430.00    | 842,430.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 1,266,468.00  | 1,266,468.00           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 335,055.00    | 335,055.00             | 335,055.00    | 335,055.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00     | 32,449,718.00 | 32,449,718.00          | 32,449,718.00 | 32,449,718.00 | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                     | PAR TID AS | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U135 | IENTO FINANCIERO                         | 1          | 0.00             | 98,951.00        | 98,951.00              | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
|                  |                            |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO |            |                  |                  |                        |                |                |                |            |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 13         | 0.00             | 2,224,749.00     | 2,224,749.00           | 2,224,749.00   | 2,224,749.00   | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00             | 617,916.00       | 617,916.00             | 411,944.00     | 411,944.00     | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 118,000,000.00   | 118,000,000.00   | 118,000,000.00         | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 11,700,000.00    | 11,700,000.00    | 11,700,000.00          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I002 | FASSA                                    | 114        | 1,453,090,230.00 | 1,508,039,308.00 | 709,798,548.79         | 707,145,851.37 | 707,145,851.37 | 709,798,548.79 | 0.00       |             |
|                  |                            |       |      | TOTAL                                    |            | 86,157,995.00    | 86,157,995.00    | 51,694,800.00          | 0.00           | 0.00           | 51,694,800.00  | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                           | 1          | 11,466,000.00    | 26,288,930.63    | 2,805,557.24           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ramo | PP   | Descripción Programa                                                     | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I003 | FAIS ENTIDADES                                                           | 1          | 0.00           | 3,045,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I003 | FAIS ENTIDADES                                                           | 1          | 74,691,995.00  | 56,824,064.37  | 48,889,242.76          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1          | 624,631,410.00 | 624,631,410.00 | 374,778,846.00         | 374,778,846.00 | 374,778,846.00 | 374,778,846.00 | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I005 | FORTAMUN                                                                 | 1          | 508,305,905.00 | 508,305,905.00 | 254,152,956.00         | 254,152,956.00 | 254,152,956.00 | 254,152,956.00 | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I006 | FAM ASISTENCIA SOCIAL                                                    | 1          | 80,260,651.00  | 80,260,651.00  | 40,130,328.00          | 6,072,645.13   | 6,072,645.13   | 40,130,328.00  | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                                     | 1          | 98,859,486.00  | 62,876,222.81  | 26,638,880.89          | 8,237,414.28   | 8,237,414.28   | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA                                                      | 1          | 0.00           | 35,983,263.19  | 22,790,865.11          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |
| 2 y 4            |                            | 33   | I007 | TOTAL                                                                    |            | 151,621,140.09 | 159,275,448.41 | 86,237,019.41          | 31,846,100.28  | 31,846,100.28  | N/A            | 0.00       |             |
| 2                |                            | 33   | I007 | SUBTOTAL                                                                 |            | 146,076,861.00 | 146,076,861.00 | 73,038,432.00          | 31,846,100.28  | 31,846,100.28  | 73,038,432.00  | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                                     | 1          | 98,859,486.00  | 62,876,222.81  | 26,638,880.89          | 8,237,414.28   | 8,237,414.28   | N/A            | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33   | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA                                                      | 1          | 0.00           | 35,983,263.19  | 22,790,865.11          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso  | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Diferencia | Observación |
|------------------|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
|                  | FEDER ALES - 2   |       |      | EDUCATIVA BÁSICA                                        |            |                |                |                        |               |               |               |            |             |
| 2017             | APORTACIONES     | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1          | 47,217,375.00  | 47,217,375.00  | 23,608,686.00          | 23,608,686.00 | 23,608,686.00 | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | FIDEICOMISOS - 4 | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1          | 2,720,936.35   | 2,803,950.07   | 2,803,950.07           | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | FIDEICOMISOS - 4 | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1          | 2,823,342.74   | 10,394,637.34  | 10,394,637.34          | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |
| 2 y 4            |                  | 33    | I008 | TOTAL                                                   |            | 134,198,252.63 | 134,198,252.38 | 70,247,784.63          | 20,671,128.00 | 20,671,128.00 | N/A           | 0.00       |             |
| 2                |                  | 33    | I008 | SUBTOTAL                                                |            | 127,900,940.00 | 127,900,939.75 | 63,950,472.00          | 20,671,128.00 | 20,671,128.00 | 63,950,472.00 | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES     | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 260,001.50     | 260,001.50     | 130,002.00             | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES     | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 260,001.50     | 260,001.50     | 130,002.00             | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES     | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 899,972.50     | 899,972.50     | 449,985.00             | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                              | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido   | Pagado     | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | SUPERIOR Y SUPERIOR<br>FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 1,415,216.00  | 1,415,216.00  | 707,610.00             | 707,610.00 | 707,610.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 899,972.50    | 899,972.50    | 449,985.00             | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 643,106.00    | 643,106.00    | 321,552.00             | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 55,968,345.19 | 55,968,344.94 | 27,984,171.00          | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 16,256,989.13 | 16,256,989.13 | 8,128,494.00           | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 11,370,305.68 | 11,370,305.68 | 5,685,153.00           | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso             | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
|                  | FEDER ALES - 2              |       |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                               |            |                |                |                        |               |               |               |            |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 39,927,030.00  | 39,927,030.00  | 19,963,518.00          | 19,963,518.00 | 19,963,518.00 | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | FIDEICOMISOS - 4            | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 6,297,312.63   | 6,297,312.63   | 6,297,312.63           | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I009 | FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA                             | 20         | 39,422,803.00  | 39,422,803.00  | 18,858,266.00          | 18,858,266.00 | 18,858,266.00 |               | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I010 | FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS                              | 47         | 55,225,266.00  | 55,225,266.00  | 28,188,625.00          | 23,034,354.56 | 23,034,354.56 | 28,188,625.00 | 0.00       |             |
|                  |                             | 33    | I011 | TOTAL                                                   |            | 130,294,016.00 | 130,294,016.00 | 78,176,412.00          | 2,974,801.06  | 2,974,801.06  | 78,176,412.00 | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 14         | 1,036,193.89   | 1,036,193.89   | 1,036,193.89           | 1,036,193.89  | 1,036,193.89  | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 14         | 130,294,016.00 | 130,294,016.00 | 78,176,412.00          | 2,974,801.06  | 2,974,801.06  | N/A           | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 1          | 130,294,016.00 | 130,294,016.00 | 78,176,412.00          | 2,974,801.06  | 2,974,801.06  | N/A           | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso        | Ramo | PP   | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP    | Diferencia | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------|------|------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017             | S<br>FEDER<br>ALES - 2 |      |      |                      |            |                |                |                        |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | APORTACIONES           | 33   | I011 | FASP                 | 21         | 130,294,016.00 | 130,294,016.00 | 78,176,412.00          | 2,974,801.06  | 2,974,801.06  | N/A            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | S<br>FEDER<br>ALES - 2 |      |      |                      |            |                |                |                        |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                        | 33   | I012 | TOTAL                |            | 241,304,744.00 | 241,304,744.00 | 120,652,374.00         | 53,301,866.63 | 53,301,866.63 | 120,652,374.00 | 0.00       | FE DE<br>ERRATAS: Los<br>rendimientos<br>generados a<br>junio por la<br>Entidad son por<br>\$1,194,683.25<br>correspondientes<br>únicamente al<br>ejecutor SEFIN-<br>Por error la<br>entidad registro<br>ese monto en los 4<br>ejecutores,<br>resultando un<br>monto incorrecto<br>de \$4,778,733.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                             | PAR TID AS | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP      | Dife rencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                                            | 2          | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    | 10,693,540.42          | 2,342,838.82     | 2,342,838.82     | N/A              | 0.00        |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                                            | 2          | 20,247,000.00    | 20,247,000.00    | 12,835,632.34          | 4,042,688.98     | 4,042,688.98     | N/A              | 0.00        |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                                            | 19         | 185,309,499.00   | 185,309,499.00   | 97,123,201.24          | 46,916,338.83    | 46,916,338.83    | N/A              | 0.00        |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                                            | 1          | 13,748,245.00    | 13,748,245.00    | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | N/A              | 0.00        |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I013 | FONE SERVICIOS PERSONALES                                        | 13         | 4,001,492,251.00 | 4,001,492,251.00 | 1,743,102,212.99       | 1,668,365,049.67 | 1,668,365,049.67 | 1,743,102,212.99 | 0.00        |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I015 | FONE GASTO DE OPERACIÓN                                          | 70         | 97,769,493.00    | 97,769,493.00    | 48,288,590.00          | 48,288,590.00    | 47,672,043.32    | 48,288,590.00    | 0.00        |             |
|                  |                            | 47    | S010 | TOTAL                                                            |            | 7,418,436.63     | 7,618,436.63     | 7,618,436.63           | 138,273.59       | 138,273.59       | 7,618,436.63     | 0.00        |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 47    | S010 | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 12         | 5,018,436.63     | 5,018,436.63     | 5,018,436.63           | 137,250.00       | 137,250.00       | N/A              | 0.00        |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                             | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S010 | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 12         | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  | 2,400,000.00           | 1,023.59     | 1,023.59     | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S010 | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 1          | 0.00          | 200,000.00    | 200,000.00             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   | 47    | S179 | TOTAL                                                            |            | 60,774,000.00 | 42,989,470.02 | 11,880,337.94          | 4,591,287.98 | 4,591,287.98 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS                                     | 1          | 15,820,000.00 | 2,781,151.41  | 834,345.42             | 834,345.40   | 834,345.40   | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS                                     | 1          | 26,754,000.00 | 25,804,782.13 | 6,546,300.14           | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS                                     | 1          | 7,700,000.00  | 5,597,732.02  | 1,679,319.61           | 1,679,319.61 | 1,679,319.61 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS                                     | 1          | 10,500,000.00 | 8,063,054.66  | 2,077,622.97           | 2,077,622.97 | 2,077,622.97 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS                                     | 1          | 0.00          | 742,749.80    | 742,749.80             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                              | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP  | Dife renc ia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |                 |       |      | CTURAINDÍGENA                                     |            |               |               |                        |               |               |              |              |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 48    | E011 | DESARROLLO CULTURAL                               | 1          | 4,796,163.07  | 4,796,163.07  | 4,796,163.07           | 0.00          | 0.00          | 4,796,163.07 | 0.00         |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 48    | R070 | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 1          | 4,224,132.00  | 4,224,132.00  | 4,224,132.00           | 0.00          | 0.00          | 4,224,132.00 | 0.00         |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1   | 48    | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA                   | 1          | 8,680,000.00  | 8,680,000.00  | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A          | 0.00         |             |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 4     | E012 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN            | 11         | 1,321,643.03  | 1,141,406.74  | 1,141,406.74           | 1,141,406.74  | 1,141,406.74  | 0.00         | 0.00         |             |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 4     | E012 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN            | 1          | 1,322.97      | 1,322.97      | 1,322.97               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4     | U006 | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO        | 5          | 29,285,112.55 | 25,011,477.97 | 25,011,477.97          | 25,011,477.97 | 25,011,477.97 | 0.00         | 0.00         |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4     | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA         | 16         | 30,395,053.00 | 29,348,098.26 | 29,348,098.26          | 29,348,098.26 | 29,348,098.26 | 0.00         | 0.00         |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 6     | S179 |                                                   | 1          | 61,872,086.58 | 11,553,908.88 | 11,553,908.88          | 11,553,908.88 | 11,553,908.88 | 0.00         | 0.00         |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 6     | S179 |                                                   | 1          | 21,227,893.25 | 16,875,241.75 | 16,875,241.75          | 16,875,241.75 | 16,875,241.75 | 0.00         | 0.00         |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                              | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 8     | S258 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL                   | 1          | 33,177,979.45  | 33,177,979.45  | 32,305,724.88          | 32,305,724.88  | 32,305,724.88  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                        | 1          | 250,000.00     | 250,000.00     | 250,000.00             | 242,380.00     | 242,380.00     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                        | 1          | 30,443,700.00  | 30,443,700.00  | 30,443,700.00          | 30,443,700.00  | 30,443,700.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S221 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO                       | 29         | 188,925,607.56 | 185,553,351.01 | 185,553,351.01         | 185,553,351.01 | 185,553,351.01 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S243 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS                        | 8          | 4,632,266.49   | 4,619,627.98   | 4,619,627.98           | 4,619,433.78   | 4,619,433.78   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S244 | PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA | 12         | 2,835,774.44   | 2,800,330.40   | 2,800,330.40           | 2,799,884.60   | 2,799,884.60   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 5          | 80,921.77      | 80,921.77      | 80,921.77              | 80,743.95      | 80,743.95      | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 22         | 5,999,642.00   | 5,999,642.00   | 5,999,642.00           | 2,569,382.00   | 2,569,382.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA           | 8          | 4,375,942.00   | 10,654,353.24  | 10,654,353.24          | 10,654,353.24  | 10,654,353.24  | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                     | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 12         | 9,939,705.03  | 9,939,705.03  | 9,939,705.03           | 8,899,832.87  | 8,899,832.87  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 29         | 9,134,483.00  | 9,134,483.00  | 9,134,483.00           | 3,427,776.00  | 3,427,776.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 43         | 10,628,162.00 | 10,628,162.00 | 10,628,162.00          | 4,245,228.46  | 4,245,228.46  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA          | 39         | 34,179,025.00 | 34,179,025.00 | 34,179,025.00          | 30,716,612.92 | 30,716,612.92 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA          | 1          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00           | 1,882,994.62  | 1,882,994.62  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA          | 1          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S270 | PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS              | 13         | 8,195,407.00  | 8,195,169.21  | 8,195,169.21           | 8,194,442.38  | 8,194,442.38  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S271 | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR | 5          | 525,378.54    | 235,067.14    | 235,067.14             | 232,931.46    | 232,931.46    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U040 | CARRERA DOCENTE EN UPES                  | 1          | 823,562.00    | 823,562.00    | 823,562.00             | 823,562.00    | 823,562.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA          | 1          | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                            | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | SUPERIOR Y EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 373,828.00    | 373,828.00    | 373,828.00             | 373,828.00    | 373,828.00    | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 16         | 1,234,974.43  | 1,210,194.43  | 1,210,194.43           | 681,823.49    | 681,823.49    | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 2          | 12,824,432.00 | 12,824,432.00 | 12,824,432.00          | 12,248,008.93 | 12,248,008.93 | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 1          | 6,126,300.00  | 6,126,300.00  | 6,126,300.00           | 1,837,799.22  | 1,837,799.22  | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 15         | 4,122,066.53  | 4,295,625.54  | 4,295,625.54           | 3,281,449.13  | 3,281,449.13  | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 6          | 173,196.00    | 173,196.00    | 173,196.00             | 173,196.00    | 173,196.00    | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR            | 6          | 3,462,416.00  | 3,462,416.00  | 3,462,416.00           | 3,462,415.99  | 3,462,415.99  | 0.00        | 0.00         |             |
|                  |                 |       |      |                                                                 |            |               |               |                        |               |               |             |              |             |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                            | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U080 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                                             | 8          | 615,000.00    | 614,277.63    | 614,277.63             | 614,277.63    | 614,277.63    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 15    | S177 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN                                  | 1          | 14,736,689.16 | 14,736,689.16 | 14,736,689.16          | 14,736,689.16 | 14,736,689.16 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 15    | S274 | PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES             | 1          | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00          | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 15    | U003 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 11         | 22,307,507.51 | 22,307,507.51 | 22,307,507.51          | 21,983,519.45 | 21,983,519.45 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16    | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE                                 | 1          | 900,000.00    | 899,999.41    | 899,999.41             | 899,999.41    | 899,999.41    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 16    | S074 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y                                                         | 1          | 0.00          | 53,120,690.77 | 53,120,690.77          | 53,120,690.77 | 53,120,690.77 | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                      | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 16    | S074 | TRATAMIENT<br>O<br>AGUA<br>POTABLE,<br>DRENAJE Y<br>TRATAMIENT<br>O                       | 1          | 0.00           | 127,044,774.32 | 127,044,774.32         | 127,044,774.32 | 127,044,774.32 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 16    | S074 | AGUA<br>POTABLE,<br>DRENAJE Y<br>TRATAMIENT<br>O                                          | 3          | 163,827,824.00 | 59,159,456.93  | 59,159,456.93          | 29,999,922.91  | 29,999,922.91  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 16    | S074 | AGUA<br>POTABLE,<br>DRENAJE Y<br>TRATAMIENT<br>O                                          | 9          | 0.00           | 2,150,000.00   | 2,150,000.00           | 2,150,000.00   | 2,150,000.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 16    | S074 | AGUA<br>POTABLE,<br>DRENAJE Y<br>TRATAMIENT<br>O                                          | 9          | 2,150,000.00   | 2,150,000.00   | 2,150,000.00           | 2,150,000.00   | 2,150,000.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 16    | U015 | PROGRAMA<br>DE<br>DESARROLL<br>O<br>ORGANIZACI<br>ONAL DE<br>LOS<br>CONSEJOS<br>DE CUENCA | 27         | 1,040,000.00   | 1,180,000.00   | 1,180,000.00           | 1,180,000.00   | 1,180,000.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 20    | E016 | ARTICULACI<br>ÓN DE<br>POLÍTICAS<br>PÚBLICAS<br>INTEGRALES<br>DE<br>JUVENTUD              | 3          | 100,000.00     | 100,000.00     | 100,000.00             | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 20    | U008 | SUBSIDIOS A<br>PROGRAMAS                                                                  | 10         | 480,000.00     | 480,000.00     | 480,000.00             | 480,000.00     | 480,000.00     | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso  | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                    | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 20    | U008 | PARA JÓVENES                                                                            | 8          | 396,000.00    | 396,000.00    | 396,000.00             | 396,000.00    | 396,000.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 20    | U008 | PARA JÓVENES                                                                            | 2          | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00             | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 20    | U008 | PARA JÓVENES                                                                            | 1          | 360,000.00    | 360,000.00    | 360,000.00             | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4 | 23    | R141 | PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS                                                  | 1          | 23,570,186.00 | 23,570,186.00 | 23,570,186.00          | 23,570,185.99 | 23,570,185.99 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 23    | U075 | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1          | 9,557,488.01  | 9,551,256.94  | 9,551,256.94           | 9,551,256.94  | 9,551,256.94  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 23    | U090 | FONDO SURESTE                                                                           | 2          | 14,240,824.47 | 13,566,445.90 | 13,566,445.90          | 12,734,254.49 | 12,734,254.49 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 23    | U090 | FONDO SURESTE                                                                           | 2          | 41,259,157.54 | 40,366,506.88 | 40,366,506.88          | 37,116,321.36 | 37,116,321.36 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1    | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                           | 1          | 63,640,185.23 | 63,640,185.23 | 63,640,185.23          | 63,640,185.23 | 63,640,185.23 | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                        | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                                               |            |                |                |                        |                |                |             |            |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 14         | 84,388,414.37  | 84,388,414.37  | 84,388,414.37          | 84,388,414.37  | 84,388,414.37  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 59,426,134.00  | 59,426,134.00  | 59,426,134.00          | 59,426,134.00  | 59,426,134.00  | 0.00        | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 89,616,097.74  | 89,616,097.74  | 89,616,097.74          | 89,616,054.46  | 89,616,054.46  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                            | 5          | 281,520,000.00 | 80,611,557.10  | 80,611,557.10          | 33,175,161.09  | 33,175,161.09  | 0.00        | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                            | 11         | 0.00           | 171,755,776.02 | 171,755,776.02         | 157,863,964.60 | 157,863,964.60 | 0.00        | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa       | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 14,354,311.86 | 14,354,311.86          | 13,933,429.53 | 13,933,429.53 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 2,997,303.26  | 2,997,303.26           | 2,997,303.26  | 2,997,303.26  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 20,000,000.00 | 17,111,841.53 | 17,111,841.53          | 15,657,189.17 | 15,657,189.17 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 0.00          | 1,393,049.90  | 1,393,049.90           | 1,392,596.44  | 1,392,596.44  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 17,050,881.88 | 12,600,565.45 | 12,600,565.45          | 10,690,557.48 | 10,690,557.48 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 16         | 22,810,699.90 | 22,810,699.90 | 22,810,699.90          | 22,810,699.90 | 22,810,699.90 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 5          | 10,012,203.59 | 10,012,203.59 | 10,012,203.59          | 10,012,203.59 | 10,012,203.59 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 4          | 0.00          | 962,416.80    | 962,416.80             | 962,416.80    | 962,416.80    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 975,200.00    | 975,199.53    | 975,199.53             | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 1,020,038.64  | 1,020,038.64  | 1,020,038.64           | 1,020,038.64  | 1,020,038.64  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 6          | 641,668.55    | 641,668.55    | 641,668.55             | 641,668.55    | 641,668.55    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 864,777.36    | 864,777.36    | 864,777.36             | 864,777.36    | 864,777.36    | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa          | PAR TID AS | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO<br>FINANCIERO | 1          | 575,000.00   | 575,000.00   | 575,000.00             | 575,000.00   | 575,000.00   | 0.00        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO<br>FINANCIERO | 28         | 2,709,274.00 | 2,381,386.78 | 2,381,386.78           | 2,381,386.78 | 2,381,386.78 | 0.00        | 0.00       | Fe de erratas:<br>El monto correcto del programa en todos los momentos contables, registrado por el ejecutor del gasto es por \$2,709,274- En el reporte descargado del portal de la SHCP se refleja \$2,381,386.78 por lo que existe una diferencia de \$327,887.22 correspondiente a la partida 383, que |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa       | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                                  |
|------------------|-------------------|-------|------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3          | 6,725,000.00  | 6,725,000.00  | 6,725,000.00           | 6,725,000.00  | 6,725,000.00  | 0.00        | 0.00       | por error del Portal de la SHCP la entidad omitió registrar. |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3          | 1,114,026.24  | 1,114,026.24  | 1,114,026.24           | 1,114,026.24  | 1,114,026.24  | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3          | 996,735.06    | 996,735.06    | 996,735.06             | 996,735.06    | 996,735.06    | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3          | 16,408,169.60 | 16,408,169.60 | 16,408,169.60          | 16,408,169.60 | 16,408,169.60 | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 5          | 613,428.33    | 613,428.33    | 613,428.33             | 613,428.33    | 613,428.33    | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 7,796,213.25  | 7,796,213.25  | 7,796,213.25           | 7,796,213.25  | 7,796,213.25  | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 9,649,736.06  | 9,649,736.06  | 9,649,736.06           | 9,649,736.06  | 9,649,736.06  | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 2,020,608.57  | 2,020,608.57  | 2,020,608.57           | 2,020,608.57  | 2,020,608.57  | 0.00        | 0.00       |                                                              |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 13         | 1,733,573.11  | 1,733,573.11  | 1,733,573.11           | 1,733,573.11  | 1,733,573.11  | 0.00        | 0.00       |                                                              |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa       | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 184,905.00    | 184,905.00    | 184,905.00             | 184,905.00    | 184,905.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 10         | 951,584.53    | 951,585.00    | 951,585.00             | 951,585.00    | 951,585.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 6,546,055.00  | 6,546,055.00  | 6,546,055.00           | 6,546,055.00  | 6,546,055.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 5,132,833.00  | 5,132,833.00  | 5,132,833.00           | 5,132,833.00  | 5,132,833.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 1,213,397.94  | 1,213,397.94  | 1,213,397.94           | 1,213,397.94  | 1,213,397.94  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 56,992,000.00 | 56,992,000.00 | 56,992,000.00          | 56,992,000.00 | 56,992,000.00 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 2,198,218.93  | 2,198,218.93  | 2,198,218.93           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 4,084,200.00  | 4,084,200.00  | 4,084,200.00           | 1,144,763.88  | 1,144,763.88  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2          | 4,969,746.03  | 4,969,746.03  | 4,969,746.03           | 4,969,746.03  | 4,969,746.03  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 8          | 3,922,398.88  | 3,922,398.88  | 3,922,398.88           | 3,922,398.88  | 3,922,398.88  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1          | 15,340,000.00 | 15,340,000.00 | 15,340,000.00          | 15,340,000.00 | 15,340,000.00 | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                 | PAR TID AS | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO           | 1          | 350,980.00       | 350,980.00       | 350,980.00             | 350,980.00       | 350,980.00       | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO           | 1          | 32,000,000.00    | 32,000,000.00    | 32,000,000.00          | 32,000,000.00    | 32,000,000.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO           | 1          | 12,973,681.52    | 12,973,681.52    | 12,973,681.52          | 12,973,681.52    | 12,973,681.52    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO           | 2          | 5,417,808.68     | 5,417,808.68     | 5,417,808.68           | 5,417,808.68     | 5,417,808.68     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I002 | FASSA                                | 120        | 1,370,448,635.00 | 1,427,064,340.00 | 1,427,064,340.00       | 1,427,064,340.00 | 1,427,064,340.00 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                       | 2          | 53,694,400.96    | 72,436,566.00    | 72,436,566.00          | 72,436,566.00    | 72,436,566.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                       | 5          | 23,895,167.04    | 3,316,225.12     | 3,316,225.12           | 3,316,225.12     | 3,316,225.12     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                       | 1          | 0.00             | 1,836,776.88     | 1,836,776.88           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 2          | 43,564,555.00    | 43,564,549.00    | 43,564,549.00          | 43,564,549.00    | 43,564,549.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 2          | 82,559,564.00    | 82,559,563.11    | 82,559,563.11          | 82,481,290.60    | 82,481,290.60    | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso              | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                     | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observa ción |
|------------------|------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 2016             | S FEDER ALES - 2             | 33    | 1007 | CTURA EDUCATIVA BÁSICA                                   | 1          | 0.00          | 6.89          | 6.89                   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA BÁSICA                    |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |
| 2016             | FIDEIC OMISOS - 4            | 33    | 1007 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 2          | 27,796,686.34 | 32,020,199.65 | 32,020,199.65          | 30,600,973.46 | 30,600,973.46 | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA BÁSICA                    |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |
| 2016             | FIDEIC OMISOS - 4            | 33    | 1007 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1          | 401,869.15    | 401,869.15    | 401,869.15             | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA BÁSICA                    |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |
| 2016             | APORT ACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 573,248.78    | 573,248.78    | 573,248.78             | 573,248.78    | 573,248.78    | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |
| 2016             | APORT ACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 612,043.64    | 612,043.64    | 612,043.64             | 611,811.85    | 611,811.85    | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |
| 2016             | APORT ACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 517,126.64    | 517,122.64    | 517,122.64             | 517,122.64    | 517,122.64    | 0.00        | 0.00         |              |
|                  |                              |       |      | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |            |               |               |                        |               |               |             |              |              |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 580,755.02    | 580,755.02    | 580,755.02             | 580,755.02    | 580,755.02    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 1,391,221.00  | 1,391,225.00  | 1,391,225.00           | 1,391,225.00  | 1,391,225.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 33,384,245.47 | 33,380,099.24 | 33,380,099.24          | 33,122,017.18 | 33,122,017.18 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 353,352.92    | 353,352.92    | 353,352.92             | 350,865.37    | 350,865.37    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 5,046,350.82  | 5,046,350.82  | 5,046,350.82           | 5,046,350.82  | 5,046,350.82  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 7,507,381.71  | 7,507,381.71  | 7,507,381.71           | 7,507,049.29  | 7,507,049.29  | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                              | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | SUPERIOR Y SUPERIOR<br>FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 0.00          | 4,144.23      | 4,144.23               | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 2          | 24,240,279.00 | 24,240,281.00 | 24,240,281.00          | 24,240,281.00 | 24,240,281.00 | 0.00        | 0.00         |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 2          | 327,106.27    | 327,106.27    | 327,106.27             | 327,106.27    | 327,106.27    | 0.00        | 0.00         |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 177,728.09    | 177,728.09    | 177,728.09             | 177,728.09    | 177,728.09    | 0.00        | 0.00         |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 189,745.59    | 189,745.59    | 189,745.59             | 188,590.14    | 188,590.14    | 0.00        | 0.00         |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA<br>SUPERIOR Y SUPERIOR                        | 1          | 160,314.99    | 160,314.99    | 160,314.99             | 160,314.99    | 160,314.99    | 0.00        | 0.00         |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                 | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR<br>FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 180,180.64    | 180,180.64    | 180,180.64             | 180,180.64    | 180,180.64    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                              | 3          | 18,058,309.56 | 17,906,085.75 | 17,906,085.75          | 12,888,534.33 | 12,888,534.33 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | FIDEICOMISOS - 4           | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                              | 1          | 0.00          | 152,223.81    | 152,223.81             | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I009 | FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA                                                          | 19         | 38,410,190.00 | 39,270,163.58 | 39,270,163.58          | 32,079,642.65 | 32,079,642.65 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                                                 | 15         | 22,162,163.86 | 22,162,163.86 | 22,162,163.86          | 20,837,366.89 | 20,837,366.89 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                                                 | 1          | 1,250,000.00  | 1,250,000.00  | 1,250,000.00           | 1,250,000.00  | 1,250,000.00  | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|----------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                 | 18         | 23,603,669.14 | 23,603,669.14 | 23,603,669.14          | 20,725,736.12 | 20,725,736.12 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                 | 1          | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | 7,500,000.00           | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                 | 16         | 56,063,520.00 | 56,063,520.00 | 56,063,520.00          | 51,729,237.84 | 51,729,237.84 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                 | 1          | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00          | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                | 2          | 25,000,000.00 | 24,021,093.10 | 24,021,093.10          | 24,021,093.10 | 24,021,093.10 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                | 1          | 10,000,000.00 | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                | 1          | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                | 1          | 0.00          | 18,188,746.39 | 18,188,746.39          | 18,188,746.39 | 18,188,746.39 | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                              | PAR TID AS | Aprobado            | Modificado          | Recaudado (Ministrado) | Ejercido            | Pagado              | Pagado SHCP | Diferencia  | Observación      |
|------------------|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                             | 19         | 10,000,000.00       | 4,920,163.15        | 4,920,163.15           | 4,920,163.15        | 4,920,163.15        | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                             | 26         | 172,720,968.00      | 167,586,711.60      | 167,586,711.60         | 166,514,659.05      | 166,514,659.05      | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                             | 10         | 0.00                | 9,415,926.90        | 9,415,926.90           | 9,415,926.90        | 9,415,926.90        | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                             | 1          | 1,442,137.00        | 30,463.86           | 30,463.86              | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1              | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                        | 2          | 26,942,330.03       | 26,942,330.03       | 26,942,330.03          | 26,564,019.09       | 26,564,019.09       | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2015             | CONVENIOS - 3              | 11    | R070 | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 23         | 38,558,079.00       | 38,556,039.96       | 38,556,039.96          | 37,073,748.92       | 37,073,748.92       | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | S207 |                                                   | 1          | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 1,000,000.00           | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | S209 |                                                   | 1          | 8,000,000.00        | 8,000,000.00        | 8,000,000.00           | 8,000,000.00        | 8,000,000.00        | 0.00        | 0.00        |                  |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | S245 |                                                   | 17         | 2,766,974.00        | 2,729,922.00        | 2,729,922.00           | 2,729,922.00        | 2,729,922.00        | 0.00        | 0.00        |                  |
|                  |                            |       |      |                                                   |            | <b>7,956,294.00</b> | <b>9,099,950.00</b> | <b>9,099,950.00</b>    | <b>7,025,402.00</b> | <b>7,025,402.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | FE DE ERATAS: EI |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción Programa                                | PAR TID AS | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                                                                                                     |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE | 20         | 3,978,147.00 | 4,549,975.00 | 4,549,975.00           | 3,512,701.00 | 3,512,701.00 | 0.00        | 0.00       | total del programa es incorrecto, la entidad registró dos veces el mismo programa, el monto radicado correcto es \$4,549,975.00 |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE | 20         | 3,978,147.00 | 4,549,975.00 | 4,549,975.00           | 3,512,701.00 | 3,512,701.00 | 0.00        | 0.00       | FE DE ERRATAS: Programa correcto                                                                                                |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 500,000.00   | 500,000.00   | 500,000.00             | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00        | 0.00       | FE DE ERRATAS: Registro del programa a duplicado.                                                                               |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA                     | 2          | 6,796,396.28 | 6,450,258.62 | 6,450,258.62           | 6,144,322.69 | 6,144,322.69 | 0.00        | 0.00       |                                                                                                                                 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso          | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2015             | SUBSIDIOS-1              | 11    | U079 | SUPERIOR Y SUPERIOR                                 | 2          | 8,763,912.00  | 8,763,912.00  | 8,763,912.00           | 8,522,527.55  | 8,522,527.55  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | SUBSIDIOS-1              | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 8          | 29,968,855.00 | 29,968,855.00 | 29,968,855.00          | 29,897,147.80 | 29,897,147.76 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | SUBSIDIOS-1              | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 13         | 3,468,507.19  | 3,468,507.19  | 3,468,507.19           | 2,561,093.45  | 2,561,093.45  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | SUBSIDIOS-1              | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 12         | 7,425,719.00  | 7,424,967.29  | 7,424,967.29           | 7,424,967.26  | 7,424,967.26  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | CONVENIOS-3              | 12    | K011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD        | 2          | 56,620,579.85 | 53,414,761.79 | 53,414,761.79          | 53,414,761.79 | 53,414,761.79 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES-2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                                      | 1          | 18,914,459.01 | 20,130,288.18 | 20,130,288.18          | 20,130,288.18 | 20,130,288.18 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2015             | APORTACIONES             | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                                      | 2          | 55,141,830.99 | 53,925,906.94 | 53,925,906.94          | 53,925,906.94 | 53,925,906.94 | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observación |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1003 | FAIS ENTIDADES                                          | 1          | 0.00           | 94.88          | 94.88                  | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 7          | 112,669,594.00 | 112,424,578.82 | 112,424,578.82         | 112,424,578.82 | 112,424,578.82 | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 2,988,077.37   | 2,988,077.37   | 2,988,077.37           | 2,988,077.37   | 2,988,077.37   | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 895,588.21     | 895,588.21     | 895,588.21             | 895,588.21     | 895,588.21     | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 0.42           | 0.42           | 0.42                   | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2015             | FEDER ALES - 2  | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 4          | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 35,000,000.00          | 34,999,984.74  | 34,999,984.74  | 0.00        | 0.00         |             |
|                  | APORTACIONES    |       |      |                                                         |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                            |
|------------------|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 8,303,852.00   | 8,303,852.00   | 8,303,852.00           | 3,725,658.00   | 3,725,658.00   | 0.00        | 0.00       |                                                        |
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 10,718,416.00  | 10,718,416.00  | 10,718,416.00          | 10,718,416.00  | 10,718,416.00  | 0.00        | 0.00       |                                                        |
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 43         | 140,218,885.00 | 110,218,885.00 | 110,218,885.00         | 90,886,937.94  | 90,886,937.94  | 0.00        | 0.00       |                                                        |
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 1          | 0.00           | 30,000,000.00  | 30,000,000.00          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 0.00        | 0.00       |                                                        |
| 2015             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I012 | FAFEF                                                   | 26         | 221,048,137.00 | 221,048,137.00 | 221,048,137.00         | 221,038,329.10 | 221,038,329.10 | 0.00        | 0.00       |                                                        |
| 2014             | SUBSIDIOS - 1              | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                              | 1          | 80,000,000.00  | 64,485,426.32  | 64,485,426.32          | 64,204,942.38  | 64,204,942.38  | 0.00        | 0.00       |                                                        |
|                  |                            |       |      |                                                         |            | 1,917,040.00   | 6,288,246.00   | 6,288,246.00           | 5,259,784.00   | 5,259,784.00   | 0.00        | 0.00       | FE DE ERRATAS: El total del programa es incorrecto, la |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                                                       |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2014             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE     | 25         | 958,520.00    | 3,144,123.00  | 3,144,123.00           | 2,629,892.00  | 2,629,892.00  | 0.00        | 0.00       | entidad registró dos veces el mismo programa, el monto radicado es \$3,144,123.00 |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE     | 25         | 958,520.00    | 3,144,123.00  | 3,144,123.00           | 2,629,892.00  | 2,629,892.00  | 0.00        | 0.00       | FE DE ERRATAS: Programa correcta                                                  |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 14         | 21,486,256.44 | 21,486,256.44 | 21,486,256.44          | 21,410,589.94 | 21,410,589.94 | 0.00        | 0.00       | FE DE ERRATAS: Registro del programa duplicado.                                   |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2          | 8,500,000.00  | 8,500,000.00  | 8,500,000.00           | 8,498,713.64  | 8,498,713.64  | 0.00        | 0.00       |                                                                                   |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                | PAR TID AS | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 2014             | SUBSIDI OS - 1             | 11    | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 10,500,000.00    | 10,500,000.00    | 10,500,000.00          | 10,500,000.00    | 10,500,000.00    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U089 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL        | 8          | 37,535,510.29    | 34,680,363.25    | 32,628,574.10          | 26,706,289.92    | 26,706,289.92    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U089 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL        | 6          | 3,683,489.71     | 3,450,312.90     | 3,493,555.96           | 2,951,045.41     | 2,951,045.41     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U089 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL        | 1          | 2,625,000.00     | 1,446,650.00     | 1,446,650.00           | 1,444,366.26     | 1,444,366.26     | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U089 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL        | 4          | 48,156,000.00    | 64,273,755.63    | 62,002,501.99          | 51,933,518.63    | 51,933,518.63    | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I001 |                                                     | 101        | 3,343,208,511.00 | 3,537,599,844.94 | 3,537,599,844.94       | 3,537,599,844.94 | 3,522,884,419.33 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I007 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                | 2          | 110,861,146.00   | 110,861,146.00   | 110,861,146.00         | 110,514,689.24   | 110,514,689.24   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                       | 1          | 9,320,682.00     | 9,320,682.00     | 9,320,682.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso             | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Dife renc ia | Observación |
|------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
|                  | FEDER ALES - 2              |       |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                               |            |                |                |                        |                |                |             |              |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 4          | 10,771,153.00  | 10,771,153.00  | 10,771,153.00          | 10,771,152.99  | 10,771,152.99  | 0.00        | 0.00         |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 45         | 130,290,666.00 | 130,290,666.00 | 130,290,666.00         | 116,532,982.75 | 116,532,982.75 | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 10    | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                              | 1          | 24,605,053.96  | 24,605,053.96  | 24,605,053.96          | 24,605,053.96  | 24,605,053.96  | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | S027 |                                                         | 21         | 2,587,954.00   | 2,587,954.00   | 2,587,954.00           | 2,355,526.00   | 2,355,526.00   | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | U024 |                                                         | 5          | 5,820,875.00   | 5,820,875.00   | 5,820,875.00           | 5,820,875.00   | 5,820,875.00   | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | U024 |                                                         | 14         | 8,310,647.00   | 8,310,647.00   | 8,310,647.00           | 8,310,647.00   | 8,310,647.00   | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | U026 |                                                         | 5          | 12,076,029.80  | 12,076,029.80  | 12,076,029.80          | 12,075,773.06  | 12,075,773.06  | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | U026 |                                                         | 5          | 840,000.00     | 840,000.00     | 840,000.00             | 840,000.00     | 840,000.00     | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 11    | U027 |                                                         | 1          | 14,987,813.59  | 14,987,813.59  | 14,987,813.59          | 14,987,813.58  | 14,987,813.58  | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | CONVENIOS - 3               | 11    | U059 |                                                         | 13         | 16,300,000.00  | 16,300,000.00  | 16,300,000.00          | 15,523,643.37  | 15,523,643.37  | 0.00        | 0.00         |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 23    | U083 |                                                         | 1          | 234,281.00     | 106,111.00     | 106,111.00             | 106,111.00     | 106,111.00     | 0.00        | 0.00         |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                    | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1          | 10,817,834.00  | 10,817,834.00  | 10,817,834.00          | 10,817,834.00  | 10,817,834.00  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 27         | 12,026,795.62  | 12,026,795.62  | 12,026,795.62          | 12,026,795.62  | 12,026,795.62  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I011 | FASP                                                    | 30         | 119,854,792.00 | 119,854,792.02 | 119,854,792.02         | 119,709,617.04 | 119,709,617.04 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | CONVENIOS - 3              | 11    | R070 | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS       | 2          | 5,500,000.00   | 5,498,785.36   | 5,498,785.36           | 5,447,785.36   | 5,447,785.36   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | S027 |                                                         | 14         | 1,663,317.00   | 1,663,317.00   | 1,663,317.00           | 1,332,966.00   | 1,332,966.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | U026 |                                                         | 3          | 1,653,038.54   | 1,653,038.54   | 1,653,038.54           | 1,653,038.54   | 1,653,038.54   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | U026 |                                                         | 5          | 11,206,165.20  | 11,206,165.20  | 11,206,165.20          | 11,206,165.20  | 11,206,165.20  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | U026 |                                                         | 32         | 2,671,052.04   | 2,671,052.04   | 2,671,052.04           | 2,671,052.04   | 2,671,052.04   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | CONVENIOS - 3              | 11    | U059 |                                                         | 7          | 8,811,974.98   | 8,811,974.98   | 8,811,974.98           | 5,573,889.84   | 5,573,889.84   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2012             | CONVENIOS - 3              | 12    | K011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                            | 2          | 412,752,386.00 | 320,638,131.84 | 320,638,131.84         | 320,638,131.84 | 320,638,131.84 | 0.00        | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso         | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                              | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|--------------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| SOCIAL DE SALUD          |                 |       |      |                                                   |            |                |                |                        |                |                |             |            |             |
| 2011                     | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U026 |                                                   | 4          | 16,873,937.50  | 16,873,937.50  | 16,873,937.50          | 16,873,937.50  | 16,873,937.50  | 0.00        | 0.00       |             |
| 2011                     | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U026 |                                                   | 3          | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00           | 4,999,668.19   | 4,999,668.19   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2011                     | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U026 |                                                   | 2          | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00           | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2011                     | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U026 |                                                   | 25         | 1,086,107.00   | 1,091,125.36   | 1,086,107.00           | 1,086,106.97   | 1,086,106.97   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2011                     | SUBSIDI OS - 1  | 11    | U027 |                                                   | 2          | 4,434,057.70   | 4,434,057.70   | 4,434,057.70           | 4,434,057.70   | 4,434,057.70   | 0.00        | 0.00       |             |
| 2011                     | CONVENIOS - 3   | 12    | K011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD      | 2          | 155,549,564.44 | 142,728,090.29 | 142,728,090.29         | 142,728,090.29 | 142,728,090.29 | 0.00        | 0.00       |             |
| 2010                     | CONVENIOS - 3   | 12    | K011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD      | 2          | 37,300,012.00  | 34,997,332.45  | 34,997,332.45          | 34,997,332.45  | 34,997,332.45  | 0.00        | 0.00       |             |
| MUNICIPIO: AYUNTAMIENTOS |                 |       |      |                                                   |            |                |                |                        |                |                |             |            |             |
| 2017                     | SUBSIDI OS - 1  | 4     | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA         | 8          | 12,045,533.00  | 12,045,533.00  | 8,431,873.10           | 0.00           | 0.00           | N/A         | 0.00       |             |
| 2017                     | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U076 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 1          | 4,343,806.77   | 4,343,806.77   | 4,343,806.77           | 0.00           | 0.00           | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                        | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado     | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 758,967.00    | 758,967.00    | 485,752.00             | 0.00         | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 1,285,035.00  | 1,285,035.00  | 781,955.00             | 0.00         | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 13,329,503.00 | 13,329,503.00 | 10,095,352.00          | 1,701,557.39 | 504,140.76 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 641,960.00    | 636,040.00    | 337,544.00             | 0.00         | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 2          | 30,320,005.00 | 30,320,005.00 | 15,372,622.00          | 0.00         | 0.00       | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                          | PAR TID AS | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido   | Pagado     | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                      |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | HIDROCARB UROS<br>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 2          | 4,095,748.60 | 4,057,888.00 | 1,987,686.60           | 842,467.65 | 842,467.65 | N/A         | 0.00       |                                  |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                   | 1          | 410,108.00   | 410,108.00   | 410,108.00             | 410,108.00 | 410,108.00 | N/A         | 0.00       |                                  |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                   | 1          | 764,794.00   | 764,794.00   | 407,191.00             | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       |                                  |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                   | 1          | 163,724.00   | 163,214.00   | 110,436.95             | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       | FE DE ERRATAS: Programa correcto |
| 2017             | SUBSIDI OS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                   | 1          | 163,724.00   | 163,214.00   | 110,436.95             | 0.00       | 0.00       | N/A         | 0.00       | FE DE ERRATAS: Registro          |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                                                    | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación             |
|------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS<br>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 347,881.00    | 347,881.00    | 276,353.00             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       | del programa duplicado. |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS                                             | 1          | 263,090.00    | 289,680.00    | 184,328.00             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |                         |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                                                                        | 1          | 10,900,000.00 | 10,780,099.98 | 10,780,099.98          | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |                         |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                                                                        | 2          | 8,802,100.01  | 8,802,100.01  | 8,802,100.01           | 2,527,004.87 | 2,527,004.87 | N/A         | 0.00       |                         |
| 2017             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL                                                 | 1          | 988,999.95    | 988,999.95    | 988,999.95             | 296,699.99   | 296,699.99   | N/A         | 0.00       |                         |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                     | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación                                                                       |
|------------------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  | 2          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 4,945,000.00           | 583,918.76    | 583,918.76    | N/A         | 0.00       |                                                                                   |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  | 1          | 10,000,000.00 | 9,890,000.00  | 9,890,000.00           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |                                                                                   |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                 | 1          | 1,415,787.47  | 1,415,787.47  | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |                                                                                   |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                 | 1          | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |                                                                                   |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U135 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                 | 1          | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |                                                                                   |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 16         | 68,647,655.00 | 68,647,655.00 | 41,188,595.00          | 19,984,685.47 | 19,644,891.50 | N/A         | 0.00       | FE DE ERRATAS: El Ayuntamiento de Calakmul registró en el Portal Aplicativo de la |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | pp | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | Dife renc la | Observación |
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|

SHCP en tiempo y forma el programa a presupuesto 1004 FISM ejercicio 2017 y no se refleja en el Reporte descargado del Portal de la SHCP. Para efecto de futuras observaciones por parte de los entes Fiscalizadores se procede a incluir dicho programa en la presente publicación de la Página de Transparencia

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                     | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación    |
|------------------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 18         | 56,551,767.00 | 56,551,767.00 | 33,931,063.00          | 2,120,562.39  | 2,120,562.39  | N/A         | 0.00       | de la Entidad. |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1          | 59,429,160.00 | 59,429,160.00 | 35,657,496.00          | 4,411,185.58  | 4,095,829.04  | N/A         | 0.00       |                |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 7          | 88,326,651.00 | 88,326,651.00 | 52,995,991.00          | 17,826,673.31 | 17,826,673.31 | N/A         | 0.00       |                |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 6          | 90,143,572.00 | 90,143,572.00 | 54,086,144.00          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |                |
| 2017             | APORTACIONES               | 33    | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES                                    | 9          | 66,033,864.00 | 66,033,864.00 | 39,620,320.00          | 3,856,296.33  | 3,856,296.33  | N/A         | 0.00       |                |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                               | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|                  | FEDER<br>ALES - 2                 |       |      | ONES<br>TERRITORIAL<br>ES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL                                               |            |               |               |                        |               |               |             |            |             |
| 2017             | APORTACIONES<br>FEDER<br>ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIAL<br>ES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 5          | 84,597,245.00 | 84,597,245.00 | 50,758,345.00          | 12,206,003.00 | 12,206,003.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES<br>FEDER<br>ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIAL<br>ES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 5          | 23,405,777.00 | 23,405,777.00 | 14,043,466.00          | 7,895,980.79  | 7,895,980.79  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES<br>FEDER<br>ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIAL<br>ES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 20         | 69,063,990.00 | 69,063,990.00 | 41,438,394.00          | 26,286,638.82 | 26,286,638.82 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES<br>FEDER<br>ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIAL<br>ES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 8          | 9,596,170.00  | 9,596,170.00  | 5,757,702.00           | 2,373,081.47  | 2,373,081.47  | N/A         | 0.00       |             |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 14         | 16,054,661.00  | 16,054,661.00  | 8,027,333.00           | 7,870,951.00  | 7,870,951.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 4          | 31,933,660.00  | 31,933,660.00  | 15,966,832.00          | 14,687,366.32 | 14,687,366.32 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 6          | 159,860,344.00 | 159,860,344.00 | 79,930,174.00          | 78,878,972.49 | 66,216,503.81 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 2          | 24,784,072.00  | 24,784,072.00  | 12,392,038.00          | 12,383,361.00 | 12,383,361.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 35         | 140,248,398.00 | 140,248,398.00 | 70,124,202.00          | 49,955,806.41 | 49,290,650.72 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 26         | 50,972,306.00  | 50,972,306.00  | 25,486,154.00          | 19,575,351.89 | 19,575,351.89 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 14         | 33,072,353.00  | 33,072,353.00  | 16,536,179.00          | 11,814,579.00 | 11,814,579.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN             | 9          | 17,639,567.00  | 17,639,567.00  | 8,819,784.00           | 7,328,319.31  | 7,328,319.31  | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                 | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN                             | 28         | 22,649,588.00 | 22,649,588.00 | 11,324,790.00          | 9,648,366.81  | 9,648,366.81  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN                             | 1          | 6,023,887.00  | 6,023,887.00  | 3,011,940.00           | 2,506,352.00  | 2,506,352.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA | 1          | 3,500,000.00  | 3,185,144.36  | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA | 1          | 15,120,000.00 | 15,120,000.00 | 1,345,645.52           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2017             | SUBSIDIOS - 1              | 47    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA | 1          | 2,450,000.00  | 2,439,924.82  | 731,977.45             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 11    | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA      | 1          | 31,348,567.26 | 31,348,567.26 | 31,348,567.26          | 31,344,451.53 | 30,760,321.23 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 15    | S273 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA          | 3          | 7,862,960.00  | 7,862,960.00  | 7,812,132.00           | 7,812,131.96  | 7,812,131.96  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U022 | PROGRAMAS REGIONALES                 | 1          | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00          | 4,915,838.62  | 4,915,838.62  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1              | 23    | U076 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y  | 1          | 5,469,912.76  | 5,469,912.76  | 5,469,912.76           | 2,763,362.75  | 2,763,362.75  | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                       | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U076 | PRODUCTIVIDAD                                                              |            |               |               |                        |               |               |             |            |             |
|                  |                   |       |      | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD                          | 1          | 89,145,341.76 | 89,145,341.76 | 89,145,341.76          | 78,283,655.00 | 78,283,655.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 854,363.00    | 854,363.00    | 854,363.00             | 834,606.00    | 834,606.00    | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 1,330,153.00  | 1,460,026.00  | 1,460,026.00           | 1,330,153.00  | 1,330,153.00  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 15,004,861.00 | 15,112,933.51 | 15,112,933.51          | 15,112,933.51 | 15,112,933.51 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 707,209.00    | 722,642.00    | 722,642.00             | 707,209.00    | 649,445.82    | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso   | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                         | PAR TID AS | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | HIDROCARB<br>UROS                                                            |            |              |              |                        |              |              |             |            |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 3,063,263.00 | 2,291,127.91 | 2,291,127.91           | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 847,583.00   | 868,941.00   | 868,941.00             | 844,734.26   | 844,734.26   | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1          | 360,000.00   | 395,255.00   | 395,255.00             | 231,038.20   | 231,038.20   | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                   | 1          | 6,463,498.68 | 6,463,498.68 | 6,463,498.68           | 6,463,498.68 | 6,463,498.68 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                   | 1          | 7,530,116.67 | 7,530,116.67 | 5,619,655.24           | 5,619,655.24 | 5,619,655.24 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI<br>OS - 1 | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                          | 1          | 3,477,760.09 | 3,397,511.48 | 3,397,511.48           | 3,397,511.48 | 3,397,511.48 | N/A         | 0.00       |             |
|                  |                   |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                          | 1          |              |              |                        |              |              |             |            |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                              | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U132 | ESTATAL Y MUNICIPAL<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>ESTATAL Y MUNICIPAL | 2          | 4,996,464.45  | 4,877,424.88  | 4,877,424.88           | 4,877,424.88  | 4,869,640.18  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>ESTATAL Y MUNICIPAL                        | 1          | 2,497,399.75  | 2,452,604.12  | 2,452,604.12           | 2,452,604.12  | 2,452,604.12  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | SUBSIDI OS - 1             | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>ESTATAL Y MUNICIPAL                        | 1          | 1,746,781.95  | 1,727,567.35  | 1,727,567.35           | 1,719,538.46  | 1,719,538.46  | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                          | 25         | 62,555,206.00 | 62,555,206.00 | 62,555,206.00          | 62,465,799.51 | 62,465,799.51 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL                                           | 16         | 50,463,535.00 | 50,463,535.00 | 50,463,535.00          | 49,736,916.70 | 49,736,916.70 | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                                         | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|----------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | DISTRITO FEDERAL<br>FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 20         | 82,451,724.00 | 82,451,724.00 | 82,451,724.00          | 81,057,873.35 | 81,057,873.35 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                     | 2          | 1,626,942.00  | 1,626,942.00  | 1,626,942.00           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                     | 9          | 60,332,165.00 | 60,332,165.00 | 60,332,165.00          | 60,332,165.00 | 60,332,165.00 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                     | 20         | 61,207,356.00 | 61,207,356.00 | 61,207,356.00          | 61,138,298.13 | 61,138,298.13 | N/A         | 0.00       |             |
| 2016             | APORTACIONES               | 33    | I005 | FORTAMUN                                                                                     | 19         | 46,343,214.00 | 46,343,214.00 | 46,343,214.00          | 46,343,214.00 | 46,343,214.00 | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso             | Ra mo | PP   | Descripción Programa                                                       | PAR TID AS | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Diferencia | Observación |
|------------------|-----------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| FEDER ALES - 2   |                             |       |      |                                                                            |            |               |               |                        |               |               |             |            |             |
| 2015             | SUBSIDIOS - 1               | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1          | 14,675,328.92 | 14,710,536.27 | 14,675,328.92          | 14,710,536.27 | 14,710,536.27 | N/A         | 0.00       |             |
| 2015             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1          | 156,964.00    | 156,964.00    | 156,964.00             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2014             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1          | 380,740.00    | 380,740.00    | 380,740.00             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |
| 2013             | SUBSIDIOS - 1               | 23    | U083 |                                                                            | 1          | 180,382.00    | 180,382.00    | 180,382.00             | 180,382.00    | 180,382.00    | N/A         | 0.00       |             |
| 2013             | APORTACIONES FEDER ALES - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 2          | 1,345,826.00  | 1,345,826.00  | 1,345,826.00           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00       |             |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ra mo | pp | Descripción Programa | PAR TID AS | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | Dife renc la | Observación |
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|
|------------------|-----------------|-------|----|----------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaria de Finanzas



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

| Programa Presupuestario                                              |      |                                                                                                           | Indicadores                                                                                                                                                                                                            |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| Municipio                                                            | PP   | Nombre del Indicador                                                                                      | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                      | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA                                                   |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |  |
| 333 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |  |
| I002-FASSA                                                           |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.                                              | [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado                                            | Anual                  | 52.84                    |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico                  | (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico /Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100                                                              | Anual                  | 62.6                     |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Médicos generales y especialistas por cada habitantes (población no derechohabiente)                      | mil Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada                                                            | Anual                  | 1.68                     |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva | (Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100 | Anual                  | 61.54                    |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud     | (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100                                                                                                            | Semestral              | 37.8                     |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud     | (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100                                                                                                            | Semestral              | 35.1                     | 35.1                    | 100        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad       | (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100                                                                                                        | Semestral              | 11.71                    |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                                    | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad       | (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100                                                                                                        | Semestral              | 11.11                    | 11.11                   | 100        |  |

**I003-FAIS Entidades**

| Programa Presupuestario                                                              |      | Indicadores                                                            |                                                                                                                                                                                            | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                                                            | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                          | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal                                                                    | I003 | Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS                         | Sumatoria de proyectos registrados la MIDS correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                    | Trimestral               | 0.4           | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal                                                                    | I003 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100               | Trimestral               | 99.6          | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal                                                                    | I003 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                              | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| <b>MUNICIPIO</b>                                                                     |      |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                          |               |                         |            |
| <b>I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |      |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                          |               |                         |            |
| Calakmul                                                                             | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral               | 46.67         | 69.23                   | 148.34     |
| Calakmul                                                                             | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral               | 38.89         | 23.08                   | 59.35      |
| Calakmul                                                                             | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral               | 14.44         | 7.69                    | 53.25      |
| Calkiní                                                                              | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral               | 69.23         | 68.67                   | 99.19      |

| Programa Presupuestario |      |                                                                        | Indicadores                                                                                                                                                                                 |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Calkiní                 | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 11.54                    | 13.25                   | 114.82     |
| Calkiní                 | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 19.23                    | 18.07                   | 93.97      |
| Campeche                | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Campeche                | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 5.88                     | 0                       | 0          |
| Campeche                | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 94.12                    | 100                     | 106.25     |
| Candelaria              | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 3.17                    | N/A        |
| Candelaria              | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 56.52                    | 34.92                   | 61.78      |
| Candelaria              | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 43.48                    | 61.9                    | 142.36     |

| Programa Presupuestario |      |                                                                        | Indicadores                                                                                                                                                                                 |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Carmen                  | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                         | Trimestral             | 16                       | 1.69                    | 10.56      |
| Carmen                  | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                              | Trimestral             | 3.23                     | 0                       | 0          |
| Carmen                  | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 67.74                    | 3.93                    | 5.8        |
| Champotón               | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                         | Trimestral             | 15                       | 22.73                   | 151.53     |
| Champotón               | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                              | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Champotón               | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 85                       | 77.27                   | 90.91      |
| Escárcega               | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 31.43                    | 14.29                   | 45.47      |
| Escárcega               | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                         | Trimestral             | 60                       | 21.14                   | 35.23      |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                  | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Escárcega               | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100<br>(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral               | 8.57          | 0                       | 0          |
| Hecelchakán             | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                             | Trimestral               | 2.85          | 0                       | 0          |
| Hecelchakán             | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                        | Trimestral               | 74.28         | 84.21                   | 113.37     |
| Hecelchakán             | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                | Trimestral               | 17.14         | 15.78                   | 92.07      |
| Hopelchén               | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                | Trimestral               | 27.03         | 17.39                   | 64.34      |
| Hopelchén               | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                             | Trimestral               | 16.22         | 5.8                     | 35.76      |
| Hopelchén               | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                        | Trimestral               | 56.76         | 76.81                   | 135.32     |
| Tenabo                  | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                | Trimestral               | 8             | 20                      | 250        |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                           | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                              | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Tenabo                  | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución registrados en la MIDS | directa<br>registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                                                                                                            | Trimestral               | 31            | 80                      | 258.06     |
| Tenabo                  | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS           | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                         | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| <b>I005-FORTAMUN</b>    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                          |               |                         |            |
| Calakmul                | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos                   | (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                    | 4.08          |                         | N/A        |
| Calakmul                | I005 | Índice de Dependencia Financiera                               | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                   | Semestral                | 2.01          | 2.01                    | 100        |
| Calakmul                | I005 | Índice de Dependencia Financiera                               | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                   | Semestral                | 2.01          |                         | N/A        |
| Calakmul                | I005 | Porcentaje de avance en las metas                              | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i) / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                               | Trimestral               | 50            | 50                      | 100        |
| Calakmul                | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos                             | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                  | Trimestral               | 45.68         | 45.68                   | 100        |
| Calkiní                 | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos                   | (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto                                                                        | Anual                    | 4.7           |                         | N/A        |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Calkiní                 | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100                                                                                                                                          |                          |               |                         |            |
|                         |      |                                              | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 2.3           |                         | N/A        |
| Calkiní                 | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 2.3           | 1.7                     | 73.91      |
| Calkiní                 | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Calkiní                 | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral               | 50            | 46                      | 92         |
| Campeche                | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                    | 100           |                         | N/A        |
| Campeche                | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 1.33          | 0.35                    | 26.32      |
| Campeche                | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 0.84          |                         | N/A        |
| Campeche                | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Campeche                | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual                                                                                                                        | Trimestral               | 50            | 41.42                   | 82.84      |

| Programa Presupuestario |      |                                              | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |  |
| Candelaria              | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100<br><br>((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |  |
| Candelaria              | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                                | Semestral              | 1.02                     |                         | N/A        |  |
| Candelaria              | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                                | Semestral              | 0.76                     | 0.92                    | 121.05     |  |
| Candelaria              | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                                                                                             | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |  |
| Candelaria              | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                                                                                               | Trimestral             | 50                       | 49.96                   | 99.92      |  |
| Carmen                  | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100                                                                             | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |  |
| Carmen                  | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                                | Semestral              | 0.47361                  |                         | N/A        |  |
| Carmen                  | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                                | Semestral              | 1.02845                  | 0.3                     | 29.17      |  |



| Programa Presupuestario |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                 | Indicadores            |               | Meta y Avance al periodo |            |  |  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|--|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo  | Avance (%) |  |  |
| Carmen                  | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                                | Trimestral             | 100           | 36                       | 36         |  |  |
| Carmen                  | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 50            | 35.1                     | 70.2       |  |  |
| Champotón               | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100           |                          | N/A        |  |  |
| Champotón               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 1.1           | 1.45                     | 131.82     |  |  |
| Champotón               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 1.07          |                          | N/A        |  |  |
| Champotón               | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                                | Trimestral             | 100           | 100                      | 100        |  |  |
| Champotón               | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 50            | 38                       | 76         |  |  |
| Escárcega               | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 1.1           |                          | N/A        |  |  |
| Escárcega               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 3.8           | 31.14                    | 819.47     |  |  |

| Programa Presupuestario |      |                                              | Indicadores                                                                                                                                                                                                     |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Escárcega               | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 7.11                     |                         | N/A        |
| Escárcega               | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                                | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Escárcega               | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 50                       | 35.72                   | 71.44      |
| Hecelchakán             | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Publica + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |
| Hecelchakán             | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 2.5                      |                         | N/A        |
| Hecelchakán             | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 4                        | 2.9                     | 72.5       |
| Hecelchakán             | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                                | Trimestral             | 0.25                     | 166.2                   | 66480      |
| Hecelchakán             | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 50                       | 25.6                    | 51.2       |
| Hopelchén               | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Hopelchén               | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 1.29          | 1.71                    | 132.56     |
| Hopelchén               | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 1.3           |                         | N/A        |
| Hopelchén               | I005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral               | 74            | 46.55                   | 62.91      |
| Hopelchén               | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral               | 39.74         | 42.6                    | 107.2      |
| Palizada                | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                    | 100           |                         | N/A        |
| Palizada                | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 1.09          |                         | N/A        |
| Palizada                | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 1.09          |                         | N/A        |
| Tenabo                  | I005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                    | 100           |                         | N/A        |
| Tenabo                  | I005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral                | 2.2           |                         | N/A        |

| Programa Presupuestario    |      |                                                                                                              | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |  |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| Municipio                  | PP   | Nombre del Indicador                                                                                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |  |
| Tenabo                     | I005 | Índice de Dependencia Financiera                                                                             | propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                                                                                                                       | Semestral              | 2.2                      | 1.4                     | 63.64      |  |
| Tenabo                     | I005 | Porcentaje de avance en las metas                                                                            | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                               | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |  |
| Tenabo                     | I005 | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                                           | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                                                                                                           | Trimestral             | 50                       | 41.6                    | 83.2       |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA         |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                         |            |  |
| I006-FAM Asistencia Social |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |                         |            |  |
| Cobertura estatal          | I006 | Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos               | (Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / Número total de beneficiarios inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) *100                                                              | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal          | I006 | Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia | (Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF)*100                                                               | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal          | I006 | Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia              | Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EI/ASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.                                                                                                | Trimestral             | 1                        | 1                       | 100        |  |
| Cobertura estatal          | I006 | Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.                   | (Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100 | Anual                  | 96.47                    |                         | N/A        |  |

| Programa Presupuestario                   |      | Indicadores                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                 | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                  | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |               |                         |            |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa | (Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado en el diagnóstico período t / Total de escuelas públicas de tipo básico de que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa) x 100 | Anual                    | 10            |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado                                            | (Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100                                                         | Anual                    | 5             |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento                                                                                                            | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el período t) x 100                                  | Trimestral               | 100           | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el estado                                                                                                                                | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el período t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x 100                                                             | Trimestral               | 100           | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento                                                                                                                                | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el período t) x 100                                                      | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción                                                                                                                                | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el período t) x 100                                                      | Trimestral               | 100           | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal                         | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento                                                                                                                   | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón                                                           | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |

| Programa Presupuestario                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| Municipio                                                    | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                      | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |  |
| Cobertura estatal                                            | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento                                                                                                                                                  | para ser atendidas por el programa en el periodo t)<br>x 100                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestral             | 100                      | 46                      | 46         |  |
| Cobertura estatal                                            | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado                                                                                                                                     | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100 | Trimestral             | 100                      | 0                       | 0          |  |
| Cobertura estatal                                            | I007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción                                                                                                                                                                      | (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100                                                   | Trimestral             | 100                      | 26                      | 26         |  |
| I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                          |                         |            |  |
| Cobertura estatal                                            | I008 | Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado.                                                                           | (Número de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles de educación superior del estado) x 100                                                                                                         | Anual                  | 4                        |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                            | I008 | Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles y/o campus de educación superior del estado | (Número de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles y/o campus de educación superior del estado) x 100                                                                                         | Anual                  | 5                        |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal                                            | I008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior                                                                                                                                                                                     | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100                                                                                                                       | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |  |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                     | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                            | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior                                                | en la (Número de proyectos en proceso de ejecución en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100                                                                                     | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior                                          | en la (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100                                                             | Trimestral               | 100           | 0                       | 0          |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior                                                                    | en la (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100                                                                         | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior                                                              | en la (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100                                                             | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior                                                              | en la (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100                                                             | Trimestral               | 0             | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | de (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100 | Anual                    | 100           |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | de (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100 | Anual                    | 0             |                         | N/A        |

| Programa Presupuestario          |      |                                                                                                                                                                                              | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                        | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal                | I008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100 | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                | I008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa                           | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100                                                     | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                | I008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa                           | (Número de proyectos aprobados en instituciones de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100                                                                                           | Anual                  | 0                        |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                | I008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa       | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100             | Anual                  | 100                      |                         | N/A        |
| I009-FAETA Educación Tecnológica |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal                | I009 | Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP                                                                                                                                                | ( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100                                                                                                     | Anual                  | 47.98                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                | I009 | Absorción de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                   | (Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100                                                                                                | Anual                  | 5.21                     |                         | N/A        |



| Programa Presupuestario                |      | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio                              | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                       | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                    | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal                      | I009 | Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad (Número de Planteles CONALEP incorporados al Bachillerato al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100 |                                                                                                                                                                                                                                      | Anual                    | 100           |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                      | I009 | Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | Trimestral               | 100           | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                      | I009 | Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa                                                                                                                                                                               | (Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100 | Semestral                | 76            |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                      | I009 | Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa                                                                                                                                                                               | (Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100 | Semestral                | 76            | 68                      | 89.47      |
| <b>I010-FAETA Educación de Adultos</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |               |                         |            |
| Cobertura estatal                      | I010 | Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.                                                                                                                                                                                                       | (Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1) * 100                                                                                      | Anual                    | -18.81        |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                      | I010 | Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).                                                                                                                                    | (Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en el periodo t + Total de exámenes del PEC acreditados de educación secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC presentados en el periodo t) * 100         | Trimestral               | 90.97         | 38.46                   | 42.28      |
| Cobertura estatal                      | I010 | Tasa de variación de usuarios del MVEyT que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado.                                                                                                                                                                                              | (Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1) * 100                                                                                                                                      | Anual                    | -36.17        |                         | N/A        |
| Cobertura estatal                      | I010 | Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.                                                                                                                                                                                                    | (Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado en el año t / Número de usuarios que concluyen nivel intermedio en el año t) * 100                                                                        | Anual                    | 38.23         |                         | N/A        |

| Programa Presupuestario |      |                                                                                                                      | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                 | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen vinculados a Circuitos de Estudio.                                             | niveles (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100                                                                                                                      | Semestral              | 16.74                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen vinculados a Circuitos de Estudio.                                             | niveles (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100                                                                                                                      | Semestral              | 16.78                    | 60.38                   | 359.83     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de exámenes acreditados del Educativo para la Vida y el Trabajo.                                          | Modelo (Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes presentados en el periodo t)*100                                                                                                                                                                                | Semestral              | 80.65                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de exámenes acreditados del Educativo para la Vida y el Trabajo.                                          | Modelo (Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes presentados en el periodo t)*100                                                                                                                                                                                | Semestral              | 80.31                    | 81.85                   | 101.92     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. | niveles (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100                                                                          | Semestral              | 15.22                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. | niveles (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100                                                                          | Semestral              | 15.19                    | 21.38                   | 140.75     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de exámenes del PEC aplicados                                                                             | ((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria aplicados en el periodo t) / (Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados en el periodo t)*100 | Trimestral             | 82.73                    | 91.23                   | 110.27     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen vinculados a Puntos de Encuentro.                                              | niveles (Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel en el periodo t)*100                                                                                                                           | Semestral              | 5.59                     | 16.82                   | 300.89     |

| Programa Presupuestario |      |                                                                                                            | Indicadores                                                                                                                                                                          |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                                                       | Método de Cálculo                                                                                                                                                                    | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.                            | (Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel en el periodo t)*100                             | Semestral              | 8.83                     |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.                                                           | (Total de certificados emitidos en el periodo t/(Total de certificados solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega + Total de certificados solicitados en el periodo t))*100 | Trimestral             | 75.37                    | 82.04                   | 108.85     |
| Cobertura estatal       | I010 | Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.                                                   | (Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t)                                                             | Trimestral             | 1.44                     | 1.77                    | 122.92     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de módulos impresos vinculados.                                                                 | (Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100                                                                             | Trimestral             | 80.4                     | 82.78                   | 102.96     |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados.                                                     | ((Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100                                                    | Trimestral             | 7.5                      | 17.22                   | 229.6      |
| Cobertura estatal       | I010 | Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).              | (Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100                                                                 | Trimestral             | 46.64                    | 46.64                   | 100        |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT                                                        | (Total de exámenes impresos aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100                                                        | Trimestral             | 70                       | 64.32                   | 91.89      |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua.                | (Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua en t / Total de asesores con más de un año de servicio en t)*100                                       | Trimestral             | 17.83                    | 8.38                    | 47         |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.        | (Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna alianza en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t)*100                                   | Trimestral             | 70                       | 21.05                   | 30.07      |
| Cobertura estatal       | I010 | Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC). | ((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100                                                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | I010 | Tasa de variación de asesores.                                                                             | ((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-1)*100                                                                                                      | Trimestral             | 0.59                     | 0.44                    | 74.58      |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                 | Método de Cálculo                                                                                                                                                  | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal       | I010 | Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT                                                                                                  | (Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t) * 100                                    | Trimestral               | 29.72         | 35.68                   | 120.05     |
| <b>I011-FASP</b>        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                          |               |                         |            |
| Cobertura estatal       | I011 | Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes                                                                           | (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad                                                                    | Anual                    | 220.73        |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I011 | Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP / Elementos capacitados en el ejercicio fiscal. | (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100                               | Semestral                | 0             | 2                       | N/A        |
| Cobertura estatal       | I011 | Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP / Elementos capacitados en el ejercicio fiscal. | (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100                               | Semestral                | 100           |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I011 | Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.                                                           | (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100                                            | Semestral                | 100           | 99.77                   | 99.77      |
| Cobertura estatal       | I011 | Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.                                                           | (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPS) * 100                                            | Semestral                | 100           |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I011 | Aplicación de recursos del FASP                                                                                                                      | [(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100 | Trimestral               | 39            | 2.28                    | 5.85       |
| <b>I012-FAFEF</b>       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                          |               |                         |            |
| Cobertura estatal       | I012 | Índice de Impacto de Dueda Pública                                                                                                                   | (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior / Ingreso Estatal Disponible) * 100                                                                 | Anual                    | 4.87          |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I012 | Índice de Impulso al Gasto de Inversión                                                                                                              | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100                                                                                                            | Semestral                | 9.06          | 7.45                    | 82.23      |
| Cobertura estatal       | I012 | Índice de Fortalecimiento Financiero                                                                                                                 | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100                                                                                                              | Semestral                | 13.45         |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I012 | Índice de Impulso al Gasto de Inversión                                                                                                              | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100                                                                                                            | Semestral                | 9.1           |                         | N/A        |
| Cobertura estatal       | I012 | Índice de Fortalecimiento Financiero                                                                                                                 | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100                                                                                                              | Semestral                | 14.22         | 15.67                   | 110.2      |

| Programa Presupuestario        |      |                                                                                                         | Indicadores                                                                                                                                                                                                  |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                      | PP   | Nombre del Indicador                                                                                    | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                            | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal              | I012 | Porcentaje de avance en las metas                                                                       | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100                                                                                             | Trimestral             | 100                      | 31.07                   | 31.07      |
| Cobertura estatal              | I012 | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                                      | (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100                                                                                            | Trimestral             | 38.04                    | 27.29                   | 71.74      |
| I013-FONE Servicios Personales |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal              | I013 | Eficiencia terminal en educación secundaria                                                             | (Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100                                        | Anual                  | 70.13                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Eficiencia terminal en educación primaria                                                               | (Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100                                             | Anual                  | 100.31                   |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.                              | (Matricula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100        | Anual                  | 70.3                     |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.                              | (Matricula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100              | Anual                  | 58.39                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.                                | (Matricula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100              | Anual                  | 85.72                    |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados. | (Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 | Semestral              | 91.5                     |                         | N/A        |
| Cobertura estatal              | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados. | (Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 | Semestral              | 91.5                     | 91.5                    | 100        |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Meta y Avance al periodo |               |                         |            |  |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|--|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                            | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición   | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |  |
| Cobertura estatal       | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación (Alumnos matriculados atendidos en centros de preescolar federalizado en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100   |                   | Semestral                | 79.08         |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal       | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación (Alumnos matriculados atendidos en centros de preescolar federalizado en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100   |                   | Semestral                | 79.08         | 79.08                   | 100        |  |
| Cobertura estatal       | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación (Alumnos matriculados atendidos en centros de secundaria federalizado en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 |                   | Semestral                | 85.08         |                         | N/A        |  |
| Cobertura estatal       | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación (Alumnos matriculados atendidos en centros de secundaria federalizado en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 |                   | Semestral                | 85.08         | 85.08                   | 100        |  |

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaría de Finanzas

**GESTIÓN DE PROYECTOS**

Monto total de proyectos validados al trimestre 2,826.00

Monto total de los proyectos validados 2,785,009,585.84

Monto total pagado de los proyectos validados 2,118,862,945.61

Promedio del porcentaje de avances físicos registrado para los proyectos validados 89.51

Número de municipios en los que se validaron proyectos 12.00

Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos 100.00

**DESGLOSE POR PROYECTO**

**INFORME DEFINITIVO 2016**

| Clave del Proyecto                                                                   | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio   | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>INFORME DEFINITIVO 2016</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2017</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| <b>33-Aportaciones Federales</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| <b>1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| CAM16160300749272                                                                    | Construcción De Pozos De Absorción Col Centro - 324197                                                                                                                                                   | Champotón   | 344,343.04    | 341,347.25    | 341,347.25    | 100.00                    |
| CAM16160300749456                                                                    | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 267332                                                                                                 | Candelaria  | 262,432.08    | 262,297.62    | 262,297.62    | 100.00                    |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2016</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| <b>11-Educación Pública</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| <b>S268 Programa de Apoyos a la Cultura</b>                                          |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| CAM16160200678302                                                                    | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman                                                                                                                                                 | Campeche    | 16,348,567.26 | 16,348,521.75 | 16,348,521.75 | 100.00                    |
| CAM16160200728927                                                                    | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman                                                                                                                                | Campeche    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,683,706.12  | 35.00                     |
| CAM16160300730892                                                                    | Programa Cultural En El Municipio De Campeche                                                                                                                                                            | Campeche    | 6,800,000.00  | 6,797,315.45  | 6,797,315.45  | 100.00                    |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b>                      |                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |               |                           |
| CAM16160500885924                                                                    | Adquisición De Equipo Educacional Para Uso De Alumnos                                                                                                                                                    | Hecelchakán | 100,051.00    | 100,051.00    | 100,051.00    | 100.00                    |
| CAM16160400745631                                                                    | Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informática, Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado Equipamiento Del Ta | Calkiní     | 1,929,000.00  | 1,929,000.00  | 578,696.99    | 30.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                   | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160500877990  | Preparatoria Del Instituto Campechano, Equipamiento De Laboratorio De Idiomas                                                                                                                                         | Campeche    | 1,993,270.00 | 1,993,270.00 | 0.00         | 30.00                     |
| CAM16160500878011  | Preparatoria Del Instituto Campechano, Adecuacion De Aula A Laboratorio De Ingles En Edificio "B"                                                                                                                     | Campeche    | 400,000.00   | 400,000.00   | 282,400.00   | 70.00                     |
| CAM16160500878028  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Construcción De Edificio "E"                                                                                                  | Campeche    | 7,099,856.88 | 7,099,856.88 | 1,990,216.09 | 30.00                     |
| CAM16160500878149  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Equipamiento De Edificio "E"                                                                                                  | Campeche    | 465,800.00   | 490,575.02   | 147,172.51   | 30.00                     |
| CAM16160500878152  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Construcción De Edificio "A1"                                                                                        | Campeche    | 4,316,000.00 | 4,326,362.72 | 1,179,312.25 | 30.00                     |
| CAM16160500878154  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Equipamiento De Edificio "A1"                                                                                        | Campeche    | 488,500.00   | 488,500.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745630  | Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informática, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Climatización, Complemento Del Equipamiento        | Candelaria  | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | 0.00         | 30.00                     |
| CAM16160400745635  | Icat Accion Movil Seybaplaya equipamiento De Aula De Informática, Climatización, Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass, Equipamiento | Champotón   | 2,293,500.00 | 2,293,500.00 | 688,039.50   | 30.00                     |
| CAM16160400745987  | Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 62 equipamiento Complementario De Laboratorio De Usos Múltiples (Eq. Tecnológicos)                                                                               | Escárcega   | 373,828.00   | 373,828.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745636  | Icat Accion Movil Hecelchakán climatización, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informática, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal         | Hecelchakán | 1,107,000.00 | 1,107,000.00 | 332,083.18   | 30.00                     |
| CAM16160500878161  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch, Construcción De Edificio "I"                                                                                                    | Hecelchakán | 6,062,322.00 | 6,413,157.00 | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160500878163  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch, Equipamiento De Edificio "I"                                                                                                    | Hecelchakán | 1,290,498.00 | 1,290,498.00 | 284,357.40   | 0.00                      |
| CAM16160400745633  | Icat Accion Movil Dzibachén climatización, Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Complemento Del Equipamiento De Aula De Informática, Equipamiento De Contabilidad Asis            | Hopelchén   | 657,000.00   | 657,000.00   | 197,091.19   | 30.00                     |
| CAM16160500878156  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Hopelchén, Construcción De Edificio "A"                                                                                                 | Hopelchén   | 2,993,615.00 | 2,993,615.00 | 747,587.90   | 0.00                      |
| CAM16160500878157  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Hopelchén, Equipamiento De Edificio "A"                                                                                                 | Hopelchén   | 211,361.00   | 291,805.81   | 0.00         | 0.00                      |



| Clave del Proyecto                                                                                    | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                      | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160300745514                                                                                     | Icat Accion Movil Palizadaequipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual                     | Palizada          | 2,158,000.00         | 1,224,000.00         | 367,197.07           | 30.00                     |
| CAM16160400815340                                                                                     | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca                                                 | Palizada          | 356,249.00           | 356,249.00           | 0.00                 | 75.00                     |
| CAM16160400745632                                                                                     | Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica.Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas, Climatización, Equipamiento De Taller De Corte Y Confección | Tenabo            | 1,224,000.00         | 1,224,000.00         | 0.00                 | 30.00                     |
| <b>12-Salud</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                   | <b>28,413,390.15</b> | <b>28,372,791.76</b> | <b>15,959,502.69</b> |                           |
| <b>E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud</b> |                                                                                                                                                                          |                   | <b>17,111,841.53</b> | <b>17,111,841.53</b> | <b>5,133,552.46</b>  |                           |
| CAM16160400815680                                                                                     | Obra Complementaria Y Equipamiento Para El Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Estado De Campeche                                                     | Cobertura estatal | 17,111,841.53        | 17,111,841.53        | 5,133,552.46         | 30.00                     |
| <b>G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                   | <b>1,499,585.36</b>  | <b>1,499,585.36</b>  | <b>1,499,585.36</b>  |                           |
| CAM16160500878707                                                                                     | Adquisicion De Bomba Rule De 12 Volts Y Un Archivero Movil                                                                                                               | Cobertura estatal | 5,382.00             | 5,382.00             | 5,382.00             | 100.00                    |
| CAM16160500878724                                                                                     | Adquisición De Equipo De Oficina                                                                                                                                         | Cobertura estatal | 201,657.24           | 201,657.24           | 201,657.24           | 100.00                    |
| CAM16160500878739                                                                                     | Proyecto De Adquisición De Vehículo Terrestre                                                                                                                            | Cobertura estatal | 808,599.00           | 808,599.00           | 808,599.00           | 100.00                    |
| CAM16160500878752                                                                                     | Proyecto De Equipamiento.- Lap Top                                                                                                                                       | Cobertura estatal | 14,999.00            | 14,999.00            | 14,999.00            | 100.00                    |
| CAM16160500878772                                                                                     | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina                                                                                                                            | Cobertura estatal | 431,744.08           | 431,744.08           | 431,744.08           | 100.00                    |
| CAM16160500878796                                                                                     | Adquicion De Equipo De Red                                                                                                                                               | Cobertura estatal | 18,205.04            | 18,205.04            | 18,205.04            | 100.00                    |
| CAM16160500878815                                                                                     | Equipamiento De Motocicleta                                                                                                                                              | Cobertura estatal | 18,999.00            | 18,999.00            | 18,999.00            | 100.00                    |
| <b>G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica</b>                |                                                                                                                                                                          |                   | <b>550,000.00</b>    | <b>536,335.80</b>    | <b>536,335.80</b>    |                           |
| CAM16160300737664                                                                                     | Fortalecimiento De Las Visitas De Supervisión Estatales En Los Establecimientos Del Primer, Segundo Nivel Y Servicios De Atención Médica Especializada                   | Campeche          | 550,000.00           | 536,335.80           | 536,335.80           | 100.00                    |
| <b>P018 Prevención y control de enfermedades</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                   | <b>80,500.00</b>     | <b>80,500.00</b>     | <b>80,500.00</b>     |                           |

| Clave del Proyecto                               | Nombre del Proyecto                             | Municipio         | Presupuesto         | Modificado          | Pagado              | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| CAM16160500881395                                | Microcomputadora Portátil Para Seguridad Vial   | Cobertura estatal | 48,000.00           | 48,000.00           | 48,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881410                                | Concentradores Para Seguridad Vial              | Cobertura estatal | 14,000.00           | 14,000.00           | 14,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881651                                | Equipo Multimedia                               | Cobertura estatal | 600.00              | 600.00              | 600.00              | 100.00                    |
| CAM16160500881677                                | Microcomputadora Portátil (Eq. De Computación)  | Cobertura estatal | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881701                                | Servidor De Red (Eq. De Computación)            | Cobertura estatal | 1,500.00            | 1,500.00            | 1,500.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881752                                | Unidad De Almacenamiento (Eq. De Computación)   | Cobertura estatal | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881864                                | Unidad De Almacenamiento (Eq. De Computación)   | Cobertura estatal | 2,400.00            | 2,400.00            | 2,400.00            | 100.00                    |
| <b>P020 Salud materna, sexual y reproductiva</b> |                                                 |                   | <b>2,113,999.00</b> | <b>2,113,999.00</b> | <b>2,113,999.00</b> |                           |
| CAM16160500881459                                | Microcomputadora Para Los Servicios Amigables   | Cobertura estatal | 8,002.00            | 8,002.00            | 8,002.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881469                                | Archivo Para Los Servicios Amigables            | Cobertura estatal | 8,400.00            | 8,400.00            | 8,400.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881473                                | Escritorio Para Los Servicios Amigables         | Cobertura estatal | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881478                                | Estudio Couch Para Los Servicios Amigables      | Cobertura estatal | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881485                                | Sillas Para Los Servicios Amigables             | Cobertura estatal | 3,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500881496                                | Sillas Para Microscopistas Y Secretaria         | Cobertura estatal | 12,101.00           | 12,101.00           | 12,101.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881797                                | Esterilizadores Del Programa Cancer De La Mujer | Cobertura estatal | 73,600.00           | 73,600.00           | 73,600.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881817                                | Lampara Para Equipo Quirurgico                  | Cobertura estatal | 20,000.00           | 20,000.00           | 20,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881836                                | Microcomputadora Para Equipamiento De Camu      | Cobertura estatal | 54,000.00           | 54,000.00           | 54,000.00           | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                     | Municipio         | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160500881885  | Microcomputadora Para El Programa Camu                  | Cobertura estatal | 30,000.00   | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160500881891  | Mesa De Exploración Para El Programa Camu               | Cobertura estatal | 30,000.00   | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160500881920  | Archivo Para Programa De Violencia Familiar             | Cobertura estatal | 67,500.00   | 67,500.00  | 67,500.00  | 100.00                    |
| CAM16160500882073  | Escritorio Para El Programa De Violencia Familiar       | Cobertura estatal | 15,000.00   | 15,000.00  | 15,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160500882285  | Sillón                                                  | Cobertura estatal | 12,000.00   | 12,000.00  | 12,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160500882313  | Impresora Láser (Eq. De Computación)                    | Cobertura estatal | 5,500.00    | 5,500.00   | 5,500.00   | 100.00                    |
| CAM16160500882342  | Microcomputadora Portatil (Eq. De Computación)          | Cobertura estatal | 25,400.00   | 25,400.00  | 25,400.00  | 100.00                    |
| CAM16160500882362  | Automóvil Sedán                                         | Cobertura estatal | 193,000.00  | 193,000.00 | 193,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160500882547  | Mesa Mayo Porta Instrumental (Equipo Médico Quirúrgico) | Cobertura estatal | 17,500.00   | 17,500.00  | 17,500.00  | 100.00                    |
| CAM16160500883447  | Estudio Couch                                           | Cobertura estatal | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160500881897  | Tocadiscos (Eq. De Com., Cinemat. O Fotograf.)          | Cobertura estatal | 27,933.00   | 27,933.00  | 27,933.00  | 100.00                    |
| CAM16160500881911  | Fono Detector Portátil De Latidos Fetales               | Cobertura estatal | 100,000.00  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160500881931  | Ultra Sonógrafo                                         | Cobertura estatal | 632,800.00  | 632,800.00 | 632,800.00 | 100.00                    |
| CAM16160500881949  | Camioneta                                               | Cobertura estatal | 339,138.00  | 339,138.00 | 339,138.00 | 100.00                    |
| CAM16160500881977  | Camioneta                                               | Cobertura estatal | 339,138.00  | 339,138.00 | 339,138.00 | 100.00                    |
| CAM16160500882032  | Extinguidor                                             | Cobertura estatal | 4,000.00    | 4,000.00   | 4,000.00   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                           | Municipio         | Presupuesto         | Modificado          | Pagado              | % Avance Físico Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| CAM16160500882055                                                            | Mesa Mayo Porta Instrumental (Equipo Médico Quirúrgico)                                                                                                                       | Cobertura estatal | 9,000.00            | 9,000.00            | 9,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882089                                                            | Enfriador Y Calentador De Agua                                                                                                                                                | Cobertura estatal | 1,000.00            | 1,000.00            | 1,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882107                                                            | Mueble Para Cocina Tipo I Con 1 Tarja                                                                                                                                         | Cobertura estatal | 4,988.00            | 4,988.00            | 4,988.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882139                                                            | Pantalla Proyector (Eq. De Com., Cinemat. O Fotograf.)                                                                                                                        | Cobertura estatal | 7,000.00            | 7,000.00            | 7,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882197                                                            | Refrigeradores (Equipo Médico Quirúrgico)                                                                                                                                     | Cobertura estatal | 29,999.00           | 29,999.00           | 29,999.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882237                                                            | Sillas De Trabajo Para Laboratorio                                                                                                                                            | Cobertura estatal | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882686                                                            | Escritorio                                                                                                                                                                    | Cobertura estatal | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882715                                                            | Silla                                                                                                                                                                         | Cobertura estatal | 3,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 100.00                    |
| <b>S201 Seguro Médico Siglo XXI</b>                                          |                                                                                                                                                                               |                   | <b>435,000.00</b>   | <b>435,000.00</b>   | <b>0.00</b>         |                           |
| CAM16160500880495                                                            | Equipo Portatil Para Tamiz Auditivo                                                                                                                                           | Cobertura estatal | 435,000.00          | 435,000.00          | 0.00                | 100.00                    |
| <b>S202 Calidad en la Atención Médica</b>                                    |                                                                                                                                                                               |                   | <b>248,500.00</b>   | <b>221,565.81</b>   | <b>221,565.81</b>   |                           |
| CAM16160300731519                                                            | Estandarización, Validación E Implementación De La Técnica Rt-Pcr Multiplex Para La Detección De 5 Translocaciones Cromosómicas En Pacientes Con Leucemia Linfoblástica Aguda | Campeche          | 248,500.00          | 221,565.81          | 221,565.81          | 100.00                    |
| <b>S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad</b> |                                                                                                                                                                               |                   | <b>2,080,606.26</b> | <b>2,080,606.26</b> | <b>2,080,606.26</b> |                           |
| CAM16160500877952                                                            | Rehabilitación De La Clínica De Psicoterapia De Familia                                                                                                                       | Cobertura estatal | 506,606.38          | 506,606.38          | 506,606.38          | 100.00                    |
| CAM16160500877902                                                            | Equipamiento Del Albergue Infantil María Palmita Lavalle                                                                                                                      | Cobertura estatal | 453,747.96          | 453,747.96          | 453,747.96          | 100.00                    |
| CAM16160500877936                                                            | Equipamiento De La Clínica De Psicoterapia De Familia                                                                                                                         | Cobertura estatal | 900,115.82          | 900,115.82          | 900,115.82          | 100.00                    |
| CAM16160500878212                                                            | Adquisición De Equipo De Computo Para Armonización De La Política Pública Para El Desarrollo Integral Infantil                                                                | Cobertura estatal | 220,136.10          | 220,136.10          | 220,136.10          | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                 | Nombre del Proyecto                                                                         | Municipio         | Presupuesto         | Modificado          | Pagado              | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes</b> |                                                                                             |                   | <b>2,365,059.00</b> | <b>2,365,059.00</b> | <b>2,365,059.00</b> |                           |
| CAM16160500881991                                                  | Microcomputadora Para El Programa O-Rcv                                                     | Cobertura estatal | 58,520.00           | 58,520.00           | 58,520.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882127                                                  | Microcomputadora De Obesidad Y Riesgocardiovascular                                         | Cobertura estatal | 392,000.00          | 392,000.00          | 392,000.00          | 100.00                    |
| CAM16160500882174                                                  | Equipo Medico Y De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico                                       | Cobertura estatal | 643,916.00          | 643,916.00          | 643,916.00          | 100.00                    |
| CAM16160500882690                                                  | Equipo Medico De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico                                         | Cobertura estatal | 425,040.00          | 425,040.00          | 425,040.00          | 100.00                    |
| CAM16160500882713                                                  | Microcomputadoras Para El Programa Diabetes Mellitus                                        | Cobertura estatal | 280,000.00          | 280,000.00          | 280,000.00          | 100.00                    |
| CAM16160500882734                                                  | Microcomputadora Para Farmacia De Uneme                                                     | Cobertura estatal | 28,036.00           | 28,036.00           | 28,036.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882748                                                  | Microcomputadora Para El Programa Diabetes Mellitus                                         | Cobertura estatal | 28,932.00           | 28,932.00           | 28,932.00           | 100.00                    |
| CAM16160500880350                                                  | Vagoneta                                                                                    | Cobertura estatal | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 100.00                    |
| CAM16160500880944                                                  | Dispositivo Electrónico Portátil Con Pantalla Táctil Y Con Múltiples Prestaciones (Tableta) | Cobertura estatal | 40,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500881607                                                  | Maniqués Para Capacitación                                                                  | Cobertura estatal | 17,120.00           | 17,120.00           | 17,120.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882775                                                  | No-Break (Eq. De Computación)                                                               | Cobertura estatal | 1,495.00            | 1,495.00            | 1,495.00            | 100.00                    |
| <b>U009 Vigilancia epidemiológica</b>                              |                                                                                             |                   | <b>1,928,299.00</b> | <b>1,928,299.00</b> | <b>1,928,299.00</b> |                           |
| CAM16160500881425                                                  | Microcomputadora Portatil Para Vigilancia Epidemiológica                                    | Cobertura estatal | 119,600.00          | 119,600.00          | 119,600.00          | 100.00                    |
| CAM16160500881440                                                  | Equipo Medico Y De Laboratorio Fuera Del Cuadro Básico De Vigilancia Por Laboratorio        | Cobertura estatal | 850,000.00          | 850,000.00          | 850,000.00          | 100.00                    |
| CAM16160500881964                                                  | Microcomputadora Para El Programa De Salud Bucal                                            | Cobertura estatal | 7,358.00            | 7,358.00            | 7,358.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882642                                                  | Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila De Aerosoles Frios.                          | Cobertura estatal | 55,700.00           | 55,700.00           | 55,700.00           | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                              | Nombre del Proyecto                                                             | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160500882660                                                               | Minicomputadora (Eq. De Computación)                                            | Cobertura estatal | 11,485.00            | 11,485.00            | 11,485.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882682                                                               | Centrifuga Con Cabezal Intercambiable                                           | Cobertura estatal | 29,467.00            | 29,467.00            | 29,467.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882721                                                               | Video-Proyector Multimedia (Cañón) (Eq. De Computación)                         | Cobertura estatal | 7,095.00             | 7,095.00             | 7,095.00             | 100.00                    |
| CAM16160500882301                                                               | Banco Combinados (Madera Y Metal)                                               | Cobertura estatal | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882338                                                               | Mesa De Trabajo De Madera                                                       | Cobertura estatal | 33,640.00            | 33,640.00            | 33,640.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882368                                                               | Equipo Multifuncional (Imprime, Faxea, Escanea Y Fotocopia)(Eq. De Computación) | Cobertura estatal | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882391                                                               | Microcomputadora Portátil (Eq. De Computación)                                  | Cobertura estatal | 38,000.00            | 38,000.00            | 38,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882422                                                               | Microcomputadora (Eq. De Computación)                                           | Cobertura estatal | 67,500.00            | 67,500.00            | 67,500.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882462                                                               | No-Break (Eq. De Computación)                                                   | Cobertura estatal | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882488                                                               | Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila De Aerosoles Frios.              | Cobertura estatal | 44,000.00            | 44,000.00            | 44,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882526                                                               | Nebulizador O Generador De Aerosoles Frios A Ultrabajo Volumen (Ulv)            | Cobertura estatal | 140,000.00           | 140,000.00           | 140,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882599                                                               | Nebulizador O Generador Portátil De Neblina Térmica.                            | Cobertura estatal | 136,954.00           | 136,954.00           | 136,954.00           | 100.00                    |
| CAM16160500882638                                                               | Nebulizador O Generador Portátil De Neblina Térmica.                            | Cobertura estatal | 82,250.00            | 82,250.00            | 82,250.00            | 100.00                    |
| CAM16160500882661                                                               | Aspiradoras De Mosquito, Tipo Backpack, Con Batería.                            | Cobertura estatal | 260,250.00           | 260,250.00           | 260,250.00           | 100.00                    |
| <b>15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano</b>                              |                                                                                 |                   | <b>77,461,867.15</b> | <b>76,228,193.07</b> | <b>65,278,780.52</b> |                           |
| <b>S048 Programa Hábitat</b>                                                    |                                                                                 |                   | <b>1,170,000.00</b>  | <b>1,166,792.16</b>  | <b>1,166,792.16</b>  |                           |
| CAM16160200707368                                                               | Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería De Concreto Reforzado - 155138      | Escárcega         | 1,170,000.00         | 1,166,792.16         | 1,166,792.16         | 100.00                    |
| <b>S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales</b> |                                                                                 |                   | <b>14,736,689.16</b> | <b>14,736,689.16</b> | <b>14,736,689.16</b> |                           |

| Clave del Proyecto                            | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160400822617                             | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkini                                                                                                                                                          | Calkini    | 3,829,812.14         | 3,829,812.14         | 3,829,812.14         | 80.00                     |
| CAM16160400822577                             | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche                                                                                                                                                         | Campeche   | 1,882,710.04         | 1,882,710.04         | 1,882,710.04         | 73.33                     |
| CAM16160400822587                             | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria                                                                                                                                                       | Candelaria | 8,628,536.04         | 8,628,536.04         | 8,628,536.04         | 95.00                     |
| CAM16160400822597                             | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Hopelchén                                                                                                                                                        | Hopelchén  | 138,062.70           | 138,062.70           | 138,062.70           | 100.00                    |
| CAM16160400822608                             | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo                                                                                                                                                           | Tenabo     | 257,568.24           | 257,568.24           | 257,568.24           | 100.00                    |
| <b>S254 Programa de Prevención de Riesgos</b> |                                                                                                                                                                                                          |            | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  |                           |
| CAM16160300730920                             | Atlas De Riesgo Del Municipio De Campeche                                                                                                                                                                | Campeche   | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         | 100.00                    |
| <b>S273 Programa de Infraestructura</b>       |                                                                                                                                                                                                          |            | <b>36,537,066.41</b> | <b>35,306,600.17</b> | <b>27,185,162.64</b> |                           |
| CAM16160400814839                             | Plaza Escalonada Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución                                                                                                               | Campeche   | 818,762.12           | 816,445.11           | 816,445.11           | 100.00                    |
| CAM16160400814886                             | Parque Lineal, Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De San Francisco De Campeche                                                                                    | Campeche   | 2,462,578.84         | 2,459,378.23         | 2,459,378.23         | 100.00                    |
| CAM16160400814986                             | Espacio De Conexión Recreativa Entre Calle Guadalupe Y Calle Dolores De La Colonia Ampliación Revolución De Ssan Francisco De Campeche                                                                   | Campeche   | 613,100.00           | 610,865.78           | 610,865.78           | 100.00                    |
| CAM16160300730510                             | Readecuaciones Integrales De La Calle 12 Entre Calle 21 Y Calle Emiliano Zapata, Calle Reyes Heróles Entre Calle 12 Y Calle Castellet, Calle 10 Entre Calle 13 Y Calle 12, Colonia Granjas.              | Campeche   | 6,666,668.00         | 6,252,559.74         | 3,756,352.51         | 100.00                    |
| CAM16160300730521                             | Readecuación De Calle Integrales De La Calle Buenos Aires Entre Calle Las Flores Y Calle Salvador                                                                                                        | Campeche   | 3,717,435.00         | 3,060,948.33         | 1,661,336.55         | 100.00                    |
| CAM16160300730527                             | Readecuación De Las Calles Integrales Calle Lomas Entre Honestidad Y Calle Vicente Guerrero, Calle Honestidad Entre Calle Lomas Y Calle Francisco I. Madero, Calle America Entre Calle Francisco Marquez | Campeche   | 6,666,665.00         | 6,516,743.33         | 2,837,060.01         | 100.00                    |
| CAM16160300730535                             | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario , Col. Polvorín                                                                                                                                          | Campeche   | 730,423.00           | 730,126.54           | 368,801.33           | 100.00                    |
| CAM16160300730537                             | Suministro Y Colocación De Elemento Para La Captación Y Reutilización De Agua De Lluvia, En Cdc. Col. Polvorín                                                                                           | Campeche   | 107,366.00           | 107,068.02           | 0.00                 | 100.00                    |
| CAM16160300730547                             | Adecuación De La Imagen Institucional Del Cdc De La Col. Polvorín                                                                                                                                        | Campeche   | 41,348.00            | 41,118.51            | 11,576.53            | 100.00                    |
| CAM16160500877498                             | Equipamiento De Áreas Del Centro Comunitario, Colonia Polvorín                                                                                                                                           | Campeche   | 120,000.00           | 119,999.99           | 72,000.00            | 100.00                    |
| CAM16160300730849                             | Parque Polvorín                                                                                                                                                                                          | Campeche   | 1,475,239.50         | 1,473,865.62         | 1,473,865.62         | 100.00                    |
| CAM16160400815159                             | Plaza De Independencia (Rehabilitación De Sistema De Alumbrado Público E Iluminación)                                                                                                                    | Campeche   | 6,819,931.03         | 6,819,931.03         | 6,819,931.03         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                                          | Nombre del Proyecto                                                                                                                                        | Municipio   | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | % Avance Físico Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| CAM16160400815195                                                                           | Portales Del Primer Cuadro De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                                                                       | Campeche    | 2,098,618.00   | 2,098,618.00   | 2,098,618.00   | 100.00                    |
| CAM16160400815219                                                                           | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Centro Histórico                                                                                        | Campeche    | 2,859,291.25   | 2,859,291.26   | 2,859,291.26   | 100.00                    |
| CAM16160400815345                                                                           | Modernización Del Sistema De Alumbrado En El Circuito Balcuartes, Tramo: Balcuarte San Juan-Balcuarte San Carlos-Balcuarte De Santiago                     | Campeche    | 1,339,640.67   | 1,339,640.68   | 1,339,640.68   | 100.00                    |
| <b>S274 Programa de Apoyo a la Vivienda</b>                                                 |                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                           |
| CAM16160400821440                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Calkini     | Calkini     | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  | 50.00                     |
| CAM16160400821456                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Campeche    | Campeche    | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   | 50.00                     |
| CAM16160400821462                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Champotón   | Champotón   | 1,470,000.00   | 1,470,000.00   | 1,470,000.00   | 50.00                     |
| CAM16160400821459                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Escárcega   | Escárcega   | 1,050,000.00   | 1,050,000.00   | 1,050,000.00   | 50.00                     |
| CAM16160400821434                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hecelchakán | Hecelchakán | 3,990,000.00   | 3,990,000.00   | 3,990,000.00   | 50.00                     |
| CAM16160400821428                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hopelchén   | Hopelchén   | 2,800,000.00   | 2,800,000.00   | 2,800,000.00   | 50.00                     |
| CAM16160400821452                                                                           | Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo      | Tenabo      | 1,190,000.00   | 1,190,000.00   | 1,190,000.00   | 50.00                     |
| <b>U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros</b> |                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                           |
| CAM16160300739036                                                                           | Proyecto Ejecutivo De Modernización (Pem)                                                                                                                  | Campeche    | 9,518,111.58   | 9,518,111.58   | 6,690,136.56   | 98.00                     |
| <b>16-Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                                               |                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                           |
| <b>E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable</b>                                 |                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                           |
| CAM16160500881014                                                                           | Adquisición De Aires Acondicionados                                                                                                                        | Champotón   | 73,620.48      | 73,620.48      | 73,620.48      | 100.00                    |
| CAM16160500880990                                                                           | Adquisición De Equipo De Computo                                                                                                                           | Champotón   | 19,143.48      | 19,143.48      | 19,143.48      | 100.00                    |
| <b>S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento</b>                          |                                                                                                                                                            |             |                |                |                |                           |
|                                                                                             |                                                                                                                                                            |             | 54,477.00      | 54,477.00      | 54,477.00      | 100.00                    |
|                                                                                             |                                                                                                                                                            |             | 296,445,441.01 | 298,393,433.29 | 298,393,433.29 |                           |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                       | Municipio  | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| CAM16160300729103  | Perforacion De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este, En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche       | Campeche   | 4,198,834.55   | 4,195,947.89   | 4,195,947.89   | 100.00                    |
| CAM16160300729112  | Perforacion De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Estado De Campeche.                                   | Campeche   | 3,666,207.70   | 3,666,207.70   | 3,666,207.70   | 100.00                    |
| CAM16160400816580  | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque De Regularización De 100 M3. Y Líneas De Interconexión En La Galería Filtrante De China | Campeche   | 1,498,437.18   | 1,498,437.18   | 1,498,437.18   | 100.00                    |
| CAM16160400816582  | Proyecto Ejecutivo Para La Línea De Transmisión Eléctrica Para Batería De Pozos Y Plantas De Bombeo Del Acueducto Hobomo Campeche         | Campeche   | 2,989,933.74   | 2,989,933.74   | 2,989,933.74   | 100.00                    |
| CAM16160400816585  | Línea De Electrificación De 15 Pozos En El Ejido De Hobomo, Mpio. De Campeche                                                             | Campeche   | 14,523,803.46  | 18,008,331.56  | 18,008,331.56  | 100.00                    |
| CAM16160400816588  | Acueducto Hobomo Campeche 3ra. Etapa (Tubo De Fibrocemento A-5 H 80 36) Mpio. Campeche.                                                   | Campeche   | 122,819,328.78 | 122,819,328.78 | 122,819,328.78 | 100.00                    |
| CAM16160400816590  | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur Y 1 Pozo De La Zona Este En El Ejido De Hobomo. Mpio Campeche                                      | Campeche   | 3,645,089.30   | 4,519,613.39   | 4,519,613.39   | 100.00                    |
| CAM16160400816594  | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Norte Y 1 Pozo De La Zona Sur En El Ejido De Hobomo Mpio. Campeche                                     | Campeche   | 3,917,838.95   | 4,857,680.41   | 4,857,680.41   | 100.00                    |
| CAM16160400816519  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De El Otoño, Mpio Candelaria                                        | Candelaria | 1,163,586.58   | 1,123,472.63   | 1,123,472.63   | 100.00                    |
| CAM16160400816521  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De San Antonio, Mpio Candelaria                                     | Candelaria | 584,311.63     | 564,254.65     | 564,254.65     | 100.00                    |
| CAM16160400816524  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad Las Delicias I, Mpio Candelaria                                     | Candelaria | 1,143,311.15   | 1,119,148.37   | 1,119,148.37   | 100.00                    |
| CAM16160400816526  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De El Ramonal II (Los Manguitos), Mpio Candelaria                   | Candelaria | 488,165.28     | 483,839.18     | 483,839.18     | 100.00                    |
| CAM16160400816528  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De Francisco Villa Mpio Candelaria                                  | Candelaria | 490,294.69     | 483,460.07     | 483,460.07     | 100.00                    |
| CAM16160400816531  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De El Mirador Primero, Mpio Candelaria                              | Candelaria | 2,282,363.48   | 2,227,545.35   | 2,227,545.35   | 100.00                    |
| CAM16160400816513  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De El Paraíso, Mpio Carmen                                          | Carmen     | 496,521.39     | 479,329.70     | 479,329.70     | 100.00                    |
| CAM16160400816515  | Instalación De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En La Localidad De El Carmen, Mpio Carmen                                           | Carmen     | 1,411,847.27   | 1,363,137.49   | 1,363,137.49   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| CAM16160400816516  | Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En La Localidad De El Arca, Mpio. Carmen                                                                                                          | Carmen            | 1,494,600.84  | 1,443,025.15  | 1,443,025.15  | 100.00                    |
| CAM16160400816543  | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Loc. Jose Maria Pino Suarez, Mpio. Carmen                                                                                                         | Carmen            | 497,380.86    | 497,380.67    | 497,380.67    | 100.00                    |
| CAM16160400816547  | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema E Agua Potable, Loc. Revolucion, Mpio. Champoton                                                                                                                   | Champutón         | 548,713.79    | 548,713.79    | 548,713.79    | 100.00                    |
| CAM16160400816550  | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Maya Tecum I, Mpio. Champoton                                                                                                                 | Champutón         | 609,406.00    | 609,405.95    | 609,405.95    | 100.00                    |
| CAM16160400816554  | Proyecto Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Chilam Balam, Mpio. Champoton                                                                                                                 | Champutón         | 496,571.55    | 496,571.55    | 496,571.55    | 100.00                    |
| CAM16160400816534  | Supervision Tecnica A Obras De Instalacion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche                                               | Cobertura estatal | 186,482.34    | 186,482.34    | 186,482.34    | 100.00                    |
| CAM16160400816538  | Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Obras De Instalacion De Sistemas De Captacion De Agua De Lluvia De Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche                      | Cobertura estatal | 244,476.66    | 244,476.66    | 244,476.66    | 100.00                    |
| CAM16160300730624  | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Equipamiento De Pozo Profundo, Rehabilitacion De Tanque Elevado, Suministro E Instalacion De 50 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De La Flor, Mpio. Escarcega | Escárcega         | 2,159,440.51  | 1,686,206.26  | 1,686,206.26  | 100.00                    |
| CAM16160400821083  | Programa Agua Limpia 2016                                                                                                                                                                               | Cobertura estatal | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160300730691  | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Rosa Xpujil, Carlos A Madrazo, Dieciseis De Septiembre, (Laguna De Alvarado) Bella Union, Veracruz, Los Chinos, Xpujil, Municipio Calakmul             | Calakmul          | 22,522,053.06 | 18,017,642.45 | 18,017,642.45 | 100.00                    |
| CAM16160300729127  | Lineas De Interconexion De Pozos Zona Norte Y Zona Sur En El Ejido De Hobomo, Municipio De Campeche, Campeche                                                                                           | Campeche          | 20,829,439.43 | 20,829,439.43 | 20,829,439.43 | 100.00                    |
| CAM16160300729151  | Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 2da. Etap Loc. China, Mpio Campeche.                                                                                                  | Campeche          | 2,166,382.96  | 2,015,416.59  | 2,015,416.59  | 100.00                    |
| CAM16160300729760  | Construccion De Acueducto Hobomo Campeche, 2da. Etapa, Mpio. De Campeche, Estado De Campeche                                                                                                            | Campeche          | 41,345,139.66 | 50,696,452.63 | 50,696,452.63 | 100.00                    |
| CAM16160300729162  | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. Carrillo Puerto, Mpio. Champoton.                                                                                          | Champutón         | 1,496,582.14  | 1,496,582.14  | 1,496,582.14  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio         | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300730675  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Perforación Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construcción De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Aquiles Serran (Chulina), Champoton         | Champoton         | 2,995,843.52 | 2,396,674.81 | 2,396,674.81 | 100.00                    |
| CAM16160300730680  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Interconexiones, Rehabilitación De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Planta, Etc. Loc. Jose Maria Morelos Y Pavori, Mpio. Champoton                     | Champoton         | 899,263.34   | 718,962.41   | 718,962.41   | 100.00                    |
| CAM16160300730684  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones Construcción De Tanque Elevado, Red, 25 Tomas Domiciliarias, Loc. Valle De Quetzalcoatl, Mpio. Champoton                 | Champoton         | 1,952,826.28 | 1,562,242.37 | 1,562,242.37 | 100.00                    |
| CAM16160300730686  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Interconexiones, Construcción De Tanque Elevado, Red, Tomas Domiciliarias, Loc. Lopez Portillo Numero 2, Mpio. Champoton   | Champoton         | 1,389,852.28 | 1,111,879.50 | 1,111,879.50 | 100.00                    |
| CAM16160300730781  | Supervisión Técnica A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche                                                                                        | Cobertura estatal | 1,300,223.43 | 910,156.38   | 910,156.38   | 100.00                    |
| CAM16160300730784  | Atención Social Y Participación Comunitaria A Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche                                                                | Cobertura estatal | 1,907,076.00 | 1,334,953.19 | 1,334,953.19 | 100.00                    |
| CAM16160300729142  | Ampliación De Las Redes De Distribución De La Red De Agua Potable 2da. Etapa De La Loc. Escarcega, Mpio. Escarcega, Campeche                                                                            | Escarcega         | 5,599,378.74 | 5,599,371.08 | 5,599,371.08 | 100.00                    |
| CAM16160300730646  | Ampliación Del Sistema De Agua Pot., Línea De Conduc., Planta-Cisterna, Sistema 100 M3, Equipam., Tanque Elev., Red, 39 Tomas Domic., Loc. El Cuyo, Mpio. Palizada                                      | Palizada          | 3,299,664.58 | 2,309,765.21 | 2,309,765.21 | 100.00                    |
| CAM16160300730653  | Ampliación Del Sistema De Agua Potab., Línea De Conducción, Plana Cisterna, Sistema 100 M3, Equipm., Tanque Elev., Red, 39 Tomas Domiciliarias, Loc. Alamilla, Palizada                                 | Palizada          | 1,943,461.17 | 1,360,422.82 | 1,360,422.82 | 100.00                    |
| CAM16160300730667  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Línea De Conducción Planta Cisterna, Sistema 100 M3, Equipamiento, Tanque Elevado, Red, 105 Tomas Domiciliarias, Loc. Santa Cruz, Palizada                      | Palizada          | 3,477,536.38 | 2,434,275.46 | 2,434,275.46 | 100.00                    |
| CAM16160300730671  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Perforación Y Equip. De Pozo, Interconexiones, Construcción De Tanque Elevado, Red, 220 Tomas Domiciliarias, Loc., Santa Isabel, Mpio. Palizada                  | Palizada          | 3,415,647.07 | 2,390,952.95 | 2,390,952.95 | 100.00                    |
| CAM16160300730673  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Perforación Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Construcción De Tanque Elevado, Red, 50 Tomas Domiciliarias, Loc. De Plan Del Carmen, Palizada              | Palizada          | 2,203,873.27 | 1,750,913.39 | 1,750,913.39 | 100.00                    |
| CAM16160300730640  | Ampliación Del Sistema De Agua Pot. Perforación Y Equipamiento De Pozo, Interconexiones, Rehab., De Tanque Elevado, Sumitro. E Instal. De 26 Tomas Domiciliarias, Etc. En La Loc. De Las Maravillas Esc | Escarcega         | 3,994,250.02 | 3,195,400.02 | 3,195,400.02 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                            | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>S218 Tratamiento de Aguas Residuales</b>                                                     |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160300730134                                                                               | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento Del Fraccionamiento Solidaridad Nacional, San Francisco De Campeche, Campeche                                       | Campeche          | 19,119,585.39 | 11,471,750.56 | 11,471,750.56 | 100.00                    |
| CAM16160300730111                                                                               | Diseño Construcción Equipamiento Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Foviste Belem, San Francisco De Campeche, Campeche | Campeche          | 6,919,667.67  | 4,151,799.98  | 4,151,799.98  | 100.00                    |
| <b>U010 Programa de Cultura del Agua</b>                                                        |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160500878216                                                                               | Cultura Del Agua 2016                                                                                                                                          | Hopelchén         | 81,337.00     | 81,337.00     | 81,337.00     | 100.00                    |
| <b>20-Desarrollo Social</b>                                                                     |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| <b>S061 Programa 3 x 1 para Migrantes</b>                                                       |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160400825807                                                                               | Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario                                                                                            | Candelaria        | 3,543,578.00  | 3,451,531.33  | 2,991,168.33  | 100.00                    |
| CAM16160400814067                                                                               | Construcción De Salón De Usos Múltiples De Asociación De Cañeros De La Joya (Primera Etapa)                                                                    | Champotón         | 1,849,253.00  | 1,849,253.00  | 1,388,890.00  | 100.00                    |
| <b>S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)</b> |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160500877860                                                                               | Adaptación De Un Vehículo Para La Prestación De Servicios De Atención Itinerante Para La Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres.                        | Cobertura estatal | 1,386,049.00  | 1,386,049.00  | 925,686.00    | 100.00                    |
| CAM16160500877862                                                                               | Fortalecimiento A Los Módulos Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres, Y En Su Caso A Sus Hijas E Hijos. En Situación De Violencia.                   | Cobertura estatal | 463,204.00    | 463,204.00    | 463,204.00    | 100.00                    |
| CAM16160500877865                                                                               | Fortalecimiento De Los Módulos Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres, Y En Su Caso Sus Hijas E Hijos. En Situación De Violencia.                    | Cobertura estatal | 1,298,325.00  | 1,206,278.33  | 1,206,278.33  | 100.00                    |
| <b>U008 Subsidios a programas para jóvenes</b>                                                  |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160500884833                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Calkini                                                                                                                 | Calkiní           | 8,270.00      | 8,267.98      | 8,267.98      | 100.00                    |
| CAM16160500884881                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Campeche                                                                                                                | Campeche          | 40,000.00     | 39,992.39     | 39,992.39     | 100.00                    |
| CAM16160500884959                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Campeche Movil                                                                                                          | Campeche          | 396,000.00    | 396,000.00    | 396,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160500884977                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Carmen                                                                                                                  | Carmen            | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160500884995                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Champotón                                                                                                               | Champotón         | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160500885008                                                                               | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpl Escárcega                                                                                                               | Escárcega         | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     | 100.00                    |
| <b>21-Turismo</b>                                                                               |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
| <b>S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos</b>             |                                                                                                                                                                |                   |               |               |               |                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                   | 42,093,405.71 | 34,590,201.67 | 34,590,201.67 |                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                   | 42,093,405.71 | 34,590,201.67 | 34,590,201.67 |                           |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                             | Municipio         | Presupuesto   | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400814901  | Mejoramiento De Imagen De Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul, Mejoramiento De Acceso A Conhuas.                                                                                           | Calakmul          | 2,089,917.83  | 2,089,917.83 | 2,089,917.83 | 100.00                    |
| CAM16160400814937  | Mejoramiento De La Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul: Partida 2.- Señalética Y Mobiliario Turístico En Sendero De Acceso.                                                     | Calakmul          | 2,052,218.99  | 2,052,218.99 | 2,052,218.99 | 100.00                    |
| CAM16160400815009  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Zona 1 Reacomodamiento Del Sendero Del Águila Elegante.                                                                  | Calakmul          | 1,596,718.38  | 1,596,718.37 | 1,596,718.37 | 100.00                    |
| CAM16160400815049  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Mejoramiento Del Museo, Restaurante Y Estacionamiento. Mejoramiento Del Área De Acampado Turístico A Cargo De La Conanp. | Calakmul          | 2,489,336.20  | 2,489,336.20 | 2,489,336.20 | 100.00                    |
| CAM16160400815163  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul. Partida 5.- Parque Ecológico Y De Aventura.                                                                              | Calakmul          | 3,947,082.40  | 3,947,082.40 | 3,947,082.40 | 100.00                    |
| CAM16160400816038  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Creación Del Centro De Interpretación Calakmul Patrimonio Mixto Cultural Y Natural.                            | Calakmul          | 5,798,440.73  | 5,798,440.73 | 5,798,440.73 | 100.00                    |
| CAM16160400816076  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul Zona 2 Inah. Unidad Y Servicios.                                                                                            | Calakmul          | 1,541,198.79  | 1,541,198.79 | 1,541,198.79 | 100.00                    |
| CAM16160400816118  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 3 Señalética Patrimonial (Interior De La Zona).                                                      | Calakmul          | 1,927,754.18  | 1,927,754.18 | 1,927,754.18 | 100.00                    |
| CAM16160400816133  | Mejoramiento De Imagen Del Acceso De La Zona Arqueológica De Calakmul Zona 2 Inah. Partida 4 Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Senderos Y Áreas De Descanso.                               | Calakmul          | 1,129,205.38  | 1,129,166.45 | 1,129,166.45 | 100.00                    |
| CAM16160400816008  | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Calkiní.                                                                                                                         | Calkiní           | 646,605.31    | 323,302.66   | 323,302.66   | 100.00                    |
| CAM16160300738917  | Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Nomenclatura Braille En El Centro Histórico.                                                                        | Campeche          | 900,000.00    | 440,007.73   | 440,007.73   | 100.00                    |
| CAM16160400814846  | Proyecto Ejecutivo Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Centro Histórico De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                                          | Campeche          | 489,282.39    | 244,641.19   | 244,641.19   | 100.00                    |
| CAM16160400817015  | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Museo De La Piratería                                                                                                                               | Campeche          | 1,493,206.18  | 701,354.42   | 701,354.42   | 100.00                    |
| CAM16160400815976  | Proyecto Ejecutivo Mejoramiento De La Imagen Urbana De Isla Aguada, Carmen.                                                                                                                     | Carmen            | 644,182.46    | 322,091.23   | 322,091.23   | 100.00                    |
| CAM16160300738695  | Proyecto Señalética Estatal 3era Etapa                                                                                                                                                          | Cobertura estatal | 10,000,000.00 | 6,847,556.79 | 6,847,556.79 | 100.00                    |
| CAM16160300739107  | Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hecelchakan                                                                                                                      | Hecelchakan       | 650,000.00    | 320,460.19   | 320,460.19   | 100.00                    |
| CAM16160400815854  | Construcción De Muelle Fijo Y Muelle Flotante En La Ciudad De Palizada.                                                                                                                         | Palizada          | 4,698,256.49  | 2,818,953.52 | 2,818,953.52 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                | Municipio         | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | % Avance Físico Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                                                       |                                                                                                                                                                                    |                   |                |                |                |                           |
| <b>R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados</b>                                      |                                                                                                                                                                                    |                   |                |                |                |                           |
| CAM16160400823605                                                                                   | Estabilización De Acueducto-30 Chicbul-Cd. Del Carmen, Tramo Submarino Isla Aguada-San Julian                                                                                      | Carmen            | 814,835,296.23 | 759,841,393.88 | 563,245,200.62 |                           |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                   | 23,570,186.00  | 23,570,186.00  | 0.00           |                           |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                   | 23,570,186.00  | 23,570,186.00  | 0.00           | 0.00                      |
| <b>U022 Programas Regionales</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                   |                |                |                |                           |
| CAM16160400815107                                                                                   | Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martinez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche                                   | Campeche          | 25,478,343.74  | 25,467,123.36  | 14,467,123.36  |                           |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                   | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 0.00           | 0.00                      |
| CAM16160300732670                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Komchen                                                                                                               | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,411,160.49   | 2,411,160.49   | 100.00                    |
| CAM16160300732685                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad El Poste                                                                                                              | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,410,476.79   | 2,410,476.79   | 100.00                    |
| CAM16160300732700                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Santa Rita Becanchen                                                                                                  | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,411,160.49   | 2,411,160.49   | 100.00                    |
| CAM16160300732723                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Chunyaxnic                                                                                                            | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,411,117.89   | 2,411,117.89   | 100.00                    |
| CAM16160300732735                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Chencoh                                                                                                               | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,411,057.86   | 2,411,057.86   | 100.00                    |
| CAM16160300732750                                                                                   | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Xcanha                                                                                                                | Hopelchén         | 2,413,057.29   | 2,412,149.84   | 2,412,149.84   | 100.00                    |
| <b>U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado</b>                                   |                                                                                                                                                                                    |                   |                |                |                |                           |
| CAM16160500853505                                                                                   | Adquisición De Vehículos Terrestres                                                                                                                                                | Cobertura estatal | 957,235.20     | 1,222,856.28   | 1,222,856.28   | 100.00                    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                   | 492,800.00     | 763,200.00     | 763,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160500853512                                                                                   | Adquisición De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                                                                                                | Cobertura estatal | 464,435.20     | 459,656.28     | 459,656.28     | 100.00                    |
| <b>U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad</b> |                                                                                                                                                                                    |                   |                |                |                |                           |
| CAM16160400815487                                                                                   | Instalacion De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque De China De La Localidad De China, Campeche                                        | Campeche          | 9,551,496.46   | 9,551,256.94   | 9,551,256.94   | 60.00                     |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                   | 1,705,000.00   | 1,704,760.49   | 1,704,760.49   | 60.00                     |
| CAM16160400815490                                                                                   | Instalacion De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque Publico Localizado En La U. H. Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Campeche | Campeche          | 3,088,377.48   | 3,088,377.48   | 3,088,377.48   | 60.00                     |
| CAM16160400815494                                                                                   | Instalacion De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitación Del Parque Samula Miguel Hidalgo De La Ciudad De San Francisco De Campeche     | Campeche          | 1,795,000.00   | 1,795,000.00   | 1,795,000.00   | 60.00                     |
| CAM16160400815484                                                                                   | Instalacion De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitación Del Parque La Fuente En Cd. Del Carmen, Campeche                               | Carmen            | 2,963,118.98   | 2,963,118.97   | 2,963,118.97   | 60.00                     |

| Clave del Proyecto                                                                                                                          | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                    | Municipio  | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                        |            |               |               |               |                           |
| CAM16160400819580                                                                                                                           | Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Rio Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac                                                                                  | Campeche   | 5,469,912.76  | 5,469,912.76  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400819699                                                                                                                           | Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnuchac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac                                    | Campeche   | 3,063,610.23  | 3,063,610.23  | 0.00          | 0.00                      |
| <b>U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)</b> |                                                                                                                                                                                        |            |               |               |               |                           |
| CAM16160200663795                                                                                                                           | Modernización De Áreas Comunes Del Baluarte De San Carlos (Adquisición De Material Eléctrico Y De Plomería, Equipos De Informática Y Equipos De Aire Acondicionado).                   | Campeche   | 2,406,302.53  | 2,406,302.53  | 0.00          | 0.00                      |
| <b>U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |            |               |               |               |                           |
| CAM14160300738052                                                                                                                           | Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche 5ta Etapa                                                                                                                              | Campeche   | 180,382.00    | 74,271.00     | 0.00          | 0.00                      |
| CAM14160300738087                                                                                                                           | Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 2da Etapa                                                                                                                     | Carmen     | 40,000,000.00 | 32,354,281.88 | 16,675,635.69 | 20.00                     |
| <b>U090 Fondo Sur-Sureste</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |            |               |               |               |                           |
| CAM16160300810706                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-7060 - 7060 | Carmen     | 10,000,000.00 | 9,686,844.69  | 2,715,293.69  | 0.00                      |
| CAM16160400813389                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para La Modernización De 32 Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo Negro, Municipio De Calakmul                                                       | Calakmul   | 30,000,000.00 | 22,667,437.19 | 13,960,342.00 | 0.00                      |
| CAM16160400813444                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para La Modernización De 60km Del Camino Xpujil-Ley De Fomento Agropecuario                                                                                    | Calakmul   | 54,219,672.80 | 53,932,952.78 | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813446                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para La Reconstrucción De Aeropista Bonfil Central Chiclería En El Municipio De Calakmul                                                                       | Calakmul   | 7,000,000.00  | 6,713,279.98  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813412                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Del Distribuidor Vial De La Carretera Costera Del Golfo (Av. Resurgimiento) Por Av. Lopez Mateos                                                               | Campeche   | 2,113,699.42  | 2,113,699.42  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813440                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Del Distribuidor Vial De La Av. Gobernadores Av. Francisco I Madero En La Ciudad De San Francisco De Campeche                                                  | Campeche   | 4,215,834.28  | 4,215,834.28  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813451                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para La Construcción De Un Centro Cultural Y Deportivo                                                                                                         | Campeche   | 2,495,508.00  | 2,495,508.00  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813347                                                                                                                           | Estudio De Preinversión Para La Modernización De 28 Km Entronque C/ Villahermosa-Escarcega-Ciudad De Candelaria Municipio De Candelaria                                                | Candelaria | 8,480,412.00  | 8,480,412.00  | 0.00          | 0.00                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |            | 5,248,561.18  | 5,248,561.18  | 0.00          | 0.00                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |            | 16,518,491.47 | 16,518,491.47 | 0.00          | 0.00                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |            | 1,437,150.39  | 1,437,150.39  | 0.00          | 0.00                      |



| Clave del Proyecto                                                                     | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                    | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| CAM16160400813372                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernización De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel                                   | Escárcega         | 2,194,716.42  | 2,194,716.42  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813400                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernización De 53 Km Del Camino Hecelchakan-Bolonchen                                                                                | Hopelchén         | 3,407,699.95  | 3,407,699.95  | 0.00          | 0.00                      |
| CAM16160400813189                                                                      | Estudio De Preinversion Para La Modernización De 14 Km De Santa Cruz, Exhacienda Tankuché Municipio De Calkiní                                                         | Calkiní           | 1,107,599.69  | 1,107,599.69  | 0.00          | 0.00                      |
| <b>U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</b> |                                                                                                                                                                        |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160300731741                                                                      | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado, Instalaciones Complementarias Y Obras Conexas) Del Pozo No. 2 Col. San Francisco, Dzitbalche, Calkiní (Mantenimiento).      | Calkiní           | 326,336.45    | 326,336.45    | 326,336.45    | 100.00                    |
| CAM16160300731680                                                                      | Drenaje Publico De La Unidad Habitacional Siglo Xxi De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche (Instalacion).                                           | Campeche          | 11,798,950.56 | 11,798,950.56 | 11,798,950.56 | 100.00                    |
| CAM16160300731701                                                                      | Drenaje Publico Pluvial En El Poblado De China, Municipio De Campeche, (Instalacion)                                                                                   | Campeche          | 2,524,004.78  | 2,520,218.01  | 2,520,218.01  | 100.00                    |
| CAM16160300731712                                                                      | Drenaje Publico Del Canal De La Ría De San Francisco 1era. Etpa Del Km. 0060 Al Km. 0260 Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche (Instalacion Y Mantenimiento). | Campeche          | 17,845,012.36 | 17,845,011.30 | 17,845,011.30 | 100.00                    |
| CAM16160300731720                                                                      | Planta De Tratamiento De Agua Residual De Ex Hacienda Kala (Siglo Xxiii) En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Campeche                                           | Campeche          | 12,521,884.02 | 12,521,884.01 | 12,521,884.01 | 100.00                    |
| CAM16160300731722                                                                      | Planta De Tratamiento De Agua Residual Del Siglo Xxi En La Ciudad De San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche                                                         | Campeche          | 14,261,013.87 | 14,261,013.87 | 14,261,013.87 | 100.00                    |
| CAM16160300731758                                                                      | Unidad Habitacional Arboleda, Instalacion De Drenaje Publico, San Francisco De Campeche, Campeche                                                                      | Campeche          | 5,609,517.54  | 5,609,517.54  | 5,609,517.54  | 100.00                    |
| CAM16160300731766                                                                      | Acueducto Chulbac Lerma, Mantenimiento De Sistema De Abastecimiento, Loc. Lerma Campeche                                                                               | Campeche          | 223,024.47    | 222,973.36    | 222,973.36    | 100.00                    |
| CAM16160300731735                                                                      | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad), (Mantenimiento) Loc. Varias, Municipios Varios                                                      | Cobertura estatal | 648,875.83    | 684,875.83    | 684,875.83    | 100.00                    |
| CAM16160300731750                                                                      | Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado Y Obras Conexas) Colonia Ignacio Zaragoza, San Francisco De Campeche (Mantenimiento)                                         | Campeche          | 347,000.76    | 347,000.76    | 347,000.76    | 100.00                    |
| CAM16160400816345                                                                      | Equipamiento Y Herramienta Reserva Estratégica De Primera Respuesta Pra La Prevención De Desastres Y Disminución De Riesgo                                             | Calkiní           | 631,151.76    | 631,151.76    | 631,151.76    | 100.00                    |
| CAM16160300743032                                                                      | Mantenimiento De Paso Peatonal Urbano En Zona Escolar, Alumbrado Publico Y Reforestacion                                                                               | Hecelchakan       | 145,293.85    | 145,293.85    | 145,293.85    | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Municipio   | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160500888382  | Construccion De Andador Peatonal De 80 Ml En La Colonia San Juan Calle 24, Entre 7 Y 19 De La Localidad De Hecelchakan                           | Hecelchakán | 105,500.00  | 105,500.00 | 105,002.34 | 100.00                    |
| CAM16160500888446  | Construccion De Drenaje Publico                                                                                                                  | Hecelchakán | 17,352.94   | 17,352.94  | 17,352.94  | 100.00                    |
| CAM16160200701725  | Adquisición De Transformador Trifásico Ejido La Libertad - 168449                                                                                | Escárcega   | 92,760.73   | 92,690.15  | 92,690.14  | 100.00                    |
| CAM16160200712668  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Quince Hp Ejido Justicia Social - 166281                                                                      | Escárcega   | 45,182.00   | 45,060.20  | 45,060.20  | 100.00                    |
| CAM16160300749607  | Adquisición De Transformador De Cuarenta Y Cinco Kva Altamira De Zinaparo - 348690                                                               | Escárcega   | 95,120.00   | 92,690.15  | 91,760.78  | 100.00                    |
| CAM16160300749669  | Adquisición De Transformador Trifásico Ejido Adolfo Lopez Mateos - 232423                                                                        | Escárcega   | 88,195.98   | 88,045.00  | 88,045.00  | 100.00                    |
| CAM16160200684530  | Reelleno Sanitario (Construccion De Red De Alimentacion De Energia Electrica)                                                                    | Calakmul    | 834,606.00  | 854,363.00 | 250,381.80 | 100.00                    |
| CAM16160400825739  | Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal                                                                                                      | Candelaria  | 462,814.33  | 462,814.33 | 405,051.15 | 100.00                    |
| CAM16160300743769  | Suministro De Luminarias Para Alumbrado Publico En El Municipio De Candelaria, Campeche                                                          | Candelaria  | 244,394.67  | 244,394.67 | 244,394.67 | 100.00                    |
| CAM16160200684687  | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 2500 Personas                                                                                    | Champotón   | 409,325.99  | 409,325.99 | 409,325.99 | 100.00                    |
| CAM16160400813966  | Mantenimiento De Calles Beneficiando 950 Personas                                                                                                | Champotón   | 459,945.80  | 459,945.80 | 459,945.80 | 100.00                    |
| CAM16160400813804  | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 300 Personas                                                                                     | Champotón   | 486,069.97  | 486,069.97 | 486,069.97 | 100.00                    |
| CAM15160200664809  | Mantenimientos De Calles                                                                                                                         | Champotón   | 413,640.00  | 413,640.00 | 413,640.00 | 100.00                    |
| CAM16160200684764  | Mantenimiento De Calles En La Localidad Del Champotón C.M. Beneficiando 1650 Personas                                                            | Champotón   | 498,486.80  | 498,486.80 | 498,486.80 | 100.00                    |
| CAM16160300730836  | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 4000 Personas                                                                                    | Champotón   | 652,468.77  | 652,468.77 | 652,468.77 | 100.00                    |
| CAM16160400813598  | Mantenimiento De Calles                                                                                                                          | Champotón   | 480,039.18  | 480,039.18 | 480,039.18 | 100.00                    |
| CAM16160400813990  | Mantenimiento De Calles Beneficiando 800 Personas                                                                                                | Champotón   | 419,258.80  | 419,258.80 | 419,258.80 | 100.00                    |
| CAM16160400814017  | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 1500 Personas                                                                                    | Champotón   | 313,551.01  | 313,551.01 | 313,551.01 | 100.00                    |
| CAM16160400813618  | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 3,500 Personas                                                                                   | Champotón   | 490,000.03  | 490,000.03 | 490,000.03 | 100.00                    |
| CAM16160400828993  | Construccion De Pasos Peatonales                                                                                                                 | Hopelchén   | 303,820.50  | 231,038.20 | 231,038.20 | 100.00                    |
| CAM16160300740240  | Pavimentacion Con Doble Sello De Las Calles 11b X2 Y 2a Colonia Esperanza Y Calle 4 X5 Y Colonia Jacinto Canek, Municipio De Tenabo              | Tenabo      | 288,790.00  | 272,339.00 | 272,339.00 | 100.00                    |
| CAM15160400816339  | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche | Campeche    | 83,085.75   | 212,289.46 | 0.00       | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                        | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160100626539  | Pavimentación De La Calle Jose Medina Maldonado Entre Calle Tumbo Y San Vicente Col. Mirador                                                                                                               | Campeche  | 1,729,899.89 | 1,713,356.22 | 1,713,356.22 | 100.00                    |
| CAM16160100626548  | Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego Y Calle Bellavista, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche                                                                                            | Campeche  | 748,419.00   | 746,793.37   | 746,793.37   | 100.00                    |
| CAM16160100626755  | Reconstrucción De Calle 2 Entre Calle 11 Y 15, Col. Samula, San Francisco De Campeche                                                                                                                      | Campeche  | 1,076,221.61 | 1,073,229.64 | 1,073,229.64 | 100.00                    |
| CAM16160100626758  | Reconstrucción Calle Lezmar Entre Calle Mirador Y Prol. Allende, Col. Sascalum, San Francisco De Campeche                                                                                                  | Campeche  | 1,132,555.79 | 1,122,644.60 | 1,122,644.60 | 100.00                    |
| CAM16160100626765  | Reconstrucción Calle Bellavista Entre Calle Mirador Y Prol. Galeana, Col. Tepeyac, San Francisco De Campeche                                                                                               | Campeche  | 533,542.46   | 531,686.72   | 531,686.72   | 100.00                    |
| CAM16160200666560  | Reconstrucción De La Reconstrucción De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 1 Y Av. Alvaro Obregón, Cruce Calle 1-A Por 20 De Noviembre, Cruce De La Calle 18 Por Calle 1 Y Cruce De La Calle 20 Por Calle | Campeche  | 3,424,999.31 | 3,424,956.02 | 3,424,956.02 | 100.00                    |
| CAM16160200666600  | Reconstrucción De La Calle Aldama Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, Calle 22 Entre Av. Colosio Y Calle Allende, Colonia San Jose                                                                       | Campeche  | 3,956,555.09 | 3,956,552.05 | 3,956,552.05 | 100.00                    |
| CAM16160200666634  | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche                                                                                 | Campeche  | 997,930.22   | 996,838.75   | 996,838.75   | 100.00                    |
| CAM16160200670249  | Modernización Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico En La Calle 62 Entre Av. 10 De Julio Y Calle 19, Calle 19a Entre Calle 62 Y 60a                                            | Carmen    | 1,503,458.82 | 1,682,393.59 | 1,682,393.59 | 100.00                    |
| CAM16160300732256  | Modernización Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico De La Calle 25 Entre Calle 42e Y Calle 60 En La Colonia Benito Juárez                                                      | Carmen    | 3,312,041.14 | 3,925,874.93 | 3,925,874.93 | 100.00                    |
| CAM16160300736727  | Mejoramiento Con Adocreto En Andadores De Fraccionamiento Fovissste                                                                                                                                        | Carmen    | 3,182,533.79 | 3,182,533.79 | 944,889.00   | 100.00                    |
| CAM16160300736750  | Modernización De Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico En Las Calles 36b Y 36c Entre Calles 19 Y 19a                                                                                                | Carmen    | 2,081,709.78 | 2,551,280.57 | 1,349,344.24 | 100.00                    |
| CAM16160400812223  | Reconstrucción De Drenaje Bajo Banqueta Col. Centro Escarcega                                                                                                                                              | Escárcega | 664,317.56   | 663,973.16   | 663,973.16   | 100.00                    |
| CAM16160400812328  | Subestación Eléctrica En Bomba Para Tratamiento De Aguas Residuales (Ampliación Fundadores De Escarcega)                                                                                                   | Escárcega | 49,768.88    | 49,278.49    | 49,278.49    | 100.00                    |
| CAM16160400827269  | Pavimentación Con Adocreto De La Calle Calamar Entre Calles Tintorera Y Curvina                                                                                                                            | Carmen    | 890,010.75   | 890,010.75   | 0.00         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400814768  | Carretera Estatal Tankuche-Isia Arena, Tramo Del Km 660.28 Al Km 1 Mas 020.97 Al Km 1mas 148.97 (Mantenimiento De Puentes) Localidad Isia Arena Municipio De Calkini                                 | Calkini   | 5,000,000.00 | 29,103.94    | 29,103.94    | 100.00                    |
| CAM16160200670027  | Reconstrucción De La Avenida Heroes De Nacozari Entre Av Luis Donaldo Colosio Muñieta Y Av Gobernadores, San Francisco De Campeche, Campeche                                                         | Campeche  | 3,745,865.16 | 1,123,759.55 | 1,123,759.55 | 70.00                     |
| CAM16160200670103  | Reconstrucción De La Av Resurgimiento Subtramo Del Km 0 Al Km 1 080 Entre Carretera Federal No. 180 Y Av Adolfo Lopez Mateos San Francisco De Campeche, Campeche                                     | Campeche  | 6,410,315.58 | 3,520,711.53 | 3,520,711.53 | 98.00                     |
| CAM16160200670551  | Reconstrucción De La Avenida Resurgimiento Subtramo Del Km 1 080 Al Km 1 828 Entre Carretera Federal No. 180 Y Av. Adolfo Lopez Mateos, San Francisco De Camp. Campeche                              | Campeche  | 4,332,156.81 | 2,909,802.21 | 2,909,802.21 | 90.00                     |
| CAM16160300731427  | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Av Agustín Melgar Tramo Av Resurgimiento Calle 12 Samula                                                                                           | Campeche  | 1,446,184.12 | 1,446,183.58 | 1,446,183.58 | 100.00                    |
| CAM16160300731468  | Mantenimiento De La Av Colosio Entre Allende Y Lazareto Av Colosio Entre Heroe De Nacozari Y Av Lazaro Cardenas Malecon Carril De Baja Velocidad Av Francisco I Madero Entre Gobernadores Y Calle 10 | Campeche  | 4,080,353.32 | 2,900,622.48 | 2,900,622.48 | 80.20                     |
| CAM16160300731477  | Reconstrucción De Calle 14 Entre 104 Y 106 Calle 14 Entre 104 Y Av Cuauhtemoc Calle 104 Entre Calle 14 Y 14 Y Av Cuauhtemoc Entre 14 T 14 En Santa Lucia Campeche                                    | Campeche  | 3,320,013.75 | 3,131,325.37 | 3,131,325.37 | 100.00                    |
| CAM16160400814775  | Avenida Justo Sierra- Avenida Ruiz Cortinez Tramo Monumento Justo Sierra A Monumento Pedro Sainz De Baranda, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento)                                    | Campeche  | 3,539,764.45 | 3,539,764.45 | 3,539,764.45 | 100.00                    |
| CAM16160400814796  | Avenida Pedro Sainz De Baranda Tramo Puente A Calle Filiberto Qui Farfan, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche            | Campeche  | 4,129,871.88 | 4,129,871.87 | 4,129,871.87 | 100.00                    |
| CAM16160400814811  | Avenida Pedro Sainz De Baranda A Puente, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento) San Francisco De Campeche                                                                              | Campeche  | 3,449,626.37 | 3,449,626.37 | 3,449,626.37 | 100.00                    |
| CAM16160400814924  | Reconstrucción De Calle Arturo Shields Cardenas En San Francisco De Campeche                                                                                                                         | Campeche  | 854,917.97   | 854,573.74   | 854,573.74   | 70.00                     |
| CAM16160400814948  | Calle 18 Entre Montecristo Y Av. Colosio (Pavimentacion Y Mantenimiento) En San Francisco De Campeche                                                                                                | Campeche  | 2,496,583.66 | 2,496,581.46 | 2,247,031.24 | 100.00                    |
| CAM16160400814968  | Avenida Miguel Aleman (Mantenimiento Y Pavimentacion) San Francisco De Campeche                                                                                                                      | Campeche  | 692,850.50   | 692,850.48   | 692,850.48   | 100.00                    |
| CAM16160400815018  | Avenida Resurgimiento Tramo Monumento Resurgimiento A Monumento Justo Sierra, Sistema De Iluminacion (Instalacion Y Mantenimiento)                                                                   | Campeche  | 2,442,283.69 | 2,442,283.68 | 2,442,283.68 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400815072  | Calle Alberto Trueba Urbina, Colonia Concordia Municipio Campeche, Estado Campeche (Pavimentación)                      | Campeche    | 129,805.51   | 129,805.51   | 129,805.51   | 100.00                    |
| CAM16160400814995  | Reconstrucción De Calle 36 Entre 33 Y 31 C Col. Centro, Loc. Ciudad Del Carmen                                          | Carmen      | 2,397,102.43 | 2,320,094.48 | 2,320,094.48 | 100.00                    |
| CAM16160200669903  | Reconstrucción De La Calle 43 Entre Calle 14b Y Calle Sin Numero Colonia Cuauhtemoc Arenal En La Localidad De Champotón | Champotón   | 695,583.22   | 695,218.03   | 695,218.03   | 100.00                    |
| CAM16160300731432  | Reconstrucción De La Calle 39 Entre Av Carlos Sansores Y Av Luis Donald Colosio En Champotón                            | Champotón   | 2,502,689.18 | 2,289,249.99 | 2,289,249.99 | 100.00                    |
| CAM16160300731434  | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Concordia En Champotón                                          | Champotón   | 3,079,341.64 | 3,079,341.20 | 3,079,341.20 | 100.00                    |
| CAM16160300731440  | Avenida Eugenio Echeverría Castellot Sistema De Alumbrado Publico Instalacion Y Mantenimiento                           | Champotón   | 1,949,861.08 | 1,949,861.07 | 1,949,861.07 | 100.00                    |
| CAM16160400814720  | Calle Principal Tramo Calle 31 Hasta Calle 21 Sistema De Alumbrado Publico (Instalacion Y Mantenimiento) En Hecelchakan | Hecelchakan | 3,771,143.60 | 3,771,143.59 | 3,771,143.59 | 100.00                    |
| CAM16160200669845  | Reconstrucción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata                               | Carmen      | 4,568,662.18 | 4,268,086.20 | 4,268,086.20 | 100.00                    |
| CAM16160200669883  | Reconstrucción De La Calle 57 Entre Av. Juarez Y Calle 58                                                               | Carmen      | 1,140,579.21 | 891,665.90   | 891,665.90   | 100.00                    |
| CAM16160200669908  | Reconstrucción De La Calle 36 Entre Calle 25 Y Calle 13                                                                 | Carmen      | 6,365,746.85 | 6,371,659.10 | 6,328,570.48 | 100.00                    |
| CAM16160200669947  | Reconstrucción De La Calle 46 Entre 31a Y Calle 37, Localidad Cd. Del Carmen Municipio Carmen                           | Carmen      | 3,533,510.65 | 2,884,440.76 | 2,884,440.76 | 100.00                    |
| CAM16160200669963  | Reconstrucción De La Calle 66 Entre Calle 55 Y Calle Av. Camarón Localidad Cd. Del Carmen Municipio Del Carmen          | Carmen      | 1,919,730.74 | 1,945,250.27 | 1,909,675.58 | 100.00                    |
| CAM16160200670016  | Reconstrucción De La Calle 23 Entre Av. Juarez Y Calle 64, Localidad Ciudad Del Carmen Municipio Del Carmen             | Carmen      | 2,228,629.10 | 2,186,119.15 | 2,186,119.15 | 100.00                    |
| CAM16160200670043  | Reconstrucción De La Calle 21 Entre Av. Juarez Y Av. Periferico Norte                                                   | Carmen      | 3,498,007.38 | 3,495,730.44 | 3,495,730.44 | 100.00                    |
| CAM16160200670054  | Reconstrucción De La Calle 33 Entre Calle 56 Y Calle 40                                                                 | Carmen      | 6,878,697.69 | 6,878,654.37 | 6,850,948.04 | 100.00                    |
| CAM16160200670062  | Reconstrucción De La Calle 41 Entre Calle 14 Y Av. Luis Donald Colosio                                                  | Carmen      | 1,709,339.00 | 1,599,839.17 | 1,599,839.17 | 100.00                    |
| CAM16160200670074  | Reconstrucción De La Calle 1 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donald Colosio                                  | Carmen      | 2,615,462.86 | 2,468,220.80 | 2,468,220.80 | 99.00                     |
| CAM16160200670464  | Reconstrucción De La Calle 59 Entre Av. Juarez Y Calle 60                                                               | Carmen      | 1,738,141.07 | 1,805,336.55 | 1,738,141.07 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                             | Municipio  | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | % Avance Físico Acumulado |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| CAM16160200669771                            | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Av. Carlos Sansores Perez Y Av. Luis Donaldo Colosio                                                         | Champotón  | 2,729,893.67   | 2,691,637.10   | 2,691,637.10   | 99.00                     |
| <b>U128 Proyectos de Desarrollo Regional</b> |                                                                                                                                                 |            |                |                |                |                           |
| CAM16160300731395                            | Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche                                                                         | Calakmul   | 217,928,048.74 | 191,883,792.97 | 148,679,966.70 | 60.00                     |
| CAM16160300731297                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Calle 20 Tramo Carretera Federal Hasta Calle 23 Dzitbalche Calkini                            | Calkini    | 19,689,851.57  | 17,955,130.38  | 16,124,022.45  | 100.00                    |
| CAM16160300731301                            | Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkini                                                                                         | Calkini    | 4,685,768.26   | 3,674,269.41   | 3,674,269.41   | 40.00                     |
| CAM16160300731303                            | Rehabilitación De La Calle 20 Av Calkini Entre Sin Numero Y Calle 33 Ficc En Calkini                                                            | Calkini    | 14,835,000.00  | 12,289,835.47  | 6,050,912.29   | 100.00                    |
| CAM16160300731312                            | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Loc De Concepción Del Municipio De Calkini                                                     | Calkini    | 3,047,276.03   | 3,042,372.18   | 3,041,929.69   | 100.00                    |
| CAM16160300731388                            | Reconstrucción De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche                                     | Candelaria | 2,947,622.44   | 2,070,889.80   | 2,070,889.79   | 28.00                     |
| CAM16160300731392                            | Mejoramiento Y Conservación De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria                                                               | Candelaria | 8,738,079.66   | 7,224,512.75   | 7,224,512.75   | 37.00                     |
| CAM16160300731290                            | Modernización De Alumbrado Publico De La Calle 5 De Mayo Villa 5 De Mayo Fco Lopez Juarez De Isla Aguada Tramo Calle Marina Hasta Benito Juarez | Carmen     | 12,892,609.87  | 11,720,026.58  | 8,594,133.62   | 100.00                    |
| CAM16160300731394                            | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada Municipio De Carmen                                                                                    | Carmen     | 4,685,769.57   | 3,947,884.63   | 3,947,884.63   | 100.00                    |
| CAM16160300731398                            | Mejoramiento De La Cancha De Usos Múltiples En Atasta, Cd Del Carmen                                                                            | Carmen     | 3,196,789.17   | 2,760,693.56   | 2,760,693.56   | 100.00                    |
| CAM16160300731309                            | Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton                                                                                       | Champotón  | 2,966,999.73   | 2,622,268.19   | 1,464,453.16   | 35.00                     |
| CAM16160300731316                            | Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya Champoton                                                        | Champotón  | 11,868,000.00  | 10,014,498.51  | 4,226,271.39   | 13.00                     |
| CAM16160300731271                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 10, Tenabo (Tramo Calle 23 Hasta Calle 19)                                           | Tenabo     | 2,691,848.93   | 2,660,641.19   | 2,660,641.18   | 100.00                    |
| CAM16160300731304                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Principal Calle 10 Tramo Campeche Merida A Calle 23 Del Municipio De Tenabo             | Tenabo     | 1,500,266.01   | 1,500,266.01   | 1,500,266.01   | 100.00                    |
| CAM16160400816323                            | Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil                                                                                                   | Calakmul   | 1,757,163.60   | 1,710,684.61   | 1,710,684.61   | 90.00                     |
| CAM16160400816347                            | Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En La Calle 20 En Dzitbalche, Calkini                                                                  | Calkini    | 10,363,165.40  | 8,873,247.89   | 6,356,440.05   | 60.00                     |
| CAM16160400816332                            | Reencarpetamiento De La Av. Pedro Sainz De Baranda Entre La Av. Ruiz Cortez Y Calle Fundadores, En La Cd. De San Francisco De Campeche          | Campeche   | 2,966,999.60   | 2,949,609.86   | 2,743,692.31   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                     | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                    | Municipio   | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | % Avance Físico Acumulado |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAM16160400816363                      | Reencarpentamiento De La Avenida Pedro Sainz De Baranda Entre Las Calles Dársena Y Fundadores, Campeche                                                                                | Campeche    | 4,264,443.83          | 4,227,551.29          | 4,227,539.81          | 100.00                    |
| CAM16160400816373                      | La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Izquierdo), Campeche                                                                          | Campeche    | 6,310,947.46          | 4,945,851.25          | 4,945,385.68          | 100.00                    |
| CAM16160400816385                      | La Carretera Federal 180 Denominado Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Justo Sierra Méndez (Lado Derecho) Campeche                                                                             | Campeche    | 6,310,947.44          | 5,337,417.69          | 5,337,235.98          | 100.00                    |
| CAM16160400816267                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público De La Calle Marina (Tramo: Calle Emiliano Zapata Hasta Calle Prieto), Isla Aguada, Carmen                                               | Carmen      | 3,514,324.10          | 3,016,399.20          | 3,016,077.81          | 100.00                    |
| CAM16160400816318                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En La Calle Campeche Del Tramo: Carretera Champoton Ciudad Del Carmen Hasta Calle Marina, Localidad De Isla Aguada, Municipio De Carmen | Carmen      | 2,577,172.36          | 2,341,952.78          | 2,341,952.78          | 100.00                    |
| CAM16160400816397                      | Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecón (Tramo: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25), De Ciudad Del Carmen, Campeche                                                   | Carmen      | 16,378,755.36         | 14,465,002.24         | 4,455,718.11          | 25.00                     |
| CAM16160400816367                      | Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champoton, Campeche                                                                   | Champoton   | 11,443,832.84         | 7,816,333.79          | 2,393,209.81          | 10.00                     |
| CAM16160400816341                      | Reconstrucción De La Aeropista De Escárcega, Campeche                                                                                                                                  | Escárcega   | 3,584,232.16          | 3,524,532.98          | 3,509,519.38          | 45.00                     |
| CAM16160400816416                      | Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escárcega                                                                               | Escárcega   | 11,969,640.24         | 11,397,923.93         | 7,807,575.66          | 50.00                     |
| CAM16160400816333                      | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En La Avenida Juan Pacheco Torres, De Hecelchakán (Tramo Carretera Campeche-Mérida A Calle 31) Hkán                                     | Hecelchakán | 2,050,024.17          | 2,011,523.35          | 2,011,488.28          | 100.00                    |
| CAM16160400816412                      | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Palizada                                                                                                     | Palizada    | 6,159,413.30          | 5,844,655.41          | 5,844,141.85          | 70.00                     |
| CAM16160400816379                      | Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Mérida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo                                                    | Tenabo      | 6,144,411.63          | 4,716,452.50          | 1,470,604.85          | 26.00                     |
| CAM16160400829582                      | Proyectos De Desarrollo Regional, Laboratorio De Investigación, Desarrollo E Innovación De La Fac. De Ingeniería                                                                       | Campeche    | 20,128,049.81         | 20,128,049.81         | 20,128,049.81         | 25.00                     |
| <b>U130 Fortalecimiento Financiero</b> |                                                                                                                                                                                        |             | <b>163,647,512.92</b> | <b>158,963,744.49</b> | <b>120,933,728.86</b> |                           |
| CAM16160400815950                      | Estabilización Del Punto 3 Del Cruce Submarino Del Acueducto Paralelo Chicbul-Cd. Del Carmen, Carmen.                                                                                  | Carmen      | 5,417,808.68          | 5,417,808.68          | 5,417,808.68          | 100.00                    |
| CAM16160400817442                      | Construcción De Ciclopista En El Municipio De Calakmul                                                                                                                                 | Calakmul    | 6,950,000.00          | 6,463,498.68          | 1,939,049.60          | 100.00                    |
| CAM16160300736808                      | Construcción De Mercado Municipal En La Comunidad De Candelaria Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche                                                                        | Candelaria  | 29,950,000.00         | 29,840,674.41         | 29,840,674.41         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400825625  | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Ignacio Zaragoza (Pulgero) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | Candelaria  | 1,791,970.50 | 1,788,605.94 | 1,788,605.94 | 100.00                    |
| CAM16160300732499  | Techado De Cancha De Usos Múltiples Comunidad Xculuc                                                                  | Hopelchén   | 2,226,348.10 | 2,225,216.69 | 2,225,216.69 | 100.00                    |
| CAM16160300732509  | Construcción De Calles De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Dzibachen, Hopelchén, Campeche 1ra. Etapa.           | Hopelchén   | 3,996,620.15 | 3,994,988.16 | 3,994,988.16 | 100.00                    |
| CAM16160400745700  | Prim. Angel Castillo, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                             | Calkiní     | 1,786,000.00 | 1,344,824.68 | 403,447.40   | 0.00                      |
| CAM16160400745703  | Prim. Vicente Castro Bacallao, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                    | Calkiní     | 1,786,000.00 | 1,199,809.41 | 359,942.82   | 19.00                     |
| CAM16160400745697  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                  | Campeche    | 1,200,000.00 | 957,829.97   | 287,348.98   | 35.00                     |
| CAM16160400745698  | Prim. Presidente Ruiz, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                            | Campeche    | 3,662,000.00 | 3,041,271.68 | 912,381.50   | 45.00                     |
| CAM16160400745696  | Prim. Ricardo Monjes Lopez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                       | Carmen      | 1,786,000.00 | 1,785,889.63 | 1,698,129.97 | 100.00                    |
| CAM16160400745699  | Esc. Sec. Tec. No. 26, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                            | Carmen      | 1,786,000.00 | 1,520,467.51 | 456,140.25   | 0.00                      |
| CAM16160400745701  | Prim. Claudio Cortes Castro, Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples                                    | Carmen      | 1,786,000.00 | 1,659,711.25 | 497,913.37   | 0.00                      |
| CAM16160400745704  | Prim. Benito Juárez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                              | Carmen      | 1,786,000.00 | 1,579,221.40 | 473,766.42   | 0.00                      |
| CAM16160400745702  | Prim. Carlos R. Menéndez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple                                         | Hecelchakán | 1,786,000.00 | 1,265,286.33 | 1,132,431.27 | 0.00                      |
| CAM16160300730875  | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 3)  | Campeche    | 629,575.95   | 628,542.23   | 628,542.23   | 100.00                    |
| CAM16160300730867  | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 1)  | Campeche    | 607,966.36   | 603,852.32   | 603,852.32   | 100.00                    |
| CAM16160300730887  | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 4)  | Campeche    | 577,625.68   | 575,613.64   | 575,613.64   | 100.00                    |
| CAM16160300730894  | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 5)  | Campeche    | 597,945.07   | 596,887.75   | 596,887.75   | 100.00                    |
| CAM16160300730899  | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Colonias De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sector 6)  | Campeche    | 586,886.94   | 585,630.29   | 585,630.29   | 100.00                    |
| CAM16160400812439  | Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche                                       | Campeche    | 1,144,326.79 | 1,144,093.28 | 0.00         | 0.00                      |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                  | Municipio         | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400812447  | Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche                                                                                                                     | Campeche          | 856,257.76   | 855,137.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400812455  | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul                                                                                                                                | Campeche          | 4,143,742.24 | 4,137,836.49 | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400812523  | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah. | Campeche          | 1,400,000.00 | 1,393,049.90 | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160500882672  | Adquisición De Vehículos Terrestres                                                                                                                                                                  | Cobertura estatal | 975,200.00   | 975,200.00   | 975,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160500882737  | Adquisición De Equipo De Cómputo                                                                                                                                                                     | Cobertura estatal | 16,488.33    | 16,488.33    | 16,488.33    | 100.00                    |
| CAM16160500882794  | Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales                                                                                                                                                      | Cobertura estatal | 9,999.20     | 9,999.20     | 9,999.20     | 100.00                    |
| CAM16160400830995  | Puesta En Marcha Del Proyecto De La Palma                                                                                                                                                            | Cobertura estatal | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160400830996  | Servicio De Levantamiento Topográfico Detallado Para Diseño De Infraestructura De Riego Drenaje Y Control De Inundaciones                                                                            | Cobertura estatal | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160400830997  | Estudio De Altos Valores De Conservación, Impacto Ambiental Y Social Para Proceso De Certificación Rspo                                                                                              | Cobertura estatal | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160500882455  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                                                                                                                              | Cobertura estatal | 6,481.55     | 6,481.55     | 6,481.55     | 100.00                    |
| CAM16160500886702  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina).                                                                                                                             | Cobertura estatal | 2,200.00     | 2,200.00     | 2,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160500886740  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipos De Oficina)                                                                                                                             | Cobertura estatal | 137,634.00   | 137,634.00   | 137,634.00   | 100.00                    |
| CAM16160500886751  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Vehículos)                                                                                                                                                | Cobertura estatal | 495,353.00   | 495,353.00   | 495,353.00   | 100.00                    |
| CAM16160500886770  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Cómputo).                                                                                                                                       | Cobertura estatal | 409,891.30   | 409,891.30   | 409,891.30   | 100.00                    |
| CAM16160500853517  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales)                                                                                                                         | Campeche          | 18,536.79    | 18,536.79    | 18,536.79    | 100.00                    |
| CAM16160500887792  | Fortalecimiento Financiero (Proyectos De Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)                                                                                                                 | Cobertura estatal | 84,598.15    | 84,598.15    | 84,598.15    | 100.00                    |
| CAM16160500887932  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Cómputo)                                                                                                                                        | Cobertura estatal | 183,379.86   | 183,379.86   | 183,379.86   | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Municipio         | Presupuesto   | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160500887721  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipos De Computo)                                                  | Cobertura estatal | 102,149.96    | 102,149.96   | 102,149.96   | 100.00                    |
| CAM16160500887889  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Bienes Muebles)                                                                | Cobertura estatal | 271,348.95    | 271,348.95   | 271,348.95   | 100.00                    |
| CAM16160500887899  | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Computo)                                                   | Cobertura estatal | 91,252.00     | 91,252.00    | 91,252.00    | 100.00                    |
| CAM16160500887919  | Infraestructura Para Cobrar En Hospitales                                                                                 | Cobertura estatal | 842,677.29    | 842,677.29   | 842,677.29   | 100.00                    |
| CAM161605008853510 | Adquisición De Vehículos Terrestres                                                                                       | Cobertura estatal | 864,777.36    | 864,777.36   | 864,777.36   | 100.00                    |
| CAM16160500882148  | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre                                                                               | Cobertura estatal | 531,790.00    | 531,790.00   | 531,790.00   | 2.00                      |
| CAM16160500882207  | Adquisición De Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información                                                        | Cobertura estatal | 352,327.00    | 352,327.00   | 352,327.00   | 100.00                    |
| CAM16160500882227  | Adquisición De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                              | Cobertura estatal | 78,300.00     | 78,300.00    | 78,300.00    | 1.00                      |
| CAM16160500886708  | Adquisición De Montacargas Para La Secretaría De Protección Civil.                                                        | Cobertura estatal | 700,000.00    | 700,000.00   | 700,000.00   | 1.00                      |
| CAM16160500878350  | Adquisición De Transporte Terrestre                                                                                       | Campeche          | 10,000,000.00 | 9,805,000.00 | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160500878356  | Adquisición De Transporte Marítimo                                                                                        | Campeche          | 4,800,000.00  | 4,649,280.00 | 2,324,640.00 | 50.00                     |
| CAM16160500878358  | Adquisición De Vehículo Terrestre                                                                                         | Campeche          | 190,275.00    | 190,275.00   | 190,275.00   | 100.00                    |
| CAM16160500878362  | Certificación De Ca.Re.So. Koben                                                                                          | Campeche          | 1,861,319.95  | 1,861,319.95 | 1,861,319.95 | 100.00                    |
| CAM16160500878368  | Adquisición De 3 Transportes De Autobalaneo Personal                                                                      | Campeche          | 700,000.00    | 612,480.00   | 612,480.00   | 100.00                    |
| CAM16160400815365  | Mantenimiento Y Construcción De Cancha Techada, Localidad Vida Nueva, Municipio De Calakmul                               | Calakmul          | 3,499,918.36  | 3,499,211.40 | 3,499,211.40 | 100.00                    |
| CAM16160300731412  | Malecón De La Ciudad (Rehabilitación) San Francisco De Campeche                                                           | Campeche          | 2,274,184.54  | 2,274,184.54 | 2,274,184.54 | 100.00                    |
| CAM16160300731426  | Av. Pedro Sainz De Baranda, Tramo Km 0 Mas 000 - 6 Mas 470, (Conservación), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | Campeche          | 1,829,218.93  | 1,829,114.08 | 1,829,114.08 | 100.00                    |
| CAM16160400815352  | Cancha De Lerma (Construcción De Techumbre), Localidad De Lerma, Municipio De Campeche                                    | Campeche          | 3,282,606.05  | 3,282,606.04 | 3,282,606.04 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                       | Municipio         | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| CAM16160400815361                                                                   | Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C-10 Av Gob.; Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Balarfies; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo | Campeche          | 2,491,262.08  | 2,491,262.07  | 2,491,262.07  | 40.00                     |
| CAM16160400815393                                                                   | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Construcción De Vitral)                                                                                                                          | Campeche          | 920,999.75    | 920,999.75    | 920,999.75    | 100.00                    |
| CAM16160400815399                                                                   | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación)                                                                                                                   | Campeche          | 2,978,217.30  | 2,978,217.30  | 2,978,217.30  | 100.00                    |
| CAM16160400815409                                                                   | Casa De Artesanías Tukulná En San Francisco De Campeche (Rehabilitación De Equipos De Aire Acondicionado)                                                                                                 | Campeche          | 867,926.00    | 867,926.00    | 867,926.00    | 100.00                    |
| CAM16160400815414                                                                   | Adquisición De Equipo (Una Maquina Micropavimentador Y 2 Camiones Pipas)                                                                                                                                  | Campeche          | 12,000,000.00 | 11,426,000.00 | 5,713,000.00  | 0.00                      |
| CAM16160400815418                                                                   | Rehabilitación De Casa De Artesanías Tukulná (Trabajos Complementarios)                                                                                                                                   | Campeche          | 179,382.82    | 179,382.82    | 179,382.82    | 100.00                    |
| CAM16160400824473                                                                   | Salones De Regularización Escolar En La Colonia Ampliación Revolución En San Francisco De Campeche                                                                                                        | Campeche          | 868,881.73    | 868,881.73    | 868,881.73    | 100.00                    |
| CAM16160400815424                                                                   | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle Aquiles Cordoba Morán De La Colonia La Antorcha En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen Del Estado De Campeche                     | Carmen            | 2,999,127.94  | 2,997,303.26  | 2,997,303.26  | 100.00                    |
| CAM16160400815429                                                                   | Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estructural                                                                                                                              | Carmen            | 12,973,681.52 | 12,973,681.52 | 12,973,681.52 | 100.00                    |
| CAM16160400815436                                                                   | Construcción De Cruceos A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1                                                                                         | Cobertura estatal | 3,646,073.02  | 3,644,970.80  | 3,644,970.80  | 30.00                     |
| CAM16160400815448                                                                   | Construcción De Cruceos A Base De Módulos De Concreto De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 2                                                                                                   | Cobertura estatal | 3,757,748.54  | 3,720,289.37  | 3,720,289.37  | 25.00                     |
| CAM16160400815385                                                                   | Reconstrucción De Calle 26 Entre Calle 29 Y Calle 27, Localidad Hecelchakán, Municipio Hecelchakán, Estado De Campeche                                                                                    | Hecelchakán       | 386,230.43    | 386,226.80    | 386,226.80    | 100.00                    |
| <b>U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal</b> |                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |               |                           |
| CAM16160300731637                                                                   | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Parque Principal De La Localidad De Xpujil, Municipio Calakmul                                                                                                       | Calakmul          | 4,250,000.00  | 3,363,709.82  | 3,363,709.82  | 100.00                    |
| CAM16160300731842                                                                   | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Pucnachen En El Municipio De Calkini                                                                                                               | Calkini           | 1,000,000.00  | 988,904.98    | 988,904.98    | 100.00                    |
| CAM16160300731690                                                                   | Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche                                                                                                                               | Campeche          | 2,712,479.04  | 2,355,216.92  | 2,355,216.92  | 100.00                    |
| CAM16160300731745                                                                   | Rehabilitación Del Parque De Santa Lucía                                                                                                                                                                  | Campeche          | 3,076,298.04  | 2,389,137.42  | 2,389,137.42  | 100.00                    |
| CAM16160300731637                                                                   | Modernización Del Alumbrado Público En La Calle 18 De La Localidad De Candelaria                                                                                                                          | Candelaria        | 1,000,000.00  | 988,883.89    | 988,883.89    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300731453  | Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En El Polideportivo Chechen, En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio Carmen | Carmen      | 3,220,831.33 | 3,438,065.44 | 3,438,065.44 | 100.00                    |
| CAM16160300731524  | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto En El Municipio De Champotón                      | Champotón   | 2,500,000.00 | 2,438,220.68 | 2,438,220.68 | 100.00                    |
| CAM16160300731813  | Rehabilitación De Cancha Techada En La Localidad De Centenario Del Municipio De Escárcega                                       | Escárcega   | 1,500,000.00 | 1,370,460.84 | 1,370,460.84 | 100.00                    |
| CAM16160300731543  | Conservación De La Calle 20 Entre 27 Y Calle 7 En El Municipio De Hecelchakán                                                   | Hecelchakán | 1,798,179.98 | 1,775,831.73 | 1,775,831.73 | 100.00                    |
| CAM16160300731622  | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Poc Boc En El Municipio De Hecelchakán                                   | Hecelchakán | 699,999.99   | 691,768.51   | 691,768.51   | 100.00                    |
| CAM16160300731801  | Mejoramiento Del Parque Principal En La Localidad De Hopelchén En El Municipio De Hopelchén                                     | Hopelchén   | 2,000,000.00 | 1,902,313.87 | 1,902,313.87 | 100.00                    |
| CAM16160300731781  | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo                                        | Tenabo      | 1,000,000.00 | 988,698.22   | 988,698.22   | 100.00                    |
| CAM16160200670725  | Reconstrucción De Calles De La Localidad De San Antonio Sahcabchen                                                              | Calkiní     | 1,479,897.29 | 1,446,269.00 | 1,446,269.00 | 100.00                    |
| CAM16160200670776  | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Santa Cruz Pueblo                                                                   | Calkiní     | 648,328.07   | 632,158.00   | 632,158.00   | 100.00                    |
| CAM16160200670832  | Reconstrucción De Calles De La Localidad De Nunkini                                                                             | Calkiní     | 1,349,534.70 | 1,319,085.00 | 1,319,085.00 | 100.00                    |
| CAM16160200663748  | Construcción De Parque Los Álamos II. San Francisco De Campeche                                                                 | Campeche    | 2,477,107.75 | 2,449,859.56 | 2,449,859.56 | 100.00                    |
| CAM16160200663788  | Reconstrucción De Cancha De Uso Múltiple Con Techumbre Metálica En Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche                 | Campeche    | 4,176,857.41 | 4,130,911.76 | 4,130,911.76 | 100.00                    |
| CAM16160200663937  | Mejoramiento De Parque Niño Olvidado En La Colonia Miguel Hidalgo, San Francisco De Campeche                                    | Campeche    | 880,109.44   | 858,899.81   | 858,899.81   | 100.00                    |
| CAM16160200663955  | Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Castamay                                 | Campeche    | 3,483,711.79 | 3,445,382.73 | 3,445,382.73 | 100.00                    |
| CAM16160200663966  | Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre Metálica En Colonia Polvorín, San Francisco De Campeche    | Campeche    | 3,939,301.12 | 3,895,968.81 | 3,895,968.81 | 100.00                    |
| CAM16160200670650  | Reconstrucción De Calle 23 Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Candelaria, Campeche                                      | Candelaria  | 1,557,850.16 | 1,538,650.18 | 1,538,650.18 | 100.00                    |
| CAM16160200670726  | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Nueva Esperanza                                      | Candelaria  | 1,810,023.37 | 1,769,444.39 | 1,769,444.39 | 100.00                    |
| CAM16160200670803  | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De El Pocito                                            | Candelaria  | 1,628,590.92 | 1,569,330.31 | 1,569,330.31 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                       | Nombre del Proyecto                                                                                                                                      | Municipio   | Presupuesto             | Modificado              | Pagado                  | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| CAM16160200672957                                                        | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 53 A Entre Calle 74 Y 82                                                                               | Carmen      | 4,715,306.47            | 4,610,645.59            | 4,610,645.59            | 100.00                    |
| CAM16160200673723                                                        | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Colonia Compositores                                                                      | Carmen      | 3,347,735.81            | 3,290,947.44            | 3,290,947.43            | 100.00                    |
| CAM16160200674153                                                        | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 24 Entre Calle 35 Y Calle 41a                                                                          | Carmen      | 2,462,860.48            | 2,508,524.80            | 2,508,524.80            | 100.00                    |
| CAM16160200664681                                                        | Reconstrucción De Diversas Calles En La Colonia De Venustiano Carranza En La Ciudad De Champotón                                                         | Champotón   | 877,900.82              | 857,037.76              | 857,037.76              | 100.00                    |
| CAM16160200664715                                                        | Ampliación De La Avenida Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De Champotón                                                                                  | Champotón   | 1,619,498.93            | 1,595,566.36            | 1,595,566.36            | 100.00                    |
| CAM16160200674821                                                        | Techumbre De Cancha De La Col. Fertimex                                                                                                                  | Escárcega   | 1,746,781.95            | 1,719,538.45            | 1,719,538.45            | 100.00                    |
| CAM16160200643452                                                        | Pavimentación De Diversas Calles, Con Doble Sello, En La Localidad De Cumpich                                                                            | Hecelchakán | 3,115,511.37            | 3,081,240.75            | 3,075,698.24            | 100.00                    |
| CAM16160200662984                                                        | Pavimentación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Cumpich                                                                                 | Hecelchakán | 884,799.71              | 875,066.91              | 874,592.27              | 100.00                    |
| CAM16160200675977                                                        | Construcción De Plataforma Para Campo De Fútbol Soccer En La Localidad De Pocboc-1368                                                                    | Hecelchakán | 999,688.30              | 988,691.73              | 986,494.44              | 100.00                    |
| CAM16160100640677                                                        | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen                                                                      | Hopelchén   | 1,408,440.31            | 1,387,742.38            | 1,387,742.38            | 100.00                    |
| CAM16160100640678                                                        | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techado En La Localidad De Crucero San Luis                                                 | Hopelchén   | 2,054,577.38            | 2,024,404.15            | 2,024,404.15            | 100.00                    |
| CAM16160100640679                                                        | Reconstrucción De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ukum                                                                                  | Hopelchén   | 458,933.19              | 447,920.42              | 447,920.42              | 100.00                    |
| CAM16160200670044                                                        | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | Tenabo      | 1,388,323.35            | 1,373,051.80            | 1,373,051.79            | 100.00                    |
| CAM16160200670064                                                        | Pavimentación Con Doble Sello En La Calle Sn De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tihún, Municipio De Tenabo                                      | Tenabo      | 508,670.31              | 503,074.94              | 503,074.86              | 100.00                    |
| CAM16160400814325                                                        | Reconstrucción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10-B Barrio Estación Vieja, San Francisco De Campeche, Camp                                       | Campeche    | 211,222.92              | 200,493.13              | 200,493.13              | 100.00                    |
| CAM16160400814320                                                        | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público En La Av. Principal De Palizada, En El Municipio De Palizada                                              | Palizada    | 1,000,000.00            | 984,489.15              | 984,489.15              | 100.00                    |
| <b>33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b> |                                                                                                                                                          |             |                         |                         |                         |                           |
| <b>1003 FAIS Entidades</b>                                               |                                                                                                                                                          |             | <b>1,352,141,374.83</b> | <b>1,355,726,027.76</b> | <b>1,022,478,580.35</b> |                           |
|                                                                          |                                                                                                                                                          |             | <b>77,532,834.90</b>    | <b>77,273,172.20</b>    | <b>75,627,422.20</b>    |                           |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                          | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160100624252  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Diaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278             | Calakmul  | 183,000.00   | 181,677.62   | 181,677.62   | 50.00                     |
| CAM16160100624717  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo Garcia - 4355                                     | Calakmul  | 183,000.00   | 181,677.62   | 181,677.62   | 50.00                     |
| CAM16160300749635  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135             | Calakmul  | 181,677.62   | 181,677.62   | 181,677.62   | 50.00                     |
| CAM16160300749636  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 258978                 | Calakmul  | 124,842.73   | 124,842.73   | 124,842.73   | 100.00                    |
| CAM16160300749637  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Naciones Municipio De Calakmul - 258983                    | Calakmul  | 187,264.09   | 187,264.09   | 187,264.09   | 100.00                    |
| CAM16160300749640  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cía Guadalupe Municipio De Calakmul - 258987                   | Calakmul  | 222,933.44   | 222,933.44   | 222,933.44   | 100.00                    |
| CAM16160300749644  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Josefa Ortiz De Dominguez Municipio De Calakmul - 256568 | Calakmul  | 731,243.52   | 731,243.52   | 731,243.52   | 50.00                     |
| CAM16160300749647  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Manuel Castilla Brito Municipio De Calakmul - 258951           | Calakmul  | 214,016.10   | 214,016.10   | 214,016.10   | 100.00                    |
| CAM16160300749650  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Niños Heroes Municipio De Calakmul - 258953                    | Calakmul  | 196,181.43   | 196,181.43   | 196,181.43   | 100.00                    |
| CAM16160300749651  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Conhuas Municipio De Calakmul - 258955                   | Calakmul  | 151,594.74   | 151,594.74   | 151,594.74   | 100.00                    |
| CAM16160300749652  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Once De Mayo Municipio De Calakmul - 258956                    | Calakmul  | 98,090.71    | 98,090.71    | 98,090.71    | 100.00                    |
| CAM16160300749659  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052   | Calakmul  | 254,348.67   | 254,348.67   | 254,348.67   | 50.00                     |
| CAM16160300749693  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973                      | Calakmul  | 654,039.41   | 654,039.41   | 654,039.41   | 50.00                     |
| CAM16160300750001  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Angeles Municipio De Calakmul - 256562               | Calakmul  | 1,325,378.88 | 1,325,378.88 | 1,325,378.88 | 60.00                     |
| CAM16160200643688  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 4622                           | Calkiní   | 219,600.00   | 219,506.30   | 219,506.30   | 100.00                    |
| CAM16160200648520  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Calkiní - 62712                                                | Calkiní   | 38,682.81    | 38,290.56    | 38,290.56    | 50.00                     |
| CAM16160200650915  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 68651                                 | Calkiní   | 126,625.16   | 126,430.69   | 126,430.69   | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200650917  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tepakan - 66384                                      | Calkiní   | 46,407.34    | 46,009.05    | 40,078.32    | 100.00                    |
| CAM16160200653262  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bacabchen - 62659                                    | Calkiní   | 116,610.62   | 116,218.36   | 116,218.36   | 50.00                     |
| CAM16160200653263  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Becal - 62533                                        | Calkiní   | 115,704.58   | 115,106.20   | 115,106.20   | 100.00                    |
| CAM16160200653266  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche - 4616                               | Calkiní   | 73,200.00    | 73,172.57    | 73,172.57    | 100.00                    |
| CAM16160200655634  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunhuas - 66126                         | Calkiní   | 17,192.36    | 16,997.93    | 16,997.93    | 50.00                     |
| CAM16160200655635  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Puchachen - 67863                                    | Calkiní   | 81,750.15    | 81,151.83    | 68,660.61    | 100.00                    |
| CAM16160200655636  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 64547                            | Calkiní   | 202,010.23   | 201,815.80   | 201,815.80   | 50.00                     |
| CAM16160200658074  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalche - 62377                                   | Calkiní   | 180,110.60   | 179,718.34   | 179,718.34   | 100.00                    |
| CAM16160200658076  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nunkini - 62622                                      | Calkiní   | 38,682.81    | 38,085.52    | 38,085.52    | 100.00                    |
| CAM16160200685183  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 184647           | Calkiní   | 219,600.00   | 219,571.26   | 219,571.26   | 100.00                    |
| CAM16160200685186  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalche - 80775                             | Calkiní   | 420,000.00   | 418,282.34   | 418,280.91   | 50.00                     |
| CAM16160200690622  | Cosntruccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 80777                               | Calkiní   | 630,000.00   | 627,475.71   | 618,541.06   | 50.00                     |
| CAM16160200696092  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalche - 79057                             | Calkiní   | 630,000.00   | 627,475.70   | 618,541.06   | 50.00                     |
| CAM16160200696094  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Nunkini - 79667                                     | Calkiní   | 420,000.00   | 418,282.34   | 418,280.91   | 50.00                     |
| CAM16160200696099  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tankuche Municipio De Calkini - 184652        | Calkiní   | 73,200.00    | 73,091.11    | 73,091.11    | 50.00                     |
| CAM16160200712517  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 184630         | Calkiní   | 439,200.00   | 439,198.65   | 439,198.65   | 85.00                     |
| CAM16160300748907  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 296396         | Calkiní   | 1,003,317.58 | 1,092,900.08 | 1,092,900.08 | 85.00                     |
| CAM16160300748908  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 268187         | Calkiní   | 1,096,364.70 | 1,096,364.70 | 1,096,364.70 | 50.00                     |
| CAM16160300748910  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 250753         | Calkiní   | 480,876.00   | 480,876.00   | 463,604.51   | 90.00                     |
| CAM16160300748916  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bacabchen En El Municipio De Calkini - 268186 | Calkiní   | 402,000.39   | 402,000.39   | 402,000.39   | 50.00                     |
| CAM16160300748917  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 296357           | Calkiní   | 1,003,317.58 | 1,003,317.58 | 1,003,317.58 | 80.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300748919  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 268678                        | Calkini    | 730,909.80   | 730,909.80   | 730,909.80   | 50.00                     |
| CAM16160300748923  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkini - 268189                   | Calkini    | 548,182.35   | 548,182.35   | 548,182.35   | 50.00                     |
| CAM16160300748926  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkinii Municipio De Calkini - 268188                     | Calkini    | 365,454.90   | 365,454.90   | 365,454.90   | 50.00                     |
| CAM16160300748929  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda Municipio De Calkini - 268190       | Calkini    | 219,272.94   | 219,272.94   | 219,272.94   | 50.00                     |
| CAM16160300748934  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Campeche Municipio De Campeche - 349928                    | Campeche   | 756,773.55   | 756,773.55   | 756,686.10   | 50.00                     |
| CAM16160300748935  | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 330580                                             | Campeche   | 439,900.00   | 439,900.00   | 439,900.00   | 50.00                     |
| CAM16160300748949  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 349560                       | Campeche   | 756,773.55   | 756,773.55   | 756,686.10   | 50.00                     |
| CAM16160300748964  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tikinmul - 79775                                            | Campeche   | 252,000.00   | 251,989.96   | 251,989.96   | 50.00                     |
| CAM16160300748965  | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tikimul - 76916                                               | Campeche   | 378,000.00   | 378,003.50   | 378,003.50   | 67.57                     |
| CAM16160300748968  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937      | Campeche   | 2,232,600.00 | 2,221,677.54 | 2,221,677.54 | 50.00                     |
| CAM16160300748974  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles En Campeche - 79744                            | Campeche   | 308,000.00   | 307,987.72   | 307,987.72   | 50.00                     |
| CAM16160300748975  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Laureles - 79054                                       | Campeche   | 462,000.00   | 462,004.27   | 462,004.27   | 50.00                     |
| CAM16160200690713  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 186844               | Candelaria | 183,000.00   | 182,977.15   | 182,977.15   | 80.00                     |
| CAM16160200696200  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 190141 | Candelaria | 366,000.00   | 365,954.30   | 365,954.30   | 80.00                     |
| CAM16160200701844  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Corte El Pejaral Municipio De Candelaria - 187845          | Candelaria | 36,600.00    | 36,595.43    | 36,595.43    | 50.00                     |
| CAM16160200707487  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria - 186106         | Candelaria | 256,200.00   | 256,168.01   | 256,168.01   | 80.00                     |
| CAM16160200717894  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Alemán Municipio De Candelaria - 186594             | Candelaria | 36,600.00    | 36,595.43    | 36,595.43    | 80.00                     |
| CAM16160300748827  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Ili Municipio De Candelaria - 259769              | Candelaria | 134,539.58   | 134,539.58   | 134,539.58   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Municipio  | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160300748976  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652         | Candelaria | 378,776.40  | 378,776.40 | 378,776.40 | 50.00                     |
| CAM16160300748977  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 296629 | Candelaria | 37,877.64   | 37,877.64  | 37,877.64  | 50.00                     |
| CAM16160300748978  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 259018        | Candelaria | 35,877.22   | 35,877.22  | 35,779.12  | 50.00                     |
| CAM16160300749440  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 259017         | Candelaria | 71,754.44   | 71,754.44  | 71,754.44  | 50.00                     |
| CAM16160300749441  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria - 256582   | Candelaria | 387,564.65  | 387,564.65 | 387,564.65 | 50.00                     |
| CAM16160300749448  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pedregal Municipio De Candelaria - 259717                        | Candelaria | 134,539.58  | 134,539.58 | 134,539.58 | 100.00                    |
| CAM16160300749449  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelegarto Municipio De Candelaria - 296658                 | Candelaria | 189,388.20  | 189,388.20 | 189,388.20 | 50.00                     |
| CAM16160300749461  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 296646             | Candelaria | 378,776.40  | 378,776.40 | 378,776.40 | 50.00                     |
| CAM16160300749462  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Estado De México Municipio De Candelaria - 259226                   | Candelaria | 152,478.20  | 152,478.20 | 152,478.20 | 100.00                    |
| CAM16160300749470  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 250674  | Candelaria | 36,600.00   | 36,595.43  | 36,595.43  | 80.00                     |
| CAM16160300749471  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 259022                    | Candelaria | 161,447.50  | 161,447.50 | 160,172.18 | 100.00                    |
| CAM16160300749472  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 256589              | Candelaria | 387,564.65  | 387,564.65 | 387,564.65 | 50.00                     |
| CAM16160300749474  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Candelaria - 258261                     | Candelaria | 528,838.44  | 528,838.44 | 528,838.44 | 50.00                     |
| CAM16160300749475  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Luinal Municipio De Candelaria - 259021                             | Candelaria | 197,324.72  | 197,324.72 | 197,324.72 | 100.00                    |
| CAM16160300749476  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 296427               | Candelaria | 37,877.64   | 37,877.64  | 37,877.64  | 50.00                     |
| CAM16160300749481  | Instruccion De Piso Firme En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 259014                            | Candelaria | 134,539.58  | 134,539.58 | 134,539.58 | 50.00                     |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                    | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749482  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Naranjo Municipio De Candelaria - 296689          | Candelaria | 568,164.60   | 568,164.60   | 568,164.60   | 50.00                     |
| CAM16160300749484  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 259315              | Candelaria | 143,508.89   | 143,508.89   | 143,508.89   | 100.00                    |
| CAM16160300749485  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo Municipio De Candelaria - 250668       | Candelaria | 366,000.00   | 365,954.30   | 365,954.30   | 80.00                     |
| CAM16160300749725  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680       | Candelaria | 1,628,738.17 | 1,628,738.17 | 1,628,738.17 | 50.00                     |
| CAM16160300749734  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 250649       | Candelaria | 2,452,200.00 | 2,451,893.81 | 2,451,893.81 | 80.00                     |
| CAM16160300749752  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 259819       | Candelaria | 71,754.44    | 71,754.44    | 71,754.44    | 100.00                    |
| CAM16160300749753  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 258263 | Candelaria | 661,048.06   | 661,048.06   | 661,048.06   | 50.00                     |
| CAM16160300749755  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Corte Pajalal Municipio De Candelaria - 258259     | Candelaria | 440,698.71   | 440,698.71   | 440,698.71   | 50.00                     |
| CAM16160300749756  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Corte Pajalal Municipio De Candelaria - 259862           | Candelaria | 98,662.36    | 98,662.36    | 98,662.36    | 100.00                    |
| CAM16160300749759  | Construcción De Piso Firme En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 273880                 | Candelaria | 62,785.14    | 62,785.14    | 62,785.14    | 50.00                     |
| CAM16160300749762  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza Municipio De Candelaria - 259348            | Candelaria | 143,508.89   | 143,508.89   | 143,508.89   | 100.00                    |
| CAM16160300749766  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 259020             | Candelaria | 53,815.83    | 53,815.83    | 52,532.09    | 50.00                     |
| CAM16160300749767  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Diamante Municipio De Candelaria - 258265       | Candelaria | 193,782.34   | 193,782.34   | 193,782.34   | 50.00                     |
| CAM16160200643764  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71314                            | Carmen     | 450,000.00   | 410,007.51   | 410,007.51   | 50.00                     |
| CAM16160200653341  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio Cardenas - 71329                      | Carmen     | 900,000.00   | 873,974.03   | 873,974.03   | 83.96                     |
| CAM16160200658168  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71300                            | Carmen     | 900,000.00   | 873,974.03   | 873,974.03   | 90.66                     |
| CAM16160200660603  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sabancuy - 71283                                  | Carmen     | 1,125,000.00 | 1,097,215.69 | 1,097,215.69 | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749995  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Cd Del Carmen - 251978  | Carmen    | 2,009,036.62 | 2,009,036.82 | 2,009,036.82 | 50.00                     |
| CAM16160100624498  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489                                 | Champotón | 366,000.00   | 362,856.80   | 362,856.80   | 50.00                     |
| CAM16160200685229  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169161                     | Champotón | 588,000.00   | 587,990.55   | 587,990.55   | 50.00                     |
| CAM16160200701648  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169499                    | Champotón | 882,000.00   | 880,288.50   | 880,288.50   | 50.00                     |
| CAM16160200712556  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Plixtun Municipio De Champoton - 184656  | Champotón | 36,600.00    | 36,285.68    | 36,285.68    | 50.00                     |
| CAM16160200717828  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champoton - 80351                          | Champotón | 366,000.00   | 362,856.80   | 362,856.80   | 50.00                     |
| CAM16160300749350  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054          | Champotón | 1,244,400.00 | 1,233,713.35 | 1,233,713.35 | 50.00                     |
| CAM16160200648569  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario - 71419                                 | Escárcega | 315,000.00   | 304,477.67   | 304,477.67   | 90.00                     |
| CAM16160200658136  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De División Del Norte - 71382                         | Escárcega | 450,000.00   | 439,008.29   | 439,008.29   | 98.66                     |
| CAM16160200660571  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega - 71349                                  | Escárcega | 3,150,000.00 | 3,044,776.75 | 3,044,776.75 | 85.00                     |
| CAM16160200685337  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Matamoros Escarcega - 80131                         | Escárcega | 420,000.00   | 419,993.25   | 419,993.25   | 50.00                     |
| CAM16160200707392  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Matamoros - 78969                                  | Escárcega | 630,000.00   | 628,777.50   | 628,777.50   | 50.00                     |
| CAM16160300749543  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Libertad - 271259                               | Escárcega | 402,551.27   | 402,551.27   | 402,551.27   | 50.00                     |
| CAM16160300749544  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Libertad Municipio De Escarcega - 259009               | Escárcega | 71,110.04    | 71,110.04    | 71,110.04    | 50.00                     |
| CAM16160300749571  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 271497          | Escárcega | 1,573,610.36 | 1,573,610.36 | 1,573,610.36 | 50.00                     |
| CAM16160300749578  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De División Del Norte Municipio De Escarcega - 271516 | Escárcega | 1,354,036.09 | 1,354,036.09 | 1,354,036.09 | 50.00                     |
| CAM16160300749581  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez La Polla Municipio De Escarcega - 259002    | Escárcega | 44,443.78    | 44,443.78    | 44,443.78    | 50.00                     |
| CAM16160300749582  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Don Samuel Municipio De Escarcega - 259004                | Escárcega | 79,998.80    | 79,998.80    | 79,998.80    | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160300749586  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 271316                             | Escarcega | 402,551.27  | 402,551.27 | 402,551.27 | 50.00                     |
| CAM16160300749587  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 259006                                    | Escarcega | 106,665.04  | 106,665.04 | 106,665.04 | 50.00                     |
| CAM16160300749592  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Justicia Social Municipio De Escarcega - 259008                         | Escarcega | 53,332.53   | 53,332.53  | 53,332.53  | 50.00                     |
| CAM16160300749597  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Matamoros Municipio De Escarcega - 259011                               | Escarcega | 71,110.04   | 71,110.04  | 71,110.04  | 50.00                     |
| CAM16160300749599  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 271479   | Escarcega | 73,191.14   | 73,191.14  | 73,191.14  | 50.00                     |
| CAM16160300749600  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Miguel Hidalgo Caracol Municipio De Escarcega - 259013                  | Escarcega | 44,443.78   | 44,443.78  | 44,443.78  | 50.00                     |
| CAM16160300749601  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 257434 | Escarcega | 135,689.86  | 135,689.86 | 135,689.86 | 50.00                     |
| CAM16160300749602  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarcega - 271354                         | Escarcega | 182,977.85  | 182,977.85 | 182,977.85 | 50.00                     |
| CAM16160300749608  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 271214             | Escarcega | 402,551.27  | 402,551.27 | 402,551.27 | 50.00                     |
| CAM16160300749609  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 259001                    | Escarcega | 44,443.78   | 44,443.78  | 44,443.78  | 50.00                     |
| CAM16160300749610  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 257399              | Escarcega | 228,829.56  | 228,829.56 | 228,829.56 | 50.00                     |
| CAM16160300749612  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Centenario Municipio De Escarcega - 271405                       | Escarcega | 365,955.70  | 365,955.70 | 365,955.70 | 50.00                     |
| CAM16160300749614  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municipio De Escarcega - 273553                          | Escarcega | 228,829.56  | 228,829.56 | 228,829.56 | 50.00                     |
| CAM16160300749661  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escarcega - 271464         | Escarcega | 256,168.99  | 256,168.99 | 256,168.99 | 50.00                     |
| CAM16160300749662  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutia Municipio De Escarcega - 271338                     | Escarcega | 182,977.85  | 182,977.85 | 182,977.85 | 50.00                     |
| CAM16160300749668  | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escarcega - 257685                     | Escarcega | 274,595.41  | 274,595.41 | 274,595.41 | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                         | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749670  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escarcega - 259003     | Escarcega   | 44,443.78    | 44,443.78    | 44,443.78    | 50.00                     |
| CAM16160300749674  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escarcega - 259007           | Escarcega   | 44,443.78    | 44,443.78    | 44,443.78    | 50.00                     |
| CAM16160300749675  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escarcega - 257363 | Escarcega   | 274,595.41   | 274,595.41   | 274,595.41   | 50.00                     |
| CAM16160300749678  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Silvitic Municipio De Escarcega - 271449               | Escarcega   | 365,955.70   | 365,955.70   | 365,955.67   | 50.00                     |
| CAM16160300749679  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvitic Municipio De Escarcega - 257626                | Escarcega   | 228,829.56   | 228,829.56   | 228,829.56   | 50.00                     |
| CAM16160300749689  | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Lechugal Municipio De Escarcega - 271370               | Escarcega   | 365,955.70   | 365,955.70   | 365,955.70   | 50.00                     |
| CAM16160200690726  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pomuch - 79508                                               | Hecelchakán | 728,000.00   | 725,219.04   | 725,219.03   | 50.00                     |
| CAM16160200690747  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumpich - 169311                           | Hecelchakán | 756,000.00   | 753,020.28   | 753,000.37   | 50.00                     |
| CAM16160200690748  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumpich - 168960                            | Hecelchakán | 504,000.00   | 502,074.72   | 502,074.72   | 50.00                     |
| CAM16160200696204  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135                                            | Hecelchakán | 1,092,000.00 | 1,087,695.96 | 1,087,665.89 | 50.00                     |
| CAM16160300749486  | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pocboc - 79578                                               | Hecelchakán | 364,000.00   | 362,609.52   | 362,605.25   | 50.00                     |
| CAM16160300749487  | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc - 77962                                            | Hecelchakán | 546,000.00   | 543,847.98   | 543,817.95   | 50.00                     |
| CAM16160300749548  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 250754          | Hecelchakán | 421,067.27   | 421,067.27   | 396,638.28   | 100.00                    |
| CAM16160200643732  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzibachen - 62844                                             | Hopelchén   | 30,086.63    | 29,992.30    | 25,993.01    | 86.66                     |
| CAM16160200643734  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935                                          | Hopelchén   | 29,216.70    | 29,181.19    | 26,074.89    | 89.36                     |
| CAM16160200646122  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Crucero San Luis - 64501                                      | Hopelchén   | 44,700.14    | 44,221.14    | 44,221.14    | 100.00                    |
| CAM16160200646123  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908                                                | Hopelchén   | 14,785.43    | 14,195.51    | 13,723.19    | 96.67                     |
| CAM16160200646128  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 64445                                           | Hopelchén   | 80,460.24    | 80,100.23    | 79,808.79    | 50.00                     |
| CAM16160200648561  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Katab - 62920                                                 | Hopelchén   | 111,922.26   | 111,550.36   | 111,550.36   | 100.00                    |
| CAM16160200650967  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunyanic - 62817                                             | Hopelchén   | 9,151.36     | 9,134.90     | 9,073.65     | 50.00                     |

| Clave del Proyecto           | Nombre del Proyecto                                                                                | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200650968<br>62887   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) - 62887                  | Hopelchén | 17,943.67   | 17,411.29  | 17,282.52  | 99.26                     |
| CAM16160200658122            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 62776                           | Hopelchén | 119,314.98  | 118,315.99 | 118,315.98 | 50.00                     |
| CAM16160200658123<br>- 62869 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mujica (Los Ucan) - 62869               | Hopelchén | 17,192.36   | 17,059.07  | 11,651.27  | 68.30                     |
| CAM16160200658127            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949                                       | Hopelchén | 12,894.27   | 12,673.09  | 12,622.58  | 99.60                     |
| CAM16160200658129            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954                                      | Hopelchén | 19,272.64   | 19,183.06  | 16,813.41  | 87.60                     |
| CAM16160200660569            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 64393                                      | Hopelchén | 44,782.66   | 44,221.14  | 44,221.14  | 50.00                     |
| CAM16160200665209            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzibalchen - 80140                             | Hopelchén | 252,000.00  | 251,058.87 | 251,058.87 | 50.00                     |
| CAM16160200701704<br>169396  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 169396                   | Hopelchén | 840,000.00  | 836,862.80 | 836,862.80 | 50.00                     |
| CAM16160200701711            | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalchen - 78375                               | Hopelchén | 378,000.00  | 376,588.26 | 376,588.26 | 50.00                     |
| CAM16160200707343            | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 80779             | Hopelchén | 462,000.00  | 460,274.54 | 460,274.54 | 50.00                     |
| CAM16160200707344            | Construcción De Cuarto De Baño En Localidad De Vicente Guerrero - 79435                            | Hopelchén | 308,000.00  | 306,849.73 | 306,849.73 | 50.00                     |
| CAM16160200723497<br>169081  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonmchen De Rejón - 169081                   | Hopelchén | 560,000.00  | 557,908.60 | 557,908.60 | 50.00                     |
| CAM16160300749491            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Becanchen Santa Rita Municipio De Hopelchen - 258999 | Hopelchén | 116,581.67  | 116,581.67 | 116,581.67 | 50.00                     |
| CAM16160300749492            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Rita Municipio De Hopelchen - 256602     | Hopelchén | 505,265.88  | 505,265.88 | 505,265.88 | 50.00                     |
| CAM16160300749501            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchen - 256604        | Hopelchén | 275,097.82  | 275,097.82 | 275,097.82 | 50.00                     |
| CAM16160300749503            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchen - 256967    | Hopelchén | 227,492.24  | 227,492.24 | 227,443.61 | 50.00                     |
| CAM16160300749510            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabohen Municipio De Hopelchen - 257046     | Hopelchén | 181,993.76  | 181,993.75 | 181,943.20 | 50.00                     |
| CAM16160300749512            | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 258997              | Hopelchén | 53,806.92   | 53,806.92  | 53,806.92  | 100.00                    |
| CAM16160300749513            | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Komchen Municipio De Hopelchen - 256603        | Hopelchén | 550,195.64  | 550,195.64 | 550,195.64 | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749518  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Yaxche Municipio De Hopelchen - 256524          | Hopelchén | 662,135.27   | 662,135.27   | 661,492.30   | 50.00                     |
| CAM16160300749520  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municipio De Hopelchen - 258993      | Hopelchén | 26,903.46    | 26,903.46    | 26,903.46    | 100.00                    |
| CAM16160300749521  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sacabchen Municipio De Hopelchen - 256513 | Hopelchén | 573,850.55   | 573,850.55   | 573,284.80   | 50.00                     |
| CAM16160300749523  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Suc Tuc Municipio De Hopelchen - 258990                           | Hopelchén | 89,678.21    | 89,678.21    | 89,678.21    | 100.00                    |
| CAM16160300749524  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 258992                              | Hopelchén | 80,710.40    | 80,710.40    | 80,710.40    | 100.00                    |
| CAM16160300749525  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 257004                        | Hopelchén | 318,489.07   | 318,489.07   | 318,415.75   | 50.00                     |
| CAM16160300749526  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 258991                          | Hopelchén | 44,839.10    | 44,839.10    | 44,839.10    | 50.00                     |
| CAM16160300749527  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 256505                    | Hopelchén | 176,569.41   | 176,569.41   | 176,413.93   | 50.00                     |
| CAM16160300749528  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xculuc Municipio De Hopelchen - 256519                      | Hopelchén | 882,846.99   | 882,846.99   | 881,970.25   | 10.00                     |
| CAM16160300749532  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchen - 256850                      | Hopelchén | 227,492.24   | 227,492.24   | 227,443.61   | 50.00                     |
| CAM16160300749535  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen - 256901                      | Hopelchén | 227,492.24   | 227,492.24   | 227,443.61   | 50.00                     |
| CAM16160200690750  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510                                              | Tenabo    | 476,000.00   | 475,981.03   | 475,981.03   | 50.00                     |
| CAM16160200690751  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462               | Tenabo    | 622,200.00   | 617,914.62   | 617,914.62   | 50.00                     |
| CAM16160200701727  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinún Municipio De Tenabo - 180403                         | Tenabo    | 658,800.00   | 654,261.84   | 654,260.63   | 50.00                     |
| CAM16160200701729  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551                    | Tenabo    | 183,000.00   | 181,739.40   | 181,739.30   | 50.00                     |
| CAM16160200723513  | Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464                                                | Tenabo    | 714,000.00   | 714,006.60   | 714,006.60   | 50.00                     |
| CAM16160300749551  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 256532                         | Tenabo    | 3,265,290.17 | 3,265,290.17 | 3,264,030.10 | 50.00                     |

| Clave del Proyecto                                                                   | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                  | Municipio  | Presupuesto    | Modificado     | Pagado         | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| CAM16160300749552                                                                    | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689                                                                             | Tenabo     | 2,013,000.00   | 1,999,133.40   | 1,998,538.63   | 50.00                     |
| CAM16160300749558                                                                    | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750                                                                              | Tenabo     | 183,000.00     | 181,739.40     | 181,419.67     | 50.00                     |
| CAM16160300749645                                                                    | Equipamiento Al Albergue Benito Juárez De La Localidad Ley De Fomento Agropecuario Calakmul - 262480                                                                 | Calakmul   | 737,516.17     | 737,516.17     | 0.00           | 0.00                      |
| CAM16160300748924                                                                    | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada, 19, 21, 24a Y 27 De La Localidad De Dzitbalche, En El Municipio Calkini | Calkini    | 520,000.00     | 520,000.00     | 520,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160300748928                                                                    | Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles 17, 23 Y 27 De La Localidad De Nunkini, En El Municipio De Calkini         | Calkini    | 520,000.00     | 520,000.00     | 520,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160300748942                                                                    | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 264165                                              | Campeche   | 580,000.00     | 580,000.00     | 580,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160300748943                                                                    | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 264339                                                           | Campeche   | 152,000.00     | 152,000.00     | 152,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160300749446                                                                    | Equipamiento Al Albergue It Tiat Ja Al De La Localidad Pablo Torres Burgos Candelaria - 262523.                                                                      | Candelaria | 806,708.95     | 806,708.95     | 0.00           | 0.00                      |
| <b>1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b> |                                                                                                                                                                      |            |                |                |                |                           |
| CAM16160200655714                                                                    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chinal - 30066                                                                                      | Carmen     | 573,233,595.50 | 582,328,499.48 | 494,595,925.03 | 100.00                    |
| CAM16160200660608                                                                    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Chontalpa - 30048                                                                                | Carmen     | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   | 2,688,706.58   | 100.00                    |
| CAM16160300749991                                                                    | Pavimentación Con Adoctrero En La Privada Rincón Privada Constituyente Y Calle Sesenta Y Uno A De La Colonia Morelos - 275593                                        | Carmen     | 750,000.00     | 750,000.00     | 621,975.76     | 100.00                    |
| CAM16160300749993                                                                    | Pav Con Concreto Hid De La C Fco I Madero Y Priv De Los Franceses Y Mej Con Adoctrero En La Priv De Los Franceses En La Col Caracol - 275697                         | Carmen     | 1,637,557.72   | 2,015,384.40   | 1,171,798.71   | 100.00                    |
| CAM16160200643697                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Canasayab - 31528                                                                                            | Champotón  | 1,552,438.64   | 1,889,698.97   | 0.00           | 100.00                    |
| CAM16160200643703                                                                    | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De 5 De Febrero - 19457                                                                                           | Champotón  | 30,000.00      | 30,000.00      | 30,000.00      | 100.00                    |
| CAM16160200646099                                                                    | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Mayate Cun 1 - 18787                                                                                           | Champotón  | 181,765.27     | 181,737.08     | 181,737.08     | 100.00                    |
| CAM16160200653269                                                                    | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Arellano - 31470                                                                                             | Champotón  | 138,046.95     | 137,077.49     | 137,077.49     | 100.00                    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |            | 30,000.00      | 30,000.00      | 30,000.00      | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200658086  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De San Antonio Yacasay - 38365                     | Champotón | 139,166.19   | 138,143.19   | 138,143.19   | 100.00                    |
| CAM16160200660538  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lopez Mateos (La Desconfianza) - 16418          | Champotón | 158,441.50   | 157,435.99   | 157,435.99   | 100.00                    |
| CAM16160200660539  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Aquiles Serdan - 16045                          | Champotón | 165,832.38   | 165,647.21   | 165,647.21   | 100.00                    |
| CAM16160200660541  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Maya Tecun 2 - 16526                            | Champotón | 136,109.99   | 135,111.33   | 135,111.33   | 100.00                    |
| CAM16160200690662  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon (El Cerrito) - 16286 | Champotón | 166,586.72   | 166,579.27   | 166,579.27   | 100.00                    |
| CAM16160200696150  | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Miguel - 97238                            | Champotón | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701649  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Valle De Quetzalcoatl - 18995                   | Champotón | 137,752.51   | 136,797.49   | 136,797.49   | 100.00                    |
| CAM16160200707270  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Xbaceb - 19560                                  | Champotón | 140,121.42   | 140,108.98   | 140,108.98   | 100.00                    |
| CAM16160200707275  | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Villamar - 33230                              | Champotón | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717834  | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De Nayarit De Castellot - 32555                  | Champotón | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717837  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lazaro Cardenas - 38611                         | Champotón | 134,585.33   | 134,506.42   | 134,506.42   | 100.00                    |
| CAM16160200723431  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Carlos Salinas De Gortari - 38362               | Champotón | 135,029.24   | 134,170.86   | 134,170.86   | 100.00                    |
| CAM16160300749232  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 237138                                                       | Champotón | 533,990.49   | 533,990.49   | 533,990.49   | 100.00                    |
| CAM16160300749257  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canasayab - 241417                      | Champotón | 421,876.10   | 421,876.10   | 421,876.10   | 100.00                    |
| CAM16160300749260  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Hool - 369936                                      | Champotón | 394,600.00   | 394,599.99   | 394,599.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749261  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Uno De Noviembre Por Calle Veinte De Noviembre - 235615         | Champotón | 748,514.56   | 748,514.55   | 748,514.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749262  | Pavimentación De Calles - 235611                                                                      | Champotón | 891,650.70   | 891,650.70   | 891,650.70   | 100.00                    |
| CAM16160300749263  | Ampliación De Red Eléctrica Moquel - 370006                                                           | Champotón | 1,948,200.00 | 1,948,200.00 | 1,948,200.00 | 100.00                    |
| CAM16160300749264  | Ampliación De Red Eléctrica La Noria - 235943                                                         | Champotón | 503,340.36   | 503,340.36   | 503,340.36   | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749265  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Pablo Pixtun - 235825                                    | Champotón | 674,334.75   | 674,334.75   | 674,334.75   | 100.00                    |
| CAM16160300749266  | Ampliación De La Red De Agua Potable Pustunich - 348846                                             | Champotón | 318,162.64   | 318,162.64   | 318,162.64   | 100.00                    |
| CAM16160300749267  | Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiara La Localidad De Revolucion - 235606         | Champotón | 969,997.03   | 969,997.03   | 969,997.03   | 100.00                    |
| CAM16160300749268  | Ampliación De Red Eléctrica Seybaplaya - 358541                                                     | Champotón | 1,140,182.98 | 1,140,182.98 | 1,140,182.98 | 100.00                    |
| CAM16160300749269  | Construcción De Pozos De Absorción Col San Rafael - 353671                                          | Champotón | 252,348.10   | 252,348.10   | 252,348.10   | 100.00                    |
| CAM16160300749270  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Seybaplaya - 235594                              | Champotón | 297,400.15   | 297,400.15   | 297,400.15   | 100.00                    |
| CAM16160300749271  | Pavimentación De Calles En La Localidad De Seybaplaya - 235595                                      | Champotón | 998,502.18   | 998,502.18   | 998,502.18   | 100.00                    |
| CAM16160300749273  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 349262                                | Champotón | 145,434.09   | 145,834.09   | 145,834.09   | 100.00                    |
| CAM16160300749274  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sihochac - 235619                                            | Champotón | 265,924.76   | 265,924.75   | 265,924.75   | 100.00                    |
| CAM16160300749275  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 235614                                | Champotón | 749,274.23   | 749,274.23   | 749,274.23   | 100.00                    |
| CAM16160300749276  | Construcción De Drenaje Pluvial Sihochac - 324183                                                   | Champotón | 1,298,799.80 | 1,298,799.80 | 1,298,799.80 | 100.00                    |
| CAM16160300749277  | Ampliación De Red Eléctrica Vicente Guerrero - 235664                                               | Champotón | 456,231.92   | 456,231.92   | 456,231.92   | 100.00                    |
| CAM16160300749278  | Pavimentación De Calles En La Localidad De Villamadero - 235599                                     | Champotón | 349,041.24   | 349,041.24   | 349,041.24   | 100.00                    |
| CAM16160300749280  | Pavimentación De Calles En La Localidad De Xbacab - 237134                                          | Champotón | 973,117.52   | 973,117.51   | 973,117.51   | 100.00                    |
| CAM16160300749281  | Ampliación De Red Eléctrica Xikeull - 369976                                                        | Champotón | 910,630.47   | 910,630.47   | 910,630.47   | 100.00                    |
| CAM16160300749282  | Ampliación De La Red De Agua Potable San Antonio Yacasay - 369901                                   | Champotón | 264,418.88   | 264,418.88   | 264,418.88   | 100.00                    |
| CAM16160300749283  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yohaltun - 348390                         | Champotón | 1,233,847.03 | 1,233,847.96 | 1,233,847.96 | 100.00                    |
| CAM16160300749285  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Yohaltun - 241222                             | Champotón | 134,585.33   | 133,629.55   | 133,629.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749286  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Uno - 235602             | Champotón | 264,439.03   | 264,439.02   | 264,439.02   | 100.00                    |
| CAM16160300749287  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo Dos - 235601             | Champotón | 266,202.72   | 266,120.30   | 266,120.30   | 100.00                    |
| CAM16160300749288  | Ampliación De Red Eléctrica Ulumal - 348261                                                         | Champotón | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160300749289  | Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiara A La Localidad De Ulumal - 241895           | Champotón | 758,192.58   | 758,192.58   | 758,192.58   | 100.00                    |
| CAM16160300749290  | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria - 360794 | Champotón | 1,589,802.39 | 1,589,802.39 | 1,589,802.39 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749291  | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Reforma Agraria - 324164                                                         | Champotón | 2,449,200.00 | 2,449,200.00 | 2,449,200.00 | 100.00                    |
| CAM16160300749293  | Ampliación Del Comedor Comunitario De La Localidad De Cañaveral - 241324                                                  | Champotón | 137,980.43   | 136,509.82   | 136,509.82   | 100.00                    |
| CAM16160300749295  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kukulkan - 235608                                           | Champotón | 275,550.94   | 275,550.92   | 275,550.92   | 100.00                    |
| CAM16160300749296  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Nayarit De Castellot - 241383                                                   | Champotón | 659,633.36   | 659,606.65   | 659,605.65   | 100.00                    |
| CAM16160300749297  | Ampliación De Comedores Comunitarios Felipe Carrillo Puerto - 370611                                                      | Champotón | 135,657.01   | 136,525.04   | 136,525.04   | 100.00                    |
| CAM16160300749298  | Ampliación De Red Eléctrica - 357653                                                                                      | Champotón | 1,757,861.55 | 1,757,861.55 | 1,757,861.55 | 100.00                    |
| CAM16160300749299  | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 257471                                    | Champotón | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160300749304  | Ampliación De La Red De Agua Potable Santo Domingo Keste - 235877                                                         | Champotón | 1,160,355.10 | 1,148,820.79 | 1,148,820.79 | 100.00                    |
| CAM16160300749307  | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Miguel Colorado - 241465                                             | Champotón | 447,638.87   | 447,638.87   | 447,638.87   | 100.00                    |
| CAM16160300749310  | Construcción De Tanque De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dzibalche De Castellot - 235600                  | Champotón | 984,558.91   | 984,558.91   | 984,558.91   | 100.00                    |
| CAM16160300749311  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miguel Allende - 235603                                         | Champotón | 214,312.45   | 211,522.19   | 211,522.19   | 100.00                    |
| CAM16160300749336  | Construcción De Calle Integral Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Dieciocho A Col Arenal Y Cuauhtemoc - 370275                | Champotón | 4,760,781.31 | 4,760,781.30 | 3,400,594.37 | 100.00                    |
| CAM16160300749337  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 370409                                          | Champotón | 2,407,246.23 | 2,407,246.22 | 1,396,203.33 | 100.00                    |
| CAM16160300749338  | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Dieciocho Por Treinta Y Tres Col Cardenal - 370482           | Champotón | 958,684.98   | 958,684.97   | 556,037.98   | 100.00                    |
| CAM16160300749339  | Ampliación De Red Eléctrica - 359586                                                                                      | Champotón | 1,064,311.27 | 1,064,311.25 | 1,064,311.25 | 100.00                    |
| CAM16160300749340  | Ampliación De Red Eléctrica - 358774                                                                                      | Champotón | 969,333.85   | 969,333.84   | 969,333.84   | 100.00                    |
| CAM16160300749341  | Ampliación De Red Eléctrica Col Avenida - 358981                                                                          | Champotón | 965,540.00   | 965,540.00   | 965,540.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749342  | Rehabilitación De Calles En Las Colonias Las Mercedes Y Pozo Monte - 357881                                               | Champotón | 471,313.55   | 472,143.42   | 472,143.42   | 100.00                    |
| CAM16160300749343  | Construcción De Pozos De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Doce Y Catorce Col Mirador - 349946 | Champotón | 387,556.00   | 387,556.00   | 387,556.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749344  | Mejoramiento De Pozos De Absorción Col Infonavit Tajonal Cuauhtemoc Y La Cruz - 348159                                    | Champotón | 141,394.74   | 141,394.74   | 141,394.74   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749345  | Construcción De Pozo De Absorción Col Guadalupe - 349459                                                                           | Champotón | 335,564.34   | 334,435.25   | 334,435.25   | 100.00                    |
| CAM16160300749346  | Rehabilitación De Avenida Concordia - 324213                                                                                       | Champotón | 1,530,394.18 | 1,530,394.18 | 1,530,394.18 | 100.00                    |
| CAM16160300749347  | Rehabilitación De Calles En Las Colonias V Carranza Flamboyantes Y Nueva Esperanza - 324205                                        | Champotón | 395,185.48   | 395,785.48   | 395,785.48   | 100.00                    |
| CAM16160300749348  | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Siete Entre Dieciséis Y Veintidós A Col Centenario - 278664 | Champotón | 1,076,596.19 | 1,076,596.18 | 1,076,596.18 | 100.00                    |
| CAM16160300749349  | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Treinta Y Cinco A Entre Catorce Y Veintidós Col Centenario - 279436   | Champotón | 1,035,717.07 | 1,035,722.07 | 1,035,722.07 | 100.00                    |
| CAM16160300749351  | Ampliación De Red Eléctrica Cuahutemoc - 235616                                                                                    | Champotón | 733,031.39   | 733,031.39   | 733,031.39   | 100.00                    |
| CAM16160300749352  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Uno Por Dieciséis Col Cardenal - 235613                                            | Champotón | 749,474.52   | 749,474.52   | 749,474.52   | 100.00                    |
| CAM16160300749353  | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Veintiuno Por Dieciséis Col Inforavit - 241430                        | Champotón | 749,935.72   | 749,352.72   | 434,625.02   | 100.00                    |
| CAM16160300749354  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Paraiso - 241410                                                                    | Champotón | 311,687.48   | 389,608.98   | 389,608.98   | 100.00                    |
| CAM16160300749355  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Quince B X Veinte Col La Playa - 241423                                                      | Champotón | 749,978.71   | 749,541.31   | 749,541.31   | 100.00                    |
| CAM16160300749356  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Varias Colonias De La Ciudad De Champotón - 241401                                       | Champotón | 595,638.13   | 595,638.13   | 595,638.13   | 100.00                    |
| CAM16160300749357  | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Treinta Y Cinco Entre Diez Y Doce Col Arrocería - 241114                                     | Champotón | 749,945.79   | 749,945.78   | 749,945.78   | 100.00                    |
| CAM16160300749358  | Mejoramiento De Drenaje Pluvial Colonia Las Brisas - 235908                                                                        | Champotón | 612,651.34   | 612,651.34   | 612,651.34   | 100.00                    |
| CAM16160300749359  | Rehabilitación De Calles Colonias Las Palomas La Cruz Y Cañaveral - 235990                                                         | Champotón | 679,600.92   | 679,600.92   | 679,600.92   | 100.00                    |
| CAM16160300749360  | Rehabilitación De Calles Colonia Aserradero - 236031                                                                               | Champotón | 328,636.25   | 328,636.24   | 328,636.24   | 100.00                    |
| CAM16160300749361  | Construcción De Pozos De Absorción Colonias Chempec Las Brisas Y Venustiano Carranza - 237136                                      | Champotón | 567,881.34   | 561,512.56   | 561,512.56   | 100.00                    |
| CAM16160300749362  | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial Calle Catorce Por Veintidós Col Las Brisas - 236895                         | Champotón | 721,351.00   | 721,351.24   | 630,461.51   | 100.00                    |
| CAM16160300749363  | Construcción De Pozos Col Avenida - 324188                                                                                         | Champotón | 339,500.00   | 339,500.00   | 339,500.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749364  | Ampliación De Drenaje Pluvial Col Arenal - 324180                                                                                  | Champotón | 3,153,347.12 | 3,153,347.12 | 3,153,347.12 | 100.00                    |
| CAM16160300749546  | Rehabilitación Del Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Michoacán - 235609                           | Champotón | 618,818.41   | 618,818.41   | 618,818.41   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749547  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 235617                                                                                                 | Champotón  | 489,488.58   | 489,488.50   | 489,488.50   | 100.00                    |
| CAM16160300749483  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad El Naranjo En El Municipio De Candelaria Campeche - 299575 | Candelaria | 2,046,804.25 | 326,481.23   | 326,481.23   | 100.00                    |
| CAM16160300749634  | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 274537                                                     | Calakmul   | 256,040.00   | 256,040.00   | 231,923.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749641  | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Gustavo Díaz Ordaz - 274530                                                  | Calakmul   | 231,923.55   | 256,040.00   | 231,923.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749653  | Construcción De Cinco Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Pablo García - 274521                                                        | Calakmul   | 256,040.00   | 256,040.00   | 231,923.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749658  | Construcción De Siete Cuartos Para Baños Y Cocina En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 274556                                            | Calakmul   | 358,456.00   | 358,456.00   | 324,692.97   | 100.00                    |
| CAM16160300749686  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 274560                                                     | Calakmul   | 51,208.00    | 51,208.00    | 46,384.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749687  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 274567                                                       | Calakmul   | 51,208.00    | 51,208.00    | 46,384.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749688  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 276558                                                     | Calakmul   | 51,208.00    | 51,208.00    | 46,384.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749689  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 276241                                                  | Calakmul   | 51,208.00    | 51,208.00    | 46,384.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749690  | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 275364                                             | Calakmul   | 204,832.00   | 204,832.00   | 185,538.88   | 100.00                    |
| CAM16160300749691  | Construcción De Un Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 274464                                                   | Calakmul   | 51,208.00    | 51,208.00    | 46,384.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749692  | Construcción De Dos Cuartos Para Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 275023                                                 | Calakmul   | 102,416.00   | 102,416.00   | 102,416.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749572  | Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios Escárcega Cm - 232385                                                                              | Escárcega  | 1,130,917.08 | 1,130,917.08 | 1,130,917.08 | 100.00                    |
| CAM16160300749545  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Libertad - 236380                                                    | Escárcega  | 975,000.00   | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749588  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Haro - 235828                                                           | Escárcega  | 975,000.00   | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749590  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Huero - 235853                                                       | Escárcega  | 975,000.00   | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Municipio   | Presupuesto   | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749593  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 235701                                              | Escárcega   | 1,300,000.00  | 260,000.00   | 260,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749595  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Luna - 248086                                               | Escárcega   | 975,000.00    | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749598  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Matamoros - 248091                                          | Escárcega   | 975,000.00    | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749604  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Victoria - 248088                                     | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749613  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Centenario - 248085                                         | Escárcega   | 975,000.00    | 195,000.00   | 195,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749615  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Chan Laguna - 235989                                        | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749671  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Benito Juárez Tres - 236064                                 | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749673  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Miguel De La Madrid - 248089                                | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749676  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad José Lopez Portillo - 235810                                | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749990  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Lechugal - 248090                                     | Escárcega   | 650,000.00    | 130,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749999  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Flor De Chiapas - 236011                                    | Escárcega   | 325,000.00    | 65,000.00    | 65,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701698  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch San Pedro - 182084     | Hecelchakán | 1,365,000.00  | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707331  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch Benito Juárez - 182170 | Hecelchakán | 1,235,000.00  | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200685288  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Xcupil - 140536                                          | Hopelchén   | 780,000.00    | 129,999.99   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200701713  | Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De J Mújica - 140490                                    | Hopelchén   | 14,748,000.00 | 2,458,000.00 | 2,458,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200701718  | Ampliación De La Capacidad De Línea En La Localidad De Suctuc - 140596                                                                | Hopelchén   | 2,040,000.00  | 340,000.00   | 340,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712635  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Ukum - 140552                                            | Hopelchén   | 780,000.00    | 129,999.99   | 129,999.99   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200717916  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Xmahen - 140571                                             | Hopelchén | 780,000.00   | 129,999.99   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200685375  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Kilometro 120 San Jose - 120863                                                | Calakmul  | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 520,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690823  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Virgencita - 120336                                                         | Calakmul  | 650,000.00   | 650,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200696283  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Campanario - 120396                                                      | Calakmul  | 650,000.00   | 650,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200701781  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Niños Heroes - 120370                                                          | Calakmul  | 650,000.00   | 650,000.00   | 129,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160100623651  | Construcción De Terracería Acceso A Areas De Cultivo Y Parcelas. Barrio Emiliano Zapata. - 5009                                          | Calkiní   | 507,756.00   | 507,364.14   | 507,364.14   | 100.00                    |
| CAM16160200648521  | Construcción De Terracería Acceso A Zonas De Producción Colindando Con Mensura De Calkiní. - 3581                                        | Calkiní   | 1,018,044.00 | 1,017,487.35 | 1,017,487.35 | 100.00                    |
| CAM16160200658077  | Construcción De Terracería Acceso A Areas De Cultivo Agrícola Y Ganadera Km-7 Calkiní-Nunkiní - 5013                                     | Calkiní   | 661,679.00   | 661,080.01   | 661,080.01   | 100.00                    |
| CAM16160200723515  | 33903 Servicios Integrales - 151162                                                                                                      | Tenabo    | 162,400.00   | 162,400.00   | 162,400.00   | 100.00                    |
| CAM16160200643736  | 33903 Servicios Integrales - 56544                                                                                                       | Tenabo    | 91,940.84    | 91,940.85    | 91,940.85    | 100.00                    |
| CAM16160300749550  | Adquisición De Software Y Hardware - 294899                                                                                              | Tenabo    | 169,560.56   | 169,560.56   | 169,560.56   | 100.00                    |
| CAM16160200712690  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Campanario - 115646                                  | Calakmul  | 13,656.15    | 13,655.34    | 13,655.34    | 100.00                    |
| CAM16160200643745  | Mejoramiento De Cocina Escolar En La Comunidad De El Manantial - 34843                                                                   | Calakmul  | 300,000.00   | 299,800.40   | 299,800.40   | 100.00                    |
| CAM16160200643746  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Tesoro - 44941                                                              | Calakmul  | 988,745.50   | 988,745.50   | 988,745.50   | 100.00                    |
| CAM16160200643766  | Construcción De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 22268 | Calakmul  | 397,794.49   | 397,794.83   | 397,790.83   | 100.00                    |
| CAM16160200646141  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Guadalupe - 19012                                                         | Calakmul  | 788,696.40   | 785,696.40   | 785,696.40   | 100.00                    |
| CAM16160200646142  | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ricardo Payró Gene - 24010                                                    | Calakmul  | 1,223,779.64 | 1,219,430.40 | 1,219,430.40 | 100.00                    |
| CAM16160200648571  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Heriberto Jara Corona. - 22756                                                 | Calakmul  | 800,000.00   | 796,785.29   | 796,785.29   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200648572  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Las Tres Huastecas - 44391                                                  | Calakmul  | 600,000.00   | 598,748.87   | 598,748.87   | 100.00                    |
| CAM16160200650979  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Jose María Morelos Y Pavón - 19148                                        | Calakmul  | 815,910.00   | 815,804.22   | 815,804.22   | 100.00                    |
| CAM16160200650980  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Lazaro Cardenas - 58124                                                     | Calakmul  | 550,000.00   | 545,000.00   | 545,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200653311  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Carlos A. Madrazo - 24223                                               | Calakmul  | 300,000.00   | 289,572.10   | 289,572.10   | 100.00                    |
| CAM16160200653312  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Felipe Angeles II - 19245                                                 | Calakmul  | 818,208.80   | 817,538.31   | 817,538.31   | 100.00                    |
| CAM16160200653313  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castello II - 20255                                    | Calakmul  | 827,361.33   | 824,351.40   | 824,351.40   | 100.00                    |
| CAM16160200653315  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) - 24445                                         | Calakmul  | 698,528.13   | 694,127.60   | 694,127.60   | 100.00                    |
| CAM16160200653318  | Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Primera Etapa - 35940                                                                 | Calakmul  | 2,468,996.37 | 2,465,996.37 | 2,465,996.37 | 100.00                    |
| CAM16160200655691  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Rebono De La Localidad De Emiliano Zapata - 36337 | Calakmul  | 900,000.00   | 896,285.01   | 896,285.01   | 100.00                    |
| CAM16160200658147  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De El Sacrificio Santo Domingo - 45965                                          | Calakmul  | 400,000.00   | 399,657.75   | 399,657.75   | 100.00                    |
| CAM16160200658148  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles - 18894                                                                                      | Calakmul  | 798,092.40   | 795,154.40   | 795,154.40   | 100.00                    |
| CAM16160200658149  | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ley De Fomento - 22614                                                     | Calakmul  | 1,270,098.65 | 1,265,030.38 | 1,265,030.38 | 100.00                    |
| CAM16160200658152  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Xpujil Cierre De Circuitos - 40072                                           | Calakmul  | 1,354,640.71 | 1,346,842.27 | 1,346,842.27 | 100.00                    |
| CAM16160200658153  | Construcción De 7 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De 16 De Septiembre - 38586                                            | Calakmul  | 239,283.59   | 239,200.96   | 239,200.96   | 100.00                    |
| CAM16160200660580  | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Bel-Ha - 19545                                                                   | Calakmul  | 300,000.00   | 296,000.00   | 296,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200660587  | Construcción De 1 Kilómetro De Calles A Nivel Terrecería En La Comunidad De Unión 20 De Junio - 46730                                 | Calakmul  | 807,766.80   | 807,007.53   | 807,007.53   | 100.00                    |
| CAM16160200660588  | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles, En La Comunidad De Xbonil. - 19855                                                          | Calakmul  | 965,140.02   | 962,052.40   | 962,052.40   | 100.00                    |
| CAM16160200665353  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De El Carmen II - 115545                                   | Calakmul  | 40,968.45    | 40,966.03    | 40,966.03    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200685354  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Carmen II - 149477                                                                      | Calakmul  | 10,400.00   | 12,340.58  | 12,340.58  | 100.00                    |
| CAM16160200685355  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Carmen II - 150549                            | Calakmul  | 31,578.94   | 18,000.00  | 18,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685356  | Adquisición De Extractores De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Caña Brava - 166284                                             | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685357  | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 148793                                                  | Calakmul  | 75,000.00   | 75,000.00  | 75,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685358  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Cristobal Colon - 115513                                        | Calakmul  | 27,312.30   | 27,310.69  | 27,310.69  | 100.00                    |
| CAM16160200685359  | Rehabilitación De Cisterna Comunitaria - 143505                                                                                               | Calakmul  | 150,000.00  | 149,693.08 | 149,693.08 | 100.00                    |
| CAM16160200685360  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Guillermo Prieto - 174651                                       | Calakmul  | 20,029.02   | 20,027.84  | 20,027.84  | 100.00                    |
| CAM16160200685361  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 174735                    | Calakmul  | 20,029.02   | 20,027.84  | 20,027.84  | 100.00                    |
| CAM16160200685362  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 151169     | Calakmul  | 31,578.94   | 24,000.00  | 24,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685365  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 151993 | Calakmul  | 31,578.94   | 36,000.00  | 36,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685367  | Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Manuel Castilla Brito - 38724                                                        | Calakmul  | 438,714.20  | 435,712.12 | 435,712.12 | 100.00                    |
| CAM16160200685368  | Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crencio Rejon - 150153                                                      | Calakmul  | 219,357.10  | 219,354.66 | 219,354.66 | 100.00                    |
| CAM16160200685369  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nueva Vida - 114722                                             | Calakmul  | 22,760.25   | 22,758.91  | 22,758.91  | 100.00                    |
| CAM16160200685370  | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Nueva Vida - 152237                                                           | Calakmul  | 11,111.00   | 12,064.00  | 12,064.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685371  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 190398                                                          | Calakmul  | 23,760.00   | 23,760.00  | 23,760.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685372  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Once De Mayo - 122317                                                           | Calakmul  | 25,740.00   | 25,740.00  | 25,740.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685373  | Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Pioneros Del Rio - 41926                                                              | Calakmul  | 438,714.20  | 438,604.17 | 438,604.17 | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200685376  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Union Veinte De Junio - 166512                             | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685377  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Valentin Gomez Farías - 145718                                                          | Calakmul  | 303,792.00  | 302,281.00 | 302,281.00 | 100.00                    |
| CAM16160200685378  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Victoria - 112473                                     | Calakmul  | 15,476.97   | 15,476.06  | 15,476.06  | 100.00                    |
| CAM16160200685395  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Xpujil - 151324                           | Calakmul  | 31,578.94   | 168,000.00 | 168,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200685396  | Construcción De Borda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Villa De Xpujil - 147119                                 | Calakmul  | 243,597.61  | 240,630.82 | 240,630.82 | 100.00                    |
| CAM16160200685397  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 117962                                                                    | Calakmul  | 263,228.52  | 263,147.37 | 263,147.37 | 100.00                    |
| CAM16160200685398  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Dieciseis De Septiembre - 152992                                      | Calakmul  | 11,111.00   | 3,700.00   | 3,700.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690798  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Bella Union De Veracruz - 116698                         | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200690801  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Cristóbal Colon - 169358                                   | Calakmul  | 20,000.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200690802  | Construcción De De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 22465 | Calakmul  | 580,800.33  | 580,347.13 | 580,347.13 | 100.00                    |
| CAM16160200690803  | Construcción De 8 Capiadores De Agua Pluvial Primera Etapa En Gustavo Díaz Ordaz - 37411                                               | Calakmul  | 271,667.40  | 271,646.24 | 271,646.24 | 100.00                    |
| CAM16160200690804  | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 149516                                   | Calakmul  | 75,000.00   | 75,000.00  | 75,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200690805  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Josefa Ortiz De Domínguez - 122455                                       | Calakmul  | 61,380.00   | 61,380.00  | 61,380.00  | 100.00                    |
| CAM16160200690806  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Lazaro Cardenas 2 Ojo De Agua - 113637                   | Calakmul  | 18,208.20   | 18,207.13  | 18,207.13  | 100.00                    |
| CAM16160200690807  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De La Lucha I - 119592                                                      | Calakmul  | 5,940.00    | 5,940.00   | 5,940.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690808  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Lucha II - 174858                                     | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200690809  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Lucha I - 152608                                                   | Calakmul  | 11,111.00   | 9,464.00   | 9,464.00   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200690810  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Narciso Mendoza - 151706     | Calakmul  | 31,578.94    | 42,000.00    | 42,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690811  | Construcción De Pisos De Concretos En La Localidad De Narciso Mendoza - 42988                                             | Calakmul  | 200,000.00   | 199,992.36   | 199,992.36   | 100.00                    |
| CAM16160200690812  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nueva Vida - 151755          | Calakmul  | 31,578.94    | 18,000.00    | 18,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690813  | Constructivo De Dieciséis Cuartos Para Baños En La Comunidad De Nueva Vida - 161773                                       | Calakmul  | 87,742.84    | 87,741.87    | 87,741.87    | 100.00                    |
| CAM16160200690814  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 149948                                                   | Calakmul  | 12,000.00    | 14,839.13    | 14,839.13    | 100.00                    |
| CAM16160200690815  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo San Jose - 115129                     | Calakmul  | 25,491.48    | 25,489.98    | 25,489.98    | 100.00                    |
| CAM16160200690816  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo San Jose - 149987                                                | Calakmul  | 20,800.00    | 24,681.16    | 24,681.16    | 100.00                    |
| CAM16160200690817  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 148409                                                  | Calakmul  | 63,200.00    | 74,992.77    | 74,992.77    | 100.00                    |
| CAM16160200690818  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De El Porvenir - 145163                                                       | Calakmul  | 164,572.00   | 163,777.00   | 163,777.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690819  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Puebla De Morelia - 172850                  | Calakmul  | 4,552.05     | 4,551.78     | 4,551.78     | 100.00                    |
| CAM16160200690821  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad El Tesoro - 121463                                             | Calakmul  | 5,940.00     | 5,940.00     | 5,940.00     | 100.00                    |
| CAM16160200690822  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 116336                   | Calakmul  | 18,208.20    | 18,207.13    | 18,207.13    | 100.00                    |
| CAM16160200690824  | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Zohlaguna Ejido Alvaro Obregon - 151963                         | Calakmul  | 131,614.26   | 131,612.80   | 131,612.80   | 100.00                    |
| CAM16160200690832  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187653                                                 | Calakmul  | 27,720.00    | 27,720.00    | 27,720.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690834  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118850                                                       | Calakmul  | 87,742.84    | 87,715.79    | 87,715.79    | 100.00                    |
| CAM16160200690835  | Adquisición De Software Y Hardware - 150880                                                                               | Calakmul  | 310,028.00   | 310,028.00   | 305,028.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690946  | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De El Refugio - 147968                                            | Calakmul  | 1,253,370.29 | 1,252,116.91 | 1,252,116.91 | 100.00                    |
| CAM16160200690947  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ricardo Flores Magon Laguna Cooxil - 175050 | Calakmul  | 27,312.30    | 27,310.69    | 27,310.69    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                         | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200696264  | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Angeles - 150249                                               | Calakmul  | 87,742.84    | 87,741.87    | 87,741.87    | 100.00                    |
| CAM16160200696265  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Becan - 169419                                  | Calakmul  | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200696266  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 168862                                           | Calakmul  | 500,000.00   | 496,679.97   | 496,679.97   | 100.00                    |
| CAM16160200696267  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 149561                                                    | Calakmul  | 12,800.00    | 15,188.41    | 15,188.41    | 100.00                    |
| CAM16160200696268  | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Cristóbal Colon - 152206                                    | Calakmul  | 11,111.00    | 10,864.00    | 10,864.00    | 100.00                    |
| CAM16160200696269  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 150564       | Calakmul  | 31,578.94    | 72,000.00    | 72,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200696270  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Felipe Angeles II - 172845                    | Calakmul  | 25,491.48    | 25,489.98    | 25,489.98    | 100.00                    |
| CAM16160200696271  | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De Felipe Angeles I - 150218                                            | Calakmul  | 43,871.42    | 43,870.93    | 43,870.93    | 100.00                    |
| CAM16160200696272  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot 1 - 122491             | Calakmul  | 11,880.00    | 11,880.00    | 11,880.00    | 100.00                    |
| CAM16160200696273  | Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot 1 - 35372                   | Calakmul  | 438,714.20   | 438,626.27   | 438,626.27   | 100.00                    |
| CAM16160200696274  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Jose Maria Mores Y Pavon El Civalito - 116493 | Calakmul  | 36,416.40    | 36,414.25    | 36,414.25    | 100.00                    |
| CAM16160200696275  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Domínguez - 165231                                       | Calakmul  | 8,800.00     | 17,791.30    | 17,791.30    | 100.00                    |
| CAM16160200696276  | Rehabilitación Del Aljibe Comunitario Y Sistema De Captación En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 148061                | Calakmul  | 486,528.00   | 486,528.00   | 486,528.00   | 100.00                    |
| CAM16160200696277  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 121977                          | Calakmul  | 1,980.00     | 1,980.00     | 1,980.00     | 100.00                    |
| CAM16160200696278  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Lucha - 116263                             | Calakmul  | 24,581.07    | 24,579.62    | 24,579.62    | 100.00                    |
| CAM16160200696279  | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De La Lucha I - 148384                                              | Calakmul  | 1,214,111.41 | 1,213,780.11 | 1,213,780.11 | 100.00                    |
| CAM16160200696281  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 115573                      | Calakmul  | 18,208.20    | 18,207.13    | 18,207.13    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200696282  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Niños Heroes - 149864                                                             | Calakmul  | 27,200.00   | 32,275.36  | 32,275.36  | 100.00                    |
| CAM16160200696285  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Paraíso - 114253                                 | Calakmul  | 18,208.20   | 18,207.13  | 18,207.13  | 100.00                    |
| CAM16160200696286  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Once De Mayo - 143915                                                      | Calakmul  | 800,000.00  | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200696288  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Pablo Garcia - 145403                                                                 | Calakmul  | 253,160.00  | 251,934.00 | 251,934.00 | 100.00                    |
| CAM16160200696289  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Pioneros Del Río - 152714                                           | Calakmul  | 11,111.00   | 10,164.00  | 10,164.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696290  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De San Miguel - 114769                                    | Calakmul  | 17,297.79   | 17,296.77  | 17,296.77  | 100.00                    |
| CAM16160200696292  | Construcción De Catorce Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 159125                        | Calakmul  | 478,567.18  | 478,567.18 | 478,567.18 | 100.00                    |
| CAM16160200696293  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Unión 20 De Junio La Mancolona - 116589                | Calakmul  | 25,491.48   | 25,489.98  | 25,489.98  | 100.00                    |
| CAM16160200696294  | Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Unión Veinte De Junio - 153311                                     | Calakmul  | 11,111.00   | 12,700.00  | 12,700.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696295  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 174602                             | Calakmul  | 14,566.56   | 14,565.70  | 14,565.70  | 100.00                    |
| CAM16160200696296  | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria - 75409 | Calakmul  | 200,000.00  | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200696303  | Instalación Y Habilitación De Tecnologías - 150964                                                                                   | Calakmul  | 88,773.03   | 88,773.02  | 88,773.02  | 100.00                    |
| CAM16160200696305  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118421                                                                  | Calakmul  | 350,971.36  | 350,863.16 | 350,863.16 | 100.00                    |
| CAM16160200696415  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De El Refugio - 169487                                      | Calakmul  | 20,000.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696422  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Arrollo Negro - 113583                                 | Calakmul  | 22,760.25   | 22,758.91  | 22,758.91  | 100.00                    |
| CAM16160200701755  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Bel Ha - 153135                                                     | Calakmul  | 11,111.00   | 10,800.00  | 10,800.00  | 100.00                    |
| CAM16160200701767  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad El Carmen Dos - 169103                                      | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200701768  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Cristobal Colon - 122405                                               | Calakmul  | 29,700.00   | 29,700.00  | 29,700.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200701769  | Construcción De Casa De Salud En La Ranchería Las Delicias - 37152                                                    | Calakmul  | 1,300,000.00 | 1,298,726.05 | 1,298,726.05 | 100.00                    |
| CAM16160200701771  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Guadalupe - 175294                   | Calakmul  | 20,029.02    | 20,027.84    | 20,027.84    | 100.00                    |
| CAM16160200701772  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De La Guadalupe - 151601    | Calakmul  | 31,578.94    | 12,000.00    | 12,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701773  | Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Gustavo Díaz Ordaz - 152748                         | Calakmul  | 11,111.00    | 18,800.00    | 18,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701776  | Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Justo Sierra Méndez - 152217                          | Calakmul  | 11,111.00    | 11,138.00    | 11,138.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701777  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Puebla De El Manantial - 173075         | Calakmul  | 16,387.38    | 16,386.41    | 16,386.41    | 100.00                    |
| CAM16160200701778  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 176648          | Calakmul  | 30,953.74    | 30,951.91    | 30,951.91    | 100.00                    |
| CAM16160200701779  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Manuel Castilla Brito - 168752               | Calakmul  | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701780  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Niños Heroes - 114845                   | Calakmul  | 19,118.61    | 19,117.48    | 19,117.48    | 100.00                    |
| CAM16160200701782  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Campanario - 122067                               | Calakmul  | 49,500.00    | 49,500.00    | 49,500.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701783  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Paraíso - 121143                                  | Calakmul  | 11,880.00    | 11,880.00    | 11,880.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701784  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Paraíso - 164904                                      | Calakmul  | 708,367.36   | 707,986.00   | 707,986.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701785  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo San José - 151922  | Calakmul  | 31,578.94    | 12,000.00    | 12,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200701786  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Bombeo En Nuevo San José - 143431 | Calakmul  | 1,000,000.00 | 999,746.75   | 999,746.75   | 100.00                    |
| CAM16160200701787  | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Nuevo San José - 75673  | Calakmul  | 200,000.00   | 200,000.00   | 200,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701788  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 172801                  | Calakmul  | 24,581.07    | 24,579.62    | 24,579.62    | 100.00                    |
| CAM16160200701790  | Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala - 37315                                        | Calakmul  | 658,071.30   | 656,070.13   | 656,070.13   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                 | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200701792  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Santa Lucia - 145794                                                 | Calakmul  | 164,554.00  | 163,677.50 | 163,677.50 | 100.00                    |
| CAM16160200701793  | Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico En La Comunidad El Tesoro - 176433                                     | Calakmul  | 18,208.08   | 18,207.01  | 18,207.01  | 100.00                    |
| CAM16160200701802  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 141589       | Calakmul  | 159,460.00  | 192,560.00 | 192,560.00 | 100.00                    |
| CAM16160200701803  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Los Alacranes - 151669 | Calakmul  | 31,578.94   | 6,000.00   | 6,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701923  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Angeles - 112721                  | Calakmul  | 20,029.02   | 20,027.84  | 20,027.84  | 100.00                    |
| CAM16160200707391  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Belha - 116634                        | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200707406  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Benito Juarez - 146169                                               | Calakmul  | 75,948.00   | 75,520.50  | 75,520.50  | 100.00                    |
| CAM16160200707407  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 116405  | Calakmul  | 33,685.17   | 33,683.18  | 33,683.18  | 100.00                    |
| CAM16160200707409  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Centauro Del Norte - 120557                           | Calakmul  | 37,620.00   | 37,620.00  | 37,620.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707410  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Centauro Del Norte - 112541           | Calakmul  | 16,387.38   | 16,386.41  | 16,386.41  | 100.00                    |
| CAM16160200707411  | Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155403                      | Calakmul  | 341,863.67  | 341,033.68 | 341,033.68 | 100.00                    |
| CAM16160200707412  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 113510          | Calakmul  | 18,208.20   | 18,207.13  | 18,207.13  | 100.00                    |
| CAM16160200707414  | Adquisición De Extrador De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Constitucion - 169308                    | Calakmul  | 40,000.00   | 40,000.00  | 40,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707415  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 122268                            | Calakmul  | 23,760.00   | 23,760.00  | 23,760.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707416  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 148361                                       | Calakmul  | 6,800.00    | 9,492.75   | 9,492.75   | 100.00                    |
| CAM16160200707417  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 122527                              | Calakmul  | 17,820.00   | 17,820.00  | 17,820.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707420  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Guillermo Prieto - 165141                                        | Calakmul  | 6,400.00    | 23,731.88  | 23,731.88  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200707421  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Heriberto Jara Corona - 119735                                       | Calakmul  | 13,860.00    | 13,860.00    | 13,860.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707422  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Heriberto Jara - 151209               | Calakmul  | 31,578.94    | 12,000.00    | 12,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707423  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 122923                     | Calakmul  | 81,180.00    | 81,180.00    | 81,180.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707424  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene - 165288                                           | Calakmul  | 19,200.00    | 22,782.60    | 22,782.60    | 100.00                    |
| CAM16160200707425  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 190419                      | Calakmul  | 11,188.00    | 11,188.00    | 11,088.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707427  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Manantial - 151131                 | Calakmul  | 31,578.94    | 18,000.00    | 18,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707428  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 113729                     | Calakmul  | 21,849.84    | 21,848.55    | 21,848.55    | 100.00                    |
| CAM16160200707429  | Construccion De Pisos De Concretp En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 34276                                               | Calakmul  | 300,000.00   | 295,999.99   | 295,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200707431  | Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Hoya De Captación De Agua Pluvial En Nueva Vida - 143528 | Calakmul  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707432  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Becal - 114659                                 | Calakmul  | 25,491.48    | 25,489.98    | 25,489.98    | 100.00                    |
| CAM16160200707433  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo Campanario - 151881             | Calakmul  | 31,578.94    | 30,000.00    | 30,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707434  | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Nuevo Conhuas - 161375                                                                   | Calakmul  | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 260,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707435  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Veracruz - 112839                              | Calakmul  | 18,208.20    | 18,207.13    | 18,207.13    | 100.00                    |
| CAM16160200707438  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 149192                                                       | Calakmul  | 20,800.00    | 24,681.16    | 24,681.16    | 100.00                    |
| CAM16160200707440  | Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 163565                                  | Calakmul  | 686,305.47   | 686,305.47   | 686,305.47   | 100.00                    |
| CAM16160200707441  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 172972                  | Calakmul  | 27,312.30    | 27,310.69    | 27,310.69    | 100.00                    |
| CAM16160200707442  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Zohlaguna Avaro Obregon - 150542      | Calakmul  | 31,578.94    | 66,000.00    | 66,000.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200707449  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187520                                                        | Calakmul  | 27,720.00   | 27,720.00  | 27,720.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707450  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187383                                                        | Calakmul  | 27,720.00   | 27,720.00  | 27,720.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707451  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187172                                                        | Calakmul  | 29,700.00   | 29,700.00  | 29,700.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707452  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187138                                                        | Calakmul  | 29,700.00   | 29,700.00  | 29,700.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707453  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil - 153359                                                 | Calakmul  | 11,111.00   | 5,600.00   | 5,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707455  | Compra De Mobiliario De Oficinas Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Palacio Municipal - 151021                             | Calakmul  | 457,593.71  | 457,593.71 | 457,593.60 | 100.00                    |
| CAM16160200707456  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Xpujil - 169437                                         | Calakmul  | 20,000.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200707564  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Becan - 116128                                     | Calakmul  | 27,312.30   | 27,310.69  | 27,310.69  | 100.00                    |
| CAM16160200712676  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Benito Juárez Las Carolinas - 121256                               | Calakmul  | 19,800.00   | 19,800.00  | 19,800.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712677  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad El Sacrificio Santo Domingo - 152006   | Calakmul  | 31,578.94   | 6,000.00   | 6,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712678  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 116716                          | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200712679  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 152670                                      | Calakmul  | 11,111.00   | 27,160.00  | 27,160.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712681  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Guadalupe - 152210                                           | Calakmul  | 11,113.00   | 13,123.00  | 13,123.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712682  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Calakmul Campeche - 153442       | Calakmul  | 800,000.00  | 799,189.67 | 799,189.67 | 100.00                    |
| CAM16160200712683  | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castillo II El Carrizal - 148821       | Calakmul  | 75,000.00   | 75,000.00  | 75,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712685  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa - 114861 | Calakmul  | 17,297.79   | 17,296.77  | 17,296.77  | 100.00                    |
| CAM16160200712687  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De El Manantial - 122372                                              | Calakmul  | 21,780.00   | 21,780.00  | 21,780.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712688  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nueva Vida - 120475                                                | Calakmul  | 41,580.00   | 41,580.00  | 41,580.00  | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200712689  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo Becal - 121482                                              | Calakmul  | 9,900.00    | 9,900.00   | 9,900.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712691  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Conhuas - 168886                              | Calakmul  | 30,000.00   | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712692  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad Once De Mayo - 115179                                | Calakmul  | 24,581.07   | 24,579.62  | 24,579.62  | 100.00                    |
| CAM16160200712693  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Localidad De Pioneros Del Río Xnoha - 112803                   | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200712694  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Plan De San Luis - 169459                           | Calakmul  | 20,000.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712695  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Puebla De Morelia - 168693                          | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712696  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Union 20 De Junio La Mancolona - 123403                           | Calakmul  | 7,920.00    | 7,920.00   | 7,920.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712697  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De 20 De Noviembre - 121501                                          | Calakmul  | 3,960.00    | 3,960.00   | 3,960.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712699  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Veinte De Noviembre - 169059                        | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712700  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad La Virgencia De La Candelaria - 166596                 | Calakmul  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712701  | Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xbonil - 152966                                               | Calakmul  | 11,111.00   | 17,000.00  | 17,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712709  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187033                                                       | Calakmul  | 27,720.00   | 27,720.00  | 27,720.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712710  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118395                                                             | Calakmul  | 175,485.68  | 175,431.58 | 175,431.58 | 100.00                    |
| CAM16160200712817  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Quiche Las Pallas - 115296                        | Calakmul  | 40,968.45   | 40,966.03  | 40,966.03  | 100.00                    |
| CAM16160200712818  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De El Refugio - 116503                               | Calakmul  | 18,208.20   | 18,207.13  | 18,207.13  | 100.00                    |
| CAM16160200712831  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Angeles - 149815                                                         | Calakmul  | 29,600.00   | 35,123.19  | 35,123.19  | 100.00                    |
| CAM16160200712832  | Construcción De Mil Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Los Angeles - 139550 | Calakmul  | 466,974.08  | 464,644.48 | 464,644.48 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200717950  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Bel Ha - 169388                                     | Calakmul  | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717962  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Blasillo - 173053                                 | Calakmul  | 23,670.66    | 23,669.26    | 23,669.26    | 100.00                    |
| CAM16160200717963  | Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Sacrificio - 165722                                        | Calakmul  | 11,111.00    | 13,823.00    | 13,823.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717964  | Mecanización De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 148313                                                   | Calakmul  | 18,400.00    | 21,833.33    | 21,833.33    | 100.00                    |
| CAM16160200717965  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 166395                          | Calakmul  | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717967  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De La Guadalupe - 120638                                             | Calakmul  | 31,680.00    | 31,680.00    | 31,680.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717968  | Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 153225                                     | Calakmul  | 11,111.00    | 20,800.00    | 20,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717969  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castellet - 174990   | Calakmul  | 15,476.97    | 15,476.06    | 15,476.06    | 100.00                    |
| CAM16160200717970  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castellet El Carrizal - 114824 | Calakmul  | 18,208.20    | 18,207.13    | 18,207.13    | 100.00                    |
| CAM16160200717972  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Justo Sierra Méndez - 113913                      | Calakmul  | 18,208.20    | 23,669.26    | 23,669.26    | 100.00                    |
| CAM16160200717973  | Construcción De Desayunador Comunitario En La Localidad De La Lucha li - 148351                                                 | Calakmul  | 1,214,111.41 | 1,213,286.93 | 1,213,286.93 | 100.00                    |
| CAM16160200717974  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Manantial - 150035                                                        | Calakmul  | 7,200.00     | 8,543.48     | 8,543.48     | 100.00                    |
| CAM16160200717978  | Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De Nueva Vida - 76844                 | Calakmul  | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200717979  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Progreso - 112648                           | Calakmul  | 10,924.92    | 10,924.28    | 10,924.28    | 100.00                    |
| CAM16160200717980  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Plan De Ayala 5 De Mayo - 116742                  | Calakmul  | 18,208.20    | 18,207.13    | 18,207.13    | 100.00                    |
| CAM16160200717981  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Plan De San Luis - 121372                                         | Calakmul  | 17,820.00    | 17,820.00    | 17,820.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717982  | Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Plan De San Luis - 146050                                                        | Calakmul  | 37,974.00    | 37,810.00    | 37,810.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200717983  | Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Comunidad De Pueblo De Morelia - 110657                                      | Calakmul  | 438,714.20   | 437,500.03   | 437,500.03   | 100.00                    |
| CAM16160200717985  | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 151595                   | Calakmul  | 131,614.26   | 13,612.80    | 13,612.80    | 100.00                    |
| CAM16160200717987  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 121332                         | Calakmul  | 15,840.00    | 15,840.00    | 15,840.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717999  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Villa De Xpujil - 187727                                               | Calakmul  | 29,700.00    | 29,700.00    | 29,700.00    | 100.00                    |
| CAM16160200718000  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118866                                                     | Calakmul  | 394,842.78   | 394,721.05   | 394,721.05   | 100.00                    |
| CAM16160200718001  | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 141612                                                     | Calakmul  | 46,400.00    | 46,400.00    | 46,400.00    | 100.00                    |
| CAM16160200718002  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 141597 | Calakmul  | 454,140.00   | 501,040.00   | 501,040.00   | 100.00                    |
| CAM16160200718107  | Construcción De 20 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De Quiche Las Pailas - 35538                            | Calakmul  | 717,915.65   | 717,523.85   | 717,523.85   | 100.00                    |
| CAM16160200718108  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Refugio - 151728        | Calakmul  | 31,578.94    | 6,000.00     | 6,000.00     | 100.00                    |
| CAM16160200718109  | Adquisición De Maquinaria Para La Tecnificación De La Producción Agrícola En La Comunidad De El Refugio - 77731         | Calakmul  | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200718115  | Adquisición De Tractor Agrícola Para Fortalecer La Producción Agropecuaria En La Comunidad De Los Angeles - 75479       | Calakmul  | 200,000.00   | 200,000.00   | 200,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200718116  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Becan - 159790                                                | Calakmul  | 1,100,000.00 | 1,099,999.99 | 1,099,999.99 | 100.00                    |
| CAM16160200723545  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Beltha - 122005                                           | Calakmul  | 11,880.00    | 11,880.00    | 11,880.00    | 100.00                    |
| CAM16160200723556  | Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 38775                                               | Calakmul  | 658,071.30   | 657,277.90   | 657,277.90   | 100.00                    |
| CAM16160200723558  | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 148590                        | Calakmul  | 75,000.00    | 75,000.00    | 75,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200723559  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Caña Brava - 115378                       | Calakmul  | 13,656.15    | 13,655.34    | 13,655.34    | 100.00                    |
| CAM16160200723561  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De Chichonal - 121955                                        | Calakmul  | 5,940.00     | 5,940.00     | 5,940.00     | 100.00                    |
| CAM16160200723562  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Chichonal - 150561      | Calakmul  | 31,578.94    | 18,000.00    | 18,000.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200723563  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Concepción - 112183                               | Calakmul  | 13,656.15   | 13,655.34  | 13,655.34  | 100.00                    |
| CAM16160200723564  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 114673                        | Calakmul  | 22,760.25   | 22,758.91  | 22,758.91  | 100.00                    |
| CAM16160200723566  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Naciones - 114791                             | Calakmul  | 27,312.30   | 27,310.69  | 27,310.69  | 100.00                    |
| CAM16160200723567  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Guillermo Prieto - 123109                                         | Calakmul  | 3,960.00    | 3,960.00   | 3,960.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723568  | Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Heriberto Jara - 152797                                        | Calakmul  | 11,111.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723569  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 113981                     | Calakmul  | 10,924.92   | 10,924.28  | 10,924.28  | 100.00                    |
| CAM16160200723570  | Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Josefa Ortiz De Domínguez - 151456 | Calakmul  | 31,578.94   | 36,000.00  | 36,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723572  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 149723                                         | Calakmul  | 25,600.00   | 30,376.81  | 30,376.81  | 100.00                    |
| CAM16160200723573  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 119679                                  | Calakmul  | 25,740.00   | 25,740.00  | 25,740.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723574  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Narciso Mendoza - 149843                                                     | Calakmul  | 13,600.00   | 16,137.68  | 16,137.68  | 100.00                    |
| CAM16160200723577  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Nuevo San Jose - 121441                                           | Calakmul  | 1,980.00    | 1,980.00   | 1,980.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723578  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte San Jose - 112402         | Calakmul  | 20,029.02   | 20,027.84  | 20,027.84  | 100.00                    |
| CAM16160200723579  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Km Ciento Veinte San Jose - 166455                  | Calakmul  | 20,000.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723580  | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De San Miguel - 148428                                                          | Calakmul  | 12,800.00   | 15,188.41  | 15,188.41  | 100.00                    |
| CAM16160200723583  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Xbonil - 174968                                   | Calakmul  | 17,297.79   | 17,296.77  | 17,296.77  | 100.00                    |
| CAM16160200723585  | Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Zoh Laguna Alvaro Obregon - 169263                     | Calakmul  | 30,000.00   | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723594  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118517                                                             | Calakmul  | 263,228.52  | 263,147.37 | 263,147.37 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200723595  | Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118469                                                                      | Calakmul  | 219,357.10  | 219,289.47 | 219,289.47 | 100.00                    |
| CAM16160200723597  | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 141624 | Calakmul  | 60,000.00   | 60,000.00  | 60,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723598  | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre Laguna Alvarado - 174750           | Calakmul  | 14,566.56   | 14,565.70  | 14,565.70  | 100.00                    |
| CAM16160200723703  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Arrollo Negro - 143550                                                         | Calakmul  | 827,527.60  | 825,780.53 | 825,780.53 | 100.00                    |
| CAM16160300749629  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Blasillo - 217720                                                          | Calakmul  | 35,640.00   | 35,640.00  | 35,640.00  | 100.00                    |
| CAM16160300749630  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 279178                                     | Calakmul  | 439,040.00  | 439,040.00 | 414,923.60 | 100.00                    |
| CAM16160300749631  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 218402                                                  | Calakmul  | 3,960.00    | 3,960.00   | 3,960.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749632  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Constitución - 287505                                          | Calakmul  | 175,616.00  | 175,616.00 | 165,969.44 | 100.00                    |
| CAM16160300749633  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 281575                                    | Calakmul  | 439,040.00  | 439,040.00 | 439,040.00 | 100.00                    |
| CAM16160300749638  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Felipe Angeles II - 218863                                                 | Calakmul  | 5,940.00    | 5,940.00   | 5,940.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749639  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De La Guadalupe - 281807                                         | Calakmul  | 439,040.00  | 439,040.00 | 414,923.60 | 100.00                    |
| CAM16160300749642  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castillot I El Carrizal - 217647              | Calakmul  | 13,860.00   | 13,860.00  | 13,860.00  | 100.00                    |
| CAM16160300749643  | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 282005               | Calakmul  | 526,848.00  | 526,848.00 | 497,908.32 | 100.00                    |
| CAM16160300749646  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De El Manantial - 279545                                         | Calakmul  | 439,040.00  | 439,040.00 | 439,040.00 | 100.00                    |
| CAM16160300749648  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 218707                                             | Calakmul  | 25,740.00   | 25,740.00  | 25,740.00  | 100.00                    |
| CAM16160300749649  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 218381                                                   | Calakmul  | 46,332.00   | 46,332.00  | 46,332.00  | 100.00                    |
| CAM16160300749654  | Suministro Y Colocación De Láminas De Zinc En La Comunidad De Puebla De Morelia - 218326                                                 | Calakmul  | 15,840.00   | 15,840.00  | 15,840.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                       | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749655  | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc En La Comunidad De San Jose Km Ciento Veinte - 218280                                          | Calakmul   | 19,800.00    | 19,800.00    | 19,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160300749656  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baños Y Cocina En La Comunidad De Santa Lucia - 287282                                            | Calakmul   | 175,616.00   | 175,616.00   | 165,969.44   | 100.00                    |
| CAM16160300749657  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Veintuno De Mayo - 281406                                      | Calakmul   | 439,040.00   | 439,040.00   | 414,923.60   | 100.00                    |
| CAM16160300749680  | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 285645                                       | Calakmul   | 87,808.00    | 87,808.00    | 82,984.72    | 100.00                    |
| CAM16160300749681  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilias - 285328                                  | Calakmul   | 175,616.00   | 175,616.00   | 165,969.44   | 100.00                    |
| CAM16160300749682  | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Aviación - 284865                                    | Calakmul   | 263,424.00   | 263,424.00   | 248,954.16   | 100.00                    |
| CAM16160300749683  | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 284653                               | Calakmul   | 439,040.00   | 439,040.00   | 414,923.60   | 100.00                    |
| CAM16160300749684  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 285465                                   | Calakmul   | 175,616.00   | 175,616.00   | 175,616.00   | 100.00                    |
| CAM16160300749685  | Construcción De Un Cuarto Dormitorios Baño Y Cocina En La Villa De Xpujil Colonia Fundadores - 284969                                     | Calakmul   | 87,808.00    | 87,808.00    | 82,984.72    | 100.00                    |
| CAM16160300750000  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Baño Y Cocina En La Comunidad De Los Angeles - 281210                                            | Calakmul   | 878,080.00   | 878,080.00   | 878,080.00   | 100.00                    |
| CAM16160100630183  | 99999 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 6546                                | Calkiní    | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100630450  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6594                               | Calkiní    | 289,777.20   | 289,777.20   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100630451  | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 6581    | Calkiní    | 614,000.00   | 614,000.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100630716  | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 6613                                            | Calkiní    | 340,128.85   | 340,128.85   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100630717  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6551                     | Calkiní    | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160200643721  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937                                                                                          | Candelaria | 1,062,376.29 | 1,060,233.12 | 1,060,233.12 | 100.00                    |
| CAM16160200643723  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Maney En El Municipio De Candelaria - 49699 | Candelaria | 31,475.00    | 31,200.00    | 31,200.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200643753  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098                             | Candelaria | 581,499.07   | 580,807.89   | 580,807.89   | 100.00                    |
| CAM16160200646150  | Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928                       | Candelaria | 448,805.95   | 448,414.53   | 448,414.53   | 100.00                    |
| CAM16160200648553  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335                         | Candelaria | 798,375.90   | 797,198.58   | 797,198.58   | 100.00                    |
| CAM16160200648554  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 30022                                                                                               | Candelaria | 936,067.24   | 934,548.99   | 934,548.99   | 100.00                    |
| CAM16160200648555  | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093                           | Candelaria | 547,178.39   | 544,380.48   | 544,380.48   | 100.00                    |
| CAM16160200648557  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 42419 | Candelaria | 390,000.00   | 390,000.00   | 390,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200648575  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 25719                                                                                               | Candelaria | 1,112,358.43 | 1,111,879.41 | 1,111,879.41 | 100.00                    |
| CAM16160200650920  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Tigre En El Municipio De Candelaria              | Candelaria | 41,144.00    | 40,800.00    | 40,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200650959  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708 | Candelaria | 193,900.00   | 193,900.00   | 193,900.00   | 100.00                    |
| CAM16160200650990  | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709                             | Candelaria | 5,255,368.48 | 5,252,555.03 | 5,252,555.03 | 100.00                    |
| CAM16160200653325  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707                                | Candelaria | 1,718,801.45 | 1,716,567.19 | 1,716,567.19 | 100.00                    |
| CAM16160200653326  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241                                 | Candelaria | 485,745.00   | 482,704.06   | 482,704.06   | 100.00                    |
| CAM16160200653327  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 28211                                                                                               | Candelaria | 1,503,502.73 | 1,502,944.02 | 1,502,944.02 | 100.00                    |
| CAM16160200655643  | Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 36216                           | Candelaria | 1,701,827.23 | 1,701,580.07 | 1,701,580.07 | 100.00                    |
| CAM16160200655667  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55099 | Candelaria | 194,488.00   | 130,016.00   | 130,016.00   | 100.00                    |
| CAM16160200655669  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55947 | Candelaria | 194,211.00   | 194,211.00   | 194,211.00   | 100.00                    |
| CAM16160200655670  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440         | Candelaria | 660,663.06   | 658,733.06   | 658,733.06   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM1616020065672   | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 56213     | Candelaria | 193,800.00   | 170,400.00   | 170,400.00   | 100.00                    |
| CAM16160200655701  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956        | Candelaria | 34,800.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200655702  | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curí Municipio De Candelaria Campeche - 43477      | Candelaria | 4,999,999.99 | 4,996,626.90 | 4,996,626.90 | 100.00                    |
| CAM16160200658082  | Construcción De Camino Sacacosochas En La Localidad De Primer Presidente De México Guadalupe Victoria Del Municipio De Candelaria Campeche - 36081 | Candelaria | 1,099,999.94 | 1,098,081.29 | 1,098,081.29 | 100.00                    |
| CAM16160200658112  | Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 44468                     | Candelaria | 388,931.02   | 194,626.71   | 194,626.71   | 100.00                    |
| CAM16160200658159  | Construcción De Canal - 25328                                                                                                                      | Candelaria | 1,901,688.54 | 1,887,796.44 | 1,887,796.44 | 100.00                    |
| CAM16160200658160  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49682     | Candelaria | 194,211.00   | 194,211.00   | 194,211.00   | 100.00                    |
| CAM16160200660591  | Construcción De Camino Sacacosochas En La Localidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria Campeche - 36300                                   | Candelaria | 2,787,037.90 | 2,786,711.02 | 2,786,711.02 | 100.00                    |
| CAM16160200685201  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390                               | Candelaria | 175,233.02   | 174,910.72   | 174,910.72   | 100.00                    |
| CAM16160200685268  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 141866   | Candelaria | 4,800.00     | 4,800.00     | 4,800.00     | 100.00                    |
| CAM16160200685270  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447                                                | Candelaria | 170,689.70   | 170,527.71   | 170,527.71   | 100.00                    |
| CAM16160200685428  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161319 | Candelaria | 1,443,671.70 | 1,438,130.19 | 1,438,130.19 | 100.00                    |
| CAM16160200685429  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161409    | Candelaria | 667,526.49   | 664,587.41   | 664,587.41   | 100.00                    |
| CAM16160200685430  | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300                                     | Candelaria | 3,161,578.78 | 3,159,773.18 | 3,159,773.18 | 100.00                    |
| CAM16160200685431  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox), Municipio De Candelaria - 125112        | Candelaria | 148,942.44   | 148,923.17   | 148,923.17   | 100.00                    |
| CAM16160200685432  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 129002                | Candelaria | 78,582.57    | 78,558.89    | 78,558.89    | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200685434  | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Del Julubal Del Municipio De Candelaria Campeche - 97760                               | Candelaria | 415,029.15   | 414,113.40   | 414,113.40   | 100.00                    |
| CAM16160200685435  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Las Maravillas Campo Menorita Municipio De Candel - 140254 | Candelaria | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200685438  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Diamante Del Municipio De Candelaria Campeche - 97018                                    | Candelaria | 1,080,191.45 | 1,079,958.63 | 1,079,958.63 | 100.00                    |
| CAM16160200685440  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972                                                 | Candelaria | 359,435.91   | 359,152.94   | 359,152.94   | 100.00                    |
| CAM16160200685441  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Río Caribe (Caribe) Del Municipio De Candelaria Campeche - 116867                         | Candelaria | 1,501,403.64 | 1,446,105.62 | 1,446,105.62 | 100.00                    |
| CAM16160200690710  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890.                                           | Candelaria | 270,259.28   | 269,920.03   | 269,920.03   | 100.00                    |
| CAM16160200690711  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria Campeche - 172998         | Candelaria | 292,322.22   | 290,904.62   | 290,904.62   | 100.00                    |
| CAM16160200690712  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 163830                     | Candelaria | 19,800.00    | 19,800.00    | 19,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690716  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095                                             | Candelaria | 205,513.06   | 204,983.60   | 204,983.60   | 100.00                    |
| CAM16160200690717  | Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Adolfo López Mateos Municipio De Candelaria Campeche - 156956              | Candelaria | 934,960.00   | 934,685.08   | 934,685.08   | 100.00                    |
| CAM16160200690867  | Techoado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martín Localidad Cand - 170273 | Candelaria | 1,210,425.85 | 1,209,647.45 | 1,209,647.45 | 100.00                    |
| CAM16160200690868  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124830       | Candelaria | 49,647.48    | 49,641.06    | 49,641.06    | 100.00                    |
| CAM16160200690870  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria Municipio De Candelaria - 176434                                | Candelaria | 103,200.00   | 103,200.00   | 103,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690871  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Esperanza De La Ciudad De Candelaria Campeche - 98030                                   | Candelaria | 1,748,159.07 | 1,747,702.82 | 1,747,702.82 | 100.00                    |
| CAM16160200691112  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Venustiano Carranza Del Municipio De Candelaria Campeche - 97196                            | Candelaria | 1,372,712.23 | 1,372,468.04 | 1,372,468.04 | 100.00                    |
| CAM16160200691116  | Construcción De Bordes Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad De La Zanja La Palma Municipio De Candelaria Campeche - 142053               | Candelaria | 350,000.00   | 349,998.28   | 349,998.28   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200696199  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538                                          | Candelaria | 280,372.82  | 279,857.15 | 279,857.15 | 100.00                    |
| CAM16160200701685  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria Campeche - 112311                            | Candelaria | 622,609.00  | 621,387.48 | 621,387.48 | 100.00                    |
| CAM16160200701690  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 140348                        | Candelaria | 12,000.00   | 12,000.00  | 12,000.00  | 100.00                    |
| CAM16160200701691  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 154128          | Candelaria | 193,850.00  | 177,470.00 | 177,470.00 | 100.00                    |
| CAM16160200701692  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Pejelegarto Del Municipio De Candelaria Campeche - 101449                      | Candelaria | 519,453.53  | 519,426.40 | 519,426.40 | 100.00                    |
| CAM16160200701835  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124814              | Candelaria | 24,823.74   | 24,820.53  | 24,820.53  | 100.00                    |
| CAM16160200701836  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Ampliación Independencia Calle 29) Municipio De Candelaria Campeche - 128564  | Candelaria | 41,382.03   | 41,369.56  | 41,369.56  | 100.00                    |
| CAM16160200701837  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creación) Municipio De Candelaria Campeche - 128679                     | Candelaria | 157,165.13  | 157,117.77 | 157,117.77 | 100.00                    |
| CAM16160200701838  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creación) Municipio De Candelaria Campeche - 128497                     | Candelaria | 78,582.57   | 78,558.89  | 78,558.89  | 100.00                    |
| CAM16160200701845  | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento - 139729      | Candelaria | 194,499.00  | 194,499.00 | 194,499.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707318  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nueva Esperanza En El Municipio De Candelaria - 48923        | Candelaria | 192,220.00  | 115,200.00 | 115,200.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707320  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Porvenir Municipio De Candelaria Campeche - 172714                             | Candelaria | 198,081.75  | 195,756.23 | 195,756.23 | 100.00                    |
| CAM16160200707323  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De General Francisco J Mújica Del Municipio De Candelaria Campeche - 174380       | Candelaria | 519,453.53  | 519,426.40 | 519,426.40 | 100.00                    |
| CAM16160200707324  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur Y Este De La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria - 173372 | Candelaria | 338,924.07  | 336,655.74 | 336,655.74 | 100.00                    |
| CAM16160200707325  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noroeste De La Localidad Luinal Municipio De Candelaria Campeche - 173111              | Candelaria | 162,998.26  | 161,150.40 | 161,150.40 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                 | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200707326  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Machetazo Municipio De Candelaria Campeche - 172874                        | Candelaria | 498,063.50   | 496,977.21   | 496,977.21   | 100.00                    |
| CAM16160200707484  | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121125                                       | Candelaria | 1,885,426.98 | 1,882,891.15 | 1,882,891.15 | 100.00                    |
| CAM16160200707485  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria - 124653              | Candelaria | 24,823.74    | 24,820.53    | 24,820.53    | 100.00                    |
| CAM16160200707489  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Encanto, Municipio De Candelaria Campeche - 128942                                            | Candelaria | 102,413.80   | 102,316.63   | 102,316.63   | 100.00                    |
| CAM16160200707490  | Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Funcionamiento - 139694         | Candelaria | 194,625.00   | 194,625.00   | 194,625.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712734  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad Candelaria (Colonia Acalan), Municipio De Candelaria Campeche - 127768                           | Candelaria | 510,786.68   | 510,632.75   | 510,632.75   | 100.00                    |
| CAM16160200712735  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro) Municipio De Candelaria Campeche - 127283                     | Candelaria | 510,786.68   | 510,632.75   | 510,632.75   | 100.00                    |
| CAM16160200712736  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato) Municipio De Candelaria Campeche - 127824                     | Candelaria | 39,291.28    | 39,279.44    | 39,279.44    | 100.00                    |
| CAM16160200712737  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Centro) Municipio De Candelaria Campeche - 127857                         | Candelaria | 78,582.57    | 78,558.89    | 78,558.89    | 100.00                    |
| CAM16160200712739  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Coahuililla De Candelaria Municipio De Candelaria - 125691                                         | Candelaria | 80,673.32    | 80,672.56    | 80,672.56    | 100.00                    |
| CAM16160200717886  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 140841                    | Candelaria | 64,800.00    | 64,800.00    | 64,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717895  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Misteriosa Del Municipio De Candelaria, Campeche - 99530                            | Candelaria | 978,039.62   | 975,982.65   | 975,982.65   | 100.00                    |
| CAM16160200718025  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161229 | Candelaria | 1,500,458.79 | 1,499,285.94 | 1,499,285.94 | 100.00                    |
| CAM16160200718026  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124449          | Candelaria | 74,471.22    | 74,461.58    | 74,461.58    | 100.00                    |
| CAM16160200718027  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124392       | Candelaria | 24,823.74    | 24,820.53    | 24,820.53    | 100.00                    |
| CAM16160200718028  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alianza Productora Del Municipio De Candelaria Campeche - 99146                       | Candelaria | 741,067.87   | 704,254.34   | 704,254.34   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200718029  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo De Cuba Del Municipio De Candelaria Campeche - 99879                     | Candelaria | 390,038.32   | 389,334.19   | 389,334.19   | 100.00                    |
| CAM16160200718030  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De La Esmeralda En El Municipio De Candelaria - 44403 | Candelaria | 37,475.00    | 37,200.00    | 37,200.00    | 100.00                    |
| CAM16160200718032  | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo Dos Del Municipio De Candelaria Campeche - 98336                      | Candelaria | 2,325,933.26 | 2,035,654.25 | 2,035,654.25 | 100.00                    |
| CAM16160200723368  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 99730                   | Candelaria | 554,962.82   | 553,184.03   | 553,184.03   | 100.00                    |
| CAM16160200723478  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 174185    | Candelaria | 235,421.00   | 199,200.00   | 199,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723620  | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121473                                     | Candelaria | 1,635,526.65 | 1,629,479.29 | 1,629,479.29 | 100.00                    |
| CAM16160200723621  | Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato), Municipio De Candelaria - 125186    | Candelaria | 152,118.69   | 152,099.00   | 152,099.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723622  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox) Municipio De Candelaria Campeche - 128947              | Candelaria | 117,873.85   | 117,838.33   | 117,838.33   | 100.00                    |
| CAM16160200723623  | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia) Municipio De Candelaria Campeche - 127192            | Candelaria | 353,621.55   | 353,514.98   | 353,514.98   | 100.00                    |
| CAM16160200723626  | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De El Chilar Del Municipio De Candelaria Campeche - 170381                           | Candelaria | 1,248,552.17 | 1,118,371.11 | 1,118,371.11 | 100.00                    |
| CAM16160300749439  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nueva Rosita Municipio De Candelaria Campeche - 265740                                     | Candelaria | 262,362.08   | 262,228.61   | 262,228.61   | 100.00                    |
| CAM16160300749442  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo Comalcalco Municipio De Candelaria Campeche - 263496                                   | Candelaria | 360,673.92   | 360,379.29   | 360,379.29   | 100.00                    |
| CAM16160300749443  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Olla Municipio De Candelaria Campeche - 267294                                          | Candelaria | 262,462.08   | 262,339.03   | 262,339.03   | 100.00                    |
| CAM16160300749444  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 261170                                       | Candelaria | 182,268.92   | 181,873.28   | 181,873.28   | 100.00                    |
| CAM16160300749445  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pablo Torres Burgos Municipio De Candelaria Campeche - 270279                              | Candelaria | 262,362.08   | 262,242.42   | 262,242.42   | 100.00                    |
| CAM16160300749447  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 269910                                      | Candelaria | 262,532.08   | 262,435.65   | 262,435.65   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160300749450  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pejelegarto Municipio De Candelaria Campeche - 281439                  | Candelaria | 207,745.70  | 207,742.89 | 207,742.89 | 100.00                    |
| CAM16160300749451  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pejelegarto Municipio De Candelaria Campeche - 281154                | Candelaria | 224,767.06  | 224,761.15 | 224,761.15 | 100.00                    |
| CAM16160300749452  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Pimental Dos Municipio De Candelaria Campeche - 265164              | Candelaria | 227,208.17  | 226,950.89 | 226,950.89 | 100.00                    |
| CAM16160300749454  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Miguel Municipio De Candelaria Campeche - 267390                 | Candelaria | 262,582.08  | 262,504.65 | 262,504.65 | 100.00                    |
| CAM16160300749455  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Rafael Del Río Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 269137  | Candelaria | 262,382.08  | 262,256.20 | 262,256.20 | 100.00                    |
| CAM16160300749457  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche - 270022                 | Candelaria | 262,622.08  | 262,559.86 | 262,559.86 | 100.00                    |
| CAM16160300749458  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santo Domingo Municipio De Candelaria Campeche - 266343              | Candelaria | 262,562.08  | 262,477.06 | 262,477.06 | 100.00                    |
| CAM16160300749459  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Solidaridad Municipio De Candelaria Campeche - 266001                | Candelaria | 262,642.08  | 262,587.47 | 262,587.47 | 100.00                    |
| CAM16160300749460  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tablon Municipio De Candelaria Campeche - 261616                    | Candelaria | 316,163.67  | 315,808.96 | 315,808.96 | 100.00                    |
| CAM16160300749463  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Flor De Chiapas Municipio De Candelaria Campeche - 270173            | Candelaria | 210,731.72  | 210,625.72 | 210,625.72 | 100.00                    |
| CAM16160300749464  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Florida Tres Municipio De Candelaria Campeche                       | Candelaria | 102,413.80  | 102,316.63 | 102,316.63 | 100.00                    |
| CAM16160300749465  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Florida El Cuatro Municipio De Candelaria Campeche - 270493       | Candelaria | 106,870.99  | 106,716.04 | 106,716.04 | 100.00                    |
| CAM16160300749466  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Francisco I Madero Municipio De Candelaria Campeche - 272997         | Candelaria | 262,542.08  | 262,449.45 | 262,449.45 | 100.00                    |
| CAM16160300749467  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281417   | Candelaria | 54,314.23   | 54,306.00  | 54,306.00  | 100.00                    |
| CAM16160300749468  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281107 | Candelaria | 58,774.75   | 58,340.34  | 58,340.34  | 100.00                    |
| CAM16160300749469  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 267436 | Candelaria | 106,820.99  | 106,647.04 | 106,647.04 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                    | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749473  | Construcción De Bordes Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Justo Sierra Méndez Municipio De Candelaria Campeche - 142098 | Candelaria | 650,000.00   | 649,643.92   | 649,643.92   | 100.00                    |
| CAM16160300749477  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281268                               | Candelaria | 310,184.26   | 310,176.61   | 310,176.61   | 100.00                    |
| CAM16160300749478  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Miguel Aleman Municipio De Candelaria Campeche - 281072                             | Candelaria | 335,447.91   | 335,441.18   | 335,441.18   | 100.00                    |
| CAM16160300749479  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel De La Madrid El Partufo Municipio De Candelaria Campeche - 271819              | Candelaria | 360,660.92   | 360,379.29   | 360,379.29   | 100.00                    |
| CAM16160300749480  | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria Campeche - 97892         | Candelaria | 329,807.84   | 327,501.16   | 327,501.16   | 100.00                    |
| CAM16160300749726  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282189                   | Candelaria | 105,005.19   | 105,003.14   | 105,003.14   | 100.00                    |
| CAM16160300749727  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282055                | Candelaria | 110,622.85   | 110,486.88   | 110,486.88   | 100.00                    |
| CAM16160300749728  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282123           | Candelaria | 110,622.85   | 110,486.88   | 110,486.88   | 100.00                    |
| CAM16160300749729  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 285652           | Candelaria | 32,752.47    | 32,751.70    | 32,751.70    | 100.00                    |
| CAM16160300749730  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 285475                | Candelaria | 35,790.74    | 35,789.90    | 35,789.90    | 100.00                    |
| CAM16160300749731  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonias Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282261             | Candelaria | 102,287.20   | 102,285.19   | 102,285.19   | 100.00                    |
| CAM16160300749732  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 282242                   | Candelaria | 102,287.20   | 102,285.19   | 102,285.19   | 100.00                    |
| CAM16160300749735  | Construcción De Canal En La Colonia Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220518                                         | Candelaria | 1,239,279.36 | 1,238,698.46 | 1,238,698.46 | 100.00                    |
| CAM16160300749736  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle De La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220054                    | Candelaria | 662,254.38   | 661,731.28   | 661,731.28   | 100.00                    |
| CAM16160300749737  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creación Municipio De Candelaria Campeche - 205479                       | Candelaria | 331,598.51   | 331,491.85   | 331,491.85   | 100.00                    |
| CAM16160300749738  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205393                        | Candelaria | 110,532.84   | 110,497.29   | 110,497.29   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                    | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749739  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205351                           | Candelaria | 223,956.75   | 223,884.64   | 223,884.64   | 100.00                    |
| CAM16160300749740  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Centro Municipio De Candelaria Campeche - 205384                               | Candelaria | 55,266.42    | 55,248.64    | 55,248.64    | 100.00                    |
| CAM16160300749741  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205182                        | Candelaria | 442,131.35   | 441,989.14   | 441,989.14   | 100.00                    |
| CAM16160300749742  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creación Municipio De Candelaria Campeche - 205403                       | Candelaria | 110,532.84   | 110,497.29   | 110,497.29   | 100.00                    |
| CAM16160300749743  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Guanajuato Municipio De Candelaria Campeche - 205367                           | Candelaria | 165,799.26   | 165,745.93   | 165,745.93   | 100.00                    |
| CAM16160300749744  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205331                           | Candelaria | 165,799.26   | 165,745.93   | 165,745.93   | 100.00                    |
| CAM16160300749745  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Alejandría Municipio De Candelaria Campeche - 205269                           | Candelaria | 386,864.93   | 386,740.49   | 386,740.49   | 100.00                    |
| CAM16160300749746  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 205463                          | Candelaria | 442,131.35   | 441,989.14   | 441,989.14   | 100.00                    |
| CAM16160300749747  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creación Municipio De Candelaria Campeche - 205453                       | Candelaria | 55,266.42    | 55,248.64    | 55,248.64    | 100.00                    |
| CAM16160300749748  | Construcción De Canal En La Colonia Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199705                                            | Candelaria | 483,848.30   | 483,676.95   | 483,676.95   | 100.00                    |
| CAM16160300749749  | Construcción De Canal En La Colonia Acalán De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199637                                                | Candelaria | 206,287.70   | 206,214.64   | 206,214.64   | 100.00                    |
| CAM16160300749750  | Construcción De Canal Pluvial En La Colonia Alejandría De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199548                                    | Candelaria | 1,896,978.28 | 1,238,197.94 | 1,238,197.94 | 100.00                    |
| CAM16160300749751  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Alianza Productora Municipio De Candelaria Campeche - 266554                        | Candelaria | 210,811.72   | 210,667.12   | 210,667.12   | 100.00                    |
| CAM16160300749754  | Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria Campeche - 140390 | Candelaria | 96,000.00    | 96,000.00    | 96,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160300749757  | Construcción De Piso Firme En La Localidad Las Delicias Municipio De Candelaria Campeche - 220580                                      | Candelaria | 459,175.32   | 458,384.60   | 458,384.60   | 100.00                    |
| CAM16160300749758  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria Campeche - 269354                              | Candelaria | 262,602.08   | 262,532.25   | 262,532.25   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749760  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Emiliano Zapata Municipio De Candelaria Campeche - 263270                           | Candelaria  | 226,974.17   | 226,613.49   | 226,613.49   | 100.00                    |
| CAM16160300749761  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 269848                              | Candelaria  | 210,521.72   | 210,391.09   | 210,391.09   | 100.00                    |
| CAM16160300749768  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Ignacio Zaragoza El Pulguero Municipio De Candelaria Campeche - 265175              | Candelaria  | 137,940.67   | 137,552.59   | 137,552.59   | 100.00                    |
| CAM16160300749798  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Municipio De Candelaria Campeche - 263346     | Candelaria  | 316,176.67   | 315,808.96   | 315,808.96   | 100.00                    |
| CAM16160300749799  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Rio Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 265652                                | Candelaria  | 137,940.67   | 137,552.59   | 137,552.59   | 100.00                    |
| CAM16160300750002  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Narcizo Mendoza Municipio De Candelaria Campeche - 269085                         | Candelaria  | 210,751.72   | 210,653.34   | 210,653.34   | 100.00                    |
| CAM16160300750003  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Delicias II Municipio De Candelaria Campeche - 261142                         | Candelaria  | 226,948.17   | 226,613.49   | 226,613.49   | 100.00                    |
| CAM16160200643719  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigüeta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzitnup - 74482                                           | Hecelchakán | 395,860.59   | 395,860.59   | 395,569.29   | 100.00                    |
| CAM16160200643724  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0310 - 59035                     | Hecelchakán | 49,691.15    | 49,691.15    | 49,660.75    | 100.00                    |
| CAM16160200643725  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0359 - 59029                     | Hecelchakán | 397,529.20   | 397,529.20   | 397,286.00   | 100.00                    |
| CAM16160200643726  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz - 45669                                                               | Hecelchakán | 546,602.65   | 546,602.65   | 545,746.09   | 100.00                    |
| CAM16160200643727  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen - 48612                                                                 | Hecelchakán | 248,455.75   | 248,455.75   | 248,035.53   | 100.00                    |
| CAM16160200643728  | Construcción De Fosas Séptica De Sección 1.70 X 1.50 X 1.20 (Medidas Interior) En La Localidad De Monte Bello - 61112                | Hecelchakán | 272,821.20   | 272,821.20   | 272,076.39   | 100.00                    |
| CAM16160200648558  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 033a - 57731                     | Hecelchakán | 596,293.80   | 596,293.80   | 595,929.00   | 100.00                    |
| CAM16160200648563  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigüeta Y Bovedilla) En La Localidad De Cumpich - 75386                                           | Hecelchakán | 1,024,252.57 | 1,024,252.57 | 1,023,500.61 | 100.00                    |
| CAM16160200650956  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan - 45588                                                                | Hecelchakán | 298,146.90   | 298,146.90   | 297,653.96   | 100.00                    |
| CAM16160200650957  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Carpeta De 5 Cm De 1.400 Km Por 5 M De Ancho Promedio En La Localidad De Dzitnup - 39328 | Hecelchakán | 3,131,415.15 | 3,131,415.15 | 3,129,641.66 | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio   | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200650961  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0325 - 57772 | Hecelchakán | 745,367.25  | 745,367.25 | 744,911.25 | 100.00                    |
| CAM16160200650974  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577                                              | Hecelchakán | 248,455.75  | 248,455.75 | 248,035.53 | 100.00                    |
| CAM16160200653294  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Poboc - 43490                                                | Hecelchakán | 248,455.75  | 248,455.75 | 248,035.53 | 100.00                    |
| CAM16160200653295  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzotchen. - 74507                     | Hecelchakán | 292,148.96  | 292,148.96 | 291,933.70 | 100.00                    |
| CAM16160200655668  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dzitnup - 46031                                                 | Hecelchakán | 397,529.20  | 397,529.20 | 396,890.81 | 100.00                    |
| CAM16160200655673  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Poboc. - 74594                        | Hecelchakán | 435,620.91  | 435,620.91 | 435,300.47 | 100.00                    |
| CAM16160200655674  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0378 - 59037 | Hecelchakán | 49,691.15   | 49,691.15  | 49,660.75  | 100.00                    |
| CAM16160200655680  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0452 - 53981 | Hecelchakán | 596,293.80  | 596,293.80 | 595,292.00 | 100.00                    |
| CAM16160200655681  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0448 - 53522 | Hecelchakán | 198,764.60  | 198,764.60 | 198,643.00 | 100.00                    |
| CAM16160200658115  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0344 - 59024 | Hecelchakán | 397,529.20  | 397,529.20 | 397,286.00 | 100.00                    |
| CAM16160200658116  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Monte Bello. - 74086                  | Hecelchakán | 53,220.14   | 53,220.14  | 53,180.03  | 100.00                    |
| CAM16160200658117  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Blanca Flor. - 72221                  | Hecelchakán | 45,745.01   | 45,745.01  | 45,710.39  | 100.00                    |
| CAM16160200660561  | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Chunkanan - 69029                     | Hecelchakán | 46,134.82   | 46,134.82  | 46,099.91  | 100.00                    |
| CAM16160200660570  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0274 - 53956 | Hecelchakán | 198,764.60  | 198,764.60 | 198,643.00 | 100.00                    |
| CAM16160200685271  | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Villa Lucrecia - 152350                              | Hecelchakán | 44,920.20   | 44,920.20  | 44,868.70  | 100.00                    |
| CAM16160200685272  | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch B Juarez - 153062                                    | Hecelchakán | 179,680.78  | 179,680.78 | 179,560.47 | 100.00                    |
| CAM16160200685273  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0378 - 124356                                           | Hecelchakán | 17,963.66   | 17,963.66  | 17,809.74  | 100.00                    |
| CAM16160200685274  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0359. - 122903                                          | Hecelchakán | 215,563.92  | 215,563.92 | 215,193.08 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200685275  | Construccion De Piso Firme En Pomuch Santa Cristina - 167428                                                                                            | Hecelchakán | 181,454.55  | 181,454.55 | 181,217.55 | 100.00                    |
| CAM16160200685276  | Construccion De Piso Firme En Pomuch - 167516                                                                                                           | Hecelchakán | 29,557.06   | 29,557.06  | 29,517.91  | 100.00                    |
| CAM16160200685297  | Rehabilitación De Baños De Oficina - 182044                                                                                                             | Hecelchakán | 92,893.54   | 92,893.54  | 92,893.53  | 100.00                    |
| CAM16160200685298  | Adquisición De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Epson - 181833                                                                             | Hecelchakán | 7,511.80    | 9,253.15   | 9,253.15   | 100.00                    |
| CAM16160200685299  | Adquisición De Software Y Hardware Impresora Monocromática Hp - 181851                                                                                  | Hecelchakán | 8,984.49    | 9,895.71   | 9,895.71   | 100.00                    |
| CAM16160200685300  | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Juan - 163083                                                                                             | Hecelchakán | 169,859.56  | 169,859.56 | 169,634.57 | 100.00                    |
| CAM16160200685301  | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan La Conquista - 163599                                                                                         | Hecelchakán | 59,114.12   | 59,114.12  | 59,035.82  | 100.00                    |
| CAM16160200685302  | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan - 163965                                                                                                      | Hecelchakán | 183,702.74  | 183,702.74 | 183,459.42 | 100.00                    |
| CAM16160200690714  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunkanan - 180390                                                                                        | Hecelchakán | 160,205.40  | 160,205.40 | 159,396.29 | 100.00                    |
| CAM16160200690723  | Construcción De Techo Firme Losa Vigüeta Y Bovedilla Pomuch Benito Juárez - 152615                                                                      | Hecelchakán | 374,985.98  | 374,985.98 | 374,765.93 | 100.00                    |
| CAM16160200690724  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0325. - 124293                                                                                 | Hecelchakán | 125,745.50  | 125,745.50 | 125,473.26 | 100.00                    |
| CAM16160200690742  | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0433. - 121817                                                                            | Hecelchakán | 143,709.28  | 143,709.28 | 143,417.32 | 100.00                    |
| CAM16160200690745  | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Francisco - 163747                                                                                        | Hecelchakán | 43,774.38   | 43,774.38  | 43,716.40  | 100.00                    |
| CAM16160200690746  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cumpich - 179432                                                                                          | Hecelchakán | 192,230.64  | 192,230.64 | 191,355.98 | 100.00                    |
| CAM16160200696197  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Nohalal - 175813                                                                                      | Hecelchakán | 363,761.62  | 363,761.62 | 362,768.00 | 100.00                    |
| CAM16160200696201  | Construcción De Techo Firme Losa Vigüeta Y Bovedilla Pomuch San Francisco - 152893                                                                      | Hecelchakán | 326,159.68  | 326,159.68 | 325,964.56 | 100.00                    |
| CAM16160200696202  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0344. - 122979                                                                                 | Hecelchakán | 215,563.92  | 215,563.92 | 215,193.08 | 100.00                    |
| CAM16160200696203  | Construccion De Piso Firme En Pomuch La Soledad - 166214                                                                                                | Hecelchakán | 111,493.72  | 111,493.72 | 111,346.04 | 100.00                    |
| CAM16160200696219  | Actualización Del Reglamento Interno Y Manual De Procedimientos De Los Diferentes Departamentos Que Conforman El H Ayuntamiento De Hecelchakan - 182077 | Hecelchakán | 84,655.41   | 85,908.13  | 85,908.13  | 100.00                    |
| CAM16160200701697  | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 033a. - 123044                                                                                 | Hecelchakán | 215,563.92  | 215,563.92 | 215,193.08 | 100.00                    |
| CAM16160200707330  | Construcción De Techo Firme Losa Vigüeta Y Bovedilla Pomuch La Soledad - 152838                                                                         | Hecelchakán | 337,878.00  | 337,878.00 | 337,676.89 | 100.00                    |
| CAM16160200707332  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz - 180722                                                                                       | Hecelchakán | 118,999.92  | 118,999.92 | 118,305.26 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200707355  | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan La Conquista - 154157                                  | Hecelchakán | 50,779.35    | 50,779.35    | 50,724.87    | 100.00                    |
| CAM16160200707356  | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan - 154246                                               | Hecelchakán | 1,093,710.80 | 1,093,710.80 | 1,093,122.01 | 100.00                    |
| CAM16160200707357  | Adquisición De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Xerox Workcentre - 181864                                  | Hecelchakán | 124,248.00   | 123,888.00   | 123,888.00   | 100.00                    |
| CAM16160200712615  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzitnup - 180650                                                          | Hecelchakán | 152,945.41   | 152,945.41   | 152,167.31   | 100.00                    |
| CAM16160200712620  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pochoc - 180497                                                           | Hecelchakán | 79,714.69    | 79,714.69    | 79,116.58    | 100.00                    |
| CAM16160200712621  | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Col Nueva - 152609                                          | Hecelchakán | 107,417.86   | 107,417.86   | 107,334.45   | 100.00                    |
| CAM16160200712639  | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0429. - 121800                                            | Hecelchakán | 161,672.94   | 161,672.94   | 161,361.26   | 100.00                    |
| CAM16160200712640  | Adquisición De Software Y Hardware Actualización De Opus - 182020                                                       | Hecelchakán | 10,000.00    | 9,268.40     | 9,268.40     | 100.00                    |
| CAM16160200717921  | Construcción De Techo Firme Loza Con Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan San Juan - 154129                                  | Hecelchakán | 554,666.77   | 554,666.77   | 554,354.95   | 100.00                    |
| CAM16160200717922  | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0433 Y 0429 - 56872 | Hecelchakán | 745,367.25   | 745,367.25   | 744,911.25   | 100.00                    |
| CAM16160200723484  | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Pedro - 152305                                          | Hecelchakán | 552,713.72   | 552,713.72   | 552,402.89   | 100.00                    |
| CAM16160200723485  | Construcción De Piso Firme En Pomuch San Pedro - 165563                                                                 | Hecelchakán | 194,552.80   | 194,552.80   | 194,295.11   | 100.00                    |
| CAM16160200723486  | Construcción De Piso Firme En Pomuch San Jerónimo - 166132                                                              | Hecelchakán | 141,424.92   | 141,424.92   | 141,237.60   | 100.00                    |
| CAM16160200723487  | Ampliación De La Red De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Blanca Flor - 182183                             | Hecelchakán | 372,930.50   | 372,930.69   | 372,610.71   | 100.00                    |
| CAM16160200723510  | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0452. - 119350                                            | Hecelchakán | 233,527.58   | 233,527.58   | 233,137.02   | 100.00                    |
| CAM16160200723511  | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0448. - 120138                                            | Hecelchakán | 35,927.32    | 35,927.32    | 35,753.68    | 100.00                    |
| CAM16160200723512  | Adquisición De Software Y Hardware Equipos De Computo Laptop - 181808                                                   | Hecelchakán | 84,990.00    | 86,629.38    | 86,629.38    | 100.00                    |
| CAM16160200643735  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704                          | Escárcega   | 34,999.59    | 34,974.72    | 34,974.72    | 100.00                    |
| CAM16160200643739  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tm Escárcega Cm Col Morelos - 53119                    | Escárcega   | 29,999.90    | 29,962.23    | 29,962.23    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200643741  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 50022       | Escárcega | 2,749,999.99 | 2,746,323.17 | 2,741,786.59 | 100.00                    |
| CAM16160200643742  | Construcción De Bodega En Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Don Samuel - 51175                   | Escárcega | 270,159.41   | 267,233.58   | 267,170.05   | 100.00                    |
| CAM16160200643743  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Esperanza - 55844                     | Escárcega | 192,795.22   | 191,836.12   | 191,836.12   | 100.00                    |
| CAM16160200643747  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Silvutuc - 49780                          | Escárcega | 2,749,999.99 | 2,747,635.19 | 2,743,385.87 | 100.00                    |
| CAM16160200643748  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Guillermo González Galera Ejido Silvutuc - 51862              | Escárcega | 29,999.64    | 29,991.23    | 29,991.22    | 100.00                    |
| CAM16160200646133  | Conservación De Calles Escárcega Cm Col Uet 1 - 61242                                                   | Escárcega | 940,205.20   | 939,378.30   | 939,378.30   | 100.00                    |
| CAM16160200646134  | Construcción De Borda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52583                     | Escárcega | 35,000.00    | 34,948.98    | 34,948.98    | 100.00                    |
| CAM16160200646135  | Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bocanegra Escárcega Colonia Concordia - 51776 | Escárcega | 29,999.65    | 29,961.23    | 29,961.23    | 100.00                    |
| CAM16160200646136  | Construcción De Herrería En La Esc Telessecundaria No 64 Ejido Haro - 51119                             | Escárcega | 34,999.14    | 34,796.18    | 34,794.53    | 100.00                    |
| CAM16160200646137  | Mantenimiento En El J De N Lienzos De Ternura Ejido La Victoria - 58300                                 | Escárcega | 32,999.69    | 32,889.39    | 32,889.39    | 100.00                    |
| CAM16160200646146  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Pequeños Gigantes Ejido Benito Juárez No 3 - 53610            | Escárcega | 29,999.64    | 29,994.53    | 29,994.53    | 100.00                    |
| CAM16160200646147  | Mantenimiento De Aulas En El Jn Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52533              | Escárcega | 25,999.96    | 25,994.32    | 25,994.32    | 100.00                    |
| CAM16160200648566  | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Flor - 62126                    | Escárcega | 19,442.50    | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                    |
| CAM16160200648567  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido General Rodolfo Fierros - 53332           | Escárcega | 2,749,999.99 | 2,744,785.19 | 2,744,661.99 | 100.00                    |
| CAM16160200648568  | Construcción De Comedor 3ra Etapa En El J De N Ferrocarrilero Ejido Haro - 51611                        | Escárcega | 29,999.77    | 29,785.38    | 29,781.39    | 100.00                    |
| CAM16160200648570  | Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249                     | Escárcega | 29,999.92    | 29,944.84    | 29,944.84    | 100.00                    |
| CAM16160200648573  | Construcción 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Jn Enrique Novelo Ortigón - 51947                    | Escárcega | 49,999.91    | 49,946.22    | 49,946.22    | 100.00                    |
| CAM16160200650972  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido La Libertad - 55290                          | Escárcega | 272,019.05   | 271,573.25   | 271,571.87   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200650978  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Matamoros - 55372                                   | Escárcega | 333,732.55   | 333,602.59   | 333,602.59   | 100.00                    |
| CAM16160200650982  | Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria No 61 Ejido Juan De La Barrera - 53211                           | Escárcega | 29,999.82    | 29,946.29    | 29,946.29    | 100.00                    |
| CAM16160200650983  | Mantenimiento De Baños En El Jn Candia Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688                                | Escárcega | 29,999.99    | 29,977.35    | 29,977.35    | 100.00                    |
| CAM16160200653304  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Prim Lázaro Cárdenas Tv Ejido División Del Norte - 50959            | Escárcega | 29,999.66    | 29,577.14    | 29,571.12    | 100.00                    |
| CAM16160200653305  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830                       | Escárcega | 29,999.64    | 29,973.67    | 29,971.53    | 100.00                    |
| CAM16160200653308  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Victoria - 59427                      | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.00    | 27,730.08    | 100.00                    |
| CAM16160200653316  | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Laguna Grande - 49818                            | Escárcega | 2,749,999.99 | 2,743,289.25 | 2,743,287.86 | 100.00                    |
| CAM16160200653338  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 146 Ejido Km 74 - 51157                           | Escárcega | 39,999.90    | 39,954.82    | 39,852.46    | 100.00                    |
| CAM16160200655684  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tv Escárcega Colonia 10 De Mayo - 52724 | Escárcega | 29,999.64    | 29,949.59    | 27,262.51    | 100.00                    |
| CAM16160200655685  | Construcción De Pozo De Absorción Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tm Escárcega Cm Col 10 De Mayo - 55234       | Escárcega | 29,999.98    | 29,911.57    | 29,911.57    | 100.00                    |
| CAM16160200655686  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Sec Técnica No 29 Ejido División Del Norte - 51083                  | Escárcega | 39,999.71    | 39,388.76    | 39,388.43    | 100.00                    |
| CAM16160200655689  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Sec Tec No 32 H Junta Mun Centenario - 53239                                  | Escárcega | 39,999.96    | 39,993.53    | 39,993.52    | 100.00                    |
| CAM16160200655693  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Polcarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486                            | Escárcega | 29,999.22    | 29,952.02    | 29,952.02    | 100.00                    |
| CAM16160200655710  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn José Ángel Cu Lara Ejido Km 47 - 50345                               | Escárcega | 29,999.90    | 29,933.27    | 29,933.27    | 100.00                    |
| CAM161602006558133 | Conservación De Calles Escárcega Cm Col Ricardo Flores Magón - 61230                                           | Escárcega | 676,624.45   | 675,797.54   | 675,797.54   | 100.00                    |
| CAM161602006558135 | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim Francisco Escárcega Márquez Tv Escárcega Cm Col Fertimex - 53192         | Escárcega | 39,999.96    | 39,962.21    | 39,952.21    | 100.00                    |
| CAM161602006558138 | Construcción De Borda Perimetral En El Jn La Chiquita Escárcega Colonia Rural La Chiquita - 52395              | Escárcega | 31,999.81    | 31,973.11    | 31,973.11    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200658139  | Construcción Comedor Escolar 2da Etapa Jn Pablo Garcia Ejido Don Samuel - 50274                                  | Escárcega | 34,999.84   | 34,673.19  | 34,670.58  | 100.00                    |
| CAM16160200658140  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido El Gallo - 55355                                      | Escárcega | 255,554.19  | 253,563.14 | 244,648.79 | 100.00                    |
| CAM16160200658143  | Construcción De Comedor Escolar 2da Etapa En La Esc. Telessecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131               | Escárcega | 29,999.87   | 29,993.30  | 29,993.29  | 100.00                    |
| CAM16160200658144  | Construcción De Techumbre En El J De N Laureana Wrieth Gonzalez - 51263                                          | Escárcega | 19,999.56   | 19,968.68  | 19,968.68  | 100.00                    |
| CAM16160200658145  | Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Mpal De Centenario - 53703                                | Escárcega | 29,860.34   | 29,827.75  | 29,827.75  | 100.00                    |
| CAM16160200660572  | Mantenimiento De Baños En La Esc Prim Benito Juarez Tv Escarcega Cm Col Benito Juarez - 53127                    | Escárcega | 39,999.94   | 39,952.72  | 39,952.72  | 100.00                    |
| CAM16160200660573  | Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tv Escarcega Cm Col Morelos - 53123             | Escárcega | 29,999.90   | 29,962.23  | 29,962.23  | 100.00                    |
| CAM16160200660574  | Construcción De Techumbre En El Jn Alma Infantil Escárcega Cm Col Morelos - 53353                                | Escárcega | 39,999.71   | 39,925.22  | 39,880.35  | 100.00                    |
| CAM16160200660575  | Construcción De Comedor 2da Etapa En El Jn María Del Carmen Ramirez Gutierrez Escárcega Colonia Fertimex - 51907 | Escárcega | 24,999.72   | 24,958.17  | 24,955.15  | 100.00                    |
| CAM16160200660576  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Gregorio Torres Quintero Escarcega Colonia Uet No 1 - 51874            | Escárcega | 29,999.64   | 29,898.38  | 29,895.54  | 100.00                    |
| CAM16160200660577  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Prim Francisco I Madero Ejido División Del Norte - 50819              | Escárcega | 29,999.66   | 29,577.14  | 26,576.75  | 100.00                    |
| CAM16160200660578  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Chiquita - 55901                               | Escárcega | 152,696.79  | 151,978.15 | 151,978.14 | 100.00                    |
| CAM16160200660579  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Justicia Social - 55719                               | Escárcega | 316,079.41  | 315,756.59 | 315,756.59 | 100.00                    |
| CAM16160200660582  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Amelia Toro Y Vizcain Ejido Nuevo Campeche - 50975                     | Escárcega | 27,999.82   | 27,965.88  | 27,965.30  | 100.00                    |
| CAM16160200660598  | Construcción De Aula En El Jn Justo Sierra Mendez Ejido Km 36 - 50455                                            | Escárcega | 24,993.68   | 24,940.14  | 24,940.14  | 100.00                    |
| CAM16160200685295  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Pimiental Libertad - 156037          | Escárcega | 37,684.00   | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685296  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Pimiental Libertad - 165763            | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                        | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200685304  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150706                                     | Escarcega | 113,051.97   | 113,051.97   | 113,051.97   | 100.00                    |
| CAM16160200685305  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Centro Escarcega Cm - 150084                                                                    | Escarcega | 35,999.19    | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                    |
| CAM16160200685306  | Construcción De Siete Baños En La Col Concordia Escarcega Cm - 144934                                                                      | Escarcega | 294,000.00   | 293,202.62   | 293,202.62   | 100.00                    |
| CAM16160200685307  | Construcción De Nueve Baños En La Colonia Benito Juárez Escarcega Cm - 145005                                                              | Escarcega | 378,000.00   | 377,171.37   | 377,171.37   | 100.00                    |
| CAM16160200685308  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Uet Dos Escarcega Cm - 142075                                                                | Escarcega | 777,395.60   | 773,506.97   | 773,506.96   | 100.00                    |
| CAM16160200685309  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Francisco Villa Escarcega Cm - 142031                                                        | Escarcega | 2,018,827.27 | 2,012,661.84 | 2,012,661.84 | 100.00                    |
| CAM16160200685310  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 141988                                              | Escarcega | 791,132.62   | 773,325.69   | 773,325.69   | 100.00                    |
| CAM16160200685311  | Construcción De Dos Pisos De Concreto En La Col Morelos Escarcega Cm - 148818                                                              | Escarcega | 23,999.46    | 23,965.22    | 23,965.22    | 100.00                    |
| CAM16160200685312  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139920                                  | Escarcega | 50,245.32    | 50,245.32    | 50,245.32    | 100.00                    |
| CAM16160200685313  | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción En El Ejido División Del Norte - 156807                        | Escarcega | 978,527.00   | 244,631.00   | 244,631.00   | 100.00                    |
| CAM16160200685314  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Localidad División Del Norte - 152617 | Escarcega | 29,200.31    | 29,084.99    | 29,084.99    | 100.00                    |
| CAM16160200685315  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139879                           | Escarcega | 11,999.73    | 11,982.61    | 11,982.61    | 100.00                    |
| CAM16160200685316  | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139881                        | Escarcega | 35,999.19    | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                    |
| CAM16160200685317  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139226                                       | Escarcega | 5,555.00     | 5,555.00     | 5,555.00     | 100.00                    |
| CAM16160200685318  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137575                                     | Escarcega | 19,442.50    | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                    |
| CAM16160200685319  | Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido La Asunción - 122099                                                  | Escarcega | 19,442.50    | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                    |
| CAM16160200685321  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Rural La Chiquila - 163711                                      | Escarcega | 59,799.14    | 59,687.57    | 59,687.57    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200685322  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia San Francisco El Cinco - 143849                    | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200685324  | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Esperanza - 128414                                                                       | Escárcega | 210,000.00  | 209,136.70 | 209,136.70 | 100.00                    |
| CAM16160200685325  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido El Gallo - 64102                                           | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                    |
| CAM16160200685326  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 168943                       | Escárcega | 75,368.35   | 75,368.35  | 75,368.35  | 100.00                    |
| CAM16160200685327  | Construcción De Un Huerto En La Localidad General Rodolfo Fierros - 141265                                                      | Escárcega | 12,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200685328  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Guadalupe - 104897                                                           | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200685329  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Haro - 152822        | Escárcega | 22,599.51   | 22,599.51  | 22,599.51  | 100.00                    |
| CAM16160200685331  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Haro - 145031                                                                           | Escárcega | 210,000.00  | 209,642.15 | 209,642.15 | 100.00                    |
| CAM16160200685332  | Infraestructura Pecuaria Equipamiento De Equipo De Bombeo Tipo Sumergible Para Cinco Lps Y Ciento Cuarenta Mts - 151752         | Escárcega | 650,712.52  | 647,884.58 | 647,884.58 | 100.00                    |
| CAM16160200685334  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Luna - 152860        | Escárcega | 18,599.83   | 18,599.83  | 18,599.83  | 100.00                    |
| CAM16160200685339  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Victoria - 152801 | Escárcega | 24,999.32   | 24,999.32  | 24,999.32  | 100.00                    |
| CAM16160200685342  | Suministro Y Colocación De 6 Lotes De 12 Láminas De Zinc En La Ranchería Santa Isabel - 128522                                  | Escárcega | 16,665.00   | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685343  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cántulas En La Localidad Altamira De Zinaparo - 157217     | Escárcega | 84,268.66   | 84,268.66  | 84,268.66  | 100.00                    |
| CAM16160200685344  | Construcción De Diecisiete Baños En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135640                                                      | Escárcega | 714,000.00  | 712,517.09 | 712,517.09 | 100.00                    |
| CAM16160200685380  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Localidad Juan De La Barrera - 145049          | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200685381  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Juan De La Barrera - 145053                           | Escárcega | 22,220.00   | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685382  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad Juan Escutia - 147423                                                              | Escárcega | 168,000.00  | 167,309.60 | 167,309.60 | 100.00                    |
| CAM16160200685383  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Juan Escutia - 166047                                 | Escárcega | 22,220.00   | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200685385  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Laguna Grande - 136202                                      | Escárcega | 100,490.64  | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                    |
| CAM16160200685386  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Adolfo Lopez Mateos - 152995 | Escárcega | 17,599.91   | 17,599.91  | 17,599.91  | 100.00                    |
| CAM16160200685387  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 103413                                                         | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200685388  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142463                                  | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200685389  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Miguel De La Madrid - 142631                                 | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200685390  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Las Maravillas - 119546                                                        | Escárcega | 59,998.65   | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                    |
| CAM16160200685391  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido San Jose - 153376            | Escárcega | 13,600.23   | 13,600.23  | 13,600.23  | 100.00                    |
| CAM16160200685392  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido San José - 129023                                                              | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.55  | 59,687.55  | 100.00                    |
| CAM16160200685394  | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Silvific - 135184                                 | Escárcega | 71,998.38   | 71,642.07  | 71,642.07  | 100.00                    |
| CAM16160200685503  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Km 74 - 121864                                                    | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.50  | 27,775.50  | 100.00                    |
| CAM16160200685505  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido El Lechugal - 104865                                                                 | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200685525  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Flor De Chiapas - 152770     | Escárcega | 29,200.31   | 29,200.31  | 29,200.31  | 100.00                    |
| CAM16160200685526  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Salvador Novo Ejido Flor De Chiapas - 162699                                                  | Escárcega | 28,999.88   | 28,989.97  | 28,989.96  | 100.00                    |
| CAM16160200690740  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido La Libertad - 157252                               | Escárcega | 58,988.76   | 58,988.76  | 58,988.76  | 100.00                    |
| CAM16160200690741  | Construcción De Tres Baños En El Pimiental Libertad - 141859                                                                            | Escárcega | 126,000.00  | 125,675.58 | 125,675.58 | 100.00                    |
| CAM16160200690752  | Suministro De Material Eléctrico Escarcega Cm - 145143                                                                                  | Escárcega | 355,635.67  | 355,335.84 | 355,335.84 | 100.00                    |
| CAM16160200690753  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Benito Juarez Escarcega Cm - 145007                           | Escárcega | 75,367.98   | 75,367.98  | 75,367.98  | 100.00                    |
| CAM16160200690754  | Suministro Y Colocación De Catorce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col I Zaragoza Escarcega Cm - 163154                             | Escárcega | 38,885.00   | 38,885.00  | 38,885.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200690755  | Rehabilitación De Calle Del Parque Abelardo Carrillo Zavala Col Centro Escárcega - 140912                  | Escárcega | 199,999.98   | 199,999.98   | 199,635.44   | 100.00                    |
| CAM16160200690756  | Construcción De Veinticinco Baños En La Col C Salinas De Gortari Escárcega Cm - 148240                     | Escárcega | 1,050,000.00 | 1,048,386.65 | 1,048,386.65 | 100.00                    |
| CAM16160200690757  | Construcción De Tres Baños Col Jesus Garcia Escárcega Cm - 155236                                          | Escárcega | 126,000.00   | 125,806.38   | 125,806.38   | 100.00                    |
| CAM16160200690758  | Construcción De Trece Baños En La Col Fertimex Escárcega Cm - 148759                                       | Escárcega | 546,000.00   | 545,057.62   | 545,057.62   | 100.00                    |
| CAM16160200690759  | Construcción De Tres Huertos En La Col Salsipuedes Escárcega Cm - 154661                                   | Escárcega | 37,800.00    | 13,800.00    | 13,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690760  | Construcción De Cuatro Baños En La Col Morelos Escárcega Cm - 148837                                       | Escárcega | 168,000.00   | 167,741.84   | 167,741.84   | 100.00                    |
| CAM16160200690761  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios Escárcega Cm Col Salinas De Gortari - 105167                        | Escárcega | 25,200.00    | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160200690763  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas Col Diez De Mayo Escárcega Cm - 149841              | Escárcega | 19,442.50    | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                    |
| CAM16160200690764  | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Fertimex - 168779                    | Escárcega | 83,325.00    | 83,325.00    | 83,325.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690765  | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139916     | Escárcega | 25,122.67    | 25,122.67    | 25,122.67    | 100.00                    |
| CAM16160200690766  | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Equipamiento En División Del Norte - 156740 | Escárcega | 1,999,796.00 | 699,898.00   | 699,898.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690768  | Construcción De Dos Baños En La Localidad División Del Norte - 139699                                      | Escárcega | 84,000.00    | 83,845.10    | 83,845.10    | 100.00                    |
| CAM16160200690769  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137428      | Escárcega | 16,665.00    | 16,665.00    | 16,665.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690770  | Suministro Y Colocación De Once Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137488      | Escárcega | 30,552.50    | 30,552.50    | 30,552.50    | 100.00                    |
| CAM16160200690771  | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Asunción - 122136              | Escárcega | 37,684.00    | 37,684.00    | 37,684.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690772  | Suministro De 2 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Gallo - 84328                  | Escárcega | 25,122.67    | 25,122.67    | 25,122.67    | 100.00                    |
| CAM16160200690773  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Haro - 145033                  | Escárcega | 100,490.64   | 100,490.64   | 100,490.64   | 100.00                    |
| CAM16160200690774  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Haro - 145038                  | Escárcega | 55,550.00    | 55,550.00    | 55,550.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200690776  | Suministro De 4 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129251                                             | Escárcega | 50,245.32   | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200690777  | Construcción De Un Huerto En La Localidad José De La Cruz Blanco - 141261                                                                            | Escárcega | 12,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690778  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121811                                                             | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.55  | 59,971.55  | 100.00                    |
| CAM16160200690779  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Justicia Social - 136154                                                 | Escárcega | 125,613.30  | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                    |
| CAM16160200690780  | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Justicia Social - 136115                                                  | Escárcega | 83,998.11   | 83,583.22  | 83,583.22  | 100.00                    |
| CAM16160200690781  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Justicia Social - 104853                                                                          | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690782  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Luna - 145062                                                            | Escárcega | 100,490.64  | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                    |
| CAM16160200690783  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 165670                                                              | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200690784  | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Suministro De Transformador Eléctrico De Treinta Kva Clase Treinta Y Tres Kv - 146146 | Escárcega | 113,000.00  | 111,800.00 | 111,800.00 | 100.00                    |
| CAM16160200690785  | Construcción De 4 Baños En La Localidad Miguel Hildaño El Caracol - 128139                                                                           | Escárcega | 168,000.00  | 167,558.28 | 167,558.28 | 100.00                    |
| CAM16160200690786  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 157803                                                                      | Escárcega | 59,998.65   | 59,271.50  | 59,271.50  | 100.00                    |
| CAM16160200690787  | Construcción De 3 Pisos De Concreto De 36 M2 En La Ranchería Santa Isabel - 128610                                                                   | Escárcega | 35,999.19   | 35,999.19  | 35,999.19  | 100.00                    |
| CAM16160200690788  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Nuevo Campeche - 104715                                                                           | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690790  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Chan Laguna - 141937                                                   | Escárcega | 50,245.32   | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200690825  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan Escutia - 145016                                                  | Escárcega | 50,245.32   | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200690827  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juárez Tres - 145056                                              | Escárcega | 37,684.00   | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                    |
| CAM16160200690828  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135306                                            | Escárcega | 62,806.66   | 62,806.66  | 62,806.66  | 100.00                    |
| CAM16160200690829  | Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido San José - 129088                                                           | Escárcega | 37,684.00   | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200690830  | Construcción De 3 Baños En El Ejido San José - 129073                                                                                   | Escárcega | 126,000.00  | 125,482.02 | 125,482.02 | 100.00                    |
| CAM16160200690831  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Silvúc - 134796                                             | Escárcega | 125,613.30  | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                    |
| CAM16160200690920  | Construcción De Tres Baños Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 147891                                                                      | Escárcega | 126,000.00  | 125,482.02 | 125,482.02 | 100.00                    |
| CAM16160200690921  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Setenta Y Cuatro - 153146 | Escárcega | 17,399.93   | 17,399.93  | 17,399.93  | 100.00                    |
| CAM16160200690922  | Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Lechugal - 131192                                                           | Escárcega | 71,998.38   | 71,642.76  | 71,642.76  | 100.00                    |
| CAM16160200690923  | Adquisición De Transformador Trifásico Y Dos Apartarayos Ejido El Lechugal - 168390                                                     | Escárcega | 63,568.00   | 63,567.63  | 63,567.63  | 100.00                    |
| CAM16160200696223  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Uet Uno Escárcega Cm - 148748                                 | Escárcega | 100,490.64  | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                    |
| CAM16160200696224  | Mantenimiento En El Jn Sofía Muños Hernandez Escárcega Colonia Revolución - 52266                                                       | Escárcega | 39,998.62   | 39,951.12  | 39,951.12  | 100.00                    |
| CAM16160200696225  | Construcción De Seis Baños Col Uet Uno Escárcega Cm - 148735                                                                            | Escárcega | 252,000.00  | 251,565.00 | 251,565.00 | 100.00                    |
| CAM16160200696226  | Construcción De Quince Baños - 155456                                                                                                   | Escárcega | 630,000.00  | 628,912.65 | 628,912.65 | 100.00                    |
| CAM16160200696227  | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Esperanza Escárcega Cm - 151313                                                               | Escárcega | 23,999.46   | 23,965.22  | 23,965.22  | 100.00                    |
| CAM16160200696228  | Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Diez De Mayo Escárcega Cm - 149816                                                            | Escárcega | 23,999.46   | 23,965.22  | 23,965.22  | 100.00                    |
| CAM16160200696229  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En La Col Fatima Escárcega Cm - 156550                                                          | Escárcega | 59,998.65   | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                    |
| CAM16160200696230  | Construcción De Borda Perimetral En El Jn Luis Alvarez Barret Escárcega Cm Col Salinas De Gortari - 96998                               | Escárcega | 31,999.95   | 31,894.44  | 31,761.97  | 100.00                    |
| CAM16160200696232  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Láminas De Zinc Col Centro Escárcega Cm - 149713                                           | Escárcega | 5,555.00    | 5,555.00   | 5,555.00   | 100.00                    |
| CAM16160200696233  | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Láminas De Zinc En La Col Fertimex Escárcega Cm - 148806                                  | Escárcega | 33,330.00   | 33,330.00  | 33,330.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696234  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En La Col Concordia Escárcega Cm - 144941                                 | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,727.74  | 100.00                    |
| CAM16160200696235  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Láminas De Zinc En La Col Uet Dos Escárcega Cm - 151262                                   | Escárcega | 22,220.00   | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200696236  | Construcción De Dos Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Col Concordia Escárcega Cm - 144954        | Escárcega | 23,999.46   | 23,985.22  | 23,985.22  | 100.00                    |
| CAM16160200696237  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139690                                                | Escárcega | 168,000.00  | 167,690.20 | 167,690.20 | 100.00                    |
| CAM16160200696238  | Construcción De Un Huerto En La Localidad La Asunción - 141260                                                          | Escárcega | 12,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200696239  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Don Samuel - 142453                         | Escárcega | 100,490.64  | 100,490.64 | 100,490.64 | 100.00                    |
| CAM16160200696241  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Francisco I Madero - 143787                   | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696242  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Gallo - 119031                                              | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                    |
| CAM16160200696243  | Construcción De Seis Baños En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142416                                                | Escárcega | 252,000.00  | 251,570.58 | 251,570.58 | 100.00                    |
| CAM16160200696244  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Huilo - 143823                           | Escárcega | 37,684.00   | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696245  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido El Huilo - 143806                              | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.55  | 59,971.55  | 100.00                    |
| CAM16160200696247  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129202                   | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696248  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Luna - 145064                                  | Escárcega | 59,998.65   | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                    |
| CAM16160200696249  | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Matamoros - 143275                          | Escárcega | 41,662.25   | 41,662.25  | 41,662.25  | 100.00                    |
| CAM16160200696250  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 157093 | Escárcega | 67,415.73   | 67,415.73  | 67,415.73  | 100.00                    |
| CAM16160200696251  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Santa Martha El Naranjito - 166109            | Escárcega | 16,665.00   | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696252  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Victoria - 119040                                           | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                    |
| CAM16160200696253  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Campeche - 121923                           | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696255  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Altamira De Zinaparo - 157148      | Escárcega | 109,550.56  | 109,550.56 | 109,550.56 | 100.00                    |
| CAM16160200696256  | Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135631      | Escárcega | 97,212.50   | 97,212.50  | 97,212.50  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                            | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200696298  | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Centenario - 120150                                                  | Escárcega | 119,997.30  | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                    |
| CAM16160200696297  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Laguna Grande - 136684                             | Escárcega | 55,550.00   | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696298  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142489                        | Escárcega | 59,998.65   | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                    |
| CAM16160200696299  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 140192                                                           | Escárcega | 210,000.00  | 209,447.85 | 209,447.85 | 100.00                    |
| CAM16160200696300  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juárez Tres - 145061                          | Escárcega | 22,220.00   | 22,220.00  | 22,220.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696301  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido José Lopez Portillo - 135627                        | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.55  | 59,687.55  | 100.00                    |
| CAM16160200696302  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Las Maravillas - 167331                                                            | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200696396  | Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Kilometro Treinta Y Seis - 154564                                           | Escárcega | 71,998.38   | 71,885.66  | 71,885.66  | 100.00                    |
| CAM16160200696398  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Km Treinta Y Seis - 164003                           | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200696399  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Km 74 - 119020                                                        | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                    |
| CAM16160200696400  | Suministro Y Colocación De 15 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Lechugal - 131215                                     | Escárcega | 41,662.50   | 41,662.50  | 41,662.50  | 100.00                    |
| CAM16160200696419  | Construcción De Cuatro Baños En El Ejido Flor De Chiapas - 136815                                                              | Escárcega | 168,000.00  | 167,567.43 | 167,567.43 | 100.00                    |
| CAM16160200701723  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Pimental Libertad - 157477                          | Escárcega | 59,998.65   | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                    |
| CAM16160200701724  | Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Libertad - 119484                                                 | Escárcega | 119,997.30  | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                    |
| CAM16160200701730  | Suministro De Trece Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Uet Uno Escarcega Cm - 151204                             | Escárcega | 163,297.29  | 163,297.29 | 163,297.29 | 100.00                    |
| CAM16160200701731  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Revolución E Ignacio Zaragoza Escarcega Cm - 148128 | Escárcega | 113,051.97  | 113,051.97 | 113,051.97 | 100.00                    |
| CAM16160200701732  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144947                      | Escárcega | 75,367.98   | 75,367.98  | 75,367.98  | 100.00                    |
| CAM16160200701733  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Esperanza Escarcega Cm - 156368                    | Escárcega | 188,419.95  | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200701734  | Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148257      | Escarcega | 213,542.61   | 213,542.61   | 213,542.61 | 100.00                    |
| CAM16160200701735  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Morelos Escarcega Cm - 156485                         | Escarcega | 125,613.30   | 125,613.30   | 125,613.30 | 100.00                    |
| CAM16160200701736  | Rehabilitación De Calles Col Esperanza Y Varias Escarcega Cm - 155060                                                           | Escarcega | 1,008,999.99 | 1,008,999.99 | 932,488.07 | 100.00                    |
| CAM16160200701737  | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150724                                                 | Escarcega | 11,999.73    | 11,982.61    | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200701739  | Construcción De Catorce Baños En La Col Emiliano Zapata - 150261                                                                | Escarcega | 588,000.00   | 586,985.14   | 586,985.14 | 100.00                    |
| CAM16160200701740  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150715                       | Escarcega | 27,775.00    | 27,775.00    | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200701741  | Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Salinas - 168799                                          | Escarcega | 83,325.00    | 83,325.00    | 83,325.00  | 100.00                    |
| CAM16160200701742  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139906                       | Escarcega | 50,245.32    | 50,245.32    | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200701743  | Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139911                        | Escarcega | 113,051.97   | 113,051.97   | 113,051.97 | 100.00                    |
| CAM16160200701744  | Suministro Y Colocación De Tres Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139246                           | Escarcega | 8,332.50     | 8,332.50     | 8,332.50   | 100.00                    |
| CAM16160200701745  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139904 | Escarcega | 11,999.73    | 11,982.61    | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200701746  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139877                | Escarcega | 11,999.73    | 11,982.61    | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200701747  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139864                | Escarcega | 11,999.73    | 11,982.61    | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200701748  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139693                                         | Escarcega | 168,000.00   | 167,687.90   | 167,687.90 | 100.00                    |
| CAM16160200701749  | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139310                                                        | Escarcega | 168,000.00   | 167,680.20   | 167,680.20 | 100.00                    |
| CAM16160200701750  | Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143879                    | Escarcega | 25,122.67    | 25,122.67    | 25,122.67  | 100.00                    |
| CAM16160200701751  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Don Samuel - 153168  | Escarcega | 16,599.99    | 16,599.99    | 16,599.99  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200701752  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Gallo - 152848         | Escárcega | 20,599.67   | 20,599.67  | 20,599.67  | 100.00                    |
| CAM16160200701753  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Jose Cruz Blanco - 153157 | Escárcega | 16,999.96   | 16,999.96  | 16,999.96  | 100.00                    |
| CAM16160200701754  | Construcción De Diez Baños En El Ejido Justicia Social - 136016                                                                      | Escárcega | 420,000.00  | 419,127.70 | 419,127.70 | 100.00                    |
| CAM16160200701757  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Matamoros - 143174                                        | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200701759  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122365                                          | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200701760  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 104682                                                | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701762  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Chan Laguna - 141908                                      | Escárcega | 59,998.65   | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                    |
| CAM16160200701763  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Chan Laguna - 103178                                                              | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701794  | Rehabilitación De Calles Ejido Juan De La Barrera - 159278                                                                           | Escárcega | 801,741.88  | 798,245.17 | 798,076.20 | 100.00                    |
| CAM16160200701795  | Construcción De Dos Baños En El Ejido Laguna Grande - 136711                                                                         | Escárcega | 84,000.00   | 83,779.14  | 83,779.14  | 100.00                    |
| CAM16160200701796  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Miguel De La Madrid - 104708                                                      | Escárcega | 9,200.00    | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701797  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Miguel De La Madrid - 143037                              | Escárcega | 19,444.25   | 19,444.50  | 19,444.50  | 100.00                    |
| CAM16160200701799  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Las Maravillas - 120048                                         | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                    |
| CAM16160200701895  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157065                      | Escárcega | 71,629.21   | 71,629.21  | 71,629.21  | 100.00                    |
| CAM16160200707360  | Suministro De Once Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Esperanza Escarcega Cm - 150860                                  | Escárcega | 138,174.63  | 138,174.63 | 138,174.63 | 100.00                    |
| CAM16160200707362  | Suministro De Material Eléctrico - 145142                                                                                            | Escárcega | 465,743.48  | 465,740.00 | 465,740.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707363  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Escarcega Cm - 152658           | Escárcega | 37,800.94   | 37,800.94  | 37,800.94  | 100.00                    |
| CAM16160200707364  | Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150878                                                        | Escárcega | 11,999.73   | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200707365  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Fatima Escarcega Cm - 150683                                                 | Escárcega | 35,999.19    | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                    |
| CAM16160200707366  | Construcción De Quince Pisos De Concreto En La Col Salsipuedes Dos Escarcega Cm - 156509                                | Escárcega | 179,989.95   | 179,733.15   | 179,733.15   | 100.00                    |
| CAM16160200707367  | Construcción De Quince Baños Col Salsipuedes Uno Y Dos Escarcega Cm - 155491                                            | Escárcega | 630,000.00   | 628,912.65   | 628,912.65   | 100.00                    |
| CAM16160200707371  | Suministro Y Colocación De Cincuenta Y Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Uno - 168747                     | Escárcega | 144,430.00   | 144,430.00   | 144,430.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707372  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte Barrio Tabasco - 139909 | Escárcega | 62,806.67    | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                    |
| CAM16160200707373  | Construcción De Cinco Baños En La Localidad División Del Norte - 139332                                                 | Escárcega | 210,000.00   | 209,612.75   | 209,612.75   | 100.00                    |
| CAM16160200707374  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 142016                                             | Escárcega | 2,297,494.16 | 2,292,061.91 | 2,292,061.90 | 100.00                    |
| CAM16160200707375  | Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139256                    | Escárcega | 5,555.00     | 5,555.00     | 5,555.00     | 100.00                    |
| CAM16160200707376  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Telessecundaria No 111 Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 89192                | Escárcega | 34,999.25    | 34,816.22    | 34,814.55    | 100.00                    |
| CAM16160200707377  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Don Samuel - 142459                         | Escárcega | 55,550.00    | 55,550.00    | 55,550.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707378  | Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Don Samuel - 142454                          | Escárcega | 83,998.11    | 83,878.27    | 83,878.27    | 100.00                    |
| CAM16160200707379  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Don Samuel - 141258                                                         | Escárcega | 25,200.00    | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160200707381  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Esperanza - 128363                                          | Escárcega | 59,998.65    | 59,687.55    | 59,687.55    | 100.00                    |
| CAM16160200707383  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Flor - 119214                                               | Escárcega | 59,998.65    | 59,971.50    | 59,971.50    | 100.00                    |
| CAM16160200707384  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Francisco I Madero - 141763                                                     | Escárcega | 210,000.00   | 209,642.15   | 209,642.15   | 100.00                    |
| CAM16160200707386  | Construcción De Tres Baños Ejido Guadalaajara - 147031                                                                  | Escárcega | 126,000.00   | 125,785.29   | 125,785.29   | 100.00                    |
| CAM16160200707387  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Haro - 105060                                                          | Escárcega | 12,600.00    | 4,600.00     | 4,600.00     | 100.00                    |
| CAM16160200707389  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido El Huiro - 143814                             | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.50    | 27,775.50    | 100.00                    |
| CAM16160200707390  | Construcción De 5 Baños En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121794                                                     | Escárcega | 210,000.00   | 209,136.70   | 209,136.70   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200707394  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 163752             | Escárcega | 50,245.72   | 50,245.72  | 50,245.72  | 100.00                    |
| CAM16160200707395  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135919            | Escárcega | 188,419.95  | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                    |
| CAM16160200707396  | Construcción De Diez Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135674                | Escárcega | 119,997.30  | 119,404.60 | 119,404.60 | 100.00                    |
| CAM16160200707397  | Suministro De 12 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Centenario - 120196                          | Escárcega | 150,735.96  | 150,735.96 | 150,735.96 | 100.00                    |
| CAM16160200707398  | Construcción De 15 Baños En La Localidad De Centenario - 120118                                                        | Escárcega | 630,000.00  | 628,377.82 | 628,377.82 | 100.00                    |
| CAM16160200707399  | Construcción De Cinco Baños En La Localidad Chan Laguna - 141793                                                       | Escárcega | 210,000.00  | 209,563.85 | 209,563.85 | 100.00                    |
| CAM16160200707400  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Chan Laguna - 141890                         | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.50  | 27,775.50  | 100.00                    |
| CAM16160200707444  | Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Laguna Grande - 136716           | Escárcega | 71,998.38   | 71,625.06  | 71,625.06  | 100.00                    |
| CAM16160200707445  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido Benito Juárez 3 - 105140                                              | Escárcega | 4,600.00    | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707447  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido San Jose - 157699                            | Escárcega | 16,665.00   | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712636  | Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426                                                          | Escárcega | 420,000.00  | 419,275.03 | 419,275.03 | 100.00                    |
| CAM16160200712637  | Construcción De 4 Huertos Comunitarios En El Ejido La Libertad Y Pimental - 104796                                     | Escárcega | 50,400.00   | 18,400.00  | 18,400.00  | 100.00                    |
| CAM16160200712641  | Suministro De Siete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149792          | Escárcega | 87,929.31   | 87,929.31  | 87,929.31  | 100.00                    |
| CAM16160200712642  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148784             | Escárcega | 188,419.95  | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                    |
| CAM16160200712643  | Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fatima Escarcega Cm - 150307               | Escárcega | 188,419.95  | 188,419.95 | 188,419.95 | 100.00                    |
| CAM16160200712644  | Suministro De Dieciocho Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Fertimex Escarcega Cm - 156439                | Escárcega | 226,103.94  | 226,103.94 | 226,103.94 | 100.00                    |
| CAM16160200712645  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Benito Juárez Escarcega Cm - 145011 | Escárcega | 11,999.73   | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200712646  | Construcción De Nueve Baños Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150693                                                      | Escárcega | 378,000.00  | 377,419.14 | 377,419.14 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200712647  | Construcción De Dos Huertos Escárcega Cm Col Diez De Mayo - 146669                                                                       | Escárcega | 25,200.00    | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160200712648  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Benito Juárez Escárcega Cm - 142042                                                        | Escárcega | 1,067,114.40 | 1,061,621.32 | 1,061,621.32 | 100.00                    |
| CAM16160200712651  | Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Láminas De Zinc En La Col Esperanza Escárcega Cm - 150944                                  | Escárcega | 22,220.00    | 22,220.00    | 22,220.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712654  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido La Asunción - 179914                                                                         | Escárcega | 104,900.10   | 103,691.17   | 103,691.17   | 100.00                    |
| CAM16160200712655  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido La Asunción - 153279          | Escárcega | 15,600.07    | 15,600.07    | 15,600.07    | 100.00                    |
| CAM16160200712656  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Belén - 140033                                                                                   | Escárcega | 210,000.00   | 209,447.85   | 209,447.85   | 100.00                    |
| CAM16160200712657  | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juárez 2 La Polla - 84253                                | Escárcega | 62,806.67    | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                    |
| CAM16160200712658  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 63332                                | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712660  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cinco Hp Localidad La Chiquita - 149392                                                               | Escárcega | 29,580.00    | 25,000.00    | 25,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712661  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En La Col Rural La Chiquita - 145076                                       | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712662  | Construcción De Seis Baños En La Localidad Don Samuel - 140217                                                                           | Escárcega | 252,000.00   | 249,423.86   | 249,423.86   | 100.00                    |
| CAM16160200712663  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido La Esperanza - 128236                                               | Escárcega | 13,887.50    | 13,887.50    | 13,887.50    | 100.00                    |
| CAM16160200712665  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 142427                                  | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.00    | 27,775.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712666  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Justicia Social - 152835      | Escárcega | 22,599.51    | 22,599.51    | 22,599.51    | 100.00                    |
| CAM16160200712669  | Construcción De Tres Pisos De Concreto Ranchería Santa Martha El Naranjito - 157790                                                      | Escárcega | 35,999.19    | 35,982.93    | 35,982.93    | 100.00                    |
| CAM16160200712671  | Construcción De 5 Baños En El Ejido Nuevo Campeche - 121930                                                                              | Escárcega | 210,000.00   | 209,459.30   | 209,459.30   | 100.00                    |
| CAM16160200712672  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Altamira De Zinaparo - 152683 | Escárcega | 31,200.15    | 31,200.15    | 31,200.15    | 100.00                    |
| CAM16160200712673  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Altamira De Zinaparo - 140853                                                         | Escárcega | 361,860.18   | 316,706.34   | 316,703.71   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200712702  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan De La Barrera - 145047                        | Escárcega | 62,806.67    | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                    |
| CAM16160200712704  | Construcción De Tres Baños En El Ejido Benito Juárez Tres - 136820                                                              | Escárcega | 126,000.00   | 125,668.71   | 125,668.71   | 100.00                    |
| CAM16160200712706  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido José López Portillo - 135287                                                            | Escárcega | 210,000.00   | 209,459.30   | 209,459.30   | 100.00                    |
| CAM16160200712707  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Jose Lopez Portillo - 104824                                                 | Escárcega | 25,200.00    | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160200712708  | Construcción De Dos Huertos En La Localidad Sivituc - 146691                                                                    | Escárcega | 9,200.00     | 9,200.00     | 9,200.00     | 100.00                    |
| CAM16160200712805  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Lechugal - 152812 | Escárcega | 23,799.42    | 23,799.42    | 23,799.42    | 100.00                    |
| CAM16160200712822  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Flor De Chiapas - 136801                             | Escárcega | 59,998.65    | 59,687.55    | 59,687.55    | 100.00                    |
| CAM16160200712823  | Construcción De 3 Huertos Comunitarios En El Ejido Flor De Chiapas - 103272                                                     | Escárcega | 37,800.00    | 13,800.00    | 13,800.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717919  | Suministro De 10 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Libertad - 119342                                  | Escárcega | 125,613.30   | 125,613.30   | 125,613.30   | 100.00                    |
| CAM16160200717920  | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Libertad - 119379                                      | Escárcega | 55,550.00    | 55,550.00    | 55,510.05    | 100.00                    |
| CAM16160200717926  | Construcción De Trece Baños En La Col R Flores Magón Escarcega Cm - 151928                                                      | Escárcega | 546,000.00   | 544,803.09   | 544,803.09   | 100.00                    |
| CAM16160200717927  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Veintuno Y Cincuenta Col Concordia Escarcega Cm - 141954                        | Escárcega | 1,062,557.22 | 1,057,964.45 | 1,057,964.45 | 100.00                    |
| CAM16160200717928  | Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139914                         | Escárcega | 100,490.64   | 100,490.64   | 100,490.64   | 100.00                    |
| CAM16160200717929  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139908                        | Escárcega | 62,806.67    | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                    |
| CAM16160200717930  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido División Del Norte - 157230                | Escárcega | 185,393.26   | 185,393.26   | 185,393.26   | 100.00                    |
| CAM16160200717931  | Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Localidad División Del Norte - 139873           | Escárcega | 35,999.19    | 35,947.83    | 35,947.83    | 100.00                    |
| CAM16160200717934  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 136889                           | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.50    | 27,775.50    | 100.00                    |
| CAM16160200717935  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137255                          | Escárcega | 19,442.50    | 19,442.50    | 19,442.50    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200717936  | Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Asunción - 121952                                                                  | Escárcega | 59,998.65   | 59,971.50  | 59,971.50  | 100.00                    |
| CAM16160200717937  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Belén - 143792                                                   | Escárcega | 50,245.32   | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200717938  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Belén - 143360                                                      | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                    |
| CAM16160200717939  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Benito Juárez Dos La Polla - 153360 | Escárcega | 13,600.23   | 13,600.23  | 13,600.23  | 100.00                    |
| CAM16160200717940  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Rural La Chiquita - 145072                                      | Escárcega | 62,806.67   | 62,806.67  | 62,806.67  | 100.00                    |
| CAM16160200717941  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia San Francisco El Cinco - 143867                                   | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                    |
| CAM16160200717942  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Francisco I Madero - 153307         | Escárcega | 15,400.09   | 15,400.09  | 15,400.09  | 100.00                    |
| CAM16160200717943  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Francisco I Madero - 143774                                         | Escárcega | 59,998.65   | 59,913.05  | 59,913.05  | 100.00                    |
| CAM16160200717944  | Construcción De Diez Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142425                        | Escárcega | 119,997.30  | 119,375.10 | 119,375.10 | 100.00                    |
| CAM16160200717945  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Guadalajara - 157817                                                                       | Escárcega | 59,998.65   | 59,271.55  | 59,271.55  | 100.00                    |
| CAM16160200717946  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadalajara - 164961                                                | Escárcega | 19,442.50   | 19,442.50  | 19,442.50  | 100.00                    |
| CAM16160200717947  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Huilo - 152947                   | Escárcega | 17,999.90   | 17,999.90  | 17,999.90  | 100.00                    |
| CAM16160200717948  | Rehabilitación De Calles En El Ejido José De La Cruz Blanco - 89922                                                                            | Escárcega | 400,000.00  | 399,456.83 | 399,456.82 | 100.00                    |
| CAM16160200717949  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Justicia Social - 135977                                           | Escárcega | 55,550.00   | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                    |
| CAM16160200717951  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Matamoros - 153323                  | Escárcega | 15,400.09   | 15,400.09  | 15,400.09  | 100.00                    |
| CAM16160200717952  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Siete Punto Cinco Hp En Matamoros - 149468                                                                  | Escárcega | 39,788.00   | 39,263.16  | 39,263.16  | 100.00                    |
| CAM16160200717953  | Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 164896                                        | Escárcega | 41,662.50   | 41,662.50  | 41,662.50  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200717954  | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Altamira De Zináparo - 141255                                                             | Escárcega | 37,800.00    | 13,800.00  | 13,800.00  | 100.00                    |
| CAM16160200717955  | Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Localidad Centenario - 120054                                          | Escárcega | 55,550.00    | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                    |
| CAM16160200717956  | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Equipo Comunitario Construcción De Galeras Ejido Centenario - 156777                       | Escárcega | 1,182,495.00 | 295,623.00 | 295,622.99 | 100.00                    |
| CAM16160200717988  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan De La Barrera - 153343 | Escárcega | 14,200.19    | 14,200.19  | 14,200.19  | 100.00                    |
| CAM16160200717989  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Juan Escutia - 153010       | Escárcega | 17,399.93    | 17,399.93  | 17,399.93  | 100.00                    |
| CAM16160200717990  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Juan Escutia - 145020                                       | Escárcega | 59,998.65    | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200717992  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Laguna Grande - 105111                                                              | Escárcega | 9,200.00     | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200717994  | Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135255                                 | Escárcega | 27,775.00    | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200717995  | Rehabilitación En Espacio Alimentario Ejido Las Maravillas - 179024                                                                    | Escárcega | 320,558.17   | 319,895.17 | 319,893.64 | 100.00                    |
| CAM16160200717996  | Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Silvitic - 135111                                          | Escárcega | 55,550.00    | 55,550.00  | 55,550.00  | 100.00                    |
| CAM16160200717997  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Silvitic - 152678           | Escárcega | 33,199.99    | 33,199.99  | 33,199.99  | 100.00                    |
| CAM16160200717998  | Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvitic - 133358                                                                                 | Escárcega | 420,000.00   | 419,275.10 | 419,275.10 | 100.00                    |
| CAM16160200718092  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Km Treinta Y Seis - 157035                        | Escárcega | 80,056.18    | 79,947.31  | 79,947.31  | 100.00                    |
| CAM16160200718093  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Km Treinta Y Seis - 152901  | Escárcega | 17,799.90    | 17,799.90  | 17,799.90  | 100.00                    |
| CAM16160200718094  | Construcción De 8 Baños En El Ejido El Lechugal - 131226                                                                               | Escárcega | 336,000.00   | 335,116.56 | 335,116.56 | 100.00                    |
| CAM16160200723516  | Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Centro Escarcega Cm - 149642                                     | Escárcega | 50,245.32    | 50,245.32  | 50,245.32  | 100.00                    |
| CAM16160200723517  | Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Flores Magón Escarcega Cm - 156469                                 | Escárcega | 125,613.30   | 125,613.30 | 125,613.30 | 100.00                    |
| CAM16160200723518  | Reconstrucción De Calles Col Centro Escarcega Cm - 149086                                                                              | Escárcega | 299,999.84   | 298,975.45 | 297,796.42 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200723519  | Rehabilitación De Calle En La Col Unidad Esfuerzo Y Trabajo Num Dos - 179164                                                                         | Escárcega | 826,543.53  | 824,975.16 | 824,975.15 | 100.00                    |
| CAM16160200723520  | Construcción De Siete Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 150738                                                                                  | Escárcega | 294,000.00  | 293,492.57 | 293,492.57 | 100.00                    |
| CAM16160200723521  | Construcción De Estructura Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tv Escarcega Col Revolución - 58277  | Escárcega | 24,999.45   | 24,964.09  | 24,964.09  | 100.00                    |
| CAM16160200723522  | Construcción De Nueve Baños En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151060                                                                                  | Escárcega | 378,000.00  | 377,171.37 | 377,171.37 | 100.00                    |
| CAM16160200723523  | Construcción De Nueve Baños En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149767                                                                             | Escárcega | 378,000.00  | 377,419.14 | 377,419.14 | 100.00                    |
| CAM16160200723524  | Construcción De Doce Baños Col Ignacio Zaragoza Y Revolución Escarcega Cm - 148024                                                                   | Escárcega | 504,000.00  | 502,895.16 | 502,895.16 | 100.00                    |
| CAM16160200723525  | Construcción De Diez Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 155477                                                                                         | Escárcega | 420,000.00  | 419,275.10 | 419,275.10 | 100.00                    |
| CAM16160200723526  | Construcción De Columnas Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tm Escarcega Cm Col Revolución - 58106 | Escárcega | 24,999.97   | 24,926.89  | 24,926.89  | 100.00                    |
| CAM16160200723527  | Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 2 - 101875                                                                                               | Escárcega | 439,575.00  | 438,748.10 | 438,748.10 | 100.00                    |
| CAM16160200723528  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Ricardo Flores Magón Escarcega Cm - 155190                                                            | Escárcega | 156,182.40  | 155,788.00 | 155,788.00 | 100.00                    |
| CAM16160200723529  | Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Emiliano Zapata Escarcega Cm - 150352                                        | Escárcega | 33,330.00   | 33,330.00  | 33,330.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723530  | Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia Benito Juárez Escarcega Cm - 145008                                     | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,887.50  | 100.00                    |
| CAM16160200723531  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139919                                              | Escárcega | 37,684.00   | 37,684.00  | 37,684.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723532  | Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139884                                     | Escárcega | 11,999.73   | 11,982.61  | 11,982.61  | 100.00                    |
| CAM16160200723533  | Construcción De Tres Baños En La Localidad División Del Norte - 139306                                                                               | Escárcega | 126,000.00  | 125,767.65 | 125,767.65 | 100.00                    |
| CAM16160200723534  | Construcción De Seis Baños En La Localidad División Del Norte - 139319                                                                               | Escárcega | 252,000.00  | 251,535.30 | 251,535.30 | 100.00                    |
| CAM16160200723535  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido División Del Norte - 103458                                                                       | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723536  | Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137528                                               | Escárcega | 19,442.50   | 19,442.50  | 19,442.50  | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                          | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200723537  | Construcción De Un Huerto En La Localidad Belén - 141263                                                                     | Escárcega | 12,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723538  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Belén - 143378                                    | Escárcega | 59,998.65   | 59,702.30  | 59,702.30  | 100.00                    |
| CAM16160200723539  | Construcción De Tres Huertos En La Localidad Benito Juárez La Polla - 142435                                                 | Escárcega | 37,800.00   | 13,800.00  | 13,800.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723540  | Construcción De Cinco Baños En La Colonia Rural La Chiquita - 145068                                                         | Escárcega | 210,000.00  | 209,642.15 | 209,642.15 | 100.00                    |
| CAM16160200723541  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En La Col Rural La Chiquita - 103233                                                  | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723542  | Construcción De Calles Del Ejido Guadalupe - 179952                                                                          | Escárcega | 626,076.71  | 824,975.16 | 824,975.15 | 100.00                    |
| CAM16160200723543  | Construcción De Ocho Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Haro - 145035                          | Escárcega | 95,997.84   | 95,860.88  | 95,860.88  | 100.00                    |
| CAM16160200723546  | Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Láminas De Zinc En El Ejido Luna - 166139                                      | Escárcega | 16,665.00   | 16,665.00  | 16,665.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723547  | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas Ejido Matamoros - 157290                      | Escárcega | 92,696.63   | 92,696.63  | 92,696.63  | 100.00                    |
| CAM16160200723548  | Construcción De 2 Huertos Comunitarios En El Ejido Matamoros - 104876                                                        | Escárcega | 25,200.00   | 9,200.00   | 9,200.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723549  | Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122206                     | Escárcega | 27,775.00   | 27,775.00  | 27,775.00  | 100.00                    |
| CAM16160200723550  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 145079                     | Escárcega | 62,806.67   | 62,806.67  | 62,806.67  | 100.00                    |
| CAM16160200723551  | Construcción De 5 Baños En El Ejido La Victoria - 108619                                                                     | Escárcega | 210,000.00  | 209,447.69 | 209,447.69 | 100.00                    |
| CAM16160200723586  | Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Láminas De Zinc En El Ejido El Jobal - 119222                                       | Escárcega | 13,887.50   | 13,887.50  | 13,841.42  | 100.00                    |
| CAM16160200723587  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido El Jobal - 153249 | Escárcega | 15,800.06   | 15,800.06  | 15,800.06  | 100.00                    |
| CAM16160200723588  | Construcción De 1 Huerto Comunitario En El Ejido El Jobal - 104622                                                           | Escárcega | 12,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 100.00                    |
| CAM16160200723590  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142478                     | Escárcega | 75,367.98   | 75,367.98  | 75,367.98  | 100.00                    |
| CAM16160200723591  | Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Benito Juárez Tres - 145059                       | Escárcega | 59,998.65   | 59,687.57  | 59,687.57  | 100.00                    |
| CAM16160200723592  | Construcción De 3 Baños En El Ejido Las Maravillas - 121788                                                                  | Escárcega | 126,000.00  | 125,738.31 | 125,738.31 | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200723677  | Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Lechugal - 131219                             | Escárcega | 62,806.67    | 62,806.67    | 62,806.67    | 100.00                    |
| CAM16160200723697  | Suministro Y Colocación De Nueve Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Flor De Chiapas - 165835                       | Escárcega | 24,997.50    | 24,997.50    | 24,997.50    | 100.00                    |
| CAM16160300749562  | Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escárcega Cm - 358793                  | Escárcega | 73,963.67    | 73,658.40    | 73,658.40    | 100.00                    |
| CAM16160300749563  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Carlos Salinas De Gortari Escárcega Cm - 347755                            | Escárcega | 379,665.59   | 379,665.59   | 379,665.59   | 100.00                    |
| CAM16160300749564  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Setenta Y Cinco Hp Escárcega Cm Col Uet Uno Pozo No Siete - 347828                     | Escárcega | 258,794.64   | 258,794.64   | 258,794.64   | 100.00                    |
| CAM16160300749565  | Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escárcega Cm - 347897                                                        | Escárcega | 1,004,298.73 | 1,004,298.73 | 1,004,298.73 | 100.00                    |
| CAM16160300749566  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tv Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 348015                  | Escárcega | 29,032.10    | 29,032.10    | 29,032.10    | 100.00                    |
| CAM16160300749567  | Reconstrucción De Pasos Peatonales Escárcega Cm - 347670                                                                  | Escárcega | 2,407,326.45 | 2,407,330.23 | 2,407,326.45 | 100.00                    |
| CAM16160300749568  | Construcción De Borda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tm Colonia Uet No Dos Escárcega Cm - 347970                  | Escárcega | 29,032.10    | 29,032.10    | 29,032.10    | 100.00                    |
| CAM16160300749569  | Conservación De Calles En La Colonia Salsipuedes No Dos Escárcega Cm - 348069                                             | Escárcega | 382,533.50   | 382,533.50   | 382,533.50   | 100.00                    |
| CAM16160300749573  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Dos Hp En El Ejido El Calabozo Entrada División Del Norte - 357867                     | Escárcega | 41,124.09    | 41,124.09    | 41,124.09    | 100.00                    |
| CAM16160300749574  | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto En La Localidad División Del Norte - 351763                                      | Escárcega | 46,577.82    | 46,577.82    | 46,577.82    | 100.00                    |
| CAM16160300749575  | Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido División Del Norte - 347524                                    | Escárcega | 131,333.32   | 131,333.32   | 131,333.32   | 100.00                    |
| CAM16160300749576  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Veinte Hp En División Del Norte - 344902                                               | Escárcega | 58,203.00    | 58,203.00    | 58,203.00    | 100.00                    |
| CAM16160300749577  | Construcción De Doce Baños En La Localidad División Del Norte - 347616                                                    | Escárcega | 500,883.28   | 503,049.57   | 503,049.57   | 100.00                    |
| CAM16160300749579  | Infraestructura Apícola Equipamiento De Sala De Extracción De Miel Suministro De Extractores Y Cajas Ejido Belen - 235677 | Escárcega | 12,726.48    | 12,841.80    | 12,841.80    | 100.00                    |
| CAM16160300749580  | Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Benito Juárez - 357323                                                 | Escárcega | 69,296.74    | 69,296.70    | 69,296.70    | 100.00                    |
| CAM16160300749583  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Flor - 349752                              | Escárcega | 36,156.43    | 36,156.43    | 36,156.43    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749584  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Diez Hp En El Ejido La Flor - 348517                                                 | Escárcega  | 39,130.29    | 39,130.49    | 39,130.49    | 100.00                    |
| CAM16160300749585  | Adquisición De Transformador De Quince Kva Localidad El Gallo - 348182                                                  | Escárcega  | 64,076.00    | 64,076.00    | 64,076.00    | 100.00                    |
| CAM16160300749589  | Construcción De Tres Baños En El Ejido El Huirio - 357037                                                               | Escárcega  | 123,638.59   | 123,638.59   | 123,638.59   | 100.00                    |
| CAM16160300749591  | Subestación Eléctrica En Bomba Para Tratamiento De Agua Residual Localidad José De La Cruz Blanco - 348267              | Escárcega  | 148,793.16   | 148,793.16   | 148,793.16   | 100.00                    |
| CAM16160300749594  | Construcción De Barda Perimetral En El Jn Educación Y Patria Ejido Luna - 348453                                        | Escárcega  | 38,495.75    | 38,495.75    | 38,495.75    | 100.00                    |
| CAM16160300749596  | Suministro De Sels Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Matamoros - 349343                          | Escárcega  | 74,091.27    | 74,091.27    | 74,091.27    | 100.00                    |
| CAM16160300749605  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido Nuevo Campeche - 352062                                             | Escárcega  | 55,158.64    | 55,158.64    | 55,158.64    | 100.00                    |
| CAM16160300749606  | Profundización De Pozo Con Transformador Ejido Nuevo Campeche - 348568                                                  | Escárcega  | 148,792.09   | 148,792.15   | 148,792.15   | 100.00                    |
| CAM16160300749611  | Rehabilitación De Calles Ejido Centenario - 348740                                                                      | Escárcega  | 1,042,122.29 | 1,042,121.82 | 1,042,121.82 | 100.00                    |
| CAM16160300749660  | Adquisición De Transformador Trifásico Ejido Juan De La Barrera - 348334                                                | Escárcega  | 88,169.12    | 88,169.12    | 88,169.12    | 100.00                    |
| CAM16160300749663  | Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Jobal - 357593                          | Escárcega  | 61,569.04    | 61,569.04    | 61,569.04    | 100.00                    |
| CAM16160300749664  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto En El Ejido El Jobal - 353179                                                   | Escárcega  | 55,314.01    | 61,569.04    | 61,569.04    | 100.00                    |
| CAM16160300749665  | Construcción De Tres Baños En La Localidad De El Jobal - 354528                                                         | Escárcega  | 122,685.02   | 125,738.20   | 125,738.20   | 100.00                    |
| CAM16160300749666  | Adquisición De Equipo De Bombeo De Treinta Hp Ejido El Jobal - 349006                                                   | Escárcega  | 110,239.15   | 110,239.15   | 110,239.15   | 100.00                    |
| CAM16160300749672  | Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Miguel De La Madrid - 349552                | Escárcega  | 36,309.84    | 36,309.84    | 36,309.84    | 100.00                    |
| CAM16160300749677  | Rehabilitación De Calles En El Ejido Silvitic - 349160                                                                  | Escárcega  | 493,256.35   | 493,256.35   | 493,256.35   | 100.00                    |
| CAM16160300749987  | Construcción De Cinco Baños En El Ejido Km Setenta Y Cuatro - 354227                                                    | Escárcega  | 205,642.58   | 209,095.38   | 209,095.38   | 100.00                    |
| CAM16160300749988  | Rehabilitación De Casa De Salud Ejido El Lechugal - 348388                                                              | Escárcega  | 211,342.17   | 211,342.17   | 211,342.17   | 100.00                    |
| CAM16160300749733  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acalán Municipio De Candelaria Campeche - 282000 | Candelaria | 113,738.19   | 113,598.38   | 113,598.38   | 100.00                    |
| CAM161602006606585 | Modernización Y Ampliación Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava Tramo Del Km 0 Al Km 1285 (Segunda Etapa) - 65547     | Calakmul   | 2,647,098.96 | 2,647,098.96 | 2,647,098.96 | 100.00                    |
| CAM16160200685511  | Construcción De Drenaje Pluvial Para La Colonia Belisario Domínguez - 152297                                            | Carmen     | 3,188,970.69 | 3,174,872.27 | 2,899,460.33 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200685519  | Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Marina Entre Calles Pino Suarez Y Francisco De La Cabañal Vera - 154109            | Carmen      | 2,727,170.51 | 2,717,961.26 | 2,357,925.20 | 100.00                    |
| CAM16160200680924  | Pavimentación De Diferentes Calles De La Colonia Nueva Esperanza San Carlos - 150912                                                 | Carmen      | 2,348,469.31 | 2,348,469.31 | 2,348,469.31 | 100.00                    |
| CAM16160200701897  | Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Colonia Justo Sierra - 148471                                      | Carmen      | 2,790,722.11 | 2,752,011.68 | 2,752,011.68 | 100.00                    |
| CAM16160200712811  | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Colonia Bivalvo - 112862                                                   | Carmen      | 2,007,945.00 | 1,327,469.55 | 922,776.42   | 100.00                    |
| CAM16160200712812  | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En La Colonia San Carlos - 112873                                                | Carmen      | 508,661.00   | 516,789.86   | 453,135.96   | 100.00                    |
| CAM16160200718114  | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De Las Calles Avila Camacho Y Santa Cruz En La Localidad De 18 De Marzo - 112893 | Carmen      | 786,007.00   | 778,013.80   | 575,584.56   | 100.00                    |
| CAM16160200723679  | Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolás - 113868                                     | Carmen      | 1,985,400.35 | 1,961,877.96 | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200723691  | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De Las Calles Rinconito Y Tamarindo En La Localidad De Chekubul - 112885         | Carmen      | 1,499,853.00 | 1,537,847.32 | 1,227,009.81 | 100.00                    |
| CAM16160200683293  | Construcción De Pozo De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Dzitnup - 34842                                     | Hecelchakán | 310,412.71   | 310,412.71   | 310,412.71   | 100.00                    |
| CAM16160200685277  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Cinco Hopelchén - 148461                                                              | Hopelchén   | 180,000.00   | 179,571.99   | 179,571.99   | 100.00                    |
| CAM16160200685278  | Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Col Santa Cruz Hopelchén - 121858                                                          | Hopelchén   | 772,762.00   | 772,608.15   | 772,608.15   | 100.00                    |
| CAM16160200685281  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Chunchintok - 148470                                                              | Hopelchén   | 600,000.00   | 599,993.74   | 599,993.74   | 100.00                    |
| CAM16160200685282  | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Katab - 147550                                                              | Hopelchén   | 2,847,276.00 | 435,686.47   | 435,686.47   | 100.00                    |
| CAM16160200685283  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Pach Ultz - 130342                                                                            | Hopelchén   | 34,000.00    | 32,435.46    | 32,435.46    | 100.00                    |
| CAM16160200685284  | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148758                                                                   | Hopelchén   | 90,000.00    | 89,985.45    | 89,985.45    | 100.00                    |
| CAM16160200685285  | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148771                                                                   | Hopelchén   | 90,000.00    | 89,985.45    | 89,985.45    | 100.00                    |
| CAM16160200685286  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xcatol Akal - 118103                                                    | Hopelchén   | 350,000.00   | 348,813.30   | 348,813.30   | 100.00                    |
| CAM16160200685287  | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad El Poste - 117973                                                                | Hopelchén   | 820,000.00   | 782,111.05   | 782,111.05   | 100.00                    |
| CAM16160200685289  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcanha - 188973                                                                        | Hopelchén   | 32,400.00    | 201,005.47   | 32,160.88    | 100.00                    |
| CAM16160200685290  | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Xcanha - 119007                                                                 | Hopelchén   | 500,000.00   | 470,101.77   | 470,101.77   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200685292  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Yaxche Akal - 190786                 | Hopelchén | 75,381.33    | 2,817,302.31 | 75,221.97    | 100.00                    |
| CAM16160200685293  | Equipamiento De Comedores Comunitarios El Pedregal - 130434                         | Hopelchén | 47,000.00    | 44,837.25    | 44,837.25    | 100.00                    |
| CAM16160200685294  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunhuaymil - 191948           | Hopelchén | 450,000.00   | 447,720.25   | 447,720.25   | 100.00                    |
| CAM16160200690729  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118990             | Hopelchén | 200,000.00   | 1,597,564.02 | 199,695.50   | 100.00                    |
| CAM16160200690731  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 189196           | Hopelchén | 24,300.00    | 23,920.67    | 23,920.67    | 100.00                    |
| CAM16160200690732  | Mejoramiento De Espacio Artesanal En La Localidad De Chanchen - 148721              | Hopelchén | 321,839.00   | 321,791.74   | 321,791.74   | 100.00                    |
| CAM16160200690733  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chan Chen - 130318                           | Hopelchén | 39,113.34    | 39,113.34    | 39,113.34    | 100.00                    |
| CAM16160200690734  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 148481              | Hopelchén | 350,000.00   | 334,612.96   | 334,612.96   | 100.00                    |
| CAM16160200690735  | Construcción De Techo Firme En Aula Preescolar De La Localidad De Pakchen - 148751  | Hopelchén | 90,000.00    | 89,678.85    | 89,678.85    | 100.00                    |
| CAM16160200690736  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sahcabchen - 189102                   | Hopelchén | 32,400.00    | 191,365.39   | 31,862.34    | 100.00                    |
| CAM16160200690738  | Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmejia Y El Pedregal - 143243 | Hopelchén | 100,000.00   | 97,950.11    | 97,950.11    | 100.00                    |
| CAM16160200690739  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xmejia - 188821                       | Hopelchén | 40,500.00    | 201,005.47   | 40,201.08    | 100.00                    |
| CAM16160200696206  | 3390.3 Servicios Integrales - 148890                                                | Hopelchén | 662,622.68   | 644,155.56   | 644,155.56   | 100.00                    |
| CAM16160200696207  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Santa Rita - 130361                          | Hopelchén | 36,000.00    | 34,343.42    | 34,343.42    | 100.00                    |
| CAM16160200696208  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 191012          | Hopelchén | 1,222,400.00 | 1,210,646.78 | 1,210,646.78 | 100.00                    |
| CAM16160200696211  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cancabchen - 148331            | Hopelchén | 300,000.00   | 258,343.67   | 258,343.67   | 100.00                    |
| CAM16160200696212  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Katab - 148464                   | Hopelchén | 660,000.00   | 656,700.74   | 656,700.74   | 100.00                    |
| CAM16160200696213  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Katab - 148497         | Hopelchén | 335,000.00   | 333,128.05   | 333,128.05   | 100.00                    |
| CAM16160200696214  | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Pakchen - 138541           | Hopelchén | 1,500,000.00 | 1,498,326.89 | 1,498,326.89 | 100.00                    |
| CAM16160200696215  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Suctuc - 148493                  | Hopelchén | 513,000.00   | 512,617.83   | 512,617.83   | 100.00                    |
| CAM16160200696216  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 148345          | Hopelchén | 1,200,000.00 | 1,194,884.54 | 1,194,884.54 | 100.00                    |
| CAM16160200696217  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcalot Akal - 191760           | Hopelchén | 112,500.00   | 111,930.07   | 111,930.07   | 100.00                    |
| CAM16160200696218  | Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Xcupil - 148739                    | Hopelchén | 120,000.00   | 119,915.38   | 119,915.38   | 100.00                    |
| CAM16160200701700  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Col San Román Hopelchen - 121868              | Hopelchén | 414,773.00   | 414,131.15   | 414,131.15   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200701701  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col San Luis En La Localidad De Hopelchén - 119014                               | Hopelchén | 425,000.00   | 417,585.76   | 417,585.76   | 100.00                    |
| CAM16160200701702  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 148902 | Hopelchén | 569,700.00   | 557,700.00   | 557,700.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701703  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Bolonchen De Rejon - 130411                                                      | Hopelchén | 40,000.00    | 38,159.36    | 38,159.36    | 100.00                    |
| CAM16160200701705  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chencoh - 130367                                                                 | Hopelchén | 46,000.00    | 43,883.26    | 43,883.26    | 100.00                    |
| CAM16160200701706  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Chun Ek - 130330                                                                 | Hopelchén | 22,000.00    | 20,987.65    | 20,987.65    | 100.00                    |
| CAM16160200701707  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chunchintok - 188991                                                      | Hopelchén | 8,100.00     | 201,005.47   | 8,040.22     | 100.00                    |
| CAM16160200701708  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunchintok - 191366                                               | Hopelchén | 562,500.00   | 551,086.94   | 551,086.94   | 100.00                    |
| CAM16160200701709  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chunchintok - 123026                                          | Hopelchén | 700,000.00   | 529,902.40   | 529,902.40   | 100.00                    |
| CAM16160200701710  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunyaxnic - 185744                                        | Hopelchén | 152,000.00   | 151,441.35   | 151,441.35   | 100.00                    |
| CAM16160200701712  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa En La Localidad De Dzibachén - 122993                                  | Hopelchén | 1,200,000.00 | 1,197,934.01 | 1,197,934.01 | 100.00                    |
| CAM16160200701714  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Iturbide - 148486                                                    | Hopelchén | 2,784,378.19 | 2,784,314.63 | 2,784,314.63 | 100.00                    |
| CAM16160200701715  | Rehabilitación De Caminos Sacacossecha En La Localidad De Ich Ek - 147591                                               | Hopelchén | 1,500,000.00 | 1,497,805.68 | 1,497,805.68 | 100.00                    |
| CAM16160200701716  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cancabchen - 122945                                           | Hopelchén | 500,000.00   | 234,205.03   | 234,205.03   | 100.00                    |
| CAM16160200701719  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 189073                                                      | Hopelchén | 72,900.00    | 191,365.39   | 72,388.93    | 100.00                    |
| CAM16160200701720  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Xculoc - 130399                                                                  | Hopelchén | 46,000.00    | 43,883.26    | 43,883.26    | 100.00                    |
| CAM16160200701721  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Xmaben - 130606                                                                  | Hopelchén | 47,000.00    | 44,837.25    | 44,837.25    | 100.00                    |
| CAM16160200707333  | Manual De Organización Del Municipio De Hopelchén - 148277                                                              | Hopelchén | 58,000.00    | 58,000.00    | 58,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707334  | Curso De Opus - 148132                                                                                                  | Hopelchén | 58,000.00    | 58,000.00    | 58,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200707336  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchén - 118247                                                 | Hopelchén | 750,000.00   | 1,597,564.02 | 748,778.25   | 100.00                    |
| CAM16160200707337  | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchén - 121828                                 | Hopelchén | 68,000.00    | 62,370.30    | 62,370.30    | 100.00                    |
| CAM16160200707338  | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 148875                        | Hopelchén | 11,600.00    | 18,548.40    | 18,548.40    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200707340  | Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Santa Rita - 148716                                  | Hopelchén | 528,386.44   | 528,257.06   | 528,257.06   | 100.00                    |
| CAM16160200707342  | Construcción De Aula Preescolar En La Localidad De Dzibalchen - 148727                                | Hopelchén | 420,000.00   | 382,574.28   | 382,574.28   | 100.00                    |
| CAM16160200707345  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa Iturbide - 122934                                    | Hopelchén | 900,000.00   | 894,413.77   | 894,413.77   | 100.00                    |
| CAM16160200707346  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2da Etapa En La Localidad De Cancabchen - 121807            | Hopelchén | 72,902.00    | 72,901.51    | 72,901.51    | 100.00                    |
| CAM16160200707347  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cancabchen - 189021                                     | Hopelchén | 64,800.00    | 201,005.47   | 64,321.75    | 100.00                    |
| CAM16160200707348  | Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De Pachuitz - 148736                                    | Hopelchén | 600,000.00   | 599,439.70   | 599,439.70   | 100.00                    |
| CAM16160200707349  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 189048                                   | Hopelchén | 8,100.00     | 201,005.47   | 8,040.22     | 100.00                    |
| CAM16160200707350  | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Ukum - 119004                                    | Hopelchén | 1,000,000.00 | 998,147.30   | 998,147.30   | 100.00                    |
| CAM16160200707351  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xculoc - 189150                                         | Hopelchén | 81,000.00    | 191,365.39   | 79,799.36    | 100.00                    |
| CAM16160200707352  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xculoc - 191837                                  | Hopelchén | 562,500.00   | 559,650.33   | 559,650.33   | 100.00                    |
| CAM16160200712622  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col San Román Hopelchen - 121844                            | Hopelchén | 149,089.00   | 149,088.64   | 149,088.64   | 100.00                    |
| CAM16160200712623  | Reglamento De Servicios Públicos Del Municipio De Hopelchén - 148252                                  | Hopelchén | 58,000.00    | 58,000.00    | 58,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712624  | Reglamento De Protección Civil Del Municipio De Hopelchén - 148239                                    | Hopelchén | 40,600.00    | 40,600.00    | 40,600.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712625  | Manual De Contabilidad Gubernamental Del Municipio De Hopelchén - 148270                              | Hopelchén | 46,400.00    | 46,400.00    | 46,400.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712626  | Curso Formulación De Proyectos A Través De La Metodología De Marco Lógico - 148152                    | Hopelchén | 69,600.00    | 69,600.00    | 69,600.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712627  | Curso De Mejora Para La Gestión De Los Recursos - 148141                                              | Hopelchén | 58,000.00    | 58,000.00    | 58,000.00    | 100.00                    |
| CAM16160200712628  | Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118230 | Hopelchén | 845,000.00   | 842,105.92   | 842,105.92   | 100.00                    |
| CAM16160200712629  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118276                               | Hopelchén | 400,000.00   | 1,597,564.02 | 399,391.01   | 100.00                    |
| CAM16160200712630  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanhen 2da Etapa - 119024   | Hopelchén | 800,000.00   | 791,940.31   | 791,940.31   | 100.00                    |
| CAM16160200712632  | Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 119085                      | Hopelchén | 1,550,000.00 | 1,549,687.91 | 1,549,687.91 | 100.00                    |
| CAM16160200712634  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Ich Ek - 130348                                                | Hopelchén | 23,000.00    | 21,941.64    | 21,941.64    | 100.00                    |
| CAM16160200717896  | Reglamento De Transparencia Del Municipio De Hopelchen - 148295                                       | Hopelchén | 34,800.00    | 34,800.00    | 34,800.00    | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200717897  | Reglamento De Seguridad Pública Del Municipio De Hopelchén - 148263                                           | Hopelchén | 46,400.00    | 46,400.00    | 46,400.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717898  | Curso Para La Elaboración De Presupuestos Basados En Resultados - 148162                                      | Hopelchén | 69,600.00    | 69,600.00    | 69,600.00    | 100.00                    |
| CAM16160200717899  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín Y Aviación Hopelchen - 148507              | Hopelchén | 1,300,000.00 | 1,294,312.19 | 1,294,312.19 | 100.00                    |
| CAM16160200717900  | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121836                       | Hopelchén | 295,136.57   | 270,626.48   | 270,626.48   | 100.00                    |
| CAM16160200717901  | Adquisición De Software Y De Equipos Modernos Actualizados - 148183                                           | Hopelchén | 308,444.00   | 308,444.00   | 308,444.00   | 100.00                    |
| CAM16160200717902  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 148896 | Hopelchén | 578,898.00   | 403,127.90   | 403,127.90   | 100.00                    |
| CAM16160200717903  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 191595                                      | Hopelchén | 562,500.00   | 559,650.33   | 559,650.33   | 100.00                    |
| CAM16160200717904  | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148780                                            | Hopelchén | 90,000.00    | 89,985.45    | 89,985.45    | 100.00                    |
| CAM16160200717905  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chanchen - 190614                                              | Hopelchén | 490,688.10   | 3,119,924.12 | 482,964.25   | 100.00                    |
| CAM16160200717908  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cancabchen - 191418                                      | Hopelchén | 337,500.00   | 330,685.23   | 330,685.23   | 100.00                    |
| CAM16160200717909  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Komchen - 191555                                         | Hopelchén | 225,000.00   | 223,860.13   | 223,860.13   | 100.00                    |
| CAM16160200717910  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ramon Corona - 191441                                    | Hopelchén | 450,000.00   | 440,968.75   | 440,968.75   | 100.00                    |
| CAM16160200717911  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 189121                                     | Hopelchén | 8,100.00     | 191,365.39   | 7,941.66     | 100.00                    |
| CAM16160200717912  | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De San Antonio Yaxché - 123090                              | Hopelchén | 1,150,000.00 | 1,146,970.40 | 1,146,970.40 | 100.00                    |
| CAM16160200717913  | Construcción De Pozo De Absorción Pluvial En La Localidad Se San Antonio Yaxché - 123080                      | Hopelchén | 400,000.00   | 398,608.75   | 398,608.75   | 100.00                    |
| CAM16160200717914  | Construcción De Espacios Artesanales En La Localidad De Suctuc - 185815                                       | Hopelchén | 865,000.00   | 858,797.29   | 858,797.29   | 100.00                    |
| CAM16160200717915  | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148775                                            | Hopelchén | 90,000.00    | 89,985.46    | 89,985.46    | 100.00                    |
| CAM16160200717917  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Yaxche Akal - 191815                                     | Hopelchén | 225,000.00   | 223,860.13   | 223,860.13   | 100.00                    |
| CAM16160200717918  | Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Varias - 148791                                            | Hopelchén | 90,000.00    | 89,985.46    | 89,985.46    | 100.00                    |
| CAM16160200723488  | Tecnologías Interactivas - 148301                                                                             | Hopelchén | 16,588.00    | 16,588.00    | 16,588.00    | 100.00                    |
| CAM16160200723489  | Mejoramiento De Instalaciones Y Espacios Físicos - 148211                                                     | Hopelchén | 231,976.80   | 231,976.80   | 231,976.80   | 100.00                    |
| CAM16160200723490  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121966                                                   | Hopelchén | 28,800.00    | 28,403.59    | 28,403.59    | 100.00                    |
| CAM16160200723491  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121908                                                   | Hopelchén | 216,336.00   | 213,329.10   | 213,329.10   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200723492  | Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118210 | Hopelchén | 255,000.00   | 1,096,206.61 | 254,100.69   | 100.00                    |
| CAM16160200723493  | Ampliación De Red De Agua Potable Col Centro De Hopelchén - 121812                                    | Hopelchén | 108,910.00   | 104,009.63   | 104,009.63   | 100.00                    |
| CAM16160200723494  | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchén - 118302                               | Hopelchén | 250,000.00   | 1,597,564.02 | 249,699.26   | 100.00                    |
| CAM16160200723498  | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chanchén - 188869                                       | Hopelchén | 32,400.00    | 201,005.47   | 32,160.88    | 100.00                    |
| CAM16160200723499  | Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Chun Ek - 119012                                 | Hopelchén | 500,000.00   | 471,966.47   | 471,966.47   | 100.00                    |
| CAM16160200723501  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sahcabchen - 191785                              | Hopelchén | 337,500.00   | 335,790.20   | 335,790.20   | 100.00                    |
| CAM16160200723502  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Suc Tuc - 130639                                               | Hopelchén | 45,000.00    | 42,929.28    | 42,929.28    | 100.00                    |
| CAM16160200723503  | Rehabilitación De Caminos Sacacoshecha En La Localidad De Ukum - 147573                               | Hopelchén | 1,945,000.00 | 1,943,734.26 | 1,943,734.26 | 100.00                    |
| CAM16160200723504  | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcupil - 191638                                  | Hopelchén | 337,500.00   | 335,790.20   | 335,790.20   | 100.00                    |
| CAM16160200723505  | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Xmaben - 148476                                    | Hopelchén | 380,000.00   | 379,207.83   | 379,207.83   | 100.00                    |
| CAM16160200723506  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Yaxche Akal - 130386                                           | Hopelchén | 46,000.00    | 43,883.26    | 43,883.26    | 100.00                    |
| CAM16160200723507  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Yaxche Akal - 148504                     | Hopelchén | 675,000.00   | 674,073.40   | 674,073.40   | 100.00                    |
| CAM16160200723508  | Equipamiento De Comedores Comunitarios Huechil - 130314                                               | Hopelchén | 27,000.00    | 25,757.57    | 25,757.57    | 100.00                    |
| CAM16160300749494  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Santa Rita - 190722                                    | Hopelchén | 452,288.00   | 2,817,302.31 | 450,768.37   | 100.00                    |
| CAM16160300749495  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349330                              | Hopelchén | 373,376.47   | 373,376.47   | 373,376.47   | 100.00                    |
| CAM16160300749496  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328414                    | Hopelchén | 1,534,047.48 | 1,531,253.93 | 1,531,253.93 | 100.00                    |
| CAM16160300749497  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 328532                       | Hopelchén | 851,000.00   | 850,508.06   | 850,508.06   | 100.00                    |
| CAM16160300749500  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Varias Localidades - 328945                              | Hopelchén | 268,561.48   | 268,561.48   | 268,561.48   | 100.00                    |
| CAM16160300749502  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chenchoh - 190632                                      | Hopelchén | 452,942.86   | 3,119,924.12 | 445,837.16   | 100.00                    |
| CAM16160300749504  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chunchintok - 190650                                   | Hopelchén | 415,197.62   | 3,119,924.12 | 408,710.06   | 100.00                    |
| CAM16160300749507  | Construcción De Mecanización De Tierras De Cultivo En Varias Localidades - 369365                     | Hopelchén | 895,523.50   | 499,723.29   | 499,723.29   | 100.00                    |
| CAM16160300749509  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349537                              | Hopelchén | 326,549.73   | 326,503.99   | 326,503.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749514  | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Komchen - 190668                                       | Hopelchén | 527,669.33   | 2,817,302.31 | 525,990.34   | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749515  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Pach Uitz - 190623                                | Hopelchén | 679,414.29   | 3,119,924.12 | 668,599.74   | 100.00                    |
| CAM16160300749516  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pach Uitz - 188945                                 | Hopelchén | 16,200.00    | 201,005.47   | 16,080.44    | 100.00                    |
| CAM16160300749517  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ramon Corona - 190658                             | Hopelchén | 150,980.95   | 3,119,924.12 | 148,196.40   | 100.00                    |
| CAM16160300749519  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Yaxche - 190804                       | Hopelchén | 527,669.33   | 2,817,302.31 | 525,990.35   | 100.00                    |
| CAM16160300749522  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Sahcabchen - 190766                               | Hopelchén | 489,978.67   | 2,817,302.31 | 488,238.49   | 100.00                    |
| CAM16160300749529  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xculoc - 190818                                   | Hopelchén | 376,908.67   | 2,817,302.31 | 375,546.40   | 100.00                    |
| CAM16160300749530  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcupil - 190747                                   | Hopelchén | 226,144.00   | 2,817,302.31 | 225,384.18   | 100.00                    |
| CAM16160300749531  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varias - 349615                         | Hopelchén | 296,541.34   | 296,522.80   | 296,522.80   | 100.00                    |
| CAM16160300749533  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcanha - 190627                                   | Hopelchén | 377,452.38   | 3,119,924.12 | 371,270.97   | 100.00                    |
| CAM16160300749534  | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Xcanha - 191329                           | Hopelchén | 337,500.00   | 330,685.23   | 330,685.23   | 100.00                    |
| CAM16160300749536  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xmejia - 190605                                   | Hopelchén | 603,923.81   | 3,119,924.12 | 594,345.54   | 100.00                    |
| CAM16160300749537  | Ampliación De Sistema De Agua En La Localidad De El Pedregal - 213149                            | Hopelchén | 780,753.09   | 155,631.50   | 155,631.50   | 100.00                    |
| CAM16160300749538  | Rehabilitación De Tanques Elevados En La Localidad De Xmejia Y El Pedregal - 213565              | Hopelchén | 100,000.00   | 97,950.11    | 97,950.11    | 100.00                    |
| CAM16160300749539  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Chunhuaymil - 193650                              | Hopelchén | 150,762.67   | 2,817,302.31 | 150,162.21   | 100.00                    |
| CAM16160300749540  | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Huechil - 328261                          | Hopelchén | 550,000.00   | 548,094.82   | 548,094.82   | 100.00                    |
| CAM16160300749541  | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Huechil - 190968                                  | Hopelchén | 152,800.00   | 151,763.55   | 151,763.55   | 100.00                    |
| CAM16160300749542  | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Huechil - 193937                                   | Hopelchén | 48,600.00    | 47,841.35    | 47,841.35    | 100.00                    |
| CAM16160200685507  | Construcción De Techo Firme En La Colonia José Ortiz Ávila - 146707                              | Carmen    | 45,824.00    | 45,823.43    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685508  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 148290                           | Carmen    | 42,724.00    | 42,723.24    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685509  | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Morelos En La Colonia Morelos - 153262 | Carmen    | 2,712,604.49 | 2,709,263.90 | 2,424,916.52 | 100.00                    |
| CAM16160200685510  | Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y II - 146231                            | Carmen    | 82,997.00    | 82,996.92    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685512  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Belisario Domínguez - 146432                    | Carmen    | 66,816.00    | 67,725.97    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685513  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 146416                                | Carmen    | 136,549.00   | 134,372.44   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685514  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Pilas - 146411                              | Carmen    | 339,749.00   | 334,311.83   | 0.00         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200685517  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153885                                      | Carmen    | 115,940.64   | 115,940.64   | 112,334.28   | 100.00                    |
| CAM16160200685518  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De San Antonio Cardenas - 146588        | Carmen    | 28,018.00    | 28,017.53    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685520  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido La Florida - 146615                        | Carmen    | 88,888.00    | 88,887.87    | 26,629.89    | 100.00                    |
| CAM16160200685521  | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Murallas De Campeche - 145170                             | Carmen    | 66,617.00    | 66,616.61    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200685522  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153796                 | Carmen    | 98,418.78    | 98,418.78    | 96,436.82    | 100.00                    |
| CAM16160200685524  | Equipamiento De Comedor Escolar Del Ejido El Zapote - 153505                                        | Carmen    | 100,491.12   | 100,491.12   | 98,181.87    | 100.00                    |
| CAM16160200685527  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Encanto - 145645                                | Carmen    | 39,319.00    | 41,824.21    | 37,423.20    | 100.00                    |
| CAM16160200685528  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Ignacio Zaragoza - 146599                  | Carmen    | 59,537.00    | 59,536.13    | 17,841.14    | 100.00                    |
| CAM16160200685529  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Dieciocho De Marzo - 148001                                  | Carmen    | 14,275.00    | 14,274.84    | 13,076.45    | 100.00                    |
| CAM16160200685530  | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Quebrache - 144470                                        | Carmen    | 83,875.00    | 83,140.89    | 82,064.36    | 100.00                    |
| CAM16160200685531  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153937                                  | Carmen    | 290,722.68   | 290,514.27   | 289,575.15   | 100.00                    |
| CAM16160200690909  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Triunfo - 146601                    | Carmen    | 59,537.00    | 59,536.13    | 17,841.14    | 100.00                    |
| CAM16160200690925  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Solidaridad Urbana - 146769                               | Carmen    | 25,433.00    | 25,432.10    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690926  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Justo Sierra - 146764                                     | Carmen    | 20,860.00    | 20,859.05    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690927  | Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Periférico Colonia Benito Juárez - 153088 | Carmen    | 2,287,395.51 | 2,268,549.49 | 1,437,288.93 | 100.00                    |
| CAM16160200690928  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Guadalupe - 148178                                        | Carmen    | 23,550.00    | 23,549.16    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690931  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 146401                                   | Carmen    | 272,015.00   | 267,665.36   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690932  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restitio De Las Pilas - 146473                     | Carmen    | 339,749.00   | 334,311.83   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690933  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Caracol - 146317                                           | Carmen    | 32,269.00    | 32,268.54    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690934  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Bivalvo - 146290                                           | Carmen    | 11,896.00    | 11,895.87    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690937  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Caracol - 145428                                     | Carmen    | 115,791.00   | 115,790.20   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690938  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 146010                         | Carmen    | 115,791.00   | 115,790.20   | 0.00         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200690943  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Vista Alegre - 145247                           | Carmen    | 37,152.00    | 37,151.92    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690944  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Sabancuy - 164500                    | Carmen    | 2,660,000.00 | 2,646,028.70 | 1,986,218.36 | 100.00                    |
| CAM16160200690945  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Centauro Del Norte - 144882                     | Carmen    | 40,544.00    | 40,543.04    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690949  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153913                     | Carmen    | 347,179.40   | 346,901.39   | 206,586.67   | 100.00                    |
| CAM16160200690950  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Sacrificio - 148151                    | Carmen    | 77,555.00    | 77,554.26    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696381  | Construcción De Piso Firme En La Ranchería El Triunfo - 144608                         | Carmen    | 91,229.00    | 91,228.18    | 89,352.87    | 100.00                    |
| CAM16160200696383  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Pital Nuevo - 148030                            | Carmen    | 34,073.00    | 34,072.24    | 32,699.69    | 100.00                    |
| CAM16160200696403  | Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas - 146789                         | Carmen    | 23,550.00    | 23,549.16    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696404  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Playon - 146657                              | Carmen    | 153,569.00   | 150,588.08   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696406  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 146379              | Carmen    | 136,549.00   | 134,372.44   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696407  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De Nuevo Progreso - 146587 | Carmen    | 24,170.00    | 24,169.64    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696408  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153893                           | Carmen    | 347,179.40   | 347,000.00   | 229,952.82   | 100.00                    |
| CAM16160200696409  | Construcción De Piso Firme En La Villa De San Antonio Cárdenas - 172763                | Carmen    | 42,572.94    | 42,563.01    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696410  | Construcción De Techo Firme En La Villa De Sabancuy - 172573                           | Carmen    | 716,040.00   | 698,044.76   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696411  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153646           | Carmen    | 104,353.98   | 104,353.98   | 104,255.74   | 100.00                    |
| CAM16160200696412  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153712                   | Carmen    | 110,626.68   | 110,626.68   | 109,743.23   | 100.00                    |
| CAM16160200696413  | Construcción De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153727                   | Carmen    | 725,568.88   | 724,251.64   | 466,889.31   | 100.00                    |
| CAM16160200696414  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Murallas De Campeche - 146380             | Carmen    | 77,555.00    | 77,554.26    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696416  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153881          | Carmen    | 347,179.40   | 346,901.39   | 205,653.43   | 100.00                    |
| CAM16160200696417  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Belisario Domínguez - 144712                    | Carmen    | 64,234.00    | 64,233.31    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200696418  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Carlos Quinto - 148229                          | Carmen    | 10,832.00    | 10,740.23    | 9,663.70     | 100.00                    |
| CAM16160200696420  | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Felipe Angeles - 144757                      | Carmen    | 36,119.00    | 36,118.15    | 34,727.62    | 100.00                    |
| CAM16160200696421  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería San Pablito - 148190                  | Carmen    | 421,678.00   | 449,198.30   | 411,648.14   | 100.00                    |
| CAM16160200701898  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 146755              | Carmen    | 33,541.00    | 33,540.82    | 0.00         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                           | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200701899  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Renovación Ii - 146675                              | Carmen    | 104,019.00   | 104,018.99   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701900  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Resitito De Las Pilas - 146334                       | Carmen    | 44,328.00    | 44,327.78    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701901  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Ortiz Avila - 148245                                 | Carmen    | 39,916.00    | 39,915.87    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701902  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 146449                       | Carmen    | 1,017,080.00 | 1,000,776.40 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701903  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 146478                        | Carmen    | 136,549.00   | 134,372.44   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701904  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Justo Sierra - 145666                          | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701905  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 148214                         | Carmen    | 154,027.00   | 152,606.28   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701906  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Ortiz Avila - 145705                           | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701908  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Pueblo De Atasta - 146585               | Carmen    | 28,018.00    | 28,017.53    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701910  | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Pueblo De Atasta - 164474                            | Carmen    | 2,660,000.00 | 2,620,976.77 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701911  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Vista Alegre - 146396                            | Carmen    | 115,791.00   | 115,790.20   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701912  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido La Cristalina - 146591            | Carmen    | 39,562.00    | 37,364.52    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701914  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido De Bella Palizada - 146609           | Carmen    | 206,295.00   | 206,294.81   | 205,949.74 | 100.00                    |
| CAM16160200701915  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Rancheria Adolfo Lopez Mateos - 146594  | Carmen    | 39,562.00    | 37,364.52    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701916  | Construcción De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153667                  | Carmen    | 725,568.88   | 722,369.29   | 645,645.13 | 100.00                    |
| CAM16160200701917  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Esperanza - 148072                               | Carmen    | 54,183.00    | 54,137.80    | 52,588.77  | 100.00                    |
| CAM16160200701918  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Rancho Rivera De San Francisco - 146612    | Carmen    | 675,923.00   | 674,683.47   | 674,683.46 | 100.00                    |
| CAM16160200701919  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Rancho Rivera De San Francisco - 146589 | Carmen    | 24,170.00    | 24,169.64    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200701920  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza - 145723                        | Carmen    | 230,499.00   | 245,501.66   | 224,536.60 | 100.00                    |
| CAM16160200701921  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Dieciocho De Marzo - 147288                      | Carmen    | 536,386.00   | 566,699.57   | 519,034.51 | 100.00                    |
| CAM16160200701922  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153930                          | Carmen    | 109,453.23   | 109,453.23   | 108,887.78 | 100.00                    |
| CAM16160200707547  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 146744                        | Carmen    | 68,124.00    | 68,123.40    | 0.00       | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                               | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200707548  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Isla De Tris - 146714                   | Carmen    | 24,448.00    | 24,447.68    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707549  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 146468           | Carmen    | 272,015.00   | 267,665.36   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707550  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ortiz Avila - 146435             | Carmen    | 339,749.00   | 334,311.83   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707551  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 146456     | Carmen    | 1,017,080.00 | 1,000,776.40 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707552  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Limonar - 146131                   | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707553  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 145385    | Carmen    | 192,263.00   | 190,455.53   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707557  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Centauro Del Norte - 146364          | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707558  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153809 | Carmen    | 290,615.88   | 290,199.80   | 257,483.00 | 100.00                    |
| CAM16160200707560  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 144853            | Carmen    | 293,078.00   | 293,077.67   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200707561  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Encanto - 146604  | Carmen    | 382,406.00   | 382,405.22   | 114,517.46 | 100.00                    |
| CAM16160200707562  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153908              | Carmen    | 120,428.10   | 120,428.10   | 117,410.84 | 100.00                    |
| CAM16160200707563  | Construcción De Piso Firme En La Ranchería San Pablito - 148116                   | Carmen    | 74,130.00    | 74,129.83    | 72,404.94  | 100.00                    |
| CAM16160200712785  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153544               | Carmen    | 104,798.61   | 104,798.61   | 104,794.49 | 100.00                    |
| CAM16160200712786  | Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153608               | Carmen    | 709,048.64   | 707,928.38   | 599,541.48 | 100.00                    |
| CAM16160200712806  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146693           | Carmen    | 45,631.00    | 45,630.90    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712807  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Insurgentes - 146775                    | Carmen    | 46,016.00    | 46,015.97    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712809  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Primero De Mayo - 145260                 | Carmen    | 44,441.00    | 44,420.24    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712813  | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Santa Rita - 144886                     | Carmen    | 17,641.00    | 17,640.02    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712814  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido La Cristalina - 164557               | Carmen    | 573,539.40   | 594,056.31   | 558,172.58 | 100.00                    |
| CAM16160200712815  | Construcción De Piso Firme En La Villa De Sabancuy - 168618                       | Carmen    | 467,200.00   | 461,289.42   | 453,035.98 | 100.00                    |
| CAM16160200712819  | Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Tres Valles - 146597     | Carmen    | 30,185.00    | 30,184.34    | 9,052.38   | 100.00                    |
| CAM16160200712820  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Zapote - 164581                   | Carmen    | 77,555.00    | 77,554.26    | 0.00       | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                          | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200712821  | Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad El Zapote Del Municipio De Carmen - 153452     | Carmen    | 347,179.40  | 346,619.79 | 200,465.56 | 100.00                    |
| CAM16160200712825  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Chinal - 146167                              | Carmen    | 115,791.00  | 114,147.11 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712826  | Construcción De Piso Firme Ranchería El Encanto - 144806                                     | Carmen    | 22,230.00   | 22,037.42  | 20,960.90  | 100.00                    |
| CAM16160200712827  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido De Nueva Chontalpa - 148159                     | Carmen    | 268,735.00  | 286,249.14 | 261,876.55 | 100.00                    |
| CAM16160200712828  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Ojo De Agua - 144830                                  | Carmen    | 86,817.00   | 86,056.29  | 84,979.77  | 100.00                    |
| CAM16160200712829  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Quebrache - 146034                           | Carmen    | 230,499.00  | 245,501.66 | 224,536.60 | 100.00                    |
| CAM16160200712830  | Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153768                       | Carmen    | 725,568.88  | 721,601.51 | 216,480.45 | 100.00                    |
| CAM16160200718080  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Triunfo - 146085                         | Carmen    | 39,319.00   | 41,824.21  | 37,423.20  | 100.00                    |
| CAM16160200718097  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Limonar - 146721                                   | Carmen    | 267,672.00  | 263,241.19 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718098  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Manigua - 146642                                   | Carmen    | 24,550.00   | 24,549.61  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718099  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 146695                      | Carmen    | 31,305.00   | 31,304.84  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718101  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Limonar - 146386                            | Carmen    | 272,015.00  | 267,665.36 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718103  | Construcción De Techo Firme En El Pueblo De Atasta - 172468                                  | Carmen    | 716,040.00  | 703,788.00 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718105  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Fernando Foglio Miramontes - 146292             | Carmen    | 230,499.00  | 228,330.73 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718106  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Venustiano Carranza - 148076                          | Carmen    | 79,779.00   | 79,778.83  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718110  | Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146584 | Carmen    | 51,105.00   | 48,635.05  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718111  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153827              | Carmen    | 137,775.90  | 137,775.90 | 136,952.02 | 100.00                    |
| CAM16160200718112  | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Aguacatal - 144874                                 | Carmen    | 32,053.00   | 32,052.27  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718113  | Construcción De Piso Firme En El Ejido De Ignacio Zaragoza - 163036                          | Carmen    | 56,271.00   | 55,778.95  | 54,702.42  | 100.00                    |
| CAM16160200723680  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Volcanes - 146661                                  | Carmen    | 266,227.00  | 261,098.84 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723681  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 146777                       | Carmen    | 24,448.00   | 24,447.68  | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723682  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Caracol - 146734                                   | Carmen    | 286,490.00  | 280,966.86 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723683  | Construcción De Techo Firme En La Colonia Bivalvo - 146684                                   | Carmen    | 185,479.00  | 181,818.25 | 0.00       | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                          | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200723684  | Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y Volcanes - 146247  | Carmen    | 38,645.00    | 38,644.19    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723685  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 148256        | Carmen    | 65,713.00    | 65,712.60    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723686  | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Morelos - 146442            | Carmen    | 68,816.00    | 68,815.50    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723687  | Construcción De Piso Firme En El Pueblo De Atasta - 164306                   | Carmen    | 467,200.00   | 465,007.78   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723690  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 146430         | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723692  | Construcción De Cuartos De Baño En La Ranchería Adolfo Lopez Mateos - 102877 | Carmen    | 573,539.40   | 594,066.31   | 558,172.58 | 100.00                    |
| CAM16160200723695  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería San Miguel Allende - 145848 | Carmen    | 192,263.00   | 204,773.34   | 187,113.38 | 100.00                    |
| CAM16160200723696  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Conquistador Campesina - 148035       | Carmen    | 52,348.00    | 52,347.09    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723698  | Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Chontalpa - 144771              | Carmen    | 305,401.00   | 302,718.03   | 301,641.50 | 100.00                    |
| CAM16160200723700  | Equipamiento De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153747       | Carmen    | 95,573.94    | 95,573.94    | 91,222.74  | 100.00                    |
| CAM16160200723701  | Construcción De Piso Firme En El Ejido El Sacrificio - 147997                | Carmen    | 64,783.00    | 64,782.64    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723702  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido San Isidro - 145256             | Carmen    | 536,386.00   | 566,699.55   | 519,034.49 | 100.00                    |
| CAM16160300749996  | Construcción De Huertos Comunitarios En La Península De Atasta - 231712      | Carmen    | 1,695,719.00 | 1,695,718.95 | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160300749997  | Construcción De Huertos Comunitarios En La Villa De Sabancuy - 231755        | Carmen    | 304,281.00   | 353,797.00   | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200690929  | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Carlos - 145491                 | Carmen    | 14,059.00    | 14,058.57    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160200690930  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Obrera - 145391                     | Carmen    | 11,895.00    | 11,895.87    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200690935  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Morelos - 145343                    | Carmen    | 11,895.00    | 11,895.87    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200690951  | Construcción De Piso Firme En El Ejido De San Isidro - 143973                | Carmen    | 80,575.00    | 79,869.63    | 78,793.10  | 100.00                    |
| CAM16160200696405  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 144503       | Carmen    | 23,977.00    | 23,976.74    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712808  | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolás - 145582                | Carmen    | 29,068.00    | 29,067.74    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200712810  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 144613     | Carmen    | 22,489.00    | 22,488.79    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718100  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 145429        | Carmen    | 11,895.00    | 11,895.87    | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200718102  | Construcción De Piso Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 145706        | Carmen    | 5,408.00     | 5,407.76     | 0.00       | 100.00                    |
| CAM16160200723693  | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Generalísimo Morelos - 148219   | Carmen    | 39,319.00    | 39,318.29    | 0.00       | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                          | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200723699  | Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido El Quebrache - 148266                                            | Carmen      | 31,866.00    | 30,260.73    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690936  | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Manigua - 146149                                                              | Carmen      | 77,555.00    | 77,554.26    | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160200690727  | Construcción De Techado De Área De Educación Física En Escuela Secundaria Hopelchén - 147179                                 | Hopelchén   | 1,700,000.00 | 1,698,212.22 | 1,698,212.22 | 100.00                    |
| CAM16160200658130  | Construcción De 2 Pozos De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Cumpich - 34874                          | Heceichakán | 620,825.60   | 618,940.83   | 618,940.83   | 100.00                    |
| CAM16160200643687  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal, Barrio San Martín Calkiní - 37637           | Calkiní     | 641,238.00   | 636,126.30   | 632,468.48   | 100.00                    |
| CAM16160200646084  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino Niño - 22318                               | Calkiní     | 328,690.00   | 328,451.07   | 217,285.47   | 100.00                    |
| CAM16160200646085  | Pavimentación De Calle 37 Entre 12 Y 12-A Y Calle 12 Entre 37 Y 39, Barrio De San Martín De La Localidad De Calkiní. - 25774 | Calkiní     | 330,900.00   | 326,477.14   | 324,103.24   | 100.00                    |
| CAM16160200646086  | Pavimentación Calle 22-A Tramo Obis . N.126 Hacia Capilla De La Santa Cruz, Barrio Santa Cruz, Calkiní - 27098               | Calkiní     | 982,029.00   | 971,743.52   | 971,739.83   | 100.00                    |
| CAM16160200646087  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Nuevo Israel - 19874                                                   | Calkiní     | 328,690.00   | 328,362.67   | 328,362.67   | 100.00                    |
| CAM16160200646089  | Pavimentación De Calle 28-A Entre 23 Y 21, Barrio Norte., Becal - 31994                                                      | Calkiní     | 305,661.00   | 303,683.95   | 303,683.95   | 100.00                    |
| CAM16160200646090  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida Rumbo A Pucnachen Santa María - 35268                                      | Calkiní     | 278,641.00   | 275,836.91   | 274,806.08   | 100.00                    |
| CAM16160200648522  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto San Juan - 20013                                                | Calkiní     | 328,690.00   | 328,362.67   | 328,362.67   | 100.00                    |
| CAM16160200650910  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 31 Entre 12a Y 12, Barrio San Martín Calkiní - 36610                         | Calkiní     | 813,822.00   | 805,679.81   | 805,679.81   | 100.00                    |
| CAM16160200650911  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22 Entre 31 Y 41, Barrio Kilan Calkiní - 36606                               | Calkiní     | 874,199.00   | 862,513.71   | 862,513.71   | 100.00                    |
| CAM16160200650912  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto Muul Meyah - 22138                                              | Calkiní     | 382,138.00   | 381,860.21   | 252,618.06   | 100.00                    |
| CAM16160200650914  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En San Martín - 23056                                                     | Calkiní     | 392,813.00   | 392,603.34   | 389,981.87   | 100.00                    |
| CAM16160200650916  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto El Gran Poder, Santa Cruz Pueblo - 23150                        | Calkiní     | 288,210.00   | 287,544.05   | 287,544.05   | 100.00                    |
| CAM16160200653264  | Pavimentación De Calle 32 Entre 21 Y 19 Y Calle 19 Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Becal - 24781                                | Calkiní     | 286,640.00   | 285,121.20   | 284,040.27   | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200655632  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22a Y 45, Barrio Kilan Calkini - 37626                                   | Calkini   | 825,870.00   | 816,728.29   | 813,730.85   | 100.00                    |
| CAM16160200655633  | Pavimentación De Varias Calles Del Barrio De San Martín En La Localidad De Calkini. - 26823                              | Calkini   | 1,546,399.00 | 1,523,030.06 | 1,523,023.65 | 100.00                    |
| CAM16160200655637  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Km-3 Tramo Santa Cruz Pueblo-Dzitbalche, Santa Cruz Pueblo - 23310 | Calkini   | 311,463.00   | 310,743.32   | 310,743.32   | 100.00                    |
| CAM16160200658073  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Carretera Federal Entre 31 Y 33, Becal - 35095                                   | Calkini   | 687,244.00   | 683,724.06   | 680,501.60   | 100.00                    |
| CAM16160200658075  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios El Cedral - 22987                                                     | Calkini   | 394,051.00   | 393,840.68   | 391,210.95   | 100.00                    |
| CAM16160200658078  | Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Maíz, Santa Cruz Pueblo - 23267                  | Calkini   | 328,709.00   | 327,949.47   | 327,949.47   | 100.00                    |
| CAM16160200658079  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida Rumbo A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245                                 | Calkini   | 245,081.00   | 244,105.57   | 243,082.30   | 100.00                    |
| CAM16160200660531  | Pavimentación De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La 9 Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959                          | Calkini   | 232,379.00   | 231,730.14   | 231,730.14   | 100.00                    |
| CAM16160200660532  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica. Tankuche - 36616                                                                 | Calkini   | 304,863.00   | 302,026.06   | 302,026.06   | 100.00                    |
| CAM161602006685180 | Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkini - 125306                                                     | Calkini   | 500,000.00   | 437,160.07   | 430,106.36   | 100.00                    |
| CAM161602006685181 | Construcción De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Calkini - 138428                                                   | Calkini   | 475,000.00   | 474,265.15   | 474,265.15   | 100.00                    |
| CAM161602006685184 | Construcción De Dos Baños Concepción - 148548                                                                            | Calkini   | 93,823.00    | 92,840.52    | 91,479.45    | 100.00                    |
| CAM161602006685185 | Construcción De Seis Baños Dzitbalche - 148511                                                                           | Calkini   | 272,205.00   | 269,354.58   | 265,405.75   | 100.00                    |
| CAM161602006685187 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Puchachen - 82578                            | Calkini   | 568,448.00   | 567,974.09   | 565,325.15   | 100.00                    |
| CAM161602006685188 | Construcción De Siete Baños San Antonio Sahcabchen - 148488                                                              | Calkini   | 316,794.00   | 312,927.78   | 308,340.22   | 100.00                    |
| CAM161602006685189 | Construcción De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036                                                                | Calkini   | 50,358.00    | 50,267.18    | 50,239.18    | 100.00                    |
| CAM161602006685190 | Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142           | Calkini   | 73,500.00    | 73,187.05    | 72,900.41    | 100.00                    |
| CAM161602006685191 | Construcción De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712                                                                     | Calkini   | 71,940.00    | 71,810.26    | 71,770.26    | 100.00                    |
| CAM161602006685192 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500                    | Calkini   | 588,448.00   | 588,282.23   | 588,278.34   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200695193  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Tepakan - 139081                                                                       | Calkiní   | 525,000.00   | 524,995.58   | 524,995.58   | 100.00                    |
| CAM16160200690613  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Calkiní - 151315                                                                                   | Calkiní   | 219,995.00   | 219,990.22   | 219,851.18   | 100.00                    |
| CAM16160200690614  | Construccion De Pozos Para Drenaje Pluvial Calkiní - 126483                                                                                            | Calkiní   | 699,886.00   | 692,835.45   | 691,588.52   | 100.00                    |
| CAM16160200690615  | Construccion De Quince Baños Calkiní - 170085                                                                                                          | Calkiní   | 673,557.00   | 667,576.24   | 657,789.06   | 100.00                    |
| CAM16160200690617  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla (Convenida) Becal - 132763                                                                       | Calkiní   | 300,000.00   | 299,977.11   | 295,580.90   | 100.00                    |
| CAM16160200690618  | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Secundaria Technica No. 13 Becal - 89306                                                                      | Calkiní   | 101,097.00   | 100,089.87   | 98,623.00    | 100.00                    |
| CAM16160200690619  | Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios Para La Comercializacion De Maiz Y Derivados En La Localidad De Dzitbalche - 140413     | Calkiní   | 1,624,521.00 | 1,624,207.51 | 1,624,207.51 | 100.00                    |
| CAM16160200690620  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Dzitbalche - 95139                                                                                 | Calkiní   | 1,000,000.00 | 997,898.50   | 993,249.51   | 100.00                    |
| CAM16160200690623  | Construccion De Tres Recamaras Nunkini - 147572                                                                                                        | Calkiní   | 242,584.00   | 240,128.04   | 72,038.41    | 100.00                    |
| CAM16160200690624  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Exhacienda - 142899                                                                     | Calkiní   | 500,000.00   | 499,079.12   | 499,079.12   | 100.00                    |
| CAM16160200690686  | Construccion De Paso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Fatima Escuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed - 146080 | Calkiní   | 216,770.00   | 214,610.54   | 211,465.27   | 100.00                    |
| CAM16160200690687  | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sn Entre Veintidos A Y Limite Predial - 180663                                                                 | Calkiní   | 147,000.00   | 145,359.33   | 138,296.49   | 100.00                    |
| CAM16160200690688  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla (Convenida) Bacabchen - 132630                                                                   | Calkiní   | 200,000.00   | 199,990.40   | 199,990.40   | 100.00                    |
| CAM16160200690691  | Construccion De Una Recamara Becal - 147839                                                                                                            | Calkiní   | 84,136.00    | 83,284.19    | 24,985.26    | 100.00                    |
| CAM16160200690693  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dzitbalche - 94677                                                         | Calkiní   | 852,672.00   | 849,990.81   | 849,990.81   | 100.00                    |
| CAM16160200690696  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Pucnachen - 91034                                                                                  | Calkiní   | 500,000.00   | 499,446.35   | 499,446.15   | 100.00                    |
| CAM16160200690697  | Construccion De Un Baño - 146341                                                                                                                       | Calkiní   | 49,214.00    | 48,698.65    | 47,984.71    | 100.00                    |
| CAM16160200690698  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre 5 Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995                                                | Calkiní   | 73,500.00    | 73,187.05    | 72,900.41    | 100.00                    |
| CAM161602006906100 | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacch - 91378                                                                                     | Calkiní   | 500,000.00   | 499,174.65   | 497,303.50   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                  | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200701590  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559                       | Calkiní   | 520,367.00  | 519,532.52 | 519,532.52 | 100.00                    |
| CAM16160200701591  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras. - 125147                                                        | Calkiní   | 350,000.00  | 349,293.30 | 349,293.30 | 100.00                    |
| CAM16160200701592  | Construccion De Piso Firme Bacabchen - 95196                                                                         | Calkiní   | 35,970.00   | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                    |
| CAM16160200701594  | Construccion De Techo De Concreto Viguela Y Bovedilla San Agustin Chunhuas - 129631                                  | Calkiní   | 936,138.00  | 934,942.41 | 915,077.23 | 100.00                    |
| CAM16160200701595  | Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Dzitbalche - 143263 | Calkiní   | 791,957.00  | 790,874.96 | 779,284.55 | 100.00                    |
| CAM16160200701597  | Construccion De Piso Firme Pucnachen - 83772                                                                         | Calkiní   | 35,970.00   | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                    |
| CAM16160200701599  | Construccion De Piso Firme Tankuchte - 83857                                                                         | Calkiní   | 35,970.00   | 35,905.13  | 35,885.13  | 100.00                    |
| CAM16160200701600  | Construccion De Techo De Concreto Viguela Y Bovedilla Santa Maria - 83872                                            | Calkiní   | 717,708.00  | 716,714.97 | 713,922.04 | 100.00                    |
| CAM16160200707206  | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 24 Entre 29 Y Limite Predial Calkini - 85688                                 | Calkiní   | 274,228.00  | 271,592.06 | 270,574.54 | 100.00                    |
| CAM16160200707207  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4 Calle 31 Entre 12. Barrio San Martin Calkini - 87392              | Calkiní   | 202,125.00  | 200,182.13 | 199,432.16 | 100.00                    |
| CAM16160200707208  | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Varias Calles Calkini - 87397                                     | Calkiní   | 367,500.00  | 363,398.33 | 345,741.21 | 100.00                    |
| CAM16160200707209  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Becal - 125452                                                   | Calkiní   | 550,000.00  | 480,876.00 | 473,828.69 | 100.00                    |
| CAM16160200707210  | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal - 143768      | Calkiní   | 385,997.00  | 385,072.53 | 363,474.19 | 100.00                    |
| CAM16160200707211  | Construccion De Piso Firme Concepcion - 83752                                                                        | Calkiní   | 50,358.00   | 50,267.18  | 50,239.18  | 100.00                    |
| CAM16160200707212  | Construccion De Piso Firme San Agustin Chunhuas - 83744                                                              | Calkiní   | 79,134.00   | 78,991.29  | 78,947.29  | 100.00                    |
| CAM16160200707213  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Dzitbalche - 87883                           | Calkiní   | 294,000.00  | 292,748.21 | 291,601.66 | 100.00                    |
| CAM16160200707214  | Construccion De Cinco Recamaras - 147191                                                                             | Calkiní   | 401,032.00  | 396,971.89 | 119,091.57 | 100.00                    |
| CAM16160200707216  | Construccion De Ocho Baños - 148414                                                                                  | Calkiní   | 361,385.00  | 356,985.86 | 351,752.41 | 100.00                    |
| CAM16160200707218  | Construccion De Techo De Concreto Viguela Y Bovedilla Tepakan - 93687                                                | Calkiní   | 312,046.00  | 311,549.95 | 311,539.78 | 100.00                    |
| CAM16160200712518  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Concepcion - 83659                       | Calkiní   | 710,560.00  | 709,813.52 | 709,772.17 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                           | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200712519  | Construccion De Piso Firme Santa Cruz Exhacienda - 83854                                                                      | Calkiní   | 35,970.00    | 35,905.13    | 35,885.13    | 100.00                    |
| CAM16160200712520  | Construccion De Dos Baños Tepakan - 148537                                                                                    | Calkiní   | 93,823.00    | 92,840.52    | 91,479.45    | 100.00                    |
| CAM16160200712521  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463                               | Calkiní   | 331,595.00   | 329,618.12   | 324,787.50   | 100.00                    |
| CAM16160200712522  | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Xcacoch - 143882             | Calkiní   | 263,975.00   | 263,925.10   | 260,057.23   | 100.00                    |
| CAM16160200717779  | Techado De Plaza Civica Esc Prim Alvaro Obregon Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Veintiocho Becal - 188122               | Calkiní   | 647,811.00   | 552,448.74   | 544,349.81   | 100.00                    |
| CAM16160200717780  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial, Varias Calles Becal - 89145                                                          | Calkiní   | 808,500.00   | 798,675.13   | 786,963.30   | 100.00                    |
| CAM16160200717782  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Concepcion - 84385                                                      | Calkiní   | 499,274.00   | 498,124.15   | 488,101.15   | 100.00                    |
| CAM16160200717784  | Construccion De Guarnicion Y Banqueta, Calle 12 Entre 17 Y Diagonal 18a Nunkini - 127226                                      | Calkiní   | 157,913.00   | 156,922.24   | 155,857.70   | 100.00                    |
| CAM16160200717785  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Santa Cruz Exhacienda - 138641                                | Calkiní   | 150,000.00   | 149,999.17   | 149,999.17   | 100.00                    |
| CAM16160200717786  | Construccion De Piso Firme Tepakan - 93294                                                                                    | Calkiní   | 17,093.00    | 17,062.53    | 17,052.78    | 100.00                    |
| CAM16160200723368  | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Calkiní - 88401                                       | Calkiní   | 882,000.00   | 873,104.13   | 873,103.93   | 100.00                    |
| CAM16160200723369  | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles Calkiní - 169436                                                    | Calkiní   | 473,511.00   | 466,357.06   | 459,518.95   | 100.00                    |
| CAM16160200723370  | Construccion De Once Recamaras Calkiní - 149156                                                                               | Calkiní   | 890,128.00   | 879,877.37   | 875,724.43   | 100.00                    |
| CAM16160200723371  | Techado De Plaza Civica Esc Jn Francisco I Madero Calle Treinta Y Siete Entre Treinta Y Dos Y Treinta Y Cuatro Becal - 188008 | Calkiní   | 465,164.00   | 396,688.65   | 390,873.16   | 100.00                    |
| CAM16160200723372  | Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Nunkini - 125611                                                          | Calkiní   | 600,000.00   | 599,120.56   | 599,120.56   | 100.00                    |
| CAM16160200723374  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Convenida Tankuche - 139039                                             | Calkiní   | 50,000.00    | 49,999.72    | 49,999.72    | 100.00                    |
| CAM16160200723375  | Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Tankuche - 82890                                  | Calkiní   | 1,184,267.00 | 1,183,377.52 | 1,183,377.52 | 100.00                    |
| CAM16160200723376  | Construccion De Piso Firme Santa Maria - 138608                                                                               | Calkiní   | 35,970.00    | 35,905.13    | 35,885.13    | 100.00                    |
| CAM16160300748909  | Construccion De Techo De Concreto Vigüeta Y Bovedilla Segunda Etapa Calkiní - 261295                                          | Calkiní   | 535,632.00   | 534,381.70   | 522,490.54   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300748911  | Construcción De Vivienda Digna Componente Recamaras Segunda Etapa Calkini - 221367                                                                  | Calkini   | 500,000.00   | 498,933.63   | 491,594.63   | 100.00                    |
| CAM16160300748912  | Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles Calkini - 222269                                                                                   | Calkini   | 1,625,695.00 | 1,610,716.29 | 1,587,110.78 | 100.00                    |
| CAM16160300748913  | Construcción De Techo De Concreto De Vigueta Y Bovedilla Calkini - 220521                                                                           | Calkini   | 298,757.00   | 298,633.97   | 291,560.49   | 100.00                    |
| CAM16160300748914  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Veinticuatro Y Treinta Y Uno Barrio Kilakan Calkini - 221613                                        | Calkini   | 568,782.00   | 568,669.75   | 568,669.75   | 100.00                    |
| CAM16160300748915  | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Gomez Farias Isla Arena - 130984                                                              | Calkini   | 555,223.00   | 552,634.34   | 165,790.30   | 100.00                    |
| CAM16160300748918  | Repavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Veintuno Y Veintitres Y Calle Veintiocho Entre Veintitres Y Veinticinco Becal - 279013                 | Calkini   | 307,920.00   | 306,104.74   | 304,844.85   | 100.00                    |
| CAM16160300748920  | Construcción De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Becal - 261611                                                                                | Calkini   | 367,468.00   | 366,955.01   | 361,577.23   | 100.00                    |
| CAM16160300748921  | Construcción De Doce Baños Becal - 228170                                                                                                           | Calkini   | 541,677.00   | 539,400.00   | 531,489.52   | 100.00                    |
| CAM16160300748922  | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Becal - 221486                                                                                   | Calkini   | 521,877.00   | 521,564.09   | 521,564.09   | 100.00                    |
| CAM16160300748925  | Construcción De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Dzitbalche - 222472                                                                           | Calkini   | 389,960.00   | 389,888.60   | 389,888.60   | 100.00                    |
| CAM16160300748927  | Construcción De Once Baños Segunda Etapa Nunkini - 228835                                                                                           | Calkini   | 498,323.00   | 495,215.60   | 487,953.74   | 100.00                    |
| CAM16160300748930  | Construcción De Paso Peatonal Frente A Escuela Telesecundaria Y Frente A Escuela Nezahualcoyotl - 255075                                            | Calkini   | 127,084.00   | 125,817.00   | 123,973.08   | 100.00                    |
| CAM16160300748931  | Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle Nueve Por Seis Tepakan - 253479                                                      | Calkini   | 73,500.00    | 73,187.05    | 72,900.41    | 100.00                    |
| CAM16160300748932  | Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Calle Centro Localidad Tepakan - 255222                                                              | Calkini   | 1,066,596.00 | 1,054,725.46 | 1,039,268.28 | 100.00                    |
| CAM16160300748933  | Const De Guarnición Y Banqueta Calle Seis Entre Nueve Y Siete Calle Trece Entre Seis Y Carr Fed Tramo Tanque Elev Hacia Esc Inicia Tepak - 254110   | Calkini   | 365,350.00   | 363,057.76   | 360,594.84   | 100.00                    |
| CAM16160200643737  | Construcción Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717                                | Tenabo    | 499,126.60   | 498,412.84   | 498,412.84   | 100.00                    |
| CAM16160200646131  | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919 | Tenabo    | 1,170,000.00 | 1,169,868.85 | 1,169,868.85 | 100.00                    |
| CAM16160200646132  | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882                                             | Tenabo    | 500,000.00   | 499,999.02   | 499,999.02   | 100.00                    |
| CAM16160200655682  | Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle SAN Col. Procesadora, Calle - 56335 | Tenabo    | 729,226.37   | 703,153.42   | 703,153.42   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200655683  | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066                                | Tenabo    | 500,000.00   | 476,399.43   | 476,399.43   | 100.00                    |
| CAM16160200696221  | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias De: Jacinto Canek, Esperanza Y San Pedro De La Cabecera Munic - 114711 | Tenabo    | 920,000.00   | 920,000.01   | 920,000.01   | 100.00                    |
| CAM16160200701726  | Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 86644                                              | Tenabo    | 322,000.00   | 322,000.00   | 322,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707358  | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias Del: Centro, Lazareto, Ana Maria Farias Y Procesadora De La C - 114733 | Tenabo    | 920,000.00   | 920,000.01   | 920,000.01   | 100.00                    |
| CAM16160200717923  | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Tinun - 86679                                                       | Tenabo    | 920,000.00   | 920,000.01   | 920,000.01   | 100.00                    |
| CAM16160200723514  | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Sn X Calle 29 Y Calle 29 Prologacion Colonia Ana M Farias - 65695                                       | Tenabo    | 445,773.63   | 468,155.98   | 468,155.98   | 100.00                    |
| CAM16160300749553  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236492                               | Tenabo    | 147,000.00   | 146,995.77   | 146,995.77   | 100.00                    |
| CAM16160300749554  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236536                               | Tenabo    | 147,000.00   | 146,995.77   | 146,995.77   | 100.00                    |
| CAM16160300749555  | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Col Gpecentrojacinto Canekesperanzaprocesadoralazareto Y Snpedro De La - 236272 | Tenabo    | 1,506,750.00 | 1,506,706.73 | 1,506,706.73 | 100.00                    |
| CAM16160300749556  | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Prolongacion De La Col Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 237172        | Tenabo    | 73,500.00    | 73,497.88    | 73,497.88    | 100.00                    |
| CAM16160300749557  | Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 236015      | Tenabo    | 624,750.00   | 624,736.85   | 624,736.85   | 100.00                    |
| CAM16160300749559  | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 235907                    | Tenabo    | 147,000.00   | 146,996.96   | 146,996.96   | 100.00                    |
| CAM16160300749560  | Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun Del Municipio De Tenabo - 236121                 | Tenabo    | 661,500.00   | 661,486.39   | 661,486.39   | 100.00                    |
| CAM16160300749561  | Construccion De Cinco Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 235833                | Tenabo    | 183,750.00   | 183,746.22   | 183,746.22   | 100.00                    |
| CAM16160100629650  | Rehabilitación De Cruce En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9357                                                                                 | Campeche  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,982.13   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160100629924  | Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistema De Agua Potable. - 9210                     | Campeche  | 500,000.00   | 500,000.00   | 499,996.96   | 100.00                    |
| CAM16160100630718  | Rehabilitación De Tubería Obstruida De Distintos Diametros Y Fugas En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9284 | Campeche  | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,299,746.46 | 100.00                    |
| CAM16160200643691  | Sustitución De Sistema Electromecánico Equipo Campeche 4 - 67151                                                 | Campeche  | 464,666.75   | 464,666.75   | 464,666.75   | 100.00                    |
| CAM16160200648524  | Sustitución De Sistema Electromecánico Pozo Cono 2 China Campeche - 66701                                        | Campeche  | 729,933.54   | 729,933.54   | 729,873.53   | 100.00                    |
| CAM16160200650919  | Sustitución De Sistema Electro Mecánico Equipo Campeche 3 - 67025                                                | Campeche  | 488,047.86   | 488,047.86   | 488,047.86   | 100.00                    |
| CAM16160200660533  | Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 73800                                                            | Campeche  | 811,081.86   | 811,081.86   | 809,550.15   | 100.00                    |
| CAM16160200690625  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Carcamo De Rebombao - 168101                                          | Campeche  | 506,878.84   | 506,878.84   | 470,835.44   | 100.00                    |
| CAM16160200690627  | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Lerma - 168173                                                          | Campeche  | 331,380.75   | 331,380.75   | 329,089.14   | 100.00                    |
| CAM16160200712523  | Rehabilitación De Tuberías De Diversos Sectores De La Ciudad - 168132                                            | Campeche  | 1,024,076.12 | 1,024,076.12 | 1,023,996.39 | 100.00                    |
| CAM16160200717794  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Válvulas De Expulsión De Aire - 156466                                | Campeche  | 1,450,165.53 | 1,450,165.53 | 1,380,556.04 | 100.00                    |
| CAM16160200723377  | Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecánico Equipo Solidaridad Urbana - 170212                         | Campeche  | 374,259.03   | 374,259.03   | 374,257.82   | 100.00                    |
| CAM16160300748936  | Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecánico Equipo Dos Aeropuerto - 316930                             | Campeche  | 592,944.54   | 592,944.54   | 592,944.54   | 100.00                    |
| CAM16160300748938  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación Solidaridad Urbana - 318631                        | Campeche  | 467,015.66   | 467,015.66   | 407,620.76   | 100.00                    |
| CAM16160300748939  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318431                                           | Campeche  | 173,692.62   | 173,692.62   | 173,691.66   | 100.00                    |
| CAM16160300748941  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regulación - 318240                                           | Campeche  | 109,839.79   | 109,839.79   | 109,837.50   | 100.00                    |
| CAM16160300748944  | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Jardines - 136408                                                 | Campeche  | 372,478.83   | 372,478.83   | 342,334.22   | 100.00                    |
| CAM16160300748950  | Rehabilitación Sustitución De Equipo De Bombeo Campeche Siete - 316840                                           | Campeche  | 363,040.21   | 363,040.21   | 363,040.21   | 100.00                    |
| CAM16160200646165  | Construcción De Cerca Perimetral De La Fuente De Captación En La Localidad De Quebrache - 30125                  | Carmen    | 500,000.00   | 500,000.00   | 491,132.00   | 100.00                    |
| CAM16160200653339  | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento San Manuel - 28411               | Carmen    | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,195,809.43 | 100.00                    |
| CAM16160200690948  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ignacio Zaragoza - 102538                          | Carmen    | 720,000.00   | 720,000.00   | 215,497.78   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200696402  | Desinfección De Los 59 Sistemas Del Municipio De Ciudad Del Carmen Campeche - 114403                                                              | Carmen    | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,319,258.18 | 100.00                    |
| CAM16160200701896  | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Reforma - 114511                                                  | Carmen    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,994,954.54 | 100.00                    |
| CAM16160200701913  | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sabancuy - 102507                                                            | Carmen    | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 448,143.06   | 100.00                    |
| CAM16160200718104  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 102554                                                     | Carmen    | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 853,269.66   | 100.00                    |
| CAM16160200723678  | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Arcilla - 114588                                                  | Carmen    | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,895,827.81 | 100.00                    |
| CAM16160200723688  | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Plan De Ayala - 102483                                                  | Carmen    | 493,796.30   | 493,796.30   | 445,405.71   | 100.00                    |
| CAM16160300749992  | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle Cincuenta Y Tres Entre Las Calles Ochenta Y Seis Y Boqueron Col San Carlos - 276050 | Carmen    | 995,340.15   | 995,340.15   | 987,551.52   | 100.00                    |
| CAM16160300749994  | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En Santa Rita II - 275901                                                                       | Carmen    | 900,151.46   | 900,151.46   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160100629383  | Sustitución De Tomas Domiciliarias En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco Campeche - 6751                                             | Campeche  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 998,952.59   | 100.00                    |
| CAM16160200690612  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Carlos Cano Cruz - 147901                                                | Campeche  | 502,450.87   | 502,450.87   | 442,851.81   | 100.00                    |
| CAM16160300748937  | Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Ciudad De San Francisco De Campeche - 316895                                                           | Campeche  | 1,009,529.34 | 1,009,529.34 | 1,009,529.29 | 100.00                    |
| CAM16160200690626  | Adquisición De Hardware - 168193                                                                                                                  | Campeche  | 571,231.07   | 571,231.07   | 571,231.07   | 100.00                    |
| CAM16160200701603  | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 77386                                         | Campeche  | 50,000.00    | 49,999.99    | 49,999.99    | 100.00                    |
| CAM16160200723379  | Cursos De Capacitación - 168184                                                                                                                   | Campeche  | 459,581.82   | 459,581.83   | 459,581.83   | 100.00                    |
| CAM16160200723381  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77366                                      | Campeche  | 23,883.85    | 23,883.75    | 23,883.75    | 100.00                    |
| CAM16160200643693  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Uxahz'il Edzná (Nohyaxche), Municipio De Campeche - 73824                | Campeche  | 565,874.76   | 565,874.76   | 565,451.73   | 100.00                    |
| CAM16160200646091  | Construcción De Tanque De Regulación Para Beneficiar A La Localidad De Hampol - 68780                                                             | Campeche  | 3,258,703.55 | 3,258,703.55 | 3,095,715.48 | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200655640  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab, En El Municipio De Campeche - 73660                   | Campeche  | 60,941.64    | 60,941.64    | 53,240.68    | 100.00                    |
| CAM16160200685194  | Reconstrucción De Las Calle Diamante Entre Calles Jade Y Nardos Calle Jade Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Zafiro Entre Calles Diam - 174648 | Campeche  | 985,853.57   | 985,853.57   | 985,843.68   | 100.00                    |
| CAM16160200685195  | Reconstrucción De La Calle Nardos Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Residan Entre Calle Gladiola Esquina Con Nardos Col Jardines - 174722      | Campeche  | 1,033,889.93 | 1,033,889.93 | 1,033,887.67 | 100.00                    |
| CAM16160200685200  | Construcción De Drenaje Pluvial Pr Nohakal - 153187                                                                                                  | Campeche  | 1,413,941.59 | 1,413,941.59 | 1,412,957.53 | 100.00                    |
| CAM16160200690611  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184566                                                                                                          | Campeche  | 60,116.08    | 60,119.97    | 59,810.35    | 100.00                    |
| CAM16160200690630  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184554                                                                                                          | Campeche  | 240,464.32   | 240,479.88   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200690631  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De San Miguel Allende - 183871                                              | Campeche  | 589,089.21   | 589,089.22   | 589,089.22   | 100.00                    |
| CAM16160200696101  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184625                                                                                                            | Campeche  | 104,530.34   | 104,530.33   | 103,723.56   | 100.00                    |
| CAM16160200696103  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184480                                                                                                          | Campeche  | 480,928.64   | 480,931.59   | 478,482.79   | 100.00                    |
| CAM16160200696104  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184609                                                                                                            | Campeche  | 261,325.85   | 261,325.81   | 259,308.89   | 100.00                    |
| CAM16160200696105  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184442                                                                                                          | Campeche  | 240,464.32   | 240,465.80   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200696106  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184606                                                                                                            | Campeche  | 104,530.34   | 104,530.32   | 103,723.56   | 100.00                    |
| CAM16160200696107  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184556                                                                                                          | Campeche  | 240,464.32   | 240,479.88   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200701588  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Nicolas Bravo Entre Calle Principal Y Sin Nombre Pr Melchor Ocampo - 184139                          | Campeche  | 841,842.37   | 841,842.37   | 841,841.32   | 100.00                    |
| CAM16160200701601  | Reconstrucción De La Calle Niño Artillero Entre Cudillo Y Paso De Las Aguilas Col Polvorín - 177360                                                  | Campeche  | 816,559.00   | 816,559.00   | 816,558.70   | 100.00                    |
| CAM16160200701602  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles Hector De La Peña Y Reyes Heróles Amp Josefa Ortiz De Domínguez - 184204                         | Campeche  | 399,501.09   | 399,501.09   | 396,161.00   | 100.00                    |
| CAM16160200701605  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184569                                                                                                          | Campeche  | 300,580.40   | 300,599.86   | 299,051.73   | 100.00                    |
| CAM16160200701607  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184579                                                                                                          | Campeche  | 240,464.32   | 240,479.09   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200701608  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184586                                                                                                          | Campeche  | 300,580.40   | 300,598.87   | 299,051.73   | 100.00                    |
| CAM16160200701609  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tikinmul Municipio De Campeche - 183729                                                 | Campeche  | 432,730.53   | 432,730.53   | 432,708.51   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200701610  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De Pueblo Nuevo - 183850                                  | Campeche  | 539,536.01   | 539,536.01   | 539,415.02   | 100.00                    |
| CAM16160200707219  | 33903 Servicios Integrales - 77322                                                                                                               | Campeche  | 626,400.00   | 626,400.00   | 626,400.00   | 100.00                    |
| CAM16160200707220  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Pr Castamay - 152867                                                                                   | Campeche  | 619,481.67   | 619,481.67   | 619,480.61   | 100.00                    |
| CAM16160200707221  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184597                                                                                                      | Campeche  | 180,348.24   | 180,359.33   | 179,431.04   | 100.00                    |
| CAM16160200712516  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184615                                                                                                        | Campeche  | 104,530.34   | 104,530.32   | 103,323.56   | 100.00                    |
| CAM16160200712526  | Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Uno - 156701                                                                     | Campeche  | 771,415.15   | 771,415.15   | 771,380.72   | 100.00                    |
| CAM16160200712527  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184623                                                                                                        | Campeche  | 261,325.85   | 261,325.82   | 259,308.89   | 100.00                    |
| CAM16160200712530  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Penjamo Entrada Dos Al Poblado - 183794                                       | Campeche  | 494,211.90   | 494,211.90   | 494,185.20   | 100.00                    |
| CAM16160200717788  | Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre No Me Olvides Y Calle Niño Artillero De La Colonia Polvorín San Francisco Campeche - 174557 | Campeche  | 1,619,757.23 | 1,619,957.23 | 1,619,957.23 | 100.00                    |
| CAM16160200717789  | Reconstrucción De La Calle Paso De Las Águilas Entre Calle Acceso No Me Olvides Y Salida Calle No Me Olvides Col Polvorín - 174608               | Campeche  | 1,512,795.65 | 1,512,795.65 | 1,512,795.65 | 100.00                    |
| CAM16160200717791  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184620                                                                                                        | Campeche  | 156,795.51   | 156,795.48   | 155,585.34   | 100.00                    |
| CAM16160200723367  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184424                                                                                                      | Campeche  | 240,464.32   | 240,465.80   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200723382  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184581                                                                                                      | Campeche  | 180,348.24   | 180,359.33   | 179,431.04   | 100.00                    |
| CAM16160200723383  | Construcción De Cuarto Para Baño - 184619                                                                                                        | Campeche  | 209,060.68   | 209,060.65   | 207,447.11   | 100.00                    |
| CAM16160200723384  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184590                                                                                                      | Campeche  | 240,464.32   | 240,479.09   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160200723385  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184553                                                                                                      | Campeche  | 240,464.32   | 240,465.80   | 239,241.38   | 100.00                    |
| CAM16160300748905  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Carlos Cano Cruz - 318935                                                             | Campeche  | 584,594.21   | 584,594.21   | 580,615.23   | 100.00                    |
| CAM16160300748940  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Pablo Garcia Entre Calle Galeana Y Calle Alejandrina Colonia Minas - 316971                   | Campeche  | 443,418.99   | 443,418.99   | 437,833.72   | 100.00                    |
| CAM16160300748951  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Chonguas Poblado Rural China - 319151                                                  | Campeche  | 833,701.11   | 833,701.11   | 826,927.06   | 100.00                    |
| CAM16160300748952  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Priv Santa Rosa Barrio Loma Bonita China - 317056                                                | Campeche  | 432,917.93   | 432,917.93   | 429,380.38   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAM16160300748953                                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada De La Veintitres Barrio De La Cruz China - 317053                                                                                            | Campeche    | 1,070,226.38          | 1,070,226.38          | 1,064,131.56          | 100.00                    |
| CAM16160300748954                                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio El Tinto Poblado Rural China - 317013                                                                                                               | Campeche    | 627,811.19            | 627,811.19            | 624,384.66            | 100.00                    |
| CAM16160300748955                                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada Quince Y Calle Veinticuatro Poblado Rural China - 317038                                                                                     | Campeche    | 734,308.36            | 734,308.36            | 729,669.23            | 100.00                    |
| CAM16160300748956                                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Palmasola Barrio Palma Sola Poblado Rural China - 317024                                                                                             | Campeche    | 971,448.89            | 971,448.89            | 466,004.72            | 100.00                    |
| CAM16160300748967                                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Rural Alfredo V Bonfil - 316992                                                                                                                    | Campeche    | 1,245,440.74          | 1,245,440.74          | 1,244,999.48          | 100.00                    |
| CAM16160300748972                                | Construcción De Cuartos Para Baño - 184599                                                                                                                                                              | Campeche    | 261,325.85            | 261,325.83            | 259,308.89            | 100.00                    |
| CAM16160300748973                                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184436                                                                                                                                                             | Campeche    | 480,928.64            | 480,956.82            | 478,482.77            | 100.00                    |
| <b>1005 FORTAMUN</b>                             |                                                                                                                                                                                                         |             | <b>616,367.84</b>     | <b>616,367.84</b>     | <b>603,541.67</b>     |                           |
| CAM16160200643000                                | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 15 Hp. Suministro De Motor De 15 Hp. De 230 V 3 Fases Desinstalación E Instalación En Las Localidades De Chuknakan Y Santa Cruz | Hecelchakán | 288,372.96            | 288,372.96            | 255,570.47            | 100.00                    |
| CAM16160500888111                                | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De 25 Hp 230 V Pozo Libramiento De Hecelchakan.                                                                                                                    | Hecelchakán | 153,775.84            | 153,775.84            | 153,775.83            | 100.00                    |
| CAM16160500888186                                | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De 20 Hp 230 V Pozo 01 Santa Cruz, En El Municipio De Hecelchakan                                                                                                  | Hecelchakán | 121,944.28            | 121,944.28            | 121,944.28            | 100.00                    |
| CAM16160500888259                                | Rehabilitación De Área De Pozo 6 Del Barrio De San Juan En La Localidad De Hecelchakan                                                                                                                  | Hecelchakán | 72,274.76             | 72,274.76             | 72,251.09             | 100.00                    |
| <b>1007 FAM Infraestructura Educativa Básica</b> |                                                                                                                                                                                                         |             | <b>336,828,477.27</b> | <b>331,757,401.61</b> | <b>167,246,804.53</b> |                           |
| CAM16160100626756                                | Secundaria Técnica Núm. 34, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                | Calakmul    | 5,615,417.48          | 5,615,417.48          | 5,207,125.23          | 100.00                    |
| CAM16160200663457                                | Primaria Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Calakmul    | 1,284,045.49          | 1,284,045.49          | 385,213.65            | 100.00                    |
| CAM16160200663459                                | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Calakmul    | 1,048,198.20          | 1,048,198.20          | 314,459.46            | 100.00                    |
| CAM16160200663462                                | Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                         | Calakmul    | 591,098.18            | 591,098.18            | 177,329.45            | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200663463  | Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 585,257.51   | 585,257.51   | 175,577.25 | 100.00                    |
| CAM16160200663464  | Primaria Indígena Cristóbal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 1,049,105.10 | 1,049,105.10 | 314,731.53 | 98.00                     |
| CAM16160200663467  | Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 760,448.88   | 760,448.88   | 228,134.66 | 100.00                    |
| CAM16160200663468  | Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 766,730.00   | 766,730.00   | 511,805.22 | 100.00                    |
| CAM16160200663470  | Preescolar General Maricela Del Carmen Loria Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calakmul  | 600,961.12   | 600,961.12   | 412,616.93 | 100.00                    |
| CAM16160200663471  | Preescolar Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 598,676.50   | 598,676.50   | 556,955.74 | 100.00                    |
| CAM16160200663473  | Primaria Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 929,904.34   | 929,904.34   | 278,971.30 | 100.00                    |
| CAM16160200663475  | Telesecundaria Núm. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,250,880.61 | 1,250,880.61 | 375,264.18 | 90.00                     |
| CAM16160200663477  | Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 477,661.77   | 477,661.77   | 429,694.44 | 100.00                    |
| CAM16160200663479  | Primaria Indígena José María Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calakmul  | 766,755.93   | 766,755.93   | 485,931.90 | 100.00                    |
| CAM16160200663480  | Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calakmul  | 755,550.00   | 755,550.00   | 226,665.00 | 96.00                     |
| CAM16160200663481  | Telesecundaria Núm. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                            | Calakmul  | 1,010,740.05 | 1,010,740.05 | 303,222.02 | 100.00                    |
| CAM16160200663482  | Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Calakmul  | 605,756.65   | 605,756.65   | 181,727.00 | 100.00                    |
| CAM16160200663483  | Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Calakmul  | 519,159.72   | 519,159.72   | 155,747.92 | 100.00                    |
| CAM16160200663485  | Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Calakmul  | 600,959.99   | 600,959.99   | 369,479.22 | 100.00                    |
| CAM16160200663486  | Telesecundaria Núm. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                             | Calakmul  | 1,009,233.15 | 1,009,233.15 | 760,514.23 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                       | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200663487  | Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 519,137.58   | 519,137.58   | 155,741.27 | 100.00                    |
| CAM16160200663489  | Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Calakmul  | 516,750.00   | 516,750.00   | 244,430.18 | 100.00                    |
| CAM16160200663490  | Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Calakmul  | 932,011.66   | 932,011.66   | 578,094.19 | 100.00                    |
| CAM16160200663492  | Primaria Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calakmul  | 764,333.28   | 764,333.28   | 229,299.98 | 100.00                    |
| CAM16160200663493  | Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Calakmul  | 1,057,691.75 | 1,057,691.75 | 317,307.52 | 100.00                    |
| CAM16160200663494  | Primaria Indígena Agustín Melgar, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Calakmul  | 605,727.03   | 605,727.03   | 181,718.11 | 100.00                    |
| CAM16160200663495  | Preescolar Indígena Plan De Ayala, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 600,905.87   | 600,905.87   | 180,271.76 | 100.00                    |
| CAM16160200663496  | Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Calakmul  | 766,789.14   | 766,789.14   | 471,520.73 | 100.00                    |
| CAM16160200663498  | Preescolar Indígena Lol-Be, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Calakmul  | 600,915.06   | 600,915.06   | 381,260.97 | 98.00                     |
| CAM16160200663499  | Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 516,142.67   | 516,142.67   | 154,842.80 | 100.00                    |
| CAM16160200663500  | Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 478,746.36   | 478,746.36   | 143,623.91 | 100.00                    |
| CAM16160200663501  | Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Calakmul  | 1,256,343.27 | 1,256,343.27 | 376,902.98 | 100.00                    |
| CAM16160200663502  | Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calakmul  | 682,601.16   | 682,601.16   | 524,031.62 | 98.00                     |
| CAM16160200663503  | Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calakmul  | 1,053,810.80 | 1,053,810.80 | 905,883.29 | 100.00                    |
| CAM16160200663505  | Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Calakmul  | 681,480.74   | 681,480.74   | 204,444.22 | 100.00                    |
| CAM16160200663506  | Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Calakmul  | 1,013,343.55 | 1,013,343.55 | 304,003.07 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200683986  | Preescolar Indígena Hernan Cortez. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Calakmul  | 506,636.75   | 506,636.75   | 159,991.03 | 97.00                     |
| CAM16160200684071  | J.N. Indígena Sor Juana Ines De La Cruz. Trabajos De Rehabilitación De Edificio "A" (1 Aula). Obra Complementaria (Red Eléctrica Edificio "A" Y Red Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Acometida Y Obra  | Calakmul  | 325,091.57   | 321,442.04   | 308,048.41 | 100.00                    |
| CAM16160200684146  | J.N. Indígena Nicolas Bravo. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A", Obra Exterior (Cerro Perimetral, Asta Bandera, Ampliación De La Plaza Cívica Y Acceso Principal | Calakmul  | 557,156.49   | 550,475.08   | 550,475.07 | 100.00                    |
| CAM16160200684305  | Prim. Sebastian Lerdo De Tejada. Trabajos De Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                        | Calakmul  | 738,385.23   | 735,312.23   | 583,899.67 | 94.00                     |
| CAM16160400745945  | J.N.I. Niños Heroesequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                                      | Calakmul  | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745984  | Esc. Sec. Técnica. No. 34equipamiento De 1 Aula De Computo                                                                                                                                               | Calakmul  | 60,314.20    | 60,314.20    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400811474  | Preescolar Indígena Jacinto Canek. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Calakmul  | 593,571.54   | 593,571.54   | 178,071.46 | 65.00                     |
| CAM16160400811475  | Telesecundaria Núm. 130. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                    | Calakmul  | 912,959.01   | 912,959.01   | 273,887.70 | 100.00                    |
| CAM16160400811477  | Primaria Indígena Andrés Quintana Roo. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Calakmul  | 665,011.46   | 665,011.46   | 199,503.44 | 90.00                     |
| CAM16160400811478  | Telesecundaria Num. 69. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Calakmul  | 1,012,724.05 | 1,012,724.05 | 303,817.21 | 85.00                     |
| CAM16160400811479  | Telesecundaria Núm. 102. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                    | Calakmul  | 1,004,660.75 | 1,004,660.75 | 301,398.23 | 80.00                     |
| CAM16160400811480  | Primaria Indígena Benito Juárez. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Calakmul  | 765,962.37   | 765,962.37   | 229,788.71 | 100.00                    |
| CAM16160400811482  | Preescolar Indígena Calakmul. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                               | Calakmul  | 506,120.41   | 506,120.41   | 151,836.12 | 92.00                     |
| CAM16160400811483  | Telesecundaria Num 131. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Calakmul  | 1,003,315.74 | 1,003,315.74 | 300,994.72 | 82.00                     |
| CAM16160400811485  | Telesecundaria Num. 22. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Calakmul  | 1,174,816.75 | 1,174,816.75 | 352,445.02 | 80.00                     |
| CAM16160400811486  | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                              | Calakmul  | 477,090.33   | 477,090.33   | 143,127.10 | 50.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160100626763  | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Calkiní   | 1,057,665.60 | 1,057,665.60 | 317,299.68 | 99.00                     |
| CAM16160200663507  | Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calkiní   | 582,794.38   | 582,794.38   | 297,056.51 | 100.00                    |
| CAM16160200663509  | Preescolar General Justo Sierra Méndez , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Calkiní   | 674,901.80   | 674,901.80   | 202,470.54 | 100.00                    |
| CAM16160200663510  | Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Calkiní   | 680,841.02   | 680,841.02   | 606,986.10 | 100.00                    |
| CAM16160200663511  | Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Calkiní   | 844,271.71   | 844,271.71   | 423,313.75 | 100.00                    |
| CAM16160200663512  | Preescolar Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,007,351.77 | 1,007,351.77 | 484,261.58 | 93.00                     |
| CAM16160200663513  | Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Calkiní   | 1,075,266.19 | 1,075,266.19 | 322,579.86 | 100.00                    |
| CAM16160200663514  | Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Calkiní   | 1,254,695.49 | 1,254,695.49 | 376,408.65 | 100.00                    |
| CAM16160200663515  | Preescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Calkiní   | 1,277,591.21 | 1,277,591.21 | 383,277.36 | 100.00                    |
| CAM16160200663516  | Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Calkiní   | 1,296,987.15 | 1,296,987.15 | 389,096.14 | 100.00                    |
| CAM16160200663517  | Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Calkiní   | 1,295,151.14 | 1,295,151.14 | 388,545.34 | 85.00                     |
| CAM16160200663518  | Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Calkiní   | 1,306,354.36 | 1,306,354.36 | 752,776.64 | 100.00                    |
| CAM16160200663519  | Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Calkiní   | 1,423,106.19 | 1,423,106.19 | 426,931.86 | 100.00                    |
| CAM16160200663520  | Secundaria Técnica Núm.13, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Calkiní   | 1,432,246.69 | 1,432,246.69 | 429,674.01 | 98.00                     |
| CAM16160200663521  | Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                        | Calkiní   | 1,769,519.02 | 1,769,519.02 | 530,855.71 | 93.00                     |
| CAM16160200663522  | Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Calkiní   | 1,918,004.08 | 1,918,004.08 | 575,401.22 | 95.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200663523  | Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Calkiní   | 1,918,493.25 | 1,918,493.25 | 575,547.98   | 99.00                     |
| CAM16160200663524  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                        | Calkiní   | 767,695.11   | 767,695.11   | 387,724.69   | 95.00                     |
| CAM16160200663525  | Preescolar Indígena Rafael Ramírez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                      | Calkiní   | 509,216.30   | 509,216.30   | 263,282.14   | 100.00                    |
| CAM16160200663526  | Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                     | Calkiní   | 518,999.61   | 518,999.61   | 155,699.87   | 100.00                    |
| CAM16160200663527  | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                          | Calkiní   | 480,109.65   | 480,109.65   | 144,032.90   | 100.00                    |
| CAM16160200663528  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                    | Calkiní   | 1,291,722.87 | 1,291,722.87 | 387,516.86   | 100.00                    |
| CAM16160200663529  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                    | Calkiní   | 1,297,763.28 | 1,297,763.28 | 389,328.98   | 95.00                     |
| CAM16160200663530  | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                           | Calkiní   | 1,287,513.28 | 1,287,513.28 | 1,139,966.63 | 100.00                    |
| CAM16160300745351  | Prim. Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes En Edificios "D" Y "E"                                                                                          | Calkiní   | 322,283.08   | 322,283.08   | 322,283.08   | 100.00                    |
| CAM16160400745946  | J.N. Cristóbal Colonequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                            | Calkiní   | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745947  | J.N.I. Jose María Morelos Y Pavonequipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                                                                             | Calkiní   | 45,124.00    | 45,124.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745951  | Prim. La Revolucionequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                             | Calkiní   | 25,375.00    | 25,375.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745994  | Esc. Sec. Técnica No. 14suministro De Equipo Para Taller De Industria Del Vestido Y Microlaboratorio                                                                                            | Calkiní   | 188,493.66   | 188,493.04   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400811489  | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                           | Calkiní   | 641,869.95   | 641,869.95   | 192,560.99   | 88.00                     |
| CAM16160400811490  | Preescolar General María Del Carmen Ramírez Gutiérrez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                             | Calkiní   | 840,823.63   | 840,823.63   | 252,247.09   | 91.00                     |
| CAM16160400811491  | Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                 | Calkiní   | 758,781.20   | 758,781.20   | 227,634.36   | 0.00                      |
| CAM15160200685098  | Prim. Ana María Ríos, Rehabilitación De Alimentación Eléctrica En Edificios "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", Red Eléctrica Exterior Y Construcción De Techumbre De Estructura Metálica 12 X 24 M2 | Campeche  | 3,180,000.00 | 3,164,049.59 | 2,024,885.83 | 75.00                     |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto   | Modificado    | Pagado        | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| CAM16160100626819  | Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                   | Campeche  | 675,208.62    | 675,208.62    | 287,948.65    | 100.00                    |
| CAM16160100626825  | Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                              | Campeche  | 481,030.28    | 481,030.28    | 461,551.40    | 100.00                    |
| CAM16160100626827  | Preescolar General Agustina Pérez Alvarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                  | Campeche  | 598,087.22    | 598,087.22    | 512,214.59    | 100.00                    |
| CAM16160100626832  | Preescolar General Luz Alba Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                    | Campeche  | 1,524,907.45  | 1,524,907.45  | 1,409,497.93  | 100.00                    |
| CAM16160200642618  | Prim. Dr. Hector Perez Martinez (2da. Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificio "B", Terminacion Edificios "A" y "C"                                                            | Campeche  | 2,627,000.00  | 2,458,664.68  | 2,458,664.68  | 100.00                    |
| CAM16160200642620  | Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines, Construcción De Planta 2do Nivel Edificio "B" 6 Aulas Didacticas; Edificio "A" Planta Baja Portico, Escaleras, Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega-Co | Campeche  | 13,500,000.00 | 11,593,097.47 | 10,286,877.09 | 100.00                    |
| CAM16160200642622  | Prim. Adolfo Lopez Mateos (2da Etapa), Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificio "A" Planta Baja                                                                                        | Campeche  | 1,500,000.00  | 1,484,999.81  | 1,484,999.81  | 100.00                    |
| CAM16160200642626  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                                                                 | Campeche  | 1,612,000.00  | 1,444,683.01  | 1,444,683.01  | 100.00                    |
| CAM16160200642629  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla (2da Etapa), Construcción De 3 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                                     | Campeche  | 1,666,921.30  | 1,393,692.09  | 1,393,692.09  | 100.00                    |
| CAM16160200642631  | Prim. Maria Del Carmen Poblaciones, Construcción De Planta Alta: Edificio "A" 5 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior                                                                    | Campeche  | 3,187,800.00  | 3,171,929.44  | 3,171,929.44  | 100.00                    |
| CAM16160200642679  | J.N. Adelaida Martinez De Vargas, Construcción De Edificio "A": 2 Aulas Didacticas, Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Direccion-Bodega, Obra Complementaria Y Obra Exterior                  | Campeche  | 3,000,000.00  | 2,883,272.85  | 2,792,152.82  | 100.00                    |
| CAM16160200663531  | Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Campeche  | 589,109.12    | 589,109.12    | 288,715.68    | 100.00                    |
| CAM16160200663532  | Preescolar General Nuevo Amanecer, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Campeche  | 477,935.82    | 477,935.82    | 267,769.12    | 100.00                    |
| CAM16160200663533  | Preescolar General Madres Campechanas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Campeche  | 757,527.46    | 757,527.46    | 227,258.24    | 100.00                    |
| CAM16160200663534  | Telesecundaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                    | Campeche  | 912,554.16    | 912,554.16    | 521,041.95    | 99.00                     |
| CAM16160200663535  | Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                             | Campeche  | 1,012,950.49  | 1,012,950.49  | 303,885.15    | 75.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200663536  | Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                      | Campeche  | 1,282,224.29 | 1,282,224.29 | 481,180.30   | 100.00                    |
| CAM16160200663537  | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                    | Campeche  | 1,418,272.14 | 1,418,272.14 | 769,779.60   | 100.00                    |
| CAM16160200663538  | Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                               | Campeche  | 1,600,922.73 | 1,600,922.73 | 480,276.82   | 99.00                     |
| CAM16160200663539  | Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                    | Campeche  | 1,918,927.92 | 1,918,927.92 | 1,086,556.66 | 100.00                    |
| CAM16160200663540  | Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Campeche  | 2,040,093.81 | 2,040,093.81 | 862,971.11   | 100.00                    |
| CAM16160200663541  | Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Campeche  | 2,402,510.87 | 2,402,510.87 | 1,511,056.64 | 100.00                    |
| CAM16160200663542  | Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                               | Campeche  | 508,931.21   | 508,931.21   | 152,679.36   | 100.00                    |
| CAM16160200663543  | Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                 | Campeche  | 543,057.98   | 543,057.98   | 405,407.48   | 98.00                     |
| CAM16160200663544  | Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Campeche  | 1,486,823.17 | 1,486,823.17 | 780,089.32   | 100.00                    |
| CAM16160200684070  | Esc. Sec. Tec. No. 16, Trabajos De Rehabilitación De Edificios "B", "C", "E", "G" Y Obra Complementaria: Red Eléctrica Exterior                                                                          | Campeche  | 2,587,538.33 | 2,574,260.49 | 2,256,312.59 | 75.00                     |
| CAM16160200684302  | Prim. Adolfo Lopez Mateos Sección II, Trabajos De Rehabilitación En Edificio "A", Obra Complementaria (Albañilería, Acabados E Instalaciones) Y Obra Exterior (Portico, Borda Perimetral, Cancha, Plataf | Campeche  | 2,807,147.00 | 2,792,812.67 | 2,712,949.46 | 85.00                     |
| CAM16160200684303  | J.N. Alberto Trueba Urbina, Trabajos De Rehabilitación De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria (Cisterna Y Red Eléctrica) Y Obra Exterior (Borda Perimetral)                                         | Campeche  | 1,128,714.99 | 1,122,694.17 | 1,076,811.10 | 100.00                    |
| CAM16160200684304  | Prim. Margarita De Gortari De Salinas, Trabajos De Impermeabilización En Edificios "A", "E" Y "F"; Obra Exterior (Construcción De Borda De Block)                                                        | Campeche  | 387,373.64   | 384,325.42   | 384,325.42   | 100.00                    |
| CAM16160200684306  | J.N. Federico Froebel, Trabajos De Rehabilitación De Edificios "A" (Dirección, Usar Con Servicio Sanitario) Y "C" (3 Aulas Didácticas), Obra Complementaria: Albañilería, Obra Exterior: Construcción D  | Campeche  | 1,215,130.97 | 1,194,871.65 | 358,461.49   | 100.00                    |
| CAM16160200684307  | Prim. Maria Lavalie Urbina, Trabajos De Rehabilitación Eléctrica General En Espacios Educativos Existentes Y Construcción De 1 Aula Y Servicios Sanitarios, Construcción De Edificio "H": 1 Aula Didacti | Campeche  | 2,366,581.03 | 2,323,133.53 | 2,008,606.42 | 97.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                            | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200684338  | J.N. Maria Dolores Ramirez Regil, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "A" (Servicios Sanitarios) Y "D", Obra Complementaria, Instalaciones Electricas Y Red Hidrosanitaria | Campeche  | 1,257,440.14 | 1,246,155.71 | 1,015,583.07 | 100.00                    |
| CAM16160200684339  | Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitacion De Edificios "C", "E" Y "H"                                                                                                              | Campeche  | 1,072,153.84 | 1,009,896.21 | 1,009,899.17 | 100.00                    |
| CAM16160200684367  | Esc. Sec. Gral. No. 07, Trabajos De Rehabilitacion De Edificios "C"                                                                                                            | Campeche  | 1,277,492.44 | 1,276,472.97 | 1,013,467.82 | 70.00                     |
| CAM16160300745345  | J.N. Madres Campechanas, Construcion De 1 Aula Didactica Y Sanitario M-4                                                                                                       | Campeche  | 844,807.10   | 844,807.10   | 536,350.60   | 90.00                     |
| CAM16160300745347  | La Subestacion Elctrica De 75 Kva                                                                                                                                              | Campeche  | 31,785.16    | 31,785.16    | 31,785.16    | 100.00                    |
| CAM16160300745353  | J.N. Diana Laura Riojas, Construcccion De Obra Complementaria: Reubicacion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion; Obra Exterior: Cerca Perimetral Y Conector                     | Campeche  | 402,935.93   | 402,935.93   | 318,914.66   | 50.00                     |
| CAM16160300745417  | J.N. Los Niños Del Mañana, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes Y Obra Exterior                                                                                    | Campeche  | 1,193,604.82 | 1,180,016.03 | 827,921.91   | 50.00                     |
| CAM16160300745418  | J.N. Rosas De La Infancia, Rehabilitacion De Edificios "A", "B" Y "C"                                                                                                          | Campeche  | 575,926.27   | 460,467.29   | 348,079.50   | 55.00                     |
| CAM16160300745419  | Prim. Martires De La Revolucion, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                              | Campeche  | 1,834,155.00 | 1,827,383.39 | 548,215.02   | 50.00                     |
| CAM16160300745435  | Prim. Septimio Perez Palacios, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Campeche  | 3,843,124.33 | 3,157,683.04 | 947,304.91   | 50.00                     |
| CAM16160300745496  | J.N. 22 De Septiembre, Construcccion De Servicio Sanitario, Intendencia, Bodega Y Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                             | Campeche  | 1,589,125.84 | 1,577,257.43 | 473,177.22   | 60.00                     |
| CAM16160300745497  | J.N. Derechos Del Niño, Construcccion De 1 Aula Didactica De 6 X 35, Cambio De Puertas En Edificio "A", "B", "C" Y "E" Obra Complementaria Y Obra Exterior                     | Campeche  | 859,014.00   | 848,917.81   | 437,776.20   | 93.00                     |
| CAM16160300745498  | Prim. Año Internacional Del Niño, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                             | Campeche  | 1,660,099.63 | 1,658,690.29 | 497,607.09   | 50.00                     |
| CAM16160300745499  | Prim. Participacion Ciudadana, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes                                                                                                | Campeche  | 1,820,503.21 | 1,789,891.51 | 536,967.44   | 50.00                     |
| CAM16160300745500  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Equipo Para 1 Aula De Computo                                                                                                            | Campeche  | 198,029.40   | 198,029.40   | 198,029.40   | 100.00                    |
| CAM16160300745501  | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Computo                                                                                                        | Campeche  | 38,514.00    | 38,514.00    | 38,514.00    | 100.00                    |
| CAM16160400745583  | Prim. Niños Heroes, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes (Edificios "A" Y "B")                                                                                     | Campeche  | 1,596,041.84 | 1,558,394.30 | 467,518.29   | 15.00                     |
| CAM16160400745705  | Telesecundaria No. 48, Mantenimiento Correctivo En Subestacion Tipo Poste                                                                                                      | Campeche  | 120,000.00   | 119,955.63   | 119,955.63   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160400745707  | Prim. Presidente Juarez, Construcción De 1 Aula Didáctica De 6x8 Mts                                                                  | Campeche  | 490,000.00   | 489,996.86   | 146,999.06 | 6.00                      |
| CAM16160400745708  | Centro De Atención Múltiple No. 02, Obra Exterior (Reconstrucción De Barda Perimetral)                                                | Campeche  | 150,000.00   | 148,712.59   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745709  | Prim. Adolfo López Mateos Sección I, Rehabilitación De Servicio Sanitario (Incluye Desagüe De Fosa Séptica Y Sustitución De Cisterna) | Campeche  | 102,000.00   | 100,606.56   | 100,606.56 | 0.00                      |
| CAM16160400745912  | J.N. María Dolores Ramírez Regilequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                      | Campeche  | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745913  | J.N. Derechos Del Niño equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                               | Campeche  | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745914  | J.N. Adelaida Martínez De Vargasequipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                    | Campeche  | 45,124.00    | 45,124.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745915  | J.N. Adelaida Martínez De Vargasequipamiento De 1 Dirección                                                                           | Campeche  | 44,300.40    | 44,300.40    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745927  | Prim. Septimio Pérez Palacios equipamiento 1 Dirección                                                                                | Campeche  | 46,600.00    | 46,600.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745936  | J.N. Federico Froebel edificio "C" Construcción De 2 Aulas Didácticas, Aula Cocina Y Rehabilitación De Edificio "E"                   | Campeche  | 1,323,353.36 | 1,310,483.03 | 393,144.91 | 20.00                     |
| CAM16160400745937  | Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitación De Instalaciones Eléctricas                                                                | Campeche  | 80,101.51    | 80,101.51    | 76,078.58  | 10.00                     |
| CAM16160400745938  | Prim. María Lavalle Urbina equipamiento De 5 Aulas Didácticas                                                                         | Campeche  | 160,863.00   | 160,863.00   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745939  | Prim. María Del Carmen Poblacion equipamiento De 5 Aulas Didácticas                                                                   | Campeche  | 160,863.00   | 160,863.00   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745940  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla equipamiento De 3 Aulas Didácticas                                                                    | Campeche  | 76,125.00    | 76,125.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745948  | J.N. Madres Campechanas equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                              | Campeche  | 25,375.00    | 25,375.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745950  | J.N. Luz María Serradell Romero equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                    | Campeche  | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745953  | Prim. Presidente Juárez equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                              | Campeche  | 25,375.00    | 25,375.00    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745957  | Esc. Sec. No. 01 suministro Complementario Para Aulas Didácticas                                                                      | Campeche  | 140,000.00   | 140,000.00   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745958  | Prim. Presidente Ruiz Cortínez equipamiento De 1 Biblioteca                                                                           | Campeche  | 269,309.60   | 269,309.60   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745960  | J.N. Luz María Serradell Romero equipamiento De 5 Aulas Didácticas                                                                    | Campeche  | 112,810.00   | 112,810.00   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745961  | Prim. 21 De Marzo equipamiento De 90 Sillas De Alumnos Y 45 Mesas                                                                     | Campeche  | 61,178.40    | 61,178.40    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745963  | Prim. Pedro Sainz De Barandaequipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                        | Campeche  | 64,345.20    | 64,345.20    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745964  | Prim. Benito Juárez equipamiento De 40 Sillas Y 20 Mesas De Alumnos                                                                   | Campeche  | 27,190.40    | 27,190.40    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745965  | Esc. Sec. Gral. No. 07 equipamiento Parcial De 2 Aulas Didácticas                                                                     | Campeche  | 71,757.60    | 71,757.60    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400745966  | Esc. Sec. Gral. No. 10 equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                               | Campeche  | 35,878.80    | 35,878.80    | 0.00       | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|---------------------------|
| CAM16160400745967  | Esc. Sec. Tec. No. 27 Equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                                                                                               | Campeche  | 71,757.60    | 71,757.60    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745969  | J.N. Margarita Maza De Juárez suministro De 3 Lotes De Mobiliario                                                                                                                                      | Campeche  | 74,999.97    | 74,999.97    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745970  | J.N. Rosas De La Infancia Equipamiento De 1 Lote De Mobiliario                                                                                                                                         | Campeche  | 25,000.00    | 22,562.00    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745971  | J.N. Federico Froebel suministro De 2 Lotes De Mobiliario Y 1 Aula Cocina                                                                                                                              | Campeche  | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745972  | J.N. Adelaida Martínez De Vargas equipamiento De 1 Bodega Y Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Usos Múltiples                                                                                     | Campeche  | 36,000.00    | 35,999.90    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745973  | J.N. 22 De Septiembre Equipamiento De 4 Lotes De Mobiliario                                                                                                                                            | Campeche  | 100,000.00   | 90,248.00    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745974  | J.N. Los Niños Del Mañana Equipamiento De 5 Lotes De Mobiliario                                                                                                                                        | Campeche  | 125,000.00   | 124,999.98   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745975  | Prim. Año Internacional Del Niño Equipamiento De 6 Aulas Didácticas                                                                                                                                    | Campeche  | 180,000.00   | 179,999.52   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745976  | Esc. Prim. Martires De La Revolucion Equipamiento De 7 Aulas Didácticas                                                                                                                                | Campeche  | 210,000.00   | 209,998.28   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745977  | Esc. Prim. Niños Heroessuministro De 4 Aulas Didácticas, 1 Aula Usar Y 1 Biblioteca                                                                                                                    | Campeche  | 430,000.00   | 242,812.00   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745978  | Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Equipamiento De 5 Aulas Didácticas                                                                                                                                         | Campeche  | 150,000.00   | 149,986.84   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745979  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costillasuministro De 3 Lotes De Mobiliario                                                                                                                                     | Campeche  | 90,000.00    | 89,720.20    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745981  | Esc. Sec. Gral. No. 07 equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                                | Campeche  | 35,878.80    | 35,878.80    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745982  | Esc. Sec. Gral. No. 07 equipamiento Parcial De 1 Direccion                                                                                                                                             | Campeche  | 123,940.82   | 123,940.82   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745983  | Esc. Sec. Gral. No. 07 suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas                                                                                                                                  | Campeche  | 34,800.00    | 34,800.00    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745985  | Prim. Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines.-Equipamiento De 1 Aula Usar, 2 Direcciones Y 2 Bodegas Cooperativas. Equipamiento De 1 Aula De Computo Parcial. Suministro De Mobiliario Para Aulas Did | Campeche  | 1,041,130.64 | 1,041,130.64 | 0.00   | 70.00                     |
| CAM16160400745988  | Prim. Maria Lavallo Urbina Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Equipamiento De 1 Aula De Computo                                                                                                       | Campeche  | 480,000.00   | 480,000.00   | 0.00   | 70.00                     |
| CAM16160400745989  | Esc. Sec. Gral. No. 07 Equipamiento De 2 Aulas Didácticas Y Sillas De Paleta                                                                                                                           | Campeche  | 81,068.00    | 81,037.60    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745995  | Prim. Conquista Obrera equipamiento De 5 Aulas Didácticas                                                                                                                                              | Campeche  | 150,000.00   | 147,267.80   | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745998  | Centro De Atencion Multiple No. 02 Equipamiento Parcial De Aula Comedor                                                                                                                                | Campeche  | 100,000.00   | 99,999.96    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745999  | Centro De Atención Múltiple No. 14 Equipamiento Parcial De Aula Cocina (Complemento)                                                                                                                   | Campeche  | 100,000.00   | 99,996.64    | 0.00   | 0.00                      |
| CAM16160400746000  | Prim. Presidente Avila Camacho equipamiento De 6 Aulas Didácticas. Suministro De Equipo De Computo                                                                                                     | Campeche  | 258,634.60   | 258,634.60   | 0.00   | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                        | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160400746001  | Esc. Sec. Tec. No. 08suministro Complementario Para Laboratorio Polifuncional                                                                                              | Campeche   | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00       | 14.00                     |
| CAM16160400746003  | Cam No. 14equipamiento Parcial De Cocina                                                                                                                                   | Campeche   | 144,016.73   | 144,016.73   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400746155  | J.N. Diego Riveraequipamiento De 3 Aulas Didacticas                                                                                                                        | Campeche   | 90,274.17    | 90,274.17    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400811461  | Esc. Sec. Gral. No. 03rehabilitación De Servicios Sanitarios Edificios "B" Y "D", Rehabilitación De 2 Unidad De (2 Cisternas Prefabricadas), Desasolve De 2 Fosas Septicas | Campeche   | 358,795.62   | 346,073.15   | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400811493  | Prescolar General María Magdalena Pacheco Blanco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                              | Campeche   | 441,085.02   | 441,085.02   | 395,753.36 | 100.00                    |
| CAM16160400811507  | Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                | Campeche   | 1,089,342.38 | 1,089,342.38 | 326,802.71 | 85.00                     |
| CAM16160400811509  | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                          | Campeche   | 838,286.40   | 838,286.40   | 251,485.92 | 95.00                     |
| CAM16160400811511  | Primaria General Redención Campesina Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                          | Campeche   | 850,936.41   | 850,936.41   | 255,280.92 | 95.00                     |
| CAM16160400811512  | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                          | Campeche   | 846,948.34   | 846,948.34   | 254,084.50 | 75.00                     |
| CAM16160400811513  | Preescolar Indígena Solidaridad Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                               | Campeche   | 516,838.36   | 516,838.36   | 155,051.50 | 100.00                    |
| CAM16160400811516  | Primaria General Lic. Augusto Gomez Villanueva Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                | Campeche   | 907,466.26   | 907,466.26   | 272,239.88 | 30.00                     |
| CAM16160400811518  | Primaria General Justo Sierra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                 | Campeche   | 924,928.10   | 924,928.10   | 277,478.43 | 97.00                     |
| CAM16160400811520  | Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                     | Campeche   | 2,770,083.67 | 2,770,083.67 | 831,025.10 | 50.00                     |
| CAM16160400811523  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                    | Campeche   | 1,678,723.24 | 1,678,723.24 | 503,616.97 | 12.00                     |
| CAM16160400811526  | Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                             | Campeche   | 673,062.50   | 673,062.50   | 201,918.75 | 12.00                     |
| CAM16160400811528  | Preescolar General Florinda Batista Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                           | Campeche   | 2,391,845.83 | 2,391,845.83 | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160100626840  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                             | Candelaria | 1,923,020.54 | 1,923,020.54 | 576,906.16 | 97.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160100626842  | Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Candelaria | 1,919,265.53 | 1,919,265.53 | 1,130,737.16 | 99.00                     |
| CAM16160200684308  | Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Eléctrica Del Edificio 2 Aulas) Red Eléctrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y  | Candelaria | 1,430,028.47 | 1,423,151.75 | 1,379,935.85 | 80.00                     |
| CAM16160200684309  | Prim. Enrique Flores Magon, Trabajos De Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Eléctrica Del Edificio 2 Aulas) Red Eléctrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4) Y | Candelaria | 1,625,886.51 | 1,516,760.78 | 747,064.83   | 75.00                     |
| CAM16160200684942  | Telesecundaria No. 29, Rehabilitación De Acometida Eléctrica                                                                                                                                             | Candelaria | 175,561.70   | 167,236.06   | 167,236.06   | 100.00                    |
| CAM16160200684943  | Telesecundaria No. 28, Rehabilitación De Acometida Eléctrica                                                                                                                                             | Candelaria | 72,500.00    | 66,760.83    | 66,760.83    | 100.00                    |
| CAM16160200684948  | Telesecundaria No. 03, Rehabilitación De Acometida Eléctrica                                                                                                                                             | Candelaria | 72,000.00    | 66,709.25    | 66,709.25    | 100.00                    |
| CAM16160300745436  | Prim. Josefa Ortiz De Domínguez, Rehabilitación De Edificio "A": Servicios Sanitarios, Cooperativa, Bodega Y Dirección; Edificio "B": 2 Aulas; Edificio "C": 2 Aulas Atípicas; Edificio "D": 3 Aulas; Ed | Candelaria | 3,115,791.78 | 3,096,727.65 | 929,018.29   | 20.00                     |
| CAM16160400745941  | Prim. Francisco I. Madero equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                                                                                             | Candelaria | 50,750.00    | 50,750.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745942  | Prim. Enrique Flores Magone equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                                                                                           | Candelaria | 50,750.00    | 50,750.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400811532  | Primaria General Heroe De Nacozari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                          | Candelaria | 458,460.15   | 458,460.15   | 137,538.05   | 60.00                     |
| CAM16160400811533  | Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Candelaria | 1,015,569.29 | 1,015,569.29 | 304,670.79   | 10.00                     |
| CAM16160400811534  | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 814,002.01   | 814,002.01   | 244,200.60   | 0.00                      |
| CAM16160400811535  | Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                   | Candelaria | 1,290,206.75 | 1,290,206.75 | 387,062.03   | 67.00                     |
| CAM16160400811537  | Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                              | Candelaria | 2,369,589.71 | 2,369,589.71 | 710,876.91   | 32.00                     |
| CAM16160400811538  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Candelaria | 816,740.02   | 816,740.02   | 245,022.01   | 0.00                      |
| CAM16160400811539  | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 814,915.96   | 814,915.96   | 0.00         | 5.00                      |
| CAM16160400811541  | Primaria General Ignacio M. Alatorre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Candelaria | 738,408.49   | 738,408.49   | 0.00         | 47.00                     |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400811543  | Primaria General Ignacio Allende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                           | Candelaria | 2,190,275.74 | 2,190,275.74 | 657,082.72   | 10.00                     |
| CAM16160400811544  | Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                    | Candelaria | 837,452.32   | 837,452.32   | 251,235.70   | 0.00                      |
| CAM16160400811545  | Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                | Candelaria | 815,738.69   | 815,738.69   | 244,721.60   | 10.00                     |
| CAM16160400811548  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                           | Candelaria | 816,255.02   | 816,255.02   | 244,876.51   | 70.00                     |
| CAM16160200642651  | Prim. Justo Sierra Mendez, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes: Edificio "F" Y "G" Y Obra Complementaria   | Carmen     | 828,345.00   | 764,112.21   | 764,112.21   | 100.00                    |
| CAM16160200642685  | Centro De Atención Múltiple No. 07, Rehabilitación De Edificio "A"                                                      | Carmen     | 975,298.37   | 902,193.29   | 899,645.48   | 100.00                    |
| CAM16160200642687  | Telesecundaria No. 16, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Exterior (Rehabilitación De Malla Cíclica) Partida 1 | Carmen     | 1,088,011.75 | 1,063,692.19 | 1,063,692.19 | 100.00                    |
| CAM16160200642689  | Telesecundaria No. 126, Rehabilitación De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Partida 2                           | Carmen     | 540,156.60   | 521,503.80   | 468,986.75   | 100.00                    |
| CAM16160200642694  | Prim. Rafael Ramirez, Construcción De Obra Exterior (Acceso, Conector, Rampas)                                          | Carmen     | 475,597.80   | 474,630.52   | 451,428.60   | 100.00                    |
| CAM16160200642697  | J.N. Isla De Tris, Rehabilitación De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria                                           | Carmen     | 1,352,332.12 | 1,317,151.70 | 1,246,535.82 | 100.00                    |
| CAM16160200642698  | Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitación De Cisterna)    | Carmen     | 1,502,435.89 | 1,486,771.74 | 1,472,462.01 | 100.00                    |
| CAM16160200663545  | Primaria General El Pipila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                | Carmen     | 762,817.61   | 762,817.61   | 722,863.25   | 100.00                    |
| CAM16160200663546  | Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                     | Carmen     | 814,194.03   | 814,194.03   | 244,258.21   | 100.00                    |
| CAM16160200663547  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                          | Carmen     | 1,040,499.36 | 1,040,499.36 | 312,149.81   | 100.00                    |
| CAM16160200663548  | Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Carmen     | 1,446,342.06 | 1,446,342.06 | 930,939.91   | 100.00                    |
| CAM16160200663549  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Carmen     | 1,914,833.23 | 1,914,833.23 | 574,449.97   | 100.00                    |
| CAM16160200663550  | Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                          | Carmen     | 2,149,318.59 | 2,149,318.59 | 644,795.58   | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200663551  | Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                     | Carmen    | 2,831,061.07 | 2,831,061.07 | 849,318.32   | 100.00                    |
| CAM16160200663552  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Carmen    | 2,839,925.14 | 2,839,925.14 | 1,306,657.16 | 100.00                    |
| CAM16160200663553  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Carmen    | 1,169,089.53 | 1,169,089.53 | 350,726.86   | 100.00                    |
| CAM16160200663554  | Primaria General República De Honduras, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                   | Carmen    | 1,288,780.97 | 1,288,780.97 | 898,986.93   | 100.00                    |
| CAM16160200663572  | Telescondaria No. 151, Construcción De Plaza Cívica 1a Etapa Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios                                                                                                  | Carmen    | 406,282.36   | 406,280.00   | 406,280.00   | 100.00                    |
| CAM16160200664365  | J.N. Carlos MacGregor Giannini, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Servicio Sanitario M-4, Obra Complementaria (Red Eléctrica 1 Aula Didáctica, Red Eléctrica E Hidrosanitaria Del Sanitario M-4), Obr | Carmen    | 953,253.26   | 947,638.82   | 947,638.82   | 100.00                    |
| CAM16160200664406  | Prim. Juan B. Caldera, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes                                                                                                                                | Carmen    | 3,189,999.93 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160300745337  | Prim. Josefa Ortiz De Domínguez, Interconexión Eléctrica, Alimentación Murete De Acometida, Línea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica De 150 Kva                                                  | Carmen    | 1,279,122.92 | 1,279,122.92 | 1,180,905.67 | 90.00                     |
| CAM16160300745342  | Prim. Justo Sierra Méndez, Construcción De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios                                                                                                             | Carmen    | 714,062.17   | 714,062.17   | 713,428.88   | 100.00                    |
| CAM16160400745545  | Prim. Benito Juárez, Rehabilitación De Edificios Existentes Y Obra Exterior (Renovación De Pisos En Cancha, Plaza Cívica, Acceso Y Barda Perimetral)                                                   | Carmen    | 1,931,000.01 | 1,887,866.95 | 566,360.08   | 0.00                      |
| CAM16160400745580  | J.N. Ana María Fariás Flores, Construcción De Aula, Aula De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Edificio "D"                                                                                            | Carmen    | 1,959,248.03 | 1,703,006.95 | 510,902.08   | 0.00                      |
| CAM16160400745581  | Prim. Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes                                                                                                                | Carmen    | 1,680,000.00 | 1,569,359.91 | 857,604.83   | 35.00                     |
| CAM16160400745923  | J.N. Carlos MacGregor Giannini, Equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                       | Carmen    | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745934  | Cendi No. 02, Trabajos De Rehabilitación En Cocina (Instalaciones Hidrosanitarias, Gas, Acabados, Herrajería, Cacería Y Carpintería)                                                                   | Carmen    | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745935  | Esc. Sec. Tec. No. 09, Rehabilitación De Subestación Eléctrica                                                                                                                                         | Carmen    | 515,000.00   | 514,622.40   | 334,666.86   | 0.00                      |
| CAM16160400745949  | J.N. Ana María Fariás, Equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                                | Carmen    | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745954  | Prim. Rafael Ramírez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                                 | Carmen    | 32,172.60    | 32,172.60    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745990  | J.N. Isla De Trisequipamiento De 2 Lotes De Mobiliario                                                                                                                                                 | Carmen    | 50,000.00    | 49,999.94    | 0.00         | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                          | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400745991  | Prim. Ignacio M. Altamirano Equipamiento De 4 Aulas Didácticas                                               | Camden    | 120,000.00   | 119,999.96   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745992  | Prim. Justo Sierra Mendez Equipamiento De 4 Aulas Didácticas Y 1 Aula Usar                                   | Camden    | 180,000.00   | 179,999.52   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745993  | Telesecundaria No 16 equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                      | Camden    | 90,000.00    | 89,981.20    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400746002  | Cendi No. 02 equipamiento Parcial De Cocina                                                                  | Camden    | 96,280.00    | 96,280.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM15160100626854  | Preescolar Indígena Kukulcan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Champotón | 621,689.00   | 597,777.65   | 558,752.54   | 100.00                    |
| CAM16160100626856  | Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Champotón | 838,930.71   | 838,930.71   | 717,268.07   | 100.00                    |
| CAM16160100626861  | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Champotón | 597,187.45   | 597,187.45   | 511,521.55   | 100.00                    |
| CAM16160100626863  | Preescolar Indígena María Canan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Champotón | 763,621.79   | 763,621.79   | 648,620.14   | 100.00                    |
| CAM16160100626866  | Preescolar General Zac-Nicté, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Champotón | 843,726.63   | 843,640.58   | 843,640.58   | 100.00                    |
| CAM16160200642681  | Prim. Carlos M. Lazo, Construcción De Edificio "B": 2 Aulas Didácticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas    | Champotón | 2,199,474.23 | 2,179,498.86 | 2,173,394.78 | 100.00                    |
| CAM16160200663555  | Preescolar Indígena Zacil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                   | Champotón | 513,341.52   | 513,341.52   | 154,002.46   | 100.00                    |
| CAM16160200663556  | Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Champotón | 519,228.91   | 519,228.91   | 155,768.67   | 100.00                    |
| CAM16160200663557  | Telesecundaria Num. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Champotón | 545,639.26   | 545,639.26   | 163,691.78   | 100.00                    |
| CAM16160200663558  | Preescolar Indígena Xicumbilixunan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Champotón | 600,537.02   | 600,537.02   | 180,161.11   | 95.00                     |
| CAM16160200663559  | Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Champotón | 590,861.90   | 590,861.90   | 177,258.57   | 100.00                    |
| CAM16160200663560  | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes  | Champotón | 591,461.25   | 591,461.25   | 177,438.38   | 100.00                    |
| CAM16160200663561  | Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Champotón | 826,928.56   | 826,928.56   | 381,908.07   | 80.00                     |
| CAM16160200663562  | Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Champotón | 842,867.62   | 842,867.62   | 252,860.29   | 96.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200663563  | Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández. Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                       | Champotón | 927,518.75   | 927,518.75   | 278,255.63   | 100.00                    |
| CAM16160200663564  | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                             | Champotón | 905,822.99   | 905,822.99   | 790,335.86   | 100.00                    |
| CAM16160200663565  | Primaria Indígena Chilam Balan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                             | Champotón | 1,067,397.26 | 1,067,397.26 | 317,219.18   | 80.00                     |
| CAM16160200663566  | Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                     | Champotón | 1,052,674.53 | 1,052,674.53 | 315,802.36   | 100.00                    |
| CAM16160200663567  | Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Champotón | 1,297,887.85 | 1,297,887.85 | 994,289.72   | 98.00                     |
| CAM16160200663568  | Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Champotón | 1,339,450.00 | 1,339,450.00 | 873,832.94   | 100.00                    |
| CAM16160200663569  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                 | Champotón | 1,420,204.55 | 1,420,204.55 | 426,061.37   | 80.00                     |
| CAM16160200663571  | Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                | Champotón | 1,490,369.22 | 1,490,369.22 | 1,339,384.27 | 100.00                    |
| CAM16160200663572  | Secundaria Técnica Núm.39, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                                  | Champotón | 1,855,918.43 | 1,855,918.43 | 1,087,132.52 | 99.00                     |
| CAM16160200663573  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                 | Champotón | 765,377.22   | 765,377.22   | 229,613.17   | 100.00                    |
| CAM16160200684366  | J.N. Niño Campechano, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes, Edificio "A". 2 Aulas, Dirección Con Servicio Sanitario 6x8 Reg., Edificio "B". 1 Aula 6x8 Reg. Edificio "C". 1 Aula | Champotón | 975,113.70   | 973,855.45   | 292,156.63   | 60.00                     |
| CAM16160300745339  | Telesecundaria No. 54, Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas                                                                                                                                        | Champotón | 128,442.19   | 128,442.19   | 128,442.19   | 100.00                    |
| CAM16160300745344  | Prim. Maestros Champotoneros. Reordenamiento Eléctrico, Incluye Subestación De 75kva Y Sustitución De Tableros                                                                                           | Champotón | 1,139,207.86 | 1,139,207.86 | 1,069,769.96 | 100.00                    |
| CAM16160300745349  | Telesecundaria No. 35, Rehabilitación De Subestación Eléctrica De 30kva Y Rehabilitación De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria                                                                      | Champotón | 1,186,585.71 | 1,186,585.71 | 414,530.26   | 100.00                    |
| CAM16160300745350  | Telesecundaria No. 36, Rehabilitación De Subestación Eléctrica                                                                                                                                           | Champotón | 121,996.53   | 121,996.53   | 98,317.54    | 100.00                    |
| CAM16160400745544  | J.N. María Lavalle Urbina, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación Eléctrica Del Edificio "B"                                                                                                  | Champotón | 614,232.34   | 610,071.53   | 239,842.59   | 60.00                     |
| CAM16160400745924  | J.N. Francisco Gabilondo Solerequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                                                                                                           | Champotón | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00         | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400745926  | J.N. María Lavalle Urbanaequipamiento De 1 Aula Didáctica                                                              | Champotón | 22,562.00    | 22,562.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745933  | Prim. 20 De Noviembre cubierta De Lamina Tipo Multipanel En Edificio "A" Y Piso En La Plaza Cívica                     | Champotón | 432,068.56   | 432,000.00   | 129,600.00   | 0.00                      |
| CAM16160400745943  | Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                                 | Champotón | 64,345.20    | 64,345.20    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745944  | Prim. Carlos M. Lazoequipamiento De 2 Direcciones                                                                      | Champotón | 95,519.99    | 95,519.99    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745959  | Prim. Maestros Champotoneros equipamiento De 4 Aulas Didácticas                                                        | Champotón | 128,690.40   | 128,690.40   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745962  | Prim. Gregorio Torres Quintero equipamiento Parcial De 2 Aulas Didácticas                                              | Champotón | 45,071.07    | 45,071.07    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400745996  | Usar No. 50 suministro De Mobiliario Didáctico                                                                         | Champotón | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400811557  | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                      | Champotón | 778,107.63   | 778,107.63   | 233,432.29   | 99.00                     |
| CAM16160400811558  | Primaria General Manuel J. López Hernández Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Champotón | 1,247,954.18 | 1,247,954.18 | 374,386.25   | 92.00                     |
| CAM16160400811559  | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Champotón | 1,279,867.71 | 1,279,867.71 | 383,960.31   | 40.00                     |
| CAM16160200642691  | Prim. Francisco Escárcega Marquez (2da Etapa), Construcción De 3 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | Escárcega | 1,711,347.81 | 1,652,395.32 | 1,650,585.53 | 100.00                    |
| CAM16160200663574  | Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Escárcega | 1,088,536.27 | 1,088,536.27 | 326,560.88   | 100.00                    |
| CAM16160200663575  | Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Escárcega | 1,742,422.00 | 1,742,422.00 | 522,726.60   | 100.00                    |
| CAM16160200663576  | Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                | Escárcega | 2,280,721.30 | 2,280,721.30 | 1,705,953.79 | 100.00                    |
| CAM16160200663577  | Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                          | Escárcega | 1,767,862.61 | 1,767,862.61 | 1,376,078.23 | 100.00                    |
| CAM16160200663578  | Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Escárcega | 752,625.89   | 752,625.89   | 225,787.77   | 100.00                    |
| CAM16160200663579  | Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                   | Escárcega | 1,008,012.38 | 1,008,012.38 | 789,871.14   | 100.00                    |
| CAM16160200684540  | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De Cerca Perimetral                                                      | Escárcega | 355,282.21   | 346,947.46   | 346,947.46   | 100.00                    |
| CAM16160300745507  | Prim. Juan Escutia, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes, Obra Complementaria Y Obra Exterior              | Escárcega | 1,226,143.20 | 1,226,140.00 | 367,842.00   | 30.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160400745710  | Cendi No. 03, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Exterior                                             | Escárcega   | 763,347.42   | 763,347.42   | 229,004.23 | 55.00                     |
| CAM16160400745980  | Prim. Francisco Escarcega Marquesequipamiento De 3 Aulas Didácticas                                        | Escárcega   | 96,517.80    | 96,517.80    | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160100626877  | Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hecelchakán | 507,493.19   | 507,493.19   | 152,247.96 | 99.00                     |
| CAM16160100626880  | Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hecelchakán | 609,068.59   | 609,068.59   | 182,720.58 | 100.00                    |
| CAM16160100626884  | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Hecelchakán | 519,042.03   | 519,042.03   | 155,712.61 | 100.00                    |
| CAM16160100626887  | Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hecelchakán | 589,880.42   | 672,470.79   | 351,884.24 | 100.00                    |
| CAM16160100626890  | Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 589,880.42   | 589,880.42   | 248,423.14 | 100.00                    |
| CAM16160100626891  | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 518,864.68   | 518,864.68   | 155,659.40 | 99.00                     |
| CAM16160400811562  | Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hecelchakán | 1,056,973.08 | 1,056,973.08 | 317,091.92 | 25.00                     |
| CAM16160400811564  | Telesecundaria Núm. 19 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                        | Hecelchakán | 1,289,608.64 | 1,289,608.64 | 386,882.89 | 22.00                     |
| CAM16160400811565  | Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hecelchakán | 576,320.74   | 576,320.74   | 172,896.22 | 30.00                     |
| CAM16160400811566  | Primaria Indígena Juan Escutia Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Hecelchakán | 660,772.81   | 660,772.81   | 198,231.84 | 42.00                     |
| CAM16160400811568  | Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hecelchakán | 1,130,781.17 | 1,130,781.17 | 339,234.35 | 12.00                     |
| CAM16160400811569  | Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Hecelchakán | 727,812.94   | 727,812.94   | 0.00       | 19.00                     |
| CAM16160400811570  | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hecelchakán | 1,236,536.53 | 1,236,536.53 | 0.00       | 30.00                     |
| CAM16160400811572  | Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hecelchakán | 1,247,788.01 | 1,247,788.01 | 374,336.40 | 33.00                     |
| CAM16160400811574  | Primaria General Benito Pablo Juárez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes   | Hecelchakán | 1,237,691.10 | 1,237,691.10 | 371,307.33 | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                  | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160400811575  | Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hecelchakán | 1,233,080.89 | 1,233,080.89 | 369,924.27 | 0.00                      |
| CAM16160400811579  | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes    | Hecelchakán | 1,410,515.25 | 1,410,515.25 | 423,154.58 | 14.00                     |
| CAM16160100626894  | Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hopelchén   | 516,191.69   | 516,191.69   | 445,900.45 | 100.00                    |
| CAM16160100626898  | Preescolar Indígena Tutul Xiú, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén   | 682,603.52   | 682,603.52   | 614,486.11 | 100.00                    |
| CAM16160100626903  | Preescolar Indígena Cecilio Chí, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Hopelchén   | 480,254.29   | 480,254.29   | 299,234.70 | 100.00                    |
| CAM16160100626904  | Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes            | Hopelchén   | 927,649.37   | 927,649.37   | 653,682.10 | 100.00                    |
| CAM16160100626907  | Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hopelchén   | 498,849.25   | 498,849.25   | 149,654.78 | 98.00                     |
| CAM16160100626913  | Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hopelchén   | 600,019.20   | 600,019.20   | 589,503.07 | 100.00                    |
| CAM16160100626915  | Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes             | Hopelchén   | 760,006.11   | 760,006.11   | 228,001.83 | 100.00                    |
| CAM16160100626917  | Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes              | Hopelchén   | 597,773.61   | 597,773.61   | 416,075.48 | 100.00                    |
| CAM16160100626919  | Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hopelchén   | 517,238.13   | 517,238.13   | 408,524.92 | 100.00                    |
| CAM16160100626921  | Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes        | Hopelchén   | 490,392.62   | 490,392.62   | 250,935.08 | 100.00                    |
| CAM16160100626925  | Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén   | 927,684.24   | 927,684.24   | 800,804.18 | 100.00                    |
| CAM16160100626927  | Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes       | Hopelchén   | 840,710.30   | 840,710.30   | 706,775.29 | 100.00                    |
| CAM16160200663642  | Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hopelchén   | 1,399,972.23 | 1,399,972.23 | 780,418.91 | 88.00                     |
| CAM16160200663644  | Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Hopelchén   | 575,669.44   | 575,669.44   | 310,050.05 | 98.00                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                      | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160200663645  | Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 846,900.77   | 846,900.77   | 254,070.23 | 99.00                     |
| CAM16160200663648  | Primaria General Josefa Huriado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes   | Hopelchén | 1,485,264.35 | 1,485,264.35 | 445,579.30 | 50.00                     |
| CAM16160200663651  | Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 518,923.02   | 518,923.02   | 272,803.11 | 99.00                     |
| CAM16160200663654  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén | 683,443.09   | 683,443.09   | 205,032.93 | 100.00                    |
| CAM16160200663657  | Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén | 511,487.65   | 511,487.65   | 153,446.30 | 99.00                     |
| CAM16160200663661  | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | Hopelchén | 970,650.52   | 970,650.52   | 694,848.75 | 96.00                     |
| CAM16160200663664  | Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes     | Hopelchén | 1,201,697.59 | 1,201,697.59 | 660,582.72 | 100.00                    |
| CAM16160200663667  | Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes          | Hopelchén | 768,201.81   | 768,201.81   | 230,460.54 | 99.00                     |
| CAM16160200663671  | Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 681,811.53   | 681,811.53   | 204,543.46 | 100.00                    |
| CAM16160200663674  | Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 837,844.88   | 837,844.88   | 251,353.46 | 100.00                    |
| CAM16160200663678  | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes           | Hopelchén | 1,440,059.69 | 1,440,059.69 | 432,017.91 | 100.00                    |
| CAM16160200663967  | Primaria Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes      | Hopelchén | 1,154,822.76 | 1,154,822.76 | 346,446.83 | 76.00                     |
| CAM16160400745521  | Telesecundaria No. 42, Rehabilitación De Edificio "A", "B" Y Obra Complementaria                         | Hopelchén | 1,732,000.00 | 1,730,931.84 | 519,279.55 | 45.00                     |
| CAM16160400745547  | Centro De Atención Múltiple No. 13, Impermeabilización Y Pintura De Edificios                            | Hopelchén | 512,359.50   | 447,076.41   | 134,122.92 | 50.00                     |
| CAM16160400745577  | Prim. Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                | Hopelchén | 276,000.00   | 275,927.85   | 82,778.35  | 0.00                      |
| CAM16160400745582  | Telesecundaria No. 120, Rehabilitación De Edificios "A" Y "B", Obra Complementaria: Incluye Subestación  | Hopelchén | 1,134,473.08 | 1,007,904.22 | 302,371.26 | 25.00                     |
| CAM16160400745968  | Telesecundaria No. 120 equipamiento De 2 Aulas Didácticas                                                | Hopelchén | 71,757.60    | 71,757.60    | 0.00       | 0.00                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado     | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| CAM16160400811584  | Primaria Indígena Francisco I Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén | 1,154,822.76 | 1,154,822.76 | 346,446.83 | 76.00                     |
| CAM16160400811585  | Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                           | Hopelchén | 519,230.00   | 519,230.00   | 155,769.00 | 70.00                     |
| CAM16160400811586  | Primaria General Pablo García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Hopelchén | 1,110,492.92 | 1,110,492.92 | 333,147.87 | 27.00                     |
| CAM16160400811587  | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Hopelchén | 1,297,120.84 | 1,297,120.84 | 389,136.25 | 28.00                     |
| CAM16160400811588  | Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes               | Hopelchén | 684,325.90   | 684,325.90   | 205,297.77 | 0.00                      |
| CAM16160400811590  | Preescolar Indígena Nicté-Ha Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                          | Hopelchén | 498,030.80   | 498,030.80   | 149,409.24 | 85.00                     |
| CAM16160400811591  | Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                    | Hopelchén | 1,159,943.66 | 1,159,943.66 | 347,983.10 | 10.00                     |
| CAM16160400811592  | Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                        | Hopelchén | 734,953.54   | 734,953.54   | 220,486.06 | 56.00                     |
| CAM16160400811593  | Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                         | Hopelchén | 969,838.75   | 969,838.75   | 290,951.63 | 40.00                     |
| CAM16160400811594  | Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes         | Hopelchén | 812,565.76   | 812,565.76   | 243,769.73 | 50.00                     |
| CAM16160400811596  | Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Hopelchén | 495,354.61   | 495,354.61   | 148,606.38 | 0.00                      |
| CAM16160400811597  | Secundaria General Luis Álvarez Buena Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                 | Hopelchén | 1,623,123.06 | 1,623,123.06 | 486,936.92 | 28.00                     |
| CAM16160400811598  | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                  | Hopelchén | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 | 0.00       | 0.00                      |
| CAM16160400811599  | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                       | Hopelchén | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 415,800.00 | 10.00                     |
| CAM16160400811600  | Escuela Secundaria Técnica Núm.18 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                     | Hopelchén | 1,104,700.00 | 1,104,700.00 | 331,410.00 | 0.00                      |
| CAM16160400745910  | Prim. Gregorio Torres Quinterorehabilitacion Electrica Interior, Pintura Vinilica Y Mantenimiento De Transformador | Palizada  | 450,000.00   | 449,999.99   | 135,000.00 | 15.00                     |



| Clave del Proyecto                                                  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160100626935                                                   | Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                   | Tenabo     | 479,460.75           | 479,460.75           | 438,658.84           | 100.00                    |
| CAM16160400811605                                                   | Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                       | Tenabo     | 595,328.31           | 595,328.31           | 178,598.49           | 0.00                      |
| <b>1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior</b> |                                                                                                                                                                                                         |            | <b>90,031,214.53</b> | <b>86,279,877.45</b> | <b>27,126,499.86</b> |                           |
| CAM16160400825233                                                   | Equipamiento Laboratorio De Turismo                                                                                                                                                                     | Campeche   | 573,248.78           | 573,248.78           | 573,248.78           | 100.00                    |
| CAM16160400825256                                                   | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Dzilbalché; Equipamiento De Equipos De Computo, Proyección Y Maquina De Soldar                                                  | Calkini    | 80,157.50            | 80,157.50            | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160400825204                                                   | Colegio De Educación Técnica Del Estado De Campeche; Equipamiento De Laboratorio De Informática 1 Y 2, Auditorio, Biblioteca Y 1 Taller                                                                 | Carmen     | 263,954.64           | 263,954.64           | 88,740.00            | 33.62                     |
| CAM16160400825240                                                   | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Campeche Plantel Cd. Del Carmen; Equipamiento De Computo Y Proyección                                                                            | Carmen     | 80,157.49            | 80,157.49            | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160300745354                                                   | Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Edificio "B" Planta Baja: Centro De Preparación De Alimentos Y Bebidas, Planta Alta: Taller De Capacitación Administrativa Y Taller De Practicas D | Calakmul   | 18,819,273.46        | 18,819,273.46        | 5,645,782.03         | 0.00                      |
| CAM16160300745355                                                   | Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento Especializado Para Laboratorio De Analisis De Alimentos Y Sistema Fotovoltaiico                                                                       | Calakmul   | 3,996,463.58         | 3,996,463.58         | 1,198,939.07         | 80.00                     |
| CAM16160300745357                                                   | Universidad Tecnológica De Calakmul, Equipamiento De Mobiliario Para Laboratorios De Preparación Y Analisis De Alimentos Y Bebidas                                                                      | Calakmul   | 1,999,558.21         | 1,999,558.21         | 599,867.46           | 80.00                     |
| CAM16160400745578                                                   | Universidad Tecnológica De Calakmul, Conformación De Plataforma En Area De Biblioteca                                                                                                                   | Calakmul   | 1,180,720.78         | 1,180,720.78         | 1,158,934.32         | 100.00                    |
| CAM16160100626835                                                   | Escuela Preparatoria Dr. Nazario Victor Montejó Godoy, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                     | Campeche   | 1,547,627.00         | 1,547,627.00         | 1,318,901.57         | 100.00                    |
| CAM16160100626836                                                   | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche, Equipamiento                                                                                                                     | Campeche   | 449,702.00           | 431,334.40           | 215,667.20           | 100.00                    |
| CAM16160100626838                                                   | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                             | Campeche   | 1,885,200.00         | 1,885,200.00         | 1,123,914.76         | 100.00                    |
| CAM16160400811521                                                   | Normal Superior Federal De Campeche Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                        | Campeche   | 2,294,786.71         | 2,294,786.71         | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160100626844                                                   | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                | Candelaria | 631,805.05           | 631,805.05           | 189,541.52           | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                     | Municipio   | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160300745358  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Construcción De Cancha De Fútbol Rápido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa)                                                                                        | Candelaria  | 3,749,957.86         | 4,008,039.91         | 2,188,440.14         | 85.00                     |
| CAM16160300745359  | Universidad Tecnológica De Candelaria, Equipamiento De Laboratorio Agroindustrial (Área De Microbiología Y Área De Entomología)                                                                         | Candelaria  | 3,376,043.30         | 3,376,043.30         | 1,012,812.99         | 90.00                     |
| CAM16160400746057  | Universidad Tecnológica De Candelaria equipamiento De Aulas Didácticas Y Oficinas                                                                                                                       | Candelaria  | 1,226,265.50         | 1,200,648.85         | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160400746076  | Universidad Tecnológica De Candelaria equipamiento Especializado Para Sistema Fotovoltaico                                                                                                              | Candelaria  | 3,241,298.64         | 3,238,158.04         | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160400746077  | Universidad Tecnológica De Candelaria suministro De Equipo Para Laboratorio De Agroindustria                                                                                                            | Candelaria  | 1,738,000.00         | 1,737,250.00         | 0.00                 | 0.00                      |
| CAM16160100626850  | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                | Carmen      | 1,809,750.09         | 1,809,750.09         | 1,468,584.62         | 100.00                    |
| CAM16160300745506  | Universidad Tecnológica De Campeche suministro De Equipos De Laboratorio De Física (Partida 15) Y Laboratorio De Metrología (Partida 16), Suministro De Equipos De Tecnología De La Información Y Comun | Carmen      | 9,780,000.00         | 9,780,000.00         | 1,057,687.30         | 30.00                     |
| CAM16160400811552  | Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                            | Carmen      | 13,926,095.29        | 13,926,095.29        | 4,177,828.59         | 27.00                     |
| CAM16160100626872  | Colegio Bachilleres Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                              | Escárcega   | 1,705,280.01         | 1,705,280.02         | 1,616,853.91         | 100.00                    |
| CAM16160400811573  | Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                                                                           | Hecelchakán | 2,395,250.00         | 2,395,250.00         | 718,575.00           | 0.00                      |
| CAM16160100626931  | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonchén De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes                                                              | Hopelchén   | 1,050,756.98         | 1,050,756.98         | 552,141.07           | 97.00                     |
| CAM16160200670396  | Construcción Del Edificio De La Dacnat                                                                                                                                                                  | Carmen      | 11,468,926.00        | 7,507,381.71         | 2,220,039.53         | 62.00                     |
| CAM16160400817268  | Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus li                                                                                                                                   | Carmen      | 760,935.66           | 760,935.66           | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>1011 FASP</b>   |                                                                                                                                                                                                         |             | <b>72,577,628.23</b> | <b>72,577,628.23</b> | <b>57,998,479.87</b> |                           |
| CAM16160100635560  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                                                                                                                                                           | Campeche    | 60,000.00            | 60,000.00            | 42,920.00            | 100.00                    |
| CAM16160100635612  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas                                                                                                                                                                | Campeche    | 45,000.00            | 45,000.00            | 30,070.68            | 100.00                    |
| CAM16160100635616  | Edificación No Habitacional: Academia De Policía                                                                                                                                                        | Campeche    | 870,000.00           | 870,000.00           | 261,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160100635620  | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                                                                                                                   | Campeche    | 150,000.00           | 150,000.00           | 86,347.50            | 100.00                    |
| CAM16160100635625  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                                                                                                                                                              | Campeche    | 591,176.43           | 591,176.43           | 224,685.99           | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                 | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160100635631  | Mobiliario Y Equipo De Administración                               | Campeche  | 160,000.00   | 160,000.00   | 149,864.00   | 100.00                    |
| CAM16160100636283  | Edificación No Habitacional: Indajucam-Defensoría Gratuita          | Campeche  | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160100636423  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Cel)                         | Campeche  | 186,648.00   | 186,648.00   | 166,523.80   | 100.00                    |
| CAM16160100636455  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Repuve)                      | Campeche  | 415,680.00   | 415,680.00   | 411,656.16   | 100.00                    |
| CAM16160100636480  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Repuve)                 | Campeche  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100636485  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Repuve)                   | Campeche  | 422,130.00   | 422,130.00   | 420,592.80   | 100.00                    |
| CAM16160100636530  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle)                       | Campeche  | 744,000.00   | 744,000.00   | 721,213.76   | 100.00                    |
| CAM16160100636545  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle)                    | Campeche  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 858,559.27   | 100.00                    |
| CAM16160100636557  | Activos Intangibles (Salle)                                         | Campeche  | 110,000.00   | 110,000.00   | 73,847.92    | 100.00                    |
| CAM16160100636433  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sni)                      | Campeche  | 70,000.00    | 70,000.00    | 62,656.21    | 100.00                    |
| CAM16160100635558  | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 296,000.00   | 296,000.00   | 144,350.40   | 100.00                    |
| CAM16160100635919  | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 129,157.00   | 129,157.00   | 72,204.46    | 100.00                    |
| CAM16160100635923  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                | Campeche  | 2,785,000.00 | 2,785,000.00 | 1,206,224.84 | 100.00                    |
| CAM16160100635924  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                       | Campeche  | 800,000.00   | 800,000.00   | 627,313.40   | 100.00                    |
| CAM16160100635931  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                          | Campeche  | 60,000.00    | 60,000.00    | 59,419.84    | 100.00                    |
| CAM16160100635935  | Vehículos Y Equipo Terrestre                                        | Campeche  | 3,520,311.80 | 3,520,311.80 | 3,147,547.00 | 100.00                    |
| CAM16160100635936  | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación                           | Campeche  | 290,000.00   | 290,000.00   | 289,973.32   | 100.00                    |
| CAM16160100635940  | Activos Intangibles                                                 | Campeche  | 1,173,655.00 | 1,173,655.00 | 586,823.70   | 100.00                    |
| CAM16160100636084  | Muebles De Oficina Y Estantería                                     | Campeche  | 990,500.00   | 990,500.00   | 401,800.80   | 100.00                    |
| CAM16160100636089  | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                | Campeche  | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160100636105  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                       | Campeche  | 35,000.00    | 35,000.00    | 27,608.00    | 100.00                    |
| CAM16160100636278  | Edificación No Habitacional: Fiscalía General Del Estado            | Campeche  | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00                    |
| CAM16160100636391  | Software (Forenses)                                                 | Campeche  | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 535,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160100636583  | Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios)           | Campeche  | 250,000.00   | 250,000.00   | 201,122.84   | 100.00                    |
| CAM16160100636626  | Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales) | Campeche  | 400,000.00   | 400,000.00   | 193,163.20   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Municipio  | Presupuesto           | Modificado            | Pagado                | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAM16160100636633  | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps)                                                                                    | Campeche   | 230,000.00            | 230,000.00            | 49,126.00             | 100.00                    |
| CAM16160100636242  | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                                                                                                         | Campeche   | 60,000.00             | 60,000.00             | 43,500.00             | 100.00                    |
| CAM16160100636371  | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información                                                                                     | Campeche   | 50,000.00             | 50,000.00             | 49,091.20             | 100.00                    |
| CAM16160100636635  | Edificación No Habitacional: Secretaría De Seguridad Pública                                                                             | Campeche   | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 989,204.31            | 100.00                    |
| CAM16160100635718  | Mobiliario Y Equipo De Administración                                                                                                    | Campeche   | 1,305,825.00          | 1,305,825.00          | 363,171.64            | 6.00                      |
| CAM16160100635719  | Vehículos Y Equipos De Transporte                                                                                                        | Campeche   | 9,560,000.00          | 9,560,000.00          | 8,933,136.04          | 100.00                    |
| CAM16160100635917  | Maquinaria Y Equipo Industrial                                                                                                           | Campeche   | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.00                  | 0.00                      |
| CAM16160100636253  | Cámaras Fotográficas Y De Video                                                                                                          | Campeche   | 105,800.00            | 105,800.00            | 105,012.48            | 100.00                    |
| CAM16160100636292  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv)                                                                                     | Campeche   | 3,119,000.00          | 3,119,000.00          | 1,555,005.38          | 100.00                    |
| CAM16160100636320  | Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas                                                                                 | Campeche   | 1,170,000.00          | 1,170,000.00          | 767,200.80            | 90.00                     |
| CAM16160100636335  | Edificación No Habitacional: Ceresos                                                                                                     | Campeche   | 7,672,500.00          | 7,672,500.00          | 4,955,611.81          | 100.00                    |
| CAM16160100637380  | Activos Intangibles (Software)                                                                                                           | Campeche   | 535,245.00            | 535,245.00            | 435,930.32            | 100.00                    |
| CAM16160100636268  | Edificación No Habitacional: Tribunal Superior De Justicia                                                                               | Campeche   | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         | 100.00                    |
| <b>1012 FAFEF</b>  |                                                                                                                                          |            | <b>201,321,256.56</b> | <b>204,893,080.95</b> | <b>199,279,907.19</b> |                           |
| CAM16160200683822  | Escuela Primaria Dr. Jaime Torres Bodet, Construcción De Techumbre                                                                       | Campeche   | 2,351,240.00          | 2,333,480.85          | 2,333,480.85          | 100.00                    |
| CAM16160200683824  | Escuela Primaria Juan Escutia, Construcción De Techumbre                                                                                 | Campeche   | 1,942,100.00          | 1,933,897.71          | 1,277,637.69          | 97.00                     |
| CAM16160200683826  | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Sección I, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)                                     | Campeche   | 1,988,390.00          | 1,980,781.54          | 1,609,450.45          | 100.00                    |
| CAM16160400823920  | J.N. Ledía Rosado De Estrada, Construcción De Techumbre De Cancha Y Gradas                                                               | Campeche   | 1,433,367.24          | 1,394,326.00          | 1,394,326.00          | 100.00                    |
| CAM16160300744445  | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Plantel Miguel Hidalgo, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre) | Candelaria | 2,025,190.00          | 2,024,601.36          | 645,992.95            | 60.00                     |
| CAM16160200683821  | Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, Construcción De Techumbre                                                                          | Carmen     | 2,076,590.00          | 2,065,967.88          | 2,017,839.42          | 100.00                    |
| CAM16160200684296  | Escuela Primaria Ricardo Monge López, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Techumbre)                                               | Carmen     | 2,076,590.00          | 610,346.52            | 601,401.78            | 99.00                     |
| CAM16160200683825  | Cobacam, Construcción De Techumbre                                                                                                       | Champotón  | 1,922,830.00          | 1,914,579.82          | 1,892,375.99          | 100.00                    |
| CAM16160200683823  | Escuela Secundaria Técnica No. 29, Construcción De Techumbre                                                                             | Escárcega  | 1,993,870.00          | 1,988,766.89          | 1,597,792.71          | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                     | Municipio         | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200683827  | Colégio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Plantel Hopelchén, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Cancha Y Techumbre)                            | Hopelchén         | 2,352,210.00 | 2,344,101.00 | 1,400,070.67 | 40.00                     |
| CAM16160400814316  | Centro Comunitario Tepakan, Calkini (Rehabilitación)                                                                                                                    | Calkini           | 1,350,763.29 | 1,350,763.29 | 1,350,763.29 | 100.00                    |
| CAM16160400814312  | Calle 49 C Colonia Centro, Banquetas (Construcción) San Francisco De Campeche                                                                                           | Campeche          | 2,213,526.80 | 2,213,526.80 | 2,213,526.80 | 100.00                    |
| CAM16160200687675  | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En Venustiano Carranza Municipio De Champotón                                                                   | Champotón         | 1,750,516.00 | 1,717,029.58 | 1,717,029.58 | 100.00                    |
| CAM16160300731549  | Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Producción Agropecuarias En El Ejido De San Miguel, Municipio De Champotón                                                 | Champotón         | 1,726,063.00 | 1,687,282.47 | 1,687,282.47 | 100.00                    |
| CAM16160400813271  | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción, En El Ejido De Graciano Sanchez, Municipio De Champotón                                                         | Champotón         | 1,523,421.00 | 1,515,851.10 | 1,515,851.10 | 100.00                    |
| CAM16160400813563  | Centro De Salud Con Servicios Ampliados Dr. Wilberth Escalante (Reconstrucción)                                                                                         | Campeche          | 2,327,019.27 | 2,327,019.27 | 2,327,019.27 | 100.00                    |
| CAM16160400813268  | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Ciudad Del Carmen (Obra Complementaria)                                                                                      | Carmen            | 1,025,812.08 | 1,025,812.08 | 1,025,812.08 | 100.00                    |
| CAM16160400813195  | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Seybaplaya (Obra Complementaria)                                                                                             | Champotón         | 2,580,028.16 | 2,580,028.16 | 2,580,028.16 | 100.00                    |
| CAM16160400813569  | Hospital Manuel Campos (Reconstrucción)                                                                                                                                 | Cobertura estatal | 9,666,305.52 | 9,666,305.52 | 9,666,305.52 | 100.00                    |
| CAM16160400813160  | Obra Complementaria Del Hospital De La Comunidad De Palizada, Municipio De Palizada, Estado De Campeche                                                                 | Palizada          | 8,421,928.08 | 8,421,928.08 | 8,421,928.08 | 100.00                    |
| CAM16160200669392  | Mantenimiento Y Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil                                                                                                                | Calakmul          | 2,584,293.09 | 2,544,753.26 | 2,544,728.22 | 100.00                    |
| CAM16160200669415  | Calle Becan Entre Calles Pechal Y Silvitic, Calle Sn Entre Calle Sn Y Calle Chicanna Calle Balakbal Entre Calle Halaltun Y Xmultun En Xpujil, Calakmul (Reconstrucción) | Calakmul          | 1,030,346.09 | 1,050,953.01 | 1,050,823.00 | 100.00                    |
| CAM16160200669428  | Calle Halaltun Entre Calles Ramonal Y Becán, Calle Xmultun Entre Calles Balakbal Y Ramonal En La Localidad De Xpujil, Calakmul (Reconstrucción)                         | Calakmul          | 1,419,022.32 | 1,447,402.77 | 1,447,270.00 | 100.00                    |
| CAM16160200669824  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Santa Lucía, Mpio De Calakmul (Reconstrucción)                                                                                | Calakmul          | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | 3,494,781.85 | 100.00                    |
| CAM16160300731287  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Cristóbal Colon, Municipio Calakmul                                                | Calakmul          | 624,581.20   | 624,581.20   | 624,581.20   | 100.00                    |
| CAM16160300731318  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Narciso Mendoza, Municipio Calakmul                                                | Calakmul          | 624,581.20   | 624,581.20   | 624,581.20   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                             | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400815369  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad, Bella Unión De Veracruz, Municipio De Calakmul (Trabajos Complementarios) | Calakmul  | 447,776.64   | 447,776.64   | 447,776.64   | 100.00                    |
| CAM16160400815387  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Los Ángeles, Municipio De Calakmul                                         | Calakmul  | 702,768.60   | 702,768.60   | 702,768.60   | 100.00                    |
| CAM16160400815394  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Pioneros De Río Xnoha, Municipio De Calakmul                               | Calakmul  | 623,305.63   | 623,305.63   | 623,305.63   | 100.00                    |
| CAM16160100626986  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Santa Cruz, Calkiní (Reconstrucción)                                                                                   | Calkiní   | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 1,719,484.53 | 100.00                    |
| CAM16160200669636  | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Calkiní, Calkiní                                                                                             | Calkiní   | 2,092,087.89 | 2,092,087.89 | 2,022,835.60 | 100.00                    |
| CAM16160400815420  | Calle 25 Entre Calle 20 Y Calle 26 De La Localidad De Dzitbalche, Municipio De Calkiní, (Reconstrucción)                                                        | Calkiní   | 1,722,424.79 | 1,722,410.71 | 1,722,410.71 | 100.00                    |
| CAM16160400815472  | Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción Barrio Concepción Del Municipio Calkiní                                             | Calkiní   | 250,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200669361  | Reconstrucción De La Calle Benjamín Romero Entre Calle Enrique Arias Y Circuito Pablo García Norte, Unidad Habitacional Ciudad Concordia, Campeche              | Campeche  | 1,357,520.76 | 1,384,003.19 | 1,383,894.58 | 100.00                    |
| CAM16160200669388  | Reconstrucción De La Av. Circuito Baluartes Entre Av. Gobernadores Y Av. 16 De Septiembre                                                                       | Campeche  | 3,245,261.16 | 3,345,215.44 | 3,344,963.00 | 100.00                    |
| CAM16160200669403  | Reconstrucción De La Av. Circuito Baluarte Entre Av. Central Y Av. Gobernadores                                                                                 | Campeche  | 3,590,555.52 | 3,812,426.21 | 3,812,235.44 | 100.00                    |
| CAM16160200669450  | Reconstrucción De La Calle 10 Entre Av. Justo Sierra, Calle Bravo Y Calles Transversales, Localidad San Francisco De Campeche, Campeche                         | Campeche  | 3,370,366.59 | 3,367,337.58 | 3,367,040.58 | 100.00                    |
| CAM16160200669766  | Construcción De Comisaría Ejidal En La Localidad De Pich, Campeche                                                                                              | Campeche  | 2,699,871.43 | 2,999,871.42 | 2,758,286.37 | 100.00                    |
| CAM16160300731093  | Reconstrucción De La Calle 104 Entre Calle 14 A Y Alvaro Obregón, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche                                       | Campeche  | 425,878.32   | 425,878.32   | 407,666.30   | 100.00                    |
| CAM16160300731229  | Plaza De Los Trovadores, San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Construcción)                                                                        | Campeche  | 7,950,602.00 | 7,950,602.00 | 7,950,602.00 | 100.00                    |
| CAM16160300731262  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Laureles, Campeche, Municipio De Campeche, (Reconstrucción)                                                            | Campeche  | 820,000.00   | 820,000.00   | 810,351.64   | 99.00                     |
| CAM16160300731279  | Edificio Administrativo Del Dif Estatal, Rehabilitación (Acometida Eléctrica), San Francisco De Campeche, Municipio Campeche                                    | Campeche  | 208,309.68   | 208,309.68   | 208,309.68   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400815427  | Centro De Desarrollo Comunitario Sasculum, San Francisco De Campeche (Rehabilitación), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche             | Campeche   | 1,385,002.10 | 1,385,002.10 | 1,385,002.10 | 100.00                    |
| CAM16160400815432  | Monumento De La Novia Del Mar (Trabajos De Rehabilitación), San Francisco De Campeche, Campeche                                                               | Campeche   | 137,516.06   | 137,516.06   | 137,516.06   | 100.00                    |
| CAM16160400815439  | Sala De Juicios Orales En La Localidad De Hecelchakan (Trabajos De Media Tensión)                                                                             | Campeche   | 131,496.39   | 131,496.39   | 0.00         | 0.00                      |
| CAM16160400815444  | Cruzamientos En Avenidas, En San Francisco De Campeche, Campeche (Pavimentación)                                                                              | Campeche   | 194,789.42   | 194,789.42   | 194,789.42   | 100.00                    |
| CAM16160400815465  | Rehabilitación Del Parque Felipe Carrillo Puerto, San Francisco De Campeche                                                                                   | Campeche   | 332,958.31   | 332,958.31   | 332,958.31   | 100.00                    |
| CAM16160400815468  | Rehabilitación Del Parque De Santa Lucia                                                                                                                      | Campeche   | 597,284.25   | 597,284.25   | 597,284.00   | 100.00                    |
| CAM16160400815489  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Kikab, Municipio De Campeche (Reconstrucción)                                                                       | Campeche   | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,015,893.55 | 78.00                     |
| CAM16160400815493  | Pavimentación De La Calle 11 Localidad China, Campeche (Reconstrucción)                                                                                       | Campeche   | 826,697.47   | 826,697.47   | 826,682.00   | 64.00                     |
| CAM16160100627021  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Nuevo Coahuila, Candelaria (Reconstrucción)                                                                          | Candelaria | 262,645.00   | 2,626,444.80 | 2,485,354.70 | 100.00                    |
| CAM16160200669354  | Reconstrucción De La Calle 35 Entre Calle 2 Y Calle 10                                                                                                        | Candelaria | 2,216,540.54 | 2,520,532.99 | 2,520,486.32 | 99.00                     |
| CAM16160200669487  | Calle 33 Entre Calle 4 Y Calle 6, Calle 25 Entre Calle 22 Y Calle 26, Calle 6 Entre Calle 31 Y Calle 35 Y Calle 27 Entre Calle 22 Y Calle 24 (Reconstrucción) | Candelaria | 2,294,395.87 | 2,340,283.79 | 2,339,346.23 | 99.00                     |
| CAM16160200669514  | Reconstrucción De La Calle 26 Entre Calle 21 Y Calle 29                                                                                                       | Candelaria | 2,121,199.59 | 2,046,141.62 | 2,046,139.90 | 99.00                     |
| CAM16160200669711  | Camino De Acceso A Zona De Producción San Juan Arroyo-Las Golondrinas, Municipio De Candelaria (Reconstrucción)                                               | Candelaria | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,294,031.72 | 100.00                    |
| CAM16160200669886  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Las Golondrinas, Candelaria (Reconstrucción)                                                                        | Candelaria | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,187,941.38 | 100.00                    |
| CAM16160300731223  | Camino E.C. (Luinal-La Esperanza-La Zanja) Km 8 Mas 350 Lazaro Cardenas, Candelaria (Construcción)                                                            | Candelaria | 8,112,717.38 | 9,980,154.54 | 9,980,082.52 | 81.00                     |
| CAM16160300731305  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Luinal                                                                | Candelaria | 624,735.64   | 699,735.64   | 699,735.64   | 100.00                    |
| CAM16160300731307  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Campo De La Olla, Municipio Candelaria                                   | Candelaria | 624,735.64   | 624,735.64   | 624,720.64   | 100.00                    |
| CAM16160300731310  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Chilar, Municipio De Candelaria                                       | Candelaria | 624,735.64   | 719,735.64   | 719,735.63   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Municipio  | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160400815401  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Francisco I. Madero, Municipio De Candelaria       | Candelaria | 624,144.53   | 624,144.53   | 624,144.48   | 100.00                    |
| CAM16160400815410  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad De Río Caribe, Municipio De Candelaria             | Candelaria | 624,144.53   | 624,144.53   | 624,144.48   | 100.00                    |
| CAM16160400815483  | Reconstrucción De La Av. 1 De Julio (Carretera Campeche-Xbacab) Por Calle 23, Municipio De Candelaria, Campeche                         | Candelaria | 1,442,514.63 | 1,442,514.63 | 1,442,514.62 | 28.00                     |
| CAM16160100627008  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Conquista Campesina, Carmen (Reconstrucción)                                                   | Carmen     | 4,602,822.00 | 4,602,822.00 | 4,345,445.61 | 100.00                    |
| CAM16160200669578  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Mamantel, Carmen (Reconstrucción)                                                              | Carmen     | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 2,608,375.83 | 100.00                    |
| CAM16160200669654  | Camino De Acceso A Zona De Producción De General Ignacio Gutierrez, Municipio Del Carmen (Reconstrucción)                               | Carmen     | 264,000.00   | 264,000.00   | 256,936.68   | 100.00                    |
| CAM16160200669786  | Malecón De Isla Aguada (Rehabilitación)                                                                                                 | Carmen     | 922,781.60   | 922,781.60   | 922,776.94   | 100.00                    |
| CAM16160400815353  | Malecón De Isla Aguada Segunda Etapa (Rehabilitación)                                                                                   | Carmen     | 1,260,610.87 | 1,260,610.87 | 1,260,610.87 | 100.00                    |
| CAM16160400815416  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad El Encanto, Municipio Del Carmen                   | Carmen     | 623,222.28   | 623,622.28   | 623,622.27   | 100.00                    |
| CAM16160400815486  | Mejoramiento De La Cancha De Isla Aguada, Municipio De Carmen.                                                                          | Carmen     | 344,820.10   | 344,820.10   | 0.00         | 100.00                    |
| CAM16160100626997  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Hool, Champotón (Reconstrucción)                                                               | Champotón  | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 1,713,507.75 | 100.00                    |
| CAM16160200669687  | Camino De Acceso A Zona De Producción De El Zapote, Municipio De Champotón (Reconstrucción)                                             | Champotón  | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,539,729.39 | 99.00                     |
| CAM16160200669690  | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Del Acceso A Seybaplaya (Entre Carretera 180 A Calle 35) Localidad Seybaplaya, Champotón | Champotón  | 2,560,587.61 | 2,611,799.36 | 2,611,632.70 | 100.00                    |
| CAM16160200669707  | Rehabilitación Del Parque De Xbacab, Champotón                                                                                          | Champotón  | 1,411,088.72 | 1,411,088.72 | 1,411,088.35 | 100.00                    |
| CAM16160300731270  | Cancha De Fútbol Rápido (2da Etapa) En La Unidad Deportiva De Champotón (Construcción)                                                  | Champotón  | 1,181,391.27 | 1,181,391.27 | 1,181,391.27 | 100.00                    |
| CAM16160400815471  | Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiples En El Barrio La Placita En Seybaplaya, Municipio De Champotón                                   | Champotón  | 58,110.91    | 58,110.91    | 58,110.91    | 100.00                    |
| CAM16160100626961  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Centenario, Escárcega (Reconstrucción)                                                        | Escárcega  | 3,494,438.00 | 2,632,512.00 | 2,586,792.46 | 100.00                    |
| CAM16160100626975  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Silvicult, Escárcega (Reconstrucción)                                                         | Escárcega  | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 2,588,808.83 | 100.00                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                | Municipio   | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160200669544  | Calle 25 Entre Avenida Hector Perez Martinez Y Calle 28 Y Avenida Hector Perez Martinez Entre Calle 19 Y Calle 23 (Reconstrucción)                                                 | Escárcega   | 1,514,625.71 | 1,543,233.24 | 1,543,088.57 | 100.00                    |
| CAM16160200669569  | Calle 20 Entre Calle 59 Y Calle 61; Calle 61 Entre Calle 22 Y Calle 18; Calle 57 A Entre Calle 30 A Y Calle 34 A (Reconstrucción) En La Localidad De Escárcega Municipio Escárcega | Escárcega   | 1,641,255.19 | 1,674,013.23 | 1,673,982.84 | 100.00                    |
| CAM16160200669576  | Reconstrucción De La Calle 30 A Entre Avenida Solidaridad Y Calle 47 A                                                                                                             | Escárcega   | 2,071,209.24 | 2,607,820.93 | 2,607,666.63 | 100.00                    |
| CAM16160200669856  | Camino De Acceso A Zonas De Producción De Flor De Chiapas, Escárcega (Reconstrucción)                                                                                              | Escárcega   | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,624,947.58 | 100.00                    |
| CAM16160300731243  | Parque Principal En La Localidad De Centenario, Municipio De Escárcega (Construcción)                                                                                              | Escárcega   | 1,859,987.19 | 1,859,987.19 | 1,859,933.46 | 100.00                    |
| CAM16160300731322  | Espacio De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo Comunitario (Construcción) Localidad Luna, Municipio Escárcega                                                                     | Escárcega   | 619,253.40   | 619,253.40   | 619,253.40   | 100.00                    |
| CAM16160400815477  | Reconstrucción De La Aeropista De Escárcega, Campeche                                                                                                                              | Escárcega   | 300,000.00   | 300,000.00   | 299,995.73   | 45.00                     |
| CAM16160200669532  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Pomuch Pozo Num. 1, Hecelchakan (Reconstrucción)                                                                                          | Hecelchakán | 820,000.00   | 820,000.00   | 813,858.39   | 100.00                    |
| CAM16160200669620  | Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Hecelchakan, Localidad Hecelchakan                                                                                              | Hecelchakán | 599,562.48   | 599,562.48   | 584,666.51   | 100.00                    |
| CAM16160300731202  | Reconstrucción Y Conservación De Diversas Calles En La Localidad De Pomuch, Municipio Hecelchakan                                                                                  | Hecelchakán | 1,728,955.97 | 1,728,955.97 | 1,728,726.07 | 100.00                    |
| CAM16160200669604  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Ukum, Hopelchen (Reconstrucción)                                                                                                          | Hopelchén   | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,529,898.65 | 60.75                     |
| CAM16160200669611  | Reconstrucción De Calle 18 Entre Calle 19 A Y Calle 13                                                                                                                             | Hopelchén   | 976,782.22   | 996,317.78   | 996,126.22   | 100.00                    |
| CAM16160200669629  | Camino De Acceso A Zona De Producción De Xcanahá, Municipio De Hopelchen (Reconstrucción)                                                                                          | Hopelchén   | 2,550,000.00 | 2,682,561.04 | 2,642,624.73 | 100.00                    |
| CAM16160200669818  | Calle 16 Y 9 Para Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)                                                                                  | Hopelchén   | 2,845,577.02 | 2,902,022.14 | 2,901,669.45 | 100.00                    |
| CAM16160200669837  | Calle 17 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 25 B Entre Calle 16 Y Calle 12 Y Calle 28 A Entre Calle 13 Y Calle 11 (Reconstrucción)                                                   | Hopelchén   | 1,363,307.72 | 1,371,891.22 | 1,371,750.61 | 100.00                    |
| CAM16160200669857  | Calle 15 Entre Calle 26 Y Calle 24; Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 21, Calle 11 Entre 28 Y Calle 24 (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen Municipio Hopelchen           | Hopelchén   | 1,607,162.61 | 1,627,356.12 | 1,627,277.29 | 100.00                    |
| CAM16160200669870  | Calle 9 Entre Calle 2 Y Zona Arqueológica En La Localidad De Vicente Guerrero (Reconstrucción)                                                                                     | Hopelchén   | 1,047,755.69 | 1,068,691.67 | 1,068,470.26 | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Municipio | Presupuesto       | Modificado        | Pagado            | % Avance Físico Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CAM16160300731132                                                            | Calle 13 Entre Calle 28 Y Calle 28 A, Calle 10 Entre Calle 23 A Y Calle 23 En La Localidad De Hopelchén, Municipio Hopelchén (Reconstrucción) | Hopelchén | 1,377,299.10      | 919,917.73        | 919,500.74        | 95.00                     |
| CAM16160300731235                                                            | Centro Cultural Gastronómico, Hopelchen, Municipio De Hopelchen (Construcción)                                                                | Hopelchén | 3,280,336.14      | 3,280,336.14      | 3,280,336.14      | 100.00                    |
| CAM16160300731259                                                            | Camino De Acceso A Zona De Producción De Chunyaxnic, Hopelchen, Municipio Hopelchen, (Reconstrucción)                                         | Hopelchén | 2,125,000.00      | 2,125,000.00      | 2,117,572.36      | 56.00                     |
| CAM16160400815458                                                            | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución)                         | Hopelchén | 162,851.51        | 162,851.51        | 0.00              | 0.00                      |
| CAM16160300731254                                                            | Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio Palizada (Reconstrucción)                                     | Palizada  | 2,620,106.68      | 2,620,106.68      | 2,619,689.00      | 60.00                     |
| CAM16160400815214                                                            | Biblioteca Publica Municipal De Palizada Lic. Francisco Field Jurado, En La Localidad De Palizada, Municipio De Palizada (Rehabilitación)     | Palizada  | 297,975.86        | 367,975.86        | 367,975.86        | 100.00                    |
| CAM16160400815346                                                            | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Localidad Palizada, Municipio De Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Civica)              | Palizada  | 1,970,711.03      | 1,970,711.03      | 1,970,711.03      | 100.00                    |
| CAM16160400815481                                                            | Conservación Y Mantenimiento De La Aeropista De La Localidad De Palizada, Municipio Palizada                                                  | Palizada  | 466,155.26        | 466,155.26        | 466,155.26        | 70.00                     |
| CAM16160200669641                                                            | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal                                                                              | Tenabo    | 1,521,052.73      | 1,550,682.41      | 1,550,451.78      | 100.00                    |
| CAM16160200669657                                                            | Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11                                                                                      | Tenabo    | 794,319.45        | 676,748.77        | 676,601.46        | 100.00                    |
| CAM16160200669673                                                            | Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19                                                                                       | Tenabo    | 1,492,505.86      | 1,469,972.99      | 1,469,438.65      | 100.00                    |
| CAM16160200669681                                                            | Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y Libramiento Tenabo                                                                             | Tenabo    | 1,365,868.50      | 1,401,332.95      | 1,400,810.17      | 100.00                    |
| CAM16160200669703                                                            | Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11                                                                                        | Tenabo    | 1,814,018.43      | 1,842,923.86      | 1,842,710.13      | 100.00                    |
| CAM16160200669738                                                            | Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas (Techumbre)                                                                               | Tenabo    | 3,877,519.39      | 4,177,504.74      | 4,177,504.74      | 100.00                    |
| CAM16160300731190                                                            | Comisaria Ejidal (Rehabilitación) Localidad De Tenabo, Municipio Tenabo                                                                       | Tenabo    | 934,922.88        | 934,922.88        | 934,922.87        | 100.00                    |
| CAM16160400815462                                                            | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo                                                      | Tenabo    | 70,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00         | 100.00                    |
| CAM16160300731153                                                            | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 35, Localidad Seybaplaya, Municipio De Champoton         | Champotón | 1,539,739.60      | 1,539,739.60      | 1,539,645.42      | 100.00                    |
| <b>47-Entidades no Sectorizadas</b>                                          |                                                                                                                                               |           |                   |                   |                   |                           |
| <b>S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género</b> |                                                                                                                                               |           | <b>658,100.00</b> | <b>585,292.64</b> | <b>585,292.64</b> |                           |
|                                                                              |                                                                                                                                               |           | <b>658,100.00</b> | <b>585,292.64</b> | <b>585,292.64</b> |                           |

| Clave del Proyecto                                                                                      | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                   | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160500877856                                                                                       | Adquisición De Equipamiento Para El Instituto De La Mujer Y Para Los Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres                                                                                        | Cobertura estatal | 330,147.00           | 285,717.16           | 285,717.16           | 100.00                    |
| CAM16160500877857                                                                                       | Adquisición De Equipamiento Para El Instituto De La Mujer Y Para Los Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres                                                                                        | Cobertura estatal | 327,953.00           | 299,575.48           | 299,575.48           | 100.00                    |
| <b>4-Gobernación</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>26,159,505.57</b> | <b>24,901,521.44</b> | <b>24,889,918.80</b> |                           |
| <b>U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal</b> |                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>14,925,480.77</b> | <b>13,724,023.60</b> | <b>13,724,023.60</b> |                           |
| CAM16160200681243                                                                                       | Sistema De Respaldo, Actualización De Almacenamiento Y Actualización De Blades. Camp-02-2016                                                                                                          | Campeche          | 3,400,316.12         | 2,908,320.68         | 2,908,320.68         | 100.00                    |
| CAM16160200681368                                                                                       | Sistema De Acceso Wireless. Edificio Central. Camp-35-2016                                                                                                                                            | Campeche          | 949,915.88           | 768,774.92           | 768,774.92           | 100.00                    |
| CAM16160200681144                                                                                       | Equipamiento De Cóputo, Servidor De Datos. Carmen Camp-01-2016                                                                                                                                        | Carmen            | 3,793,166.36         | 3,561,764.83         | 3,561,764.83         | 100.00                    |
| CAM16160200681300                                                                                       | Commutador Telefónico Para La Vice Fiscalía De Carmen. Camp-26-2016                                                                                                                                   | Carmen            | 893,368.32           | 736,475.88           | 736,475.88           | 100.00                    |
| CAM16160200665296                                                                                       | Adquisición De Equipamiento Informático De La Defensoría Pública 2016 (Camp-33-2016)                                                                                                                  | Campeche          | 216,220.52           | 197,151.66           | 197,151.66           | 100.00                    |
| CAM16160200665310                                                                                       | Renovación Y Adquisición De Equipamiento De La Defensoría Pública 2016 (Camp-03-2016)                                                                                                                 | Campeche          | 662,715.94           | 648,931.06           | 648,931.06           | 100.00                    |
| CAM16160200665345                                                                                       | Adquisición Mobiliario 2016 Para La Defensoría Pública (Camp-11-2016)                                                                                                                                 | Campeche          | 353,296.47           | 549,290.06           | 549,290.06           | 100.00                    |
| CAM16160400822164                                                                                       | Fortalecimiento Del Equipamiento Tecnológico Del Juzgado De Control Con Sede En La Ciudad De San Francisco De Campeche (Ampliación Del Camp-08-2016 Adquisición De Equipo Tecnológico Para El Juzgado | Campeche          | 112,822.65           | 112,752.00           | 112,752.00           | 100.00                    |
| CAM16160400822199                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Ejecución San Francisco Kobén, Campeche Y Para La Sala De Juicios Orales Campeche (Ampliación Camp-12-16).                                               | Campeche          | 150,444.82           | 127,016.52           | 127,016.52           | 100.00                    |
| CAM16160400822192                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales En Champotón (Ampliación Del Camp-12-2016)                                                                                                   | Champotón         | 35,942.55            | 25,388.92            | 25,388.92            | 100.00                    |
| CAM16160400822187                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para La Sala De Juicios Orales Audiencia Hececlhakán (Ampliación Del Camp-12-2016)                                                                                          | Hececlhakán       | 35,942.55            | 25,388.92            | 25,388.92            | 100.00                    |
| CAM16160100637812                                                                                       | Fortalecimiento De Las Capacidades De Procesamiento Y Respaldo Del Site Principal De Casa De Justicia Campeche                                                                                        | Campeche          | 473,344.02           | 316,961.88           | 316,961.88           | 100.00                    |
| CAM16160100637799                                                                                       | Adquisición Del Equipo Tecnológico Para El Juzgado De Control Que Operará El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche.                                                     | Carmen            | 751,656.68           | 745,267.50           | 745,267.50           | 100.00                    |
| CAM16160100637844                                                                                       | Adquisición De Mobiliario Para El Juzgado De Control Que Operará El Sistema De Justicia Penal Acusatorio En Ciudad Del Carmen, Campeche.                                                              | Carmen            | 109,459.33           | 98,944.14            | 98,944.14            | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                    | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                    | Municipio         | Presupuesto          | Modificado           | Pagado               | % Avance Físico Acumulado |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAM16160100626982                                     | Camp-06-2016. Adquisición De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De San Francisco Koben                           | Campeche          | 580,530.46           | 558,365.13           | 558,365.13           | 100.00                    |
| CAM16160100626970                                     | Camp-05-2016. Adquisición De Cableado Estructurado Para La Operación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Cereso De Ciudad Del Carmen.                            | Carmen            | 580,530.46           | 558,365.13           | 558,365.13           | 100.00                    |
| CAM16160100626824                                     | Camp-04-2016. Equipamiento Tecnológico De Seguridad De Datos Y Fortalecimiento De Equipos De Cómputo                                                                   | Cobertura estatal | 1,245,349.99         | 1,219,081.12         | 1,219,081.12         | 99.00                     |
| CAM16160100627244                                     | Camp-07-2016. Conexión Por Fibra Óptica Al Servidor De La Ssp A La Red Metropolitana. Para Interconexión De Los Operadores Del Nsjp                                    | Cobertura estatal | 580,457.65           | 565,783.25           | 565,783.25           | 100.00                    |
| <b>U007 Subsidios en materia de seguridad pública</b> |                                                                                                                                                                        |                   | <b>11,234,024.80</b> | <b>11,177,497.84</b> | <b>11,165,895.20</b> |                           |
| CAM16160300744082                                     | Comandancia De Calakmul                                                                                                                                                | Calakmul          | 500,000.00           | 500,000.00           | 500,000.00           | 100.00                    |
| CAM16160500887494                                     | Equipamiento Institucional (Vehículos Y Equipo Terrestre)                                                                                                              | Carmen            | 1,300,000.00         | 1,300,000.00         | 1,300,000.00         | 100.00                    |
| CAM16160500887509                                     | Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura, Equipamiento Institucional, Terminal Digital Móvil (Radio)                                                   | Carmen            | 120,000.00           | 120,000.00           | 108,397.36           | 100.00                    |
| CAM16160100627045                                     | Fortaseg - Nsjp - Equipamiento (Cámaras)                                                                                                                               | Campeche          | 644,000.00           | 570,608.64           | 570,608.64           | 100.00                    |
| CAM16160100627054                                     | Fortaseg - Fort. Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento E Infraestructura (Vehículos Y Comandancia)          | Campeche          | 5,067,149.80         | 5,067,149.80         | 5,067,149.80         | 100.00                    |
| CAM16160100627064                                     | Fortaseg - Red Nacional De Telecomunicaciones - Equipamiento (Terminal Móvil, Actualización Terminal Móvil, Actualización Terminal Portátil, Telefonía Ip, Conmutador) | Campeche          | 2,273,000.00         | 2,295,947.40         | 2,295,947.40         | 100.00                    |
| CAM16160100627071                                     | Fortaseg - Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Enlaces, Equipo De Seguridad Informática)                                                                   | Campeche          | 1,329,875.00         | 1,323,792.00         | 1,323,792.00         | 100.00                    |
| <b>6-Hacienda y Crédito Público</b>                   |                                                                                                                                                                        |                   | <b>38,383,140.88</b> | <b>33,867,087.18</b> | <b>33,848,158.33</b> |                           |
| <b>S179 Programa de Infraestructura Indígena</b>      |                                                                                                                                                                        |                   | <b>38,383,140.88</b> | <b>33,867,087.18</b> | <b>33,848,158.33</b> |                           |
| CAM16160300731351                                     | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad De San Miguel Allende En El Municipio De Campeche.                              | Campeche          | 2,945,446.04         | 2,356,356.80         | 2,356,356.80         | 100.00                    |
| CAM16160300731378                                     | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noreste De La Loc. Pueblo Nuevo, Mpio. Campeche                                                       | Campeche          | 2,697,680.04         | 2,157,659.92         | 2,157,659.92         | 100.00                    |
| CAM16160300731372                                     | Ampliación Del Sistema De Agu Apotable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Loc. El Naranjo, Municipio. Candelaria.                                                   | Candelaria        | 1,632,406.95         | 1,305,924.78         | 1,305,924.78         | 100.00                    |
| CAM16160300731354                                     | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er. Etapa) Para Beneficiar A La Col. Las Cruces De La Loc. De Carrillo Puerto, Mpio. Champotón                                | Champotón         | 1,785,403.44         | 1,428,318.20         | 1,428,318.20         | 100.00                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Municipio | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300731355  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Loc. De Pixoyal, Mpio. Champoton                                                                 | Champoton | 1,365,903.65 | 1,092,722.92 | 1,092,722.92 | 100.00                    |
| CAM16160300731358  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. Miguel Colorado, Mpio. Champoton                                             | Champoton | 1,388,918.26 | 1,111,133.21 | 1,111,133.21 | 100.00                    |
| CAM16160300731361  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Loc. General Ortiz Avila, Mpio. Champoton.                                        | Champoton | 1,738,838.35 | 1,391,070.68 | 1,391,070.68 | 100.00                    |
| CAM16160300731367  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector 1 De La Loc. De Altamira De Zinaparo, Mpio. Escárcega                                       | Escárcega | 1,583,531.68 | 1,266,814.81 | 1,266,814.81 | 100.00                    |
| CAM16160300731364  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Katab, Mpio. Hopelchen.                                                             | Hopelchen | 2,268,376.79 | 1,742,745.92 | 1,742,745.92 | 100.00                    |
| CAM16160300731352  | Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En Hoya De Captación De Agua Pluvial Para Beneficiar A La Loc. De San Miguel En El Mpio. Calakmul        | Calakmul  | 3,778,119.48 | 3,022,494.51 | 3,022,494.51 | 100.00                    |
| CAM16160400822478  | Elaboración De Los Estudios De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro, Localidad Detenabo. | Tenabo    | 367,763.35   | 367,763.35   | 367,763.35   | 100.00                    |
| CAM16160200723576  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 32 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar A Nuevo Becal - 42256                 | Calakmul  | 1,090,000.00 | 1,089,999.50 | 1,089,999.50 | 100.00                    |
| CAM16160200685352  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 10 Captadores De Agua Pluvial Localidad De Bella Union De Veracruz - 38625          | Calakmul  | 360,000.00   | 358,377.45   | 358,377.45   | 100.00                    |
| CAM16160200685364  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 12 Captadores De Agua Pluvial                                                       | Calakmul  | 412,000.00   | 412,000.00   | 412,000.00   | 100.00                    |
| CAM16160200690820  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 30 Captadores De Agua Pluvial En Tambores De Emiliano Zapata                        | Calakmul  | 1,080,000.00 | 1,079,999.99 | 1,079,999.99 | 100.00                    |
| CAM16160200696291  | Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Hoya De Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De San Miguel - 163029                           | Calakmul  | 3,902,859.54 | 3,778,119.48 | 3,778,103.30 | 100.00                    |
| CAM16160200717986  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De 15 Captadores De Agua Pluvial Para Veneficiar La Localidad 21 De Ma - 41662         | Calakmul  | 540,000.00   | 539,999.99   | 539,999.99   | 100.00                    |
| CAM16160200685338  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno En El Ejido Matamoros - 140453                                                          | Escárcega | 1,050,000.00 | 1,046,903.79 | 1,046,315.37 | 100.00                    |
| CAM16160200685506  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Uno Y Dos En El Ejido El Lechugal - 140487                                                  | Escárcega | 1,420,000.00 | 1,410,652.46 | 1,392,462.47 | 100.00                    |
| CAM16160200712664  | Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Ejido El Gallo - 140295                                          | Escárcega | 500,000.00   | 497,446.67   | 497,446.67   | 100.00                    |

| Clave del Proyecto                                                                     | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                            | Municipio            | Presupuesto  | Modificado   | Pagado       | % Avance Físico Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAM16160300749603                                                                      | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido La Victoria - 348621                                                                                                        | Escárcega            | 368,606.54   | 369,046.29   | 368,963.99   | 100.00                    |
| CAM16160300749667                                                                      | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Laguna Grande - 349049                                                                                                      | Escárcega            | 428,578.54   | 428,578.54   | 428,526.58   | 100.00                    |
| CAM16160200684779                                                                      | Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades Del Municipio De Champotón        | Champotón            | 1,000,000.00 | 983,407.64   | 983,407.64   | 100.00                    |
| CAM16160200684792                                                                      | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champotón            | Champotón            | 1,000,000.00 | 999,230.93   | 999,230.93   | 100.00                    |
| CAM16160200684805                                                                      | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Xbacab En El Municipio De Champotón | Champotón            | 1,000,000.00 | 999,399.97   | 999,399.97   | 100.00                    |
| CAM16160200684814                                                                      | Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champotón   | Champotón            | 1,000,000.00 | 997,302.07   | 997,302.07   | 100.00                    |
| CAM16160300731334                                                                      | Ampliación De Sistema De Agua Potable                                                                                                                                          | Hopelchén            | 624,000.00   | 622,525.98   | 622,525.98   | 100.00                    |
| CAM161602006666429                                                                     | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikhmul En El Municipio De Campeche          | Campeche             | 750,000.00   | 744,887.94   | 744,887.94   | 100.00                    |
| CAM16160200728942                                                                      | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Kikab En El Municipio De Campeche                                                      | Campeche             | 304,708.23   | 266,203.39   | 266,203.39   | 100.00                    |
| <b>CICLO DEL RECURSO 2015</b>                                                          |                                                                                                                                                                                |                      |              |              |              |                           |
| <b>11-Educación Pública</b>                                                            |                                                                                                                                                                                |                      |              |              |              |                           |
| <b>U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior</b>                        |                                                                                                                                                                                |                      |              |              |              |                           |
| CAM15160500886609                                                                      | Asistencia A Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores                                                                                                                       | Campeche             | 1,916.59     | 1,916.59     | 1,916.59     | 100.00                    |
| CAM15160500878720                                                                      | Adquisición Y Donación De Transporte Público Adaptado Para Personas Con Discapacidad 2015                                                                                      | Coahuila de Zaragoza | 9,323,685.60 | 9,323,685.60 | 9,323,685.60 | 100.00                    |
| <b>23-Provisiones Salariales y Económicas</b>                                          |                                                                                                                                                                                |                      |              |              |              |                           |
| <b>U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</b> |                                                                                                                                                                                |                      |              |              |              |                           |
| CAM15160300743774                                                                      | Suministro De Luminarias Del Municipio De Candelaria                                                                                                                           | Candelaria           | 323,004.87   | 323,004.87   | 323,004.87   | 100.00                    |

NOTA

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Presupuesto | Modificado | Pagado | % Avance Físico Acumulado |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|--------|---------------------------|
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|--------|---------------------------|

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaría de Finanzas

AVANCE FINANCIERO

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Informe Definitivo 2016

MUNICIPIO: Gobierno de la Entidad Federativa

Información general del reporte de avance financiero

Número de programas presupuestarios informados:

83

Monto general aprobado:

11,868,377,941.98

Monto total ejercido:

10,929,179,925.91

Monto total pagado:

10,899,673,235.80

DESGLOSE POR PROGRAMA

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP | Descripción | Partidas | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|------|
|------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|------|

GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

|       |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
|-------|---------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| 2016  | CONVENIOS - 3 | 4 | E012 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN                                       | 1  | 1,322,966.00  | 1,142,729.71  | 1,142,729.71  | 1,141,406.74  | 1,141,406.74  | 1,142,729.71  | 0.00 |
| 2016  | CONVENIOS - 3 | 4 | E012 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN                                       | 11 | 1,321,643.03  | 1,141,406.74  | 1,141,406.74  | 1,141,406.74  | 1,141,406.74  | N/A           | 0.00 |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| 2016  | SUBSIDIOS - 1 | 4 | U004 | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE | 26 | 16,037,667.62 | 14,417,228.03 | 14,417,228.03 | 14,417,228.03 | 14,417,228.03 | 14,417,228.03 | 0.00 |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
| TOTAL |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |
|       |               |   |      |                                                                              |    |               |               |               |               |               |               |      |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                                                    | Partidas | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U004 | JUSTICIA PENAL<br>OTORGAMIE NTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10       | 9,257,866.68 | 8,077,624.53 | 8,077,624.53           | 8,077,624.53 | 8,077,624.53 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U004 | OTORGAMIE NTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL                   | 5        | 1,105,928.85 | 1,301,538.78 | 1,301,538.78           | 1,301,538.78 | 1,301,538.78 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U004 | OTORGAMIE NTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL                   | 4        | 2,000,160.03 | 1,924,970.09 | 1,924,970.09           | 1,924,970.09 | 1,924,970.09 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U004 | OTORGAMIE NTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL                   | 6        | 3,477,962.06 | 3,113,094.63 | 3,113,094.63           | 3,113,094.63 | 3,113,094.63 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                           | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U006 | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO            | 5        | 29,285,112.55 | 25,011,477.97 | 25,011,477.97          | 25,011,477.97 | 25,011,477.97 | 25,011,477.97 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 4    | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA             | 16       | 30,395,053.00 | 26,635,591.91 | 26,635,591.91          | 26,635,591.91 | 26,635,591.91 | 26,635,591.91 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 6    | S179 | TOTAL                                                 | 2        | 83,099,979.83 | 28,429,150.63 | 28,429,150.63          | 28,429,150.63 | 28,429,150.63 | N/A           | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                           | 1        | 21,227,893.25 | 16,875,241.75 | 16,875,241.75          | 16,875,241.75 | 16,875,241.75 | N/A           | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                           | 1        | 61,872,086.58 | 11,553,908.88 | 11,553,908.88          | 11,553,908.88 | 11,553,908.88 | N/A           | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 8    | S240 | PROGRAMA DE CONCURENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 1        | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00          | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 8    | S258 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL                       | 1        | 49,300,000.00 | 47,206,470.00 | 47,206,470.00          | 47,199,298.00 | 47,199,298.00 | 47,206,470.00 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 8    | S263 | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA       | 1        | 62,800,000.00 | 60,990,825.51 | 60,990,825.51          | 60,438,614.86 | 60,438,614.86 | 60,990,825.51 | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                          | Partidas | Aprobado             | Modificado           | Recaudado (Ministrado) | Ejercido             | Pagado               | Pagado SHCP   | Dif.        |
|------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 8    | S266 | PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES                            | 1        | 10,400,000.00        | 10,400,000.00        | 10,400,000.00          | 10,039,913.00        | 10,039,913.00        | 10,400,000.00 | 0.00        |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 8    | U017 | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1        | 500,000.00           | 500,000.00           | 500,000.00             | 499,998.00           | 499,998.00           | N/A           | 0.00        |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>2</b> | <b>30,693,700.00</b> | <b>30,693,700.00</b> | <b>30,693,700.00</b>   | <b>20,000,000.00</b> | <b>20,000,000.00</b> | <b>N/A</b>    | <b>0.00</b> |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 10   | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                                           | 1        | 250,000.00           | 250,000.00           | 250,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | N/A           | 0.00        |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 10   | S020 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR                                           | 1        | 30,443,700.00        | 30,443,700.00        | 30,443,700.00          | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        | N/A           | 0.00        |
| 2016             | CON VENI OS -3  | 11   | E064 | EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)                                        | 2        | 11,622,816.00        | 13,521,182.02        | 13,521,182.02          | 13,521,182.02        | 13,521,182.02        | N/A           | 0.00        |
| 2016             | CON VENI OS -3  | 11   | R070 | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                    | 1        | 17,800,000.00        | 17,800,000.00        | 17,800,000.00          | 17,800,000.00        | 17,800,000.00        | 17,800,000.00 | 0.00        |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S207 | PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y                       | 1        | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00           | 1,000,000.00         | 996,861.83           | N/A           | 0.00        |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                       | Partidas  | Aprobado             | Modificado           | Recaudado (Ministrado) | Ejercido            | Pagado              | Pagado SHCP          | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|
|                  |                 |      |      | COMUNITARIAS (PACMYC)                             |           |                      |                      |                        |                     |                     |                      |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S221 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO                       | 29        | 185,679,140.02       | 185,676,418.76       | 185,676,418.76         | 185,676,418.76      | 185,676,418.76      | 185,676,418.76       | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S243 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS                        | 8         | 4,632,266.49         | 4,619,822.18         | 4,619,822.18           | 4,619,627.98        | 4,619,627.98        | N/A                  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S244 | PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA | 12        | 2,835,774.44         | 2,800,330.40         | 2,800,330.40           | 2,800,330.40        | 2,800,330.40        | 2,800,330.40         | 0.00 |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>27</b> | <b>12,216,615.62</b> | <b>10,701,237.77</b> | <b>10,701,237.77</b>   | <b>1,235,121.87</b> | <b>1,235,121.87</b> | <b>10,701,237.77</b> | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 5         | 80,921.77            | 80,744.77            | 80,744.77              | 80,743.95           | 80,743.95           | N/A                  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 1         | 0.00                 | 84,956.00            | 84,956.00              | 0.00                | 0.00                | N/A                  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 20        | 5,999,642.00         | 5,999,642.00         | 5,999,642.00           | 880,621.00          | 880,621.00          | N/A                  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   | 1         | 6,136,051.85         | 4,535,895.00         | 4,535,895.00           | 273,756.92          | 273,756.92          | N/A                  | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                             | Partidas  | Aprobado             | Modificado           | Recaudado (Ministrado) | Ejercido             | Pagado               | Pagado SHCP          | Dif.                 |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                            | <b>56</b> | <b>34,078,292.03</b> | <b>34,078,292.03</b> | <b>34,078,292.03</b>   | <b>14,298,450.92</b> | <b>14,298,450.92</b> | <b>10,932,359.00</b> | <b>23,145,933.03</b> |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 8         | 4,375,942.00         | 4,375,942.00         | 4,375,942.00           | 4,352,452.89         | 4,352,452.89         | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 12        | 9,939,705.03         | 9,939,705.03         | 9,939,705.03           | 9,939,705.03         | 9,939,705.03         | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 26        | 9,134,483.00         | 9,134,483.00         | 9,134,483.00           | 6,293.00             | 6,293.00             | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S267 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 10        | 10,628,162.00        | 10,628,162.00        | 10,628,162.00          | 0.00                 | 0.00                 | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA         | <b>42</b> | <b>49,410,425.00</b> | <b>49,410,425.00</b> | <b>49,410,425.00</b>   | <b>19,565,319.97</b> | <b>19,565,319.97</b> | <b>49,410,425.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA         | 39        | 34,179,025.00        | 34,179,025.00        | 34,179,025.00          | 19,333,919.97        | 19,333,919.97        | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA         | 1         | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        | 15,000,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA         | 2         | 231,400.00           | 231,400.00           | 231,400.00             | 231,400.00           | 231,400.00           | N/A                  | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S269 | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE    | 1         | 5,299,244.00         | 5,299,244.00         | 5,299,244.00           | 5,299,244.00         | 5,224,947.60         | 5,299,244.00         | 0.00                 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | S270 | PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS             | 13        | 8,195,406.88         | 8,195,169.21         | 8,195,169.21           | 8,195,169.21         | 8,195,169.21         | 8,195,169.21         | 0.00                 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                         | Partidas | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP      | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | S271 | TOTAL                                               | 6        | 525,378.54       | 513,517.77       | 513,517.77             | 513,517.77       | 513,517.77       | 513,517.77       | 0.00 |
|                  |                 |      |      | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR            | 5        | 525,378.54       | 235,067.14       | 235,067.14             | 235,067.14       | 235,067.14       | N/A              | 0.00 |
|                  |                 |      |      | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR            | 1        | 0.00             | 278,450.63       | 278,450.63             | 278,450.63       | 278,450.63       | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | TOTAL                                               | 682      | 1,321,092,401.93 | 1,403,472,846.07 | 1,392,648,611.54       | 1,389,706,225.98 | 1,369,879,245.52 | 1,392,648,611.54 | 0.00 |
|                  |                 |      |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 29       | 111,992,095.67   | 111,992,095.67   | 111,289,246.35         | 111,992,095.67   | 105,422,918.68   | N/A              | 0.00 |
|                  |                 |      |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 70       | 187,711,037.45   | 193,483,705.18   | 193,292,018.97         | 193,291,970.99   | 193,291,970.99   | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 45       | 77,764,194.00    | 80,784,223.00    | 80,784,223.00          | 80,784,223.00    | 73,314,466.00    | N/A              | 0.00 |
|                  |                 |      |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 40       | 34,281,301.00    | 34,743,876.00    | 24,814,177.00          | 24,152,176.58    | 24,152,176.58    | N/A              | 0.00 |
|                  |                 |      |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 40       | 34,281,301.00    | 34,743,876.00    | 24,814,177.00          | 24,152,176.58    | 24,152,176.58    | N/A              | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                         | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 57       | 17,747,174.00  | 18,416,904.11  | 18,416,904.11          | 18,416,904.11  | 18,416,904.11  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 77       | 8,369,663.00   | 8,594,591.00   | 8,594,591.00           | 8,594,591.00   | 8,594,591.00   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 81       | 22,073,764.00  | 22,691,495.11  | 22,691,495.11          | 22,691,495.11  | 22,691,495.11  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 1        | 0.00           | 31,278,096.46  | 31,278,096.46          | 31,278,096.46  | 31,278,096.46  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 112      | 516,939,775.00 | 549,302,658.00 | 549,302,658.00         | 546,333,482.00 | 546,333,482.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 78       | 305,033,070.00 | 313,004,873.73 | 313,004,873.73         | 313,004,873.73 | 307,222,627.26 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                           | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Dif.         |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U006 | LIZADOS ESTATALES                                     | 51       | 3,184,628.81  | 3,184,628.81  | 3,184,628.81           | 3,170,618.33  | 3,164,818.33  | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S DESCENTRALIZADOS ESTATALES |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S                            | 19       | 29,219,992.00 | 29,219,992.00 | 29,219,992.00          | 29,219,992.00 | 29,219,992.00 | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES                            |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U006 | SUBSIDIOS PARA ORGANISMO S                            | 22       | 6,775,707.00  | 6,775,707.00  | 6,775,707.00           | 6,775,707.00  | 6,775,707.00  | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | DESCENTRALIZADOS ESTATALES                            |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U040 | CARRERA DOCENTE EN UPES                               | 1        | 823,562.00    | 823,562.00    | 823,562.00             | 823,562.00    | 823,562.00    | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | CARRERA DOCENTE EN UPES                               |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U040 | CARRERA DOCENTE EN UPES                               | 1        | 1,231,845.00  | 1,231,845.00  | 1,231,845.00           | 1,231,845.00  | 1,231,845.00  | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | CARRERA DOCENTE EN UPES                               |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR   | 3        | 0.00          | 10,864,852.11 | 10,864,852.11          | 10,864,852.11 | 10,864,852.11 | N/A           | 0.00         |
|                  |                 |      |      | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR   |          |               |               |                        |               |               |               |              |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 11   | U079 | TOTAL                                                 | 82       | 67,091,914.96 | 79,413,963.97 | 77,288,842.08          | 29,194,430.10 | 29,194,430.10 | 73,323,407.08 | 3,965,435.00 |
|                  |                 |      |      | TOTAL                                                 |          |               |               |                        |               |               |               |              |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                         | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 5        | 350,000.00    | 350,000.00    | 350,000.00             | 350,000.00   | 350,000.00   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 0.00          | 50,000.00     | 50,000.00              | 50,000.00    | 50,000.00    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2        | 0.00          | 230,000.00    | 230,000.00             | 230,000.00   | 230,000.00   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 1,495,312.00  | 373,828.00    | 373,828.00             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 16       | 1,234,974.43  | 1,234,974.43  | 1,234,974.43           | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00          | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 6,126,300.00  | 6,126,300.00  | 6,126,300.00           | 1,551,104.21 | 1,551,104.21 | N/A         | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                   | Partidas | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP  | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR           | 8        | 5,555,372.00 | 5,555,372.00 | 5,555,372.00           | 5,555,372.00 | 5,555,372.00 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U079 | EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR           | 7        | 3,562,416.00 | 3,562,416.00 | 3,562,416.00           | 3,562,415.99 | 3,562,415.99 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U080 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN                | 8        | 615,000.00   | 615,000.00   | 615,000.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U081 | APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES | 1        | 7,967,428.00 | 7,967,428.00 | 7,967,428.00           | 7,967,428.00 | 7,967,428.00 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 11   | U081 | APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES | 1        | 7,110,869.00 | 7,110,869.00 | 7,110,869.00           | 7,110,869.00 | 7,110,869.00 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | CONVENIOS -3    | 12   | E025 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES                   | 10       | 1,505,118.62 | 1,505,118.62 | 1,505,118.62           | 1,432,771.65 | 1,432,771.65 | 1,505,118.62 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12   | E036 | PROGRAMA DE                                                   | 11       | 2,825,863.00 | 2,825,863.00 | 2,825,863.00           | 2,801,634.36 | 2,801,634.36 | 2,825,863.00 | 0.00 |

[illegible]

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                              | Partidas | Aprobado            | Modificado          | Recaudado (Ministrado) | Ejercido            | Pagado              | Pagado SHCP         | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S072 | PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL                    | 44       | 30,399,699.92       | 30,399,699.92       | 30,399,699.92          | 30,399,699.92       | 30,399,699.92       | 30,399,699.92       | 0.00 |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                             | <b>4</b> | <b>9,478,945.94</b> | <b>9,478,945.94</b> | <b>9,478,945.94</b>    | <b>4,728,592.90</b> | <b>4,728,592.90</b> | <b>9,478,945.94</b> | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S200 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA                     | 3        | 7,238,999.16        | 7,238,999.16        | 7,238,999.16           | 4,728,592.90        | 4,728,592.90        | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S200 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA                     | 1        | 2,239,946.78        | 2,239,946.78        | 2,239,946.78           | 0.00                | 0.00                | N/A                 | 0.00 |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                             | <b>8</b> | <b>8,652,214.17</b> | <b>8,652,214.17</b> | <b>8,652,214.17</b>    | <b>8,637,045.02</b> | <b>8,637,045.02</b> | <b>N/A</b>          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S201 | SEGURO MÉDICO SIGLO XXI                                  | 1        | 450,169.15          | 450,169.15          | 450,169.15             | 435,000.00          | 435,000.00          | 450,169.15          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S201 | SEGURO MÉDICO SIGLO XXI                                  | 7        | 8,202,045.02        | 8,202,045.02        | 8,202,045.02           | 8,202,045.02        | 8,202,045.02        | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S202 | CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA                            | 3        | 548,500.00          | 546,415.76          | 546,415.76             | 546,415.76          | 546,415.76          | 546,415.76          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S251 | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE" | 7        | 2,251,249.98        | 2,235,876.83        | 2,235,876.83           | 2,235,876.83        | 2,235,876.83        | 2,235,876.83        | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 12   | S272 | APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO      | 38       | 4,236,481.75        | 4,217,472.04        | 4,217,472.04           | 4,217,472.04        | 4,217,472.04        | 4,217,472.04        | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                                                         | Parti das | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                  |                 |       |      | DE NECESIDAD                                                        |           |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                 |       |      | TOTAL                                                               | 93        | 300,000,000.00 | 291,754,977.56 | 291,754,977.56         | 291,754,977.56 | 289,039,425.56 | 291,754,977.56 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12    | U005 | SEGURO POPULAR                                                      | 57        | 300,000,000.00 | 275,857,880.17 | 275,857,880.17         | 275,857,880.17 | 273,142,328.17 | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12    | U005 | SEGURO POPULAR                                                      | 1         | 0.00           | 11,058,419.17  | 11,058,419.17          | 11,058,419.17  | 11,058,419.17  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12    | U005 | SEGURO POPULAR                                                      | 35        | 0.00           | 4,838,678.22   | 4,838,678.22           | 4,838,678.22   | 4,838,678.22   | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12    | U008 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES              | 21        | 15,152,809.87  | 11,552,809.87  | 11,552,809.87          | 11,552,809.87  | 11,552,809.87  | 11,552,809.87  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 12    | U009 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                           | 28        | 12,710,015.22  | 12,621,285.22  | 12,621,285.22          | 12,621,285.22  | 12,621,285.22  | 12,621,285.22  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 15    | S177 | PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES | 1         | 14,736,689.16  | 14,736,689.16  | 14,736,689.16          | 14,736,689.16  | 14,736,689.16  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 15    | S274 | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA                                     | 1         | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  | 14,000,000.00          | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  | N/A            | 0.00 |
|                  |                 |       |      | TOTAL                                                               | 18        | 27,756,651.05  | 27,749,685.16  | 27,749,685.16          | 27,425,697.07  | 27,425,697.07  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS -1   | 15    | U003 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS                          | 1         | 5,449.14       | 5,449.14       | 5,449.14               | 5,449.14       | 5,449.14       | N/A            | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                     | Partidas | Aprobado          | Modificado        | Recaudado (Ministrado) | Ejercido          | Pagado            | Pagado SHCP       | Dif.        |
|------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                  |                 |      |      | PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS                                            |          |                   |                   |                        |                   |                   |                   |             |
| 2016             | SUBSIDIOS -1    | 15   | U003 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 4        | 22,307.51         | 22,307.51         | 22,307.51              | 22,307.51         | 22,307.51         | N/A               | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS -1    | 15   | U003 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 3        | 5,443,694.40      | 5,436,728.51      | 5,436,728.51           | 5,436,728.48      | 5,436,728.48      | N/A               | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS -1    | 15   | U003 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 10       | 22,285,200.00     | 22,285,200.00     | 22,285,200.00          | 21,961,211.94     | 21,961,211.94     | N/A               | 0.00        |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>3</b> | <b>900,900.00</b> | <b>900,000.00</b> | <b>900,000.00</b>      | <b>900,000.00</b> | <b>900,000.00</b> | <b>900,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2016             | CONVENIOS -3    | 16   | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO                                             | 2        | 900,000.00        | 899,100.00        | 899,100.00             | 899,100.00        | 899,100.00        | N/A               | 0.00        |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                             | Partidas  | Aprobado              | Modificado            | Recaudado (Ministrado) | Ejercido              | Pagado                | Pagado SHCP           | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SUSTENTABLE      |                 |      |      |                                                         |           |                       |                       |                        |                       |                       |                       |      |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16   | E005 | CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE         | 1         | 900.00                | 900.00                | 900.00                 | 900.00                | 900.00                | N/A                   | 0.00 |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                            | <b>14</b> | <b>163,827,824.00</b> | <b>241,574,999.05</b> | <b>241,574,999.05</b>  | <b>178,105,491.39</b> | <b>178,105,491.39</b> | <b>241,574,999.05</b> | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 1         | 0.00                  | 53,120,690.77         | 53,120,690.77          | 53,120,690.77         | 53,120,690.77         | N/A                   | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 1         | 163,827,824.00        | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                  | N/A                   | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 1         | 0.00                  | 127,044,774.32        | 127,044,774.32         | 93,675,266.66         | 93,675,266.66         | N/A                   | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 1         | 0.00                  | 29,159,533.96         | 29,159,533.96          | 29,159,533.96         | 29,159,533.96         | N/A                   | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                             | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Dif.         |
|------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 1        | 0.00          | 30,100,000.00 | 30,100,000.00          | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00         |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S074 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO | 9        | 0.00          | 2,150,000.00  | 2,150,000.00           | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  | N/A           | 0.00         |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S217 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA    | 1        | 30,855,412.00 | 30,855,412.00 | 30,855,412.00          | 30,855,412.00 | 30,855,412.00 | 29,249,279.42 | 1,606,132.58 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S218 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                         | 1        | 12,490,055.00 | 11,471,750.56 | 11,471,746.56          | 11,471,750.56 | 11,471,750.56 | 11,471,746.56 | 0.00         |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S219 | APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE          | 15       | 2,925,058.00  | 2,764,490.07  | 2,764,490.07           | 2,764,490.07  | 2,764,490.07  | 2,530,539.02  | 233,951.05   |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S219 | APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE          | 14       | 673,600.00    | 513,032.07    | 513,032.07             | 513,032.07    | 513,032.07    | N/A           | 0.00         |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S219 | APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE          | 1        | 2,251,458.00  | 2,251,458.00  | 2,251,458.00           | 2,251,458.00  | 2,251,458.00  | N/A           | 0.00         |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16   | S219 | APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE          | 2        | 5,760,913.83  | 5,760,913.83  | 5,760,913.83           | 4,932,792.00  | 4,932,792.00  | 5,760,913.83  | 0.00         |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                     | Partidas | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP  | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U001 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS                              | 1        | 828,121.83   | 828,121.83   | 828,121.83             | 0.00         | 0.00         | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U001 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS                              | 1        | 4,932,792.00 | 4,932,792.00 | 4,932,792.00           | 4,932,792.00 | 4,932,792.00 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U015 | TOTAL                                                           | 27       | 1,040,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00           | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U015 | PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA | 9        | 640,000.00   | 640,000.00   | 640,000.00             | 640,000.00   | 640,000.00   | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U015 | PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA | 9        | 200,000.00   | 200,000.00   | 200,000.00             | 200,000.00   | 200,000.00   | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U015 | PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA | 9        | 200,000.00   | 340,000.00   | 340,000.00             | 340,000.00   | 340,000.00   | N/A          | 0.00 |
| 2016             | CONVENIO        | 20   | E016 | ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS                                       | 3        | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00             | 100,000.00   | 100,000.00   | N/A          | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                                                                         | Partidas  | Aprobado            | Modificado          | Recaudado (Ministrado) | Ejercido            | Pagado              | Pagado SHCP         | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
|                  | OS - 3          |       |      | PÚBLICAS INTEGRALES DE JUVENTUD                                                     |           |                     |                     |                        |                     |                     |                     |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | S155 | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) | 17        | 8,957,734.00        | 8,226,738.31        | 8,226,738.31           | 8,226,738.31        | 8,226,738.31        | N/A                 | 0.00 |
|                  |                 |       |      | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>22</b> | <b>1,436,000.00</b> | <b>1,633,567.19</b> | <b>1,633,567.19</b>    | <b>1,436,000.00</b> | <b>1,433,011.25</b> | <b>1,633,567.19</b> | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                  | 10        | 480,000.00          | 480,000.00          | 480,000.00             | 480,000.00          | 480,000.00          | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                  | 8         | 396,000.00          | 396,000.00          | 396,000.00             | 396,000.00          | 396,000.00          | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                  | 1         | 360,000.00          | 360,000.00          | 360,000.00             | 360,000.00          | 357,011.25          | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                  | 2         | 200,000.00          | 200,000.00          | 200,000.00             | 200,000.00          | 200,000.00          | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 20    | U008 | SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                  | 1         | 0.00                | 197,567.19          | 197,567.19             | 0.00                | 0.00                | N/A                 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 21    | S248 | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE                               | 2         | 40,500,000.00       | 37,451,445.37       | 37,451,445.37          | 37,451,445.37       | 37,451,445.37       | 37,451,445.37       | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                                                  | Partidas | Aprobado             | Modificado           | Recaudado (Ministrado) | Ejercido             | Pagado               | Pagado SHCP          | Dif.        |
|------------------|-----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                  |                 |      |      | E Y PUEBLOS MÁGICOS                                                                                          |          |                      |                      |                        |                      |                      |                      |             |
|                  |                 |      |      | <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>2</b> | <b>25,478,343.74</b> | <b>25,478,343.74</b> | <b>25,478,343.74</b>   | <b>25,478,343.74</b> | <b>25,478,343.74</b> | <b>25,478,343.74</b> | <b>0.00</b> |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U022 | PROGRAMAS REGIONALES                                                                                         | 1        | 11,000,000.00        | 11,000,000.00        | 11,000,000.00          | 11,000,000.00        | 11,000,000.00        | N/A                  | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U022 | PROGRAMAS REGIONALES                                                                                         | 1        | 14,478,343.74        | 14,478,343.74        | 14,478,343.74          | 14,478,343.74        | 14,478,343.74        | N/A                  | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U037 | PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO                                                        | 17       | 6,411,517.00         | 6,411,517.00         | 6,411,517.00           | 6,411,517.00         | 6,411,517.00         | 6,411,517.00         | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U075 | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORT E PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                     | 1        | 9,557,488.01         | 9,551,496.48         | 9,551,496.48           | 9,047,120.47         | 9,047,120.47         | 9,551,496.48         | 0.00        |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U083 | APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS | 1        | 234,281.00           | 163,599.00           | 163,599.00             | 106,111.00           | 106,111.00           | 163,599.00           | 0.00        |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                                                                  | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                  |                 |       |      | (DERECHO A MUSEOS)                                                           |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                 |       |      | TOTAL                                                                        | 4        | 55,499,982.01  | 53,932,952.78  | 53,932,952.78          | 0.00           | 0.00           | 53,932,952.78  | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U090 | FONDO SUR-SURESTE                                                            | 2        | 41,259,157.54  | 40,366,506.88  | 40,366,506.88          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U090 | FONDO SUR-SURESTE                                                            | 2        | 14,240,824.47  | 13,566,445.90  | 13,566,445.90          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
|                  |                 |       |      | TOTAL                                                                        | 17       | 297,070,831.34 | 297,070,831.34 | 297,070,831.34         | 297,070,788.06 | 297,070,788.06 | 297,070,831.34 | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1        | 63,640,185.23  | 63,640,185.23  | 63,640,185.23          | 63,640,185.23  | 63,640,185.23  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 14       | 84,388,414.37  | 84,388,414.37  | 84,388,414.37          | 84,388,414.37  | 84,388,414.37  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1        | 59,426,134.00  | 59,426,134.00  | 59,426,134.00          | 59,426,134.00  | 59,426,134.00  | N/A            | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 1        | 89,616,097.74  | 89,616,097.74  | 89,616,097.74          | 89,616,054.46  | 89,616,054.46  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U116 | PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE                                    | 2        | 1,452,336.00   | 1,217,400.00   | 1,217,400.00           | 1,217,400.00   | 1,217,400.00   | 1,217,400.00   | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 16       | 281,520,000.00 | 252,367,333.12 | 252,367,333.12         | 161,049,111.07 | 161,049,111.07 | 252,367,333.12 | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 2        | 13,000,000.00  | 12,845,277.10  | 12,845,277.10          | 12,845,277.10  | 12,845,277.10  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 11       | 0.00           | 171,755,776.02 | 171,755,776.02         | 128,075,783.97 | 128,075,783.97 | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1        | 268,520,000.00 | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1        | 0.00           | 20,329,883.99  | 20,329,883.99          | 20,128,050.00  | 20,128,050.00  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 1        | 0.00           | 47,436,396.01  | 47,436,396.01          | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 23   | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | 158      | 428,022,757.86 | 415,214,792.35 | 415,214,792.35         | 372,365,475.16 | 366,652,475.16 | 415,214,792.35 | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|----------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 3,300,000.00  | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 3,000,000.00  | 2,990,526.22  | 2,990,526.22           | 2,990,526.22  | 2,990,526.22  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3        | 4,256,548.00  | 4,256,548.00  | 4,256,548.00           | 470,930.44    | 470,930.44    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 2        | 26,487.53     | 26,487.53     | 26,487.53              | 26,487.53     | 26,487.53     | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 409,891.30    | 409,891.30    | 409,891.30             | 409,891.30    | 409,891.30    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 18,536.79     | 18,536.79     | 18,536.79              | 18,536.79     | 18,536.79     | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 3,061.45      | 3,061.45      | 3,061.45               | 3,061.45      | 3,061.45      | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 11,965,739.73 | 11,965,739.73 | 11,965,739.73          | 11,965,739.73 | 11,965,739.73 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 3        | 30,135,130.80 | 30,135,130.80 | 30,135,130.80          | 30,135,130.80 | 24,422,130.80 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 183,379.86    | 183,379.86    | 183,379.86             | 183,379.86    | 183,379.86    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 66,964,938.75 | 66,829,505.12 | 66,829,505.12          | 66,829,505.12 | 66,829,505.12 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1        | 0.00          | 14,354,311.86 | 14,354,311.86          | 5,468,656.61  | 5,468,656.61  | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                 | Parti das | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 20,000,000.00 | 17,111,841.53 | 17,111,841.53          | 5,133,552.46  | 5,133,552.46  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 0.00          | 1,399,999.99  | 1,399,999.99           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 0.00          | 2,997,303.26  | 2,997,303.26           | 2,997,303.26  | 2,997,303.26  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 21,764,000.00 | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 17,050,881.88 | 12,600,565.45 | 12,600,565.45          | 1,939,049.60  | 1,939,049.60  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 2         | 7,796,213.25  | 7,796,213.25  | 7,796,213.25           | 7,796,213.25  | 7,796,213.25  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 3         | 16,408,169.60 | 16,408,169.60 | 16,408,169.60          | 16,408,169.60 | 16,408,169.60 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 3         | 6,725,000.00  | 6,725,000.00  | 6,725,000.00           | 6,725,000.00  | 6,725,000.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 2         | 2,198,218.93  | 2,198,218.93  | 2,198,218.93           | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 2         | 4,084,200.00  | 4,084,200.00  | 4,084,200.00           | 1,144,763.88  | 1,144,763.88  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 9,649,736.06  | 9,649,736.06  | 9,649,736.06           | 9,649,736.06  | 9,649,736.06  | N/A         | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                 | Parti das | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 56,992,000.00 | 56,992,000.00 | 56,992,000.00          | 56,992,000.00 | 56,992,000.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 3         | 996,735.06    | 996,735.06    | 996,735.06             | 996,735.06    | 996,735.06    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 2,020,608.57  | 2,020,608.57  | 2,020,608.57           | 2,020,608.57  | 2,020,608.57  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 13        | 1,733,573.11  | 1,733,573.11  | 1,733,573.11           | 1,733,573.11  | 1,733,573.11  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 10        | 951,585.00    | 951,585.00    | 951,585.00             | 951,585.00    | 951,585.00    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 975,199.53    | 975,199.53    | 975,199.53             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 6         | 641,668.55    | 641,668.55    | 641,668.55             | 641,668.55    | 641,668.55    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 5         | 10,012,203.59 | 10,012,203.59 | 10,012,203.59          | 10,012,203.59 | 10,012,203.59 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 1         | 864,777.36    | 864,777.36    | 864,777.36             | 864,777.36    | 864,777.36    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 2         | 1,020,038.64  | 1,020,038.64  | 1,020,038.64           | 1,020,038.64  | 1,020,038.64  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 4         | 0.00          | 962,416.80    | 962,416.80             | 962,416.80    | 962,416.80    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIM IENTO FINANCIERO | 28        | 2,709,274.00  | 2,709,274.00  | 2,709,274.00           | 2,709,274.00  | 2,709,274.00  | N/A         | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                                                             | Partidas | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP      | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                              | 1        | 32,000,000.00    | 32,000,000.00    | 32,000,000.00          | 32,000,000.00    | 32,000,000.00    | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                              | 1        | 12,973,681.52    | 12,973,681.52    | 12,973,681.52          | 12,973,681.52    | 12,973,681.52    | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                              | 1        | 15,340,000.00    | 15,365,384.89    | 15,365,384.89          | 15,340,000.00    | 15,340,000.00    | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 21       | 82,720,926.04    | 79,592,469.62    | 79,592,469.62          | 79,592,469.62    | 79,592,469.62    | 79,592,469.62    | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1        | 57,972,746.09    | 57,242,106.35    | 57,242,106.35          | 57,242,106.35    | 57,242,106.35    | N/A              | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 20       | 24,748,179.95    | 22,350,363.27    | 22,350,363.27          | 22,350,363.27    | 22,350,363.27    | N/A              | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I002 | FASSA                                                                   | 120      | 1,370,448,634.00 | 1,427,064,340.00 | 1,427,064,340.00       | 1,427,064,340.00 | 1,426,951,947.79 | 1,427,064,340.00 | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE            | 33   | I003 | FAIS ENTIDADES                                                          | 8        | 77,589,568.00    | 77,589,568.00    | 77,589,568.00          | 73,577,996.66    | 73,476,566.00    | 77,589,568.00    | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE            | 33   | I003 | FAIS ENTIDADES                                                          | 2        | 53,694,400.96    | 72,537,996.66    | 72,537,996.66          | 72,537,996.66    | 72,436,566.00    | N/A              | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ram o | PP   | Descripción                                                              | Parti das | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                  | RALE S - 2                      |       |      |                                                                          |           |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                                                           | 5         | 23,895,167.04  | 3,316,225.12   | 3,316,225.12           | 1,040,000.00   | 1,040,000.00   | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | I003 | FAIS ENTIDADES                                                           | 1         | 0.00           | 1,735,346.22   | 1,735,346.22           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1         | 562,511,711.00 | 562,511,711.00 | 562,511,711.00         | 562,511,711.00 | 562,511,711.00 | 562,511,711.00 | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | I005 | FORTAMUN                                                                 | 1         | 462,143,684.00 | 462,143,684.00 | 462,143,684.00         | 462,143,684.00 | 462,143,684.00 | 462,143,684.00 | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | I006 | FAM ASISTENCIA SOCIAL                                                    | 1         | 76,454,094.00  | 76,454,094.00  | 76,454,094.00          | 76,454,094.00  | 76,454,094.00  | 76,454,094.00  | 0.00 |
|                  |                                 |       |      |                                                                          |           | 158,546,187.80 | 158,546,187.80 | 158,546,187.80         | 120,860,205.67 | 120,860,205.67 | N/A            | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                                            | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1007 | TOTAL                                                  | 8        | 126,124,119.00 | 126,124,119.00 | 126,124,119.00         | 103,617,508.08 | 103,617,508.08 | 126,124,119.00 | 0.00 |
|                  |                                 |      |      | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1        | 43,564,555.00  | 43,564,549.00  | 43,564,549.00          | 43,564,549.00  | N/A            | 0.00           |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1007 | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 3        | 82,559,564.00  | 82,559,570.00  | 82,559,570.00          | 60,052,959.08  | 60,052,959.08  | N/A            | 0.00 |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | FIDEI COMISIONES - 4            | 33   | 1007 | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 3        | 28,214,322.39  | 28,214,322.39  | 28,214,322.39          | 17,242,697.59  | 17,242,697.59  | N/A            | 0.00 |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | FIDEI COMISIONES - 4            | 33   | 1007 | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA                    | 1        | 4,207,746.41   | 4,207,746.41   | 4,207,746.41           | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | APO RTAC                        | 33   | 1008 | TOTAL                                                  | 27       | 93,280,233.54  | 93,309,740.79  | 93,309,740.79          | 47,441,855.27  | 47,441,855.27  | N/A            | 0.00 |
|                  |                                 |      |      | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2        | 74,206,005.00  | 74,206,005.00  | 74,206,005.00          | 45,936,577.67  | 45,936,577.67  | 74,206,005.00  | 0.00 |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE            | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUTURA EDUCATIVA MEDIA                     | 1        | 612,043.64     | 612,043.64     | 612,043.64             | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |
|                  |                                 |      |      |                                                        |          |                |                |                        |                |                |                |      |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                   | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | RALE S - 2      |      |      | SUPERIOR Y SUPERIOR           |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1        | 517,126.64    | 517,122.64    | 517,122.64             | 517,122.64    | 517,122.64    | N/A         | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |      |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR     |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1        | 1,391,221.00  | 1,391,225.00  | 1,391,225.00           | 1,391,225.00  | 1,391,225.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | FEDE RALE S - 2 |      |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR     |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3        | 353,352.92    | 353,352.92    | 353,352.92             | 139,389.66    | 139,389.66    | N/A         | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |      |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR     |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1        | 580,755.02    | 580,755.02    | 580,755.02             | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | FEDE RALE S - 2 |      |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR     |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1        | 24,240,279.00 | 24,240,281.00 | 24,240,281.00          | 24,240,281.00 | 24,240,281.00 | N/A         | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |      |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR     |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33   | 1008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3        | 33,384,245.47 | 33,380,099.24 | 33,380,099.24          | 11,804,776.01 | 11,804,776.01 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso    | Ram o | PP   | Descripción                                              | Partidas | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|--------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 2016             | FEDE RALE S - 2    |       |      | MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                                |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | APORTACIONES       | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 0.00         | 4,144.23     | 4,144.23               | 4,144.23     | 4,144.23     | N/A         | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2    |       |      |                                                          |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | APORTACIONES       | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 5,046,350.82 | 5,046,350.82 | 5,046,350.82           | 5,046,350.82 | 5,046,350.82 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | FEDE RALE S - 2    |       |      |                                                          |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | APORTACIONES       | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 7,507,381.71 | 7,507,381.71 | 7,507,381.71           | 2,220,039.53 | 2,220,039.53 | N/A         | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2    |       |      |                                                          |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | APORTACIONES       | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 177,728.09   | 177,728.09   | 177,728.09             | 177,728.09   | 177,728.09   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 |       |      |                                                          |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | FIDEI COMI SOS - 4 | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2        | 189,745.59   | 189,745.59   | 189,745.59             | 0.00         | 0.00         | N/A         | 0.00 |
|                  | FIDEI COMI SOS - 4 |       |      |                                                          |          |              |              |                        |              |              |             |      |
|                  | FIDEI COMI SOS - 4 | 33    | 1008 | FAM INFRAESTRU CTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 160,314.99   | 160,314.99   | 160,314.99             | 160,314.99   | 160,314.99   | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso    | Ramo | PP   | Descripción                                             | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP   | Dif. |
|------------------|--------------------|------|------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                  | SOS - 4            |      |      | EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                     |          |               |               |                        |               |               |               |      |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 | 33   | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2        | 217,108.91    | 217,108.91    | 217,108.91             | 109,547.22    | 109,547.22    | N/A           | 0.00 |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 | 33   | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 180,180.64    | 180,180.64    | 180,180.64             | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00 |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 | 33   | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 109,997.36    | 109,997.36    | 109,997.36             | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00 |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 | 33   | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 2        | 15,985,564.14 | 15,985,564.14 | 15,985,564.14          | 1,057,687.30  | 1,057,687.30  | N/A           | 0.00 |
| 2016             | FIDEI COMI SOS - 4 | 33   | I008 | FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 1        | 2,053,588.82  | 2,083,096.07  | 2,083,096.07           | 0.00          | 0.00          | N/A           | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC           | 33   | I009 | FAETA EDUCACIÓN                                         | 19       | 38,410,190.00 | 39,270,163.58 | 39,270,163.58          | 32,079,642.65 | 32,079,642.65 | 39,270,163.58 | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|----------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|------|
|                  | IONE S FEDE RALE S - 2          |      |      | TECNOLOGÍA                 |          |                |                |                        |               |               |                |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I010 | FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS | 48       | 54,039,691.00  | 55,154,388.64  | 55,154,388.64          | 54,046,162.36 | 53,719,956.10 | 55,154,388.64  | 0.00 |
|                  |                                 |      |      | TOTAL                      | 51       | 130,579,353.00 | 130,579,353.00 | 130,579,353.00         | 86,420,777.89 | 86,420,777.89 | 130,579,353.00 | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP                       | 15       | 56,063,520.00  | 56,063,520.00  | 56,063,520.00          | 29,979,324.73 | 29,979,324.73 | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP                       | 15       | 22,162,163.86  | 22,162,163.86  | 22,162,163.86          | 16,159,664.82 | 16,159,664.82 | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP                       | 1        | 1,250,000.00   | 1,250,000.00   | 1,250,000.00           | 1,250,000.00  | 1,250,000.00  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP                       | 18       | 23,603,669.14  | 23,603,669.14  | 23,603,669.14          | 11,531,788.34 | 11,531,788.34 | N/A            | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción | Partidas | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP    | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|-------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP        | 1        | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   | 7,500,000.00           | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I011 | FASP        | 1        | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00          | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I012 | FAFEF       | 59       | 224,163,105.00 | 224,163,105.00 | 224,163,105.00         | 212,904,204.83 | 212,273,499.63 | 224,163,105.00 | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I012 | FAFEF       | 1        | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I012 | FAFEF       | 1        | 5,000,000.00   | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I012 | FAFEF       | 1        | 0.00           | 18,629,890.81  | 18,629,890.81          | 13,375,740.41  | 13,375,740.41  | N/A            | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I012 | FAFEF       | 2        | 25,000,000.00  | 24,021,093.10  | 24,021,093.10          | 24,021,093.09  | 24,021,093.09  | N/A            | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción               | Partidas | Aprobado         | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Ejercido         | Pagado           | Pagado SHCP   | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|---------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| 2016             | RALE S - 2      |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1012 | FAFEF                     | 19       | 10,000,000.00    | 4,959,165.43     | 4,959,165.43           | 4,920,163.15     | 4,920,163.15     | N/A           | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1012 | FAFEF                     | 26       | 172,720,968.00   | 166,554,622.10   | 166,554,622.10         | 165,011,323.45   | 164,380,618.25   | N/A           | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S | 33    | 1012 | FAFEF                     | 1        | 1,442,137.00     | 0.00             | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | N/A           | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1012 | FAFEF                     | 8        | 0.00             | 9,998,333.56     | 9,998,333.56           | 5,575,884.73     | 5,575,884.73     | N/A           | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1013 | FONE SERVICIOS PERSONALES | 13       | 4,464,943,513.00 | 3,974,609,960.68 | 3,974,609,960.68       | 3,974,609,960.68 | 3,974,609,960.68 |               | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S | 33    | 1015 | FONE GASTO DE OPERACIÓN   | 74       | 94,703,266.00    | 94,703,266.00    | 94,703,266.00          | 93,409,339.30    | 93,409,339.30    | 94,703,266.00 | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1015 | FONE GASTO DE OPERACIÓN   | 74       | 94,703,266.00    | 94,703,266.00    | 94,703,266.00          | 93,409,339.30    | 93,409,339.30    | 94,703,266.00 | 0.00 |
|                  | FEDE RALE S - 2 |       |      |                           |          |                  |                  |                        |                  |                  |               |      |
|                  | APO RTAC IONE S | 33    | 1015 | FONE GASTO DE OPERACIÓN   | 74       | 94,703,266.00    | 94,703,266.00    | 94,703,266.00          | 93,409,339.30    | 93,409,339.30    | 94,703,266.00 | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                      | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP  | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| FEDE RALE S - 2  |                 |      |      |                                                                  |          |               |               |                        |               |               |              |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 47   | S010 | TOTAL                                                            | 21       | 7,091,200.00  | 7,003,231.28  | 7,003,231.28           | 7,003,231.28  | 7,003,231.28  | 7,003,231.28 | 0.00 |
|                  |                 |      |      | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 12       | 4,991,200.00  | 4,963,041.99  | 4,963,041.99           | 4,963,041.99  | 4,963,041.99  | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 47   | S010 | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 9        | 2,100,000.00  | 2,040,189.29  | 2,040,189.29           | 2,040,189.29  | 2,040,189.29  | N/A          | 0.00 |
| AYUNTAMIENTOS    |                 |      |      |                                                                  |          |               |               |                        |               |               |              |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 4    | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                        | 7        | 600,017.00    | 2,889,525.00  | 2,889,525.00           | 2,774,613.00  | 2,774,613.00  | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 4    | U007 | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                        | 9        | 13,734,397.00 | 13,734,397.00 | 10,701,879.20          | 10,701,879.20 | 10,701,879.20 | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA                             | 1        | 2,785,600.00  | 2,784,301.95  | 2,784,301.95           | 2,784,301.95  | 2,784,301.95  | N/A          | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                                      | 1        | 838,631.46    | 808,873.06    | 808,873.06             | 808,873.06    | 808,873.06    | N/A          | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                                           | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 6    | S179 | CTURAINDÍG ENA<br>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAINDÍG ENA | 1        | 3,200,000.00  | 3,183,472.49  | 3,183,472.49           | 3,183,472.49  | 3,183,472.49  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAINDÍG ENA                   | 1        | 3,016,320.00  | 3,016,320.00  | 3,016,320.00           | 2,986,972.00  | 2,986,972.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAINDÍG ENA                   | 1        | 622,525.98    | 622,525.98    | 622,525.98             | 622,525.98    | 622,525.98    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 6    | S179 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAINDÍG ENA                   | 1        | 400,000.00    | 367,763.35    | 367,763.35             | 367,763.35    | 367,763.35    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 11   | S268 | PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA                       | 2        | 38,148,567.26 | 38,145,937.20 | 27,829,543.32          | 38,141,766.98 | 27,829,543.32 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 15   | S254 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS                     | 1        | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 1,050,000.00           | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1                  | 15   | S273 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA                            | 4        | 12,033,268.00 | 11,300,464.69 | 7,217,118.24           | 11,300,464.69 | 7,079,825.97  | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                                     | Parti das | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 15    | S273 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                     | 1         | 4,632,060.70 | 4,623,621.93 | 4,623,621.93           | 4,623,621.93 | 4,623,621.93 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 15    | S273 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                     | 3         | 7,862,960.00 | 7,812,131.96 | 4,446,066.00           | 7,812,131.96 | 4,301,748.92 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16    | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 7         | 15,017.00    | 81,337.00    | 81,337.00              | 81,337.00    | 81,337.00    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16    | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1         | 81,337.00    | 81,337.00    | 81,337.00              | 81,337.00    | 81,337.00    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 16    | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1         | 104,790.00   | 104,790.00   | 104,790.00             | 104,790.00   | 104,790.00   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16    | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 9         | 81,337.00    | 81,337.00    | 81,337.00              | 81,337.00    | 81,337.00    | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                     | Partidas | Aprobado   | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido   | Pagado     | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------|------|
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16   | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 11       | 81,337.00  | 81,336.42  | 81,336.42              | 81,336.42  | 81,336.42  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | CONVENIOS - 3   | 16   | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 8        | 162,674.00 | 162,674.00 | 162,674.00             | 162,674.00 | 162,674.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1        | 81,337.00  | 81,337.00  | 81,337.00              | 81,337.00  | 81,337.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | E005 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1        | 81,337.00  | 81,337.00  | 81,337.00              | 81,337.00  | 81,337.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 16   | U010 | PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA                    | 1        | 142,714.00 | 142,714.00 | 142,714.00             | 142,714.00 | 142,714.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 20   | S061 | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES                   | 1        | 465,323.00 | 465,323.00 | 465,323.00             | 465,323.00 | 465,323.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBSIDIOS - 1   | 20   | S061 | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES                   | 1        | 115,801.00 | 115,801.00 | 115,801.00             | 115,801.00 | 115,801.00 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                 | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U022 | PROGRAMAS REGIONALES                                                        | 1        | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00          | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U022 | PROGRAMAS REGIONALES                                                        | 1        | 14,478,343.74 | 14,467,123.36 | 14,467,123.36          | 14,467,123.36 | 14,467,123.36 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U076 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD                           | 1        | 5,469,912.76  | 5,469,912.76  | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1        | 834,606.00    | 854,363.00    | 854,363.00             | 250,381.80    | 250,381.80    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1        | 1,330,153.00  | 1,460,026.00  | 1,460,026.00           | 1,330,153.00  | 1,330,153.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1        | 14,649,618.00 | 13,670,146.00 | 13,670,146.00          | 13,566,057.37 | 13,566,057.37 | N/A         | 0.00 |



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                                                     | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | HIDROCARB UROS<br>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTOR ES DE HIDROCARB UROS | 3        | 707,209.00    | 722,642.00    | 722,642.00             | 707,209.00    | 649,445.82    | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTOR ES DE HIDROCARB UROS                   | 2        | 32,927,303.00 | 34,437,311.00 | 34,437,311.00          | 27,855,149.29 | 27,855,149.29 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTOR ES DE HIDROCARB UROS                   | 2        | 4,496,113.00  | 4,200,333.00  | 4,200,333.00           | 4,200,333.00  | 4,200,333.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y MUNICIPIOS PRODUCTOR ES DE HIDROCARB UROS                   | 1        | 847,583.00    | 868,941.00    | 868,941.00             | 868,941.00    | 515,569.88    | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ram o | PP   | Descripción                                                                 | Parti das | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1         | 167,908.00    | 184,302.00    | 184,302.00             | 115,787.29   | 115,787.29   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1         | 360,096.00    | 395,255.00    | 395,255.00             | 231,038.20   | 231,038.20   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB UROS | 1         | 288,790.00    | 298,929.00    | 298,929.00             | 272,339.00   | 272,339.00   | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U128 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                            | 1         | 13,000,000.00 | 12,845,277.10 | 12,845,277.10          | 9,913,404.30 | 9,913,404.30 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                  | 1         | 6,463,498.68  | 6,463,498.68  | 1,939,049.60           | 1,939,049.60 | 1,939,049.60 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23    | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                  | 2         | 10,544,326.79 | 10,520,642.89 | 2,990,526.22           | 2,990,526.22 | 2,990,526.22 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP   | Descripción                                                             | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                              | 2        | 31,741,970.50 | 31,629,280.35 | 31,629,280.35          | 31,629,280.35 | 31,629,280.35 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U130 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                              | 2        | 6,222,968.25  | 6,220,204.85  | 6,220,204.85           | 6,220,204.85  | 6,220,204.85  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1        | 3,477,760.09  | 3,397,511.48  | 3,397,511.48           | 3,397,511.48  | 3,397,511.48  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1        | 14,957,087.51 | 14,781,022.68 | 14,781,022.68          | 14,781,022.68 | 14,781,022.68 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 2        | 4,986,464.45  | 4,877,424.88  | 4,877,424.88           | 4,877,424.88  | 4,877,424.88  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1        | 16,984,102.36 | 16,797,277.23 | 16,797,277.23          | 16,796,378.18 | 16,796,378.18 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1  | 23   | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1        | 2,497,399.75  | 2,452,604.12  | 2,452,604.12           | 2,452,604.12  | 2,452,604.12  | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso     | Ram o | PP   | Descripción                                                            | Parti das | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | SUBS IDIOS - 1      | 23    | U132 | IENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL                         | 1         | 1,746,781.95  | 1,727,567.35  | 1,727,567.35           | 1,719,538.46  | 1,080,194.38  | N/A         | 0.00 |
|                  |                     |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL |           |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1      | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1         | 3,956,307.65  | 3,956,307.66  | 3,956,307.66           | 3,950,290.51  | 3,950,290.51  | N/A         | 0.00 |
|                  |                     |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL |           |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1      | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1         | 3,921,950.88  | 3,860,084.95  | 3,860,084.95           | 3,860,066.95  | 3,860,066.95  | N/A         | 0.00 |
|                  |                     |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL |           |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | SUBS IDIOS - 1      | 23    | U132 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 1         | 1,896,993.65  | 1,876,126.74  | 1,876,126.74           | 1,876,126.65  | 1,876,126.65  | N/A         | 0.00 |
|                  |                     |       |      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ESTATAL Y MUNICIPAL |           |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | APO RTACIONES FEDER | 33    | I004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES                                  | 25        | 62,555,206.00 | 62,555,206.00 | 62,555,206.00          | 62,465,799.51 | 62,465,799.51 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                                                              | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
|                  | RALE S - 2                      |      |      | TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                                       |          |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 16       | 50,463,535.00 | 50,463,535.00 | 50,463,535.00          | 49,923,637.29 | 48,201,636.86 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1        | 51,572,558.58 | 51,572,558.58 | 51,572,558.58          | 51,066,564.86 | 51,066,564.86 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 20       | 82,451,724.00 | 82,451,724.00 | 82,451,724.00          | 79,234,214.63 | 79,234,214.63 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 21       | 79,605,756.00 | 79,605,756.00 | 79,605,756.00          | 49,533,838.27 | 49,533,838.27 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 9        | 60,332,165.00 | 60,332,165.00 | 60,332,165.00          | 60,300,177.00 | 60,288,339.82 | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                   | Ramo | PP   | Descripción                                                                                        | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
|                  | IONE<br>S<br>FEDE<br>RALE<br>S - 2                |      |      | DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIA<br>LES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL                        |          |               |               |                        |               |               |             |      |
| 2016             | APO<br>RTAC<br>IONE<br>S<br>FEDE<br>RALE<br>S - 2 | 33   | 1004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIA<br>LES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 5        | 77,082,034.00 | 77,082,034.00 | 77,082,034.00          | 75,867,177.00 | 75,867,177.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO<br>RTAC<br>IONE<br>S<br>FEDE<br>RALE<br>S - 2 | 33   | 1004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIA<br>LES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 11       | 20,914,162.00 | 20,914,162.00 | 20,914,162.00          | 20,889,218.77 | 20,889,218.77 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO<br>RTAC<br>IONE<br>S<br>FEDE<br>RALE<br>S - 2 | 33   | 1004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIA<br>LES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 20       | 61,207,356.00 | 61,207,356.00 | 61,207,356.00          | 61,135,685.89 | 61,135,685.89 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO<br>RTAC<br>IONE<br>S<br>FEDE<br>RALE<br>S - 2 | 33   | 1004 | FAIS<br>MUNICIPAL Y<br>DE LAS<br>DEMARCA<br>CIONES<br>TERRITORIA<br>LES DEL<br>DISTRITO<br>FEDERAL | 8        | 8,478,028.00  | 8,478,028.00  | 8,478,028.00           | 8,344,519.76  | 8,344,519.76  | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ram o | PP   | Descripción      | Parti das | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------------------|-------|------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------|
|                  |                                 |       |      | DISTRITO FEDERAL |           |                |                |                        |                |                |             |      |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 15        | 13,377,771.00  | 13,593,931.00  | 13,593,931.00          | 13,593,931.00  | 13,593,931.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 5         | 29,033,579.00  | 29,030,390.29  | 29,030,390.29          | 29,030,390.29  | 29,030,390.29  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 4         | 145,342,494.00 | 145,342,494.00 | 145,342,494.00         | 145,342,494.00 | 145,342,494.00 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 5         | 22,533,286.00  | 22,533,286.00  | 22,533,286.00          | 22,532,062.00  | 22,532,062.00  | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 92        | 127,511,624.00 | 127,511,624.00 | 127,511,624.00         | 127,247,856.14 | 127,247,856.14 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33    | 1005 | FORTAMUN         | 17        | 30,068,860.00  | 30,068,860.00  | 30,068,860.00          | 30,068,860.00  | 30,068,860.00  | N/A         | 0.00 |

| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                 | Ramo | PP   | Descripción                                                                                                                    | Partidas | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Ejercido      | Pagado        | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 2016             | FEDE RALE S - 2                 |      |      |                                                                                                                                |          |               |               |                        |               |               |             |      |
|                  | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I005 | FORTAMUN                                                                                                                       | 10       | 16,037,615.00 | 16,037,615.00 | 16,037,615.00          | 15,993,908.02 | 15,993,908.02 | N/A         | 0.00 |
| 2016             | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I005 | FORTAMUN                                                                                                                       | 37       | 20,592,647.00 | 20,592,647.00 | 20,592,647.00          | 20,592,647.00 | 20,592,647.00 | N/A         | 0.00 |
|                  | APO RTAC IONE S FEDE RALE S - 2 | 33   | I005 | FORTAMUN                                                                                                                       | 2        | 5,476,822.00  | 5,476,822.00  | 5,476,822.00           | 5,476,822.00  | 5,476,822.00  | N/A         | 0.00 |
| 2013             | -                               | 23   | U083 | APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA Y SEGURIDAD DE LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS (DERECHO A MUSEOS) | 1        | 74,271.00     | 74,271.00     | 74,271.00              | 0.00          | 0.00          | N/A         | 0.00 |

NOTA



| Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | PP | Descripción | Partidas | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | Dif. |
|------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|------|
|------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|----------|------------|------------------------|----------|--------|-------------|------|

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaría de Finanzas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

| Programa Presupuestario                                                       |      | Indicadores                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                                                     | PP   | Nombre del Indicador                                                                                      | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                      | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios           |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |
| I002-FASSA                                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.                                              | [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado                                            | Anual                  | 31.6                     | 39.9                    | 126.27     |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos por personal médico                  | (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100                                                             | Anual                  | 93.59                    | 93                      | 99.37      |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)                  | Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada                                                                | Anual                  | 1.62                     | 1.88                    | 116.05     |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva | (Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100 | Anual                  | 38                       | 38                      | 100        |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad       | (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100                                                                                                        | Semestral              | 22                       | 22                      | 100        |
| Cobertura estatal                                                             | I002 | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud     | (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100                                                                                                            | Semestral              | 73                       | 73                      | 100        |
| I003-FAIS Entidades                                                           |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal                                                             | I003 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                                                      | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                         | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal                                                             | I003 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS                                            | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                  | Trimestral             | 0                        | 2.52                    | N/A        |
| Cobertura estatal                                                             | I003 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS                                    | (Sumatoria de proyectos de contribución directa correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                                                           | Trimestral             | 100                      | 97.48                   | 97.48      |
| I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                         |            |
| Calakmul                                                                      | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS                                    | (Sumatoria de proyectos de contribución directa correspondiente/Sumatoria de proyectos totales correspondiente)*100                                                                                                    | Trimestral             | 77.65                    | 47.68                   | 61.4       |
| Calakmul                                                                      | I004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                                                      | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales correspondiente)*100                                                                                     | Trimestral             | 11.76                    | 27.48                   | 233.67     |
| Calakmul                                                                      | I004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS                                            | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales correspondiente)*100                                                                        | Trimestral             | 10.59                    | 24.83                   | 234.47     |
| Calkiní                                                                       | I004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS                                    | (Sumatoria de proyectos de contribución directa correspondiente/Sumatoria de proyectos totales correspondiente)*100                                                                                                    | Trimestral             | 73.74                    | 70.91                   | 96.16      |

| Programa<br>Presupuestario |      | Indicadores                                                            |                                                                                                                                                                                             |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                  | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Calkiní                    | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 26.26                    | 18.18                   | 69.23      |
| Calkiní                    | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 10.91                   | N/A        |
| Campeche                   | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 96                       | 92                      | 95.83      |
| Campeche                   | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 3                        | 6                       | 200        |
| Campeche                   | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Candelaria                 | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 36.75                    | 7.05                    | 19.18      |
| Candelaria                 | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 63.25                    | 75                      | 118.58     |
| Candelaria                 | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 17.95                   | N/A        |
| Carmen                     | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 100                      | 172                     | 172        |
| Carmen                     | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 85                       | 100                     | 117.65     |
| Carmen                     | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 15                       | 172                     | 1146.67    |
| Champotón                  | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 9.03                     | 9                       | 99.67      |
| Champotón                  | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |

| Programa<br>Presupuestario |      | Indicadores                                                            |                                                                                                                                                                                             |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                  | PP   | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Champotón                  | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 90.97                    | 91                      | 100.03     |
| Escárcega                  | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 100                      | 14.81                   | 14.81      |
| Escárcega                  | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 100                      | 4.78                    | 4.78       |
| Escárcega                  | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 100                      | 80.41                   | 80.41      |
| Hecelchakán                | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 81.25                    | 87.5                    | 107.69     |
| Hecelchakán                | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 4.83                     | 1.38                    | 28.57      |
| Hecelchakán                | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Hopelchén                  | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 12.5                     | 11.12                   | 88.96      |
| Hopelchén                  | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 30                       | 14.81                   | 49.37      |
| Hopelchén                  | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 57.5                     | 74.07                   | 128.82     |
| Tenabo                     | 1004 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral             | 81.81                    | 81.81                   | 100        |
| Tenabo                     | 1004 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Trimestral             | 18.18                    | 18.18                   | 100        |
| Tenabo                     | 1004 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |

| Programa<br>Presupuestario |      | Indicadores                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|----------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                  | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| 1005-FORTAMUN Calakmul     | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 0.57                     | 100                     | 17543.86   |
| Calakmul                   | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 1.76                     | 1.76                    | 100        |
| Calakmul                   | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Calakmul                   | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Calkiní                    | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      | 94.67                   | 94.67      |
| Calkiní                    | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 2.8                      | 2.1                     | 75         |
| Calkiní                    | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Calkiní                    | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 99.98                   | 99.98      |
| Campeche                   | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Campeche                   | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 100                      | 100                     | 100        |
| Campeche                   | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Campeche                   | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Candelaria                 | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido                                                                                                     | Anual                  | 100                      | 99.88                   | 99.88      |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Candelaria              | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100<br>(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Semestral              | 1.06                     | 0.9                     | 84.91      |
| Candelaria              | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                                                                                     | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Candelaria              | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                                                                                       | Trimestral             | 100                      | 99.99                   | 99.99      |
| Carmen                  | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100                                                                     | Anual                  | 8.9                      | 8.7                     | 97.75      |
| Carmen                  | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                        | Semestral              | 0.4                      | 0.4                     | 100        |
| Carmen                  | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                                                                                     | Trimestral             | 8.9                      | 8.7                     | 97.75      |
| Carmen                  | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                                                                                       | Trimestral             | 100                      | 99.8                    | 99.8       |
| Champotón               | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100                                                                     | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Champotón               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                                                                                        | Semestral              | 1.3                      | 0.97                    | 74.62      |
| Champotón               | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                                                                                     | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Champotón               | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                                                                                       | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Escárcega               | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100                                                                     | Anual                  | 20                       | 20                      | 100        |

| Programa Presupuestario |      | Indicadores                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio               | PP   | Nombre del Indicador                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Escárcega               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 50                       | 47.75                   | 95.5       |
| Escárcega               | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 0                        | 100                     | N/A        |
| Escárcega               | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Hecelchakán             | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100   | Anual                  | 100                      | 99.73                   | 99.73      |
| Hecelchakán             | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 2.8                      | 2.6                     | 92.86      |
| Hecelchakán             | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 6.98                     | 105                     | 1504.3     |
| Hecelchakán             | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 99.73                   | 99.73      |
| Hopelchén               | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      | 78.49                   | 78.49      |
| Hopelchén               | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 2.6                      | 1.26                    | 48.46      |
| Hopelchén               | 1005 | Porcentaje de avance en las metas            | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                 | Trimestral             | 81                       | 78                      | 96.3       |
| Hopelchén               | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos           | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                   | Trimestral             | 100                      | 99.52                   | 99.52      |
| Tenabo                  | 1005 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Tenabo                  | 1005 | Índice de Dependencia Financiera             | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Semestral              | 1.3                      | 1.6                     | 123.08     |

| Programa Presupuestario                                     |      | Indicadores                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                                   | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                           | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                   | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Tenabo                                                      | 1005 | Porcentaje de avance en las metas                                                                                                              | por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)<br>(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                 | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Tenabo                                                      | 1005 | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                                                                             | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                                                       | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| 1006-FAM Asistencia Social Cobertura estatal                | 1006 | Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria                                                                                    | Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.                                          | Trimestral             | 1                        | 0.62                    | 62         |
| Cobertura estatal                                           | 1006 | Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios                    | (Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100                                             | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica Cobertura estatal | 1007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) | (Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100        | Anual                  | 5.16                     | 4.53                    | 87.79      |
| Cobertura estatal                                           | 1007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.                   | (Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100 | Trimestral             | 100                      | 21.21                   | 21.21      |
| Cobertura estatal                                           | 1007 | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.                                       | (Número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100                    | Trimestral             | 100                      | 92.59                   | 92.59      |
| Cobertura estatal                                           | 1007 | Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.                    | (Número de proyectos concluidos en la categoría de construcción, de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100                     | Trimestral             | 100                      | 27                      | 27         |
| Cobertura estatal                                           | 1007 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.                           | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100        | Trimestral             | 100                      | 72.72                   | 72.72      |



| Programa<br>Presupuestario                                   |      | Indicadores                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                                    | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                     | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal                                            | 1007 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico                                                      | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100                                              | Trimestral             | 100                      | 7.4                     | 7.4        |
| Cobertura estatal                                            | 1007 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico                                  | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100                          | Trimestral             | 100                      | 78.78                   | 78.78      |
| 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.                                             | (Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus ) X 100                                                                                                 | Anual                  | 27.6                     | 7                       | 25.36      |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior                                                | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100                                    | Trimestral             | 0                        | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior                                                                    | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100                                                                             | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior                                                                    | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) X 100                                                                            | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior                                                              | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100                                                                 | Trimestral             | 0                        | 100                     | N/A        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior                                                              | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100                                                                | Trimestral             | 0                        | 100                     | N/A        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior                                                | (Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100                                                  | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                            | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100 | Anual                  | 0                        | 100                     | N/A        |

| Programa Presupuestario                               |      | Indicadores                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                                             | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                         | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal                                     | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa                     | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100                                         | Anual                  | 0                        | 100                     | N/A        |
| Cobertura estatal                                     | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100 | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                     | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa       | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100             | Anual                  | 0                        | 0                       | N/A        |
| Cobertura estatal                                     | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa                           | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100                                                     | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                     | 1008 | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa                           | (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100                                                     | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| 1009-FAETA Educación Tecnológica<br>Cobertura estatal | 1009 | Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP                                                                                                                                                | (Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) X 100                                                                                                       | Anual                  | 5.5                      | 41.68                   | 757.82     |
| Cobertura estatal                                     | 1009 | Absorción de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                   | (Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100                                                                                                | Anual                  | 5                        | 5.21                    | 104.2      |
| Cobertura estatal                                     | 1009 | Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).                                                                         | (Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) X 100                                                                                          | Anual                  | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal                                     | 1009 | Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA                                                                                     | (Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100                                                            | Trimestral             | 66                       | 66                      | 100        |

| Programa Presupuestario         |      | Indicadores                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                       | PP   | Nombre del Indicador                                                                                                       | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                   | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal               | I009 | Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa               | (Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100 | Semestral              | 74                       | 99.28                   | 134.16     |
| I010-FAETA Educación de Adultos |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal               | I010 | Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación                                            | (Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100                                                                                                                                            | Trimestral             | 100                      | 100                     | 100        |
| Cobertura estatal               | I010 | Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación                         | (Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100                                                                                                     | Trimestral             | 35.35                    | 32.5                    | 91.94      |
| Cobertura estatal               | I010 | Porcentaje de exámenes acreditados                                                                                         | (Número de exámenes acreditados /El número de exámenes presentados)*100                                                                                                                                                             | Trimestral             | 80                       | 80.65                   | 100.81     |
| Cobertura estatal               | I010 | Porcentaje de certificados entregados                                                                                      | (Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)                                                                                                                          | Trimestral             | 90                       | 83.1                    | 92.33      |
| Cobertura estatal               | I010 | Porcentaje de asesores con formación continua                                                                              | (Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100                                                                                                      | Trimestral             | 48                       | 48                      | 100        |
| Cobertura estatal               | I010 | Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa                                                            | (Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)                                                                                                       | Trimestral             | 2                        | 3                       | 150        |
| I011-FASP                       |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal               | I011 | Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes                                                 | (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad                                                                                                                                     | Anual                  | 189.56                   | 220.72                  | 116.44     |
| Cobertura estatal               | I011 | Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal. | (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100                                                                                                | Semestral              | 100                      | 43                      | 43         |
| Cobertura estatal               | I011 | Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.                                 | (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100                                                                                                            | Semestral              | 100                      | 100.58                  | 100.58     |
| Cobertura estatal               | I011 | Aplicación de recursos del FASP                                                                                            | [Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal] / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100                                                                   | Trimestral             | 100                      | 66.18                   | 66.18      |
| I012-FAFEF                      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal               | I012 | Índice de Impacto de Dureda Pública                                                                                        | (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100                                                                                                                                      | Anual                  | 4.43                     | 3.7                     | 83.52      |
| Cobertura estatal               | I012 | Índice de Impulso al Gasto de Inversión                                                                                    | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100                                                                                                                                                                               | Semestral              | 9.54                     | 16.08                   | 168.55     |
| Cobertura estatal               | I012 | Índice de Fortalecimiento Financiero                                                                                       | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100                                                                                                                                                                                 | Semestral              | 41.21                    | 16.57                   | 40.21      |
| Cobertura estatal               | I012 | Porcentaje de avance en las metas                                                                                          | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100                                                                                                                     | Trimestral             | 100                      | 94.02                   | 94.02      |

| Programa<br>Presupuestario     |      | Indicadores                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        | Meta y Avance al periodo |                         |            |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Municipio                      | PP   | Nombre del Indicador                                                                           | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                       | Frecuencia de Medición | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cobertura estatal              | I012 | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                             | (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100                                                                                       | Trimestral             | 100                      | 96.7                    | 96.7       |
| I013-FONE Servicios Personales |      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                        |                          |                         |            |
| Cobertura estatal              | I013 | Eficiencia terminal en educación secundaria                                                    | (Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100                                      | Anual                  | 79.93                    | 76                      | 95.08      |
| Cobertura estatal              | I013 | Eficiencia terminal en educación primaria                                                      | (Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100                                        | Anual                  | 98.77                    | 97.86                   | 99.08      |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa                     | (Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t / Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100        | Anual                  | 57.83                    | 58.89                   | 101.83     |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.                      | (Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t / Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100        | Anual                  | 93.98                    | 92.85                   | 98.8       |
| Cobertura estatal              | I013 | Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.                    | (Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t / Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)        | Anual                  | 84.87                    | 83.92                   | 98.88      |
| Cobertura estatal              | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.   | (Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100   | Anual                  | 91.15                    | 91.5                    | 100.38     |
| Cobertura estatal              | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. | (Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 | Anual                  | 84.89                    | 85.08                   | 100.22     |
| Cobertura estatal              | I013 | Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. | (Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t / Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100 | Anual                  | 79.6                     | 79.08                   | 99.35      |

**NOTA**

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

**C.P. América del Carmen Azar Pérez**  
**Secretaría de Finanzas**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

2 - Campeche



## Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

126,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Dr. Román Alberto Quijano García

Coordinador de la Evaluación

Lic. Alberto Romero Rojas

Objetivos de la Evaluación

Realizar una valoración objetiva del desempeño del programa bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a los indicadores estratégicos y de gestión y así, proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La evaluación de desempeño del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal FISE abarca el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 ejercido por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), se desarrolló de acuerdo a los criterios en materia de Consistencia y Resultados, y los lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios y otros programas estatales de la administración pública del estado de Campeche. El objetivo general es evaluar la consistencia y orientación a resultados con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, teniendo los siguientes objetivos específicos) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado) Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus



Sistema de Evaluación del Desempeño

mecanismos de rendición de cuentas; ) Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y) Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por CODESVI, así- como información adicional que la instancia evaluadora considera necesaria para justificar su análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.

Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo                   | Nombre                                           | Descripción                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resumen ejecutivo      | INFORMECODESVIFISE2015 INFORME FINAL.pdf         | Resumen ejecutivo                                              |
| Anexos                 | INFORMECONACCODESVIFISE2015.pdf                  | Informe para la difusión de los resultados de las evaluaciones |
| Términos de Referencia | de TERMINOS DE REFERENCIA TDRCODESVIFISE2015.pdf | Términos de Referencia                                         |



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

FASP

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal





Sistema de Evaluación del Desempeño

## FASP

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASP

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

1,000,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

CARV CONSULTORIA, CCO0903283B7

Coordinador de la Evaluación

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos de la Evaluación

Analizar y valorar los resultados, así como verificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los Programas que integran el Fondo. Conocer las condiciones laborales (capacitación, ámbito laboral, equipamiento, etc.) del estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública del Estado; identificar el estatus que presenta el ejercicio de los recursos de los distintos programas que integran el fondo

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el análisis de gestión se consideraron dos aspectos que se evaluaron de forma complementaria, uno tuvo que ver en sí con la descripción de metas del Anexo Técnico del FASP y otro con la Estructura Programática. El promedio de avance del Anexo Técnico fue del 79.1%, donde el 81.2% fue el avance de cumplimiento que tuvieron las acciones de gobierno y 74.6% fueron las metas cumplidas. El avance de la Estructura Programática tuvo un promedio del 80.7% en cumplimiento. Podemos observar que hubo un mayor promedio de avance financiero y este fue del 83.5%, en tanto que las metas físicas alcanzaron el 82.5%. AVANCE DEL ANEXO TÉCNICO. El avance global de cumplimiento del Anexo técnico fue del 79.1%. Y cuatro programas más el rubro de Seguimiento y Evaluación se ubicaron en un grado de cumplimiento muy alto: Programa I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temáticas de Seguridad Pública (100%), a Programa VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncia Ciudadana (96.8%) a Programa VII. Sistema Nacional para la Seguridad Pública (92.8%), a Programa III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (87.3%); El avance que se obtuvo de la estructura programáticas fue del 80.7% de cumplimiento, lo que ubica al indicador en un grado muy alto. Cuatro programas más el rubro de Seguimiento y Evaluación que alcanzaron muy alto grado de cumplimiento en la estructura programática: Seguimiento y Evaluación (96.7%). AVANCE FINANCIERO Al Estado de Campeche se le asignó una inversión conjunta de 163 millones 224 mil 191.25 pesos, de los cuales, 32 millones 644 mil 838.25 pesos

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

fue recurso estatal y 130 millones 579 mil 353 pesos fue recurso federal. Se ejerció un total de 136.28 millones de pesos lo que significa un avance financiero del 83.5% de los recursos asignados al programa, de los cuales 27.59 millones de pesos están comprometidos que equivale al 16.9%, 108.68 millones de pesos fue ejercido (66.6%) y 26.95 millones de pesos quedaron pendientes por ejercer (16.5%).

## Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo              | Nombre                   | Descripción                                                    |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resumen ejecutivo | RESUMEN<br>EJECUTIVO.zip | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DE<br>EVALUACIÓN FASP 2016 |

## NOTA

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

**C.P. América del Carmen Azar Pérez**  
Secretaria de Finanzas



