



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año III No. 0559

DIRECTOR
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,
Miércoles 8 de Noviembre de 2017

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME TERCER TRIMESTRE 2017

- 1.- REPORTE POR PROYECTOS
- 2.- REPORTE POR ENTIDAD NIVEL FINANCIERO
- 3.- REPORTE DE INDICADORES
- 4.- RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN

1.- REPORTE POR PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

Número total de proyectos validados al trimestre: 2824

Monto total aprobado de los proyectos validados: 3,407,747,836.13

Monto total pagado de los proyectos validados: 2,362,372,339.66

Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 49.17

Número de municipios en los que se validaron proyectos: 12

Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos: 100%

DESGLÓSE POR PROYECTO

TERCER TRIMESTRE DE 2017

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
3ER TRIMESTRE 2017			3,407,747,836.13	3,539,197,375.13	2,362,372,339.66	
Ciclo del Recurso 2017			1,933,588,840.46	2,003,858,517.30	1,041,716,428.70	
4-Gobernación			12,118,551.33	6,940,045.60	4,914,743.18	
E012 Registro e Identificación de Población			630,000.00	630,000.00	0.00	
CAM17170300	Programa Modernización Integral Del Registro Civil	Cobertura estatal	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
956170						
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			7,500.00	1.00	0.00	
CAM14140400	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección	Cobertura estatal	7,500.00	1.00	0.00	0.00
452220						
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			5,171,009.73	3.00	0.00	
CAM16160200	Techado De La Cancha De La Col. Miguel De La Madrid	Carmen	2,500,000.00	1.00	0.00	0.00
677674						
CAM16160200	Rehabilitación Del Centro Comunitario Col. Manigua	Carmen	371,009.73	1.00	0.00	0.00
677700						
CAM16160200	Construcción De Parque De La Calle 16 De Septiembre	Carmen	2,300,000.00	1.00	0.00	0.00
677579						
U007 Subsidios en materia de seguridad pública			6,310,041.60	6,310,041.60	4,914,743.18	
CAM17170200	Equipamiento De Personal Policial. (Camaras Fotograficas Y De Video)	Carmen	665,000.00	665,000.00	665,000.00	100.00
887440						
CAM17170100	Fontalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia. (Vehiculos Y Equipo Terrestre, Infraestructura)	Campeche	2,760,000.00	2,760,000.00	2,473,932.18	100.00
838652						
CAM17170100	Red Nacional De Radiocomunicación. (Bateria Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) Y Terminal Digital Portátil (Radio)	Campeche	1,516,500.00	1,516,500.00	1,318,311.00	96.00
838683						
CAM17170100	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Unidad Móvil Para Primer Respondiente, Kit De Iluminación Continua)	Campeche	933,041.60	933,041.60	457,500.00	50.00
838693						
CAM17170100	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)/(Computadoras, Escaner, Lector Biométrico, Cámara Digital)	Campeche	435,500.00	435,500.00	0.00	0.00
838700						
9-Comunicaciones y Transportes			212,861,011.78	212,850,772.78	154,911,582.77	
U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera			212,861,011.78	212,850,772.78	154,911,582.77	
CAM17170200	Construcción Del Nuevo Puente Vehicular La Unidad Que Va Desde Isla Del Carmen A Isla Aguada Sobre Carretera Fed 180 En	Carmen	151,300,000.00	151,289,761.00	130,381,276.94	11.00
884985						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 965788	El Edo. De Campeche Incluye Aprovechos Y Alumbrado. Proyecto.-Conservacion Y Mantenimiento Del Puente La Unidad Eugenio Echevarria Castielot, En El Estado De Campeche, Subproyecto.- Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estru	Carmen	61,561,011.78	61,561,011.78	24,530,305.83	11.00
10-Economía			1,328,548.00	1.00	0.00	0.00
S020 Fondo Nacional Emprendedor			1,328,548.00	1.00	0.00	0.00
CAM12130200 149511	Campañas Locales De Posicionamiento 2012	Cobertura estatal	1,328,548.00	1.00	0.00	0.00
11-Educación Pública			142,998,414.80	48,336,672.80	14,500,992.24	
E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados)			0.00	1.00	0.00	0.00
CAM12130100 118193	Equipamiento De 24 Centros De Atención A Grupos Vulnerables	Cobertura estatal	0.00	1.00	0.00	0.00
S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa			19,952.00	1.00	0.00	0.00
CAM17130400 268233	Programa De Fortalecimiento A La Educación Especial Y De La Integración Educativa	Cobertura estatal	19,952.00	1.00	0.00	0.00
S205 Deporte			1,083,000.02	3.00	0.00	0.00
CAM14140200 327017	Centro Nacional De Información Y Documentación	Cobertura estatal	615,625.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140200 331119	Actualización (Sicced, Diplomados Y Maestrías)	Cobertura estatal	467,375.02	1.00	0.00	0.00
CAM17140100 290827	Programa Deporte	Cobertura estatal	0.00	1.00	0.00	0.00
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento			1,711,296.00	4.00	0.00	0.00
CAM14140200 331229	Entrenadores Nacionales De Talentos Deportivos	Cobertura estatal	887,406.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140200 331313	Entrenadores Nacionales De Reserva Nacional	Cobertura estatal	723,890.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140200 331383	Premios Y Estimulos Para El Deporte Convencional	Cobertura estatal	100,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17140100 290890	Sistema Mexicano Del Deporte De Alto Rendimiento	Cobertura estatal	0.00	1.00	0.00	0.00
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa			468,671.00	5.00	0.00	0.00
CAM14140400 420219	Equipamiento Administrativo	Cobertura estatal	100,364.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140400 419632	Equipamiento Administrativo	Cobertura estatal	113,600.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140400 419742	Equipamiento Administrativo	Cobertura estatal	131,430.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140400 419872	Equipamiento Escolar	Cobertura estatal	23,374.00	1.00	0.00	0.00
CAM14140400 419299	Equipamiento Escolar	Cobertura estatal	99,903.00	1.00	0.00	0.00
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas			49,231.00	2.00	0.00	0.00
CAM14150300 560721	Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas	Cobertura estatal	35,910.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150300 560948	Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas	Cobertura estatal	13,321.00	1.00	0.00	0.00
S269 Programa de Cultura Física y Deporte			50,000,000.00	48,336,640.80	14,500,992.24	
CAM17170300 964525	Modernización De La Unidad Deportiva Infantil En Cd. Del Carmen, Campeche Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De	Carmen	50,000,000.00	48,336,640.80	14,500,992.24	2.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
Las Personas Con Discapacidad.						
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales						
CAM17170200	Creación De 4 Nuevos Laboratorios Y Sus Areas Complementarias Para El Campus Vi De La Universidad Autónoma De Campeche	Cobertura estatal	40,000,000.00	1.00	0.00	0.00
891863			40,000,000.00	1.00	0.00	0.00
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior						
CAM14140400	Equipamiento Escolar	Cobertura estatal	125,941.00	1.00	0.00	0.00
419146			125,941.00	1.00	0.00	0.00
U059 Instituciones Estatales de Cultura						
CAM12130100	Equipamiento De Infraestructura Cultural Para Las Artes Y El Conocimiento, Proyectos Culturales 2012	Cobertura estatal	14,350,000.00	7.00	0.00	0.00
112127			4,700,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM12130200	Proyecto Dotación De Instrumentos Para Orquesta Sinfónica De Campeche	Cobertura estatal	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
155553			1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150400	Dotación De Instrumentos Musicales Para Grupos Infantiles Y Juveniles,Proyectos Culturales 2014	Cobertura estatal	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
603541			1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150400	Programa De Artes Visuales, Proyectos Culturales 2014	Cobertura estatal	2,350,000.00	1.00	0.00	0.00
603642			2,350,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150400	Marcha Cultural, Proyectos Culturales 2014	Cobertura estatal	2,800,000.00	1.00	0.00	0.00
603683			2,800,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17130200	Compra De Equipo Para Estudio De Grabación Y Produccion De Eventos Culturales	Cobertura estatal	1,500,000.00	1.00	0.00	0.00
155135			1,500,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17130300	Dotación De Instrumentos Para Orquesta Sinfónica De Campeche, Pef 2012	Cobertura estatal	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
194131			1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior						
CAM17130300	Modelo De Asignación Adicional 2009	Cobertura estatal	2,466,412.00	2.00	0.00	0.00
210864			1,037,014.00	1.00	0.00	0.00
CAM17130300	Modelo De Asignación Adicional 2009	Cobertura estatal	1,429,398.00	1.00	0.00	0.00
210994			1,429,398.00	1.00	0.00	0.00
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior						
CAM09130100	Oferta Educativa	Cobertura estatal	32,251,892.00	2.00	0.00	0.00
100061			28,846,620.00	1.00	0.00	0.00
CAM17130300	Incremento Matricula 2007	Cobertura estatal	3,405,272.00	1.00	0.00	0.00
216691			3,405,272.00	1.00	0.00	0.00
U082 Programa de la Reforma Educativa						
CAM17160300	Programa De La Reforma Educativa	Cobertura estatal	472,019.78	3.00	0.00	0.00
733112			74,632.78	1.00	0.00	0.00
CAM17160300	Programa De La Reforma Educativa	Cobertura estatal	298,555.00	1.00	0.00	0.00
733151			298,555.00	1.00	0.00	0.00
CAM17160300	Programa De La Reforma Educativa	Cobertura estatal	98,832.00	1.00	0.00	0.00
733209			98,832.00	1.00	0.00	0.00
12-Salud						
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud						
CAM17130400	Gasto De Fiscalización Del Convenio Para El Otorgamiento De Subsidios (Equipamiento Medico)	Cobertura estatal	31,537,429.68	6,051,108.39	1,275,311.93	0.00
272912			17,152,215.95	2.00	0.00	0.00
CAM16160400	Obra Complementaria Y Equipamiento Para El Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche, Estado De Campeche	Cobertura estatal	40,374.42	1.00	0.00	0.00
815680			17,111,841.53	1.00	0.00	0.00
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios						
CAM14140200	Equipamiento A Copriscam	Cobertura estatal	2,842,035.40	203,725.06	104,629.68	0.00
338776			655,211.51	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	48,628.26	48,628.26	0.00	0.00
889134			48,628.26	48,628.26	0.00	0.00
CAM17170200	Adquisición De Equipo De Computo Y Audiovisual	Cobertura estatal	39,363.12	39,363.12	0.00	0.00
889177			39,363.12	39,363.12	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 889206	Adquisición De Balanzas Y Basculas	Cobertura estatal	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
CAM17170200 889258	Adquisición De Incubadora	Cobertura estatal	110,200.00	104,629.68	104,629.68	100.00
CAM17140200 338548	Equipamiento A Compriscam	Cobertura estatal	655,211.51	1.00	0.00	0.00
CAM11130100 111796	Proteccion Contra Riesgos Sanitarios Y Fortalecimiento Red Laboratorio	Cobertura estatal	1,322,321.00	1.00	0.00	0.00
CAM11130100 111797	Proteccion Contra Riesgos Sanitarios Y Fortalecimiento Red Laboratorio	Cobertura estatal	0.00	1.00	0.00	0.00
P018 Prevención y control de enfermedades			160,000.00	2.00	0.00	0.00
CAM17170200 883896	Equipo Médico Y De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico	Cobertura estatal	128,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 885779	Equipo De Computación: 1 Lap Top, 1 Tablet, 1 Proyector Para El Programa De Cáncer Infancia Y Adolescencia	Cobertura estatal	32,000.00	1.00	0.00	0.00
P020 Salud materna, sexual y reproductiva			284,166.00	18.00	0.00	0.00
CAM17170200 884129	Equipo Médico. Electrónica Médica. Cardiotocógrafo. Equipo Para Observar La Actividad Cardíaca Fetal.	Cobertura estatal	117,178.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884582	Anaqueles	Cobertura estatal	8,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884591	Biombo Y Mampara	Cobertura estatal	6,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884603	Estufa Cocina (Gas O Eléctrica)	Cobertura estatal	10,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884615	Extinguidor Para Las Áreas De Salud Materna Y Perinatal	Cobertura estatal	6,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884629	Horno Cocina (Gas O Eléctrico), Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal	Cobertura estatal	5,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884642	Juego De Sala De Estar Para Las Áreas Dei Programa De Salud Materna Y Perinatal	Cobertura estatal	15,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884667	Mecedora Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal	Cobertura estatal	10,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884679	Purificador Doméstico De Agua	Cobertura estatal	3,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884693	Refrigerador (Cocina)	Cobertura estatal	14,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884722	Tanque De Gas (Estacionario) Y Conexiones	Cobertura estatal	3,983.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884733	Televisión (Eq. De Com. Cinemat. O Fotograf.) Pantalla Plana Con Soporte.	Cobertura estatal	9,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884751	Ventilador Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal	Cobertura estatal	4,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884767	Equipo Médico. Electrónica Médica. Equipo Portátil Para Tamiz Auditivo	Cobertura estatal	4,005.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884900	Oxímetro (Equipo Médico Quirúrgico)	Cobertura estatal	40,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 884934	Equipo Médico. Electrónica Médica. Fonodetector Portátil De Látido Fetales.	Cobertura estatal	9,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 885013	Estuche De Diagnóstico Básico	Cobertura estatal	15,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 885036	Banca Para El Programa De Salud Reproductiva	Cobertura estatal	5,000.00	1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad					
CAM17170300	Equipamiento Para El Centro De Tecnología Adaptada	Cobertura estatal	225,220.72	225,220.72	0.00	0.00
955546			225,220.72	225,220.72	0.00	0.00
S202	Calidad en la Atención Médica					
CAM15150300	Elevar La Calidad Y Seguridad De La Atención Materna Y Perinatal A Través De La Adecuación Y Puesta En Marcha De Un Modelo De Simulación Clínica En El Hosp. Dr. Javier Buenfil Y Hosp. Dr. Yanel Romero	Cobertura estatal	2,672,525.00	1.00	0.00	0.00
559730			2,672,525.00	1.00	0.00	0.00
S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad					
CAM17170300	Construcción De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Francisco De Campeche	Cobertura estatal	5,500,000.00	5,500,000.00	1,048,557.64	20.00
955282			4,845,228.23	4,845,228.23	1,048,557.64	
CAM17170300	Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Francisco De Campeche	Cobertura estatal	654,771.77	654,771.77	0.00	0.00
955339						
U005	Seguro Popular					
CAM17170300	Adquisición De Equipo Detector De Radiación Del Oncológico Del Estado De Campeche	Cobertura estatal	122,124.61	122,124.61	122,124.61	100.00
963944			122,124.61	122,124.61	122,124.61	
U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes					
CAM17170200	Equipo Médico. Electrónica Médica. Báscula Electrónica Portátil.	Cobertura estatal	862,765.00	10.00	0.00	0.00
883845			12,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Refrigerador Vertical Para Laboratorio Cap. 20 Pies Cúbicos.	Cobertura estatal	200,000.00	1.00	0.00	0.00
885163						
CAM17170200	Estuche De Diagnóstico Básico. Oftalmoscopio Con Iluminación Para El Programa De Diabetes	Cobertura estatal	210,000.00	1.00	0.00	0.00
885657						
CAM17170200	Diapason Hartman, De Aleación De Aluminio, Para El Programa De Diabetes.	Cobertura estatal	12,000.00	1.00	0.00	0.00
885670						
CAM17170200	Equipo Médico. Electrónica Médica. Báscula Electrónica Con Estadimetro. Equipo Fijo Para Determinar Peso Del Programa Diabetes.	Cobertura estatal	63,000.00	1.00	0.00	0.00
885680						
CAM17170200	Baumanómetro (Equipo Médico Quirúrgico) Para El Programa O-Rcv	Cobertura estatal	317,765.00	1.00	0.00	0.00
885707						
CAM17170300	Báscula Electrónica Portátil	Cobertura estatal	12,000.00	1.00	0.00	0.00
955906						
CAM17170300	Báscula Electrónica Portátil	Cobertura estatal	12,000.00	1.00	0.00	0.00
955834						
CAM17170300	Báscula Electrónica Portátil	Cobertura estatal	12,000.00	1.00	0.00	0.00
955852						
CAM17170300	Báscula Electrónica Portátil	Cobertura estatal	12,000.00	1.00	0.00	0.00
955861						
U009	Vigilancia epidemiológica					
CAM17170200	Equipo Médico Y De Laboratorio Fuera De Cuadro Básico. Termociclador. Instalación Y Capacitación.	Cobertura estatal	1,716,377.00	4.00	0.00	0.00
883958			1,226,377.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Aspiradoras De Mosquitos. Tipo Backpack, Con Batería	Cobertura estatal	240,000.00	1.00	0.00	0.00
885075						
CAM17170200	Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila De Aerosoles Frios.	Cobertura estatal	58,000.00	1.00	0.00	0.00
885096						
CAM17170200	Nebulizador O Generador Portátil O Motomochila En Aerosoles Frios.	Cobertura estatal	192,000.00	1.00	0.00	0.00
885136						
U012	Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud					
CAM12130100	Construcción Y Rehabilitación De 24 Centros De Salud	Cobertura estatal	0.00	1.00	0.00	0.00
118129			0.00	1.00	0.00	0.00
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			101,061,521.04	85,698,697.94	82,529,059.06	
S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		85,698,691.04	85,698,691.94	82,529,059.06	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 879961	Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido Hobomo	Campeche	3,991,101.07	3,991,101.97	3,991,101.07	95.00
CAM17170200 879971	Equipamiento De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este En El Ejido Hobomo, Campeche	Campeche	5,293,502.63	5,293,502.63	5,293,502.63	95.00
CAM17170200 879984	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Planta De Bombeo Para Gasto De 500 Lps En El Estado De Campeche	Campeche	9,022,112.99	9,022,112.99	7,275,079.68	75.00
CAM17170200 879994	Construcción De Acueducto Hobomo Campeche 4ta. Etapa, Loc. San Francisco De Campeche	Campeche	62,499,020.05	62,499,020.05	62,499,020.05	95.00
CAM17170200 880008	Ampliación De Las Redes De Distribución De La Red De Agua Potable 3er. Etapa, Conclusión De La Localidad De China En El Estado De Campeche	Campeche	4,892,954.30	4,892,954.30	3,470,355.63	71.00
U012 Prevención y gestión integral de residuos						
CAM17140300 397790	Programa De Contenerización En El Estado De Campeche	Cobertura estatal	2,625,080.00	1.00	0.00	0.00
			2,625,080.00	1.00	0.00	0.00
U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas						
CAM13140100 301291	Plan Estatal De Manejo De Tortugas De Las Anp	Cobertura estatal	12,737,750.00	5.00	0.00	0.00
			1,118,750.00	1.00	0.00	0.00
CAM13140100 301366	Fortalecimiento De La Prevención, Protección Y Combate De Incendios Forestales.	Cobertura estatal	7,000,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM13140100 301708	Diseño De Un Instrumento Para El Cálculo De Volumen Del Aprovechamiento Forestal Maderable Del Estado De Campeche Primera Fase	Cobertura estatal	470,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM13140100 301759	Complemento Del Fortalecimiento De La Prevención Y Combate A Incendios Forestales	Cobertura estatal	2,500,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM13140100 301815	Equipamiento Al Sistema De Recolección De Los Municipios De Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén Y Calakmul	Cobertura estatal	1,649,000.00	1.00	0.00	0.00
20-Desarrollo Social						
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)						
CAM17170200 885396	Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas, A Través De La Compra De Vehículos.	Cobertura estatal	1,827,925.00	1,707,927.00	0.00	0.00
			1,707,925.00	1,707,925.00	0.00	0.00
			1,597,555.00	1,597,555.00	0.00	0.00
CAM17170200 885401	Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Mob Y Equipo	Cobertura estatal	80,370.00	80,370.00	0.00	0.00
CAM17170200 885403	Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Herramientas.	Cobertura estatal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
U008 Subsidios a programas para jóvenes						
CAM16170200 885080	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Carmen	Carmen	120,000.00	2.00	0.00	0.00
			60,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM16170200 885091	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Cpj Champolón	Champolón	60,000.00	1.00	0.00	0.00
F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas						
CAM17140300 397945	"Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cd. De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De La Humanidad: Plazoleta De San Francisco	Cobertura estatal	33,271,736.38	5,490,073.11	1,736,899.46	0.00
			18,272,736.38	7.00	0.00	0.00
			3,578,973.86	1.00	0.00	0.00
CAM17140300 398103	"Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cd. De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De La Humanidad: Plazoleta	Cobertura estatal	3,578,973.86	1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
	De San Francisco					
CAM17140300 396464	Mejoramientos De La Imagen Urbana De La Cd. De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De La Humano (Iglesia Catedral)	Cobertura estatal	1,971,893.96	1.00	0.00	0.00
CAM17140200 358503	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De L Humanidad Iglesia Catedral	Cobertura estatal	985,946.98	1.00	0.00	0.00
CAM17140300 397903	"Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cd. De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De La Humanidad:Plazola De San Francisco	Cobertura estatal	3,578,973.86	1.00	0.00	0.00
CAM17140300 396691	"Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cd. De San Francisco De Campeche, Patrimonio Cultural De La Humanidad: Iglesia Catedral	Cobertura estatal	3,578,973.86	1.00	0.00	0.00
CAM17130400 272972	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística	Cobertura estatal	999,000.00	1.00	0.00	0.00
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			7,000,000.00	5,490,063.11	1,736,899.46	
CAM17170300 955427	Mejoramiento De La Iluminación De Espacios Históricos Y Tradicionales De Tenabo	Tenabo	1,000,000.00	999,409.26	299,822.77	30.00
CAM17170200 890928	Mejoramiento De Acceso Al Sitio Arqueológico De Calakmul	Calakmul	6,000,000.00	4,490,653.85	1,437,076.69	10.00
U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística			7,999,000.00	3.00	0.00	0.00
CAM17130400 254671	Programa Integral De Capacitacion Competitividad Turística	Cobertura estatal	999,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM12130100 132886	Programa Mundo Maya 2012	Cobertura estatal	5,000,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM12130100 132885	Programa Integral De Capacitacion Y Competitividad Turística	Cobertura estatal	2,000,000.00	1.00	0.00	0.00
23-Provisiones Salariales y Económicas			721,315,615.25	557,356,563.63	253,756,494.39	
R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados			23,570,186.00	1.00	0.00	0.00
CAM16160400 823605	Estabilización De Acueducto-30 Chicbul-Cd. Del Carmen, Tramo Submarino Isla Aguada-San Julian	Carmen	23,570,186.00	1.00	0.00	0.00
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			4,343,806.77	4,343,806.77	1,302,337.69	0.00
CAM17170200 883568	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje, Col. Ampliación Revolución	Campeche	1,489,661.77	1,489,661.77	446,697.32	0.00
CAM17170200 883637	Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, Col. Cerro De La Eminencia	Campeche	1,390,811.39	1,390,811.39	417,000.25	0.00
CAM17170200 883684	Reconstrucción De La Calle Carlos Pérez Cámara Entre Calle 12 Y Calle Fidecio Pérez, Col. Emiliano Zapata	Campeche	1,463,333.61	1,463,333.61	438,640.12	0.00
U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)			74,271.00	180,382.00	180,382.00	100.00
CAM16160200 663795	Modernización De Áreas Comunes Del Baluarte De San Carlos (Adquisición De Material Eléctrico Y De Plomería, Equipos De Informática Y Equipos De Aire Acondicionado).	Campeche	74,271.00	180,382.00	180,382.00	100.00
U085 Fondo para Fronteras			14,274,050.00	28,548,100.00	2,507,827.84	0.00
CAM17170300 959324	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta Asfáltica De La Localidad De Pioneros Del Río Xnohá, En El Municipio De Calakmul. - 7287246 - 6941	Calakmul	2,200,080.16		0.00	0.00
CAM17170300 962965	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad Manuel Crescencio Rejón, En El Municipio De Calakmul - 7469929 - 7022	Calakmul	1,553,442.04		0.00	0.00
CAM17170300 963353	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Arroyo Negro Del Municipio De	Calakmul	2,057,668.80		0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 961207	Calakmul - 7287124 - 6940 Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad De Delicias I, En El Municipio De Candelaria	Candelaria		2,776,071.73	0.00	0.00
CAM17170300 961218	Construcción De Diversas Calles En Un Área De 2,988 M2 Con Carpeta De Concreto Asfáltico De En Tres Tramos Viales En La Localidad De Santa Rosa, Del Municipio De Candelaria, Campeche.	Candelaria		2,685,035.96	0.00	0.00
CAM17170300 955239	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Asfáltico En La Localidad De Pioneros Del Río Xnohá Del Municipio De Calakmul	Calakmul	2,200,080.16	2,200,080.16	0.00	0.00
CAM17170300 955240	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Manuel Crescencio Rejon En El Municipio De Calakmul	Calakmul	1,553,442.04	1,553,442.04	0.00	0.00
CAM17170300 955236	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Arroyo Negro Del Municipio De Calakmul	Calakmul	2,057,668.80	2,057,668.80	0.00	0.00
CAM17170300 962105	Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad La Pelusa, Municipio De Cande	Candelaria	3,001,751.31	3,001,751.31	0.00	0.00
CAM17170300 964883	Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad "La Pelusa" Municipio De Candelaria	Candelaria	3,001,751.31	3,001,751.31	889,782.46	0.00
CAM17170300 964889	Construcción De Diversas Calles En Un Área De 2,988 M2 Con Carpeta Con Concreto Asfáltico En Tres Tramos Viales En La Localidad De Santa Rosa, Del Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	2,685,035.96	2,685,035.96	795,257.16	0.00
CAM17170300 964892	Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad De Delicias I, En El Municipio De Candelaria	Candelaria	2,776,071.73	2,776,071.73	822,788.22	0.00
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal			8,019,168.00	3.00	0.00	0.00
CAM14150200 516895	Construcción De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Xpujil	Calakmul	5,000,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150200 516954	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Xpujil	Calakmul	2,744,591.00	1.00	0.00	0.00
CAM14150200 517023	Equipamiento Para El Proyecto Construcción De Sala De Juicios Orales (Audiencia) Xpujil	Calakmul	274,577.00	1.00	0.00	0.00
U090 Fondo Sur-Sureste			6,713,279.98	1.00	0.00	0.00
CAM17160400 813360	Estudios De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Cd Del Carmen, Campeche	Carmen	6,713,279.98	1.00	0.00	0.00
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			189,293,823.35	178,219,977.05	131,200,683.52	100.00
CAM17170100 834707	Instalación Y Mantenimiento De Drenaje Público Del Canal De La Ría De San Francisco De Campeche, 2da. Etapa, Municipio De Campeche	Campeche	49,970,172.82	42,453,816.62	42,453,816.61	100.00
CAM17170300 968833	Pavimentación Con Doble Sello En La Calle 18 Y 9 Del Barrio San Pedro De La Cabeceira Municipal De Tenabo	Tenabo	250,000.00	250,000.00	0.00	22.72
CAM17170300 955229	Equipamiento De Protección Civil (Segunda Etapa)	Calakmul	300,000.00	300,000.00	273,815.93	92.00
CAM17170300 956394	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando A 2850 Personas	Champolón	320,279.17	320,279.17	320,279.17	100.00
CAM17170300 956395	Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 525 Personas	Champolón	199,999.78	199,999.77	199,999.77	100.00
CAM17170300 956396	Mantenimiento De Calles Beneficiando 750 Personas	Champolón	494,160.00	494,160.00	494,160.00	100.00
CAM17170300 956353	Mejoramiento De Calles (Rampas En Espacios Y Edificios Públicos En El Municipio De Calkini)	Calkini	424,187.16	424,155.40	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 956357	Mejoramiento De Calles (Pasos Peatonales)	Calkiní	414,190.11	412,581.16	123,774.34	80.00
CAM17170300 956362	Mejoramiento De Calles (Guarniciones Y Banquetas)	Calkiní	446,657.72	445,895.86	133,768.75	30.00
CAM17170100 838529	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche	Campeche	1,200,000.00	1,197,416.63	1,197,416.63	100.00
CAM17170100 838555	Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejilla Metálicas En Diversas Zonas De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	505,470.00	504,140.76	504,140.76	100.00
CAM17170300 964188	Reconstrucción De Calle 21 Entre Villacabra Y Calle 116, Calle 114 Entre Calle 12 Y Calle 14, Calle 116 Entre Calle 15 Y Calle 14, Calle 14 Entre Calle 112 Y Calle 114, Colonia San Joaquín	Campeche	7,999,803.07	3,999,901.53	0.00	0.00
CAM17170300 964308	Modernización De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable (Infraestructura De Paneles Solares) Del Municipio De Campeche	Campeche	4,054,165.58	4,054,165.58	4,054,165.58	100.00
CAM17170300 965085	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores Del Municipio De Campeche	Campeche	499,998.92	499,998.92	0.00	100.00
CAM17170200 887637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Limón Y Privada Lima De La Colonia Limonar.	Carmen	1,128,260.53	1,128,260.53	331,187.93	0.00
CAM17170200 887828	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Aguacate De La Colonia Bivalvo.	Carmen	762,495.58	762,495.58	512,249.48	60.00
CAM17170200 887859	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Cerro Del Ajusto Entre Zacapu Y Nevado De Toluca	Carmen	1,005,321.61	1,005,321.61	300,386.88	0.00
CAM17170200 887882	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle 53-A Entre Calles 68 Y 70	Carmen	568,143.28	568,143.28	228,674.81	40.00
CAM17170200 887902	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Palmas Entre Calles Javín Y Almendros	Carmen	1,058,019.92	1,058,019.92	313,039.84	0.00
CAM17170200 887956	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Avenida Malecón De La Caleta Entre Calles 56 Y 68	Carmen	1,280,074.73	1,474,683.26	1,331,318.20	0.00
CAM17170200 887974	Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 41 Entre La Calle 46 Y 20 (1era Etapa), En Ciudad Del Carmen	Carmen	2,000,000.00	2,000,000.00	819,225.23	40.00
CAM17170300 954049	Rehabilitación De Palacio Municipal	Escócariega	483,484.00	483,484.00	144,892.93	30.00
CAM17170300 968568	Mantenimiento Del Malecón Del Río Viejo	Palizada	134,012.35	134,012.35	93,808.65	35.00
CAM17170300 968569	Construcción De Andador Peatonal En La Comunidad De Borbotón	Palizada	500,000.00	500,000.00	250,000.00	50.00
CAM17170200 887772	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 22 De Diciembre Entre Calles Vicente Suarez Y 21 De Abril.	Carmen	2,532,040.98	2,532,040.98	1,594,346.65	70.00
CAM17170200 887830	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Caballito De Mar Entre Calle 40 Y Avenida Juárez	Carmen	850,145.27	850,145.27	0.00	0.00
CAM17170200 887849	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Granado De La Colonia Bivalvo.	Carmen	859,147.59	859,147.59	255,315.01	0.00
CAM17170200 887872	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-B De La Calle 40.	Carmen	939,137.83	1,078,463.27	781,741.53	70.00
CAM17170200 887813	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-A De La Calle 40.	Carmen	856,568.14	971,400.80	253,408.90	0.00
CAM17170200 887890	Construcción De Ciclovía En El Sector Oriente De La Ciudad Del Carmen.	Carmen	2,090,997.92	2,090,997.92	0.00	0.00
CAM17170200	Calle 18 Entre C 13 Y C 29 Pavimentación Y Mantenimiento	Champotón	3,999,550.11	3,999,550.11	3,092,077.00	99.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
884923	Calle 27 A Entre Calle 39 Y Calle 34 Pavimentación Y	Champotón	3,570,305.84	3,570,305.84	2,921,893.51	99.00
CAM17170200	Mantenimiento En Champotón, Municipio De Champotón					
885019	Calle 12 Entre Calle 49 B Y C Ciriaco Vazquez Y C 12 A Entre C	Campeche	1,172,076.15	1,172,076.15	928,403.62	100.00
CAM17170200	48 B Y C 12 (Diagonal) Pavimentación Y Mantenimiento					
885054	Calle 49 Entre Calle 16 Y Av Gobernadores Calle 18 Entre Av	Campeche	1,204,391.08	1,204,391.08	1,184,762.54	100.00
CAM17170200	Gobernadores Y Calle 45 Calle 47 Entre Av Gobernadores Y Calle					
885197	16 Reconstrucción					
CAM17170200	Reconstrucción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10	Campeche	1,192,110.97	1,192,110.97	357,633.29	50.00
885209	Entre Av Fco I Madero Y Calle 10 B Barrio De La Ermita Y					
CAM17170200	Estacion Vieja San Francisco De Camp.					
885228	Reconstrucción De La Calle 10b Entre Calle Ah Kim Pech Y Calle	Campeche	2,897,355.17	2,897,355.17	1,328,628.29	50.00
CAM17170200	10b Calle Cantera Entre Calle 10b Y Av Miguel Aleman Barrio La					
883739	Ermita En San Fco De Campeche					
CAM17170200	Calle 3 Entre Av Concordia Y Calle 16 Col. Las Carolinas, Calle 23	Champotón	1,903,904.18	1,903,904.18	1,723,771.28	100.00
883739	Entre Calle 26 Y Calle 30 Col. Mercedes Y Centro, Calle 28b Entre					
CAM17170200	Calle 30 Y Calle 28 A Col Centro (Reconstrucción)					
884795	Reconst De La Calle 25 Entre Av Carlos Sansores Perez Y C 34,	Champotón	1,960,298.45	1,960,298.45	1,861,320.89	100.00
CAM17170200	Calle 25 Entre C 28 Y C 30, Calle 27 Entre Av Carlos Sansores					
884795	Perez Y C 34 Calle 27 Entre C 28 Y C 30					
CAM17170200	Calle General Arteaga Entre C47 Y C49, C 49 Entre C14 Y C16, C	Campeche	1,609,468.42	1,609,468.42	1,062,333.05	100.00
884822	49b Entre C.Ciriaco Vazquez Y C14, Calle Sin Nombre Entre					
CAM17170200	Boulevard Y C 49b Y Calle Extienda Issste Entre C Sin Nombre					
884822	Y C16 (Reconst					
CAM17170200	Reconstrucción De La Calle 14 Entre C Montecristo Y C Victoria, C	Campeche	2,737,504.90	2,737,504.90	2,104,739.24	100.00
884865	Justo Sierra Entre C16 Y C14, C Abasolo Entre C16 Y C14 Y C					
CAM17170200	Victoria Entre C16 Y C12(Pav. Y Mantenimiento) Loc San Fco.					
884882	Campeche					
CAM17170200	Calle 37 (Ponciano Ariaga) C. 10 Y C. 14, C. 39 (Silverio Nuñez)	Campeche	2,576,653.76	2,576,653.76	2,576,649.89	100.00
884882	Entre C. 10 Y C. 14, C. 39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 10b Y C.					
CAM17170200	39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 14 (Pav. Y Mantl)					
884936	Calle Ciriaco Vazquez Entre Calle 10 Y Calle 16 Y Calle 47 Entre	Campeche	2,102,929.84	2,102,929.84	2,102,923.70	99.00
CAM17170200	Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento)					
884960	Reconstrucción De La Calle Cantera, Entre C. 10b Y C. 10 Y Calle	Campeche	901,629.86	901,629.86	827,657.85	100.00
CAM17170200	Curva Del Diablo Entre Calle Cantera Y Parque Felipe Carrillo					
884960	Puerto, Barrio La Ermita, Localidad San Francisco De Camp.,					
CAM17170200	Mpio. Camp.					
884998	Calle 12a Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Ponciano Ariaga.	Campeche	1,800,912.21	1,800,912.21	1,226,547.52	99.00
CAM17170200	Calle Arista Entre Calle 10 Y Calle 12a (Pavimentación Y					
884998	Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche, Mpio.					
CAM17170200	Campeche					
885038	Entre Calle Rosales Y Calle Mariano Escobedo (Pavimentación Y	Campeche	1,034,542.26	1,034,542.26	1,018,359.18	100.00
CAM17170200	Mantenimiento), Loc. San Francisco De Campeche Mpio.					
885038	Campeche					
CAM17170200	Calle Riva Palacios Entre Calle 10-B Y Calle 16 (Pavimentación Y	Campeche	1,103,237.40	1,103,237.40	1,103,237.07	100.00
885079	Mantenimiento), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio					
CAM17170200	De Campeche					
885092	Calle 14 Entre Calle Victoria Y Calle 67 C Calle Galeana Entre	Campeche	3,573,384.64	3,573,384.64	2,212,951.29	100.00
CAM17170200	Calle 12 Y Calle 16 Y Calle 67 C Entre Calle 10 B Y Calle 67					
885092	Reconstrucción					
CAM17170200	Calle 10 Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle Arista Teatro	Campeche	2,517,983.94	2,517,983.94	2,410,392.38	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
885122	Renacimiento Calle Zarco Entre Av. Fco. I. Madero Y Calle 10					
CAM17170200	Calle Zarco Entre Calle 10 Y Calle 16 Reconstrucción	Campeche	789,998.85	789,998.85	789,897.63	100.00
885129	Av. Pedro Sainz De Baranda Entre Calles Darsenas Y Fundadores, Pavimentación Y Mantenimiento (Reencarpetamiento), Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche					
CAM17170200	Circuito Cruz Roja Y Eji 25 (Pavimentación Y Mantenimiento) En La Localidad De Cd Del Carmen , Municipio Del Carmen Del Estado De Campeche	Carmen	1,169,640.32	1,169,640.32	1,135,013.61	100.00
885164	Estado De Campeche					
CAM17170200	Avenida Libertad Entre Av. Central Y Cereso Tra Etapa (Pavimentación Y Mantenimiento) En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio Del Carmen	Carmen	6,543,319.45	6,543,319.45	6,004,422.76	100.00
885165	Calle Jose Alfredo Jimenez Entre Av. isla Del Tris Y Calle Belisario Dominguez (Pavimentación Y Mantenimiento) En La Localidad De Carmen, Municipio De Carmen Del Estado De Campeche	Carmen	4,970,940.62	4,970,940.62	3,593,265.46	100.00
885180	Calle Nevado De Toluca Entre Calle Belisario Dominguez Y Av. Santa Isabel (Pavimentación Y Mantenimiento) En La Cd Del Carmen, Municipio Del Carmen Del Estado De Campeche	Carmen	4,110,669.16	4,110,669.16	4,088,113.71	100.00
CAM17170200	Calle 41 Entre Calle 20 Y Calle 46 (Pavimentación Y Mantenimiento), En La Localidad De Cd Del Carmen, Municipio De Carmen Del Estado De Campeche	Carmen	8,430,214.25	8,430,214.25	5,155,090.85	50.00
885192	Carmen Del Estado De Campeche					
CAM17170200	Avenida Justo Sierra Mendez Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle Bravo (Pavimentación Y Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche	Campeche	3,149,355.04	3,149,355.04	2,929,064.51	99.00
885205	Calle Mariano Escobedo Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche	Campeche	1,233,921.20	1,233,921.20	1,058,446.31	99.00
CAM17170200	Calle Gomez Farias Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento)	Campeche	862,714.91	862,714.91	862,643.97	100.00
885219	Reconstrucción De Camino E.C. (Haltunchen - Sihochac) Ingenio La Joya	Champolón	3,383,284.10	3,383,284.10	3,383,260.31	100.00
CAM17170200	La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortinez Y Av. Justo Sierra Mendez En La Cd De San Fco De Campeche (Lado Derecho) Carril De Baja Velocidad (Pavimentación) Loc San Fco De Campeche	Campeche	3,048,854.09	3,048,854.09	3,048,850.11	100.00
885248	Señalamiento Horizontal Y Vertical De La Avenida Revolución En La Localidad De Champolón	Champolón	1,561,063.31	1,561,063.31	0.00	0.00
CAM17170300	Aplicación De Microcarpeta En El Malecón De La Localidad De Seybaplaya, Champolón	Champolón	940,236.40	940,236.40	0.00	0.00
965768	Pavimentación Del Malecón De Seybaplaya En El Tramo Cementerio A La Calle 43 (Carpeta Asfáltica En Caliente)	Champolón	1,499,999.99	1,499,999.99	450,000.00	60.00
965775	Construcción De Mesetas De Desaceleración En Avenida Resurgimiento Y Avenida Justo Sierra Méndez En Campeche (Obras De Movilidad Y Urbana Peatonal)	Campeche	1,999,844.84	1,999,844.84	0.00	100.00
CAM17170300	Construcción De Mesetas De Desaceleración En Avenida Adolfo Ruiz Cortinez Entre Calle Bravo Y Calle 57 En Campeche (Obras De Movilidad Urbana Peatonal)	Campeche	3,000,534.44	3,000,534.44	0.00	100.00
965804	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Avenida José López Portilloav.Lazaro Cárdenas Y Av.Patricio Trueba De Regil Subtr. Km 1825.52 Al Km 2274.00 Y Av.P. Trueba Y C.12 Subtr 3 Mas 600 Al 3 Mas 94	Campeche	3,499,968.41	3,499,968.41	2,805,245.88	70.00
CAM17170300	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Avenida José López Portilloav.Lazaro Cárdenas Y Av.Patricio Trueba De Regil Subtr. Km 1825.52 Al Km 2274.00 Y Av.P. Trueba Y C.12 Subtr 3 Mas 600 Al 3 Mas 94	Campeche	1,528,298.39	1,528,298.39	458,489.52	81.00
965824	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Avenida José López Portillo Tramos Aisladosav. Patricio Trueba De Regil Y C.12	Campeche				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 965832	Subtr. 4 Mas 781.70 Al Km 5 Mas 030.00 Reconstrucción Con Pavimento Flexible Av. José López Portillo Tramos Aisladosav. P. Trueba De Regil Y C.12 Subtr. 3 Mas 300 Al 3 Mas 600, Campeche	Campeche	2,319,101.34	2,319,101.34	1,717,669.25	70.00
CAM17170300 965839	Reconstrucción Con Pavimento Flexible Av. José López Portillo Tramos Aisladosav. Patricia Trueba De Regil Y C.12 Subtr Km 2 Mas 793 Al Km 3 Mas 150, Campeche	Campeche	2,597,986.96	2,597,986.96	1,979,154.37	69.00
CAM17170300 965845	Calle Aldama Entre Calle 14 Y Av. Adolfo López Mateos, C. Galeana Entre C. 16 Y Av. Adolfo López Mateos Y Calle Abasolo Entre Calle 14 Y Calle 12 (Pavimentación Y Mantenimiento)	Campeche	1,051,941.17	1,051,941.17	1,051,785.84	100.00
CAM17170300 965850	Mantenimiento De Av. Resurgimiento, Av. J. Sierra, Av. P. Sainz De Baranda, Av. Circuito Baluartes (Aplicación De Sellador) Campeche	Campeche	1,727,193.60	1,727,193.60	1,701,109.02	100.00
CAM17170300 965856	Mantenimiento Y Conservación De La Avenida José López Portillo Entre Calle 12 Y Avenida Agustín Melgar Y Av. Agustín Melgar Entre Avenida José López Portillo Y Avenida Resurgimiento (Apl. Slurry)	Campeche	1,289,751.82	1,289,751.82	0.00	50.00
CAM17170300 965861	Calle 46 Entre Calle 37 Y Calle 45 (Mantenimiento Y Construcción) En Ciudad Del Carmen	Carmen	2,755,493.74	2,755,493.74	826,648.12	100.00
CAM17170300 965864	Avenida 5 De Mayo Entre Avenida Campeche (Glorieta) Y Calle Sin Numero (Pavimentación Y Mantenimiento) En Isla Aguada, Cd Carmen	Carmen	2,559,859.99	2,559,859.99	767,958.00	0.00
CAM17170300 965872	Señalamiento Horizontal Y Vertical En Diversas Avenidas De La Localidad De San Francisco De Campeche	Campeche	1,284,463.72	1,284,463.72	385,339.12	0.00
U128 Proyectos de Desarrollo Regional			221,532,084.61	50,999,133.52	10,590,147.99	0.00
CAM17170300 957407	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hecelchakán, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Las Calles 7 Entre Calle 20 Y 18, Calle 17 Entre Calle 16 Y 20, En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Hecelchakán) - 5080771 - 2128	Hecelchakán	911,533.44	911,533.44	0.00	0.00
CAM17170300 958041	Infraestructura Educativa En El Estado De Campeche // (Centro De Información Y Formación Educativa Del Estado De Campeche En La Localidad De San Francisco De Campeche, Campeche) - 6309252 - 6580	Campeche	7,912,000.00	7,912,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 958218	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen) - 5150317 - 2795	Carmen	1,104,560.42	1,104,560.42	0.00	0.00
CAM17170300 958653	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen.) - 5149700 - 2787	Carmen	1,426,026.08	1,426,026.08	0.00	0.00
CAM17170300 958724	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hecelchakán, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpetas Asfálticas, De Una Calle En El Centro De La Localidad De Pochoc, Municipio De Hecelchakán.) - 5080651 - 2128	Hecelchakán	901,356.84	901,356.84	0.00	0.00
CAM17170300 958728	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hecelchakán, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre, En La Localidad De Nonatal, Municipio De Hecelchakán) - 5080951 - 2131	Hecelchakán	1,571,184.82	1,571,184.82	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 960494	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hechelchakán, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltico De La Calle S/N Por Calle 22 En La Localidad De Hechelchakan, Municipio De Hechelchakan.) - 5080711 - 2127	Hechelchakán		1,599,181.48	0.00	0.00
CAM17170300 960685	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen) - 5194727 - 2886	Carmen		1,978,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 960927	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.) - 5282931 - 3376	Carmen		850,472.09	0.00	0.00
CAM17170300 960967	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hechelchakán, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro De La Localidad De Blanca Flor, Municipio De Hechelchakan) - 5080831 - 2129	Hechelchakán		799,590.75	0.00	0.00
CAM17170300 961081	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Campeche, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Avenida José López Portillo En La Localidad De San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Subtramos: Del Km 1+943.50 Al Km 2+131.50 Y Del Km 2+274 Al Km 2+456)) - 5468677 - 4340	Campeche		1,972,847.84	0.00	0.00
CAM17170300 961388	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez En El Municipio De Carmen) - 5148074 - 2762	Carmen		1,438,220.87	0.00	0.00
CAM17170300 961397	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen.) - 5149454 - 2783	Carmen		1,436,712.69	0.00	0.00
CAM17170300 962123	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen.) - 5148980 - 2777	Carmen		1,441,507.40	0.00	0.00
CAM17170300 962475	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hechelchakán, En El Estado De Campeche // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms De Espesor En Calle 11 Entre Calle 18 Y 13 Del Barrio Colonia Nueva, Calle 19 Entre Calle 10 Y 12 Del Barrio San Pedro 1, Calle 27 Entre Calle 10 -A Y 12 Del Barrio San Pedro 2, Calle 29 Entre Calle 12 Y 10-A Del Barrio San Pedro 2, Calle 10-A Entre Calle 29 Y 27 Del Barrio San Pedro 2, De La Localidad De Pomuch, Municipio De Hechelchakan) - 5080459 - 2123	Hechelchakán		2,107,719.24	0.00	0.00
CAM17170300 962697	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen) - 5148676 - 2772	Carmen		1,104,580.43	0.00	0.00
CAM17170300 962757	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Hechelchakán, En El Estado De Campeche //	Hechelchakán		911,533.44	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
	(Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro De La Localidad De Dzotchen, Municipio De Hecelchakan) - 5080891 - 2130					
CAM17170200	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle SIN Por Calle 22 En La Localidad De Hecelchakan, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	1,599,181.48	1,599,181.48	1,594,088.12	100.00
892051						
CAM17170200	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Dzotchen, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	911,533.44	911,533.44	906,590.88	100.00
892102						
CAM17170200	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Blanca Flor, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	799,590.75	799,590.75	798,822.54	100.00
892134						
CAM17170200	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Las Calles 7 Entre 20 Calle 20 Y 18, Calle 17 Entre Calle 16 Y 20, En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	911,533.44	911,533.44	910,829.46	100.00
892164						
CAM17170200	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms De Espesor En Calle 11 Entre Calle 18 Y 13 Del Barrio Colonia Nueva, Calle 19 Entre Calle 10 Y 12 Del Barrio De San Pedro 1, Calle 27 Entre Calle 10 A Y 12	Hecelchakán	2,107,719.24	2,107,719.24	2,105,894.78	100.00
892175						
CAM17170300	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, De Una Calle En El Centro De La Localidad De Pochoc, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	901,356.84	901,356.84	889,533.19	100.00
964816						
CAM17170300	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Nohalal, Municipio De Hecelchakan	Hecelchakán	1,571,184.82	1,571,184.82	678,164.41	55.00
964819						
CAM17170200	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen	Carmen	1,441,507.37	1,441,507.37	0.00	0.00
888112						
CAM17170200	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez En El Municipio De Carmen	Carmen	1,438,220.87	1,438,220.87	0.00	0.00
888184						
CAM17170200	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen	Carmen	1,436,712.69	1,436,712.69	425,747.60	0.00
888196						
CAM17170200	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen	Carmen	1,426,026.08	1,426,026.08	0.00	0.00
888211						
CAM17170200	Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen	Carmen	1,104,580.43	1,104,580.43	327,080.68	0.00
888224						
CAM17170200	Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen	Carmen	1,104,580.35	1,104,580.42	0.00	0.00
888237						
CAM17170200	Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen	Carmen	1,978,000.00	1,978,000.00	571,367.76	0.00
888256						
CAM17170200	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.	Carmen	850,472.08	850,472.09	0.00	0.00
888265						
CAM16160100	Infraestructura Económica En El Estado De Campeche	Cobertura estatal	200,000,000.00	1.00	0.00	0.00
626289						
CAM17170300	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Av. Jose Lopez Portillo En La Loc. De San Francisco De Camp. Mpio. Camp. (Subtramo: Del Km 1 Mas 943.50 Al Km 2 Mas 131.50 Y Del Km 2 Mas 274	Campeche	1,949,884.73	1,949,884.73	1,382,028.57	58.40
965801						
U130 Fortalecimiento Financiero			53,674,192.66	29,152,536.30	13,616,714.06	
CAM17170300	Construcción Con Concreto Hidráulico De Las Calles 5a, 5b, 18a 6 Y 7 De Las Colonias Aviación Y Dolores Lanz En El Municipio De Hopelchén	Hopelchén	4,351,487.48	4,351,444.04	1,305,433.21	30.00
955286						
CAM17170300	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Antonio Yaxche	Hopelchén	2,885,560.56	2,885,525.16	865,657.55	30.00
955289						
CAM17170300	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiples En La Localidad De Xcalot Akal	Hopelchén	2,885,560.56	2,885,544.20	865,663.26	30.00
955292						
CAM17170300	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Xcalot Akal	Hopelchén	2,885,560.56	2,885,544.20	865,663.26	30.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
955296	Localidad De Xmejia					
CAM17170300	Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 23,25 Y Calle Tamarindo En La Colonia El Ixtacumbilxunaan De La Localidad De Bolonchen	Hopelchén	3,942,804.50	3,942,732.73	3,942,536.76	100.00
CAM17170300	Construcción Con Concreto Hidraulico De Las Calles 12a Aldama Y Prolongacion Miguel Hidalgo En Las Colonias El Calvario Y San Pedro De La Localidad De Bolonchen	Hopelchén	4,075,483.36	4,075,432.52	4,075,311.35	100.00
CAM17170300	Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 12,28 Y Prolongacion Colon En La Colonia El Chechen De La Localidad De Bolonchen	Hopelchén	2,161,399.78	2,161,377.09	648,413.13	30.00
CAM17170300	Construccion De Las Calles 25 Y 28 Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Suc-Tuc Municipio De Hopelchen Campeche	Hopelchén	3,384,783.72	3,384,619.12	1,015,385.74	30.00
CAM16170100	Adquisición De Vehiculos	Cobertura estatal	975,200.00	1.00	0.00	0.00
852598	Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Cobertura estatal	9,999.20	1.00	0.00	0.00
852582	Adquisición De Equipo De Cómputo	Cobertura estatal	16,488.33	1.00	0.00	0.00
852583	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)	Cobertura estatal	2,200.00	1.00	0.00	0.00
882397	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Cómputo)	Cobertura estatal	409,891.30	1.00	0.00	0.00
CAM16170100	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Vehículos)	Cobertura estatal	495,353.00	1.00	0.00	0.00
852576	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina)	Cobertura estatal	137,634.00	1.00	0.00	0.00
852593	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Muebles Y Equipos De Oficina)	Cobertura estatal	6,481.55	1.00	0.00	0.00
852595	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales)	Cobertura estatal	18,536.79	1.00	0.00	0.00
882383	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipo De Cómputo)	Cobertura estatal	3,061.45	1.00	0.00	0.00
CAM16170100	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Vehículos)	Cobertura estatal	575,000.00	1.00	0.00	0.00
852587	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Vehículos)	Cobertura estatal	350,980.00	1.00	0.00	0.00
CAM16170100	Nave Industrial Para La Produccion De Quesos, En La Localidad De Champoton	Cobertura estatal	5,916.00	1.00	0.00	0.00
852594	Fortalecimiento Financiero -Adquisición De Muebles Y Equipo De Oficina	Cobertura estatal	1,014,122.64	1.00	0.00	0.00
CAM16170100	Fortalecimiento Financiero-Adquisición De Vehiculos	Cobertura estatal	864,777.36	0.01	0.00	0.00
852600	Adquisición De Vehiculo Terrestre	Cobertura estatal	864,777.36	1.00	0.00	0.00
885320	Adquisición De Vehiculos Terrestre	Cobertura estatal	76,300.00	1.00	0.00	0.00
852607	Adquisición De Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	Cobertura estatal	531,790.00	1.00	0.00	0.00
CAM16170100	Adquisición De Vehiculos Y Equipo Terrestre	Cobertura estatal	352,327.00	1.00	0.00	0.00
852596	Adquisición De Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion	Cobertura estatal	2,565,874.63	1,869,298.23	32,649.80	0.00
852597	Jomada Regional De Proteccion Civil	Cobertura estatal				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 965132	Adquisición De Kits De Protección Civil Para Bomberos.	Cobertura estatal	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 957525	Centro Estatal De Rehabilitación Integral De Campeche. Municipio De Campeche, Estado De Campeche	Cobertura estatal	17,111,841.53	1.00	0.00	0.00
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			63,441,839.20	129,981,144.16	27,659,106.39	
CAM17170300 956911	Construcción De Techumbre En La Localidad Chicub En El Municipio De Carmen - 5150170 - 2793	Carmen		1,094,716.28	0.00	0.00
CAM17170300 957105	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Tierra Y Libertad En La Localidad De Champotón, Del Municipio De Champotón - 5467872 - 4331	Champotón		5,076,520.91	0.00	0.00
CAM17170300 957525	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Bolonchen De Rejon , Hopolchen, Campeche - 5468561 - 4338	Hopolchén		6,428,500.01	0.00	0.00
CAM17170300 957580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 12 Entre 21 Y 23, Colonia Centro De La Ciudad De Candelaria, Municipio De Candelaria, Campeche - 5164359 - 2843	Carmen		1,046,922.94	0.00	0.00
CAM17170300 957789	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alicia María Calderón De Avilés En Ciudad Del Carmen - 5148498 - 2769	Carmen		1,472,431.52	0.00	0.00
CAM17170300 957790	Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolás Bravo En El Municipio De Carmen - 5149106 - 2779	Carmen		1,096,811.45	0.00	0.00
CAM17170300 958006	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De Diversas Calles De La Localidad De Valentín Gómez Farfias, En El Municipio De Calakmul. - 5465793 - 4318	Calakmul		1,235,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 958384	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Vicente Guerrero, En San Francisco De Campeche - 5468413 - 4336	Campeche		1,018,670.00	0.00	0.00
CAM17170300 958463	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 37 Entre Calle 36 Y Calle 32 En La Localidad De Becal, Del Municipio De Calkini. - 5465253 - 4316	Calkini				
CAM17170300 958868	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo. - 5466530 - 4323	Tenabo		813,793.09	0.00	0.00
CAM17170300 959133	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Díaz En Ciudad Del Carmen - 5148794 - 2774	Carmen		1,180,015.01	0.00	0.00
CAM17170300 959616	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Primaria Estado De Tabasco En El Municipio De Hecechakán. - 5465253 - 4316	Hecechakán		1,384,600.00	0.00	0.00
CAM17170300 959762	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle 20 Entre Calle 17 Y Calle 43 (Carretera Costera Del Golfo 180 Tambien Denominada Carretera Campeche-Champotón) De La Localidad De Seybaplaya, Municipio De Champotón - 5466646 - 4325	Champotón		1,671,063.98	0.00	0.00
CAM17170300 959972	Construcción Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Diversas Calles De La Localidad Pablo García En El Municipio De Calakmul - 5324821 - 3699	Calakmul		988,999.95	0.00	0.00
CAM17170300 960194	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 24 Entre Calle 19 Y Calle 15 En La Localidad De Dzitbalche, Del Municipio De Calkini. - 5465041 - 4315	Calkini		651,883.25	0.00	0.00
CAM17170300 960842	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Checubul En El Municipio De Carmen - 5020723 - 1670	Carmen		1,430,612.55	0.00	0.00
CAM17170300 960981	Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio De Carmen - 5147890 - 2759	Carmen		1,094,017.89	0.00	0.00
CAM17170300 961124	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiple Y Construcción De Techumbre, En La Localidad De Yohaltún, Del Municipio De Champotón - 5466858 - 4327	Champotón		2,578,176.82	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 961403	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Mamey, Municipio De Candelaria - 5164070 - 2842	Candelaria		1,949,038.53	0.00	0.00
CAM17170300 961595	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 12 Entre Calle 23 Y Calle 21 En La Localidad Detenabo, Del Municipio De Tenabo - 5468063 - 4332	Tenabo		1,580,300.02	0.00	0.00
CAM17170300 961596	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto En La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche - 5468147 - 4333	Campeche		1,089,218.25	0.00	0.00
CAM17170300 961825	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De José María Pino Suárez En El Municipio De Camen - 5149514 - 2784	Carmen		1,415,092.83	0.00	0.00
CAM17170300 961883	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Atelaida Martínez De Vargas En La Colonia Samul, Municipio De Campeche - 5075490 - 2070	Campeche		1,236,250.00	0.00	0.00
CAM17170300 962436	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público De La C. 20 O Carretera Federal 180 Entre C. 10 Y C. 37 De La Localidad De Seybaplaya, Municipio De Champotón, Campeche - 5468318 - 4335	Champotón		1,740,518.28	0.00	0.00
CAM17170300 962889	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Procesadora, En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo - 5466089 - 4320	Tenabo		712,068.97	0.00	0.00
CAM17170300 962912	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tinun, Del Municipio De Tenabo - 5466704 - 4326	Tenabo		1,017,241.36	0.00	0.00
CAM17170300 962915	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Hidráulico, En El Circuito Pablo García Oeste; U.H. Ciudad Concordia, San Francisco De Campeche - 5468619 - 4339	Campeche		1,342,758.55	0.00	0.00
CAM17170300 963126	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Chichonal, En El Municipio De Calakmul - 5466206 - 4321	Calakmul		1,730,750.00	0.00	0.00
CAM17170300 963347	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Ramonal Del Municipio De Candelaria. - 5164685 - 2844	Candelaria		1,949,038.53	0.00	0.00
CAM17170300 963376	Construcción De Cancha Con Techumbre En La Localidad De Tixmucuy, Municipio De Campeche - 5466472 - 4322	Campeche		3,956,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 963822	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Calle 1 Entre Calle 8 Y Calle 14 Del Infonavit Justo Sierra Méndez, En La Localidad De San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche - 5468807 - 4341	Campeche		518,003.88	0.00	0.00
CAM17170300 963823	Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen - 5150026 - 2791	Carmen		1,106,302.47	0.00	0.00
CAM17170300 963866	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De San Agustín Ola, Del Municipio De Campeche - 5466588 - 4324	Campeche		2,597,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 959238	Rehabilitación Del Parque De La Unidad Habitacional Ciudad Concordia En La Localidad De San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche - 5467730 - 4329	Campeche		7,887,209.66	0.00	0.00
CAM17170300 963687	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 37 Entre Calle 18 Y Calle 16 En La Localidad De Calkini, Municipio De Calkini - 5465311 - 4317	Calkini		499,546.50	0.00	0.00
	Construcción De La Calle 21 De Mayo 1850 En La Ciudad De Palizada - 5108544 -	Palizada		839,025.70	839,025.70	100.00
	Construcción De Andador Peatonal En La Localidad El Juncal, En El Municipio De Palizada - 5108484 - 2344	Palizada		1,138,974.30	1,138,974.30	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 883161	Construcción Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Diversas Calles En La Comunidad De Pablo García En El Municipio De Calakmul	Calakmul	988,999.95	988,999.95	889,244.84	100.00
CAM17170200 885221	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 12 Entre 21 Y 23, Colonia Centro De La Ciudad De Candelaria, Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	1,058,567.18	1,046,922.94	762,547.26	100.00
CAM17170200 885242	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Mamey Del Municipio De Candelaria	Candelaria	1,970,716.41	1,949,038.53	583,918.76	30.00
CAM17170200 885250	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Ramonal Del Municipio De Candelaria	Candelaria	1,970,716.41	1,949,038.53	1,546,252.00	80.00
CAM17170200 904856	Prim. Estado De Tabasco, Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Primaria "Estado De Tabasco" En El Municipio De Hecelchakán, Campeche	Hecelchakán	1,749,320.26	1,749,320.26	524,796.07	0.00
CAM17170200 902421	Construcción De La Calle 21 De Mayo 1850 En La Ciudad De Palizada - 5108544	Palizada	839,025.70	839,025.70	839,025.70	100.00
CAM17170200 902422	Construcción De Andador Peatonal En La Localidad El Juncal, En El Municipio De Palizada	Palizada	1,138,974.30	1,138,974.30	1,138,974.30	100.00
CAM17170200 888368	Construcción De Techumbre En La Localidad De Chicbul En El Municipio De Carmen	Carmen	1,094,716.28	1,094,716.28	0.00	0.00
CAM17170200 888380	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Díaz	Carmen	1,180,015.01	1,180,015.01	346,565.34	0.00
CAM17170200 888391	Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen	Carmen	1,106,302.47	1,106,302.47	0.00	0.00
CAM17170200 888365	Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio Del Carmen.	Carmen	1,094,017.89	1,094,017.89	0.00	0.00
CAM17170200 888375	Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolas Bravo En El Municipio Del Carmen.	Carmen	1,096,811.45	1,096,811.45	0.00	0.00
CAM17170200 888297	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jose María Pino Suarez. En El Municipio De Carmen.	Carmen	1,425,092.83	1,415,092.83	0.00	0.00
CAM17170200 883712	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tinún, Tenabo	Tenabo	993,235.47	1,010,360.22	981,415.33	95.00
CAM17170200 883900	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En Campeche	Campeche	1,070,448.25	1,070,488.25	720,659.82	90.00
CAM17170200 883977	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Procesadora En La Localidad De Tenabo, Tenabo	Tenabo	699,870.28	711,937.01	650,975.35	90.00
CAM17170300 964435	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 37 Entre 36 Y Calle 32 En La Localidad De Becal, Del Municipio De Calkiní	Calkiní	826,470.46	826,470.46	717,956.06	100.00
CAM17170300 964462	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De Diversas Calles De La Localidad De Valentín Gomez Farías, En El Municipio De Calakmul	Calakmul	1,230,036.00	1,230,036.00	1,230,036.00	100.00
CAM17170300 964466	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 12 Entre 23 Y Calle 21 En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo	Tenabo	1,552,983.62	1,552,983.62	1,043,776.09	100.00
CAM17170300 964486	Modernización Del Sistema De Alumbrado Público De La Calle 20 O Carretera Federal 180 Entre Calle 10 Y Calle 37 De La Localidad De Seybaplaya, Municipio De Champotón, Campeche	Champotón	1,729,321.01	1,729,321.01	688,055.79	37.00
CAM17170300 964493	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 24 Entre Calle 19 Y Calle 15 En La Localidad De Dzibaltché, Calkiní	Calkiní	906,147.55	906,147.55	271,844.37	50.00
CAM17170300 964497	Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Bolonchen De Rejón, Hopelchén, Campeche	Hopelchén	6,121,768.16	6,121,768.16	1,805,402.81	24.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 964505	Construcción De Cancha Con Techumbre En La Localidad De Tixmucuy, Municipio De Campeche	Campeche	3,844,988.12	3,844,988.12	1,921,149.56	22.00
CAM17170300 964509	Pavimentación Con Carpetas De Concreto Asfáltico De La Calle 37 Entre Calle 18 Y Calle 16 En Calkini, Calkini	Calkini	699,590.58	699,590.58	209,877.17	99.00
CAM17170300 964511	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo	Tenabo	732,704.62	732,704.62	391,444.73	70.00
CAM17170300 964518	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Yohaitún, Champotón	Champotón	3,681,281.05	3,681,281.05	1,085,665.94	5.00
CAM17170300 964519	Rehabilitación Del Parque De La Unidad Habitacional Ciudad Concorcía En La Localidad De San Francisco De Campeche, Del Municipio De Campeche	Campeche	7,148,349.35	7,148,349.35	2,108,157.27	25.00
CAM17170300 964524	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Tierra Y Libertad En La Localidad De Champotón, Del Municipio De Champotón	Champotón	4,708,450.79	4,708,450.79	1,412,535.24	0.00
CAM17170300 964528	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Calles 6 Entre Calle 29 Y Calle 27 Entre Calle 4 Y Calle 10 En La Localidad División Del Norte, Escárcega	Escárcega	2,669,073.97	2,699,073.97	800,722.19	50.00
CAM17170300 964529	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Vicente Guerrero, En San Francisco De Campeche	Campeche	962,124.54	962,124.54	283,745.20	25.00
CAM17170300 964543	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Chichonal, Calakmul	Calakmul	2,468,674.23	2,468,674.23	728,049.69	30.00
CAM17170300 964568	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle 20 Entre Calle 17 Y Calle 43 (Carretera Costera Del Golfo 180) Denominada También Carretera Campeche-Champotón De Seybaplaya, Champotón	Champotón	2,298,494.76	2,298,494.76	689,548.43	95.00
CAM17170300 964584	Pavimentación Con Carpetas De Concreto Asfáltico De La Calle 1 Entre Calle 8 Y Calle 14 Del Infonavit Justo Sierra Méndez En La Localidad De San Francisco De Campeche	Campeche	724,168.72	724,168.72	217,250.62	38.00
CAM17170300 964605	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De San Agustín Olá, Campeche	Campeche	3,638,381.53	3,638,381.53	1,091,514.46	12.00
U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			136,378,913.68	135,931,478.83	66,699,294.90	
CAM17170200 880372	Acueducto Hobomo Afectaciones E Indemnizaciones Por Obras De Abastecimiento Y Conduccion	Campeche	2,149,255.70	2,149,255.70	2,149,255.70	100.00
CAM17170300 964192	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pocito Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,823,476.99	0.00	0.00
CAM17170300 964113	Reconstrucción Y Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad De Adolfo Lopez Mateo Del Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	5,460,634.24	5,456,044.73	0.00	0.00
CAM17170300 964170	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Mamey Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,821,767.76	0.00	0.00
CAM17170300 964243	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pedro Baranda Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,677,219.66	2,671,519.66	0.00	0.00
CAM17170300 964252	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Estrella Del Sur Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,821,723.03	0.00	0.00
CAM17170300 964262	Pavimentación De Calle Santa Cruz, 4 De Agosto, 24 De Diciembre, San Martín, Calle Del Ecologista, Privada La Gloria Y Primero De Mayo, En La Comunidad De Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria,	Candelaria	2,351,034.16	2,347,613.57	0.00	0.00
CAM17170300 964273	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,677,219.66	2,673,132.20	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Rosita Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	3,516,581.94	3,511,498.45	0.00	0.00
964294						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Encanto Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,822,783.79	0.00	0.00
964303						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Ramonal Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,823,222.23	0.00	0.00
964306						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Justo Sierra Mendez Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	1,825,949.18	1,822,766.72	0.00	0.00
964314						
CAM17170300	Pavimentación De Calles T, A, B, C Y D En La Comunidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	3,516,581.94	3,512,718.89	0.00	0.00
964358						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Diamante Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,677,219.66	2,670,988.47	0.00	0.00
964371						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Laguna La Perdida Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	3,516,581.94	3,514,201.68	0.00	0.00
964378						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,677,219.66	2,672,321.53	0.00	0.00
964384						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Monclova Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,677,219.66	2,673,027.18	0.00	0.00
964389						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Paraiso Nuevo Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,351,034.16	2,347,162.59	0.00	0.00
964393						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Zanja (La Palma) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,187,653.48	2,184,149.48	0.00	0.00
964668						
CAM17170300	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	Candelaria	2,351,034.16	2,347,230.70	0.00	0.00
964207						
CAM17170200	Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle 8 Y Calle 10, Col Samulá, San Francisco De Campeche	Campeche	1,415,787.47	1,413,594.37	0.00	0.00
881972						
CAM17170300	Reconstrucción De Calle Manuel De La Peña Entre Avenida Lazaro Cardenas Y Benito Juarez Fraccionamiento Presidentes De Mexico	Campeche	1,387,498.32	1,383,717.57	0.00	0.00
954706						
CAM17170300	Reconstrucción De La Primera Privada De La 108 Entre Calle 106 Y Calle 104 De La Colonia Dzarday	Campeche	1,209,996.44	1,209,018.94	0.00	0.00
954717						
CAM17170300	Reconstrucción De Calle Yaxchilam Entre Calle Xcaret Y Calle Ah Kim Pech De La Unidad Habitacional Ampliación Kala, San Francisco De Campeche.	Campeche	1,154,937.24	1,151,640.27	0.00	0.00
954733						
CAM17170300	Reconstrucción De La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle 12 Y Calle Francisco Villa Colonia Granjas, San Francisco De Campeche	Campeche	2,309,991.47	2,308,879.90	0.00	0.00
954749						
CAM17170300	Reconstrucción De Calles Varias P.R. La Libertad, Municipio De Campeche	Campeche	768,179.70	766,390.48	0.00	0.00
954779						
CAM17170300	Pavimentación De Calles P.R. San Miguel Allende	Campeche	1,423,617.47	1,420,029.09	0.00	0.00
954801						
CAM17170300	Rehabilitación Del Parque Solidaridad Nacional, U.H. Solidaridad Nacional En La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	3,224,443.85	3,194,793.15	0.00	0.00
954851						
CAM17170300	Reconstrucción De Calles P.R. San Luciano	Campeche	2,020,658.49	2,016,057.39	0.00	0.00
954882						
CAM17170300	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información Y Cámaras Fotográficas Y De Video)	Cobertura estatal	765,368.00	765,368.00	0.00	0.00
955382						
CAM17170300	Adquisición De Equipos De Aires Acondicionados	Cobertura estatal	15,080.00	15,080.00	15,080.00	90.00
967156						
CAM17170300	Rehabilitación Del Hospital Comunitario De Palizada, Municipio De Palizada	Palizada	308,746.50	308,746.50	92,623.95	60.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
967131	Palizada, Estado De Campeche					
CAM17170300	Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas (Línea De Acometida De Media Tension) Para El Hospital General Dr. Janell Romero Aguilar De Escárcega, Municipio De Escárcega, Estado De Campeche	Escárcega	1,612,400.00	1,612,400.00	483,720.00	30.00
CAM17170300	Adquisición De Equipamiento Tecnológico Para Oficinas Del Repss	Cobertura estatal	90,334.34	165,618.97	165,618.97	95.00
967199						
CAM17170300	Rehabilitación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) De Tenabo, Municipio De Tenabo, Estado De Campeche	Tenabo	148,915.00	148,915.00	44,674.50	60.00
967206						
CAM17170300	Adquisición De Muñecos Para Promoción Del Programa Seguro Popular En Eventos	Campeche	52,200.00	52,200.00	52,200.00	99.00
967209						
CAM17170300	Adquisición De Licencia Correspondiente 2017 Saacg,Net	Campeche	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90.00
967604						
CAM17170300	Proyecto De Recuperación Y Conservación De Artesanía De Palma De Jipi-Japa	Calkiní	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
964199						
CAM17170300	Mejoramiento Reproductivo Del Hato Bovino Del Estado De Campeche Y Elaboración De Jagueyes Para Uso Ganadero	Cobertura estatal	4,560,000.00	4,560,000.00	3,732,800.00	81.86
964380						
CAM17170300	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Viviero Xamanitún	Cobertura estatal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
964395						
CAM17170200	Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales)	Campeche	225,712.80	225,712.80	225,712.80	100.00
890640						
CAM17170300	Sistema Para La Presentación De Las Declaraciones Patrimoniales Y De Intereses (Adquisición De Software Y Equipo De Cómputo).	Cobertura estatal	1,174,614.84	778,464.40	389,232.20	50.00
965771						
CAM17170300	Modernizar Equipo Audiovisual	Cobertura estatal	13,333.24	13,333.24	13,333.24	100.00
966713						
CAM17170300	Muebles De Oficina Y Estantería	Cobertura estatal	51,079.75	51,079.75	51,079.75	100.00
956699						
CAM17170300	Adquisición De Aire Acondicionado	Cobertura estatal	30,640.00	30,640.00	30,640.00	100.00
956717						
CAM17170200	Equipos De Tecnología De Información Y Comunicación (Computabits)	Cobertura estatal	23,750,000.00	23,750,000.00	23,718,950.17	0.00
884857						
CAM17170200	Crecimiento Educativo, Mod 1.- Útiles Escolares Para Aprender (Mochilas Escolares)	Cobertura estatal	18,370,606.80	18,370,606.80	18,289,856.88	80.00
884990						
CAM17170200	Crecimiento Educativo, Mod 1.- Útiles Escolares Para Aprender	Cobertura estatal	14,773,893.40	14,773,893.40	14,765,823.28	100.00
885088						
CAM17170200	Proyectos De Desarrollo Integral (Coinversión Social)	Cobertura estatal	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	70.00
885120						
CAM17170300	Gastos De Operación Para Traslado De Combustible Donado Por Pemex	Cobertura estatal	272,785.92	272,785.92	272,785.92	0.00
953887						
CAM17170300	Gastos De Operación Para Traslado De Combustible Donado Por Pemex	Cobertura estatal	1,245,907.54	1,245,907.54	1,245,907.54	0.00
953890						
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			604,592,043.88	1,009,450,256.59	509,358,429.74	
1002 FASSA			107,811.78	1.00	0.00	
CAM17130200	Tabaco	Cobertura estatal	107,811.78	1.00	0.00	0.00
160660						
1003 FAIS Entidades			19,274,142.22	68,116,048.35	2,039,310.21	
CAM13130300	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Becan	Calakmul	830,186.00	1.00	0.00	0.00
160758						
CAM13130300	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Chichonal	Calakmul	1,743,390.00	1.00	0.00	0.00
180816						
CAM13130300	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Nueva Vida	Calakmul	498,112.00	1.00	0.00	0.00
180903						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM13130300	Edificación De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Tepeyac	Catakmul	166,037.00	1.00	0.00	0.00
CAM13130300	Edificación De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil	Catakmul	83,019.00	1.00	0.00	0.00
CAM13130300	Edificación De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Ponvenir	Catakmul	83,019.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170100	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchén Con Concurrencia De Cdi - 8518	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170100	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachuitz Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8542	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170100	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8576	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170100	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8629	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170100	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen Con Concurrencia De Cdi - 8658	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Piso Firme En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 83788	Calkini		78,752.81	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 83047	Calkini		1,313,060.46	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Municipio De Candelaria - 85778	Candelaria		170,527.85	51,158.36	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015	Candelaria		213,159.83	63,947.95	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769	Candelaria		85,263.92	25,579.18	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I Madero II Municipio Candelaria - 86141	Candelaria		170,527.85	51,158.36	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 85178	Candelaria		85,263.92	25,579.18	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 86041	Candelaria		426,319.62	127,895.89	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 86005	Candelaria		127,895.88	38,368.76	0.00
CAM17170200	Municipio De Candelaria - 85799	Candelaria		85,263.92	25,579.18	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801	Candelaria		127,895.88	38,368.76	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 85795	Candelaria		213,159.83	63,947.95	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hopelchen Municipio De Hopelchen - 41263	Hopelchén	1,409,100.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Chunyaxnic Municipio De Hopelchen - 83105	Hopelchén		1,815,155.09	544,546.53	0.00
CAM17170200	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ukum Municipio De Hopelchen - 83891	Hopelchén		172,417.50	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hopelchen - 83937	Hopelchén		76,947.19	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hechelchakan Municipio De Hechelchakan - 41296	Hechelchakán	1,529,549.10	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Piso Firme En La Localidad Manuel Crescencio De Rejón Municipio De Catakmul - 83462	Catakmul		51,972.19	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Narcizo	Catakmul		1,868,806.49	0.00	0.00
855668	Mendoza Municipio De Calakmul - 83014					
CAM17170200	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Vida	Catakmul		467,201.63	0.00	0.00
855669	Municipio De Calakmul - 83032					
CAM17170200	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo	Catakmul		840,962.93	0.00	0.00
855570	Campanario Municipio De Calakmul - 83040					
CAM17170200	Construccion De Piso Firme En La Localidad San Miguel Municipio De Calakmul - 83700	Catakmul		115,177.50	0.00	0.00
855572						
CAM17170200	Construccion De Piso Firme En La Localidad Los Tambores De Emiliano Zapata Municipio De Calakmul - 83357	Catakmul		168,384.38	0.00	0.00
855573						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria Municipio De Candelaria - 86178	Candelaria		1.00	0.00	0.00
855641						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205	Candelaria		1,875,806.32	562,741.90	0.00
855645						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 85088	Candelaria		85,263.92	25,579.18	0.00
855656						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria - 86171	Candelaria		42,631.96	12,789.59	0.00
855658						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 86149	Candelaria		341,055.71	102,316.71	0.00
855659						
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800	Candelaria		213,159.83	63,947.95	0.00
855660						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Campeche - 187133	Campeche		960,000.00	0.00	0.00
906703						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 192665	Calkini		811,500.00	0.00	0.00
906707						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Calkini Municipio De Calkini - 162592	Calkini		480,000.00	0.00	0.00
906711						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 187698	Calkini		526,000.00	0.00	0.00
906735						
CAM17170300	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunhuas Municipio De Calkini - 181215	Calkini		34,180.75	0.00	0.00
906755						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunhuas Municipio De Calkini - 168090	Calkini		960,000.00	0.00	0.00
906756						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Agustín Chunhuas Municipio De Calkini - 162613	Calkini		960,000.00	0.00	0.00
906757						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Dzibalche Municipio De Calkini - 192545	Calkini		649,200.00	0.00	0.00
906759						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalche Municipio De Calkini - 162625	Calkini		480,000.00	0.00	0.00
906766						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calkini - 192565	Calkini		503,130.00	0.00	0.00
906771						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 192586	Calkini		454,440.00	0.00	0.00
906782						
CAM17170300	Construccion De Piso Firme En La Localidad San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 83832	Calkini		103,294.69	0.00	0.00
906785						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 83080	Calkini		2,063,380.71	0.00	0.00
906786						
CAM17170300	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras - 199047	Campeche		387,071.30	0.00	0.00
906804						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 196821	Campeche		973,800.00	0.00	0.00
906806						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 906812	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 188003	Campeche		106,955.00	0.00	0.00
CAM17170300 906813	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 192621	Campeche		1,947,600.00	0.00	0.00
CAM17170300 906814	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 187012	Campeche		288,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906821	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508	Campeche		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906823	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436	Campeche		45,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906828	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671	Campeche		447,569.76	0.00	0.00
CAM17170300 906841	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De San Francisco De Campeche - 114610	Campeche		2,352,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906842	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188	Campeche		431,609.59	129,482.87	62.29
CAM17170300 906843	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 187155	Campeche		192,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906844	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 186569	Campeche		384,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906846	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621	Campeche		48,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906850	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chembias Municipio De Campeche - 187471	Campeche		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906851	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chembias Municipio De Campeche - 186612	Campeche		336,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906852	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489	Campeche		48,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906858	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De San Francisco De Campeche - 114581	Campeche		336,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906859	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047	Campeche		191,826.50	57,547.95	74.59
CAM17170300 906861	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hobomo Municipio De Campeche - 187126	Campeche		960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906864	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Imi Municipio De Campeche - 93861	Campeche		47,956.64	14,386.98	87.86
CAM17170300 906865	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514	Campeche		1,440,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906871	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De San Francisco De Campeche - 114410	Campeche		96,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906872	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967	Campeche		47,956.64	14,386.98	99.46
CAM17170300 906893	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Koben Municipio De Campeche - 187524	Campeche		192,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906895	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Koben Municipio De San Francisco De Campeche - 114600	Campeche		48,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906903	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 122885	Campeche		2,208,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 906911	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles Municipio De Campeche - 83093	Campeche		517,000.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907176	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champoton - 168580	Champoton		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907177	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champoton - 165685	Champoton		1,440,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907193	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champoton - 181233	Champoton		119,684.60	0.00	0.00
CAM17170300 907196	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champoton - 168716	Champoton		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907291	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 192649	Champoton		973,800.00	0.00	0.00
CAM17170300 907306	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 165670	Champoton		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907399	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792	Candelaria		215,142.13	0.00	0.00
CAM17170300 907400	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530	Candelaria		960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907403	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunkanan Municipio De Hechelchakan - 162645	Hechelchakán		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907417	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 139662	Candelaria		336,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907441	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mondlova Municipio De Candelaria - 139661	Candelaria		384,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907448	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocob Municipio De Hechelchakan - 162811	Hechelchakán		960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907449	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pomuch Municipio De Hechelchakan - 181272	Hechelchakán		30,836.64	0.00	0.00
CAM17170300 907450	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Pomuch Municipio De Hechelchakan - 168234	Hechelchakán		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907463	Municipio De Hechelchakan - 162822	Hechelchakán		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907467	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Hopelchen Municipio De Hopelchen - 192634	Hopelchén		1,623,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907487	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 196816	Hopelchén		162,300.00	0.00	0.00
CAM17170300 907488	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 186292	Hopelchén		69,545.57	0.00	0.00
CAM17170300 907489	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 168374	Hopelchén		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907511	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sanchabchen Municipio De Hopelchen - 181541	Hopelchén		13,992.37	0.00	0.00
CAM17170300 907512	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sanchabchen Municipio De Hopelchen - 181523	Hopelchén		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907516	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 168466	Hopelchén		20,779.01	0.00	0.00
CAM17170300 907517	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 168466	Hopelchén		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907522	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xculop Municipio De Hopelchen - 181475	Hopelchén		34,709.51	0.00	0.00
CAM17170300 907523	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 168486	Hopelchén		192,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907546	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Hechelchakan Municipio De Hechelchakan - 192670	Hechelchakán		714,120.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907547	Cosntrucion De Piso Firme En La Localidad De Hechelchakan Municipio De Hechelchakan - 181438	Hechelchakán		98,534.39	0.00	0.00
CAM17170300 907548	Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Hechelchakan Municipio De Hechelchakan - 168156	Hechelchakán		384,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907549	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hechelchakan Municipio De Hechelchakan - 162637	Hechelchakán		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907631	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Asuncion Municipio De Escárcega - 187584	Escárcega		960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907632	Cosntrucion De Piso Firme En La Localidad De La Asuncion Municipio De Escárcega - 188307	Escárcega		36,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907694	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Luna Municipio De Escárcega - 187549	Escárcega		960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907695	Cosntrucccion De Piso Firme En La Localidad De Luna Municipio De Escárcega - 188101	Escárcega		63,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907696	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Luna Municipio De Escárcega - 186630	Escárcega		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907734	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Centenario Municipio De Escárcega - 189131	Escárcega		54,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907748	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palizada Municipio De Palizada - 112994	Palizada		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907849	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ingeniero Ricardo Payro Jere Polo Norte Municipio De Calakmul - 169333	Calakmul		384,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907863	Cosntrucccion De Piso Firme En La Localidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa Municipio De Calakmul - 181161	Calakmul		27,439.10	0.00	0.00
CAM17170300 907865	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa Municipio De Calakmul - 171402	Calakmul		144,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907874	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Mamantel Municipio De Calakmul - 171193	Calakmul		192,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907933	Cosntrucccion De Piso Firme En La Localidad De Pablo Garcia Municipio De Calakmul - 181126	Calakmul		45,172.14	0.00	0.00
CAM17170300 907934	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pablo Garcia Municipio De Calakmul - 171452	Calakmul		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908002	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Tres Huastecas El Vergel Municipio De Calakmul - 165725	Calakmul		96,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908022	Mateos Municipio De Escárcega - 188821	Escárcega		54,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908035	Portillo Municipio De Escárcega - 188972	Escárcega		45,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908047	Cosntrucccion De Piso Firme En La Localidad De Sivituc Municipio De Escárcega - 189440	Escárcega		63,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908066	Cosntrucccion De Piso Firme En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 181201	Calakmul		64,767.08	0.00	0.00
CAM17170300 908071	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 171336	Calakmul		240,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908072	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 165765	Calakmul		480,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908103	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Alacranes Municipio De Calakmul - 165776	Calakmul		384,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908121	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria Municipio De Candelaria - 196770	Candelaria		48,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Azul	Candelaria		720,000.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908183	Municipio De Candelaria - 171599					
CAM17170300	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nueva Rosita II	Candelaria		207,559.53	0.00	0.00
908194	Municipio De Candelaria - 180726					
CAM17170300	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cd Del Carmen	Carmen		48,755.31	0.00	0.00
908472	Municipio De Carmen - 180948					
CAM17170300	Construcción De Cuartopara Baño En La Localidad De Carmen	Carmen		720,000.00	0.00	0.00
908473	Municipio De Carmen - 168776					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo	Carmen		48,000.00	0.00	0.00
908480	Progreso Municipio De Cd Del Carmen - 112941					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista	Carmen		816,000.00	0.00	0.00
908519	Campesina Municipio De Carmen - 139653					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mamantel	Carmen		528,000.00	0.00	0.00
908530	Pancho Villa Municipio De Carmen - 139646					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio	Carmen		96,000.00	0.00	0.00
908531	Zaragoza Municipio De Carmen - 139657					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Licenciado	Carmen		336,000.00	0.00	0.00
908535	Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo Municipio De Carmen - 139654					
CAM17170300	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ojo De Agua	Carmen		86,721.74	0.00	0.00
908542	Municipio De Carmen - 180890					
CAM17170300	Construcción De Cuartopara Baño En La Localidad De Ojo De	Carmen		240,000.00	0.00	0.00
908543	Agua Municipio De Carmen - 168851					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ojo De	Carmen		960,000.00	0.00	0.00
908544	Agua Municipio De Carmen - 165713					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ojo De	Carmen		48,000.00	0.00	0.00
908545	Agua Municipio De Carmen - 139659					
CAM13130400	Construcción De 51 Unidades De Vivienda Básica Rural En	Calakmul	2,040,000.00	1.00	0.00	0.00
264523	Localidades Varias					
CAM13130400	Construcción De 49 Unidades De Vivienda Basica Rural En	Calakmul	1,960,000.00	1.00	0.00	0.00
264569	Localidades Varias					
CAM13130400	Construcción De 53 Unidades De Vivienda Basica Rural Con El	Calakmul	243,750.00	1.00	0.00	0.00
264669	Programa Hechale A Tu Casa.					
CAM17170100	Construcción Del Albergue Jacinto Paat Hopelchén Hopelchén - 2916	Hopelchén	4,000,000.00	1.00	0.00	0.00
836005						
CAM17170100	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Manuel	Calakmul	1.00	1.00	0.00	0.00
841798	Crescencio Rejon - 8297					
CAM17170200	Suministro E Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La	Candelaria	1,421,000.00	1,421,000.00	0.00	0.00
855667	Localidad De Agua Azul - 42113					
CAM17170200	Suministro E Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La	Candelaria	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
855671	Localidad De Tres De Mayo Tres - 42135					
CAM17170200	Suministro E Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La	Candelaria	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
855672	Localidad De Nuevo Tabasco - 42143					
CAM17170200	Suministro E Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La	Candelaria	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
855673	Suministro E Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La	Candelaria	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
906805	Gastos Indirectos (Arrendamiento Vehicular)	Campeche	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento Del Comedor Comunitario Centro Comunitario En La	Campeche	744,365.10	744,365.10	0.00	0.00
906831	Colonia Revolución En San Francisco De Campeche - 173787					
CAM17170300	Equipamiento Del Taller De Capacitación Artesanal Comunitario	Campeche	420,300.02	420,300.02	0.00	0.00
906832	De La Colonia Revolución En La Ciudad De San Francisco De					
CAM17170300	Campeche Campeche - 173772					
906832	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales)	Campeche	682,980.12	682,980.12	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
906840	Equipamiento Del Comedor Comunitario De China - 185499	Campeche		60,008.00	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento Del Comedor Comunitario De China - 185499	Campeche		60,008.00	0.00	0.00
906853	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Aquiles Serdan Chuina - 121655	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Aquiles Serdan Chuina - 121655	Champolón		1.00	0.00	0.00
907139	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De San Roman - 121409	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De San Roman - 121409	Candelaria		1.00	0.00	0.00
907390	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Balankax - 120762	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Balankax - 120762	Candelaria		1.00	0.00	0.00
907398	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad Del El Mirador Primero - 120645	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad Del El Mirador Primero - 120645	Candelaria		1.00	0.00	0.00
907436	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Alamilla - 121463	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Alamilla - 121463	Palizada		1.00	0.00	0.00
907750	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Agua Azul - 151047	Candelaria		1,421,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Agua Azul - 151047	Candelaria		1,421,000.00	0.00	0.00
908184	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 120727	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 120727	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908185	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De El Fanstasma - 120664	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De El Fanstasma - 120664	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908188	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Tres De Mayo Tres - 151128	Candelaria		493,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Tres De Mayo Tres - 151128	Candelaria		493,000.00	0.00	0.00
908191	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Arroyo Veinticuatro De Mayo - 120767	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Arroyo Veinticuatro De Mayo - 120767	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908192	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad Del El Encanto Dos - 120574	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad Del El Encanto Dos - 120574	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908193	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Nuevo Tabasco - 151078	Candelaria		261,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Nuevo Tabasco - 151078	Candelaria		261,000.00	0.00	0.00
908195	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Nuevo Tabasco - 120659	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Nuevo Tabasco - 120659	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908196	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio Numero Ii - 151116	Candelaria		870,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio Numero Ii - 151116	Candelaria		870,000.00	0.00	0.00
908198	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De La Tigra - 121431	Candelaria		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De La Tigra - 121431	Candelaria		1.00	0.00	0.00
908199	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Laguna De Oro - 158551	Candelaria		986,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Laguna De Oro - 158551	Candelaria		986,000.00	0.00	0.00
933532	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Laguna De Oro - 120732	Candelaria		435,000.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Huerto Comunitario En La Localidad De Laguna De Oro - 120732	Candelaria		435,000.00	0.00	0.00
933533	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Chilam Balam - 158438	Candelaria		535,539,874.72	256,478,294.84	0.00
CAM17170300	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Chilam Balam - 158438	Candelaria		535,539,874.72	256,478,294.84	0.00
933560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828	Carmen	83,020,150.76	244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828	Carmen	83,020,150.76	244,603.37	0.00	0.00
855806	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Dominguez - 89349	Carmen		3,217,088.26	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Dominguez - 89349	Carmen		3,217,088.26	0.00	0.00
855781	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Renovacion Ii - 82098	Carmen		33,931.01	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Renovacion Ii - 82098	Carmen		33,931.01	0.00	0.00
855782	Mejoramiento Con Adocreto En La Calle Manglar Entre Macul Y Calle Los Almendros - 85069	Carmen		1,738,187.16	0.00	0.00
CAM17170200	Mejoramiento Con Adocreto En La Calle Manglar Entre Macul Y Calle Los Almendros - 85069	Carmen		1,738,187.16	0.00	0.00
855783	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Morelos - 81388	Carmen		86,744.95	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Morelos - 81388	Carmen		86,744.95	0.00	0.00
855785	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita - 81295	Carmen		31,914.66	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita - 81295	Carmen		31,914.66	0.00	0.00
855786						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 855787	Construccion De Techos Fimes En La Colonia San Carlos - 81041	Carmen		125,346.96	0.00	0.00
CAM17170200 855788	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Miguel De La Madrid - 81999	Carmen		124,971.87	0.00	0.00
CAM17170200 855789	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Manigua - 81700	Carmen		688,446.76	0.00	0.00
CAM17170200 855790	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Santa Rita Ili - 81360	Carmen		113,621.88	0.00	0.00
CAM17170200 855791	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Independencia - 82046	Carmen		167,000.33	0.00	0.00
CAM17170200 855792	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Volcanes - 81649	Carmen		51,651.66	0.00	0.00
CAM17170200 855793	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Primero De Mayo - 81515	Carmen		84,141.71	0.00	0.00
CAM17170200 855794	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Restito De Las Pilas - 81457	Carmen		82,804.13	0.00	0.00
CAM17170200 855795	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Estrella - 81110	Carmen		133,999.09	0.00	0.00
CAM17170200 855796	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 81165	Carmen		164,456.37	0.00	0.00
CAM17170200 855797	Construccion De Techo Fimes En La Colonia Caracol - 81238	Carmen		39,684.97	0.00	0.00
CAM17170200 855798	Construccion De Techos Fimes En La Colonia Obrera - 81959	Carmen		272,425.87	0.00	0.00
CAM17170200 855799	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Malecon De La Caleta Entre Calle Ochenta Y Calle Cincuenta Y Tres A - 77593	Carmen		1,005,289.70	0.00	0.00
CAM17170200 855800	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Obrera - 61303	Carmen		815,344.52	0.00	0.00
CAM17170200 855801	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 61105	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855802	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 61654	Carmen		163,068.90	0.00	0.00
CAM17170200 855803	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 61841	Carmen		729,057.42	0.00	0.00
CAM17170200 855804	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Volcanes - 61840	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
CAM17170200 855805	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 61829	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855807	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 61088	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
CAM17170200 855808	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 61430	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855809	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo - 61370	Carmen		326,125.14	0.00	0.00
CAM17170200 855810	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 61153	Carmen		163,068.90	0.00	0.00
CAM17170200 855813	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 61320	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855815	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintitres De Julio - 61060	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
CAM17170200	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia	Carmen		68,557.82	20,549.56	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
855817	Emiliano Zapata - 59416					
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	Carmen		413,869.50	316,103.60	70.00
855818						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	Carmen		77,251.55	68,667.52	80.00
855819						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	Carmen		103,592.25	86,105.74	80.00
855820						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	Carmen		282,563.05	166,984.20	50.00
855821						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Renovación II - 58917	Carmen		126,271.34	0.00	0.00
855822						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Manigua - 58911	Carmen		336,723.59	0.00	0.00
855823						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Caracol - 58832	Carmen		42,090.43	0.00	0.00
855824						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	Carmen		85,488.50	73,119.46	80.00
855825						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	Carmen		41,538.70	12,422.92	0.00
855826						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	Carmen		80,871.12	24,186.29	0.00
855827						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Morelos - 59054	Carmen		84,180.90	0.00	0.00
855828						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 58868	Carmen		42,090.43	0.00	0.00
855829						
CAM17170200	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	Carmen		944,537.34	0.00	0.00
855830						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Obrera - 59068	Carmen		42,090.43	0.00	0.00
855831						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación II Y Renovación III - 58851	Carmen		53,197.23	42,984.57	80.00
855832						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia San Miguel - 59739	Carmen		42,090.43	0.00	0.00
855833						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Volcanes - 59024	Carmen		42,090.43	0.00	0.00
855834						
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Restito De Las Pilas - 59020	Carmen		84,180.90	0.00	0.00
855835						
CAM17170200	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Periferica Norte - 55357	Carmen		1,272,865.58	0.00	0.00
855836						
CAM17170200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553	Carmen		182,880.50	165,214.59	90.00
855837						
CAM17170200	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Ezequiel Rodríguez Arcoos - 45782	Carmen		1,313,497.50	389,112.67	0.00
855838						
CAM17170200	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Puerto Del Carmen Entre Calle Belisario Dominguez Y Avenida Puerto De Campeche - 55299	Carmen		1,584,956.23	0.00	0.00
855839						
CAM17170200	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefina Ortiz De Dominguez - 45642	Carmen		2,256,294.53	1,691,955.80	74.99
855841						
CAM17170200	Construcción De Tejado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 47216	Carmen		1,710,974.21	508,243.92	0.00
855842						
CAM17170200	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia San Nicolas - 33769	Carmen		3,091,444.58	2,204,116.16	71.30
855847						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 855848	Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860	Carmen		1,083,937.00	320,959.74	0.00
CAM17170200 855849	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Nuevo Progreso - 55718	Carmen		135,581.23	0.00	0.00
CAM17170200 855850	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Progreso - 55621	Carmen		407,672.27	0.00	0.00
CAM17170200 855852	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Atasta - 55674	Carmen		294,656.85	0.00	0.00
CAM17170200 855856	Construccion De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Santa Rita - 56928	Carmen		393,167.71	0.00	0.00
CAM17170200 855857	Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Antonio Cardenas - 84289	Carmen		376,446.01	0.00	0.00
CAM17170200 855858	Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	Carmen		234,669.00	0.00	0.00
CAM17170200 855859	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Antonio Cardenas - 55808	Carmen		407,672.27	0.00	0.00
CAM17170200 855860	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio - 55529	Carmen		134,556.37	0.00	0.00
CAM17170200 855862	Construccion De Techos Firmes En La Villa De Isla Aguada - 85228	Carmen		108,182.83	0.00	0.00
CAM17170200 855863	Construccion De Cuartos Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 85162	Carmen		167,243.55	0.00	0.00
CAM17170200 855864	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada - 85184	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855866	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 46737	Carmen		758,480.43	661,520.21	87.22
CAM17170200 855867	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 52321	Carmen		781,113.60	670,989.63	85.90
CAM17170200 855870	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 52718	Carmen		288,221.09	0.00	0.00
CAM17170200 855871	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 77575	Carmen		250,865.32	0.00	0.00
CAM17170200 855872	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 52804	Carmen		250,576.10	0.00	0.00
CAM17170200 855873	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Ribera De San Francisco - 84227	Carmen		215,082.01	0.00	0.00
CAM17170200 855874	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Ribera De San Francisco Del Municipio De Carmen - 60991	Carmen		53,487.99	0.00	0.00
CAM17170200 855875	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Ribera De San Francisco - 57026	Carmen		468,275.25	0.00	0.00
CAM17170200 855876	Ampliacion De Comedor Escolar En La Localidad De La Ribera De San Francisco - 50917	Carmen		542,260.76	162,187.30	0.00
CAM17170200 855877	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Ribera De San Francisco - 52671	Carmen		311,483.58	0.00	0.00
CAM17170200 855878	Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Valle De Solidaridad - 65225	Carmen		399,992.37	119,821.70	0.00
CAM17170200 855886	Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Miguel Allende - 83426	Carmen		296,911.48	0.00	0.00
CAM17170200 855887	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel Allende - 77091	Carmen		81,903.08	0.00	0.00
CAM17170200 855889	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Mamantel Pueblo - 83949	Carmen		112,311.08	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 855891	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76642	Carmen		250,865.32	0.00	0.00
CAM17170200 855892	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76461	Carmen		18,970.65	0.00	0.00
CAM17170200 855893	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Mamantel Pueblo - 77494	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855894	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Esperanza - 83631	Carmen		198,828.23	0.00	0.00
CAM17170200 855895	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza - 76882	Carmen		125,432.66	0.00	0.00
CAM17170200 855896	Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Quebrache - 84920	Carmen		766,516.56	0.00	0.00
CAM17170200 855897	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Quebrache - 77189	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170200 855898	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Quebrache - 76585	Carmen		18,755.15	0.00	0.00
CAM17170200 855899	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Quebrache - 77499	Carmen		167,243.55	0.00	0.00
CAM17170300 908327	Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Triunfo - 84431	Carmen		310,869.55	0.00	0.00
CAM17170300 908328	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Triunfo - 77696	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170300 908329	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Triunfo - 76816	Carmen		167,243.55	0.00	0.00
CAM17170300 908330	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Triunfo - 76736	Carmen		180,666.62	0.00	0.00
CAM17170300 908331	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Nuevo - 83360	Carmen		82,844.56	0.00	0.00
CAM17170300 908332	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Nuevo - 77801	Carmen		125,432.66	0.00	0.00
CAM17170300 908333	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Pital Viejo - 76512	Carmen		150,952.31	0.00	0.00
CAM17170300 908334	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Viejo - 83221	Carmen		264,358.85	0.00	0.00
CAM17170300 908335	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Viejo - 77393	Carmen		292,676.22	0.00	0.00
CAM17170300 908336	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Pital Viejo - 77360	Carmen		326,137.80	0.00	0.00
CAM17170300 908474	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre - 61373	Carmen		244,603.37	0.00	0.00
CAM17170300 908475	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Justo Sierra - 81427	Carmen		97,076.51	0.00	0.00
CAM17170300 908476	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Justo Sierra - 62271	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
CAM17170300 908477	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tierra Y Libertad - 62245	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
CAM17170300 908478	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Guanal - 62209	Carmen		163,068.90	0.00	0.00
CAM17170300 908481	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico - 46759	Carmen		743,234.01	632,647.81	85.12
CAM17170300 908482	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico Del Municipio De Carmen - 61019	Carmen		105,439.70	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 46642	Carmen		68,399.23	0.00	0.00
908483						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez Del Municipio De Carmen - 60357	Carmen		99,954.75	0.00	0.00
908484						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Chicbul - 52504	Carmen		44,140.15	0.00	0.00
908487						
CAM17170300	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul - 46721	Carmen		740,296.08	646,919.70	87.39
908488						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul Del Municipio De Carmen - 60648	Carmen		92,766.06	0.00	0.00
908489						
CAM17170300	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito - 46693	Carmen		290,116.86	85,333.81	0.00
908490						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito Del Municipio De Carmen - 60651	Carmen		82,297.35	0.00	0.00
908491						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 60799	Carmen		96,120.84	0.00	0.00
908495						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Checubul - 56793	Carmen		37,630.02	0.00	0.00
908500						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Oxcabal - 55777	Carmen		81,297.86	0.00	0.00
908503						
CAM17170300	Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 46681	Carmen		533,259.78	159,573.85	0.00
908504						
CAM17170300	Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Murallas De Campeche - 51519	Carmen		473,379.53	141,590.82	0.00
908505						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 60643	Carmen		58,923.26	0.00	0.00
908506						
CAM17170300	Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 51784	Carmen		218,404.17	0.00	0.00
908507						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad El Zapote - 100760	Carmen		206,520.34	0.00	0.00
908516						
CAM17170300	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Felipe Angeles - 84587	Carmen		391,108.79	0.00	0.00
908526						
CAM17170300	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Felipe Angeles - 77623	Carmen		250,865.32	0.00	0.00
908527						
CAM17170300	Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De Felipe Angeles - 65284	Carmen		1,309,827.49	388,174.42	0.00
908528						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Felipe Angeles - 77045	Carmen		46,917.80	0.00	0.00
908529						
CAM17170300	Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 46704	Carmen		526,725.42	157,563.25	0.00
908532						
CAM17170300	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Ignacio Zaragoza - 84660	Carmen		207,797.99	0.00	0.00
908533						
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Carmen - 60868	Carmen		79,971.57	0.00	0.00
908534						
CAM17170300	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 83497	Carmen		414,110.64	0.00	0.00
908536						
CAM17170300	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 77766	Carmen		111,306.67	0.00	0.00
908537						
CAM17170300	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Chontalpa - 84526	Carmen		384,032.74	0.00	0.00
908538						
CAM17170300	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De La	Carmen		1,364,721.36	406,076.90	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908539	Localidad De Nueva Chontalpa - 55498	Carmen		50,459.91	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Nueva Chontalpa - 77313	Carmen				
908540				1,499,682.52	442,792.40	0.00
CAM17170300	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Ojo De Agua - 51282	Carmen		477,149.09	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Isidro - 83312	Carmen		166,659.00	0.00	0.00
908552	Adquisición De Software Y Hardware - 82295	Candelaria		64,975.00	0.00	0.00
855642	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 82330	Candelaria		268,366.00	0.00	0.00
855643	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 82242	Candelaria		64,975.00	0.00	0.00
CAM17170200	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 178357	Candelaria		166,659.00	0.00	0.00
908132	Adquisición De Software Y Hardware - 178072	Candelaria		268,366.00	0.00	0.00
908133	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales El Distrito Federal - 177951	Candelaria		4,085,255.71	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Colonias Renovación Ii Y Iii - 91067	Carmen		2,119,269.76	0.00	0.00
855780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pelicano Entre Calle Diecisiete C Y Calle Francisco Javier Mina - 91175	Carmen		1,782,911.73	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción Y Equipamiento De Módulo De Bienestar Social Isla Aguada En La Localidad De Isla Aguada - 90367	Carmen		1,827,367.08	443,652.46	0.00
855861	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Chicbul - 142046	Carmen		1,564,403.02	0.00	0.00
CAM17170300	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agustín Melgar Entre Carretera Federal Ciento Ochenta Y Seis Y Calle Hechelchacán - 141902	Carmen		889,088.23	0.00	0.00
908485	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad San Isidro - 91008	Tenabo		46,669.65	0.00	0.00
CAM17170300	Adquisición De Software Y Hardware - 157325	Tenabo		167,885.09	0.00	0.00
907566	33903 Servicios Integrales - 174953	Tenabo		120,000.00	42,421.20	35.00
907561	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 175238	Tenabo		79,236.36	0.00	0.00
CAM17170300	Adquisición De Software Y Hardware - 157465	Tenabo		6,588.82	0.00	0.00
907562	Adquisición De Software Y Hardware - 158482	Tenabo		59,428.56	0.00	0.00
907564	Adquisición De Software Y Hardware - 157692	Tenabo		150,000.00	150,000.00	100.00
CAM17170300	Adquisición De Software Y Hardware - 157692	Tenabo		1,000,000.00		
907565	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Progreso - 35816	Calakmul				
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Josefa Ortiz De Domínguez	Calakmul				
907855						
CAM17170100	Construcción De Camino Sacacosecha Kibix Camino A Unidad De Riego En La Localidad De Pomuch - 10893	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
841774						
CAM17170100	Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 10726	Hechelchakán		326,105.79	325,615.66	100.00
841775						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170100 841776	Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 10724	Hecelchakán		246,706.11	246,337.20	100.00
CAM17170200 855415	Construcción De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Chumkankan Del Municipio De Hecelchakan - 44816	Hecelchakán		112,780.61	112,689.07	100.00
CAM17170200 855416	Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Dzitup - 64710	Hecelchakán	425,961.25	425,961.25	425,748.17	100.00
CAM17170200 855417	Construcción De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Dzitup Del Municipio De Hecelchakan - 44812	Hecelchakán		112,780.61	112,689.07	100.00
CAM17170200 855427	Construcción De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Pcoboc Del Municipio De Hecelchakan - 86387	Hecelchakán		169,170.91	169,033.61	100.00
CAM17170200 855430	Construcción Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De La Localidad Pomuch - 86360	Hecelchakán		56,390.30	56,340.76	100.00
CAM17170200 855432	Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De La Localidad Pomuch - 83993	Hecelchakán	932,074.46	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855433	Construcción De Trece Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cincuenta Y Nueve Localidad De Pomuch - 83383	Hecelchakán	720,388.47	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855434	Construcción De Una Accion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diez Localidad De Pomuch - 84101	Hecelchakán	65,191.18	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855442	Construcción De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Santa Cruz Del Municipio De Hecelchakan - 44808	Hecelchakán		56,390.30	56,344.54	100.00
CAM17170200 855443	Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Zodzil - 63822	Hecelchakán		224,073.37	223,960.30	100.00
CAM17170200 855444	Construcción De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Zodzil Del Municipio De Hecelchakan - 43712	Hecelchakán		394,732.12	394,411.75	100.00
CAM17170200 855446	Construcción De Tres Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Monte Bello - 64709	Hecelchakán	201,887.88	201,887.88	201,786.88	100.00
CAM17170200 855447	Construcción De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Montebello Del Municipio De Hecelchakan - 44810	Hecelchakán		394,732.12	394,411.75	100.00
CAM17170200 855448	Construcción De Dos Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Blanca Flor - 63191	Hecelchakán		122,020.15	120,074.07	100.00
CAM17170200 855484	Construcción De Diecisiete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad Hecelchakán - 86216	Hecelchakán	958,635.10	958,635.10	957,792.99	100.00
CAM17170200 855488	Construcción De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad De Hecelchakan - 65905	Hecelchakán		56,390.30	56,340.76	100.00
CAM17170200 855491	Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Cumpich - 64712	Hecelchakán	1,044,936.19	1,044,936.19	1,044,413.46	100.00
CAM17170200 855492	Construcción De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Cumpich Del Municipio De Hecelchakan - 44804	Hecelchakán		169,170.91	169,033.61	100.00
CAM17170200 855564	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castillot I - 46046	Calakmul		349,256.40	319,031.02	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 855565	Rehabilitación Del Sistema Y Red De Agua Potable En La Comunidad De Ricardo Payro Gene - 50992	Catakmul		348,500.00	319,176.58	100.00
CAM17170200 855571	Construcción De Carcamo En La Comunidad De Plan De Ayala - 37615	Catakmul		998,837.67	695,008.74	100.00
CAM17170200 855574	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable Mil Setecientos Cincuenta Mts En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 46602	Catakmul		853,278.50	853,278.50	100.00
CAM17170200 855575	Rehabilitación Y Pavimentación De Quinientos Metros De Calles En La Comunidad De La Victoria - 37624	Catakmul		449,507.80	351,283.37	100.00
CAM17170200 855576	Rehabilitación De Camino De Acceso A Zonas De Producción En La Virgenita De La Candelaria - 37679	Catakmul		598,730.60	0.00	60.00
CAM17170200 855577	Rehabilitación De Acueducto Xpujil Zohlaguna - 46040	Catakmul		631,217.63	596,892.56	100.00
CAM17170300 907451	Construcción De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Treientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 109933	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907452	Construcción De Cinco Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Treientos Cincuenta Y Nueve De Pomuch - 109923	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907453	Construcción De Cinco Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 109896	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907454	Construcción De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diez De Pomuch - 109865	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907455	Construcción De Diez Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco De Pomuch - 109843	Hechelchakán		563,903.03	168,847.40	30.00
CAM17170300 907456	Construcción De Cinco Acciones De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco De Pomuch - 109507	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907457	Construcción De Una Acción De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 110547	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907458	Construcción De Una Acción De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 110570	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907459	Construcción De Una Acción De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 110566	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907461	Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Comunidad De Monteblanco - 119126	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907550	Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Colonia Esperanza De Hechelchakán - 129370	Hechelchakán		395,155.80	389,725.09	100.00
CAM17170300 907551	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad De Hechelchakán - 123780	Hechelchakán		2,432,084.42	729,195.32	40.00
CAM17170300 907552	Rehabilitación De Las Oficinas De Contraloría Municipal Dirección De Obras Públicas Y Baños Del Edificio Jaína Del H Ayuntamiento De Hechelchakán - 112097	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907553	Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Colonia San Elias De Hechelchakán - 117546	Hechelchakán		746,234.54	744,061.20	100.00
CAM17170300 907554	Construcción De Diez Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De Hechelchakán - 109795	Hechelchakán		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907555	Construcción De Dieciséis Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De Hechelchakán - 109744	Hechelchakán		845,854.54	253,579.29	40.00
CAM17170300	Construcción De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap	Hechelchakán		17,205.36	12,287.27	67.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907556	Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De La Localidad De Hechelchakan - 109377	Hechelchakan		1,560,873.02	1,560,873.02	100.00
CAM17170300	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Colonia San Elias En La Localidad De Hechelchakan - 94915	Calakmul		33,333.33	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Belha - 188861	Calakmul		249,909.91	211,974.53	100.00
CAM17170300	Equipamiento De Planta Potabilizadora En Belha - 52339	Calakmul		16,190.60	16,190.60	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Belha - 58829	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En Bella Unión De Veracruz - 58542	Calakmul		6,222.22	6,222.22	100.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Blasillo - 149584	Calakmul		908,754.21	729,171.94	70.00
CAM17170300	Construcción De Catorce Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 84192	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Blasillo - 60877	Calakmul		14,666.67	14,666.67	80.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 147520	Calakmul		518,954.00	518,954.00	100.00
CAM17170300	Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De El Sacrificio - 40110	Calakmul		340,109.23	340,109.23	100.00
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 78975	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Sacrificio - 59855	Calakmul		10,222.22	10,222.22	100.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 149319	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 62358	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Santa Rosa - 62149	Calakmul		155,801.36	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Diez Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad Del Carmen II - 192849	Calakmul		19,111.11	19,111.11	80.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Carmen II - 147503	Calakmul		14,571.54	0.00	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Carmen II - 63393	Calakmul		799,999.83	698,216.66	100.00
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Caña Brava - 178522	Calakmul		23,111.11	23,111.11	70.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Caña Brava - 148821	Calakmul		2,986,627.28	2,986,627.28	100.00
CAM17170300	Modernización Y Ampliación Del Camino De Guillermo Prieto Caña Brava Tercera Etapa En La Comunidad Guillermo Prieto Caña Brava - 52158	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Guillermo Prieto - 60703	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Caña Brava - 64728	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Centauro Del Norte - 189834	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
CAM17170300	Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Centauro Del Norte - 189834	Calakmul				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907776	Norte - 175681					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155610	Calakmul		54,245.00	54,245.00	100.00
907777						
CAM17170300	Construcción De Once Cuartos Para Baños En La Comunidad De Centauro Del Norte - 40143	Calakmul		692,538.03	367,028.30	45.00
907778						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Centauro Del Norte - 61302	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907779						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 172901	Calakmul		25,695.00	25,695.00	100.00
907780						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 78440	Calakmul		126,201.59	126,201.59	100.00
907781						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 62653	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907782						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 149015	Calakmul		23,555.55	23,555.55	70.00
907783						
CAM17170300	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Chichonal - 52157	Calakmul		298,865.28	190,525.43	100.00
907784						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Chichonal - 63411	Calakmul		10,523.89	0.00	100.00
907785						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Concepción - 188976	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907786						
CAM17170300	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Concepción - 52240	Calakmul		347,988.20	319,708.03	100.00
907787						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Concepción - 64253	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907788						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Concepción - 188926	Calakmul		33,333.33	0.00	0.00
907789						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Concepción - 155801	Calakmul		28,550.00	28,550.00	100.00
907790						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Concepción - 149226	Calakmul		24,444.44	24,444.44	70.00
907791						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Concepción - 83930	Calakmul		498,351.79	469,352.69	100.00
907792						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Cristobal Colon - 190163	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907793						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 180798	Calakmul		71,375.00	71,375.00	100.00
907795						
CAM17170300	Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Cristobal Colon - 175347	Calakmul		52,631.58	52,631.58	100.00
907796						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 155081	Calakmul		62,810.00	62,810.00	100.00
907797						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 148852	Calakmul		32,888.89	32,888.89	80.00
907798						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Cristobal Colon - 62863	Calakmul		29,952.61	29,952.61	100.00
907799						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Ranchería Las Delicias - 147335	Calakmul		8,888.89	8,888.89	100.00
907800						
CAM17170300	Construcción De Abrevaderos En La Ranchería Las Delicias - 176475	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
907801						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 149690	Calakmul		5,777.78	5,777.78	70.00
907802						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 149690	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907803	Lagunas Norte - 58678					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 177834	Calakmul		25,695.00	25,695.00	100.00
907804	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 148651	Calakmul		5,777.78	5,777.78	100.00
CAM17170300	Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 84021	Calakmul		972,684.12	291,805.24	95.00
907806	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 60013	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Naciones - 155271	Calakmul		17,130.00	17,130.00	100.00
907809	Rehabilitación De Pozo Profundo En La Comunidad De Dos Naciones - 147890	Calakmul		180,000.00	169,866.70	85.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Naciones - 149011	Calakmul		5,333.33	5,333.33	100.00
907811	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Naciones - 59892	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Emiliano Zapata - 52213	Calakmul		398,708.30	361,174.83	100.00
907813	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Emiliano Zapata - 63969	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Felipe Angeles I - 149611	Calakmul		15,555.55	15,555.55	100.00
907814	Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Felipe Angeles II - 83673	Calakmul		639,413.07	592,930.55	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Felipe Angeles II - 60266	Calakmul		14,571.54	14,571.54	100.00
907816	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Felipe Angeles II - 193321	Calakmul		266,758.82	0.00	0.00
CAM17170300	Rehabilitación De Red Y Mantenimiento De Tanque Elevado En La Comunidad De Felipe Angeles - 52296	Calakmul		346,782.91	245,286.94	100.00
907819	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Felipe Angeles I - 63513	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De La Guadalupe - 189623	Calakmul		22,222.22	0.00	0.00
907820	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Guadalupe - 149233	Calakmul		74,222.31	74,222.31	80.00
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De La Guadalupe - 151095	Calakmul		91,391.31	27,417.39	15.00
907821	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Guadalupe - 62249	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad De Guillermo Prieto - 192904	Calakmul		477,900.68	0.00	0.00
907822	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Guillermo Prieto - 147304	Calakmul		10,222.22	10,222.22	100.00
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 144888	Calakmul		202,481.37	60,744.41	30.00
907827	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 189960	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 176506	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
907828	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 176506	Calakmul		22,222.22	22,222.22	80.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907830	Diaz Ordaz - 149287					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		14,571.54	14,571.54	100.00
907831	Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 59579					
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De	Calakmul		1,199,807.65	964,735.82	100.00
907832	Heriberto Lara Corona - 181229					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Heriberto	Calakmul		15,111.11	15,111.11	70.00
907833	Jara - 149270					
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De	Calakmul		150,798.94	150,798.94	100.00
907834	Heriberto Lara Corona - 77244					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De	Calakmul		13,777.78	13,777.78	100.00
907835	Hermenegildo Galeana - 149602					
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La	Calakmul		106,733.40	32,020.02	30.00
907836	Comunidad De Hermenegildo Galeana - 144819					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907837	Hermenegildo Galeana - 60211					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio	Calakmul		13,333.33	13,333.33	70.00
907838	Echeverría Castellet II - 147610					
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Eugenio	Calakmul		585,349.10	585,349.10	100.00
907839	Echeverría Castello I - 146355					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	0.00	100.00
907840	Eugenio Echeverría Castellet Uno - 63454					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio	Calakmul		17,777.78	17,777.78	80.00
907841	Echeverría Castellet I - 149123					
CAM17170300	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De	Calakmul		498,750.00	409,692.09	100.00
907842	Eugenio Echeverría Castellet II - 150555					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		20,238.25	20,238.25	100.00
907843	Eugenio Echeverría Castellet II - 60716					
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907844	De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 190396					
CAM17170300	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De	Calakmul		244,811.76	4,000.00	15.00
907846	Ingeniero Ricardo Payro Gene - 187647					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo	Calakmul		21,777.78	21,777.78	80.00
907847	Payro Gene - 176541					
CAM17170300	Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Ingeniero	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
907848	Ricardo Payro Gene - 176508					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En	Calakmul		59,955.00	59,955.00	100.00
907850	La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 156722					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria	Calakmul		8,888.89	8,888.89	100.00
907852	Morelos Y Pavon El Civalito - 148756					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Jose	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
907853	Maria Morelos Y Pavon - 60184					
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Josefa Ortiz De	Calakmul		988,503.94	296,551.18	60.00
907854	Dominguez - 194844					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa	Calakmul		4,444.44	4,444.44	100.00
907856	Ortiz De Dominguez - 149331					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
907857	Josefa Ortiz De Dominguez - 61053					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907858	Nuevo Icaiche - 61897					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo	Calakmul		16,444.44	16,444.44	100.00
907859	Sierra Mendez - 148884					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907860	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 62914	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907861	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Lazaro Candelas - 62764	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907864	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Ley De Fomento - 180925	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
CAM17170300 907866	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 148783	Calakmul		43,555.55	43,555.55	80.00
CAM17170300 907867	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 64255	Calakmul		34,809.79	34,809.79	100.00
CAM17170300 907869	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha I - 149212	Calakmul		7,555.55	7,555.55	80.00
CAM17170300 907870	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Lucha I - 60682	Calakmul		22,666.84	22,666.84	100.00
CAM17170300 907871	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha II - 148700	Calakmul		8,000.00	8,000.00	80.00
CAM17170300 907872	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Lucha II - 59831	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907873	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Manantial Y La Virgencita De La Candelaria - 180102	Calakmul		5,710.00	5,710.00	100.00
CAM17170300 907875	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De El Manantial La Victoria Y Rancheria Tres Huastecas - 155208	Calakmul		19,985.00	19,985.00	100.00
CAM17170300 907876	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Manantial - 149255	Calakmul		44,444.44	44,444.44	80.00
CAM17170300 907877	Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Manantial - 43042	Calakmul		957,581.90	287,274.57	83.00
CAM17170300 907878	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Manantial - 62310	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907879	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 187559	Calakmul		441,977.43	0.00	0.00
CAM17170300 907880	Construcción De Carcamo De Rebombeo Para Beneficiar La Comunidad De General Manuel Castilla Brito - 193309	Calakmul		1,200,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 907881	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 190070	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300 907882	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 177871	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
CAM17170300 907883	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 178592	Calakmul		997,819.20	861,042.31	100.00
CAM17170300 907884	Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 175836	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
CAM17170300 907885	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En El Ejido De Manuel Castilla Brito - 155589	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
CAM17170300 907886	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 147636	Calakmul		58,666.66	58,666.66	80.00
CAM17170300 907887	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 60881	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300 907888	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 62878	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907889	Construcción De Diez Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crescencio - 76436	Calakmul		648,500.00	527,364.65	75.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907890	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Narciso Mendoza - 190225	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300 907891	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Narciso Mendoza - 179935	Calakmul		14,275.00	14,275.00	100.00
CAM17170300 907892	Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Narciso Mendoza - 176490	Calakmul		26,315.79	26,315.79	100.00
CAM17170300 907893	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Narciso Mendoza - 147434	Calakmul		24,888.89	24,888.89	80.00
CAM17170300 907894	Rehabilitación De Aljibe Comunitario Y Tanque Elevado - 83628	Calakmul		499,633.29	0.00	0.00
CAM17170300 907895	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Narciso Mendoza - 62748	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300 907896	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Narciso Mendoza - 99042	Calakmul		181,242.64	181,242.64	100.00
CAM17170300 907897	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Niños Heroes - 148792	Calakmul		30,666.66	30,666.66	70.00
CAM17170300 907898	Rehabilitación De Aljibe Comunitario En La Localidad De Niños Heroes - 128584	Calakmul		697,851.40	209,355.42	75.00
CAM17170300 907899	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Niños Heroes - 62934	Calakmul		14,571.54	14,571.54	100.00
CAM17170300 907900	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nueva Vida - 188751	Calakmul		22,222.22	0.00	0.00
CAM17170300 907901	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nueva Vida - 149114	Calakmul		17,333.33	17,333.33	80.00
CAM17170300 907902	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nueva Vida - 57884	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300 907903	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Nueva Vida - 74869	Calakmul		300,000.00	296,422.36	100.00
CAM17170300 907904	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Becal - 189867	Calakmul		22,222.22	0.00	0.00
CAM17170300 907905	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 147191	Calakmul		23,111.11	23,111.11	80.00
CAM17170300 907906	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Nuevo Becal - 46652	Calakmul		207,014.59	207,014.59	100.00
CAM17170300 907907	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Becal - 57467	Calakmul				
CAM17170300 907908	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Campanario - 188080	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300 907909	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Nuevo Campanario - 179876	Calakmul		8,565.00	8,565.00	100.00
CAM17170300 907910	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Campanario - 148750	Calakmul		14,222.22	14,222.22	70.00
CAM17170300 907911	Construcción De Quince Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Nuevo Campanario - 40095	Calakmul		704,903.41	704,903.41	100.00
CAM17170300 907912	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Campanario - 60214	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907913	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 189790	Calakmul		22,222.22	0.00	0.00
CAM17170300 907914	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Nuevo Conhuas Y San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 161377	Calakmul		97,070.00	97,070.00	100.00
CAM17170300	Ampliación De Y Mantenimiento De Agua Potable En La	Calakmul		399,254.00	399,254.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907915	Comunidad De Nuevo Conhuas - 64781					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
907916	Nuevo Conhuas - 64295					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907918	Nuevo Progreso - 59876					
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907919	De Nuevo San Jose - 189499					
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad Nuevo	Calakmul		91,776.65	27,417.39	15.00
907920	San Jose - 151516					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo San	Calakmul		24,444.44	24,444.44	70.00
907921	Jose - 148872					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907922	Nuevo San Jose - 63581					
CAM17170300	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierra Agrícolas En La	Calakmul		150,000.00	150,000.00	100.00
907923	Comunidad De Nuevo Veracruz - 35960					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907924	Nuevo Veracruz - 61328					
CAM17170300	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad	Calakmul		477,900.68	0.00	0.00
907925	De Once De Mayo - 192910					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La	Calakmul				
907926	Comunidad De Once De Mayo - 181175					
CAM17170300	Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Once De Mayo	Calakmul		26,315.79	26,315.79	40.00
907927	- 175514					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En	Calakmul		31,405.00	31,405.00	100.00
907928	La Comunidad Del Once De Mayo - 155759					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De	Calakmul		59,999.99	59,999.99	70.00
907929	Mayo - 147231					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad Once	Calakmul		18,619.19	0.00	100.00
907930	De Mayo - 63347					
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907931	De Pablo Garcia - 189196					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
907932	Comunidad De Pablo Garcia - 179767					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En	Calakmul		28,550.00	28,550.00	100.00
907935	La Comunidad De Pablo Garcia - 155843					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Pablo	Calakmul		8,888.89	8,888.89	70.00
907936	Garcia - 149257					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907937	Pablo Garcia - 64278					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Pioneros	Calakmul		10,222.22	10,222.22	100.00
907938	Del Rio - 148882					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
907939	Pioneros Del Rio - 62846					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Plan De	Calakmul		15,111.11	15,111.11	100.00
907940	Ayala - 147448					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Plan	Calakmul		10,523.89	0.00	100.00
907941	De Ayala - 63440					
CAM17170300	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Plan	Calakmul		349,025.30	321,779.72	100.00
907942	De San Luis - 52268					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Plan	Calakmul		4,047.65	0.00	100.00
907943	De San Luis - 63432					
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907944	De Puebla De Morelia - 189693					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Puebla De Morelia - 181112	Calakmul		34,260.00	34,260.00	100.00
907945						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria En La Comunidad De Puebla De Morelia - 147831	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
907946						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Puebla De Morelia - 64222	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907947						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Puebla De Morelia - 81466	Calakmul		346,981.90	346,981.90	100.00
907948						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De San Jose Kilometro Ciento Veinte - 189658	Calakmul		33,333.33	0.00	0.00
907949						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De San Jose Kilometro Ciento Veinte - 181027	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
907950						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De San Jose Kilometro Ciento Veinte - 64025	Calakmul		13,762.01	13,762.01	100.00
907951						
CAM17170300	Construcción De Doce Cuartos Para Baño En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte - 77093	Calakmul		780,000.00	777,894.29	100.00
907952						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De San Miguel - 148844	Calakmul		25,333.33	25,333.33	80.00
907953						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De San Miguel - 145002	Calakmul		86,212.87	25,863.86	30.00
907954						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De San Miguel - 81805	Calakmul		298,751.20	298,751.20	100.00
907955						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De San Miguel - 63796	Calakmul		4,857.18	4,857.18	100.00
907956						
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Lucia - 151558	Calakmul		91,776.65	27,417.39	15.00
907957						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santa Lucia - 149668	Calakmul		11,111.11	11,111.11	70.00
907958						
CAM17170300	Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Santa Lucia - 46638	Calakmul		649,976.65	614,931.90	100.00
907959						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Santa Lucia - 64081	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907960						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Tambores De Emiliano Zapata Y Manuel Crescencio Rejon - 148794	Calakmul		9,333.34	9,333.34	100.00
907961						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Ranchería El Tepeyac - 74962	Calakmul		114,196.28	114,196.28	100.00
907962						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Tesoro Y Felipe Angeles - 180177	Calakmul		17,130.00	17,130.00	100.00
907963						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 61362	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907964						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Tesoro - 60168	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
907965						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 59484	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
907966						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 189447	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
907967						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 180677	Calakmul		14,275.00	14,275.00	100.00
907968						
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 147487	Calakmul		24,888.89	24,888.89	80.00
907969						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907970	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Unidad Y Trabajo - 151109	Calakmul		91,776.65	27,417.39	15.00
CAM17170300 907971	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 64280	Calakmul		18,619.19	18,619.19	100.00
CAM17170300 907972	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Unión Veinte De Junio La Mancolona - 187860	Calakmul		34,260.00	34,260.00	100.00
CAM17170300 907973	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Unión Veinte De Junio La Mancolona - 154533	Calakmul		9,333.34	9,333.34	80.00
CAM17170300 907974	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unión Veinte De Junio Y Xbonil - 149189	Calakmul		32,381.20	32,381.20	100.00
CAM17170300 907975	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Unión Veinte De Junio La Mancolona - 58478	Calakmul		62,810.00	62,810.00	100.00
CAM17170300 907976	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Valentín Gómez Farías - 181149	Calakmul		37,234.02	28,876.84	100.00
CAM17170300 907977	Bacheo Mayor En La Comunidad De Valentín Gómez Farías - 151031	Calakmul		271,880.39	267,511.15	100.00
CAM17170300 907978	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Valentín Gómez Farías - 46688	Calakmul		22,222.22	0.00	0.00
CAM17170300 907979	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 189933	Calakmul		25,695.00	25,695.00	100.00
CAM17170300 907980	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 180967	Calakmul		210,526.32	210,526.32	100.00
CAM17170300 907981	Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 175272	Calakmul		14,275.00	14,275.00	100.00
CAM17170300 907982	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 156649	Calakmul		18,666.66	18,666.66	80.00
CAM17170300 907983	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 147265	Calakmul		1,199,741.95	728,165.80	45.00
CAM17170300 907984	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 52170	Calakmul		16,888.89	16,888.89	100.00
CAM17170300 907985	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veintituno De Mayo - 147282	Calakmul		14,571.54	14,571.54	100.00
CAM17170300 907986	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Veintituno De Mayo - 60010	Calakmul		997,853.70	299,356.11	60.00
CAM17170300 907987	Construcción De Cárcamo De Rebombao En La Comunidad De Veintituno De Mayo - 80992	Calakmul		25,695.00	25,695.00	100.00
CAM17170300 907988	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De La Victoria - 177727	Calakmul		8,000.00	8,000.00	70.00
CAM17170300 907989	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Victoria - 149300	Calakmul		150,000.00	150,000.00	100.00
CAM17170300 907990	Desentraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Victoria - 36070	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300 907991	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Victoria - 62688	Calakmul		477,900.68	0.00	0.00
CAM17170300 907992	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 192895	Calakmul		548,231.56	164,469.47	15.00
CAM17170300 907993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar La Localidad De La Virgen De La Candelaria En El Municipio De Calakmul - 187527	Calakmul		11,111.11	0.00	0.00
CAM17170300 907994	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 190110	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De	Calakmul				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907996	Xbonil - 64149	Calakmul				
CAM17170300	Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Xbonil - 83292	Calakmul		627,892.34	514,963.14	100.00
907997						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Alvaro Obregon Zohlaguna - 189371	Calakmul		77,777.77	0.00	0.00
907998						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Zohlaguna - 180854	Calakmul		28,550.00	28,550.00	100.00
907999						
CAM17170300	Bacheo Mayor En La Comunidad De Zohlaguna - 150885	Calakmul		32,765.94	25,411.62	100.00
908000						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Zohlaguna - 46972	Calakmul		399,632.92	399,632.92	100.00
908001						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 194125	Calakmul		11,420.00	11,420.00	100.00
908053						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 194244	Calakmul		17,130.00	17,130.00	100.00
908054						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 194401	Calakmul		108,490.00	108,490.00	100.00
908055						
CAM17170300	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 193003	Calakmul		191,160.28	0.00	0.00
908057						
CAM17170300	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Aviación - 187599	Calakmul	500,000.00	499,154.36	0.00	0.00
908058						
CAM17170300	Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Colonia Bugambilas De La Villa De Xpujil - 192969	Calakmul		95,580.14	0.00	0.00
908059						
CAM17170300	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 192941	Calakmul		191,160.28	0.00	0.00
908060						
CAM17170300	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 192922	Calakmul		191,160.28	0.00	0.00
908061						
CAM17170300	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 192925	Calakmul		191,160.28	0.00	0.00
908062						
CAM17170300	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 192981	Calakmul		191,160.28	0.00	0.00
908063						
CAM17170300	Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 192980	Calakmul		95,580.14	0.00	0.00
908064						
CAM17170300	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 189555	Calakmul		33,333.33	0.00	0.00
908065						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 176714	Calakmul		25,695.00	25,695.00	100.00
908067						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilla - 176748	Calakmul		28,550.00	28,550.00	100.00
908068						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 177631	Calakmul		94,215.00	94,215.00	100.00
908069						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 177700	Calakmul		82,795.00	82,795.00	100.00
908070						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 161949	Calakmul		45,680.00	45,680.00	100.00
908073						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Colonia Aviación - 161359	Calakmul		17,130.00	17,130.00	100.00
908074						
CAM17170300	Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 151848	Calakmul		126,000.00	97,719.30	100.00
908075						
CAM17170300	Bacheo Mayor En La Colonia Diez De Mayo Villa De Xpujil - 151469	Calakmul		126,000.04	97,719.33	100.00
908076						
CAM17170300	Bacheo Mayor En Dos Colonias De La Villa De Xpujil - 152196	Calakmul		126,000.00	97,719.30	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908077						
CAM17170300	Bacheo Mayor En Tres Colonias De La Villa De Xpujil - 152182	Calakmul		126,000.00	97,719.30	100.00
908078						
CAM17170300	Bacheo Mayor En Dos Colonias De La Villa De Xpujil - 152033	Calakmul		126,000.00	97,719.30	100.00
908079						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Bugambilias - 147855	Calakmul		95,207.58	0.00	0.00
908080						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Diez De Mayo - 147871	Calakmul		186,801.36	0.00	0.00
908081						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Bellavista - 147832	Calakmul		111,707.83	0.00	0.00
908082						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En El Preescolar Col Diez De Mayo En La Villa De Xpujil - 147816	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
908083						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Jardines - 147840	Calakmul		112,656.30	0.00	0.00
908084						
CAM17170300	Rehabilitación De Acueducto Santa Rosa Xpujil - 147839	Calakmul		200,000.00	137,465.71	85.00
908085						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Manuel Crescencio Rejon En La Villa De Xpujil - 147827	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
908086						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Villa De Xpujil - 147791	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
908087						
CAM17170300	Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 147725	Calakmul		550,000.00	0.00	0.00
908088						
CAM17170300	Construcción Y Mejoramiento De Baños Y Barda En Escuela Preescolar Jose Lopez Portillo En Xpujil - 147654	Calakmul		200,000.00	158,862.30	98.00
908089						
CAM17170300	Construcción De Seis Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 147812	Calakmul		330,000.00	0.00	0.00
908090						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En El Plantel Catorce Cobacam En La Villa De Xpujil - 147804	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
908091						
CAM17170300	Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Bicentenario En La Villa De Xpujil - 147732	Calakmul		233,022.08	0.00	0.00
908092						
CAM17170300	Construcción De Nueve Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil De La Colonia Diez De Mayo - 147886	Calakmul		495,000.00	0.00	0.00
908093						
CAM17170300	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 140001	Calakmul		242,162.49	159,815.91	66.00
908094						
CAM17170300	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 140156	Calakmul		87,000.00	87,000.00	100.00
908095						
CAM17170300	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 140064	Calakmul		58,405.56	9,734.26	33.33
908096						
CAM17170300	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 139996	Calakmul		566,379.95	566,379.95	100.00
908097						
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil Colonia Bella Vista - 144775	Calakmul		31,708.51	9,512.55	30.00
908098						
CAM17170300	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 140182	Calakmul		46,052.00	46,052.00	100.00
908099						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dieciseis De Septiembre - 58610	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
908100						
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Santa Rosa - 176739	Calakmul		54,245.00	54,245.00	100.00
908101						
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De	Calakmul		118,179.77	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908102	Santa Rosa - 178694					
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Rosa - 151546	Calakmul		91,776.65	27,417.39	15.00
908104	Rosa - 151546					
CAM17170300	Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De Los Alacranes - 40142	Calakmul		974,200.00	908,850.49	100.00
908105	De Los Alacranes - 40142					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Los Alacranes - 62724	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
908106	Alacranes - 62724					
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Quiche Las Pailas - 151525	Calakmul		91,776.65	24,417.39	15.00
908508	Quiche Las Pailas - 151525					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 147469	Calakmul		16,444.44	16,444.44	80.00
908509	Las Pailas - 147469					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 63490	Calakmul		18,619.19	4,447.56	100.00
908510	Quiche Las Pailas - 63490					
CAM17170300	Construcción De Aljibe Comunitario En La Comunidad De El Refugio - 64835	Calakmul		896,754.50	400,180.52	30.00
908511	Refugio - 64835					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad El Refugio - 59422	Calakmul		24,285.90	24,285.90	100.00
908512	Refugio - 59422					
CAM17170300	Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 175471	Calakmul		52,631.58	52,631.58	100.00
908513	Flores Magon - 175471					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 154674	Calakmul		17,130.00	17,130.00	100.00
908514	La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 154674					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon Y Belha - 149148	Calakmul		8,444.44	8,444.44	70.00
908515	Flores Magon Y Belha - 149148					
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Los Angeles - 193440	Calakmul		371,677.00	0.00	0.00
908554	Angeles - 193440					
CAM17170300	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Angeles - 147383	Calakmul		46,666.66	46,666.66	80.00
908555	Angeles - 147383					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Los Angeles - 59943	Calakmul		10,523.89	10,523.89	100.00
908556	Angeles - 59943					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Arrollo Negro - 62950	Calakmul		10,523.89	0.00	100.00
908557	Arrollo Negro - 62950					
CAM17170300	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Arrollo Negro - 74483	Calakmul		298,759.40	266,374.90	100.00
908558	Negro - 74483					
CAM17170300	Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Localidad De Becan - 40096	Calakmul		449,907.73	449,907.73	100.00
908559	Localidad De Becan - 40096					
CAM17170300	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Becan - 63375	Calakmul		18,619.19	0.00	100.00
908560	Becan - 63375					
CAM00170300	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 177842	Escárcega	350,000.00			
907582	Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 177842					
CAM00170300	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 177829	Escárcega	380,000.00			
907584	177829					
CAM17170200	Rehabilitación De Pozo Profundo E Instalación Electromecánica De La Col Miguel Hidalgo Escárcega Cm - 76238	Escárcega		265,427.47	265,427.45	100.00
855506	De La Col Miguel Hidalgo Escárcega Cm - 76238					
CAM17170200	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Fundadores Escárcega Cm - 76228	Escárcega		256,837.19	256,837.19	100.00
855507	Escárcega Cm - 76228					
CAM17170200	Construcción De Ocho Baños Escárcega Cm - 76781	Escárcega		335,613.92	335,613.92	100.00
855508	76781					
CAM17170200	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Concordia Escárcega Cm - 36029	Escárcega		2,746,892.19	2,103,341.78	80.00
855511	Concordia Escárcega Cm - 36029					
CAM17170200	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Uet Num Uno Escárcega Cm - 35077	Escárcega		2,197,215.40	0.00	0.00
855512	Uet Num Uno Escárcega Cm - 35077					
CAM17170200	Construcción De Calles Con Carpeta Asfáltica Col Concordia	Escárcega		1,796,025.02	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
855513	Escarcega Cm - 36173					
CAM17170200	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col	Escárcega		2,748,236.16	0.00	0.00
855514	Salinas De Gortari Escarcega Cm - 35250					
CAM17170200	Construcción De Diez Baños En El Ejido División Del Norte - 76283	Escárcega		419,517.40	348,279.09	80.00
855516						
CAM17170200	Reconstrucción De Calles Ejido Don Samuel - 88950	Escárcega		1,162,775.15	953,213.53	82.00
855523						
CAM17170200	Rehabilitación Y Equipamiento De Red De Agua Potable Ejido	Escárcega		498,693.45	392,119.17	80.00
855531	Guadaluajara - 66506					
CAM17170200	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido	Escárcega		2,696,538.47	808,961.54	30.00
855537	Matamoros - 87863					
CAM17170200	Construcción De Calles Ejido Nuevo Progreso Dos - 62039	Escárcega		994,651.23	994,583.80	100.00
855542						
CAM17170200	Rehabilitación De Ventidós Techos Firmes De Laminas De Zinc	Escárcega		85,021.83	85,021.83	100.00
855546	De Seis X Cinco Metros Ejido El Allamira De Zinaparo - 80672					
CAM17170200	Construcción De Calles Ejido Juan Escutia - 61197	Escárcega		1,033,807.24	648,182.31	60.00
855582						
CAM17170200	Reconstrucción De Calles Ejido Adolfo López Mateos - 66710	Escárcega		997,537.46	545,086.63	54.00
855586						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De	Escárcega		209,548.72	0.00	0.00
907536	Material Ruta Dos La Libertad - 142113					
CAM17170300	Construcción De Calles Ejido La Libertad - 129476	Escárcega		1,161,795.46	655,215.39	56.00
907537						
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Escárcega		31,895.16	0.00	0.00
907538	Ejido Libertad - 127742					
CAM17170300	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Libertad Pimiental	Escárcega		296,876.97	296,876.57	100.00
907539	Dos - 117456					
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Doscientos	Escárcega		64,997.82	64,997.82	100.00
907540	Sesenta Cajas Ejido La Libertad - 117790					
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ocho	Escárcega		100,301.12	0.00	0.00
907541	Extradores De Acero Inoxidable De Miel Ejido La Libertad - 119168					
CAM17170300	Construcción De Cuatro Baños Ejido La Libertad Y El Pimiental	Escárcega		167,628.64	0.00	0.00
907542	Ruta Seis - 92378					
CAM17170300	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Escarcega Cm -	Escárcega		1,058,814.54	0.00	0.00
907576	179833					
CAM17170300	Construcción De Calles Pasos Peatonales Escarcega Cm - 179815	Escárcega		1,100,000.00	0.00	0.00
907577						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De	Escárcega		69,775.80	34,887.90	50.00
907578	Material Ruta Tres Escarcega Cm - 180796					
CAM17170300	Construcción De Cuarenta Y Ocho Pisos Firmes De Veinticinco	Escárcega		458,458.27	0.00	0.00
907579	Mtrs Cuadrados Ruta Uno Col Miguel Higoalco Escarcega Cm - 177440					
CAM17170300	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres,	Escárcega		800,000.00	0.00	0.00
907580	Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 177895					
CAM17170300	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 177879	Escárcega		175,000.00	0.00	0.00
907581						
CAM17170300	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Miguel	Escárcega		101,419.80	0.00	0.00
907583	Hidalgo Escarcega Cm - 176575					
CAM17170300	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Paquete Uno Col	Escárcega		956,729.50	0.00	0.00
907585	Varias Escarcega Cm - 175285					
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Público Para El	Escárcega		1,250,000.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907586	Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad Col Diez De Mayo Escar Cm - 174819	Escárcega		447,206.08	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Treinta Y Dos Lotes De Material Ruta Cinco Escarcega Cm - 174634	Escárcega		1,796,025.02	1,795,991.00	100.00
907588	Construcción De Calles Con Carpeta Asfáltica Col Concordia Escarcega Cm - 170330	Escárcega		1,293,221.04	1,293,221.02	100.00
CAM17170300	Ampliación Del Alumbrado Público Col Varias Escarcega Cm - 170304	Escárcega		2,746,892.19	2,668,667.36	100.00
907590	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Concordia Escarcega Cm - 170224	Escárcega		2,197,215.40	2,081,597.12	90.00
CAM17170300	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Jet Uno Escarcega Cm - 170169	Escárcega		958,159.38	0.00	0.00
907592	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Paquete Dos Col Varias Escarcega Cm - 170464	Escárcega		2,748,236.16	2,747,859.77	100.00
CAM17170300	Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Salinas De Gortari A Fundadores Escarcega Cm - 170189	Escárcega		322,500.00	0.00	0.00
907593	Construcción De Veinticinco Huertos Comunitarios Escarcega Varios - 159348	Escárcega		1,007,256.36	302,176.90	30.00
CAM17170300	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Varias Escarcega Cm - 155246	Escárcega		1,690,744.19	0.00	0.00
907595	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Av Justo Sierra Escarcega Cm - 146496	Escárcega		1,009,478.40	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Sistema De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas De Cinco Octavos Cal Ocho Mil Varios Escarcega - 146111	Escárcega		747,902.70	0.00	0.00
907597	Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinara E Implementos Comunitarios Suministro De Motobombas De Quince Lis - 146390	Escárcega		167,548.08	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Doce Lotes De Material Ruta Uno Escarcega Cm - 140818	Escárcega		1,168,410.00	0.00	0.00
907599	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm Varias - 146733	Escárcega		588,084.57	588,084.57	100.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 133847	Escárcega		543,978.23	543,978.23	100.00
907600	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 133886	Escárcega		321,265.17	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 127846	Escárcega		541,549.55	0.00	0.00
907601	Construcción De Treinta Y Cuatro Huertos Comunitarios Escarcega Cm - 133320	Escárcega		935,134.30	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Sesenta Y Siete Lotes De Material Ruta Ocho Escarcega Cm - 121835	Escárcega		935,662.53	0.00	0.00
907602	Construcción De Muros Firmes Suministro De Sesenta Y Siete Lotes De Material Ruta Siete Escarcega Cm - 121848	Escárcega		1,004,496.71	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Setenta Y Dos Lotes De Material Ruta Seis Escarcega Cm - 121782	Escárcega		137,914.04	0.00	0.00
907603	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Once Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Varios Escarcega Cm - 119176	Escárcega		42,498.57	42,498.57	100.00
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Setenta Cajas Escarcega - 117850	Escárcega		539,727.41	326,127.28	60.00
907604	Rehabilitación De Calles Col Revolución Escarcega Cm - 117394	Escárcega				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907610	Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 117374	Escarcega		619,914.37	343,280.35	55.00
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Diez Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejidos Varios Escarcega Cm - 118632	Escarcega		138,864.50	0.00	0.00
907612	Rehabilitación De Docientos Ocho Techos Firmes De Laminas De Zinc Col Varias Escarcega Cm - 111901	Escarcega		803,107.72	803,107.72	100.00
CAM17170300	Rehabilitación De Calles Col Fatima Escarcega Cm - 105228	Escarcega		163,560.00	0.00	0.00
907614	Rehabilitación De Calles Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 105199	Escarcega		163,560.00	0.00	0.00
CAM17170300	Rehabilitación De Calles Col I Zaragoza Escarcega Cm - 105177	Escarcega		102,225.00	0.00	0.00
907616	Rehabilitación De Calles Varias De La Col Morelos Escarcega Cm - 93710	Escarcega		245,340.00	138,790.74	56.00
907617	Construcción De Infraestructura Pecuaria Galeras Y Depósitos Ejido División Del Norte - 176410	Escarcega		499,521.47	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cuarenta Y Tres Lotes De Material Ruta Cinco Localidad División Del Norte - 174657	Escarcega		600,933.38	0.00	0.00
907618	Ampliación Del Alumbrado Publico Localidad División Del Norte - 170273	Escarcega		640,455.91	640,455.89	100.00
CAM17170300	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Paquete Tres Localidad División Del Norte - 170483	Escarcega		959,999.90	0.00	0.00
907621	Rehabilitación De Calles Ejido División Del Norte - 133722	Escarcega		859,737.26	684,103.40	80.00
CAM17170300	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Calabozo División Del Norte - 133587	Escarcega		16,000.00	0.00	100.00
907623	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 133900	Escarcega		588,084.57	389,244.84	66.00
CAM17170300	Construcción De Veinticinco Huertos Comunitarios Ejido División Del Norte - 133363	Escarcega		398,198.20	0.00	0.00
907625	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 127835	Escarcega		277,894.37	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad División Del Norte - 121623	Escarcega		111,801.54	0.00	0.00
907627	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Nueve Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido División Del Norte - 119185	Escarcega		112,838.76	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Docientos Setenta Cajas Ejido División Del Norte - 118220	Escarcega		67,497.73	67,497.73	100.00
907629	Rehabilitación De Sessenta Y Nueve Techos Fimes Laminas De Zinc Ejido División Del Norte Ruta Dos - 111828	Escarcega		266,878.87	245,440.56	90.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Tres Ejido La Asunción - 180697	Escarcega		69,775.80	34,887.90	50.00
907633	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Asunción - 127662	Escarcega		47,842.74	0.00	0.00
907634	Construcción De Cinco Baños Ejido La Asunción - 88482	Escarcega		209,818.85	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Ejido Belen - 142201	Escarcega		69,847.57	0.00	0.00
907636						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907637	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Belen - 127650	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907639	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Tres Benito Juarez Dos La Polla - 180594	Escárcega		139,551.60	69,775.80	50.00
CAM17170300 907640	Construcción De Ocho Baños Ruta Dos Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 144994	Escárcega		335,054.20	0.00	0.00
CAM17170300 907641	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 127595	Escárcega		39,868.95	0.00	0.00
CAM17170300 907642	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido Benito Juarez Dos - 117409	Escárcega		1,497,736.45	1,256,505.57	84.00
CAM17170300 907643	Renovación Del Sistema De Agua Potable Col Rural La Chiquita - 170622	Escárcega		719,351.77	215,805.53	30.00
CAM17170300 907644	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Ejido La Chiquita - 142440	Escárcega		69,849.57	0.00	0.00
CAM17170300 907645	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Chiquita - 127576	Escárcega		31,895.16	0.00	0.00
CAM17170300 907646	Construcción De Cinco Baños Ejido La Chiquita Ruta Cuatro - 78951	Escárcega		209,461.60	209,461.60	100.00
CAM17170300 907647	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos San Francisco El Cinco - 142417	Escárcega		69,849.57	0.00	0.00
CAM17170300 907648	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido San Francisco El Cinco - 127714	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907649	Construcción De Cinco Baños Localidad San Francisco El Cinco Ruta Cuatro - 78994	Escárcega		209,461.60	209,461.60	100.00
CAM17170300 907650	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Tres Ejido Don Samuel - 180674	Escárcega		139,551.60	69,775.80	50.00
CAM17170300 907651	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Don Samuel - 127337	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907652	Construcción De Dos Baños Ejido Don Samuel Ruta Tres - 77447	Escárcega		83,834.68	83,834.68	100.00
CAM17170300 907653	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido La Esperanza - 176707	Escárcega		90,411.40	0.00	0.00
CAM17170300 907654	Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad La Esperanza - 121592	Escárcega		41,925.58	0.00	0.00
CAM17170300 907655	Construcción De Tres Baños Ejido La Esperanza Ruta Cinco - 88572	Escárcega		125,891.30	0.00	0.00
CAM17170300 907656	Construcción De Muros Firmes Suministro De Nueve Lotes De Material Ruta Tres La Flor - 180503	Escárcega		125,596.44	62,798.22	50.00
CAM17170300 907657	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Flor - 127679	Escárcega		39,868.95	0.00	0.00
CAM17170300 907658	Construcción De Cinco Baños Ejido La Flor Ruta Tres - 77307	Escárcega		209,586.70	61,212.60	20.00
CAM17170300 907659	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Tres Ejido Francisco I Madero - 180613	Escárcega		69,775.80	34,887.90	50.00
CAM17170300 907660	Construcción Tres Baños Ruta Dos Ejido Francisco I Madero - 144931	Escárcega		125,345.32	0.00	0.00
CAM17170300 907661	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Francisco I Madero - 127548	Escárcega		31,895.16	0.00	0.00
CAM17170300 907662	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido El Gallo - 176619	Escárcega		90,411.40	0.00	0.00
CAM17170300 907663	Construcción De Tres Baños Ruta Dos Ejido El Gallo - 145047	Escárcega		125,645.32	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907664	Construcción De Muros Firmes Suministro De Un Lote De Material Ruta Dos El Gallo - 142575	Escárcega		13,969.91	0.00	0.00
CAM17170300 907665	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Gallo - 127723	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907666	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Noventa Cajas Ejido El Gallo - 117917	Escárcega		47,498.40	47,498.40	100.00
CAM17170300 907668	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Dos Gral Rodolfo Fierros - 142300	Escárcega		139,699.15	0.00	0.00
CAM17170300 907669	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Gral Rodolfo Fierro - 120522	Escárcega		243,638.15	0.00	0.00
CAM17170300 907670	Construcción De Dos Baños Ejido Gral Rodolfo Fierro Ruta Seis - 92327	Escárcega		83,814.32	0.00	0.00
CAM17170300 907671	Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Tres Ejido Guadalupe - 180573	Escárcega		83,730.96	41,865.48	50.00
CAM17170300 907672	Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido Guadalupe - 145006	Escárcega		83,763.55	0.00	0.00
CAM17170300 907673	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Haro - 127321	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907674	Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Haro - 121311	Escárcega		209,627.89	0.00	0.00
CAM17170300 907675	Construcción De Dos Baños Ejido Haro - 76671	Escárcega		83,903.48	83,903.48	100.00
CAM17170300 907676	Construcción De Calles Ejido Haro - 99397	Escárcega		999,999.99	799,460.15	80.00
CAM17170300 907677	Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido El Huero - 145018	Escárcega		83,763.55	0.00	0.00
CAM17170300 907678	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos El Huero - 142543	Escárcega		111,759.32	0.00	0.00
CAM17170300 907679	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Huero - 127569	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 907680	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido El Huero - 103159	Escárcega		2,694,239.61	1,466,950.84	54.00
CAM17170300 907681	Rehabilitación Del Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Esc. Telesec. No Ochenta Loc. José De La Cruz Blanco - 170534	Escárcega		605,836.47	0.00	0.00
CAM17170300 907682	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido José De La Cruz Blanco - 127471	Escárcega		63,790.32	0.00	0.00
CAM17170300 907683	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad José De La Cruz Blanco - 121414	Escárcega		111,801.54	0.00	0.00
CAM17170300 907684	Mejoramiento De Pozo Profundo Ejido José De La Cruz Blanco - 114841	Escárcega		268,793.19	80,637.95	30.00
CAM17170300 907685	Construcción De Dos Baños Ejido José De La Cruz Blanco Ruta Cuatro - 78934	Escárcega		83,784.64	83,784.64	100.00
CAM17170300 907686	Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De Material Ejido Justicia Social - 142074	Escárcega		209,548.72	0.00	0.00
CAM17170300 907687	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 127360	Escárcega		63,790.32	0.00	0.00
CAM17170300 907688	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Justicia Social - 120535	Escárcega		2,694,376.79	803,313.03	30.00
CAM17170300 907689	Equipamiento De Infraestructura Apícola Cuatro Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejido Justicia Social - 118618	Escárcega		55,545.80	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apicola Suministro De Doscientas Treinta Cajas Ejido Justicia Social - 117776	Escárcega		57,498.07	57,498.07	100.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Dieciséis Lotes De Material Ruta Tres Ejido Luna - 180631	Escárcega		223,282.55	111,641.28	50.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Luna - 127453	Escárcega		71,764.11	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Calles Ejido Luna - 100627	Escárcega		499,999.99	496,513.23	100.00
CAM17170300	Construcción De Cinco Baños Ejido Luna Ruta Tres - 77322	Escárcega		209,586.70	209,586.70	100.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Dos Matamoros - 142260	Escárcega		139,689.15	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Doce Huertos Comunitarios Ejido Matamoros - 133336	Escárcega		191,135.14	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Matamoros - 127519	Escárcega		31,895.16	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cinco Baños Ejido Matamoros - 88617	Escárcega		209,818.85	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Dos Miguel Hidalgo El Caracol - 142367	Escárcega		83,819.49	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 127608	Escárcega		39,868.95	0.00	0.00
CAM17170300	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 120480	Escárcega		268,975.16	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apicola Suministro De Ciento Veinte Cajas Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 117834	Escárcega		29,998.99	29,998.99	100.00
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ejido Miguel Hidalgo El Caracol Ruta Cinco - 88517	Escárcega		83,927.54	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Santa Marta - 121381	Escárcega		41,925.58	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ejido Santa Martha Ruta Cinco - 88409	Escárcega		83,927.54	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Nuevo Progreso Dos - 121396	Escárcega		111,801.54	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apicola Suministro De Doscientos Treinta Cajas Ejido Nuevo Progreso Dos - 117878	Escárcega		57,498.07	57,498.07	100.00
CAM17170300	Construcción De Cinco Baños Ejido Nuevo Progreso Dos Ruta Cuatro - 78834	Escárcega		209,461.60	151,176.61	70.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad La Victoria - 121354	Escárcega		111,801.54	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Tres Baños Ejido La Victoria Ruta Cinco - 88121	Escárcega		125,891.31	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Dos Lotes De Material Ruta Tres Ejido Santa Isabel - 180772	Escárcega		27,910.32	13,955.16	50.00
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido Santa Isabel - 145095	Escárcega		83,763.55	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Dos Santa Isabel - 142455	Escárcega		41,909.74	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido Nuevo Campeche - 177691	Escárcega		49,880.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Nuevo Campeche - 142101	Escárcega		69,848.57	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907722	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Nuevo Campeche - 127509	Escárcega		55,816.53	0.00	0.00
CAM17170300 907723	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Nuevo Campeche - 116527	Escárcega		231,973.45	145,147.22	60.00
CAM17170300 907724	Construcción De Dos Baños Ejido Nuevo Campeche Ruta Seis - 92399	Escárcega		83,814.32	0.00	0.00
CAM17170300 907725	Construcción De Infraestructura Pecuario Depósitos De Almacenamiento De Agua Y Galerías Ejido Altamira De Zinaparo - 175533	Escárcega		499,874.00	0.00	0.00
CAM17170300 907726	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diecisiete Lotes De Material Ruta Uno Altamira De Zinaparo - 140447	Escárcega		237,359.78	0.00	0.00
CAM17170300 907727	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Altamira De Zinaparo - 127356	Escárcega		55,816.53	0.00	0.00
CAM17170300 907728	Construcción De Trece Huertos Comunitarios Ejido Altamira De Zinaparo - 133520	Escárcega		207,063.06	0.00	0.00
CAM17170300 907729	Equipamiento De Infraestructura Apícola Tres Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejido Altamira De Zinaparo - 118592	Escárcega		41,659.36	0.00	0.00
CAM17170300 907730	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Altamira De Zinaparo - 116449	Escárcega		471,826.45	379,389.98	80.00
CAM17170300 907731	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Ochenta Cajas Ejido Altamira De Zinaparo - 117687	Escárcega		44,998.49	44,998.49	100.00
CAM17170300 907732	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Altamira De Zinaparo - 119167	Escárcega		75,225.84	0.00	0.00
CAM17170300 907733	Construcción De Cinco Baños Ejido Altamira De Zinaparo - 96734	Escárcega		209,773.25	0.00	0.00
CAM17170300 907735	Construcción De Muros Firmes Suministro De Doce Lotes De Material Ruta Uno Localidad Centenario - 140620	Escárcega		167,548.08	0.00	0.00
CAM17170300 907736	Construcción De Dieciocho Huertos Ejido Centenario - 133388	Escárcega		286,702.70	0.00	0.00
CAM17170300 907737	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Centenario - 127561	Escárcega		63,790.32	0.00	0.00
CAM17170300 907738	Construcción De Cinco Baños Ejido Centenario Ruta Siete - 96519	Escárcega		209,773.25	0.00	0.00
CAM17170300 907739	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno Chan Laguna - 140335	Escárcega		111,698.72	0.00	0.00
CAM17170300 907740	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Chan Laguna - 127492	Escárcega		71,764.11	0.00	0.00
CAM17170300 907741	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Chan Laguna - 114805	Escárcega		332,556.45	301,047.88	90.00
CAM17170300 907742	Construcción De Dos Baños Ejido Chan Laguna Ruta Siete - 96827	Escárcega		83,909.00	0.00	0.00
CAM17170300 908003	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Juan De La Barrera - 133787	Escárcega		2,496,137.49	748,841.24	30.00
CAM17170300 908004	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Juan De La Barrera - 127734	Escárcega		63,790.32	0.00	0.00
CAM17170300 908005	Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Juan De La Barrera - 121429	Escárcega		41,925.58	0.00	0.00
CAM17170300 908006	Construcción De Dos Baños Ejido Juan De La Barrera Ruta Tres - 78226	Escárcega		83,834.68	83,834.68	100.00
CAM17170300 908007	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cuatro Lotes De Material Ruta Tres Ejido Juan Escutia - 180722	Escárcega		55,820.64	27,910.32	50.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 908008	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Juan Escutia - 127639	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 908009	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Cuatro Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Juan Escutia - 119213	Escárcega		50,150.56	0.00	0.00
CAM17170300 908010	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Cincuenta Cajas Ejido Juan Escutia - 117923	Escárcega		37,498.74	37,498.74	100.00
CAM17170300 908011	Construcción De Dos Baños Ejido Juan Escutia Ruta Tres - 78231	Escárcega		83,834.68	83,834.68	100.00
CAM17170300 908012	Construcción De Infraestructura Pecuaría Red De Agua Ensiladora Y Basculas Ejido El Jobal - 175602	Escárcega		487,361.00	0.00	0.00
CAM17170300 908013	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido El Jobal - 157712	Escárcega		494,711.46	0.00	0.00
CAM17170300 908014	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno El Jobal - 140383	Escárcega		111,698.72	0.00	0.00
CAM17170300 908015	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Jobal - 127667	Escárcega		31,895.16	0.00	0.00
CAM17170300 908016	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido El Jobal - 117425	Escárcega		1,097,246.57	946,671.19	86.00
CAM17170300 908017	Construcción De Dos Baños Ejido El Jobal Ruta Siete - 96819	Escárcega		83,909.30	0.00	0.00
CAM17170300 908018	Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Uno Localidad Laguna Grande - 140492	Escárcega		139,623.40	0.00	0.00
CAM17170300 908019	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Laguna Grande - 127449	Escárcega		55,816.53	0.00	0.00
CAM17170300 908020	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Laguna Grande - 113649	Escárcega		231,975.18	169,579.20	75.00
CAM17170300 908021	Construcción De Diez Baños Ejido Laguna Grande Ruta Seis - 92428	Escárcega		419,071.60	0.00	0.00
CAM17170300 908023	Construcción De Muros Firmes Suministro De Nueve Lotes De Material Ruta Uno Localidad Adolfo Lopez Mateos - 140711	Escárcega		125,661.06	0.00	0.00
CAM17170300 908024	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Adolfo Lopez Mateos - 127536	Escárcega		95,685.48	0.00	0.00
CAM17170300 908025	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Adolfo López Mateos - 115248	Escárcega		278,795.47	223,038.31	80.00
CAM17170300 908026	Construcción De Dos Baños Ejido Adolfo López Mateos Ruta Seis - 92407	Escárcega		83,814.32	0.00	0.00
CAM17170300 908027	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno Localidad Benito Juárez Tres - 140516	Escárcega		111,698.72	0.00	0.00
CAM17170300 908028	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Benito Juárez Tres - 127626	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
CAM17170300 908029	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez Tres - 87168	Escárcega		2,497,639.43	741,291.82	30.00
CAM17170300 908031	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos Miguel De La Madrid - 142122	Escárcega		111,759.32	0.00	0.00
CAM17170300 908032	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Miguel De La Madrid - 127701	Escárcega		39,868.95	0.00	0.00
CAM17170300 908033	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Miguel De La Madrid - 105348	Escárcega		326,679.96	98,003.98	30.00
CAM17170300 908036	Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Uno Localidad Jose Lopez Porfillo - 140581	Escárcega		83,774.04	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908037	Ejido Jose Lopez Portillo - 127574					
CAM17170300	Mejoramiento De Tanque De Agua Potable Ejido José López Portillo - 128395	Escárcega		125,000.00	0.00	100.00
908038						
CAM17170300	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido José López Portillo - 87251	Escárcega		2,497,895.14	749,368.54	30.00
908039						
CAM17170300	Construcción De Tres Baños Ejido José López Portillo Ruta Seis - 96697	Escárcega		125,863.95	0.00	0.00
908040						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ejido Las Maravillas - 142000	Escárcega		41,909.74	0.00	0.00
908041						
CAM17170300	Construcción De Calles Ejido Las Maravillas - 103223	Escárcega		499,185.46	499,185.46	100.00
908042						
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ejido Las Maravillas Ruta Siete - 96761	Escárcega		83,909.30	0.00	0.00
908043						
CAM17170300	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido San José - 179766	Escárcega		2,498,000.00	0.00	0.00
908044						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad San José - 121435	Escárcega		69,875.96	0.00	0.00
908045						
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ejido San José Ruta Tres - 78217	Escárcega		83,834.68	83,834.68	100.00
908046						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Trece Lotes De Material Ruta Uno Localidad Silvituc - 140470	Escárcega		181,510.42	0.00	0.00
908048						
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Silvituc - 127421	Escárcega		79,737.90	0.00	0.00
908049						
CAM17170300	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Silvituc - 113900	Escárcega		266,847.21	80,054.16	30.00
908050						
CAM17170300	Construcción De Cinco Baños Ejido Silvituc Ruta Siete - 96715	Escárcega		209,773.25	0.00	0.00
908051						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Siete Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Km Treinta Y Seis - 121403	Escárcega		97,826.35	0.00	0.00
908461						
CAM17170300	Construcción De Tres Baños Ejido Km Treinta Y Seis Ruta Cuatro - 78861	Escárcega		125,676.96	125,676.96	100.00
908462						
CAM17170300	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Km Setenta Y Cuatro - 179796	Escárcega		2,498,000.00	0.00	0.00
908463						
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Km Setenta Y Cuatro - 127527	Escárcega		39,868.95	0.00	0.00
908464						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Siete Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Km Setenta Y Cuatro - 121602	Escárcega		97,826.35	0.00	0.00
908465						
CAM17170300	Construcción De Dos Baños Ejido Km Setenta Y Cuatro Ruta Tres - 78203	Escárcega		83,834.68	83,834.68	100.00
908466						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos El Lechugal - 142092	Escárcega		111,759.32	0.00	0.00
908467						
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Lechugal - 127462	Escárcega		63,790.32	0.00	0.00
908468						
CAM17170300	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido El Lechugal - 113839	Escárcega		242,993.14	72,894.94	30.00
908469						
CAM17170300	Construcción De Tres Baños Ejido El Lechugal Ruta Siete - 96465	Escárcega		125,863.95	0.00	0.00
908470						
CAM17170300	Construcción De Calles Ejido El Lechugal - 100148	Escárcega		647,712.89	173,200.00	26.00
908471						
CAM17170300	Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Uno Localidad Flor De Chiapas - 140522	Escárcega		69,811.70	0.00	0.00
908520						
CAM17170300	Construcción De Nueve Huertos Comunitarios Ejido Flor De	Escárcega		143,351.35	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908521	Chiapas - 133474					
CAM17170300	Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Escárcega		47,842.74	0.00	0.00
908522	Ejido Flor De Chiapas - 127623					
CAM17170300	Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Cincuenta Cajas Ejido Flor De Chiapas - 117740	Escárcega		37,498.74	37,498.74	100.00
908523						
CAM17170300	Construcción De Calles Ejido Flor De Chiapas - 103294	Escárcega		498,736.19	498,736.19	100.00
908524						
CAM17170300	Construcción De Tres Baños Ejido Flor De Chiapas Ruta Siete - 96703	Escárcega		125,863.95	0.00	0.00
908525						
CAM16160200	Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escárcega Cm - 148257	Escárcega		213,542.61	0.00	0.00
701734						
CAM17170300	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 178970	Campeche		1.00	0.00	0.00
906829						
CAM17170300	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 178981	Campeche		1.00	0.00	0.00
906830						
CAM17170200	Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria De La Dirección De Desarrollo Social Y Económico Del Ayuntamiento Del Municipio De Carmen - 39927	Carmen		1.00	0.00	0.00
855845						
CAM17170100	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Veinte Y Veinte A En La Localidad De Hopelchén - 16829	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
841781						
CAM17170100	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Diecinueve Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchén - 17027	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
841782						
CAM17170200	33903 Servicios Integrales - 56442	Hopelchén	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00
855452						
CAM17170200	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 56437	Hopelchén		1,055,600.00	738,920.00	80.00
855453						
CAM17170200	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 56455	Hopelchén	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
855454						
CAM17170200	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 56447	Hopelchén		279,559.69	201,125.12	70.00
855455						
CAM17170200	Equipamiento De Unidades Médicas En Varias Localidades Del Municipio De Hopelchén - 36895	Hopelchén	799,969.69	1.00	0.00	0.00
855458						
CAM17170200	Construcción De Drenaje Pluvial Tercera Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 47724	Hopelchén	1,996,101.87	1.00	0.00	0.00
855467						
CAM17170200	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad De Xbilincok - 56895	Hopelchén	119,998.97	1.00	0.00	0.00
855482						
CAM17170300	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Hopelchen - 186872	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
907465						
CAM17170300	Construcción Del Albergue Jacinto Paat En La Localidad De Hopelchen - 186856	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
907466						
CAM17170300	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Pozo Siete En La Localidad De Hopelchen - 185974	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
907468						
CAM17170300	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hopelchen - 178687	Hopelchén		1,984,211.03	1,324,315.69	60.00
907469						
CAM17170300	Construcción De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Hopelchen Ich Ek Suctuc Y El Poste - 147353	Hopelchén		2,804,388.40	2,178,312.32	100.00
907470						
CAM17170300	Construcción De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Hopelchen Xcupil Pakchen Ramon Corona Y J Mujica - 146942	Hopelchén		2,829,008.38	2,116,448.37	100.00
907471						
CAM17170300	Equipamiento De Unidades Médicas En Varias Localidades - 146208	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
907472						
CAM17170300	Construcción De Baños Sin Fosa Septica Localidades Varias Hopelchen Xnaben Katab Xculoc - 147046	Hopelchén		2,774,634.82	1,615,015.53	80.00
907473						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907474	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Diecinueve Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchén - 144962	Hopelchén		1,227,497.00	1,227,497.00	100.00
CAM17170300 907475	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Veinte Y Veinte A En La Localidad De Hopelchén - 145157	Hopelchén		1,590,467.25	1,590,467.25	100.00
CAM17170300 907476	Rehabilitación De Calle De Concreto Hidráulico En Calle Catorce Entre Calle Diecinueve Y Calle Veintuno - 145241	Hopelchén		789,989.10	789,989.10	100.00
CAM17170300 907477	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Ocho En La Localidad De Hopelchén - 143891	Hopelchén		429,298.33	429,298.33	100.00
CAM17170300 907478	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Pozo Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchén - 144299	Hopelchén		114,402.82	114,402.82	100.00
CAM17170300 907479	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hopelchén - 144733	Hopelchén		499,711.34	499,711.34	100.00
CAM17170300 907480	Impartición De Cursos Al Personal Administrativo Y Operativo Del Ayuntamiento De Hopelchén - 110583	Hopelchén		269,285.09	269,285.09	100.00
CAM17170300 907481	Mejoramiento De La Sala De Atención Ciudadana Tele Aula Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 110597	Hopelchén		425,926.14	154,584.90	30.00
CAM17170300 907482	Adquisición De Software Y Hardware - 110587	Hopelchén		466,548.57	408,548.57	80.00
CAM17170300 907483	Creación De Reglamentos Y Manual Para El H Ayuntamiento - 110615	Hopelchén		219,520.00	0.00	0.00
CAM17170300 907484	Ampliación De Unidad Médica En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 186528	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907485	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Sanat Rita Becanchen - 145517	Hopelchén		1,739,996.29	1,739,996.29	100.00
CAM17170300 907486	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 144215	Hopelchén		479,905.07	479,905.07	100.00
CAM17170300 907490	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Salvador Alvarado Segunda Etapa En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 145195	Hopelchén		1,026,728.39	1,026,728.39	100.00
CAM17170300 907491	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Pozo La Noria En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 145454	Hopelchén		274,955.03	274,955.03	100.00
CAM17170300 907492	Construcción De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Chencoh - 146481	Hopelchén		459,966.73	459,966.73	100.00
CAM17170300 907493	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chencoh - 144826	Hopelchén		280,000.00	280,000.00	100.00
CAM17170300 907494	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunchintok - 143842	Hopelchén		862,328.99	862,328.99	100.00
CAM17170300 907495	Construcción De Drenaje Pluvial Tercera Etapa En La Localidad De Dzibachen - 145103	Hopelchén		1,818,108.95	1,818,108.95	100.00
CAM17170300 907496	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Dzibachen - 144788	Hopelchén		550,000.00	550,000.00	100.00
CAM17170300 907497	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Uno En La Localidad De Dzibachen - 144764	Hopelchén		354,968.29	354,968.29	100.00
CAM17170300 907498	Construcción De Baños Sin Fosa Septica Localidades Varias Ichek San Luis Suctuc - 147258	Hopelchén		1,087,752.30	842,115.02	100.00
CAM17170300 907499	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Ich Ek - 145941	Hopelchén		1,569,191.14	1,569,191.14	100.00
CAM17170300 907500	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico En La Localidad De Ichek - 145403	Hopelchén		1,999,783.16	1,999,783.16	100.00
CAM17170300 907501	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cancabchen - 146431	Hopelchén		2,299,990.60	631,741.19	30.00
CAM17170300 907502	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 144867	Hopelchén		499,954.21	499,954.21	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907503	Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Xmaben Cancabchen - 146337	Hopelchén		2,794,744.15	2,176,000.55	100.00
CAM17170300 907504	Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Katab Yaxche Akal - 147394	Hopelchén		1,272,362.34	865,102.53	100.00
CAM17170300 907505	Ampliaciion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Komchen - 186816	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907506	Ampliaciion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Komchen - 146274	Hopelchén		2,299,975.87	1,226,485.38	50.00
CAM17170300 907507	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pachutz - 150379	Hopelchén		283,203.72	283,203.72	100.00
CAM17170300 907508	Ampliaciion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Pakchen - 144363	Hopelchén		349,848.98	349,848.98	100.00
CAM17170300 907509	Construccion De Comedor En Escuela Preescolar En La Localidad De San Antonio Yaxche - 145482	Hopelchén		358,352.13	358,352.13	100.00
CAM17170300 907510	Ampliaciion De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Yaxche - 144162	Hopelchén		271,265.34	271,265.34	100.00
CAM17170300 907513	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Bautista Sarcabchen - 144520	Hopelchén		240,838.31	240,838.31	100.00
CAM17170300 907514	Construccion De Drenaje Pluvial Centro En La Localidad De Ukum - 144908	Hopelchén		405,735.67	405,735.67	100.00
CAM17170300 907515	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 144752	Hopelchén		216,910.05	216,910.05	100.00
CAM17170300 907518	Construccion De Techo Firme Localidades Varias El Poste Ich Ek Xculoc Hopelchensan Luis - 146999	Hopelchén		1,547,909.94	1,016,146.22	70.00
CAM17170300 907519	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De El Poste - 146534	Hopelchén		499,983.64	149,995.09	30.00
CAM17170300 907520	Ampliaciion De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Poste - 144457	Hopelchén		208,387.23	208,387.23	100.00
CAM17170300 907521	Ampliaciion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Xculoc - 186589	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907524	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Xculoc - 145917	Hopelchén		1,748,357.38	1,748,357.38	100.00
CAM17170300 907525	Mecanizacion De Tierras De Cultivo Varias Localidades - 161824	Hopelchén		699,625.24	699,625.24	100.00
CAM17170300 907526	Construccion De Techo Firme Localidades Varias Xcupil Pakchen Chun Ek Cancabchen - 147291	Hopelchén		1,133,412.38	659,278.42	60.00
CAM17170300 907527	Construccion De Baño En Centro Artesanal En La Localidad De Xmaben - 186591	Hopelchén		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907528	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Xmaben - 185338	Hopelchén		712,265.88	712,265.88	100.00
CAM17170300 907529	Construccion De Comedor En La Localidad De Xmaben - 186480	Hopelchén		779,985.61	233,985.68	30.00
CAM17170300 907530	Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Xmaben - 146595	Hopelchén		65,267.21	65,267.21	100.00
CAM17170300 907531	Ampliaciion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xmeja - 143967	Hopelchén		80,893.12	80,893.12	100.00
CAM17170300 907532	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Xmeja - 145963	Hopelchén		1,999,779.88	1,999,779.88	100.00
CAM17170300 907533	Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Huechil Xcalot Akal - 147442	Hopelchén		1,695,993.72	990,598.75	100.00
CAM17170300 907534	Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Xbilimcoc Xculoc Churyaxnic - 147561	Hopelchén		2,687,468.95	806,240.68	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad De Xbilincoc - 144068	Hopelchén		119,986.70	119,986.70	100.00
CAM17170200	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hopelchén - 82975	Hopelchén	520,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Calle Quince Y Dieciséis De La Localidad De Hopelchén - 82947	Hopelchén	720,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Vicente Guerrero - 84469	Hopelchén	250,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidades Varias Yaxche Alal Y Katib - 76888	Hopelchén	707,423.15	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidades Varias Chunyaxnic Xculoc Xbilincoc San Antonio Yaxche Y Chunhuaymil - 76717	Hopelchén	2,688,926.95	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 64109	Carmen		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 63997	Carmen		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64036	Carmen		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	33903 Servicios Integrales - 64017	Carmen		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pueblo De Atasta - 92139	Carmen		433,803.44	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Fimes En La Localidad Santa Rita - 92004	Carmen		318,745.21	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rita - 91974	Carmen		83,621.78	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Pisos Fimes En La Localidad Santa Rita - 92075	Carmen		222,555.92	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Fimes En La Localidad La Florida - 92025	Carmen		332,836.55	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Pisos Fimes En La Localidad La Florida - 92077	Carmen		90,399.62	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Pisos Fimes En La Localidad El Zapote - 92095	Carmen	206,520.34	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Techos Fimes En La Localidad El Zapote - 92041	Carmen		398,019.52	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 91962	Carmen		250,865.32	0.00	0.00
CAM17170200	Construcción De Pisos Fimes En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 92098	Carmen		166,546.68	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 114277	Carmen		469,437.16	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 114199	Carmen		87,359.09	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Techos Fimes En La Localidad Emiliano Zapata - 86692	Carmen		372,333.47	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Pisos Fimes En La Localidad Vista Alegre - 92115	Carmen		98,079.90	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Techos Fimes En La Localidad Vista Alegre - 92061	Carmen		189,294.99	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De La Florida -	Carmen		875,194.61	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908498	113317					
CAM17170300	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Florida -	Carmen		55,790.10	0.00	0.00
908499	113299					
CAM17170300	Construccion De Techo Firme En La Localidad Aguacatal - 92044	Carmen		105,908.44	0.00	0.00
908518						
CAM17170300	Construcción De Cuartos Dormitorios Para La Localidad De Nueva	Carmen		163,068.90	0.00	0.00
908541	Esperanza - 114145					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Sacrificio -	Carmen		41,810.88	0.00	0.00
908547	113370					
CAM17170300	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Sacrificio -	Carmen		81,534.46	0.00	0.00
908548	113364					
CAM17170300	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Sacrificio -	Carmen		163,337.30	0.00	0.00
908549	113373					
CAM17170300	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Sacrificio - 113559	Carmen		23,549.00	0.00	0.00
908550						
CAM17170200	Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De	Candelaria	100,000.00	1.00	0.00	0.00
855413	Balamkax - 39369					
CAM17170200	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De	Candelaria	620,000.00	1.00	0.00	0.00
855414	San Dimas - 37149					
CAM17170200	Construccion De Techos De Lamina Zintro Alum En Viviendas -	Candelaria	250,000.00	1.00	0.00	0.00
855419	83234					
CAM17170200	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria -	Candelaria	1,477,521.48	1.00	0.00	0.00
855644	84960					
CAM17170200	36501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres,	Candelaria	326,651.00	326,651.00	0.00	0.00
855647	Aéreos, Maríftimos, Lacustres Y Fluviales - 84710					
CAM17170200	Construccion De Canal En La Colonia Guanajuato - 79200	Candelaria	2,000,000.00	1.00	0.00	0.00
855648						
CAM17170200	Construccion De Canal En La Calle Veintiocho Y Veintiocho - 79024	Candelaria	1,500,000.00	1.00	0.00	0.00
855649						
CAM17170200	Ampliacion De Energia Electrica En La Localidad De Candelaria -	Candelaria	2,000,000.00	1.00	0.00	0.00
855650	37909					
CAM17170200	Suministro Y Colocacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En	Candelaria	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
855651	La Localidad De Candelaria - 37846					
CAM17170200	Construccion De Canal En La Colonia Nueva Creacion - 37663	Candelaria		1.00	0.00	0.00
855652						
CAM17170200	Construccion De Canal En La Calle Veintisiete Y Veintinueve De	Candelaria	2,000,000.00	1.00	0.00	0.00
855653	La Colonia Independencia - 37661					
CAM17170200	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Nueva	Candelaria	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
855654	Creacion - 37608					
CAM17170200	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria -	Candelaria	1,727,500.00	1.00	0.00	0.00
855655	39001					
CAM17170200	Construccion De Techos De Lamina Zintro Alum En Viviendas -	Candelaria	250,000.00	1.00	0.00	0.00
855668	83212					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad El Tigre -	Candelaria		694,696.00	641,027.15	90.00
906913	127313					
CAM17170300	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De	Candelaria		1,010,313.12	582,212.25	70.00
906914	Tres Reyes - 184982					
CAM17170300	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De El Tulipan -	Candelaria		768,874.24	0.00	0.00
906915	189199					
CAM17170300	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De	Candelaria		442,364.28	132,709.28	40.00
906916	La Union Dos Arroyos - 185295					
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad La Union	Candelaria		1,007,352.87	990,838.51	90.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
906917	Dos Arroyos - 113184					
CAM17170300	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Venustiano Carranza - 179769	Candelaria		663,381.45	583,765.12	100.00
906918	Terraceras Y Pavimentos En La Localidad De Venustiano Carranza - 99322	Candelaria		1,900,633.48	1,900,633.48	100.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Vicente Lombardo Toledano - 117876	Candelaria		749,957.76	628,875.36	95.00
906920	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De La Zanja - 181061	Candelaria		770,498.00	231,149.40	20.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Zanja - 112973	Candelaria		312,716.61	303,111.38	90.00
906922	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Primer Presidente De México Guadalupe Victoria - 116821	Candelaria		664,025.21	526,279.88	95.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Nueva Esperanza - 182633	Candelaria	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
907380	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Nueva Nueva Lucha - 172295	Candelaria		1,115,572.20	334,671.66	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Nueva Rosita - 116982	Candelaria		631,907.56	631,907.56	100.00
907382	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Manuel Nuevo Canutillo - 112803	Candelaria		497,467.91	482,187.97	90.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila - 182410	Candelaria		400,635.87	279,950.09	60.00
907384	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Coahuila - 182685	Candelaria		346,125.16	103,837.55	90.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Nuevo Coahuila - 182640	Candelaria	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
907386	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo Garcia - 182652	Candelaria	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00
CAM17170300	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pablo Garcia - 178803	Candelaria		1,586,034.44	475,810.33	0.00
907387	Techado De Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria De La Localidad De Pablo Torres Burgos - 185526	Candelaria		1,207,480.88	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal - 182667	Candelaria	21,800.00	21,800.00	21,800.00	100.00
907391	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De El Pedregal - 128442	Candelaria		173,278.06	95,748.23	98.00
CAM17170300	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pedro Baranda - 178830	Candelaria		1,909,803.96	572,941.19	0.00
907393	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pedro Baranda - 182384	Candelaria		400,496.94	280,981.65	60.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pejelegarto - 182611	Candelaria	91,100.00	91,100.00	91,100.00	100.00
907395	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Y Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Pejelegarto - 179017	Candelaria		1,098,313.55	329,494.06	0.00
CAM17170300	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Pejelegarto - 127414	Candelaria		346,113.17	231,178.60	100.00
907397	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Potable Y Perforación De Pozo Profundo - 165925	Candelaria		1,445,000.00	433,500.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad El Pocito - 116770	Candelaria		520,785.09	434,220.35	95.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907406	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Jose De Las Montañas - 116918	Candelaria		728,494.98	728,494.98	100.00
CAM17170300 907407	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Ranchería San Juan - 185048	Candelaria		328,476.40	0.00	0.00
CAM17170300 907408	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Ranchería San Juan - 180612	Candelaria		766,991.01	230,097.30	30.00
CAM17170300 907409	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Miguel - 116722	Candelaria		497,718.37	484,486.42	90.00
CAM17170300 907410	Construcción De Camino Sacacosecha En La Localidad De San Miguel - 103096	Candelaria		1,997,674.55	1,997,674.55	100.00
CAM17170300 907411	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad Santa Lucía - 130473	Candelaria		299,187.76	299,187.76	100.00
CAM17170300 907412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Rosa - 174283	Candelaria		871,212.19	715,444.05	80.00
CAM17170300 907413	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De El Taziztal - 185230	Candelaria		692,137.84	0.00	0.00
CAM17170300 907414	Construcción De Techos De Láminas En La Localidad E Taziztal - 173102	Candelaria		323,974.80	318,318.83	50.00
CAM17170300 907415	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tzulpan - 164642	Candelaria		291,608.06	87,482.42	100.00
CAM17170300 907416	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Estado De Mexico - 182381	Candelaria		400,481.82	280,971.04	60.00
CAM17170300 907418	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad Estado De Mexico - 128042	Candelaria		172,828.06	135,424.95	98.00
CAM17170300 907419	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Estrella Del Sur - 173666	Candelaria		769,568.82	404,431.73	50.00
CAM17170300 907420	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Florida - 165848	Candelaria		939,816.42	281,944.93	60.00
CAM17170300 907421	Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Gral Francisco J Mujica - 176147	Candelaria		343,688.30	103,106.49	30.00
CAM17170300 907422	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Las Golondrinas - 179829	Candelaria		245,471.02	73,641.31	95.00
CAM17170300 907423	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas - 182402	Candelaria		400,620.72	279,939.51	60.00
CAM17170300 907424	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad Las Golondrinas - 128388	Candelaria		173,128.06	135,640.47	100.00
CAM17170300 907425	Suministro Y Colocación De Lámparas Para Alumbrado Público En Diversas Comunidades - 187011	Candelaria		1,999,996.61	1,999,996.61	0.00
CAM17170300 907426	Tierras En El Pedregal - 182666	Candelaria	38,300.00	38,300.00	38,300.00	100.00
CAM17170300 907427	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Ignacio Zaragoza El Salvaje - 112699	Candelaria		693,507.61	678,223.02	90.00
CAM17170300 907428	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Laguna La Perdida - 182662	Candelaria	11,900.00	11,900.00	11,900.00	100.00
CAM17170300 907429	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Lucha - 178880	Candelaria		933,655.36	280,096.61	0.00
CAM17170300 907430	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Miguel Aleman - 128555	Candelaria		172,428.06	135,137.59	100.00
CAM17170300 907431	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Miguel Aleman - 102885	Candelaria		1,747,821.56	1,327,502.42	100.00
CAM17170300 907432	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo - 130523	Candelaria		509,700.00	509,700.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907433	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla - 183616	Candelaria		1,425,819.97	427,745.99	0.00
CAM17170300 907434	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 182394	Candelaria		400,575.24	279,907.73	60.00
CAM17170300 907435	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 128159	Candelaria		173,028.06	135,568.63	100.00
CAM17170300 907437	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad La Misteriosa - 166200	Candelaria		587,786.63	176,335.99	80.00
CAM17170300 907438	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Misteriosa - 112650	Candelaria		839,303.30	824,006.62	90.00
CAM17170300 907439	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monclova - 178916	Candelaria		413,756.04	124,126.81	0.00
CAM17170300 907440	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Monclova - 182642	Candelaria	68,000.00	68,000.00	0.00	100.00
CAM17170300 907442	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Monclova - 128481	Candelaria		173,228.06	135,712.31	100.00
CAM17170300 907443	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Monclova - 39030	Candelaria		400,527.22	281,002.89	60.00
CAM17170300 907444	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo - 182368	Candelaria		400,425.42	280,260.64	60.00
CAM17170300 907445	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De El Naranjo - 176176	Candelaria		172,298.06	51,878.42	30.00
CAM17170300 907446	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De El Naranjo - 158162	Candelaria		3,612,172.50	3,612,172.50	100.00
CAM17170300 907447	Construcción De Camino Sacacosecha En La Localidad De El Naranjo - 103361	Candelaria		2,399,328.87	1,562,516.96	80.00
CAM17170300 908122	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 189129	Candelaria		109,504.50	0.00	0.00
CAM17170300 908123	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189042	Candelaria		217,146.50	0.00	0.00
CAM17170300 908124	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Acalan - 183664	Candelaria		1,334,264.54	0.00	5.00
CAM17170300 908125	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria - 187064	Candelaria	193,400.00	193,400.00	191,400.00	100.00
CAM17170300 908126	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Alejandria - 183760	Candelaria		442,227.76	0.00	5.00
CAM17170300 908127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación - 185867	Candelaria		3,471,935.78	0.00	0.00
CAM17170300 908128	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia San Martín - 186051	Candelaria		1,864,236.86	0.00	0.00
CAM17170300 908129	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Independencia - 185657	Candelaria		3,426,245.66	0.00	0.00
CAM17170300 908130	Construcción De Piso Firm En La Localidad De Candelaria Campeche - 182117	Candelaria		774,712.89	0.00	0.00
CAM17170300 908131	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria - 182349	Candelaria		1,702,151.35	1,639,184.17	90.00
CAM17170300 908135	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín - 173907	Candelaria		1,722,297.81	1,377,540.33	75.00
CAM17170300 908136	Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Candelaria - 133019	Candelaria		171,227.04	171,227.04	100.00
CAM17170300	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De	Candelaria		1,979,772.02	1,979,772.02	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908137	Candelaria - 112076					
CAM17170300	Construccion De Canal En La Colonia Independencia - 103317	Candelaria		2,521,384.68	1,702,379.98	100.00
908138						
CAM17170300	Construccion De Canal Pluvial En La Colonia Nueva Creacion - 103197	Candelaria		2,546,970.62	2,330,271.32	100.00
908139						
CAM17170300	Construccion De Canal En La Colonia Guanajuato - 99509	Candelaria		1,642,647.13	1,414,661.59	100.00
908140						
CAM17170300	Construccion De Canal En La Colonia Independencia - 99470	Candelaria		1,014,702.85	953,462.08	100.00
908141						
CAM17170300	Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Alianza Productora - 128510	Candelaria		173,278.06	135,748.23	98.00
908142						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Alianza Productora - 113138	Candelaria		617,850.85	606,250.16	90.00
908143						
CAM17170300	Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De Arroyo De Cuba - 100536	Candelaria		1,358,172.83	1,031,549.75	100.00
908144						
CAM17170300	Construccion De Techos De Laminas En La Localidad Arroyo El Julubal - 173299	Candelaria		218,954.81	111,761.97	50.00
908145						
CAM17170300	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Benito Juarez - 179738	Candelaria		1,559,753.14	1,248,269.35	95.00
908146						
CAM17170300	Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Benito Juarez - 182630	Candelaria	306,900.00	306,900.00	0.00	100.00
908147						
CAM17170300	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Santos Perez La Paz - 185203	Candelaria		377,942.18	0.00	0.00
908148						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Carlos Santos Perez - 113263	Candelaria		604,389.00	592,790.22	90.00
908149						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Corte Pajalal - 117023	Candelaria		497,095.61	474,235.27	90.00
908150						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cuatemoc - 182340	Candelaria		400,501.24	280,313.68	60.00
908151						
CAM17170300	Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 172857	Candelaria		3,841,132.64	3,841,132.64	85.00
908152						
CAM17170300	Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Cuatemoc - 176464	Candelaria		172,978.06	51,893.42	30.00
908153						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Cuatemoc - 117015	Candelaria		657,545.47	634,675.76	90.00
908154						
CAM17170300	Construccion De Techos De Laminas En La Localidad De Las Delicias - 173386	Candelaria		395,396.00	118,618.80	50.00
908155						
CAM17170300	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Desengañto - 182128	Candelaria		774,712.89	0.00	0.00
908156						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Desengañto - 182420	Candelaria		401,030.10	280,225.57	60.00
908157						
CAM17170300	Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 172602	Candelaria		2,976,863.59	2,976,863.59	100.00
908158						
CAM17170300	Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad El Desengañto - 119346	Candelaria		525,000.00	525,000.00	100.00
908159						
CAM17170300	Construccion De Techos De Laminas En La Localidad El Destino - 173161	Candelaria		293,120.09	289,353.14	50.00
908160						
CAM17170300	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Emiliano Zapata - 173858	Candelaria		767,880.01	230,364.00	10.00
908161						
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Encanto - 183555	Candelaria		2,634,224.64	1,914,182.57	95.00
908162						
CAM17170300	Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De	Candelaria	54,800.00	54,800.00	54,800.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
908163	Tierras En El Encanto - 182621					
CAM17170300	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad El Encanto - 119169	Candelaria		165,029.25	165,029.25	100.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Esmeralda - 182646	Candelaria	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00
908165	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Esperanza - 124022	Candelaria		497,392.24	482,114.62	90.00
908166	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado En La Ciudad De Candelariatlocalidad De Laguna La Perdida - 127798	Candelaria		173,328.05	95,784.15	98.00
908175	Construcción D Techos De Laminas En La Localidad Lic Jose Antonio Gonzalez Curti - 173008	Candelaria		281,877.38	273,266.67	50.00
CAM17170300	Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad El Fantasma Y Delicias I - 121214	Candelaria		1,191,142.52	1,191,142.52	100.00
908187	Construcción De Techos De Laminas En La Localidad De Rio Caribe - 173189	Candelaria		372,539.91	233,964.00	50.00
CAM17170300	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En San Fernando Las Palomas - 182658	Candelaria	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100.00
908197	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nueva Delicias II - 182680	Candelaria		254,642.47	76,392.74	90.00
CAM17170300	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Nueva Delicias II - 180575	Candelaria		767,182.82	230,154.85	15.00
908562	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 77469	Calkini		110,000.00	43,862.07	40.00
855035	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 77395	Calkini		10,000.00	3,828.00	30.00
CAM17170200	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77552	Calkini		327,053.01	60,855.40	18.00
855038	Repotenciación De La Línea Y Red Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Loc De Nunkini Y Sta Cruz Exhacienda - 88336	Calkini	9,635,551.39	1,927,110.27	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción Cuarto Para Baño Segunda Etapa Calkini - 176448	Calkini		132,344.00	0.00	0.00
906708	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial En Las Calles Dieciséis Entre Veintitres Y Veinticuatro Entre Veinte Y Veinte A Calkini - 170197	Calkini		212,723.71	63,817.11	0.00
CAM17170300	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios Para Producción De Maíz Criollo Calkini - 164786	Calkini		289,813.62	232,630.34	70.00
906710	Construcción De Cuarto Para Baño Calkini - 162890	Calkini		618,124.93	185,437.48	50.00
906712	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Calkini - 161739	Calkini		2,847,679.31	854,303.80	60.00
CAM17170300	Construcción De Techo Firme De Concreto Viguela Y Bovedilla Calkini - 163217	Calkini		2,276,806.40	683,041.92	35.00
906714	Mejoramiento De Calle Siete Entre Veinte Y Veintidos Calkini - 148105	Calkini		145,823.54	117,217.25	100.00
CAM17170300	Mejoramiento De Calle Tres Entre Veinte Y Ffccc Calkini - 148049	Calkini		598,340.23	179,502.07	100.00
906715	Mejoramiento De Calle Trece Entre Dieciséis Y Dieciocho Calkini - 148214	Calkini		231,436.72	170,506.52	75.00
CAM17170300	Construcción De Calle Dieciocho Por Treinta Y Siete Con Asfalto Calkini - 148169	Calkini		305,181.06	91,554.32	100.00
906718	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Veintidos D Barrio De	Calkini		177,595.06	143,792.03	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
906719	San Roman Calkini - 145522					
CAM17170300	Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica Numero Tres Calkini - 149302	Calkini		1,505,990.83	451,797.25	90.00
906720						
CAM17170300	Amplificacion De Comedor Escolar Escuela Pablo Garcia Calkini - 150738	Calkini		200,502.68	60,150.80	100.00
906721						
CAM17170300	Techado De Plaza Civica Cam Seis Calkini - 149328	Calkini		1,316,840.75	395,052.22	40.00
906722						
CAM17170300	Construccion De Terraceria En La Prolongacion De La Calle Veintitres Rumbo A Parcelas Calkini - 147165	Calkini		679,245.18	557,055.42	100.00
906723						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Cinco Entre Seis Y Carretera Federal Calkini - 145228	Calkini		78,227.59	62,862.00	100.00
906724						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Numero Por Veintidos A Barrio La Santa Cruz Calkini - 144410	Calkini		365,210.29	288,383.47	85.00
906725						
CAM17170300	Construc De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Diecisisiete A Entre Veintidos Y Veinticuatro Y Nueve Entre Veinticuatro Y Veintiseis Calkini - 145462	Calkini		187,538.57	137,732.12	100.00
906726						
CAM17170300	Amp De Red De Ener-Elec Call Tres Entre Ficc Y Seis Cinco Entre Seis Y Ocho Uno Entre Seis Y Ocho Y Diez Entre Cinco Y Uno Sn Isidro Calkini - 145014	Calkini		1,386,236.99	1,118,560.32	85.00
906727						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Energia Electrica Calle Veintidos San Roman Calkini - 144336	Calkini		647,377.15	525,804.43	85.00
906728						
CAM17170300	Adquisicion De Equipos De Computo - 104996	Calkini		689,851.23	689,851.23	100.00
906729						
CAM17170300	Acondicionamiento De Espacios Administrativos Del Honorable Ayuntamiento Municipal - 104780	Calkini		441,184.00	441,184.00	100.00
906730						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Isla Arena - 146247	Calkini		568,496.41	462,933.29	100.00
906731						
CAM17170300	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Bacabchen - 154018	Calkini		289,630.25	86,889.08	10.00
906732						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Bacabchen - 150461	Calkini		1,138,274.45	816,918.03	90.00
906733						
CAM17170300	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Parcela San Isidro Bacabchen - 150697	Calkini		286,683.26	86,004.98	90.00
906734						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Para Baño Becal - 169151	Calkini		628,560.52	188,568.16	40.00
906736						
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro For Cuatro Becal - 162119	Calkini		412,756.56	123,826.97	65.00
906737						
CAM17170300	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Becal - 154082	Calkini		1,703,919.20	511,175.76	35.00
906738						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Energia Electrica Calle Dieciseis Por Veintinueve Becal - 158454	Calkini		579,017.74	173,705.33	40.00
906739						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Tres Por Treinta Becal - 158361	Calkini		931,822.40	279,546.72	40.00
906740						
CAM17170300	Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Esc Primaria Campeche Becal - 149120	Calkini		1,071,335.53	321,400.65	80.00
906741						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Diecisisiete Entre Treinta Y Treinta Y Dos Barrio Benito Juarez Becal - 145069	Calkini		111,425.83	111,063.11	100.00
906742						
CAM17170300	Amplificacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Uno Entre Las Calles Treinta Y Libramiento Meridacampeche Becal -	Calkini		360,702.36	289,563.01	80.00
906743						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
	144052					
CAM17170300	Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La	Calkini		588,467.11	478,725.71	80.00
906744	Escuela Preescolar Cecilio Chi Becal - 149101					
CAM17170300	Ampliacion De Centro De Salud Becal - 147366	Calkini		368,848.16	294,595.55	100.00
906745						
CAM17170300	Construccion De Camino Saca Cosechas Unidad Agricola Santa	Calkini		1,227,513.39	530,151.87	95.00
906746	Maria Becal - 151046					
CAM17170300	Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela	Calkini		1,487,422.63	446,226.79	60.00
906747	Secundaria Tecnica Numero Trece Becal - 149363					
CAM17170300	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Miguel Hidalgo	Calkini		329,938.22	253,400.57	90.00
906748	Becal - 147219					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Treinta Y Cinco	Calkini		434,910.78	358,695.03	85.00
906749	Entre Veinticuatro Y Veintiocho Becal - 144231					
CAM17170300	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para	Calkini		287,774.54	86,332.36	75.00
906750	Produccion De Maiz Criollo Becal - 146377					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres	Calkini		45,574.29	45,425.93	100.00
906751	Pulgadas De La Privada De La Calle Treinta Y Cinco Barrio Pablo Garcia Becal - 145151					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Diecisiete Entre	Calkini		157,092.47	119,900.46	90.00
906752	Treinta Y Treinta Y Dos Colonia Benito Juarez Becal - 144305					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Numero El	Calkini		850,521.22	255,156.37	80.00
906753	Barrio San Rafael - 143954					
CAM17170300	Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla	Calkini		554,003.41	166,201.03	100.00
906754	Concepton - 150949					
CAM17170300	Mejoramiento De Calle Veintidos Entre Diecinueve Y Diecisiete	Calkini		521,372.59	156,411.78	100.00
906760	Dzitbalche - 170421					
CAM17170300	Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla	Calkini		2,278,661.81	683,598.54	30.00
906761	Dzitbalche - 164666					
CAM17170300	Mejoramiento De Calle Veintisiete A Entre Veinticuatro Y	Calkini		349,671.55	278,789.61	100.00
906762	Veintisiete Barrio San Feliciano Dzitbalche - 167868					
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Dzitbalche -	Calkini		848,768.15	254,630.44	10.00
906763	163630					
CAM17170300	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para	Calkini		288,671.72	86,601.52	30.00
906764	Produccion De Maiz Criollo Dzitbalche - 161415					
CAM17170300	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Segunda	Calkini		413,073.01	0.00	80.00
906765	Etapas Dzitbalche - 161997					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio Emiliano	Calkini		471,130.52	141,339.16	0.00
906767	Zapata En Privada De La Calle Diecinueve De La Localidad De Dzitbalche - 160412					
CAM17170300	Construccion De Camino Saca Cosechas Tramo Entre Escuela	Calkini		624,766.66	388,635.06	100.00
906768	Secundaria Y Puente Bacabchen Dzitbalche - 151616					
CAM17170300	Construccion De Comedor Escolar Escuela Vicente Guerrero	Calkini		671,850.31	521,349.34	100.00
906769	Dzitbalche - 147262					
CAM17170300	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En Las Calles Treinta Y	Calkini		186,465.12	185,807.73	100.00
906770	Uno Entre Veinte A Y Dieciocho Y Calle Veintidos Por Veintituno Dzitbalche - 145295					
CAM17170300	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Veintituno	Calkini		241,941.34	169,465.31	100.00
906772	Entre Veintiocho Y Treinta Barrio San Martin Nunkini - 169244					
CAM17170300	Ampliacion De Red De Agua Potable Tres Pulgadas Calle Doce	Calkini		74,845.99	52,425.09	100.00
906773	Por Diez Barrio De San Roman Nunkini - 168290					
CAM17170300	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para	Calkini		287,452.61	230,735.18	70.00
906774	Produccion De Maiz Criollo Nunkini - 161489					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 906775	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Nunkini - 163025	Calkini		849,454.59	254,836.37	50.00
CAM17170300 906776	Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Preescolar Ah Camul Nunkini - 150786	Calkini		787,293.17	236,187.95	100.00
CAM17170300 906777	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Nunkini - 146062	Calkini		1,706,277.44	1,122,001.50	85.00
CAM17170300 906778	Const De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciocho Por Veintituno Diecisiete Veinte Y Dieciocho Por Veintitres Nunkini - 145367	Calkini		454,962.73	314,119.49	100.00
CAM17170300 906779	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Diez Entre Calle Diecinueve Y Diecisiete Barrio San Joaquin Nunkini - 145940	Calkini		387,592.40	386,089.62	100.00
CAM17170300 906780	Amp De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulg Calle Veintitres Entre Catorce Y Doce A Calle Doce A Entre Veintituno Y Rancho Nunkini - 145911	Calkini		491,329.62	489,741.17	100.00
CAM17170300 906781	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Puchachen - 151529	Calkini		553,206.37	425,319.07	95.00
CAM17170300 906783	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro San Antonio Sahcabchen - 152062	Calkini		848,170.61	254,451.19	50.00
CAM17170300 906784	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla San Antonio Sahcabchen - 153869	Calkini		553,401.87	166,020.56	50.00
CAM17170300 906787	Construccion Cuarto Para Baño San Nicolas - 160671	Calkini		1,202,311.43	360,693.43	50.00
CAM17170300 906788	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Cruz Exhacienda - 150529	Calkini		288,428.71	86,528.61	90.00
CAM17170300 906789	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Santa Cruz Exhacienda - 152003	Calkini		848,679.72	510,861.26	75.00
CAM17170300 906790	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para Siembra De Hortalizas Santa Cruz Pueblo - 160719	Calkini		287,425.23	86,227.57	10.00
CAM17170300 906791	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Santa Cruz Pueblo - 154471	Calkini		1,366,199.67	770,427.54	80.00
CAM17170300 906792	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Doce Entre Siete Y Nueve Santa Cruz Pueblo - 145498	Calkini		96,106.14	28,831.85	100.00
CAM17170300 906793	Construccion De Tanque Superficial Para Agua Potable Santa Cruz Pueblo - 145978	Calkini		377,447.86	113,234.36	100.00
CAM17170300 906794	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Tankuche - 161443	Calkini		288,035.17	86,410.55	30.00
CAM17170300 906795	Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Tankuche - 155582	Calkini		846,629.34	253,988.80	100.00
CAM17170300 906796	Ampliacion Del Centro De Salud Tankuche - 147318	Calkini		1,327,654.56	635,744.69	60.00
CAM17170300 906797	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Tepakan - 146299	Calkini		568,308.53	170,492.57	90.00
CAM17170300 906798	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Santa Maria - 167914	Calkini		553,654.92	448,779.64	100.00
CAM17170300 906799	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Maria - 160740	Calkini		287,910.49	0.00	0.00
CAM17170300 906800	Construccion Cuarto Para Baño La Fatima - 168954	Calkini		126,912.10	38,073.63	40.00
CAM17170300 906801	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Xcacoch - 153968	Calkini		269,659.77	80,897.94	60.00
CAM17170300 906802	Construccion De Techo Firme De Concreto Viguetas Y Bovedilla Xcacoch - 152126	Calkini		553,616.84	433,657.29	90.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 906826	Asesoría Elaboración Reformas Y Adiciones A La Reglamentación Municipal Vigente - 178889	Campeche		327,273.00	0.00	50.00
CAM17170300 906827	Adquisición De Equipo De Computo - 178863	Campeche		117,427.02	117,427.00	100.00
CAM17170300 908553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Kilometro Cincuenta Y Nueve - 40066	Carmen		1,200,000.00	887,501.43	70.00
CAM17170300 907743	Construcción De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Público En La Calle Veintuno De Mayo - 167791	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907744	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De El Centro - 167817	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907745	Red Eléctrica Del Cárcamo Y Mantenimiento Al Tanque Elevado - 167772	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907746	Bacheo Superficial En La Comunidad De Palizada - 167768	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907747	Construcción De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Publico En La Calle Doce De Febrero De Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho - 145353	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907749	Construcción De C - 167813	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907751	Construcción De Cocina Comunitaria En La Comunidad De El Juncal - 167804	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907752	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De El Juncal - 167814	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907753	Construcción De Andador Peatonal En La Comunidad De El Borboton - 167781	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907754	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Maniche - 167800	Palizada		1.00	0.00	0.00
CAM17170100 841796	Mejoramiento del sistema de agua potable para beneficiar a las calles de los ejidos de San Mateo y San Juan de los Rios - 54852	Tenabo		1.00	0.00	0.00
CAM17170100 841797	Ana María - 26179	Tenabo		1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855493	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo - 16513	Tenabo		89,005.50	0.00	0.00
CAM17170200 855494	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Calle Nueve Del Barrio San Pedro De La Cabecera Municipal De Tenabo - 58536	Tenabo		3,485,606.88	1,543,884.46	60.00
CAM17170200 855495	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo - 52146	Tenabo		89,005.50	0.00	0.00
CAM17170200 855496	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiara Varias Calles De Colonia Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 54852	Tenabo		200,000.00	189,390.63	100.00
CAM17170200 855499	Mejoramiento del sistema de agua potable para beneficiar a las calles de los ejidos de San Mateo y San Juan de los Rios - 54970	Tenabo		503,652.75	333,339.00	68.00
CAM17170200 855500	Construcción De Un Cuarto Para Baño Para Beneficiara La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 54794	Tenabo		44,502.75	0.00	0.00
CAM17170200 855501	Construcción De Pavimento Con Doble Riego De Sello De Varias Calles De La Localidad De Tinun - 64720	Tenabo		630,520.71	416,101.35	70.00
CAM17170200 855502	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun - 52150	Tenabo		300,000.00	224,847.79	75.00
CAM17170200	Construcción De Un Comedor Escolar En La Esc Telesecundaria N	Tenabo		1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
855503	Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De Tinun Municipio De Tenabo - 26168	Tenabo		881,776.13	0.00	0.00
CAM17170300 907558	Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Diecinuevefamilias Delcoliazaretoesperanzaanamafriásguadalupeprocésadorabarrío sanpedrod - 189403	Tenabo		556,911.24	0.00	0.00
CAM17170300 907559	Construccion De Cuartos Para Bañopara Beneficiar A Doce Familias En El Barriosan Pedrojacinto Canek Y La Col Centro De La Cabecera Municipal - 187814	Tenabo		46,409.27	0.00	0.00
CAM17170300 907560	Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Una Familia En La Colonia Procesadora De Cabecera Municipal De Tenabo - 189645	Tenabo		850,000.00	255,000.00	30.00
CAM17170300 907563	Construcción De Techo Firme Para Beneficiar A Veintiséis Viviendas En Varias Colonias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 160347	Tenabo		549,629.99	351,464.99	70.00
CAM17170300 907568	Construccion De Un Comedor Escolar En La Esc Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 127301	Tenabo		309,213.38	224,847.79	100.00
CAM17170300 907570	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun - 160322	Tenabo		581,588.75	569,007.99	100.00
CAM17170300 907571	Construccion De Un Comedor Escolar En La Esc Teiesecundaria N Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De Tinun Municipio De Tenabo - 127363	Tenabo		619,458.30	416,101.35	70.00
CAM17170300 907572	Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello De Varias Calles De La Localidad De Tinun - 127442	Tenabo		278,455.62	0.00	0.00
CAM17170300 907573	Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Seis Familias De La Localidad De Xcumcheil Del Municipio De Tenabo - 164471	Tenabo		426,019.18	407,701.95	95.00
CAM17170300 907574	Construccion De Techos Firme Para Beneficiar A Quince Viviendas De La Localidad De Xcumcheil - 121149	Tenabo				
CAM17170300 907575	Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiara Tres Familias En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 189515	Tenabo				
CAM17170200 855217	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champoton - 71365	Champotón	6,500,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855218	Ampliacion De Red Eléctrica Moquel - 84020	Champotón		1,804,090.50	1,677,702.05	100.00
CAM17170200 855219	Construccion De Pozo De Absorcion Colonia Guadalupe - 83732	Champotón		240,354.77	198,785.24	100.00
CAM17170200 855220	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champoton - 86357	Champotón	8,400,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855221	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ah Kim Pech En El Municipio De Champoton - 86403	Champotón	2,622,873.19	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855222	Ampliacion De La Red De Agua Potable Buenaventura - 86353	Champotón		1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855224	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Villamar - 85728	Champotón	1,043,775.17	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 855225	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Lopez Rayon En El Municipio De Champoton - 86418	Champotón	1,509,522.67	1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar	Champotón	389,521.12	1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
855226	A La Localidad De La Providencia En El Municipio De Champoton - 86413	Champoton				
CAM17170200	Construccion Del Sistema De Alumbrado Publico Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 84599	Champoton	715,622.36	3,083,689.53	1,896,006.32	100.00
CAM17170200	Ampliacion De La Red Electrica Col Plan Chac - 85710	Champoton		1.00	0.00	0.00
855300	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Colonia Paraiso - 85743	Champoton	781,389.41			
CAM17170200	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 73377	Champoton		1,449,429.16	1,101,166.22	100.00
CAM17170200	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Los Manguitos Flamboyanes Y La Cruz - 74603	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170200	Ampliacion De Drenaje Pluvial En Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 72854	Champoton		2,372,417.67	1,862,591.37	100.00
CAM17170300	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178595	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182382	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De Red Electrica Arellano - 173828	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construccion De Drenaje Pluvial De La Localidad De Canasayab - 192526	Champoton		1.00	0.00	0.00
907136	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182248	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De Red Electrica Aquiles Serrdan Chuina - 178925	Champoton		1.00	0.00	0.00
907138	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182191	Champoton		1.00	0.00	0.00
907140	Ampliacion De La Red Electrica De La Localidad De Profesor Graciano Sanchez Cantemo - 179593	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Hool - 173660	Champoton		456,972.31	266,832.44	100.00
907142	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champoton - 123302	Champoton		6,407,835.79	2,660,716.88	80.00
CAM17170300	Ampliacion De Red Electrica La Noria - 173852	Champoton		1.00	0.00	0.00
907144	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182303	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178440	Champoton		1.00	0.00	0.00
907146	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182292	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182311	Champoton		1.00	0.00	0.00
907148	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Seybaplaya - 176038	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De Red Electrica Colonia Santa Clara De La Localidad De Seybaplaya - 178795	Champoton		1.00	0.00	0.00
907150	Ampliacion De Red Electrica Colonia Hornitos De La Localidad De Seybaplaya - 178773	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construccion De Pozos De Absorcion Seybaplaya - 175188	Champoton		1.00	0.00	0.00
907152						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907153	Construccion De Pozos De Absorcion Seybaplaya - 175167	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907154	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182285	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907155	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Sihochac - 176142	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907156	Construccion De Drenaje Pluvial Sihochac - 174817	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907157	Construccion De Pozos De Absorcion Sihochac - 174773	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907158	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182413	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907159	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178655	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907160	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Vicente Guerrero - 182424	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907161	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182239	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907162	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182220	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907163	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Villamadero - 176096	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907164	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champolón - 124042	Champolón	8,282,616.12	8,282,616.12	2,484,784.55	25.00
CAM17170300 907165	Ampliacion De Red Eléctrica Xkeullil - 149425	Champolón		908,185.52	272,455.66	100.00
CAM17170300 907166	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178640	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907167	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182235	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907168	Ampliacion De Red Eléctrica Dzacabuchen - 175904	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907169	Ampliacion De Red De Agua Potable Chaccheito - 175934	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907170	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182213	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907171	Ampliacion De Red Eléctrica Chaccheito - 149655	Champolón		878,511.07	263,553.32	20.00
CAM17170300 907172	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182361	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907173	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria - 175482	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907174	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ley Federal De Reforma Agraria - 175762	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907175	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad Ley Federal De Reforma Agraria - 176106	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907178	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ah Kim Pech En El Municipio De Champolón - 124941	Champolón	3,104,919.88	3,104,919.88	931,476.96	20.00
CAM17170300 907179	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182315	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Ampliacion De La Red De Agua Potable Buenaventura - 123091	Champolón		426,368.27	293,075.11	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907180	Ampliacion De Red Electrica Cañaveral - 175865	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907181	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Chilam Balam En El Municipio De Champoton - 125028	Champolón	1,576,204.62	1,576,204.62	472,861.39	20.00
CAM17170300						
907182	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Nayarit De Castellot - 182417	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907183	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182258	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907184	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178502	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907185	Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Esperanza II - 179625	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907186	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182296	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907187	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182345	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907188	Ampliacion De Red Electrica San Antonio Del Rio - 173802	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907189	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182375	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907190	Ampliacion De La Red Electrica En La Localidad De San Miguel - 178744	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907191	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 177485	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907192	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 176119	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907194	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 175290	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907195	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Cinco De Febrero - 173607	Champolón		1,806,012.72	0.00	0.00
CAM17170300						
907197	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182377	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907198	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182369	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907199	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182390	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907200	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Keste - 176052	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907201	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178700	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907202	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182328	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907203	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182353	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907204	Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178369	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907205	Construccion De Drenaje Pluvial De La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Cerrito - 179646	Champolón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907206	Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Lopez Rayon En El Municipio De	Champolón	1,294,625.97	1.00	0.00	0.00
CAM17170300						
907207						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 907208	Champton - 125065 Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Providencia En El Municipio De Champoton - 124997	Champoton	324,218.33	1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907209	Ampliacion De Red Electrica Nuevo Paraiso - 175226	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907292	Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182208	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907293	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Paraiso - 176130	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907294	Construccion De Comedor Comunitario Colonia Moch Cohuo	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907295	Infonavit De La Ciudad De Champoton - 176073	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907297	Construccion De Comedor Comunitario Colonia Huanal De La Ciudad De Champoton - 176065	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907298	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Los Manguitos Flamboyanes Y La Cruz - 175828	Champoton		424,639.35	340,007.33	100.00
CAM17170300 907299	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 178263	Champoton		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 907300	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174486	Champoton		119,897.42	0.00	100.00
CAM17170300 907301	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174310	Champoton		1,438,768.80	0.00	100.00
CAM17170300 907302	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174578	Champoton		359,692.20	0.00	100.00
CAM17170300 907303	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174656	Champoton		239,794.80	0.00	100.00
CAM17170300 907304	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174710	Champoton		239,794.84	0.00	100.00
CAM17170300 907305	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Herman Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 165045	Champoton		240,653.60	151,488.23	100.00
CAM17170300 907307	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165339	Champoton		240,924.52	0.00	100.00
CAM17170300 907308	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165379	Champoton		120,426.26	0.00	100.00
CAM17170300 907309	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165265	Champoton		240,924.52	0.00	100.00
CAM17170300 907310	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165210	Champoton		361,386.79	0.00	100.00
CAM17170300 907311	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Guadalupe Las Palomas Infonavit Cardenal Ulises Sansores Y Chen Pec - 164851	Champoton		360,980.40	227,232.34	100.00
CAM17170300 907312	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165308	Champoton		240,924.52	0.00	100.00
CAM17170300 907313	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Cuarenta Y Cinco Col Arenal - 163346	Champoton		203,055.10	203,065.10	100.00
CAM17170300	Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Guadalupe	Champoton		601,634.00	378,720.57	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
907313	Las Palomas Infonavit Cardenal Ulises Sansores Y Chen Pec - 164969					
CAM17170300	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Tierra Y Libertad - 154907	Champotón		1,102,491.46	0.00	60.00
CAM17170300	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Colonial Paraiso - 151716	Champotón		780,466.87	234,140.06	30.00
CAM17170300	Pavimentación De Avenida Quintientos Col Arenal - 148048	Champotón		7,407,920.14	2,222,376.04	100.00
CAM17170300	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Varias Colonias Champoton - 149280	Champotón		744,140.65	223,242.20	90.00
CAM17170300	Ampliación De La Red Elctrica Col Cuauhtemoc - 122502	Champotón		1,274,646.42	382,393.93	100.00
CAM17170300	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Microondas - 123191	Champotón		1,167,888.00	930,741.24	100.00
CAM17170300	Ampliación De La Red Elctrica Col Plan Chac - 122637	Champotón		715,067.40	214,520.22	100.00
CAM17170300	Ampliación De Comedores Escolares Varias Comunidades - 182225	Champotón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Red Elctrica En La Localidad De Venustiano Carranza - 179615	Champotón		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Actualización De Reglamentos - 178356	Champotón		1.00	0.00	0.00
907296	Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistemas De Agua Potable Del Municipio De Campeche - 2830	Campeche		660,617.77	660,617.57	100.00
835990	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tomas Domiciliares - 3100	Campeche		1,484,279.64	1,474,484.68	99.00
835991	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Valvulas De Seccionamiento - 2983	Campeche		1,140,259.95	1,130,610.87	100.00
CAM17170100	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tubería Obstruida Y Reparación De Fugas De Distintos Diámetros - 3157	Campeche		1,384,885.57	1,384,532.27	100.00
835994	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Tres Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje Colonia Ampliación Revolución - 88648	Campeche	259,296.27	258,784.88	77,635.46	85.00
CAM17170200	Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Carlos Pérez Camara Entre Calle Doce Y Calle Fidencio Perez Colonia Emiliano Zapata - 88765	Campeche	286,074.88	285,252.40	85,575.72	85.00
CAM17170200	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Caseta Kala - 87051	Campeche	344,291.40	344,291.40	102,603.25	30.00
CAM17170200	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Campeche - 50961	Campeche		959,663.36	957,282.73	100.00
CAM17170300	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta Pr Melchor Ocampo - 177474	Campeche		247,036.04	0.00	10.00
CAM17170300	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque Superficial Y Caseta Pr Carlos Cano Cruz - 171020	Campeche		698,709.46	0.00	30.00
906705	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Revolución - 170467	Campeche		1.00	0.00	0.00
906833	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fidel Velazquez Secundaria - 163737	Campeche		460,000.00	0.00	20.00
906835	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Carcamo De Reboombo Ignacio Zaragoza - 170922	Campeche		1.00	0.00	0.00
906836	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fatima - 163057	Campeche		696,691.75	209,007.52	30.00
CAM17170300						
906837						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 906838	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Santa Margarita - 155633	Campeche		873,407.17	261,652.96	30.00
CAM17170300 906848	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque Elevado Caseta De Control Y Cloración Pr Bolonchen Cahutch - 172325	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906855	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Seis Santa Rosa China - 171627	Campeche		819,721.02	0.00	0.00
CAM17170300 906856	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Uno Santa Rosa China - 163625	Campeche		780,000.00	234,000.00	50.00
CAM17170300 906866	Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma Etapa Dos - 171502	Campeche		930,572.46	100,507.68	30.00
CAM17170300 906868	Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 149624	Campeche		1,211,538.01	1,077,578.50	93.00
CAM17170300 906870	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Caseta Lerma - 121088	Campeche		730,052.18	218,615.89	30.00
CAM17170300 906888	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tren De Descarga Y Tanque Elevado - 175414	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906901	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Pr Alfredo V Bonfili - 171601	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906906	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Pr Quetzal Ecdzna - 78289	Campeche		957,235.91	915,745.09	96.00
CAM17170300 906907	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Pr Kikab - 172398	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906912	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pr San Antonio Ebulá - 163691	Campeche		545,469.40	163,640.82	30.00
CAM17170200 855840	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Agustín Del Palmar En Ciudad Del Carmen - 46819	Carmen		1,700,000.00	1,394,680.27	80.00
CAM17170200 855844	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Nicolás En Ciudad Del Carmen - 40105	Carmen		650,000.00	0.00	0.00
CAM17170200 855865	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada - 46905	Carmen		1,100,000.00	969,818.18	80.00
CAM17170200 855890	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel Pueblo - 84791	Carmen		1,450,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908486	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chicbul - 84760	Carmen		2,400,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia - 40092	Carmen		2,700,000.00	807,874.39	0.00
CAM17170300 908501	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Nicolás Bravo - 84680	Carmen		1,800,000.00	0.00	0.00
CAM17170300 908502	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oxcabal - 84716	Carmen		2,000,000.00	0.00	0.00
CAM17170200 855122	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche - 51085	Campeche	5,000,000.00	1,500,000.00	409,518.56	25.00
CAM17170300 906706	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Colosio Entre Calle Juan De La Barrera Escuela Primaria Y Calle Doce De Octubre Car - 121091	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906807	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Dos Colonia Jardines - 186823	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906808	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Tres Colonia Minas - 186886	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300 906809	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Cuatro Colonia Ampliación Bellavista - 186777	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Uno Colonia Leovigildo	Campeche		1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
906810	Gomez - 186729					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Cuatro Colonia	Campeche		1.00	0.00	0.00
906811	Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 186862					
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Colonia Polvorin - 186631	Campeche		1.00	0.00	0.00
906815	Equipamiento De La Unidad Medica De La Colonia Bellavista - 187306	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Dos Colonia Polvorin - 186907	Campeche		1.00	0.00	0.00
906817	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Colonia Minas - 186685	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Colonia Leovigildo Gomez - 186165	Campeche		1.00	0.00	0.00
906818	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Colonia Jardines - 186560	Campeche		1.00	0.00	0.00
906819	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Colonia Ampliación Bellavista - 186486	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 186432	Campeche		1.00	0.00	0.00
906824	Mejoramiento De La Unidad Medica De La Colonia Bellavista - 178904	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Calcita Por Calle Oro De La Colonia Minas - 171151	Campeche		1.00	0.00	0.00
906834	Mejoramiento De Comedor Escolar Del Cam Cinco San Francisco De Campeche - 151178	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Mejoramiento De Comedor Escolar De La Esc Prim Claudio Cortes Castro Pr Bethania - 151025	Campeche		84,530.67	0.00	90.00
906839	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Pr San Antonio Bobola - 84117	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Pr Castlamay - 84369	Campeche		1.00	0.00	0.00
906847	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En El Barrio Loma Bonita En La Calle Privada Veintiseis Pr China - 172143	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Enrique F Canabal Pr China - 151102	Campeche		1.00	0.00	0.00
906854	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Hampool - 84962	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc Primaria Revolución Mexicana Pr Imi Dos - 155455	Campeche		1.00	0.00	0.00
906860	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Imi - 87020	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Veintuno De Marzo Lerma - 155241	Campeche		1.00	0.00	0.00
906862	Pavimentación De La Calle Diecinueve Entre Calle Veintiseis Marañon Y Calle Sin Nombre Lerma - 121092	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Nlchi - 84684	Campeche		1.00	0.00	0.00
906867	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco Sarabia Pr Nohakal - 151057	Campeche		1.00	0.00	0.00
906869	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Nohakal - 84850	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nuevo Ushazaj Edzna - 84850	Campeche		1.00	0.00	0.00
906873						
CAM17170300	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco Sarabia Pr Nohakal - 151057	Campeche		1.00	0.00	0.00
906875	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Nohakal - 84850	Campeche		1.00	0.00	0.00
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nuevo Ushazaj Edzna - 84850	Campeche		1.00	0.00	0.00
906877						
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nuevo Ushazaj Edzna - 84850	Campeche		1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
87036						
906878	Ampliación De La Red Eléctrica Pr. San Agustín Ola - 171280	Campeche		1.00	0.00	0.00
906879	Rehabilitación De Comedor Comunitario Pr. San Agustín Ola - 154075	Campeche		1.00	0.00	0.00
906880	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cinco San Agustín Ola - 84924	Campeche		1.00	0.00	0.00
906881	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Crucero De Oxa - 84501	Campeche		1.00	0.00	0.00
906882	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo Y Calle Sin Nombre Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Valentín Góme - 121066	Campeche		1.00	0.00	0.00
906883	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Veintuno De Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez Calle Morelos Entre - 121061	Campeche		1.00	0.00	0.00
906884	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Niños Héroes Entre Calle Cinco De Febrero Y Calle Veinte De Noviembre - 121093	Campeche		1.00	0.00	0.00
906885	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Diez De Mayo Entre Diez De Mayo Y Miguel Hidalgo Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entr - 121057	Campeche		1.00	0.00	0.00
906886	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Ocho Pich - 87032	Campeche		1.00	0.00	0.00
906887	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle De Acceso Al Poblado Entre Dieciséis Y Sin Nombre Pr. Pooayaxum - 155503	Campeche		1.00	0.00	0.00
906889	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Pooayaxum - 84894	Campeche		1.00	0.00	0.00
906890	Construcción De Cuarto Dormitorio San Camilo - 87047	Campeche		1.00	0.00	0.00
906891	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco I Madero Pr. San Francisco Koben - 150881	Campeche		117,985.82	35,395.15	30.00
906894	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Siete San Francisco Koben - 87024	Campeche		1.00	0.00	0.00
906896	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Tikinnul - 84447	Campeche		1.00	0.00	0.00
906897	Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Aquiles Serdán Pr. Tixmucuy - 151150	Campeche		1.00	0.00	0.00
906898	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Diez Tixmucuy - 87042	Campeche		1.00	0.00	0.00
906899	Rehabilitación De La Calle Nueve Entre Dos Y Calle Veinte Pr Bonfil - 173348	Campeche		1.00	0.00	0.00
906900	Rehabilitación De Comedor Comunitario Pr. Alfredo Bonfil - 150916	Campeche		1.00	0.00	0.00
906902	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nueve Alfredo V Bonfil - 87040	Campeche		1.00	0.00	0.00
906904	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Pueblo Nuevo - 84625	Campeche		1.00	0.00	0.00
906905	Construcción De Comedor Comunitario Pr. Nuevo Perijamo - 121094	Campeche		496,944.78	0.00	90.00
906909	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Diez Adolfo Ruiz Cortínez - 87044	Campeche		1.00	0.00	0.00
906910						
1005			397,161.76	397,161.76	395,532.89	
FORTAMUN						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200	Equipamiento Del Sistema De Bombeo De Pozos De 10 H.P. Y De 20 H.P. En La Localidad De Chuncanán Y Hechelchakán	Hechelchakán	252,835.51	252,835.51	251,809.27	100.00
892191	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 20 Hp 3f 230 Para Alimentar Tanque Superficial Y Red De Distribución En La Localidad De Cumpich	Hechelchakán	144,326.25	144,326.25	143,723.62	100.00
892208	Red De Distribución En La Localidad De Cumpich					
1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			78,227,167.19	69,413,315.10	43,900,775.66	
CAM13140200	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De Sanitario Rural M4	Catakmul	172,078.09	1.00	0.00	0.00
332407						
CAM17170100	Escuela Primaria Manuel J. Lopez Hernandez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champolón	1,034,220.46	1,034,220.46	601,671.41	90.00
852832						
CAM17170100	Escuela Secundaria Técnica. No. 29, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,878,341.43	1,878,341.43	1,861,149.90	100.00
852833						
CAM17170100	Escuela Jardín De Niños Margarita Mazza De Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	824,522.98	824,522.98	803,377.59	100.00
852853						
CAM17170100	Telesecundaria No. 18, Rehabilitación De Edificio "A", "B" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Escárcega	754,199.98	754,199.98	608,342.96	100.00
852854						
CAM17170100	Escuela Telesecundaria Numero 29, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	706,859.20	706,859.20	530,767.22	100.00
852855						
CAM17170100	J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon, Construcción De 1 Aula Didáctica, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Escárcega	660,539.55	660,539.55	435,202.93	90.00
852856						
CAM17170100	Telesecundaria No. 143, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes, Construcción De 1 Aula Didáctica Obra Complementaria Y Obra Exterior	Candelaria	628,406.58	628,406.58	529,497.46	100.00
852857						
CAM17170100	Primaria Maria Del Carmen Poblaciones, Construcción D Edificio "B", Planta Baja, 5 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	4,336,769.97	4,336,769.97	2,087,268.46	76.00
852874						
CAM17170100	J.N. Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos	Campeche	647,574.77	647,574.77	530,155.59	95.00
852930						
CAM17170100	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitación De Espacios Educativos Y Obra Exterior	Escárcega	503,641.61	503,641.61	382,666.04	100.00
852931						
CAM17170100	Prim. Eduardo Mena Cordova, Rehabilitación De Edificio "A", Y Obra Complementaria	Escárcega	1,486,795.66	1,486,795.66	848,568.97	100.00
852932						
CAM17170100	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitación Y Adecuación De Edificio "B" A Dirección, Cooperativa-Bodega Y Aula De Computo, Demolicion De Edificio "A", Obra Complementaria Y Obra Exterior (Constru	Champolón	1,373,150.48	1,373,150.48	1,114,611.70	95.00
852933						
CAM17170100	Telesecundaria No. 39, Red Eléctrica Exterior (Incluye Cambio De Transformador Y Construcción De Cocina-Comedor)	Escárcega	935,246.87	935,246.87	446,865.83	100.00
852934						
CAM17170100	Prim. Eulogio Perera, Rehabilitación De Espacios Educativos	Campeche	678,475.52	678,475.52	677,680.94	100.00
852994						
CAM17170100	Telesecundaria No. 134, Rehabilitación De Espacios Educativos Y Obra Exterior	Candelaria	648,929.26	648,929.26	519,627.35	92.00
852995						
CAM17170100	J.N. Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	1,225,918.83	1,225,918.83	471,286.98	100.00
853067						
CAM17170100	J.N. Mi Pequeño Mundo, Rehabilitación De Espacios Educativos Y Obra Exterior	Campeche	1,187,920.74	1,187,920.74	921,928.35	100.00
853068						
CAM17170100	Telesecundaria No. 71, Rehabilitación De Espacios Educativos	Candelaria	963,902.21	963,902.21	943,557.11	100.00
853069						
CAM17170100	Prim. Fidencio Poot Chable, Construcción De Dirección, Bodega-Cooperativa, Aula Usaaer	Campeche	953,027.70	953,027.70	677,754.14	80.00
853071						
CAM17170100	Prim. Plan De Ayutla, Construcción De Dirección, Cooperativa, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	1,205,102.91	1,205,102.91	1,139,283.24	100.00
853072						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170100 853395	Prim. Luis Alvarez Barret, Construcción De 1 Aula, Rehabilitación De Edificio "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	695,361.65	695,361.65	501,013.75	89.00
CAM17170100 853396	Prim. Fernando Berron Ramos, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Candelaria	1,105,082.82	1,105,082.82	694,901.44	82.00
CAM17170100 854419	J.N. El Huerto De La Ilusion, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Y Obra Complementaria	Campeche	464,479.76	464,479.76	253,266.68	97.00
CAM17170100 854420	Prim. Margarita De Gontari De Salinas, Impermeabilización Parcial De Edificio "K" Y Obra Exterior	Campeche	655,166.42	655,166.42	575,072.00	100.00
CAM17170100 854421	Prim. Miguel Hidalgo, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,085,243.53	1,085,243.53	950,901.46	100.00
CAM17170200 879874	Centro De Atención Multiple No. 05, Construcción De Sanitarios En Aulas, Rehabilitación De Edificios Y Obra Complementaria	Campeche	819,166.83	819,166.83	770,703.95	98.00
CAM17170200 879876	J.N. Florinda Batista, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	1,473,902.23	1,473,902.23	442,170.67	79.00
CAM17170200 879881	J.N. Angela Zapata, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes, Edificio "A" Y "B", Obra Exterior (Alumbrado Exterior)	Carmen	551,887.59	551,887.59	536,760.53	100.00
CAM17170200 879887	Prim. Lic. Carlos Sansores Perez, Rehabilitación De Edificios "A", "Y", "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	966,977.18	966,977.18	808,210.70	89.00
CAM17170200 879889	Prim. Lic Pablo Garcia, Rehabilitación De Sistema Eléctrico Interior Y Exterior Edificios "A" Y "B"	Campeche	1,386,099.36	1,386,099.36	1,013,526.85	85.00
CAM17170200 879894	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Carmen	1,066,775.64	1,066,775.64	736,540.49	80.00
CAM17170200 885625	J.N. Federico Froebel, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes, Edificio "A", "B", "D", "E" Y "F", Obra Complementaria (Red Eléctrica Exterior) Y Obra Exterior (Conector)	Carmen	1,145,116.31	1,145,116.31	1,137,119.91	100.00
CAM17170200 885626	Prim. Ramon G. Borfili, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Carmen	1,043,224.06	1,043,224.06	312,967.22	82.00
CAM17170200 885627	Prim. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Edificios Y Exterior	Campeche	834,650.66	834,650.66	433,295.69	94.00
CAM17170200 885629	Prim. Pablo Galeana, Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior (Remanentes 2017)	Campeche	2,922,405.41	2,922,405.41	1,235,536.41	86.00
CAM17170200 886725	Prim. Benito Juárez, Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Hopelchén	1,406,663.98	1,406,663.98	874,744.44	100.00
CAM17170200 904210	J.N. Sexenio De La Concordia, Trabajos De Espacios Educativos Existentes (Rehabilitación De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior)	Campeche	1,044,203.21	1,044,203.21	536,895.25	94.00
CAM17170200 904211	J.N. Siglo XXI, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Construcción De Bodega, Rehabilitación De Espacios Educativos, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	729,124.61	729,124.61	431,480.32	80.00
CAM17170200 904212	J.N. Vasco De Quiroga, Rehabilitación De Espacios Educativos, Edificio "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	1,113,152.99	1,113,152.99	993,081.67	90.00
CAM17170200 904213	Prim. Plan De Ayutla, Suministro De Mobiliario Para Dirección, Bodega Y Cooperativa	Campeche	58,255.20	58,255.20	58,255.20	100.00
CAM17170200 904214	Prim. Manuel Crescencio Garcia Rejon Y Alcalá, Rehabilitación De Edificios "C", "F" Y "G", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	1,539,662.95	1,539,662.95	1,046,672.43	90.00
CAM17170200 904215	Prim. Plan De Ayutla, Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas	Campeche	50,750.00	50,750.00	50,750.00	100.00
CAM17170200 904216	Prim. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación De Edificio "A" Y "F"	Campeche	340,028.96	340,028.96	340,028.96	100.00
CAM17170200 904217	Prim. Jaime Torres Bodet, Suministro De Mobiliario Para Aula De Computo	Campeche	66,111.14	66,111.14	66,111.14	100.00
CAM17170200	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitación De Edificios "A",	Candelaria	592,433.51	592,433.51	577,343.47	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
904220	"B", "C", "D", "E" Y "F", Obra Complementaria Y Obra Exterior					
CAM17170200	Prim. Niño Attilero, Rehabilitación De Alimentación De Instalación Eléctrica Exterior, Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", Obra Exterior	Carmen	587,737.71	587,737.71	562,474.04	100.00
904222						
CAM17170200	J.N. Julieta Rubio Domínguez, Construcción De 1 Aula Didáctica, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Carmen	669,227.77	669,227.77	375,922.41	80.00
904224						
CAM17170200	Prim. Cuauhtemoc, Rehabilitación De Edificios "B" Y "D" Y Obra Complementaria	Champolón	1,614,795.64	1,614,795.64	484,438.69	45.00
904226						
CAM17170200	Esc. Sec. Gral. No. 09, Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior	Champolón	940,810.08	940,810.08	696,299.98	90.00
904228						
CAM17170200	Prim. Josefa Ortiz De Domínguez, Rehabilitación Y Adecuación Del Edificio "B" (Rehabilitación Y Adecuación A Aula Biblioteca Y Aula Usae), Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champolón	631,523.14	631,523.14	189,456.94	70.00
904230						
CAM17170200	J.N. Vicente Guerrero, Construcción De Barda Perimetral	Hopelchén	330,390.03	330,390.03	280,229.60	100.00
904232						
CAM17170200	Prim. Pablo García, Construcción De 1 Aula Didáctica , Obra Complementaria Y Obra Exterior	Hopelchén	387,110.97	387,110.97	265,060.93	90.00
904233						
CAM17170200	Prim. Heroe De Nacozari, Rehabilitación De Edificios "A", "C", "D" Y "E", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Campeche	1,391,753.77	1,391,753.77	417,526.13	30.00
904371						
CAM17170200	Prim. Septimio Perez Palacios, Rehabilitación De Espacios Educativos, Barda Y Cerca Perimetral, Rejilla En Plaza Cívica, Base Para Tinacos	Campeche	201,090.47	201,090.47	198,143.45	100.00
904372						
CAM17170200	Esc. Sec. Tec. No. 25, Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "J", "K", "Y" "L" Obra Complementaria (Red Eléctrica Exterior)	Carmen	2,101,056.04	2,101,056.04	1,513,270.50	40.00
904376						
CAM17170200	Prim. Adolfo Lopez Mateos Sección Ii, Colocación De A/A, Desasolve De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Interconexión Y Descarga Sanitario-Fosa	Campeche	83,798.38	83,798.38	25,139.51	100.00
904377						
CAM17170200	Prim. Adolfo Lopez Mateos Sección I, Suministro De Sistema Prefabricada De 5000 Lt, Desasolve De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción E Interconexión A Pozo De Absorción	Campeche	135,801.84	135,801.84	40,740.55	100.00
904379						
CAM17170200	Prim. Nicolas Bravo, Rehabilitación De Edificios "B", "C" Y "D" Obra Complementaria (Rehabilitación De Cisterna, Red Hidráulica Y Fosa Séptica, Incluye Muro De Acometida Y Red Eléctrica)	Champolón	1,503,976.86	1,503,976.86	782,064.53	55.00
904431						
CAM17170200	Prim. Francisco De La Cabada Vera, Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G" Obra Complementaria Y Obra Exterior	Carmen	2,462,778.09	2,462,778.09	2,216,023.88	88.00
904432						
CAM17170200	Telesecundaria No. 34, Rehabilitación De Edificio "A", Obra Complementaria (Rehabilitación De Sistema), Obra Exterior (Cerca Perimetral, Acceso Rehabilitación De Plaza Cívica Y Alumbrado Exterior)	Champolón	1,077,105.95	1,077,105.95	323,131.78	52.00
904433						
CAM17170200	Prim. Juan De La Cabada Vera, Rehabilitación De Edificios "B", "C" Y "D" Obra Exterior, Alumbrado Exterior Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples	Carmen	1,855,937.31	1,855,937.31	1,113,898.73	40.00
904543						
CAM17170200	J.N. Pablo Galeana, Rehabilitación De Espacios Educativos, Edificio "A" (Aula Cocina, Sanitarios Y Dirección), Edificio "B" (2 Aulas Didácticas) Obra Complementaria Y Obra Exterior	Escárcega	1,149,920.69	1,149,920.69	344,976.21	65.00
904545						
CAM17170200	Telesecundaria No. 141, Rehabilitación De Edificio "A", (Aula Didáctica, Aula-Microlaboratorio Y Servicios Sanitarios) Edificio "B" (Aula Didáctica), Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champolón	1,299,198.94	1,299,198.94	389,759.68	15.00
904547						
CAM17170200	Telesecundaria No. 88, Rehabilitación De Edificio "B" (3 Aulas Didácticas), "A" (Aula De Computo, Laboratorio, Dirección	Champolón	1,676,351.38	1,676,351.38	502,905.41	20.00
904548						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 904550	Administración Con Servicio Sanitario) Obra Complementaria Y Obra Exterior Prim. Ulises Sanores, Impermeabilización De Edificios "A", "B", "F", "Y", "H", Pintura De Edificios "A", "Y", "B", Cambio De Herrajes En W.C. De Sanitarios De Niñas	Campeche	536,038.77	536,038.77	491,895.65	100.00
CAM17170200 905027	J.N. Laureana Wriehit Gonzalez, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación De Espacios Educativos	Escárcega	773,517.24	773,517.24	394,551.00	78.00
CAM17170200 905143	J.N. Esterania Castañeda, Rehabilitación De Espacios Educativos, Edificios "A", "B", "D", "Y", "E2", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Carmen	698,976.28	698,976.28	209,692.88	40.00
CAM17170300 954044	J.N. Laura Elena Arce Cavazos, Construcción De 2 Aulas Adosadas De 6x8 M Y Rehabilitación De Edificios "A", "Y", "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champolón	1,489,929.04	1,489,929.04	549,558.48	35.00
CAM15150300 561100	Programa Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	1,359,230.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 597358	Programa Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	1,551,848.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 597909	Programa Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	1,441,783.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 598100	Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	1,517,667.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 598155	Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	169,650.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606500	Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	889,662.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606607	Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	1,184,279.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170300 967611	Programa De Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	25,000.00	1.00	0.00	0.00
CAM17170300 967832	Programa Escuelas De Tiempo Completo	Cobertura estatal	25,000.00	25,000.00	24,999.90	100.00
CAM15150400 606769	Inclusión Y Equidad Educativa	Cobertura estatal	79,993.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606909	Desarrollo Profesional Docente	Cobertura estatal	89,280.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606649	Inclusión Y Equidad Educativa	Cobertura estatal	79,118.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606787	Inclusión Y Equidad Educativa	Cobertura estatal	73,635.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606852	Inclusión Y Equidad Educativa	Cobertura estatal	49,634.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606957	Telebachillerato Comunitario Sept-Dic	Cobertura estatal	62,938.00	1.00	0.00	0.00
CAM15150400 606819	Inclusión Y Equidad Educativa	Cobertura estatal	68,073.00	1.00	0.00	0.00
1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			67,730,784.10	49,813,644.93	15,050,681.56	0.00
CAM17170300 956041	Construcción De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Emsad 18 Chiná, Campeche.	Campeche	260,001.50	1.00	0.00	0.00
CAM16160400 824388	Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Plantel 10 Chibchui, Construcción De Cerco Perimetral	Carmen	310,435.45	1.00	0.00	0.00
CAM16160400 824425	Colegio De Bachilleres Del Estado De Campeche Centro Emsad 03 Isla Aguada, Construcción De La Barda Perimetral Mixta.	Carmen	189,745.59	1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 956402	Habilitación De Los Espacios Educativos Centro De Idiomas Gimnasio Mantenimiento A Los Edificios G.H.I.K, L,M,Ñ,O,Q,R,S, F1	Carmen	11,370,305.68	11,370,305.68	3,389,389.37	20.00
CAM17170200 904218	Universidad Autonoma De Campeche, Trabajos De Terminación En La Construcción De Edificios "A", "B", "C" Y "E" (Continuidad Del Campus V De La Facultad De Ciencias Químico Biológicas)	Campeche	5,699,622.20	5,699,622.20	4,502,950.75	97.00
CAM17170200 904231	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche Plantel Pomuch, Construcción De Edificio "I" Terminación Y Acabado De Azotea, Impermeabilizante, Chaflián	Hecelchakán	407,553.37	407,553.37	399,738.18	86.00
CAM17170200 904373	Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Centro De Información	Calakmul	12,698,939.55	12,698,939.55	3,809,681.86	2.00
CAM17170200 904434	Universidad Tecnológica De Calakmul, Suministro De Mobiliario Administrativo Y Didáctico	Calakmul	1,747,033.86	1,747,033.86	1,000,593.98	57.00
CAM17170200 905175	Universidad Tecnológica De Campeche, Equipamiento De Laboratorios De Computo Y Area Bis (Partida 2)	Carmen	1,964,466.73	1,964,466.73	589,340.02	75.00
CAM17170200 905177	Universidad Tecnológica De Campeche, Suministro De Aplicación De Servidores Y Sistema Operativo Institucional Utcam (Partida 1)	Carmen	1,285,547.36	1,285,547.36	385,664.20	100.00
CAM17170200 905362	Universidad Tecnológica De Campeche, Suministro E Instalación De Laboratorio De Computo De Instrumentación	Carmen	922,439.89	922,439.89	0.00	0.00
CAM17170200 905363	Universidad Tecnológica De Campeche, Equipamiento E Instalación De Maquinas Elec Tricas (Partida 4), Suministro De Equipo Para Laboratorio De Metrología (Partida 5), Suministro E Instalación De Equipo	Carmen	2,567,923.02	2,567,923.02	770,376.90	0.00
CAM17170200 905364	Universidad Tecnológica De Campeche, Suministro E Instalación De Módulos Solares (Partida 11), Suministro E Instalación De Leds En Edificios Interiores Y Exteriores (Partida 12)	Carmen	3,273,237.00	3,273,237.00	0.00	0.00
CAM17170200 905365	Universidad Tecnológica De Candelaria, Suministro E Instalación De Sistema Fotovoltaico (Partida1), Suministro Y Equipamiento De Laboratorio De Idiomas (Partida 2), Suministro E Instalación De Computulo	Candelaria	6,976,598.77	6,976,598.77	0.00	0.00
CAM17170300 954574	Instalación De Celdas Solares En La Escuela Preparatoria ¿Prof. Ramón Berzunza Herrera¿	Campeche	899,972.50	899,972.50	202,946.30	22.00
CAM17170100 834782	Instalación De Paneles Solares En La Escuela Preparatoria Prof. Ramón Berzunza Herrera Del I.C.	Campeche	899,972.50	1.00	0.00	0.00
CAM17170200 891788	Ramón Berzunza Herrera Del I.C.	Cobertura estatal	16,256,989.13	1.00	0.00	0.00
1009 FAETA Educación Tecnológica			65,027,625.00	4.00	0.00	0.00
CAM10130100 123482	Educación Profesional Técnica	Cobertura estatal	33,773,019.00	1.00	0.00	0.00
CAM13130100 122854	Educación Profesional Técnica	Cobertura estatal	29,823,986.00	1.00	0.00	0.00
CAM13130100 122886	Educación Profesional Técnica	Cobertura estatal	171,056.00	1.00	0.00	0.00
CAM13130100 123100	Educación Profesional Técnica	Cobertura estatal	1,259,564.00	1.00	0.00	0.00
1011 FASP			89,449,731.00	88,949,891.00	51,683,504.60	100.00
CAM17170100 850291	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	372,500.00	372,500.00	368,789.52	100.00
CAM17170100 850293	Activos Intangibles	Campeche	178,989.00	178,989.00	176,088.00	100.00
CAM17170100 850296	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Cobertura estatal	105,000.00	105,000.00	43,780.72	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170100 850297	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas Red	Cobertura estatal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850448	Mobiliario Y Equipo De Administración (Sni)	Cobertura estatal	1,370,840.00	871,000.00	522,000.00	100.00
CAM17170100 850451	Licencias Informáticas E Intelectuales (Sni)	Cobertura estatal	34,499.00	34,499.00	27,898.00	100.00
CAM17170100 850458	Mobiliario Y Equipo De Admon (Repuve)	Cobertura estatal	362,544.00	362,544.00	3,132.00	50.00
CAM17170100 850460	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación (Repuve)	Cobertura estatal	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850461	Mobiliario Y Equipo De Admón (Snalle)	Cobertura estatal	50,000.00	50,000.00	27,498.38	80.00
CAM17170100 850462	Licencias Informáticas (Snalle)	Cobertura estatal	692,219.63	692,219.63	0.00	0.00
CAM17170200 893110	Equipo De Generacion Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	Cobertura estatal	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
CAM17170200 893219	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información (Snalle)	Cobertura estatal	3,520,040.13	3,520,040.13	0.00	0.00
CAM17170200 893229	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración (Snalle)	Cobertura estatal	156,000.00	156,000.00	73,357.82	100.00
CAM17170100 850286	Vehículos Y Equipo De Transporte	Campeche	400,000.00	400,000.00	399,855.00	100.00
CAM17170100 850287	Obra Pública En Bienes Propios: Academia De Policía	Campeche	600,000.00	600,000.00	483,409.96	85.00
CAM17170100 850281	Equipo Y Aparatos Audiovisuales	Campeche	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850282	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Carmen	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850324	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	270,000.00	270,000.00	262,964.80	100.00
CAM17170100 850326	Equipo De Defensa Y Seguridad Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	201,760.00	201,760.00	100,850.40	100.00
CAM17170100 850442	Cámaras Fotográficas Y De Vídeo (Ciencias Forenses)	Cobertura estatal	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850443	Equipo Médico Y De Laboratorio (Ciencias Forenses)	Carmen	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850446	Licencias (Ciencias Forenses)	Campeche	2,350,000.00	2,350,000.00	2,343,970.99	100.00
CAM17170100 850464	Licencias Informáticas (Delitos De Alto Impacto)	Campeche	10,520,000.00	10,520,000.00	5,260,000.00	50.00
CAM17170200 893093	Cámaras Fotográficas Y De Vídeo	Campeche	250,740.00	250,740.00	0.00	0.00
CAM17170100 850299	Obra Pública En Bienes Propios: Destacamento Policía Estatal Preventiva De Carmen	Carmen	1,250,000.00	1,250,000.00	345,858.23	45.00
CAM17170100 850301	Obra Pública En Bienes Propios: Secretaría De Seguridad Pública	Campeche	6,444,000.00	6,444,000.00	2,647,674.58	45.00
CAM17170100 850303	Muebles De Oficina Y Estantería Ssp	Cobertura estatal	333,388.00	333,388.00	0.00	0.00
CAM17170100 850315	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información Ssp	Cobertura estatal	1,606,088.00	1,606,088.00	0.00	0.00
CAM17170100 850316	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración Ssp	Cobertura estatal	227,700.00	227,700.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170100 850318	Cámaras Fotográficas Y De Video Ssp	Cobertura estatal	24,926.00	24,926.00	0.00	0.00
CAM17170100 850319	Vehículos Y Equipo Terrestre	Cobertura estatal	22,356,446.00	22,356,446.00	20,204,799.99	90.00
CAM17170100 850321	Equipo De Defensa Y Seguridad Ssp	Cobertura estatal	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
CAM17170100 850322	Licencias Ssp	Cobertura estatal	818,378.00	818,378.00	0.00	0.00
CAM17170100 850331	Mobiliario Y Equipo De Admón (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal)	Cobertura estatal	132,572.00	132,572.00	0.00	0.00
CAM17170100 850342	Muebles De Oficina Y Estantería (Uesmcysp)	Cobertura estatal	299,662.00	299,662.00	0.00	0.00
CAM17170100 850351	Equipo De Cómputo (Uesmcysp)	Cobertura estatal	312,048.00	312,048.00	0.00	0.00
CAM17170100 850354	Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón (Uesmcysp)	Cobertura estatal	611,600.00	611,600.00	0.00	0.00
CAM17170100 850356	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Uesmcysp)	Campeche	84,480.00	84,480.00	0.00	0.00
CAM17170100 850359	Muebles De Oficina Y Estantería (Modelo Nacional De Pol.)	Cobertura estatal	98,670.00	98,670.00	0.00	0.00
CAM17170100 850362	Muebles De Oficina Y Estanterías (Sistema Penitenciario)	Cobertura estatal	790,064.00	790,064.00	0.00	0.00
CAM17170100 850365	Cámaras Fotográficas Y De Video (Sistema Penitenciario)	Cobertura estatal	38,720.00	38,720.00	0.00	0.00
CAM17170100 850367	Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema Penitenciario)	Cobertura estatal	3,544,200.00	3,544,200.00	3,419,960.00	100.00
CAM17170100 850369	Mobiliario Y Equipo De Administración (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	Cobertura estatal	229,768.00	229,768.00	0.00	0.00
CAM17170100 850370	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	Cobertura estatal	7,612.00	7,612.00	0.00	0.00
CAM17170100 850371	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	Cobertura estatal	35,574.00	35,574.00	33,756.00	100.00
CAM17170100 850373	Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	Cobertura estatal	506,000.00	506,000.00	475,200.00	100.00
CAM17170100 850374	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	Campeche	114,576.00	114,576.00	0.00	0.00
CAM17170100 850376	Edificación No Habitacional: Centro De Internamiento Para Adolescentes	Campeche	1,500,000.00	1,500,000.00	412,188.49	35.00
CAM17170100 850377	Edificación No Habitacional: Cereso Koben	Campeche	3,600,000.00	3,600,000.00	1,079,999.99	35.00
CAM17170100 850466	Mobiliario Y Equipo De Admón (Policía Cibernética)	Cobertura estatal	53,064.00	53,064.00	0.00	0.00
CAM17170100 850468	Cámaras Fotográficas Y De Video (Policía Cibernética)	Campeche	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 850470	Software (Policía Cibernética)	Cobertura estatal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
CAM17170100 851427	Obra Publica: Cereso Ciudad. Del Carmen	Carmen	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	35.00
CAM17170200 893124	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal)	Cobertura estatal	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
CAM17170200 893139	Cameras Fotográficas Y De Video (Uesmcysp)	Campeche	23,137.00	23,137.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 893153	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Sistema Penitenciario)	Campeche	28,160.00	28,160.00	0.00	0.00
CAM17170200 893163	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información Para Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	Cobertura estatal	352,902.00	352,902.00	0.00	0.00
CAM17170200 893179	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para El Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	Cobertura estatal	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00
CAM17170200 893188	Mobiliario Y Equipo De Administración	Cobertura estatal	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
CAM17170200 893195	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información Para El Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
CAM17170200 893205	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	Campeche	404,800.00	404,800.00	0.00	0.00
CAM17170200 893236	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información (Policía Cibermática)	Cobertura estatal	422,354.00	422,354.00	0.00	0.00
CAM17170200 903051	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	4,542,450.00	4,542,450.00	2,072,969.30	85.00
CAM17170100 850037	Obra Pública En Bienes Propios: Poder Judicial Del Estado De Campeche	Carmen	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
CAM17170100 851452	Obra Pública: Sala De Juicios Orales Hechelchakán	Hechelchakán	580,252.24	580,252.24	0.00	0.00
CAM17170100 851455	Obra Pública: Sala De Juicios Orales Champolón	Champolón	2,262,488.00	2,262,488.00	597,502.43	30.00
1012 FAFEF			201,357,470.17	197,220,315.73	139,810,329.98	
CAM17170200 879935	Equipo De Bombeo En La Localidad De San Antonio Yacasay, Champolón	Champolón	97,552.50	97,552.50	97,552.50	100.00
CAM17170200 879953	Instalación Y Mantenimiento De Drenaje Público Del Canal De La Ría De San Francisco De Campeche 2da. Etapa	Campeche	7,516,356.20	7,516,356.20	7,516,356.10	100.00
CAM17170100 834718	Construcción De Tanque Elevado Hobomo Campeche, Campeche	Campeche	1,940,035.01	1,985,262.19	1,985,262.19	100.00
CAM17170200 879946	Drenaje Pluvial Av. Colosio Triamo Escuela Secundaria Federal 7 Av. Colosio, Loc. San Francisco De Campeche, Campeche	Campeche	10,000,000.00	8,239,956.88	8,099,956.68	65.00
CAM17170100 852821	Instituto Tecnológico De Lemma, Cancha De Fútbol Rápido Y Cubierta De Arcotecho De Lamina En 2 Chanchas De Basquetbol, Localidad Lemma, Municipio: Campeche (Construcción)	Campeche	6,288,337.84	5,618,945.32	3,984,587.08	85.00
CAM17170100 852823	Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez, Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta Dearcotecho De Lamina	Hopelchén	2,868,231.67	2,485,351.52	1,848,511.57	78.00
CAM17170100 852824	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Cancha De Fútbol Rápido	Campeche	2,770,914.65	2,218,082.88	1,897,952.77	100.00
CAM17170100 852894	Escuela Primaria Pablo García, Arcotecho De Lamina En Cancha	Hopelchén	1,535,366.27	1,286,456.99	1,251,417.31	100.00
CAM17170100 853055	Escuela Primaria María Del Carmen Poblaciones, Cancha De Basquetbol Con Cubierta Estructural Y Lamina	Campeche	1,612,816.42	1,490,895.17	1,116,107.75	90.00
CAM17170300 965785	Calle 29 Entre Calle 25a Y Calle 8 Loc. Tenabo (Pavimentación Y Mantenimiento)	Tenabo	946,957.07	946,957.07	565,572.48	100.00
CAM17170300 965800	Camino E. C. Nunkini-Santa Cruz-Puchachen Loc. Puchachen Municipio Calkini (Conservación)	Calkini	1,306,789.04	1,306,789.04	392,036.71	100.00
CAM17170300 965811	Construcción Y Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Fco De Campeche Partida 1 Construcción De Las Areas : Admon Taller De Cocina Baños Taller De Cultura Sala De Computo	Campeche	958,281.99	958,282.00	282,536.98	40.00
CAM17170300 965823	Const Y Equip De Un Centro De Des. Familiar Comunit. En San Fco De Camp.Partida 2 Const. De Sala Usos Multip. Area	Campeche	824,313.61	824,313.62	150,128.21	40.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170300 965834	Psicopedagógica Corte Y Confec. Plaza Y Pasillos Espacios Para Huerto (U.H. S.Xxi) Construcción Y Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Fco De Campeche Partida 3 Instalacion Electrica Cerca Milla Cidlon	Campeche	2,16,267.80	2,16,267.78	0.00	40.00
CAM17170300 965838	Murete En Bajada Escenica Loc. San Francisco De Camp	Campeche	1,085,947.24	1,085,947.24	325,784.17	100.00
CAM17170300 965844	Salones De Regularizacion Escolar En La Colonia Ampliacion Revolucion San Fco De Campeche Segunda Etapa. Construccion Archivo Del Gobierno Del Estado Loc. San Francisco De Camp	Campeche	537,427.85	537,427.85	537,427.85	100.00
CAM17170300 965847	Remodelacion De Edificio	Campeche	2,208,046.46	2,208,046.46	662,413.94	0.00
CAM17170300 965854	Archivo Del Gobierno Del Estado Loc. San Fco. De Camp	Campeche	2,208,046.46	1.00	0.00	0.00
CAM17170300 965857	Remodelacion De Edificio Centro Comunitario En La Colonia Ampliacion Revolucion En San Fco De Campeche Segunda Etapa Construccion	Campeche	1,706,610.00	1,706,610.00	1,706,610.00	100.00
CAM17170100 884894	Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas En Las Localidades De Calkini, Becal Y Nunkini (Bacheo Y Aplicacion De Slurry)	Calkini	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,658.17	100.00
CAM17170200 884249	Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum (2 Da Etapa). Localidad San Francisco De Campeche. Municipio: Campeche	Campeche	1,053,602.76	1,053,602.76	819,826.16	80.00
CAM17170200 884263	Cancha De La Localidad De Hobomo. Municipio: Campeche (Construccion)	Campeche	3,237,424.83	3,237,424.83	3,237,424.83	100.00
CAM17170200 884271	Cancha Del Barrio De San Martin De La Localidad De Calkini. Municipio: Calkini (Techumbre)	Calkini	2,945,354.39	2,945,354.39	2,574,298.17	97.00
CAM17170200 884278	Parque Y Cancha En La Colonia Guadalupe, Localidad Calkini. Municipio: Calkini (Construccion Y Techumbre)	Calkini	5,127,319.53	5,127,319.53	5,127,319.52	97.00
CAM17170200 884287	Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada. Municipio: Palizada (2da Etapa) (Reconstruccion)	Palizada	1,891,055.15	1,891,055.15	1,891,010.81	100.00
CAM17170200 884297	Cancha De Santa Ana. Localidad San Francisco De Campeche. Municipio: Campeche (Rehabilitacion)	Campeche	1,025,440.96	1,025,440.96	1,025,439.70	100.00
CAM17170200 884320	Caminio Chunhuas - Chunkanan, Localidad Chunhuas. Municipio: Calkini (Conservacion)	Calkini	3,043,983.07	3,043,983.07	3,043,983.07	100.00
CAM17170200 884332	Sistema De Alumbrado Publico, Localidad Monclova. Municipio: Candelaria (Modernizacion)	Candelaria	1,884,568.03	1,884,568.03	1,828,979.61	95.00
CAM17170200 884348	Sistema De Alumbrado Publico En La Junta Municipal De Constitucion. Municipio: Calakmul (Modernizacion)	Calakmul	1,997,940.69	1,997,940.69	1,991,425.71	100.00
CAM17170200 884353	Aplicacion De Slurry En Diversas Calles De La Localidad De Escarcega. Municipio: Escarcega	Escarcega	1,500,000.00	1,500,000.00	638,208.10	40.00
CAM17170200 884357	Av. Solidaridad Entre Av. Justo Sierra Y Carretera Federal Segunda Etapa Reconstruccion (Señalamiento, Guarniciones Y Banquetas), Localidad, Escarcega. Municipio: Escarcega	Escarcega	2,849,845.64	2,849,845.64	1,909,423.37	98.00
CAM17170200 884367	Av. Prof. Desiderio Ortegon Cauich (Reconstruccion) En La Localidad De Hopelchen. Municipio: Hopelchen	Hopelchen	2,580,132.31	2,580,132.31	2,580,012.41	100.00
CAM17170200 884380	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservacion Y Mantenimiento) Partida 7. - Restauracion De Galerias Joaquin Clausell	Campeche	1,823,292.04	2,646,170.92	2,646,170.92	100.00
CAM17170200 884386	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservacion Y Mantenimiento) Partida 6. - Rehabilitacion Y Mejoramiento A Red De Electrificacion	Campeche	4,695,090.21	4,695,090.21	4,215,381.74	95.00
CAM17170200 884399	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservacion Y Mantenimiento) Partida 5. - Mejoramiento Y Rehabilitacion En Estructura	Campeche	4,212,728.77	4,212,728.77	4,212,728.77	100.00
CAM17170200	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche	Campeche	5,268,110.06	5,268,110.06	5,005,363.09	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
884406	Del Municipio De Campeche (Conserv. Y Mant.) Partida 4.- Mejoramiento Y Conserv. En Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas Y Contraintendidos					
CAM17170200 884409	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 3.- Rehabilitación Y Mejoramiento A Unidades De Climatización	Campeche	3,072,174.51	4,011,537.56	4,011,537.56	100.00
CAM17170200 884418	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 2.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Acabados	Campeche	5,640,257.66	5,640,257.66	5,640,257.66	95.00
CAM17170200 884490	Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 1.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Equipo	Campeche	4,110,096.80	4,110,096.80	4,110,096.79	100.00
CAM17170200 884492	Museo Subacuatico En El Fuerte San Jose El Alto En La Localidad De San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Equipamiento)	Campeche	14,896,556.18	14,896,556.18	4,468,966.85	38.00
CAM17170200 884494	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios), Localidad Palizada, Municipio: Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica)	Palizada	516,279.99	516,279.99	516,279.99	100.00
CAM17170200 884499	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Las Calles Alfonso Abreu Garcia Y Eugenio Echeverria Castillot, Localidad Palizada, Municipio: Palizada	Palizada	1,793,454.04	1,793,454.04	1,082,455.24	70.00
CAM17170200 884501	Calle 49 C, Colonia Centro, Banquetas, Trabajos Complementarios, San Francisco De Campeche Municipio: Campeche	Campeche	1,003,898.97	1,003,898.97	301,169.69	70.00
CAM17170200 884502	Calle 16 Entre Calle 13 Y Calle 14, Localidad De Tenabo, Municipio: Tenabo (Reconstrucción)	Tenabo	2,066,219.35	2,066,219.35	1,956,920.55	100.00
CAM17170200 884511	Cancha De La Localidad De Justo Sierra, Municipio: Candelaria (Rehabilitación Y Techado)	Candelaria	3,270,484.12	3,270,484.12	2,579,482.15	70.00
CAM17170200 884533	Calle 27 Entre Calle 12 Y Calle 10a , Calle 10a Entre Calle 27 Y Calle 29, Calle 29 Entre Calle 12 Y Calle 10a, Calle 7 Entre Calle 12 Y Calle 5 (Pav. Y Mantenimiento), Loc. Pomuch, Mpio. Hecelchakan	Hecelchakan	2,517,207.88	2,517,207.88	755,162.36	80.00
CAM17170200 884601	Calle 38 Entre Calle 11 Y Calle 19 Entre Calle 38 Y Limite, En La Colonia De Benito Juarez De La Localidad De Escárcega, Del Municipio Escárcega (Reconstrucción)	Escárcega	4,346,334.93	4,346,334.93	3,193,327.70	95.00
CAM17170200 884691	Reconstrucción De La Calle 23-A Entre Calle 22-A Y C. 24-A, C. 22-A Entre C. 23-A Y C. 17, C. 19-A Entre C. 22-A Y C. 16-A Entre C. 19-A Y Limite En La Colonia Emiliano Zapata De La Loc. Escárcega	Escárcega	3,552,993.37	3,552,993.37	3,432,335.12	96.00
CAM17170200 884707	Parque Principal Miguel Hidalgo Y Costilla, Localidad Escárcega, Municipio Escárcega (Rehabilitación)	Escárcega	4,116,647.50	4,116,647.50	3,616,796.61	90.00
CAM17170200 884752	Cancha En La Localidad De Checubul Del Municipio Del Carmen (Techado)	Carmen	3,604,626.17	3,604,626.17	2,569,133.27	80.00
CAM17170200 884764	Matecon De La Ciudad De Sabancuy Municipio, Localidad Sabancuy, Carmen (Construcción Y Ampliación)	Carmen	8,922,361.44	8,922,361.44	5,572,562.93	40.00
CAM17170200 884776	Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico De La Avenida Abelardo Carrillo Zavala De Palizada, Localidad Palizada. Mpio. Palizada	Palizada	949,214.07	949,214.07	472,221.07	60.00
CAM17170200 884788	Casa De Artesanias Tukulna (Trabajos Complementarios), San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación)	Campeche	1,500,249.88	1,500,249.88	0.00	100.00
CAM17170200 884814	Alumbrado De La Unidad Deportiva En Tenabo, Localidad Tenabo Municipio: Tenabo (Rehabilitación)	Tenabo	997,210.12	997,210.12	734,795.43	80.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200	Centro De Desarrollo Comunitario Las Granjas (Construcción)	Campeche	2,068,537.49	2,068,537.49	2,020,062.16	100.00
894832	Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche					
CAM17170300	Parque Principal De Dzibaitche, Localidad Dzibaitche, Municipio Calkiní (Terminación)	Calkiní	604,984.78	604,984.78	604,984.78	100.00
965784						
CAM17170300	Instalaciones Eléctricas Media Y Baja Tensión E Iluminación En El Asta Bandera, Localidad San Francisco De Campeche (Rehabilitación)	Campeche	488,032.22	488,032.22	405,439.00	98.00
965796						
CAM17170300	Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción, Barrio De Concepción, Municipio Calkiní (Terminación)	Calkiní	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
965809						
CAM17170300	Museo De Champoton, Localidad Champoton, Municipio Campeche (Primera Etapa)	Champotón	9,517,552.68	9,517,552.68	2,855,265.81	0.00
965818						
CAM17170300	Sala De Audiencia Especializada En Oralidad Mercantil Para El Segundo Distrito Judicial Trabajos Complementarios (Construcción)	Carmen	459,999.64	459,999.64	433,403.60	100.00
965819						
CAM17170300	Mansión Carvajal San Francisco De Campeche Municipio Campeche (Pintura General Del Edificio Y Estacionamiento)	Campeche	861,124.69	861,124.69	258,337.41	0.00
965822						
CAM17170300	Av. Universidad En San Francisco De Campeche, Localidad San Francisco De Campeche Municipio Campeche (Pavimentación Y Mantenimiento)	Campeche	2,996,435.54	2,996,435.54	898,930.66	70.00
965826						
CAM17170300	Edificio Administrativo Dif Estatal Mansión Carvajal En San Francisco De Campeche (Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche Municipio Campeche	Campeche	449,127.45	449,127.45	134,738.24	50.00
965829						
CAM17170300	Calle Colón Entre C. S-N Y C. Principal; Calle Venustiano Carranza Entre C. Colón Y C. 14; Calle 14 Entre C Venustiano C. Y C. Principal; Calle 10a Entre C Colony C S-N ; Calle Leona Vicario (Reconstru)	Hopelchén	4,520,531.62	4,520,531.62	1,356,159.49	1.00
965833						
CAM17170300	Espacio De Alimentación De Nueva Rosita, Candelaria (Edificio Administrativo) (Trabajos Complementarios)	Candelaria	399,348.66	399,348.66	119,804.60	0.00
965842						
CAM17170300	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose Lopez Portillo Entre Av. Heroe De Nacoarzi Y Av. Lazaro Cardenas, Subtramo Km 0 Mas 018.70 Al Km 0 Mas 910.00 Localidad San Francisco De Campeche	Campeche	5,308,780.02	5,308,780.02	1,592,634.01	69.00
965849						
CAM17170300	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose López Portillo, Entre Av Patrio Trueba Y C. 12 Subtr Km 4mas168.10 Al Km 4mas731.70 Y Del Km 5mas030 Al Km 5mas385.40, San Francisco De Campeche	Campeche	5,199,021.85	5,199,021.85	1,559,706.55	67.00
965851						
CAM17170300	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose Lopez Portillo Entre Av. Heroe De Nacoarzi Y Av. Lazaro Cardenas Subtramo Km 0 Mas 910.00 Al Km 1 Mas 825.52, Localidad San Francisco De Campeche	Campeche	5,107,504.20	5,107,504.20	2,772,001.79	45.00
965852						
CAM17170300	Calle Nueva Del Sol Entre Av Gobernadores Y Calle 18; Calle 49 Campeche, Mpio De Campeche, (Reconstrucción)	Campeche	648,436.33	648,436.33	524,509.35	10.00
965858						
CAM17170300	Aproche Puente Monclova, Localidad Monclova, Municipio Candelaria (Rehabilitación)	Campeche	649,109.66	649,109.66	649,093.28	100.00
965862						
CAM17170300	Portales Del Primer Cuadro De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Municipio Campeche (Terminación)	Campeche	187,889.84	187,889.84	187,889.84	100.00
965867						
47-Entidades no Sectorizadas			70,676,043.22	69,976,398.46	18,732,915.93	
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género			83,500.00	83,500.00	0.00	
CAM17170200	Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) De Hechelchakán	Cobertura estatal	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
885407						
CAM17170200	Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) Cobertura estatal	Cobertura estatal	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
885414	De Hecelchakán					
S179	Programa de Infraestructura Indígena		70,592,543.22	69,892,898.46	18,732,915.93	
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Checoh Municipio De Hopelchén - 54778	Hopelchén	1,400,000.00	1,388,082.83	416,424.85	75.89
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachutz Municipio De Hopelchén - 54785	Hopelchén	1,610,000.00	1,585,039.63	475,511.89	88.52
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopelchén - 54787	Hopelchén	1,050,000.00	1,041,062.15	312,318.64	71.43
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchén - 54792	Hopelchén	2,660,000.00	2,644,439.82	793,331.95	100.00
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchén - 54793	Hopelchén	3,150,000.00	3,127,661.87	938,298.56	60.23
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378	Calakmul	2,800,000.00	2,794,416.81	838,325.04	96.46
CAM17170200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dleicseis De Septiembrelaguna Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurrencia Cdi - 51179	Calakmul	1,190,000.00	1,187,860.54	356,358.16	23.47
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chuhuas Municipio De Calkini - 51454	Calkini	1,890,000.00	1,882,842.96	564,852.88	7.62
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkatoch Municipio De Calkini - 51579	Calkini	1,400,000.00	1,394,698.50	418,409.55	10.17
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nilchi Municipio De Campeche - 51811	Campeche	1,890,000.00	1,887,231.92	566,169.57	29.53
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohakal Municipio De Campeche - 51735	Campeche	1,330,000.00	1,328,052.09	398,415.63	39.41
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chencolli Municipio De Campeche - 52208	Campeche	910,000.00	907,254.25	272,176.28	46.71
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kitab Municipio De Campeche - 51878	Campeche	770,000.00	767,684.52	230,305.36	31.63
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitnup En El Municipio De Hecelchakan - 52456	Hecelchakán	3,150,000.00	3,149,409.36	944,822.81	62.67
CAM17170300	Municipio De Hecelchakan - 52549	Hecelchakán	1,330,000.00	1,269,765.92	380,929.77	22.84
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen Municipio De Hecelchakan - 52636	Hecelchakán	1,050,000.00	1,002,446.77	300,734.04	50.12
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Montebello Municipio De Hecelchakan - 52734	Hecelchakán	1,960,000.00	1,951,864.12	585,559.23	33.36
CAM17170300	Municipio De Hecelchakan - 52812	Hecelchakán	420,000.00	418,256.61	125,476.98	64.57
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nuevo Flor Municipio De Hecelchakan - 51917	Champotón	980,000.00	977,974.78	498,767.14	69.33
CAM17170300	Michoacan Municipio De Champoton - 51917	Tenabo	1,400,000.00	1,377,178.75	413,153.63	26.07
CAM17170300	Zapata Municipio De Tenabo - 51949	Escárcega	1,470,000.00	1,465,806.19	439,741.86	98.94
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Municipio De Escarcega - 52272	Escárcega	1,120,000.00	1,116,111.25	334,833.38	15.91
CAM17170300	Juarez Numero Tres Municipio De Escarcega - 52292	Escárcega	1,750,000.00	1,745,007.37	523,502.21	85.35
CAM17170300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel De La Madrid Municipio De Escarcega - 52381	Escárcega	1,977,190.39	1,977,190.39	593,157.12	60.00
CAM17170200	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa, Para Beneficiar A Colonia Las Cruces, Loc. Carrillo Puerto, Municipio Champoton	Champotón				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM17170200 880027	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad Miguel Colorado, Champolón	Champolón	1,995,883.05	1,995,883.05	1,192,276.17	80.00
CAM17170300 907786	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De El Carmen II. - 192214	Calakmul	2,033,976.00	2,033,976.00	0.00	0.00
CAM17170300 907794	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Cristóbal Colon - 192203	Calakmul	1,662,812.50	1,662,812.50	0.00	0.00
CAM17170300 907808	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Dos Naciones - 192242	Calakmul	2,347,238.00	2,347,238.00	0.00	0.00
CAM17170300 907845	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 192177	Calakmul	1,766,738.30	1,766,738.30	0.00	0.00
CAM17170300 907851	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Chivalito - 192254	Calakmul	2,053,276.50	2,053,276.50	0.00	0.00
CAM17170300 907862	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 192227	Calakmul	2,345,753.35	2,345,753.35	0.00	0.00
CAM17170300 907868	Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De La Lucha I - 192081	Calakmul	1,250,078.70	1,250,078.70	0.00	0.00
CAM17170300 907667	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Gallo En El Municipio De Escárcega - 104175	Escárcega	3,482,836.40	3,482,836.40	1,044,850.92	30.00
CAM17170200 881903	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikimul En El Municipio De Campeche	Campeche	5,000,000.00	4,570,206.23	1,365,061.87	18.00
CAM17170200 883893	Modernización Y Ampliación Del Camino Tinun - Emiliano Zapata, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 20 Mas 200, Subtramo A Modernizar Del Km 5 Mas 000 Al Km 16 Mas 000	Tenabo	7,996,760.03	7,996,760.03	3,409,150.44	54.50
Ciclo del Recurso 2016						
11 -Educación Pública			876,902,057.44	911,220,791.62	745,440,770.32	
S268 Programa de Apoyos a la Cultura			91,656,338.55	83,567,315.79	62,106,517.97	
CAM16160200 678302	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman	Campeche	31,348,567.26	31,348,567.26	30,264,514.91	100.00
CAM16160200 728927	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman	Campeche	15,000,000.00	15,000,000.00	14,411,799.48	100.00
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			60,307,771.29	52,218,748.53	31,842,003.06	
CAM15160300 745438	Cobach Emsad No. 08, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Malla Cíclica	Calakmul	225,000.00	222,858.67	222,858.67	100.00
CAM15160400 745634	Icat Accion Movil Palizadaclimatización.Equipamiento De Taller De Corte Y Confección Industrial De Ropa.Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas.Equipamiento De Aula De Informatica	Palizada	1,224,000.00	1,224,000.00	1,044,841.55	100.00
CAM16160300 745332	Icat Accion Movil De Seybaplaya, Suministro De Aires Acondicionados	Champolón	189,000.52	0.01	0.00	0.00
CAM16160300 745333	Cobach No. 18, Construcción De Obra Exterior (Cercado Perimetral Con Rejaceo)	Champolón	292,086.77	0.01	0.00	0.00
CAM16160400 745630	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica.Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Climatización,Complemento Del Equipamie	Candelaria	1,776,000.00	1,776,000.00	1,119,498.72	100.00
CAM16160400 745631	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informatica.Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado.Equipamiento Del Ta	Calkini	1,929,000.00	1,929,000.00	1,061,881.28	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400 745632	Icat Accion Movil Tenaboequippamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas, Climatización, Equipamiento De Taller De Corte Y Confeccion	Tenabo	1,224,000.00	1,224,000.00	1,119,498.72	100.00
CAM16160400 745633	Icat Accion Movil Dzibalchenclimatización, Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Complemento Del Equipamiento De Aula De Informatica, Equipamiento De Contabilidad Asis	Hopelchén	657,000.00	657,000.00	478,852.64	100.00
CAM16160400 745635	Icat Accion Movil Seybaplayaequippamiento De Aula De Informatica, Climatización, Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass, Equ	Champolón	2,293,500.00	2,293,500.00	1,472,734.10	100.00
CAM16160400 745636	Icat Accion Movil Hechelchakanclimatización, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Perso	Hechelchakán	1,107,000.00	1,107,000.00	679,631.57	61.00
CAM16160400 815340	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca	Palizada	356,249.00	356,249.00	342,020.99	100.00
CAM16160400 852632	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológico Del Estado De Campeche Plantel Pomuch, Construcción De Edificio I	Hechelchakán	6,062,322.00	6,413,157.32	6,356,303.96	100.00
CAM16160400 852633	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch Equipamiento De Edificio I	Hechelchakán	1,290,498.00	1,290,498.00	947,858.02	100.00
CAM16160400 852636	Cecyte Plantel Hopelchen Construcción De Edificio A	Hopelchén	2,993,615.00	3,081,930.55	3,081,930.55	100.00
CAM16160400 852673	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Construcción De Edificio "E"	Campeche	7,000,000.00	7,099,856.88	7,065,665.46	100.00
CAM16160400 852676	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Equipamiento De Edificio "A1"	Campeche	488,500.00	488,500.00	231,867.41	100.00
CAM16160400 904557	Instituto Tecnológico De Campeche, Trabajos Preliminares Y Construcción De Edificios "B" Y "C" Del Centro De Investigación Para El Desarrollo Sustentable (Primera Etapa)	Campeche	31,200,000.00	23,055,198.09	6,616,559.42	0.00
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			28,736,689.16	28,736,689.16	28,736,689.16	
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales			14,736,689.16	14,736,689.16	14,736,689.16	
CAM16160400 822577	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche	Campeche	1,882,710.04	1,882,710.04	1,882,710.04	87.00
CAM16160400 822587	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria	Candelaria	8,628,536.04	8,628,536.04	8,628,536.04	97.00
CAM16160400 822597	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Hopelchen	Hopelchén	138,062.70	138,062.70	138,062.70	100.00
CAM16160400 822608	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo	Tenabo	257,568.24	257,568.24	257,568.24	100.00
CAM16160400 822617	Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkini	Calkini	3,829,812.14	3,829,812.14	3,829,812.14	83.00
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda			14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
CAM16160400 821428	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hopelchen	Hopelchén	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00
CAM16160400 821434	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hechelchakan	Hechelchakán	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	89.98
CAM16160400 821440	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para	Calkini	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400 821452	Baño) Municipio De Calkini Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo	Tenabo	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00
CAM16160400 821456	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Campeche	Campeche	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
CAM16160400 821459	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Escárcega	Escárcega	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00
CAM16160400 821462	Construcción De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Champotón	Champotón	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	100.00
20-Desarrollo Social			1,386,049.00	1,386,049.00	925,686.00	
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes			1,386,049.00	1,386,049.00	925,686.00	
CAM16160400 825807	Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario	Candelaria	1,386,049.00	1,386,049.00	925,686.00	100.00
23-Provisiones Salariales y Económicas			327,383,221.32	333,245,544.06	321,224,223.71	
U022 Programas Regionales			11,000,000.00	11,000,000.00	7,499,911.88	
CAM16160400 815107	Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martinez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	11,000,000.00	11,000,000.00	7,499,911.88	56.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			4,668,118.98	4,667,879.46	4,667,879.46	
CAM16160400 815484	Instalación De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad Y Rehabilitación Del Parque La Fuente En Cd. Del Carmen, Campeche	Carmen	2,963,118.98	2,963,118.97	2,963,118.97	100.00
CAM16160400 815487	Instalación De Módulos Juegos Infantiles Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Parque De China De La Localidad De China, Campeche	Campeche	1,705,000.00	1,704,760.49	1,704,760.49	100.00
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			94,526,106.49	94,615,255.52	87,903,408.83	
CAM16160400 819580	Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Rio Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac	Campeche	3,063,610.23	3,063,610.23	1,905,402.02	47.50
CAM16160400 819699	Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnuchac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac	Campeche	2,406,302.53	2,406,302.53	1,505,870.80	47.89
CAM16170100 839859	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídea Entre Calles Margarita Y Azucena	Carmen	1,807,949.34	1,809,759.52	1,778,785.48	100.00
CAM16170100 840011	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco Lopez Juárez En La Villa De Isla Aguada	Carmen	1,016,627.06	1,017,644.82	1,009,073.75	100.00
CAM16170100 840042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala	Carmen	4,070,283.46	4,074,357.83	3,794,529.91	100.00
CAM16170100 839859	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia	Carmen	5,224,394.87	5,229,624.60	4,980,276.48	100.00
CAM16170100 839812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárcega Y Consuelo Velázquez	Carmen	6,487,678.82	6,494,173.01	5,902,367.19	100.00
CAM16170100 839827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero	Carmen	7,857,833.59	7,865,699.30	7,479,530.96	100.00
CAM16170100 839845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyán Entre Avenida Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 55	Carmen	4,858,865.60	4,863,729.47	4,675,910.19	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte	Carmen	4,945,186.01	4,950,136.25	4,401,654.99	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delfin Y Cruzamiento De La Calle Pargo	Carmen	10,905,059.65	10,915,975.85	10,387,566.00	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos	Carmen	6,297,151.36	6,303,454.86	6,059,255.10	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B	Carmen	4,077,278.03	4,081,359.45	4,038,176.25	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19	Carmen	1,774,339.19	1,776,115.38	1,756,932.07	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Anapola Entre Calles Girasol Y Azucena	Carmen	2,140,187.41	2,142,329.74	2,119,994.58	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53 A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68.	Carmen	4,307,993.37	4,312,305.72	3,009,898.18	67.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49 Entre Calle 56 Y Calle 50 A	Carmen	3,190,088.44	3,193,282.87	3,159,314.15	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38 A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caleta	Carmen	1,359,784.99	1,361,146.20	1,354,767.75	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro	Carmen	3,442,078.90	3,445,524.43	3,411,598.48	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrólogos	Carmen	3,775,489.32	3,779,268.63	3,755,904.53	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José Narváez Y Cruzamiento De La Calle Chuina	Carmen	3,630,772.24	3,634,406.67	3,609,096.68	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	Carmen	1,562,651.51	1,564,215.76	1,520,527.22	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En La Villa De Isla Aguada	Carmen	2,573,624.04	2,576,200.26	2,556,679.98	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	Carmen	3,064,573.10	3,067,641.63	3,045,499.88	100.00
CAM16170100	Pavimentación Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada	Carmen	686,303.43	686,990.51	684,796.21	100.00
U090 Fondo Sur-Sureste	Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-7060 - 7060	Carmen	43,003,838.52	49,717,118.50	49,717,118.46	100.00
CAM16160400	Estudio De Preinversión Para La Modernización De 28 Km Etronque Cf Villahermosa-Escarcega-Ciudad De Candelaria Municipio De Candelaria	Candelaria	1,437,150.39	1,437,150.39	1,437,150.39	100.00
CAM16160400	Estudio De Preinversión Para La Modernización De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel	Escarcega	2,194,716.42	2,194,716.42	2,194,716.41	100.00
CAM16160400	Estudio De Preinversión Para La Modernización De 32 Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo Negro, Municipio De Calakmul	Calakmul	2,113,699.42	2,113,699.42	2,113,699.41	100.00
CAM16160400	Estudio De Preinversión Para La Modernización De 53 Km Del Camino Hecelchakan-Bolonchen	Hopelchén	3,407,699.95	3,407,699.95	3,407,699.95	100.00
CAM16160400	Estudio De Preinversión Del Distribuidor Vial De La Carretera Costera Del Golfo (Av. Resurgimiento) Por Av. Lopez Mateos	Campeche	8,480,412.00	8,480,412.00	8,480,412.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400 813440	Estudio De Preinversion Del Distribuidor Vial De La Av. Gobernadores Av. Francisco I Madero En La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	5,248,561.18	5,248,561.18	5,248,561.18	100.00
CAM16160400 813446	Estudio De Preinversion Para La Reconstrucción De Aeropista Bonfil Central Chiclería En El Municipio De Calakmul	Calakmul	2,495,508.00	2,495,508.00	2,495,508.00	100.00
CAM16160400 813451	Estudio De Preinversion Para La Construcción De Un Centro Cultural Y Deportivo	Campeche	16,518,491.47	16,518,491.47	16,518,491.46	100.00
CAM16160400 813189	Estudio De Preinversion Para La Modernización De 14 Km De Santa Cruz, Exhacienda Tankuché Municipio De Calkiní	Calkiní	1,107,599.69	1,107,599.69	1,107,599.69	100.00
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			3,088,694.62	2,439,690.47	2,080,637.43	
CAM16160300 731735	Sistema De Abastecimiento (Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad), (Mantenimiento) Loc. Varias, Municipios Varios	Cobertura estatal	648,875.83	0.01	0.00	0.00
CAM16160400 825739	Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal	Candelaria	462,814.33	462,814.33	405,051.15	100.00
CAM16160400 816304	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	212,289.46	212,289.46	212,289.46	100.00
CAM16170100 838499	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores Del Municipio De Proyecio	Campeche	1,334,715.00	1,334,586.67	1,334,586.67	100.00
CAM16170200 888032	Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 46 Entre Calle 37 Y 45, En Ciudad Del Carmen.	Carmen	430,000.00	430,000.00	128,710.15	0.00
U128 Proyectos de Desarrollo Regional			110,083,119.30	111,141,230.99	109,820,179.04	
CAM16160300 731301	Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkiní	Calkiní	12,081,533.17	12,289,835.47	12,289,756.06	100.00
CAM16160300 731309	Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton	Champolón	9,844,761.25	10,014,498.51	10,014,491.52	100.00
CAM16160300 731312	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Loc De Concepción Del Municipio De Calkiní	Calkiní	2,035,789.97	2,070,042.85	2,070,042.84	100.00
CAM16160300 731388	Reconstrucción De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche	Candelaria	7,102,063.39	7,200,468.02	7,200,468.01	100.00
CAM16160300 731392	Mejoramiento Y Conservación De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria	Candelaria	11,521,382.06	11,720,026.58	11,719,899.67	100.00
CAM16160300 731395	Reconstrucción De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche	Calakmul	17,650,806.14	17,955,130.38	17,954,935.78	100.00
CAM16160300 731398	Mejoramiento De La Cancha De Usos Múltiples En Atasta, Cd Del Carmen	Carmen	2,577,822.97	2,622,268.19	2,622,105.88	100.00
CAM16160400 816323	Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil	Calakmul	8,873,247.89	8,873,247.89	8,872,935.96	100.00
CAM16160400 816367	Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champolón, Campeche	Champolón	7,816,333.79	7,816,334.43	7,816,061.89	100.00
CAM16160400 816379	Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Merida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo	Tenabo	4,716,452.50	4,716,452.50	4,716,163.69	100.00
CAM16160400 816397	Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecon (Trama: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25), De Ciudad Del Carmen, Campeche	Carmen	14,465,002.24	14,465,002.24	13,145,654.39	100.00
CAM16160400 816416	Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escarcega	Escárcega	11,397,923.93	11,397,923.93	11,397,663.35	100.00
U130 Fortalecimiento Financiero			61,013,343.41	59,664,369.12	59,535,088.61	
CAM16160400 745702	Prim. Carlos R. Menéndez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Multiple	Heceelchakán	1,786,000.00	1,265,286.33	1,265,275.77	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160400	Prim. Vicente Castro Bacallao, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple	Calkiní	1,786,000.00	1,199,809.41	1,199,809.40	100.00
CAM16160400	Prim. Benito Juárez, Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple	Carmen	1,786,000.00	1,579,221.40	1,579,221.40	100.00
CAM16160400	Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche	Campeche	1,144,326.79	1,144,093.28	1,068,988.50	90.00
CAM16160400	Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche	Campeche	856,257.76	855,137.00	801,426.46	80.00
CAM16160400	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul	Campeche	4,143,742.24	4,137,836.49	4,137,835.33	100.00
CAM16160400	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah.	Campeche	1,400,000.00	1,393,049.90	1,392,596.44	100.00
CAM16160400	Pavimentación, Red De Drenaje, Alcantarillado, Línea De Agua Potable, Guarniciones Y Alumbrado Público En La Avenida Principal De La Ciudad De Palizada, Campeche	Palizada	29,000,000.00	28,980,019.92	28,980,019.92	100.00
CAM16160400	Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C10 Av Gob.: Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Baluartes; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo	Campeche	2,491,262.08	2,491,262.07	2,491,262.07	95.00
CAM16160400	Puente De La Unidad; Trabajos Preventivos Para La Estabilización Estructural	Carmen	12,973,681.52	12,973,682.52	12,973,682.52	100.00
CAM16160400	Construcción De Cruceos A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Línea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1	Cobertura estatal	3,646,073.02	3,644,970.80	3,644,970.80	49.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			426,739,759.41	461,285,193.61	329,456,805.73	
1003 FAIS Entidades			658,800.00	40,181,407.20	40,181,407.20	
CAM16160100	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Diaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278	Calakmul		181,677.62	181,677.62	50.00
CAM16160100	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489	Champolón		362,856.80	362,856.80	96.00
CAM16160100	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo Garcia - 4355	Calakmul		181,677.62	181,677.62	50.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzibalchen - 62844	Hopelchén		25,993.01	25,993.01	100.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935	Hopelchén		26,074.89	26,074.89	89.36
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 71314	Carmen		410,007.51	410,007.51	100.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908	Hopelchén		13,723.19	13,723.19	100.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Alkal - 64445	Hopelchén		79,808.79	79,808.79	75.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Irbide) - 62887	Hopelchén		17,282.52	17,282.52	99.26
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mijica (Los Ucan) - 62869	Hopelchén		11,651.27	11,651.27	100.00
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949	Hopelchén		12,622.58	12,622.58	99.60
CAM16160200	Construcción De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954	Hopelchén		16,813.41	16,813.41	87.60
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalche	Calkiní		418,260.91	418,260.91	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
685186	- 80775					
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169161	Champolón		587,990.55	587,990.55	100.00
685229						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Matamoros Escárcega - 80131	Escárcega		419,993.25	419,993.25	100.00
685337						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 80777	Calkiní		618,541.06	618,541.06	100.00
690622						
CAM16160200	Construcción De Cuarto De Baño En La Localidad De Pomuch - 79508	Hechelchakán		725,219.03	725,219.03	83.77
690726						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumpich - 169311	Hechelchakán		753,000.37	753,000.37	42.00
690747						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumpich - 168960	Hechelchakán		502,074.72	502,074.72	50.00
690748						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510	Tenabo		475,981.03	475,981.03	100.00
690750						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462	Tenabo		617,914.62	617,914.62	100.00
690751						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalche - 79057	Calkiní		618,541.06	618,541.06	100.00
696092						
CAM16160200	Construcción De Cuarto De Baño En La Localidad De Nunkini - 79667	Calkiní		418,260.91	418,260.91	100.00
696094						
CAM16160200	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135	Hechelchakán		1,087,665.89	1,087,665.89	83.77
696204						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzibalchen - 80140	Hopelchén		251,058.87	251,058.87	100.00
696209						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 169499	Champolón		880,288.50	880,288.50	100.00
701648						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 169396	Hopelchén		836,862.80	836,862.80	100.00
701704						
CAM16160200	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzibalchen - 78375	Hopelchén		376,588.26	376,588.26	100.00
701711						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinún Municipio De Tenabo - 180403	Tenabo	658,800.00	654,260.63	654,260.63	100.00
701727						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180651	Tenabo		181,739.30	181,739.30	79.16
701729						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 80779	Hopelchén		460,274.54	460,274.54	100.00
707343						
CAM16160200	Construcción De Cuarto De Baño En La Localidad De Vicente Guerrero - 79435	Hopelchén		306,849.73	306,849.73	100.00
707344						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Matamoros - 78969	Escárcega		628,777.50	628,777.50	100.00
707392						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Pixtun Municipio De Champolón - 184656	Champolón		36,285.68	36,285.68	50.00
712556						
CAM16160200	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champolón - 80351	Champolón		362,856.80	362,856.80	62.00
717828						
CAM16160200	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejón - 169081	Hopelchén		557,908.60	557,908.60	100.00
723497						
CAM16160200	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464	Tenabo		714,006.60	714,006.60	100.00
723513						
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní Municipio De Calkiní - 268187	Calkiní		1,096,364.70	1,096,364.70	63.00
748908						
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkiní	Calkiní		463,604.51	463,604.51	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
748910	Municipio De Calkini - 250753	Calkini		730,909.80	730,909.80	96.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal	Calkini				
748919	Municipio De Calkini - 268678	Calkini		548,182.35	548,182.35	73.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbatche	Calkini				
748923	Municipio De Calkini - 268189	Calkini		365,454.90	365,454.90	92.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkini	Calkini				
748926	Municipio De Calkini - 268188	Calkini		219,272.94	219,272.94	99.45
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz	Calkini				
748929	Ex Hacienda Municipio De Calkini - 268190	Calkini		251,989.96	251,989.96	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tikimul - 79775	Campeche				
748964	Municipio De Calkini - 268188	Campeche		378,003.50	378,003.50	100.00
CAM16160300	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tikimul - 76916	Campeche				
748965	Municipio De Calkini - 268678	Campeche		2,221,677.54	2,221,677.54	78.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937	Campeche				
748968	Municipio De Calkini - 268189	Campeche		307,987.72	307,987.72	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles En Campeche - 79744	Campeche				
748974	Municipio De Calkini - 268188	Campeche		462,004.27	462,004.27	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Laureles - 79054	Campeche				
748975	Municipio De Calkini - 268188	Campeche		378,776.40	378,776.40	71.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652	Candelaria				
748976	Municipio De Calkini - 268188	Candelaria		37,877.64	37,877.64	83.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 296629	Candelaria				
748977	Municipio De Calkini - 268188	Candelaria		1,233,713.35	1,233,713.35	59.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054	Champolón				
749350	Municipio De Calkini - 268188	Champolón		189,388.20	189,388.20	83.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelaganto Municipio De Candelaria - 296658	Candelaria				
749449	Municipio De Calkini - 268188	Candelaria		528,838.44	528,838.44	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Candelaria - 258261	Candelaria				
749474	Municipio De Calkini - 268188	Candelaria		37,877.64	37,877.64	78.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municipio De Candelaria - 296427	Candelaria				
749476	Municipio De Calkini - 268188	Candelaria		362,605.25	362,605.25	66.51
CAM16160300	Construcción De Cuarto De Baño En Localidad De Pocaboc - 79578	Hecelchakán				
749486	Municipio De Calkini - 268188	Hecelchakán		543,817.95	543,817.95	82.23
CAM16160300	Construcción Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocaboc - 77962	Hecelchakán				
749487	Municipio De Calkini - 268188	Hecelchakán		227,443.61	227,443.61	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchén - 256967	Hopelchén				
749503	Municipio De Calkini - 268188	Hopelchén		181,943.20	181,943.20	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabchen Municipio De Hopelchén - 257046	Hopelchén				
749510	Municipio De Calkini - 268188	Hopelchén		318,415.75	318,415.75	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchén - 257004	Hopelchén				
749525	Municipio De Calkini - 268188	Hopelchén		227,443.61	227,443.61	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchén - 256850	Hopelchén				
749532	Municipio De Calkini - 268188	Hopelchén		227,443.61	227,443.61	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchén - 256901	Hopelchén				
749535	Municipio De Calkini - 268188	Hopelchén		1,998,538.63	1,998,538.63	79.16
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689	Tenabo				
749552	Municipio De Calkini - 268188	Tenabo		181,419.67	181,419.67	63.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750	Tenabo				
749558	Municipio De Calkini - 268188	Tenabo		1,573,610.36	1,573,610.36	50.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarega Municipio De Escarega - 271497	Escárcega				
749571	Municipio De Calkini - 268188	Escárcega		1,354,036.09	1,354,036.09	90.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De División	Escárcega				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
749578	Del Norte Municipio De Escarega - 271516	Escárcega		402,551.27	402,551.27	60.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarega - 271316	Escárcega		73,191.14	73,191.14	50.00
749586	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarega - 271479	Escárcega		135,689.86	135,689.86	90.02
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarega - 257434	Escárcega		182,977.85	182,977.85	50.00
749599	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarega - 271354	Escárcega		402,551.27	402,551.27	90.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarega - 271214	Escárcega		228,829.56	228,829.56	87.93
749601	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarega - 257399	Escárcega		228,829.56	228,829.56	87.93
749602	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municipio De Escarega - 273553	Escárcega		181,677.62	181,677.62	50.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135	Calakmul		254,348.67	254,348.67	50.00
749614	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052	Calakmul		256,168.99	256,168.99	99.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escarega - 271464	Escárcega		182,977.85	182,977.85	50.00
749635	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutla Municipio De Escarega - 271338	Escárcega		274,595.41	274,595.41	90.02
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escarega - 257685	Escárcega		274,595.41	274,595.41	90.02
749661	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escarega - 257363	Escárcega		228,829.56	228,829.56	87.93
749675	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvituc Municipio De Escarega - 257626	Escárcega		654,039.41	654,039.41	50.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973	Calakmul		1,628,738.17	1,628,738.17	88.00
749679	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680	Candelaria		661,048.06	661,048.06	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 258263	Candelaria		440,698.71	440,698.71	100.00
749753	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Corte Pajaral Municipio De Candelaria - 258259	Candelaria		2,009,036.82	2,009,036.82	100.00
CAM16160300	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Cd Del Carmen - 251978	Carmen		19,442.50	19,442.50	100.00
749955	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	19,442.50	19,442.50	100.00
CAM16160200	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadaluajara - 164961	Escárcega		258,647,001.07	258,647,001.07	100.00
717946	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		621,689.00	597,777.65	183,182,524.25	100.00
CAM15160100	Preescolar Indígena Kukulcan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champotón	1,057,665.60	1,057,665.60	681,802.39	100.00
626854	Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	675,208.62	675,208.62	675,208.62	100.00
626763	Preescolar Indígena Ricardo Flores Magón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	481,030.28	481,030.28	461,551.40	100.00
CAM16160100	Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	598,087.22	598,087.22	512,214.59	100.00
626819	Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche				
626825	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche				
CAM16160100	Preescolar General Agustina Pérez Alvarez, Trabajos De	Campeche				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
626827	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En	Candelaria	1,923,020.54	1,923,020.54	1,344,762.19	100.00
626840	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En Espacios	Candelaria	1,919,265.53	1,919,265.53	1,304,046.89	100.00
626842	Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	838,930.71	838,930.71	776,309.85	100.00
626856	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	597,187.45	597,187.45	588,054.97	100.00
626861	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena María Canan De Macari, Trabajos De	Champolón	763,621.79	763,621.79	692,811.25	100.00
626863	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En	Hecelchakán	507,493.19	507,493.19	360,256.05	100.00
626877	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De	Hecelchakán	609,068.59	609,068.59	182,720.58	100.00
626880	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De	Hecelchakán	519,042.03	519,042.03	155,712.61	100.00
626884	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De	Hecelchakán	589,880.42	672,470.79	505,618.31	100.00
626887	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En	Hecelchakán	589,880.42	589,880.42	385,192.04	100.00
626890	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En	Hecelchakán	518,864.68	518,864.68	306,516.94	100.00
626891	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	516,191.69	516,191.69	493,121.46	100.00
626894	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Tutul Xiu, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	682,603.52	682,603.52	663,266.59	100.00
626898	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Cecilio Chi, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	480,254.29	480,254.29	380,619.28	100.00
626903	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	927,649.37	927,649.37	765,467.95	100.00
626904	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	498,849.25	498,849.25	149,654.78	100.00
626907	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	600,019.20	600,019.20	583,451.38	100.00
626913	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	760,006.11	760,006.11	598,874.92	100.00
626915	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	597,773.61	597,773.61	578,669.58	100.00
626917	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	517,238.13	517,238.13	514,608.07	100.00
626919	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	490,392.62	490,392.62	350,219.48	100.00
626921	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	927,684.24	927,684.24	919,962.57	100.00
626925	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	840,710.30	840,710.30	834,903.24	100.00
626927	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De	Tenabo	479,460.75	479,356.35	460,240.68	100.00
626935	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	J.N. Adelaída Martínez De Vargas, Construcción De Edificio "A"; 2	Campeche	3,000,000.00	2,883,272.85	2,883,267.90	100.00
642679	Aulas Didácticas, Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Dirección-Bodega, Obra Complementaria Y Obra Exterior					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200	Prim. Carlos M. Lazo, Construcción De Edificio "B": 2 Aulas	Champotón	2,199,474.23	2,179,498.86	2,173,394.78	100.00
642681	Didacticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas					
CAM16160200	Telesecundaria No. 126, Rehabilitación De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Parida 2	Carmen	540,156.60	521,503.80	468,986.75	100.00
642689						
CAM16160200	J.N. Isla De Tris, Rehabilitación De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria	Carmen	1,352,332.12	1,317,151.70	1,313,631.99	100.00
642697						
CAM16160200	Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitación De Cisterna)	Carmen	1,502,435.89	1,486,771.74	1,472,462.01	100.00
642698						
CAM16160200	Primaria Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,284,045.49	1,284,045.49	1,133,903.71	100.00
663457						
CAM16160200	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,048,198.20	1,048,198.20	940,310.93	100.00
663459						
CAM16160200	Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	591,098.18	591,098.18	419,012.67	100.00
663462						
CAM16160200	Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	585,257.51	585,257.51	547,977.57	100.00
663463						
CAM16160200	Primaria Indígena Cristóbal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,049,105.10	1,049,105.10	753,228.54	100.00
663464						
CAM16160200	Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	760,448.88	760,448.88	724,138.88	100.00
663467						
CAM16160200	Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	766,730.00	766,730.00	741,834.53	100.00
663468						
CAM16160200	Preescolar General Maricela Del Carmen Loria Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	600,961.12	600,961.12	495,868.11	100.00
663470						
CAM16160200	Preescolar Indígena Articulo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	598,676.50	598,676.50	589,985.76	100.00
663471						
CAM16160200	Primaria Indígena Articulo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	929,904.34	929,904.34	900,391.03	100.00
663473						
CAM16160200	Telesecundaria Num. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,250,880.61	1,250,880.61	833,401.16	100.00
663475						
CAM16160200	Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	477,661.77	477,661.77	425,866.92	100.00
663477						
CAM16160200	Primaria Indígena José María Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	766,755.93	766,755.93	766,755.93	100.00
663479						
CAM16160200	Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	755,550.00	755,550.00	545,275.25	100.00
663480						
CAM16160200	Telesecundaria Num. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,010,740.05	1,010,740.05	869,783.58	100.00
663481						
CAM16160200	Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	605,756.65	605,756.65	536,453.68	100.00
663482						
CAM16160200	Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	519,159.72	519,159.72	478,207.30	100.00
663483						
CAM16160200	Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	600,959.99	600,959.99	504,642.64	100.00
663485						
CAM16160200	Telesecundaria Num. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,009,233.15	1,009,233.15	937,561.01	100.00
663486						
CAM16160200	Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	519,137.58	519,137.58	461,898.42	100.00
663487						
CAM16160200	Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	516,750.00	516,750.00	403,709.71	100.00
663489						
CAM16160200	Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	932,011.66	932,011.66	897,889.41	100.00
663490						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200	Primaria Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	764,333.28	764,333.28	753,195.24	100.00
663492	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	1,057,691.75	1,057,691.75	935,410.51	100.00
663493	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria Indígena Agustín Melgar, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	605,727.03	605,727.03	535,085.69	100.00
663494	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Plan De Ayalá, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	600,905.87	600,905.87	600,905.86	100.00
663495	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación	Calakmul	766,789.14	766,789.14	682,919.37	100.00
663496	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Loi-Be, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	600,915.06	600,915.06	533,582.42	100.00
663498	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación	Calakmul	516,142.67	516,142.67	312,959.31	100.00
663499	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación	Calakmul	478,746.36	478,746.36	429,574.18	100.00
663500	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios	Calakmul	1,256,343.27	1,256,343.27	1,019,793.66	100.00
663501	Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De	Calakmul	682,601.16	682,601.16	638,452.25	100.00
663502	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En	Calakmul	1,053,810.80	1,053,810.80	1,053,810.80	100.00
663503	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De	Calakmul	681,480.74	681,480.74	594,593.20	100.00
663505	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación	Calakmul	1,013,343.55	1,013,343.55	753,675.82	100.00
663506	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De	Calkini	582,794.38	582,794.38	512,651.05	100.00
663507	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	674,901.80	674,901.80	300,902.05	100.00
663509	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En	Calkini	680,841.02	680,841.02	676,959.79	100.00
663510	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación	Calkini	844,271.71	844,271.71	572,388.86	100.00
663511	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Cristóbal Colón, Trabajos De Rehabilitación	Calkini	1,007,351.77	1,007,351.77	946,142.74	100.00
663512	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De	Calkini	1,075,266.19	1,075,266.19	322,579.86	100.00
663513	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De	Calkini	1,254,695.49	1,254,695.49	1,223,675.94	100.00
663514	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación	Calkini	1,277,591.21	1,277,591.21	906,273.70	100.00
663515	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En	Calkini	1,296,987.15	1,296,987.15	755,364.67	100.00
663516	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En	Calkini	1,295,151.14	1,295,151.14	1,290,285.08	100.00
663517	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En	Calkini	1,306,354.36	1,306,354.36	1,301,021.30	100.00
663518	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De	Calkini	1,423,106.19	1,423,106.19	1,372,003.34	100.00
663519	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 13, Trabajos De Rehabilitación En	Calkini	1,432,246.69	1,432,246.69	1,373,112.05	100.00
663520	Espacios Educativos Existentes					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,769,519.02	1,769,519.02	530,855.71	100.00
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,918,004.08	1,918,004.08	1,016,588.08	100.00
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,918,493.25	1,918,493.25	1,675,879.42	100.00
CAM16160200	Primaria General Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	767,695.11	767,695.11	625,329.63	100.00
CAM16160200	Preescolar Indígena Rafael Ramirez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	509,216.30	509,216.30	489,562.22	100.00
CAM16160200	Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	518,999.61	518,999.61	473,561.16	100.00
CAM16160200	Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	480,109.65	480,109.65	445,034.55	100.00
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,291,722.87	1,291,722.87	1,163,870.65	100.00
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,297,763.28	1,297,763.28	389,328.98	100.00
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkini	1,287,513.28	1,287,513.28	1,228,672.82	100.00
CAM16160200	Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	589,109.12	589,109.12	492,861.06	100.00
CAM16160200	Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	477,935.82	477,935.82	419,911.21	100.00
CAM16160200	Preescolar General Madres Campesanas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	757,527.46	757,527.46	712,142.22	100.00
CAM16160200	Telesecundaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	912,554.16	912,554.16	845,815.42	100.00
CAM16160200	Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,012,950.49	1,012,950.49	1,001,921.17	100.00
CAM16160200	Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,282,224.29	1,282,224.29	1,256,991.18	100.00
CAM16160200	Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,418,272.14	1,418,272.14	1,311,961.74	100.00
CAM16160200	Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,600,922.73	1,600,922.73	1,487,519.82	100.00
CAM16160200	Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,918,927.92	1,918,927.92	1,561,210.88	100.00
CAM16160200	Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,040,093.81	2,040,093.81	1,518,773.70	100.00
CAM16160200	Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,402,510.87	2,402,510.87	2,396,832.45	100.00
CAM16160200	Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	508,931.21	508,931.21	470,521.29	100.00
CAM16160200	Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	543,057.98	543,057.98	450,388.06	100.00
CAM16160200	Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,486,823.17	1,486,823.17	1,360,829.81	100.00
CAM16160200	Primaria General El Pipila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	762,817.61	762,817.61	719,843.52	100.00
CAM16160200	Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	814,194.03	814,194.03	720,844.91	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En	Carmen	1,040,499.36	1,040,499.36	971,502.48	100.00
663547	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación	Carmen	1,446,342.06	1,446,342.06	1,387,823.83	100.00
663548	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De	Carmen	1,914,833.23	1,914,833.23	1,501,894.83	100.00
663549	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En	Carmen	2,149,318.59	2,149,318.59	1,336,576.24	100.00
663550	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación	Carmen	2,831,061.07	2,831,061.07	849,318.32	100.00
663551	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En	Carmen	2,839,925.14	2,839,925.14	1,950,029.10	100.00
663552	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En	Carmen	1,169,089.53	1,169,089.53	350,726.86	100.00
663553	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General República De Honduras, Trabajos De	Carmen	1,288,780.97	1,288,780.97	1,255,027.37	100.00
663554	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Zacil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	513,341.52	513,341.52	484,129.42	100.00
663555	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación	Champolón	519,228.91	519,228.91	399,716.20	100.00
663556	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Telesecundaria Núm. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios	Champolón	545,639.26	545,639.26	358,915.68	100.00
663557	Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Xicumbikuman, Trabajos De Rehabilitación	Champolón	600,537.02	600,537.02	534,769.16	100.00
663558	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De	Champolón	590,861.90	590,861.90	538,976.97	100.00
663559	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De	Champolón	591,461.25	591,461.25	355,192.79	100.00
663560	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De	Champolón	826,928.56	826,928.56	554,380.32	100.00
663561	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	842,867.62	842,867.62	699,265.56	100.00
663562	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández, Trabajos	Champolón	927,518.75	927,518.75	677,310.93	100.00
663563	De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	905,822.99	905,822.99	848,528.94	100.00
663564	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria Indígena Chiliam Balam, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	1,067,397.26	1,057,397.26	550,266.75	100.00
663565	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios	Champolón	1,052,674.53	1,052,674.53	648,253.78	100.00
663566	Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación	Champolón	1,297,887.85	1,297,887.85	1,182,255.72	100.00
663567	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación	Champolón	1,339,450.00	1,339,450.00	1,323,583.06	100.00
663568	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De	Champolón	1,420,204.55	1,420,204.55	1,159,458.48	100.00
663569	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	1,490,369.22	1,490,369.22	1,440,426.38	100.00
663571	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 39, Trabajos De Rehabilitación En	Champolón	1,855,918.43	1,855,918.43	1,799,889.13	100.00
663572	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160200	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De	Champolón	765,377.22	765,377.22	229,613.17	100.00
663573	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160200	Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,088,536.27	1,088,536.27	949,832.40	100.00
663574						
CAM16160200	Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,742,422.00	1,742,422.00	1,523,357.55	100.00
663575						
CAM16160200	Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	2,280,721.30	2,280,721.30	2,154,538.07	100.00
663576						
CAM16160200	Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,767,862.61	1,767,862.61	1,508,244.94	100.00
663577						
CAM16160200	Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	752,625.89	752,625.89	651,026.51	100.00
663578						
CAM16160200	Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,008,012.38	1,008,012.38	908,626.89	100.00
663579						
CAM16160200	Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,399,972.23	1,399,972.23	1,340,139.10	100.00
663642						
CAM16160200	Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	575,669.44	575,669.44	508,149.13	100.00
663644						
CAM16160200	Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	846,900.77	846,900.77	811,934.14	100.00
663645						
CAM16160200	Primaria General Josefa Hurlado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,485,264.35	1,485,264.35	1,370,680.99	100.00
663648						
CAM16160200	Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	518,923.02	518,923.02	487,106.86	100.00
663651						
CAM16160200	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	683,443.09	683,443.09	511,159.21	100.00
663654						
CAM16160200	Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	511,487.65	511,487.65	473,671.92	100.00
663657						
CAM16160200	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	970,650.52	970,650.52	956,224.70	100.00
663661						
CAM16160200	Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,201,697.59	1,201,697.59	1,177,670.86	100.00
663664						
CAM16160200	Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	768,201.81	768,201.81	656,027.34	100.00
663667						
CAM16160200	Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	681,811.53	681,811.53	651,287.32	100.00
663671						
CAM16160200	Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	837,844.88	837,844.88	808,562.76	100.00
663674						
CAM16160200	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,440,059.69	1,440,059.69	1,424,267.33	100.00
663678						
CAM16160200	Preescolar Indígena Hernan Cortez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Catakmul	506,636.75	506,636.75	159,991.03	100.00
663966						
CAM16160200	Primaria Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,154,822.76	1,154,822.76	1,127,835.11	100.00
663967						
CAM16160200	Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitación De Edificios "C", "E" Y "H"	Campeche	1,072,153.84	1,009,896.21	1,009,899.17	100.00
684339						
CAM16160300	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Interconexion Eléctrica, Alimentación Murete De Acometida, Línea De Media Tension Y Subestacion Eléctrica De 150 Kva	Carmen	1,279,122.92	1,279,122.92	1,276,897.78	100.00
745337						
CAM16160300	Prim. Justo Sierra Mendez, Construcción De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios	Carmen	714,062.17	714,062.17	713,428.88	100.00
745342						
CAM16160300	Telesecundaria No. 35, Rehabilitación De Subestacion Eléctrica De 30kva Y Rehabilitación De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria	Champolón	1,186,585.71	1,186,585.71	1,168,736.49	100.00
745349						
CAM16160300	Telesecundaria No. 36, Rehabilitación De Subestacion Eléctrica	Champolón	121,996.53	121,996.53	98,317.54	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
745350						
CAM16160400	J.N. Federico Froebel edificio "C" Construcción De 2 Aulas Didacticas, Aula Cocina Y Rehabilitación De Edificio "E" Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitación De Instalaciones Eléctricas	Campeche	1,323,353.36	1,310,483.03	1,310,483.03	100.00
CAM16160400		Campeche	80,101.51	80,101.51	76,078.58	100.00
CAM16160400	Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	593,571.54	593,571.54	178,071.46	100.00
CAM16160400	Telesecundaria Num. 130 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	912,959.01	912,959.01	830,530.03	100.00
CAM16160400	Primaria Indígena Andrés Quintana Roo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	665,011.46	665,011.46	199,503.44	100.00
CAM16160400	Telesecundaria Num. 69 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,012,724.05	1,012,724.05	947,344.61	100.00
CAM16160400	Telesecundaria Num. 102 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,004,660.75	1,004,660.75	555,842.36	100.00
CAM16160400	Primaria Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	765,962.37	765,962.37	719,770.77	100.00
CAM16160400	Preescolar Indígena Kalakmul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	506,120.41	506,120.41	482,488.41	100.00
CAM16160400	Telesecundaria Num 131 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,003,315.74	1,003,315.74	928,385.90	100.00
CAM16160400	Telesecundaria Num. 22 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	1,174,816.75	1,174,816.75	1,171,552.82	100.00
CAM16160400	Preescolar Indígena Josefá Ortiz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calakmul	477,090.33	477,090.33	453,132.49	100.00
CAM16160400	Preescolar Indígena Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	641,869.95	641,869.95	605,216.29	100.00
CAM16160400	Preescolar General María Del Carmen Ramírez Gutiérrez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	840,823.63	840,823.63	541,488.08	100.00
CAM16160400	Preescolar Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Calkiní	758,781.20	758,781.20	724,805.74	100.00
CAM16160400	Preescolar General María Magdalena Pacheco Blanco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	441,085.02	441,085.02	417,873.70	100.00
CAM16160400	Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,089,342.38	1,089,342.38	326,802.71	100.00
CAM16160400	Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	838,286.40	838,286.40	830,330.10	100.00
CAM16160400	Primaria General Redención Campesina Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	850,936.41	850,936.41	572,120.79	100.00
CAM16160400	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	846,948.34	846,948.34	711,872.59	100.00
CAM16160400	Primaria General Lic. Augusto Gomez Villanueva Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	907,466.26	907,466.26	401,947.68	100.00
CAM16160400	Primaria General Justo Sierra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	924,928.10	924,928.10	908,476.78	100.00
CAM16160400	Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,770,083.67	2,770,083.67	2,637,755.91	100.00
CAM16160400	Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,678,723.24	1,678,723.24	1,076,025.18	100.00
CAM16160400	Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	673,062.50	673,062.50	500,487.50	100.00
CAM16160400	Preescolar General Florinda Batista Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,391,845.83	2,391,845.83	717,553.75	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
811528	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Heroe De Nacoazari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	458,460.15	458,460.15	428,705.90	100.00
811532	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	1,015,569.29	1,015,569.29	967,741.04	100.00
811533	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	814,002.01	814,002.01	496,986.04	100.00
811534	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	1,290,206.75	1,290,206.75	1,284,481.11	100.00
811535	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2,369,589.71	2,369,589.71	710,876.91	100.00
811537	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	816,740.02	816,740.02	811,734.26	100.00
811538	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	814,915.96	814,915.96	614,214.31	100.00
811539	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Ignacio M. Alatamirano Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	738,408.49	738,408.49	655,126.82	100.00
811541	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Ignacio Allende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2,190,275.74	2,190,275.74	1,290,231.66	100.00
811543	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	837,452.32	837,452.32	251,235.70	100.00
811544	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	815,738.69	815,738.69	685,591.67	100.00
811545	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	816,255.02	816,255.02	808,442.56	100.00
811548	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champolón	778,107.63	778,107.63	551,918.56	100.00
811557	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Manuel J. López Hernández Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champolón	1,247,954.18	1,247,954.18	1,245,604.78	100.00
811558	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Josefa Ortíz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Champolón	1,279,867.71	1,279,867.71	959,198.01	100.00
811559	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,056,973.08	1,056,973.08	390,531.62	92.00
811562	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Telesecundaria Núm. 19 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,289,608.64	1,289,608.64	652,449.44	100.00
811564	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	576,320.74	576,320.74	458,308.21	100.00
811565	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria Indígena Juan Escutla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	660,772.81	660,772.81	565,838.27	100.00
811566	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,130,781.17	1,130,781.17	642,778.84	100.00
811568	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	727,812.94	728,998.29	455,138.19	100.00
811569	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,236,536.53	1,236,536.53	840,142.89	100.00
811570	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,247,788.01	1,247,788.01	1,189,069.32	100.00
811572	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Benito Pablo Juárez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,237,691.10	1,237,691.10	371,307.33	100.00
811574	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,233,080.89	1,233,080.89	369,924.27	100.00
811575	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Justo Sierra Méndez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	1,410,515.25	1,410,515.25	625,887.41	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
811579	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	519,230.00	519,230.00	510,122.45	100.00
811585	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Pablo García Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	1,110,492.92	1,110,492.92	1,110,492.91	100.00
811586	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	1,297,120.84	1,297,120.84	1,231,253.00	100.00
811587	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De	Hopelchén	684,325.90	684,325.90	205,297.77	99.00
811588	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar Indígena Nicté-Ha Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	498,030.80	498,030.80	436,774.35	100.00
811590	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación	Hopelchén	1,159,943.66	1,159,943.66	1,033,158.76	75.00
811591	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	734,953.54	734,953.54	385,369.50	100.00
811592	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	969,838.75	969,838.75	919,538.59	100.00
811593	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De	Hopelchén	812,565.76	812,565.76	573,981.69	100.00
811594	Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	495,354.61	495,354.61	148,606.38	99.00
811596	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Secundaria General Luis Alvarez Buela Trabajos De Rehabilitación	Hopelchén	1,623,123.06	1,623,123.06	1,432,735.47	100.00
811597	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación	Hopelchén	1,525,000.00	1,525,000.00	457,500.00	30.00
811598	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	1,386,000.00	1,386,000.00	415,800.00	95.00
811599	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Escuela Secundaria Técnica Núm.18 Trabajos De Rehabilitación	Hopelchén	1,104,700.00	1,104,700.00	331,410.00	85.00
811600	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16160400	Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación	Tenabo	595,328.31	595,328.31	350,938.28	100.00
811605	En Espacios Educativos Existentes					
CAM16170100	Prim. Plan De Ayutla, Rehabilitacion De Espacios Educativos	Campeche	1,350,000.00	1,212,770.87	1,211,526.38	100.00
832474	Existentes					
CAM16170100	Esc. Sec. Técnica No. 30, Construcción De Bodega Cooperativa Y	Carmen	447,746.41	423,555.14	401,499.02	100.00
832478	Obra Complementaria					
CAM16170100	Esc. Sec. Técnica No. 32, Partida 2. Trabajos De Rehabilitación En	Escárcega	860,000.00	815,792.60	505,680.05	100.00
832481	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170100	J.N. Luz María Serradell Romero, Rehabilitación De Espacios	Campeche	1,550,000.00	1,353,758.65	1,353,758.64	100.00
833027	Educativos Y Construcción De Barca Perimetral					
CAM16170300	Preescolar Indígena 12 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En	Hopelchén	483,864.49	483,864.49	0.00	0.00
955816	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria Indígena Benito Juárez, Trabajos De Construcción En	Hopelchén	701,876.99	701,876.99	0.00	0.00
955820	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Pedro Sainz De Baranda, Trabajos De	Campeche	2,173,051.55	2,173,051.55	0.00	0.00
955837	Construcción En Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Preescolar Indígena Cuauhtemoc, Trabajos De Construcción En	Hopelchén	492,923.57	492,923.57	0.00	0.00
955839	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Construcción En	Hopelchén	761,700.35	761,700.35	0.00	0.00
955842	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Construcción En	Hopelchén	992,758.48	992,758.48	0.00	0.00
955847	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Secundaria Técnica Núm. 6, Trabajos De Construcción En	Hopelchén	1,380,260.99	1,380,260.99	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
955925	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Francisco I Madero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	907,732.02	907,732.02	0.00	0.00
955928	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Joaquín Solís Moguel, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	873,801.11	873,801.11	0.00	0.00
955932	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Ricardo Flores Magón, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	944,271.81	944,271.81	0.00	0.00
955940	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Telesecundaria Núm. 129, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	718,992.20	718,992.20	0.00	0.00
955941	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	720,052.94	720,052.94	0.00	0.00
955943	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Escuela Secundaria Técnica Num. 10, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	2,265,117.55	2,265,117.55	0.00	0.00
955948	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Escuela Secundaria Técnica Num. 20, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Champolón	1,895,689.92	1,895,689.92	0.00	0.00
955952	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Jose Maria Morelos Y Pavon, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Champolón	1,699,872.24	1,699,872.24	0.00	0.00
955955	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	768,905.76	768,905.76	0.00	0.00
955959	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	903,251.57	903,251.57	0.00	0.00
955961	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Telesecundaria Num. 63, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,150,986.19	1,150,986.19	0.00	0.00
955966	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Preescolar General Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Carmen	655,656.30	655,656.30	0.00	0.00
955968	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Rafael Ramirez, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Carmen	2,073,129.06	2,073,129.06	0.00	0.00
955971	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Primaria General Melchor Ocampo, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Palizada	546,318.44	546,318.44	0.00	0.00
955975	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Telesecundaria Num. 70, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Palizada	895,960.73	895,960.73	0.00	0.00
955978	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Preescolar Indígena Narciso Mendoza, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Hecechakán	614,310.90	614,310.90	0.00	0.00
955982	Espacios Educativos Existentes					
CAM16170300	Preescolar General Niño Artillero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,186,172.36	2,186,172.36	0.00	0.00
955987	Espacios Educativos Existentes					
1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			122,377,612.06	118,029,035.50	63,529,330.91	
CAM16160100	Universidad Pedagógica Nacional Num. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	1,885,200.00	1,885,200.00	1,841,170.92	100.00
626838	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Candelaria	631,805.05	631,805.05	589,732.51	100.00
626844	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	1,809,750.09	1,809,750.09	1,571,389.01	100.00
626850	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Colegio Bachilleros Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Escárcega	1,705,280.01	1,705,280.02	1,677,583.69	100.00
626872	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160100	Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonchén De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hopelchén	1,050,756.98	1,050,756.98	900,600.31	100.00
626931	Espacios Educativos Existentes					
CAM16160300	Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Edificio "B" Planta Baja: Centro De Preparación De Alimentos Y Bebidas, Planta Alta: Taller De Capacitación Administrativa Y Taller De Practicas D	Calakmul	18,819,273.46	18,819,273.46	18,819,273.46	100.00
745354	Espacios Educativos Existentes					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160300 745358	Universidad Tecnológica De Candelaria, Construcción De Cancha De Fútbol Rápido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa)	Candelaria	3,749,957.86	4,008,039.91	3,749,957.86	100.00
CAM16160300 745506	Laboratorio De Física (Partida 15) Y Laboratorio De Metrología (Partida 16) Suministro De Equipos De Tecnología De La Información Y Comun	Carmen	9,780,000.00	9,780,000.00	9,780,000.00	100.00
CAM16160400 811521	Normal Superior Federal De Campeche Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,294,786.71	2,294,786.71	1,132,981.43	100.00
CAM16160400 811552	Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Carmen	13,926,095.29	13,926,095.29	10,625,249.28	90.00
CAM16160400 811573	Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hechelchakán	2,395,250.00	2,395,250.00	1,515,407.22	100.00
CAM16160400 828849	Universidad Tecnológica De Campechesuministro De Licenciamento Académico Institucional	Carmen	575,515.72	613,505.15	613,505.15	100.00
CAM16170100 832564	Universidad Tecnológica De Candelaria, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Adecuación De 1 Aula Didáctica, Obra Complementaria Y Obra Exterior	Candelaria	2,083,096.07	1,950,028.86	1,950,028.86	100.00
CAM16170200 904650	Universidad Tecnológica De Candelaria, Rehabilitación De Edificio "H" Neverita Incluye Sustitución De Cubierta De Lamina, Pintura Vinílica En Muros Y Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería Ads 12	Candelaria	478,669.64	478,669.64	143,600.89	100.00
CAM16170200 905181	Universidad Tecnológica De Candelaria, Rehabilitación De Red Eléctrica De Media Tension Incluye Interconexión (Incluye Productos Financieros)	Candelaria	311,997.78	311,997.78	0.00	100.00
CAM16170300 956194	Universidad Autónoma De Campeche, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Campeche	8,590,415.83	8,590,415.83	0.00	0.00
CAM16170300 956196	Escuela Normal De Educación Preescolar Lic. Miriam Cuevas Trujillo, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,335,644.07	2,335,644.07	0.00	0.00
CAM16170300 956198	Escuela Normal De Educación Primaria Profa. Pilar Elena Flores Acuña, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,371,088.38	2,371,088.38	0.00	0.00
CAM16170300 956199	Escuela Normal Superior Instituto Campechano, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Campeche	2,363,799.14	2,363,799.14	0.00	0.00
CAM16170300 956202	Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Carmen	21,364,842.27	21,364,842.27	0.00	0.00
CAM16170300 956220	Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Carmen	4,337,714.37	4,337,714.37	0.00	0.00
CAM16170300 956223	Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes	Carmen	6,383,422.21	6,383,422.21	0.00	0.00
CAM16160400 815647	Suministro De Salidas Eléctricas Y Bases Metálicas Para Proyector (Edificio "A", "B" Y Biblioteca, Instalación Eléctrica Interior (Edificio "A", "B" Y Biblioteca, Suministro De Salidas Eléctricas Y Bases Metálicas Para Proyector Incluye Cable Hdmi) Preparatoria Del Instituto Campechano.	Campeche	691,913.75	139,389.66	139,389.66	100.00
CAM16170200 881426	Equipamiento De Espacios Educativos (Equipo Tecnológico) Preparatoria Del Instituto Campechano	Campeche	211,475.72	213,963.26	211,475.71	100.00
CAM16160200 670396	Construcción Del Edificio De La Dacnat	Carmen	11,468,926.00	7,507,381.71	7,507,049.29	100.00
CAM16160400 817268	Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus li	Carmen	760,935.66	760,935.66	760,935.66	100.00
1011 FASP			33,100,670.23	33,126,355.47	31,222,928.84	
CAM16160100 635580	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	60,000.00	60,000.00	42,920.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	45,000.00	45,000.00	40,778.64	100.00
635612						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	150,000.00	150,000.00	86,347.50	100.00
635620						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	Campeche	591,176.43	591,176.43	507,603.03	100.00
635625						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	160,000.00	160,000.00	149,864.00	100.00
635631						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Repuve)	Campeche	5,000.00	30,685.24	0.00	0.00
636480						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle)	Campeche	744,000.00	744,000.00	721,213.76	100.00
636530						
CAM16160100	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle)	Campeche	1,000,000.00	1,000,000.00	858,559.27	100.00
636545						
CAM16160100	Activos Intangibles (Salle)	Campeche	110,000.00	110,000.00	73,847.92	100.00
636557						
CAM16160100	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sni)	Campeche	70,000.00	70,000.00	62,656.21	100.00
636433						
CAM16160100	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	296,000.00	296,000.00	295,246.14	100.00
635558						
CAM16160100	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	129,157.00	129,157.00	124,886.46	100.00
635919						
CAM16160100	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	2,785,000.00	2,785,000.00	2,660,431.00	100.00
635923						
CAM16160100	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	800,000.00	800,000.00	799,313.44	100.00
635924						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	Campeche	60,000.00	60,000.00	59,419.84	100.00
635931						
CAM16160100	Vehículos Y Equipo Terrestre	Campeche	3,520,311.80	3,520,311.80	3,460,047.00	100.00
635935						
CAM16160100	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	290,000.00	290,000.00	289,973.32	100.00
635936						
CAM16160100	Activos Intangibles	Campeche	1,173,655.00	1,173,655.00	1,173,647.40	100.00
635940						
CAM16160100	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	990,500.00	990,500.00	990,315.26	100.00
636084						
CAM16160100	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	35,000.00	35,000.00	32,047.67	100.00
636105						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios)	Campeche	250,000.00	250,000.00	201,122.84	100.00
636583						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales)	Campeche	400,000.00	400,000.00	193,163.20	100.00
636626						
CAM16160100	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps)	Campeche	230,000.00	230,000.00	142,912.00	100.00
636633						
CAM16160100	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Campeche	60,000.00	60,000.00	59,508.00	100.00
636242						
CAM16160100	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	50,000.00	50,000.00	49,091.20	100.00
636371						
CAM16160100	Edificación No Habitacional: Secretaría De Seguridad Pública	Campeche	3,000,000.00	3,000,000.00	2,998,095.47	100.00
635635						
CAM16160100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	1,305,825.00	1,305,825.00	1,163,247.88	100.00
635718						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM16160100 635719	Vehículos Y Equipos De Transporte	Campeche	9,560,000.00	9,560,000.00	8,933,136.04	100.00
CAM16160100 635917	Maquinaria Y Equipo Industrial	Campeche	300,000.00	300,000.00	298,280.08	100.00
CAM16160100 636253	Cámaras Fotográficas Y De Video	Campeche	105,800.00	105,800.00	105,012.48	100.00
CAM16160100 636292	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv)	Campeche	3,119,000.00	3,119,000.00	3,110,010.75	100.00
CAM16160100 636320	Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas	Campeche	1,170,000.00	1,170,000.00	1,065,480.88	100.00
CAM16160100 637380	Activos Intangibles (Software)	Campeche	535,245.00	535,245.00	454,750.16	100.00
1012 FAFEF			11,955,676.05	11,915,388.90	11,321,172.03	
CAM16160200 683821	Escuela Primaria Justo Sierra Mendez, Construcción De Techumbre	Carmen	2,076,590.00	2,065,967.88	2,017,839.42	100.00
CAM16160200 683823	Escuela Secundaria Técnica No. 29, Construcción De Techumbre	Escárcega	1,993,870.00	1,988,766.89	1,959,949.02	100.00
CAM16160200 683824	Escuela Primaria Juan Escutia, Construcción De Techumbre	Campeche	1,942,100.00	1,933,897.71	1,782,039.97	100.00
CAM16160200 683825	Cobacam, Construcción De Techumbre	Champotón	1,922,830.00	1,914,579.82	1,895,375.99	100.00
CAM16160200 683827	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Plantel Hopelchen, Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Cancha Y Techumbre)	Hopelchén	2,352,210.00	2,344,101.00	2,314,894.64	100.00
CAM16160400 815458	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución)	Hopelchén	162,851.51	162,851.51	0.00	0.00
CAM16160400 815468	Rehabilitación Del Parque De Santa Lucía	Campeche	597,284.25	597,284.00	597,284.00	100.00
CAM16170300 964549	Guarniciones Y Banquetas Del Hospital Manuel Campos, Colonia Centro, Localidad San Francisco De Campeche. (Construcción Y Rehabilitación)	Campeche	192,192.54	192,192.54	192,192.54	100.00
CAM16170300 964573	Guarniciones Y Banquetas Del Seguro Social Colonia Centro, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche. (Construcción Y Rehabilitación)	Campeche	275,831.50	275,831.30	275,831.30	100.00
CAM16170300 964600	Avenida López Portillo, Tr. Calle Flamboyanes-Calle Puente, San Francisco De Campeche. (Desmantelamiento De Red Eléctrica De Media Tensión De 13.2 Kv) Loc. San Francisco De Campeche, Municipio Campeche	Campeche	439,916.25	439,916.25	285,765.15	98.00
48-Cultura			3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,847.75	
S268 Programa de Apoyos a la Cultura			3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,847.75	
CAM16170200 885640	Construcción De La Casa De Cultura (Segunda Etapa) Champotón	Champotón	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,847.75	99.00
Ciclo Del Recurso 2015			157,061,769.20	132,467,005.78	125,503,442.99	
11-Educación Pública			157,061,769.20	132,467,005.78	125,503,442.99	
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			106,153,228.95	77,859,553.56	76,697,662.70	
CAM15150400 592466	Cobach Emsad No. 22, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior. Incluye Equipamiento	Catalkul	1,220,000.00	1,370,000.00	1,127,984.98	100.00
CAM15150400 592507	Unidad De Capacitación De Xpujil (icat), Construcción De Espacios Educativos (Edificio Administrativo, Taller De Contabilidad, Aula De Usos Múltiples, Aula De Inglés, Taller De Turismo, Taller De Prod	Catalkul	25,800,000.00	26,377,764.12	26,374,580.18	100.00
CAM15150400 592567	Unidad De Capacitación De Xpujil (icat), Aula De Inglés, Taller De Producción Industrial De Alimentos, Taller De Estilismo Y Bienestar	Catalkul	3,962,000.00	3,384,235.88	3,384,235.88	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150400 593310	Personal, Taller De Hostería, Taller De Confección Industrial De Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica No. 20 Lic. Guillermo González Galera, Construcción De Edificio "H"; 4 Aulas Didácticas Y Tutorías	Campeche	5,000,000.00	3,933,679.55	3,701,263.11	100.00
CAM15150400 593794	Cobach Emsad No. 04, Construcción De 1 Aula Didáctica, Incluye Obra Exterior Y Obra Complementaria, Incluye Equipamiento	Candelaria	3,327,000.00	3,237,000.00	3,234,218.55	100.00
CAM15150400 593798	Cobach Emsad No. 21, Construcción De 2 Aulas Didácticas Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento	Candelaria	3,282,000.00	3,792,000.00	3,791,615.31	100.00
CAM15150400 593891	Cobach No. 18, Construcción De 2 Aulas Didácticas Obra Complementaria Y Obra Exterior	Champotón	1,230,000.00	1,230,000.00	1,184,031.32	100.00
CAM15160200 663729	Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar No. 02, Construcción De 7 Aulas Didácticas (4 2.5 Ee Y 3 2ee) Y Taller De Recursos Humanos	Campeche	6,976,396.28	6,450,258.62	6,144,322.69	100.00
CAM15160300 745439	Cobach No. 19, Construcción De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Rejaceo	Campeche	248,000.00	248,000.00	246,351.79	100.00
CAM15160300 745508	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 01 "Unidad Champotón" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informática, Taller De Mecánica Automotriz, Taller De Producción Industrial De Alimentos Y	Champotón	2,770,000.00	2,770,000.00	2,769,546.29	100.00
CAM15160300 745509	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 02 "Unidad Calkini" Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado, Taller De Alimentos Y Bebidas, Taller De Confección De	Calkini	27,986,000.00	2,796,000.00	2,795,011.74	100.00
CAM15160300 745510	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 03 "Unidad Escárcega" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informática Y Taller De Carpintería	Escárcega	3,998,000.00	3,998,000.00	3,995,966.52	100.00
CAM15160300 745511	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Num. 04 "Unidad El Carmen Candelaria" Equipamiento De Taller Automotriz, Taller De Producción Industrial De Alimentos, Aula De Ingles, Aula De Informática Y T	Candelaria	3,800,000.00	3,800,000.00	3,798,591.38	100.00
CAM15160300 745513	Icat Accion Movil Dzbaldenequipamiento De Aula De Informática, Aula De Ingles, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual	Hopelchén	2,158,000.00	2,158,000.00	2,156,586.14	100.00
CAM15160300 745515	Icat Accion Movil Tenabo Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Mecánica Automotriz, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual	Tenabo	2,250,000.00	2,250,000.00	2,249,825.42	100.00
CAM15150400 600867	Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión (Instalación De Ascensores)	Carmen	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
CAM15160400 816339	Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche	Campeche	83,085.75	83,085.75	83,085.75	100.00
CAM15150200 537139	Albergue Comunitario En La Localidad Del Desengaño.	Cobertura estatal	1,000,000.00	0.01	0.00	0.00
CAM15150200 537257	Albergue Comunitario En La Localidad Del Desengaño	Cobertura estatal	1,000,000.00	0.01	0.00	0.00
CAM15150300 559522	Prim. Miguel Hidalgo, Construcción De Edificio "A", Planta Baja: Dirección, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didácticas; Planta Alta: 4 Aulas Didácticas	Calkini	4,509,850.15	4,509,850.15	4,285,884.85	100.00
CAM15150400 591250	Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Bodega-Cooperativa	Campeche	1,619,874.43	1,619,874.43	1,557,826.35	100.00
CAM15150400 591360	J.N. Xochitl Angelica Palomino Contreras, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación De Edificio "A"	Escárcega	722,572.63	722,572.63	708,842.22	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15160100	Preescolar Indígena Chac-Multun, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Campeche	707,200.00	680,000.00	673,618.65	100.00
CAM15160100	Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	709,999.71	682,692.03	676,010.49	100.00
CAM15160100	Preescolar Indígena Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes	Hecelchakán	694,450.00	667,740.38	661,556.22	100.00
CAM15160200	Cendi No. 05, Adecuación De Espacios Educativos En Area De Lactancia Y Comedor	Campeche	98,800.00	98,800.00	96,706.87	100.00
1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior			26,969,992.39	31,606,383.94	31,606,383.94	
CAM15150400	Universidad Tecnológica De Calakmul, Construcción De Unidad De Docencia Tipo 2	Calakmul	26,969,992.39	31,606,383.94	31,606,383.94	100.00
1011 FASP			23,938,547.86	23,001,068.28	17,199,396.35	
CAM15150100	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información	Campeche	610,000.00	640,862.40	620,787.87	100.00
CAM15150100	Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo	Campeche	1,000,000.00	998,713.65	998,713.64	100.00
CAM15150100	Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información	Campeche	628,322.00	623,480.89	618,655.84	100.00
CAM15150100	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	947,500.00	938,919.01	936,242.90	100.00
CAM15150100	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	Campeche	256,400.00	299,020.32	290,197.20	100.00
CAM15150100	Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información	Campeche	323,500.00	323,500.00	308,823.63	95.00
CAM15150100	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Campeche	270,000.00	243,876.89	243,852.89	100.00
CAM15150100	Muebles De Oficina Y Estantería.	Campeche	869,000.00	862,656.92	844,311.80	100.00
CAM15150100	Centro De Evaluación Y Control De Confianza	Campeche	1,430,000.00	1,430,000.00	1,406,538.74	100.00
CAM15150100	Muebles De Oficina Y Estantería	Campeche	239,400.00	239,400.00	239,099.20	100.00
CAM15150100	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Campeche	74,800.00	74,800.00	74,066.00	100.00
CAM15150100	Equipos Y Aparatos De Audiovisuales	Campeche	11,000.00	11,000.00	10,996.80	100.00
CAM15150100	Cámaras Fotográficas Y De Video	Campeche	48,000.00	48,000.00	47,210.84	100.00
CAM15150100	Vehículos Y Equipo Terrestre	Campeche	800,000.00	1,327,499.00	1,300,779.00	100.00
CAM15150100	Otros Equipos	Campeche	3,300.00	3,300.00	3,000.05	100.00
CAM15150100	Instituto Estatal De Seguridad Pública	Campeche	900,000.00	900,000.00	899,769.52	100.00
CAM15150100	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	Campeche	350,000.00	589,864.70	569,929.82	100.00
CAM15150100	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	Campeche	45,868.00	45,868.00	43,962.84	100.00
CAM15150100	Mobiliario Y Equipo Educativa Y Recreativo..	Campeche	405,310.00	405,310.00	0.00	0.00
CAM15150100	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	Campeche	350,000.00	350,000.00	173,142.27	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM15150100 482066	Equipo De Defensa Y Seguridad	Campeche	691,864.00	691,864.00	0.00	0.00
CAM15150100 482070	Activos Intangibles	Campeche	1,631,074.00	580,114.94	0.00	0.00
CAM15150100 488244	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	Campeche	2,047,977.00	300,000.00	0.00	0.00
CAM15150100 488484	Muebles De Oficina Y Estanterias	Campeche	1,069,110.00	1,069,110.00	509,170.71	100.00
CAM15150100 481678	Maquinaria Y Equipo Industrial	Campeche	2,325,000.00	2,336,289.88	1,353,769.88	100.00
CAM15150100 481683	Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion	Campeche	1,287,528.10	1,263,147.20	887,307.20	100.00
CAM15150100 481687	Equipos De Generacion Elctrica, Aparatos Y Accesorios Elctricos	Campeche	1,095,000.00	1,774,120.15	768,832.32	30.00
CAM15150100 481707	Edificacion No Habitacional De Los Ceresos	Campeche	4,050,240.00	4,050,235.39	4,050,235.39	100.00
CAM15160300 738147	Activos Intangibles	Campeche	178,354.76	580,114.94	0.00	0.00
Ciclo Del Recurso 2014			167,303,009.39	155,919,046.14	140,964,652.52	
11-Educación Pública			2,169,699.35	2,047,079.61	1,885,587.65	
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			2,169,699.35	2,047,079.61	1,885,587.65	
CAM14140400 428671	Cobach No. 11, Construcción Y Equipamiento De Edificio "A": Administrativo Y Obra Exterior	Calkini	2,085,340.36	1,952,561.77	1,801,228.82	100.00
CAM14160300 740557	Cobach No. 10, Construcción De Acceso	Carmen	84,358.99	94,517.84	84,358.83	100.00
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			4,021,600.00	0.01	0.00	
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales			4,021,600.00	0.01	0.00	
CAM14140100 319311	Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera Lagon Dulce	Palizada	4,021,600.00	0.01	0.00	0.00
23-Provisiones Salariales y Económicas			117,473,298.00	104,440,941.39	96,001,698.30	
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal			97,493,298.00	84,660,441.39	76,221,198.30	
CAM14160300 728984	Construcción Del Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche	Campeche	15,000,000.00	12,705,217.73	12,705,217.73	100.00
CAM14160300 729321	Construcción Area De Servicios Periciales En Las Instalaciones De La Vice Fiscalia General Regional En Escárcega	Escárcega	2,968,473.00	2,759,964.36	2,759,964.36	100.00
CAM14160300 729330	Mejoramiento Edificio Central De La Fiscalia General Del Estado De Campeche	Campeche	4,565,701.00	3,619,734.04	3,619,734.04	100.00
CAM14160300 729445	Construcción Servicio Médico Forense En Las Instalaciones De La Vice Fiscalia Regional De Escárcega	Escárcega	15,000,000.00	12,241,631.08	12,241,631.08	100.00
CAM14160300 738099	Equipamiento Para El Proyecto Construcción De Sala De Juicios Orales En Champotón Campeche	Champotón	274,577.00	0.01	0.00	0.00
CAM14160300 738143	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Campeche	Campeche	14,562,532.00	15,651,430.49	8,062,032.19	57.00
CAM14160300 738151	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Champotón, Campeche	Champotón	2,647,602.00	2,750,685.40	2,277,518.11	96.00
CAM14160300 738159	Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Hechelchakán	Hechelchakán	2,474,413.00	2,577,496.40	2,200,818.91	96.00
CAM14160300 738052	Construcción De Sala De Juicios Orales Campeche 5ta Etapa	Campeche	10,000,000.00	9,686,844.69	9,686,844.69	100.00
CAM14160300 738087	Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad Del Carmen 2da Etapa	Carmen	30,000,000.00	22,667,437.19	22,667,437.19	100.00
U128 Proyectos de Desarrollo Regional			19,980,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
CAM14140400	Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autónoma Del Carmen 1era Etapa	Camden	19,980,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	100.00
453710			43,638,412.04	49,431,025.13	43,077,366.57	
33-Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios			0.00	1.00	0.00	
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1.00			
CAM14170200	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Diecisietes D Entre Calles Diecisiete C Y Francisco Javier Mina - 84977	Camden				0.00
855784						
1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10,771,153.00	10,771,153.00	10,771,153.00	100.00
CAM14140400	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	Camden	5,782,962.00	5,782,962.00	5,782,962.00	100.00
453314						
CAM14140400	Construcción Del Edificio De La Daonat 3era Etapa	Camden	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	100.00
453000						
1011 FASP			32,338,698.80	38,659,871.11	32,306,213.57	
CAM14140200	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	Campeche	12,926,372.00	13,372,957.03	13,365,774.83	100.00
347734						
CAM14140100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	243,600.00		719,034.64	50.00
287968						
CAM14150300	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	Campeche	973,340.80	973,340.80	653,795.72	100.00
571038						
CAM14140100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	1,232,097.00	2,237,072.00	2,133,098.62	100.00
287958						
CAM14140100	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativos	Campeche	79,588.00	197,377.68	107,377.68	100.00
287963						
CAM14140100	Edificación No Habitacional	Campeche	6,000,000.00	6,000,000.00	5,976,114.35	100.00
287967						
CAM14140100	Mobiliario Y Equipo De Administración	Campeche	243,832.00	870,000.00	0.00	0.00
288005						
CAM14140200	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	Campeche	137,500.00	154,850.00	57,500.00	100.00
347527						
CAM14140200	Servicios De Capacitación	Campeche	2,319,375.00	2,007,739.99	1,777,399.99	100.00
347536						
CAM14140200	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	Campeche	489,162.00	2,854,991.66	2,572,817.68	100.00
347507						
CAM14140100	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Campeche	5,790,300.00	5,023,417.44	2,671,563.45	100.00
287979						
CAM14140200	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	Campeche	1,136,520.00	1,281,064.27	1,281,064.27	100.00
347630						
CAM14170200	Mobiliario Y Equipo De Administración (Ssp)	Campeche	696,512.00	957,792.34	926,292.34	95.00
885463						
CAM14170200	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo (Ssp)	Campeche	68,500.00	210,260.00	64,380.00	50.00
885464						
1012 FAFEF			526,560.24	0.02	0.00	
CAM14140100	Rehabilitación De 1.22 Kms. De Camino De Acceso A Zonas De Producción	Cobertura estatal	264,280.12	0.01	0.00	0.00
286169						
CAM14140100	Rehabilitación De 1.22 Km. De Caminos De Acceso A Zonas De Producción	Cobertura estatal	264,280.12	0.01	0.00	0.00
288738						
Ciclo del Recurso 2013			71,004,124.85	30,009,080.59	29,936,227.63	
11-Educación Pública			8,521,395.81	9,481,039.92	9,481,039.92	
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior			6,774,250.00	7,734,407.40	7,734,407.40	
CAM13140100	Cobach Emsad No. 22, Construcción De 4 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, 1 Taller De Computo Y Laboratorio Multiple	Calakmul	6,774,250.00	7,734,407.40	7,734,407.40	100.00
290205						
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			1,747,145.81	1,747,145.81	1,746,632.52	
CAM13150400	Cobach Emsad No. 09, Construcción De Techumbre De Cancha	Camden	1,747,145.81	1,747,145.81	1,746,632.52	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
593850	De Usos Múltiples					
23-Provisiones Salariales y Económicas			27,000,000.00	0.01	0.00	0.00
U022 Programas Regionales			27,000,000.00	0.01	0.00	0.00
CAM13130400	Reconstrucción De Calle 12 Entre Calle 19 Y Calle 9, Col. Samula	Cobertura estatal	27,000,000.00	0.01	0.00	0.00
245082						
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			35,482,729.04	20,527,527.37	20,455,187.71	
I003 FAIS Entidades			13,310,974.84	4.16	0.00	0.00
CAM13130300	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La	Carmen	2,710,004.00	1.00	0.00	0.00
166734	Costa Localidad Puerto Rico					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	2,895,756.00	0.01	0.00	0.00
245115	Los Rios Localidad Candelaria					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	351,001.00	0.01	0.00	0.00
245556	Los Rios Localidad Arroyo Del Jilubal					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	1,667,254.00	0.01	0.00	0.00
245600	Los Rios Localidad Benito Juarez Uno					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	87,750.00	0.01	0.00	0.00
245647	Los Rios Localidad Cantos Sansores Perez (La Paz)					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	263,251.00	0.01	0.00	0.00
245689	Los Rios Localidad El Chilar					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	175,500.00	0.01	0.00	0.00
245733	Los Rios Localidad Cuauhtemoc					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	175,500.00	0.01	0.00	0.00
245856	Los Rios Localidad Las Golondrinas					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	87,750.00	0.01	0.00	0.00
246093	Los Rios Localidad Miguel De La Madrid (El Pañuelo)					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	789,752.00	0.01	0.00	0.00
246126	Los Rios Localidad El Naranjo					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	351,001.00	0.01	0.00	0.00
246157	Los Rios Localidad Nuevo Coahuila					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	87,750.00	0.01	0.00	0.00
246198	Los Rios Localidad Paraiso Nuevo					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	702,002.00	0.01	0.00	0.00
246339	Los Rios Localidad El Porvenir					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	87,750.00	0.01	0.00	0.00
246373	Los Rios Localidad San Miguel					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	1,491,753.00	0.01	0.00	0.00
246432	Los Rios Localidad Venustiano Carranza					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La	Carmen	184,500.00	1.00	0.00	0.00
246622	Costa Localidad Mamantel (Pancho Villa)					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La	Carmen	551,000.00	1.00	0.00	0.00
246648	Costa Localidad Ojo De Agua					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La	Carmen	275,500.00	1.00	0.00	0.00
246690	Costa Localidad La Nueva Esperanza					
CAM13130400	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De	Candelaria	351,001.00	0.01	0.00	0.00
252635	Los Rios Localidad El Pocito					
545024	Localidad De Corte Pajartal De La Region De Los Rios	Candelaria	25,199.84	0.01	0.00	0.00
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			12,026,796.64	12,026,796.64	12,026,796.62	
CAM13130400	Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica,	Carmen	2,414,172.25	2,414,172.25	2,414,171.23	100.00
275572	Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa					
CAM13140200	Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa	Carmen	9,612,624.39	9,612,624.39	9,612,624.39	100.00
334757						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
1011 FASP						
CAM113130100	Mobiliario	Campeche	7,582,163.56	8,500,726.56	8,428,392.09	100.00
098651			0.00	498,936.00	489,185.00	
CAM113130300	Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	Campeche	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
200221						
CAM113140200	Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos	Campeche	12,000.00	12,000.00	10,895.36	100.00
343193						
CAM113170300	Otros Bienes Muebles	Campeche	33,296.00	33,296.00	32,950.68	100.00
967912						
CAM113170300	Equipo De Administración	Campeche	12,854.56	12,854.56	11,692.80	100.00
967921						
CAM113140200	Vestuario Y Uniforme	Campeche	6,890,113.00	7,192,440.00	7,183,034.13	100.00
345126						
CAM113140200	Subcontratacion De Servicios Con Terceros	Campeche	627,900.00	745,200.00	700,634.12	100.00
343439						
1012 FAFEF			2,562,794.00	0.01	0.00	
CAM113130300	Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion,	Cobertura estatal	2,562,794.00	0.01	0.00	0.00
217157	Miguel Aleman					
Ciclo del Recurso 2012			198,354,087.02	199,021,850.04	180,520,860.62	
11 -Educación Pública			667,763.02	1,335,526.04	1,335,526.04	
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			667,763.02	1,335,526.04	1,335,526.04	
CAM12130200	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus II	Carmen	667,763.02	1,335,526.04	1,335,526.04	100.00
152977						
12-Salud			196,752,386.00	196,752,386.00	178,251,396.61	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud			196,752,386.00	196,752,386.00	178,251,396.61	
CAM114140200	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De	Cobertura estatal	196,752,386.00	196,752,386.00	178,251,396.61	0.00
334929	Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche					
33-Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios			933,938.00	933,938.00	933,937.97	
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			933,938.00	933,938.00	933,937.97	
CAM12130100	Construccion Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica,	Carmen	933,938.00	933,938.00	933,937.97	100.00
124607	Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa					
Ciclo del Recurso 2011			1,533,947.77	106,701,083.66	98,289,956.88	
11 -Educación Pública			1,533,947.77	2,100,782.66	2,100,725.54	
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			1,533,947.77	2,100,782.66	2,100,725.54	
CAM11160300	Conalep Planteil Dzibanche, Adecuacion De Edificio "B"	Calkiní	382,890.28	440,108.33	440,078.65	100.00
745330						
CAM11160300	Cbtis No. 09, Rehabilitacion De Aula Y Baño Del Edificio "C",	Campeche	557,083.49	574,567.33	574,539.92	100.00
745416	Incluye Sustitucion De Losa De Azotea (Incluye Productos Financieros)					
CAM11130200	Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy	Carmen	217,353.00	402,107.00	402,106.97	100.00
147718	Manuel Garcia Pinto					
CAM11130200	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas	Carmen	376,621.00	684,000.00	684,000.00	100.00
147798	Edificios C-E-H Preparatoria Campus II					
12-Salud			0.00	104,600,301.00	96,189,231.34	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud			0.00	104,600,301.00	96,189,231.34	
CAM11130100	Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados	Carmen	0.00	34,600,300.00	26,553,582.49	0.00
084680	(Cessa), En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen.					
CAM11130100	Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad	Carmen	0.00	70,000,000.00	69,635,648.85	0.00
084887	Del Carmen, Municipio De Carmen					
CAM09130100	Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La	Carmen	0.00	1.00	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Presupuesto	Modificado	Pagado	% Avance Acumulado
107431	Costa					
CAM00170200 855074	Construcción De Piso Firme En La Localidad Dzibalche Municipio De Calkini - 83729	Calkini				
CAM00170200 855418	Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Nohhal - 64207	Heceichakán				
CAM00170200 855428	Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Pochob - 64693	Heceichakán				
CAM00170200 855431	Construcción De Ocho Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro Localidad De Pomuch - 83644	Heceichakán				
CAM00170200 855435	Construcción De Veintitrés Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco Localidad De Pomuch - 84175	Heceichakán				
CAM00170200 855441	Construcción De Nueve Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Santa Cruz - 64701	Heceichakán				
CAM00170200 855445	Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Dzotchen - 64706	Heceichakán				
CAM00170200 855486	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar La Zap Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De La Localidad Deheceichakán - 83269	Heceichakán				
CAM00170200 855487	Construcción De Dieciséis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad Deheceichakán - 83194	Heceichakán				
CAM00170200 855504	Equipamiento De Oficinas Del H Ayuntamiento - 76255	Escárcega				
CAM00170200 855505	Rehabilitación De Oficinas Del Palacio Municipal De Escárcega - 76253	Escárcega				
CAM00170200 855120	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cinco China - 84942	Campeche				
CAM00170200 855123	Construcción De Cuarto Para Baño Sector Ocho San Miguel Allende - 87028	Campeche				

NOTA

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus cuatro componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores y Evaluaciones, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaría de Finanzas

2.- REPORTE POR ENTIDAD NIVEL FINANCIERO

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
AVANCE FINANCIERO ENTIDAD: Campeche PERIODO: Tercer Trimestre 2017 MUNICIPIO: Gobierno de la Entidad Federativa Información general del reporte de avance financiero Número de programas presupuestarios informados en el trimestre: 125 Monto general aprobado: 18,954,076,842.85 Monto total ejercido al trimestre: 14,137,510,077.00 Monto total pagado al trimestre: 14,115,020,226.74												
DESGLÓSE POR PROGRAMA												
2017	CONV - 3	4	E012	GOBIERNO DE LA ENTIDAD E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1	18,954,076,842.85 1,300.00	19,219,211,252.45 1,300.00	16,265,954,388.53 1,300.00	14,137,510,077.00 0.00	14,115,020,226.74 0.00	N/A	0.00
2017	CONV - 3	4	E012	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	7	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	33,381.71	33,381.71	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	4	U007	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2	12,045,533.00	12,045,533.00	12,045,533.00	12,045,533.00	12,045,533.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	4	U007	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	13	13,082,574.00	13,082,574.00	13,082,574.00	6,356,970.16	6,356,970.16	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	8	S240	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1	30,900,000.00	30,900,000.00	30,900,000.00	22,448,816.21	22,448,816.21	30,900,000.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	8	S263	PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROLIMIENTARIA	1	62,800,000.00	62,800,000.00	60,903,440.00	44,409,292.77	44,409,292.77	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	8	S266	PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	1	55,700,000.00	55,700,000.00	52,103,930.00	1,912,355.30	1,912,355.30	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	8	S266	PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	1	21,857,677.96	21,857,677.96	21,283,035.99	21,283,035.99	21,283,035.99	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	8	U017	SISTEMA NACIONAL DE	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,780.75	287,780.75	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	9	U002	INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1	151,300.00	151,289.76	151,289.76	151,289.76	151,289.76	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	9	U002	PROGRAMA DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1	151,148,700.00	151,138,471.24	151,138,471.24	133,157,274.55	130,229,987.18	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	9	U002	PROGRAMA DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	9	U002	PROGRAMA DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1	61,938,000.00	61,938,000.00	61,938,000.00	24,530,305.83	24,530,305.83	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	10	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDE	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	CONVENIOS-3	11	E064	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	5	9,348,309.13	9,948,309.13	8,686,944.18	8,154,997.94	8,154,997.94	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	S221	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO NACIONAL DE BECAS	18	181,375,826.85	181,375,826.85	134,218,111.87	100,943,839.89	100,939,786.89	134,218,111.87	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	S243	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	8	4,067,466.07	4,067,466.07	3,068,507.06	2,006,912.39	2,006,912.39	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	S243	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	1	1,683,360.00	1,683,360.00	1,683,360.00	1,309,140.00	1,309,140.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	14	5,141,343.01	5,141,343.01	2,895,523.06	118,918.56	118,918.56	2,895,523.06	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO	4	2,803,688.26	2,803,688.26	2,201,263.25	566,440.00	566,440.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S247	PROFESION AL DOCENTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESION AL	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S267	DOCENTE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	15	8,017,157.00	8,017,157.00	5,612,009.90	2,551,989.93	2,551,989.93	5,612,009.90	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S269	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S269	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1	1,272,000.00	848,000.00	848,000.00	848,000.00	848,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S269	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S269	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1	49,950,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	14,500,992.24	14,500,992.24	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S269	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	11	7,838,262.00	7,838,262.00	5,476,666.08	1,389,243.80	805,123.80	5,476,666.08	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	11	1,819,947.14	1,819,947.14	1,182,965.64	786,215.48	786,215.48	1,182,965.64	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	37	96,491,472.00	96,491,472.00	78,557,132.00	63,530,981.50	63,530,981.50	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	73	159,846,520.00	166,547,472.02	130,468,805.00	93,622,867.00	93,438,680.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	97	80,784,223.00	80,784,223.00	52,457,852.00	49,436,983.61	49,433,287.02	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	47	34,654,440.00	35,700,193.00	22,214,384.00	19,694,215.37	19,577,495.06	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	60	18,748,775.00	19,360,402.00	12,380,893.00	12,218,214.04	12,218,214.04	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	82	22,558,402.00	22,653,402.00	14,460,513.00	12,778,810.00	12,778,810.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	49	8,399,114.00	8,678,508.00	5,384,048.00	5,922,931.94	5,898,431.82	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	1	6,391,618.51	6,391,618.51	6,391,618.51	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	111	574,947,627.00	593,490,761.00	455,015,307.00	334,930,822.15	334,930,822.15	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	11	U006	ALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	1	314,262,357.00	314,262,357.00	236,295,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	11	U006	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	48	3,586,376.00	3,586,378.00	2,825,606.00	1,865,367.24	1,865,367.24	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U006	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS	42	31,907,576.00	31,907,576.00	25,121,602.00	25,121,602.00	25,121,602.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U006	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS	44	7,259,712.00	7,259,712.00	5,719,848.00	3,946,695.12	3,946,695.12	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U040	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES CARRERA DOCENTE EN UPES	1	958,743.00	2,137,841.00	2,137,841.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U040	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES CARRERA DOCENTE EN UPES	1	2,136,514.00	2,136,514.00	2,136,514.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U079	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U079	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	721,514.00	721,514.00	721,514.00	196,859.37	196,859.37	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U079	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	1,207,680.00	1,207,680.00	1,207,680.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U080	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES	2	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	7,308.00	7,308.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U080	OS DESCENTRALIZADOS ESTATALES APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES	6	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	28,276,233.17	28,276,233.17	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	11	U080	IONES DE EDUCACIÓN APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	2	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	7,308.00	7,308.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U081	IONES DE EDUCACIÓN APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	1	7,887,428.00	7,887,428.00	7,887,428.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U081	IONES DE EDUCACIÓN APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	1	5,213,710.00	5,213,710.00	5,213,710.00	5,213,710.00	5,213,710.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	11	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA N.Y PREVENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	12	1,646,168.80	1,646,168.80	1,625,953.80	1,624,345.18	1,624,345.18	N/A	0.00
2017	CONVENIOS-3	12	E025	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA N.Y PREVENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	12	1,563,930.00	1,385,630.00	1,385,630.00	895,148.22	895,148.22	1,385,630.00	0.00
2017	CONVENIOS-3	12	E036	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	4	2,607,680.00	2,356,812.00	2,356,812.00	1,405,076.00	1,405,076.00	2,356,812.00	0.00
2017	CONVENIOS-3	12	G004	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	25	2,768,024.00	2,768,024.00	2,768,024.00	1,970,619.84	1,970,619.84	2,370,528.57	397,495.43
2017	CONVENIOS-3	12	P018	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	18	2,689,584.00	2,535,713.00	2,535,713.00	1,189,347.00	1,189,347.00	2,535,713.00	0.00
2017	CONVENIOS-3	12	P020	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	20	20,729,294.90	20,659,314.90	20,659,314.90	10,107,695.50	10,107,695.50	20,659,314.90	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	S039	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	6	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	12	S072	DISCAPACIDAD PROSPERIDAD PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	44	29,922,080.00	29,922,080.00	29,922,080.00	11,213,487.93	11,213,487.93	29,922,080.00	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	S200	FORTALECIMIENTO AL ATENCIÓN MÉDICA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	1	8,795,916.88	8,795,916.88	4,305,914.86	4,305,914.86	4,305,914.86	4,305,914.86	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	S201	ATENCIÓN MÉDICA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	4	6,197,321.36	6,197,321.36	6,197,321.36	6,197,321.36	6,197,321.36	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	S251	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	2	2,102,914.90	2,102,914.90	2,102,914.90	0.00	0.00	2,102,914.90	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	S272	APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	5	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,048,557.64	1,048,557.64	5,500,000.00	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	U005	SEGURIDAD POPULAR	59	250,073,247.61	250,000,000.00	222,331,071.04	202,391,126.04	202,391,126.04	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	U008	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	15	8,474,883.47	9,071,998.15	9,071,998.15	5,740,090.50	5,740,090.50	9,071,998.15	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	12	U009	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	14	6,565,092.40	4,322,252.93	4,322,252.93	1,419,220.00	1,419,220.00	4,322,252.93	0.00
2017	CONVENIOS-3	16	E005	CAPACITACION AMBIENTAL DESARROLLO SUSTENTABLE	1	883,500.00	883,500.00	883,500.00	511,475.00	511,475.00	883,500.00	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	16	S074	AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	1	0.00	43,338,640.96	41,611,565.10	41,611,565.10	41,611,565.10	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	16	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1	44,295,005.00	40,680,659.49	2,733,439.90	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5	485,600.00	453,710.00	453,710.00	400,000.00	400,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	S217	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	1	30,129,356.00	30,129,356.00	30,129,356.00	9,236,041.93	9,236,041.93	30,129,356.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	S219	APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	1	2,300,760.00	2,300,760.00	2,300,760.00	2,300,760.00	2,300,760.00	2,300,760.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	1	860,000.00	860,000.00	426,952.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	1	5,491,355.00	5,491,355.00	5,491,355.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	U015	PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	9	550,000.00	550,000.00	550,000.00	245,952.33	245,952.33	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	U015	PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	4	100,000.00	100,000.00	100,000.00	34,750.00	34,750.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	U015	PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	6	200,000.00	200,000.00	200,000.00	58,666.59	58,666.59	N/A	0.00

Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	20	S057	PROGRAMA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS (FONART) PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	1	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	S155	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	35	9,601,075.00	9,751,075.00	9,751,075.00	3,609,710.92	3,609,710.84	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	U008	PROGRAMA PARA JOVENES	9	540,000.00	540,000.00	540,000.00	519,823.60	519,823.60	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	U008	SUBSIDIOS PARA JOVENES	5	301,250.00	301,250.00	301,250.00	264,409.60	264,409.60	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	U008	PROGRAMA PARA JOVENES	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	U008	SUBSIDIOS PARA JOVENES	1	360,000.00	360,000.00	360,000.00	240,360.00	240,360.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	20	U008	PROGRAMA PARA JOVENES	5	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	21	S248	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS	2	7,000,000.00	7,500,000.00	6,745,327.00	868,449.74	868,449.74	6,745,327.00	0.00
2017	FIDEICOMISOS - 4	23	R141	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	1	0.00	7,714,313.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	FIDEICOMISOS - 4	23	R141	FIDEICOMISOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	1	7,715,026.00	26,051,000.00	7,714,313.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U033	FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	640,962.00	640,321.04	640,321.04	640,321.04	640,321.04	640,321.04	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U075	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	7,142,658.00	7,142,658.00	3,532,044.38	2,858,794.78	2,858,794.78	3,532,044.38	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U085	FONDO PARA FRONTERAS	2	14,274,050.00	14,274,050.00	14,274,050.00	14,274,050.00	14,274,050.00	14,274,050.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	120,000,000.00	42,453,816.62	42,453,816.62	42,453,816.61	42,453,816.61	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	0.00	14,041,797.72	14,041,797.72	14,041,797.72	14,041,797.72	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	0.00	42,360,050.08	42,360,050.08	42,360,050.08	42,360,050.08	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	57,600,000.00	54,985,475.32	46,238,749.20	46,238,749.20	46,238,749.20	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	RES DE HIDROCARB UROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	110,400,000.00	107,522,453.54	86,099,253.80	74,235,749.94	74,235,749.94	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	0.00	43.58	43.58	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	0.00	2,546,529.23	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U116	PROVISION PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	4	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	739,309.98	739,309.98	1,120,000.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	1	1,972,847.84	1,972,847.84	1,972,847.84	1,382,028.57	1,382,028.57	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	2	35,452,307.17	35,232,307.17	7,912,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	1	10,780,099.98	10,780,099.98	10,780,099.98	10,780,099.98	10,780,099.98	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	1	8,802,100.01	8,802,100.01	8,802,100.01	8,802,100.01	8,802,100.01	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	1	0.01	1,749,320.26	1,384,600.00	524,796.08	524,796.08	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	23	U132	MIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1	18,000,000.00	16,371,387.40	16,371,387.40	16,371,387.40	16,371,387.40	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	8	35,000,000.00	34,618,890.90	34,618,890.90	13,955,309.25	13,955,309.25	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	7	19,999,999.99	17,359,864.85	12,151,765.40	5,094,472.77	5,094,472.77	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1	3,000,000.00	3,356,896.39	1,342,758.55	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,573,789.90	2,149,255.70	2,149,255.70	2,149,255.70	2,149,255.70	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	492,814.86	492,814.86	492,814.86	492,814.86	492,814.86	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	1,227,487.76	1,227,487.76	1,227,487.76	1,227,487.76	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5	0.00	3,044,158.63	3,044,158.63	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	2,400,500.00	2,400,500.00	2,400,500.00	2,400,500.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	43,630,360.46	4,826,837.77	4,826,837.77	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	131,878,037.78	133,772,477.70	133,772,477.70	133,745,823.10	133,745,823.10	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	225,712.80	225,712.80	225,712.80	225,712.80	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	13,175,000.00	13,175,000.00	13,175,000.00	6,978,142.81	6,978,142.81	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	20	3,749,997.00	3,749,997.00	3,749,997.00	2,798,843.26	2,798,843.26	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	31	2,430,540.00	2,430,540.00	2,430,540.00	2,428,500.82	2,428,500.82	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7	0.00	164,257.00	164,257.00	164,257.00	164,257.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	4,000,000.00	12,843,478.00	12,843,478.00	12,843,478.00	12,843,478.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	1,233,778.78	1,233,778.78	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	12	0.00	12,297,714.00	12,297,714.00	12,297,714.00	12,297,714.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	37	0.00	407,371.00	407,371.00	389,779.13	389,651.13	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,415,787.47	1,415,787.47	1,415,787.47	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	7,875,000.00	7,875,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	3,265,040.40	3,265,040.40	3,265,040.40	3,265,040.40	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	26,826,481.00	26,826,481.00	26,826,481.00	26,826,481.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6	0.00	7,034,560.13	7,034,560.13	5,593,660.13	5,593,660.13	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	1,174,614.84	1,174,614.84	389,232.20	389,232.20	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3	0.00	44,366,514.34	44,366,514.34	43,954,714.59	43,954,714.59	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	4,127,720.00	4,127,720.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	315,000,000.00	16,246,928.52	16,246,928.52	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	758,942.00	758,942.00	758,942.00	758,942.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	9	0.00	2,580,298.23	2,580,298.23	1,863,561.35	1,863,561.35	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	10	0.00	3,313,924.27	3,313,924.27	2,510,310.58	2,510,310.58	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3	0.00	765,368.00	765,368.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	19	0.00	1,885,830.69	1,885,830.69	1,885,230.69	1,885,230.69	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	15,460,000.00	15,460,000.00	5,055,439.72	5,055,439.72	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	8,060,000.00	8,060,000.00	1,850,698.60	1,850,698.60	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	14	0.00	18,577,424.40	18,577,424.40	8,298,619.15	8,298,619.15	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	13	0.00	13,740,158.00	13,740,158.00	7,115,558.04	7,115,558.04	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	14,773,893.40	14,773,893.40	14,765,823.28	14,765,823.28	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6	0.00	3,704,994.00	3,704,994.00	3,284,855.45	3,284,855.45	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	14	0.00	4,480,427.10	4,480,427.10	1,609,424.08	1,609,424.08	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	4,118,583.50	4,118,583.50	4,118,583.50	4,118,583.50	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	7,169,632.68	7,169,632.68	435,055.00	435,055.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	0.00	78,298.00	78,298.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	27	1,842,766.00	1,842,766.00	1,842,766.00	1,830,313.56	1,830,313.56	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	13	0.00	335,055.00	335,055.00	335,055.00	334,802.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	10	0.00	541,378.00	541,378.00	541,378.00	541,378.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	63	0.00	1,201,039.50	1,201,039.50	220,419.50	220,419.50	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	32,449,718.00	32,449,718.00	32,449,718.00	32,449,718.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	69	0.00	38,526,364.00	38,526,364.00	38,526,364.00	38,526,364.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	2,224,749.00	2,224,749.00	2,224,749.00	2,224,749.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	617,916.00	617,916.00	617,916.00	617,916.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	3,572,620.69	6,622,620.69	6,622,620.69	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	5,614,169.31	5,614,169.31	5,614,169.31	605,272.00	605,272.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	12,100,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	1,278,643.00	1,278,643.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	5,000,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	43,994,846.00	43,994,846.00	43,994,846.00	43,994,846.00	43,994,846.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	37	23,623,708.00	23,623,708.00	23,623,708.00	22,308,718.94	22,308,718.94	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	15,224,318.22	15,224,318.22	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	49,592,929.40	49,592,929.40	7,342,234.69	7,342,234.69	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	26,572,640.52	26,572,640.52	13,584,064.26	13,584,064.26	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	6,896,772.77	6,896,772.77	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	98,286,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	70,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	56	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2,111,906.22	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	10,012,154.08	10,012,154.08	10,012,154.08	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	15	33,581,045.61	33,581,045.61	33,581,045.61	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	103,856,800.31	103,856,800.31	103,856,800.31	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P.	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	213,000,000.00	213,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	12,526,000.00	12,526,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 1	33	1002	FASSA	115	1,453,090,230.00	1,508,039,308.00	1,040,940,704.38	1,036,476,954.99	1,036,476,954.99	1,040,940,704.38	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1003	FAIS ENTIDADES	1	11,466,000.00	24,728,626.66	24,728,626.66	5,514,176.76	5,514,176.76	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1003	FAIS ENTIDADES	3	0.00	7,333,663.24	7,333,663.24	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1003	FAIS ENTIDADES	1	74,691,995.00	54,095,715.10	45,479,920.10	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	624,631,410.00	624,631,410.00	562,168,269.00	562,168,269.00	562,168,269.00	562,168,269.00	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1005	FORTAMUN FEDERAL	1	508,305,905.00	508,305,905.00	381,229,434.00	381,229,434.00	381,229,434.00	381,229,434.00	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1006	FAM ASISTENCIA SOCIAL	1	80,260,651.00	80,260,651.00	60,195,490.00	38,903,580.39	38,903,580.39	60,195,490.00	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1007	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA BASICA	2	47,217,375.00	47,217,375.00	35,413,029.00	35,413,029.00	35,413,029.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1007	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA BASICA	2	98,859,486.00	60,312,398.73	60,312,398.73	38,830,093.18	38,830,093.18	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1007	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA BASICA	1	0.00	24,714,867.00	13,832,220.27	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	260,001.50	195,003.00	195,003.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	260,001.50	257,904.88	195,003.00	77,371.40	77,371.40	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	899,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	1,415,216.00	1,415,216.00	1,061,415.00	1,061,415.00	1,061,415.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	39,927,030.00	39,927,030.00	29,945,277.00	29,945,277.00	29,945,277.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	2	55,968,345.19	31,436,186.18	31,436,186.18	6,555,656.96	6,555,656.96	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	899,972.50	676,487.67	674,973.00	202,946.30	202,946.30	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	0.00	1,351,330.65	674,982.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	0.00	28,668,747.79	10,540,074.37	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	3	643,106.00	482,328.00	482,328.00	428,736.00	428,736.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	16,256,989.13	12,192,741.45	12,192,741.45	8,128,494.45	8,128,494.45	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	11,370,305.68	11,297,964.58	8,527,725.00	3,389,389.37	3,389,389.37	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1009	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	19	39,422,803.00	39,504,982.18	27,336,428.18	27,336,428.18	27,336,428.18	27,336,428.18	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	RALE S-2	33	1010	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	47	55,225,266.00	55,225,266.00	41,264,479.00	36,371,147.80	36,371,147.80	41,264,479.00	0.00
2017	RALE S-2	33	1011	FASP	15	19,746,931.76	19,746,931.76	17,772,242.18	6,064,387.84	6,064,387.84	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1011	FASP	14	27,862,300.00	27,862,300.00	25,076,070.00	9,470,259.37	9,470,259.37	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1011	FASP	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1011	FASP	1	2,842,740.24	2,842,740.24	1,558,465.22	597,502.43	597,502.43	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1011	FASP	22	69,842,044.00	69,842,044.00	62,857,839.60	33,703,393.90	33,703,393.90	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1012	FAFEF	2	22,000,000.00	22,000,000.00	19,031,049.60	18,323,412.40	18,323,412.40	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1012	FAFEF	2	20,247,000.00	20,247,000.00	13,099,731.88	10,098,576.48	10,098,576.48	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1012	FAFEF	19	185,309,499.00	190,057,744.00	148,847,779.52	113,221,916.04	113,221,916.04	N/A	0.00
2017	RALE S-2	33	1012	FAFEF	1	13,748,245.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	RALE S-2 TACIO APOR SERVICIOS PERSONALES FEDE RALE S-2	33	1013	FONE TACIO PERSONALES	13	4,001,492,251.00	4,001,492,251.00	2,787,412,838.45	2,772,124,845.36	2,772,124,845.36	2,787,412,838.45	0.00
2017	RALE S-2 TACIO APOR GASTO DE OPERACIÓN FEDE RALE S-2	33	1015	FONE GASTO DE OPERACIÓN	72	97,769,493.00	97,769,493.00	69,750,186.00	69,750,186.00	67,932,613.08	69,750,186.00	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S010	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	14	5,018,436.63	5,018,436.63	5,018,436.63	441,835.35	441,835.35	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S010	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	12	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	594,193.70	594,193.70	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S010	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	1	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE GÉNERO	1	2,800,000.00	2,781,151.41	1,249,803.28	1,249,803.28	1,249,803.28	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE GÉNERO	1	26,754,000.00	26,547,531.93	8,108,021.86	8,108,021.86	8,108,021.86	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE GÉNERO	1	15,820,000.00	2,781,151.41	2,781,151.41	1,249,803.28	1,249,803.28	N/A	0.00
2017	RALE S-2 SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE GÉNERO	1	26,754,000.00	26,547,531.93	20,995,793.99	8,108,021.86	8,108,021.86	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	1	10,500,000.00	22,756,349.15	13,491,537.45	7,692,502.44	7,692,502.44	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	1	7,700,000.00	5,597,732.02	5,597,732.02	2,821,676.69	2,821,676.69	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	1	0.00	22,994,210.60	22,994,210.60	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	CONVENIOS - 3	48	E011	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL	1	4,796,163.07	4,796,163.07	4,796,163.07	0.00	0.00	4,796,163.07	0.00
2017	CONVENIOS - 3	48	R070	PROGRAMA DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1	4,224,132.00	4,224,132.00	4,224,132.00	0.00	0.00	4,224,132.00	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	48	S268	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA PRODUCTIVA RURAL	1	8,680,000.00	8,680,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	8	S258	PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL	1	33,177,979.45	33,177,979.45	32,660,607.68	32,660,607.68	32,660,607.68	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	10	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDE DOR	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	242,380.00	242,380.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	10	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDE DOR	1	30,443,700.00	30,443,700.00	30,443,700.00	30,443,700.00	30,443,700.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	11	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	5	80,921.77	80,920.95	80,920.95	80,920.95	80,920.95	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	11	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	22	5,999,642.00	5,999,642.00	5,999,642.00	3,176,478.00	3,176,478.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	11	S267	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	12	9,939,705.03	9,939,705.03	9,939,705.03	9,559,419.91	9,559,419.91	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	29	9,134,483.00	9,134,483.00	9,134,483.00	7,416,555.00	7,416,555.00	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	43	10,628,162.00	10,628,162.00	10,628,162.00	4,245,228.46	4,245,228.46	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	39	34,179,025.00	34,179,025.00	34,179,025.00	33,544,372.99	33,544,372.99	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	8	200,000.00	200,000.00	200,000.00	76,097.13	76,097.13	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,993,998.20	1,993,998.20	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U040	CARRERA DOCENTE EN UPES	1	823,562.00	823,562.00	823,562.00	823,562.00	823,562.00	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	373,828.00	373,828.00	373,828.00	373,828.00	373,828.00	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	31,200,000.00	31,200,000.00	23,055,198.09	7,010,509.42	7,010,509.42	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16	1,234,974.43	703,603.49	703,603.49	703,603.49	703,603.49	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	12,824,432.00	12,824,432.00	12,824,432.00	12,785,775.63	12,785,775.63	N/A	0.00
2016	SUBSI DIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	4,122,066.53	4,295,625.54	4,295,625.54	3,281,449.13	3,281,449.13	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS-1	11	U079	Y SUPERIOR EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y	1	6,126,300.00	6,126,300.00	6,126,300.00	4,121,961.97	4,121,961.97	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	11	U079	Y SUPERIOR EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y	7	3,562,416.00	3,562,416.00	3,562,416.00	3,562,415.99	3,562,415.99	N/A	0.00
2016	CONVENIOS-3	12	E025	Y SUPERIOR PREVENCIÓN N.Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIÓNES	10	1,505,118.62	1,505,118.62	1,505,118.62	1,430,374.65	1,430,374.65	N/A	0.00
2016	FIDUCIARIOS-4	23	R141	Y FIDUCIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	1	23,570,186.00	23,570,186.00	23,570,186.00	23,570,185.99	23,570,185.99	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U075	Y FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	9,557,488.01	9,551,256.94	9,551,256.94	9,551,256.94	9,551,256.94	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U090	Y FONDO SURESTE	2	41,259,157.54	40,366,506.88	40,366,506.88	40,366,506.87	40,366,506.87	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U090	Y FONDO SURESTE	2	14,240,824.47	13,566,445.87	13,566,445.87	13,566,445.87	13,566,445.87	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U128	Y PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	11	0.00	171,662,300.34	171,662,300.34	171,662,300.34	171,662,300.34	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U128	Y PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	1	288,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U128	Y PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	1	0.00	27,612,064.00	27,612,064.00	27,612,064.00	27,612,064.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	1	0.00	40,154,216.00	40,154,216.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	2	13,000,000.00	12,845,277.10	12,845,277.10	12,845,277.10	12,845,277.10	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	3	30,135,130.80	30,135,130.80	30,135,130.80	30,135,130.80	30,135,130.80	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	2	26,487.53	26,487.53	26,487.53	26,487.53	26,487.53	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	409,891.30	409,891.30	409,891.30	409,891.30	409,891.30	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	3,061.45	3,061.45	3,061.45	3,061.45	3,061.45	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	11,965,739.73	11,965,739.73	11,965,739.73	11,965,739.73	11,965,739.73	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	18,536.79	18,536.79	18,536.79	18,536.79	18,536.79	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	3,000,000.00	2,990,526.22	2,990,526.22	2,990,526.22	2,990,526.22	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	3	4,256,548.00	4,256,548.00	4,256,548.00	4,256,548.00	4,256,548.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	183,379.86	183,379.86	183,379.86	183,379.86	183,379.86	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	66,829,505.12	66,829,505.12	66,829,505.12	66,829,505.12	66,829,505.12	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	0.00	2,997,303.26	2,997,303.26	2,997,303.26	2,997,303.26	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGIONAL	1	0.00	14,354,311.86	14,354,311.86	14,354,311.86	14,354,311.86	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	20,000,000.00	17,111,841.53	17,111,841.53	15,657,189.17	15,657,189.17	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	0.00	1,393,049.90	1,393,049.90	1,392,596.44	1,392,596.44	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	21,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	17,050,881.88	12,600,565.45	12,600,565.45	10,690,557.48	10,690,557.48	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	17,050,881.88	12,600,565.45	12,600,565.45	12,471,749.97	12,471,749.97	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	7,796,213.25	7,796,213.25	7,796,213.25	7,796,213.25	7,796,213.25	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	3	16,408,169.60	16,408,169.60	16,408,169.60	16,408,169.60	16,408,169.60	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	3	6,725,000.00	6,725,000.00	6,725,000.00	6,725,000.00	6,725,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	2,198,218.93	2,198,218.93	2,198,218.93	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	4,084,200.00	4,084,200.00	4,084,200.00	2,747,974.65	2,747,974.65	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	9,649,736.06	9,649,736.06	9,649,736.06	9,649,736.06	9,649,736.06	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	56,992,000.00	56,992,000.00	56,992,000.00	56,992,000.00	56,992,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	3	996,735.06	996,735.06	996,735.06	996,735.06	996,735.06	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	2,020,608.57	2,020,608.57	2,020,608.57	2,020,608.57	2,020,608.57	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	13	1,733,573.11	1,733,573.11	1,733,573.11	1,733,573.11	1,733,573.11	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	10	951,584.53	951,585.00	951,585.00	951,585.00	951,585.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	975,200.00	975,199.53	975,199.53	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	6	641,668.55	641,668.55	641,668.55	641,668.55	641,668.55	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	5	10,012,203.59	10,012,203.59	10,012,203.59	10,012,203.59	10,012,203.59	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	864,777.36	864,777.36	864,777.36	864,777.36	864,777.36	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	1,020,038.64	1,020,038.64	1,020,038.64	1,020,038.64	1,020,038.64	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	4	0.00	962,416.80	962,416.80	962,416.80	962,416.80	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	28	2,709,274.00	2,709,274.00	2,709,274.00	2,709,274.00	2,709,274.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	16	22,810,699.90	22,810,699.90	22,810,699.90	22,810,699.90	22,810,699.90	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	6,546,055.00	6,546,055.00	6,546,055.00	6,546,055.00	6,546,055.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	5,132,833.00	5,132,833.00	5,132,833.00	5,132,833.00	5,132,833.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	5	613,428.33	613,428.33	613,428.33	613,428.33	613,428.33	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	1,213,397.94	1,213,397.94	1,213,397.94	1,213,397.94	1,213,397.94	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	184,905.00	184,905.00	184,905.00	184,905.00	184,905.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	3	1,114,026.24	1,114,026.24	1,114,026.24	1,114,026.24	1,114,026.24	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	5,417,808.68	5,417,808.68	5,417,808.68	5,417,808.68	5,417,808.68	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	2	4,969,746.03	4,969,746.03	4,969,746.03	4,969,746.03	4,969,746.03	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	350,980.00	350,980.00	350,980.00	350,980.00	350,980.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	8	3,922,398.88	3,922,398.88	3,922,398.88	3,922,398.88	3,922,398.88	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	12,973,681.52	12,973,681.52	12,973,681.52	12,973,681.52	12,973,681.52	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FINANCIER FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	15,340,000.00	15,340,000.00	15,340,000.00	15,340,000.00	15,340,000.00	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1003	FAIS ENTIDADES	2	53,694,400.96	72,436,566.00	72,436,566.00	72,436,566.00	72,436,566.00	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1003	FAIS ENTIDADES	5	23,895,167.04	3,316,225.12	3,316,225.12	3,316,225.12	3,316,225.12	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1003	FAIS ENTIDADES	1	0.00	1,836,776.88	1,836,776.88	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	2	43,564,555.00	43,564,549.00	43,564,549.00	43,564,549.00	43,564,549.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	APOR TACIO S-2	33	1007	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA BÁSICA	2	82,559,564.00	82,559,563.11	82,559,563.11	82,481,290.60	82,481,290.60	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1007	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1	0.00	6.89	6.89	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	573,248.78	573,248.78	573,248.78	573,248.78	573,248.78	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	612,043.64	612,043.64	612,043.64	611,811.85	611,811.85	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	517,126.64	517,122.64	517,122.64	517,122.64	517,122.64	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	1,391,221.00	1,391,225.00	1,391,225.00	1,391,225.00	1,391,225.00	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	24,240,279.00	24,240,281.00	24,240,281.00	24,240,281.00	24,240,281.00	N/A	0.00
2016	APOR TACIO S-2	33	1008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	0.00	9,372,065.09	9,372,065.09	9,372,065.08	9,372,065.08	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	5,046,350.82	5,046,350.82	5,046,350.82	5,046,350.82	5,046,350.82	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	33,384,245.47	24,008,034.15	24,008,034.15	23,749,952.10	23,749,952.10	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	2	353,352.92	353,352.92	353,352.92	350,865.37	350,865.37	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	0.00	4,144.23	4,144.23	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	580,755.02	580,755.02	580,755.02	580,755.02	580,755.02	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	7,507,381.71	7,507,381.71	7,507,381.71	7,507,049.29	7,507,049.29	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1009	Y SUPERIOR FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGI CA	19	38,410,190.00	39,270,163.58	39,270,163.58	32,079,642.65	32,079,642.65	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1011	Y SUPERIOR FASP	15	22,162,163.86	22,162,163.86	22,162,163.86	21,462,565.42	21,462,565.42	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	RALE S-2	33	I012	FAFEF	26	172,720,968.00	167,586,711.60	167,586,711.60	167,268,448.04	167,268,448.04	N/A	0.00
	TACIO NES FEDE RALE S-2											
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I012	FAFEF	1	1,442,137.00	30,463.86	30,463.86	0.00	0.00	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I012	FAFEF	10	0.00	9,415,926.90	9,415,926.90	9,415,926.90	9,415,926.90	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	10	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDE DOR	2	26,942,330.03	26,942,330.03	26,942,330.03	26,564,019.09	26,564,019.09	N/A	0.00
2015	CONV ENIOS -3	11	R070	PROGRAMA S DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIV AS	17	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,560,886.45	9,560,886.45	N/A	0.00
2015	CONV ENIOS -3	11	S207		1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	11	S245		17	2,766,974.00	2,729,922.00	2,729,922.00	2,729,922.00	2,729,922.00	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	11	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	3,978,147.00	4,549,975.00	4,549,975.00	3,678,477.00	3,678,477.00	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	6,976,396.28	6,450,258.62	6,450,258.62	6,144,322.69	6,144,322.69	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	29,968,855.00	29,968,855.00	29,968,855.00	29,897,147.80	29,897,147.76	N/A	0.00
2015	SUBSI DIOS-1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	8,763,912.00	8,763,912.00	8,763,912.00	8,522,527.55	8,522,527.55	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2015	SUBSIDIOS - 1	11	U079	MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	13	3,468,507.19	3,468,507.19	3,468,507.19	2,561,093.45	2,561,093.45	N/A	0.00
2015	SUBSIDIOS - 1	11	U079	MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	12	7,425,719.00	7,424,967.29	7,424,967.29	7,424,967.26	7,424,967.26	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I003	FAM ENTIDADES	1	18,914,459.01	20,130,288.18	20,130,288.18	20,130,288.18	20,130,288.18	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I003	FAM ENTIDADES	1	0.00	94.88	94.88	0.00	0.00	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I003	FAM ENTIDADES	1	10,578,986.72	9,363,093.46	9,363,093.46	9,363,093.46	9,363,093.46	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I003	FAM ENTIDADES	1	44,562,844.27	44,562,813.48	44,562,813.48	44,562,813.48	44,562,813.48	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	7	112,669,594.00	112,424,578.82	112,424,578.82	112,424,578.82	112,424,578.82	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	2,988,077.37	2,988,077.37	2,988,077.37	2,988,077.37	2,988,077.37	N/A	0.00
2015	APORTACIONES FEDE RALE S-2	33	I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	8,303,852.00	8,303,852.00	8,303,852.00	3,725,658.00	3,725,658.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	SUPERIOR Y SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	4	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	34,999,984.74	34,999,984.74	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	2	895,588.21	895,588.21	895,588.21	895,588.21	895,588.21	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1008	SUPERIOR FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	10,718,416.00	10,718,416.00	10,718,416.00	10,718,416.00	10,718,416.00	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1011	SUPERIOR FASP	43	140,218,885.00	110,218,885.00	110,218,885.00	95,551,718.35	95,551,718.35	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1011	FASP	1	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1012	FATEF	27	221,048,137.00	221,048,137.00	221,048,137.00	218,338,329.10	218,338,329.10	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS -1	11	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	25	958,520.00	3,144,123.00	3,144,123.00	2,659,088.00	2,659,088.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2014	SUBSIDIOS - 1	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	21,486,256.44	21,486,256.44	21,486,256.44	21,410,589.94	21,410,589.94	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS - 1	11	U079	SUPERIOR EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,498,713.64	8,498,713.64	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS - 1	23	U089	SUPERIOR IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	6	3,683,489.71	3,493,555.96	3,304,399.96	2,951,045.41	2,951,045.41	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS - 1	23	U089	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1	2,625,000.00	1,444,366.26	1,444,366.26	1,444,366.26	1,444,366.26	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS - 1	23	U089	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	4	48,156,000.00	72,055,556.03	58,179,642.94	54,152,587.92	54,152,587.92	N/A	0.00
2014	SUBSIDIOS - 1	23	U089	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9	37,635,510.29	35,730,346.65	29,848,522.51	28,700,578.96	28,700,578.96	N/A	0.00
2014	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1001		101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,522,884,419.33	N/A	0.00
2014	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1007	FAMILIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	2	110,861,146.00	110,861,146.00	110,861,146.00	110,514,689.24	110,514,689.24	N/A	0.00
2014	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1008	FAMILIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	9,320,682.00	9,320,682.00	9,320,682.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2014	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1008	FAMILIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	10,771,153.00	10,771,153.00	10,771,153.00	10,771,152.99	10,771,152.99	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2014	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I011	SUPERIOR FASP	45	130,290,666.00	130,290,666.00	130,290,666.00	118,653,917.97	118,653,917.97	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	S027		21	2,587,954.00	2,587,954.00	2,587,954.00	2,355,526.00	2,355,526.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	U024		5	5,820,875.00	5,820,875.00	5,820,875.00	5,820,875.00	5,820,875.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	U024		14	8,310,647.00	8,310,647.00	8,310,647.00	8,310,647.00	8,310,647.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	U026		5	12,076,029.80	12,076,029.80	12,076,029.80	12,075,773.06	12,075,773.06	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	U026		5	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	11	U027		1	14,987,813.59	14,987,813.59	14,987,813.59	14,987,813.58	14,987,813.58	N/A	0.00
2013	CONVENIOS-3	11	U059		10	16,300,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	15,523,643.37	15,523,643.37	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS-1	23	U083		1	154,309.00	154,309.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2013	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I008	FAM INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y	1	10,817,834.00	10,817,834.00	10,817,834.00	10,817,834.00	10,817,834.00	N/A	0.00
2013	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I008	SUPERIOR	27	12,026,795.62	12,026,795.62	12,026,795.62	12,026,795.62	12,026,795.62	N/A	0.00
2013	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	I011	SUPERIOR FASP	30	119,854,792.00	119,854,792.00	119,854,792.00	119,782,459.14	119,782,459.14	N/A	0.00
2012	CONVENIOS-3	11	R070	PROGRAMA S DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	2	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2012	SUBSIDIOS - 1	11	S027		14	1,663,317.00	1,663,317.00	1,663,317.00	1,332,966.00	1,332,966.00	N/A	0.00
2012	SUBSIDIOS - 1	11	U026		3	1,653,038.54	1,653,038.54	1,653,038.54	1,653,038.54	1,653,038.54	N/A	0.00
2012	SUBSIDIOS - 1	11	U026		5	11,206,165.20	11,206,165.20	11,206,165.20	11,206,165.20	11,206,165.20	N/A	0.00
2012	CONVENIOS - 3	11	U026		32	2,671,052.04	2,671,052.04	2,671,052.04	2,671,052.04	2,671,052.04	N/A	0.00
2012	CONVENIOS - 3	11	U059		7	8,811,974.98	8,811,974.98	8,811,974.98	5,573,889.84	5,573,889.84	N/A	0.00
2012		12	K011	PROYECTO S DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD	2	196,752,386.00	178,251,396.61	178,251,396.61	178,251,396.61	178,251,396.61	N/A	0.00
2011	SUBSIDIOS - 1	11	U026		4	16,873,937.50	16,873,937.50	16,873,937.50	16,873,937.50	16,873,937.50	N/A	0.00
2011	SUBSIDIOS - 1	11	U026		3	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,668.19	4,999,668.19	N/A	0.00
2011	SUBSIDIOS - 1	11	U026		2	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	N/A	0.00
2011	CONVENIOS - 3	11	U026		25	1,086,107.00	1,086,107.00	1,086,107.00	1,086,106.97	1,086,106.97	N/A	0.00
2011	SUBSIDIOS - 1	11	U027		2	4,434,057.70	4,434,057.70	4,434,057.70	4,434,057.70	4,434,057.70	N/A	0.00
2011	CONVENIOS - 3	12	K011	PROYECTO S DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD	2	104,600,300.00	96,189,231.34	96,189,231.34	96,189,231.34	96,189,231.34	N/A	0.00
MUNICIPIO: AYUNTAMIENTOS												
2017	SUBSIDIOS - 1	4	U007	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8	12,045,533.00	12,045,533.00	12,045,533.00	6,858,373.60	6,858,373.60	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	16	E005	CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	104,790.00	104,790.00	104,790.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	CONVENIOS - 3	16	E005	CAPACITACION AMBIENTAL Y	1	81,337.00	81,337.00	81,337.00	0.00	0.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	CONV ENIOS -3	16	E005	DESARROLLO SUSTENTABLE CAPACITACION AMBIENTAL DESARROLLO SUSTENTABLE	4	162,674.00	162,674.00	162,674.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	16	E005	CAPACITACION AMBIENTAL DESARROLLO SUSTENTABLE	1	81,337.00	81,337.00	81,337.00	81,337.00	81,337.00	N/A	0.00
2017	CONV ENIOS -3	16	E005	CAPACITACION AMBIENTAL DESARROLLO SUSTENTABLE	4	81,337.00	81,337.00	81,337.00	54,617.01	54,617.01	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1	4,343,806.77	4,343,806.77	4,343,806.77	1,302,337.69	1,302,337.69	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U085	FONDO PARA FRONTERA	1	5,811,191.00	5,811,191.00	5,811,191.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U085	FONDO PARA FRONTERA	1	8,462,859.00	8,462,859.00	8,462,859.00	2,507,827.84	2,507,827.84	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	6	751,966.00	751,966.00	742,163.71	350,780.08	273,818.93	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS-1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	1	1,285,035.00	1,285,035.00	1,194,725.25	257,543.09	257,543.09	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	HIDROCARB FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	1	15,424,392.36	15,424,392.36	15,424,392.36	5,755,722.97	5,755,722.97	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	1	64,1960.00	636,040.00	515,723.88	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	2	30,320,005.00	30,320,005.00	23,481,528.33	8,003,039.48	8,003,039.48	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	1	410,108.00	410,108.00	410,108.00	410,108.00	410,108.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	2	4,095,748.60	4,057,888.00	3,036,796.60	1,856,906.59	1,856,906.59	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB	1	764,794.00	764,794.00	622,135.66	203,292.93	203,292.93	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	HIDROCARB FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB	1	163,724.00	169,046.26	169,046.26	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB	1	422,231.70	422,231.70	422,231.70	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB	1	523,281.00	518,453.00	389,060.57	134,012.35	134,012.35	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARB	1	250,000.00	250,000.00	240,944.88	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL S DE DESARROLLO REGIONAL	1	10,900,000.00	10,780,099.98	10,780,099.98	1,324,196.04	1,324,196.04	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U128	PROYECTO S DE DESARROLLO REGIONAL	2	8,802,100.01	8,802,100.01	8,802,100.01	7,878,670.89	7,878,670.89	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1	988,999.95	988,999.95	988,999.95	889,244.84	889,244.84	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2	5,000,000.00	5,000,000.00	4,945,000.00	2,892,718.02	2,892,718.02	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2	9,890,000.00	8,459,387.45	8,459,387.45	346,565.34	346,565.34	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,415,787.47	1,413,594.37	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	15,224,318.22	15,172,196.98	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	49,592,929.40	49,592,929.40	7,342,234.69	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	8	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	10,648,141.14	10,648,141.14	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2	26,572,219.06	26,572,219.06	13,584,064.26	13,584,064.26	13,584,064.26	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	23	U135	FINANCIER FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIER	1	6,896,772.77	6,896,772.77	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17	68,647,655.00	68,647,655.00	61,782,890.00	40,876,621.57	40,447,447.56	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	14	56,551,767.00	56,551,767.00	50,896,591.00	25,835,843.79	25,835,843.79	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7	88,326,651.00	88,326,651.00	79,493,986.00	52,212,078.81	52,212,078.81	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8	90,143,572.00	90,143,572.00	81,129,215.00	19,153,542.01	19,153,542.01	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5	66,033,864.00	66,033,864.00	59,430,476.00	15,450,732.84	15,450,732.69	N/A	0.00
2017	APORTACIONES - 2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5	84,597,245.00	84,597,245.00	76,137,521.00	39,591,512.00	39,591,512.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	DISTRITO FEDERAL FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5	23,405,777.00	23,405,777.00	21,065,200.00	18,701,193.74	18,701,193.74	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17	69,063,990.00	69,063,990.00	62,157,591.00	51,238,068.15	51,238,068.15	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6	8,835,559.00	8,835,559.00	7,952,000.00	1,249,742.82	1,249,742.82	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9	9,596,170.00	9,596,170.00	8,636,553.00	5,310,345.78	5,150,326.57	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1005	FORTAMUN FEDERAL	16	16,054,661.00	16,054,661.00	12,040,997.00	11,870,231.00	11,870,231.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1005	FORTAMUN	4	31,933,660.00	31,933,660.00	23,950,246.00	22,676,424.41	22,676,424.41	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1005	FORTAMUN	6	159,860,344.00	159,860,344.00	119,895,259.00	122,146,308.78	106,580,521.29	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1005	FORTAMUN	2	24,784,072.00	24,784,072.00	18,568,055.00	18,553,763.00	18,553,763.00	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	59	140,248,398.00	140,248,398.00	105,186,300.00	71,625,657.60	71,625,657.60	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	26	50,972,306.00	50,972,306.00	38,229,230.00	28,743,247.59	28,743,247.59	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	14	33,072,353.00	33,072,353.00	24,804,266.00	22,186,282.00	22,186,282.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	9	17,639,567.00	17,639,567.00	13,229,876.00	10,924,697.67	10,924,697.67	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	29	22,649,588.00	22,649,588.00	16,987,193.00	15,094,380.52	15,094,380.52	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	4	5,067,069.00	5,067,069.00	3,800,302.00	3,339,193.00	3,339,193.00	N/A	0.00
2017	APOR TACIO NES FEDE RALE S-2	33	1005	FORTAMUN	1	6,023,887.00	6,023,887.00	4,517,910.00	4,015,545.00	4,015,545.00	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS UCTURANDIGENA	1	3,500,000.00	3,185,144.36	955,543.31	955,543.31	955,543.31	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS UCTURANDIGENA	1	15,120,000.00	15,120,000.00	4,924,844.36	4,924,844.36	4,924,844.36	N/A	0.00
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS UCTURANDIGENA	1	2,437,985.48	2,437,985.48	731,395.64	731,395.64	731,395.64	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2017	SUBSIDIOS - 1	47	S179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	1	2,450,000.00	2,439,824.82	1,080,719.13	1,080,719.13	1,080,719.13	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	11	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA REGIONALES	1	31,348,567.26	31,348,567.26	31,348,567.26	31,344,451.53	24,758,551.40	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U022	PROGRAMA REGIONALES	1	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	7,499,911.88	7,499,911.88	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1	5,469,912.76	5,469,912.76	5,469,912.76	4,057,549.50	3,411,272.82	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1	89,145,341.76	89,145,341.76	89,145,341.76	84,492,136.01	84,492,136.01	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	854,363.00	854,363.00	854,363.00	834,606.00	834,606.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	1,330,153.00	1,460,026.00	1,460,026.00	1,330,153.00	1,330,153.00	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	15,004,861.00	15,112,933.51	15,112,933.51	15,112,933.51	15,112,933.51	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS - 1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3	707,209.00	722,642.00	722,642.00	707,209.00	649,445.82	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	SUBSIDIOS-1	23	U093	PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	3,063,263.00	2,291,127.91	2,291,127.91	128,710.15	128,710.15	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTO RES DE HIDROCARB UROS	1	360,000.00	395,255.00	395,255.00	231,038.20	231,038.20	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	1,393,049.90	1,393,049.90	1,392,596.44	1,392,596.44	1,392,596.44	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1	6,137,066.77	6,137,066.77	6,008,251.29	6,008,251.29	6,008,251.29	N/A	0.00
2016	SUBSIDIOS-1	23	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1	3,477,760.09	3,397,511.48	3,397,511.48	3,397,511.48	3,397,511.48	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16	50,463,535.00	50,463,535.00	50,463,535.00	49,734,957.00	49,734,957.00	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20	82,451,724.00	82,451,724.00	82,451,724.00	82,451,724.00	82,451,724.00	N/A	0.00
2016	APORTACIONES FEDERALES S-2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2	1,626,942.00	1,626,942.00	1,626,942.00	792,396.28	792,396.28	N/A	0.00

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20	61,207,356.00	61,207,356.00	61,207,356.00	61,139,135.73	61,139,135.73	N/A	0.00
2016	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1005	FORTAMUN	19	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	46,343,214.00	N/A	0.00
2015	SUBSIDIOS -1	23	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1	14,675,328.92	14,710,536.27	14,675,328.92	14,710,536.27	14,710,536.27	N/A	0.00
2015	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	156,964.00	156,964.00	156,964.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2014	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	380,740.00	380,740.00	380,740.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS -1	23	U083		1	71,046.00	71,046.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
2013	SUBSIDIOS -1	23	U083		1	180,382.00	180,382.00	180,382.00	180,382.00	180,382.00	N/A	0.00
2013	APOR TACIO NES FEDE RALE S -2	33	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	2	1,345,826.00	1,345,826.00	1,345,826.00	504,901.89	504,901.89	N/A	0.00

Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Ramo	P.P	Descripción Programa	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Diferencia
	RALE S-2			TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL								

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-XXXIX70-XXIX-1>

Atentamente.- **C.P. América del Carmen Azar Pérez**, Secretaria de Finanzas.- Rúbrica.

3.- REPORTE DE INDICADORES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	52.84		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	96.35146		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Componente	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	1.68		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	61.54		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	72.9		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	35.1	35.1	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	22.8		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	11.11	11.11	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	41.26	0	0
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	58.74	0	0
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	27.34	56.51	206.69
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	17.97	0	0
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	54.69	43.49	79.52
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	13.1	13.41	102.37
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20.24	18.29	90.37

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.67	68.29	102.43
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	94.44	97	102.71
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	5.56	2.8	50.36
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60.68	63.33	104.37

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.71	3.33	194.74
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	37.61	33.33	88.62
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	86.67	86.66	99.99
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	13.33	12.5	93.77

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9	3	33.33
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	91	97	106.59
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	70	15	21.43
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	21.67	67.5	311.49

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	8.33	7.5	90.04
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	24	12.24	51
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2	0	0
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	76	87.75	115.46
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68	72.31	106.34

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	24	15.38	64.08
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	8	12.31	153.88
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6.25	75	1200
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	87.5	25	28.57
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16	8.7	54.38
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	70	91.3	130.43
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.08		N/A
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.01	2.01	100
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.01		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	75	75	100
Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68.53	73.94	107.89
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.7		N/A
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.3	1.7	73.91
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.3		N/A
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	71	94.67
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.33	0.35	26.32
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.84		N/A
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A
Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	66.67	88.89

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al período			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.76	0.92	121.05
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.02		N/A
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A
Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	74.86	99.81
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0.47361		N/A
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.02845	0.3	29.17
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		36	N/A
Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	60	80
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.07		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.1	1.45	131.82
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	56	74.67
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	1.1		N/A
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	7.11		N/A
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3.8	31.14	819.47

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A
Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	52	69.33
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.5		N/A
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	4	2.9	72.5
Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0.25	115	46000

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	20.4	27.2
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.29	1.71	132.56
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.3		N/A
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	86	75.6	87.91
Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.23	66.64	100.62

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.09		N/A
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.09		N/A
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A
Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	74	47.48	64.16
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.2	1.4	63.64
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.2		N/A
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A
Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	66.7	88.93
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutrición	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutrición	Componente	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1	1	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	96.47		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	5		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	100	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al periodo		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	planteles de educación media superior en el estado. Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	5		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	100	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	100	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	100	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	47.98		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Absorción de Educación Profesional Técnica	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	5.21		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	76		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	76	68	89.47
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Fin	Anual	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	-18.81		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	Propósito	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	90.57	73.46	81.11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	38.23		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación de usuarios del MEVYT que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado.	Propósito	Anual	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	-36.17		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes del PEC aplicados	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	90	95	105.56
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	15.19	21.38	140.75

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	15.22		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80.31	81.85	101.92
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80.65		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Ciclos de Estudio.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	16.78	60.38	359.83
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Ciclos de Estudio.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	16.74		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	5.59	16.82	300.89
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	8.83		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	80.36	93.63	116.51
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.	Actividad	Trimestral	Otra	Gestión	Eficacia	2.48	1.76	70.97
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos impresos vinculados.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	80.4	82.14	102.16
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	7.5	17.86	238.13

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	60.67	55.42	91.35
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	73.2	68.72	93.88
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	38.19	34.72	90.91
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	70	51.04	72.91
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	38	2669.23	7024.29

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación de asesores.	Actividad	Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia	1.47	0.15	10.2
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del IMEVI	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	26.38	31.28	118.57
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	220.73		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	2	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	100	99.77	99.77
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	100		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Aplicación de recursos del FASP	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	73	45.19	61.9
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Impacto de Deuda Pública	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.87		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	9.06	7.45	82.23
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	9.1		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	13.45		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	14.22	15.67	110.2
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	76.94	76.94
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	71.05	63.59	89.5
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación secundaria	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	70.13		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación primaria	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.31		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores						Meta y Avance al período		
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa meta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	58.39		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa meta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	70.3		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa meta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	85.72		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	91.5		N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	91.5	91.5	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2017
Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Municipio	Ramo	PP	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	79.08	79.08	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	79.08	79.08	100
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85.08	85.08	N/A
Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85.08	85.08	100

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente.- **C.P. América del Carmen Azar Pérez**, Secretaria de Finanzas.- Rúbrica.

4.- RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

OTROS CONVENIOS

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

300,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Luis Arguelles y Asociados, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Conocer y determinar si los programas que configuran el Convenio Especifico en Materia de Ministracion de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica de las Entidades Federativas (Convenio AFASPE, 2016) apoyan a fortalecer e integrar las acciones de promocion de la salud, prevencion y control de enfermedades. Analizar la evolución histórica de la cobertura y el presupuesto de los 26 programas que integran el Convenio. Determinar la eficiencia y eficacia de los 53 indicadores seleccionados de los 26 programas que conforman el Convenio durante el ejercicio fiscal 2016. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los 26 programas que conforman el Convenio. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, asi como tambien, los retos y las recomendaciones de los programas que estructuran el Convenio AFASPE 2016.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Esta evaluación es para efectos de contar con una valoración del desempeño del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica de las Entidades Federativas (Convenio AFASPE, 2016) y por consiguiente, comprobar si se cumple con el objetivo primordial del Acuerdo AFASPE. El enfoque de investigacion es el cuantitativo y derivado de ello, se utilizo la recoleccion de datos mediante trabajo de gabinete. Los resultados alcanzados del trabajo de investigacion permiten concluir que: la ejecucion de los programas diseñados e incluidos en el Acuerdo AFASPE 2016 logran fortalecer e integrar las acciones de promocion de la salud, prevencion y control de enfermedades, mediante la administracion eficaz, eficiente, economica, honesta y transparente de los recursos financieros disponibles. Existen fortalezas que deben ser utilizadas para fomentar que los 3 programas restantes lleguen a resultados optimos como el de los demas. Esto permitira construir una historia empirica solida que servira de base para las futuras presupuestaciones.

Documentos anexos a la Evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen AFASPE 2016.pdf	Resumen AFASPE 2016
Evaluación integral	EVALUACION AFASPE 11.1.pdf	Evaluación específica de desempeño al programa AFASPE 2016



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

81,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE, CHAY Y ASOCIADOS SC

Coordinador de la Evaluación

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General. El objetivo general de Esta evaluación es la de realizar una valoración del desempeño del Programa Presupuestario Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) así como de sus actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base en la información recibida por el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del estado de Campeche (IEEA) a través de su unidad responsable, el departamento de Planeación, Seguimiento Operativo. b) Objetivos Específicos 1. Reportar los resultados y productos del programa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) durante el ejercicio fiscal 2015, enlistado en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión de la Matriz de Indicadores de Resultados y el Programa Operativo Anual recibidos por la unidad Administrativa del IEEA considerados como oficiales los del sistema de la Secretaría de Finanzas, sub-secretaría de programación y presupuesto dirección de presupuesto, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones internas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de la evaluación externa. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Pese a la falta del establecimiento adecuado, válido y confiable del material de estudio: La MIR del programa específicamente, ya que existen versiones diferentes de la Matriz; por una parte, están las que obran en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado en su área de Programación y Presupuesto y en las cuales, por ejemplo, el programa 109 contempla tanto la vertiente educación para adultos como la vertiente



Sistema de Evaluación del Desempeño

educación tecnológica, a diferencia de la MIR del mismo programa de que dispone la instancia ejecutora, es decir el Instituto Estatal para la Educación de Adultos (IEEA) en el cual únicamente se contempla la vertiente educación para adultos, se ha modificado con relación al ejercicio 2014 dado que en la MIR 2015 se presentan los indicadores tanto en nivel Fin como Propósito de cada una de las vertientes antes mencionadas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EVALUACION_2016-RESUMEN.pdf	Resumen ejecutivo de la evaluación
Evaluación integral	evaluacion_especifica_desempeño2016.pdf	Evaluación específica de desempeño
Anexos	anexos_2016.pdf	Anexos
Posición institucional	POSICIÓN INSTITUCIONAL.pdf	Posición institucional
Términos de Referencia	de Términos de Referencia FAETA 2015.doc	Términos de Referencia
Contrato	contrato_evaluacion_2016.pdf	Contrato Evaluación específica 2016



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE
0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la Evaluación

2017

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

81,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Corporativo Integral Canché, Chay y Asociados

Coordinador de la Evaluación

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general El objetivo general de la Evaluación del desempeño de las aportaciones del fondo FAETA en la entidad federativa de Campeche para el ejercicio fiscal concluido 2016 es el de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. Objetivos específicos: Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación para los adultos en la entidad federativa. Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en la entidad federativa, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en la entidad federativa. Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Partiendo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se instrumenta el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El ramo actualmente se compone de ocho fondos entre los que se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el cual se integra de dos sub-fondos, Educación Tecnológica y Educación para Adultos, y es coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Programa Anual de Evaluaciones 2017 se llevó a cabo la Evaluación específica de Desempeño al programa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del Instituto Estatal para la Educación para los Adultos del estado de Campeche (IEEA) Con esta valuación se pretende mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas del programa FAETA 2016. Se realizó una medición de la contribución y destino de las aportaciones del fondo, se analizaron los principales procesos en la gestión del mismo, se revisó el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados y se estudió la orientación a resultados y el desempeño del fondo en el estado de Campeche. Los resultados de este programa deben impactar el abatimiento de rezago en materia de alfabetización de educación básica y



Sistema de Evaluación del Desempeño

formación del trabajo tanto a nivel estatal como a nivel nacional. De acuerdo con la LCF art. 25, 42, 43, la MIR y las leyes federales relacionadas, así como también la Ley General de Educación, establecen una coherencia entre cada una con relación al objetivo, destino e importancia del fondo. Con base en la evaluación de desempeño hemos evaluado y medido cuantitativa y cualitativamente la eficiencia y eficacia de los procesos, cuyos resultados muestran puntos fuertes, tal es el caso de la eficiencia de 124.1% en UCN ; hemos determinado también una valoración positiva de 8 donde 10 es el valor ideal, sobre la gestión y desempeño por el sub-fondo FAETA-Educación para adultos en la entidad; considerando que por errores normales del Sistema por que el impacto es tan grande sobre las condiciones económicas y sociales que se deben abordar no se logra la valoración máxima.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FAETA 2016 RESUMEN EJECUTIVO.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	evaluacion_faeta_2016.pdf	Evaluación Especifica de Desempeño
Posición institucional	POSICION INSTITUCIONAL FAETA 2016.pdf	Posición institucional
Términos de Referencia	de TDR_FAETA_IEEA_2016.pdf	Términos de Referencia
Contrato	CONTRATO.pdf	CONTRATO 2017

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados de la página del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en sus tres componentes: Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/index.php/70-XXIX/70-XXIX-1>

Atentamente

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas