



# PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

## SEGUNDA SECCIÓN

---

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO  
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

---

CUARTA ÉPOCA  
Año VII No. 1739

Directora  
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.  
Viernes 5 de Agosto de 2022

---

## SECCIÓN ADMINISTRATIVA

### Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

### INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

#### Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Entidad Federativa: Campeche  
 Municipio: Gobierno de la Entidad  
 Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre: 71  
 Monto General Aprobado: 26,324,453,562.97  
 Monto Total Ejercido al trimestre: 18,517,035,402.47

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD**

**EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
<b>MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD</b>														
2022	4	E015	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	100%
2022	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	18,296,600.00	18,296,600.00	18,296,600.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	18,296,600.00	18,296,600.00	18,296,600.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	0.00	17	18,296,600.00	18,296,600.00	18,296,600.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	55,375,800.00	55,375,800.00	53,310,283.00	53,310,283.00	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	55,375,800.00	55,375,800.00	53,310,283.00	53,310,283.00	53,310,283.00	0.00	100%
2022	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	55,375,800.00	55,375,800.00	53,310,283.00	53,310,283.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Total del Programa Presupuestario	970,071.34	7,914.00	801	1,639,285,868.97	1,641,159,702.34	835,907,759.34	595,746,255.76	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	CAPITAL	7,914.00	7,914.00	799	1,639,285,868.97	1,640,197,545.00	834,945,602.00	595,743,334.88	834,945,602.00	0.00	100%
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	79	221,631,744.00	221,631,744.00	98,281,973.00	78,603,686.98	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	447.00	447.00	80	117,878,628.00	117,878,628.00	56,566,409.00	43,719,566.61	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	44	19,179,729.00	19,179,729.00	10,193,000.00	5,783,521.79	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	7,467.00	7,467.00	58	92,733,202.00	92,733,202.00	44,493,600.00	34,863,919.04	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	38	42,841,998.00	42,841,998.00	20,707,601.00	19,473,049.63	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	17	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	66	23,400,949.00	23,400,949.00	11,321,553.00	11,321,553.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	78	28,596,994.00	28,596,994.00	13,828,281.00	13,823,725.65	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	45	10,525,596.00	10,525,596.00	5,105,550.00	4,743,543.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	19	6,850,697.00	6,850,697.00	3,425,346.00	2,623,368.48	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	96	665,572,956.00	662,298,908.00	346,707,000.00	205,290,869.66	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	59	360,000,567.97	373,511,292.00	198,526,000.00	150,198,585.48	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	46	5,311,965.00	5,311,965.00	2,681,942.00	2,521,024.13	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	12	36,477,450.00	36,477,450.00	18,264,687.00	19,066,378.44	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	54	8,283,393.00	8,283,393.00	4,167,660.00	3,710,542.99	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	962,157.34	0.00	2	0.00	962,157.34	962,157.34	2,920.88	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	1,352.01	0.00	1	0.00	1,352.01	1,352.01	598.56	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	960,805.33	0.00	1	0.00	960,805.33	960,805.33	2,322.32	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>U031</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17</b>	<b>6,371,993.50</b>	<b>6,371,993.50</b>	<b>3,823,196.10</b>	<b>655,200.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	U031	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	6,371,993.50	6,371,993.50	3,823,196.10	655,200.00	3,823,196.10	0.00	100%
2022	11	U031	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	17	6,371,993.50	6,371,993.50	3,823,196.10	655,200.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>E036</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>817,068.00</b>	<b>817,068.00</b>	<b>817,068.00</b>	<b>778,242.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	E036	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	817,068.00	817,068.00	817,068.00	778,242.00	817,068.00	0.00	100%
2022	12	E036	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	817,068.00	817,068.00	817,068.00	778,242.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>P016</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>1,329,190.00</b>	<b>1,329,190.00</b>	<b>1,329,190.00</b>	<b>1,275,590.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	P016	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	1,329,190.00	1,329,190.00	1,329,190.00	1,275,590.00	1,329,190.00	0.00	100%
2022	12	P016	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	1,329,190.00	1,329,190.00	1,329,190.00	1,275,590.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>U008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>2,576,583.00</b>	<b>2,576,583.00</b>	<b>2,576,583.00</b>	<b>2,394,207.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	2,576,583.00	2,576,583.00	2,576,583.00	2,394,207.00	2,576,583.00	0.00	100%
2022	12	U008	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,576,583.00	2,576,583.00	2,576,583.00	2,394,207.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>U009</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>2,138,253.00</b>	<b>2,138,253.00</b>	<b>2,138,253.00</b>	<b>684,860.90</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	U009	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	2,138,253.00	2,138,253.00	2,138,253.00	684,860.90	2,138,253.00	0.00	100%
2022	12	U009	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	2,138,253.00	2,138,253.00	2,138,253.00	684,860.90	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>E025</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24</b>	<b>2,548,969.00</b>	<b>2,548,969.00</b>	<b>2,548,969.00</b>	<b>214,495.80</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	24	2,548,969.00	2,548,969.00	2,548,969.00	214,495.80	2,548,969.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	24	2,548,969.00	2,548,969.00	2,548,969.00	214,495.80	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>S039</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>945,233.00</b>	<b>945,233.00</b>	<b>945,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	S039	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	945,233.00	945,233.00	945,233.00	0.00	945,233.00	0.00	100%
2022	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	945,233.00	945,233.00	945,233.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>E040</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>36,375,947.80</b>	<b>36,375,947.80</b>	<b>36,375,947.80</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	E040	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	36,375,947.80	36,375,947.80	36,375,947.80	0.00	36,375,947.80	0.00	100%
2022	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	36,375,947.80	36,375,947.80	36,375,947.80	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>S200</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>275,421.69</b>	<b>275,421.69</b>	<b>275,421.69</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	S200	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	275,421.69	275,421.69	275,421.69	0.00	275,421.69	0.00	100%
2022	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	275,421.69	275,421.69	275,421.69	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>P020</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42</b>	<b>15,327,854.11</b>	<b>15,327,854.11</b>	<b>15,327,854.11</b>	<b>7,630,205.32</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	P020	0	CAPITAL	0.00	0.00	42	15,327,854.11	15,327,854.11	15,327,854.11	7,630,205.32	15,327,854.11	0.00	100%
2022	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	42	15,327,854.11	15,327,854.11	15,327,854.11	7,630,205.32	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>U013</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12</b>	<b>479,133,527.35</b>	<b>479,133,527.35</b>	<b>232,350,062.31</b>	<b>120,576,114.89</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	12	479,133,527.35	479,133,527.35	232,350,062.31	120,576,114.89	232,350,062.31	0.00	100%
2022	12	U013	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	12	479,133,527.35	479,133,527.35	232,350,062.31	120,576,114.89	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>S217</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>21,645,624.00</b>	<b>21,645,624.00</b>	<b>7,688,875.48</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	S217	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	21,645,624.00	21,645,624.00	7,688,875.48	0.00	7,688,875.48	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	21,645,624.00	21,645,624.00	7,688,875.48	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>S074</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>5,917.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>48,175,378.00</b>	<b>48,181,295.07</b>	<b>27,405,917.07</b>	<b>1,641,643.77</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	S074	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	48,175,378.00	48,175,378.00	27,400,000.00	1,637,500.00	27,400,000.00	0.00	100%
2022	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	41,978,390.00	41,978,390.00	21,203,012.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	6,196,988.00	6,196,988.00	6,196,988.00	1,637,500.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,917.07	0.00	1	0.00	5,917.07	5,917.07	4,143.77	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	5,917.07	0.00	1	0.00	5,917.07	5,917.07	4,143.77	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>S219</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>949,600.00</b>	<b>759,680.00</b>	<b>759,680.00</b>	<b>758,975.60</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	S219	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	949,600.00	759,680.00	759,680.00	758,975.60	759,680.00	0.00	100%
2022	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	949,600.00	759,680.00	759,680.00	758,975.60	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U116</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>1,720,497.50</b>	<b>1,720,497.50</b>	<b>1,720,497.50</b>	<b>760,500.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	5	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	760,500.00	1,720,497.50	0.00	100%
2022	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	5	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	760,500.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16</b>	<b>488,859,820.00</b>	<b>642,766,082.04</b>	<b>206,598,005.00</b>	<b>44,707,471.16</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	16	488,859,820.00	642,766,082.04	206,598,005.00	44,707,471.16	206,598,005.00	0.00	100%
2022	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	3	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3	233,087,856.00	233,087,856.00	2,073,287.93	2,073,287.93	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	100,000,000.00	100,000,000.00	1,314,582.25	1,314,582.25	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	6	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	97,771,964.00	89,787,692.20	41,319,600.98	41,319,600.98	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	161,890,533.84	161,890,533.84	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I002</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105</b>	<b>1,931,714,766.00</b>	<b>1,931,714,766.00</b>	<b>906,146,760.10</b>	<b>811,522,084.62</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	105	1,931,714,766.00	1,931,714,766.00	906,146,760.10	811,522,084.62	906,146,760.10	0.00	100%
2022	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	105	1,931,714,766.00	1,931,714,766.00	906,146,760.10	811,522,084.62	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I003</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27</b>	<b>138,026,014.00</b>	<b>138,026,014.00</b>	<b>82,815,606.00</b>	<b>25,625,508.90</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	27	138,026,014.00	138,026,014.00	82,815,606.00	25,625,508.90	82,815,606.00	0.00	100%
2022	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	2	51,543,608.00	51,543,608.00	33,063,273.00	13,126,346.64	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	14,017,740.00	10,497,740.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	6	52,464,666.00	52,464,666.00	26,232,333.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	20,000,000.00	23,520,000.00	23,520,000.00	12,499,162.26	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>600,399,654.00</b>	<b>600,399,654.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	600,399,654.00	600,399,654.00	600,399,654.00	0.00	100%
2022	33	I004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	600,399,654.00	600,399,654.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>347,912,929.00</b>	<b>347,912,929.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	695,825,864.00	695,825,864.00	347,912,929.00	347,912,929.00	347,912,929.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	1005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	695,825,864.00	695,825,864.00	347,912,929.00	347,912,929.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1006</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>136,686,995.00</b>	<b>136,686,995.00</b>	<b>68,343,498.00</b>	<b>38,064,885.38</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1006	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	136,686,995.00	136,686,995.00	68,343,498.00	38,064,885.38	68,343,498.00	0.00	100%
2022	33	1006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	136,686,995.00	136,686,995.00	68,343,498.00	38,064,885.38	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1007</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>198,288,215.00</b>	<b>198,288,215.00</b>	<b>99,144,106.00</b>	<b>38,067,837.24</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1007	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	198,288,215.00	198,288,215.00	99,144,106.00	38,067,837.24	99,144,106.00	0.00	100%
2022	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	130,733,074.00	130,733,074.00	65,366,536.00	4,290,267.24	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	67,555,141.00	67,555,141.00	33,777,570.00	33,777,570.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17</b>	<b>178,502,348.00</b>	<b>178,499,345.00</b>	<b>89,251,176.00</b>	<b>35,094,277.85</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1008	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	178,502,348.00	178,499,345.00	89,251,176.00	35,094,277.85	89,251,176.00	0.00	100%
2022	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	800,000.00	400,000.86	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	400,000.00	200,000.46	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	3,288,192.00	2,088,192.00	1,044,098.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,129,871.00	2,129,871.00	1,064,934.00	1,064,934.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	416,773.50	416,773.50	208,387.20	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	416,773.50	416,773.50	208,387.20	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	2	11,249,169.00	11,246,169.00	5,624,584.62	4,687,153.85	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	I008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	27,081,614.00	27,081,614.00	13,540,807.26	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	1	5,642,365.00	5,642,365.00	2,821,182.54	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00		58,684,384.00	58,684,381.00	29,342,190.00	29,342,190.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	18,166,674.00	18,166,674.00	9,083,337.12	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	20,448,363.00	20,448,363.00	10,224,181.68	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	1	10,326,056.00	10,326,056.34	5,163,028.08	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	1	10,326,057.00	10,326,056.33	5,163,028.62	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	1	10,326,056.00	10,326,056.33	5,163,028.08	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I009</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23</b>	<b>48,532,047.00</b>	<b>48,532,047.00</b>	<b>23,256,603.00</b>	<b>19,625,529.52</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I009	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	48,532,047.00	48,532,047.00	23,256,603.00	19,625,529.52	23,256,603.00	0.00	100%
2022	33	I009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	23	48,532,047.00	48,532,047.00	23,256,603.00	19,625,529.52	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I010</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47</b>	<b>72,607,847.00</b>	<b>72,607,847.00</b>	<b>36,642,744.00</b>	<b>29,796,647.38</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I010	0	CAPITAL	0.00	0.00	47	72,607,847.00	72,607,847.00	36,642,744.00	29,796,647.38	36,642,744.00	0.00	100%
2022	33	I010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	47	72,607,847.00	72,607,847.00	36,642,744.00	29,796,647.38	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I011</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>552,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60</b>	<b>196,132,775.00</b>	<b>196,684,975.00</b>	<b>118,231,868.00</b>	<b>2,406,471.74</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I011	0	CAPITAL	0.00	0.00	59	196,132,775.00	196,132,775.00	117,679,668.00	2,406,471.74	117,679,668.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	0111	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	17	20,377,578.28	20,377,578.28	12,546,391.62	90,670.42	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	17	44,095,500.00	44,095,500.00	27,149,419.03	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	Poder Judicial Estado de Campeche	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	5	14,898,378.38	14,898,378.38	9,172,870.66	198,774.70	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	19	111,761,318.34	111,761,318.34	68,810,986.69	2,117,026.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	FINANCIERO	552,200.00	0.00	1	0.00	552,200.00	552,200.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0111	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	552,200.00	0.00	1	0.00	552,200.00	552,200.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>0112</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18</b>	<b>283,165,504.00</b>	<b>283,165,504.00</b>	<b>141,582,754.00</b>	<b>10,492,829.21</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	0112	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	283,165,504.00	283,165,504.00	141,582,754.00	10,492,829.21	141,582,754.00	0.00	100%
2022	33	0112	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	12,000,000.00	14,800,000.00	12,000,000.00	2,795,241.85	N/A	N/A	N/A
2022	33	0112	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0112	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	18,729,769.00	15,929,769.00	3,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0112	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1	18,000,000.00	18,000,000.00	4,500,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0112	0	Secretaría de Desarrollo Económico	0.00	0.00	1	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2	174,435,735.00	174,435,735.00	90,082,754.00	7,697,587.36	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	5	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	5	22,000,000.00	22,000,000.00	14,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I013</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13</b>	<b>4,689,278,295.00</b>	<b>4,689,278,295.00</b>	<b>2,004,530,738.22</b>	<b>2,078,416,418.77</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	4,689,278,295.00	4,689,278,295.00	2,004,530,738.22	2,078,416,418.77	2,004,530,738.22	0.00	100%
2022	33	I013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	4,689,278,295.00	4,689,278,295.00	2,004,530,738.22	2,078,416,418.77	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I015</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>100,351.06</b>	<b>0.00</b>	<b>66</b>	<b>121,407,344.00</b>	<b>121,507,695.06</b>	<b>60,777,073.06</b>	<b>44,410,283.02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I015	0	CAPITAL	0.00	0.00	65	121,407,344.00	121,407,344.00	60,676,722.00	44,309,931.96	60,676,722.00	0.00	100%
2022	33	I015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	65	121,407,344.00	121,407,344.00	60,676,722.00	44,309,931.96	N/A	N/A	N/A
2022	33	I015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	100,351.06	0.00	1	0.00	100,351.06	100,351.06	100,351.06	N/A	N/A	N/A
2022	33	I015	0	Secretaría de Educación	100,351.06	0.00	1	0.00	100,351.06	100,351.06	100,351.06	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>47</b>	<b>S010</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14</b>	<b>8,429,330.36</b>	<b>8,429,330.36</b>	<b>8,429,330.36</b>	<b>1,248,917.69</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	47	S010	0	CAPITAL	0.00	0.00	14	8,429,330.36	8,429,330.36	8,429,330.36	1,248,917.69	8,429,330.36	0.00	100%
2022	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	13	8,029,330.36	8,029,330.36	8,029,330.36	1,248,917.69	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>48</b>	<b>S268</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,069,775.00</b>	<b>1,069,775.00</b>	<b>1,069,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	48	S268	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,069,775.00	1,069,775.00	1,069,775.00	0.00	1,069,775.00	0.00	100%
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	1	1,069,775.00	1,069,775.00	1,069,775.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>8</b>	<b>S263</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>143,345.79</b>	<b>915,711.84</b>	<b>2</b>	<b>53,400,000.00</b>	<b>53,503,230.79</b>	<b>52,627,633.95</b>	<b>52,627,633.95</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	8	S263	0	CAPITAL	0.00	875,596.84	1	53,400,000.00	53,400,000.00	52,624,403.16	52,524,403.16	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	875,596.84	1	53,400,000.00	53,400,000.00	52,524,403.16	52,524,403.16	N/A	N/A	N/A
2021	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	143,345.79	40,115.00	1	0.00	103,230.79	103,230.79	103,230.79	N/A	N/A	N/A
2021	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	143,345.79	40,115.00	1	0.00	103,230.79	103,230.79	103,230.79	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>E064</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>203.52</b>	<b>203.52</b>	<b>1</b>	<b>3,352,351.00</b>	<b>2,422,100.00</b>	<b>2,422,100.00</b>	<b>2,422,100.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	E064	0	CAPITAL	203.52	203.52	1	3,352,351.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	1,480,000.00	N/A	N/A
2021	11	E064	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	203.52	203.52	1	3,352,351.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>E068</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>3,193.00</b>	<b>2,275,777.13</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>46,900,000.00</b>	<b>44,627,415.87</b>	<b>44,627,415.87</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	E068	0	CAPITAL	0.00	2,272,584.13	1	0.00	46,900,000.00	44,627,415.87	44,627,415.87	N/A	N/A	N/A
2021	11	E068	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	2,272,584.13	1	0.00	46,900,000.00	44,627,415.87	44,627,415.87	N/A	N/A	N/A
2021	11	E068	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,193.00	3,193.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	E068	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,193.00	3,193.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>S247</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,859.00</b>	<b>4,391.00</b>	<b>4</b>	<b>625,484.00</b>	<b>625,484.00</b>	<b>622,952.00</b>	<b>622,952.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	S247	0	CAPITAL	0.00	2,532.00	3	625,484.00	625,484.00	622,952.00	622,952.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	2,532.00	3	625,484.00	625,484.00	622,952.00	622,952.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,859.00	1,859.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	Secretaría de Educación	1,859.00	1,859.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>S270</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>5,361.00</b>	<b>30,997.22</b>	<b>10</b>	<b>6,633,691.57</b>	<b>6,633,691.57</b>	<b>6,608,055.35</b>	<b>6,608,055.35</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	S270	0	CAPITAL	0.00	25,636.22	9	6,633,691.57	6,633,691.57	6,608,055.35	6,608,055.35	4,643,584.10	N/A	N/A
2021	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	25,636.22	9	6,633,691.57	6,633,691.57	6,608,055.35	6,608,055.35	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	S270	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,361.00	5,361.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	11	S270	0	Secretaría de Educación	5,361.00	5,361.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>S295</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,510.00</b>	<b>2,716.10</b>	<b>13</b>	<b>973,210.84</b>	<b>973,210.84</b>	<b>973,004.74</b>	<b>973,004.74</b>	<b>973,004.74</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	S295	0	CAPITAL	0.00	206.10	12	973,210.84	973,210.84	973,004.74	973,004.74	973,210.84	N/A	N/A
2021	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	206.10	12	973,210.84	973,210.84	973,004.74	973,004.74	973,210.84	N/A	N/A
2021	11	S295	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,510.00	2,510.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	11	S295	0	Secretaría de Educación	2,510.00	2,510.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>U006</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,318,898.72</b>	<b>13,800,890.94</b>	<b>877</b>	<b>1,586,118,440.00</b>	<b>1,632,266,044.93</b>	<b>1,618,579,576.78</b>	<b>1,618,597,170.79</b>	<b>1,618,597,170.79</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	U006	0	CAPITAL	28,035.59	13,714,497.94	868	1,586,118,440.00	1,631,061,574.80	1,617,375,106.65	1,617,392,700.66	834,417,545.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	6,514,721.72	77	215,695,890.00	215,695,890.00	209,181,168.28	209,181,168.28	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	2,898,473.03	1	0.00	6,296,097.50	3,397,624.47	3,397,624.47	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	340,008.00	340,008.00	340,008.00	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	5,156.53	5,156.53	80	114,531,023.00	118,379,969.50	118,379,969.50	118,379,969.50	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Campechano	277.00	277.33	5	0.00	620,322.00	620,321.67	620,321.67	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Campechano	2,793.00	23,676.00	43	18,485,956.00	18,485,956.00	18,465,073.00	18,465,073.59	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	18,587.00	3,055,767.46	68	89,915,455.00	93,038,014.00	90,000,833.54	90,020,163.71	0.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	1,222.06	366,815.18	37	41,839,086.00	42,154,764.00	41,789,170.88	41,789,170.88	0.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	218.82	22	0.00	440,000.00	439,781.18	439,781.18	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	68	22,873,599.00	23,052,353.00	23,052,353.00	23,052,353.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	1	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	1	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	81	27,990,672.00	28,220,381.00	28,220,381.00	28,220,381.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	6	0.00	136,445.00	136,445.00	136,445.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	44	10,325,906.00	10,488,661.00	10,488,661.00	10,488,661.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Secretaría de Educación	0.00	847,323.87	19	6,641,184.00	6,961,600.00	6,114,276.13	6,114,276.13	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	5	0.00	620,322.00	620,322.00	620,322.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	15,016,150.00	15,016,150.00	15,016,150.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	104	641,497,724.00	628,703,828.00	628,703,828.00	628,703,828.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	2,068.00	75	349,271,235.00	371,685,870.00	371,683,802.00	371,683,801.55	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	56	5,086,775.00	5,311,965.00	5,311,965.00	5,311,965.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	16	34,251,969.00	36,845,909.00	36,845,909.00	36,845,909.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	54	7,771,966.00	8,367,069.80	8,367,064.00	8,365,327.70	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,290,863.13	86,393.00	9	0.00	1,204,470.13	1,204,470.13	1,204,470.13	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	14,367.00	14,367.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Secretaría de Educación	6,583.00	6,583.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,269,906.82	65,443.00	6	0.00	1,204,463.82	1,204,463.82	1,204,463.82	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	6.31	0.00	1	0.00	6.31	6.31	6.31	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>11</b>	<b>U031</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>10,514.00</b>	<b>29,669.11</b>	<b>16</b>	<b>5,789,357.00</b>	<b>5,789,357.00</b>	<b>4,724,801.89</b>	<b>4,724,801.89</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	11	U031	0	CAPITAL	0.00	19,155.11	15	5,789,357.00	5,789,357.00	4,724,801.89	4,724,801.89	5,789,357.00	N/A	N/A
2021	11	U031	0	Secretaría de Educación	0.00	19,155.11	15	5,789,357.00	5,789,357.00	4,724,801.89	4,724,801.89	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	10,514.00	10,514.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	Secretaría de Educación	10,514.00	10,514.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>E025</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>381,443.03</b>	<b>18</b>	<b>1,580,743.00</b>	<b>1,580,743.00</b>	<b>1,199,299.97</b>	<b>1,199,299.97</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	12	E025	0	CAPITAL	0.00	381,443.03	18	1,580,743.00	1,580,743.00	1,199,299.97	1,199,299.97	1,580,743.00	N/A	N/A
2021	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	381,443.03	18	1,580,743.00	1,580,743.00	1,199,299.97	1,199,299.97	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>E036</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,570,621.50</b>	<b>1,570,621.50</b>	<b>1,570,621.50</b>	<b>1,570,621.50</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	12	E036	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	N/A	N/A
2021	12	E036	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	12	P016	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	17,408.51	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,204.99	2,627,204.99	N/A	N/A	N/A
2021	12	P016	0	CAPITAL	0.00	17,408.51	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,204.99	2,627,204.99	2,469,470.50	N/A	N/A
2021	12	P016	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	17,408.51	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,204.99	2,627,204.99	N/A	N/A	N/A
2021	12	P018	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.16	843,140.16	N/A	N/A	N/A
2021	12	P018	0	CAPITAL	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.16	843,140.16	N/A	N/A	N/A
2021	12	P018	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.16	843,140.16	N/A	N/A	N/A
2021	12	P020	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	1,757,569.05	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	P020	0	CAPITAL	0.00	1,757,569.05	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	25,676,674.82	N/A	N/A
2021	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	1,757,569.05	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	Total del Programa Presupuestario	102.00	103.03	5	641,299.42	641,299.42	641,298.39	641,298.39	641,299.42	N/A	N/A
2021	12	S039	0	CAPITAL	0.00	1.03	4	641,299.42	641,299.42	641,298.39	641,298.39	641,299.42	N/A	N/A
2021	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	1.03	4	641,299.42	641,299.42	641,298.39	641,298.39	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	102.00	102.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	102.00	102.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	12	S200	0	Total del Programa Presupuestario	1,396.39	158,358.65	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,581.57	8,232,581.57	N/A	N/A	N/A
2021	12	S200	0	CAPITAL	1,396.39	158,358.65	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,581.57	8,232,581.57	8,389,543.83	N/A	N/A
2021	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	1,396.39	158,358.65	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,581.57	8,232,581.57	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	12	U008	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	1,203,348.29	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.73	10,022,292.73	N/A	N/A	N/A
2021	12	U008	0	CAPITAL	0.00	1,203,348.29	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.73	10,022,292.73	8,660,641.02	N/A	N/A
2021	12	U008	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	1,203,348.29	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.73	10,022,292.73	N/A	N/A	N/A
2021	12	U009	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	167,677.17	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,295.31	4,511,295.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	U009	0	CAPITAL	0.00	167,677.17	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,295.31	4,511,295.31	3,913,815.19	N/A	N/A
2021	12	U009	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	167,677.17	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,295.31	4,511,295.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	61,502.52	0.00	25	461,802,218.17	461,863,720.69	350,410,977.43	350,410,977.43	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	461,802,218.17	461,802,218.17	350,349,474.91	350,349,474.91	175,188,611.79	N/A	N/A
2021	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	23	461,802,218.17	461,802,218.17	350,349,474.91	350,349,474.91	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	61,502.52	0.00	2	0.00	61,502.52	61,502.52	61,502.52	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	61,502.52	0.00	2	0.00	61,502.52	61,502.52	61,502.52	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	385,201.00	1,705,810.65	2	25,637,378.00	22,319,450.29	14,175,726.71	14,175,726.71	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	CAPITAL	0.00	1,552,609.65	1	25,637,378.00	21,949,356.95	13,943,726.71	13,943,726.71	15,215,026.05	N/A	N/A
2021	16	S217	0	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	1,552,609.65	1	25,637,378.00	21,949,356.95	13,943,726.71	13,943,726.71	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	385,201.00	153,201.00	1	0.00	370,093.34	232,000.00	232,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	385,201.00	153,201.00	1	0.00	370,093.34	232,000.00	232,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S219	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	16	S219	0	CAPITAL	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	667,760.00	N/A	N/A
2021	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U083</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1.01</b>	<b>86.99</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>134,863.36</b>	<b>134,776.37</b>	<b>134,863.36</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U083	0	CAPITAL	0.00	86.99	2	0.00	134,862.35	134,775.36	134,862.35	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	86.99	1	0.00	77,626.35	77,539.36	77,626.35	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	57,236.00	57,236.00	57,236.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1.01	0.00	1	0.00	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1.01	0.00	1	0.00	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>643,512.06</b>	<b>690,849.33</b>	<b>31</b>	<b>489,692,531.00</b>	<b>445,338,172.15</b>	<b>444,808,404.05</b>	<b>415,446,101.73</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	0	CAPITAL	344.91	672,006.33	29	489,692,531.00	444,713,848.00	444,184,079.90	414,821,777.58	184,805,311.00	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	344.91	344.91	1	133,480,688.00	67,102,839.99	67,102,839.99	67,102,839.99	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	529,449.25	17	200,000,000.00	180,315,035.30	179,785,586.05	179,785,586.05	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	2	12,500,000.00	21,436,800.00	21,436,800.00	21,436,800.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	5	16,000,000.00	22,918,068.96	22,918,068.96	22,918,068.96	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	318.85	1	0.00	318.85	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	29,362,302.32	29,362,302.32	29,362,302.32	29,362,302.32	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	141,893.32	1	90,495,172.00	115,724,113.90	115,724,113.90	115,724,113.90	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	7,854,368.68	7,854,368.68	7,854,368.68	7,854,368.68	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	643,167.15	18,843.00	2	0.00	624,324.15	624,324.15	624,324.15	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	624,324.15	0.00	1	0.00	624,324.15	624,324.15	624,324.15	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	18,843.00	18,843.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I002</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,041.51</b>	<b>0.00</b>	<b>109</b>	<b>1,804,469,239.00</b>	<b>1,814,857,931.11</b>	<b>1,814,857,931.11</b>	<b>1,814,857,931.11</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	108	1,804,469,239.00	1,814,855,889.60	1,814,855,889.60	1,814,855,889.60	849,067,657.12	N/A	N/A
2021	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	108	1,804,469,239.00	1,814,855,889.60	1,814,855,889.60	1,814,855,889.60	N/A	N/A	N/A
2021	33	I002	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,041.51	0.00	1	0.00	2,041.51	2,041.51	2,041.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	2,041.51	0.00	1	0.00	2,041.51	2,041.51	2,041.51	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I003</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>806,384.96</b>	<b>77,725.35</b>	<b>32</b>	<b>110,463,127.00</b>	<b>111,227,587.96</b>	<b>111,191,786.61</b>	<b>111,201,528.61</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I003	0	CAPITAL	0.00	34,511.35	29	110,463,127.00	110,463,127.00	110,428,615.65	110,438,357.65	66,277,872.00	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	2	51,543,608.00	44,734,044.14	44,734,044.14	44,734,044.14	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,592,151.86	2,592,151.86	2,592,151.86	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	12,527.88	1	0.00	12,527.88	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	6	48,919,519.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	1003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	12,241.47	18	10,000,000.00	16,885,144.74	16,872,903.27	16,872,903.27	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	9,742.00	1	0.00	46,239,258.38	46,229,516.38	46,239,258.38	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	806,384.96	43,214.00	3	0.00	764,460.96	763,170.96	763,170.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	764,460.96	1,290.00	2	0.00	764,460.96	763,170.96	763,170.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	41,924.00	41,924.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>1007</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>285,595.87</b>	<b>2,649,819.29</b>	<b>5</b>	<b>190,922,917.18</b>	<b>190,933,283.01</b>	<b>188,292,666.58</b>	<b>188,292,666.58</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	1007	0	CAPITAL	9,202.45	2,649,818.88	4	190,656,890.00	190,656,890.00	188,016,273.57	188,016,273.57	95,328,444.00	N/A	N/A
2021	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	68,923,968.00	68,923,964.00	68,923,964.00	68,923,964.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	8,721.45	2,649,333.88	2	0.00	121,732,922.00	119,092,309.57	119,092,309.57	N/A	N/A	N/A
2021	33	1007	0	Secretaría de Administración y Finanzas	481.00	485.00	1	121,732,922.00	4.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1007	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	276,393.42	0.41	1	266,027.18	276,393.01	276,393.01	276,393.01	N/A	N/A	N/A
2021	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	276,393.42	0.41	1	266,027.18	276,393.01	276,393.01	276,393.01	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>308,368.87</b>	<b>13,672,032.08</b>	<b>30</b>	<b>95,740,094.52</b>	<b>95,826,215.70</b>	<b>82,237,335.79</b>	<b>82,237,334.84</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	1008	0	CAPITAL	83,150.78	13,672,030.69	29	95,600,999.00	95,600,999.00	82,012,119.09	82,012,118.14	47,800,495.00	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	4.18	976.86	1	0.00	900,000.00	899,027.32	899,027.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	3.31	2,686.72	3	0.00	700,000.00	697,316.59	697,316.59	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	1008	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	4.91	3,516.49	2	0.00	700,000.00	696,488.42	696,488.42	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Instituto Campechano	0.16	0.16	2	0.00	687,989.00	687,989.00	687,988.99	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	16,461.39	16,461.39	1	3,766,339.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,132,460.00	2,132,462.00	2,132,462.00	2,132,462.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	54.00	54.00	1	0.00	389,174.00	389,174.00	389,174.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	389,174.00	389,174.00	389,174.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Instituto Campechano	523.71	4,030,031.72	1	7,559,113.78	7,559,113.78	3,529,605.77	3,529,605.77	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	74.49	74.72	2	0.00	5,107,937.00	5,107,936.77	5,107,936.77	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,381.60	2,382.24	1	30,571,594.34	0.64	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	32,428,056.00	32,428,050.00	32,428,050.00	32,428,050.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	60,526.00	122,861.00	2	14,143,435.88	14,143,435.88	14,081,100.88	14,081,100.71	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	2,317.00	7,698,378.00	2	0.00	12,858,450.59	5,162,389.59	5,162,388.82	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	716.00	1,794,505.27	3	0.00	9,605,212.11	7,811,422.84	7,811,422.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	84.03	84.05	2	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.98	4,999,999.98	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	18.07	3	0.00	3,000,000.00	2,999,981.93	2,999,981.93	N/A	N/A	N/A
2021	33	1008	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	225,218.09	1.39	1	139,095.52	225,216.70	225,216.70	225,216.70	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	0008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	225,218.09	1.39	1	139,095.52	225,216.70	225,216.70	225,216.70	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0009</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>890.49</b>	<b>3,737,387.34</b>	<b>25</b>	<b>44,437,432.00</b>	<b>46,249,327.07</b>	<b>42,512,830.22</b>	<b>42,079,160.29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0009	0	CAPITAL	890.49	3,737,387.34	25	44,437,432.00	46,249,327.07	42,512,830.22	42,079,160.29	21,294,144.00	N/A	N/A
2021	33	0009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	890.49	3,737,387.34	25	44,437,432.00	46,249,327.07	42,512,830.22	42,079,160.29	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0010</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>6,411.72</b>	<b>6,660,900.79</b>	<b>47</b>	<b>68,682,258.00</b>	<b>69,931,166.34</b>	<b>63,276,677.27</b>	<b>63,338,348.05</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0010	0	CAPITAL	6,411.72	6,660,900.79	47	68,682,258.00	69,931,166.34	63,276,677.27	63,338,348.05	34,357,866.00	N/A	N/A
2021	33	0010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	6,411.72	6,660,900.79	47	68,682,258.00	69,931,166.34	63,276,677.27	63,338,348.05	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0011</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,308,637.76</b>	<b>1,429,361.08</b>	<b>62</b>	<b>188,952,577.00</b>	<b>190,885,235.31</b>	<b>189,831,853.68</b>	<b>189,831,853.68</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0011	0	CAPITAL	8,450.45	1,061,832.08	52	188,952,577.00	188,952,577.00	187,899,195.37	187,899,195.37	113,371,548.00	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	156,304.13	18	54,764,949.28	54,764,949.28	54,608,645.15	54,608,645.15	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	689,789.04	14	43,506,250.00	43,506,250.00	42,816,460.96	42,816,460.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Poder Judicial Estado de Campeche	8,450.45	8,450.45	2	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	3	0.00	926,387.85	926,387.85	926,387.85	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	207,288.46	15	74,681,377.72	73,754,989.87	73,547,701.41	73,547,701.41	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,300,187.31	367,529.00	10	0.00	1,932,658.31	1,932,658.31	1,932,658.31	N/A	N/A	N/A
2021	33	0011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	617,322.77	81,913.46	8	0.00	535,409.31	535,409.31	535,409.31	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I011	0	Secretaría de Administración y Finanzas	284,324.54	284,324.54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	1,397,249.00	1,291.00	1	0.00	1,397,249.00	1,397,249.00	1,397,249.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I012</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>873,888.66</b>	<b>209,111.12</b>	<b>40</b>	<b>257,180,639.00</b>	<b>257,845,416.60</b>	<b>257,845,416.54</b>	<b>257,845,416.54</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I012	0	CAPITAL	0.00	82,272.12	35	257,180,639.00	257,098,366.94	257,098,366.88	257,098,366.88	128,590,320.00	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	19,630,348.00	997,736.76	997,736.76	997,736.76	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	18,500,150.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.06	2	24,537,934.00	4,999,548.85	4,999,548.85	4,999,548.85	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	9,802,000.00	9,802,000.00	9,802,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,581,534.30	2,581,534.30	2,581,534.30	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	9,815,174.00	9,815,174.00	9,815,174.00	9,815,174.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	0.06	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1	5,496,497.00	7,899,360.52	7,899,360.52	7,899,360.52	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Económico	0.00	0.00	1	19,630,348.00	14,635,349.49	14,635,349.49	14,635,349.49	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	0102	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	82,272.06	17	146,810,462.00	180,857,342.18	180,857,342.18	180,857,342.18	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	4	2,944,552.00	2,415,750.57	2,415,750.57	2,415,750.57	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	0.00	2,960,632.71	2,960,632.71	2,960,632.71	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	0.00	0.00	1	9,815,174.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	20,133,937.50	20,133,937.50	20,133,937.50	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	873,888.66	126,839.00	5	0.00	747,049.66	747,049.66	747,049.66	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	426,530.65	0.00	1	0.00	426,530.65	426,530.65	426,530.65	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Administración y Finanzas	126,839.00	126,839.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	244,661.22	0.00	1	0.00	244,661.22	244,661.22	244,661.22	N/A	N/A	N/A
2021	33	0102	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	75,857.79	0.00	1	0.00	75,857.79	75,857.79	75,857.79	N/A	N/A	N/A
2021	33	0103	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>31,828.87</b>	<b>13</b>	<b>4,859,790,029.00</b>	<b>4,859,790,029.00</b>	<b>4,604,175,686.00</b>	<b>4,606,178,131.39</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	0103	0	CAPITAL	0.00	31,828.87	13	4,859,790,029.00	4,859,790,029.00	4,604,175,686.00	4,606,178,131.39	1,922,149,631.58	N/A	N/A
2021	33	0103	0	Secretaría de Educación	0.00	31,828.87	13	4,859,790,029.00	4,859,790,029.00	4,604,175,686.00	4,606,178,131.39	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0105</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>92,919.10</b>	<b>40,418.00</b>	<b>75</b>	<b>113,703,328.00</b>	<b>113,756,099.10</b>	<b>113,756,829.10</b>	<b>113,756,099.10</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0105	0	CAPITAL	0.00	270.00	74	113,703,328.00	113,703,328.00	113,703,058.00	113,703,328.00	56,828,425.00	N/A	N/A
2021	33	0105	0	Secretaría de Educación	0.00	270.00	74	113,703,328.00	113,703,328.00	113,703,058.00	113,703,328.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0105	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	92,919.10	40,148.00	1	0.00	52,771.10	52,771.10	52,771.10	N/A	N/A	N/A
2021	33	0105	0	Secretaría de Educación	92,919.10	40,148.00	1	0.00	52,771.10	52,771.10	52,771.10	N/A	N/A	N/A
<b>2020</b>	<b>11</b>	<b>S247</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>299,709.23</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2020	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	350,000.00	350,000.00	350,000.00	299,709.23	743,388.10	N/A	N/A
2020	11	S247	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	6	350,000.00	350,000.00	350,000.00	299,709.23	N/A	N/A	N/A
<b>2018</b>	<b>33</b>	<b>0108</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>14,778,223.83</b>	<b>14,734,257.90</b>	<b>14,734,257.90</b>	<b>14,734,257.90</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2018	33	0108	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	14,778,223.83	14,734,257.90	14,734,257.90	14,734,257.90	N/A	N/A	N/A
2018	33	0108	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	14,778,223.83	14,734,257.90	14,734,257.90	14,734,257.90	N/A	N/A	N/A
<b>2014</b>	<b>33</b>	<b>0101</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>3,504,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>101</b>	<b>3,343,208,511.00</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2014	33	0101	0	CAPITAL	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	0101	0	Secretaría de Educación	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
<b>2014</b>	<b>23</b>	<b>U128</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,780,500.00</b>	<b>19,780,500.00</b>	<b>19,780,500.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2014	23	U128	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	20,000,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	19,780,500.00	N/A	N/A	N/A
2014	23	U128	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	20,000,000.00	19,780,500.00	19,780,500.00	19,780,500.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CALKINI</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>1</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>2,432,359.00</b>	<b>2,432,359.00</b>	<b>1,119,096.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,432,359.00	2,432,359.00	1,119,096.23	0.00	1,119,096.23	0.00	100%
2022	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	2,432,359.00	2,432,359.00	1,119,096.23	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>0104</b>	<b>1</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>67,149,864.00</b>	<b>67,149,864.00</b>	<b>40,289,920.00</b>	<b>11,181,278.09</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	0104	1	CAPITAL	0.00	0.00	10	67,149,864.00	67,149,864.00	40,289,920.00	11,181,278.09	40,289,920.00	0.00	100%
2022	33	0104	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	10	67,149,864.00	67,149,864.00	40,289,920.00	11,181,278.09	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	0005	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	32,140,881.00	32,140,881.00	16,070,442.00	13,321,078.56	N/A	N/A	N/A
2022	33	0005	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	32,140,881.00	32,140,881.00	16,070,442.00	13,321,078.56	16,070,442.00	0.00	100%
2022	33	0005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	32,140,881.00	32,140,881.00	16,070,442.00	13,321,078.56	N/A	N/A	N/A
2021	23	0093	1	Total del Programa Presupuestario	14,640.00	14,640.00	3	2,137,144.33	11,704,404.34	11,704,404.34	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	0093	1	CAPITAL	14,640.00	14,640.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	898,234.12	N/A	N/A
2021	23	0093	1	Municipio de Calkini	14,640.00	14,640.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	0093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	0093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0003	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	0003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	4,338,615.25	N/A	N/A
2021	33	0003	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	0004	1	Total del Programa Presupuestario	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	0004	1	CAPITAL	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	31,917,564.00	N/A	N/A
2021	33	0004	1	Municipio de Calkini	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	0005	1	Total del Programa Presupuestario	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	0005	1	CAPITAL	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	14,976,033.00	N/A	N/A
2021	33	0005	1	Municipio de Calkini	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	0012	1	Total del Programa Presupuestario	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	0012	1	CAPITAL	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	1,148,702.92	N/A	N/A
2021	33	0012	1	Municipio de Calkini	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2020	23	0093	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	0093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	0093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CAMPECHE</b>														
2022	23	0093	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	30,921,035.00	30,921,035.00	14,226,353.28	20,115,560.90	N/A	N/A	N/A
2022	23	0093	2	CAPITAL	0.00	0.00	2	30,921,035.00	30,921,035.00	14,226,353.28	20,115,560.90	14,226,353.28	0.00	100%
2022	23	0093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	2	30,921,035.00	30,921,035.00	14,226,353.28	20,115,560.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	0004	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	99,512,746.00	99,512,746.00	59,707,650.00	27,770,805.43	N/A	N/A	N/A
2022	33	0004	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	99,512,746.00	99,512,746.00	59,707,650.00	27,770,805.43	59,707,650.00	0.00	100%
2022	33	0004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	99,512,746.00	99,512,746.00	59,707,650.00	27,770,805.43	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	1005	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	220,416,349.00	220,416,349.00	110,208,173.00	112,304,813.41	N/A	N/A	N/A
2022	33	1005	2	CAPITAL	0.00	0.00	14	220,416,349.00	220,416,349.00	110,208,173.00	112,304,813.41	110,208,173.00	0.00	100%
2022	33	1005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	14	220,416,349.00	220,416,349.00	110,208,173.00	112,304,813.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Total del Programa Presupuestario	80.01	168.01	4	134,862.35	134,863.36	134,775.36	77,539.22	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	CAPITAL	0.00	88.00	2	77,626.35	77,627.36	77,539.36	77,539.22	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	0.00	88.00	2	77,626.35	77,627.36	77,539.36	77,539.22	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	80.01	80.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	80.01	80.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Total del Programa Presupuestario	480,915.92	99,114.56	4	32,044,113.20	31,728,834.77	31,710,347.21	31,724,189.47	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	CAPITAL	0.00	18,487.56	2	29,045,692.19	28,330,124.84	28,311,637.28	28,330,124.84	12,848,085.99	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	0.00	18,487.56	2	29,045,692.19	28,330,124.84	28,311,637.28	28,330,124.84	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	2,998,421.01	2,998,421.01	2,998,421.01	2,993,775.71	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	2,998,421.01	2,998,421.01	2,998,421.01	2,993,775.71	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	480,915.92	80,627.00	1	0.00	400,288.92	400,288.92	400,288.92	N/A	N/A	N/A
2021	23	1003	2	Municipio de Campeche	480,915.92	80,627.00	1	0.00	400,288.92	400,288.92	400,288.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	2	Total del Programa Presupuestario	1,457,990.14	720,921.26	4	76,210,594.00	77,087,075.44	76,947,671.03	76,947,671.03	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	2	CAPITAL	0.00	139,404.41	3	76,210,594.00	76,210,602.15	76,071,197.74	76,071,197.74	45,726,368.15	N/A	N/A
2021	33	1004	2	Municipio de Campeche	0.00	139,404.41	3	76,210,594.00	76,210,602.15	76,071,197.74	76,071,197.74	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,457,990.14	581,516.85	1	0.00	876,473.29	876,473.29	876,473.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	2	Municipio de Campeche	1,457,990.14	581,516.85	1	0.00	876,473.29	876,473.29	876,473.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	2	Total del Programa Presupuestario	209,004.84	30,061.00	10	205,405,870.00	205,584,813.84	205,584,813.84	205,584,813.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	2	CAPITAL	0.00	0.00	7	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	102,702,934.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	7	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	209,004.84	30,061.00	3	0.00	178,943.84	178,943.84	178,943.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	2	Municipio de Campeche	209,004.84	30,061.00	3	0.00	178,943.84	178,943.84	178,943.84	N/A	N/A	N/A
<b>2020</b>	<b>23</b>	<b>U083</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>91.00</b>	<b>91.03</b>	<b>2</b>	<b>12,127.25</b>	<b>12,127.25</b>	<b>12,127.22</b>	<b>12,127.22</b>	<b>1,174,291.74</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2020	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.03	1	12,127.25	12,127.25	12,127.22	12,127.22	N/A	N/A	N/A
2020	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.03	1	12,127.25	12,127.25	12,127.22	12,127.22	N/A	N/A	N/A
2020	23	U083	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	91.00	91.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U083	2	Municipio de Campeche	91.00	91.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CARMEN</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>40,642,132.00</b>	<b>40,642,112.20</b>	<b>18,711,137.80</b>	<b>2,591,717.79</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	40,642,132.00	40,642,112.20	18,711,137.80	2,591,717.79	18,711,137.80	0.00	100%
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	40,642,132.00	40,642,112.20	18,711,137.80	2,591,717.79	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>88,552,051.00</b>	<b>1,730,244.68</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	3	CAPITAL	0.00	0.00	8	147,586,747.00	147,586,747.00	88,552,051.00	1,730,244.68	88,552,051.00	0.00	100%
2022	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	8	147,586,747.00	147,586,747.00	88,552,051.00	1,730,244.68	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>64,857.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67</b>	<b>186,514,097.00</b>	<b>186,578,954.15</b>	<b>93,321,903.15</b>	<b>55,028,078.11</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	66	186,514,097.00	186,514,097.00	93,257,046.00	55,024,551.71	93,257,046.00	0.00	100%
2022	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	66	186,514,097.00	186,514,097.00	93,257,046.00	55,024,551.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	64,857.15	0.00	1	0.00	64,857.15	64,857.15	3,526.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	3	Municipio de Carmen	64,857.15	0.00	1	0.00	64,857.15	64,857.15	3,526.40	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>47</b>	<b>S010</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	47	S010	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	32,000.00	200,000.00	0.00	100%
2022	47	S010	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	32,000.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>5,721.42</b>	<b>3</b>	<b>40,826,809.22</b>	<b>40,258,412.84</b>	<b>40,252,691.42</b>	<b>39,501,292.29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	3	CAPITAL	0.00	5,721.42	2	37,457,711.37	36,889,314.99	36,883,593.57	36,883,593.56	16,729,783.09	N/A	N/A
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	5,721.42	2	37,457,711.37	36,889,314.99	36,883,593.57	36,883,593.56	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,369,097.85	2,617,698.73	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,369,097.85	2,617,698.73	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I004	3	Total del Programa Presupuestario	76,403.40	83,694.30	9	112,464,559.00	112,464,924.40	112,457,268.10	112,457,268.10	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	CAPITAL	0.00	7,656.30	8	112,464,559.00	112,464,559.00	112,456,902.70	112,456,902.70	67,478,736.00	N/A	N/A
2021	33	I004	3	Municipio de Camen	0.00	7,656.30	8	112,464,559.00	112,464,559.00	112,456,902.70	112,456,902.70	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	76,403.40	76,038.00	1	0.00	365.40	365.40	365.40	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	Municipio de Camen	76,403.40	76,038.00	1	0.00	365.40	365.40	365.40	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	Total del Programa Presupuestario	19,757.80	33,130.93	62	173,812,382.00	173,812,764.80	173,799,008.87	173,799,008.87	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	CAPITAL	0.00	13,755.93	61	173,812,382.00	173,812,382.00	173,798,626.07	173,798,626.07	86,906,190.00	N/A	N/A
2021	33	I005	3	Municipio de Camen	0.00	13,755.93	61	173,812,382.00	173,812,382.00	173,798,626.07	173,798,626.07	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	19,757.80	19,375.00	1	0.00	382.80	382.80	382.80	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	Municipio de Camen	19,757.80	19,375.00	1	0.00	382.80	382.80	382.80	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CHAMPOTÓN</b>														
2022	23	U093	4	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	7,208,754.00	7,208,754.00	3,316,651.26	773,415.63	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	2	7,208,754.00	7,208,754.00	3,316,651.26	773,415.63	3,316,651.26	0.00	100%
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	2	7,208,754.00	7,208,754.00	3,316,651.26	773,415.63	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	Total del Programa Presupuestario	14,904.11	0.00	10	85,826,627.00	85,841,531.11	51,510,883.11	5,954,935.29	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	9	85,826,627.00	85,826,627.00	51,495,979.00	5,954,749.56	51,495,979.00	0.00	100%
2022	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	9	85,826,627.00	85,826,627.00	51,495,979.00	5,954,749.56	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	14,904.11	0.00	1	0.00	14,904.11	14,904.11	185.73	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	Municipio de Champotón	14,904.11	0.00	1	0.00	14,904.11	14,904.11	185.73	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	Total del Programa Presupuestario	1,271.24	0.00	19	58,589,913.00	58,591,184.24	29,296,228.24	22,243,547.08	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	18	58,589,913.00	58,589,913.00	29,294,957.00	22,243,361.48	29,294,957.00	0.00	100%
2022	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	18	58,589,913.00	58,589,913.00	29,294,957.00	22,243,361.48	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,271.24	0.00	1	0.00	1,271.24	1,271.24	185.60	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	Municipio de Champotón	1,271.24	0.00	1	0.00	1,271.24	1,271.24	185.60	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Total del Programa Presupuestario	7,003.00	5,611.00	5	6,668,259.83	15,460,292.59	15,460,292.59	15,460,292.59	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	4	6,668,259.83	15,458,900.59	15,458,900.59	15,458,900.59	2,997,142.53	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	4	6,688,259.83	15,458,900.59	15,458,900.59	15,458,900.59	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	7,003.00	5,611.00	1	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	7,003.00	5,611.00	1	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I003</b>	<b>4</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,168.00</b>	<b>2,168.00</b>	<b>3</b>	<b>6,016,393.56</b>	<b>6,016,393.56</b>	<b>6,016,393.56</b>	<b>6,016,393.56</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I003	4	CAPITAL	0.00	0.00	2	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	2	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,168.00	2,168.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	Municipio de Champotón	2,168.00	2,168.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>4</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>97,264.51</b>	<b>13,612.00</b>	<b>9</b>	<b>77,746,792.00</b>	<b>77,830,444.51</b>	<b>77,830,444.51</b>	<b>77,830,444.51</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	46,648,074.00	N/A	N/A
2021	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	97,264.51	13,612.00	1	0.00	83,652.51	83,652.51	83,652.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	Municipio de Champotón	97,264.51	13,612.00	1	0.00	83,652.51	83,652.51	83,652.51	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: HECELCHAKÁN</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>5</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>323,425.00</b>	<b>323,425.00</b>	<b>148,803.28</b>	<b>148,722.74</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	323,425.00	323,425.00	148,803.28	148,722.74	148,803.28	0.00	100%
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	323,425.00	323,425.00	148,803.28	148,722.74	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>5</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>46,681,100.00</b>	<b>46,681,100.00</b>	<b>28,008,660.00</b>	<b>8,835,341.19</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	5	CAPITAL	0.00	0.00	9	46,681,100.00	46,681,100.00	28,008,660.00	8,835,341.19	28,008,660.00	0.00	100%
2022	33	I004	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	9	46,681,100.00	46,681,100.00	28,008,660.00	8,835,341.19	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>5</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>23,922,403.00</b>	<b>23,922,403.00</b>	<b>11,961,203.00</b>	<b>11,883,786.24</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	5	CAPITAL	0.00	0.00	10	23,922,403.00	23,922,403.00	11,961,203.00	11,883,786.24	11,961,203.00	0.00	100%
2022	33	I005	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	10	23,922,403.00	23,922,403.00	11,961,203.00	11,883,786.24	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>5</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>100.16</b>	<b>604.13</b>	<b>5</b>	<b>326,345.98</b>	<b>9,006,656.98</b>	<b>9,006,152.85</b>	<b>9,006,152.69</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U093	5	CAPITAL	0.00	504.13	3	299,538.91	8,979,849.75	8,979,345.62	8,979,345.62	133,114.84	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	504.13	3	299,538.91	8,979,849.75	8,979,345.62	8,979,345.62	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	RENDIMIENTO FINANCIERO	100.16	100.00	1	0.00	0.16	0.16	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	100.16	100.00	1	0.00	0.16	0.16	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: HOPELCHÉN</b>														
2022	16	S074	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	6,196,988.00	6,196,988.00	6,196,988.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	16	S074	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	6,196,988.00	6,196,988.00	6,196,988.00	0.00	1,637,500.00	0.00	100%
2022	16	S074	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	6,196,988.00	6,196,988.00	6,196,988.00	0.00	1,637,500.00	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	738,121.00	738,121.00	339,599.83	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	738,121.00	738,121.00	339,599.83	0.00	339,599.83	0.00	100%
2022	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	738,121.00	738,121.00	339,599.83	0.00	339,599.83	N/A	N/A
2022	33	I004	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	11	95,609,390.00	95,609,390.00	57,365,634.00	19,028,208.19	57,365,634.00	N/A	N/A
2022	33	I004	6	CAPITAL	0.00	0.00	11	95,609,390.00	95,609,390.00	57,365,634.00	19,028,208.19	57,365,634.00	0.00	100%
2022	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	11	95,609,390.00	95,609,390.00	57,365,634.00	19,028,208.19	57,365,634.00	N/A	N/A
2022	33	I005	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	35	31,584,738.00	31,584,738.00	15,792,367.00	15,463,412.91	15,792,367.00	N/A	N/A
2022	33	I005	6	CAPITAL	0.00	0.00	35	31,584,738.00	31,584,738.00	15,792,367.00	15,463,412.91	15,792,367.00	0.00	100%
2022	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	35	31,584,738.00	31,584,738.00	15,792,367.00	15,463,412.91	15,792,367.00	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	743,893.84	730,157.05	730,157.05	521,209.62	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	521,209.62	303,424.18	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	521,209.62	303,424.18	N/A	N/A
2021	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: PALIZADA</b>														
2022	23	U093	7	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,054,030.00	1,054,030.00	484,945.30	0.00	0.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,054,030.00	1,054,030.00	484,945.30	0.00	484,945.30	0.00	100%
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,054,030.00	1,054,030.00	484,945.30	0.00	484,945.30	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>27,342,754.00</b>	<b>27,342,754.00</b>	<b>16,405,650.00</b>	<b>680,584.12</b>	<b>16,405,650.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	27,342,754.00	27,342,754.00	16,405,650.00	680,584.12	16,405,650.00	0.00	100%
2022	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	27,342,754.00	27,342,754.00	16,405,650.00	680,584.12	16,405,650.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>6,508,075.00</b>	<b>6,508,075.00</b>	<b>3,254,039.00</b>	<b>2,629,037.59</b>	<b>3,254,039.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	7	CAPITAL	0.00	0.00	10	6,508,075.00	6,508,075.00	3,254,039.00	2,629,037.59	3,254,039.00	0.00	100%
2022	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	10	6,508,075.00	6,508,075.00	3,254,039.00	2,629,037.59	3,254,039.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>47</b>	<b>S010</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	47	S010	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100%
2022	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>344.21</b>	<b>2</b>	<b>1,045,240.41</b>	<b>1,026,555.64</b>	<b>1,026,211.43</b>	<b>971,502.31</b>	<b>971,502.31</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	7	CAPITAL	0.00	344.21	1	959,331.29	940,646.52	940,302.31	940,302.31	426,595.63	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	344.21	1	959,331.29	940,646.52	940,302.31	940,302.31	426,595.63	N/A	N/A
2021	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	31,200.00	85,909.12	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	31,200.00	85,909.12	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>384.00</b>	<b>1,161.92</b>	<b>4</b>	<b>16,143,284.00</b>	<b>16,143,284.00</b>	<b>16,142,506.08</b>	<b>16,142,506.08</b>	<b>16,142,506.08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I004	7	CAPITAL	0.00	777.92	3	16,143,284.00	16,143,284.00	16,142,506.08	16,142,506.08	9,685,968.00	N/A	N/A
2021	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	777.92	3	16,143,284.00	16,143,284.00	16,142,506.08	16,142,506.08	9,685,968.00	N/A	N/A
2021	33	I004	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	384.00	384.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	33	I004	7	Municipio de Palizada	384.00	384.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>531.00</b>	<b>638.25</b>	<b>16</b>	<b>6,064,871.00</b>	<b>6,064,871.00</b>	<b>6,064,763.75</b>	<b>6,064,763.75</b>	<b>6,064,763.75</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I005	7	CAPITAL	0.00	107.25	15	6,064,871.00	6,064,871.00	6,064,763.75	6,064,763.75	3,032,436.00	N/A	N/A
2021	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	107.25	15	6,064,871.00	6,064,871.00	6,064,763.75	6,064,763.75	3,032,436.00	N/A	N/A
2021	33	I005	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	531.00	531.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	33	I005	7	Municipio de Palizada	531.00	531.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>47</b>	<b>S010</b>	<b>7</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>200,000.00</b>	<b>198,999.35</b>	<b>198,999.35</b>	<b>198,999.35</b>	<b>200,000.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	47	S010	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	200,000.00	198,998.93	198,998.93	198,998.93	200,000.00	N/A	N/A
2021	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	200,000.00	198,998.93	198,998.93	198,998.93	200,000.00	N/A	N/A
2021	47	S010	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	0.42	0.00	1	0.00	0.42	0.42	0.42	0.42	N/A	N/A
2021	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.42	0.00	1	0.00	0.42	0.42	0.42	0.42	N/A	N/A

MUNICIPIO: TENABO

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	522,167.00	522,167.00	240,242.34	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	1	522,167.00	522,167.00	240,242.34	0.00	240,242.34	0.00	100%
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	522,167.00	522,167.00	240,242.34	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	23,035,547.00	23,035,547.00	13,821,324.00	2,042,671.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	8	CAPITAL	0.00	0.00	5	23,035,547.00	23,035,547.00	13,821,324.00	2,042,671.71	13,821,324.00	0.00	100%
2022	33	I004	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	5	23,035,547.00	23,035,547.00	13,821,324.00	2,042,671.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	8,583,494.00	8,583,494.00	4,291,746.00	3,731,846.36	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	8	CAPITAL	0.00	0.00	8	8,583,494.00	8,583,494.00	4,291,746.00	3,731,846.36	4,291,746.00	0.00	100%
2022	33	I005	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	8	8,583,494.00	8,583,494.00	4,291,746.00	3,731,846.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	28.46	5	527,773.01	518,066.15	518,037.69	474,682.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	CAPITAL	0.00	28.46	4	484,417.73	474,710.87	474,682.41	474,682.41	215,287.65	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	28.46	4	484,417.73	474,710.87	474,682.41	474,682.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	43,355.28	43,355.28	43,355.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	43,355.28	43,355.28	43,355.28	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: ESCÁRCEGA</b>														
2022	23	U093	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,206,905.00	1,206,905.00	555,281.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,206,905.00	1,206,905.00	555,281.28	0.00	555,281.28	0.00	100%
2022	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,206,905.00	1,206,905.00	555,281.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	117,263,729.00	117,263,729.00	70,358,232.00	21,186,613.46	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	9	117,263,729.00	117,263,729.00	70,358,232.00	21,186,613.46	70,358,232.00	0.00	100%
2022	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	9	117,263,729.00	117,263,729.00	70,358,232.00	21,186,613.46	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	47	44,913,437.00	44,913,437.00	22,456,717.00	12,165,134.39	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	9	CAPITAL	0.00	0.00	47	44,913,437.00	44,913,437.00	22,456,717.00	12,165,134.39	22,456,717.00	0.00	100%
2022	33	I005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	47	44,913,437.00	44,913,437.00	22,456,717.00	12,165,134.39	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	Total del Programa Presupuestario	166.00	91,430.00	6	1,215,671.79	1,193,189.15	1,101,925.15	1,000,400.44	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	CAPITAL	0.00	91,264.00	4	1,115,817.65	1,093,335.01	1,002,071.01	1,000,400.44	495,841.87	N/A	N/A
2021	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	91,264.00	4	1,115,817.65	1,093,335.01	1,002,071.01	1,000,400.44	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	99,854.14	99,854.14	99,854.14	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	99,854.14	99,854.14	99,854.14	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U093	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	166.00	166.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	Municipio de Escárcega	166.00	166.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>9</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>65,050.02</b>	<b>21,747.88</b>	<b>11</b>	<b>102,056,092.00</b>	<b>102,104,583.82</b>	<b>102,099,394.14</b>	<b>102,099,393.34</b>	<b>61,233,654.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I004	9	CAPITAL	0.00	5,188.88	10	102,056,092.00	102,056,092.80	102,050,903.12	102,050,902.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	5,188.88	10	102,056,092.00	102,056,092.80	102,050,903.12	102,050,902.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	65,050.02	16,559.00	1	0.00	48,491.02	48,491.02	48,491.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	Municipio de Escárcega	65,050.02	16,559.00	1	0.00	48,491.02	48,491.02	48,491.02	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>9</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>5,851.54</b>	<b>2,742.00</b>	<b>78</b>	<b>41,854,807.00</b>	<b>41,859,849.54</b>	<b>41,857,916.54</b>	<b>41,833,451.89</b>	<b>20,927,406.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I005	9	CAPITAL	0.00	1,933.00	77	41,854,807.00	41,854,807.00	41,852,874.00	41,828,409.35	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	Municipio de Escárcega	0.00	1,933.00	77	41,854,807.00	41,854,807.00	41,852,874.00	41,828,409.35	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,851.54	809.00	1	0.00	5,042.54	5,042.54	5,042.54	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	Municipio de Escárcega	5,851.54	809.00	1	0.00	5,042.54	5,042.54	5,042.54	N/A	N/A	N/A
<b>2018</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>9</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>80,136,142.00</b>	<b>80,136,142.00</b>	<b>80,136,142.00</b>	<b>78,895,497.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2018	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
<b>2018</b>	<b>33</b>	<b>I012</b>	<b>9</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>10,388,212.00</b>	<b>10,388,212.00</b>	<b>10,376,208.68</b>	<b>6,626,576.34</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2018	33	I012	9	CAPITAL	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
2018	33	I012	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CALAKMUL</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>1,338,437.00</b>	<b>1,338,437.00</b>	<b>615,797.00</b>	<b>94,412.10</b>	<b>615,797.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,338,437.00	1,338,437.00	615,797.00	94,412.10	615,797.00	0.00	100%
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	1,338,437.00	1,338,437.00	615,797.00	94,412.10	615,797.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13</b>	<b>104,735,133.00</b>	<b>104,735,133.00</b>	<b>62,841,081.00</b>	<b>3,629,541.88</b>	<b>62,841,081.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	10	CAPITAL	0.00	0.00	13	104,735,133.00	104,735,133.00	62,841,081.00	3,629,541.88	62,841,081.00	0.00	100%
2022	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	13	104,735,133.00	104,735,133.00	62,841,081.00	3,629,541.88	62,841,081.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	I005	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	26	23,770,251.00	23,770,251.00	11,885,124.00	8,548,339.56	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	10	CAPITAL	0.00	0.00	26	23,770,251.00	23,770,251.00	11,885,124.00	8,548,339.56	11,885,124.00	0.00	100%
2022	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	26	23,770,251.00	23,770,251.00	11,885,124.00	8,548,339.56	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	105,032.04	3	5,100,000.00	5,604,444.32	5,499,412.28	5,499,412.28	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	CAPITAL	0.00	105,032.04	3	5,100,000.00	5,604,444.32	5,499,412.28	5,499,412.28	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	Municipio de Calakmul	0.00	105,032.04	3	5,100,000.00	5,604,444.32	5,499,412.28	5,499,412.28	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,349,453.18	8,469,828.73	8,469,828.73	8,366,743.73	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,238,604.86	8,358,980.41	8,358,980.41	8,358,980.41	550,435.28	N/A	N/A
2021	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	1,238,604.86	8,358,980.41	8,358,980.41	8,358,980.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	2	110,848.32	110,848.32	110,848.32	7,763.32	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	110,848.32	110,848.32	110,848.32	7,763.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	79,846.48	12	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	49,975,980.00	N/A	N/A
2021	33	I004	10	CAPITAL	0.00	79,846.48	12	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0.00	79,846.48	12	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	22,103.89	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	CAPITAL	0.00	22,103.89	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	11,075,741.00	N/A	N/A
2021	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	22,103.89	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	10	Total del Programa Presupuestario	523,835.65	263,707.00	4	1,368,522.00	6,592,778.35	6,329,359.92	6,573,999.71	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	10	CAPITAL	0.00	263,418.43	2	1,368,522.00	6,069,231.27	5,805,812.84	6,050,452.63	520,297.69	N/A	N/A
2020	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	263,418.43	2	1,368,522.00	6,069,231.27	5,805,812.84	6,050,452.63	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	523,835.65	288.57	2	0.00	523,547.08	523,547.08	523,547.08	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	10	Municipio de Calakmul	523,835.65	288.57	2	0.00	523,547.08	523,547.08	523,547.08	N/A	N/A	N/A
2020	33	I003	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	11,000,000.00	10,999,010.15	10,999,010.15	10,999,010.12	N/A	N/A	N/A
2020	33	I003	10	CAPITAL	0.00	0.00	3	11,000,000.00	10,999,010.15	10,999,010.15	10,999,010.12	N/A	N/A	N/A
2020	33	I003	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	3	11,000,000.00	10,999,010.15	10,999,010.15	10,999,010.12	N/A	N/A	N/A
2020	33	I004	10	Total del Programa Presupuestario	52,102.50	0.00	1	0.00	52,102.50	52,102.50	0.00	50,571,677.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2020	33	I004	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	52,102.50	0.00	1	0.00	52,102.50	52,102.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	33	I004	10	Municipio de Calakmul	52,102.50	0.00	1	0.00	52,102.50	52,102.50	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2020</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>35.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>35.33</b>	<b>35.33</b>	<b>17.48</b>	<b>10,333,452.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2020	33	I005	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	35.33	0.00	2	0.00	35.33	35.33	17.48	N/A	N/A	N/A
2020	33	I005	10	Municipio de Calakmul	35.33	0.00	2	0.00	35.33	35.33	17.48	N/A	N/A	N/A
<b>2019</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,274,214.91</b>	<b>1,274,214.91</b>	<b>1,274,214.91</b>	<b>1,267,985.60</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2019	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,274,214.91	1,274,214.91	1,274,214.91	1,267,985.60	555,137.95	N/A	N/A
2019	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	1,274,214.91	1,274,214.91	1,274,214.91	1,267,985.60	N/A	N/A	N/A
<b>2019</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>8,794.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>8,794.37</b>	<b>8,794.37</b>	<b>0.00</b>	<b>49,629,420.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2019	33	I004	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	8,794.37	0.00	1	0.00	8,794.37	8,794.37	0.00	N/A	N/A	N/A
2019	33	I004	10	Municipio de Calakmul	8,794.37	0.00	1	0.00	8,794.37	8,794.37	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2019</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>	<b>9,977,556.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2019	33	I005	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	26.40	0.00	1	0.00	26.40	26.40	26.40	N/A	N/A	N/A
2019	33	I005	10	Municipio de Calakmul	26.40	0.00	1	0.00	26.40	26.40	26.40	N/A	N/A	N/A
<b>2018</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>983,190.40</b>	<b>1,147,377.28</b>	<b>1,147,377.28</b>	<b>1,146,800.64</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2018	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	3	983,190.40	1,147,377.28	1,147,377.28	1,146,800.64	N/A	N/A	N/A
2018	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	3	983,190.40	1,147,377.28	1,147,377.28	1,146,800.64	N/A	N/A	N/A
<b>2018</b>	<b>23</b>	<b>U135</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>20,589,025.52</b>	<b>20,589,025.52</b>	<b>20,589,025.52</b>	<b>20,583,805.66</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2018	23	U135	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	20,589,025.52	20,589,025.52	20,589,025.52	20,583,805.66	N/A	N/A	N/A
2018	23	U135	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	20,589,025.52	20,589,025.52	20,589,025.52	20,583,805.66	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CANDELARIA</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,056,267.00</b>	<b>1,056,267.00</b>	<b>485,973.87</b>	<b>315,818.70</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,056,267.00	1,056,267.00	485,973.87	315,818.70	485,973.87	0.00	100%
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,056,267.00	1,056,267.00	485,973.87	315,818.70	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>143,039,449.00</b>	<b>143,039,449.00</b>	<b>85,823,673.00</b>	<b>29,446,270.54</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegración	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	0004	11	CAPITAL	0.00	0.00	10	143,039,449.00	143,039,449.00	85,823,673.00	29,446,270.54	85,823,673.00	0.00	100%
2022	33	0004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	10	143,039,449.00	143,039,449.00	85,823,673.00	29,446,270.54	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>0005</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37</b>	<b>35,162,193.00</b>	<b>35,162,193.00</b>	<b>17,581,097.00</b>	<b>13,145,332.14</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	0005	11	CAPITAL	0.00	0.00	37	35,162,193.00	35,162,193.00	17,581,097.00	13,145,332.14	17,581,097.00	0.00	100%
2022	33	0005	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	37	35,162,193.00	35,162,193.00	17,581,097.00	13,145,332.14	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>774.00</b>	<b>1,029.75</b>	<b>3</b>	<b>1,064,353.78</b>	<b>1,044,690.74</b>	<b>1,044,434.99</b>	<b>1,044,008.20</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	11	CAPITAL	0.00	255.75	1	976,926.99	957,263.95	957,008.20	957,008.20	434,131.85	N/A	N/A
2021	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	255.75	1	976,926.99	957,263.95	957,008.20	957,008.20	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	87,426.79	87,426.79	87,426.79	87,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	87,426.79	87,426.79	87,426.79	87,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	774.00	774.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	Municipio de Candelaria	774.00	774.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0004</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>77,946.02</b>	<b>77,943.00</b>	<b>15</b>	<b>108,961,744.00</b>	<b>108,961,747.02</b>	<b>108,961,747.02</b>	<b>108,961,747.02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0004	11	CAPITAL	0.00	0.00	13	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	65,377,044.00	N/A	N/A
2021	33	0004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	13	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0004	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	77,946.02	77,943.00	2	0.00	3.02	3.02	3.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	0004	11	Municipio de Candelaria	77,946.02	77,943.00	2	0.00	3.02	3.02	3.02	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0012</b>	<b>11</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>4,482.00</b>	<b>4,482.00</b>	<b>3</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,998,250.00</b>	<b>5,998,250.00</b>	<b>5,998,250.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	0012	11	CAPITAL	0.00	0.00	2	6,000,000.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0012	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	2	6,000,000.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0012	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	4,482.00	4,482.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	0012	11	Municipio de Candelaria	4,482.00	4,482.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO-SEYBAPLAYA</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,410,673.00</b>	<b>1,410,673.00</b>	<b>649,031.78</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,410,673.00	1,410,673.00	649,031.78	0.00	649,031.78	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	33	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,410,673.00	1,410,673.00	649,031.78	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>16,795,317.00</b>	<b>16,795,317.00</b>	<b>10,077,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	12	CAPITAL	0.00	0.00	2	16,795,317.00	16,795,317.00	10,077,186.00	0.00	10,077,186.00	0.00	100%
2022	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	2	16,795,317.00	16,795,317.00	10,077,186.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>11,465,395.00</b>	<b>11,465,395.00</b>	<b>5,732,699.00</b>	<b>3,169,337.56</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	10	11,465,395.00	11,465,395.00	5,732,699.00	3,169,337.56	5,732,699.00	0.00	100%
2022	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	10	11,465,395.00	11,465,395.00	5,732,699.00	3,169,337.56	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11</b>	<b>1,455,531.66</b>	<b>1,411,366.00</b>	<b>1,411,366.00</b>	<b>1,293,253.34</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	10	1,337,419.00	1,293,253.34	1,293,253.34	1,293,253.34	586,507.49	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	10	1,337,419.00	1,293,253.34	1,293,253.34	1,293,253.34	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,776.00</b>	<b>13,384.75</b>	<b>20</b>	<b>16,022,340.00</b>	<b>16,022,340.00</b>	<b>16,010,731.25</b>	<b>16,010,731.25</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I004	12	CAPITAL	0.00	11,608.75	19	16,022,340.00	16,022,340.00	16,010,731.25	16,010,731.25	9,613,404.00	N/A	N/A
2021	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	11,608.75	19	16,022,340.00	16,022,340.00	16,010,731.25	16,010,731.25	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,776.00	1,776.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	1,776.00	1,776.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>12</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,908.14</b>	<b>163.00</b>	<b>43</b>	<b>10,684,595.00</b>	<b>10,686,340.14</b>	<b>10,686,340.14</b>	<b>10,686,340.14</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	41	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	5,342,298.00	N/A	N/A
2021	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	41	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,908.14	163.00	2	0.00	1,745.14	1,745.14	1,745.14	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	1,908.14	163.00	2	0.00	1,745.14	1,745.14	1,745.14	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: DZITBALCHÉ</b>														
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>927,407.00</b>	<b>927,407.00</b>	<b>426,687.73</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	927,407.00	927,407.00	426,687.73	0.00	426,687.73	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	927,407.00	927,407.00	426,687.73	0.00		N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>26,087,688.00</b>	<b>26,087,688.00</b>	<b>15,652,614.00</b>	<b>6,258,562.74</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	9	26,087,688.00	26,087,688.00	15,652,614.00	6,258,562.74	15,652,614.00	0.00	100%
2022	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	9	26,087,688.00	26,087,688.00	15,652,614.00	6,258,562.74		N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35</b>	<b>12,254,638.00</b>	<b>12,254,638.00</b>	<b>6,127,319.00</b>	<b>2,958,317.45</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	35	12,254,638.00	12,254,638.00	6,127,319.00	2,958,317.45	6,127,319.00	0.00	100%
2022	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	35	12,254,638.00	12,254,638.00	6,127,319.00	2,958,317.45		N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>22.00</b>	<b>149,345.00</b>	<b>4</b>	<b>849,924.19</b>	<b>824,135.02</b>	<b>674,812.02</b>	<b>605,842.83</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	13	CAPITAL	0.00	149,323.00	2	780,955.00	755,165.83	605,842.83	605,842.83	342,477.68	N/A	N/A
2021	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	149,323.00	2	780,955.00	755,165.83	605,842.83	605,842.83		N/A	N/A
2021	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	68,969.19	68,969.19	68,969.19	0.00		N/A	N/A
2021	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	68,969.19	68,969.19	68,969.19	0.00		N/A	N/A
2021	23	U093	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	22.00	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2021	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	22.00	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I003</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>90.00</b>	<b>13,469.00</b>	<b>3</b>	<b>3,190,552.16</b>	<b>3,190,552.16</b>	<b>3,177,173.16</b>	<b>3,177,172.99</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I003	13	CAPITAL	0.00	13,379.00	2	3,190,552.16	3,190,552.16	3,177,173.16	3,177,172.99		N/A	N/A
2021	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	13,379.00	2	3,190,552.16	3,190,552.16	3,177,173.16	3,177,172.99		N/A	N/A
2021	33	I003	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	90.00	90.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2021	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	90.00	90.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>13</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,052.00</b>	<b>97,865.00</b>	<b>7</b>	<b>21,224,143.00</b>	<b>21,224,146.04</b>	<b>21,127,333.04</b>	<b>21,127,333.04</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I004	13	CAPITAL	0.00	96,813.00	6	21,224,143.00	21,224,146.04	21,127,333.04	21,127,333.04	12,734,487.04	N/A	N/A
2021	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	96,813.00	6	21,224,143.00	21,224,146.04	21,127,333.04	21,127,333.04		N/A	N/A
2021	33	I004	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,052.00	1,052.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2021	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	1,052.00	1,052.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	1005	13	Total del Programa Presupuestario	393.00	96,578.00	34	11,420,091.00	11,420,099.55	11,323,914.55	11,323,914.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	CAPITAL	0.00	96,185.00	33	11,420,091.00	11,420,099.55	11,323,914.55	11,323,914.55	5,710,052.55	N/A	N/A
2021	33	1005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	96,185.00	33	11,420,091.00	11,420,099.55	11,323,914.55	11,323,914.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	393.00	393.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	Municipio de Dzitbalché	393.00	393.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

**NOTA:**

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas.

**DESTINO DEL GASTO**

Número total de proyectos validados al trimestre: 910  
 Monto total aprobado de los proyectos validados: 1,135,412,331.86  
 Monto total pagado de los proyectos validados: 396,766,735.62  
 Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 38.53  
 Número de municipios en los que se validaron proyectos: 14  
 Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos: 100%

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD**

**DESTINO DEL GASTO**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
<b>Municipio_Responsable: 0_Gobierno de la Entidad</b>												
CAM220202089322	ff1	2022	4	E	15	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA LAS JORNADAS ITINERANTES	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102065446	ff1	2022				ESTATAL	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHICULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA)	20,296,600.00	20,296,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102065446	ff2	2022	4	U	8	FEDERALES	Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche, del Estado de Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira Lavalle, (Construcción y Equipamiento).	36,375,947.80	36,375,947.80	0.00	0.00	0.00
CAM220102064032	ff1	2022	12	E	40	FEDERALES	Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios con alta marginación del Estado de Campeche	945,233.00	945,233.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202088271	ff1	2022	12	S	39	FEDERALES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102065453	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102065457	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA TIPO MOTO CARRO)	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102063667	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TENABO.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202088647	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON E.C. (VHSA-ESC) KM 156+000-KM 32+000 EL PUCTE-PALIZADA-KM 0+535-PASO DE LOS CABALLOS	3,424,436.17	3,424,436.17	1,228,820.32	35.88	50.00
CAM220202089500	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ÁREAS ALEDANAS AL PARQUE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	938,856.49	938,856.49	844,467.61	89.95	0.00
CAM220102064743	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL KOBÉN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	507,269.69	507,269.69	507,269.69	100.00	100.00
CAM220102064750	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD; ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE EXPERTO Y FACTIBILIDADES TÉCNICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN; REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS - XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL.	807,312.56	807,312.56	807,312.56	100.00	100.00
CAM220202067278	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 45709	2,679,730.87	2,679,730.87	2,277,771.24	85.00	85.10
CAM220202067291	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD PICH - 46074	2,487,414.32	2,487,414.32	2,114,302.18	85.00	85.00
CAM220202067294	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 46128	1,438,486.19	1,438,486.19	431,545.86	30.00	50.00
CAM220202067344	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUFEHIL - 47228	59,862.77	59,862.77	17,958.83	30.00	0.00
CAM220202067392	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 48544	115,687.09	115,687.09	34,706.13	30.00	0.00
CAM220202067727	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067736	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067810	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202067813	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068158	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 76683	59,958.96	59,809.16	0.00	0.00	0.00
CAM220202068197	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FÁTIMA - 78219	111,019.04	111,001.17	0.00	0.00	0.00
CAM220202068212	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 79093	133,220.07	132,817.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202068289	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 86520	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068380	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO CALKINI - 90076	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068383	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 90151	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067108	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 38835	141,065.98	141,065.98	42,319.79	30.00	100.00
CAM220202067223	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD NUNKINI ASENTAMIENTO GATO NEGRO - 44082	253,314.18	253,314.18	75,994.25	30.00	0.00
CAM220202067299	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ - 46204	2,339,727.39	2,339,727.39	701,918.22	30.00	65.00
CAM220202067325	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 46844	42,179.05	42,179.05	12,653.72	30.00	0.00
CAM220202067349	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN - 47378	9,738.53	9,738.53	2,921.56	30.00	0.00
CAM220202067353	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 47436	128,528.79	128,528.79	38,558.64	30.00	0.00
CAM220202067357	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 47622	253,738.37	253,738.37	76,121.51	30.00	0.00
CAM220202067420	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 49089	111,245.48	110,225.62	33,067.69	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202067532	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TINÚN - 52429	237,748.36	237,748.36	71,324.51	30.00	0.00
CAM220202067554	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 52943	593,083.52	593,083.52	177,925.06	30.00	0.00
CAM220202067735	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067744	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340	1,096,417.04	1,096,417.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202067844	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 66626	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067940	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA JERUSALEN - 69249	1,190,344.22	1,190,344.22	0.00	0.00	0.00
CAM220202068179	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171	252,030.65	251,404.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202068194	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 78115	109,546.79	109,094.72	0.00	0.00	0.00
CAM220202068209	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 78712	90,602.03	90,342.98	0.00	0.00	0.00
CAM220202068214	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XBONIL - 79465	117,316.34	116,973.45	0.00	0.00	0.00
CAM220202068373	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN ASENTAMIENTO SAN PABLO PIXTUN - 89877	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068377	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD ULUMAL ASENTAMIENTO ULUMAL - 89967	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067116	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 39495	160,515.01	160,515.01	48,154.50	30.00	0.00
CAM220202067176	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD PUCNACHÉN - 43039	105,517.54	105,517.54	31,655.26	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202067277	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK - 45708	1,708,324.01	1,708,324.01	1,452,075.41	85.00	85.00
CAM220202067286	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 45967	2,637,998.69	2,637,998.69	791,399.61	30.00	65.00
CAM220202067332	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 47045	52,190.55	52,190.55	15,657.17	30.00	0.00
CAM220202067371	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 47927	145,091.14	145,091.14	43,527.34	30.00	5.00
CAM220202067398	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO - 48742	265,711.53	265,552.48	79,665.74	30.00	0.00
CAM220202067521	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 52161	786,322.21	786,322.21	235,896.66	30.00	0.00
CAM220202067601	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448	2,017,740.00	2,017,740.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067603	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 57841	5,451,332.45	5,451,332.45	0.00	0.00	0.00
CAM220202067698	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067951	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068095	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD BELÉN - 75081	85,860.20	85,059.87	0.00	0.00	0.00
CAM220202068169	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 76850	122,326.12	122,061.95	0.00	0.00	0.00
CAM220202068203	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 76862	93,106.84	92,826.24	0.00	0.00	0.00
CAM220202068205	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ANGELES II - 78697	59,264.62	59,091.82	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202068314	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TINUN ASENTAMIENTO TINUN - 86909	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068477	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS - 97649	880,000.00	880,000.00	157,910.76	17.94	0.00
CAM220202067120	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVA VIDA - 41393	185,037.43	185,037.43	55,511.23	30.00	0.00
CAM220202067125	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL LOCALIDAD TEPEYAC - 41636	24,235.65	24,235.65	7,270.70	30.00	100.00
CAM220202067143	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 42154	15,409.37	15,409.37	4,622.81	30.00	0.00
CAM220202067252	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 45243	451,437.62	450,003.16	135,000.95	30.00	0.00
CAM220202067304	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN - 46284	2,742,002.32	2,742,002.32	2,330,701.98	85.00	85.00
CAM220202067352	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 47418	41,807.03	41,807.03	12,542.11	30.00	0.00
CAM220202067354	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 47441	8,238.34	8,238.34	2,471.50	30.00	0.00
CAM220202067359	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 47747	127,050.18	127,050.18	38,115.05	30.00	5.00
CAM220202067384	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANGUY ASENTAMIENTO EL JABAL - 48304	7,105.77	7,105.77	2,131.73	30.00	4.97
CAM220202067409	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 48939	73,314.13	72,515.30	21,754.59	30.00	0.00
CAM220202067514	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 51992	1,130,065.19	1,130,065.19	339,019.56	30.00	0.00
CAM220202067519	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 52108	61,191.20	61,191.20	18,357.36	30.00	0.00
CAM220202067528	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 52359	45,037.85	45,037.85	13,511.36	30.00	0.00
CAM220202067551	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 52912	771,343.19	771,343.19	231,402.96	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202067724	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067725	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL DESENGANO - 62032	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067741	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 62279	329,276.30	329,276.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202067746	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 62434	1,091,991.00	1,091,991.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067756	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627	1,494,450.45	1,494,450.45	0.00	0.00	0.00
CAM220202067876	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068040	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT - 72087	268,500.00	267,663.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202068042	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCIA - 72269	179,000.00	178,442.32	0.00	0.00	0.00
CAM220202068043	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 72341	268,500.00	267,663.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202068053	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 72795	179,000.00	178,057.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202068190	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 78003	136,845.70	136,795.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068200	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BECÁN - 78374	125,789.02	125,427.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202068202	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 78676	179,925.16	179,394.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068206	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 78703	220,517.41	219,863.29	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202068375	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 89912	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067228	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA SANTA - 44321	196,348.90	195,980.48	58,794.15	30.00	0.00
CAM220202067350	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 47393	71,274.30	71,274.30	21,382.29	30.00	0.00
CAM220202067351	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 47406	79,792.75	79,792.75	23,937.83	30.00	5.00
CAM220202067406	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 48906	435,128.69	434,826.27	130,447.88	30.00	0.00
CAM220202067677	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB - 60936	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067734	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS - 62149	44,444.48	44,444.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202067737	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62208	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067747	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN EN LA LOCALIDAD HECELCHAKAN EN VARIAS COLONIAS - 62458	1,499,776.18	1,499,776.18	0.00	0.00	0.00
CAM220202067882	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD BEL HA - 66160	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068047	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 72529	179,000.00	178,057.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202068057	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 73426	288,500.00	267,085.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202068060	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 73524	268,500.00	267,085.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202068087	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 74902	21,067.36	20,964.58	0.00	0.00	0.00
CAM220202068166	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 76814	137,557.61	137,517.39	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202068196	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD LUNA - 78164	63,391.10	63,291.77	0.00	0.00	0.00
CAM220202068207	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 78708	135,681.14	135,297.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202068213	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD SANTA LUCIA - 79303	46,542.41	46,398.16	0.00	0.00	0.00
CAM220202068216	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79774	57,168.42	57,000.32	0.00	0.00	0.00
CAM220202068237	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 84464	115,192.96	115,192.96	34,557.89	30.00	0.00
CAM220202068249	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCAN HA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068276	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO XCAN HA - 85102 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 86125	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068283	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 86361	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068300	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO - 86675	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068333	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 87212	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068369	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LEY DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY DE REFORMA AGRARIA - 89774	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068384	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO MOQUEL - 90161	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067114	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL - 39304	158,159.68	158,159.68	47,447.90	30.00	0.00
CAM220202067136	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 41905	114,733.90	114,733.90	34,420.17	30.00	0.00
CAM220202067218	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 43507	68,061.23	68,061.23	20,418.37	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202067285	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 45966	1,676,791.06	1,676,791.06	503,037.32	30.00	50.00
CAM220202067300	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 46221	1,143,859.85	1,143,859.85	972,280.88	85.00	85.00
CAM220202067346	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL - 47254	161,590.63	161,590.63	48,477.19	30.00	0.00
CAM220202067355	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 47452	79,838.14	79,838.14	23,951.44	30.00	5.00
CAM220202067364	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 47811	58,890.11	58,890.11	17,667.03	30.00	0.00
CAM220202067387	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD 4 HERMANOS - 48384	29,989.92	29,989.92	8,996.98	30.00	0.00
CAM220202067508	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA - 51692	46,618.75	46,626.01	13,987.80	30.00	5.01
CAM220202067753	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561	1,348,326.86	1,348,326.86	0.00	0.00	0.00
CAM220202067757	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 62679	1,157,222.69	1,157,222.69	0.00	0.00	0.00
CAM220202067911	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 67833	268,500.00	267,663.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202067954	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068041	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 72203	447,500.00	446,105.79	0.00	0.00	0.00
CAM220202068050	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 72861	268,500.00	267,085.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202068062	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 73669	223,161.58	222,084.22	0.00	0.00	0.00
CAM220202068084	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 74746	431,452.14	431,430.56	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM220202068163	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 76736	94,851.44	94,183.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202068185	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834	103,214.25	102,669.07	0.00	0.00	0.00
CAM220202068187	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 77937	95,409.54	94,749.61	0.00	0.00	0.00
CAM220202068201	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 78674	53,723.10	53,562.72	0.00	0.00	0.00
CAM220202068204	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 78688	89,644.02	89,387.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202068244	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84749	810,522.22	810,522.22	243,156.66	30.00	0.00
CAM220202068328	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 87094	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068366	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 87094	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068465	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CHAMPOTÓN - 89683	2,640,000.00	2,640,000.00	437,415.84	16.57	0.00
CAM220202066933	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 97085	81,155.75	81,155.75	24,346.73	30.00	100.00
CAM220202067123	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BEL HÁ - 35015	144,566.67	144,566.67	43,370.00	30.00	100.00
CAM220202067160	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 41574	49,519.63	49,519.63	14,855.89	30.00	0.00
CAM220202067248	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 45076	346,222.25	345,279.07	103,583.72	30.00	0.00
CAM220202067253	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 45320	92,081.81	92,165.96	27,649.79	30.00	0.00
CAM220202067356	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 47549	127,753.89	127,753.89	38,326.17	30.00	0.00
CAM220202067494	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD	1,058,655.65	1,058,376.68	317,513.01	30.00	5.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202067559	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 51315	522,546.85	522,546.85	156,764.05	30.00	0.00
CAM220202067719	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 52983	2,000,223.82	2,000,223.82	0.00	0.00	0.00
CAM220202067720	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068055	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD HARO - 72887	179,000.00	178,057.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202068056	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 73031	179,000.00	178,057.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202068066	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905	113,917.89	113,448.95	0.00	0.00	0.00
CAM220202068199	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 78294	92,922.36	92,844.66	0.00	0.00	0.00
CAM220202068208	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT - 78709	124,523.39	124,164.34	0.00	0.00	0.00
CAM220202068242	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 84596	192,277.59	192,277.59	57,683.28	30.00	0.00
CAM220202068261	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 86333	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068279	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 86196	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068310	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD KANKI ASENTAMIENTO KANKI - 86859	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068379	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 90015	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202068381	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD PUNTA XEN ASENTAMIENTO PUNTA XEN - 90088	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067115	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL REFUGIO - 39407	81,831.12	81,831.12	24,549.34	30.00	0.00
CAM220202067130	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - 41787	144,702.83	144,702.83	43,410.85	30.00	0.00
CAM220202067220	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD SANTA MARÍA - 43635	92,653.84	92,653.84	27,796.15	30.00	25.00
CAM220202067276	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 45668	697,918.48	696,520.13	208,956.04	30.00	0.00
CAM220202067302	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL - 46273	1,096,009.85	1,096,009.85	328,802.96	30.00	50.00
CAM220202067348	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 47339	214,138.15	214,138.15	64,241.44	30.00	0.00
CAM220202067397	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 48721	130,691.37	130,691.37	39,207.41	30.00	0.00
CAM220202067415	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FATIMA - 49022	233,609.89	231,385.88	69,415.76	30.00	0.00
CAM220202067608	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 58013	4,548,667.55	4,548,667.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202067731	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067739	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202067750	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512	482,315.66	482,315.66	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202067867	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067883	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067889	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66352	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202067946	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS - 69359	1,259,655.78	1,259,655.78	0.00	0.00	0.00
CAM220202068044	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPULJIL ASENTAMIENTO JARDINES - 72409	358,000.00	358,884.61	0.00	0.00	0.00
CAM220202068061	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 73579	358,000.00	356,114.07	0.00	0.00	0.00
CAM220202068112	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500	67,262.61	66,807.66	0.00	0.00	0.00
CAM220202068215	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPULJIL - 79642	124,198.16	123,831.86	0.00	0.00	0.00
CAM220202068217	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 79924	96,073.03	95,761.87	0.00	0.00	0.00
CAM220202068243	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84708	39,434.95	39,434.95	11,830.48	30.00	0.00
CAM220202068285	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 85387	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068285	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 86425	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068293	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 86577	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068330	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD XKUNCHEIL ASENTAMIENTO XKUNCHEIL - 87154	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202086382	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUIN ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN CHUJNA - 90120	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086532	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 07. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	2,710,727.80	2,710,727.80	813,218.34	30.00	33.00
CAM220202086541	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESC. SEC. TEC. NO. 10. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,111.68	847,111.68	0.00	0.00	0.00
CAM220202086529	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. ARTEMIA RICOY DE LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,182,253.07	1,182,253.07	354,675.92	30.00	12.00
CAM220202086530	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	974,132.40	974,132.40	292,239.72	30.00	65.00
CAM220202086534	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS. CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; EDIFICIO B: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,855,016.22	5,855,016.22	1,756,504.87	30.00	10.00
CAM220202086535	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	756,271.40	756,271.40	226,881.42	30.00	100.00
CAM220202086537	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,799.99	95,799.99	0.00	0.00	0.00
CAM220202086531	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,113.83	781,113.83	234,334.15	30.00	40.00
CAM220202086536	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	724,254.67	724,254.67	0.00	0.00	0.00
CAM220202086533	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ANTONIA DIAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,797,647.49	2,797,647.49	839,294.24	30.00	25.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,774.64	348,774.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202086540	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	741,733.44	741,733.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202086538	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,715.31	191,715.31	0.00	0.00	0.00
CAM2201020864357	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	SALA DE COMPUTO, EDIFICIO F PREPARATORIA DIURNA, CAMPUS II (CONSTRUCCION, AMPLIACION)	277,894.14	277,894.14	0.00	0.00	0.00
CAM220202086602	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS	8,383,622.00	8,383,622.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086612	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS, CENTROS DE INVESTIGACION Y ÁREAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	3,184,866.00	3,184,866.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102064361	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT	1,656,311.00	1,656,311.00	0.00	0.00	0.00
CAM2202020989891	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA	3,331,644.00	3,331,644.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064362	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	18,792,052.00	18,792,052.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098619	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY	416,773.50	416,773.50	0.00	0.00	0.00
CAM220202098330	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	10,326,056.33	10,326,056.33	0.00	0.00	0.00
CAM220102064360	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO)	65,679.36	65,679.36	0.00	0.00	0.00
CAM220202087987	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	Continuidad construcción del edificio B, campus IV, Heceichakán	11,249,169.00	11,249,169.00	3,001,591.38	26.68	8.01
CAM220202098609	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA	6,598,186.00	6,598,186.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098820	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORIAS (CONSULTORIO MÉDICO)	23,457.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098838	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS.	646,742.00	646,742.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098856	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y AUTOMATAS	279,197.00	279,197.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064358	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO AJULAS DEL EDIFICIO ¿¿¿ PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO.	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098844	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORIAS (TUTORIAS).	195,462.00	195,462.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098886	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE AMBIENTAL.	1,165,863.00	1,165,863.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098747	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Otros mobiliarios y equipos de administración RNR	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098789	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos RNR	1,074,560.00	1,074,560.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064378	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEG. PUB.	26,663,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064425	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064444	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102064499	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	75,660.00	75,660.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086454	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 460 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086639	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202098816	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Cámaras fotográficas y de video	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064474	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086841	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202099117	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Muebles de oficina y estantería SALLE (ADQUISICIÓN)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100165	ff1	2022	33	I	11	ESTATAL	Licencias informáticas e intelectuales (ADQUISICIONES)	1,385,351.00	1,385,351.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100165	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES						
CAM220102064168	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SEG. PUB.	11,912,754.00	11,912,754.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064181	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB.	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064181	ff2	2022	33	I	11	ESTATAL						
CAM220102064448	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO / C3	257,877.88	257,877.88	0.00	0.00	0.00
CAM220102064505	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUE	2,302,149.59	2,302,149.59	0.00	0.00	0.00
CAM220102064508	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / REPUE	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064526	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN)	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064526	ff2	2022	33	I	11	ESTATAL						
CAM220202086647	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	14,276,900.00	14,276,900.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086809	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064152	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO SEG PUB	2,883,656.00	3,635,771.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102064468	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	471,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064470	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202089054	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EDIFICACION NO HABITACIONAL/ CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PUBLICA KILÁ, LERMA	7,212,628.67	7,212,628.67	0.00	0.00	0.00
CAM220202099767	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación RNR	15,539,164.00	15,539,164.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202099795	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial FSVG	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064456	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064496	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	171,299.00	171,299.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086620	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	5,273,542.00	5,273,542.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086826	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 22 CÁMARAS DIGITALES REFLEX, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100153	ff1	2022				ESTATAL	Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES)	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100153	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	19,043.48	19,043.48	16,776.38	88.10	100.00
CAM220102064443	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	242,152.32	242,152.32	0.00	0.00	0.00
CAM220102064454	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064460	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	5,808,992.00	5,808,992.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064516	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064521	ff1	2022				ESTATAL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102064521	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068854	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 75 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068859	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/C3 (ADQUISICIÓN)	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068043	ff1	2022				ESTATAL	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información SALLE	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068043	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisiciones)	3,635,771.00	3,635,771.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202069671	ff1	2022	33	I	11	ESTATAL	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisiciones)	225,349.34	225,349.34	112,674.61	50.00	100.00
CAM220102063945	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SEG. PUB.	4,742,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064156	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102064450	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068658	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Licencias informáticas SALLE	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202099212	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	26,663,041.00	26,663,041.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100169	ff1	2022				ESTATAL	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES SEG. PUB.	1,385,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202100169	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SASCALUM EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	841,366.35	841,366.35	440,602.63	52.37	85.00
CAM220102064230	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	869,772.09	869,772.09	589,243.09	67.75	85.00
CAM220202068332	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES						
CAM220202068065	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202089073	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERAS Y ACCESIBILIDAD EXTERIOR)	2,804,964.89	2,804,964.89	2,084,062.44	74.30	0.00
CAM220202089072	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	797,090.10	797,090.10	583,020.06	73.14	95.00
CAM220202089078	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	3,105,398.11	3,105,398.11	2,186,958.86	70.42	70.00
CAM220202093946	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA EN CRUCE MARINO), EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN	2,795,241.85	2,795,241.85	2,795,241.85	100.00	100.00
CAM220202089066	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO CULTURAL CASA DE LOS GOBERNADORES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN EXTERIOR)	1,813,700.28	1,813,700.28	1,813,700.28	100.00	100.00
CAM220202087927	ff1	2022	47	S	10	FEDERALES	EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN AMBITO COMUNITARIO	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM210201940899	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CRUZAMIENTO CALLE 86 Y AV. PASEO DEL MAR EN PLAYA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN	6,529,893.47	5,585,744.13	5,585,744.13	100.00	90.00
CAM210402055588	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 15 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HEGLCHAKAN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,335,185.20	1,231,334.13	1,231,334.13	100.00	100.00
CAM210201940783	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	310,000.00	309,760.47	309,760.47	100.00	100.00
CAM210201940150	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FREDERA Y MUELLE EMBARCADERO (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,649,695.67	1,649,568.83	1,649,568.83	100.00	100.00
CAM210201940138	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN	2,369,754.33	2,366,265.75	2,366,265.75	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301949280	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE ASENTAMIENTO DZITBALCHE - 2596	1,704,180.42	1,690,801.30	1,690,801.30	100.00	100.00
CAM210301949274	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 2078	2,343,749.02	2,342,236.19	2,342,236.19	100.00	100.00
CAM210201893059	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 1309	450,000.00	449,903.52	449,903.52	100.00	100.00
CAM210201893082	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR - 2080	1,040,000.00	1,038,928.31	1,038,928.31	100.00	100.00
CAM210101886934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	686,316.60	686,316.60	205,894.98	30.00	85.00
CAM210201938350	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	531,702.84	528,556.65	528,556.65	100.00	100.00
CAM210201938583	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,020.27	697,020.27	631,152.91	90.55	100.00
CAM210302000531	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	998,785.51	991,394.09	991,394.09	100.00	100.00
CAM210302000537	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. SOLIDARIDAD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,397,552.90	1,030,811.31	1,030,811.31	100.00	100.00
CAM210302000569	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,738.37	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210302000577	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TERNURA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,753.93	680,753.93	204,226.18	30.00	100.00
CAM210302000578	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,420,508.45	1,420,508.45	426,152.53	30.00	100.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,708.15	843,708.15	253,112.44	30.00	80.00
CAM210402052900	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	596,501.93	596,501.93	459,898.87	77.10	78.00
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,727.46	845,727.46	253,718.24	30.00	40.00
CAM220202086518	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 09, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	139,191.04	139,191.04	0.00	0.00	89.93
CAM220202086522	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. 22 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	428,000.00	428,000.00	128,400.00	30.00	9.00
CAM220202086527	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. JULIETA RUBIO DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	840,366.16	840,366.16	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	544,218.72	544,218.72	341,169.24	62.69	100.00
CAM210201938590	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO ESPERANZA, CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	758,302.36	758,302.36	668,005.72	88.09	100.00
CAM210302000528	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	1,195,905.49	1,189,242.31	1,189,242.31	100.00	100.00
CAM210302000546	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO B Y H	2,589,984.80	2,583,601.61	2,583,601.61	100.00	100.00
CAM210302000566	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JERONIMO BAQUERO FOSTER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	913,040.19	913,040.19	273,912.06	30.00	100.00
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,203.20	1,091,203.20	327,360.96	30.00	90.00
CAM210302000575	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,922.89	1,176,922.89	353,076.87	30.00	100.00
CAM210402052893	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA No. 102, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,686.81	385,515.80	385,515.80	100.00	100.00
CAM210402052901	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,408.65	246,408.65	199,372.15	80.91	100.00
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,296,437.95	1,286,437.95	704,199.42	54.32	30.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,588.60	926,588.60	277,976.58	30.00	70.00
CAM210402052931	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,412.20	1,348,412.20	404,523.66	30.00	70.00
CAM220202086525	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ING. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,009,898.97	1,009,898.97	302,969.69	30.00	20.00
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	14.00
CAM210201938585	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	705,399.61	705,399.61	542,763.52	76.94	100.00
CAM210302000516	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,264,042.83	2,195,832.74	2,195,832.74	100.00	100.00
CAM210302000567	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	432,685.12	432,685.12	368,309.46	85.12	100.00
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	425,987.86	425,987.86	127,796.35	30.00	98.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,252,953.79	1,252,953.79	375,886.14	30.00	45.00
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,013.66	1,091,013.66	327,304.10	30.00	100.00
CAM210402052932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,082.81	531,082.81	159,327.84	30.00	50.00
CAM210201938352	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	548,331.94	547,045.65	547,045.65	100.00	100.00
CAM210201938357	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LA JOYA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,385,743.62	1,385,064.98	1,385,064.98	100.00	100.00
CAM210302000522	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,195,563.28	1,097,402.51	1,097,402.51	100.00	100.00
CAM210302000555	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. CALAKMUL, CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	916,920.12	725,504.32	725,504.32	100.00	100.00
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,610.20	849,610.20	445,774.20	52.47	58.00
CAM210402052927	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	921,078.58	921,078.58	708,034.51	76.87	90.00
CAM220202086520	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	365,861.95	365,861.95	109,758.59	30.00	50.00
CAM220202086526	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888,802.23	888,802.23	266,640.66	30.00	12.00
CAM210201938588	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	768,337.23	768,337.23	666,911.66	86.80	100.00
CAM210302000517	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCA VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,594,219.35	2,362,610.43	2,362,610.43	100.00	100.00
CAM210302000529	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,015,457.99	304,637.38	304,637.38	100.00	100.00
CAM210302000542	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,986,471.87	1,979,792.67	1,979,792.67	100.00	100.00
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	985,831.09	985,831.09	295,749.33	30.00	45.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,197.05	845,197.05	253,559.11	30.00	35.00
CAM210302000584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	931,626.21	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210402052919	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,176.89	1,055,176.89	316,553.07	30.00	100.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,803.97	1,055,803.97	544,638.97	51.59	35.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	352,894.67	30.00	53.00
CAM220202086524	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	719,788.06	719,788.06	215,936.42	30.00	24.90
CAM210101885932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PABLO NERUDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	600,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,879.66	599,879.66	179,963.90	30.00	100.00
CAM210201938366	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,342,523.85	1,335,088.38	1,335,088.38	100.00	100.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210302000519	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,440,054.82	1,405,381.26	1,405,381.26	100.00	100.00
CAM210302000539	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 80, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,318,607.03	1,304,245.06	1,304,245.06	100.00	100.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,803.24	847,803.24	531,216.43	62.66	90.00
CAM210302000573	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,877.20	848,877.20	591,363.93	69.66	90.00
CAM210402052889	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	380,482.23	380,482.23	114,144.67	30.00	100.00
CAM220202086517	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	449,379.27	449,379.27	433,064.01	96.37	95.00
CAM210201938582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	705,893.33	705,893.33	360,778.41	51.11	75.00
CAM210201938586	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESC. SEC. GRAL. NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,224,912.46	1,224,912.46	975,355.03	79.63	100.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00
CAM210302000512	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	986,306.51	978,378.36	978,378.36	100.00	100.00
CAM210302000554	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑO FELIZ, CONSTRUCCION DE BORDA Y CERCA PERIMETRAL	301,628.78	298,919.74	298,919.74	100.00	100.00
CAM210302000576	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,257,715.48	1,257,715.48	926,371.34	73.66	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,806.43	850,806.43	255,241.93	30.00	55.00
CAM210402052920	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PLAN DE AYALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,186.65	848,186.65	254,456.00	30.00	100.00
CAM210402052922	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	928,701.07	928,701.07	278,610.32	30.00	35.00
CAM210402052925	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,084,756.60	1,084,756.60	771,984.97	71.17	65.00
CAM210402052930	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	71,761.09	6.10	0.00
CAM220202086516	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,346.71	953,346.71	707,489.13	74.21	50.00
CAM220202086528	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 01, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	2,737,821.15	2,737,821.15	0.00	0.00	10.00
CAM210201938349	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	526,025.86	523,261.25	523,261.25	100.00	100.00
CAM210201938361	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	335,100.00	333,546.30	333,546.30	100.00	100.00
CAM210201938581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	666,526.33	666,526.33	310,056.08	46.52	40.00
CAM210302000514	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,794,225.13	1,924,225.12	1,924,225.12	100.00	100.00
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,684.88	932,684.88	279,805.46	30.00	85.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,119.80	518,119.80	248,332.01	47.93	25.00
CAM210302000583	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VICENTE SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,170,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086521	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	99,557.50	99,557.50	29,867.25	30.00	98.00
CAM220202086523	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	217,916.92	217,916.92	65,375.07	30.00	100.00
CAM210302000545	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,037,396.03	1,037,396.03	1,037,396.03	100.00	100.00
CAM210402052865	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,119,431.60	2,119,431.60	2,119,431.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202086519	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,539.55	267,539.55	267,539.55	100.00	100.00
CAM210302000534	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 149, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	566,121.77	566,121.77	566,121.77	100.00	100.00
CAM210302000536	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 57, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,076,490.39	2,076,490.39	2,076,490.39	100.00	100.00
CAM210402052860	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PARAISO INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,759,981.65	1,759,981.65	1,759,981.65	100.00	100.00
CAM210402052861	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	1,757,320.13	1,757,320.13	1,757,320.13	100.00	100.00
CAM210402052887	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	494,180.27	494,180.27	494,180.27	100.00	100.00
CAM210402052859	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	1,881,859.57	1,881,859.57	1,881,859.57	100.00	100.00
CAM210402052866	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,623,233.88	1,623,233.88	1,623,233.88	100.00	100.00
CAM210402052898	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARIA DEL CARMEN POBLACIONES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	647,339.86	647,339.86	647,339.86	100.00	100.00
CAM220102063615	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,937.39	115,937.39	115,937.39	100.00	100.00
CAM220102063616	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 14, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,967.62	125,967.62	125,967.62	100.00	100.00
CAM210302000525	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	869,582.66	869,582.66	869,582.66	100.00	100.00
CAM210302000553	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. IRMA CABANAS FERRER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,337,989.47	2,337,989.47	2,337,989.47	100.00	100.00
CAM210402052897	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	576,956.52	576,956.52	576,956.52	100.00	100.00
CAM210402052863	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	2,891,163.86	2,891,163.86	2,891,163.86	100.00	100.00
CAM210402052852	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,937,233.70	1,937,233.70	1,937,233.70	100.00	100.00
CAM210302001434	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V EN EL INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	7,559,113.78	3,529,605.77	3,529,605.77	100.00	45.94

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402054131	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.	2,000,000.00	2,000,000.00	468,116.16	23.41	19.00
CAM210402054136	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA, PROF. RAMÓN BERZUNZA HERRERA.	687,989.00	687,989.00	687,988.99	100.00	100.00
CAM220202089082	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	MEJORAMIENTO PLANTEL EDUCATIVO	4,657,327.69	4,657,327.69	4,657,327.69	100.00	0.00
CAM210402052917	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	ESCUELA PREPARATORIA, ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	365,934.04	365,934.04	365,934.04	100.00	100.00
CAM210402059158	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	OBRAS EXTERIORES (MURO Y RELLENO) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	1,479,446.84	1,479,446.84	1,479,446.84	100.00	100.00
CAM210201942014	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
CAM200301714470	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	760,652.88	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00
CAM200301714472	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,176.59	768,176.59	586,204.80	76.31	100.00
CAM200301714475	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,389.09	850,389.09	824,922.76	97.01	100.00
CAM200301714478	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,864,366.83	2,441,294.31	2,441,294.31	100.00	100.00
CAM200301714479	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,567.26	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00
CAM200401875022	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. LA CHIGUITA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	516,395.74	516,395.74	439,460.28	85.10	100.00
CAM200401875027	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,863.03	1,348,863.03	757,584.08	56.16	65.00
CAM200401875034	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,130,146.27	1,130,146.27	990,217.08	87.62	100.00
CAM200401875047	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,982,630.76	1,982,630.76	1,185,402.95	59.79	95.00
CAM210201936340	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	J.N. IGNACIO COMONFORT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	579,610.00	542,732.41	542,732.41	100.00	100.00
CAM200301714464	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	761,812.75	761,812.75	386,093.23	50.68	100.00
CAM200301714480	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CLAUDIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,345,054.94	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00
CAM200301714507	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIMARIA NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	618,391.28	618,391.28	539,811.36	87.29	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM200401875036	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,062,039.34	2,062,039.34	1,866,354.12	90.51	100.00
CAM200401875037	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,063,003.94	1,063,003.94	955,642.55	89.90	100.00
CAM200401875046	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,040,029.82	1,040,029.82	988,801.73	95.07	100.00
CAM210201938339	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	J.N. AURA EMA PACHECO PINZON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	899,441.67	899,441.67	793,172.67	88.19	100.00
CAM200301714471	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. HEROE DE NACOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,876.20	849,876.20	762,901.13	89.77	100.00
CAM200301714490	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,134,851.61	1,134,851.61	649,652.23	57.25	75.00
CAM200301714501	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	712,935.73	712,935.73	457,516.77	64.17	85.00
CAM200301714518	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	763,139.22	768,930.74	758,930.74	100.00	100.00
CAM200401875019	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,346,953.52	1,346,953.52	1,266,009.52	93.99	100.00
CAM200401875035	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,491,007.53	1,491,007.53	681,131.30	45.68	98.00
CAM200401875038	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,236,858.31	1,236,858.31	1,135,399.11	91.80	100.00
CAM200301714502	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SANTA LUCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,180.27	518,180.27	426,815.52	82.37	100.00
CAM200401875023	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,659.35	479,659.35	340,312.40	70.95	100.00
CAM200401875028	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,440,801.06	1,440,801.06	867,293.62	60.20	83.00
CAM200401875045	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,906,211.05	1,906,211.05	1,722,308.59	90.35	100.00
CAM210302000496	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE EDIFICIO A. B. C. SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	522,854.72	503,702.96	503,702.96	100.00	100.00
CAM200301714466	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DON BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	765,087.70	752,859.01	752,859.01	100.00	100.00
CAM200301714467	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	769,114.83	769,114.83	684,274.09	88.97	100.00
CAM200301714469	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	751,997.93	695,934.99	695,934.99	100.00	100.00
CAM200301714473	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,241.02	768,241.02	697,969.87	90.85	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM200301714491	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888,817.69	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00
CAM200301714496	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	517,105.93	517,105.93	475,827.58	92.02	100.00
CAM200301714516	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	762,316.39	762,316.39	413,321.55	54.22	100.00
CAM200401875049	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	943,751.16	943,751.16	879,363.73	93.18	98.00
CAM210302000506	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	J.N. AH-KIM-PECH, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	788,925.29	765,845.33	765,845.33	100.00	100.00
CAM210302000509	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHTEMOC, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	957,933.81	899,222.80	899,222.80	100.00	100.00
CAM200301714489	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	785,327.59	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00
CAM200301714513	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,149.52	849,149.52	448,029.18	52.76	100.00
CAM200401875018	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,260,860.40	1,260,860.40	976,947.94	77.48	99.00
CAM200401875042	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	777,805.52	777,805.52	441,065.84	56.71	100.00
CAM210201938341	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,387,605.66	1,387,605.66	1,358,718.47	97.92	100.00
CAM200301714503	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,711.95	680,711.95	565,295.18	83.04	100.00
CAM200301714504	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682,503.95	682,503.95	204,751.18	30.00	40.00
CAM200401875016	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	515,513.25	515,513.25	373,691.40	72.49	100.00
CAM200401875024	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,712.73	479,712.73	381,321.14	79.49	100.00
CAM200401875029	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,099,560.78	1,099,560.78	829,186.77	75.41	92.00
CAM200401875033	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	803,073.03	803,073.03	679,922.65	84.67	100.00
CAM200401875048	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,166,278.56	4,166,278.56	2,272,060.74	54.53	65.00
CAM210201938343	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749,483.66	749,483.66	705,446.62	94.12	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM200301714468	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,910.55	768,910.55	694,250.41	90.29	100.00
CAM200301714474	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,184.76	768,184.76	720,928.65	93.85	100.00
CAM200301714486	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. NETZAHUALCOYOTL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	770,903.97	770,903.97	722,618.63	93.74	100.00
CAM200301714517	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	844,457.12	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00
CAM200301714519	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	405,703.75	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00
CAM200401875031	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914,674.72	914,674.72	669,067.56	73.15	85.00
CAM200401875039	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,419.15	849,419.15	787,810.32	92.75	100.00
CAM200401875040	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	877,953.68	877,953.68	495,823.55	56.47	100.00
CAM200401875041	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. EL PIPILA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	816,583.77	816,583.77	803,479.04	98.40	100.00
CAM210201938336	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	832,743.87	828,734.95	828,734.95	100.00	100.00
CAM210201938342	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 78, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	808,673.28	805,472.70	805,472.70	100.00	100.00
CAM200301714493	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	865,066.78	865,066.78	865,066.78	100.00	100.00
CAM200301714500	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,444.53	518,444.53	518,444.53	100.00	100.00
CAM200301714509	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	624,587.64	624,587.64	624,587.64	100.00	100.00
CAM200301714497	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	692,899.17	692,899.17	692,899.17	100.00	100.00
CAM200401875030	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. ELVIA MARIA PEREZ DE GONZALEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,023,703.77	1,023,703.77	1,023,703.77	100.00	100.00
CAM200301714482	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,244,544.31	1,244,544.31	1,244,544.31	100.00	100.00
CAM200301714498	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600,211.93	600,211.93	600,211.93	100.00	100.00
CAM200301714477	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	681,980.00	681,980.00	681,980.00	100.00	100.00
CAM200301714510	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	JARDIN DE NIÑOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600,960.39	600,960.39	600,960.39	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM200401875014	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,567.63	680,567.63	680,567.63	100.00	100.00
CAM200401875032	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 01, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,031,796.06	1,031,796.06	1,031,796.06	100.00	100.00
CAM200401875026	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	204,001.58	84.86	95.00
CAM200401874619	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM200401875008	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 3 Y 5)	7,254,150.23	6,195,327.80	6,195,327.80	100.00	100.00
CAM200401875011	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 4 Y 5)	9,975,032.81	9,186,514.55	9,186,514.55	100.00	100.00
CAM200401875015	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,356.88	236,356.88	96,438.55	40.80	100.00
CAM200401875020	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,318,066.80	8,318,066.80	2,495,420.04	30.00	40.00
CAM200401875021	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	CONALEP GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,496,507.11	2,496,507.11	1,959,535.58	78.49	100.00
CAM200401874626	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM200401875017	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,461,612.44	2,461,612.44	1,633,245.03	66.35	75.00
CAM200401875025	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	218,877.20	91.05	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210302000495	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA	1,540,242.29	1,540,242.29	1,386,121.85	89.99	100.00
CAM210201938345	ff1	2019	33	I	7	FEDERALES	J.N. CHICHEN ITZA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	653,248.19	647,869.05	647,869.05	100.00	100.00
CAM210402052849	ff1	2019	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	500,400.37	500,400.37	500,400.37	100.00	100.00
CAM200101702413	ff1	2019	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO B	1,399,115.53	1,399,115.53	1,399,115.53	100.00	100.00
<b>Municipio_Responsable: 1_ Calkiní</b>												
CAM220102063089	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 34 ENTRE 31 Y 33 DE LA LOCALIDAD DE BECAL	1,045,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102062969	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION D ELA CALLE 32 ENTRE 41 Y 43 DE LA LOCALIDAD DE BECAL	102,408.66	102,408.66	0.00	0.00	0.00
CAM220102062322	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTE A ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y UNO A ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTE A BARRIO SANTA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 8993	746,991.31	746,991.31	746,555.40	99.94	100.00
CAM220202076354	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA HEBECH KM DIEZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 61729	1,419,663.00	1,419,663.00	0.00	0.00	100.00
CAM220202076414	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA BUD TUNICH EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 62090	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	60.00
CAM220202078781	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION UNIDAD NUNKINI - 74917	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	40.00
CAM220102062244	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 8754	243,838.88	243,838.88	243,490.20	99.86	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102062268	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSOR DE IMPACTO UNIDAD AGRICOLA NAHAHALTUN EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 8845	283,632.62	283,632.62	282,065.54	99.45	100.00
CAM220102062276	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO UNIDAD AGRICOLA CHEEN PAK KM SIETE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 8868	243,838.88	243,838.88	243,490.20	99.86	100.00
CAM220102062494	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE TRECE Y CALLE DIECISIETE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 9768	632,157.72	632,157.72	553,244.91	87.52	100.00
CAM220102062522	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE RUMBO A IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 9856	414,247.90	414,247.90	412,937.76	99.68	100.00
CAM220102062531	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTICINCO A HASTA LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 9882	359,558.46	359,558.46	316,105.70	87.91	100.00
CAM220102062539	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEITE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CAMPO DE FUTBOL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 9908	505,746.89	505,746.89	446,242.09	88.23	100.00
CAM220202074679	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 51310	680,301.75	680,301.75	0.00	0.00	0.00
CAM220202076395	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARCELA EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 61968	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	60.00
CAM220202079338	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTI NUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77690	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202079478	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 78361	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202080393	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS C, CALLE CALLE VEINTIDOS D Y CALLE SIN NUMERO BARRIO SAN ROMAN, DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82772	377,231.87	377,231.87	0.00	0.00	0.00
CAM220202080423	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE QUINCE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE DIECISIETE BARRIO DE SAN LUIS OBISPO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82925	1,964,242.74	1,964,242.74	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202083456	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 98730	2,593,491.67	2,593,491.67	0.00	0.00	5.00
CAM220202085284	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 105627	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102062341	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTI CUATRO POR VEINTI Y SIETE BARRIO CARLOS RIVAS, DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 9054	497,843.73	497,843.73	496,981.01	99.83	100.00
CAM220102062572	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA Y SIETE ENTRE DIECIOCHO A CALLE DIECIOCHO B BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10019	372,337.94	372,337.94	317,321.74	85.22	100.00
CAM220202069029	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA EL DIVINO NIÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 8637	855,822.75	855,822.75	0.00	0.00	100.00
CAM220202074805	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 52114	680,301.75	680,301.75	0.00	0.00	70.00
CAM220202074996	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 53567	229,403.72	229,403.72	0.00	0.00	90.00
CAM220202079353	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 77771	448,888.17	448,888.17	0.00	0.00	0.00
CAM220202079483	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE VEINTI DOS Y CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78391	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202080374	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE VEITIDOS A BARRIO LA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82705	233,878.57	233,878.57	0.00	0.00	0.00
CAM220202083918	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 100821	414,165.92	414,165.92	0.00	0.00	0.00
CAM220202085259	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 105557	416,530.00	416,530.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102062226	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 8695	3,050,762.42	3,050,762.42	3,042,095.23	99.72	100.00
CAM220102062316	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA LOS GEMELOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 8976	245,037.36	245,037.36	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102062351	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE QUINCE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE SEIS DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 9094	520,180.28	520,180.28	456,644.54	87.79	100.00
CAM220202078805	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA SANTA CRUZ EXHACIENDA - 75030	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	0.00
CAM220202079363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE EN LA CALLE CALLE VEINTI TRES ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77816	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202079393	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE EFRAIN PEREZ RODRIGUEZ X CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77956	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202079471	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTI OCHO ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y CINCO DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78332	148,167.55	148,167.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202080106	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE UNO POR VEINTIDOS A DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 81133	148,167.55	148,167.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202075041	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 53805	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	80.00
CAM220202076505	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARCELA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 62567	243,838.88	243,838.88	0.00	0.00	95.00
CAM220202079678	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS Y CALLE TRECE ENTRE DOCE Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78944	296,542.46	296,542.46	0.00	0.00	0.00
CAM220202082260	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 93237	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102062233	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADO POR ASPERSOR DE CAÑON UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 8718	478,972.44	478,972.44	0.00	0.00	100.00
CAM220102062512	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE DIECISIETE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 9833	136,096.80	136,096.80	118,602.20	87.15	100.00
CAM220202074834	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 52305	680,301.75	680,301.75	0.00	0.00	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202076373	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD EJIDATARIOS DE CHUNHUAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 61820	934,215.16	934,215.16	0.00	0.00	100.00
CAM220202082899	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 96287	1,441,845.90	1,441,845.90	0.00	0.00	0.00
CAM220202083549	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE SIETE Y CALLE UNO POR CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 98037	826,254.64	826,254.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202079400	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 77991	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00
CAM220202079681	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO A Y CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78959	296,542.46	296,542.46	0.00	0.00	0.00
CAM220202079685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTIDOS D, CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS C Y CALLE VEINTIDOS D Y CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE VEINTICUATRO A ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78976	440,727.99	440,727.99	0.00	0.00	0.00
CAM220202080335	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS A POR SIN NUMERO BARRIO LA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82495	246,856.78	246,856.78	0.00	0.00	0.00
CAM220102062580	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEINTIDOS C Y CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE VEINTIDOS C Y CALLE VEINTIDOS B BARRIO LA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10038	1,493,555.09	1,493,555.09	1,492,204.23	99.91	100.00
CAM220102062611	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10179	2,359,992.84	2,359,992.84	2,013,297.34	85.31	100.00
CAM220202079409	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTI SIETE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78042	152,345.71	152,345.71	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202084561	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE TRECE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 103306	1,461,740.22	1,461,740.22	0.00	0.00	0.00
CAM210301989778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM220102063083	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAYMENTACION D ELA CALLE 32 ENTRE 41 Y 43 DE LA LOCALIDAD DE BECAL	180,889.11	180,889.11	0.00	0.00	0.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	109,351.44	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210301986569	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301988195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301988008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210301998805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCION DE GRADAS)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SN Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
<b>Municipio_Responsable: 2_Campeche</b>												
CAM220202088366	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIALES)	10,421,033.45	10,421,033.45	4,157,923.02	39.90	30.00
CAM220202088686	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO CON SLURRY, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIALES)	9,999,999.92	9,999,999.92	3,888,301.34	38.88	22.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102062662	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10403	542,963.40	542,963.40	0.00	0.00	0.00
CAM220202075634	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO TUBERIA HIDRAULICA DE TRES PULGADAS DE PVC EN LA CALLE NUEVE ENTRE DOCE Y 22 DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 57808	329,510.25	329,510.25	0.00	0.00	0.00
CAM220202075682	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE DISTRIBUCION EN LA AVENIDA EDZNA ENTRE AVENIDA ANTIGUA KALA Y CALLE IXPUIJIL UNIDAD HABITACIONAL PLAN CHAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085	236,358.34	236,358.34	0.00	0.00	0.00
CAM220102061796	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 6247	5,190,073.61	5,190,073.61	4,146,757.74	79.90	0.00
CAM220102062406	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONA URBANA - 9381	4,422,854.51	4,422,854.51	0.00	0.00	0.00
CAM220102062588	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 10075	1,219,230.76	1,219,230.76	0.00	0.00	0.00
CAM220202081002	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 85969	8,265,924.55	8,265,924.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202081575	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADEQUACION DE MATERIALES - 89558	1,865,085.12	1,865,085.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202081807	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADQUISICION DE MATERIALES - 90798	1,054,654.60	1,054,654.60	0.00	0.00	0.00
CAM220102061667	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 5024	14,999,998.70	14,999,998.70	11,983,282.97	79.89	2.26

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102062366	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 9145	3,878,196.68	3,878,196.68	0.00	0.00	0.00
CAM220102062402	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDAD DE CHINA AREA RURAL - 9374	104,850.55	104,850.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202080469	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 83151	1,891,022.64	1,891,022.64	0.00	0.00	0.00
CAM220102062405	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE POCYAXUM AREA RURAL - 9379	52,425.27	52,425.27	0.00	0.00	0.00
CAM220102062703	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 10619	26,990.71	26,990.71	0.00	0.00	0.00
CAM220102062740	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10768	224,326.37	224,326.37	220,581.17	98.33	0.00
CAM220202083869	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN VARIAS COLONIAS - 100591	1,211,620.24	1,211,620.24	0.00	0.00	0.00
CAM220202075418	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 4 PULGADAS EN LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE NARDO COL JARDINES LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 56395	203,932.44	203,932.44	0.00	0.00	0.00
CAM220202083789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE EN AGEB 0400200012086 - 100264	488,773.03	488,773.03	0.00	0.00	0.00
CAM220102061975	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 7569	1,986,767.09	1,986,767.09	1,594,906.82	80.28	0.00
CAM220102062400	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 9365	909,878.22	909,878.22	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM2201020625328	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 55894	1,223,288.93	1,223,288.93	0.00	0.00	0.00
CAM220102062508	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE CHINA ZONA RURAL - 9824	52,425.27	52,425.27	0.00	0.00	0.00
CAM220202078250	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 72107	2,808,928.87	2,808,928.87	0.00	0.00	0.00
CAM220202080660	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 84091	6,229,222.36	6,229,222.36	0.00	0.00	0.00
CAM220202083596	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN ZAP 040020012264 - 99265	1,511,226.97	1,511,226.97	0.00	0.00	0.00
CAM220102062194	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SILURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 8586	2,823,159.22	2,823,159.22	2,232,869.56	79.09	0.00
CAM220102062398	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINA AREA RURAL - 9348	616,155.48	616,155.48	0.00	0.00	0.00
CAM220102062527	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE LERMA ZONA RURAL - 9873	104,850.56	104,850.56	0.00	0.00	0.00
CAM220102062776	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZONA URBANA - 10922	58,017.63	58,017.63	0.00	0.00	0.00
CAM220102062789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 10894	755,586.43	755,586.43	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202075716	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE TRES PULGADAS EN LA CALLE GRANADA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PASO DE LAS AGUILAS COL POLVORIN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 58357	529,276.09	529,276.09	0.00	0.00	0.00
CAM220202076278	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 72294	804,899.43	804,899.43	0.00	0.00	0.00
CAM220202081866	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADQUISICION DE MATERIALES - 91126	78,156.16	78,156.16	0.00	0.00	0.00
CAM220202086955	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	"SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO" (SUMA) CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANING)	10,200,000.00	10,200,000.00	3,802,098.91	37.28	0.00
CAM220202089107	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	Adquisición de camioneta Pick Up 4X2	461,564.00	461,564.00	461,300.03	99.94	100.00
CAM220202088688	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE CAMION CHASIS CABINA 4X2 CON TANQUE TIPO PIPA (10,000 LITROS)	1,758,000.00	1,758,000.00	1,756,240.00	99.90	100.00
CAM220202089195	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	Adquisición de 5 motocicletas 125 CC, 4 motocicletas 150 CC y 4 cascos cerrados.	367,819.76	367,819.76	0.00	0.00	0.00
CAM220102065444	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO (INCLUYE TRÁMITES DE UNIDAD VERIFICADORA)	411,034.48	409,665.68	0.00	0.00	100.00
<b>Municipio_Responsable: 3_Carmen</b>												
CAM220202086618	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	6,858,592.61	6,858,592.61	0.00	0.00	0.00
CAM220202086612	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORCOVADO ENTRE AV. CAMARON Y AV. PASEO DEL MAR EN LA COLONIA JUSTO SIERRA.	5,364,089.20	5,364,089.20	2,591,717.79	48.32	48.11
CAM220202086615	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ALFA Y BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	2,734,268.06	2,734,268.06	0.00	0.00	0.00
CAM220202086617	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	8,812,016.33	8,812,016.33	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202079994	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 805440	2,831,529.63	2,831,529.63	0.00	0.00	0.00
CAM220202081858	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	154,930.06	154,930.06	0.00	0.00	0.00
CAM220202082229	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119	1,045,662.64	1,045,662.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202084129	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675	1,045,584.42	1,045,584.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202084138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	1,045,584.42	1,045,584.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202079676	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941	4,236,328.42	4,236,328.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202079713	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	7,591,702.51	7,591,702.51	0.00	0.00	0.00
CAM220202079821	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULI LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803	4,471,850.29	4,471,850.29	0.00	0.00	0.00
CAM220202072657	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 38247	2,838,676.98	2,838,676.98	0.00	0.00	0.00
CAM220202075157	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	1,647,708.38	1,647,708.38	0.00	0.00	0.00
CAM220202075972	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	1,673,760.26	1,673,760.26	0.00	0.00	0.00
CAM220202076058	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404	2,433,660.84	2,433,660.84	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202081846	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	290,163.24	290,163.24	0.00	0.00	0.00
CAM220202084096	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202084134	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101690	1,045,584.42	1,045,584.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202084142	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	1,045,584.42	1,045,584.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202081833	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931	230,886.81	230,886.81	0.00	0.00	0.00
CAM220102063165	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA II EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	3,369,097.85	3,369,097.85	2,617,698.73	77.70	77.86
<b>Municipio_Responsable: 4_ Champotón</b>												
CAM220202098622	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación del relleno sanitario en Champotón Localidad Champotón	603,429.19	603,429.19	0.00	0.00	0.00
CAM220202098690	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Aquiles Serdán (Chuíma)	67,916.10	67,916.10	67,916.10	100.00	100.00
CAM220202098640	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Yohatlún	158,625.10	158,625.10	158,625.10	100.00	100.00
CAM220202098660	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Buenaaventura	65,802.16	65,802.16	65,802.16	100.00	100.00
CAM220202098654	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Felipe Carrillo Puerto	76,382.26	76,382.26	76,382.26	100.00	100.00
CAM220202098676	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Champotón	177,400.97	177,400.97	177,400.97	100.00	100.00
CAM220202098682	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Ulumal	227,289.04	227,289.04	227,289.04	100.00	100.00
CAM220202072138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 34647	2,120,654.33	2,120,654.33	634,432.71	29.92	85.00
CAM220202074824	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 52244	2,499,503.81	2,499,503.81	0.00	0.00	0.00
CAM220202076161	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 60879	1,498,468.61	1,498,468.61	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202077442	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 67524	995,299.70	995,299.70	294,663.84	29.61	100.00
CAM220202074772	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 51950	1,499,954.95	1,499,954.95	0.00	0.00	46.00
CAM220202076140	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINA - 60801	1,998,854.44	1,998,854.44	596,220.52	29.83	54.00
CAM220202069282	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 18932	1,160,783.39	1,160,783.39	348,235.02	30.00	100.00
CAM220202070365	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 25672	1,641,993.00	1,641,993.00	1,530,837.00	93.23	100.00
CAM220202072418	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 36408	995,918.70	995,918.70	0.00	0.00	0.00
CAM220202073749	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 44394	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202074057	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 46943	2,914,766.35	2,914,766.35	0.00	0.00	0.00
CAM220202083581	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 99188	1,299,999.99	1,299,999.99	0.00	0.00	0.00
CAM220202073613	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUSTUNICH - 43479	1,455,309.37	1,455,309.37	0.00	0.00	68.00
CAM220202073987	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CANASAYAB - 46293	1,019,997.98	1,019,997.98	0.00	0.00	67.00
CAM220202074925	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 52949	3,477,249.28	3,477,249.28	0.00	0.00	40.00
CAM220202080501	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 83363	1,799,941.47	1,799,941.47	0.00	0.00	17.00
CAM220202081407	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 88385	421,185.21	421,185.21	0.00	0.00	0.00
CAM220202071596	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA PRIMERA ETAPA - 32079	856,999.83	856,999.83	745,024.47	86.93	100.00
CAM220202078504	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 73594	1,999,624.58	1,999,624.58	0.00	0.00	35.00
CAM220202083494	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 98825	1,457,019.05	1,457,019.05	433,316.89	29.74	9.00
CAM220202073330	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECN II - 41659	1,148,777.74	1,148,777.74	344,633.32	30.00	100.00
CAM220202076180	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 60961	1,990,545.06	1,990,545.06	0.00	0.00	54.00
CAM220202074042	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 46797	1,988,622.29	1,988,622.29	594,749.13	29.91	67.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202081449	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 88676	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202086782	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	107,158.78	107,158.78	0.00	0.00	0.00
<b>Municipio_Responsable: 5_ Hecelchakán</b>												
CAM220202073189	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO NUEVE SAN JUAN - 40943	652,348.20	652,348.20	0.00	0.00	0.00
CAM220202084348	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES POR LA OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102514	442,948.54	442,948.54	0.00	0.00	0.00
CAM220102061535	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE TRECE ENTRE DIECISIETE Y SEIS LOCALIDAD GUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 3528	1,299,766.11	1,298,690.50	1,298,690.50	100.00	100.00
CAM220202073181	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO SIETE SAN ANTONIO - 40898	755,797.54	755,797.54	0.00	0.00	0.00
CAM220202073173	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP POZO DOS - 40850	476,092.68	476,092.68	142,823.00	30.00	30.00
CAM220102062992	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3047	1,399,772.00	1,399,772.00	1,399,772.00	100.00	45.00
CAM220202084286	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIETE ENTRE TREINTA Y DIECISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102296	1,206,120.30	1,206,120.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202084321	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE NUEVE Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102405	528,209.04	528,209.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202084361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE ENTRE TREINTA Y DIECISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102556	1,204,213.40	1,204,213.40	0.00	0.00	0.00
CAM220202073196	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC ZONA DE PRODUCCIÓN CATZIN - 40958	3,757,049.18	3,756,545.36	3,756,545.36	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202073187	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO CINCO SAN ANTONIO - 40940	700,089.09	699,589.89	699,589.89	100.00	100.00
CAM220102061584	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECINUEVE ENTRE CATORCE Y DIEZ LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 3907	573,431.77	573,431.77	573,431.77	100.00	100.00
<b>Municipio_Responsable: 6_Hopelchén</b>												
CAM220202075590	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 57514	1,874,118.10	1,874,118.10	1,873,453.40	99.96	100.00
CAM220202075936	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 59715	1,701,680.26	1,701,680.26	0.00	0.00	0.00
CAM220202070119	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA ASENTAMIENTO XCANHA - 22783	333,125.70	333,125.70	333,121.27	100.00	100.00
CAM220202072428	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC - 36563	2,486,533.20	2,486,533.20	2,486,275.65	99.99	100.00
CAM220202074844	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 52338	1,555,305.53	1,555,305.53	1,553,768.44	99.90	100.00
CAM220202074888	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD RAMÓN CORONA ASENTAMIENTO RAMÓN CORONA - 52491	1,700,867.30	1,700,867.30	1,700,442.16	99.98	100.00
CAM220202075548	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VEINTIUNO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 57335	1,377,513.11	1,377,513.11	867,634.56	62.99	64.47
CAM220202082171	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 92838	684,979.37	684,979.37	0.00	0.00	0.00
CAM220202076516	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 62637	1,879,733.71	1,879,733.71	563,976.25	30.00	23.36
CAM220202076535	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XIMABEN ASENTAMIENTO XIMABEN - 62747	1,762,905.79	1,762,905.79	0.00	0.00	0.00
CAM220202082109	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD	256,831.82	256,831.82	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202082152	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 92491	315,633.68	315,633.68	314,470.20	99.63	100.00
							REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 92743					
CAM220202085331	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 105904	431,425.56	431,425.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202073828	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 45045	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202081986	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD C'ANCABCHÉN ASENTAMIENTO C'ANCABCHÉN - 91797	1,700,176.04	1,700,176.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202082025	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 92033	1,700,966.42	1,700,966.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202082078	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 92301	979,760.14	979,760.14	0.00	0.00	0.00
CAM220202077630	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 68544	1,882,035.88	1,882,035.88	0.00	0.00	0.00
CAM220202070224	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 24978	235,630.80	235,630.80	0.00	0.00	0.00
CAM220202070398	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECINUEVE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 25974	1,376,674.57	1,376,674.57	1,375,866.49	99.94	100.00
CAM220202075657	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 57938	1,797,202.95	1,797,202.95	539,126.96	30.00	37.47
CAM220202076543	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 62794	1,915,115.77	1,915,115.77	574,508.81	30.00	37.59
CAM220202070103	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD RAMÓN CORONA ASENTAMIENTO RAMÓN CORONA - 22740	225,925.98	225,925.98	225,177.45	99.67	100.00
CAM220202073816	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 44960	1,740,000.00	1,740,000.00	427,111.98	24.55	30.00
CAM220202073835	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 45111	758,281.40	758,281.40	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202077617	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 68451	1,601,960.68	1,601,960.68	0.00	0.00	0.00
CAM220202069204	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 141116	408,196.53	408,196.53	406,098.51	99.49	100.00
CAM220202070152	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 22996	679,098.45	679,098.45	0.00	0.00	0.00
CAM220202075450	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 56663	1,633,413.10	1,633,413.10	1,310,503.04	80.23	74.93
CAM220202084591	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 103381	431,425.56	431,425.56	0.00	0.00	0.00
<b>Municipio_Responsable: 7_Palizada</b>												
CAM220202069196	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO ASENTAMIENTO EL CUYO - 13870	206,612.46	206,345.13	0.00	0.00	10.00
CAM220202085270	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 105592	536,912.08	536,912.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202069197	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 13890	188,600.03	188,579.81	0.00	0.00	10.00
CAM220202073681	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE MALECÓN EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 43940	630,315.84	439,772.51	0.00	0.00	100.00
CAM220202069198	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA ASENTAMIENTO RIVERA DE LA VIUDA - 13906	174,741.18	170,035.64	0.00	0.00	10.00
CAM220202069199	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 13912	203,323.84	207,316.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202069200	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAY CASAS DE DIA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 13971	1,402,576.32	1,401,797.92	420,539.38	30.00	30.00
CAM220202073678	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 43924	869,052.31	866,815.79	260,044.74	30.00	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM2202020685273	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 105601	76,701.73	76,701.73	0.00	0.00	0.00
CAM2202020686932	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN EL AREA DE RESGUARDO DE LA ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	109,764.36	109,764.36	32,929.31	30.00	31.34
<b>Municipio_Responsable: 8_Tenabo</b>												
CAM2202020689981	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS A ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 227154	1,366,554.36	1,366,554.36	0.00	0.00	0.00
CAM2202020702725	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON TRES RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CUATRO Y OCHO ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 25194	665,818.04	665,818.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202068387	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19405	869,291.38	869,291.38	0.00	0.00	30.00
CAM220202068741	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ONCE ENTRE DIEZ Y CATORCE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 21052	1,391,335.80	1,391,335.80	0.00	0.00	0.00
CAM220202070099	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A DE LA COLONIA JACINTO CAÑEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 22720	1,985,342.27	1,985,342.27	0.00	0.00	0.00
CAM220202070213	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETE ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y VEINTINUEVE COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 24937	2,305,779.19	2,305,779.19	0.00	0.00	0.00
CAM220202070328	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 23478	490,399.16	490,399.16	0.00	0.00	30.00
CAM220202068305	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA SAN FERNANDO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19065	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202068343	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DOCE COLONIA JACINTO CAÑEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19244	1,432,805.77	1,432,805.77	0.00	0.00	0.00
CAM220202068829	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 21429	2,600,000.00	2,599,739.35	2,042,671.71	78.57	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
<b>Municipio_Responsable: 9_Escárcega</b>												
CAM220202078305	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA CALLE CRESCENCIO REJON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE CRESCENCIO REJON Y CALLE NINO HEROES EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 72399	964,224.44	964,224.44	856,790.11	88.86	47.36
CAM220202081177	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 86768	1,740,000.00	1,740,000.00	1,009,200.00	58.00	50.00
CAM220202079711	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 57 ENTRE AV HECTOR PEREZ Y CALLE 24 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 79071	815,926.44	815,926.44	764,009.10	93.64	60.87
CAM220202080662	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN CALLE 33 ENTRE CALLE 54 Y UNIDAD DEPORTIVA 19 DE JULIO EN LA COLONIA 10 DE MAYO - 84103	998,876.88	998,876.88	0.00	0.00	0.00
CAM220202078325	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA, CALLE 3 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 35 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA H JUNTA MUNICIPAL DE DIVISIÓN DEL NORTE - 72539	854,726.98	854,726.98	750,023.95	87.75	67.96
CAM220202080687	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN ESCARCEGA, CALLE 18C ENTRE CALLE 71 Y CALLE 17 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 84277	515,226.42	515,226.42	0.00	0.00	0.00
CAM220202075911	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 Y CALLE 63 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 28, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 59580	2,472,636.44	2,472,636.44	1,244,990.82	50.35	48.51
CAM220202076094	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 34 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 17 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y CALLE 34, CALLE 17 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38A Y CALLE 38A ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 COLONIA SALSIPUEDES 1 Y SALSIPUEDES 2 - 60564	1,428,236.68	1,428,236.68	1,415,578.24	99.11	87.53
CAM220202080827	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.45 M X 1.12 M DE LARGO EN ESCARCEGA, COLONIA SALINAS DE GORTARI, FRACCIONAMIENTO FUNDADORES - 85019	2,376,126.42	2,376,126.42	1,461,376.68	61.50	48.33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD												
DESTINO DEL GASTO												
SEGUNDO TRIMESTRE 2022												
FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM18180201083011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES	Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	2,037,616.62	2,037,616.62	1,555,046.28	76.32	100.00
CAM18180201083011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91	100.00
CAM18180201083038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90	100.00
CAM18180201083049	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 266768	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90	100.00
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79	100.00
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	491,277.95	491,277.95	475,459.84	96.78	100.00
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,373.55	66.99	100.00
CAM180301386802	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV/HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	2,428,724.97	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES						
<b>Municipio_Responsable: 10_Calaktmul</b>												
CAM220202087933	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	94,585.12	94,585.12	88,904.10	93.99	16.67
CAM220202076592	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS LAGUNAS SUR. - 63044	733,545.03	750,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076965	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 64988	1,476,750.35	1,499,402.05	449,820.62	30.00	90.00
CAM220202076974	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.65 KILÓMETROS CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ONCE DE MAYO. - 65037	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076782	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN GUILLERMO PRIETO. - 64049	733,545.03	749,791.07	0.00	0.00	0.00
CAM220202076587	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA. - 63012	979,634.83	999,939.77	299,981.93	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM220202076594	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 63048	1,476,750.35	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076598	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NUEVO SAN JOSÉ. - 63078	979,634.83	999,920.21	299,976.06	30.00	20.00
CAM220202076853	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 64387	1,476,750.35	1,499,880.31	449,964.09	30.00	80.00
CAM220202076892	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LUCHA I. - 64616	979,634.83	999,738.29	0.00	0.00	80.00
CAM220202076825	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CANA BRAVA. - 64235	733,545.03	749,855.48	0.00	0.00	0.00
CAM220202077386	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 67215	1,605,150.00	1,605,150.00	1,605,150.00	100.00	40.00
CAM220202076595	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LAZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA. - 63061	733,545.03	749,343.37	0.00	0.00	0.00
CAM220202076591	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS NACIONES. - 63035	979,634.83	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076596	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LOS ALACRANES. - 63070	733,545.03	749,067.51	224,717.25	30.00	0.00
CAM220202076597	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CARLOS A. MADRAZO. - 63076	733,545.03	750,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076955	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LOS ÁNGELES. - 64951	1,476,750.35	1,499,641.32	0.00	0.00	0.00
CAM220202076349	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 600 METROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN EL PORVENIR. - 61680	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220202076574	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ALVARO OBREGON ZOH LAGUNA. - 62935	1,851,750.35	1,874,966.15	0.00	0.00	40.00
CAM220202076832	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN SAN MIGUEL. - 64272	979,634.83	999,773.10	299,931.93	30.00	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202076916	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN UNIDAD Y TRABAJO. - 64758	733,545.02	749,999.43	0.00	0.00	0.00
CAM220202076935	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS HÉROES. - 64849	1,476,750.35	1,499,850.33	0.00	0.00	0.00
<b>Municipio_Responsable: 11_Candelaria</b>												
CAM220102061445	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE DIECISEIS Y ENTRE CALLE OCHO A Y CALLE CATORCE ENTRE TREINTA Y NUEVE Y CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARENTAYUNO - 2726	1,853,447.91	1,818,028.62	724,085.58	39.83	15.00
CAM220202071302	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30465	125,229.56	125,229.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071302	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33526	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202071817	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33613	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071840	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33993	104,406.30	104,406.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202071840	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34476	292,192.64	292,192.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202071981	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34875	292,192.64	292,192.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202072119	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202072170	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072170	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202072170	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220102061279	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35362	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220102061277	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36602	203,868.68	203,868.68	0.00	0.00	0.00
CAM220102061277	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 428	250,341.94	242,831.58	185,382.73	76.34	100.00
CAM220102061280	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 437	250,341.94	244,834.05	195,877.61	80.00	100.00
CAM220102061435	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 442	250,341.94	246,203.16	169,358.89	68.79	100.00
CAM220102061436	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2648	1,239,304.21	1,235,931.65	886,342.59	71.71	100.00
CAM220102061672	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2672	1,431,185.96	1,422,335.48	950,942.14	66.86	100.00
CAM220102063015	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2694	1,431,185.96	1,410,373.77	691,379.82	49.02	100.00
CAM220102068798	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5045	751,757.38	741,758.76	454,896.60	61.33	100.00
CAM220102069209	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 7732	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102071281	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4772	1,239,304.21	1,239,304.21	0.00	0.00	0.00
CAM220102071281	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14204	1,239,304.21	1,239,304.21	0.00	0.00	0.00
CAM220102071281	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30365	125,287.56	125,287.56	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202071355	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30747	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071355	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071497	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31574	208,725.60	208,725.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071497	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071848	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33634	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071848	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071991	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34023	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071991	ff2	2022				MUNICIPAL						
CAM220202072002	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34061	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202072002	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072414	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36401	292,192.64	292,192.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202072414	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072521	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37178	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202072521	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072521	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 415	250,341.94	249,130.50	198,763.52	79.78	100.00
CAM220202072521	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 423	250,341.94	250,339.54	194,094.02	77.53	100.00
CAM220202072521	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 427	250,341.94	245,508.81	195,040.16	79.44	100.00
CAM220202072521	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 448	250,341.94	242,909.01	204,275.79	84.10	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102061284	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 455	250,341.94	243,590.59	202,819.11	83.26	100.00
CAM220102061357	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1804	2,915,454.58	2,915,454.58	2,407,765.13	82.59	100.00
CAM220202071239	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULIBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30186	125,287.56	125,287.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071239	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31592	62,672.78	62,672.78	0.00	0.00	0.00
CAM220202071503	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31592	62,672.78	62,672.78	0.00	0.00	0.00
CAM220202071503	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31899	187,873.34	187,873.34	0.00	0.00	0.00
CAM220202071572	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33543	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071820	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33543	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071820	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33646	208,725.60	208,725.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071853	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33646	208,725.60	208,725.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071853	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33974	208,783.60	208,783.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071977	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34013	125,983.56	125,983.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071988	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34013	125,983.56	125,983.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071988	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34059	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202072000	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34059	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202072000	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM20202072243	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 353359	252,431.12	252,431.12	0.00	0.00	0.00
CAM20202072243	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM20202072256	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35426	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM20202072256	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM20202072442	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36629	167,021.08	167,021.08	0.00	0.00	0.00
CAM20202072442	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM20202072524	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO NUMERO 2 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37216	62,672.78	62,672.78	0.00	0.00	0.00
CAM20202072524	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM20202061285	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 417	250,341.94	247,107.40	161,417.10	65.32	100.00
CAM20202061287	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO TABASCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 457	250,341.94	248,716.46	199,689.12	80.29	100.00
CAM20202061354	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 464	250,341.94	248,702.62	183,924.33	73.95	100.00
CAM20202061360	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1754	3,337,838.71	3,327,653.30	2,802,221.45	84.21	100.00
CAM20202061437	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1846	2,824,715.22	2,802,722.99	840,816.90	30.00	0.00
CAM20202063012	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2687	1,431,185.96	1,430,875.42	850,022.47	59.41	100.00
CAM20202069203	ff1	2022				FEDERALES	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 7704	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM20202069240	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14110	1,239,304.21	1,233,580.78	0.00	0.00	0.00
CAM20202069240	ff1	2022				FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14487	4,500,000.00	4,477,081.87	1,343,124.56	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202070427	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 26205	3,836,382.67	3,835,546.18	1,150,663.85	30.00	0.00
CAM220202071493	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31568	166,982.08	166,982.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071493	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32972	166,982.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071752	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34442	83,554.04	83,554.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202071752	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35910	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202072115	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35910	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202072322	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 430	250,341.94	247,294.05	199,124.47	80.52	100.00
CAM220102061278	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 459	250,341.94	248,010.18	206,684.74	83.34	100.00
CAM220102061286	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 467	250,341.94	246,718.75	195,080.55	79.07	100.00
CAM220102061288	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE OCHO A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARTA Y UNO - 2758	1,730,871.22	1,730,871.22	1,017,493.38	58.79	100.00
CAM220102061448	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5039	751,757.38	745,369.50	223,610.85	30.00	100.00
CAM220102061670	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 7725	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM220102063014	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 25652	3,317,452.99	3,295,637.01	988,691.10	30.00	0.00
CAM220202070360	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TABLON DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28240	2,875,222.66	2,875,042.73	862,512.82	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202071499	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DESTINO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31582	41,820.52	41,820.52	0.00	0.00	0.00
CAM220202071499	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071856	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33658	83,525.04	83,525.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202071856	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071993	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA ZANJA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34025	127,172.56	127,172.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071993	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071996	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34043	250,459.12	250,459.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202071996	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072005	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34065	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202072005	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072249	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35392	83,525.04	83,525.04	0.00	0.00	0.00
CAM220202072249	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220102061270	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 401	250,341.94	242,136.80	179,799.26	74.26	100.00
CAM220102061283	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 454	250,341.94	242,561.54	199,772.28	82.36	100.00
CAM220102061348	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1638	3,729,237.95	3,724,451.02	2,468,532.09	66.28	100.00
CAM220102061363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1886	1,239,304.21	1,235,931.65	886,593.88	71.73	100.00
CAM220102061365	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA MALECON EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB CINCUENTA Y CINCO - 1922	5,182,947.67	5,180,155.01	1,554,046.50	30.00	5.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220202066777	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4428	1,239,304.21	1,220,909.77	366,272.93	30.00	0.00
CAM220202071587	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32006	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071587	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33615	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071842	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33615					
CAM220202071842	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33615	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071859	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33661	292,163.64	292,163.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202071859	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33990	292,163.64	292,163.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202071979	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33990					
CAM220202071979	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33990	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071995	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34028	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202071995	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34028	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202072275	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35597	104,377.30	104,377.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202072275	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35597	104,377.30	104,377.30	0.00	0.00	0.00
CAM220202072425	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36542	250,341.94	248,825.85	194,841.80	78.30	100.00
CAM220202072425	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 418	250,341.94	248,010.18	219,409.74	88.47	100.00
CAM220202061273	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 421	250,341.94	248,010.18	219,409.74	88.47	100.00
CAM220202061274	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 421	250,341.94	248,010.18	219,409.74	88.47	100.00
CAM220202061274	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 449	250,341.94	249,698.17	199,124.47	79.75	100.00
CAM220202061282	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 449	250,341.94	249,698.17	199,124.47	79.75	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220102061364	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1904	751,757.38	742,435.62	0.00	0.00	0.00
CAM220202068712	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 3186	1,163,513.08	1,163,513.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202068712	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4622	1,239,304.21	1,237,527.78	0.00	0.00	0.00
CAM220202068789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE ONCE ENTRE AV PRIMERO DE JULIO Y CALLE VEINTE AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 25120	584,989.25	584,020.26	175,206.08	30.00	0.00
CAM220202070258	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 25485	3,720,210.55	3,720,210.55	0.00	0.00	0.00
CAM220202070330	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 29675	167,021.08	167,021.08	0.00	0.00	0.00
CAM220202071136	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071136	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31596	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071507	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071507	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33627	208,754.60	208,754.60	0.00	0.00	0.00
CAM220202071845	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071845	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33639	125,258.56	125,258.56	0.00	0.00	0.00
CAM220202071851	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071851	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34045	294,077.64	294,077.64	0.00	0.00	0.00
CAM220202071997	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071997	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34517	250,517.12	250,517.12	0.00	0.00	0.00
CAM220202072121	ff1	2022				MUNICIPAL						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM2020202072121	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD TRES REYES DE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37117	83,525.04	83,525.04	0.00	0.00	0.00
CAM2020202072514	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM2020202072514	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM2020202061353	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD BALANCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1743	2,755,449.06	2,703,287.64	1,625,108.17	60.12	50.00
CAM2020202061441	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2702	1,431,185.96	1,428,665.60	428,599.68	30.00	100.00
CAM2020202061669	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5032	751,757.38	741,507.94	0.00	0.00	0.00
CAM2020202063011	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 7696	2,088,000.00	2,088,000.00	835,200.00	40.00	40.00
CAM2020202063013	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7720	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2020202068791	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4695	1,239,304.21	1,235,390.95	317,617.29	25.71	0.00
CAM2020202070782	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 2A ENTRE 31 Y 33 AGEB 0021 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 27933	2,863,004.38	2,856,674.73	857,002.42	30.00	0.00
CAM2020202071583	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31980	208,725.60	208,725.60	0.00	0.00	0.00
CAM2020202071583	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM2020202071983	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33998	208,725.60	208,725.60	0.00	0.00	0.00
CAM2020202071983	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM2020202071986	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34009	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM2020202071986	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM2020202071999	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34050	292,163.64	292,163.64	0.00	0.00	0.00
CAM2020202071999	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM2020202072430	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 365580	166,992.08	166,992.08	0.00	0.00	0.00
CAM2020202072430	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	550,000.00	550,000.00	402,818.70	73.24	100.00
CAM202020209526	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 7 Y RIO, CALLE 6 ENTRE CALLE 3 Y 5, CALLE 14A ENTRE C. 3 Y 1, Y CALLE 3 ENTRE C. 14-A Y CARR. A SALTO GRANDE, COL. SAN SIDRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, C.M. AGEB.0401100010017 - 275133	2,845,579.93	2,845,579.93	2,845,579.93	100.00	100.00
CAM202020209526	ff2	2022	23	U	93	FEDERALES						
CAM210402033337	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES						
<b>Municipio_Responsable: 12_Seybaplaya</b>												
CAM2020202081696	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2 CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 90286	1,654,849.17	1,654,849.17	0.00	0.00	0.00
CAM2020202081736	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 90441	897,682.69	895,363.18	0.00	0.00	0.00
CAM2020202081707	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 90329	2,102,094.51	2,102,094.51	0.00	0.00	0.00
CAM2020202086912	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLE 14 ENTRE 27 Y 35 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	2,196,058.91	2,196,058.91	1,604,136.10	73.05	73.36
<b>Municipio_Responsable: 13_Dzitbalché</b>												
CAM2020202077373	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y DIECISIETE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 67087	156,600.00	156,600.00	46,635.66	29.78	30.00
CAM2020202077923	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS CON ESQUINA CON CALLE DIECISIETE, BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 70494	2,044,377.59	2,044,377.59	943,304.38	46.14	46.00
CAM2020202078873	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO UNIDAD AGRICOLA SEIS EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 75363	208,266.85	208,266.85	62,415.70	29.97	0.00
CAM2020202084440	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102875	261,000.36	261,000.36	130,500.00	50.00	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM22020202069136	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO UNIDAD AGRICOLA DOS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 10875	381,000.00	381,000.00	259,280.28	68.05	68.05
CAM2202020207249	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTIUNO BARRIO LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 66516	1,169,280.00	1,169,280.00	349,886.04	29.92	29.92
CAM2202020207344	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE TRECE Y CALLE VEINTISEIS A DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 66916	156,600.00	156,600.00	46,635.66	29.78	30.00
CAM22020202078628	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO UNIDAD AGRICOLA CUATRO EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 74153	196,455.30	196,455.30	58,830.51	29.95	0.00
CAM22020202080367	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 82673	883,039.50	883,039.50	0.00	0.00	0.00
CAM22020202069050	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE VEINTISIETE DEL BARRIO SAN FELICIANO, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 9204	463,857.80	463,857.80	367,878.72	79.31	79.31
CAM22020202069115	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TRES Y CINCO DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 10319	997,228.80	997,228.80	0.00	0.00	0.00
CAM22020202069125	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO UNIDAD AGRICOLA TRES EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 10546	381,000.00	381,000.00	259,280.28	68.05	68.05
CAM22020202074170	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICRO ASPERSOR UNIDAD AGRICOLA UNO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 48023	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM22020202069112	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CATORCE DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 10249	400,000.00	400,000.00	245,204.70	61.30	61.30
CAM22020202069116	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE VEINTIUNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DEL BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 10339	689,040.00	689,040.00	206,328.18	29.94	29.94
CAM22020202078573	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS CAMINO A DZOL RICHAKAJ EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD DZITBALCHE - 73924	1,309,703.73	1,309,703.73	392,469.70	29.97	29.97

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM220202077315	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE TRES ENTRE VEINTE Y VEINTICUATRO DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 66788	371,722.00	371,722.00	111,349.36	29.96	29.95
CAM220202080244	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 82089	1,088,482.72	1,088,482.72	0.00	0.00	0.00
CAM220202069056	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA CONALEP EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 9279	658,310.38	658,310.38	306,708.69	46.59	46.59
CAM220202069135	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE VEINTISEIS SAN FELICIANO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 10665	203,410.74	203,375.55	203,373.55	100.00	100.00
CAM220202077729	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE DIECIOCHO ENTRE DIECINUEVE Y DIECISIETE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 69181	156,600.00	156,600.00	46,635.67	29.78	30.00
CAM220202078852	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA CINCO EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 75234	196,455.30	196,455.30	58,859.70	29.96	0.00
CAM220202064434	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102825	521,630.28	521,630.28	260,806.50	50.00	50.00
CAM220202069004	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A SAN FELIPE GASOLUETO EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 8229	822,286.06	821,702.72	821,702.72	100.00	100.00
CAM220202074317	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS, CAMINO SAN FELIPE EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 49136	822,286.06	821,196.45	821,196.45	100.00	100.00

**NOTA:**

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST); Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Semestral	12.15	12.15	39.78	327.35
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud Complementarios registrados en la MIDS	Semestral	31.66	31.66	2.17	6.86
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	15.15	15.15	27.04	56.04
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	84.09	84.09	72.64	86.38
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.76	0.76	0.33	232.58
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	100.00	200.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas-dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutrición	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	0.00	0.00	14.29	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	0.00	0.00	100.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	100.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	100.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	79.78	79.78	79.78	100.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad Federativa Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	2.02	2.02	2.47	122.16
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	13.55	13.55	11.42	84.27
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Trimestral	0.79	0.79	0.82	104.14
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	Trimestral	32.37	32.37	34.44	106.41
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	Trimestral	40.48	40.48	61.59	152.17
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Trimestral	9.42	9.42	7.82	82.96

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	49.56	49.56	59.76	120.57
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre	Trimestral	15.19	15.19	13.67	90.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	Trimestral	67.63	67.63	65.56	103.17
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Trimestral	23.15	23.15	25.99	112.23
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	32.84	32.84	11.64	35.45
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	2.90	2.90	9.34	322.48
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	Semestral	5.26	5.26	0.00	0.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recurso federal del FASP en el año en curso.	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	33.28	33.28	30.76	92.42
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	Trimestral	46.57	46.57	0.00	0.00
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	2.90	2.90	9.34	322.48

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Semestral	5.54	5.54	7.27	131.28
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	3.71	7.41
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Semestral	91.86	91.86	7.41	8.07
2022	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Semestral	2.12	2.12	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Gobierno de la Entidad	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Gobierno de la Entidad	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	30.36	30.36	29.09	104.35
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	64.29	64.29	63.64	98.99
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	5.36	5.36	7.27	73.66
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	41.45	82.89
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.38	2.38	1.59	149.27
2022	Calkini	Federativas y Municipios 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	26.67	26.67	34.29	77.78
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	66.67	66.67	65.71	98.57
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.48	0.48	0.43	109.26
2022	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	23.08	23.08	12.86	179.49
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	73.08	73.08	87.14	119.25
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	3.85	3.85	0.00	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
		Federativas y Municipios		Territoriales del Distrito Federal						
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	29.50	59.01
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.15	0.15	0.14	104.50
2022	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	82.14	82.14	100.00	82.14
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	17.86	17.86	0.00	0.00
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	37.96	75.93
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.01	1.01	1.27	79.59

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	26.67	26.67	50.00	53.33
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	60.00	60.00	33.33	55.56
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	13.33	13.33	16.67	80.00
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	49.68	99.36
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.89	2.89	2.27	127.36
2022	Hecechakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	14.29	14.29	35.48	40.26
2022	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	79.59	79.59	54.84	68.90

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Hopelchén	Federativas y Municipios	1004	Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	6.12	6.12	9.68	63.27
2022	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	48.96	97.92
2022	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.78	1.78	1.95	91.43
2022	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	23.53	23.53	29.03	81.05
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	41.18	41.18	32.26	78.34
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	35.29	35.29	38.71	91.18
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	40.40	80.79

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.81	0.81	0.79	102.36
2022	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	46.67	46.67	63.64	73.33
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	46.67	46.67	36.36	77.92
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	6.67	6.67	0.00	N/D
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	43.48	86.95
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.86	2.86	1.64	174.52
2022	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	16.67	16.67	33.33	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Escárcega	Federativas y Municipios	1004	Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	81.48	81.48	55.56	68.18
2022	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.85	1.85	11.11	16.67
2022	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	27.09	54.17
2022	Escárcega	Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.78	1.78	1.17	152.52
2022	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Calakmul	Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	48.72	48.72	24.00	202.99
2022	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	51.28	51.28	76.00	148.20
2022	Calakmul	Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	35.96	71.92
2022	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	4.31	4.31	4.28	100.74
2022	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	68.52	68.52	58.39	117.35
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	31.48	31.48	41.61	132.18
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	37.38	74.77
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.93	1.93	1.15	167.97
2022	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Seybaplaya	Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	42.86	42.86	80.00	53.57
2022	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	57.14	57.14	20.00	35.00
2022	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2022	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	41.63	83.27
2022	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.75	0.75	0.87	86.68
2022	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	27.59	27.59	25.93	106.40
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	58.62	58.62	66.67	113.73

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	13.79	13.79	7.41	186.21
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	17.96	35.92
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.35	3.35	1.60	209.88
2022	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00

**NOTA:**

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C. P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## FAETA

**4 - CAMPECHE**  
**o - Cobertura estatal**



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación	Costo (\$)
--------------------	------------

Específicas del desempeño	42,000.00
---------------------------	-----------

Fuente de Financiamiento	Modalidad de Contratación
--------------------------	---------------------------

Ingresos Propios	Adjudicación directa
------------------	----------------------

Evaluador

CORPORATIVO INTEGRAL CANCHÚ, CHAY Y ASOCIADOS, S.C.

Coordinador de la Evaluación

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2021 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El presente resumen tiene como objetivo proporcionar una perspectiva general y concisa del resultado de la Evaluación Específica de Desempeño realizada al programa 109 FAETA Educación Tecnológica por el ejercicio 2021 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP), en cumplimiento con el Programa Anual de Evaluación 2022 que contempla en su calendario dicha evaluación, y una vez realizado un trabajo de gabinete en donde se recopiló, organizó y analizó toda la información recibida por parte del Colegio y se llevó a cabo una investigación externa de información relativa al Subfondo FAETA Educación Tecnológica, se concluye que el CONALEP Campeche cuenta con una estructura administrativa sólida, estructurada y en el desarrollo de su operación contiene procesos respaldados en documentos normativos y sistemas que permiten no sólo identificar las necesidades en cuanto a recursos materiales, humanos y de infraestructura, sino cumplir con los lineamientos y normatividad del Programa. El CONALEP Campeche cuenta con un documento diagnóstico donde se resguarda entre otros datos, las generalidades del programa, la identificación y descripción del programa, objetivos, cobertura, análisis de alternativas, diseño de la intervención, presupuestos y conclusiones, se recomienda actualizar los datos del



Sistema de Evaluación del Desempeño

documento para cada ejercicio y complementarlo con un programa de Mantenimiento e infraestructura, que incluya proyectos específicos por cada plantel, oficializar Reglas de Operación para especificar a detalle la contribución, destino y gestión de los recursos del fondo.

#### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6RESUMEN EJECUTIVO.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	1INFORMEFINAL.pdf	Informe final
Anexos	3ANEXO1FORMATOPARA LADIFUSIODELOSRESULTADOSDELA SEVALUACIONES.pdf	Anexo 1 Formato para la Difusión
Términos de Referencia	2TDR.pdf	TdR
Contrato	9CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS.pdf	Contrato



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

**FAIS**

**4 - CAMPECHE**

**2 - Campeche**





Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

89,866.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Lic. Ulises Alcántara Pérez

Coordinador de la Evaluación

L.C. Elvira Sarai Can Dzib

Objetivos de la Evaluación

El objetivo general de esta Evaluación de Consistencia y Resultados es analizar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados; y cuyos objetivos específicos fueron analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo, su vinculación con la planeación sectorial, municipal y/o estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales y/o estatales; si el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados, si ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; además se analizaron los principales procesos establecidos en las Lineamientos o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el FISM y sus mecanismos de rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados aplicada al Programa Presupuestario I004 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que es un programa a cargo del H. Ayuntamiento de Campeche y se realizó retomando los Términos de Referencia (TdR) con base en lo publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y la regulación específica en materia de evaluación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL



Sistema de Evaluación del Desempeño

que han establecido para la evaluación de los programas presupuestarios. El objetivo general de esta Evaluación de Consistencia y Resultados es analizar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados; y cuyos objetivos específicos fueron analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo, su vinculación con la planeación sectorial, municipal y/o estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales y/ o estatales; si el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados, si ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; además se analizaron los principales procesos establecidos en las Lineamientos o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el FISM y sus mecanismos de rendición de cuentas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM 2020.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	ECyR_FISM_IFP FINAL.pdf	Evaluación de Consistencia y Resultados





Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## FORTAMUN

**4 - CAMPECHE**

**2 - Campeche**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

90,100.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez

Coordinador de la Evaluación

L.C. Elvira Sarai Can Dzib

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), es uno de los ocho fondos que integran el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno local, llamado Ramo 33. El documento normativo que sustenta la existencia y operación del FORTAMUN-DF es la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que los





Sistema de Evaluación del Desempeño

recursos que reciben los municipios a través del Fondo, deben destinarse a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa a través de seis módulos que revisan el diseño, planeación estratégica, operación, cobertura y focalización, percepción de los beneficiarios y sus resultados, que se integran en 51 preguntas que permiten identificar las fortalezas de los programas, así como sus áreas de oportunidad y de mejora. El primer apartado es el de Diseño, el cual analiza la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. En este módulo, las principales áreas de mejora identificadas se refieren a la necesidad de contar con definiciones sobre el o los problemas que se buscan atender con el uso de los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio de Campeche. La falta de una definición para las poblaciones potencial y objetivos afecta también la valoración del módulo, aunque un aspecto positivo es que el municipio lleva un registro puntual de los proyectos financiados con los recursos del Fondo en donde se describen características y montos destinados a cada proyecto o acción. El módulo de Planeación Estratégica identifica si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Como instrumento de planeación de los recursos que el municipio recibe a través del FORTAMUN-DF, se cuenta con el Programa Anual de Obra Pública (POA), en el que se plasma el uso y destino de los recursos financieros del municipio. No obstante, no se cuenta con información que evidencie la contribución de los recursos del Fondo para el cumplimiento de los objetivos nacionales y municipales a los que se vincula.

#### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Año	Descripción
Resumen ejecutivo	ECyR FORTAMUN CAMPECHE EVALUACIÓN.pdf	2020	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	ECyR FORTAMUN CAMPECHE FINAL.pdf	2020	Evaluación de Consistencia y Resultados



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## OTROS PROGRAMAS

**4 - CAMPECHE**

**5 - Hecelchakán**





Sistema de Evaluación del Desempeño

## OTROS PROGRAMAS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

OTROS PROGRAMAS

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

43,500.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Andrea del Rosario Cruz y Cruz

Coordinador de la Evaluación

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 23: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET), la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se

divide en 6 grandes temas: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida, Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección de Planeación y Bienestar y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. De acuerdo con lo plasmado en la evaluación, se realizaron las siguientes recomendaciones: Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que resulten del informe final de la Evaluaciones Externas realizada. Realizar un documento que el Ente público donde se plasmase el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores de Diseño y seguimiento del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) Municipales necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido.

#### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Anexo-1-FOPET-2021_05232022105227.pdf	Formato para la difusión de los resultados
Evaluación integral	FOPET_Consistencia_Resultados_2021.pdf	Evaluación de consistencia y resultados FOPET 2021
Anexos	Resumen FOPET2021.pdf	Resumen técnico



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

### FAIS

**4 - CAMPECHE**

**5 - Hecelchakán**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

127,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Andrea del Rosario Cruz y Cruz

Coordinador de la Evaluación

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 33: Fondo de Infraestructura Social Municipal, la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide en 6 grandes temas: Diseño,





Sistema de Evaluación del Desempeño

Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida, Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección de Planeación y Bienestar y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán.

De acuerdo con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzó un 90.90% de cumplimiento. Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: Es necesario establecer el Presupuesto con base en Resultados (PbR) ya que esta metodología permite vincular los procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño observado y esperado del ejercicio de los recursos presupuestarios, en apego a los objetivos de la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Hecelchakán. Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido. Se hace necesario trabajar en la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal para poder tener información específica del Municipio de Hecelchakán en lugar de utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nacional. Si bien se tienen identificados los Fondos y Programas existentes es necesario llevar a cabo una investigación más exhaustiva que nos permita acceder a una mayor cantidad de recursos para aplicar en obras y acciones en beneficio de la población del municipio de Hecelchakán. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas y darle un seguimiento para mejorar el cumplimiento de las metas y acciones.

#### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ANEXO-FISMDF-2021.pdf	Formato para la difusión de los resultados
Evaluación integral	FISM_Consistencia_Resultados_2021.docx.pdf	Evaluación de consistencia y resultados FISM 2021
Anexos	Resumen_FISM2021.pdf	Resumen técnico



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## FORTAMUN

**4 - CAMPECHE**

**5 - Hecelchakán**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

127,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Andrea del Rosario Cruz y Cruz

Coordinador de la Evaluación

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUND), la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología



Sistema de Evaluación del Desempeño

para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide en 6 grandes temas: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida, Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección de Planeación y Bienestar y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. De acuerdo con lo plasmado en la evaluación, se realizaron las siguientes recomendaciones: Es necesario trabajar en la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal para poder tener información específica del Municipio de Hecelchakán en lugar de utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nacional. Realizar un documento que el Ente público plasme el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permita conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido. Se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ya que este tipo de Evaluación nos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas. Se sugiere que la Evaluación de Procesos se realice a partir del tercer año de operación de los programas. Mediante esta evaluación podremos comprobar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. Promover que continúen destinándose hasta el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Promover un Programa Municipal de Seguridad Pública. Elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos para fortalecer el control interno de las acciones realizadas por las áreas funcionales de los Entes ejecutores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ANEXO-FORTAMUNDF-2021.pdf	Formato para la difusión de los resultados





Sistema de Evaluación del Desempeño

<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>
Evaluación integral	FORTAMUN_Consistencia_Resultados_2021.pdf	Evaluación de consistencia y resultados FORTAMUN 2021
Anexos	Resumen_FORTAMUN2021.pdf	Resumen técnico



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## FAFEF

**4 - CAMPECHE**

**5 - Hecelchakán**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAFEF

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

FAFEF

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

43,500.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Andrea del Rosario Cruz y Cruz

Coordinador de la Evaluación

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se



Sistema de Evaluación del Desempeño

divide en 6 grandes temas: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida, Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección de Planeación y Bienestar y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. De acuerdo con lo plasmado en la evaluación, se realizaron las siguientes recomendaciones: Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que resulten del informe final de la Evaluaciones Externas realizada. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores de Diseño y seguimiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Municipales necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Anexo-1-FAFEF-2021_05232022105321.pdf	Formato para la difusión de los resultados
Evaluación integral	FAFEF_Consistencia_Resultados_2021.pdf	Evaluación de consistencia y resultados FAFEF 2021
Anexos	Resumen_FAFEF2021.pdf	Resumen técnico





Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

### FAIS

**4 - CAMPECHE**

**6 - Hopelchén**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

6 - Hopelchén

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

150,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

INDETEC

Coordinador de la Evaluación

INDETEC

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes al año fiscal 2020, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar los bienes y servicios públicos, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En términos generales, puede decirse que el desempeño del FISM-DF 2020, en el municipio de Hopelchén fue positivo. Siguiendo de manera correcta lo establecido en la normatividad aplicable y los lineamientos generales de operación del FAIS, asimismo, se define en el diagnóstico situacional, Equidad Social para el Desarrollo, las principales carencias en infraestructura social, que deberán de mitigarse con los recursos del fondo, igualmente, la ejecución de los recursos fue positiva, pagando el 99.48% de los recursos.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Eva_FISM_2020 COMPRI.pdf	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL FISM 2020
Evaluación integral	Eva_FISM_2020 COMPRI.pdf	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL FISM 2020



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

## FORTAMUN

**4 - CAMPECHE**

**6 - Hopelchén**



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

6 - Hopelchén

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación Costo (\$)

Específicas del desempeño 150,000.00

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación

Ingresos Propios Adjudicación directa

Evaluador

INDETEC

Coordinador de la Evaluación

INDETEC

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes al año fiscal 2020, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar los bienes y servicios públicos, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Una vez analizado el desempeño del FORTAMUN-DF 2020, en el municipio de Hopelchén, se puede concluir que su uso se ha realizado de manera correcta, apegándose a la normatividad aplicable, en ese sentido, los recursos del fondo se ejercieron en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos de agua y atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública del municipio.



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Eva_FORTAMUNDF_2020 compri.pdf	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL FORTAMUN 2020

**El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.**

Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente:  
<https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.



