



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año VII No. 1739

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Viernes 5 de Agosto de 2022

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

INFORME DEFINITIVO 2021

Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Federativa: Campeche
Municipio: Gobierno de la Entidad
Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre: **42**
Monto General Aprobado: **12,028,583,752.55**
Monto Total Ejercido al trimestre: **11,632,124,209.45**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD														
2021	4	E015	0	Total del Programa	178,258.00	178,258.00	1	7,000,000.00	7,000,000.00	6,512,278.00	6,512,278.00	N/A	N/A	N/A
Presupuestario														
2021	4	E015	0	CAPITAL	178,258.00	178,258.00	1	7,000,000.00	7,000,000.00	6,512,278.00	6,512,278.00	6,512,278.00	N/A	100.00%
2021	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	178,258.00	178,258.00	1	7,000,000.00	7,000,000.00	6,512,278.00	6,512,278.00	N/A	N/A	N/A
2021	8	S263	0	Total del Programa	143,345.79	42,148.00	2	53,400,000.00	53,503,230.79	52,627,633.79	52,627,633.95	N/A	N/A	N/A
Presupuestario														
2021	8	S263	0	CAPITAL	0.00	2,033.00	1	53,400,000.00	53,400,000.00	52,524,403.00	52,524,403.16	52,528,436.00	N/A	100.00%
2021	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	2,033.00	1	53,400,000.00	53,400,000.00	52,524,403.00	52,524,403.16	N/A	N/A	N/A
2021	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	143,345.79	40,115.00	1	0.00	103,230.79	103,230.79	103,230.79	N/A	N/A	N/A
2021	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	143,345.79	40,115.00	1	0.00	103,230.79	103,230.79	103,230.79	N/A	N/A	N/A
2021	11	E064	0	Total del Programa	203.52	203.52	1	3,352,351.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	N/A	N/A	N/A
Presupuestario														
2021	11	E064	0	CAPITAL	203.52	203.52	1	3,352,351.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	N/A	100.00%
2021	11	E064	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	203.52	203.52	1	3,352,351.00	2,422,100.00	2,422,100.00	2,422,100.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	E068	0	Total del Programa	3,193.00	3,193.00	2	0.00	46,900,000.00	44,627,416.00	44,627,415.87	N/A	N/A	N/A
Presupuestario														
2021	11	E068	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	0.00	46,900,000.00	44,627,416.00	44,627,415.87	44,627,416.00	N/A	100.00%
2021	11	E068	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	46,900,000.00	44,627,416.00	44,627,415.87	N/A	N/A	N/A
2021	11	E068	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,193.00	3,193.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	E068	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,193.00	3,193.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	Total del Programa Presupuestario	1,859.00	1,859.00	4	625,484.00	625,484.00	622,952.00	622,952.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	625,484.00	625,484.00	622,952.00	622,952.00	622,952.00	N/A	100.00%
2021	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	3	625,484.00	625,484.00	622,952.00	622,952.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,859.00	1,859.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S247	0	Secretaría de Educación	1,859.00	1,859.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S270	0	Total del Programa Presupuestario	5,361.00	5,361.00	10	6,633,691.57	6,633,691.57	6,608,055.35	6,608,055.35	N/A	N/A	N/A
2021	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	6,633,691.57	6,633,691.57	6,608,055.35	6,608,055.35	6,608,055.00	N/A	100.00%
2021	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	9	6,633,691.57	6,633,691.57	6,608,055.35	6,608,055.35	N/A	N/A	N/A
2021	11	S270	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,361.00	5,361.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S270	0	Secretaría de Educación	5,361.00	5,361.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S295	0	Total del Programa Presupuestario	2,510.00	2,510.00	13	973,210.84	973,210.84	973,005.00	973,004.74	N/A	N/A	N/A
2021	11	S295	0	CAPITAL	0.00	0.00	12	973,210.84	973,210.84	973,005.00	973,004.74	973,005.00	N/A	100.00%
2021	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	12	973,210.84	973,210.84	973,005.00	973,004.74	N/A	N/A	N/A
2021	11	S295	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,510.00	2,510.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	S295	0	Secretaría de Educación	2,510.00	2,510.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Total del Programa Presupuestario	1,315,398.19	4,336,394.91	877	1,586,118,440.00	1,632,266,044.93	1,618,598,807.28	1,618,597,170.79	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	CAPITAL	24,535.06	4,250,001.91	868	1,586,118,440.00	1,631,061,574.80	1,617,394,337.15	1,617,392,700.66	1,621,619,804.00	N/A	100.00%
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	75	349,271,235.00	371,685,870.00	371,683,802.00	371,683,801.55	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	5,156.00	5,156.00	80	114,531,023.00	118,379,969.50	118,379,969.50	118,379,969.50	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	15,087.00	3,032,937.29	68	89,915,455.00	93,038,014.00	90,020,163.71	90,020,163.71	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	77	215,695,890.00	215,695,890.00	209,181,168.28	209,181,168.28	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	6,296,097.50	3,397,624.47	3,397,624.47	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	340,008.00	340,008.00	340,008.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	16	34,251,969.00	36,845,909.00	36,845,909.00	36,845,909.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	1,222.06	366,815.18	37	41,839,086.00	42,154,764.00	41,789,170.88	41,789,170.88	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	218.82	22	0.00	440,000.00	439,781.18	439,781.18	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	81	27,930,672.00	28,220,381.00	28,220,381.00	28,220,381.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	6	0.00	136,445.00	136,445.00	136,445.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	54	7,771,966.00	8,367,069.80	8,367,064.00	8,365,327.70	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	44	10,325,906.00	10,488,661.00	10,488,661.00	10,488,661.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	56	5,086,775.00	5,311,965.00	5,311,965.00	5,311,965.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	104	641,497,724.00	628,703,828.00	628,703,828.00	628,703,828.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	15,016,150.00	15,016,150.00	15,016,150.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	5	0.00	620,322.00	620,322.00	620,322.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Secretaría de Educación	0.00	841,804.62	19	6,641,184.00	6,961,600.00	6,114,276.13	6,114,276.13	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Campechano	277.00	277.00	5	0.00	620,322.00	620,222.00	620,321.67	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Campechano	2,793.00	2,793.00	43	18,485,956.00	18,485,956.00	18,465,073.00	18,465,073.59	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	68	22,873,599.00	23,052,353.00	23,052,353.00	23,052,353.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	1	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	1	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,290,863.13	86,393.00	9	0.00	1,204,470.13	1,204,470.13	1,204,470.13	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,269,906.82	65,443.00	6	0.00	1,204,463.82	1,204,463.82	1,204,463.82	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	14,367.00	14,367.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	6.31	0.00	1	0.00	6.31	6.31	6.31	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Secretaría de Educación	6,583.00	6,583.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	Total del Programa Presupuestario	10,514.00	10,514.00	16	5,789,357.00	5,789,357.00	4,724,802.00	4,724,801.89	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	CAPITAL	0.00	0.00	15	5,789,357.00	5,789,357.00	4,724,802.00	4,724,801.89	4,724,802.00	N/A	100.00%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	11	U031	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	15	5,789,357.00	5,789,357.00	4,724,802.00	4,724,801.89	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	10,514.00	10,514.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	11	U031	0	Secretaría de Educación	10,514.00	10,514.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	12	E025	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	1,580,743.00	1,580,743.00	1,199,300.00	1,199,299.97	N/A	N/A	N/A
2021	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	1,580,743.00	1,580,743.00	1,199,300.00	1,199,299.97	1,199,300.00	N/A	100.00%
2021	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	1,580,743.00	1,580,743.00	1,199,300.00	1,199,299.97	N/A	N/A	N/A
2021	12	E036	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,570,621.50	1,570,622.00	1,570,622.00	1,570,621.50	N/A	N/A	N/A
2021	12	E036	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,570,621.50	1,570,622.00	1,570,622.00	1,570,621.50	1,570,622.00	N/A	100.00%
2021	12	E036	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	1,570,621.50	N/A	N/A	N/A
2021	12	E036	0	Campeche Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	0.50	0.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	12	G004	0	Total del Programa Presupuestario	1,321.86	35.00	17	2,817,701.00	2,818,987.86	2,818,987.86	2,818,987.86	N/A	N/A	N/A
2021	12	G004	0	CAPITAL	0.00	0.00	16	2,817,701.00	2,817,701.00	2,817,701.00	2,817,701.00	2,817,701.00	N/A	100.00%
2021	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	16	2,817,701.00	2,817,701.00	2,817,701.00	2,817,701.00	N/A	N/A	N/A
2021	12	G004	0	Campeche RENDIMIENTO FINANCIERO	1,321.86	35.00	1	0.00	1,286.86	1,286.86	1,286.86	N/A	N/A	N/A
2021	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	1,321.86	35.00	1	0.00	1,286.86	1,286.86	1,286.86	N/A	N/A	N/A
2021	12	P016	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,205.00	2,627,204.99	N/A	N/A	N/A
2021	12	P016	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,205.00	2,627,204.99	2,627,205.00	N/A	100.00%
2021	12	P016	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	2,469,470.50	2,644,613.50	2,627,205.00	2,627,204.99	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	12	P018	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.66	843,140.16	N/A	N/A	N/A
2021	12	P018	0	CAPITAL	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.66	843,140.16	1,235,120.00	N/A	100.00%
2021	12	P018	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	391,979.34	17	0.00	1,235,119.50	843,140.66	843,140.16	N/A	N/A	N/A
2021	12	P020	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	710,470.69	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	P020	0	CAPITAL	0.00	710,470.69	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	26,018,081.00	N/A	100.00%
2021	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	710,470.69	45	25,676,674.82	27,065,179.36	25,307,610.31	25,307,610.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	Total del Programa Presupuestario	102.00	103.03	5	641,299.42	641,299.42	641,297.97	641,298.39	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	CAPITAL	0.00	1.03	4	641,299.42	641,299.42	641,297.97	641,298.39	641,299.00	N/A	100.00%
2021	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	1.03	4	641,299.42	641,299.42	641,297.97	641,298.39	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	102.00	102.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	102.00	102.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	12	S200	0	Total del Programa Presupuestario	1,396.39	1,396.39	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,582.00	8,232,581.57	N/A	N/A	N/A
2021	12	S200	0	CAPITAL	1,396.39	1,396.39	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,582.00	8,232,581.57	8,232,582.00	N/A	100.00%
2021	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	1,396.39	1,396.39	5	8,389,543.83	8,389,543.83	8,232,582.00	8,232,581.57	N/A	N/A	N/A
2021	12	U008	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	29,080.05	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.95	10,022,292.73	N/A	N/A	N/A
2021	12	U008	0	CAPITAL	0.00	29,080.05	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.95	10,022,292.73	10,051,373.00	N/A	100.00%
2021	12	U008	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	29,080.05	25	8,660,641.02	11,225,641.02	10,022,292.95	10,022,292.73	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	12	U009	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	64,350.02	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,294.98	4,511,295.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	U009	0	CAPITAL	0.00	64,350.02	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,294.98	4,511,295.31	4,575,645.00	N/A	100.00%
2021	12	U009	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	64,350.02	13	3,913,815.19	4,678,972.48	4,511,294.98	4,511,295.31	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	Total del Programa Presupuestario	61,502.52	0.00	25	461,802,218.17	461,863,720.69	350,410,977.52	350,410,977.43	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	461,802,218.17	461,802,218.17	350,349,475.00	350,349,474.91	350,349,475.00	N/A	100.00%
2021	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	23	461,802,218.17	461,802,218.17	350,349,475.00	350,349,474.91	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	61,502.52	0.00	2	0.00	61,502.52	61,502.52	61,502.52	N/A	N/A	N/A
2021	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	61,502.52	0.00	2	0.00	61,502.52	61,502.52	61,502.52	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	600,000.00	600,000.00	599,550.00	600,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	600,000.00	600,000.00	599,550.00	600,000.00	599,550.00	N/A	100.00%
2021	16	E005	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	600,000.00	600,000.00	599,550.00	600,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	Total del Programa Presupuestario	7,419.98	2,975.66	5	9,599,999.69	5,607,420.08	5,604,344.32	5,604,444.32	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	9,599,999.69	5,600,000.10	5,599,900.00	5,600,000.00	5,599,900.00	N/A	100.00%
2021	16	S074	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	4,499,999.69	0.10	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	5,100,000.00	5,100,000.00	5,099,900.00	5,100,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	7,419.98	2,975.66	2	0.00	7,419.98	4,444.32	4,444.32	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	Secretaría de Finanzas	4,511.58	67.26	1	0.00	4,511.58	4,444.32	4,444.32	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	0	Secretaría de Finanzas	2,908.40	2,908.40	1	0.00	2,908.40	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	Total del Programa Presupuestario	385,201.00	1,142,929.48	2	25,637,378.00	22,319,450.29	14,175,726.52	14,175,726.71	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	16	S217	0	CAPITAL	0.00	989,728.48	1	25,637,378.00	21,949,356.95	13,943,726.52	13,943,726.71	14,933,455.00	N/A	100.00%
2021	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	989,728.48	1	25,637,378.00	21,949,356.95	13,943,726.52	13,943,726.71	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	385,201.00	153,201.00	1	0.00	370,093.34	232,000.00	232,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	385,201.00	153,201.00	1	0.00	370,093.34	232,000.00	232,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S219	0	Total del Programa Presupuestario	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	N/A	N/A	N/A
2021	16	S219	0	CAPITAL	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	790,400.00	N/A	100.00%
2021	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático	3,206.00	3,208.50	1	790,400.00	790,400.00	790,397.50	790,397.50	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Total del Programa Presupuestario	1.01	86.99	3	0.00	134,863.36	134,776.02	134,863.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	CAPITAL	0.00	86.99	2	0.00	134,862.35	134,775.01	134,862.35	134,862.00	N/A	100.00%
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	86.99	1	0.00	77,626.35	77,539.01	77,626.35	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	57,236.00	57,236.00	57,236.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1.01	0.00	1	0.00	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	1.01	0.00	1	0.00	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Total del Programa Presupuestario	643,512.06	161,081.23	31	489,692,531.00	445,338,172.15	444,653,046.83	415,446,101.73	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	CAPITAL	344.91	142,238.23	29	489,692,531.00	444,713,848.00	444,028,722.68	414,821,777.58	444,170,616.00	N/A	100.00%
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	7,854,368.68	7,854,368.68	7,854,368.68	7,854,368.68	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	29,362,302.32	29,362,302.32	29,362,302.32	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	141,893.32	1	90,495,172.00	115,724,113.90	115,568,756.68	115,724,113.90	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	318.85	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U083	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático	0.00	0.00	2	12,500,000.00	21,436,800.00	21,436,800.00	21,436,800.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	0.00	0.00	17	200,000,000.00	180,315,035.30	179,785,586.05	179,785,586.05	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	344.91	344.91	1	133,480,688.00	67,102,839.99	67,102,839.99	67,102,839.99	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	5	16,000,000.00	22,918,068.96	22,918,068.96	22,918,068.96	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	643,167.15	18,843.00	2	0.00	624,324.15	624,324.15	624,324.15	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Finanzas	18,843.00	18,843.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	624,324.15	0.00	1	0.00	624,324.15	624,324.15	624,324.15	N/A	N/A	N/A
2021	23	U116	0	Total del Programa Presupuestario	910.86	910.86	3	1,187,455.99	1,180,750.00	1,180,750.00	1,180,750.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,186,550.00	1,180,750.00	1,180,750.00	1,180,750.00	1,180,750.00	N/A	100.00%
2021	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	1,186,550.00	1,180,750.00	1,180,750.00	1,180,750.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U116	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	910.86	910.86	1	905.99	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	910.86	910.86	1	905.99	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I002	0	Total del Programa Presupuestario	2,041.51	0.00	109	1,804,469,239.00	1,814,857,931.11	1,814,857,930.51	1,814,857,931.11	N/A	N/A	N/A
2021	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	108	1,804,469,239.00	1,814,855,889.60	1,814,855,889.00	1,814,855,889.60	1,814,855,889.00	N/A	100.00%
2021	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	108	1,804,469,239.00	1,814,855,889.60	1,814,855,889.00	1,814,855,889.60	N/A	N/A	N/A
2021	33	I002	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,041.51	0.00	1	0.00	2,041.51	2,041.51	2,041.51	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	2,041.51	0.00	1	0.00	2,041.51	2,041.51	2,041.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Total del Programa Presupuestario	806,384.96	43,214.00	32	110,463,127.00	111,227,587.96	111,191,786.96	111,201,528.61	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	29	110,463,127.00	110,463,127.00	110,428,616.00	110,438,357.65	110,428,616.00	N/A	100.00%
2021	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	2	51,543,608.00	44,734,044.14	44,734,044.14	44,734,044.14	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	12,527.88	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	46,239,258.38	46,229,516.73	46,239,258.38	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Rural	0.00	0.00	18	10,000,000.00	16,885,144.74	16,872,903.27	16,872,903.27	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	0.00	0.00	6	48,919,519.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,592,151.86	2,592,151.86	2,592,151.86	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	806,384.96	43,214.00	3	0.00	764,460.96	763,170.96	763,170.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	764,460.96	1,290.00	2	0.00	764,460.96	763,170.96	763,170.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	0	Secretaría de Finanzas	41,924.00	41,924.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	0	Total del Programa Presupuestario	11.19	0.00	2	800,829,867.00	800,829,878.19	800,578,132.19	800,829,878.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	800,829,867.00	800,829,867.00	800,578,121.00	800,829,867.00	800,578,121.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	800,829,867.00	800,829,867.00	800,578,121.00	800,829,867.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	11.19	0.00	1	0.00	11.19	11.19	11.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	0	Secretaría de Finanzas	11.19	0.00	1	0.00	11.19	11.19	11.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	0	Total del Programa Presupuestario	8.55	0.00	2	648,439,729.00	648,439,737.55	648,399,258.55	648,439,737.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	648,439,729.00	648,439,729.00	648,399,250.00	648,439,729.00	648,399,250.00	N/A	100.00%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I005	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	648,439,729.00	648,439,729.00	648,399,250.00	648,439,729.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	8.55	0.00	1	0.00	8.55	8.55	8.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	0	Secretaría de Finanzas	8.55	0.00	1	0.00	8.55	8.55	8.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	I006	0	Total del Programa Presupuestario	9,795.27	9,795.27	2	127,613,983.00	127,680,020.00	127,679,920.00	127,680,019.72	N/A	N/A	N/A
2021	33	I006	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	127,613,983.00	127,680,020.00	127,679,920.00	127,680,019.72	127,679,920.00	N/A	100.00%
2021	33	I006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	127,613,983.00	127,680,020.00	127,679,920.00	127,680,019.72	N/A	N/A	N/A
2021	33	I006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	9,795.27	9,795.27	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	9,795.27	9,795.27	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	Total del Programa Presupuestario	285,691.87	2,541,552.29	3	190,922,917.18	190,933,283.01	188,292,666.58	188,292,666.58	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	CAPITAL	9,298.45	2,541,551.88	2	190,656,890.00	190,656,890.00	188,016,273.57	188,016,273.57	190,548,527.00	N/A	100.00%
2021	33	I007	0	Secretaría de Finanzas	577.00	481.00	1	121,732,922.00	4.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	68,923,968.00	68,923,964.00	68,923,964.00	68,923,964.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	8,721.45	2,541,070.88	2	0.00	121,732,922.00	119,092,309.57	119,092,309.57	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	276,393.42	0.41	1	266,027.18	276,393.01	276,393.01	276,393.01	N/A	N/A	N/A
2021	33	I007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	276,393.42	0.41	1	266,027.18	276,393.01	276,393.01	276,393.01	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Total del Programa Presupuestario	308,368.87	13,672,031.44	16	95,740,094.52	95,826,215.70	82,237,238.43	82,237,334.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	CAPITAL	83,150.78	13,672,030.05	15	95,600,999.00	95,600,999.00	82,012,019.73	82,012,118.14	95,600,899.00	N/A	100.00%
2021	33	I008	0	Universidad Autónoma del Carmen	54.00	54.00	1	0.00	389,174.00	389,174.00	389,174.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I008	0	Universidad Autónoma del Carmen	2,317.00	7,698,378.00	2	0.00	12,858,450.59	5,162,389.59	5,162,388.82	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Secretaría de Finanzas	16,461.39	16,461.39	1	3,766,339.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Secretaría de Finanzas	2,381.60	2,381.60	1	30,571,594.34	0.64	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	4.91	3,516.49	2	0.00	700,000.00	696,488.42	696,488.42	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	4.18	976.86	1	0.00	900,000.00	899,027.32	899,027.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	84.03	84.05	2	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.98	4,999,999.98	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	74.49	74.72	2	0.00	5,107,937.00	5,107,936.77	5,107,936.77	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	18.07	3	0.00	3,000,000.00	2,999,981.93	2,999,981.93	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	716.00	1,794,505.27	3	0.00	9,605,212.11	7,811,422.84	7,811,422.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	389,174.00	389,174.00	389,174.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Universidad Autónoma de Campeche	60,526.00	122,861.00	2	14,143,435.88	14,143,435.88	14,081,100.88	14,081,100.71	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,132,460.00	2,132,462.00	2,132,462.00	2,132,462.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	32,428,056.00	32,428,050.00	32,427,950.64	32,428,050.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	3.31	2,686.72	3	0.00	700,000.00	697,316.59	697,316.59	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I008	0	Instituto Campechano	0.16	0.16	2	0.00	687,989.00	687,989.00	687,988.99	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Instituto Campechano	523.71	4,030,031.72	1	7,559,113.78	7,559,113.78	3,529,605.77	3,529,605.77	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	225,218.09	1.39	1	139,095.52	225,216.70	225,216.70	225,216.70	N/A	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	225,218.09	1.39	1	139,095.52	225,216.70	225,216.70	225,216.70	N/A	N/A	N/A
2021	33	I009	0	Total del Programa Presupuestario	890.49	3,737,387.34	25	44,437,432.00	46,249,327.07	42,512,829.15	42,079,160.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	I009	0	CAPITAL	890.49	3,737,387.34	25	44,437,432.00	46,249,327.07	42,512,829.15	42,079,160.29	46,249,326.00	N/A	100.00%
2021	33	I009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	890.49	3,737,387.34	25	44,437,432.00	46,249,327.07	42,512,829.15	42,079,160.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	I010	0	Total del Programa Presupuestario	6,411.72	68,082.50	47	68,682,258.00	69,931,166.34	63,276,676.22	63,338,348.05	N/A	N/A	N/A
2021	33	I010	0	CAPITAL	6,411.72	68,082.50	47	68,682,258.00	69,931,166.34	63,276,676.22	63,338,348.05	63,338,347.00	N/A	100.00%
2021	33	I010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	6,411.72	68,082.50	47	68,682,258.00	69,931,166.34	63,276,676.22	63,338,348.05	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Total del Programa Presupuestario	2,308,637.76	449,032.46	62	190,351,117.00	190,885,235.31	189,831,853.30	189,831,853.68	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	CAPITAL	8,450.45	81,503.46	52	188,952,577.00	188,952,577.00	187,899,194.99	187,899,195.37	187,972,248.00	N/A	100.00%
2021	33	I011	0	Secretaría General de Gobierno	0.00	0.00	3	0.00	926,387.85	926,387.85	926,387.85	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Poder Judicial Estado de Campeche	8,450.45	8,450.45	2	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	73,053.01	18	54,764,949.28	54,764,949.28	54,608,644.77	54,608,645.15	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Secretaría de Seguridad Pública	0.00	0.00	15	74,681,377.72	73,754,989.87	73,547,701.41	73,547,701.41	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	14	43,506,250.00	43,506,250.00	42,816,460.96	42,816,460.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,300,187.31	367,529.00	10	1,398,540.00	1,932,658.31	1,932,658.31	1,932,658.31	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I011	0	Secretaría de Finanzas	284,324.54	284,324.54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	617,322.77	81,913.46	8	0.00	535,409.31	535,409.31	535,409.31	N/A	N/A	N/A
2021	33	I011	0	Secretaría de Seguridad Pública	1,398,540.00	1,291.00	1	1,398,540.00	1,397,249.00	1,397,249.00	1,397,249.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Total del Programa Presupuestario	873,888.66	126,839.06	40	257,180,639.00	257,845,416.60	257,845,416.60	257,845,416.54	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	CAPITAL	0.00	0.06	35	257,180,639.00	257,098,366.94	257,098,366.94	257,098,366.88	257,098,367.00	N/A	100.00%
2021	33	I012	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	18,500,150.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría General de Gobierno	0.00	0.00	4	2,944,552.00	2,415,750.57	2,415,750.57	2,415,750.57	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	20,133,937.50	20,133,937.50	20,133,937.50	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	0.06	0.06	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Rural	0.00	0.00	1	5,496,497.00	7,899,360.52	7,899,360.52	7,899,360.52	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático	0.00	0.00	1	0.00	2,960,632.71	2,960,632.71	2,960,632.71	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	0.00	0.00	17	146,810,462.00	180,857,342.18	180,857,342.18	180,857,342.18	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	9,815,174.00	9,815,174.00	9,815,174.00	9,815,174.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	9,802,000.00	9,802,000.00	9,802,000.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,581,534.30	2,581,534.30	2,581,534.30	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	19,630,348.00	997,736.76	997,736.76	997,736.76	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Cultura	0.00	0.06	2	24,537,934.00	4,999,548.85	4,999,548.85	4,999,548.85	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Económico	0.00	0.00	1	19,630,348.00	14,635,349.49	14,635,349.49	14,635,349.49	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Planeación	0.00	0.00	1	9,815,174.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	873,888.66	126,839.00	5	0.00	747,049.66	747,049.66	747,049.66	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Finanzas	126,839.00	126,839.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Rural	244,661.22	0.00	1	0.00	244,661.22	244,661.22	244,661.22	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	75,857.79	0.00	1	0.00	75,857.79	75,857.79	75,857.79	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	426,530.65	0.00	1	0.00	426,530.65	426,530.65	426,530.65	N/A	N/A	N/A
2021	33	I013	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	4,859,790,029.00	4,859,790,029.00	4,604,175,686.00	4,606,178,131.39	N/A	N/A	N/A
2021	33	I013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	4,859,790,029.00	4,859,790,029.00	4,604,175,686.00	4,606,178,131.39	4,604,175,686.00	N/A	100.00%
2021	33	I013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	4,859,790,029.00	4,859,790,029.00	4,604,175,686.00	4,606,178,131.39	N/A	N/A	N/A
2021	33	I015	0	Total del Programa Presupuestario	92,919.10	40,418.00	75	113,703,328.00	113,756,099.10	113,755,829.10	113,756,099.10	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I015	0	CAPITAL	0.00	270.00	74	113,703,328.00	113,703,328.00	113,703,058.00	113,703,328.00	113,703,328.00	N/A	100.00%
2021	33	I015	0	Secretaría de Educación	0.00	270.00	74	113,703,328.00	113,703,328.00	113,703,058.00	113,703,328.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	92,919.10	40,148.00	1	0.00	52,771.10	52,771.10	52,771.10	N/A	N/A	N/A
2021	33	I015	0	Secretaría de Educación	92,919.10	40,148.00	1	0.00	52,771.10	52,771.10	52,771.10	N/A	N/A	N/A
2021	47	S010	0	Total del Programa Presupuestario	80.29	80.29	12	7,806,734.00	7,209,756.47	7,208,755.00	7,208,755.41	N/A	N/A	N/A
2021	47	S010	0	CAPITAL	80.29	80.29	12	7,806,734.00	7,209,756.47	7,208,755.00	7,208,755.41	7,208,755.00	N/A	100.00%
2021	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	74.29	74.29	11	7,606,734.00	7,009,756.47	7,009,756.06	7,009,756.47	N/A	N/A	N/A
2021	47	S010	0	Secretaría de Finanzas	6.00	6.00	1	200,000.00	200,000.00	198,998.94	198,998.94	N/A	N/A	N/A
2021	48	S268	0	Total del Programa Presupuestario	772.00	772.00	9	1,034,800.00	1,034,800.00	744,923.00	744,922.73	N/A	N/A	N/A
2021	48	S268	0	CAPITAL	772.00	772.00	9	1,034,800.00	1,034,800.00	744,923.00	744,922.73	744,923.00	N/A	100.00%
2021	48	S268	0	Secretaría de Cultura	772.00	772.00	9	1,034,800.00	1,034,800.00	744,923.00	744,922.73	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALKINI														
2021	23	U093	1	Total del Programa Presupuestario	14,640.00	14,640.00	3	2,137,144.33	11,704,404.34	11,704,404.34	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	14,640.00	14,640.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	11,704,404.34	N/A	100.00%
2021	23	U093	1	Municipio de Calkiní	14,640.00	14,640.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	4,338,615.25	N/A	100.00%
2021	33	I003	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	Total del Programa Presupuestario	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	CAPITAL	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	53,195,937.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	1	Municipio de Calkiní	14,308.00	14,308.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	Total del Programa Presupuestario	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	CAPITAL	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	29,952,069.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	1	Municipio de Calkiní	2,528.00	2,528.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	Total del Programa Presupuestario	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	CAPITAL	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	2,647,774.92	N/A	100.00%
2021	33	I012	1	Municipio de Calkiní	176.00	176.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
MUNICIPIO: CAMPECHE														
2021	23	U083	2	Total del Programa Presupuestario	80.01	167.00	4	134,862.35	134,862.35	134,775.36	77,539.22	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	CAPITAL	0.00	86.99	3	77,626.35	77,626.35	77,539.36	77,539.22	134,862.35	N/A	100.00%
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	86.99	2	77,626.35	77,626.35	77,539.36	77,539.22	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	CAPITAL ADEFAS	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	0.00	N/A	N/A	100.00%
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	80.01	80.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	80.01	80.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Total del Programa Presupuestario	480,915.92	99,114.56	4	32,044,113.20	31,728,834.77	31,710,347.21	28,730,413.76	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	CAPITAL	0.00	18,487.56	2	29,045,692.19	28,330,124.84	28,311,637.28	28,330,124.84	31,328,545.85	N/A	100.00%
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	18,487.56	2	29,045,692.19	28,330,124.84	28,311,637.28	28,330,124.84	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,998,421.01	2,998,421.01	2,998,421.01	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	2,998,421.01	2,998,421.01	2,998,421.01	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	480,915.92	80,627.00	1	0.00	400,288.92	400,288.92	400,288.92	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	480,915.92	80,627.00	1	0.00	400,288.92	400,288.92	400,288.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	2	Total del Programa Presupuestario	1,457,990.14	596,310.54	4	76,210,594.00	77,087,067.29	76,947,671.03	76,947,671.03	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	2	CAPITAL	0.00	14,793.69	3	76,210,594.00	76,210,594.00	76,071,197.74	76,071,197.74	76,085,991.43	N/A	100.00%
2021	33	I004	2	Municipio de Campeche	0.00	14,793.69	3	76,210,594.00	76,210,594.00	76,071,197.74	76,071,197.74	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,457,990.14	581,516.85	1	0.00	876,473.29	876,473.29	876,473.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	2	Municipio de Campeche	1,457,990.14	581,516.85	1	0.00	876,473.29	876,473.29	876,473.29	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	2	Total del Programa Presupuestario	209,004.84	30,061.00	10	205,405,870.00	205,584,813.84	205,584,813.84	205,584,813.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	2	CAPITAL	0.00	0.00	7	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	7	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	205,405,870.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	209,004.84	30,061.00	3	0.00	178,943.84	178,943.84	178,943.84	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I005	2	Municipio de Campeche	209,004.84	30,061.00	3	0.00	178,943.84	178,943.84	178,943.84	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CARMEN														
2021	23	U093	3	Total del Programa Presupuestario	16,012.00	15,548.00	4	40,826,809.22	40,258,876.84	40,253,155.42	36,884,057.56	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	2	37,457,711.37	36,889,314.99	36,883,593.57	36,883,593.56	40,252,691.42	N/A	100.00%
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	2	37,457,711.37	36,889,314.99	36,883,593.57	36,883,593.56	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,369,097.85	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,369,097.85	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	16,012.00	15,548.00	1	0.00	464.00	464.00	464.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	16,012.00	15,548.00	1	0.00	464.00	464.00	464.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	3	Total del Programa Presupuestario	84.00	84.00	3	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	3	CAPITAL	0.00	0.00	2	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	N/A	100.00%
2021	33	I003	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	2	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	4,773,196.97	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	84.00	84.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	3	Municipio de Carmen	84.00	84.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	Total del Programa Presupuestario	76,403.40	76,403.40	9	112,464,559.00	112,464,924.40	112,457,268.10	112,457,268.10	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	CAPITAL	0.00	365.40	8	112,464,559.00	112,464,559.00	112,456,902.70	112,456,902.70	112,457,268.10	N/A	100.00%
2021	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	365.40	8	112,464,559.00	112,464,559.00	112,456,902.70	112,456,902.70	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	76,403.40	76,038.00	1	0.00	365.40	365.40	365.40	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	3	Municipio de Carmen	76,403.40	76,038.00	1	0.00	365.40	365.40	365.40	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	Total del Programa Presupuestario	19,757.80	19,375.00	68	173,812,382.00	173,812,764.80	173,799,008.87	173,799,008.87	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	67	173,812,382.00	173,812,382.00	173,798,626.07	173,798,626.07	173,798,626.07	N/A	100.00%
2021	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	67	173,812,382.00	173,812,382.00	173,798,626.07	173,798,626.07	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	19,757.80	19,375.00	1	0.00	382.80	382.80	382.80	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	3	Municipio de Carmen	19,757.80	19,375.00	1	0.00	382.80	382.80	382.80	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CHAMPOTÓN														
2021	16	E005	4	Total del Programa Presupuestario	214	214.00	6	250,000.00	250,000.00	249,750.00	249,750.02	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	4	CAPITAL	0	0.00	5	250,000.00	250,000.00	249,750.00	249,750.02	249,750.00	N/A	100.00%
2021	16	E005	4	Municipio de Champotón	0	0.00	5	250,000.00	250,000.00	249,750.00	249,750.02	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	214	214.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	16	E005	4	Municipio de Champotón	214	214.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Total del Programa Presupuestario	7003	5,611.00	6	7,271,833.49	16,063,866.25	16,063,866.25	16,063,866.25	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	CAPITAL	0	0.00	4	6,668,259.83	15,458,900.59	15,458,900.59	15,458,900.59	16,062,474.25	N/A	100.00%
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	0	0.00	4	6,668,259.83	15,458,900.59	15,458,900.59	15,458,900.59	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	CAPITAL	0	0.00	1	603,573.66	603,573.66	603,573.66	603,573.66	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	0	0.00	1	603,573.66	603,573.66	603,573.66	603,573.66	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	7003	5,611.00	1	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	7003	5,611.00	1	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	Total del Programa Presupuestario	2168	2,168.00	3	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	CAPITAL	0	0.00	2	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	N/A	100.00%
2021	33	I003	4	Municipio de Champotón	0	0.00	2	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	6,016,393.56	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	2168	2,168.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	4	Municipio de Champotón	2168	2,168.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	Total del Programa Presupuestario	97264.51	13,612.00	9	77,746,792.00	77,830,444.51	77,830,444.51	77,830,444.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	CAPITAL	0	0.00	8	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	4	Municipio de Champotón	0	0.00	8	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	77,746,792.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	97264.51	13,612.00	1	0.00	83,652.51	83,652.51	83,652.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	4	Municipio de Champotón	97264.51	13,612.00	1	0.00	83,652.51	83,652.51	83,652.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	4	Total del Programa Presupuestario	8282	53,575.00	37	54,599,907.00	54,600,429.00	54,554,614.00	54,554,613.79	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	4	CAPITAL	0	45,815.00	36	54,599,907.00	54,599,907.00	54,554,092.00	54,554,091.79	54,599,907.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	4	Municipio de Champotón	0	45,815.00	36	54,599,907.00	54,599,907.00	54,554,092.00	54,554,091.79	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	8282	7,760.00	1	0.00	522.00	522.00	522.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	4	Municipio de Champotón	8282	7,760.00	1	0.00	522.00	522.00	522.00	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO: HECELCHAKÁN

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U083	5	Total del Programa Presupuestario	100	100.00	5	326,345.98	9,006,656.82	9,006,152.69	9,006,152.69	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	5	CAPITAL	0	0.00	3	299,538.91	8,979,849.75	8,979,345.62	8,979,345.62	9,006,152.69	N/A	100.00%
2021	23	U083	5	Municipio de Hecelchakán	0	0.00	3	299,538.91	8,979,849.75	8,979,345.62	8,979,345.62	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	5	CAPITAL	0	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	5	Municipio de Hecelchakán	0	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	5	RENDIMIENTO FINANCIERO	100	100.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	5	Municipio de Hecelchakán	100	100.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	5	Total del Programa Presupuestario	276	276.00	12	35,496,601.00	35,496,601.00	35,479,334.25	35,479,334.25	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	5	CAPITAL	0	0.00	11	35,496,601.00	35,496,601.00	35,479,334.25	35,479,334.25	35,479,334.25	N/A	100.00%
2021	33	I004	5	Municipio de Hecelchakán	0	0.00	11	35,496,601.00	35,496,601.00	35,479,334.25	35,479,334.25	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	5	RENDIMIENTO FINANCIERO	276	276.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	5	Municipio de Hecelchakán	276	276.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	5	Total del Programa Presupuestario	10	10.00	40	22,293,274.00	22,293,274.00	22,291,835.48	22,291,835.48	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	5	CAPITAL	0	0.00	39	22,293,274.00	22,293,274.00	22,291,835.48	22,291,835.48	22,291,835.48	N/A	100.00%
2021	33	I005	5	Municipio de Hecelchakán	0	0.00	39	22,293,274.00	22,293,274.00	22,291,835.48	22,291,835.48	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	5	RENDIMIENTO FINANCIERO	10	10.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	5	Municipio de Hecelchakán	10	10.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	5	Total del Programa Presupuestario	8	8.00	2	6,589,286.86	6,487,936.54	6,487,936.54	6,487,936.54	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	5	CAPITAL	0	0.00	1	6,589,286.86	6,487,936.54	6,487,936.54	6,487,936.54	6,487,936.54	N/A	100.00%
2021	33	I012	5	Municipio de Hecelchakán	0	0.00	1	6,589,286.86	6,487,936.54	6,487,936.54	6,487,936.54	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	5	RENDIMIENTO FINANCIERO	8	8.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	5	Municipio de Hecelchakán	8	8.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HOPELCHÉN														
2021	23	U083	6	Total del Programa Presupuestario	16.57	0.00	4	743,893.84	730,173.62	730,173.62	521,209.62	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U093	6	CAPITAL	0	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	521,209.62	730,157.05	N/A	100.00%
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	521,209.62	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	16.57	0.00	1	0.00	16.57	16.57	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	16.57	0.00	1	0.00	16.57	16.57	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	6	Total del Programa Presupuestario	190	190.00	4	8,753,680.38	10,753,648.96	10,744,006.96	10,744,007.13	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	6	CAPITAL	0	0.00	3	8,753,680.38	10,753,648.96	10,744,006.96	10,744,007.13	10,744,006.96	N/A	100.00%
2021	33	I003	6	Municipio de Hopelchén	0	0.00	3	8,753,680.38	10,753,648.96	10,744,006.96	10,744,007.13	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	190	190.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	6	Municipio de Hopelchén	190	190.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	6	Total del Programa Presupuestario	2030.78	905.00	11	80,927,800.00	80,928,925.78	80,923,761.78	80,923,762.74	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	6	CAPITAL	0	0.00	10	80,927,800.00	80,927,800.00	80,922,636.00	80,922,636.96	80,922,636.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	0	0.00	10	80,927,800.00	80,927,800.00	80,922,636.00	80,922,636.96	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	2030.78	905.00	1	0.00	1,125.78	1,125.78	1,125.78	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	2030.78	905.00	1	0.00	1,125.78	1,125.78	1,125.78	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	6	Total del Programa Presupuestario	58	69.83	33	29,433,799.00	29,433,799.00	29,433,787.17	29,433,787.17	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	6	CAPITAL	0	11.83	32	29,433,799.00	29,433,799.00	29,433,787.17	29,433,787.17	29,433,799.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	0	11.83	32	29,433,799.00	29,433,799.00	29,433,787.17	29,433,787.17	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	58	58.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	58	58.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	6	Total del Programa Presupuestario	59	60.64	2	5,000,000.00	4,999,976.04	4,999,974.40	4,999,974.40	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	6	CAPITAL	0	1.64	1	5,000,000.00	4,999,976.04	4,999,974.40	4,999,974.40	4,999,976.04	N/A	100.00%
2021	33	I012	6	Municipio de Hopelchén	0	1.64	1	5,000,000.00	4,999,976.04	4,999,974.40	4,999,974.40	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I012	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	59	59.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	6	Municipio de Hopelchén	59	59.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: PALIZADA														
2021	23	U093	7	Total del Programa Presupuestario	22	22.00	3	1,045,240.41	1,026,555.64	1,026,211.43	940,302.31	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	CAPITAL	0	0.00	1	959,331.29	940,646.52	940,302.31	940,302.31	1,026,211.43	N/A	100.00%
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	0	0.00	1	959,331.29	940,646.52	940,302.31	940,302.31	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	0	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	22	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	22	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	7	Total del Programa Presupuestario	62	62.00	3	3,340,996.64	3,328,107.45	3,328,107.45	3,328,107.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	7	CAPITAL	0	0.00	2	3,340,996.64	3,328,107.45	3,328,107.45	3,328,107.45	3,328,107.45	N/A	100.00%
2021	33	I003	7	Municipio de Palizada	0	0.00	2	3,340,996.64	3,328,107.45	3,328,107.45	3,328,107.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	62	62.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	7	Municipio de Palizada	62	62.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	7	Total del Programa Presupuestario	384	384.00	4	16,143,284.00	16,143,284.00	16,142,506.08	16,142,506.08	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	7	CAPITAL	0	0.00	3	16,143,284.00	16,143,284.00	16,142,506.08	16,142,506.08	16,142,506.08	N/A	100.00%
2021	33	I004	7	Municipio de Palizada	0	0.00	3	16,143,284.00	16,143,284.00	16,142,506.08	16,142,506.08	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	384	384.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	7	Municipio de Palizada	384	384.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	7	Total del Programa Presupuestario	531	531.00	16	6,064,871.00	6,064,871.00	6,064,763.75	6,064,763.75	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	7	CAPITAL	0	0.00	15	6,064,871.00	6,064,871.00	6,064,763.75	6,064,763.75	6,064,763.75	N/A	100.00%
2021	33	I005	7	Municipio de Palizada	0	0.00	15	6,064,871.00	6,064,871.00	6,064,763.75	6,064,763.75	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	531	531.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	7	Municipio de Palizada	531	531.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	47	S010	7	Total del Programa Presupuestario	0	0.00	2	200,000.00	198,998.93	198,998.93	198,998.93	N/A	N/A	N/A
2021	47	S010	7	CAPITAL	0	0.00	2	200,000.00	198,998.93	198,998.93	198,998.93	198,998.93	N/A	100.00%
2021	47	S010	7	Municipio de Palizada	0	0.00	2	200,000.00	198,998.93	198,998.93	198,998.93	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: TENABO														
2021	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	10	38.46	6	527,773.01	518,066.15	518,037.69	474,682.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	CAPITAL	0	28.46	4	484,417.73	474,710.87	474,682.41	474,682.41	518,066.15	N/A	100.00%
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0	28.46	4	484,417.73	474,710.87	474,682.41	474,682.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	43,355.28	43,355.28	43,355.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0	0.00	1	43,355.28	43,355.28	43,355.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	RENDIMIENTO FINANCIERO	10	10.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	10	10.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	8	Total del Programa Presupuestario	521	751.49	9	17,086,678.00	17,086,678.00	17,086,447.51	17,086,447.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	8	CAPITAL	0	230.49	8	17,086,678.00	17,086,678.00	17,086,447.51	17,086,447.51	17,086,678.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	8	Municipio de Tenabo	0	230.49	8	17,086,678.00	17,086,678.00	17,086,447.51	17,086,447.51	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	8	RENDIMIENTO FINANCIERO	521	521.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	8	Municipio de Tenabo	521	521.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	8	Total del Programa Presupuestario	43	43.00	33	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	8	CAPITAL	0	0.00	32	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	8	Municipio de Tenabo	0	0.00	32	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	7,998,953.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	8	RENDIMIENTO FINANCIERO	43	43.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	8	Municipio de Tenabo	43	43.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: ESCÁRCEGA														
2021	23	U093	9	Total del Programa Presupuestario	166	91,430.00	6	1,215,671.79	1,193,189.15	1,101,925.15	1,000,400.44	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	CAPITAL	0	91,264.00	4	1,115,817.65	1,093,335.01	1,002,071.01	1,000,400.44	1,193,189.15	N/A	100.00%
2021	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0	91,264.00	4	1,115,817.65	1,093,335.01	1,002,071.01	1,000,400.44	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	99,854.14	99,854.14	99,854.14	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0	0.00	1	99,854.14	99,854.14	99,854.14	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U083	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	166	166.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	9	Municipio de Escárcega	166	166.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	Total del Programa Presupuestario	65050.02	16,559.00	11	102,056,092.00	102,104,583.82	102,099,394.14	102,099,393.34	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	CAPITAL	0	0.00	10	102,056,092.00	102,056,092.80	102,050,903.12	102,050,902.32	102,050,903.12	N/A	100.00%
2021	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0	0.00	10	102,056,092.00	102,056,092.80	102,050,903.12	102,050,902.32	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	65050.02	16,559.00	1	0.00	48,491.02	48,491.02	48,491.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	9	Municipio de Escárcega	65050.02	16,559.00	1	0.00	48,491.02	48,491.02	48,491.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	Total del Programa Presupuestario	5851.54	2,742.00	78	41,854,807.00	41,859,849.54	41,857,916.54	41,833,451.89	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	CAPITAL	0	1,933.00	77	41,854,807.00	41,854,807.00	41,852,874.00	41,828,409.35	41,854,807.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	9	Municipio de Escárcega	0	1,933.00	77	41,854,807.00	41,854,807.00	41,852,874.00	41,828,409.35	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	5851.54	809.00	1	0.00	5,042.54	5,042.54	5,042.54	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	9	Municipio de Escárcega	5851.54	809.00	1	0.00	5,042.54	5,042.54	5,042.54	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALAKMUL														
2021	16	S074	10	Total del Programa Presupuestario	4532	105,119.31	4	5,100,000.00	5,600,000.00	5,499,412.69	5,499,412.28	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	CAPITAL	0	100,587.31	3	5,100,000.00	5,600,000.00	5,499,412.69	5,499,412.28	5,600,000.00	N/A	100.00%
2021	16	S074	10	Municipio de Calakmul	0	100,587.31	3	5,100,000.00	5,600,000.00	5,499,412.69	5,499,412.28	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	4532	4,532.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	S074	10	Municipio de Calakmul	4532	4,532.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	Total del Programa Presupuestario	89.64	0.00	5	1,349,453.18	8,469,918.37	8,469,918.37	8,366,743.73	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	CAPITAL	0	0.00	2	1,238,604.86	8,358,980.41	8,358,980.41	8,358,980.41	8,469,828.73	N/A	100.00%
2021	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0	0.00	2	1,238,604.86	8,358,980.41	8,358,980.41	8,358,980.41	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	2	110,848.32	110,848.32	110,848.32	7,763.32	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0	0.00	2	110,848.32	110,848.32	110,848.32	7,763.32	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	89.64	0.00	1	0.00	89.64	89.64	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	10	Municipio de Calakmul	89.64	0.00	1	0.00	89.64	89.64	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	I003	10	Total del Programa Presupuestario	332	332.00	5	13,839,698.00	13,838,744.03	13,838,644.03	13,838,681.13	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	10	CAPITAL	0	0.00	4	13,839,698.00	13,838,744.03	13,838,644.03	13,838,681.13	13,838,644.03	N/A	100.00%
2021	33	I003	10	Municipio de Calakmul	0	0.00	4	13,839,698.00	13,838,744.03	13,838,644.03	13,838,681.13	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	332	332.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	10	Municipio de Calakmul	332	332.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	Total del Programa Presupuestario	65376	65,376.00	13	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	CAPITAL	0	0.00	12	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	83,213,456.52	N/A	100.00%
2021	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0	0.00	12	83,293,303.00	83,293,303.00	83,213,456.52	83,213,730.84	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	65376	65,376.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	10	Municipio de Calakmul	65376	65,376.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	Total del Programa Presupuestario	245	245.00	33	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	CAPITAL	0	0.00	32	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	100.00%
2021	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0	0.00	32	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	RENDIMIENTO FINANCIERO	245	245.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	Municipio de Calakmul	245	245.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CANDELARIA														
2021	16	E005	11	Total del Programa Presupuestario	29	29.00	6	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.11	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	11	CAPITAL	0	0.00	5	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.11	199,800.00	N/A	100.00%
2021	16	E005	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	5	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.11	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	29	29.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	16	E005	11	Municipio de Candelaria	29	29.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	Total del Programa Presupuestario	774	774.00	3	1,064,353.78	1,044,690.74	1,044,434.99	957,008.20	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	CAPITAL	0	0.00	1	976,926.99	957,263.95	957,008.20	957,008.20	1,044,434.99	N/A	100.00%
2021	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	1	976,926.99	957,263.95	957,008.20	957,008.20	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	87,426.79	87,426.79	87,426.79	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U083	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	1	87,426.79	87,426.79	87,426.79	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	774	774.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	11	Municipio de Candelaria	774	774.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	11	Total del Programa Presupuestario	77946.02	77,943.00	15	108,961,744.00	108,961,747.02	108,961,747.02	108,961,747.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	11	CAPITAL	0	0.00	13	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	N/A	100.00%
2021	33	I004	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	13	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	108,961,744.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	77946.02	77,943.00	2	0.00	3.02	3.02	3.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	11	Municipio de Candelaria	77946.02	77,943.00	2	0.00	3.02	3.02	3.02	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	11	Total del Programa Presupuestario	11484	11,484.00	45	32,767,628.00	32,767,628.00	32,764,554.00	32,764,554.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	11	CAPITAL	0	0.00	44	32,767,628.00	32,767,628.00	32,764,554.00	32,764,554.00	32,764,554.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	44	32,767,628.00	32,767,628.00	32,764,554.00	32,764,554.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	11484	11,484.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	11	Municipio de Candelaria	11484	11,484.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	11	Total del Programa Presupuestario	4482	4,482.00	3	6,000,000.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	11	CAPITAL	0	0.00	2	6,000,000.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	N/A	100.00%
2021	33	I012	11	Municipio de Candelaria	0	0.00	2	6,000,000.00	5,998,250.00	5,998,250.00	5,998,250.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	4482	4,482.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	11	Municipio de Candelaria	4482	4,482.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: SEYBAPLAYA														
2021	23	U083	12	Total del Programa Presupuestario	382.83	60.00	13	1,455,531.66	1,411,688.83	1,411,688.83	1,293,576.17	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	12	CAPITAL	0	0.00	10	1,337,419.00	1,293,253.34	1,293,253.34	1,293,253.34	1,411,366.00	N/A	100.00%
2021	23	U083	12	Municipio de Seybaplaya	0	0.00	10	1,337,419.00	1,293,253.34	1,293,253.34	1,293,253.34	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	12	CAPITAL_ADEFAS	0	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	12	Municipio de Seybaplaya	0	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	23	U083	12	RENDIMIENTO FINANCIERO	382.83	60.00	2	0.00	322.83	322.83	322.83	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	12	Municipio de Seybaplaya	382.83	60.00	2	0.00	322.83	322.83	322.83	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	Total del Programa Presupuestario	1776	1,776.00	20	16,022,340.00	16,022,340.00	16,010,731.25	16,010,731.25	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	CAPITAL	0	0.00	19	16,022,340.00	16,022,340.00	16,010,731.25	16,010,731.25	16,010,731.25	N/A	100.00%
2021	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0	0.00	19	16,022,340.00	16,022,340.00	16,010,731.25	16,010,731.25	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	RENDIMIENTO FINANCIERO	1776	1,776.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	1776	1,776.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	Total del Programa Presupuestario	1908.14	163.00	64	10,684,595.00	10,686,340.14	10,686,340.14	10,686,340.14	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	CAPITAL	0	0.00	62	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	N/A	100.00%
2021	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0	0.00	62	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	10,684,595.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	RENDIMIENTO FINANCIERO	1908.14	163.00	2	0.00	1,745.14	1,745.14	1,745.14	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	1908.14	163.00	2	0.00	1,745.14	1,745.14	1,745.14	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: DZITBALCHÉ														
2021	23	U083	13	Total del Programa Presupuestario	22.00	149,345.00	4	849,924.19	824,135.02	674,812.02	605,842.83	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	13	CAPITAL	0.00	149,323.00	2	780,955.00	755,165.83	605,842.83	605,842.83	824,135.02	N/A	100.00%
2021	23	U083	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	149,323.00	2	780,955.00	755,165.83	605,842.83	605,842.83	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	68,969.19	68,969.19	68,969.19	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	68,969.19	68,969.19	68,969.19	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	22.00	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	13	Municipio de Dzitbalché	22.00	22.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	13	Total del Programa Presupuestario	90.00	13,469.00	3	3,190,552.16	3,190,552.16	3,177,173.16	3,177,172.99	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	13	CAPITAL	0.00	13,379.00	2	3,190,552.16	3,190,552.16	3,177,173.16	3,177,172.99	3,190,552.16	N/A	100.00%
2021	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	13,379.00	2	3,190,552.16	3,190,552.16	3,177,173.16	3,177,172.99	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	90.00	90.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	Rendimiento	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	AV
2021	33	1003	13	Municipio de Dzitbalché	90.00	90.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	13	Total del Programa Presupuestario	1,055.04	97,865.00	7	21,224,143.00	21,224,143.00	21,127,333.04	21,127,333.04	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	13	CAPITAL	0.00	96,809.96	6	21,224,143.00	21,224,143.00	21,127,333.04	21,127,333.04	21,224,143.00	N/A	100.00%
2021	33	1004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	96,809.96	6	21,224,143.00	21,224,143.00	21,127,333.04	21,127,333.04	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,055.04	1,055.04	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	13	Municipio de Dzitbalché	1,055.04	1,055.04	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	Total del Programa Presupuestario	401.55	96,578.00	34	11,420,091.00	11,420,091.00	11,323,914.55	11,323,914.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	CAPITAL	0.00	96,176.45	33	11,420,091.00	11,420,091.00	11,323,914.55	11,323,914.55	11,420,091.00	N/A	100.00%
2021	33	1005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	96,176.45	33	11,420,091.00	11,420,091.00	11,323,914.55	11,323,914.55	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	401.55	401.55	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	13	Municipio de Dzitbalché	401.55	401.55	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

DESTINO DEL GASTO

Número total de proyectos validados al trimestre:
1,828,715,313.77
Monto total aprobado de los proyectos validados:
1,754,566,856.00
Monto total pagado de los proyectos validados:
98.16
Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados:
14
Número de municipios en los que se validaron proyectos:
100%
Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos:

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
Municipio_Responsable: 0_Gobierno de la Entidad												
CAM210302001721	ff1	2021	4	E	15	FEDERALES	CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ESCARCEGA, CAMPECHE, FGECAM	6,512,278.00	6,512,278.00	6,512,278.00	100.00	100.00
CAM210201942045	ff1	2021				ESTATAL	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA)	10,999,995.60	10,166,947.23	10,166,947.23	100.00	100.00
CAM210201942045	ff2	2021	4	U	8	FEDERALES	Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Campeche	641,299.42	641,298.39	641,298.39	100.00	100.00
CAM210201940504	ff1	2021	12	S	39	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CRUZAMIENTO CALLE 86 Y AV. PASEO DEL MAR EN PLAYA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN	6,529,893.47	5,585,744.13	5,585,744.13	100.00	90.00
CAM210201940899	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 11 ENTRE CARRETERA Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,233,211.11	2,233,211.06	2,233,211.06	100.00	100.00
CAM210201939647	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,033,857.53	1,033,796.58	1,033,796.58	100.00	100.00
CAM210201939697	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE HEREDIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	507,080.67	507,056.38	507,056.38	100.00	100.00
CAM210201939993	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	310,000.00	309,760.47	309,760.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402055674	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (DIAZ ORDAZ - SABANCJY) - KM 0+000 - LA CRISTALINA - LOS MANANTIALES; LOCALIDAD: LA CRISTALINA, MUNICIPIO: CARMEN	1,168,173.04	1,168,167.23	1,168,167.23	100.00	100.00
CAM210402057451	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPZO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.	441,746.85	441,746.85	441,746.85	100.00	100.00
CAM210201939652	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 15 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 DE LA LOC DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	948,489.54	948,489.54	948,489.54	100.00	100.00
CAM210201940014	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	832,977.70	827,250.18	827,250.18	100.00	100.00
CAM210201939663	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 15 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECHELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,650,640.62	1,432,418.60	1,432,418.60	100.00	100.00
CAM210201939829	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	4,248,993.89	4,246,704.63	4,246,704.63	100.00	100.00
CAM210201939970	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE JALISCO C-17 ENTRE CALLE NUEVO LEON C-18 Y HIDALGO C-12, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	2,673,617.36	2,475,958.94	2,475,958.94	100.00	100.00
CAM210201940829	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 6 ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,327,844.66	1,324,523.75	1,324,523.75	100.00	100.00
CAM210201940856	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO)	439,080.31	439,080.31	439,080.31	100.00	100.00
CAM210402055627	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E. C. (VALLE DE QUETZALCOATL - E. C. SALINAS DE GORTARI) KM 9+000 - KM 19+850 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD: CHILAM BALAM; MUNICIPIO: CHAMPOTON	3,734,282.08	3,734,282.08	3,734,282.08	100.00	100.00
CAM210201939624	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 18 NUEVO LEON Y DIAGONAL 18 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	3,654,000.00	3,213,322.18	3,213,322.18	100.00	100.00
CAM210201940015	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO)	1,180,442.30	894,828.78	894,828.78	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201940855	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	288,880.00	288,562.41	288,562.41	100.00	100.00
CAM210201940866	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	157,268.00	157,095.72	157,095.72	100.00	100.00
CAM210302001137	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN EL EJIDO EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CARMEN	333,724.14	333,724.14	333,724.14	100.00	100.00
CAM210302001175	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	385,580.00	385,375.93	385,375.93	100.00	100.00
CAM210402055592	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CARRETERA KIKAB - CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE KM 19+850 - KM 19+950, LOCALIDAD: CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON	3,681,755.10	3,681,755.10	3,681,755.10	100.00	100.00
CAM210201939639	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,983,683.73	1,983,561.63	1,983,561.63	100.00	100.00
CAM210201939796	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA DÍAZ ORDÁZ - SABANCÚY DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,136,952.03	2,136,951.98	2,136,951.98	100.00	100.00
CAM210201939875	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 23 ENTRE CALLE 18 Y F.C.C., EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,856,768.67	2,841,222.29	2,841,222.29	100.00	100.00
CAM210201940865	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POCHOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	173,820.00	173,503.12	173,503.12	100.00	100.00
CAM210201941341	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI.	10,473,314.55	13,069,999.28	13,069,999.28	100.00	100.00
CAM210302001791	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2,195,651.41	2,195,439.26	2,195,439.26	100.00	100.00
CAM210302001791	ff2	2020	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO).	2,382,894.25	2,381,830.60	2,381,830.60	100.00	100.00
CAM210302001863	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402057385	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE QUETZALCOALT, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	589,184.13	589,184.13	589,184.13	100.00	100.00
CAM210402058624	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	376,908.00	376,308.07	376,308.07	100.00	100.00
CAM210201940779	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO)	269,835.84	269,835.84	269,835.84	100.00	100.00
CAM210201940850	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	348,056.00	347,436.05	347,436.05	100.00	100.00
CAM210201940874	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XPUIIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	636,288.00	635,814.58	635,814.58	100.00	100.00
CAM210201940918	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	199,737.00	199,422.99	199,422.99	100.00	100.00
CAM210302001812	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	OBRAS DE MOVILIDAD URBANA (ACCESO PEATONAL LADO ORIENTE) EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	2,414,484.41	2,414,484.40	2,414,484.40	100.00	100.00
CAM210402055722	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DZIBALCHEN - VICENTE GUERRERO (ITURBIDE) - RAMON CORONA, DEL KM 0+000 AL KM 39+000 (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD RAMON CORONA, MUNICIPIO HOPELCHEN	1,829,996.35	1,829,996.35	1,829,996.35	100.00	100.00
CAM210402055759	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACIÓN DEL CAMINO HOPELCHEN - DZIBALCHEN, DEL KM 0+000 AL KM 46+000 (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD DZIBALCHEN, MUNICIPIO HOPELCHEN	1,577,125.04	1,577,125.04	1,577,125.04	100.00	100.00
CAM210402055819	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 14+000 DE CAMINO DON SAMUEL - LUNA - MIGUEL ALEMAN, LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO CANDELARIA (HABILITACIÓN DEL DESVÍO)	624,324.15	624,324.15	624,324.15	100.00	100.00
CAM210101886331	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	EQUIPAMIENTO EN UNIDADES DE APOYO PARA PROTECCIÓN CIVIL (FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	22,990,156.00	22,918,068.96	22,918,068.96	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210101886751	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE FUGAS EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD DEL CARMEN) MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE. CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,554,885.13	2,554,885.13	2,554,885.13	100.00	100.00
CAM210201939699	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,552,541.74	1,552,453.25	1,552,453.25	100.00	100.00
CAM210201939760	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE TOMÁS AZNAR BARBACHANO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SABANCÚY, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,516,999.59	2,516,612.45	2,516,612.45	100.00	100.00
CAM210201939835	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE SIN ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE NILCHI, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,048,720.11	2,048,720.11	2,048,720.11	100.00	100.00
CAM210201939961	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 27 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,215,009.23	1,100,072.26	1,100,072.26	100.00	100.00
CAM210201940173	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM 0+045 AL KM 0+690 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	2,162,927.23	2,162,285.15	2,162,285.15	100.00	100.00
CAM210201940758	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 25 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE; MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,610,926.95	1,610,924.03	1,610,924.03	100.00	100.00
CAM210201940763	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	451,133.48	451,133.48	451,133.48	100.00	100.00
CAM210302001155	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (BACHEO)	464,139.57	464,139.57	464,139.57	100.00	100.00
CAM210302001160	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL APROCHE DEL PUENTE TUBULAR DEL CAMINO (NAYARIT DE CASTELLOT - ORTIZ ÁVILA) KM 3+000 MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	185,893.19	185,893.19	185,893.19	100.00	100.00
CAM210302001160	ff2	2020	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA KIKAB - E. C. (NAYARIT DE CASTELLOT) KM 0+000 - KM 9+000 (SUBTRAMOS AISLADOS). LOCALIDAD: CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTÓN	5,768,803.68	5,768,777.00	5,768,777.00	100.00	100.00
CAM210402055601	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201939869	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10 (OBRAS PARA LA MOVILIDAD) DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	1,378,492.38	1,378,491.99	1,378,491.99	100.00	100.00
CAM210201939927	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,180,267.24	1,180,266.49	1,180,266.49	100.00	100.00
CAM210201940821	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	695,675.00	695,042.37	695,042.37	100.00	100.00
CAM210201940949	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 27 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SN, CALLE 41 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN, CALLE 49 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	3,681,222.01	3,610,355.18	3,610,355.18	100.00	100.00
CAM210402055588	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 15 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,335,185.20	1,231,334.13	1,231,334.13	100.00	100.00
CAM210402055649	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACIÓN DEL CAMINO DE HECELCHAKAN - CUMPICH - NOHALAL - CHUNYAXNIC - E.C. (CHENCOLLI - UMÁN), DEL KM 0+000 AL KM 51+300 (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	1,472,182.26	1,472,182.26	1,472,182.26	100.00	100.00
CAM210402055689	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 14+000 DEL CAMINO DE DON SAMUEL - LUNA - MIGUEL ALEMAN, LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO CANDELARIA (ESTUDIO Y PROYECTO)	354,328.00	354,328.00	354,328.00	100.00	100.00
CAM210201939546	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE TORREON C-15 ENTRE CALLE DIAGONAL C-22 Y CALLE DIAGONAL C-18 A, EN LA LOCALIDAD DE NUNKNI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO).	2,177,899.20	1,236,085.10	1,236,085.10	100.00	100.00
CAM210201939656	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE NATZCAN ENTRE CALLE 4 Y CALLE HALATUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	2,613,162.14	2,613,162.13	2,613,162.13	100.00	100.00
CAM210201939939	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 17 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,704,603.23	1,704,600.62	1,704,600.62	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201940011	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GARCIA JURADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,373,172.07	1,160,254.60	1,160,254.60	100.00	100.00
CAM210201940764	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHACBCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	140,760.00	140,541.26	140,541.26	100.00	100.00
CAM210201940836	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	189,979.00	189,754.20	189,754.20	100.00	100.00
CAM210201940842	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	136,884.00	136,484.65	136,484.65	100.00	100.00
CAM210201940872	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	173,740.00	173,482.16	173,482.16	100.00	100.00
CAM210402055585	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CARRETERA CALKINI - TANKUCHE - ISLA ARENA, KM 64+900; LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI	2,475,664.43	2,475,664.43	2,475,664.43	100.00	100.00
CAM210402055762	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XPUIJIL - LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO - ARROYO NEGRO, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 109+700; LOCALIDAD: ARROYO NEGRO, MUNICIPIO: CALAKMUL	4,697,367.03	4,697,367.03	4,697,367.03	100.00	100.00
CAM210201939781	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CARRETERA DIAZ ORDAZ - SABANCUY DE LA LOCALIDAD DE CHECUBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN, (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	2,279,864.87	2,279,810.32	2,279,810.32	100.00	100.00
CAM210201940858	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	1,212,100.00	1,211,517.70	1,211,517.70	100.00	100.00
CAM210201941345	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE	1,095,546.91	1,095,546.91	1,095,546.91	100.00	100.00
CAM210201941356	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE DRENAJE PUBLICO PLUVIAL (CALLE 9 ENTRE 12 Y 14) EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE	1,997,629.49	1,997,349.76	1,997,349.76	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302001797	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	6,243,840.19	5,910,663.54	5,910,663.54	100.00	100.00
CAM210402055713	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (VHSA. - ESC.) - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - CHICBUL, LOCALIDAD: CHICBUL, MUNICIPIO: CARMEN	920,716.71	920,706.01	920,706.01	100.00	100.00
CAM210201939672	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE PALMAR ENTRE CALLE PECHAL Y CALLE XMULTUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	542,000.00	542,000.00	542,000.00	100.00	100.00
CAM210201939847	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 3 ENTRE CALLE 22A Y CALLE 24 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO).	1,587,626.22	1,585,736.23	1,585,736.23	100.00	100.00
CAM210201939945	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 17 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE; MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,936,488.66	1,936,488.21	1,936,488.21	100.00	100.00
CAM210201939981	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,166,171.78	1,043,201.27	1,043,201.27	100.00	100.00
CAM210201940141	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE CONSTITUCION ENTRE CARRETERA DEL GOLFO Y JOSE R. MAGANA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN	1,871,872.89	1,871,192.26	1,871,192.26	100.00	100.00
CAM210201940772	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO)	100,312.13	100,312.13	100,312.13	100.00	100.00
CAM210201940774	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	160,660.00	160,514.48	160,514.48	100.00	100.00
CAM210201940778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (BACHEO)	335,643.38	335,643.38	335,643.38	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201940833	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE ESTRADA ENTRE C. AVENIDA LA CENTRAL Y C. NVO PROGRESO; C. TECUM-UMAN ENTRE C. NVO PROGR. Y C. AZTECA; C. AVENIDA LA CENTRAL ENTRE C. CAMPECHANA Y DESVIO; C. CARRANZA ENTRE EDZNA Y C. ESCONDIDA; C. NICARAGUA ENTRE C. EDZNA Y C. NVO PROGRESO; C. GUATEMALA ENTRE C. NVO PROGRESO Y C. 24 DE MAYO; C. EDZNA ENTRE C. SAN PEDRO Y CARRET. EST. DE LA LOC. DE LOS LAURELES, MPIO DE CAMPECHE (Pavimentación Y Mantenimiento)	3,381,266.30	3,380,270.08	3,380,270.08	100.00	100.00
CAM210201940846	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO)	371,006.69	371,006.69	371,006.69	100.00	100.00
CAM210302001169	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	522,480.00	519,536.77	519,536.77	100.00	100.00
CAM210402055696	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (VHSA. - ESC.) - KM 193+000 - CENTAURO DEL NORTE - STA. RITA; LOCALIDAD: CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO: CARMEN	3,448,773.65	3,448,570.77	3,448,570.77	100.00	100.00
CAM210402055804	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AV. CARLOS SANSORES PEREZ ENTRE CALLE 23 EN LA COL. CENTRO Y CALLE 7 EN LA COLONIA LA PLAYA (SUBTRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) (2DA. ETAPA)	667,879.60	667,879.60	667,879.60	100.00	100.00
CAM210101886743	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACION AREA DE PANTANO DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD DEL CARMEN) MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.	14,996,086.48	18,573,984.05	18,573,984.05	100.00	100.00
CAM210201939809	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	512,820.48	512,820.39	512,820.39	100.00	100.00
CAM210201939933	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 55A ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34A EN LA COLONIA REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,369,896.56	1,262,174.72	1,262,174.72	100.00	100.00
CAM210201940775	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AV. ANTONIO GONZALEZ CURI ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA SANTA CRUZ - POBOC 0+000 - 1+850 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	3,410,122.62	3,410,057.14	3,410,057.14	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201940786	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY).	160,576.00	160,323.90	160,323.90	100.00	100.00
CAM210201940838	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	330,308.00	329,962.80	329,962.80	100.00	100.00
CAM210201940878	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 24 DE MAYO ENTRE CALLE CAMPECHANA Y CALLE AGUILA, ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE AVENIDA LA CENTRAL, CALLE EDZNA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA DE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO).	1,768,636.05	1,768,636.05	1,768,636.05	100.00	100.00
CAM210201939695	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE XNANTUN ENTRE CALLE PAYAN Y CALLE NATZCAN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO).	1,655,999.98	1,447,709.44	1,447,709.44	100.00	100.00
CAM210201939884	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO).	2,180,392.42	2,179,761.65	2,179,761.65	100.00	100.00
CAM210201940023	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL EJIDO JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA.	1,467,833.69	1,467,720.25	1,467,720.25	100.00	100.00
CAM210201940138	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN	2,369,754.33	2,366,265.75	2,366,265.75	100.00	100.00
CAM210402055556	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES: PRIVADA 1 (0+000 - 0+160), PRIVADA 2 (0+000 - 0+14), PRIVADA 3 (0+000 - 0+130) ENTRE CALLE SIN Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE HECECHAKAN, MUNICIPIO DE HECECHAKAN, (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	843,088.28	771,395.43	771,395.43	100.00	100.00
CAM210402055733	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AV. CARLOS SANSORES PEREZ ENTRE CALLE 23 EN LA COL. CENTRO Y CALLE 7 EN LA COLONIA LA PLAYA (SUBTRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,468,391.57	1,468,391.57	1,468,391.57	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210402055787	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 29A, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	2,049,759.11	2,049,615.55	2,049,615.55	100.00	100.00
CAM210101886276	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PUBLICO PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE	6,247,927.35	6,247,927.35	6,247,927.35	100.00	100.00
CAM210201939617	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE SIN NOMBRE POR AV. HEROE DE NAZARI COLONIA MULTITUNCHAC EN LA LOC DE SAN FCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,678,987.33	1,678,950.09	1,678,950.09	100.00	100.00
CAM210201940018	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 29 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	645,297.85	640,446.78	640,446.78	100.00	100.00
CAM210201940150	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FREIDERA Y MUELLE EMBARCADERO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN	1,649,695.67	1,649,568.83	1,649,568.83	100.00	100.00
CAM210201940784	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA (BACHEO)	598,610.15	598,610.15	598,610.15	100.00	100.00
CAM210302001144	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	733,242.20	730,290.53	730,290.53	100.00	100.00
CAM210402055569	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CARRETERA PICH - SAN LUCIANO - CARLOS CANO CRUZ KM 19+875, LOCALIDAD: SAN LUCIANO, MUNICIPIO: CAMPECHE	2,965,378.54	2,965,378.54	2,965,378.54	100.00	100.00
CAM210402055659	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACION DEL CAMINO E. C. (ESC. - CHAMP) - YOHAL TUN - MOCH COHUO, DEL KM 0+000 AL KM 66+800 (SUBTRAMOS AISLADOS); LOCALIDAD: CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON	5,219,390.81	5,219,390.81	5,219,390.81	100.00	100.00
CAM210201939657	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 29 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14 EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	2,015,965.39	1,890,727.31	1,890,727.31	100.00	100.00
CAM210201939677	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 6 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 29 A, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,848,643.58	1,834,735.02	1,834,735.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201939820	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,955,139.74	1,955,139.74	1,955,139.74	100.00	100.00
CAM210201939883	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 34 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 23, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO).	3,496,524.32	3,059,461.49	3,059,461.49	100.00	100.00
CAM210201940135	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+690 AL KM: 1+331.8 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	1,642,563.91	1,642,562.69	1,642,562.69	100.00	100.00
CAM210201940153	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+700 AL KM: 1+360 (LADO DERECHO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	2,152,560.72	2,152,320.69	2,152,320.69	100.00	100.00
CAM210201940768	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	689,377.08	688,870.55	688,870.55	100.00	100.00
CAM210201940769	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY)	353,750.00	353,623.86	353,623.86	100.00	100.00
CAM210201941350	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL TRAMO SUBMARINO DEL ESTERO DE SABANCUY DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICUL CARMEN), MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE	14,996,479.59	14,996,479.59	14,996,479.59	100.00	100.00
CAM210302001163	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CALLE 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (BACHEO)	334,888.58	334,888.58	334,888.58	100.00	100.00
CAM210402055795	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE UXMAL ENTRE CALLE PECHAL Y CALLE N. 6 DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO)	1,138,862.48	1,138,862.48	1,138,862.48	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402056785	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (TRABAJO COMPLEMENTARIO) EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	1,977,970.43	1,977,970.43	1,977,970.43	100.00	100.00
CAM210402057341	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN EN ZONA DE CAPTACIÓN POZO 1 Y TANQUE SUPERFICIAL), EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	769,940.71	769,940.71	769,940.71	100.00	100.00
CAM210201939723	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,846,107.81	1,186,500.18	1,186,500.18	100.00	100.00
CAM210201939879	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BRAVO Y CARRETERA HAL TUNCHEN-CAYAL EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1,825,021.04	1,825,020.88	1,825,020.88	100.00	100.00
CAM210201940164	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	OBRA DE MOVILIDAD URBANA (PARADERO PARA TRANSPORTE PÚBLICO) EN LA EXHACIENDA KALA FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS V DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	2,326,312.96	2,326,305.86	2,326,305.86	100.00	100.00
CAM210201940761	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	359,827.00	359,495.69	359,495.69	100.00	100.00
CAM210201940848	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD MOQUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	167,614.00	167,188.95	167,188.95	100.00	100.00
CAM210201941025	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AV. IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA, (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	1,545,522.00	1,544,814.22	1,544,814.22	100.00	100.00
CAM210201941307	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE FUGAS EN DIVERSOS TRAMOS DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS)	2,995,031.24	2,995,031.24	2,995,031.24	100.00	100.00
CAM210201941359	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, CAMPECHE.	1,792,801.19	1,792,794.56	1,792,794.56	100.00	100.00
CAM210402055551	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EDZNA - PICH, TRAMO: EDZNA - ALFREDO V. BONFIL - PICH; LOCALIDAD: PICH, MUNICIPIO: CAMPECHE	2,988,582.25	2,988,582.25	2,988,582.25	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210101886687	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	21,588,950.80	21,436,800.00	21,436,800.00	100.00	100.00
CAM210301949280	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE ASENTAMIENTO DZITBALCHE - 2596	1,704,180.42	1,690,801.30	1,690,801.30	100.00	100.00
CAM210201893085	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 2130	1,000,000.00	827,956.98	827,956.98	100.00	100.00
CAM210201893086	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON - 2132	1,680,000.00	1,679,900.09	1,679,900.09	100.00	100.00
CAM210201895108	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 78482	71,857.04	71,791.44	71,791.44	100.00	100.00
CAM210201895113	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 78648	63,805.14	63,701.40	63,701.40	100.00	100.00
CAM210201895206	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL - 81143	160,000.00	158,773.82	158,773.82	100.00	100.00
CAM210201895287	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN - 82666	173,867.99	173,639.85	173,639.85	100.00	100.00
CAM210201895320	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 83723	208,596.86	208,323.15	208,323.15	100.00	100.00
CAM210301956367	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SANTA CECILIA - 112645	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301956420	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 113180	13,013.16	13,013.16	13,013.16	100.00	100.00
CAM210301957809	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO ACALAN - 148743	14,047.60	14,047.60	14,047.60	100.00	100.00
CAM210301958276	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 167920	158,754.12	158,754.12	158,754.12	100.00	100.00
CAM210301958914	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO ASENTAMIENTO VILLA MADERO - 182284	559,834.72	552,721.08	552,721.08	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402007242	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007714	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	TRES AGUADAS - 185621 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD MELCHOR OCCAMPO	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007740	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO MELCHOR OCCAMPO - 198889 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE	65,485.32	65,485.32	65,485.32	100.00	100.00
CAM210402009205	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 200371 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES	67,712.68	67,712.68	67,712.68	100.00	100.00
CAM210402009214	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 272282 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ANGELES	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009246	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO LOS ANGELES - 272422 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009344	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO EL TESORO - 273231 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL POPISTAL RANCHO	75,200.00	75,200.00	75,200.00	100.00	100.00
CAM210402009379	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO EL POPISTAL - 276970 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ	70,698.00	70,698.00	70,698.00	100.00	100.00
CAM210402009529	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	FARIAS ASENTAMIENTO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 277474 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUC TUC	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009566	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 281360 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010217	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO ALAMILLA - 282299 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010922	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO FERTIMEX - 298345 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010949	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO CAMARONCITO - 311440 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO	9,268.01	9,268.01	9,268.01	100.00	100.00
CAM210402010953	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 311728 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO	122,866.77	122,866.77	122,866.77	100.00	100.00
							ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 311777					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402011165	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 314702	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011356	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 318695	67,712.68	67,712.68	67,712.68	100.00	100.00
CAM210402011840	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO FÁTIMA - 334000	79,740.79	79,740.79	79,740.79	100.00	100.00
CAM210402011840	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA - 1323	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893062	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 2161	470,178.99	466,720.81	466,720.81	100.00	100.00
CAM210201895065	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 77619	138,020.81	137,894.83	137,894.83	100.00	100.00
CAM210201895110	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 78545	49,246.67	49,201.72	49,201.72	100.00	100.00
CAM210201895114	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 78649	82,165.90	82,090.89	82,090.89	100.00	100.00
CAM210201895140	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 79402	52,682.95	52,597.30	52,597.30	100.00	100.00
CAM210201895195	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 80904	55,000.92	54,911.50	54,911.50	100.00	100.00
CAM210201895328	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD TEPAKAN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 83914	192,310.08	192,057.74	192,057.74	100.00	100.00
CAM210201895766	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 99337	147,394.36	147,154.70	147,154.70	100.00	100.00
CAM210301954920	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 99968	349,822.05	349,822.05	349,822.05	100.00	100.00
CAM210301956318	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO CARLOS RIVAS - 112053	13,704.48	13,704.48	13,704.48	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301956473	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINI ASENTAMIENTO NUNKINI - 114036	16,530.78	16,530.78	16,530.78	100.00	100.00
CAM210301957983	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 152411	115,405.50	115,405.50	115,405.50	100.00	100.00
CAM210301958014	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA - 155027	183,509.41	183,509.41	183,509.41	100.00	100.00
CAM210301958086	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA - 158804	8,201.20	8,201.20	8,201.20	100.00	100.00
CAM210301958155	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TINÚN ASENTAMIENTO TINÚN - 163697	87,553.90	87,553.90	87,553.90	100.00	100.00
CAM210301958161	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 164221	104,971.30	104,971.30	104,971.30	100.00	100.00
CAM210301958270	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 167787	158,754.12	158,754.12	158,754.12	100.00	100.00
CAM210301958274	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ - 167836	132,725.99	132,725.99	132,725.99	100.00	100.00
CAM210301958292	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 168163	79,377.11	79,377.11	79,377.11	100.00	100.00
CAM210301958390	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 169718	79,928.53	79,928.53	79,928.53	100.00	100.00
CAM210301958917	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO JABAL - 182317	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210301959101	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 185963	79,870.29	79,870.29	79,870.29	100.00	100.00
CAM210402007721	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD KIKAB ASENTAMIENTO KIKAB - 199087	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007804	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD SIHOCHAC ASENTAMIENTO SIHOCHAC - 204908	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007807	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD NOHAKAL ASENTAMIENTO NOHAKAL - 204978	91,887.08	91,887.08	91,887.08	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402007813	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CAMPECHE LOCALIDAD BOLONCHEN CAHUICH ASENTAMIENTO BOLONCHEN CAHUICH - 205523	211,101.31	211,101.31	211,101.31	100.00	100.00
CAM210402008592	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 246865	2,351,409.50	2,351,409.50	2,351,409.50	100.00	100.00
CAM210402008632	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 247408	2,330,932.04	2,330,932.04	2,330,932.04	100.00	100.00
CAM210402009228	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 272616	72,549.30	72,549.30	72,549.30	100.00	100.00
CAM210402009250	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 273261	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009373	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO KESTÉ - 277398	94,000.00	94,000.00	94,000.00	100.00	100.00
CAM210402009437	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 278773	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009440	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 278812	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009442	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN - 278832	117,500.00	117,500.00	117,500.00	100.00	100.00
CAM210402009718	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA ASENTAMIENTO NUEVO COAHUILA - 286216	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009722	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LA PELUSA ASENTAMIENTO LA PELUSA - 286266	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009749	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 286608	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010350	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD NUNKINI ASENTAMIENTO NUNKINI - 303163	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402010702	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ASERRADERO - 308626	54,154.77	54,154.77	54,154.77	100.00	100.00
CAM210402010850	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO SAN JUAN - 310466	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011053	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 313185	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011666	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 329244	102,681.78	102,681.78	102,681.78	100.00	100.00
CAM210402011841	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO OTRO - 334057	79,740.79	79,740.79	79,740.79	100.00	100.00
CAM210402011841	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 998	800,000.00	797,882.50	797,882.50	100.00	100.00
CAM210201893051	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 1903	140,625.00	139,842.45	139,842.45	100.00	100.00
CAM210201893078	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD ONCE DE MAYO ASENTAMIENTO ONCE DE MAYO - 1979	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893148	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 6954	888,200.00	886,094.09	886,094.09	100.00	100.00
CAM210201893154	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT ASENTAMIENTO NAYARIT CASTELLOT XNOHA - 7324	1,293,134.00	1,291,294.76	1,291,294.76	100.00	100.00
CAM210201894458	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE XMEJÁ ASENTAMIENTO XMEJÁ - 63706	107,561.89	107,463.71	107,463.71	100.00	100.00
CAM210201895031	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 76841	147,028.35	146,894.15	146,894.15	100.00	100.00
CAM210201895112	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 78590	54,167.27	54,079.20	54,079.20	100.00	100.00
CAM210201895182	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL ASENTAMIENTO OTRO - 80756	80,000.00	79,386.92	79,386.92	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201895215	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL - 81300	80,000.00	79,386.91	79,386.91	100.00	100.00
CAM210301954926	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM ASENTAMIENTO CHILAM BALAM - 100022	305,039.33	305,039.33	305,039.33	100.00	100.00
CAM210301954930	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I ASENTAMIENTO MAYA TECÚN I - 100095	122,015.75	122,015.75	122,015.75	100.00	100.00
CAM210301957985	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD PEJELAGARTO ASENTAMIENTO PEJELAGARTO - 152569	198,168.60	198,168.60	198,168.60	100.00	100.00
CAM210301957987	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA CHIQUITA ASENTAMIENTO LA CHIQUITA - 152930	106,580.06	106,580.06	106,580.06	100.00	100.00
CAM210301958446	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 170842	26,573.64	26,573.64	26,573.64	100.00	100.00
CAM210301959166	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNKANÁN ASENTAMIENTO CHUNKANÁN - 187416	71,056.67	71,056.67	71,056.67	100.00	100.00
CAM210402007581	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO ASENTAMIENTO VILLA MADERO - 195938	238,758.80	238,758.80	238,758.80	100.00	100.00
CAM210402007747	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 200671	76,972.18	76,972.18	76,972.18	100.00	100.00
CAM210402007772	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO SACRIFICIO - 201151	63,208.27	63,208.27	63,208.27	100.00	100.00
CAM210402007831	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 207193	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009353	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 277134	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00	100.00
CAM210402009370	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBIAS ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBIAS - 277369	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009383	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 277510	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009405	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA SAN EDUARDO - 277761	117,500.00	117,500.00	117,500.00	100.00	100.00
CAM210402009506	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 281131	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402009526	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 281333	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009547	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTANA ASENTAMIENTO TUMBO DE LA MONTANA - 281796	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009548	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 281878	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00
CAM210402009550	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL ASENTAMIENTO EL MANGAL - 281924	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009613	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES ASENTAMIENTO LOS LAURELES - 283803	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009691	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 285900	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009727	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 286321	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009753	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO NÚMERO DOS ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO NÚMERO DOS - 286656	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010354	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO LIMÓN - 303341	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010659	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO ASENTAMIENTO VILLA MADERO - 308291	219,631.30	219,631.30	219,631.30	100.00	100.00
CAM210402010705	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO OTRO - 308650	6,504.29	6,504.29	6,504.29	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402010956	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 311860	7,600.25	7,600.25	7,600.25	100.00	100.00
CAM210201893048	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MIRAMAR - 336	870,000.00	864,604.75	864,604.75	100.00	100.00
CAM210201893055	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 1250	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893059	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 1309	450,000.00	499,903.52	499,903.52	100.00	100.00
CAM210201893065	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 1341	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893090	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NUMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS DOS OJO DE AGUA - 2167	960,000.00	959,934.41	959,934.41	100.00	100.00
CAM210201893091	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUAS ASENTAMIENTO NUEVO CONHUAS - 2641	1,440,000.00	1,439,853.87	1,439,853.87	100.00	100.00
CAM210201895120	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NUMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS DOS OJO DE AGUA - 78788	101,034.98	100,870.70	100,870.70	100.00	100.00
CAM210201895221	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL - 81393	80,000.00	79,386.91	79,386.91	100.00	100.00
CAM210201895771	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 100072	70,000.00	69,964.42	69,964.42	100.00	100.00
CAM210301956284	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 111751	183,023.61	183,023.61	183,023.61	100.00	100.00
CAM210301956344	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SAN PEDRO - 112329	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301956360	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SAN DIEGO - 112552	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301957976	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO COLONIA NUEVA - 152009	13,783.70	13,783.70	13,783.70	100.00	100.00
CAM210301958245	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 167090	338,992.83	338,992.83	338,992.83	100.00	100.00
CAM210301958322	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 169051	170,189.14	170,189.14	170,189.14	100.00	100.00
CAM210301958368	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 169523	12,697.65	12,697.65	12,697.65	100.00	100.00
CAM210402007264	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD KILOMETRO TREINTA Y SEIS - 187083	33,856.34	33,856.34	33,856.34	100.00	100.00
CAM210402007270	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 187434	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402007274	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 188266	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007444	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO LA FATIMA - 194106	79,740.83	79,740.83	79,740.83	100.00	100.00
CAM210402007455	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 194170	193,464.80	193,464.80	193,464.80	100.00	100.00
CAM210402007490	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 194508	1,196,657.07	1,196,657.07	1,196,657.07	100.00	100.00
CAM210402007708	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN CAMILO CHENCOLLÍ ASENTAMIENTO SAN CAMILO CHENCOLLÍ - 198743	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007792	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL ASENTAMIENTO XKEULIL - 204160	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402007808	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 204986	275,667.15	275,667.15	275,667.15	100.00	100.00
CAM210402007840	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 208995	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009212	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINI LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 272410	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009233	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 272821	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009234	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA - 272891	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00
CAM210402009365	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 277283	159,800.00	159,800.00	159,800.00	100.00	100.00
CAM210402009394	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES ASENTAMIENTO LOS LAURELES - 277603	42,300.00	42,300.00	42,300.00	100.00	100.00
CAM210402009441	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 278816	155,100.00	155,100.00	155,100.00	100.00	100.00
CAM210402009451	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 279007	235,000.00	235,000.00	235,000.00	100.00	100.00
CAM210402010117	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 295569	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402010284	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS ASENTAMIENTO CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 301207	53,851.53	53,851.53	53,851.53	100.00	100.00
CAM210402010353	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINÍ LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO CARLOS RIVAS - 303311	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010731	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 308793	19,774.95	19,774.95	19,774.95	100.00	100.00
CAM210402010859	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL KUKAB - 310658	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402011247	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CHAMPOTÓN CENTRO - 316154	79,861.89	79,861.89	79,861.89	100.00	100.00
CAM210201893060	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 1313	800,000.00	797,882.50	797,882.50	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201893484	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 25380	1,000,000.00	987,068.08	987,068.08	100.00	100.00
CAM210201895072	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XHABÉN ASENTAMIENTO XHABÉN - 77832	259,978.50	259,741.19	259,741.19	100.00	100.00
CAM210201895239	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81754	240,000.00	238,160.73	238,160.73	100.00	100.00
CAM210301949278	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 2127	801,703.60	801,703.60	801,703.60	100.00	100.00
CAM210301949282	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD BACABCHÉN ASENTAMIENTO BACABCHÉN - 2739	280,521.46	280,521.46	280,521.46	100.00	100.00
CAM210301956355	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 112399	47,914.09	47,914.09	47,914.09	100.00	100.00
CAM210301956475	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN LUIS - 114108	78,799.54	78,799.54	78,799.54	100.00	100.00
CAM210301958101	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 159287	29,313.20	29,313.20	29,313.20	100.00	100.00
CAM210301958252	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 167349	178,742.28	178,742.28	178,742.28	100.00	100.00
CAM210301958290	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 168114	39,576.03	39,576.03	39,576.03	100.00	100.00
CAM210301958389	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARIA FARIAS - 169699	159,857.06	159,857.06	159,857.06	100.00	100.00
CAM210301958392	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TINÚN ASENTAMIENTO TINÚN - 169735	558,904.03	555,522.35	555,522.35	100.00	100.00
CAM210301958601	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 175477	79,870.29	79,870.29	79,870.29	100.00	100.00
CAM210301958663	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 176895	138,797.28	138,797.28	138,797.28	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301958666	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 176932	666,984.41	666,984.41	666,984.41	100.00	100.00
CAM210402007411	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 193771	120,915.50	120,915.50	120,915.50	100.00	100.00
CAM210402007743	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CRUCERO OXA ASENTAMIENTO CRUCERO OXA - 200456	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007746	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD NOHAKAL ASENTAMIENTO NOHAKAL - 200626	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402007753	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 200768	55,360.61	55,360.61	55,360.61	100.00	100.00
CAM210402007754	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 200770	166,000.49	166,000.49	166,000.49	100.00	100.00
CAM210402007765	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 200945	29,215.27	29,215.27	29,215.27	100.00	100.00
CAM210402007836	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 207394	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009237	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHE - 273065	29,019.72	29,019.72	29,019.72	100.00	100.00
CAM210402009361	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA - 277258	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009401	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA - 277660	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00	100.00
CAM210402009532	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 281444	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009541	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 281595	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009627	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR ASENTAMIENTO ESTRELLA DEL SUR - 284455	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402010287	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CRUCERO OXA ASENTAMIENTO CRUCERO OXA - 301334	30,615.47	30,615.47	30,615.47	100.00	100.00
CAM210402010331	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO FATIMA - 302766	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010349	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO KILAKAN - 303061	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010486	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL ASENTAMIENTO ALFREDO V. BONFIL - 305441	319,452.75	319,452.75	319,452.75	100.00	100.00
CAM210402010789	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO HUANAL - 309348	68,902.60	68,902.60	68,902.60	100.00	100.00
CAM210402010879	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINI LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO CENTRO - 310834	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010996	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO HOPELCHÉN CENTRO - 312324	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210201893047	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO - 341	870,000.00	864,118.80	864,118.80	100.00	100.00
CAM210201893049	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 407	864,005.39	863,428.31	863,428.31	100.00	100.00
CAM210201893056	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC ASENTAMIENTO SIHOCHAC - 1274	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893070	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCANHA ASENTAMIENTO XCANHA - 1680	800,000.00	797,882.49	797,882.49	100.00	100.00
CAM210201893071	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVEDEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 1688	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893087	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL PORVENIR - 2141	640,000.00	639,956.27	639,956.27	100.00	100.00
CAM210201895121	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 78796	96,927.70	96,839.22	96,839.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201895180	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO ASENTAMIENTO GUILLERMO PRIETO - 80675	194,323.05	194,007.10	194,007.10	100.00	100.00
CAM210201895772	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 100125	159,992.41	159,992.41	159,992.41	100.00	100.00
CAM210301949288	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE ASENTAMIENTO DZITBALCHE SECTOR SUR - 2778	364,678.28	364,678.28	364,678.28	100.00	100.00
CAM210301956326	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARENAL - 112119	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301957779	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO - 147712	143,419.50	143,419.50	143,419.50	100.00	100.00
CAM210301957815	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 148862	12,322.10	12,322.10	12,322.10	100.00	100.00
CAM210301958285	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO GUANAJUATO - 168061	79,377.06	79,377.06	79,377.06	100.00	100.00
CAM210301958342	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II - 169350	79,641.83	79,641.83	79,641.83	100.00	100.00
CAM210301958382	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 169638	159,857.06	159,857.06	159,857.06	100.00	100.00
CAM210301958645	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 176587	102,453.21	102,453.21	102,453.21	100.00	100.00
CAM210301958681	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 177168	46,150.40	46,150.40	46,150.40	100.00	100.00
CAM210402007276	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 188340	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402007780	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 201292	60,321.31	60,321.31	60,321.31	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009219	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS ASENTAMIENTO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ - 272478	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009404	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 277737	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00	100.00
CAM210402009450	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 279000	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009571	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA ASENTAMIENTO OTRO - 282494	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009596	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS ASENTAMIENTO LAS BODEGAS - 283271	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010590	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAMULÁ - 307008	334,211.18	334,211.18	334,211.18	100.00	100.00
CAM210402010601	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 307121	39,177.48	39,177.48	39,177.48	100.00	100.00
CAM210402010788	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARENAL - 309343	46,078.02	46,078.02	46,078.02	100.00	100.00
CAM210402010872	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO BARRIO CARLOS RIVAS - 310778	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402011059	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 313222	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402011072	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 313353	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011132	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 314309	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210201893067	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL	300,000.00	299,977.62	299,977.62	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201893073	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 1366	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893151	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA - ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 1778	865,607.00	864,552.38	864,552.38	100.00	100.00
CAM210201895040	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA - CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A. MADRAZO - 7142	397,348.66	396,985.99	396,985.99	100.00	100.00
CAM210201895170	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 77009	68,949.40	68,837.30	68,837.30	100.00	100.00
CAM210201895769	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A. MADRAZO - 80032	79,996.20	79,996.20	79,996.20	100.00	100.00
CAM210301949276	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 99952	1,000,000.00	999,948.57	999,948.57	100.00	100.00
CAM210301951221	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 2098	498,858.00	498,858.00	498,858.00	100.00	100.00
CAM210301952096	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 67376	41,288.20	41,288.20	41,288.20	100.00	100.00
CAM210301955334	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD LA FÁTIMA COCBILÍN - 81145	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301955435	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 112200	16,144.45	16,144.45	16,144.45	100.00	100.00
CAM210301957821	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 113259	21,538.30	21,538.30	21,538.30	100.00	100.00
CAM210301957997	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 148999	154,427.35	154,427.35	154,427.35	100.00	100.00
CAM210301958259	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD KILOMETRO TREINTA Y SEIS ASENTAMIENTO KILOMETRO TREINTA Y SEIS - 153836	56,377.57	56,377.57	56,377.57	100.00	100.00
							CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 167567					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301958351	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FERTIMEX - 169423	79,641.83	79,641.83	79,641.83	100.00	100.00
CAM210301958377	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 169587	13,225.87	13,225.87	13,225.87	100.00	100.00
CAM210301958655	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 176777	42,253.63	42,253.63	42,253.63	100.00	100.00
CAM210301958899	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC BUL - 182025	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210402007262	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 186953	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00
CAM210402007486	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN ASENTAMIENTO BACABCHÉN - 194441	159,554.29	159,554.29	159,554.29	100.00	100.00
CAM210402007680	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNA ASENTAMIENTO QUETZAL EDZNA - 197629	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007741	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD HOBOMO ASENTAMIENTO HOBOMO - 200394	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007751	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO MAMANTEL - 200740	150,467.81	150,467.81	150,467.81	100.00	100.00
CAM210402007758	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN AGUSTIN OLA ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN OLA - 200810	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402007769	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE ASENTAMIENTO QUEBRACHE - 201113	90,715.76	90,715.76	90,715.76	100.00	100.00
CAM210402007782	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 201320	66,074.91	66,074.91	66,074.91	100.00	100.00
CAM210402009242	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCCBOC ASENTAMIENTO POCCBOC - 273156	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402009409	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 277892	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009446	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 278958	94,000.00	94,000.00	94,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009523	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS - 281302	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009607	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN ASENTAMIENTO EL BORBOTÓN - 283468	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009688	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS ASENTAMIENTO LAS GOLONDRINAS - 285860	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009696	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 285946	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010422	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 304557	79,863.19	79,863.19	79,863.19	100.00	100.00
CAM210402010487	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 305480	239,589.57	239,589.57	239,589.57	100.00	100.00
CAM210402010790	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 309352	28,256.73	28,256.73	28,256.73	100.00	100.00
CAM210402010866	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO BARRIO SAN DIEGO - 310718	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402010936	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 311618	44,291.12	44,291.12	44,291.12	100.00	100.00
CAM210402011022	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 312689	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402011248	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 316197	319,447.56	319,447.56	319,447.56	100.00	100.00
CAM210402011830	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SAMULÁ - 333412	79,863.19	79,863.19	79,863.19	100.00	100.00
CAM210402011830	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 240	2,023,776.59	1,709,396.87	1,709,396.87	100.00	100.00
CAM210201893046	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201893053	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVEDEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD BLASILLO ASENTAMIENTO BLASILLO - 1186	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893144	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD TIXMUCUY ASENTAMIENTO TIXMUCUY - 8839	862,348.00	825,297.88	825,297.88	100.00	100.00
CAM210201893345	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN - 20484	868,371.00	864,762.77	864,762.77	100.00	100.00
CAM210201895126	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 78897	187,816.47	187,511.10	187,511.10	100.00	100.00
CAM210301949284	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE ASENTAMIENTO SAN FELIPE ESTE - 2762	112,208.70	112,208.70	112,208.70	100.00	100.00
CAM210301955276	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 106474	319,984.77	319,984.77	319,984.77	100.00	100.00
CAM210301956268	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 111629	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301956439	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FATIMA - 113299	26,514.31	26,514.31	26,514.31	100.00	100.00
CAM210301956448	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 113370	6,343.91	6,343.91	6,343.91	100.00	100.00
CAM210301956462	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO ASENTAMIENTO MIGUEL COLORADO - 113582	373,968.80	373,968.80	373,968.80	100.00	100.00
CAM210301958097	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 159193	66,990.00	66,990.00	66,990.00	100.00	100.00
CAM210301958143	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA - 163228	8,932.00	8,932.00	8,932.00	100.00	100.00
CAM210301958277	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 167925	56,377.57	56,377.57	56,377.57	100.00	100.00
CAM210301958279	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO GUANAJUATO - 167968	79,377.06	79,377.06	79,377.06	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210301958349	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 169397	159,283.66	159,283.66	159,283.66	100.00	100.00
CAM210301959115	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLO HORIZONTE - 186268	401,351.51	401,351.51	401,351.51	100.00	100.00
CAM210402007267	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 187248	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007768	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD ASENTAMIENTO VALLE DE SOLIDARIDAD - 201047	22,790.76	22,790.76	22,790.76	100.00	100.00
CAM210402007773	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 201195	203,307.40	203,307.40	203,307.40	100.00	100.00
CAM210402007788	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 203818	316,610.60	316,610.60	316,610.60	100.00	100.00
CAM210402007789	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO ASENTAMIENTO OTRO - 203887	72,549.30	72,549.30	72,549.30	100.00	100.00
CAM210402007800	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL ASENTAMIENTO CIUDAD DEL SOL - 204651	159,723.73	159,723.73	159,723.73	100.00	100.00
CAM210402007834	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 207351	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009350	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 277100	235,000.00	235,000.00	235,000.00	100.00	100.00
CAM210402009448	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BARCO HALTÚN DOS CRUCES - 278986	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.00	100.00
CAM210402009555	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 282175	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009730	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL ASENTAMIENTO EL RAMONAL - 286365	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009755	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE ASENTAMIENTO EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE - 286712	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010341	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO FÁTIMA - 302951	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402010451	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD PICH ASENTAMIENTO PICH - 304902	319,452.75	319,452.75	319,452.75	100.00	100.00
CAM210402010726	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARROCERA - 308770	27,494.33	27,494.33	27,494.33	100.00	100.00
CAM210402011837	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 333834	79,863.19	79,863.19	79,863.19	100.00	100.00
CAM210402011837	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO SAN MIGUEL KUKAB - 333836	79,740.79	79,740.79	79,740.79	100.00	100.00
CAM210402011839	ff1	2021				ESTATAL						
CAM210402011839	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 334152	72,549.30	72,549.30	72,549.30	100.00	100.00
CAM210402011842	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES						
CAM210201893076	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARROCERA - 1850	93,750.00	93,228.30	93,228.30	100.00	100.00
CAM210201893082	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR - 2080	1,040,000.00	1,038,928.31	1,038,928.31	100.00	100.00
CAM210201895084	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 78117	10,308.86	10,299.45	10,299.45	100.00	100.00
CAM210201895123	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHE - 78817	120,005.72	119,810.60	119,810.60	100.00	100.00
CAM210201895152	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA AL VARO OBREGÓN - 79652	80,000.00	79,386.91	79,386.91	100.00	100.00
CAM210201895167	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL ASENTAMIENTO OTRO - 79934	320,000.00	317,547.64	317,547.64	100.00	100.00
CAM210201895326	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 83380	36,843.50	36,795.17	36,795.17	100.00	100.00
CAM210301954937	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 100241	79,996.20	79,996.20	79,996.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301955310	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 111999	61,007.87	61,007.87	61,007.87	100.00	100.00
CAM210301957786	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 148044	99,490.30	99,490.30	99,490.30	100.00	100.00
CAM210301957982	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO EL TIGRE - 152272	76,328.00	76,328.00	76,328.00	100.00	100.00
CAM210301957995	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA BARRERA - 153661	106,417.59	106,417.59	106,417.59	100.00	100.00
CAM210301958099	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 159241	70,420.70	70,420.70	70,420.70	100.00	100.00
CAM210301958282	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 168006	79,377.06	79,377.06	79,377.06	100.00	100.00
CAM210301958335	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO C SALINAS DE GORTARI - 169245	79,641.83	79,641.83	79,641.83	100.00	100.00
CAM210301958499	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO LA LUPITA - 171913	9,995.60	9,995.60	9,995.60	100.00	100.00
CAM210301958638	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC ASENTAMIENTO POBOC - 176404	2,031,780.76	2,031,780.76	2,031,780.76	100.00	100.00
CAM210301958648	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL ASENTAMIENTO ZODZIL - 176823	814,795.76	814,795.76	814,795.76	100.00	100.00
CAM210301958670	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO C SALINAS DE GORTARI - 177000	60,151.50	60,151.50	60,151.50	100.00	100.00
CAM210301958918	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 182382	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210402007271	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 187654	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007451	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD NUNKINI ASENTAMIENTO SAN ROMAN - 194144	318,963.17	318,963.17	318,963.17	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210402007458	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 194196	638,905.55	638,905.56	638,905.56	100.00	100.00
CAM210402007518	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD LA FÁTIMA COCBILÍN - 195398	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007565	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 195816	55,672.69	55,672.69	55,672.69	100.00	100.00
CAM210402007694	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 198062	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007761	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 200860	64,916.05	64,916.05	64,916.05	100.00	100.00
CAM210402007764	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ ASENTAMIENTO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 200901	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007775	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD KILOMETRO CINCUENTA Y NUEVE ASENTAMIENTO SAN PABLO KM CINCUENTA Y NUEVE - 201230	59,426.75	59,426.75	59,426.75	100.00	100.00
CAM210402007777	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 201267	38,994.36	38,994.36	38,994.36	100.00	100.00
CAM210402007796	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 204495	163,520.14	163,520.14	163,520.14	100.00	100.00
CAM210402007803	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD HOBOMÓ ASENTAMIENTO HOBOMÓ - 204901	58,527.20	58,527.20	58,527.20	100.00	100.00
CAM210402007811	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 205146	59,645.29	59,645.29	59,645.29	100.00	100.00
CAM210402007825	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 206905	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007828	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 207118	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007842	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 209068	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009236	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD PEDRO BARANDA ASENTAMIENTO PEDRO BARANDA - 273020	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009244	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 273191	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009410	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN ASENTAMIENTO EL BORBOTÓN - 277916	70,500.00	70,500.00	70,500.00	100.00	100.00
CAM210402009573	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO ASENTAMIENTO MATA DEL CHATO - 282554	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402010337	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO SAN MIGUEL KUKAB - 302871	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402011001	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 312395	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402011350	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 318634	29,019.72	29,019.72	29,019.72	100.00	100.00
CAM210201893080	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 2015	140,625.00	139,842.45	139,842.45	100.00	100.00
CAM210201893152	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 7182	848,605.00	815,349.50	815,349.50	100.00	100.00
CAM210201893153	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 7233	903,384.00	901,807.08	901,807.08	100.00	100.00
CAM210301949286	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO SAN FELIPE NORTE - 2773	46,753.63	46,753.63	46,753.63	100.00	100.00
CAM210301956409	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO GUADALUPE - 113100	10,003.86	10,003.86	10,003.86	100.00	100.00
CAM210301956423	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 113195	122,015.75	122,015.75	122,015.75	100.00	100.00
CAM210301956490	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 114205	393,997.82	393,997.82	393,997.82	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301957792	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO ASENTAMIENTO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO - 148148	146,119.40	146,119.40	146,119.40	100.00	100.00
CAM210301958015	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS - 155122	178,452.54	178,452.54	178,452.54	100.00	100.00
CAM210301958055	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN - 157924	175,792.11	175,792.11	175,792.11	100.00	100.00
CAM210301958166	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 164465	47,502.00	47,502.00	47,502.00	100.00	100.00
CAM210301958281	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL ARCA ASENTAMIENTO EL ARCA - 168003	99,305.78	99,305.78	99,305.78	100.00	100.00
CAM210301958347	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 169393	143,270.13	143,270.13	143,270.13	100.00	100.00
CAM210301958357	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO LA LUPITA - 169455	41,160.70	41,160.70	41,160.70	100.00	100.00
CAM210301958646	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP ASENTAMIENTO DZITNUP - 176588	366,579.39	366,579.39	366,579.39	100.00	100.00
CAM210301958672	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 177025	82,296.46	82,296.46	82,296.46	100.00	100.00
CAM210402007689	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD UAYAMÓN ASENTAMIENTO UAYAMÓN - 197980	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007763	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 200881	105,130.25	105,130.25	105,130.25	100.00	100.00
CAM210402007784	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 201414	100,433.86	100,433.86	100,433.86	100.00	100.00
CAM210402007787	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SEYBAPLAYA - 203813	96,732.40	96,732.40	96,732.40	100.00	100.00
CAM210402007814	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 206359	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402007826	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 207023	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007841	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES - 209021	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402008637	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIERREZ - 247466	2,314,459.25	2,314,459.25	2,314,459.25	100.00	100.00
CAM210402009359	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 277240	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009387	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 277529	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009390	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 277542	122,200.00	122,200.00	122,200.00	100.00	100.00
CAM210402009438	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 278805	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009492	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 280789	29,019.72	29,019.72	29,019.72	100.00	100.00
CAM210402009716	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO MONCLOVA - 286149	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010159	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 297234	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402010295	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHE ASENTAMIENTO UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHE - 301628	47,122.62	47,122.62	47,122.62	100.00	100.00
CAM210402010430	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VILLA MERCEDES - 304666	79,863.19	79,863.19	79,863.19	100.00	100.00
CAM210402010719	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CARDENAL - 308734	31,616.09	31,616.09	31,616.09	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210402010905	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO ASERRADERO - 311174	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402011838	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 333884	79,740.79	79,740.79	79,740.79	100.00	100.00
CAM210402011838	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 1281	300,000.00	299,977.62	299,977.62	100.00	100.00
CAM210201893057	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II - 1879	140,625.00	139,842.45	139,842.45	100.00	100.00
CAM210201893077	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR ESTE - 3086	309,375.00	307,912.84	307,912.84	100.00	100.00
CAM210201893093	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA UNO ASENTAMIENTO TUMBO DE LA MONTAÑA - 5526	112,800.00	112,800.00	112,800.00	100.00	100.00
CAM210201895054	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 77247	131,493.90	131,373.87	131,373.87	100.00	100.00
CAM210301949270	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DZITBALCHE LOCALIDAD LA FÁTIMA COCBILIN ASENTAMIENTO LA FÁTIMA COCBILIN - 1247	551,299.52	551,299.52	551,299.52	100.00	100.00
CAM210301954924	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO AVIACIÓN - 100020	79,996.20	79,996.20	79,996.20	100.00	100.00
CAM210301955372	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LOPEZ MATEOS LA DESCONFianza ASENTAMIENTO LOPEZ MATEOS LA DESCONFianza - 112731	183,023.61	183,023.61	183,023.61	100.00	100.00
CAM210301956469	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 113935	34,094.80	34,094.80	34,094.80	100.00	100.00
CAM210301956471	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO EL GATO NEGRO - 113987	16,347.78	16,347.78	16,347.78	100.00	100.00
CAM210301956486	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 114169	236,398.62	236,398.62	236,398.62	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301956487	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 114176	157,599.08	157,599.08	157,599.08	100.00	100.00
CAM210301958012	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO ASENTAMIENTO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 154724	137,063.42	137,063.42	137,063.42	100.00	100.00
CAM210301958056	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL ASENTAMIENTO JUSTICIA SOCIAL - 157932	222,948.90	222,948.90	222,948.90	100.00	100.00
CAM210301958083	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS - 158476	272,644.30	272,644.30	272,644.30	100.00	100.00
CAM210301958121	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARIA FARIAS - 159923	191,226.00	191,226.00	191,226.00	100.00	100.00
CAM210301958653	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 176718	55,351.48	55,351.48	55,351.48	100.00	100.00
CAM210402007278	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 188432	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007790	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 203902	27,751.46	27,751.46	27,751.46	100.00	100.00
CAM210402007815	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 206431	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009241	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO OTRO - 273137	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009367	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA ASENTAMIENTO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA - 277298	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009377	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 277445	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009460	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 279102	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009614	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TINUN ASENTAMIENTO TINUN - 283823	77,385.92	77,385.92	77,385.92	100.00	100.00
CAM210402010356	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 303403	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010793	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LAZARO CÁRDENAS - 309365	5,980.14	5,980.14	5,980.14	100.00	100.00
CAM210402011084	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 313590	238,758.80	238,758.80	238,758.80	100.00	100.00
CAM210402011150	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 314595	67,712.68	67,712.68	67,712.68	100.00	100.00
CAM210402011344	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 318577	77,385.92	77,385.92	77,385.92	100.00	100.00
CAM210201893072	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 1737	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893074	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO AMPLIACION ARENAL - 1783	140,625.00	139,842.45	139,842.45	100.00	100.00
CAM210201893094	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR OESTE - 3146	815,625.00	811,770.20	811,770.20	100.00	100.00
CAM210201893096	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 3194	4,800,000.00	4,799,684.27	4,799,684.27	100.00	100.00
CAM210201893146	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 6901	864,331.00	863,440.21	863,440.21	100.00	100.00
CAM210201895105	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XNOHA ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RIO XNOHA - 78403	92,698.42	92,547.70	92,547.70	100.00	100.00
CAM210201895125	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 78878	43,004.42	42,965.17	42,965.17	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201895165	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ARROYO NEGRO ASENTAMIENTO ARROYO NEGRO - 79916	126,878.29	126,672.00	126,672.00	100.00	100.00
CAM210201895185	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 80805	38,388.82	38,326.40	38,326.40	100.00	100.00
CAM210201895193	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL ASENTAMIENTO XPUIJIL - 80892	80,000.00	79,386.91	79,386.91	100.00	100.00
CAM210301949274	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 2078	2,343,749.02	2,342,236.19	2,342,236.19	100.00	100.00
CAM210301954943	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 100293	244,031.46	244,031.46	244,031.46	100.00	100.00
CAM210301954947	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 100322	69,964.42	69,964.42	69,964.42	100.00	100.00
CAM210301955326	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL ASENTAMIENTO EL MANGAL - 106687	79,996.20	79,996.20	79,996.20	100.00	100.00
CAM210301955248	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO EL POCITO - 111475	75,844.73	75,844.73	75,844.73	100.00	100.00
CAM210301955472	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO EL GATO NEGRO - 114016	13,257.15	13,257.15	13,257.15	100.00	100.00
CAM210301955485	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114148	157,599.08	157,599.08	157,599.08	100.00	100.00
CAM210301955145	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD LOS COCALES - 163314	27,892.20	27,892.20	27,892.20	100.00	100.00
CAM210301955338	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 169302	159,283.66	159,283.66	159,283.66	100.00	100.00
CAM210301955078	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN BELLAVISTA - 185658	157,740.58	157,740.58	157,740.58	100.00	100.00
CAM210402007752	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL ASENTAMIENTO CAYAL - 200750	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007770	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE	71,808.18	71,808.18	71,808.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210402007794	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 201126	19,598.84	19,598.84	19,598.84	100.00	100.00
CAM210402007821	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 204291	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009238	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIERREZ - 206886	43,529.58	43,529.58	43,529.58	100.00	100.00
CAM210402009239	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 273085	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009341	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCISO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 273108	141,000.00	141,000.00	141,000.00	100.00	100.00
CAM210402009348	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ASENTAMIENTO BLASILLO - 276934	216,200.00	216,200.00	216,200.00	100.00	100.00
CAM210402009457	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA ASENTAMIENTO SANTA ADELAIDA - 277060	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009758	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 279082	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402010232	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 286758	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00
CAM210402010286	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO - 298502	55,457.51	55,457.51	55,457.51	100.00	100.00
CAM210402010787	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL ASENTAMIENTO CAYAL - 301314	52,796.73	52,796.73	52,796.73	100.00	100.00
CAM210402010791	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 309337	7,385.82	7,385.82	7,385.82	100.00	100.00
CAM210402010944	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 311674	115,576.24	115,576.24	115,576.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402010955	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLÓN - 311858	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402011135	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 314428	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011245	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO OTRO - 316016	79,861.89	79,861.89	79,861.89	100.00	100.00
CAM210402011833	ff1	2021				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VIVAH - 333504	319,452.76	319,452.76	319,452.76	100.00	100.00
CAM210402011833	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 1326	1,600,000.00	1,598,223.03	1,598,223.03	100.00	100.00
CAM210201893063	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 1364	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893066	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO	300,000.00	299,976.64	299,976.64	100.00	100.00
CAM210201893075	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO UNIDAD Y TRABAJO - 1832	1,000,000.00	999,981.82	999,981.82	100.00	100.00
CAM210201893084	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 2113	160,000.00	159,990.49	159,990.49	100.00	100.00
CAM210201893092	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DOS - 2723	844,682.00	843,526.24	843,526.24	100.00	100.00
CAM210201893141	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CASTAMAY ASENTAMIENTO CASTAMAY - 6337	1,000,000.00	983,565.15	983,565.15	100.00	100.00
CAM210201893492	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 25489	80,000.00	79,386.91	79,386.91	100.00	100.00
CAM210201895238	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUIJIL - 81744	79,996.20	79,996.20	79,996.20	100.00	100.00
CAM210201895768	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 99876	2,317,615.25	2,317,615.25	2,317,615.25	100.00	100.00
CAM210301949268	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO CALKINÍ CENTRO - 1167					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301952534	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84077	782,890.12	782,890.12	782,890.12	100.00	100.00
CAM210301954931	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO MOQUEL - 100155	488,062.92	488,062.92	488,062.92	100.00	100.00
CAM210301954935	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 100180	79,996.21	79,996.21	79,996.21	100.00	100.00
CAM210301956330	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO KILAKAN - 112174	36,640.18	36,640.18	36,640.18	100.00	100.00
CAM210301956456	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 113523	373,968.80	373,968.80	373,968.80	100.00	100.00
CAM210301958356	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 169450	79,641.83	79,641.83	79,641.83	100.00	100.00
CAM210301958387	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 169668	479,571.18	479,571.18	479,571.18	100.00	100.00
CAM210301958651	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 176683	111,731.86	111,731.86	111,731.86	100.00	100.00
CAM210402007730	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD TIKINMUL ASENTAMIENTO TIKINMUL - 199431	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402007781	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA - 201306	11,629.19	11,629.19	11,629.19	100.00	100.00
CAM210402007809	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 205027	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00
CAM210402007817	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL - 206518	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007823	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUAREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARIA PINO SUAREZ - 206835	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009230	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO OTRO - 272764	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402009396	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 277614	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009686	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010290	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD KIKAB ASENTAMIENTO KIKAB - 301352	61,190.29	61,190.29	61,190.29	100.00	100.00
CAM210402010792	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 309361	29,900.68	29,900.68	29,900.68	100.00	100.00
CAM210402011074	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARIA FARIAS - 313390	58,039.44	58,039.44	58,039.44	100.00	100.00
CAM210201893150	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 7086	904,825.00	885,563.21	885,563.21	100.00	100.00
CAM210201893465	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 25119	798,345.06	794,872.83	794,872.83	100.00	100.00
CAM210201895098	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOHLAGUNA ALVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 78329	18,279.42	18,249.70	18,249.70	100.00	100.00
CAM210201895118	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 78751	104,755.92	104,660.30	104,660.30	100.00	100.00
CAM210201895175	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTOBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTOBAL COLÓN - 80452	126,979.96	126,773.50	126,773.50	100.00	100.00
CAM210201895753	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 98482	137,919.15	137,694.90	137,694.90	100.00	100.00
CAM210301954939	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 100258	69,964.42	69,964.42	69,964.42	100.00	100.00
CAM210301954941	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 100289	239,988.56	239,988.56	239,988.56	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301956335	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO CENTRO - 112203	5,367.92	5,367.92	5,367.92	100.00	100.00
CAM210301956483	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114142	78,799.54	78,799.54	78,799.54	100.00	100.00
CAM210301957797	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA MENDEZ - 148360	56,474.60	56,474.60	56,474.60	100.00	100.00
CAM210301958165	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD KANKÍ ASENTAMIENTO KANKÍ - 164384	80,063.20	80,063.20	80,063.20	100.00	100.00
CAM210402007767	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 201012	146,991.26	146,991.26	146,991.26	100.00	100.00
CAM210402007793	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ALLENDE - 204202	77,582.10	77,582.10	77,582.10	100.00	100.00
CAM210402007798	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO POZO DEL MONTE - 204630	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402007810	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL ASENTAMIENTO ULUMAL - 205101	33,856.34	33,856.34	33,856.34	100.00	100.00
CAM210402007827	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 207071	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009308	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 276285	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009339	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL ASENTAMIENTO HOOL - 276929	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009346	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 277018	94,000.00	94,000.00	94,000.00	100.00	100.00
CAM210402009356	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO ASENTAMIENTO RÍO BLANCO - 277171	37,600.00	37,600.00	37,600.00	100.00	100.00
CAM210402009551	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ISLA DE SAN ISIDRO - 282076	38,692.96	38,692.96	38,692.96	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402009631	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS - 284570	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010085	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO - 294767	135,425.36	135,425.36	135,425.36	100.00	100.00
CAM210402010665	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 308410	349,730.69	349,730.69	349,730.69	100.00	100.00
CAM210402010786	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 309329	33,784.19	33,784.19	33,784.19	100.00	100.00
CAM210402011038	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO LAZARETO - 312980	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210201893058	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 1302	281,250.00	280,476.60	280,476.60	100.00	100.00
CAM210201893064	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 1328	150,000.00	149,988.81	149,988.81	100.00	100.00
CAM210201893083	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 2087	680,000.00	676,495.75	676,495.75	100.00	100.00
CAM210201893088	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL ASENTAMIENTO EL CHICHONAL - 2153	1,040,000.00	1,039,894.47	1,039,894.47	100.00	100.00
CAM210201893149	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS ASENTAMIENTO FLOR DE CHIAPAS - 7045	856,503.00	834,415.23	834,415.23	100.00	100.00
CAM210201894498	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 65419	158,048.87	157,904.61	157,904.61	100.00	100.00
CAM210201895178	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 80598	54,004.61	53,916.80	53,916.80	100.00	100.00
CAM210301949290	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO DZITBALCHE SECTOR CENTRO ESTE - 2785	130,910.15	130,910.15	130,910.15	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301954933	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 100172	69,964.42	69,964.42	69,964.42	100.00	100.00
CAM210301954953	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO DIANA LAURA - 100370	69,964.42	69,964.42	69,964.42	100.00	100.00
CAM210301956382	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL KUKAB - 112855	6,506.58	6,506.58	6,506.58	100.00	100.00
CAM210301956489	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114198	78,799.54	78,799.54	78,799.54	100.00	100.00
CAM210301958013	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCARCEGA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 154826	114,784.77	114,784.77	114,784.77	100.00	100.00
CAM210301958295	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 168285	158,754.14	158,754.14	158,754.14	100.00	100.00
CAM210301958340	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL - 169308	101,987.52	101,987.52	101,987.52	100.00	100.00
CAM210301958362	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 169476	238,925.54	238,925.54	238,925.54	100.00	100.00
CAM210301958668	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 176977	173,344.34	173,344.34	173,344.34	100.00	100.00
CAM210301958677	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 177104	403,612.04	403,612.04	403,612.04	100.00	100.00
CAM210301958900	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 182029	159,952.77	157,920.30	157,920.30	100.00	100.00
CAM210301958921	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BANCO DE PIEDRA - 182408	239,909.42	239,909.42	239,909.42	100.00	100.00
CAM210402007756	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ DIECIOCHO DE MARZO ASENTAMIENTO DIECIOCHO DE MARZO - 200802	162,950.88	162,950.88	162,950.88	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210402009243	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO SAN JOSE - 273169	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402009245	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 273213	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402009381	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUINA ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN CHUINA - 277507	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210402009455	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 279036	376,000.00	376,000.00	376,000.00	100.00	100.00
CAM210402009619	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 284164	67,712.68	67,712.68	67,712.68	100.00	100.00
CAM210402009707	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LA MISTERIOSA ASENTAMIENTO LA MISTERIOSA - 286035	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402009740	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 286464	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009744	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 286508	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009746	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD TENANCINGO ASENTAMIENTO TENANCINGO - 286544	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402010357	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 303446	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010482	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD POYAXUM ASENTAMIENTO POYAXUM - 305409	239,589.57	239,589.57	239,589.57	100.00	100.00
CAM210402010663	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL ASENTAMIENTO XKEULIL - 308401	185,526.05	185,526.05	185,526.05	100.00	100.00
CAM210402010734	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 308821	35,356.66	35,356.66	35,356.66	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402010908	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO CARDENAL - 311250	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402010927	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO MANGUITOS - 311542	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402010990	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD SIHOCHAC ASENTAMIENTO SIHOCHAC - 312211	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402011046	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 313079	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402012029	ff1	2021	33	I	3	ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 339446	239,331.42	239,331.42	239,331.42	100.00	100.00
CAM210402012029	ff2	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO ARENAL - 2063	280,000.00	276,889.76	276,889.76	100.00	100.00
CAM210201893081	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO BOQUERÓN DEL PALMAR - 24938	2,014,154.94	2,007,690.91	2,007,690.91	100.00	100.00
CAM210201893460	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 77471	131,168.57	131,048.84	131,048.84	100.00	100.00
CAM210201895062	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 77679	96,175.38	96,087.59	96,087.59	100.00	100.00
CAM210201895066	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCISO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 78708	149,651.32	149,408.00	149,408.00	100.00	100.00
CAM210201895116	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 78750	277,261.61	276,810.80	276,810.80	100.00	100.00
CAM210201895117	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 100319	366,047.22	366,047.22	366,047.22	100.00	100.00
CAM210301954945	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 100376	61,007.88	61,007.88	61,007.88	100.00	100.00
CAM210301954955	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 112352	27,042.98	27,042.98	27,042.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301957986	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 152860	176,001.00	176,001.00	176,001.00	100.00	100.00
CAM210301958293	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ UNO - 168209	476,262.39	476,262.39	476,262.39	100.00	100.00
CAM210301958294	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC BUL - 168219	81,976.03	81,976.03	81,976.03	100.00	100.00
CAM210301958384	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BANCO DE PIEDRA - 169642	57,941.92	57,941.92	57,941.92	100.00	100.00
CAM210301958599	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 175389	50,848.10	50,848.10	50,848.10	100.00	100.00
CAM210301958909	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 182227	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210301958911	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ - 182245	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210301958915	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 182287	79,969.80	79,969.80	79,969.80	100.00	100.00
CAM210402007374	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO KILAKAN - 192908	318,963.18	318,963.18	318,963.18	100.00	100.00
CAM210402007744	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD MUCUYCHAKAN ASENTAMIENTO MUCUYCHAKAN - 200500	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007745	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 200525	10,632.98	10,632.98	10,632.98	100.00	100.00
CAM210402007766	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALISIMO MORELOS - 200948	42,470.92	42,470.92	42,470.92	100.00	100.00
CAM210402007799	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 204650	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00
CAM210402007801	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO HUANAL - 204764	14,509.86	14,509.86	14,509.86	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402007806	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 204965	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402007832	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 207281	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009224	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 272571	9,673.24	9,673.24	9,673.24	100.00	100.00
CAM210402009252	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD BLANCA FLOR ASENTAMIENTO BLANCA FLOR - 273277	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402009399	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO ASENTAMIENTO EL PARAISO - 277632	98,700.00	98,700.00	98,700.00	100.00	100.00
CAM210402009515	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 281202	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009519	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 281261	24,183.10	24,183.10	24,183.10	100.00	100.00
CAM210402009576	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 282585	19,346.48	19,346.48	19,346.48	100.00	100.00
CAM210402009622	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD KANKI ASENTAMIENTO KANKI - 284288	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402010097	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINI LOCALIDAD TEPAKAN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 295029	53,202.82	53,202.82	53,202.82	100.00	100.00
CAM210402010216	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II - 298318	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402010285	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN LUCIANO ASENTAMIENTO SAN LUCIANO - 301262	45,638.61	45,638.61	45,638.61	100.00	100.00
CAM210402010328	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 302653	79,740.78	79,740.78	79,740.78	100.00	100.00
CAM210402010886	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINI LOCALIDAD BECAL ASENTAMIENTO LA FATIMA - 310925	48,366.20	48,366.20	48,366.20	100.00	100.00
CAM210402010926	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO CAMARONCITO - 311487	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402011069	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA - 313318	4,836.62	4,836.62	4,836.62	100.00	100.00
CAM210402011246	ff1	2021	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD CHAMPOTON ASENTAMIENTO MICROONDAS - 316114	159,723.78	159,723.78	159,723.78	100.00	100.00
CAM210201938357	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LA JOYA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,385,743.62	1,385,743.62	1,385,064.98	99.95	100.00
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,684.88	932,684.88	279,805.46	30.00	75.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,197.05	845,197.05	253,559.11	30.00	0.00
CAM210402052919	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,176.89	1,055,176.89	0.00	0.00	0.00
CAM210402052932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,092.81	531,092.81	0.00	0.00	0.00
CAM210302000576	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,257,715.48	1,257,715.48	377,314.64	30.00	100.00
CAM210201938356	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. AGUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,245,975.17	1,245,975.17	1,245,975.16	100.00	100.00
CAM210201938585	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	705,399.61	705,399.61	211,619.88	30.00	100.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210302000531	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	998,785.51	998,785.51	991,394.09	99.26	100.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,803.24	847,803.24	254,340.97	30.00	65.00
CAM210402052931	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,412.20	1,348,412.20	0.00	0.00	0.00
CAM210201938352	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	548,331.94	548,331.94	547,045.65	99.77	100.00
CAM210201938582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	705,893.33	705,893.33	211,768.00	30.00	52.00
CAM210201938588	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	768,337.23	768,337.23	581,467.65	75.68	100.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,727.46	845,727.46	253,718.24	30.00	0.00
CAM210201938349	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	526,025.86	526,025.86	523,261.25	99.47	100.00
CAM210302000539	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 80, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,318,607.03	1,318,607.03	1,304,245.07	98.91	100.00
CAM210302000578	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,420,508.45	1,420,508.45	426,152.53	30.00	0.00
CAM210402052893	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA No. 102, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,686.81	397,686.81	119,306.04	30.00	97.00
CAM210201938366	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,342,523.85	1,342,523.85	1,335,088.38	99.45	85.00
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	14.00
CAM210302000512	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	986,306.51	986,306.51	978,378.36	99.20	75.00
CAM210302000529	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,015,457.99	1,015,457.99	304,637.38	30.00	20.00
CAM210302000577	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TERNURA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,753.93	680,753.93	204,226.18	30.00	100.00
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,296,437.95	1,296,437.95	388,931.39	30.00	30.00
CAM210402052925	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,084,756.60	1,084,756.60	325,426.98	30.00	50.00
CAM210402052927	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARBADA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	921,078.58	921,078.58	276,323.57	30.00	85.00
CAM210402052930	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	239,203.62	71,761.09	30.00	0.00
CAM210302000519	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,440,054.82	1,440,054.82	1,405,381.26	97.59	100.00
CAM210302000554	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑO FELIZ, CONSTRUCCION DE BARDAS Y CERCA PERIMETRAL	301,628.78	301,628.78	298,919.74	99.10	100.00
CAM210402052920	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PLAN DE AYALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,186.65	848,186.65	0.00	0.00	0.00
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	985,831.09	985,831.09	295,749.33	30.00	45.00
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	686,316.60	686,316.60	205,894.98	30.00	85.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302000528	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	1,195,905.49	1,195,905.49	1,189,242.31	99.44	45.00
CAM210302000542	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,986,471.87	1,986,471.87	1,979,792.67	99.66	100.00
CAM210302000546	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO B Y H	2,589,984.80	2,589,984.80	2,583,601.61	99.75	100.00
CAM210302000553	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. IRMA CABANAS FERRER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,337,989.47	2,337,989.47	2,337,989.46	100.00	100.00
CAM210201938350	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	531,702.84	531,702.84	528,556.65	99.41	100.00
CAM210302000517	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCA VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,594,219.35	2,594,219.35	2,362,610.43	91.07	80.00
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,610.20	849,610.20	254,883.06	30.00	22.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,708.15	843,708.15	253,112.44	30.00	60.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,879.66	599,879.66	179,963.90	30.00	100.00
CAM210201938583	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,020.27	697,020.27	545,362.23	78.24	100.00
CAM210201938586	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESC. SEC. GRAL. NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,224,912.46	1,224,912.46	739,734.97	60.39	100.00
CAM210302000537	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. SOLIDARIDAD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,397,552.90	1,397,552.90	1,030,811.31	73.76	100.00
CAM210302000575	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,922.89	1,176,922.89	353,076.87	30.00	60.00
CAM210402052901	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,408.65	246,408.65	73,922.59	30.00	88.00
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,013.66	1,091,013.66	327,304.10	30.00	50.00
CAM210201938361	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	335,100.00	335,100.00	333,546.30	99.54	100.00
CAM210302000514	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,794,225.13	2,794,225.13	1,924,225.12	68.86	85.00
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,806.43	850,806.43	255,241.93	30.00	0.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,588.60	926,588.60	277,976.58	30.00	5.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	544,218.72	544,218.72	341,169.24	62.69	100.00
CAM210302000516	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,264,042.83	2,264,042.83	2,195,832.74	96.99	100.00
CAM210302000566	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	913,040.19	913,040.19	0.00	0.00	70.00
CAM210302000569	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,738.37	849,738.37	0.00	0.00	0.00
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,203.20	1,091,203.20	327,360.96	30.00	65.00
CAM210302000583	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VICENTE SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,170,542.16	1,170,542.16	0.00	0.00	0.00
CAM210101885932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PABLO NERUDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	600,722.70	600,722.70	0.00	0.00	0.00
CAM210201938581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	666,526.33	666,526.33	310,056.08	46.52	40.00
CAM210201938590	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO ESPERANZA, CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	758,302.36	758,302.36	227,490.71	30.00	100.00
CAM210302000567	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	432,685.12	432,685.12	305,790.41	70.67	100.00
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,252,953.79	1,252,953.79	375,886.14	30.00	45.00
CAM210302000584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	931,626.21	931,626.21	0.00	0.00	0.00
CAM210402052889	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL NUM. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	380,482.23	380,482.23	114,144.67	30.00	100.00
CAM210302000522	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,195,563.28	1,195,563.28	1,097,402.51	91.79	100.00
CAM210302000573	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,877.20	848,877.20	254,663.16	30.00	65.00
CAM210402052922	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	928,701.07	928,701.07	0.00	0.00	0.00
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	352,894.67	30.00	15.00
CAM210201938355	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 60, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,110,493.17	2,110,493.17	2,110,493.16	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302000532	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	705,197.15	705,197.15	705,197.15	100.00	99.97
CAM210302000555	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. CALAKMUL, CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	916,920.12	916,920.12	725,504.32	79.12	100.00
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	425,987.86	425,987.86	127,796.35	30.00	45.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,119.80	518,119.80	155,435.94	30.00	25.00
CAM210402052900	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	596,501.93	596,501.93	178,950.58	30.00	42.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,803.97	1,055,803.97	316,741.19	30.00	30.00
CAM210302000515	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 19, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,448,171.36	1,448,171.36	1,448,171.36	100.00	100.00
CAM210302000540	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PERLA DEL GOLFO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	889,997.72	889,997.72	889,997.72	100.00	100.00
CAM210402052853	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 81, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR	378,059.80	378,059.80	378,059.80	100.00	100.00
CAM210402052861	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	1,757,320.13	1,757,320.13	1,757,320.13	100.00	100.00
CAM210402052868	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. BENITO JUAREZ GARCIA, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	155,843.68	155,843.68	155,843.68	100.00	100.00
CAM210402052872	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN ESCUTIA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	50,257.00	50,257.00	50,257.00	100.00	100.00
CAM210402052880	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RAMON G. BONFIL, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	302,029.20	302,029.20	302,029.20	100.00	100.00
CAM210302000525	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	869,582.66	869,582.66	869,582.66	100.00	100.00
CAM210302000536	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 57, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,076,490.39	2,076,490.39	2,076,490.39	100.00	100.00
CAM210402052859	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	1,881,859.57	1,881,859.57	1,881,859.57	100.00	100.00
CAM210402052871	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 80, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	85,294.80	85,294.80	85,294.80	100.00	100.00
CAM210402052888	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 11, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	827,209.13	827,209.13	827,209.13	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302000524	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA JUN MU'UH KAAMBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,378.53	180,378.53	180,378.53	100.00	100.00
CAM210302000547	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. INDIGENA ZAM NAH, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA	598,247.60	598,247.60	598,247.60	100.00	100.00
CAM210302000551	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 91, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,154,641.32	1,154,641.32	1,154,641.32	100.00	100.00
CAM210402052890	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM.EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	835,236.17	835,236.17	835,236.17	100.00	100.00
CAM210402052897	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	576,956.52	576,956.52	576,956.52	100.00	100.00
CAM210302000538	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	382,078.69	382,078.69	382,078.69	100.00	100.00
CAM210302000548	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. JOSE NARVAEZ MARQUEZ, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA	866,666.35	866,666.35	866,666.35	100.00	100.00
CAM210302000561	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 17, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	183,599.00	183,599.00	183,599.00	100.00	100.00
CAM210402052851	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PROF. ALVARO AGUILAR CURMINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,155,803.28	1,155,803.28	1,155,803.28	100.00	100.00
CAM210402052873	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	39,596.60	39,596.60	39,596.60	100.00	100.00
CAM210402052881	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	116,882.76	116,882.76	116,882.76	100.00	100.00
CAM210402052894	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM. 91, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	62,729.23	62,729.23	62,729.23	100.00	100.00
CAM210402052896	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 23, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,945.88	254,945.88	254,945.88	100.00	100.00
CAM210402052902	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (INSTALACIONES ELECTRICAS)	317,084.06	317,084.06	317,084.06	100.00	100.00
CAM210302000513	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. HEROE DE NACCOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,836,393.15	1,836,393.15	1,836,393.15	100.00	100.00
CAM210302000535	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. ELDA FERNANDEZ ANDUEZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,199,085.11	1,199,085.11	1,199,085.11	100.00	100.00
CAM210402052878	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 91, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	37,564.28	37,564.28	37,564.28	100.00	100.00
CAM210402052884	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS ILUSTRES, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	226,094.53	226,094.53	226,094.53	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302000533	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	473,499.04	473,499.04	473,499.04	100.00	100.00
CAM210402052860	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PARAISO INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,759,981.65	1,759,981.65	1,759,981.65	100.00	100.00
CAM210402052883	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. CIRCULO INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	165,765.29	165,765.29	165,765.29	100.00	100.00
CAM210402052892	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LUCILA ALAYOLA, REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA	593,033.86	593,033.86	593,033.86	100.00	100.00
CAM210201938351	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,348.64	518,348.64	518,348.64	100.00	100.00
CAM210201938369	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	625,153.42	625,153.42	625,153.42	100.00	100.00
CAM210302000523	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	997,667.33	997,667.33	997,667.33	100.00	100.00
CAM210302000527	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 88, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,558,357.71	1,558,357.71	1,558,357.71	100.00	100.00
CAM210402052870	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 10, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	85,271.60	85,271.60	85,271.60	100.00	100.00
CAM210402052876	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. INDIGENA ZAM NAH, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	38,960.92	38,960.92	38,960.92	100.00	100.00
CAM210402052891	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	624,220.95	624,220.95	624,220.95	100.00	100.00
CAM210402052895	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO G. TORRES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,629.80	88,629.80	88,629.80	100.00	100.00
CAM210201938371	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	2,961,020.44	2,961,020.44	2,961,020.44	100.00	100.00
CAM210302000559	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	115,275.00	115,275.00	115,275.00	100.00	100.00
CAM210402052864	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 AULA DE COMPUTO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE CONSTRUCCION DE PLAZA Y TECHUMBRE)	5,670,426.87	5,670,426.87	5,670,426.87	100.00	100.00
CAM210402052885	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,792.40	110,792.40	110,792.40	100.00	100.00
CAM210201938359	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,280,798.69	1,592,878.12	1,592,878.12	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201938360	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 153, REHABILITACION DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	2,299,800.32	2,299,800.32	2,299,800.32	100.00	100.00
CAM210201938370	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	598,756.26	598,756.26	598,756.26	100.00	100.00
CAM210302000550	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL TESORO DEL SABER, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	515,188.97	515,188.97	515,188.97	100.00	100.00
CAM210302000556	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCA VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	73,618.24	73,618.24	73,618.24	100.00	100.00
CAM210302000558	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PARAISO INFANTIL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	37,305.60	37,305.60	37,305.60	100.00	100.00
CAM210302000562	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER, EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS DIDACTICA Y DIRECCION	266,027.18	266,027.18	266,027.18	100.00	100.00
CAM210402052856	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,210,949.81	1,210,949.81	1,210,949.81	100.00	100.00
CAM210402052877	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS DIDACTICAS	69,895.16	69,895.16	69,895.16	100.00	100.00
CAM210201938354	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 03, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	199,545.96	199,545.96	199,545.96	100.00	100.00
CAM210302000518	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EULOGIO PERERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,483,661.31	1,483,661.31	1,483,661.31	100.00	100.00
CAM210402052869	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	79,657.20	79,657.20	79,657.20	100.00	100.00
CAM210302000520	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,939,990.22	2,939,990.22	2,939,990.22	100.00	100.00
CAM210302000521	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,988,859.17	2,988,859.17	2,988,859.17	100.00	100.00
CAM210402052875	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	74,843.20	74,843.20	74,843.20	100.00	100.00
CAM210402052879	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. PERLA DEL GOLFO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	116,882.76	116,882.76	116,882.76	100.00	100.00
CAM210201938348	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	610,346.38	610,346.38	610,346.38	100.00	100.00
CAM210201938353	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 87, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,092,333.79	1,092,333.79	1,092,333.79	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201938362	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,584,939.99	1,584,939.99	1,584,939.99	100.00	100.00
CAM210201938368	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 135, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,493,062.23	2,493,062.23	2,493,062.23	100.00	100.00
CAM210302000545	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,037,396.03	1,037,396.03	1,037,396.03	100.00	100.00
CAM210302000549	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	181,758.45	181,758.45	181,758.45	100.00	100.00
CAM210302000560	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 07, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	82,951.60	82,951.60	82,951.60	100.00	100.00
CAM210402052858	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	687,343.67	687,343.67	687,343.67	100.00	100.00
CAM210402052867	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 05, EQUIPAMIENTO DE MESAS PARA SELECCION Y LAVADO	24,989.88	24,989.88	24,989.88	100.00	100.00
CAM210402052866	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. HORTENCIA ALAYOLA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	196,534.23	196,534.23	196,534.23	100.00	100.00
CAM210201938358	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 54, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,110,604.20	2,110,604.20	2,110,604.20	100.00	100.00
CAM210201938365	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	497,297.65	497,297.65	497,297.65	100.00	100.00
CAM210302000544	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 66, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	655,561.15	655,561.15	655,561.15	100.00	100.00
CAM210302000552	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	3,131,314.43	3,131,314.43	3,131,314.43	100.00	100.00
CAM210402052874	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 58, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 AULA DE COMPUTO	604,464.40	604,464.40	604,464.40	100.00	100.00
CAM210402052867	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	494,180.27	494,180.27	494,180.27	100.00	100.00
CAM210402052898	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARIA DEL CARMEN POBLACIONES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	647,339.86	647,339.86	647,339.86	100.00	100.00
CAM210402052899	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	158,640.85	158,640.85	158,640.85	100.00	100.00
CAM210302000541	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,820,108.42	1,820,108.42	1,820,108.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402052854	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑO FERROCARRILERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	451,965.53	451,965.53	451,965.53	100.00	100.00
CAM210402052865	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,119,431.60	2,119,431.60	2,119,431.60	100.00	100.00
CAM210402052903	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (INSTALACIONES ELECTRICAS)	405,709.77	405,709.77	405,709.77	100.00	100.00
CAM210201938363	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 59, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,076,207.70	2,076,207.70	2,076,207.70	100.00	100.00
CAM210302000526	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	799,888.73	799,888.73	799,888.73	100.00	100.00
CAM210302000530	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,110,715.27	1,110,715.27	1,110,715.27	100.00	100.00
CAM210302000557	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑOS DEL MUNDO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	59,693.60	59,693.60	59,693.60	100.00	100.00
CAM210402052855	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. IGNACIO ALDAMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,158,501.59	1,158,501.59	1,158,501.59	100.00	100.00
CAM210402052862	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 33, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,190,540.02	1,190,540.02	1,190,540.02	100.00	100.00
CAM210402052863	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	2,891,163.86	2,891,163.86	2,891,163.86	100.00	100.00
CAM210402052882	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA, SUMINISTRO PARCIAL DE MOBILIARIO	10,365.83	10,365.83	10,365.83	100.00	100.00
CAM210201938364	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,330,947.48	2,330,947.48	2,330,947.48	100.00	100.00
CAM210201938367	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,808,651.30	2,808,651.30	2,808,651.30	100.00	100.00
CAM210302000534	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 149, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	566,121.77	566,121.77	566,121.77	100.00	100.00
CAM210302000543	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,597,890.59	1,597,890.59	1,597,890.59	100.00	100.00
CAM210402052852	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,937,233.70	1,937,233.70	1,937,233.70	100.00	100.00
CAM210402052857	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DR. ALBERTO TRUEBA URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	1,599,815.73	1,599,815.73	1,599,815.73	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210402052866	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,623,233.88	1,623,233.88	1,623,233.88	100.00	100.00
CAM210201942076	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA.	12,127,917.30	4,431,855.53	4,431,855.53	100.00	20.00
CAM210302001434	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V. EN EL INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CONCLUSIÓN DE ANEXOS DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA Y MECANOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	7,559,113.78	3,529,605.77	3,529,605.77	100.00	45.94
CAM210302002758	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.	2,457,184.42	2,457,184.42	2,457,184.42	100.00	100.00
CAM210402054131	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	2,000,000.00	2,000,000.00	468,116.16	23.41	15.00
CAM210402060327	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	ADECUACIÓN DE LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÍA. (SERVICIOS SANITARIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
CAM210201941288	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	Mejoras de Salidas de Emergencia en la DES Ciencias de Información y Cerco de Seguridad en el Campus III.	643,435.88	637,970.52	637,970.52	100.00	100.00
CAM210201942082	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	MURO Y FACHADA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PLAZOLETA DE ACCESO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL DE LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE	730,533.29	730,533.29	730,533.29	100.00	100.00
CAM210402059988	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS.	2,125,765.27	2,125,765.27	2,125,765.27	100.00	100.00
CAM210201941288	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE HIDROTERAPIA Y MECANOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	3,000,000.00	3,042,102.05	3,042,102.05	100.00	100.00
CAM210201941379	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	PESADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECCIONES PARA ACCESO)	3,000,000.00	2,994,357.72	2,994,357.72	100.00	100.00
CAM210201941380	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DE LABORATORIO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	500,000.00	498,191.78	498,191.78	100.00	100.00
CAM210402059158	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	OBRAS EXTERIORES (MURO Y RELLENO) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	1,479,446.84	1,479,446.00	1,479,446.00	100.00	100.00
CAM210201941295	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y REGADERAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	1,500,000.00	1,470,813.81	1,470,813.81	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302001255	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL 20 DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCARCEGA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
CAM210302001771	ff1	2021	33	I	8	FIDEICOMISOS	Construcción de Auditorio al Aire Libre (CECYTEC) Plantel Campeche	700,000.00	696,488.00	696,488.00	100.00	100.00
CAM210402052914	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	269,095.52	269,095.52	269,095.52	100.00	100.00
CAM210402052915	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	370,000.00	370,000.00	370,000.00	100.00	100.00
CAM210201942079	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	TALLER DE TECNOLOGÍAS DE CIENCIAS, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA SOLDADURA Y AULAS DEL CAMPUS II	389,174.00	389,174.00	389,174.00	100.00	100.00
CAM210302002183	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BANDA MIXTA DE BLOCK Y REJA PTR) EN EL CONALEP PLANTEL CIUDAD DEL CARMEN, EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
CAM210402052917	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	365,934.04	365,934.04	365,934.04	100.00	100.00
CAM210201941274	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	100.00
CAM210402052916	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	86,121.18	86,121.18	86,121.18	100.00	100.00
CAM210201941302	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO B DE LA ESCUELA PREPARATORIA	389,174.00	389,174.00	389,174.00	100.00	100.00
CAM210201942014	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
CAM210402054136	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ¿PROF. RAMÓN BERZUNZA HERRERA¿	687,989.00	687,988.99	687,988.99	100.00	100.00
CAM210101886111	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/PROFESIONALIZACION (FASP/2021)	254,030.00	269,873.37	269,873.37	100.00	102.58
CAM210402060330	ff1	2021				ESTATAL	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SIST. PEN. (ADQUISICION)	880,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210402060330	ff2	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / C3 (FASP/2021)	195,000.00	194,187.83	194,187.83	100.00	60.00
CAM210302002095	ff1	2021				ESTATAL						
CAM210302002095	ff2	2021	33	I	11	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210402060331	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SIST. PEN. (FASP 2021)	246,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210101886090	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / C3 (FASP/2021)	451,023.00	442,946.00	442,946.00	100.00	14.29
CAM210101886212	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021).	97,707.00	216,315.27	216,315.27	100.00	212.50
CAM210101886189	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	PROFESIONALIZACIÓN EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/ RED (FASP/2021).	265,000.00	264,513.41	264,513.41	100.00	100.00
CAM210101886216	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (FASP/2021).	19,555.28	19,555.28	19,555.28	100.00	100.00
CAM210101886176	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	PROFESIONALIZACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/RED (FASP/2021).	75,000.00	72,999.98	72,999.98	100.00	100.00
CAM210101887938	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POL. CIBER. (FASP 2021)	60,900.00	59,500.00	59,500.00	100.00	100.00
CAM210101888091	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIST. PEN. (FASP 2021)	78,600.00	77,799.14	77,799.14	100.00	100.00
CAM210101887809	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SNI (FASP 2021)	110,176.00	74,632.08	74,632.08	100.00	100.00
CAM210101884778	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 329 Muebles de oficina y estantería	2,839,000.00	2,518,148.94	2,518,148.94	100.00	100.00
CAM210101884779	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 201 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Fiscalía General del Estado de Campeche	2,785,000.00	2,656,985.45	2,656,985.45	100.00	100.00
CAM210101886085	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 (FASP/2021)	250,000.00	99,412.00	99,412.00	100.00	100.00
CAM210101886138	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FASP/2021) VIDEOVIGILANCIA	2,610,556.80	2,610,000.00	2,610,000.00	100.00	100.00
CAM210101884786	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 35 Vehículos para la Fiscalía General del Estado	18,655,000.00	18,647,475.96	18,647,475.96	100.00	100.00
CAM210101886145	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ RED (FASP/2021)	6,135,852.55	6,135,852.06	6,135,852.06	100.00	100.00
CAM210101886220	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (FASP/2021) SALLE	250,000.00	187,388.14	187,388.14	100.00	100.00
CAM210101887753	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021)	2,546,305.00	1,912,228.95	1,912,228.95	100.00	100.00
CAM210101887949	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES POL. CIBER. (FASP 2021)	315,555.00	315,521.16	315,521.16	100.00	100.00
CAM210402055350	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB RF	46,956.80	46,956.80	46,956.80	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402056140	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación (teléfonos satelitales)	1,397,249.00	1,397,249.00	1,397,249.00	100.00	100.00
CAM210101884784	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 26 Aires acondicionado para la Fiscalía General del Estado de Campeche	388,040.00	899,683.24	899,683.24	100.00	100.00
CAM210101886127	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/S.N.I. (FASP/2021)	3,050,000.00	3,048,781.60	3,048,781.60	100.00	100.00
CAM210101887764	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021)	88,000.00	87,794.18	87,794.18	100.00	100.00
CAM210402055344	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB (RF)	6,958.84	6,958.84	6,958.84	100.00	100.00
CAM210101884796	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 125 Equipo médico y de laboratorio para la Fiscalía General del Estado	232,000.00	326,434.32	326,434.32	100.00	100.00
CAM210101886199	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/S.N.I. (FASP/2021).	1,650,000.00	1,649,341.36	1,649,341.36	100.00	100.00
CAM210101886209	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (FASP/2021). S.N.I	470,000.00	469,813.92	469,813.92	100.00	100.00
CAM210402055351	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (RF)	43,964.00	43,964.00	43,964.00	100.00	100.00
CAM210101884791	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 4 Licencias informáticas para la Fiscalía General del Estado de Campeche	4,120,000.00	4,113,985.53	4,113,985.53	100.00	100.00
CAM210101886096	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUE (FASP/2021)	983,625.00	983,234.56	983,234.56	100.00	100.00
CAM210402055346	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (RF)	15,984.80	15,984.80	15,984.80	100.00	100.00
CAM210402055354	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (RF)	289,500.00	289,500.00	289,500.00	100.00	100.00
CAM210101884789	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 1 Equipo de extracción de evidencia digital	500,000.00	363,078.84	363,078.84	100.00	100.00
CAM210101887048	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PENAL DE CIUDAD DEL CARMEN.	10,000,000.00	10,065,304.25	10,065,304.25	100.00	100.00
CAM210402055358	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB (RF)	22,650.68	22,650.68	22,650.68	100.00	100.00
CAM210101886222	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021)SALLE	660,000.00	628,512.36	628,512.36	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210101887963	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SJP ADOLESCENTES (FASP 2021)	14,200.00	14,150.67	14,150.67	100.00	100.00
CAM210101887972	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SIST. PEN. (FASP 2021).	264,000.00	263,382.55	263,382.55	100.00	100.00
CAM210201941442	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / REPUE (FASP2021) (ADQUISICIÓN)	20,800.00	20,798.80	20,798.80	100.00	100.00
CAM210101886104	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUE (FASP2021)	4,214,702.94	4,212,291.76	4,212,291.76	100.00	100.00
CAM210101887050	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	Mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Paneles Fotovoltaicos 2a etapa)	6,000,000.00	5,934,695.75	5,934,695.75	100.00	100.00
CAM210402055348	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA RF	8,705.71	8,705.71	8,705.71	100.00	100.00
CAM210101887919	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (FASP 2021)	197,102.00	197,099.10	197,099.10	100.00	100.00
CAM210201941938	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN)	46,896.00	46,516.00	46,516.00	100.00	100.00
CAM210101886183	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (FASP2021).	120,000.00	115,988.40	115,988.40	100.00	100.00
CAM210101887869	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO SNI (FASP 2021)	25,600.00	25,503.92	25,503.92	100.00	100.00
CAM210101887907	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SNI (FASP 2021)	405,903.00	365,430.00	365,430.00	100.00	100.00
CAM210101887928	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEG. PUB.	37,922,237.00	36,464,499.53	36,464,499.53	100.00	100.00
CAM210201941935	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN)	102,900.00	59,702.88	59,702.88	100.00	100.00
CAM210402055356	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (RF)	54,051.71	54,051.71	54,051.71	100.00	100.00
CAM210101886133	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (FASP2021) VIDEOVIGILANCIA	1,016,599.64	1,016,589.20	1,016,589.20	100.00	100.00
CAM210101887968	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021).	282,867.00	245,983.80	245,983.80	100.00	100.00
CAM210101887979	ff1	2021	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SIST. PEN. (FASP 2021).	93,792.00	93,032.00	93,032.00	100.00	100.00
CAM210201940533	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE LA COLONIA CARACOL EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN)	964,247.39	900,650.46	900,650.46	100.00	100.00
CAM210201940602	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MUSEO DE CHAMPOTON (ELEVADOR Y TRABAJOS DE TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHAMPOTON MUNICIPIO: CHAMPOTON	4,874,981.29	4,874,981.29	4,874,981.29	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210101885823	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2021. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA LOS 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.	9,802,000.00	9,802,000.00	9,802,000.00	100.00	100.00
CAM210201940163	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LOS PIRUJINES EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE	2,988,004.77	2,988,004.76	2,988,004.76	100.00	100.00
CAM210201940237	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN)	4,318,992.42	4,318,992.42	4,318,992.42	100.00	100.00
CAM210201940471	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MALECÓN DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN (TRAMO MONUMENTO A LA MADRE) AMPLIACIÓN.	7,642,221.26	6,755,574.30	6,755,574.30	100.00	100.00
CAM210201940526	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA)	16,994,530.93	16,994,530.90	16,994,530.90	100.00	100.00
CAM210201941918	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ACORDIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO EN LA CALLE 4 A, NUMERO EXTERIOR 3 ENTRE 13 Y PRIVADA DE LA 4, COLONIA ESPERANZA.	849,607.23	849,607.23	849,607.23	100.00	100.00
CAM210302000797	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DE BÉISBOL ROQUE SANCHEZ ESPADAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (TRABAJOS DE TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN	842,824.40	842,824.40	842,824.40	100.00	100.00
CAM210402053501	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA LAS GRANJAS EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	270,593.64	270,593.64	270,593.64	100.00	100.00
CAM210402053925	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SIGLO XXI EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION)	766,316.39	766,316.39	766,316.39	100.00	100.00
CAM210402053956	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO)	869,851.01	869,851.01	869,851.01	100.00	100.00
CAM210402053979	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE DZIBALCHE (REHABILITACION DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR) LOCALIDAD DZIBALCHE MUNICIPIO DZIBALCHE	491,863.12	491,863.12	491,863.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201940624	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN)	4,771,577.62	2,892,062.32	2,892,062.32	100.00	100.00
CAM210201940641	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN)	2,846,390.18	2,846,390.17	2,846,390.17	100.00	100.00
CAM210201941150	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MUSEO DE PALIZADA (EXTERIOR), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA	1,780,653.49	1,780,653.49	1,780,653.49	100.00	100.00
CAM210402053988	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARÍA SAN ROMÁN DE SANCORRES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE EDIFICIO)	663,424.96	663,424.96	663,424.96	100.00	100.00
CAM210201938010	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL (PEMR) (ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)	428,684.61	373,699.22	373,699.22	100.00	100.00
CAM210201938010	ff2	2021	15	U	3	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ZOH LAGUNA, CALAKMUL, CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	4,097,013.66	4,097,012.03	4,097,012.03	100.00	100.00
CAM210201940037	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA CRISTALINA MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN)	1,998,784.13	1,920,653.31	1,920,653.31	100.00	100.00
CAM210201940224	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TECOLUTLA DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE)	2,117,751.98	2,647,187.18	2,647,187.18	100.00	100.00
CAM210201940268	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN)	5,840,591.87	443,218.97	443,218.97	100.00	100.00
CAM210302001123	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	ASTA BANDERA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA Y BAJA TENSIÓN) E ILUMINACIÓN EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	845,237.39	845,237.39	845,237.39	100.00	100.00
CAM210402053930	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS LINDAVISTA Y BELLAVISTA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL) REHABILITACIÓN	459,122.00	459,122.00	459,122.00	100.00	100.00
CAM210402054595	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
CAM210201942643	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKAN, PARTIDA 2 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, GRADAS Y PISTAS DE ATLETISMO (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO), LOCALIDAD HECELCHAKAN, MUNICIPIO HECELCHAKAN	1,674,409.70	1,674,409.70	1,674,409.70	100.00	100.00
CAM210302001145	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402053516	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE INTERIORES)	535,182.55	535,182.55	535,182.55	100.00	100.00
CAM210402053973	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARIA SAN ROMÁN DE SANSORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REPARACIÓN DE LOSA Y OBRA EXTERIOR)	3,180,091.14	3,180,091.14	3,180,091.14	100.00	100.00
CAM210201940155	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL (CONSTRUCCIÓN, PARTIDA 4D)	4,927,777.79	4,927,632.46	4,927,632.46	100.00	100.00
CAM210201940170	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2DA ETAPA (GRADAS, BAÑOS Y ANDADOR)	850,461.60	850,461.60	850,461.60	100.00	100.00
CAM210201940508	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO BANCAS, ASTA BANDERA Y TAPETE DECORATIVO EN PAVIMENTO (ROSA DE LOS VIENTOS), EN EL MUELLE TURÍSTICO DEL MALEÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	3,607,197.07	3,607,197.07	3,607,197.07	100.00	100.00
CAM210402053936	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HAMPOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN)	869,484.01	869,484.01	869,484.01	100.00	100.00
CAM210402053974	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CIUDAD ADMINISTRATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (CASETA)	1,545,590.87	1,545,590.87	1,545,590.87	100.00	100.00
CAM210402053982	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE COCINA, CUARTO FRIO Y PLANTA PURIFICADA DE AGUA)	1,717,627.50	1,717,627.50	1,717,627.50	100.00	100.00
CAM210201940191	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (REHABILITACIÓN)	3,183,066.62	3,183,066.62	3,183,066.62	100.00	100.00
CAM210201940220	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA COLONIA LAS CARMELITAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA (CONSTRUCCIÓN)	3,225,622.17	3,626,121.57	3,626,121.57	100.00	100.00
CAM210302001177	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN PARTIDA 1.- REHABILITACIÓN DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL. CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZIBALCHÉN (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	999,026.21	999,026.21	999,026.21	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210302001292	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO SALVADOR RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE (TERMINACIÓN).	530,124.23	530,124.23	530,124.23	100.00	100.00
CAM210302001312	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PLATAFORMA PARA EL ESTACIONAMIENTO NO. 3 DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN)	2,907,845.00	2,906,581.16	2,906,581.16	100.00	100.00
CAM210402054603	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PASEO DE LOS HEROES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD EN ENTRADAS A LA IGLESIA DE SAN ROMÁN Y CANCHAS DEPORTIVAS, ENTRADAS AL ESCENARIO DE LA CONCHA ACUSTICA, ENTRADA A LA PLAZA HECTOR PEREZ MARTINEZ Y EN ACERA DE LA CALLE 10 ENTRE CIRC. BALUARTE Y MONUMENTO A LA MADRE)	869,401.00	869,401.00	869,401.00	100.00	100.00
CAM210201940180	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LAS CARMELITAS DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 2DA ETAPA (CONSTRUCCIÓN).	4,933,053.19	3,693,519.02	3,693,519.02	100.00	100.00
CAM210201941020	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	9,949,714.34	9,949,714.34	9,949,714.34	100.00	100.00
CAM210201942609	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI.	6,815,174.00	6,815,174.00	6,815,174.00	100.00	100.00
CAM210402054575	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL ELISA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (PINTURA TIPO MURAL EN ACCESO Y AREA DE TERAPIAS ALTERNATIVAS)	549,015.00	549,015.00	549,015.00	100.00	100.00
CAM210101885203	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO HISTORICO DE PALIZADA (PORTALES, BANOS Y PUESTOS) CONSTRUCCION	3,159,342.52	3,159,342.52	3,159,342.52	100.00	100.00
CAM210201940977	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MUSEO DE PALIZADA (OBRA CIVIL), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA.	3,140,972.30	3,140,972.30	3,140,972.30	100.00	100.00
CAM210402053990	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO JUZGADOS DE LO FAMILIAR EN CASA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION)	1,349,702.24	1,349,702.24	1,349,702.24	100.00	100.00
CAM210402054562	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE (TRC) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION)	869,402.00	869,402.00	869,402.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210101885234	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES EL PARQUE ACUATICO EN EL MALECON JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	1,977,989.36	1,977,989.36	1,977,989.36	100.00	100.00
CAM210201940616	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURAL DECORATIVO DE CRISTAL TEMPLADO EN EL PARQUE ACUATICO EN EL MALECON JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	855,022.76	855,022.76	855,022.76	100.00	100.00
CAM210402054475	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MUSEO DE PALIZADA (EQUIPAMIENTO)	77,923.06	77,923.06	77,923.06	100.00	100.00
CAM210402054561	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO CULTURAL CASA DE LOS GOBERNADORES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION INTERIOR)	869,110.00	869,110.00	869,110.00	100.00	100.00
CAM210402054592	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SAN JOSE EL ALTO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION)	719,813.00	719,813.00	719,813.00	100.00	100.00
CAM210201940245	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION)	4,611,081.84	4,209,796.87	4,209,796.87	100.00	100.00
CAM210201940253	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO: HECELCHAKÁN. PARTIDA 4.- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL. REHABILITACIÓN DE EXPLANADA Y CANCHA.	4,034,387.47	4,633,387.47	4,633,387.47	100.00	100.00
CAM210201942672	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
CAM210302001190	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MERCADO DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (OBRA COMPLEMENTARIA)	397,905.43	397,901.23	397,901.23	100.00	100.00
CAM210402053515	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	ALBERGUE INFANTIL MARIA PALMIRA LAVALLE (REHABILITACION EXTERIOR), LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	778,510.00	778,510.00	778,510.00	100.00	100.00
CAM210402053949	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE INTERCONEXIONES)	2,333,498.47	2,333,498.47	2,333,498.47	100.00	100.00
CAM210402053970	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA LAS GRANJAS, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (ADECUACION INTERIOR)	798,123.00	798,123.00	798,123.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402054616	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE RECREATIVO XIMBAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	2,168,123.00	2,168,123.00	2,168,123.00	100.00	100.00
CAM210201940152	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (TERMINACIÓN).	2,002,477.05	1,914,862.67	1,914,862.67	100.00	100.00
CAM210201940174	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA EL PLAYÓN EN CIUDAD DEL CARMEN (REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE).	2,295,742.42	2,088,958.99	2,088,958.99	100.00	100.00
CAM210201940516	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	3,390,527.34	3,390,527.34	3,390,527.34	100.00	100.00
CAM210201941932	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	ESPACIO PARA ACONDICIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CALLE 19 ENTRE CALLE 02 Y CALLE 04 NÚMERO EXTERIOR 165, COLONIA SAN ISIDRO	849,601.88	849,601.88	849,601.88	100.00	100.00
CAM210302001168	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉN (SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES)	455,700.80	455,700.80	455,700.80	100.00	100.00
CAM210302002729	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (CONSTRUCCIÓN)	3,742,175.69	3,742,175.69	3,742,175.69	100.00	100.00
CAM210402053475	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARIA SAN ROMÁN DE SANSORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL)	362,387.13	362,387.13	362,387.13	100.00	100.00
CAM210402053512	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	ALBERGUE INFANTIL MARIA PALMIRA LAVALLE (REHABILITACIÓN INTERIOR), LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE.	863,201.00	863,201.00	863,201.00	100.00	100.00
CAM210402053946	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y COMEDOR)	2,247,700.59	2,247,700.59	2,247,700.59	100.00	100.00
CAM210101885223	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE ACUATICO (JARDINERIA DE ORNATO EN EL POLIGONO EXTERIOR) EN EL MALECON JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE	3,161,451.15	3,161,451.15	3,161,451.15	100.00	100.00
CAM210201940182	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL MALECON JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	1,734,111.19	1,727,771.78	1,727,771.78	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302001156	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (SEGUNDA ETAPA) CONSTRUCCIÓN	1,312,033.38	1,312,033.38	1,312,033.38	100.00	100.00
CAM210302004423	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4,685,635.15	4,685,635.15	4,685,635.15	100.00	100.00
CAM210402054610	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL CERESO KOBÉN COMEDOR (ANTES LAVANDERÍA), ÁREA DE CONVIVENCIA, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, PORTONES DE ACCESO, PASILLO Y ÁREA FEMENIL	869,322.00	869,322.00	869,322.00	100.00	100.00
CAM210402057559	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN (REPARACIÓN DE FUGA) EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE SEYBAPLAYA EN EL TRAMO DE AUTOPISTA CHAMPOTÓN	997,736.76	997,736.76	997,736.76	100.00	100.00
CAM210201940145	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL-2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL, (CONSTRUCCIÓN) PARTIDA 2B CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (CAMPO DE FÚTBOL SOCCER E INSTALACIÓN ELÉCTRICA).	5,258,568.04	5,256,484.55	5,256,484.55	100.00	100.00
CAM210201940485	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO: CALAKMUL (CONSTRUCCIÓN), PARTIDA 1-A CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (OBRA EXTERIOR)	2,071,117.88	2,071,117.88	2,071,117.88	100.00	100.00
CAM210201940891	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE	2,960,632.71	2,960,632.71	2,960,632.71	100.00	100.00
CAM210302001150	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MALECON DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN (PARQUE INFANTIL) REHABILITACIÓN	3,852,589.49	3,467,229.72	3,467,229.72	100.00	100.00
CAM210302001197	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CECYTEC EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)	325,416.15	322,617.33	322,617.33	100.00	100.00
CAM210402053951	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	795,413.72	795,413.72	795,413.72	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402053959	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE)	869,339.26	869,339.26	869,339.26	100.00	100.00
CAM210402053964	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL)	3,166,118.85	3,166,118.85	3,166,118.85	100.00	100.00
CAM210101885248	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	JARDINERÍA DE ORNATO EN EL ÁREA DE JUEGOS ACUÁTICOS A NIVEL DE PISO Y ANDADOR PEATONAL DE ACCESO AL PARQUE ACUÁTICO DEL MALECON JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE	2,145,160.21	2,145,160.11	2,145,160.11	100.00	100.00
CAM210201940263	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ICH - EK EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (REHABILITACIÓN)	3,459,731.62	3,459,727.76	3,459,727.76	100.00	100.00
CAM210201940499	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN, PARTIDA 3.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1,045,630.83	1,045,630.82	1,045,630.82	100.00	100.00
CAM210302001285	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE EXPOSICIONES EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL (AMPLIACIÓN).	624,844.92	624,844.92	624,844.92	100.00	100.00
CAM210302001302	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	POLIFUNCIONAL EN LA COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (MEJORAMIENTO)	198,806.00	198,806.00	198,806.00	100.00	100.00
CAM210402053924	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	1,408,432.26	1,408,432.26	1,408,432.26	100.00	100.00
CAM210402053932	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADECUACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES FAMILIARES Y ÁREA DE COMPUTO).	868,130.67	868,130.67	868,130.67	100.00	100.00
CAM210402053963	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSTALACIONES HIDRAULICAS)	749,644.43	749,644.43	749,644.43	100.00	100.00
CAM210402053985	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	928,897.47	928,897.47	928,897.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201940214	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE ACUÁTICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE JUEGOS ACUÁTICOS A NIVEL DE PISO, CUARTO DE MAQUINAS Y RAMPA DE SERVICIO) EN EL MALECON JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	1,196,319.61	1,196,319.61	1,196,319.61	100.00	100.00
CAM210201940236	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN. PARTIDA 2.- REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, GRADAS Y PISTA DE ATLETISMO.	7,430,649.67	8,896,139.38	8,896,139.38	100.00	100.00
CAM210402053942	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA LAS GRANJAS EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN EXTERIOR)	503,375.57	503,375.57	503,375.57	100.00	100.00
CAM210402053944	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EXRASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DEL EDIFICIO DE DZIBALCHE (EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR) (REHABILITACION) EN DZIBALCHE	2,681,708.49	2,681,708.49	2,681,708.49	100.00	100.00
CAM210402054582	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) CD. CONCORDIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN EXTERIOR)	869,224.00	869,224.00	869,224.00	100.00	100.00
CAM210402057298	ff1	2021	36	E	4	FEDERALES	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	246,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210402058974	ff1	2021	36	U	1	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación (teléfonos satelitales)	1,397,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM210201940651	ff1	2021	47	S	10	FEDERALES	Construyendo el rumbo para un Campeche igualitario (Adquisición de quipos de cómputo)	135,000.00	134,999.99	134,999.99	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 1_Calkiní												
CAM210301998778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM210201938259	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZUCENA DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - FOPET-2021-01	335,408.98	334,416.68	334,416.68	100.00	100.00
CAM210201938679	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 ENTRE 29 Y 27 Y CALLE 27 ENTRE 34 Y FCC DE LA LOCALIDAD DE BECAL, REHABILITACIÓN DE LA CALLE 31A ENTRE 18 Y 20, DE LA CALLE 18A ENTRE 31A Y 31, DE LA CALLE 31 ENTRE 18 Y 20 DE LA CALLE 20 POR 31 DE LA LOCALIDAD DE BECAL -FOPET- 2021-04	2,788,096.12	2,788,088.17	2,788,088.17	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201938677	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 27 ENTRE 22 Y 28 DEL BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI. REHABILITACIÓN DE LA CALLE 22 ENTRE 15 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - FOPET-2021-03	2,774,555.34	2,774,555.34	2,774,555.34	100.00	100.00
CAM210301999055	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA DE LA 18 ENTRE 25 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-007-2021)	191,854.77	191,697.71	191,697.71	100.00	100.00
CAM210201938676	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 35 ENTRE 18A Y 20A DE LA CALLE 20A ENTRE 33 Y 35 DE LA LOCALIDAD DE BECAL- FOPET-2021-02	1,828,392.49	1,828,392.49	1,828,392.49	100.00	100.00
CAM210201938901	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 22 EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI. REHABILITACIÓN DE LA CALLE 20 ENTRE 27A Y 27 DEL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI. REHABILITACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE 17 Y 19 DEL BARRIO SAN ROMAN DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI-FOPET-2021-05	2,151,858.38	2,151,685.37	2,151,685.37	100.00	100.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220284	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301986569	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	109,351.44	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00	0.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210101884147	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE CINCO Y CALLE QUINCE BARRIO LA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10648	2,280,035.78	2,278,338.26	2,278,338.26	100.00	100.00
CAM210201921223	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE TRECE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE DIECIOCHO BARRIO SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 41664	431,926.80	429,382.34	429,382.34	100.00	100.00
CAM210201932744	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO GATO NEGRO Y SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 79337	555,280.92	553,331.12	553,331.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301999105	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CREACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL - 43952	1,063,918.72	1,063,900.00	1,063,900.00	100.00	100.00
CAM210201911162	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TULIPAN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 17186	1,255,467.13	1,254,440.03	1,254,440.03	100.00	100.00
CAM210201914607	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO SAN ROMAN Y GATO NEGRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 24788	786,266.88	781,995.35	781,995.35	100.00	100.00
CAM210201914752	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 25107	648,951.92	647,677.14	647,677.14	100.00	100.00
CAM210101884145	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DESIDERIO ORTEGON CAHUICH EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 10576	847,075.47	846,759.55	846,759.55	100.00	100.00
CAM210101884194	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 11958	714,653.77	712,754.14	712,754.14	100.00	100.00
CAM210201934324	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85373	647,275.58	645,850.84	645,850.84	100.00	100.00
CAM210101884162	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTICINCO Y CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE VEINTIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHABACHEN - 10917	653,978.59	652,912.83	652,912.83	100.00	100.00
CAM210201918484	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ BARRIO LA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 33659	360,438.73	359,139.18	359,139.18	100.00	100.00
CAM210201932054	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO RUMBO AL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 76768	183,122.36	180,649.36	180,649.36	100.00	100.00
CAM210101883714	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 12457	901,320.00	901,320.00	901,320.00	100.00	100.00
CAM210101884141	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COBACAM EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 10487	1,853,425.25	1,850,816.40	1,850,816.40	100.00	100.00
CAM210201914811	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE TREINTA Y CUATRO BARRIO CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 25248	612,171.38	609,046.82	609,046.82	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201934414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85645	129,455.13	129,170.16	129,170.16	100.00	100.00
CAM210301976355	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 132862	2,547,605.39	2,545,497.37	2,545,497.37	100.00	100.00
CAM210101884168	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE OBSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 2 - 11011	238,438.13	237,645.52	237,645.52	100.00	100.00
CAM210101884163	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE OBSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI TRAMO 1 - 10956	238,438.13	235,199.91	235,199.91	100.00	100.00
CAM210201921271	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIETE POR CALLE DIAGONAL DIECIOCHO A BARRIO SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 41867	1,290,014.93	1,287,796.47	1,287,796.47	100.00	100.00
CAM210201934380	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85529	129,455.13	129,170.16	129,170.16	100.00	100.00
CAM210201935125	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE XCACOH - 88425	162,120.66	161,635.65	161,635.65	100.00	100.00
CAM210201934923	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 87513	251,418.43	250,762.83	250,762.83	100.00	100.00
CAM210301960972	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGROPECUARIA ORQUIDEAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 26218	524,481.75	522,572.00	522,572.00	100.00	100.00
CAM210201921301	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECISIETE A BARRIO SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 42011	728,717.94	727,019.41	727,019.41	100.00	100.00
CAM210201934441	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85728	647,275.58	645,850.84	645,850.84	100.00	100.00
CAM210201934464	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85802	264,286.09	263,716.58	263,716.58	100.00	100.00
CAM210201934480	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 85880	129,455.13	129,170.16	129,170.16	100.00	100.00
CAM210201935174	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 88555	191,886.59	191,306.50	191,306.50	100.00	100.00
CAM210301985011	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO LIMON EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 169904	68,682.92	68,512.13	68,512.13	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210101884174	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 11109	1,661,827.38	1,654,313.49	1,654,313.49	100.00	100.00
CAM210101884177	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE CATORCE BARRIO EL GATO NEGRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 11170	1,245,455.08	1,241,655.77	1,241,655.77	100.00	100.00
CAM210201914801	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA DE LA DIECISIETE CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISIETE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 25204	319,962.96	318,165.64	318,165.64	100.00	100.00
CAM210301985005	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO LA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 169897	143,183.88	142,820.98	142,820.98	100.00	100.00
CAM210301985009	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO LIMON Y CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 169901	206,048.76	205,536.39	205,536.39	100.00	100.00
CAM210201935264	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 88845	251,421.08	250,648.21	250,648.21	100.00	100.00
CAM210201935346	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 89137	556,521.81	554,774.43	554,774.43	100.00	100.00
CAM210201921370	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES BARRIO FATIMA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 42196	775,176.45	773,116.45	773,116.45	100.00	100.00
CAM210301984991	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO CARLOS RIVAS EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 169863	68,682.92	68,512.13	68,512.13	100.00	100.00
CAM210101884172	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 11074	1,396,172.81	1,391,968.95	1,391,968.95	100.00	100.00
CAM210201914578	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE TRECE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 24732	436,412.14	433,852.02	433,852.02	100.00	100.00
CAM210201932800	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 79508	68,682.92	68,441.74	68,441.74	100.00	100.00
CAM210301985003	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA BARRIO PABLO GARCIA Y SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 169886	206,048.76	205,536.39	205,536.39	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201914698	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 24998	118,150.66	117,633.78	117,633.78	100.00	100.00
CAM210201914779	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 25155	519,302.44	516,190.20	516,190.20	100.00	100.00
CAM210301969805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM210201940540	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	PARQUE KILAKÁN, CALKINI (SEGUNDA ETAPA) REHABILITACION	1,148,702.92	1,148,702.92	1,148,702.92	100.00	100.00
Municipio Responsable: 2_Campeche												
CAM210402053579	ff1	2021	23	U	83	FEDERALES	VELADAS EN SAN CARLOS (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS)	77,626.35	77,539.22	77,539.22	100.00	100.00
CAM210201938768	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION PARA AREA DE JUEGOS DEL CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL EL NIÑO Y EL PERRO	299,999.99	292,019.62	292,019.62	100.00	100.00
CAM210402053568	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS AL CÁRCAMO DEL FRACCIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL EX HACIENDA KALA SIGLO XXII DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	886,392.42	887,297.66	887,297.66	100.00	100.00
CAM210402053876	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
CAM210402053585	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE BRAZOS Y LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	3,300,000.32	3,096,091.74	3,096,091.74	100.00	100.00
CAM210402053587	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	1,999,993.79	1,844,962.72	1,844,962.72	100.00	100.00
CAM210402053740	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (EMULSION ASFALTICA SUPER ESTABLE, CEMENTO GRIS PORTLAND Y POLVO DE PIEDRA LAVADO))	2,349,997.76	2,349,997.76	2,349,997.76	100.00	100.00
CAM210402053810	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN EL CÁRCAMO DEL MERCADO PRINCIPAL PEDRO SAINZ DE BARANDA, FOSA SEPTICA DE LOS OCHO MERCADOS PERIFERICOS(LEMA SAN FRANCISCO.SAMULA CONCORDIA.SOLIDARIDAD NACIONAL.VENUSTIANO CARRANZA.EJIDAL.SAN ROMAN) Y DEL RASTRO MUNICIPAL	199,999.71	199,999.71	199,999.71	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402053825	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00	100.00	100.00
CAM210402054039	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS Y DOS MOTOCARROS	201,559.99	201,559.99	201,559.99	100.00	100.00
CAM210302002084	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CANAL ENTRE CALLE RAMON BERZUNZA A CALLE COLONIAL CAMPECHE, 2DA ETAPA AMPLIACION CIUDAD CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	800,346.74	796,822.10	796,822.10	100.00	100.00
CAM210402053728	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL, EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIRINTO RAPIDO, MEZCLA ASFÁLTICA, MATERIAL PETREO DE 1 1/2, CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-8/10-10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLES DIVERSAS CON TRABAJO DE BACHEO Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D CAMPECHE	14,399,130.07	14,399,130.07	14,399,130.07	100.00	100.00
CAM210402053748	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	1,869,827.84	1,869,827.84	1,869,827.84	100.00	100.00
CAM210402053853	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMARAS FRIAS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE EJIDAL, SAMULA, SOLIDARIDAD NACIONAL, SAN FRANCISCO Y MERCADO PRINCIPAL	108,000.05	108,000.05	108,000.05	100.00	100.00
CAM210402053559	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE DREN PLUVIAL RIO VERDE EN CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A CHEMBLAS EN EL KM. 1+690 DEL ENTRONQUE CARRETERO P.R. HAMPOLLOL P.R.	299,999.99	297,438.54	297,438.54	100.00	100.00
CAM210402053934	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE, CANCHA Y CAMPO DE FUTBOL DE LERMA, CAMPECHE	347,191.99	344,869.93	344,869.93	100.00	100.00
CAM210402053986	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE RED O SISTMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLAES EN EL P.R. NOHAKAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TIXMUCUY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	603,607.58	598,408.47	598,408.47	100.00	100.00
CAM210301973728	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) A BASE DE LAMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MORELOS, GRANJAS MINAS, LUIS DONALDO COLOSIO, SAN JOSÉ EL ALTO, MORELOS II, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 122714	124,041.21	123,888.55	123,888.55	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301992783	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y LA COLONIA ELVIA MARIA PEREZ DE GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 201256	630,568.56	627,621.79	627,621.79	100.00	100.00
CAM210402034988	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA, TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10). - 283292	181,502.92	181,455.88	181,455.88	100.00	100.00
CAM210301973923	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS LUIS DONA'DO COLOSIO, VILLAMERCEDES, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 123241	37,112.03	36,959.37	36,959.37	100.00	100.00
CAM210301991710	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VILLAREAL 2 POR CALLE GIRASOL, CALLE VILLAREAL 1 POR CALLE GIRASOL, CALLE TACUBAYA, CALLE FLAMBOYANES ENTRE TULIPANES Y CALLE ROSALES, CALLE CANDELARIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, CALLE TACUBAYA ENTRE AVENIDA HÉROE DE NACOZARI Y CALLE TACUBAYA, COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 195871	360,365.07	360,034.05	360,034.05	100.00	100.00
CAM210402029113	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE BELLAVISTA EN LA CALLE 104 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 259677	302,877.94	302,516.73	302,516.73	100.00	100.00
CAM210402036229	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN REGISTROS EN DIVERSAS CALLES DE VALLE DEL ÁGUILA DE LA COLONIA POLVORIN DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 287661	166,088.24	165,704.68	165,704.68	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301965196	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE BARRIO O COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; UBICACIÓN FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA, NVASION ESPERANZA, JARDINES, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 78469	1,422,504.44	1,422,284.09	1,422,284.09	100.00	100.00
CAM210301975698	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR FLAMBOYAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAMULÁ - 130450	12,905.45	12,885.14	12,885.14	100.00	100.00
CAM210402035769	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN REGISTROS EN DIVERSAS CALLES DEL P.R. LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 286260	46,632.44	46,248.88	46,248.88	100.00	100.00
CAM210402036246	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN REGISTROS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 287702	483,334.07	482,950.51	482,950.51	100.00	100.00
CAM210301973659	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LA CALLE GABRIEL MACIN HERNANDEZ ENTRE CALLE 12-B Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA MORELOS, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 122500	26,883.66	26,731.00	26,731.00	100.00	100.00
CAM210301973844	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: MINAS, LUIS DONADO COLOSIO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 123020	50,962.70	50,810.04	50,810.04	100.00	100.00
CAM210301973875	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: LA PENA, ELVIA MARIA PEREZ DE GONZALEZ, MINAS, LUIS DONADO COLOSIO, AMP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DIANA LAURA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 123087	287,295.00	287,142.34	287,142.34	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301974708	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE MARGARITA ENTRE BATALLON Y NIÑO ARTILLERO, COL. AMPLIACIÓN POLVORIN. - 126457	28,117.84	28,097.53	28,097.53	100.00	100.00
CAM210301975182	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE SAN JULIAN ENTRE PRIVADA DOS Y PRIVADA UNO, COLONIA REVOLUCIÓN. - 128651	35,135.09	35,114.78	35,114.78	100.00	100.00
CAM210402035663	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JADE ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE GRANATE DE LA COLONIA MINAS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 286863	213,633.58	212,555.13	212,555.13	100.00	100.00
CAM210402036192	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN REGISTROS EN LA CALLE SANTA ROSA ENTRE FINAL DE LA CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO DEL P.R. CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 287556	35,286.91	34,903.35	34,903.35	100.00	100.00
CAM210402036213	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN REGISTROS EN DIVERSAS CALLES DEL P.R. CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 287625	68,658.31	68,274.75	68,274.75	100.00	100.00
CAM210201926465	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO MULTUNCHAC 2 (SEP), MUNICIPIO CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, BARRIO O COLONIA MULTUN CHAC, UBICACIÓN MAESTROS CAMPECHANOS ENTRE FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS Y SEP CAMPECHE, CP. 24095. - 54123	887,731.38	879,300.16	879,300.16	100.00	100.00
CAM210301973464	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) A BASE DE LAMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS: MORELOS, MIRADOR, MINAS, LUIS DONALDO COLOSO, AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DIANA LAURA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 121913	157,303.26	157,150.60	157,150.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301973714	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN TAS COLONIAS AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 122861	94,150.69	93,998.03	93,998.03	100.00	100.00
CAM210301974550	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MIRADOR, LA PENA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 125811	41,659.22	41,506.53	41,506.53	100.00	100.00
CAM210301969638	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN LA AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ENRE CALLE 5 Y MIRADOR BENITO JUAREZ, COLONIA BELLAVISTA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 109119	966,146.46	963,057.14	963,057.14	100.00	100.00
CAM210301969872	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN CALLE LIMÓN ENTRE CALLE 26 CALLE EL ROSAL, CALLE PASTIZALES ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE PIXOY, CALLE EL ROSAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LAS BRISAS POBLADO RURAL LERMA - 109862	892,297.15	874,555.54	874,555.54	100.00	100.00
CAM210301974736	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE HAMPOLOL ENTRE TIXMUCUY Y SOLIDARIDAD, U.H. SOLIDARIDAD URBANA. - 126968	19,922.70	19,902.39	19,902.39	100.00	100.00
CAM210301978985	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	M: MANTENIMIENTO DE 58 DESASOLVEZ DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE BARRIO O COONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICACIÓN AREA URBANA. - 144893	2,331,962.67	2,330,712.31	2,330,712.31	100.00	100.00
CAM210201932817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN LA CALLE ESPÍRITU SANTO (ENTRE CALLE LOS MAYAS Y FINAL), COLONIA MARAÑON, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 79577	791,149.14	785,957.83	785,957.83	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210301974638	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE CORREGIDORA POR CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVÓN, ELVIA MARIA PEREZ DE GONZÁLEZ. - 126199	14,050.21	14,029.90	14,029.90	100.00	100.00
CAM210402027448	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y MATERIAL PÉTREO DE 1 1/2). - 254389	24,416,927.87	24,411,763.38	24,411,763.38	100.00	100.00
CAM210402036260	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO, EMPEDRAO), EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, P.R. SAMULA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 287777	878,224.87	878,473.29	878,473.29	100.00	100.00
CAM210402036260	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	M: MANTENIMIENTO SOCIAL, (SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA) DE UN DESAZOLVE DE POZO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD POYAXUM - 141829	40,197.02	38,946.66	38,946.66	100.00	100.00
CAM210301978422	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN EL PARQUE ZEDILLO, CALLE TURMALINA ENTRE CALLE LIMONITA Y CALLE JADE, COLONIA ERNESTO ZEDILLO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 283916	847,644.24	847,217.14	847,217.14	100.00	100.00
CAM210402035151	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COLONIA SAMULA. - 130403	19,922.70	19,902.39	19,902.39	100.00	100.00
CAM210301975680	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA LAS BRISAS POR LA CALLE ESPÍRITU SANTO ENTRE CALLE JABIN Y CALLE GIRASOL, COLONIA LAS BRISAS, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 134407	303,055.49	301,989.20	301,989.20	100.00	100.00
CAM210301976818	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO Y LA COLONIA MORELOS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 201028	1,200,498.80	1,197,552.03	1,197,552.03	100.00	100.00
CAM210301992724	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402029568	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL EX HACIENDA KALA SIGLO XXIII, POR EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y A LA AVENIDA RAMÓN ESPINOLA BLANCO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 260894	3,660,371.25	3,649,056.41	3,649,056.41	100.00	100.00
CAM210402035271	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA CANCHA ZEDILLO POR LA CALLE GIRASOL ENTRE LIMONITA Y CALLE AZUCENA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 284426	519,449.57	518,940.23	518,940.23	100.00	100.00
CAM210301975635	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE 105 POR CALLE 108, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO. - 130242	15,212.39	15,192.08	15,192.08	100.00	100.00
CAM210301975812	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: - 130903	405,387.97	405,387.60	405,387.60	100.00	100.00
CAM210301976416	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN EL PARQUE HÉROE DE NACOZARI, POR LA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 NOVIEMBRE DE LA COLONIA HÉROE DE NACOZARI EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 132824	662,341.78	656,661.86	656,661.86	100.00	100.00
CAM210301980868	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL CRUCE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25 COLONIA SANTA ROSA EN EL P.R. CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 153454	206,465.57	204,279.92	204,279.92	100.00	100.00
CAM210301980931	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CRUCE DE LA CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LA CALLE 24 CALLE 25 EN LA COLONIA SANTA ROSA, EN EL P.R. CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 153642	286,013.40	284,582.50	284,582.50	100.00	100.00
CAM210301994286	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (POZOS DE ABSORCIÓN) CON DESCARGA A POZO PROFUNDO Y PROTECCIÓN DE SUCH EN EL P.R. BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 206402	927,688.53	927,054.09	927,054.09	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2021												
FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402034545	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA, TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10) - 281489	47,292.04	47,245.00	47,245.00	100.00	100.00
CAM210402035570	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN EL CAMPO MARAÑON, EN LA CALLE BECAN ENTRE CALLE BAJADA DE LOS MAYAS Y CALLE LINDA VISTA, COLONIA MARAÑON, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 285424	2,444,023.00	2,441,922.78	2,441,922.78	100.00	100.00
CAM210301973791	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LA PRIVADA DE LA CALLE 104-B POR CALLE 104-B, EN LA COLONIA BEL/AVISTA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 122883	15,235.49	15,082.83	15,082.83	100.00	100.00
CAM210301976768	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA HÉROE DE NACÓZARI, POR LA CALLE ROBERTO AYALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 NOVIEMBRE DE LA COLONIA HÉROE DE NACÓZARI EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 134215	1,892,693.98	1,890,994.21	1,890,994.21	100.00	100.00
CAM210301978874	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	M: MANTENIMIENTO, SOCIAL (SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA) DE 2 DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CHINA CAMPECHE - 143908	80,394.04	79,143.68	79,143.68	100.00	100.00
CAM210301973403	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MINAS, MIRADOR, MORELOS II, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 121668	150,772.69	150,620.03	150,620.03	100.00	100.00
CAM210301973772	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, EN LAS COLONIAS MORE/OS 11, AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 122837	73,460.68	73,308.02	73,308.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210301976858	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA CANCHA DE PALMAS I, UBICADA EN LA CALLE PALMAS I ENTRE ANDADOR XIAT Y ANDADOR CARIOCA DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS I, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 134547	233,244.40	231,949.87	231,949.87	100.00	100.00
CAM210301978889	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	M: MANTENIMIENTO SOCIAL (SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA) DE 1 DESAZOLVE DE POZO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO E CAMPECHE BARRIO O COLONIA CHINA CAMPECHE - 144070	40,197.02	38,946.66	38,946.66	100.00	100.00
CAM210301993519	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 203941	480,701.70	477,754.96	477,754.96	100.00	100.00
CAM210201925939	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN EL POZO SAMULA 4, MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA KANISTE. - 53006	647,244.36	646,994.40	646,994.40	100.00	100.00
CAM210301993478	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS Y LA COLONIA PABLO GARCÍA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 203649	720,634.06	717,687.29	717,687.29	100.00	100.00
CAM210402029004	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE JUAN CAMILO MURÑO DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE ELVIA MARIA PÉREZ DE GONZÁLEZ Y CALLE 1 DE DOLORES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 259270	174,627.80	174,266.58	174,266.58	100.00	100.00
CAM210402034936	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10) - 283135	17,216.26	17,169.22	17,169.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201934454	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CALLE JOSE CASTELLOT ENTRE PABLO GARCIA ESTE Y CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA (INTERSECCIÓN CON CALLE AVENIDA CONCORDIA) EN LA UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 85767	667,217.76	666,989.02	666,989.02	100.00	100.00
CAM210201935205	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN EL BARRIO EL TINTO, EN LA CALLE CAMINO JAJUA (CALLE VICTORIA) ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA LIBRAMIENTO A TIXMUCUY; EN EL BARRIO LOS PIRULINES, EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 22 Y CALLE PRIVADA DE LA CALLE 3, PRIVADA DE LA CALLE 3 POR CALLE 3, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5; EN EL BARRIO PALMA SOLA EN LA CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE EL TINTO, DEL P.R. CHINÁ MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 88639	3,181,722.41	3,153,137.72	3,153,137.72	100.00	100.00
CAM210301974584	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) A BASE DE LÁMINA DE ZINC PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL, EN LAS COLONIAS: LOMA BONITA, LA CRUZ, CHONHUAS, DEL P.R. CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 126056	114,632.38	114,479.70	114,479.70	100.00	100.00
CAM210301975145	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, UBICACIÓN: CALLE ECUADOR ENTRE CASAMATA Y GRANADA, COLONIA POLVORIN. - 128318	19,922.70	19,902.39	19,902.39	100.00	100.00
CAM210301976455	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN EL PARQUE LAS BRISAS: POR LA CALLE PIXOY ENTRE CALLE JABEN Y CALLE GIRASOL, COLONIA LAS BRISAS, P.R. LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 132945	1,507,025.38	1,504,611.93	1,504,611.93	100.00	100.00
CAM210301976902	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL POR CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL (CALLE SOLIDARIDAD NACIONAL) ENTRE CALLE GOLFO DE MÉXICO Y CALLE NORTE DE MÉXICO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 134775	251,155.67	248,866.66	248,866.66	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210402035030	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10) - 283473	130,613.68	130,566.65	130,566.65	100.00	100.00
CAM210301970480	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN LA CALLE CAMINO X'CALCHE, DEL BARRIO CEMENTERIO, EN EL POBLADO RURAL DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 112080	1,252,350.93	1,239,466.51	1,239,466.51	100.00	100.00
CAM210402029047	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN EL PARQUE DE LA CALLE DOLORES ENTRE LA CALLE 19 Y CALLE 21 DE LA COLONIA LA PEÑA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 289397	76,753.59	76,392.37	76,392.37	100.00	100.00
CAM210402029159	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PÚBLICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, LA COLONIA CHONGUAS Y LA COLONIA LOMA BONITA DEL P.R. CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 259828	1,148,066.12	1,147,735.10	1,147,735.10	100.00	100.00
CAM210402034921	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES: CEMENTO GRIS PORTLAND, POLVO DE PIEDRA, GRAVILLA TRITURADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10) - 283054	18,598.28	18,551.24	18,551.24	100.00	100.00
CAM210402036269	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL CAMPO DE SAMULA EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, P.R. SAMULA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 287804	1,196,316.19	1,195,531.94	1,195,531.94	100.00	100.00
CAM210402036269	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	145,863.47	145,527.80	145,527.80	100.00	100.00
CAM210402053378	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 13 ENTRE 8 Y CARRETERA FEDERAL Y LA CALLE 6 ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA FEDERAL, EN P.R. TIKINMUL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	3,114,501.34	3,114,274.47	3,114,274.47	100.00	100.00
CAM210201938164	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES						
Municipio Responsable: 3_Carmen												
CAM210302002185	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BECAL ENTRE CALLE ESCARCEGA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	3,999,610.60	3,733,967.10	3,733,967.10	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210302002209	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-B ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	2,135,072.93	1,839,973.83	1,839,973.83	100.00	100.00
CAM210302002192	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	3,694,411.28	3,202,333.94	3,202,333.94	100.00	100.00
CAM210402052698	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA 10 DE JULIO ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE 28.	1,410,529.67	1,389,962.94	1,389,962.94	100.00	100.00
CAM210302002195	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO TEPEHUANES DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (4a ETAPA)	3,690,091.74	3,952,151.76	3,952,151.76	100.00	100.00
CAM210302002198	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDROMEDA ENTRE CALLES PLUTON Y JUPITER DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	3,241,935.40	3,183,477.78	3,183,477.78	100.00	100.00
CAM210302002204	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANDARINA ENTRE AVENIDA 10 DE JULIO Y CALLE LIMA DE LA COLONIA LIMONAR EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	2,888,897.12	2,852,255.95	2,852,255.95	100.00	100.00
CAM210302002200	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 13 DE MAYO Y REFORMA AGRARIA ENTRE SALTILITE Y FELIPE ANGELES.	3,101,042.55	3,040,498.54	3,040,498.54	100.00	100.00
CAM210302002177	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38 DE LA COLONIA TECOLUTLA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	5,035,142.86	4,629,883.36	4,629,883.36	100.00	100.00
CAM210302002211	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-A ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	2,074,464.35	1,829,603.23	1,829,603.23	100.00	100.00
CAM210201941939	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAVEGANTES ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE APICULTORES DE LA COLONIA SANTA ISABEL EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	2,179,073.13	2,159,158.30	2,159,158.30	100.00	100.00
CAM210302002215	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS (26) Y CALLE 38 DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	5,195,020.16	5,070,326.86	5,070,326.86	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201928611	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE Y AVENIDA PUERTO DEL CARMEN EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN - 62036	3,998,381.04	4,506,593.70	4,506,593.70	100.00	100.00
CAM210301969088	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO INSURGENTES - 107373	4,190,349.30	4,183,500.82	4,183,500.82	100.00	100.00
CAM210301970125	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110698	2,151,387.75	2,144,195.72	2,144,195.72	100.00	100.00
CAM210301970784	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 113546	3,029,125.93	2,945,212.42	2,945,212.42	100.00	100.00
CAM210301973292	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 121360	1,341,913.33	1,339,946.82	1,339,946.82	100.00	100.00
CAM210301969931	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 110036	1,481,663.55	1,470,808.43	1,470,808.43	100.00	100.00
CAM210301970058	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE NARANJA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 110504	644,806.61	643,886.55	643,886.55	100.00	100.00
CAM210301970701	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD KILOMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLITO KM. 59 - 113226	2,847,082.45	2,835,465.08	2,835,465.08	100.00	100.00
CAM210301968925	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 51 ENTRE CALLE MALECON DE LA CALETA Y 78, EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, ASENTAMIENTO OBRERA - 106793	3,184,256.58	3,652,633.91	3,652,633.91	100.00	100.00
CAM210301969405	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ - 108442	4,108,350.42	4,097,326.30	4,097,326.30	100.00	100.00
CAM210402042349	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300011263 - 312112	416,102.31	415,797.88	415,797.88	100.00	100.00
CAM210301962371	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 49244	2,836,415.26	3,188,289.33	3,188,289.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402022655	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 237181	1,304,793.76	1,298,593.33	1,298,593.33	100.00	100.00
CAM210402024248	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012577 - 312406	67,529.71	67,414.05	67,414.05	100.00	100.00
CAM210201922832	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 46343	3,956,043.89	3,463,152.52	3,463,152.52	100.00	100.00
CAM210402042465	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012685 - 312508	387,219.01	386,439.35	386,439.35	100.00	100.00
CAM210301975314	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 129220	1,027,365.94	1,021,110.02	1,021,110.02	100.00	100.00
CAM210301979952	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSITORES - 149366	6,470,243.04	6,271,816.82	6,271,816.82	100.00	100.00
CAM210301981634	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301993058 - 156026	123,926.44	123,151.09	123,151.09	100.00	100.00
CAM210301968942	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SANTA RITA - 106907	1,984,613.52	2,467,879.03	2,467,879.03	100.00	100.00
CAM210301968853	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSITORES - 109795	1,917,643.92	1,906,860.81	1,906,860.81	100.00	100.00
CAM210301969996	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 110269	2,773,341.34	2,736,351.34	2,736,351.34	100.00	100.00
CAM210301970094	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110641	2,681,243.36	2,664,429.16	2,664,429.16	100.00	100.00
CAM210301970112	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 110674	2,474,074.09	2,459,298.73	2,459,298.73	100.00	100.00
CAM210301979882	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 149149	3,118,783.99	3,117,374.95	3,117,374.95	100.00	100.00
CAM210301981540	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA	453,878.26	451,617.91	451,617.91	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECORSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
							ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301992346 - 155673					
CAM210301981620	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301992897 - 155999	359,606.31	357,770.24	357,770.24	100.00	100.00
CAM210402012750	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, AEROGENERADORES DE ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 46322	1,000,000.00	998,025.69	998,025.69	100.00	100.00
CAM210301970763	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 113480	2,216,549.85	2,214,891.05	2,214,891.05	100.00	100.00
CAM210402033382	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTOS OBRERA Y SAN CARLOS - 276013	1,641,562.35	1,816,799.86	1,816,799.86	100.00	100.00
CAM210402043731	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 040030001109A - 317060	219,845.42	219,334.64	219,334.64	100.00	100.00
CAM210301975765	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 130783	775,974.08	775,617.60	775,617.60	100.00	100.00
CAM210301975796	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 130856	1,852,245.47	1,847,173.84	1,847,173.84	100.00	100.00
CAM210301979679	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLAS - 148352	3,090,215.41	3,028,779.71	3,028,779.71	100.00	100.00
CAM210402043709	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES NAVEGANTES Y ODONTOLOGOS LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN III - 316958	1,423,437.31	1,386,499.00	1,386,499.00	100.00	100.00
CAM210201928606	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA - 61992	673,842.53	672,838.40	672,838.40	100.00	100.00
CAM210301975080	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 53-B, ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO OBRERA - 127913	1,770,684.99	1,769,405.26	1,769,405.26	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301975104	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 128038	948,805.98	944,523.10	944,523.10	100.00	100.00
CAM210402042380	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012581 - 312188	97,031.12	96,833.97	96,833.97	100.00	100.00
CAM210301973364	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 121552	775,974.08	772,472.62	772,472.62	100.00	100.00
CAM210301981533	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB 040030199290A - 155658	233,910.38	232,640.03	232,640.03	100.00	100.00
CAM210301981538	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB 0400301992350 - 155670	233,910.38	232,640.03	232,640.03	100.00	100.00
CAM210301975322	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA MAMANTEL - 129256	2,300,037.22	2,286,241.96	2,286,241.96	100.00	100.00
CAM210301983132	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PUNTILLA - 162475	3,188,723.43	3,161,938.92	3,161,938.92	100.00	100.00
CAM210201921247	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN - 41750	3,411,118.61	3,390,506.93	3,390,506.93	100.00	100.00
CAM210301973429	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 121783	2,480,725.12	2,474,529.47	2,474,529.47	100.00	100.00
CAM210301981612	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB 0400301992971 - 155974	296,758.35	295,205.14	295,205.14	100.00	100.00
Municipio Responsable: 4. Champotón												
CAM210402054453	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE DRENAJE (REJILLA PLUVIALES)	698,950.00	698,950.00	698,950.00	100.00	100.00
CAM210302000827	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES (SUMINISTRO DE MEZCLA CALIENTE MODIFICADA)	768,476.80	762,444.80	762,444.80	100.00	100.00
CAM210302001007	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AVENIDA EMILIANO ZAPATA (IRA ETAPA) PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	4,922,758.63	4,922,758.63	4,922,758.63	100.00	100.00
CAM210302000842	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES (SELLO PREMEZCLADO Y EMULSIÓN ASFALTICA)	608,536.00	607,591.76	607,591.76	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302001015	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AVENIDA EMILIANO ZAPATA (IRA. ETAPA) CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	2,125,788.73	2,125,788.73	2,125,788.73	100.00	100.00
CAM210302001032	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AVENIDA EMILIANO ZAPATA (IRA. ETAPA) ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	1,801,631.71	1,801,631.71	1,801,631.71	100.00	100.00
CAM210402054439	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	497,056.26	497,056.26	497,056.26	100.00	100.00
CAM210302000786	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	598,731.84	598,731.84	598,731.84	100.00	100.00
CAM210302000801	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	604,846.97	604,846.97	604,846.97	100.00	100.00
CAM210402054402	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN VARIAS COLONIAS	898,603.48	898,603.48	898,603.48	100.00	100.00
CAM210402054560	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN	619,268.32	619,268.32	619,268.32	100.00	100.00
CAM210302000814	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES	430,072.32	430,072.32	430,072.32	100.00	100.00
CAM210402054420	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO EN GUARNICIONES EN VARIAS COLONIAS	299,914.91	299,914.91	299,914.91	100.00	100.00
CAM210302000773	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES	591,240.86	591,240.86	591,240.86	100.00	100.00
CAM210201930510	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA CENTENARIO - 70102	2,363,640.02	2,368,718.40	2,368,718.10	100.00	100.00
CAM210201922879	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKAN - 46426	1,823,787.57	1,823,787.57	1,823,787.57	100.00	100.00
CAM210201927667	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA - 58538	4,923,616.01	4,923,616.01	4,923,616.01	100.00	100.00
CAM210201930436	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS - 69765	179,716.94	179,166.90	179,166.90	100.00	100.00
CAM210201933586	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 82403	590,101.93	589,195.94	589,195.94	100.00	100.00
CAM210301960605	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL JOSE ORTIZ ÁVILA - 16119	2,992,171.44	2,992,171.44	2,992,171.44	100.00	100.00
CAM210201926898	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL BANQUETA EN CHAMPOTÓN COLONIA TAJONAL - 55803	1,696,173.49	1,692,975.74	1,692,975.74	100.00	100.00
CAM210201926973	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA MOCH-COHUO - 56024	3,581,513.11	3,563,534.92	3,563,534.92	100.00	100.00
CAM210201930134	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 68055	236,835.10	236,756.33	236,756.33	100.00	100.00
CAM210201931344	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA HUANAL - 73774	1,123,559.76	1,121,925.60	1,121,925.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301968432	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 105064	699,181.23	699,181.23	699,181.23	100.00	100.00
CAM210301969672	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL 2 - 109194	1,188,815.82	1,188,815.82	1,188,815.82	100.00	100.00
CAM210301969702	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 109318	458,866.84	458,866.84	458,866.84	100.00	100.00
CAM210301992015	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 197601	327,200.30	327,200.30	327,200.30	100.00	100.00
CAM210201930782	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA FLAMBOYANES - 71336	1,227,688.85	1,224,447.53	1,224,447.53	100.00	100.00
CAM210301962232	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 46830	9,234.42	9,234.42	9,234.42	100.00	100.00
CAM210301978274	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 141205	299,348.88	299,348.88	299,348.88	100.00	100.00
CAM210301990845	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN COLONIA PLAN-CHAC - 192639	834,569.06	834,569.06	834,569.06	100.00	100.00
CAM210201910935	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA SANTA CECILIA - 16750	726,418.84	726,417.03	726,417.03	100.00	100.00
CAM210301964508	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1 - 72473	797,279.80	797,279.80	797,279.80	100.00	100.00
CAM210301968772	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE 2127 - 106245	990,438.42	990,438.42	990,438.42	100.00	100.00
CAM210301969735	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA LAS BRISAS - 109396	417,190.83	417,190.83	417,190.83	100.00	100.00
CAM210301984733	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 168836	349,116.82	349,116.82	349,116.82	100.00	100.00
CAM210301985244	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS I - 170703	97,012.33	97,012.33	97,012.33	100.00	100.00
CAM210301985304	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 170932	349,659.16	349,659.16	349,659.16	100.00	100.00
CAM210201927801	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR I - 58964	2,025,515.62	2,025,515.62	2,025,515.62	100.00	100.00
CAM210201930855	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 71616	2,065,602.79	2,058,347.31	2,058,347.31	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201931110	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA LINDAVISTA - 72723	142,845.36	142,839.60	142,839.60	100.00	100.00
CAM210301973786	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL - 122876	539,115.14	539,115.14	539,115.14	100.00	100.00
CAM210301991277	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 194287	173,243.55	173,243.55	173,243.55	100.00	100.00
CAM210301991969	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES - 197102	280,457.40	280,457.40	280,457.40	100.00	100.00
CAM210201928872	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL REJILLA EN CHAMPOTÓN COLONIA CARDENAL - 55754	1,582,205.01	1,577,613.41	1,577,613.41	100.00	100.00
CAM210201930453	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CÁRDENAS - 69839	35,943.39	35,833.38	35,833.38	100.00	100.00
CAM210201933504	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 82085	304,278.01	303,012.51	303,012.51	100.00	100.00
CAM210301969756	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA LAS BRISAS 2 - 109445	208,607.37	208,607.37	208,607.37	100.00	100.00
CAM210301990701	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLÓT - 192059	159,020.00	159,020.00	159,020.00	100.00	100.00
CAM210301990880	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 192752	831,700.01	831,700.01	831,700.01	100.00	100.00
CAM210201922570	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 45730	1,814,569.01	1,811,868.03	1,811,868.03	100.00	100.00
CAM210201931173	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 73026	327,704.93	327,228.30	327,228.30	100.00	100.00
CAM210201927986	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 59749	1,399,123.44	1,399,123.44	1,399,123.44	100.00	100.00
CAM210201928109	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CAMARONCITO - 60230	3,365,725.91	3,359,502.95	3,359,502.95	100.00	100.00
CAM210201933464	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN COLONIA TAJONAL - 81948	509,692.84	507,625.36	507,625.36	100.00	100.00
CAM210301968826	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE 2131 - 106394	987,171.15	987,171.15	987,171.15	100.00	100.00
CAM210301980013	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLÓT - 149551	951,355.47	951,355.47	951,355.47	100.00	100.00
CAM210301990756	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CÁRDENAS - 192340	831,968.61	831,968.61	831,968.61	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402039826	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL POZO 3 - 301845	529,307.77	529,307.77	529,307.77	100.00	100.00
CAM210402039826	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES						
CAM210201929159	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 63963	750,000.00	747,778.38	747,778.38	100.00	100.00
CAM210201930441	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA 2 - 69797	118,472.60	116,352.78	116,352.78	100.00	100.00
CAM210201934422	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 85666	2,055,418.48	2,051,634.18	2,051,634.18	100.00	100.00
CAM210201923068	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 46773	438,306.03	438,306.03	438,306.03	100.00	100.00
CAM210201928051	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES - 59997	2,752,884.75	2,739,940.60	2,739,940.60	100.00	100.00
CAM210201935918	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN COLONIA CANAVERAL - 92185	1,779,346.41	1,776,814.17	1,776,814.17	100.00	100.00
CAM210201936134	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 93321	270,000.00	268,807.20	268,807.20	100.00	100.00
CAM210301991758	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 196114	280,457.40	280,457.40	280,457.40	100.00	100.00
CAM210301992037	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL - 197994	327,200.30	327,200.30	327,200.30	100.00	100.00
CAM210402028549	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL - 257773	179,538.35	179,538.35	179,538.35	100.00	100.00
CAM210201930432	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LAS BRISAS - 69725	107,830.17	107,500.14	107,500.14	100.00	100.00
CAM210201930831	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA COCAL - 71504	1,780,743.70	1,780,560.55	1,780,560.55	100.00	100.00
CAM210201933570	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA LAS CRUCES - 82339	923,581.17	916,346.54	916,346.54	100.00	100.00
CAM210301983261	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 16271	249,395.99	249,395.99	249,395.99	100.00	100.00
CAM210301985976	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 173569	399,349.27	399,349.27	399,349.27	100.00	100.00
CAM210301991207	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA FLAMBOYANES - 194020	405,286.20	405,286.20	405,286.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301991314	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA PLAN-CHAC - 194379	219,906.99	219,906.99	219,906.99	100.00	100.00
CAM210301994255	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOÁTL - 206302	246,000.01	246,000.01	246,000.01	100.00	100.00
CAM210201930370	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 69427	251,603.72	250,833.66	250,833.66	100.00	100.00
CAM210201931157	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 72904	327,704.93	327,228.30	327,228.30	100.00	100.00
CAM210201931414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL - 74173	2,405,443.27	2,400,316.64	2,400,316.64	100.00	100.00
CAM210301991664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA CANAVERAL - 195629	188,883.58	188,883.58	188,883.58	100.00	100.00
CAM210301991993	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA PEDREGAL - 197385	327,200.30	327,200.30	327,200.30	100.00	100.00
CAM210301992006	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA PLAN-CHAC - 197529	280,457.40	280,457.40	280,457.40	100.00	100.00
CAM210201928402	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 61152	1,141,440.70	1,141,440.70	1,141,440.70	100.00	100.00
CAM210201930727	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA MANGUITOS - 71073	2,162,447.86	2,157,664.06	2,157,664.06	100.00	100.00
CAM210301968658	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA HUANAL - 105799	4,286,077.00	4,286,077.00	4,286,077.00	100.00	100.00
CAM210201910839	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PXTÚN - 16574	254,822.71	253,923.86	253,923.86	100.00	100.00
CAM210201931461	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA LAS BRISAS - 74363	1,593,084.10	1,593,078.27	1,593,078.27	100.00	100.00
CAM210201934382	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA - 85537	84,266.98	84,144.42	84,144.42	100.00	100.00
CAM210301973705	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA LAS BRISAS - 122631	707,396.14	707,396.14	707,396.14	100.00	100.00
CAM210301983493	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL POZO 4 - 163869	448,718.96	448,718.96	448,718.96	100.00	100.00
CAM210301985907	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 173386	490,136.29	490,136.29	490,136.29	100.00	100.00
CAM210201931080	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 72570	1,700,000.00	1,694,709.60	1,694,709.60	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210201933492	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN COLONIA HUANAL - 82043	253,565.00	252,510.42	252,510.42	100.00	100.00
CAM210402028533	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN COLONIA ARENAL 1 - 257718	403,466.13	403,466.13	403,466.13	100.00	100.00
Municipio_ Responsable: 5_ Hecelchakán												
CAM210201940947	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO (CALLE 4, CALLE 6, CALLE 8 Y CALLE 11)	2,475,370.48	2,475,370.48	2,475,370.48	100.00	100.00
CAM210201940929	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL (CALLE 6, CALLE 13, CALLE 15 Y CALLE 16)	3,410,566.99	3,410,566.99	3,410,566.99	100.00	100.00
CAM210201941003	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP (CALLE 1, CALLE 6 Y CALLE 7)	2,800,393.07	2,800,393.07	2,800,393.07	100.00	100.00
CAM210201913367	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22538	69,030.02	69,030.02	69,030.02	100.00	100.00
CAM210201913866	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH ASENTAMIENTO CENTRO POMUCH - 23645	29,277.37	29,277.37	29,277.37	100.00	100.00
CAM210301969472	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 108684	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00
CAM210301999225	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE COLOR PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 108858	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	100.00
CAM210201913881	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23659	150,764.89	150,764.89	150,764.89	100.00	100.00
CAM210101883606	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CUATRO ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11339	306,531.46	330,655.55	330,655.55	100.00	100.00
CAM210201913049	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHEN - 21733	815,899.02	814,424.19	814,424.19	100.00	100.00
CAM210201913499	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIEZ ENTRE DIECISEIS Y PROLONGACIÓN CALLE SIETE BARRIO LA CONQUISTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22710	964,149.82	963,922.65	963,922.65	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201931243	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD - POCBOC - 73446	749,999.97	741,490.04	741,490.04	100.00	100.00
CAM210301966330	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - 87491	45,240.00	45,240.00	45,240.00	100.00	100.00
CAM210402030659	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTICHÉN (ZONA DE PRODUCCIÓN DZOTICHÉN) - 265156	1,590,909.52	1,590,909.52	1,590,909.52	100.00	100.00
CAM210201913948	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA TERCERA PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23733	186,004.09	186,004.09	186,004.09	100.00	100.00
CAM210301966292	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 87262	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100.00	100.00
CAM210301999229	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 109219	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	100.00
CAM210402028906	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA VEINTITRES ENTRE VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO BARRIO SAN FRANCISCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 259939	253,727.38	253,727.38	253,727.38	100.00	100.00
CAM210201907643	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 4433	1,057,920.00	1,057,920.00	1,057,920.00	100.00	100.00
CAM210201910073	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CINCO A ENTRE DOS Y CUATRO DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11306	243,407.74	242,613.08	242,613.08	100.00	100.00
CAM210201911624	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH POZO DOS - 18217	534,648.07	533,671.49	533,671.49	100.00	100.00
CAM210201931248	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALLE SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 73460	150,000.01	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00
CAM210301969481	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 108711	16,240.00	16,240.00	16,240.00	100.00	100.00
CAM210201913982	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE VEINTIOCHO ENTRE DIECISIETE Y DIECINUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23759	772,425.24	771,319.17	771,319.17	100.00	100.00
CAM210201927737	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP (ZONA DE PRODUCCIÓN YALNÓN) - 58766	3,153,181.60	3,152,068.00	3,152,068.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210201913387	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22563	72,364.57	72,364.57	72,364.57	100.00	100.00
CAM210201913622	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE TRECE CON ESQUINA CALLE ONCE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 23085	249,559.49	248,380.93	248,380.93	100.00	100.00
CAM210101883589	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DOS ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11202	389,945.50	389,945.50	389,945.50	100.00	100.00
CAM210201913383	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22557	483,406.03	547,127.14	547,127.14	100.00	100.00
CAM210201913409	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22588	524,974.77	524,974.77	524,974.77	100.00	100.00
CAM210201913919	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA SEGUNDA PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23709	135,846.62	135,846.62	135,846.62	100.00	100.00
CAM210201933517	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 82131	150,000.01	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00
CAM210301968870	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MEDIO AMBIENTE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 106560	22,620.00	22,620.00	22,620.00	100.00	100.00
CAM210201910102	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE TRECE ENTRE CUATRO Y SEIS MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUKKANÁN - 11352	339,777.08	338,181.31	338,181.31	100.00	100.00
CAM210201913425	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22601	63,550.37	63,550.37	63,550.37	100.00	100.00
CAM210201913434	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22608	200,966.47	200,966.47	200,966.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201913439	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22618	137,282.83	197,136.10	197,136.10	100.00	100.00
CAM210301983810	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS - 165207	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
CAM210201913838	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 23590	640,484.88	640,484.88	640,484.88	100.00	100.00
CAM210301966266	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL - 87119	67,860.00	67,860.00	67,860.00	100.00	100.00
CAM210402029886	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE VEINTITRES Y VEINTISIETE LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 261926	1,063,941.72	1,063,941.72	1,063,941.72	100.00	100.00
CAM210101884175	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE UNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11150	2,428,355.15	2,427,409.72	2,427,409.72	100.00	100.00
CAM210201913393	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22569	725,923.66	724,863.90	724,863.90	100.00	100.00
CAM210201913960	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIECISIETE ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23741	710,975.88	710,975.88	710,975.88	100.00	100.00
CAM210301969428	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AREA DE RECURSOS MATERIALES - 108518	22,620.00	22,620.00	22,620.00	100.00	100.00
CAM210201911513	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ POZO TRES - 18028	275,940.31	269,512.78	269,512.78	100.00	100.00
CAM210201913124	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCHOC - 21858	3,199,643.16	3,198,321.46	3,198,321.46	100.00	100.00
CAM210201934664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH POZO NUEVO. - 86580	2,499,999.98	2,499,149.56	2,499,149.56	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301976788	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL (ZONA DE PRODUCCIÓN NOHALAL TRAMO 2), - 134281	812,045.75	853,267.79	853,267.79	100.00	100.00
CAM210301983777	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO AGEB CUATRO TREINTA Y TRES - 165124	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00
CAM210301999224	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A DIVERSAS ÁREAS - 108639	40,600.00	40,600.00	40,600.00	100.00	100.00
CAM210402029911	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTITRES ENTRE DIEZ Y OCHO LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 261988	731,187.96	731,187.96	731,187.96	100.00	100.00
CAM210402028908	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA VEINTISEIS ENTRE VEINTITRES Y TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 258944	260,520.62	260,520.62	260,520.62	100.00	100.00
CAM210402030711	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO TRES SAN ANTONIO - 265419	434,890.41	434,890.41	434,890.41	100.00	100.00
CAM210201940134	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	MERCADO JOSÉ DEL CARMEN ORTEGÓN (PUESTOS COMERCIALES INTERIORES Y TECHUMBRE DE NAVE) EN HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN (REMODELACIÓN)	6,487,936.54	6,487,936.54	6,487,936.54	100.00	100.00
Municipio Responsable: 6_Hopelchén												
CAM210402053333	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO 2DA ETAPA EN CALLE VEINTIDOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN LUIS	140,065.23	140,065.23	140,065.23	100.00	100.00
CAM210302004162	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN ASENTAMIENTO SANTA RITA BECANCHEN	284,920.36	284,920.36	284,920.36	100.00	100.00
CAM210201910658	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 16045	546,500.00	540,152.35	540,152.35	100.00	100.00
CAM210201910741	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 16342	273,200.00	272,902.62	272,902.62	100.00	100.00
CAM210201911376	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 17593	273,200.00	267,108.00	267,108.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201926864	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 55726	256,385.80	256,223.36	256,223.36	100.00	100.00
CAM210301962094	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 45027	116,998.66	116,957.40	116,957.40	100.00	100.00
CAM210301962109	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 45247	116,998.66	116,957.40	116,957.40	100.00	100.00
CAM210301962384	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 49828	153,831.48	153,676.08	153,676.08	100.00	100.00
CAM210301970304	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 111429	45,600.00	45,575.54	45,575.54	100.00	100.00
CAM210301990106	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 190282	1,599,999.99	1,599,635.02	1,599,635.02	100.00	100.00
CAM210301990136	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH-EK ASENTAMIENTO ICH-EK - 190388	221,705.00	221,702.11	221,702.11	100.00	100.00
CAM210402034963	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 283277	273,139.37	273,134.56	273,134.56	100.00	100.00
CAM210201910716	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 16236	273,200.00	272,778.49	272,778.49	100.00	100.00
CAM210201911164	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE VEINTITRES C COLONIA SAN ISIDRO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN - 17187	1,250,749.93	1,255,312.90	1,255,312.90	100.00	100.00
CAM210201911386	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 17621	273,200.00	253,549.74	253,549.74	100.00	100.00
CAM210301962782	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN CENTRO - 55347	1,230,470.89	1,227,985.50	1,227,985.50	100.00	100.00
CAM210301971353	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 115322	1,250,000.00	1,249,984.88	1,249,984.88	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201911357	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 17567	273,200.00	253,549.75	253,549.75	100.00	100.00
CAM210201916744	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN HOPELCHEN LOCALIDAD X-CANHA ASENTAMIENTO X-CANHA - 29732	1,599,999.99	1,599,906.21	1,599,906.21	100.00	100.00
CAM210201920405	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 39019	99,769.28	99,750.24	99,750.24	100.00	100.00
CAM210201926830	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 55631	512,771.60	511,656.34	511,656.34	100.00	100.00
CAM210301962836	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 55929	175,497.99	175,457.40	175,457.40	100.00	100.00
CAM210301968385	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 104939	1,716,389.38	1,716,248.87	1,716,248.87	100.00	100.00
CAM210301988810	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 184499	1,270,000.00	1,269,993.94	1,269,993.94	100.00	100.00
CAM210402028668	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 258217	1,899,999.99	1,898,152.56	1,898,152.56	100.00	100.00
CAM210201909297	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 9665	273,200.00	270,076.17	270,076.17	100.00	100.00
CAM210201920186	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 38169	1,599,000.00	1,599,370.34	1,599,370.34	100.00	100.00
CAM210201922224	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 44832	175,497.99	175,354.27	175,354.27	100.00	100.00
CAM210201923744	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 47789	175,497.99	175,449.07	175,449.07	100.00	100.00
CAM210201925016	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 50691	153,831.48	153,735.81	153,735.81	100.00	100.00
CAM210201931032	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 72404	1,270,000.00	1,269,899.68	1,269,899.68	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301962382	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 49806	153,831.48	153,676.08	153,676.08	100.00	100.00
CAM210301962383	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUC-TUC ASENTAMIENTO SUC-TUC - 49819	153,831.48	153,676.08	153,676.08	100.00	100.00
CAM210301962826	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 55860	175,497.99	175,457.40	175,457.40	100.00	100.00
CAM210301962830	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 55895	175,497.99	175,352.16	175,352.16	100.00	100.00
CAM210301988958	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XJULOC ASENTAMIENTO XJULOC - 185254	1,270,000.00	1,269,340.29	1,269,340.29	100.00	100.00
CAM210402028936	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES VEINTE Y VEINTIDOS LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA DOLORES LANZ - 259062	1,009,999.99	1,009,998.54	1,009,998.54	100.00	100.00
CAM210201911331	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN CALLES VEINTIUNO VEINTIDOS Y VEINTICINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH-KE ASENTAMIENTO ICH-KE - 17519	2,368,239.70	2,223,257.99	2,223,257.99	100.00	100.00
CAM210201921184	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 41528	75,665.03	75,650.20	75,650.20	100.00	100.00
CAM210201924996	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 50616	102,554.32	102,490.54	102,490.54	100.00	100.00
CAM210301968369	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLE DIEZ EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 104894	629,285.00	626,338.38	626,338.38	100.00	100.00
CAM210301971505	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMBEN ASENTAMIENTO XMBEN - 115909	1,270,000.00	1,269,940.74	1,269,940.74	100.00	100.00
CAM210201921853	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 43919	175,497.99	175,354.27	175,354.27	100.00	100.00
CAM210201931782	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 75760	205,108.64	204,889.83	204,889.83	100.00	100.00
CAM210201932276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 77611	2,211,000.36	2,210,438.00	2,210,438.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201932350	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 77870	77,450.07	109,852.00	109,852.00	100.00	100.00
CAM210301962099	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 45137	175,497.99	175,436.09	175,436.09	100.00	100.00
CAM210301962842	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 55956	175,497.99	175,436.09	175,436.09	100.00	100.00
CAM210301964541	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO KANCABCHE - 72704	2,000,000.00	1,999,611.97	1,999,611.97	100.00	100.00
CAM210301968351	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 104860	700,000.00	699,833.80	699,833.80	100.00	100.00
CAM210301970265	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 111270	45,600.00	45,575.54	45,575.54	100.00	100.00
CAM210402035457	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 285092	1,019,999.99	1,019,912.76	1,019,912.76	100.00	100.00
CAM210402038735	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICAS 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO CAMPO DE AVIACIÓN - 297172	435,714.43	435,702.08	435,702.08	100.00	100.00
CAM210402047506	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN LUIS - 330561	61,664.34	61,664.34	61,664.34	100.00	100.00
CAM210201911737	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 18458	273,200.00	268,116.67	268,116.67	100.00	100.00
CAM210201916354	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 28719	100,000.00	99,994.17	99,994.17	100.00	100.00
CAM210201921211	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 41635	99,769.28	99,750.24	99,750.24	100.00	100.00
CAM210201923752	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD XBILINCOCH - 47804	116,998.66	116,966.05	116,966.05	100.00	100.00
CAM210201923948	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 48141	205,108.64	205,020.44	205,020.44	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201924673	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 49686	256,385.80	256,275.54	256,275.54	100.00	100.00
CAM210201926895	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD EL PEDREGAL - 55797	175,487.99	175,354.27	175,354.27	100.00	100.00
CAM210301961076	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN-CHEN ASENTAMIENTO CHAN-CHEN - 28619	116,998.66	116,971.60	116,971.60	100.00	100.00
CAM210201910810	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 16497	273,200.00	272,902.62	272,902.62	100.00	100.00
CAM210201911772	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN - 18521	1,270,000.00	1,269,623.51	1,269,623.51	100.00	100.00
CAM210201916665	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 29519	200,000.00	279,976.61	279,976.61	100.00	100.00
CAM210201921253	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 41773	141,672.38	141,645.20	141,645.20	100.00	100.00
CAM210201931009	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLE VEINTIDOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN LUIS - 72302	579,999.99	579,995.34	579,995.34	100.00	100.00
CAM210301968368	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO CALLE SEIS SUR EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 104890	1,280,999.99	1,279,453.11	1,279,453.11	100.00	100.00
CAM210301970333	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 111509	114,000.00	113,938.84	113,938.84	100.00	100.00
CAM210301970456	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 111992	57,000.00	56,969.42	56,969.42	100.00	100.00
CAM210301970502	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 112166	68,400.00	68,363.32	68,363.32	100.00	100.00
CAM210201911394	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD YAXCHE AKAL ASENTAMIENTO YAXCHE AKAL - 17641	136,600.00	134,058.33	134,058.33	100.00	100.00
CAM210201921700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN - 43390	409,800.00	402,175.00	402,175.00	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201921889	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD RAMON CORONA ASENTAMIENTO RAMON CORONA - 44024	116,998.66	116,902.86	116,902.86	100.00	100.00
CAM210201923940	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 48136	307,662.96	302,990.84	302,990.84	100.00	100.00
CAM210301962132	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD YAXCHE AKAL - 45511	116,998.66	116,957.35	116,957.35	100.00	100.00
CAM210301962381	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 49704	153,831.48	153,676.08	153,676.08	100.00	100.00
CAM210301962385	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 49839	153,831.48	153,676.08	153,676.08	100.00	100.00
CAM210301968339	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 104816	530,000.00	529,998.90	529,998.90	100.00	100.00
CAM210402029236	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 260034	217,934.74	217,871.86	217,871.86	100.00	100.00
CAM210402034390	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 280860	1,324,472.31	1,324,472.31	1,324,472.31	100.00	100.00
CAM210201916827	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD X-CANHA ASENTAMIENTO X-CANHA - 29907	205,108.64	204,889.83	204,889.83	100.00	100.00
CAM210201916849	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 29939	205,108.64	204,889.83	204,889.83	100.00	100.00
CAM210201921822	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 43864	116,998.66	116,902.86	116,902.86	100.00	100.00
CAM210301962118	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 45344	175,497.99	175,410.60	175,410.60	100.00	100.00
CAM210301962128	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 45457	175,497.99	175,436.09	175,436.09	100.00	100.00
CAM210301968381	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 104927	1,453,500.00	1,380,676.59	1,380,676.59	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301970541	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XBIILINOCOC ASENTAMIENTO XBIILINOCOC - 112427	45,600.00	44,880.62	44,880.62	100.00	100.00
CAM210402028689	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 258290	1,179,999.34	1,179,979.14	1,179,979.14	100.00	100.00
CAM210402028708	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 258362	1,313,857.91	1,313,814.42	1,313,814.42	100.00	100.00
CAM210402038033	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 294376	280,000.00	279,963.20	279,963.20	100.00	100.00
CAM210201916348	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC-TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC-TUC - 28703	1,485,980.00	1,485,972.06	1,485,972.06	100.00	100.00
CAM210201923946	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 48139	307,662.96	302,990.85	302,990.85	100.00	100.00
CAM210201924699	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN ASENTAMIENTO SANTA RITA	256,385.80	256,245.21	256,245.21	100.00	100.00
CAM210201926853	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 55700	153,831.48	153,735.81	153,735.81	100.00	100.00
CAM210301961077	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMBEN ASENTAMIENTO XMBEN - 28827	175,497.99	175,457.40	175,457.40	100.00	100.00
CAM210301971277	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN CALLE CINCO-A Y DIECIOCHO-A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO CAMPO DE AVIACIÓN - 115002	1,240,000.00	1,239,617.53	1,239,617.53	100.00	100.00
CAM210301988509	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 183398	235,859.88	235,841.69	235,841.69	100.00	100.00
CAM210301988789	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X- CANHA ASENTAMIENTO X-CANHA - 184404	545,000.00	419,324.98	419,324.98	100.00	100.00
CAM210301988801	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CINCO A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 184461	129,999.99	129,929.37	129,929.37	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210402029132	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 259735	1,741,451.25	1,741,412.68	1,741,412.68	100.00	100.00
CAM210201922261	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN - 44949	116,998.66	116,902.95	116,902.95	100.00	100.00
CAM210201924645	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 49649	205,108.64	205,020.44	205,020.44	100.00	100.00
CAM210201932353	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 77880	139,375.92	106,973.99	106,973.99	100.00	100.00
CAM210301961074	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUTZ ASENTAMIENTO PACHUTZ - 28774	116,998.66	116,971.60	116,971.60	100.00	100.00
CAM210301968357	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE SEIS NORTE EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 104872	1,480,000.00	1,479,616.05	1,479,616.05	100.00	100.00
CAM210301971423	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 115578	1,920,000.00	1,919,502.98	1,919,502.98	100.00	100.00
CAM210301982067	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DIEZ Y QUINCE (SEGUNDA ETAPA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 157197	1,930,000.00	1,929,957.03	1,929,957.03	100.00	100.00
CAM210201911410	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SUC-TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC-TUC - 17701	273,200.00	268,116.67	268,116.67	100.00	100.00
CAM210201916725	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 29688	100,000.00	99,993.10	99,993.10	100.00	100.00
CAM210201920395	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 38857	139,676.99	139,650.20	139,650.20	100.00	100.00
CAM210201921231	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 41678	119,723.14	119,700.17	119,700.17	100.00	100.00
CAM210201923077	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REION ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REION - 46788	175,487.99	175,449.07	175,449.07	100.00	100.00
CAM210201924585	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 48539	358,940.12	358,785.77	358,785.77	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301961644	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	MECANIZACION DE TIERRA EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 38725	123,713.91	123,690.27	123,690.27	100.00	100.00
CAM210301964554	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO TULI - 72783	2,000,000.00	1,999,815.04	1,999,815.04	100.00	100.00
CAM210301988820	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 184556	290,675.27	290,667.13	290,667.13	100.00	100.00
CAM210402028971	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN CALLE DAVID REYNOSO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 259157	1,432,488.33	1,432,474.87	1,432,474.87	100.00	100.00
CAM210402034414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 280962	1,599,999.16	1,599,984.54	1,599,984.54	100.00	100.00
CAM210402034485	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCEBCHEN ASENTAMIENTO CANCEBCHEN - 281292	270,626.65	270,617.34	270,617.34	100.00	100.00
CAM210201911079	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN CALLE SIETE DOLORES LANZ EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN - 16982	1,255,000.00	1,254,833.69	1,254,833.69	100.00	100.00
CAM210201911380	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 17604	273,200.00	267,108.00	267,108.00	100.00	100.00
CAM210201916352	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 28713	175,000.00	174,995.51	174,995.51	100.00	100.00
CAM210201916813	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD X-CANHA ASENTAMIENTO X-CANHA - 29874	273,200.00	270,076.17	270,076.17	100.00	100.00
CAM210201922245	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 44875	175,497.99	175,354.27	175,354.27	100.00	100.00
CAM210201922936	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 46536	116,998.66	116,966.05	116,966.05	100.00	100.00
CAM210201923748	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 47799	175,497.99	175,257.19	175,257.19	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210201923764	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 47823	175,497.99	175,449.05	175,449.05	100.00	100.00
CAM210201925010	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 50662	102,554.32	102,490.54	102,490.54	100.00	100.00
CAM210201926877	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD XBILINCO ASENTAMIENTO XBILINCO - 55763	153,831.48	153,735.81	153,735.81	100.00	100.00
CAM210301961075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUN- EK ASENTAMIENTO CHUN- EK - 28814	116,998.66	116,971.60	116,971.60	100.00	100.00
CAM210301970427	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 111874	57,000.00	56,969.42	56,969.42	100.00	100.00
CAM210301990117	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 190332	1,240,000.00	1,239,830.84	1,239,830.84	100.00	100.00
CAM210402028506	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN CALLE VEINTISEIS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 257622	412,982.09	412,977.93	412,977.93	100.00	100.00
CAM210402047543	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 330697	61,664.34	61,664.34	61,664.34	100.00	100.00
CAM210201910636	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 15981	273,200.00	270,076.17	270,076.17	100.00	100.00
CAM210201911408	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 17666	273,200.00	261,918.99	261,918.99	100.00	100.00
CAM210201916362	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD X-CANHA ASENTAMIENTO X-CANHA - 28733	116,998.66	116,971.60	116,971.60	100.00	100.00
CAM210402028947	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES DIECISIETE Y DIECIOCHO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN ASENTAMIENTO SANTA RITA BECANCHEN - 259087	1,509,995.50	1,509,991.04	1,509,991.04	100.00	100.00
CAM210201910849	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 16585	273,200.00	272,902.63	272,902.63	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201911127	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN CALLE DOCE COL. SAN ISIDRO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN - 17100	1,508,966.81	1,507,982.64	1,507,982.64	100.00	100.00
CAM210201911368	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC - 17584	273,200.00	267,108.00	267,108.00	100.00	100.00
CAM210201911879	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 18741	215,000.00	214,814.86	214,814.86	100.00	100.00
CAM210201916335	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE DOS EN HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO - 28669	1,269,999.99	1,269,883.87	1,269,883.87	100.00	100.00
CAM210201919672	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 36701	2,000,000.00	1,995,920.98	1,995,920.98	100.00	100.00
CAM210201923053	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL - 46750	116,998.66	116,966.05	116,966.05	100.00	100.00
CAM210201923932	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN-CHEN - 48119	205,108.64	204,889.83	204,889.83	100.00	100.00
CAM210201924629	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD RAMON CORONA - 49625	153,831.48	153,765.33	153,765.33	100.00	100.00
CAM210301968376	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO CALLE VEINTITRES Y VEINTICINCO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 104914	925,000.00	924,996.11	924,996.11	100.00	100.00
CAM210301988756	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABÉN - 184268	413,295.00	413,292.17	413,292.17	100.00	100.00
CAM210201941169	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	TEATRO DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN (CONSTRUCCION).	4,999,976.04	4,999,974.40	4,999,974.40	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 7_Palizada												
CAM210402053168	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	85,372.12	85,372.12	85,372.12	100.00	100.00
CAM210302003821	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AREA COMUN ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO ABASOLO	597,700.14	597,700.14	597,700.14	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402053167	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE BANQUETAS DE ADOCRETO EN LA AV. HIDALGO Y BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	257,230.05	257,230.05	257,230.05	100.00	100.00
CAM210201912418	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL PORVENIR - 19951	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00	100.00
CAM210201912903	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO MR42 EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA COLONIA ESPERANZA - 21322	1,424,688.48	1,421,839.10	1,421,839.10	100.00	100.00
CAM210301972263	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 118340	108,945.71	108,074.07	108,074.07	100.00	100.00
CAM210301973477	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA LA GOMEZ - 121960	96,886.36	96,605.60	96,605.60	100.00	100.00
CAM210201912434	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 19978	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00	100.00
CAM210201912725	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 20748	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00	100.00
CAM210201932333	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 77770	96,932.96	96,525.42	96,525.42	100.00	100.00
CAM210301961600	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 38121	17,344.32	17,344.32	17,344.32	100.00	100.00
CAM210402035091	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PALIZADA PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 283718	816,256.24	815,699.52	815,699.52	100.00	100.00
CAM210201912544	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE NIVELACION DE TIERRAS RELLENO DE SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 20254	463,570.00	456,344.00	456,344.00	100.00	100.00
CAM210201912697	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 20692	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00	100.00
CAM210201912875	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 21238	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	100.00
CAM210201932235	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 77417	96,932.96	96,525.42	96,525.42	100.00	100.00
CAM210201912404	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓM - 19636	98,700.00	98,700.00	98,700.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201912408	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 19941	51,700.00	51,700.00	51,700.00	100.00	100.00
CAM210201912851	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 21209	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00	100.00
CAM210201912315	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 19780	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00	100.00
CAM210201912768	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 20867	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00
CAM210301961603	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 38124	53,814.72	53,814.72	53,814.72	100.00	100.00
CAM210201912426	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 19971	28,200.00	28,200.00	28,200.00	100.00	100.00
CAM210201912442	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 19988	227,999.99	227,999.99	227,999.99	100.00	100.00
CAM210201932253	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 77501	290,798.87	289,576.26	289,576.26	100.00	100.00
CAM210201912313	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 19778	42,300.00	42,300.00	42,300.00	100.00	100.00
CAM210201912319	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 19782	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00	100.00
CAM210201912761	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 20823	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00	100.00
CAM210301978865	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA DE BARDA DEL CAMPO DEPORTIVO JOSE DEL CARMEN GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA CENTRO - 143864	504,185.08	498,866.30	498,866.30	100.00	100.00
CAM210201912646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 20566	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
CAM210201932337	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77779	193,865.91	193,050.84	193,050.84	100.00	100.00
CAM210301972536	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 119054	54,472.86	54,037.07	54,037.07	100.00	100.00
CAM210301974380	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 125345	193,772.73	193,211.20	193,211.20	100.00	100.00
CAM210301999097	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICON DE HARDWARE Y SOFTWARE - 38103	27,338.82	27,338.82	27,338.82	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210301999098	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE - 38111	48,411.44	48,411.44	48,411.44	100.00	100.00
CAM210201912414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD PUERTO ARTURO - 19949	14,100.00	14,100.00	14,100.00	100.00	100.00
CAM210201912796	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 20983	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
CAM210201912900	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD RIO BLANCO - 21304	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	100.00
CAM210201912902	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTANA - 21313	87,500.00	87,500.00	87,500.00	100.00	100.00
CAM210201932377	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 77994	387,731.82	386,101.68	386,101.68	100.00	100.00
CAM210301968714	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISSOL - 106018	3,189,613.35	3,185,148.00	3,185,148.00	100.00	100.00
CAM210301972443	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 118821	54,472.86	54,037.07	54,037.07	100.00	100.00
CAM210402034971	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN - 283304	798,771.70	798,568.71	798,568.71	100.00	100.00
CAM210201912412	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LAGÓN DULCE - 19947	9,400.00	9,400.00	9,400.00	100.00	100.00
CAM210201912420	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 19953	117,500.00	117,500.00	117,500.00	100.00	100.00
CAM210201912438	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA MARICHE - 19984	112,800.00	112,800.00	112,800.00	100.00	100.00
CAM210201912713	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 20722	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00	100.00
CAM210201912894	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 21281	87,500.00	87,500.00	87,500.00	100.00	100.00
CAM210201932250	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 77483	96,932.96	96,525.42	96,525.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301972076	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA COLONIA ESPERANZA - 117600	54,472.86	54,037.07	54,037.07	100.00	100.00
CAM210201912356	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD - PALIZADA ASENTAMIENTO - 19836	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.00	100.00
CAM210201912371	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD - RIVERA DE LA VIUDA - 19863	51,700.00	51,700.00	51,700.00	100.00	100.00
CAM210201912430	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD - LA TOZA - 19975	51,700.00	51,700.00	51,700.00	100.00	100.00
CAM210201912623	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 20505	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00	100.00
CAM210201912865	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 21230	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	100.00
CAM210201912886	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA - 2 EN PALIZADA LOCALIDAD LA TOZA - 21266	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00
CAM210201932178	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 77202	290,798.87	289,576.26	289,576.26	100.00	100.00
CAM210301961602	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 38123	39,651.12	39,651.12	39,651.12	100.00	100.00
CAM210301972217	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ISLA SAN ISIDRO - 118158	108,945.71	108,074.15	108,074.15	100.00	100.00
CAM210301972292	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD LAURELES - 118420	54,472.86	54,037.07	54,037.07	100.00	100.00
CAM210301972450	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SAN EDUARDO - 118833	163,418.57	162,111.22	162,111.22	100.00	100.00
CAM210201912359	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 19843	122,200.00	122,200.00	122,200.00	100.00	100.00
CAM210201912387	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 19901	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00
CAM210201932204	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 77289	96,932.96	96,525.42	96,525.42	100.00	100.00
CAM210201932380	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 78015	193,865.91	193,050.84	193,050.84	100.00	100.00
CAM210301972154	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDA DE TILA - 117885	108,945.71	108,074.15	108,074.15	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301973526	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 122089	96,886.36	96,886.36	96,886.36	100.00	100.00
CAM210201912401	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 19933	9,400.00	9,400.00	9,400.00	100.00	100.00
CAM210201912772	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 20904	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00	100.00
CAM210201932336	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 77775	193,865.91	193,050.84	193,050.84	100.00	100.00
CAM210201912309	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 19774	61,100.00	61,100.00	61,100.00	100.00	100.00
CAM210201912790	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 20969	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
CAM210201912855	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 21219	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00
CAM210201912301	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 19768	28,200.00	28,200.00	28,200.00	100.00	100.00
CAM210301961597	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICON DE HARDWARE Y SOFTWARE - 38106	12,568.60	12,568.60	12,568.60	100.00	100.00
CAM210301961599	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICON DE HARDWARE Y SOFTWARE - 38114	100,663.64	100,663.64	100,663.64	100.00	100.00
CAM210301961601	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 38122	22,968.00	22,968.00	22,968.00	100.00	100.00
CAM210301972190	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 118068	108,945.71	108,074.15	108,074.15	100.00	100.00
CAM210301972361	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 118583	54,472.86	54,037.07	54,037.07	100.00	100.00
CAM210301972430	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD POPISTAL - 118779	217,891.43	216,148.30	216,148.30	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 8_Tenabo												
CAM210201942369	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 4 UBICADO EN LA COLONIA SAN PEDRO C.P. 24704, MUNICIPIO DE TENABO	118,690.88	118,690.88	118,690.88	100.00	100.00
CAM210402054490	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 23 DE LA COLONIA PROCESADORA LOCALIDAD DE TENABO	225,900.00	225,900.00	225,900.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201909344	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0242 - 9967	395,002.85	395,002.85	395,002.85	100.00	100.00
CAM210201909513	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0276 - 10336	69,716.03	69,716.03	69,716.03	100.00	100.00
CAM210402027388	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VEINTITRÉS ENTRE DIEZ Y DIECINUEVE COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 254135	1,032,285.30	1,032,054.83	1,032,054.83	100.00	100.00
CAM210201912540	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 20245	788,978.19	788,705.74	788,705.74	100.00	100.00
CAM210201912989	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 21607	85,625.15	85,625.15	85,625.15	100.00	100.00
CAM210201913080	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 21787	171,250.25	171,250.25	171,250.25	100.00	100.00
CAM210201929173	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 64011	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00	100.00
CAM210402029448	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIECISEIS ENTRE TRECE Y CATORCE COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO. - 280541	769,500.00	769,500.00	769,500.00	100.00	100.00
CAM210402031063	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE - 266509	588,000.07	588,000.07	588,000.07	100.00	100.00
CAM210201912502	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0242 - 20175	335,600.38	335,600.38	335,600.38	100.00	100.00
CAM210201909070	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0223 - 8856	348,300.03	348,300.03	348,300.03	100.00	100.00
CAM210301971466	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE OCHO A POR DIEZ Y SIETE COLJACINTO CANEK EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 115737	524,383.65	524,383.65	524,383.65	100.00	100.00
CAM210201913305	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0242 - 22361	263,194.32	263,194.32	263,194.32	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201909516	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0261 - 10342	34,576.49	34,576.49	34,576.49	100.00	100.00
CAM210201911712	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0276 - 18421	223,733.58	223,733.58	223,733.58	100.00	100.00
CAM210201912450	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0331 - 20035	111,866.79	111,866.79	111,866.79	100.00	100.00
CAM210201912945	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 21466	171,250.25	171,250.25	171,250.25	100.00	100.00
CAM210402027998	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO A CHILIB - 256048	520,000.00	520,000.00	520,000.00	100.00	100.00
CAM210201909369	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0219 - 10043	770,229.76	769,674.36	769,674.36	100.00	100.00
CAM210201912587	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA XBURRA DOS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 20348	1,213,564.81	1,213,564.51	1,213,564.51	100.00	100.00
CAM210201933882	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 83739	565,244.54	565,244.54	565,244.54	100.00	100.00
CAM210201909114	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA, VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN LA ZAP 0257 - 8931	921,195.34	921,195.34	921,195.34	100.00	100.00
CAM210201934081	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84302	453,377.73	453,377.73	453,377.73	100.00	100.00
CAM210402028961	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XKUNCHEIL - 259124	460,000.00	460,000.00	460,000.00	100.00	100.00
CAM210201913148	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON DOBLE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE NUEVE POR DOS Y DOS A EN LA COL ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 21956	731,955.06	731,955.06	731,955.06	100.00	100.00
CAM210201912525	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 20212	335,600.38	335,600.38	335,600.38	100.00	100.00
CAM210201912565	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 20295	447,467.16	447,467.16	447,467.16	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201913038	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 21712	171,250.25	171,250.25	171,250.25	100.00	100.00
CAM210201934019	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84128	565,244.55	565,244.55	565,244.55	100.00	100.00
Municipio_ Responsable: 9_Escárcega												
CAM210302002440	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO REFORZADO EJIDO NUEVO PROGRESO DOS (KM. 27)	113,938.96	113,938.96	0.00	0.00	100.00
CAM210402052534	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA, CALLE 26 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29, CALLE 26A ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24 A EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COL CENTRO	301,355.17	301,346.82	301,346.82	100.00	100.00
CAM210302002433	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACION DE ELECTRIFICACION EN ESCARCEGA PROLONGACION DE LA CALLE 33 POR LA CALLE 54 EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE ESCARCEGA	698,236.46	698,013.98	698,013.98	100.00	100.00
CAM210402037005	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON, EN ESCARCEGA CALLE 20 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16 Y CALLE 12 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO - 290447	1,597,674.86	1,597,674.86	1,597,674.85	100.00	100.00
CAM210201926880	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 28 ENTRE CALLE 2 Y 4, CALLE 3 ENTRE 30 Y CALLE 29, CALLE 3 ENTRE 29 Y 28, CALLE 3 ENTRE 28 Y 27, CALLE 3 ENTRE 27 Y 26, CALLE 3 ENTRE 26 Y 25, CALLE 3 ENTRE 25 Y 24, CALLE 24 ENTRE 3 Y Y CALLE 6 ENTRE 25 Y 24 JUNTA MPAL DIVISION DEL NORTE - 55770	2,222,348.66	2,222,348.66	2,222,348.66	100.00	100.00
CAM210201926936	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA , CALLE 23 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 20, CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 19 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 20 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 2 Y Y CALLE 18 LOCALIDAD EJIDO BELEN - 55916	1,414,056.92	1,414,056.92	1,414,056.92	100.00	100.00
CAM210301962198	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA LOCALIDAD BELEN - 46468	129,848.85	129,848.85	129,848.85	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301963295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE POZO PROFUNDO NO. 3 DE 100 MTS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LÍNEA DE 34.5 VOLTS TRIFÁSICA EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD EJIDO KM. 36 - 60780	156,568.60	156,568.60	156,568.60	100.00	100.00
CAM210301963812	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 65631	321,775.53	321,775.53	321,775.53	100.00	100.00
CAM210301963872	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 66092	321,775.52	321,775.52	321,775.52	100.00	100.00
CAM210301967758	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 17 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FERTIMEX - 97492	514,520.99	514,520.99	514,520.99	100.00	100.00
CAM210301984687	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO 10 DE MAYO AGEB 0521 - 168643	35,963.99	35,963.99	35,963.99	100.00	100.00
CAM210301989358	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON CALLE 11 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 6, CALLE 9 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 LOCALIDAD EJIDO SILVITUC - 186816	1,398,166.98	1,398,166.98	1,398,166.98	100.00	100.00
CAM210201921140	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN ESCÁRCEGA CALLE 75 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 73 Y CALLE 77 COLONIA JERINGA Y CALLE 65 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, CALLE 6 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67, CALLE 8 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 41393	565,226.14	565,226.09	565,226.09	100.00	100.00
CAM210301962235	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD SAN JOSE - 46873	128,712.56	128,712.56	128,712.56	100.00	100.00
CAM210301964087	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 13 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL GALLO - 68322	259,705.71	259,705.71	259,705.71	100.00	100.00
CAM210301965818	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA - SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DE POZO PROFUNDO NO. 1 DE 100 MTS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON PANEL SOLAR EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 83732	173,492.56	173,492.56	173,492.56	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301966052	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I AGEB 0485 - 85399	64,929.10	64,929.10	64,929.10	100.00	100.00
CAM210301966477	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD - ESCARCEGA ASENTAMIENTO ESCARCEGA - 171734	425,573.89	425,573.89	425,573.89	100.00	100.00
CAM210301966102	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y RIO GRANDE. CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS. CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI. CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE CEDRO. CALLE RIO GRANDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI. LOCALIDAD EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173988	1,596,736.40	1,596,736.40	1,596,736.40	100.00	100.00
CAM210201921014	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA CALLE 9 ENTRE CALLE 12 Y CAMINO VECINAL, CALLE 3 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 16 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 Y CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 41031	1,929,638.42	1,929,638.42	1,929,638.42	100.00	100.00
CAM210201921541	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.90 X 1.12 MTS EN ESCARCEGA, CALLE 11 ENTRE CALLE 38 Y AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES II - 42842	2,428,136.28	2,428,136.28	2,428,136.28	100.00	100.00
CAM210301962066	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 44710	324,622.11	324,622.11	324,622.11	100.00	100.00
CAM210301963868	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 66077	321,775.53	321,775.53	321,775.53	100.00	100.00
CAM210301964053	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN ESCARCEGA LOCALIDAD HARO - 67830	386,054.51	386,054.51	386,054.51	100.00	100.00
CAM210301966323	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 12 EN ESCARCEGA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 87468	584,378.99	584,378.99	584,378.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301967179	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 14 EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA FLOR - 93692	324,964.05	324,964.05	324,964.05	100.00	100.00
CAM210201920271	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCARCEGA CALLE 2 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 41, CALLE 2 ENTRE CALLE 41 Y VÍA FF CC, CALLE 4 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, CALLE 4 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 43 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 4 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41 Y CALLE 4 ENTRE VÍA FF CC Y CALLE 41 LOCALIDAD ESCARCEGA COL FERTIMEX - 38509	2,438,374.56	2,438,371.45	2,438,371.45	100.00	100.00
CAM210201920334	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 18 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, CALLE 18 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 27 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 Y CALLE 12 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21 LOCALIDAD EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 38693	1,850,376.28	1,850,376.28	1,850,376.28	100.00	100.00
CAM210201925759	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN ESCARCEGA CALLE 6 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 51, CALLE 6 ENTRE CALLE 51 Y LIMITE URBANO, CALLE 51 ENTRE CALLE 6 Y LIMITE URBANO, CALLE 51 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 51 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 2 ENTRE CALLE 51 Y LIMITE URBANO, CALLE 4 ENTRE CALLE 51 Y CALLE PRIVADA, CALLE 4 ENTRE CALLE 47 Y CALLE PRIVADA, LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA AMPLIACIÓN FERTIMEX UBICACIÓN COL FERTIMEX - 52570	611,224.78	611,206.20	611,206.20	100.00	100.00
CAM210301964699	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 74374	128,558.50	128,558.50	128,558.50	100.00	100.00
CAM210301966050	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 85370	194,787.28	194,787.28	194,787.28	100.00	100.00
CAM210301966259	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 5 EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE - 87033	385,666.71	385,666.71	385,666.71	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301980032	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA CALLE 28 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 59 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 26 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67 LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 149624	1,175,834.92	1,175,834.92	1,175,834.92	100.00	100.00
CAM210301984208	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD - ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I AGEB 0108 - 166622	50,948.99	50,948.99	50,948.99	100.00	100.00
CAM210301989784	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN CALLE 10A ENTRE CALLE 3 Y CALLE 11 CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18 Y CALLE 18 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11 LOCALIDAD EJIDO CHAN LAGUNA - 188743	1,198,246.74	1,198,246.74	1,198,246.74	100.00	100.00
CAM210201919109	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA CALLE 2 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 26, CALLE 2 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 25, CALLE 13 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 29, CALLE 13 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27 JUNTA MPAL DIVISION DEL NORTE - 35390	1,103,278.98	1,103,277.80	1,103,277.80	100.00	100.00
CAM210201927169	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I MADERO - 56760	1,098,934.16	1,098,934.16	1,098,934.16	100.00	100.00
CAM210301963960	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 10 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 67017	257,129.76	257,129.76	257,129.76	100.00	100.00
CAM210301964241	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 16 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE AGEB 0447 - 69958	643,884.25	643,884.25	643,884.25	100.00	100.00
CAM210301964254	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 16 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE AGEB 0451 - 70065	321,942.13	321,942.13	321,942.13	100.00	100.00
CAM210301967786	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 17 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO - 97682	257,260.50	257,260.50	257,260.50	100.00	100.00
CAM210301982133	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II AGEB 0485 - 157365	20,978.99	20,978.99	20,978.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301984222	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO CONCORDIA Y SALSIPUEDES 1 AGEB 0042 - 166749	119,879.97	119,879.97	119,879.97	100.00	100.00
CAM210301985139	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA AGEB 0112 - 170406	89,909.98	89,909.98	89,909.98	100.00	100.00
CAM210301965860	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD CHAN LAGUNA - 84032	389,574.57	389,574.57	389,574.57	100.00	100.00
CAM210301966029	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL JOBAL - 85250	324,645.47	324,645.47	324,645.47	100.00	100.00
CAM210402041140	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 0.90 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA CALLE 25 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42 LOCALIDAD ESCARCEGA EN LA COLONIA SALSIPUEDES NO. 1 - 308110	871,380.36	871,380.36	871,380.36	100.00	100.00
CAM210301962516	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 6 EN ESCARCEGA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID - 52204	193,068.83	193,068.83	193,068.83	100.00	100.00
CAM210301963320	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 61174	454,362.76	454,362.76	454,362.76	100.00	100.00
CAM210301964215	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 15 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE AGEB 0574 - 69666	257,553.70	257,553.70	257,553.70	100.00	100.00
CAM210301965610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 19 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO C. SALINAS DE GORTARI AGEB 0019 - 81788	321,879.66	321,879.66	321,879.66	100.00	100.00
CAM210301966258	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 5 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 87032	257,111.14	257,111.14	257,111.14	100.00	100.00
CAM210301980455	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN CALLE 48 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 19 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 50 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 50 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 19 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 52 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 19 ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 23 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 52 ENTRE 21 Y CALLE 23 Y CALLE 54 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA CONCORDIA - 151953	2,048,686.98	2,048,686.98	2,048,686.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301980558	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN CALLE 49 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 28, CALLE 49 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 Y CALLE 49 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22. COLONIA ESPERANZA - 152313	598,276.48	598,276.48	598,276.48	100.00	100.00
CAM210301985973	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE PROLONGACION VERACRUZ ENTRE CALLE TABASCO Y ENTRONQUE CARRETERA A BENITO JUAREZ NO. 3 LOCALIDAD EJIDO LAGUNA GRANDE - 173563	550,986.74	550,986.74	550,986.74	100.00	100.00
CAM210402040413	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN CALLE 6 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 51, CALLE 6 ENTRE CALLE 51 Y LIMITE URBANO, CALLE 51 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 51 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 2 ENTRE CALLE 51 Y LIMITE URBANO, CALLE 2 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 47, CALLE 4 ENTRE CALLE 51 Y LIMITE URBANO, CALLE 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CERRADA, CALLE 8 ENTRE CALLE 47 Y LIMITE URBANO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FERTIMEX - 304448	1,088,983.50	1,088,983.50	1,088,983.50	100.00	100.00
CAM210402041363	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE VASCONCELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCIÓN LOCALIDAD EJIDO BENITO JUAREZ NO. 3 - 308874	434,876.42	433,240.28	433,240.28	100.00	100.00
CAM210201919019	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA CALLE 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 15, CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 17 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 12 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 LOCALIDAD DON SAMUEL - 35090	1,595,244.38	1,595,244.38	1,595,244.38	100.00	100.00
CAM210201933813	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DE POZO PROFUNDO DE 70 MTS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON PANEL SOLAR EN ESCARCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO - 83440	170,329.26	170,329.26	170,329.26	100.00	100.00
CAM210301962147	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO 2 EN ESCARCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 45654	519,395.38	519,395.38	519,395.38	100.00	100.00
CAM210301963751	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 65085	386,054.54	386,054.54	386,054.54	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301963766	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA - 65240	193,027.27	193,027.27	193,027.27	100.00	100.00
CAM210301963957	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 10 EN ESCARCEGA LOCALIDAD SANTA MARTHA EL NARANJITO - 66963	257,129.75	257,129.75	257,129.75	100.00	100.00
CAM210301964068	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 13 EN ESCARCEGA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NUMERO 2 LA POLLA - 68048	454,485.00	454,485.00	454,485.00	100.00	100.00
CAM210301980903	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, SALINAS DE GORTARI Y REVOLUCIÓN AGEB 0061 - 153544	122,876.97	122,876.97	122,876.97	100.00	100.00
CAM210301984736	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN AGEB 0536 - 168847	44,954.99	44,954.99	44,954.99	100.00	100.00
CAM210301988999	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN CALLE 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7 LOCALIDAD EJIDO BENITO JUAREZ NO. 2 (LA POLLA) - 185373	798,238.46	798,238.46	798,238.46	100.00	100.00
CAM210402041329	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN CALLE 7 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 16, CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 15 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 14, CALLE 17 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 6, CALLE 17 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4 Y CALLE 19 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 6 LOCALIDAD EJIDO MATAMOROS - 308796	1,556,014.58	1,555,969.39	1,555,969.39	100.00	100.00
CAM210201929454	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 65244	128,684.85	128,684.84	128,684.84	100.00	100.00
CAM210301962498	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 6 EN ESCARCEGA LOCALIDAD EJIDO LA LIBERTAD - 51952	450,493.92	450,493.92	450,493.92	100.00	100.00
CAM210301964111	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 13 EN ESCARCEGA LOCALIDAD GUADALAJARA - 68454	259,705.71	259,705.71	259,705.71	100.00	100.00
CAM210301964669	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 74151	835,630.26	835,630.26	835,630.26	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301980103	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA CALLE 61-A ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57-B, CALLE 57 ENTRE CALLE 61-A Y CALLE 59-B, CALLE 65 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57-B Y CALLE 63 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57-B LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 150057	887,972.88	887,972.88	887,972.88	100.00	100.00
CAM210301998497	ff1	2021				MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL TRUENO ASENTAMIENTO EL LECHUGAL - 221680	1,379,298.44	1,379,298.44	1,379,298.44	100.00	100.00
CAM210301998497	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3 - 61729	194,726.90	194,726.90	194,726.90	100.00	100.00
CAM210301963376	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 19 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO CONCORDIA AGEB 0057 - 81826	321,879.66	321,879.66	321,879.66	100.00	100.00
CAM210301965617	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN CALLE 47 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34-A, CALLE 47 ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36, CALLE 45 ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36, CALLE 51 ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36, CALLE 43-B ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48 Y CALLE 59 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34-A EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 149446	887,248.22	887,248.22	887,248.22	100.00	100.00
CAM210301984432	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ AGEB 0057 - 167736	143,855.96	143,855.96	143,855.96	100.00	100.00
CAM210402040865	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA COLONIA RURAL LA ESPERANZA - 307013	2,347,594.53	2,347,594.53	2,347,594.53	100.00	100.00
CAM210402041235	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA, CALLE 47 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 22 COLONIA ESPERANZA - 308423	262,733.10	262,733.10	262,733.10	100.00	100.00
CAM210201926817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA, CALLE 8 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13, CALLE 11 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-A, CALLE 11 ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE 15 ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19 LOCALIDAD EJIDO LUNA - 55584	1,491,780.92	1,491,780.92	1,491,780.92	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301962415	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 6 EN ESCARCEGA LOCALIDAD EJIDO EL LECHUGAL - 50388	321,781.37	321,781.37	321,781.37	100.00	100.00
CAM210301964189	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 15 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE AGEB 0409 - 69476	321,942.13	321,942.13	321,942.13	100.00	100.00
CAM210301967774	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 17 EN ESCARCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO - 97638	192,945.37	192,945.37	192,945.37	100.00	100.00
CAM210301984794	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN AGEB 0466 - 169103	23,975.99	23,975.99	23,975.99	100.00	100.00
CAM210402041394	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD HARO - 308970	1,565,678.26	1,565,678.26	1,565,678.26	100.00	100.00
CAM210402041547	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 309370	598,639.88	598,639.88	598,639.88	100.00	100.00
CAM210201918368	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA CALLE 15 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y CALLE 38. CALLE 15 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40. CALLE 15 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48. CALLE 34 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15. CALLE 34 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 Y CALLE 36 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA SALSIPUEDES II Y BENITO JUÁREZ - 33473	2,099,896.54	2,099,896.54	2,099,896.54	100.00	100.00
CAM210301963455	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS - 62392	324,544.82	324,544.82	324,544.82	100.00	100.00
CAM210301964198	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 15 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE AGEB 017A - 69576	386,330.55	386,330.55	386,330.55	100.00	100.00
CAM210301966237	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 5 EN ESCARCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 86852	321,388.93	321,388.93	321,388.93	100.00	100.00
CAM210301967188	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 14 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 93769	64,992.81	64,992.81	64,992.81	100.00	100.00
CAM210301985210	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 170590	59,939.98	59,939.98	59,939.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301990832	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 192599	250,017.35	250,017.35	250,017.35	100.00	100.00
CAM210301997773	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 218666	1,258,136.46	1,258,136.46	1,258,136.46	100.00	100.00
CAM210402041190	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA, CALLE 55 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 14 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 308280	282,844.13	282,844.13	282,844.13	100.00	100.00
CAM210402044467	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA, CALLE 65 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 40-B COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 319534	84,422.56	84,411.09	84,411.09	100.00	100.00
CAM210201920218	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40, CALLE 33 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 28, CALLE 43 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 36 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 34 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 EJIDO HARO - 38295	1,398,976.24	1,398,724.85	1,398,724.85	100.00	100.00
CAM210301965619	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 19 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II AGEB 0112 - 81845	321,879.66	321,879.66	321,879.66	100.00	100.00
CAM210301981711	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, SALINAS DE GORTARI AGEB 0019 - 156225	50,948.99	50,948.99	50,948.99	100.00	100.00
CAM210301984391	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA Y FÁTIMA AGEB 0127 - 167519	143,855.96	143,855.96	143,855.96	100.00	100.00
CAM210301985107	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA AGEB 0131 - 170253	71,927.98	71,927.98	71,927.98	100.00	100.00
CAM210301990760	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 192350	499,996.22	499,996.22	499,996.22	100.00	100.00
CAM210402041427	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTE EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 309057	698,136.94	698,136.94	698,136.94	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402041548	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 24 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 309380	249,636.82	249,636.82	249,636.82	100.00	100.00
CAM210201926493	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, CALLE 18 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 Y CALLE 18 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 JOSE DE LA CRUZ BLANCO - 94255	898,614.38	898,614.38	898,614.38	100.00	100.00
CAM210201927610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN ESCARCEGA AV. PRINCIPAL ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 8, CALLE 12 ENTRE AV. PRINCIPAL Y AV. VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE 9-A Y CARRETERA FEDERAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y AV VICENTE GUERRERO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO NO. 2 - 58318	2,298,238.46	2,298,237.25	2,298,237.25	100.00	100.00
CAM210301962233	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 46871	321,781.37	321,781.37	321,781.37	100.00	100.00
CAM210301962234	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCARCEGA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO EL CARACOL - 46872	321,781.37	321,781.37	321,781.37	100.00	100.00
CAM210301963502	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 62878	519,651.71	519,651.71	519,651.71	100.00	100.00
CAM210301985647	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.60 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA CALLE 46-A ENTRE CALLE CHACA Y CALLE JACARANDAS LOCALIDAD ESCARCEGA FRACC. FUNDADORES DE ESCARCEGA - 172297	1,817,678.96	1,817,618.95	1,817,618.95	100.00	100.00
CAM210201920707	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ESCUTIA/ ENTR CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (EL CARACOL) - 40076	1,505,238.42	1,502,230.26	1,502,230.26	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201925877	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA LOCALIDAD EJIDO KILOMETRO 74 - 52901	928,872.46	928,872.46	928,872.46	100.00	100.00
CAM210301962216	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCARCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 46672	193,068.82	193,068.82	193,068.82	100.00	100.00
CAM210301963949	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 10 EN ESCARCEGA LOCALIDAD LA VICTORIA - 66758	449,977.07	449,977.07	449,977.07	100.00	100.00
CAM210301984879	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FERTIMEX AGEB 0150 - 169508	65,933.98	65,933.98	65,933.98	100.00	100.00
CAM210301986038	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO ON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 32-A ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 55-A; CALLE 32-A ENTRE CALLE 53-A Y CALLE 51-B; CALLE 51 ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 30, CALLE 49A- ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 30, CALLE 55-A ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36-A Y CALLE 51 ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30 LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN Y COLONIA REVOLUCIÓN - 173763	949,636.44	949,636.44	949,636.44	100.00	100.00
CAM210301988748	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN CALLE 9 ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 12, CALLE 7 ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 6 LOCALIDAD EJIDO LECHUGAL - 184251	847,932.66	847,932.66	847,932.66	100.00	100.00
CAM210301989141	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN CALLE 1 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 8, CALLE 9 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 8, CALLE 25 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 4 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 28 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 LOCALIDAD EJIDO CENTENARIO - 185857	1,606,934.76	1,606,934.76	1,606,934.76	100.00	100.00
CAM210301990868	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 192710	400,033.28	400,033.28	400,033.28	100.00	100.00
CAM210402041263	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA, CALLE 47 ENTRE 16 Y CALLE 2 COLONIA FERTIMEX - 308550	302,955.14	302,955.14	302,955.14	100.00	100.00
CAM210301963767	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN ESCARCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 65243	257,369.69	257,369.69	257,369.69	100.00	100.00
CAM210301964059	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 67893	579,081.77	579,081.77	579,081.77	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301966362	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 12 EN ESCARCEGA LOCALIDAD LUNA - 87652	389,585.99	389,585.99	389,585.99	100.00	100.00
CAM210301967118	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 14 EN ESCARCEGA LOCALIDAD EL HUIRO - 93207	584,935.28	584,935.28	584,935.28	100.00	100.00
CAM210301984825	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA ASENTAMIENTO FERTIMEX AGEB 0146 - 169266	26,972.99	26,972.99	26,972.99	100.00	100.00
CAM210402034463	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO 3 EN ESCARCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO - 281193	454,695.25	454,695.25	454,695.25	100.00	100.00
CAM210402040307	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA PLUMA DE PAVO, DIVISIÓN DEL NORTE - 304028	1,065,849.92	1,065,849.92	1,065,849.92	100.00	100.00
CAM210302002427	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE, HARO, DON SAMUEL, FOO I MADERO, BENITO JUAREZ 2, LA FLOR, GUADALAJARA, EL HUIRO, EL GALLO Y LUNA	1,498,250.00	1,498,250.00	1,498,250.00	100.00	100.00
CAM210201940587	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES, DIVISION DEL NORTE, HARO, DON SAMUEL, FRANCISCO I MADERO, BENITO JUAREZ, LA FLOR, GUADALAJARA, EL HUIRO, EL GALLO Y LUNA DE ESCARCEGA	1,498,250.00	1,498,250.00	1,498,250.00	100.00	100.00
CAM210201940573	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA CARRETERA FEDERAL KM 1.5 ESCARCEGA COLONIA MIGUEL HIDALGO	693,346.80	680,471.25	680,471.25	100.00	100.00
CAM210402052536	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON, CUNETAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCARCEGA CALLE 51 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 28 Y CALLE 28 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA ESPERANZA	914,674.28	913,674.28	913,674.28	100.00	100.00
CAM210301998459	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS EN ESCARCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE - 221545	997,836.96	997,836.96	997,836.96	100.00	100.00
CAM210301998459	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (EL CHICHONAL, CONSTITUCION, BECAN)	882,500.00	797,690.06	797,690.06	100.00	100.00

Municipio_Responsable: 10_Calakmul

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210302003401	ff1	2021	16	S	74	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (NUEVA VIDA, UNION 20 DE JUNIO BEL-HA, DOS LAGUNAS NORTE, RICARDO FLORES MAGON Y EL REFUGIO)	1,776,500.00	1,569,064.59	1,569,064.59	100.00	100.00
CAM210302003590	ff1	2021	16	S	74	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, EL MANATIAL, LA VICTORIA, LA GUADALUPE)	1,232,500.00	369,544.72	369,544.72	100.00	100.00
CAM210302003625	ff1	2021	16	S	74	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA ZONA SUR 2 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (NUEVO CAMPANARIO, SANTO DOMINGO, CRISTOBAL COLON, SAN MIGUEL)	1,198,500.00	1,071,162.25	1,071,162.25	100.00	100.00
CAM210201941389	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL CARMEN II (LAS CARMELAS)-CAÑA BRAVA.	455,068.56	455,068.56	455,068.56	100.00	100.00
CAM210201941381	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA-MANANTIAL	2,999,872.48	2,999,872.48	2,999,872.48	100.00	100.00
CAM210201941387	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES II - BLASILLO	2,544,563.12	2,544,563.00	2,544,563.00	100.00	100.00
CAM210302003559	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,146,000.00	1,145,625.57	1,145,625.57	100.00	100.00
CAM210201908733	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO. - 7776	1,145,568.23	1,145,492.37	1,145,492.37	100.00	100.00
CAM210201912483	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 20113	561,407.77	561,247.19	561,247.19	100.00	100.00
CAM210201918488	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CANCHA), EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES I - 33671	1,146,088.65	1,145,837.68	1,145,837.68	100.00	100.00
CAM210201921096	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS), EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA. - 41264	83,520.00	83,514.37	83,514.37	100.00	100.00
CAM210201927467	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 57825	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
CAM210201927540	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II (LAS CARMELAS) - 58106	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201927979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. - 59734	44,000.00	44,000.00	44,000.00	100.00	100.00
CAM210201911234	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES - 17370	1,128,660.54	1,128,536.47	1,128,536.47	100.00	100.00
CAM210201912261	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 19685	1,128,660.54	1,128,148.32	1,128,148.32	100.00	100.00
CAM210201912444	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 20013	700,000.00	699,792.46	699,792.46	100.00	100.00
CAM210201913008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 21648	1,079,896.13	1,079,582.50	1,079,582.50	100.00	100.00
CAM210201915872	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE BEL-HA - 27613	700,000.00	699,798.54	699,798.54	100.00	100.00
CAM210201917475	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 31571	1,298,799.00	1,298,005.20	1,298,005.20	100.00	100.00
CAM210201920739	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE. - 40163	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201921323	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 42043	83,520.00	83,514.37	83,514.37	100.00	100.00
CAM210201921867	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES. - 43949	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201927470	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 57836	34,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00	100.00
CAM210301970718	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 113294	1,800,000.00	1,799,831.52	1,799,831.52	100.00	100.00
CAM210201913753	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA) - 23360	700,000.00	699,710.86	699,710.86	100.00	100.00
CAM210201917084	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO. EN LA COMUNIDAD DE EL PROVENIR. - 30544	447,031.09	446,860.52	446,860.52	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201927469	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - 57830	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00	100.00
CAM210201928138	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II - 60323	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	100.00
CAM210301961214	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CASA INDIGENA), EN LA VILLA DE XPÚJIL. - 31651	2,108,166.90	2,077,942.66	2,077,942.66	100.00	100.00
CAM210201906941	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO). - 2451	1,410,825.68	1,410,638.72	1,410,638.72	100.00	100.00
CAM210201914863	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO), EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 25395	700,000.00	699,774.34	699,774.34	100.00	100.00
CAM210201915295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. SAN JOSE KILOMETRO 120 - 26468	165,417.08	165,378.30	165,378.30	100.00	100.00
CAM210201915414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 26771	3,000,000.00	2,999,838.49	2,999,838.49	100.00	100.00
CAM210201921082	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS), EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 41224	41,760.00	41,757.19	41,757.19	100.00	100.00
CAM210201921592	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II (LAS CARMELAS). - 43039	153,120.00	153,109.68	153,109.68	100.00	100.00
CAM210201921929	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES. - 44184	86,304.00	86,298.19	86,298.19	100.00	100.00
CAM210201913110	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO GENE (POLO NORTE). - 21833	1,000,000.00	999,758.86	999,758.86	100.00	100.00
CAM210201913722	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA). - 23317	1,000,000.00	999,863.22	999,863.22	100.00	100.00
CAM210201917911	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA, EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR. - 32354	804,770.00	790,233.40	790,233.40	100.00	100.00
CAM210201921915	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II - 44102	111,360.00	111,359.23	111,359.23	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201922331	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO. - 45170	30,624.00	30,621.94	30,621.94	100.00	100.00
CAM210301970751	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA) EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA. - 113394	90,000.00	83,692.99	83,692.99	100.00	100.00
CAM210201907203	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMISO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS. - 3089	1,079,896.13	1,079,596.14	1,079,596.14	100.00	100.00
CAM210201911396	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE4 QUICHE LAS PALAS - 17655	1,145,568.23	1,145,413.25	1,145,413.25	100.00	100.00
CAM210201916271	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 28534	500,000.00	499,896.10	499,896.10	100.00	100.00
CAM210201917534	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LAS FLORES. - 31668	900,000.00	899,862.18	899,862.18	100.00	100.00
CAM210201920839	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO - 40462	24,656.00	24,654.34	24,654.34	100.00	100.00
CAM210201921414	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES. - 42434	69,600.00	69,595.31	69,595.31	100.00	100.00
CAM210201921694	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO. - 43372	111,360.00	111,352.50	111,352.50	100.00	100.00
CAM210201922443	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II - 45464	180,960.00	180,947.81	180,947.81	100.00	100.00
CAM210201927517	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR. - 58038	11,250.00	11,250.00	11,250.00	100.00	100.00
CAM210201927595	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO - 58262	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	100.00
CAM210301961252	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS DELICIAS. - 32268	895,035.72	894,952.84	894,952.84	100.00	100.00
CAM210301970623	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE. - 112882	900,000.00	899,731.94	899,731.94	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301987146	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO - 177730	386,618.57	386,543.12	386,543.12	100.00	100.00
CAM210201911285	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE RICARDO PAYRO GENE (POLO NORTE) - 17465	1,079,896.13	1,079,674.14	1,079,674.14	100.00	100.00
CAM210201911325	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOTH - 17514	1,079,896.13	1,079,612.47	1,079,612.47	100.00	100.00
CAM210201912506	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE XBONIL - 20184	1,128,660.54	1,128,592.44	1,128,592.44	100.00	100.00
CAM210201912552	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 20262	1,122,815.33	1,122,782.44	1,122,782.44	100.00	100.00
CAM210201915465	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 26871	16,760.20	77,394.98	77,394.98	100.00	100.00
CAM210201921993	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA. - 44337	72,384.00	72,379.12	72,379.12	100.00	100.00
CAM210201927725	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 58734	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	100.00
CAM210201927849	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 59148	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00
CAM210201928064	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 60039	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	100.00
CAM210301987135	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION - 177719	11,027.81	11,025.22	11,025.22	100.00	100.00
CAM210301987136	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCION - 177720	11,246.30	11,243.66	11,243.66	100.00	100.00
CAM210301987143	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE - 177727	11,027.81	11,025.22	11,025.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402046235	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES - 325844	16,541.71	16,537.83	16,537.83	100.00	100.00
CAM210402046275	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI - 325980	66,166.83	66,151.32	66,151.32	100.00	100.00
CAM210201912259	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES 2 - 19682	1,718,352.35	1,718,140.54	1,718,140.54	100.00	100.00
CAM210201916975	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 30297	500,000.00	499,920.86	499,920.86	100.00	100.00
CAM210201917372	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA. EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 31304	1,079,896.13	1,079,560.34	1,079,560.34	100.00	100.00
CAM210201918276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II EL CARRIZAL. - 33238	1,921,845.64	1,921,516.92	1,921,516.92	100.00	100.00
CAM210201918430	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (IRA ETAPA, CONSTRUCCION DE CANCHA). EN LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO. - 33555	1,225,766.93	1,225,486.36	1,225,486.36	100.00	100.00
CAM210201922243	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS. - 44873	19,488.00	19,486.69	19,486.69	100.00	100.00
CAM210201922289	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA. - 45029	50,112.00	50,108.62	50,108.62	100.00	100.00
CAM210201922520	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 45644	86,304.00	86,298.19	86,298.19	100.00	100.00
CAM210201923229	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; MECANIZADO DE TIERRA. EN LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE NOVIEMBRE. - 47099	25,500.00	25,500.00	25,500.00	100.00	100.00
CAM210201927471	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS. - 57838	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00
CAM210201927476	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA. - 57849	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	100.00
CAM210201927752	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE. - 58812	60,500.00	60,500.00	60,500.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201927828	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA. - 59046	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	100.00
CAM210301987132	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 177715	104,764.15	104,739.59	104,739.59	100.00	100.00
CAM210301987140	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA - 177724	22,055.61	22,050.44	22,050.44	100.00	100.00
CAM210201911212	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 17318	1,079,896.13	1,079,684.32	1,079,684.32	100.00	100.00
CAM210201913685	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) - 23199	1,500,000.00	1,499,622.18	1,499,622.18	100.00	100.00
CAM210201916858	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA. - 29962	700,000.00	699,824.38	699,824.38	100.00	100.00
CAM210201917389	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I - 31365	1,071,883.69	1,071,585.84	1,071,585.84	100.00	100.00
CAM210201921275	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN. - 41895	69,600.00	69,595.31	69,595.31	100.00	100.00
CAM210201921828	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO	116,928.00	116,920.12	116,920.12	100.00	100.00
CAM210201926787	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA). - 43877 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES. - 55425	74,000.00	74,000.00	74,000.00	100.00	100.00
CAM210402044941	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA VILLA DE XPULIIL - 321064	82,708.54	82,689.15	82,689.15	100.00	100.00
CAM210402044956	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 321115	22,055.61	22,050.44	22,050.44	100.00	100.00
CAM210201911309	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE ZOH LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN). - 17487	2,143,767.38	2,143,468.92	2,143,468.92	100.00	100.00
CAM210201915330	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. SANTA LUCÍA - 26567	143,361.47	110,252.19	110,252.19	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201915353	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. XBONIL - 26640	159,903.18	27,344.62	27,344.62	100.00	100.00
CAM210201915477	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SISTEMA ELECTROMECANICA EN POZO DE AGUA POTABLE) EN LA COMUNIDAD DE ZOHLAGUNA (ALVARO OBREGON). - 26890	573,195.46	648,527.84	648,527.84	100.00	100.00
CAM210201915600	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR) EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 27147	175,000.00	174,864.76	174,864.76	100.00	100.00
CAM210201916301	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES (ASFALTO), EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA. - 28590	700,000.00	699,915.22	699,915.22	100.00	100.00
CAM210201921659	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI) - 43270	75,168.00	75,162.94	75,162.94	100.00	100.00
CAM210201922212	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO). - 44811	77,952.00	77,946.75	77,946.75	100.00	100.00
CAM210201927283	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO - 57219	118,500.00	118,500.00	118,500.00	100.00	100.00
CAM210201927318	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I - 57337	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
CAM210201927383	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ. - 57569	13,250.00	13,250.00	13,250.00	100.00	100.00
CAM210201927740	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE). - 58772	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00	100.00
CAM210201927787	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 58928	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	100.00
CAM210201911412	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE BECAN - 17704	1,071,883.69	1,071,620.48	1,071,620.48	100.00	100.00
CAM210201912972	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 21580	1,079,896.13	1,079,742.35	1,079,742.35	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201917140	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO. EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ (LAS CAROLINAS). - 30640	447,031.09	446,932.17	446,932.17	100.00	100.00
CAM210201919042	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 35157	277,771.70	277,486.32	277,486.32	100.00	100.00
CAM210201921056	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS), EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO. - 41167	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201927305	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 57290	15,500.00	15,500.00	15,500.00	100.00	100.00
CAM210201927473	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE - 57845	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00	100.00
CAM210301960768	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE XPUIJIL. - 21485	250,000.00	249,905.43	249,905.43	100.00	100.00
CAM210301962111	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA VILLA DE XPUIJIL. - 45295	164,256.00	164,244.93	164,244.93	100.00	100.00
CAM210301971701	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHA EN COMUNIDADES VARIAS (EL REFUGIO) - 116548	386,618.57	386,543.12	386,543.12	100.00	100.00
CAM210201911135	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 17113	1,071,883.69	1,071,758.12	1,071,758.12	100.00	100.00
CAM210201914978	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO. - 25695	198,500.49	209,479.16	209,479.16	100.00	100.00
CAM210201917231	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (JAGUEY). EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO. - 30868	524,000.00	847,926.82	847,926.82	100.00	100.00
CAM210201921249	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS), EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 41752	111,360.00	111,352.50	111,352.50	100.00	100.00
CAM210201921894	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES. - 44044	103,008.00	103,001.06	103,001.06	100.00	100.00
CAM210201928072	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO. - 60099	35,250.00	35,250.00	35,250.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

**DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301961120	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL - 29911	500,000.00	499,916.82	499,916.82	100.00	100.00
CAM210301970796	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 113584	180,000.00	169,550.31	169,550.31	100.00	100.00
CAM210402044951	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE BEL-HA - 321091	126,819.76	126,790.03	126,790.03	100.00	100.00
CAM210201912935	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 21393	1,079,896.13	1,079,612.38	1,079,612.38	100.00	100.00
CAM210201915366	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 26677	55,139.03	121,277.42	121,277.42	100.00	100.00
CAM210201916089	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 28164	700,000.00	699,934.18	699,934.18	100.00	100.00
CAM210201918293	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA). EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 33364	1,200,000.00	1,199,839.42	1,199,839.42	100.00	100.00
CAM210201921774	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ. - 43744	86,304.00	86,298.19	86,298.19	100.00	100.00
CAM210201921977	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA. - 44285	58,464.00	58,460.06	58,460.06	100.00	100.00
CAM210201927553	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CIVALITO) - 58138	14,750.00	14,750.00	14,750.00	100.00	100.00
CAM210201927838	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS NUMERO II - 59099	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00
CAM210301970651	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA (INCLUYE OBRA DE DRENAJE) EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN. - 113040	400,000.00	399,784.57	399,784.57	100.00	100.00
CAM210301970813	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA) EN LA LOCALIDAD DE BEL - HA - 113662	90,000.00	84,275.03	84,275.03	100.00	100.00
CAM210201915203	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 26237	110,278.05	115,791.95	115,791.95	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201921028	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE BEL-HA. - 41102	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201921963	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO. - 44261	13,920.00	13,919.06	13,919.06	100.00	100.00
CAM210201923037	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON. - 46718	53,500.00	53,500.00	53,500.00	100.00	100.00
CAM210201927350	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHE) - 57446	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100.00	100.00
CAM210201927768	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 58870	15,500.00	15,500.00	15,500.00	100.00	100.00
CAM210201937462	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31583	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
CAM210201911345	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN 2 (LAS CARMELAS) - 17542	1,122,815.53	1,122,740.43	1,122,740.43	100.00	100.00
CAM210201916178	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE - 28345	800,000.00	799,818.38	799,818.38	100.00	100.00
CAM210201921215	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. - 41641	16,704.00	16,702.87	16,702.87	100.00	100.00
CAM210201921398	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE. - 42309	77,952.00	77,946.75	77,946.75	100.00	100.00
CAM210201921642	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 43229	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201921796	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CÁRDENAS NUMERO 2 - 43823	83,520.00	83,514.37	83,514.37	100.00	100.00
CAM210201921947	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL. - 44224	55,680.00	55,676.25	55,676.25	100.00	100.00
CAM210201922367	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE XBONIL. - 45227	27,840.00	27,838.12	27,838.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210201928014	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO (EL LECHUGAL) - 59844	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00	100.00
CAM210201928095	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE EUGENI ECHEVERRÍA CASTELLÓN II (EL CARRIZAL) - 60201	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
CAM210201928122	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 60266	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	100.00
CAM210201906973	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. - 2533	1,128,660.54	1,128,575.36	1,128,575.36	100.00	100.00
CAM210201907172	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLÓN - 2995	1,079,896.13	1,079,716.80	1,079,716.80	100.00	100.00
CAM210201915119	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 26057	165,417.08	198,453.95	198,453.95	100.00	100.00
CAM210201917483	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31591	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
CAM210201921189	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS), EN LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE. - 41547	91,872.00	91,865.81	91,865.81	100.00	100.00
CAM210201927813	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS, EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA) - 58999	61,500.00	61,500.00	61,500.00	100.00	100.00
CAM210302004207	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES	659,553.14	659,301.06	659,301.06	100.00	100.00
CAM210302004207	ff2	2021	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal					
Municipio Responsable: 11_Candelaria												
CAM210402058294	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	436,056.76	436,056.76	436,056.76	100.00	100.00
CAM210302001558	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	606,974.58	606,974.45	606,974.45	100.00	100.00
CAM210302001558	ff2	2021	23	U	93	FEDERALES						
CAM210402032641	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 272108	1,512,165.77	1,512,165.77	1,512,165.77	100.00	100.00
CAM210301970910	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 23 ENTRE AV. 1RO DE JULIO Y CALLE 24 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001006A - 113934	857,946.22	857,946.22	857,946.22	100.00	140.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210101883114	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010017 - 1199	321,369.83	254,176.16	254,176.16	100.00	100.00
CAM210101883116	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010021 - 1261	137,432.89	284,181.72	284,181.72	100.00	100.00
CAM210101883509	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010380 - 10428	104,681.54	30,716.86	30,716.86	100.00	100.00
CAM210201906939	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE EL MALECON Y CALLE 15, CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES Y CALLE 12, CALLE 12 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 7, EN LA COLONIA CENTRO Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055. - 2446	1,936,835.34	1,936,835.34	1,936,835.34	100.00	100.00
CAM210201907079	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2803	423,275.60	416,735.43	416,735.43	100.00	100.00
CAM210201907098	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2828	606,819.38	673,151.63	673,151.63	100.00	100.00
CAM210201908921	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:040110100394 - 8364	89,084.94	89,084.94	89,084.94	100.00	100.00
CAM210402032806	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 272909	1,335,291.38	1,335,291.38	1,335,291.38	100.00	100.00
CAM210101884154	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010394 - 10743	92,826.19	92,700.85	92,700.85	100.00	100.00
CAM210201906734	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1533	1,350,000.00	1,346,787.35	1,346,787.35	100.00	100.00
CAM210201906871	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 27 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021. - 2194	943,104.29	943,104.29	943,104.29	100.00	100.00
CAM210201906919	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 23 ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y CALLE 16 EN LA COLONIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010040. - 2375	1,346,008.22	1,346,008.22	1,346,008.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201907100	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2829	515,160.88	505,502.14	505,502.14	100.00	100.00
CAM210201907762	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 4919	31,445.40	31,445.40	31,445.40	100.00	100.00
CAM210201907762	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GUADALUPE VICTORIA) DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5693	24,686.50	28,409.84	28,409.84	100.00	100.00
CAM210201908023	ff1	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908023	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5734	34,561.10	31,682.04	31,682.04	100.00	100.00
CAM210201908035	ff1	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908035	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8452	24,686.50	22,461.00	22,461.00	100.00	100.00
CAM210201908941	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908941	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO DOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8479	9,874.60	8,984.40	8,984.40	100.00	100.00
CAM210201908941	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB 04011010360 - 10731	61,703.20	61,619.90	61,619.90	100.00	100.00
CAM210101884153	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1925	1,950,000.00	1,948,542.90	1,948,542.90	100.00	100.00
CAM210201906810	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2747	136,652.46	135,752.43	135,752.43	100.00	100.00
CAM210201907048	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2800	302,359.19	302,359.19	302,359.19	100.00	100.00
CAM210201907077	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAZITZAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5107	14,811.90	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907839	ff1	2021				MUNICIPAL						
CAM210201907839	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5639	34,561.10	31,682.04	31,682.04	100.00	100.00
CAM210201908004	ff1	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908004	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201908990	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401101006A - 8577	273,464.10	273,464.10	273,464.10	100.00	100.00
CAM210301970906	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LACALLE 7 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 3 ENTRE CALLE 10 Y 8, CALLE 3 ENTRE 8 Y EL RIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 113925	559,070.75	559,070.75	559,070.75	100.00	100.00
CAM210402031946	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES 6 Y 8A ENTRE 3 Y 5, CALLE 12 ENTRE 3 Y CARR. A SALTO GRANDE, CALLE 3 ENTRE CARR. SALTO GDE. Y C 14A Y C 14A ENTRE C3 Y LOTES, COL. SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, AGEB: 0401100010017 - 268543	375,979.88	375,979.88	375,979.88	100.00	100.00
CAM210402032361	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE 43, ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE 26, COL. NUEVA CREACIÓN, LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 0401100010360 - 270762	1,878,295.99	1,878,295.99	1,878,295.99	100.00	100.00
CAM210402033337	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 7 Y RIO, CALLE 6 ENTRE CALLE 3 Y 5, CALLE 14A ENTRE C. 3 Y 1, Y CALLE 3 ENTRE C. 14-A Y CARR. A SALTO GRANDE, COL. SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, C.M. AGEB:0401100010017 - 275133	2,845,579.93	2,845,579.93	2,845,579.93	100.00	100.00
CAM210101883513	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010322 - 10451	28,470.02	28,431.59	28,431.59	100.00	100.00
CAM210101883834	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD CHILAMBALAM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 942	280,772.00	277,708.90	277,708.90	100.00	100.00
CAM210201907088	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2814	294,486.87	294,373.12	294,373.12	100.00	100.00
CAM210201907112	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2837	488,200.60	521,776.40	521,776.40	100.00	100.00
CAM210201907944	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5475	29,623.80	33,900.51	33,900.51	100.00	100.00
CAM210201907944	ff2	2021				MUNICIPAL						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201908018	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5686	39,498.40	45,389.67	45,389.67	100.00	100.00
CAM210201908018	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5782	24,686.50	22,461.00	22,461.00	100.00	100.00
CAM210201908052	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5782	18,436.50	16,211.00	16,211.00	100.00	100.00
CAM210201908927	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8370	89,320.19	89,320.19	89,320.19	100.00	100.00
CAM210301965264	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010036 - 78950	89,320.19	89,320.19	89,320.19	100.00	100.00
CAM210301965265	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010322 - 78954	89,320.19	89,320.19	89,320.19	100.00	100.00
CAM210101883106	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010021 - 1093	184,471.13	184,222.08	184,222.08	100.00	100.00
CAM210101883838	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1053	611,876.00	818,639.39	818,639.39	100.00	100.00
CAM210201906710	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1344	1,246,094.88	1,246,094.88	1,246,094.88	100.00	100.00
CAM210201906804	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1904	1,350,000.00	1,327,378.09	1,327,378.09	100.00	100.00
CAM210201907096	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2825	537,694.29	541,445.18	541,445.18	100.00	100.00
CAM210201907764	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 4920	45,389.68	45,389.68	45,389.68	100.00	100.00
CAM210201907764	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5194	14,811.90	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907877	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5194	14,811.90	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907877	ff2	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5194	14,811.90	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201907975	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5566	44,435.70	40,666.44	40,666.44	100.00	100.00
CAM210201907975	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010055 - 1101	20,683.80	20,655.85	20,655.85	100.00	100.00
CAM210101883108	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:0401101006A - 1172	89,146.89	89,084.94	89,084.94	100.00	100.00
CAM210101883842	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD BALANCANGITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1317	943,750.00	920,913.49	920,913.49	100.00	100.00
CAM210201906697	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1322	943,750.00	921,666.41	921,666.41	100.00	100.00
CAM210201906701	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2585	600,000.00	773,450.22	773,450.22	100.00	100.00
CAM210201906983	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BALANCANGITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2653	321,476.59	321,476.59	321,476.59	100.00	100.00
CAM210201907006	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2824	13,476.60	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907094	ff1	2021				MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 ENTRE 4 Y 8, EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021 - 2881	870,735.16	870,735.16	870,735.16	100.00	100.00
CAM210201907094	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5457	25,673.96	23,359.44	23,359.44	100.00	100.00
CAM210201907139	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010017 - 78940	267,945.68	267,945.68	267,945.68	100.00	100.00
CAM210201907940	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE 39, ENTRE CALLE 8A Y 10, DE LA COL. NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA, C.M., MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 0401100010341 - 272021	2,058,545.58	2,058,935.19	2,058,935.19	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210101883124	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD HECTOR PEREZ MORALES, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1293	2,300,000.00	2,216,570.99	2,216,570.99	100.00	100.00
CAM210101883837	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; BORDOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 990	611,876.00	401,136.31	401,136.31	100.00	100.00
CAM210201906867	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 21, CALLE 19 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:040110001006A - 2188	1,237,247.73	1,237,247.73	1,237,247.73	100.00	100.00
CAM210201907053	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2755	361,125.70	361,125.70	361,125.70	100.00	100.00
CAM210201907106	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2832	631,378.81	647,165.89	647,165.89	100.00	100.00
CAM210201907117	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2839	511,837.59	482,925.81	482,925.81	100.00	100.00
CAM210201907768	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 4923	44,316.80	44,316.80	44,316.80	100.00	100.00
CAM210201907768	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5769	14,811.90	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201908045	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 9098	999,999.99	999,999.99	999,999.99	100.00	100.00
CAM210301960520	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:040110100341 - 78957	89,320.19	89,320.19	89,320.19	100.00	100.00
CAM210301965266	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010089 - 10534	32,022.88	31,979.65	31,979.65	100.00	100.00
CAM210101884143	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL LUINAL, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1625	757,773.61	757,773.61	757,773.61	100.00	100.00
CAM210201906752	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO 24 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2646	442,912.93	442,912.93	442,912.93	100.00	100.00
CAM210201907004	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2796	421,275.60	424,068.98	424,068.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201907552	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 4016	50,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	100.00
CAM210201907614	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL DESTINO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4276	13,476.60	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907614	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5131	24,686.50	22,791.35	22,791.35	100.00	100.00
CAM210201907852	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5244	24,686.50	22,461.00	22,461.00	100.00	100.00
CAM210201907852	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5664	39,488.40	36,174.24	36,174.24	100.00	100.00
CAM210201907887	ff1	2021				MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 23 ENTRE LA AV. 1 DE JULIO Y LA CALLE 24 DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001006A - 113903	1,569,114.48	1,569,114.48	1,569,114.48	100.00	100.00
CAM210201908010	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010394 - 10444	43,636.30	38,132.19	38,132.19	100.00	100.00
CAM210301970891	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 970	268,128.00	268,104.93	268,104.93	100.00	100.00
CAM210101883841	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010040 - 1159	94,572.29	94,495.47	94,495.47	100.00	100.00
CAM210201906989	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2599	421,275.60	424,511.19	424,511.19	100.00	100.00
CAM210201907010	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BALANKAX DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2687	381,486.18	381,486.18	381,486.18	100.00	100.00
CAM210201907016	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAZITZAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2679	208,275.62	208,275.62	208,275.62	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201907625	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4354	27,189.84	27,189.84	27,189.84	100.00	100.00
CAM210201907625	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201907966	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5540	34,561.10	39,686.98	39,686.98	100.00	100.00
CAM210201907966	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES						
CAM210201908974	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 8553	39,498.40	35,937.60	35,937.60	100.00	100.00
CAM210201908974	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210101883117	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010040 - 1263	115,992.46	110,778.97	110,778.97	100.00	100.00
CAM210101883485	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:0401101006A - 10313	201,068.01	235,897.97	235,897.97	100.00	100.00
CAM210101883503	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010337 - 10407	16,975.29	6,478.55	6,478.55	100.00	100.00
CAM210101883839	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010017 - 1145	340,687.50	340,452.74	340,452.74	100.00	100.00
CAM210101883840	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010021 - 1157	1,248,141.27	1,247,274.11	1,247,274.11	100.00	100.00
CAM210201906961	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3 ENTRE 10 Y EL RIO, CALLE 7 ENTRE 8 Y EL RIO, CALLE 10 ENTRE 1A Y 1B, CALLE 1A ENTRE 10 Y EL RIO, EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 2489	1,944,899.09	1,944,899.09	1,944,899.09	100.00	100.00
CAM210201906967	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2505	1,778,382.28	1,778,382.28	1,778,382.28	100.00	100.00
CAM210201906977	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12, CALLE 15 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12 EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB:0401100010055 - 2570	600,000.00	695,292.70	695,292.70	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201907002	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2639	251,407.15	251,407.15	251,407.15	100.00	100.00
CAM210201907042	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HECTOR PEREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	277,164.43	277,164.43	277,164.43	100.00	100.00
CAM210201907065	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2790	346,255.12	346,255.12	346,255.12	100.00	100.00
CAM210201907067	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2792	545,473.38	545,473.38	545,473.38	100.00	100.00
CAM210201907102	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2830	737,319.54	655,200.21	655,200.21	100.00	100.00
CAM210201907868	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HECTOR PEREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5179	34,561.10	31,682.04	31,682.04	100.00	100.00
CAM210201907868	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201907969	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5544	39,498.40	35,937.60	35,937.60	100.00	100.00
CAM210201907969	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES						
CAM210301970897	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LACALLE 23 ENTRE LA AV. 1ERO DE JULIO Y LA CALLE 24 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB040110001006A - 113909	736,805.73	736,805.73	736,805.73	100.00	100.00
CAM210402032154	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 269421	1,075,242.86	1,075,242.86	1,075,242.86	100.00	100.00
CAM210101883109	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB04011010006A - 1106	164,976.29	164,753.40	164,753.40	100.00	100.00
CAM210101883833	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 933	764,433.00	782,068.07	782,068.07	100.00	100.00
CAM210201906786	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1858	1,857,029.77	1,857,029.77	1,857,029.77	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201906921	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 21, CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, CALLE 21 ENTRE 12 Y 16 EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055 - 2388	953,439.52	953,439.52	953,439.52	100.00	100.00
CAM210201906955	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPIADORES Y PUENTE, EN LA COLONIA ALEJANDRIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 2473	200,000.00	296,714.37	296,714.37	100.00	100.00
CAM210201907071	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2794	335,507.18	335,507.18	335,507.18	100.00	100.00
CAM210201907075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2797	248,026.17	248,026.17	248,026.17	100.00	100.00
CAM210201907155	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #10, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010040 - 2920	650,000.00	753,222.44	753,222.44	100.00	100.00
CAM210201907774	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4930	36,026.34	36,026.34	36,026.34	100.00	100.00
CAM210201907774	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010017 - 1083	160,471.70	160,255.03	160,255.03	100.00	100.00
CAM210101883104	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:04011010055 - 1265	85,079.45	76,181.63	76,181.63	100.00	100.00
CAM210101883118	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110100341 - 10721	102,952.60	102,813.60	102,813.60	100.00	100.00
CAM210101884152	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE AV EMANCIPIADORES Y 12, CALLE 15 ENTRE AV EMANCIPIADORES Y 12, CALLE 12 ENTRE 15 Y 19, EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055 - 2466	885,000.00	1,204,862.49	1,204,862.49	100.00	100.00
CAM210201906949	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 21 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE 17A Y 21, EN LA COLONIA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055 - 3981	1,432,122.54	1,432,122.54	1,432,122.54	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201907994	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5618	29,623.80	33,900.51	33,900.51	100.00	100.00
CAM210201907994	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908012	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5669	25,811.10	30,936.98	30,936.98	100.00	100.00
CAM210201908031	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTANAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5718	34,561.10	38,191.39	38,191.39	100.00	100.00
CAM210201908031	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8539	34,561.10	39,686.98	39,686.98	100.00	100.00
CAM210201908961	ff1	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908961	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8559	34,561.10	31,682.04	31,682.04	100.00	100.00
CAM210201908980	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES						
CAM210301965262	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010021 - 78946	535,910.23	535,910.23	535,910.23	100.00	100.00
CAM210101883121	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1279	2,300,000.00	2,108,012.33	2,108,012.33	100.00	100.00
CAM210101883123	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1288	2,300,000.00	2,211,712.76	2,211,712.76	100.00	100.00
CAM210201906788	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1870	1,123,780.29	1,123,780.29	1,123,780.29	100.00	100.00
CAM210201906794	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1877	1,584,294.56	1,584,294.56	1,584,294.56	100.00	100.00
CAM210201906975	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 21, CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, Y CALLE 21 ENTRE 14 Y 16 DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB:0401100010055 - 2548	384,203.84	384,203.84	384,203.84	100.00	100.00
CAM210201907081	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2807	257,528.15	257,528.15	257,528.15	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210201907108	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2834	23,072.03	23,072.03	23,072.03	100.00	100.00
CAM210201907108	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201907110	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2835	555,026.90	556,270.73	556,270.73	100.00	100.00
CAM210201907770	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 4926	33,900.51	33,900.51	33,900.51	100.00	100.00
CAM210201907770	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201907989	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5615	49,375.12	45,158.64	45,158.64	100.00	100.00
CAM210201907989	ff2	2021				MUNICIPAL						
CAM210201908043	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5766	36,875.12	32,846.05	32,846.05	100.00	100.00
CAM210201908929	ff1	2021					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 8404	24,686.50	28,409.84	28,409.84	100.00	100.00
CAM210201908929	ff2	2021				FEDERALES						
CAM210301989457	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14 ENTRE 21 Y 23 EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 0401100010040 - 187291	398,647.07	389,745.71	389,745.71	100.00	100.00
CAM210301989462	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29 DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 040110001006A - 187309	1,366,555.12	1,299,151.50	1,299,151.50	100.00	100.00
CAM210101883122	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1286	1,820,000.00	1,813,103.62	1,813,103.62	100.00	100.00
CAM210101883504	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010341 - 10412	167,592.93	155,623.20	155,623.20	100.00	100.00
CAM210101884070	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010036 - 8344	267,467.90	267,282.11	267,282.11	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FÍSICO
CAM210201906693	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1292	2,300,000.00	1,816,651.67	1,816,651.67	100.00	100.00
CAM210201906695	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1311	862,947.11	862,947.11	862,947.11	100.00	100.00
CAM210201906798	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1893	1,350,000.00	982,605.96	982,605.96	100.00	100.00
CAM210201907018	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TUJUPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2684	316,411.17	316,411.17	316,411.17	100.00	100.00
CAM210201907550	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 4011	950,000.00	735,084.19	735,084.19	100.00	100.00
CAM210201907651	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4480	19,689.84	19,689.84	19,689.84	100.00	100.00
CAM210201907874	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5190	29,623.80	26,953.20	26,953.20	100.00	100.00
CAM210201907874	ff2	2021				MUNICIPAL		39,498.40	45,389.67	45,389.67	100.00	100.00
CAM210201908945	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 8500					
CAM210201908945	ff2	2021				MUNICIPAL		552,496.00	537,676.84	537,676.84	100.00	100.00
CAM210101883832	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 921	269,279.00	269,253.71	269,253.71	100.00	100.00
CAM210101883836	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 980	89,146.90	89,084.94	89,084.94	100.00	100.00
CAM210101884072	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:040110100360 - 8356					
CAM210201906643	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 895	547,864.00	547,663.77	547,663.77	100.00	100.00
CAM210201907012	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2674	386,558.16	386,558.16	386,558.16	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210201907044	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE) DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2745	424,920.47	424,920.47	424,920.47	100.00	100.00
CAM210201907050	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2752	335,126.12	336,139.90	336,139.90	100.00	100.00
CAM210201907090	ff1	2021				MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2818	13,476.60	13,476.60	13,476.60	100.00	100.00
CAM210201907090	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5121	18,436.50	22,159.84	22,159.84	100.00	100.00
CAM210201907848	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5139	44,435.70	50,638.74	50,638.74	100.00	100.00
CAM210201907860	ff1	2021				MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010040 - 1098	101,405.48	101,268.56	101,268.56	100.00	100.00
CAM210201907860	ff2	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1287	2,500,000.00	2,445,751.84	2,445,751.84	100.00	100.00
CAM210201908828	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD EL ULTIMO ESFUERZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2017	981,704.72	981,704.72	981,704.72	100.00	100.00
CAM2103019070885	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TRES PODERES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:0401100010394 - 113888	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	100.00
CAM210402057653	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Espacios Públicos para Actividades Recreativas en la localidad de Lázaro Cárdenas, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	638,545.27	638,545.27	638,545.27	100.00	83.33
CAM210402057664	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Espacios Públicos para Actividades Recreativas en la localidad de Pablo García, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	638,545.27	638,545.27	638,545.27	100.00	82.64
CAM210402057601	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Guarniciones y Banquetas en la Calle 29 entre Calle 2E y Calle 2G y Calle 2E entre Calle 29 y Calle 31, en la Colonia Acaán, de la localidad de Candelaria, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	830,026.85	830,026.85	830,026.85	100.00	100.82

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210402057604	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Guarniciones y Banquetas en la Calle 39 entre calle 18A y Calle 16, en la Colonia Vicente Fox Quesada, de la localidad de Candelaria, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	861,515.34	861,515.34	861,515.34	100.00	99.65
CAM210402057662	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Espacios Públicos para Actividades Recreativas en la localidad de El Pocito, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	638,545.27	638,545.27	638,545.27	100.00	82.64
CAM210402057647	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Espacios Públicos para Actividades Recreativas en la localidad de Arroyo San Juan (Las Golondrinas), del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	638,545.27	638,545.27	638,545.27	100.00	100.00
CAM210402057609	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Guarniciones y Banquetas en la Calle 2A entre Av. Emancipadores y Calle 29, en la Colonia San Martín, de la localidad de Candelaria, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	731,053.96	731,053.96	731,053.96	100.00	100.00
CAM210402057615	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Guarniciones y Banquetas en la Calle 12 entre Calle 29 y Calle 31, en la Colonia Guajaluto, de la localidad de Candelaria, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	382,927.50	382,927.50	382,927.50	100.00	100.00
CAM210402057630	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	Espacios Públicos para Actividades Recreativas en la localidad de Cuauhtémoc, del Municipio de Candelaria, Campeche (Construcción)	638,545.27	638,545.27	638,545.27	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 12_Seybaplaya												
CAM210402053514	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, VARIAS COLONIAS	260,459.80	259,459.80	259,459.80	100.00	100.00
CAM210402053513	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA HORNOS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	1,033,116.37	1,033,116.37	1,033,116.37	100.00	100.00
CAM210301961540	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE 29, BARRIO DE GUADALUPE - 37095	2,500,000.00	2,498,500.50	2,498,500.50	100.00	100.00
CAM210301975572	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO EN VILLAMADERO - 129987	500,000.00	489,543.15	489,543.15	100.00	100.00
CAM210301977726	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 138422	650,000.00	649,896.09	649,896.09	100.00	100.00
CAM210301963082	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 16, SAN ISIDRO - 58378	1,200,000.00	1,195,529.12	1,195,529.12	100.00	100.00
CAM210402043152	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO CALLE TRECE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SEIS - 315206	673,280.60	673,280.60	673,280.60	100.00	100.00
CAM210301961082	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO Y BIODIGESTOR - 28931	650,000.00	649,850.72	649,850.72	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210201916552	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL DE XKEUILL - 29196	4,000,000.00	3,354,244.40	3,354,244.40	100.00	100.00
CAM210402050585	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS - 342020	308,326.28	305,854.97	305,854.97	100.00	100.00
CAM210301975613	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA SAN RAFAEL - 130132	657,447.00	656,454.12	656,454.12	100.00	100.00
CAM210301975732	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN SEYBAPLAYA - 130628	657,447.00	655,472.41	655,472.41	100.00	100.00
CAM210301970207	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 111011	1,800,000.00	1,489,000.50	1,489,000.50	100.00	100.00
CAM210301961623	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE XKEUILL - 38493	350,000.00	349,264.75	349,264.75	100.00	100.00
CAM210301971058	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NUEVA HALTUNCHEN - 114374	400,000.00	399,512.70	399,512.70	100.00	100.00
CAM210301973242	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NUEVA EN CALLE 30, ENTRE CALLE 14 Y CARRETERA 180 - 121196	2,000,000.00	1,988,826.22	1,988,826.22	100.00	100.00
CAM210301975147	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 128323	657,446.00	654,501.00	654,501.00	100.00	100.00
CAM210402053471	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO (CALLES VARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	199,596.39	199,596.39	199,596.39	100.00	100.00
CAM210402053503	ff1	2021	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA CALLE 4, CALLE 11 Y CALLE 16A COLONIA SANTA CLARA	894,850.61	894,850.61	894,850.61	100.00	100.00
Municipio_ Responsable: 13_ Dzitbalché												
CAM210402057854	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 22 Y 24 BARRIO PULYAXCHE	183,510.76	183,501.64	183,501.64	100.00	100.00
CAM210402058542	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE 19A Y LIMITES DE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA EN BARRIO PULYAXCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	429,352.24	423,132.48	423,132.48	100.00	100.00
CAM210201917496	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADAD DE LA DIECINUEVE ENTRE CALLE DIECINUEVE EN EL BARRIO PULYAXCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31807	486,800.00	485,569.13	485,569.13	100.00	100.00
CAM210201920677	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE A Y CALLE DIECINUEVE A ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE DIECINUEVE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 39947	1,691,143.21	1,686,938.91	1,686,938.91	100.00	100.00
CAM210301963854	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 65971	515,435.46	514,493.99	514,493.99	100.00	100.00
CAM210301963866	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 66072	516,499.23	514,244.25	514,244.25	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FÍSICO
CAM210301975121	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE CINCO POR GATORCE Y DIECISEIS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 128141	309,117.99	306,462.30	306,462.30	100.00	100.00
CAM210301978364	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 141448	50,628.84	65,590.36	65,590.36	100.00	100.00
CAM210301963650	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 64041	1,163,943.76	1,161,840.15	1,161,840.15	100.00	100.00
CAM210301965829	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 83808	24,739.49	24,659.98	24,659.98	100.00	100.00
CAM210301978296	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 141256	1,055,476.17	1,070,348.61	1,070,348.61	100.00	100.00
CAM210201917512	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE VEINTE BARRIO CUATRO PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31628	438,120.01	436,901.75	436,901.75	100.00	100.00
CAM210301975174	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE DIECINUEVE ENTRE VEINTE A Y CALLE VEINTICUATRO BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 128504	903,069.00	894,987.39	894,987.39	100.00	100.00
CAM210301999092	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CREACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL - 29872	424,482.84	424,482.00	424,482.00	100.00	100.00
CAM210402041985	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA FATIMA - 310866	544,970.15	544,634.49	544,634.49	100.00	100.00
CAM210301964357	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 70940	405,727.70	404,423.61	404,423.61	100.00	100.00
CAM210301962497	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 51936	904,257.79	903,506.27	903,506.27	100.00	100.00
CAM210301965838	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2 EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHE - 83889	98,957.98	98,639.90	98,639.90	100.00	100.00
CAM210301975028	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE FATIMA - 127620	988,427.80	976,072.92	976,072.92	100.00	100.00
CAM210201917487	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DIECIOCHO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 31596	657,180.00	656,859.70	656,859.70	100.00	100.00
CAM210201937659	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 29375	636,724.29	636,724.00	636,724.00	100.00	100.00
CAM210301963875	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 66106	129,409.99	128,835.74	128,835.74	100.00	100.00
CAM210301964480	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 72280	427,381.57	419,219.59	419,219.59	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCERO	% AV. FISICO
CAM210301978337	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 141351	111,135.69	125,941.72	125,941.72	100.00	100.00
CAM210301961207	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDADES DZITBALCHE - 31566	499,069.34	497,866.62	497,866.62	100.00	100.00
CAM210301964251	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 70042	412,072.30	404,423.60	404,423.60	100.00	100.00
CAM210301965804	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 83634	118,749.57	118,367.89	118,367.89	100.00	100.00
CAM210201917670	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE DIECISIETE EN BARRIO SAN PASTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31852	262,871.98	260,820.42	260,820.42	100.00	100.00
CAM210301977846	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 139358	860,697.26	802,057.42	802,057.42	100.00	100.00
CAM210201917506	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE VEINTI UNO Y CALLE DIECINUEVE EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31622	449,698.10	449,101.75	449,101.75	100.00	100.00
CAM210201920689	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE VIENTIUNO ENTRE CALLE VEINTE A Y CALLE VEINTICUATRO BARRIO PULYAXCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 40019	1,117,879.81	1,114,306.51	1,114,306.51	100.00	100.00
CAM210201922301	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 45043	266,097.94	264,588.31	264,588.31	100.00	100.00
CAM210301978372	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 141528	420,403.91	419,614.87	419,614.87	100.00	100.00
CAM210301978394	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 141657	480,035.87	479,135.03	479,135.03	100.00	100.00
CAM210301984223	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LIMITES DE LA CALLE DIECINUEVE ENTRE LA CALLE VEINTIUNO BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 166774	227,806.67	227,031.62	227,031.62	100.00	100.00
CAM210201917306	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 31130	389,440.00	388,437.77	388,437.77	100.00	100.00
CAM210301961191	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDADES AGRICOLAS IXNAHUAYAN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31377	818,363.81	815,406.67	815,406.67	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301975229	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE VEINTE POR CALLE VEINTE EN BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 128759	384,608.00	379,563.00	379,563.00	100.00	100.00
CAM210201917674	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CANCHA DEL BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 31855	989,500.98	985,936.37	985,936.37	100.00	100.00
CAM210301965404	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 79868	420,571.40	419,219.59	419,219.59	100.00	100.00
CAM210301974991	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE VEINTINO EN BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 127425	622,647.08	619,863.91	619,863.91	100.00	100.00

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Anual	57.02	57.02	66.88	85.25
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Semestral	26.19	26.19	26.19	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Anual	0.97	0.97	1.69	173.33
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Anual	99.22	99.22	64.67	65.18
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	Semestral	69.58	69.58	68.91	99.05
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002	FASSA	Porcentaje de establecimientos que prestan servicios de atención médica de los Servicios Estatales de Salud acreditados con respecto de los establecimientos susceptibles de acreditación de cada entidad federativa	Anual	43.00	43.00	100.00	232.56
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	3.53	3.53	6.59	53.59

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	96.47	96.47	93.24	96.65
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.17	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despendas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de dotaciones - despendas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	Anual	100.00	100.00	82.46	82.46
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Anual	10.83	10.83	9.21	85.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado	Anual	5.38	5.38	5.50	102.27
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100.00	100.00	93.88	93.88
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100.00	100.00	6.12	6.12
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	100.00	100.00	10.00	10.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	100.00	100.00	90.00	90.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Anual	10.00	10.00	10.09	100.89
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	0.00	0.00	100.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con	Anual	4.59	4.59	4.59	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	recursos del FAM durante el ejercicio de un año escolar	Anual	0.00	0.00	100.00	N/D
					Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar					
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM	Anual	100.00	100.00	0.00	0.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura Educativa y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura Educativa y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de	Anual	13.46	13.46	13.46	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
					educación superior en el estado					
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura Educativa y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula durante el ejercicio de un año escolar, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM, durante el ejercicio de un año escolar, por estado.	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa	Anual	1.07	1.07	-1.12	-104.76
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	4.01	4.57	3.75	82.04
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Anual	54.41	54.41	53.01	97.43

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	24.78	24.78	24.52	98.98
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa	Anual	5.05	5.05	6.33	125.53
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo.	Anual	67.09	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria.	Anual	1.52	0.66	0.93	140.14
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria.	Anual	2.56	2.55	1.63	63.92
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Trimestral	31.69	29.98	43.38	144.72
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Trimestral	0.84	0.84	0.82	97.94
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	Trimestral	29.80	29.80	30.83	103.45

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	57.54	57.54	49.87	86.66
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.	Anual	-2.10	0.13	0.57	22.11
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	Trimestral	82.07	82.07	79.47	96.84
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT	Trimestral	70.20	70.20	69.17	101.49
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial.	Anual	1.92	0.33	0.35	105.30
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre	Trimestral	12.94	12.94	14.19	109.66
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Trimestral	9.84	9.84	14.01	142.41
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Aplicación de recursos del FASP	Trimestral	100.00	100.00	92.97	92.97

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	Semestral	100.00	100.00	94.17	94.17
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Semestral	100.00	100.00	99.96	99.96
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.	Anual	200.00	200.00	551.71	36.25
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Semestral	9.96	11.14	11.97	107.47
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice de Impacto de Deuda Pública	Anual	11.55	11.55	13.58	85.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	93.88	95.02	101.22
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	Anual	-11.03	-11.03	-11.03	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Semestral	0.73	0.94	0.94	100.13
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Semestral	0.00	0.00	0.01	1,968.63

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Semestral	0.01	0.01	0.01	100.00
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Semestral	0.04	0.00	0.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria	Semestral	92.20	92.20	92.41	100.23
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	atendidos en centros de trabajo federalizados. Eficiencia terminal en educación primaria	Anual	94.10	94.10	98.27	104.43
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel preescolar en la entidad federaliva.	Anual	0.22	0.22	3.37	1,514.08
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federaliva.	Anual	61.50	61.50	61.27	99.63
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel	Anual	4.47	4.47	1.19	26.56

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	secundaria en la entidad federativa.	Semestral	82.50	82.50	83.43	101.13
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados. Eficiencia terminal en educación secundaria	Anual	85.20	85.20	90.38	106.08
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados. Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Semestral	87.50	87.50	87.81	100.35
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados. Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Anual	87.80	87.80	86.90	98.97
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	Anual	77.30	77.30	76.34	98.76
2021	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel primaria en la entidad federativa.	Anual	0.14	0.14	4.18	2,999.13
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	21.43	24.24	24.24	100.00
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	4.29	4.55	4.55	100.00
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	72.86	71.21	71.21	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	97.26	97.26
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.87	1.87	1.72	108.57
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-22.03	-22.03	0.00	0.00
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	6.41	6.41	100.00	1,560.49
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	28.57	28.57	38.57	74.07
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	71.43	71.43	61.43	86.00
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.57	0.57	0.51	110.82

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	2.41	2.41	5.06	209.60
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	49.69	49.69	46.34	93.24
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	10.65	10.65	71.43	14.91
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.18	1.18	0.00	N/D
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	88.17	88.17	28.57	32.41
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	89.87	89.87
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.15	0.15	0.12	130.12
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	9.92	9.92	9.92	100.00
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	territoriales de la Ciudad de México Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	34.17	34.17	38.02	111.27
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	48.53	41.25	55.56	74.25
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	51.47	43.75	44.44	101.59
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	99.92	99.92
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.42	1.42	1.42	100.00
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-11.73	-11.73	-10.98	93.60
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	98.98	98.98	100.00	101.03

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	20.83	17.50	22.50	77.78
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	79.17	82.50	77.50	93.94
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	Distrito Federal FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	99.99	99.99
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.19	3.84	2.96	130.00
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-7.10	-7.10	-9.38	132.21
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	81.62	81.62
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	26.35	26.35	27.52	95.76
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	2.03	2.03	2.01	100.68

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	71.62	71.62	70.47	98.39
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.50	2.50	2.50	100.00
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-2.71	-2.71	-2.71	100.00
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	33.33	28.95	30.99	93.42
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	4.35	13.16	4.23	311.40
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	62.32	57.89	64.79	111.91
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.69	0.61	0.75	80.92
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	18.82	18.82	16.96	90.09
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	145.95	145.95	100.00	68.52
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	8.57	24.14	20.69	116.67
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	91.43	75.86	79.31	104.55
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.19	2.19	2.19	100.00
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-2.16	-2.16	-2.16	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	35.82	35.82	43.55	82.26
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	64.18	64.18	56.45	87.96
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.21	3.21	1.53	210.55
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	7.03	7.03	7.03	100.00
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	63.01	60.67	60.67	100.00
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	36.99	39.33	39.33	100.00
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	99.91	99.91
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	4.37	4.37	3.45	126.63
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-15.61	-15.61	-7.47	47.86
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	99.90	99.90
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	43.23	45.06	45.06	100.00
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.29	0.00	0.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	55.48	54.94	54.94	100.00
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	99.99	99.99
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.85	1.85	1.70	108.87
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-3.23	-3.23	1.12	-34.64
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	64.29	61.54	66.67	92.31
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	35.71	38.46	33.33	86.67
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.42	1.42	2.86	49.50
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	0.00	0.00	0.00	N/D
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	0.00	0.00	100.00	N/D
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	31.71	31.71	30.77	103.05
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	4.88	4.88	5.13	95.12
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	63.41	63.41	64.10	101.08
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100.00	100.00	99.16	99.16
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.19	3.19	3.19	100.00
2021	Dzibilchalcé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	5.00	5.00	124.21	2,484.28

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INDICADORES DEL RAMO 33
INFORME DEFINITIVO 2021

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2021	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	0.00	0.00	98.76	N/D

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.





