



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año VIII No. 1981

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Viernes 4 de Agosto de 2023

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Federativa: Campeche
 Municipio: Gobierno de la Entidad
 Número de Programas Presupuestarios Informados en el trimestre: 64
 Monto General Aprobado: 22,473,617,581.80
 Monto Total Ejercido al trimestre: 14,153,791,734.61

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

**EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	Av.
MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD														
2023	4	E012	0	Tota. del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	0.00	1,091,341.00	0.00	100%
2023	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	9	1,090,249.66	1,090,249.66	1,090,249.66	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	1,091.34	1,091.34	1,091.34	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	6,242,607.02	6,242,607.02	6,242,607.02	499,999.96	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	CAPITAL	0.00	0.00	4	6,242,607.02	6,242,607.02	6,242,607.02	499,999.96	6,242,607.02	0.00	100%
2023	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	499,999.96	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	2,242,607.02	2,242,607.02	2,242,607.02	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Total, del Programa Presupuestario	2,951.00	2,951.00	16	9,434,933.82	9,434,933.82	7,547,947.06	1,537,205.99	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	CAPITAL_NR	2,951.00	2,951.00	16	9,434,933.82	9,434,933.82	7,547,947.06	1,537,205.99	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	2,951.00	2,951.00	16	9,434,933.82	9,434,933.82	7,547,947.06	1,537,205.99	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	16	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	16	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	6,536,700.00	0.00	100%
2023	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	0.00	16	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Total, del Programa Presupuestario	171,922.78	0.00	2	55,237,033.00	55,408,955.78	53,348,614.78	53,301,736.08	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	53,176,692.00	53,176,692.00	53,176,692.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	53,176,692.00	53,176,692.00	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	171,922.78	0.00	1	0.00	171,922.78	171,922.78	125,044.08	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	171,922.78	0.00	1	0.00	171,922.78	171,922.78	125,044.08	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	Total, del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	CAPITAL	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	Instituto Campechano	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	10,179,516.00	1,851,637.00	1,806,502.00	7,964.78	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	15	10,179,516.00	1,851,637.00	1,806,502.00	7,964.78	1,806,502.00	0.00	100%
2023	11	S247	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	1	45,135.00	45,135.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	5	0.00	74,340.00	74,340.00	7,964.78	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	9,951,186.00	1,548,967.00	1,548,967.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	8	183,195.00	183,195.00	183,195.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	7,029,867.62	7,029,867.62	4,217,920.57	3,134,912.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	7,029,867.62	7,029,867.62	4,217,920.57	3,134,912.00	4,217,920.57	0.00	100%
2023	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	7,029,867.62	7,029,867.62	4,217,920.57	3,134,912.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S295	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	11	S295	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	0.00	9,167,877.00	0.00	100%
2023	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	3,822,676.66	675,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	3,822,676.66	675,000.00	3,822,676.66	0.00	100%
2023	11	S312	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	3,822,676.66	675,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	1,686,706.66	5,711.00	782	1,695,762,474.00	1,705,658,156.49	915,306,584.66	629,685,342.33	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	CAPITAL	5,711.00	5,711.00	778	1,695,762,474.00	1,703,969,528.00	913,625,589.00	629,673,057.32	913,625,589.00	0.00	100%
2023	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	762.00	762.00	82	231,218,723.00	231,218,723.00	102,488,562.00	91,958,941.06	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	4,588.00	4,588.00	72	122,077,757.00	122,077,757.00	58,581,446.00	47,804,009.99	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	51	19,179,729.00	19,179,729.00	10,842,000.00	4,665,202.07	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	69	97,072,395.00	97,072,395.00	46,575,503.00	39,365,086.85	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	0.00	0.00	12	43,077,209.00	43,077,209.00	20,799,173.00	18,920,325.18	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	0.00	0.00	23	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	61	24,622,530.00	11,908,392.00	11,908,392.00	11,908,392.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	73	28,853,343.00	28,853,343.00	13,992,249.00	13,826,912.55	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	15	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelichén	0.00	0.00	47	10,860,353.00	10,860,353.00	5,229,858.00	5,226,944.30	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelichén	0.00	0.00	3	0.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Secretaría de Educación	361.00	361.00	22	7,182,950.00	7,182,950.00	3,591,474.00	2,927,323.16	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	97	683,960,660.00	683,960,660.00	386,609,000.00	225,390,311.94	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	44	373,511,292.00	393,232,484.00	222,274,000.00	144,669,793.51	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	48	5,686,743.00	5,686,743.00	3,101,862.00	2,687,626.51	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	17	39,449,738.00	39,449,738.00	21,518,040.00	16,146,100.12	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	42	9,009,052.00	9,009,052.00	4,914,030.00	4,156,088.08	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,680,995.66	1,680,995.66	4	0.00	1,688,628.49	1,680,995.66	12,285.01	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	16,596.64	16,596.64	2	0.00	24,229.47	16,596.64	8,238.32	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	1,663,801.30	1,663,801.30	1	0.00	1,663,801.30	1,663,801.30	3,448.97	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	597.72	597.72	1	0.00	597.72	597.72	597.72	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	11	U079	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	0.00	12,724,163.00	0.00	100%
2023	11	U079	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	0.00	25,374,335.61	0.00	100%
2023	11	U080	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	228,179.84	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	228,179.84	2,773,706.00	0.00	100%
2023	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	228,179.84	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	213,684.90	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	CAPITAL	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	213,684.90	8,946,720.29	0.00	100%
2023	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	213,684.90	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	CAPITAL	0.00	0.00	8	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	0.00	8,484,863.00	0.00	100%
2023	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	8	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	16	667,851,411.48	505,948,039.00	182,349,805.27	117,656,857.41	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	16	667,851,411.48	505,948,039.00	182,349,805.27	117,656,857.41	182,349,805.27	0.00	100%
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	14	505,948,039.00	344,044,666.52	172,022,333.26	93,139,219.64	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	161,903,372.48	161,903,372.48	10,327,472.01	24,517,637.77	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	16	E005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	49,297,574.68	49,297,574.68	2,938,964.40	2,938,964.40	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	49,297,574.68	49,297,574.68	2,938,964.40	2,938,964.40	2,938,964.40	0.00	100%
2023	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	4,064,940.68	4,064,940.68	2,938,964.40	2,938,964.40	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	310,002.00	310,002.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	4	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	24,902,632.00	24,902,632.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	26,571,879.00	31,913,271.14	9,497,492.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	26,571,879.00	31,913,271.14	9,497,492.50	0.00	9,497,492.50	0.00	100%
2023	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	26,571,879.00	31,913,271.14	9,497,492.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	Total, del Programa Presupuestario	2,887.39	0.00	3	1,264,000.00	1,519,687.39	1,266,887.39	1,072,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,264,000.00	1,516,800.00	1,264,000.00	1,070,000.00	1,264,000.00	0.00	100%
2023	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,011,200.00	817,200.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	252,800.00	252,800.00	252,800.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	490,339,445.00	482,474,498.00	236,703,218.00	51,979,745.28	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	490,339,445.00	482,474,498.00	236,703,218.00	51,979,745.28	236,703,218.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	1	40,000,000.00	40,000,000.00	19,309,335.23	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	110,000,000.00	110,000,000.00	53,100,671.88	4,639,101.68		N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	3	28,000,000.00	28,000,000.00	13,516,534.66	0.00		N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	98,067,889.00	90,202,942.00	47,340,643.60	47,340,643.60		N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3	214,271,556.00	214,271,556.00	103,436,032.63	0.00		N/A	N/A
2023	23	U116	0	Total, del Programa Presupuestario	16.37	0.00	8	2,009,000.00	2,009,016.37	2,009,016.37	1,257,960.01		N/A	N/A
2023	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,257,960.00	2,009,000.00	0.00	100%
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,257,960.00		N/A	N/A
2023	23	U116	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	16.37	0.00	2	0.00	16.37	16.37	0.01		N/A	N/A
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	16.37	0.00	2	0.00	16.37	16.37	0.01		N/A	N/A
2023	33	I002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	98	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	962,749,761.02	848,307,052.23		N/A	N/A
2023	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	98	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	962,749,761.02	848,307,052.23	962,749,761.02	0.00	100%
2023	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	98	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	962,749,761.02	848,307,052.23		N/A	N/A
2023	33	I003	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	28	169,923,561.00	169,923,561.00	101,954,136.00	16,943,525.83		N/A	N/A
2023	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	28	169,923,561.00	169,923,561.00	101,954,136.00	16,943,525.83	101,954,136.00	0.00	100%
2023	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	51,543,608.00	51,543,608.00	20,853,565.78	0.00		N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	21,897,547.00	21,897,547.00	21,897,547.00	14,714,432.25		N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	1003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	10,000,000.00	10,000,000.00	9,204,508.31	2,229,093.58	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	4	62,464,666.00	62,464,666.00	25,980,774.91	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	14,017,740.00	14,017,740.00	14,017,740.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	739,150,866.00	739,150,866.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	739,150,866.00	739,150,866.00	739,150,866.00	0.00	100%
2023	33	1004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	739,150,866.00	739,150,866.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	412,473,768.00	412,473,768.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	412,473,768.00	412,473,768.00	412,473,768.00	0.00	100%
2023	33	1005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	412,473,768.00	412,473,768.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	175,717,239.00	184,578,387.00	92,289,192.00	56,618,469.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	175,717,239.00	184,578,387.00	92,289,192.00	56,618,469.80	92,289,192.00	0.00	100%
2023	33	1006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	175,717,239.00	184,578,387.00	92,289,192.00	56,618,469.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	247,142,137.00	247,142,137.00	123,571,067.00	46,240,555.35	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	247,142,137.00	247,142,137.00	123,571,067.00	46,240,555.35	123,571,067.00	0.00	100%
2023	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	76,767,782.00	76,767,782.00	38,383,890.00	38,383,890.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	170,374,355.00	170,374,355.00	85,187,177.00	7,856,665.35	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	59	514,043,661.00	514,043,661.00	257,021,829.00	111,221,089.32	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	CAPITAL	0.00	0.00	59	514,043,661.00	514,043,661.00	257,021,829.00	111,221,089.32	257,021,829.00	0.00	100%
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,313,852.00	2,313,852.00	1,156,926.00	1,156,926.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	519,255.00	519,255.00	259,627.52	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	519,255.00	519,255.00	259,627.52	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	4,096,731.00	1,500,000.00	750,000.19	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,596,731.00	1,298,365.77	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	19,944,144.00	19,944,144.00	9,972,071.96	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	12,993,303.00	12,993,303.00	6,496,651.48	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	15	114,436,750.00	114,436,750.00	57,218,374.98	28,667,260.15	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	1	1,874,400.00	1,874,400.00	937,200.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	17,579,139.00	17,579,139.00	8,789,569.52	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	157,359,412.00	157,359,412.00	78,679,704.00	78,679,704.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	2	10,786,406.00	10,786,406.00	5,393,203.02	2,717,199.17	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	87,463,873.00	87,463,873.00	43,731,936.50	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	25	17,250,705.00	17,250,705.00	8,625,352.62	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	1	40,766,239.00	40,766,239.00	20,383,119.44	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	1	17,775,334.00	17,775,334.00	8,887,667.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	1	3,136,824.00	3,136,824.00	1,568,411.98	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	1	5,228,039.00	5,228,039.00	2,614,019.50	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	1009	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	24,274,299.00	20,942,202.83	0.00	N/A	N/A
2023	33	1009	0	CAPITAL	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	24,274,299.00	20,942,202.83	24,274,299.00	0.00	100%
2023	33	1009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	24,274,299.00	20,942,202.83	0.00	N/A	N/A
2023	33	1010	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	39,500,448.00	31,876,522.72	0.00	N/A	N/A
2023	33	1010	0	CAPITAL	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	39,500,448.00	31,876,522.72	39,500,448.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	1010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	39,500,448.00	31,876,522.72	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	67	215,746,053.00	215,746,053.00	129,447,630.00	22,670,702.26	129,447,630.00	N/A	N/A
2023	33	1011	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	215,746,053.00	215,746,053.00	129,447,630.00	22,670,702.26	129,447,630.00	0.00	100%
2023	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	15	16,200,000.00	16,200,000.00	9,719,999.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	14	12,415,914.76	12,415,914.76	7,449,548.75	493,718.46	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	20	134,630,138.24	134,630,138.24	80,778,081.82	20,852,074.43	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	52,500,000.00	52,500,000.00	31,499,999.56	1,324,909.37	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Total, del Programa Presupuestario	214,155.80	0.00	7	310,594,972.00	310,809,127.80	155,511,639.80	98,986,539.65	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	310,594,972.00	310,594,972.00	155,297,484.00	98,797,859.87	155,297,484.00	0.00	100%
2023	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2	134,094,972.00	134,094,972.00	53,797,484.00	23,802,640.23	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	165,000,000.00	165,000,000.00	90,000,000.00	74,995,219.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	214,155.80	0.00	1	0.00	214,155.80	214,155.80	188,679.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	214,155.80	0.00	1	0.00	214,155.80	214,155.80	188,679.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	1013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	2,178,031,459.97	2,316,644,594.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	1013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	2,178,031,459.97	2,316,644,594.50	2,178,031,459.97	0.00	100%
2023	33	1013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	2,178,031,459.97	2,316,644,594.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	1015	0	Total, del Programa Presupuestario	2,114.92	0.00	68	131,565,197.00	131,567,311.92	65,755,507.92	58,222,952.08	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	1015	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	65,753,393.00	58,220,837.16	65,753,393.00	0.00	100%
2023	33	1015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	65,753,393.00	58,220,837.16		N/A	N/A
2023	33	1015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,114.92	0.00	1	0.00	2,114.92	2,114.92	2,114.92		N/A	N/A
2023	33	1015	0	Secretaría de Educación	2,114.92	0.00	1	0.00	2,114.92	2,114.92	2,114.92		N/A	N/A
2023	36	U002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	9,036,534.50	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	36	U002	0	CAPITAL	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	9,036,534.50	0.00	9,036,534.50	0.00	100%
2023	36	U002	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	9,036,534.50	0.00		N/A	N/A
2023	47	S010	0	Total, del Programa Presupuestario	629.58	0.00	14	8,391,562.50	8,392,192.08	8,392,192.08	1,777,710.56	0.00	N/A	N/A
2023	47	S010	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	8,391,562.50	8,391,562.50	8,391,562.50	1,777,080.98	8,391,562.50	0.00	100%
2023	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	12	7,991,562.50	7,991,562.50	7,991,562.50	1,377,080.98		N/A	N/A
2023	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		N/A	N/A
2023	47	S010	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	629.58	0.00	1	0.00	629.58	629.58	629.58		N/A	N/A
2023	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	629.58	0.00	1	0.00	629.58	629.58	629.58		N/A	N/A
2022	4	E012	0	Total, del Programa Presupuestario	56.00	4,876.38	10	534,284.00	534,284.00	529,463.62	529,463.62	0.00	N/A	N/A
2022	4	E012	0	CAPITAL	0.00	4,820.38	9	534,284.00	534,284.00	529,463.62	529,463.62		N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	4,820.38	8	533,749.72	533,749.72	528,929.34	528,929.34		N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	534.28	534.28	534.28	534.28		N/A	N/A
2022	4	E012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	56.00	56.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	56.00	56.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2022	8	S263	0	Total, del Programa Presupuestario	135,575.00	665,086.02	3	55,375,800.00	55,511,375.00	54,846,288.98	54,846,288.98	0.00	N/A	N/A
2022	8	S263	0	CAPITAL	0.00	627,511.02	2	55,375,800.00	55,375,800.00	54,748,288.98	54,748,288.98	53,310,283.00		N/A
2022	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	627,511.02	2	55,375,800.00	55,375,800.00	54,748,288.98	54,748,288.98		N/A	N/A
2022	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	135,575.00	37,575.00	1	0.00	135,575.00	98,000.00	98,000.00		N/A	N/A
2022	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	135,575.00	37,575.00	1	0.00	135,575.00	98,000.00	98,000.00		N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	11	S247	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	0.00	26,873.20	26,873.20	26,873.20	N/A	N/A	N/A
2022	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	0.00	26,873.20	26,873.20	26,873.20	N/A	N/A	N/A
2022	11	S247	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	3	0.00	26,873.20	26,873.20	26,873.20	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	Total, del Programa Presupuestario	1.00	1.00	2	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	CAPITAL	1.00	1.00	2	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	110.00	110.00	110.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	1.00	1.00	1	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S270	0	Total, del Programa Presupuestario	19,942.00	24,691.18	9	6,888,329.51	5,841,945.18	5,837,196.00	5,837,196.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S270	0	CAPITAL	19,942.00	24,691.18	9	6,888,329.51	5,841,945.18	5,837,196.00	5,837,196.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S270	0	Secretaría de Educación	19,942.00	24,691.18	9	6,888,329.51	5,841,945.18	5,837,196.00	5,837,196.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S300	0	Total, del Programa Presupuestario	9,517.00	254,111.60	33	17,645,458.00	17,645,458.00	17,400,863.40	17,400,863.40	N/A	N/A	N/A
2022	11	S300	0	CAPITAL	9,517.00	254,111.60	33	17,645,458.00	17,645,458.00	17,400,863.40	17,400,863.40	N/A	N/A	N/A
2022	11	S300	0	Secretaría de Educación	9,517.00	254,111.60	33	17,645,458.00	17,645,458.00	17,400,863.40	17,400,863.40	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	12,433,153.43	13,300,455.08	919	1,640,285,868.97	1,703,037,849.38	1,692,160,667.85	1,667,858,231.29	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	CAPITAL	27,285.90	10,684,067.08	911	1,640,285,868.97	1,693,027,969.50	1,682,371,188.32	1,658,807,391.55	834,945,602.00	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	1,496,985.99	5	0.00	8,790,818.00	7,293,832.01	7,293,832.01	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	1,313.00	91,853.95	83	221,631,744.00	221,631,744.00	221,541,203.05	221,541,203.05	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	23.00	26,211.95	12	0.00	3,681,349.00	3,655,160.05	3,655,160.05	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	2,378.00	2,378.00	82	117,878,628.00	117,878,628.00	117,878,628.00	117,878,628.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Campechano	2,807.00	3,119.91	57	19,179,729.00	19,179,729.00	19,179,416.09	19,179,416.09	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	1,440.00	8,331,705.78	65	92,733,202.00	96,722,995.00	88,392,729.22	88,488,265.07	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	1,025.90	76,013.44	38	42,841,998.00	41,706,861.00	41,631,873.46	41,631,873.46	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	1,741,351.00	1,741,351.00	1,741,351.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	0.00	58,176.33	17	0.00	475,000.00	416,823.67	416,823.67	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	39.00	51.62	69	23,400,949.00	22,802,565.00	22,802,552.38	22,802,552.38	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	12	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	1	0.00	924,764.00	924,764.00	924,764.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	3	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	1	0.00	1,147,501.00	1,147,501.00	1,147,501.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	81	28,596,994.00	27,851,324.00	27,851,324.00	27,851,324.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	2	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	1	0.00	384,944.00	384,944.00	384,944.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	50	10,525,596.00	10,283,009.00	10,283,009.00	10,283,009.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Secretaría de Educación	17,908.00	591,030.50	24	6,850,697.00	7,593,359.50	7,020,237.00	7,020,237.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	19,739,913.00	19,739,913.00	19,739,913.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	99	665,572,956.00	652,298,908.00	652,298,908.00	652,298,908.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	8	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	6,187.61	62	360,000,567.97	383,123,980.00	383,117,792.39	359,458,459.77	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	352.00	352.00	49	5,311,965.00	5,515,326.00	5,515,326.00	5,515,326.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	15	36,477,450.00	38,078,905.00	38,078,905.00	38,078,905.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	60	8,283,393.00	8,674,996.00	8,674,996.00	8,674,996.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	12,405,867.53	2,616,388.00	8	0.00	10,009,879.88	9,789,479.53	9,050,839.74	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	131.83	0.00	1	0.00	131.83	131.83	131.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	6,633.90	1,075.00	2	0.00	6,634.25	5,558.90	5,558.90	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	11,328,176.09	2,395,988.00	2	0.00	8,932,188.09	8,932,188.09	8,932,188.09	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,088,619.62	849,294.52	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	2,306.09	0.00	1	0.00	2,306.09	2,306.09	2,306.09	N/A	N/A	N/A
2022	11	U031	0	Total, del Programa Presupuestario	64,715.00	209,763.58	17	6,371,993.50	6,371,993.50	6,226,944.92	6,226,944.92	3,823,196.10	N/A	N/A
2022	11	U031	0	CAPITAL	64,715.00	209,763.58	17	6,371,993.50	6,371,993.50	6,226,944.92	6,226,944.92	N/A	N/A	N/A
2022	11	U031	0	Secretaría de Educación	64,715.00	209,763.58	17	6,371,993.50	6,371,993.50	6,226,944.92	6,226,944.92	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	CAPITAL	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G005	0	Total, del Programa Presupuestario	10.00	214,660.07	5	1,747,922.50	1,747,922.50	1,533,272.43	1,533,272.43	N/A	N/A	N/A
2022	12	G005	0	CAPITAL	10.00	214,660.07	5	1,747,922.50	1,747,922.50	1,533,272.43	1,533,272.43	N/A	N/A	N/A
2022	12	G005	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	10.00	214,660.07	5	1,747,922.50	1,747,922.50	1,533,272.43	1,533,272.43	N/A	N/A	N/A
2022	12	P018	0	Total, del Programa Presupuestario	117.00	86,794.17	14	1,474,306.73	1,474,306.73	1,387,629.56	1,387,629.56	N/A	N/A	N/A
2022	12	P018	0	CAPITAL	117.00	86,794.17	14	1,474,306.73	1,474,306.73	1,387,629.56	1,387,629.56	N/A	N/A	N/A
2022	12	P018	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	117.00	86,794.17	14	1,474,306.73	1,474,306.73	1,387,629.56	1,387,629.56	N/A	N/A	N/A
2022	12	P020	0	Total, del Programa Presupuestario	2,862.00	1,663,975.53	45	15,327,854.11	21,753,310.11	20,092,196.58	20,092,196.58	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	12	P020	0	CAPITAL	2,862.00	1,663,975.53	45	15,327,854.11	21,753,310.11	20,092,196.58	20,092,196.58	15,327,854.11	N/A	N/A
2022	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	2,862.00	1,663,975.53	45	15,327,854.11	21,753,310.11	20,092,196.58	20,092,196.58	N/A	N/A	N/A
2022	12	S200	0	Total, del Programa Presupuestario	108.00	65,397.54	3	275,421.69	275,421.69	210,132.15	210,132.15	N/A	N/A	N/A
2022	12	S200	0	CAPITAL	108.00	65,397.54	3	275,421.69	275,421.69	210,132.15	210,132.15	275,421.69	N/A	N/A
2022	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	108.00	65,397.54	3	275,421.69	275,421.69	210,132.15	210,132.15	N/A	N/A	N/A
2022	12	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	1,345.00	418,458.79	13	2,576,583.00	7,336,544.30	6,919,430.51	6,919,430.51	N/A	N/A	N/A
2022	12	U008	0	CAPITAL	1,345.00	418,458.79	13	2,576,583.00	7,336,544.30	6,919,430.51	6,919,430.51	2,576,583.00	N/A	N/A
2022	12	U008	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	1,345.00	418,458.79	13	2,576,583.00	7,336,544.30	6,919,430.51	6,919,430.51	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	Total, del Programa Presupuestario	763,038.64	2,200,849.24	2	21,645,624.00	25,222,718.02	21,190,458.23	21,190,457.67	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	CAPITAL	0.00	1,870,855.24	1	21,645,624.00	24,452,229.38	20,757,413.59	20,757,413.59	7,688,875.48	N/A	N/A
2022	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	1,870,855.24	1	21,645,624.00	24,452,229.38	20,757,413.59	20,757,413.59	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	763,038.64	329,994.00	1	0.00	770,488.64	433,044.64	433,044.08	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	763,038.64	329,994.00	1	0.00	770,488.64	433,044.64	433,044.08	N/A	N/A	N/A
2022	21	K041	0	Total, del Programa Presupuestario	9,842.87	70,890.06	19	100,000,000.00	100,000,000.00	99,938,952.81	99,938,952.81	N/A	N/A	N/A
2022	21	K041	0	CAPITAL	9,842.87	70,890.06	19	100,000,000.00	100,000,000.00	99,938,952.81	99,938,952.81	N/A	N/A	N/A
2022	21	K041	0	Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche	9,842.87	70,890.06	19	100,000,000.00	100,000,000.00	99,938,952.81	99,938,952.81	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	44,147,145.00	44,147,145.00	44,147,145.00	8,829,429.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	44,147,145.00	44,147,145.00	44,147,145.00	8,829,429.00	206,598,005.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1	35,317,716.00	33,617,716.00	33,617,716.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I002	0	Total, del Programa Presupuestario	45,414.83	7,299,004.85	120	1,931,714,766.00	1,949,356,346.69	1,942,065,360.84	1,942,272,928.60	N/A	N/A	N/A
2022	33	I002	0	CAPITAL	0.00	7,290,985.85	117	1,931,714,766.00	1,949,318,950.86	1,942,027,965.01	1,942,235,532.77	906,146,760.10	N/A	N/A
2022	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	7,290,985.85	117	1,931,714,766.00	1,949,318,950.86	1,942,027,965.01	1,942,235,532.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I002	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	45,414.83	8,019.00	3	0.00	37,395.83	37,395.83	37,395.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	45,414.83	8,019.00	3	0.00	37,395.83	37,395.83	37,395.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Total, del Programa Presupuestario	2,012,437.65	203,131.63	35	138,026,014.00	139,837,511.90	139,835,320.02	139,837,511.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	CAPITAL	7,371.00	17,628.63	32	138,026,014.00	138,017,845.37	138,015,756.37	138,017,845.37	82,815,606.00	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	3,797.00	3,797.00	2	51,543,608.00	52,160,758.01	52,160,758.01	52,160,758.01	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	8,168.63	1	14,017,740.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	17	20,000,000.00	23,468,649.90	23,468,649.90	23,468,649.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1	0.00	11,062,044.87	11,062,044.87	11,062,044.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	6	52,464,666.00	3,112,732.40	3,112,732.40	3,112,732.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,056.00	3,056.00	1	0.00	2,010,895.95	2,010,895.95	2,010,895.95	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	518.00	518.00	3	0.00	9,569,407.84	9,569,407.84	9,569,407.84	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	2,089.00	1	0.00	36,633,356.40	36,631,267.40	36,633,356.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,005,066.65	185,503.00	3	0.00	1,819,666.53	1,819,666.53	1,819,666.53	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	185,367.00	185,367.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	1,632,687.94	33.00	1	0.00	1,632,654.94	1,632,654.94	1,632,654.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	187,011.71	103.00	1	0.00	187,011.59	186,908.71	187,011.59	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Total, del Programa Presupuestario	1,138,866.14	726,791.83	7	198,288,215.00	199,411,577.14	198,700,289.31	198,700,289.31	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	CAPITAL	4,658.00	715,945.83	4	198,288,215.00	198,288,215.00	197,576,927.17	197,576,927.17	99,144,106.00	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	4,658.00	715,945.83	3	130,733,074.00	130,733,080.00	130,021,792.17	130,021,792.17	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	67,555,141.00	67,555,135.00	67,555,135.00	67,555,135.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,134,208.14	10,846.00	3	0.00	1,123,362.14	1,123,362.14	1,123,362.14	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1,130,308.14	6,946.00	2	0.00	1,123,362.14	1,123,362.14	1,123,362.14	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Secretaría de Administración y Finanzas	3,900.00	3,900.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Total, del Programa Presupuestario	1,809,414.28	140,358.75	75	178,502,348.00	180,276,397.86	180,171,403.53	180,177,928.46	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	CAPITAL	32,675.00	70,527.75	67	178,502,348.00	178,502,347.99	178,464,495.25	178,471,020.18	89,251,176.00	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	1,919.00	1,919.00	2	27,081,614.00	27,081,614.00	27,081,614.00	27,081,614.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto Campechano	282.00	282.00	2	11,249,169.00	11,249,169.00	11,249,169.00	11,249,169.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	323.00	487.91	30	5,642,365.00	5,642,365.00	5,642,200.09	5,642,200.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	58,684,384.00	58,684,384.00	58,684,384.00	58,684,384.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	20,763.00	31,201.98	2	18,166,674.00	18,166,674.00	18,156,235.02	18,156,235.02	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	3	20,448,363.00	20,448,363.00	20,448,363.00	20,448,363.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	1,115.00	8,514.98	6	10,326,056.00	10,326,056.33	10,318,656.36	10,318,656.36	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	60.00	60.23	2	10,326,057.00	10,326,056.33	10,326,056.10	10,326,056.10	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	689.00	7,194.00	8	10,326,056.00	10,326,056.33	10,319,531.33	10,326,056.33	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	10.00	2,362.91	1	0.00	800,000.00	797,647.09	797,647.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	30.00	30.03	2	3,288,192.00	2,088,192.00	2,088,191.97	2,088,191.97	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,129,871.00	2,129,871.00	2,129,871.00	2,129,871.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	7,443.00	15,394.00	2	416,773.50	416,773.50	408,822.50	408,822.43	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	61.00	3,080.71	2	416,773.50	416,773.50	413,753.79	413,753.79	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,776,739.28	69,831.00	8	0.00	1,774,049.87	1,706,908.28	1,706,908.28	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,152.00	1,152.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	2,643.85	9.00	1	0.00	2,634.85	2,634.85	2,634.85	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	55,463.86	14.00	1	0.00	55,449.86	55,449.86	55,449.86	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	286,600.09	67,141.00	1	0.00	286,600.68	219,459.09	219,459.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,259.00	1,259.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1,429,620.48	256.00	3	0.00	1,429,364.48	1,429,364.48	1,429,364.48	N/A	N/A	N/A
2022	33	1009	0	Total, del Programa Presupuestario	1,144.00	4,319,615.70	25	48,532,047.00	50,105,240.95	45,786,769.25	45,786,769.25	N/A	N/A	N/A
2022	33	1009	0	CAPITAL	1,144.00	4,319,615.70	25	48,532,047.00	50,105,240.95	45,786,769.25	45,786,769.25	23,256,603.00	N/A	N/A
2022	33	1009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	1,144.00	4,319,615.70	25	48,532,047.00	50,105,240.95	45,786,769.25	45,786,769.25	N/A	N/A	N/A
2022	33	1010	0	Total, del Programa Presupuestario	4,088.00	2,024,466.74	49	72,607,847.00	75,120,252.16	73,099,853.42	73,132,975.75	N/A	N/A	N/A
2022	33	1010	0	CAPITAL	4,088.00	2,024,466.74	49	72,607,847.00	75,120,252.16	73,099,853.42	73,132,975.75	36,642,744.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	33	1010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	4,088.00	2,024,486.74	49	72,607,847.00	75,120,252.16	73,099,853.42	73,132,975.75	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Total, del Programa Presupuestario	6,142,304.79	1,880,723.48	93	196,132,775.00	201,149,196.66	200,394,356.31	200,394,356.31	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	CAPITAL	1,335.08	573,916.48	64	196,132,775.00	196,132,775.00	195,560,193.60	195,560,193.60	117,679,668.00	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	13,507.44	9	14,898,378.38	14,898,378.38	14,884,870.94	14,884,870.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Poder Judicial Estado de Campeche	1,335.08	3,573.14	1	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,761.94	4,997,761.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	267,625.71	17	20,377,578.28	20,377,578.28	20,109,952.57	20,109,952.57	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	136,486.81	19	111,761,318.34	111,761,318.34	111,624,821.53	111,624,821.53	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	152,713.38	18	44,095,500.00	44,095,500.00	43,942,786.62	43,942,786.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	6,140,969.71	1,306,807.00	29	0.00	5,016,421.66	4,834,162.71	4,834,162.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	509,564.03	105,006.03	4	0.00	509,564.03	404,558.00	404,558.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	519,888.74	24,501.57	10	0.00	519,888.74	495,387.17	495,387.17	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	2,991,046.89	317.04	9	0.00	2,990,968.89	2,990,729.85	2,990,729.85	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	996,000.00	52,512.31	5	0.00	996,000.00	943,487.69	943,487.69	N/A	N/A	N/A
2022	33	1011	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,124,470.05	1,124,470.05	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Total, del Programa Presupuestario	10,298,270.51	2,227,440.96	53	283,165,504.00	291,370,340.50	291,236,333.55	291,236,333.55	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	CAPITAL	1,543.11	134,765.96	47	283,165,504.00	283,165,504.00	283,032,281.15	283,032,281.15	141,582,754.00	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	42,613.02	5	3,000,000.00	2,619,709.36	2,577,096.34	2,577,096.34	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	18,729,769.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1	18,000,000.00	17,998,934.62	17,998,934.62	17,998,934.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	5	22,000,000.00	20,944,908.60	20,944,908.60	20,944,908.60	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	90,609.79	15	174,435,735.00	173,648,800.97	173,558,191.18	173,558,191.18	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	948.00	948.00	2	20,000,000.00	14,930,846.04	14,930,846.04	14,930,846.04	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	9,424,877.21	9,424,877.21	9,424,877.21	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	595.11	595.11	2	12,000,000.00	7,938,744.41	7,938,744.41	7,938,744.41	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Económico	0.00	0.00	1	15,000,000.00	14,902,349.91	14,902,349.91	14,902,349.91	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	0.00	0.04	12	0.00	20,756,332.88	20,756,332.84	20,756,332.84	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	10,296,727.40	2,092,675.00	6	0.00	8,204,836.50	8,204,052.40	8,204,052.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	4,843,158.39	785.65	3	0.00	4,843,156.82	4,842,372.74	4,842,372.74	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	2,069,076.57	0.02	1	0.00	2,069,076.57	2,069,076.55	2,069,076.55	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,091,889.33	2,091,889.33	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,292,603.11	0.00	1	0.00	1,292,603.11	1,292,603.11	1,292,603.11	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Total, del Programa Presupuestario	2,113.59	197,609.27	17	1,969,775.00	1,969,847.34	1,723,028.32	1,723,028.32	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	CAPITAL	0.00	195,568.02	16	1,969,775.00	1,969,775.00	1,722,955.98	1,722,955.98	1,069,775.00	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	2	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	195,568.02	13	1,069,775.00	1,069,775.00	822,955.98	822,955.98	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,113.59	2,041.25	1	0.00	72.34	72.34	72.34	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	2,113.59	2,041.25	1	0.00	72.34	72.34	72.34	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2014	33	I001	0	Total, del Programa Presupuestario	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	CAPITAL	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Secretaría de Educación	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALKINI														
2023	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	1,389,623.08	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	1,389,623.08	0.00	1,389,623.08	0.00	100%
2023	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	1,389,623.08	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	83,418,749.00	82,668,068.00	50,051,250.00	8,126,963.83	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	1	CAPITAL	0.00	0.00	13	83,418,749.00	82,668,068.00	50,051,250.00	8,126,963.83	50,051,250.00	0.00	100%
2023	33	I004	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	13	83,418,749.00	82,668,068.00	50,051,250.00	8,126,963.83	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	38,105,138.00	38,105,138.00	19,052,568.00	18,748,101.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	1	CAPITAL	0.00	0.00	6	38,105,138.00	38,105,138.00	19,052,568.00	18,748,101.00	19,052,568.00	0.00	100%
2023	33	I005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	6	38,105,138.00	38,105,138.00	19,052,568.00	18,748,101.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	75.08	1,790.00	2	2,671,568.87	2,625,824.43	2,625,824.43	2,386,614.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL	75.08	1,790.00	1	2,432,359.00	2,386,614.56	2,386,614.56	2,386,614.56	11,9096.23	0%	100%
2022	23	U093	1	Municipio de Calkini	75.08	1,790.00	1	2,432,359.00	2,386,614.56	2,386,614.56	2,386,614.56	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	CAPITAL	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2021	33	I005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	CAPITAL	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS 2020	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CAMPECHE														
2023	16	E005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	47,413.80	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	2	CAPITAL	0.00	0.00	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	47,413.80	200,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	0.00	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	47,413.80	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	16,368,666.58	12,043,530.64	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	2	CAPITAL	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	16,368,666.58	12,043,530.64	16,368,666.58	0.00	100%
2023	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	16,368,666.58	12,043,530.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	125,458,639.00	125,458,639.00	75,275,184.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	2	CAPITAL	0.00	0.00	8	125,458,639.00	125,458,639.00	75,275,184.00	0.00	75,275,184.00	0.00	100%
2023	33	I004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	8	125,458,639.00	125,458,639.00	75,275,184.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	261,318,143.00	261,318,143.00	130,659,072.00	119,080,742.74	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	2	CAPITAL	0.00	0.00	7	261,318,143.00	261,318,143.00	130,659,072.00	119,080,742.74	130,659,072.00	0.00	100%
2023	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	7	261,318,143.00	261,318,143.00	130,659,072.00	119,080,742.74	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	2	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	2	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	43,191.78	0.00	2	0.00	3,084,113.48	3,084,113.48	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	23	U093	2	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	0.00	14226353.28	0%	100%
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	43,191.78	0.00	1	0.00	43,191.78	43,191.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	43,191.78	0.00	1	0.00	43,191.78	43,191.78	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CARMEN														
2023	16	E005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111,956.90	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	3	CAPITAL	0.00	0.00	7	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111,956.90	130,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	0.00	0.00	7	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111,956.90	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	20,298,859.24	15,221,767.78	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	20,298,859.24	15,221,767.78	20,298,859.24	0.00	100%
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	20,298,859.24	15,221,767.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	110,390,982.00	29,697,230.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	110,390,982.00	29,697,230.40	110,390,982.00	0.00	100%
2023	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	110,390,982.00	29,697,230.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	61	222,281,780.00	221,124,785.00	110,562,390.00	51,272,544.99	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	61	222,281,780.00	221,124,785.00	110,562,390.00	51,272,544.99	110,562,390.00	0.00	100%
2023	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	61	222,281,780.00	221,124,785.00	110,562,390.00	51,272,544.99	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,225,466.51	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,225,466.51	18711137.8	0%	100%
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,225,466.51	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CHAMPOTÓN														
2023	16	E005	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	250,000.00	250,000.00	250,000.00	192,250.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	9	250,000.00	250,000.00	250,000.00	192,250.00	250,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	9	250,000.00	250,000.00	250,000.00	192,250.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	16	S074	4	Total, del Programa Presupuestario	3,257.69	0.00	2	4,064,940.67	4,068,198.36	2,942,222.09	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,064,940.67	4,064,940.67	2,938,964.40	0.00	2,938,964.40	0.00	100%
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	4,064,940.67	4,064,940.67	2,938,964.40	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,257.69	0.00	1	0.00	3,257.69	3,257.69	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	3,257.69	0.00	1	0.00	3,257.69	3,257.69	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	8,296,206.00	8,296,206.00	4,354,737.84	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	8,296,206.00	8,296,206.00	4,354,737.84	0.00	4,354,737.84	0.00	100%
2023	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	8,296,206.00	8,296,206.00	4,354,737.84	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	Total, del Programa Presupuestario	17,719.82	0.00	9	104,351,920.00	104,369,639.52	62,628,871.52	15,564,473.86	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	62,611,152.00	15,562,223.46	62,611,152.00	0.00	100%
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	62,611,152.00	15,562,223.46	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	17,719.82	0.00	1	0.00	17,719.52	17,719.52	2,250.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	17,719.82	0.00	1	0.00	17,719.52	17,719.52	2,250.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	Total, del Programa Presupuestario	5,253.07	0.00	18	69,462,213.00	69,467,466.07	34,736,361.07	26,342,214.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	17	69,462,213.00	69,462,213.00	34,731,108.00	26,339,567.66	34,731,108.00	0.00	100%
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	17	69,462,213.00	69,462,213.00	34,731,108.00	26,339,567.66	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,253.07	0.00	1	0.00	5,253.07	5,253.07	2,647.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	5,253.07	0.00	1	0.00	5,253.07	5,253.07	2,647.12	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	37.48	37.00	4	708,943.22	708,943.70	708,943.70	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	3316651.26	0%	100%
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS 2022	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	Total, del Programa Presupuestario	51,109.59	11,361.00	2	0.00	39,748.59	39,748.59	39,238.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	51,109.59	11,361.00	2	0.00	39,748.59	39,748.59	39,238.77	51,495,979.00	0%	100%
2022	33	I004	4	Municipio de Champotón	51,109.59	11,361.00	2	0.00	39,748.59	39,748.59	39,238.77	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2022	33	I005	4	Total, del Programa Presupuestario	3,462.87	3,115.00	1	0.00	347.87	347.87	347.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,462.87	3,115.00	1	0.00	347.87	347.87	347.87	29,294,957.00	0%	100%
2022	33	I005	4	Municipio de Champotón	3,462.87	3,115.00	1	0.00	347.87	347.87	347.87	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HECELCHAKÁN														
2023	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	189,237.31	101,237.85	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	189,237.31	101,237.85	189,237.31	0.00	100%
2023	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	189,237.31	101,237.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	35,766,516.00	17,699,496.37	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	5	CAPITAL	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	35,766,516.00	17,699,496.37	35,766,516.00	0.00	100%
2023	33	I004	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	35,766,516.00	17,699,496.37	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	12	28,361,590.00	28,361,590.00	14,180,796.00	14,152,051.02	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	5	CAPITAL	0.00	0.00	12	28,361,590.00	28,361,590.00	14,180,796.00	14,152,051.02	14,180,796.00	0.00	100%
2023	33	I005	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	12	28,361,590.00	28,361,590.00	14,180,796.00	14,152,051.02	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	0.00	148803.28	0%	100%
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HOPELCHÉN														
2023	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	615,791.00	615,791.00	323,233.64	121,873.98	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	615,791.00	615,791.00	323,233.64	121,873.98	323,233.64	0.00	100%
2023	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	615,791.00	615,791.00	323,233.64	121,873.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	69,290,436.00	29,502,663.92	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	6	CAPITAL	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	69,290,436.00	29,502,663.92	69,290,436.00	0.00	100%
2023	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	69,290,436.00	29,502,663.92	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	18,722,898.00	17,725,155.57	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	6	CAPITAL	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	18,722,898.00	17,725,155.57	18,722,898.00	0.00	100%
2023	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	18,722,898.00	17,725,155.57	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	I012	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I012	6	Municipio de Hopolchén	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	16	S074	6	Total, del Programa Presupuestario	447.00	447.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,241,188.47	1637500	0%	100%
2022	16	S074	6	CAPITAL	447.00	447.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,241,188.47	1637500	0%	100%
2022	16	S074	6	Municipio de Hopolchén	447.00	447.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,241,188.47	1637500	0%	100%
2022	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	339599.83	0%	100%
2022	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	339599.83	0%	100%
2022	23	U093	6	Municipio de Hopolchén	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	339599.83	0%	100%
2022	33	I003	6	Total, del Programa Presupuestario	10.00	10.00	1	998,524.87	998,524.87	998,397.88	998,397.88	0.00	N/A	N/A
2022	33	I003	6	CAPITAL	10.00	10.00	1	998,524.87	998,524.87	998,397.88	998,397.88	0.00	N/A	N/A
2022	33	I003	6	Municipio de Hopolchén	10.00	10.00	1	998,524.87	998,524.87	998,397.88	998,397.88	0.00	N/A	N/A
2022	33	I004	6	Total, del Programa Presupuestario	10,620.25	10,620.25	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,593,899.00	95,594,015.28	57365634	0%	100%
2022	33	I004	6	CAPITAL	10,620.25	10,620.25	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,593,899.00	95,594,015.28	57365634	0%	100%
2022	33	I004	6	Municipio de Hopolchén	10,620.25	10,620.25	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,593,899.00	95,594,015.28	57365634	0%	100%
2022	33	I005	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	67.49	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.02	31,584,670.02	15792367	0%	100%
2022	33	I005	6	CAPITAL	0.00	67.49	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.02	31,584,670.02	15792367	0%	100%
2022	33	I005	6	Municipio de Hopolchén	0.00	67.49	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.02	31,584,670.02	15792367	0%	100%
MUNICIPIO: PALIZADA														
2023	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	548,287.19	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	548,287.19	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	548,287.19	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	21,944,286.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	21,944,286.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	21,944,286.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	11	7,715,753.00	7,715,753.00	3,857,874.00	3,277,081.00	3,857,874.00	0.00	100%
2023	33	I005	7	CAPITAL	0.00	0.00	11	7,715,753.00	7,715,753.00	3,857,874.00	3,277,081.00	3,857,874.00	0.00	100%
2023	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	11	7,715,753.00	7,715,753.00	3,857,874.00	3,277,081.00	3,857,874.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	47	S010	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	47	S010	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	103,658.38	103,658.38	103,658.38	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	103,658.38	103,658.38	103,658.38	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	103,658.38	103,658.38	103,658.38	0.00	0.00	N/A	N/A
MUNICIPIO: TENABO														
2023	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	254,988.87	149,000.00	254,988.87	0.00	N/A
2023	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	254,988.87	149,000.00	254,988.87	0.00	100%
2023	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	254,988.87	149,000.00	254,988.87	0.00	N/A
2023	33	I004	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	30,173,516.00	30,173,516.00	18,104,112.00	8,891,737.82	18,104,112.00	0.00	N/A
2023	33	I004	8	CAPITAL	0.00	0.00	7	30,173,516.00	30,173,516.00	18,104,112.00	8,891,737.82	18,104,112.00	0.00	100%
2023	33	I004	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	7	30,173,516.00	30,173,516.00	18,104,112.00	8,891,737.82	18,104,112.00	0.00	N/A
2023	33	I005	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	10,176,299.00	10,176,299.00	5,088,150.00	4,843,670.37	5,088,150.00	0.00	N/A
2023	33	I005	8	CAPITAL	0.00	0.00	15	10,176,299.00	10,176,299.00	5,088,150.00	4,843,670.37	5,088,150.00	0.00	100%
2023	33	I005	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	15	10,176,299.00	10,176,299.00	5,088,150.00	4,843,670.37	5,088,150.00	0.00	N/A
2022	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	240,242.34	0%	100%
2022	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	240,242.34	0%	100%
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	240,242.34	0%	100%
MUNICIPIO: ESCÁRCEGA														
2023	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	719,298.91	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	719,298.91	0.00	719,298.91	0.00	100%
2023	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	719,298.91	0.00	719,298.91	0.00	100%
2023	33	I004	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	139,519,527.00	144,363,152.00	83,711,718.00	4,640,854.36	83,711,718.00	0.00	N/A
2023	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	22	139,519,527.00	144,363,152.00	83,711,718.00	4,640,854.36	83,711,718.00	0.00	100%
2023	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	22	139,519,527.00	144,363,152.00	83,711,718.00	4,640,854.36	83,711,718.00	0.00	N/A
2023	33	I005	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	53,526,458.00	53,540,841.94	26,623,926.00	12,888,139.36	26,623,926.00	0.00	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	33	I005	9	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	53,526,458.00	53,540,841.94	26,623,926.00	12,888,139.36	26,623,926.00	0.00	100%
2023	33	I005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	0.00	53,526,458.00	53,540,841.94	26,623,926.00	12,888,139.36	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario	63.00	115,500.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	CAPITAL_ADEFAS 2022	63.00	115,500.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	555281.28	0%	100%
2022	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	N/A	N/A	N/A
2018	33	I004	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	I012	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
2018	33	I012	9	CAPITAL	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
2018	33	I012	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALAKMUL														
2023	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	825,857.69	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	825,857.69	0.00	825,857.69	0.00	100%
2023	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	825,857.69	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	127,061,914.00	128,939,222.00	76,237,146.00	4,847,097.33	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	10	CAPITAL	0.00	0.00	8	127,061,914.00	128,939,222.00	76,237,146.00	4,847,097.33	76,237,146.00	0.00	100%
2023	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	8	127,061,914.00	128,939,222.00	76,237,146.00	4,847,097.33	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	28,181,203.00	28,181,203.00	14,090,598.00	7,056,460.86	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	10	CAPITAL	0.00	0.00	32	28,181,203.00	28,181,203.00	14,090,598.00	7,056,460.86	14,090,598.00	0.00	100%
2023	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	32	28,181,203.00	28,181,203.00	14,090,598.00	7,056,460.86	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	0.00	615797	0%	100%
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CANDELARIA														

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	685,845.56	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	685,845.56	0.00	685,845.56	0.00	100%
2023	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	685,845.56	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	104,070,894.00	31,089,589.53	104,070,894.00	0.00	100%
2023	33	I004	11	CAPITAL	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	104,070,894.00	31,089,589.53	104,070,894.00	0.00	100%
2023	33	I004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	104,070,894.00	31,089,589.53	104,070,894.00	0.00	100%
2023	33	I005	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	39	41,687,102.00	41,687,102.00	20,843,550.00	15,823,389.45	20,843,550.00	0.00	100%
2023	33	I005	11	CAPITAL	0.00	0.00	39	41,687,102.00	41,687,102.00	20,843,550.00	15,823,389.45	20,843,550.00	0.00	100%
2023	33	I005	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	39	41,687,102.00	41,687,102.00	20,843,550.00	15,823,389.45	20,843,550.00	0.00	100%
2022	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	0.00	0.00	484945.3	0%
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	0.00	0.00	N/A	N/A
MUNICIPIO: SEYBAPLAYA														
2023	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	852,173.79	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	852,173.79	0.00	852,173.79	0.00	100%
2023	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	852,173.79	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	12,252,306.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	12	CAPITAL	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	12,252,306.00	0.00	0.00	12,252,306.00	0.00
2023	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	12,252,306.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I005	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	6,796,494.00	3,220,691.17	6,796,494.00	0.00	100%
2023	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	6,796,494.00	3,220,691.17	6,796,494.00	0.00	100%
2023	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	6,796,494.00	3,220,691.17	6,796,494.00	0.00	100%
2022	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	0.00	649031.78	0%
2022	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	0.00	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	100%
2021	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS 2021	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2021	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: DZITBALCHÉ														
2023	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	529,833.90	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	529,833.90	0.00	529,833.90	0.00	100%
2023	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	529,833.90	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	19,444,884.00	8,006,139.84	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	19,444,884.00	8,006,139.84	19,444,884.00	0.00	100%
2023	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	19,444,884.00	8,006,139.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	47	14,528,683.00	14,528,683.00	7,264,344.00	4,006,277.07	0.00	N/A	N/A
2023	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	47	14,528,683.00	14,528,683.00	7,264,344.00	4,006,277.07	7,264,344.00	0.00	100%
2023	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	47	14,528,683.00	14,528,683.00	7,264,344.00	4,006,277.07	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	0.00	N/A	N/A
2022	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS 2022	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	426687.73	0%	100%
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C. P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

DESTINO DEL GASTO
 Número total de proyectos validados al trimestre: 980
 Monto total aprobado de los proyectos validados: 1,487,217,181.88
 Monto total pagado de los proyectos validados: 490,999,865.84
 Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 40.29%
 Número de municipios en los que se validaron proyectos: 14
 Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos: 100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO		
Municipio_Responsable: 0_Gobierno de la Entidad														
CAM230202234414	ff1	2023	4	E	12	FEDERALES	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	777,279.76	777,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231687	ff1	2023	4	E	15	FEDERALES	CONSOLIDACION DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232064	ff1	2023	4	S	155	FEDERALES	Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y Palizada	100,368.00	100,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232457	ff1	2023	4	U	8	FEDERALES	Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, herramientas y vehículos necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233364	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Y MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS	34,468,901.00	34,468,901.00	9,359,767.43	27.15	30.00	30.00	30.00
CAM230202233069	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C Y TALLER DE GASTRONOMÍA	2,757,512.00	2,757,512.00	746,338.00	27.07	30.00	30.00	30.00
CAM230202233498	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE TURISMO	66,869,667.00	66,869,667.00	18,581,154.72	27.76	30.00	30.00	30.00
CAM230202233516	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	10,340,670.00	10,340,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233032	ff1	2023	12	E	40	FEDERALES	Fortalecimiento para la atención de Adolescentes No Acompañados y NNA Acompañados en Campeche 2023	504,679.79	504,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208790	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232381	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202232389	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232402	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232439	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA EN CRUCE MARINO) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO CARMEN	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA EN CRUCE MARINO) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO CARMEN	4,639,101.68	4,639,101.68	4,639,101.68	100.00	100.00
CAM230202214357	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76496	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76496	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214358	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76501	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76501	55,397.13	55,397.13	0.00	0.00	0.00
CAM230202214182	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66654	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66654	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214185	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66901	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66901	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214188	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 67140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 67140	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214189	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 67314	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 67314	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214191	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68015	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214365	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76625	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76625	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214386	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640	53,632.32	53,632.32	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202214388	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690	51,533.02	51,533.02	0.00	0.00	0.00
CAM230202214390	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO CHENCOLLU DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78800	51,647.45	51,647.45	0.00	0.00	0.00
CAM230202214392	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78810	31,829.95	31,829.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202214393	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO OXÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78832	47,866.96	47,866.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202214394	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78852	50,173.10	50,173.10	0.00	0.00	0.00
CAM230202214395	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NILCHI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78889	53,764.35	53,764.35	0.00	0.00	0.00
CAM230202214396	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOBOMÓ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78944	52,032.73	52,032.73	0.00	0.00	0.00
CAM230202214398	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79131	42,605.70	42,605.70	0.00	0.00	0.00
CAM230202214402	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79231	60,539.55	60,539.55	0.00	0.00	0.00
CAM230202214420	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80667	39,698.62	39,698.62	0.00	0.00	0.00
CAM230202214423	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81576	26,751.14	26,751.14	0.00	0.00	0.00
CAM230202214425	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81718	13,737.66	13,737.66	0.00	0.00	0.00
CAM230202214428	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BECAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81942	30,861.72	30,861.72	0.00	0.00	0.00
CAM230202214432	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XKUNCHEIL EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 84284	196,504.00	196,504.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO	RECURSO						
CAM230202214437	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84508	399,504.00	399,504.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214439	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 84579	196,504.00	196,504.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214449	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84966	88,415.36	88,415.36	0.00	0.00	0.00
CAM230202214452	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85032	77,054.28	77,054.28	0.00	0.00	0.00
CAM230202214455	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85108	26,639.11	26,639.11	0.00	0.00	0.00
CAM230202214593	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 97914	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202213972	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 57277	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214154	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 65405	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214165	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66054	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214166	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66071	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214168	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66112	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214175	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66301	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202214413	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PABLO GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 80250	20,367.63	20,367.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202214415	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80525	69,363.64	69,363.64	0.00	0.00	0.00
CAM230202214418	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80626	57,060.72	57,060.72	0.00	0.00	0.00
CAM230202214440	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84625	51,436.20	51,436.20	0.00	0.00	0.00
CAM230202214445	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHUNHUAS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84749	68,441.82	68,441.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202213807	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE LA CALLE 11 A ENTRE 12 Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SANTA CRISTINA, LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO HECELCHAKAN. - 35553	2,132,735.83	1,975,278.84	0.00	0.00	0.00
CAM230202213808	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE LA CALLE 6 ENTRE 11 A Y CALLE 7, BARRIO SANTA CRISTINA, LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO HECELCHAKAN. - 35663	867,264.17	867,264.17	0.00	0.00	0.00
CAM230202213955	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55144	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202213957	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55920	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214090	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 61653	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214091	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 61911	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214092	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 62120	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202214100	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA JIMBA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 62723			412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214131	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63928			98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214132	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63940			98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214133	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63944			309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214134	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63946			309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214135	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63953			618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214136	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64081			309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214138	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64331			98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214141	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64502			196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214256	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 72432			8,391,410.25	8,391,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214280	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 73918			34,105.29	34,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214289	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 74122			166,424.65	166,424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230202214292	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 74520	45,930.50	45,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214304	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 74978	67,161.11	67,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214308	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75067	44,058.05	44,058.05	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214310	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75094	50,263.51	50,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214318	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75358	96,603.69	96,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214319	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTÉ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75528	108,602.94	108,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214323	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MANUEL PREGO GALERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 75721	5,626,329.75	5,626,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214324	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75740	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214327	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75884	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214335	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76035	45,591.62	45,591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214338	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 76188	236,640.00	236,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214342	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241	69,986.58	69,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214343	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 76258	297,540.00	297,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202214371	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76934	79,728.09	79,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214374	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77112	62,581.64	62,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214375	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOOL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77275	46,643.46	46,643.46	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214376	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77404	111,674.48	111,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214377	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77536	64,230.02	64,230.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214378	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77645	42,544.09	42,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214380	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77735	16,567.53	16,567.53	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214381	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 77781	75,062.99	75,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214382	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78066	68,052.13	68,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214384	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78160	54,310.07	54,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214385	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78254	60,933.26	60,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214386	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXMUCUY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78282	152,118.89	152,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214388	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78343	57,659.27	57,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214389	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78348	52,670.50	52,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214391	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78802	52,025.94	52,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202214404	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN CAHUICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79376		111,097.94	111,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214405	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79454		63,164.97	63,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214408	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79484		19,544.63	19,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214409	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79539		3,663.67	3,663.67	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214411	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79735		18,578.42	18,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206225	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7231		1,166,666.00	1,163,656.95	581,828.48	50.00	85.00	85.00
CAM230102206241	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7442		1,749,999.00	1,748,659.82	874,329.91	50.00	10.00	10.00
CAM230102206233	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 7358		1,166,666.00	1,164,462.43	1,164,462.43	100.00	100.00	100.00
CAM230102206236	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7384		2,480,881.00	2,476,967.35	1,238,483.68	50.00	95.00	95.00
CAM230102206237	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 7400		1,166,666.00	1,164,287.55	939,147.32	80.66	95.00	95.00
CAM230102206313	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584		7,000,000.00	6,217,625.79	1,865,287.74	30.00	0.00	0.00
CAM230102206231	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 7345		2,625,000.00	2,619,599.00	2,306,258.28	88.04	94.44	94.44
CAM230102206234	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7359		1,458,332.50	1,457,645.27	728,822.64	50.00	10.00	10.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230102206240	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 7439	DE CAMINO SACA	1,166,666.00	1,164,814.75	582,407.38	50.00	92.50
CAM230102206242	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 7465	CAMINO SACA	1,749,999.00	1,747,222.75	873,611.38	50.00	95.00
CAM230102206243	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 7466	CAMINO SACA	1,166,666.00	1,152,998.28	1,152,998.28	100.00	100.00
CAM230102206245	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7490	CAMINO SACA	2,041,665.50	2,040,412.98	1,020,206.49	50.00	10.00
CAM230102206226	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 7237	CAMINO SACA	1,458,332.50	1,458,332.50	1,430,593.32	98.10	100.00
CAM230102206239	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7408	CAMINO SACA	1,333,341.50	1,320,247.18	660,123.59	50.00	88.89
CAM230102206303	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CENTRO ESTATAL DE LAS FLORES, LOCALIDAD DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11912	LA UNIDAD MEDICA	376,923.32	363,805.84	0.00	0.00	100.00
CAM230102206230	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN. - 7334	CAMINO SACA	1,166,666.00	1,163,656.95	1,163,656.95	100.00	100.00
CAM230202232135	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	325,213.04	325,213.04	203,077.13	62.44	70.00
CAM230202232136	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIM. 18 DE MARZO, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	375,579.87	375,579.87	265,685.37	70.74	70.00
CAM230202232137	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACION DE ELECTRICAS	J.N. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	216,477.61	216,477.61	216,476.66	100.00	100.00
CAM230202232139	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACION DE ELECTRICAS	CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS (sec. II), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	459,733.24	459,733.24	413,051.71	89.85	100.00
CAM230202232140	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACION DE ELECTRICAS	PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300,207.35	300,207.35	267,901.17	89.24	100.00
CAM230202232141	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACION DE ELECTRICAS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	584,766.63	584,766.63	273,804.76	46.82	75.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV.	% AV.
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM230202232142	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,581.34	225,581.34	0.00	0.00	70.00	
CAM230202232143	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑO FELIZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	41,704.60	41,704.60	12,511.38	30.00	100.00	
CAM230202232145	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PLAN DE AYUTLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	330,633.11	330,633.11	294,721.03	89.14	100.00	
CAM230202232153	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. SANTIAGO ORTEGA, REHABILITACION DE INSTALACIONE ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EXTERIORES	193,489.80	193,489.80	174,556.63	90.21	98.00	
CAM230202232154	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 40, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	315,301.89	315,301.89	94,590.57	30.00	98.00	
CAM230202232155	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 158, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE TRANSFORMADOR)	568,862.82	568,862.82	170,658.85	30.00	0.00	
CAM230202232156	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,930.30	175,930.30	152,495.69	86.68	100.00	
CAM230202232157	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	97,172.93	97,172.93	75,860.46	78.07	100.00	
CAM230202232158	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DESIDERIO ORTEGON CAHUICH, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	406,243.96	406,243.96	403,084.31	99.22	98.00	
CAM230202232159	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO G. TORRES, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	95,302.96	95,302.96	95,302.96	100.00	98.00	
CAM230202232160	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	514,484.20	514,484.20	154,345.26	30.00	35.00	
CAM230202232162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	219,067.36	219,067.36	209,545.28	95.65	100.00	
CAM230202232163	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	513,811.90	513,811.90	342,367.82	66.63	60.00	
CAM230202232164	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 132, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	495,326.18	495,326.18	297,195.70	60.00	87.00	
CAM230202232165	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	893,257.88	893,257.88	773,842.99	86.63	80.00	
CAM230202232166	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. PROFA CONCEPCION DURAN LANZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	896,557.06	896,557.06	268,967.12	30.00	40.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202232167	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 09, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	1,407,004.12	1,407,004.12	422,101.24	30.00	5.00
CAM230202232168	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,957,323.77	1,957,323.77	587,197.13	30.00	10.00
CAM230202232169	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	SUPERVISION ESCOLAR EDUCACION PRIMARIA NO. 009, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,709.85	398,709.85	119,612.95	30.00	0.00
CAM230202232170	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. SANTIAGO PACHECO CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	165,123.34	165,123.34	49,537.00	30.00	0.00
CAM230202232171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	123,166.79	123,166.79	36,950.04	30.00	0.00
CAM230202232172	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	1,477,023.89	1,477,023.89	443,107.17	30.00	0.00
CAM230202232173	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	205,538.64	205,538.64	155,800.25	75.80	52.00
CAM230202232175	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 15, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	2,737,756.30	2,737,756.30	821,326.89	30.00	35.00
CAM230202232176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,142,303.88	1,142,303.88	342,691.16	30.00	0.00
CAM230202232177	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,123,741.83	1,123,741.83	337,122.55	30.00	0.00
CAM230202232178	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ANGEL CASTILLO LANZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,088,598.04	2,088,598.04	626,579.41	30.00	0.00
CAM230202232179	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,382,307.90	1,382,307.90	0.00	0.00	0.00
CAM230202232180	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,457,961.01	5,457,961.01	1,637,388.30	30.00	16.00
CAM230202232181	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 04, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,947,111.65	2,947,111.65	884,133.50	30.00	25.00
CAM230202232182	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA	3,126,906.00	3,126,906.00	938,071.80	30.00	10.00
CAM230202232183	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,524,137.04	5,524,137.04	1,854,659.37	33.57	25.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
										PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202232146	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181,024.03	181,024.03	54,307.21	30.00	100.00
CAM230202232147	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. AGUSTINA PÉREZ ALVAREZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	173,073.80	173,073.80	121,866.29	70.41	93.00
CAM230202232148	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 03, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	377,380.27	377,380.27	113,214.08	30.00	92.00
CAM230202232149	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	838,331.98	838,331.98	465,836.95	55.57	50.00
CAM230202232150	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	582,363.86	582,363.86	174,709.16	30.00	66.00
CAM230202232151	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL CHAN EK'OB', REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	89,536.58	89,536.58	26,860.97	30.00	45.00
CAM230202232152	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. UZAZIL-CHAMPAAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,273.62	63,273.62	18,982.08	30.00	97.99
CAM230102210160	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	743,521.43	743,521.43	716,630.55	96.38	100.00
CAM230102210161	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	667,067.73	667,067.73	386,232.34	57.90	70.00
CAM230102210162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	298,162.02	298,162.02	229,134.45	76.85	98.00
CAM230102210164	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,810.90	715,810.90	515,868.25	72.07	66.00
CAM230102210165	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,361.21	715,361.21	690,318.75	96.50	100.00
CAM230102210168	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,983.55	272,983.55	272,314.76	99.76	100.00
CAM230102210171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	80,540.10	80,540.10	78,422.13	97.37	100.00
CAM230102210174	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	759,809.13	759,809.13	227,942.74	30.00	98.00
CAM230102210176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	452,794.67	452,794.67	452,793.71	100.00	100.00
CAM230102210180	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	373,617.58	373,617.58	352,984.97	94.48	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	OR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230102210183	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. IRMA CABAÑAS DE REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y COMPLEMENTARIA	FERRER, INSTALACION Y OBRA	355,152.56	355,152.56	355,151.59	100.00	100.00
CAM230102210185	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	SUPERVISION ESCOLAR 014 DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	335,864.58	335,864.58	100,759.37	30.00	60.00
CAM230102210186	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,651.36	197,651.36	191,913.23	97.10	100.00
CAM230102210187	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	85,901.78	85,901.78	25,770.53	30.00	0.00
CAM230102210188	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,444.81	409,444.81	342,345.99	83.61	98.00
CAM230102210189	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA KAANBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NAAYBIL REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,094.89	126,094.89	102,221.37	81.07	97.00
CAM230102210191	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,134.14	161,134.14	74,921.23	46.50	95.00
CAM230102210172	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 55 (USAER NO. 55), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	773,389.06	773,389.06	773,389.06	100.00	100.00
CAM230202232134	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. ARTURO SHIELDS CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,510,402.73	1,510,402.73	1,510,402.73	100.00	100.00
CAM230202232174	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DE COMPUTO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,659.24	126,659.24	126,659.24	100.00	100.00
CAM230102210173	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 44, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	966,496.34	966,496.34	966,496.34	100.00	100.00
CAM230102210190	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,376.56	52,376.56	52,376.56	100.00	100.00
CAM230202232161	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VICENTE CASTRO BACALLAO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	581,699.81	581,699.81	581,699.81	100.00	100.00
CAM230102210163	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	758,787.26	758,787.26	758,787.26	100.00	100.00
CAM230102210181	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 01, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA)	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA)	166,364.50	166,364.50	166,364.50	100.00	100.00
CAM230102210184	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FIDENCIO FOOT CHABLE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	140,119.15	140,119.15	140,119.15	100.00	100.00
CAM230102210166	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	486,209.31	486,209.31	486,209.31	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230102210169	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	594,503.83	594,503.83	594,503.83	100.00	100.00	
CAM230102210177	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 26. CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	460,240.30	460,240.30	460,240.30	100.00	100.00	
CAM230202232138	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. NUM 41. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	613,277.34	613,277.34	613,277.34	100.00	100.00	
CAM230102210167	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	96,533.62	96,533.62	96,533.62	100.00	100.00	
CAM230102210179	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	185,981.57	185,981.57	185,981.57	100.00	100.00	
CAM230102210170	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 58. REHABILITACION DE INSTALACIONELECTRICA	162,111.21	162,111.21	162,111.21	100.00	100.00	
CAM230102210175	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL CRESCENCIO REJON, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	155,631.18	155,631.18	155,631.18	100.00	100.00	
CAM230102210178	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VIRGINIA DIAZ RIVERO, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	207,077.64	207,077.64	207,077.64	100.00	100.00	
CAM230202232144	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	146,712.84	146,712.84	146,712.84	100.00	100.00	
CAM230202233019	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS EDIFICIOS A, B, C	2,296,109.00	2,296,109.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202233023	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	REHABILITACION DE AREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C	1,849,994.00	1,849,994.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202233025	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	1,129,514.00	1,129,514.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202232184	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 126, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	221,796.48	221,796.48	66,538.94	30.00	20.00	
CAM230202233234	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria	7,480,733.72	7,480,733.72	0.00	0.00	0.00	
CAM230102211084	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria	11,686,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102211097	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación del Edificio de la Nave de Mecánica	1,971,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102211104	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación del Cerco Perimetral del Campus III	1,446,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102211113	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10)	519,255.00	519,255.00	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202232789	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA)	1,348,119.00	1,348,119.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232826	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP)	1,989,550.00	1,989,550.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232830	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EL LABORATORIO DE HOTELERÍA DE LA CARRERA DE LTUR	255,304.00	255,304.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210182	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESQUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,383.58	240,383.58	72,115.07	30.00	100.00
CAM230202232306	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AULAS EN CAMPUS V	3,804,668.00	3,804,668.00	1,038,652.75	27.30	6.00
CAM230202232281	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V	6,092,440.00	6,092,440.00	1,678,546.42	27.55	1.00
CAM230202233335	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación del Edificio de la Nave Mecánica.	2,777,698.00	2,777,698.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232309	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	INTEGRACION E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE COBRE A FIBRA ÓPTICA.	413,627.00	413,627.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232312	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS	475,671.00	475,671.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233346	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con unidades generadoras de agua helada.	7,696,061.77	7,696,061.77	0.00	0.00	0.00
CAM230202234170	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS	61,112.00	61,112.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234197	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	MULTIDISCIPLINARIO DE IGE EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTIUOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1,489,556.00	1,489,556.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234210	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,390,688.00	1,390,688.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234213	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE ADMINISTRACIÓN	519,600.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234218	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA)	2,728,329.00	2,728,329.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234221	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA	2,192,830.00	2,192,830.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210279	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	40,000.00	40,000.00	38,506.90	96.27	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230102210280	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	1,353,480.00	1,353,480.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210281	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210288	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUE (ADQUISICIÓN)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUE (ADQUISICIÓN)	88,000.00	88,000.00	78,640.02	89.36	100.00	
CAM230102210289	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	1,775,994.00	1,775,994.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210291	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	6,219,172.00	6,219,172.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210284	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición)	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición)	66,986.90	66,986.90	46,000.00	68.67	100.00	
CAM230102210286	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210287	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	94,581.06	94,581.06	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210290	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUE (ADQUISICIÓN)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUE (ADQUISICIÓN)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202231795	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Adquisiciones)	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Adquisiciones)	684,915.00	684,915.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210228	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)	148,746.76	148,746.76	59,142.60	39.76	100.00	
CAM230102210230	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210216	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	310,000.00	310,000.00	256,360.00	82.70	83.33	
CAM230102210219	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210276	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102212706	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación RNR	Equipo de comunicación y telecomunicación RNR	8,457,906.39	8,457,906.39	4,288,953.19	50.71	0.00	
CAM230102212700	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FISICO
						TIPO RECURSO					PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM230102212737	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial SVG (equipamiento)	160,000.00	159,999.99	159,999.99	100.00	100.00
CAM230102212695	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de comunicación y telecomunicación SVG	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210605	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición)	881,000.00	881,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212745	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM	779,822.00	779,822.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212750	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM	68,690.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232000	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	4,408,572.00	4,408,572.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232019	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	1,308,185.58	1,308,185.58	0.00	0.00	0.00
CAM230102212748	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Cámaras fotográficas y de video (adquisición) UIPEM	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212735	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición)	194,046.00	194,045.98	194,045.98	100.00	100.00
CAM230102212673	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Otros mobiliarios y equipos de administración	137,777.00	137,776.88	137,776.88	100.00	100.00
CAM230102212673	ff2	2023				ESTATAL							
CAM230202232076	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA FEGECAM	4,614,000.00	4,614,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212656	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones)	2,030,388.00	2,030,388.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212647	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada)	4,294,142.00	4,294,142.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210512	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de Software para UIPEM	3,701,792.00	3,701,792.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210510	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición) UIPEM	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210507	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de licencias informáticas para Seguridad Pública	223,478.45	223,478.45	0.00	0.00	0.00
CAM230102210506	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		(adquisición de) Equipo de Defensa y Seguridad	6,636,920.00	6,636,920.00	2,369,225.69	35.70	0.00
CAM230102210504	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición)	51,383,000.00	51,383,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210504	ff2	2023				ESTATAL							
CAM230202232079	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,985,800.00	4,985,800.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232084	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,117,218.20	1,117,218.20	0.00	0.00	0.00
CAM230202232030	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA FEGECAM	2,270,580.00	2,270,580.00	1,135,278.78	50.00	100.00
CAM230202231994	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES)	100,610.98	100,610.98	0.00	0.00	0.00
CAM230202232043	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	35,172.90	35,172.90	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO	PP						
CAM230202231987	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones)	1,044,435.00	1,044,435.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232003	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones)	2,387,280.00	2,387,280.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232210	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA LA FEGECAM	450,500.00	450,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232026	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (Adquisiciones)	1,858,059.00	1,858,059.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232218	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DE LA FEGECAM	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210882	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232034	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210888	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210881	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 24 VEHICULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	22,270,000.00	22,270,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210884	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210903	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	2,555,000.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210920	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210925	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM230102212761	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Muebles de oficina y estantería (adquisición) SALLE	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212758	ff1	2023				ESTATAL		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) SALLE	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212758	ff2	2023	33	I	11	FEDERALES							
CAM230102210595	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de licencias informáticas SALLE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230102212752	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (equipamiento) RNR	1,751,000.00	1,751,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210508	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Mobiliario y Equipo de Administración (adquisiciones)	779,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212753	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Otros mobiliarios y equipos de administración (equipamiento) RNR	82,100.00	82,100.00	82,100.00	100.00	100.00
CAM230202232238	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	3,073,550.06	3,073,550.06	922,065.02	30.00	1.00
CAM230202232239	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE IMI, CAMPECHE	3,124,514.53	3,124,514.53	937,354.36	30.00	0.00
CAM230202232241	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA	8,602,078.86	8,602,078.86	2,580,623.66	30.00	4.00
CAM230202232242	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE.	4,528,074.50	4,528,074.50	1,358,422.35	30.00	1.00
CAM230202232249	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, CARMEN.	5,456,588.15	5,456,588.15	2,299,989.73	42.15	30.00
CAM230202232250	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DZACABUCHEN, CHAMPOTON	4,498,153.90	4,498,153.90	1,349,446.17	30.00	10.00
CAM230202232258	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, ESCARCEGA	3,268,182.43	3,268,182.43	980,454.73	30.00	2.00
CAM230202232259	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CHEMBLAS, CAMPECHE.	5,799,425.51	5,799,425.51	1,739,827.65	30.00	10.00
CAM230202232260	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHEN	5,105,529.37	5,105,529.37	1,531,658.81	30.00	1.00
CAM230202232263	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, ESCARCEGA	3,550,712.17	3,550,712.17	1,065,213.65	30.00	2.00
CAM230202232265	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARMEN.	4,586,312.98	4,586,312.98	1,378,893.89	30.00	5.00
CAM230202232266	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE	5,586,830.65	5,586,830.65	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO	TIPO RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232267	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CHAMPOTÓN.	4,765,634.24	4,765,634.24	1,429,690.27	30.00	2.00	
CAM230202232269	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, CARMEN	3,549,334.72	3,549,334.72	1,064,800.42	30.00	0.00	
CAM230202232270	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN.	5,576,780.76	5,576,780.76	1,673,034.23	30.00	2.00	
CAM230202232271	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO A LA BIBLIOTECA CAMPECHE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	214,100.01	214,100.01	188,679.78	88.13	100.00	
CAM230202232231	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, CALAKMUL	3,852,302.27	3,852,302.27	1,539,678.43	39.97	40.00	
CAM230202232235	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, CANDELARIA.	4,908,267.60	4,908,267.60	1,951,486.86	39.76	45.00	
CAM230202231680	ff1	2023	47	S	10	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM)	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM220102065446	ff1	2022				ESTATAL	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA)	20,296,600.00	17,183,373.51	17,183,373.51	100.00	100.00	
CAM220102065446	ff2	2022	4	U	8	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	1,996,037.37	1,995,987.86	1,995,987.86	100.00	100.00	
CAM220302137566	ff2	2022	16	S	74	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CAMPECHE	25,598,400.00	25,598,387.82	25,598,387.82	100.00	100.00	
CAM220402199925	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 97649	880,000.00	879,517.81	879,517.81	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM220402146312	ff1	2022				ESTATAL		REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 322958	382,260.96	382,260.96	382,260.96	100.00	100.00
CAM220402146312	ff2	2022	33	1	3	FEDERALES							
CAM220302131348	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		J.N. CHILAM BALAM; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220302131349	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		J.N. ZAC-NITE; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,035.62	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220302131318	ff1	2022	33	1	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. No. 17; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,000,037.45	3,000,036.48	3,000,036.48	100.00	100.00
CAM220402198059	ff1	2022	33	1	7	FEDERALES		PRIM. PLAN DE AYUTLA; CONSTRUCCION DE BANDA DE MURO DE BLOCK	320,642.47	304,320.57	304,320.57	100.00	100.00
CAM220202086535	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	756,271.40	756,271.40	720,954.75	95.33	100.00
CAM220202086536	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		PRIM. AQUILES SERDAN; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	724,254.67	724,254.67	679,522.87	93.82	100.00
CAM220202086537	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		J.N. JACINTO PAT; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,799.99	95,799.99	28,740.00	30.00	100.00
CAM220202086538	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,715.31	191,715.31	57,514.59	30.00	100.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VICENTE GUERRERO; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,774.64	348,774.64	100,959.72	28.95	100.00
CAM220202086541	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		ESC. SEC. TEC. NO. 10; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,111.68	847,111.68	458,760.00	54.16	65.00
CAM220302131350	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		J.N. UXMAL; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,504.26	173,504.26	151,039.44	87.05	100.00
CAM220302131351	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,206.24	843,206.24	755,850.34	89.64	100.00
CAM220302131352	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,050,217.82	1,050,217.82	600,345.24	57.16	50.00
CAM220302131353	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		J.N. TUTUL-XIU; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	172,888.52	172,888.52	133,913.75	77.46	100.00
CAM220402198091	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,811.52	258,811.52	198,166.37	76.57	100.00
CAM220402198092	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NUM 55; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	566,388.47	566,388.47	152,543.65	26.93	10.00
CAM220402198093	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	508,478.85	508,478.85	152,543.65	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV.	% AV.
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM220402198094	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL	IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,003.28	778,003.28	233,400.98	30.00	75.00
CAM220402198095	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	859,968.22	859,968.22	487,435.24	56.66	100.00	
CAM220402198096	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	565,294.71	565,294.71	169,588.41	30.00	98.00	
CAM220402198098	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	112,252.31	112,252.31	33,675.69	30.00	60.00	
CAM220402198099	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,998.61	119,998.61	35,999.58	30.00	100.00	
CAM220402198100	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,978.48	152,978.48	52,012.68	34.00	100.00	
CAM220402198101	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,373.24	105,373.24	56,101.74	53.24	100.00	
CAM220402198102	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,961.12	225,961.12	164,912.39	72.98	100.00	
CAM220402198103	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282,115.42	282,115.42	84,634.63	30.00	0.00	
CAM220402198104	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,124.55	96,124.55	28,837.37	30.00	100.00	
CAM220402198105	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	411,372.04	411,372.04	188,755.92	45.88	72.00	
CAM220402198106	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	944,694.91	944,694.91	283,407.57	30.00	75.00	
CAM220402198107	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	316,085.21	316,085.21	237,731.21	75.21	75.00	
CAM220402198109	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,117,272.05	1,117,272.05	335,181.62	30.00	100.00	
CAM220202086540	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	741,733.44	741,733.44	0.00	0.00	100.00	
CAM220302131320	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,761,721.38	4,174,112.68	4,174,112.68	100.00	100.00	
CAM220302131354	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,427,664.54	1,427,664.54	1,141,236.26	79.94	66.00	
CAM220402198097	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,773,413.18	2,773,413.18	1,485,875.20	53.58	0.00	
CAM220402198108	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,328.14	184,328.14	55,298.44	30.00	98.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO	PP						
CAM220202098330	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	10,326,056.33	10,326,056.33	10,326,056.33	100.00	100.00	
CAM220302137583	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	TERMINACIÓN PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ACCESO	334,691.96	334,691.96	334,691.96	100.00	100.00	
CAM220402203720	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de motos)	1,414,523.01	1,414,522.95	1,414,522.95	100.00	100.00	
CAM220202086647	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.	14,276,900.00	17,765,243.30	17,765,243.30	100.00	100.00	
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SOFÍA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,879.66	599,879.66	515,699.47	85.97	100.00	
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	686,316.60	686,316.60	305,444.78	44.50	100.00	
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	544,218.72	544,218.72	501,849.77	92.21	100.00	
CAM210201938581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	686,526.33	686,526.33	585,878.17	87.90	100.00	
CAM210201938582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	705,893.33	705,893.33	656,907.08	93.06	100.00	
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	14.00	
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00	
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00	
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,684.88	932,684.88	818,791.83	87.79	100.00	
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,610.20	849,610.20	758,542.07	89.28	100.00	
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	425,987.86	425,987.86	417,086.16	97.91	100.00	
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	985,831.09	985,831.09	647,409.22	65.67	55.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,252,953.79	1,252,953.79	935,781.00	74.69	73.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,803.24	847,803.24	677,566.45	79.92	100.00
CAM210302000573	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,877.20	848,877.20	829,899.79	97.76	100.00
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,203.20	1,091,203.20	894,243.49	81.95	100.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,197.05	845,197.05	460,902.72	54.53	90.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,708.15	843,708.15	641,251.60	76.00	90.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,119.80	518,119.80	248,332.01	47.93	50.00
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,806.43	850,806.43	583,917.95	68.63	90.00
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,296,437.95	1,296,437.95	927,517.32	71.54	40.00
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,727.46	845,727.46	643,599.96	76.10	85.00
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,013.66	1,091,013.66	956,891.46	87.71	100.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,588.60	926,588.60	911,701.44	98.39	100.00
CAM210402052927	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	921,078.58	921,078.58	761,325.82	82.66	100.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,803.97	1,055,803.97	549,175.74	52.01	48.00
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	1,141,224.10	97.02	100.00
CAM210302000586	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	913,040.19	913,040.19	913,040.19	100.00	100.00
CAM210302000575	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,922.89	1,176,922.89	1,176,922.89	100.00	100.00
CAM210302000577	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TERNURA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. TERNURA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,753.93	680,753.93	680,753.93	100.00	100.00
CAM210402052932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,092.81	531,092.81	531,092.81	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210402052925	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,084,756.60	1,084,756.60	1,084,756.60	100.00	100.00
CAM210402054131	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,560,387.19	78.02	100.00
CAM220302138929	ff1	2021	33	I	8	FIDEICOMISOS	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL CONALEP 020 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA (REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA)	306,129.39	306,129.39	306,129.39	100.00	100.00
CAM200301714464	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	761,812.75	761,812.75	741,804.13	97.37	100.00
CAM200301714467	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	769,114.83	769,114.83	760,857.69	98.93	100.00
CAM200301714468	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,910.55	768,910.55	694,250.41	90.29	100.00
CAM200301714470	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	760,652.88	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00
CAM200301714479	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,567.26	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00
CAM200301714480	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,345,054.94	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00
CAM200301714489	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	785,327.59	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00
CAM200301714490	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,134,851.61	1,134,851.61	819,621.04	72.22	100.00
CAM200301714491	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888,817.69	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00
CAM200301714496	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	517,105.93	517,105.93	475,827.58	92.02	100.00
CAM200301714501	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	712,935.73	712,935.73	514,808.89	72.21	85.00
CAM200301714504	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682,503.95	682,503.95	204,751.18	30.00	65.00
CAM200301714513	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,149.52	849,149.52	701,640.78	82.63	100.00
CAM200301714516	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	762,316.39	762,316.39	413,321.55	54.22	100.00
CAM200301714517	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	844,457.12	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00
CAM200301714519	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	405,703.75	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM200401875016	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YANEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	515,513.25	515,513.25	385,060.64	74.69	100.00	
CAM200401875018	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,280,860.40	1,260,860.40	1,094,363.25	86.79	98.00	
CAM200401875019	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,346,953.52	1,346,953.52	1,346,740.43	99.98	100.00	
CAM200401875023	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,659.35	479,659.35	340,312.40	70.95	100.00	
CAM200401875024	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,712.73	479,712.73	381,321.14	79.49	100.00	
CAM200401875027	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,863.03	1,348,863.03	757,584.08	56.16	95.00	
CAM200401875029	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,099,580.78	1,099,580.78	996,886.24	90.66	100.00	
CAM200401875031	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914,674.72	914,674.72	844,206.99	92.30	100.00	
CAM200401875033	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	803,073.03	803,073.03	679,922.65	84.67	100.00	
CAM200401875034	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,130,146.27	1,130,146.27	1,090,366.58	96.48	100.00	
CAM200401875035	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,491,007.53	1,491,007.53	948,547.39	63.62	100.00	
CAM200401875040	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	877,953.68	877,953.68	612,560.91	69.77	100.00	
CAM200401875045	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ, ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,906,211.05	1,906,211.05	1,722,308.59	90.35	100.00	
CAM200401875046	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,040,029.82	1,040,029.82	988,801.73	95.07	100.00	
CAM200401875047	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,982,630.76	1,982,630.76	1,494,326.59	75.37	100.00	
CAM200401875048	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,166,278.56	4,166,278.56	3,082,776.32	73.99	100.00	
CAM200401875049	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	943,751.16	943,751.16	943,714.50	100.00	100.00	
CAM210201938343	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749,483.66	705,446.62	705,446.62	100.00	100.00	
CAM200401875028	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,440,801.06	1,440,801.06	1,440,801.06	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO							
CAM200401875015	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESQUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,356.88	236,356.88	96,438.55	40.80	100.00		
CAM200401875017	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,461,612.44	2,461,612.44	2,031,745.99	82.54	75.00		
CAM200401875020	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,318,066.80	8,318,066.80	4,964,497.32	59.68	80.00		
CAM200401875025	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESQUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	218,877.20	91.05	100.00		
CAM200401875026	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESQUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	204,001.58	84.86	99.00		
CAM200401874626	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,800,000.00	1,799,398.00	1,799,398.00	100.00	100.00		
CAM200401874619	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00		
Municipio Responsable: 1_Calkini														
CAM230202228145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VEINTIDOS ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE VEINTICUATRO POR DIECISIETE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 109946	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	20.00		
CAM230202228199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DIECIOCHO RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 110173	519,089.48	519,089.48	0.00	0.00	0.00		
CAM230202228288	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE VEINTE POR VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 110526	1,110,398.75	1,110,398.75	0.00	0.00	0.00		
CAM230202221860	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 62559	201,036.00	201,036.00	0.00	0.00	0.00		
CAM230202221902	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 62827	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	20.00		
CAM230202221958	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCION DE INSUMOS	550,517.15	550,517.15	0.00	0.00	40.00		

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202222007	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	BIOFERMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 63187	262,738.29	262,738.29	262,208.51	99.80	100.00
CAM230202222152	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIETE POR DIEZ Y CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 63606	884,195.79	884,195.79	0.00	0.00	0.00
CAM230202222160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE DOCE ENTRE CINCO Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64414	1,348,495.96	1,348,495.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202222172	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE SIETE ENTRE DOCE Y LIBRAMIENTO RUMBO A SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64460	636,570.62	636,570.62	0.00	0.00	0.00
CAM230202222235	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 65024	1,022,321.90	1,022,321.90	0.00	0.00	10.00
CAM230202222251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIETE ENTRE VEINTISEIS Y VEINTITRES POR UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 65142	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	40.00
CAM230202225856	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 94168	582,396.20	582,396.20	0.00	0.00	80.00
CAM230202228316	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 110710	1,794,092.02	1,794,092.02	0.00	0.00	0.00
CAM230202225882	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 94428	883,252.70	883,252.70	0.00	0.00	70.00
CAM230202225931	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 94896	305,859.37	305,859.37	0.00	0.00	0.00
CAM230202227372	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 104792	305,859.37	305,859.37	0.00	0.00	0.00
CAM230202221225	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 55845	1,950,488.96	1,950,488.96	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202221234	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACOOCH - 55957	1,019,193.34	1,019,193.34	0.00	0.00	80.00
CAM230202221351	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA BHELAL EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 57293	1,004,446.96	1,004,446.96	0.00	0.00	30.00
CAM230202221835	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA EL CLANTRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 62309	282,296.51	282,296.51	0.00	0.00	100.00
CAM230202221844	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XCACOOCH - 62414	444,467.57	444,467.57	0.00	0.00	80.00
CAM230202222194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEITINUEVE ENTRE VIA DE FFCC Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 64610	921,996.64	921,996.64	0.00	0.00	0.00
CAM230202222230	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEITIUENO ENTRE CALLE SEIS Y DOCE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 64966	472,003.36	472,003.36	0.00	0.00	0.00
CAM230202221290	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 56703	1,755,122.36	1,755,122.36	0.00	0.00	0.00
CAM2301022088343	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18518	1,906,977.27	1,906,977.27	0.00	0.00	85.00
CAM230102208277	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE TREINTA Y UNO TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18334	1,073,059.50	1,073,059.50	955,693.69	89.06	100.00
CAM230102208332	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO DE LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE BARRIO DE KILAKAN ALPHA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18482	880,172.42	880,172.42	0.00	0.00	90.00
CAM230102206976	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA GRUPO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 9481	1,589,383.90	1,584,434.82	99.69	99.69	100.00
CAM230102207029	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA CHE JUUN KUK EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 10049	282,296.51	282,296.51	280,779.33	99.46	100.00
CAM230102207474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA	282,296.51	282,296.51	280,961.39	99.53	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO						FINANCIERO	FISICO
CAM230102207495	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		LAS CAMPESINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 12964	3,072,604.75	3,072,604.75	0.00	0.00	50.00
CAM230102207531	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA MUJUL MEYAH EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 13370	282,296.51	282,296.51	280,961.38	99.53	100.00
CAM230102207761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE NUEVE ENRE SEIETE Y DOS DE LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 16017	2,304,037.87	2,304,037.87	2,303,665.56	99.98	100.00
CAM230102207923	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DIECINUEVE POR VEITE Y CALLE DIECINUEVE POR VETIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 16966	368,541.05	368,541.05	367,022.89	99.59	100.00
CAM230102207937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 17002	1,728,399.80	1,728,399.80	0.00	0.00	70.00
CAM230102208267	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS POR NUEVE Y CALLE SEIS ENTRE ONCE Y TRECE, CERCA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18303	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	100.00
CAM230102208272	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTICINCO Y CALLE VEINTE ENTRE VEINTICINCO Y VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18312	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	100.00
CAM230102208286	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE VEINTIDOS Y CALLE RUMBO A SAN AGUSTIN CHUNHUAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18353	1,831,551.31	1,831,551.31	1,624,371.13	88.69	100.00
CAM230102208294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SEIS ENTRE SEIETE Y ONCE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18375	913,572.59	913,572.59	0.00	0.00	30.00
CAM230102208317	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18445	187,462.83	187,462.83	186,865.13	99.68	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO	PAGADO			% AV. FINANCIERO		
CAM210301998778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219589	298,581.48	0.00	0.00	0.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220284	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM210301986589	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89895	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301999805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCION DE GRADAS)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
Municipio_Responsable: 2_Campeche												
CAM230102211007	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA PARA BACHO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	19,998,933.02	19,998,933.02	12,043,550.64	60.22	40.00
CAM230202228245	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES ZONA URBANA - 110377	37,185,185.04	37,185,185.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202228633	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ZONAS OSCURAS EN ZONAS ZAP ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 101133	1,499,873.04	1,499,873.04	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO	
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202215374	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE CHINA - 17026	4,288,321.25	4,288,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215369	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE LERMA - 16950	1,881,561.57	1,881,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229674	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POCYAXUM - 117559	65,120.36	65,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 117616	258,466.80	258,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ - 115374	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229682	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 117589	214,811.40	214,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA. - 117941	2,072,507.38	2,072,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229852	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS URBANAS - 118079	6,389,094.06	6,389,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207377	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12558	1,328,922.63	1,328,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207430	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12799	1,414,320.06	1,414,320.06	0.00	0.00	10.00	10.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230102208039	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 17347	829,721.25	829,721.25	0.00	0.00	13.00
CAM230102208219	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 18077	679,756.20	679,756.20	0.00	0.00	10.00
CAM230102207336	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 COLONIA CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, AREA URBANA - 12243	334,012.87	334,012.87	0.00	0.00	0.00
CAM230102207412	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3 PULGADAS EN EL ANDADOR PRIVADA DE LA 24 ENTRE CALLE 24 Y CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA - 12736	345,573.65	345,573.65	0.00	0.00	20.00
CAM230202232510	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica para bacheo del municipio de Campeche (Adquisición de materiales)	1,520,152.74	1,520,152.74	0.00	0.00	0.00
CAM230202232519	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		Rehabilitación de superficies de rodamiento con slurry, en diversas calles de San Francisco de Campeche (adquisición de materiales).	1,505,077.96	1,505,077.96	0.00	0.00	0.00
Municipio Responsable: 3_Carmen													
CAM230102210201	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3.	2,598,701.40	2,598,701.40	0.00	0.00	0.00
CAM230102210192	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 70, RAYA, GARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE.	20,425,576.03	20,425,576.03	0.00	0.00	0.00
CAM230202219214	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 41259	200,467.02	200,467.02	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
											PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202221880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 80 ENTRE CALLES 53 Y MALECON DE LA CALETA EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO OBRERA. - 62687		1,184,347.56	1,184,347.56	905,480.82	76.45	77.90
CAM230202222243	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA KM 132 - 65091		3,189,030.96	3,189,030.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202222254	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PUERTO FRONTERA Y PUERTO DOS BOCAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN 1 - 65156		3,112,058.30	3,112,058.30	0.00	0.00	0.00
CAM230202222257	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 65181		2,837,287.41	2,837,287.41	2,256,174.04	79.52	79.00
CAM230202222266	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 65253		2,027,357.21	2,027,357.21	0.00	0.00	0.00
CAM230202225869	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 94322		967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00
CAM230202225901	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 94719		2,676,391.79	2,676,391.79	0.00	0.00	0.00
CAM230202225972	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95202		2,070,310.55	2,070,310.55	0.00	0.00	0.00
CAM230202224359	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 80846		967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00
CAM230202225991	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95314		1,323,196.63	1,323,196.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202226027	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95562		1,784,261.20	1,784,261.20	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO							
CAM230202226038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613	1,380,207.08	1,380,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95661	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95661	882,131.07	882,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95892	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95892	892,130.61	892,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226068	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95948	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95948	690,103.53	690,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226084	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 96086	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 96086	441,065.56	441,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226095	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96153	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96153	1,784,261.20	1,784,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226113	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96295	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96295	1,380,207.80	1,380,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226126	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96452	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96452	882,131.07	882,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514	892,130.61	892,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96571	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96571	690,103.52	690,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202226140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96662	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96662	441,065.56	441,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218070	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597	1,050,380.00	1,050,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO	
CAM230202215080	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710	DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710	1,750,344.83	1,750,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215164	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO VILLA SAN JOSÉ MODULO 3 PRIMERA ETAPA - 11417	DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO VILLA SAN JOSÉ MODULO 3 PRIMERA ETAPA - 11417	1,461,558.25	1,461,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202219237	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350	DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350	133,695.35	133,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202220125	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257	8,518,423.62	8,518,423.62	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202220149	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON RELLENO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 47450	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON RELLENO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 47450	10,001,834.70	10,001,834.70	7,844,970.29	78.44	78.44	78.92
CAM230202220488	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAS ORDÁZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 49454	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAS ORDÁZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 49454	10,084,655.69	10,084,655.69	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218223	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 35598	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 35598	9,971,014.70	9,971,014.70	6,386,837.08	64.05	64.05	65.24
CAM230202214912	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 5309	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 5309	2,484,020.39	2,484,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202221830	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 62214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 62214	7,736,561.98	7,736,561.98	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202221851	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 62447	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 62447	2,951,540.83	2,951,540.83	2,131,656.77	72.22	72.22	72.72
CAM230202215141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 10969	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 10969	2,215,404.42	2,215,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202222178	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA EL POM KM 141 - 64529	3,059,338.92	3,059,338.92	0.00	0.00	0.00
CAM230202222289	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 65420	1,108,749.43	1,125,437.12	0.00	0.00	0.00
CAM2302022220202	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 47800	7,432,732.96	7,432,732.96	0.00	0.00	0.00
CAM2302022220475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS FRANCENSES, FRANCISCO I. MADERO Y LAGUNA DE TÉRMINOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 49420	18,829,500.11	18,829,500.11	3,639,085.71	19.33	19.30
CAM2302022220508	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 49584	1,080,306.02	1,080,306.02	0.00	0.00	0.00
CAM2302022220833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52364	473,227.14	473,227.14	0.00	0.00	0.00
CAM2302022220849	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 52453	10,175,270.79	10,175,270.79	0.00	0.00	0.00
CAM2302022221144	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, ATASTA CARMEN, CAMPECHE - 54876	2,010,674.61	2,010,674.61	0.00	0.00	0.00
CAM2302022224314	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO - 80391	483,816.49	483,816.49	0.00	0.00	0.00
CAM2301022210200	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO.	1,396,293.39	1,396,293.39	0.00	0.00	0.00
CAM220302108301	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110	154,930.06	146,249.96	146,249.96	100.00	100.00
CAM220302108294	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS	290,163.24	276,490.26	276,490.26	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO % AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM220302108288	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058	154,930.06	146,249.96	146,249.96	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 4_Champotón												
CAM230202228194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALISIMO MORELOS - 100005	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228813	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131	2,484,114.64	2,484,114.64	0.00	0.00	0.00
CAM230202225870	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 100968	3,479,145.07	3,479,145.07	0.00	0.00	0.00
CAM230202224499	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 B Y CALLE 29 - 94323	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202224975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81581	1,662,918.12	1,662,918.12	0.00	0.00	0.00
CAM230202227505	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887	1,489,490.78	1,489,490.78	0.00	0.00	0.00
CAM230202226362	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CANAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924	1,495,576.66	1,495,576.66	0.00	0.00	0.00
CAM230202226487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOÁTL - 98248	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 99018	3,479,087.27	3,479,087.27	1,043,726.18	30.00	87.00
CAM230202215833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 38660	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215848	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN II - 23187	498,374.85	498,374.85	340,027.35	68.23	100.00
CAM230202215893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 23266	3,478,413.80	3,478,413.80	0.00	0.00	30.00
CAM230202224664	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA PLANCHAC - 23435	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215665	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUGHÉN - 84670	998,964.56	998,964.56	299,689.37	30.00	100.00
CAM230202224187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA PARAISO - 22004	3,351,796.42	3,349,771.45	1,004,931.14	30.00	25.00
							REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA EL MIRADOR II - 79241					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230202231027	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 8789	1,499,000.00	1,499,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231027	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231028	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 9847	2,499,000.00	2,497,149.15	1,523,901.64	61.03	70.00
CAM230202231028	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231032	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 21131	3,385,592.95	3,385,592.95	1,015,677.89	30.00	77.00
CAM230202231032	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231034	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN I - 21702	3,376,078.59	3,376,078.59	1,012,823.58	30.00	75.00
CAM230202231034	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231045	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 31155	3,215,274.88	3,215,274.88	0.00	0.00	50.00
CAM230202231045	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231048	ff1	2023				Banobras		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 31384	2,456,522.31	2,456,522.31	736,956.69	30.00	25.00
CAM230202231048	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231079	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 38878	3,358,334.98	3,358,334.98	0.00	0.00	0.00
CAM230202231079	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231082	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 39894	448,873.95	448,873.95	0.00	0.00	40.00
CAM230202231082	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231082	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 40548	77,511.99	77,511.99	64,007.41	82.58	90.00
CAM230202231083	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231085	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINA - 41975	368,708.25	368,708.25	304,469.80	82.58	90.00
CAM230202231085	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231086	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 42500	98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231086	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV.	% AV.
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM230202231088	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA -42999	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231088	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231089	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI -43564	98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231089	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231090	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO -43675	98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231090	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231091	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC -43980	196,644.40	196,644.40	162,383.89	82.58	90.00
CAM230202231091	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231092	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL -44166	73,741.65	73,741.65	60,893.96	82.58	90.00
CAM230202231092	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231093	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR -44509	73,741.65	73,741.65	60,893.96	82.58	90.00
CAM230202231093	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231094	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 44551	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231094	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231097	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ CANTEMO - 45220	147,483.30	147,483.30	121,787.92	82.58	90.00
CAM230202231097	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231099	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN -45448	147,483.30	147,483.30	121,787.92	82.58	90.00
CAM230202231099	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231100	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 45701	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231100	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231101	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA -45780	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231101	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202231102	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 45825		73,741.65	73,741.65	60,893.96	82.58	90.00
CAM230202231102	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231103	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 45933		98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231103	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231104	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 46039		98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231104	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231106	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 46179		147,483.30	147,483.30	121,787.92	82.58	90.00
CAM230202231106	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231107	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1 - 46380		49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231107	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231112	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 48364		49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231112	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231113	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO II - 48487		98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231113	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231113	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOVAL - 48562		147,483.30	147,483.30	121,787.92	82.58	90.00
CAM230202231114	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231114	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 48631		196,644.40	196,644.40	162,383.89	82.58	90.00
CAM230202231115	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231115	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 48796		98,322.20	98,322.20	81,191.95	82.58	90.00
CAM230202231115	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231116	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 48892		245,805.50	245,805.50	202,979.87	82.58	90.00
CAM230202231117	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202231119	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHEN - 49051	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231119	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230202231120	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA KM 67 - 49094	49,161.10	49,161.10	40,595.97	82.58	90.00
CAM230202231120	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230202231121	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 49719	147,483.30	147,483.30	121,787.92	82.58	90.00
CAM230202231121	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230202231121	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 50549	3,224,208.90	3,224,208.90	0.00	0.00	100.00
CAM230202231121	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230202231122	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 8250	1,600,100.00	1,581,045.75	1,389,513.37	87.89	100.00
CAM230202231122	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230102208577	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR I - 111391	1,480,000.00	1,480,000.00	1,273,271.39	86.03	78.00
CAM230202231270	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 13400	2,100,000.00	2,080,395.05	1,813,026.66	87.15	100.00
CAM230202231270	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230102208598	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 8377	2,445,000.00	2,445,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208882	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 8630	2,100,000.00	2,080,247.21	1,843,448.50	88.62	100.00
CAM230102208580	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS	61,112.00	61,112.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232776	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	MULTIDISCIPLINARIO DE IG LABORATORIO EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN	519,600.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232877	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	MULTIDISCIPLINARIO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA)	2,728,329.00	2,728,329.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233016	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES						
Municipio_Responsable: 5_Hechelchakán												
CAM23020225380	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 90531	1,290,230.24	1,290,230.24	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202227607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0274 Y 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 106554	733,766.33	733,766.33	0.00	0.00	0.00
CAM230202227690	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 107013	3,175,735.32	3,175,735.32	0.00	0.00	0.00
CAM230202218379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0285 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 36570	451,419.67	451,419.67	0.00	0.00	0.00
CAM230202218452	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 36922	850,475.20	850,307.60	730,250.49	85.88	74.86
CAM230202218181	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 35382	849,192.79	849,192.79	0.00	0.00	0.00
CAM230202215542	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 21302	561,189.63	561,189.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202215566	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 21468	628,885.46	628,885.46	375,567.30	59.72	45.00
CAM230202229294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 116177	2,961,593.85	2,961,593.85	0.00	0.00	0.00
CAM230202229323	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE VEINTITRÉS Y CALLE SIEN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 116261	1,052,200.56	1,052,200.56	0.00	0.00	0.00
CAM230202231095	ff1	2023				Banobras		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DIECISIETE QUINCE DOCE ONCE Y DIEZ DE LA AGEB 0452 Y 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 44664	1,499,711.39	1,499,270.63	449,781.19	30.00	19.93
CAM230202231095	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CABALAN MACARI EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 44826	9,674,747.01	9,671,175.26	5,603,253.75	57.94	49.96
CAM230202231096	ff1	2023				Banobras							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO								
CAM230102207046	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SN CIRCUNDANTE PARQUE BICENTENARIO ENTRE DIECINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10145	504,207.73	504,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1111	1,499,938.00	1,499,938.00	1,499,938.00	100.00	45.00	45.00
CAM230102207134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745	208,082.70	208,082.70	184,669.56	88.75	85.08	85.08
CAM230102207141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10767	194,342.00	194,342.00	172,598.74	88.81	85.09	85.09
CAM230102207145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10827	496,065.17	496,065.17	441,589.92	89.02	85.00	85.00
CAM230102207182	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE NUEVE Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11052	583,596.14	583,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207197	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y PRIVADA DE LA CALLE CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11133	543,292.01	543,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207050	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZA ENTRE NUEVE Y DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10223	517,202.82	517,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 9876	690,878.28	690,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230102207038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 10104	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 10104	235,537.51	235,537.51	0.00	0.00	0.00
CAM230102207047	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10196	1,559,880.95	1,559,880.95	1,152,522.67	73.89	65.00
CAM230102206381	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171	840,875.57	832,452.91	832,452.91	100.00	100.00
CAM230102206383	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198	285,085.42	282,193.26	282,193.26	100.00	100.00
CAM230102206384	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203	536,618.99	536,208.13	536,208.13	100.00	100.00
CAM230102207103	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539	299,998.39	299,998.39	280,046.20	93.35	100.00
CAM230102208566	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 1377	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 1377	807,422.26	805,460.51	805,460.51	100.00	100.00
CAM230102208570	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NO. 1 YÁAM BEJ - 1964	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NO. 1 YÁAM BEJ - 1964	1,788,364.08	1,786,361.63	1,786,361.63	100.00	100.00
CAM230102208572	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI - 2032	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI - 2032	655,199.32	653,623.46	653,623.46	100.00	100.00
CAM230102208574	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL - 2053	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL - 2053	1,305,772.33	1,302,631.75	1,302,631.75	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230102208567	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y SEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 1392	928,777.47	928,458.69	926,458.69	100.00	100.00
CAM230102208568	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1398	2,031,389.46	2,031,281.97	2,031,281.97	100.00	100.00
CAM230102208573	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN IXI IM JA - 2043	650,573.01	649,008.28	649,008.28	100.00	100.00
CAM230102208565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRECE ENTRE CATORCE Y VEINTIDOS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1248	820,412.69	815,848.90	815,848.90	100.00	100.00
CAM230202231033	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD GRANJA AVICOLA ZONA DE PRODUCCIÓN SAN JUAN - 21661	1,370,951.82	1,367,751.67	1,367,751.67	100.00	100.00
CAM230202231033	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK - 1973	841,735.44	840,792.94	840,792.94	100.00	100.00
CAM230102208571	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 36847	1,225,706.07	1,220,812.56	1,220,812.56	100.00	100.00
CAM230202218398	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE UNO Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1410	229,526.40	229,066.40	229,066.40	100.00	100.00
CAM230102208569	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTE ENTRE TRECE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1210	975,141.95	971,584.22	971,584.22	100.00	100.00
Municipio Responsable: 6_Hopelchén													
CAM230202227892	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA - 108969	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202227958	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB - 109174	1,749,999.99	1,749,999.99	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO		
CAM230202227989	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUTZ - 109334	1,749,999.99	1,749,999.99	0.00	0.00	0.00	
CAM230202221658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC - 60493	2,140,633.13	2,140,633.13	0.00	0.00	0.00	
CAM230202221697	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH - 61169	2,749,328.71	2,749,328.71	0.00	0.00	0.00	
CAM230202228021	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN - 109436	812,317.14	812,317.14	0.00	0.00	0.00	
CAM230202222289	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO B EN HOPELCHEN COLONIA SAN ROMAN - 65352	1,036,169.52	1,036,169.52	0.00	0.00	0.00	
CAM230202228287	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD RAMON CORONA - 110610	1,524,675.39	1,524,675.39	0.00	0.00	0.00	
CAM230202228450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPAS DOS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA DOLORES LANZ - 111497	3,132,581.73	3,132,581.73	0.00	0.00	0.00	
CAM230202222649	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION - 68320	1,337,857.92	1,337,857.92	0.00	0.00	0.00	
CAM230202217731	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO TRES EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION - 32974	284,315.58	284,315.58	0.00	0.00	0.00	
CAM230202221133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA - 54722	161,050.70	161,050.70	0.00	0.00	0.00	
CAM230202218055	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN - 34545	143,567.31	143,567.31	0.00	0.00	0.00	
CAM230202218168	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 35258	24,768.92	24,768.92	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202218209	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN - 35532	286,841.37	286,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218233	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 35682	349,646.36	349,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218255	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO UNO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35806	310,029.59	310,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218098	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANGABCHEN ASENTAMIENTO CANGABCHEN - 34787	210,524.71	210,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE - 35120	326,281.58	326,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202218274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO DOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35925	194,472.32	194,472.32	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202221748	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 61508	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202222224	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL CAMPO DE BEISBOL UNIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION - 64944	2,578,477.93	2,578,477.93	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202222494	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTISEIS EN HOPELCHEN COLONIA SAN ROMAN - 67137	661,707.57	661,707.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229040	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN CALLE ONCE COLONIA CAMPO DE AVIACION - 115262	1,105,376.54	1,105,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN CALLE VEINTE COLONIA CENTRO - 116947	3,183,628.94	3,183,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO - 10480	1,359,862.00	1,359,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV.		
											FINANCIERO	FISICO	
CAM230102208596	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VEINTE ETAPADOS EN HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 12947	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208624	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 18120	64,673.71	64,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 937	2,150,700.00	2,150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208576	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 7706	279,022.02	279,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 10940	780,146.56	780,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208591	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN - 11608	3,127,986.40	3,127,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208614	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 17969	96,018.07	96,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208615	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 18004	88,817.07	88,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208618	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN - 18062	121,263.21	121,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208621	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 18106	56,589.50	56,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208623	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 18115	64,673.71	64,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208625	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO - 18396	248,138.24	248,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
												FINANCIERO	FISICO
CAM230102208626	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPII ASENTAMIENTO XCUPII - 18461	HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPII ASENTAMIENTO XCUPII - 18461	128,024.10	128,024.10	0.00	0.00	0.00
CAM230102208627	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 18492	HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 18492	324,920.45	324,920.45	0.00	0.00	0.00
CAM230102208675	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 7498	HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 7498	2,638,953.25	2,638,953.25	0.00	0.00	0.00
CAM230102208587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 10850	HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 10850	1,835,862.00	1,835,862.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208593	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE VEINTE ETAPA UNO EN HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 12263	HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 10850	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208613	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 17900	HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 17900	58,650.99	58,650.99	0.00	0.00	0.00
CAM230102208616	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 18039	HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 18039	44,808.43	44,808.43	0.00	0.00	0.00
CAM230102208617	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 18053	HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 18053	89,616.87	89,616.87	0.00	0.00	0.00
CAM230102208619	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 18081	HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 18081	121,263.21	121,263.21	0.00	0.00	0.00
CAM230102208620	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANGBCHÉN ASENTAMIENTO CANGBCHÉN - 18096	HOPELCHÉN LOCALIDAD CANGBCHÉN ASENTAMIENTO CANGBCHÉN - 18096	121,263.21	121,263.21	0.00	0.00	0.00
CAM230102208622	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 18109	HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 18109	37,740.54	37,740.54	0.00	0.00	0.00
CAM220302114966	ff1	2022	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 140463	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 140463	3,965,244.00	3,958,809.71	3,958,809.71	100.00	100.00
CAM220302114966	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICH EK - 140405	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICH EK - 140405	3,275,000.00	3,275,000.00	3,272,189.04	99.91	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
												100.00	100.00
CAM220302114953	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976		2,306,700.00	2,298,064.02	2,298,064.02	100.00	100.00
CAM220302114549	ff1	2022	16	S	74	FEDERALES							
CAM220302114549	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL		2,369,583.36	2,368,993.85	2,368,993.85	100.00	100.00
CAM220402189083	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO XCUPIIL - 364633						
CAM220402190276	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL		1,520,505.96	1,520,058.24	1,520,058.24	100.00	100.00
CAM220402164631	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 368043						
CAM220402165160	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 7 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 265581		322,370.21	322,341.50	322,341.50	100.00	100.00
CAM220402113167	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 4 EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 268582		421,564.80	421,510.20	421,510.20	100.00	100.00
CAM220302113167	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ		254,449.98	252,986.13	252,986.13	100.00	100.00
CAM220302128258	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO PACHUITZ - 132524						
CAM220402189503	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 201474		2,123,030.12	2,121,828.83	2,121,828.83	100.00	100.00
CAM220402195576	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO SERAPIO BAQUEIRO PREVE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 365929		116,062.81	115,977.77	115,977.77	100.00	100.00
CAM220302113132	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 383332		77,000.00	76,420.00	76,420.00	100.00	100.00
CAM220402169354	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 132354		1,938,267.32	1,937,922.94	1,937,922.94	100.00	100.00
CAM220402165856	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJJA ASENTAMIENTO XMEJJA - 290727		1,869,165.13	1,868,099.15	1,868,099.15	100.00	100.00
CAM220402165856	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 272107		1,091,350.38	1,090,668.57	1,090,668.57	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FISICO
											PAGADO	FINANCIERO	
CAM220402170999	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES DIECISEIS, DIECIOCHO Y VEINTISIETE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 297709	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHA ASENTAMIENTO X CANHA - 364766	2,157,837.49	2,157,637.99	2,157,637.99	100.00	100.00
CAM220402189097	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHA ASENTAMIENTO X CANHA - 364766	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 368335	2,304,883.25	2,304,501.13	2,304,501.13	100.00	100.00
CAM220402190376	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 368335	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 365223	2,145,903.00	2,145,780.34	2,145,780.34	100.00	100.00
CAM220402189250	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 365223	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIAS VARIOS - 365316	352,453.00	352,259.69	352,259.69	100.00	100.00
CAM220402189294	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIAS VARIOS - 365316	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 367753	1,409,812.00	1,409,219.47	1,409,219.47	100.00	100.00
CAM220402190184	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 367753	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 345735	1,295,000.00	1,294,389.09	1,294,389.09	100.00	100.00
CAM220402182963	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 345735	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 364537	1,263,589.15	1,263,143.61	1,263,143.61	100.00	100.00
CAM220402189056	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 364537	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 331923	1,598,623.00	1,597,592.59	1,597,592.59	100.00	100.00
CAM220402176447	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 331923	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77595	2,904,954.62	2,904,643.90	2,904,643.90	100.00	100.00
Municipio Responsable: 7_Palizada													
CAM23020223940	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77595	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44519	267,391.54	267,391.54	0.00	0.00	0.00
CAM230202219746	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44519	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44912	1,080,762.72	1,075,134.40	0.00	0.00	0.00
CAM230202219790	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44912		1,798,740.69	1,635,972.31	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202220757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE A LA GOMEZ EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 51539	3,189,990.72	3,186,531.60	0.00	0.00	0.00
CAM230202221985	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA ASENTAMIENTO ALAMILLA - 63510	81,021.65	69,986.64	0.00	0.00	0.00
CAM230202222581	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 67835	162,020.53	139,973.27	0.00	0.00	0.00
CAM230202222584	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 67851	202,545.11	174,966.59	0.00	0.00	0.00
CAM230202222585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA AVIACION - 67887	40,530.08	34,993.32	0.00	0.00	0.00
CAM230202222587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 67900	121,536.40	104,979.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202222588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 67912	81,008.69	69,986.64	0.00	0.00	0.00
CAM230202222590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 67936	121,536.40	104,979.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202222592	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 67943	40,524.58	34,993.32	0.00	0.00	0.00
CAM230202219791	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 44936	3,180,000.00	3,177,792.55	0.00	0.00	0.00
CAM230202220853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GOMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA GOMEZ - 52491	3,189,495.40	3,189,495.40	0.00	0.00	0.00
CAM230202223837	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 76826	534,783.04	534,783.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202223838	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 76839	534,783.04	534,783.04	0.00	0.00	0.00
CAM220402203188	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CAMINO EL CUYO- SANTA ISABEL	579,350.63	579,350.63	579,350.63	100.00	100.00
CAM220402172529	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO A LA RIBERA DE TILA - 305969	1,984,796.33	1,984,796.33	1,984,796.33	100.00	100.00

Municipio_Responsable: 8_Tenabo

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO	
CAM2301022029841	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE SEIS Y CUATRO A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 118031	1,704,566.21	1,704,566.21	0.00	0.00	0.00	
CAM2301022027259	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN XMOZON DE LA LOCALIDAD DE TENABO. - 11606	787,612.14	787,612.14	236,283.64	30.00	30.00	
CAM2301022027587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVE B ENTRE DOS A DE LA COLONIA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO. - 14487	2,241,660.75	2,241,254.44	2,241,254.44	100.00	100.00	
CAM2301022027307	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 11962	1,883,058.16	1,882,755.98	1,882,755.98	100.00	100.00	
CAM23010220208582	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS ENTRE CINCO Y TRES DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9439	2,104,085.98	2,103,735.63	2,103,735.63	100.00	100.00	
CAM2301022027469	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	1,050,389.36	1,050,389.36	0.00	0.00	0.00	
CAM2301022027551	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTICINCO A ENTRE OCHO Y VEINTICINCO COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 13681	1,158,279.59	1,156,279.59	836,583.31	72.23	72.89	
CAM2301022027344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297	600,000.00	600,000.00	240,000.00	40.00	40.00	
CAM23010220208584	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CATORCE ENTRE DIECISÉIS Y DOCE DE LA COLONIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9497	1,793,739.45	1,793,544.45	1,793,544.45	100.00	100.00	
CAM23010220208578	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 8591	595,245.24	595,245.24	595,245.24	100.00	100.00	
CAM23010220208579	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANKI - 8603	1,284,293.50	1,283,843.34	1,283,843.34	100.00	100.00	
CAM23010220208583	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTITRES ENTRE VEINTIUNO Y DOCE DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9452	800,784.33	800,784.33	800,784.33	100.00	100.00	
CAM23010220208581	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ONCE A ENTRE DOS Y TROCE DE LA COLONIA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 8641	2,704,849.91	2,704,596.93	2,704,596.93	100.00	100.00	

Municipio_Responsable: 9_Escárcega

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV.	% AV.
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM230102208603	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESCARCEGA EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 17428	3,158,964.73	3,158,964.73	2,151,605.93	68.11	81.25	
CAM230102208610	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 Y CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO EL HUIRO - 17638	775,186.93	775,186.92	775,186.92	100.00	100.00	
CAM230102208602	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JUAN ESCUTIA - 17400	997,576.38	997,576.36	997,576.36	100.00	100.00	
CAM230202231031	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN CALLE 4 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE 7 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA H. JUNTA MUNICIPAL DE DIVISION DEL NORTE - 17294	1,195,860.59	1,195,860.59	1,195,860.31	100.00	100.00	
CAM230202231031	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 58325	389,216.22	389,216.22	321,612.08	82.63	73.68	
CAM230202231128	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231128	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO CHAN LAGUNA - 58524	797,916.46	797,916.46	777,513.36	97.44	83.33	
CAM230202231131	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231131	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 Y CALLE 26 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA CENTRO - 81233	1,188,972.61	1,188,972.61	1,136,181.17	95.56	76.58	
CAM230202231181	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231181	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202231183	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 17 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 81797		1,097,062.51	1,097,062.49	1,097,062.49	100.00	100.00
CAM230202231183	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			1,098,770.86	1,098,770.86	329,631.26	30.00	46.00
CAM230202231186	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO JOBAL - 85176		1,497,376.22	1,497,376.22	1,326,344.68	88.58	73.54
CAM230202231186	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			2,013,273.89	2,013,273.89	1,731,882.37	86.02	80.00
CAM230202231187	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y U BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 26A ENTRE CALLE 23A Y CALLE 28, CALLE 23 ENTRE CALLE 23A Y CALLE 28, CALLE 23 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A Y CALLE 27 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26A COLONIA CENTRO - 87626		2,013,273.89	2,013,273.89	1,731,882.37	86.02	80.00
CAM230202231187	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			805,936.82	805,935.58	805,935.58	100.00	100.00
CAM230102208600	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24A, CALLE 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26 Y CALLE 27 ENTRE CALLE 24A Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17215		703,514.22	703,514.22	703,514.22	100.00	100.00
CAM230102208600	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES CARLOS SALINAS DE GORTARI - 17575		647,896.35	647,896.35	647,896.35	100.00	100.00
CAM230202231177	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 59 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 80193		647,896.35	647,896.35	647,896.35	100.00	100.00
CAM230202231177	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			647,896.35	647,896.35	647,896.35	100.00	100.00
CAM230202231178	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24A ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 80353		647,896.35	647,896.35	647,896.35	100.00	100.00
CAM230202231178	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			647,896.35	647,896.35	647,896.35	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230102208612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 45 CMS POR 112 MTS DE LARG EN ESCARCEGA CALLE 44 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 44 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA SALSIPUIDES 1 - 17761	731,185.93	731,185.93	731,185.93	100.00	100.00	
CAM230202231133	ff1	2023				Banobras	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 53 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA ESPERANZA - 62153	648,725.46	647,247.47	647,247.47	100.00	100.00	
CAM230202231185	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 38A Y CALLE 42, CALLE 15 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA BENITO JUAREZ - 84771	770,126.18	770,126.18	770,126.18	100.00	100.00	
CAM230102208607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 50 ENTRE CALLE 59D Y CALLE 65 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 17616	897,756.42	897,756.42	897,756.42	100.00	100.00	
CAM230202231127	ff1	2023				Banobras	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 4 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 15 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO DON SAMUEL - 57958	796,673.46	796,673.46	796,673.46	100.00	100.00	
CAM230202231127	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 54 Y CALLE 48 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CONCORDIA - 62246	797,875.68	797,875.68	797,875.68	100.00	100.00	
CAM230202231134	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO FRANCISCO I MADERO - 17632	852,976.42	852,976.42	852,976.42	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FISICO
									APROBADO	PAGADO	
CAM230202231130	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 34 EBTRRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 34 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 Y CALLE 34A ENTRE CALLE 34A Y CALLE 50 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 58508	548,965.16	548,965.16	100.00	100.00
CAM230202231130	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES					
CAM230102208604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 4 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 11 CALLE 21 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10, CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10 Y CALLE 17 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA H JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 17458	1,047,853.26	1,047,853.26	100.00	100.00
CAM230202231137	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FATIMA - 64279	767,982.95	767,982.95	100.00	100.00
CAM230202231137	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES					
CAM230202231179	ff1	2023				Banobras	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 29 ENTRE AV. RODOLFO FIERROS Y CALLE 6, CALLE 31 ENTRE AV. RODOLFO FIERROS Y CALLE 6, CALLE 29 ENTRE CALLE AV. RODOLFO FIERROS Y CALLE 6 Y CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO MATAMOROS - 80356	791,689.32	791,689.32	100.00	100.00
CAM230202231179	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES					
CAM230202231182	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 81286	398,575.46	398,575.46	100.00	100.00
CAM230202231182	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES					
CAM230102208611	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CLLE 12 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO LUNA - 17674	798,186.22	798,186.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202231180	ff1	2023				Banobras	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 Y CALLE 23 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 80526	613,814.32	613,814.32	613,814.32	100.00	100.00
CAM230202231180	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM220402204265	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO	578,233.27	577,836.92	577,836.92	100.00	100.00
CAM220402176417	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 26 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO 1, ESPERANZA Y MORELOS - 323963	1,076,505.76	1,073,139.75	1,073,139.75	100.00	100.00
CAM18180201083011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES	Construcción De drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	2,037,616.62	2,037,616.62	155,046.28	7.61	100.00
CAM18180201083011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES						
CAM18180201083049	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90	100.00
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90	100.00
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79	100.00
CAM18180201083038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91	100.00
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	491,277.95	491,277.95	475,459.84	96.78	100.00
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	2,428,724.97	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM180301386802	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,375.55	66.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO	RECURSO	RECURSO						
Municipio Responsable: 10_Calakmul														
CAM230202224879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA FUNDADORES - 86248	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202224881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202224894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO - 86339	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202227450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN - 105393	99,998.43	99,998.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202224982	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202224992	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, LA MISTERIOSA - 87090	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 87655	1,095,600.00	1,095,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225089	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766	1,237,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225098	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 87791	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225109	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 87875	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
CAM230202225171	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 889719	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225185	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRÓ JENE, POLO NORTE - 89061	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225201	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO, LA MOZA - 89245	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225202	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 89246	756,250.00	756,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225212	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, EL CARRIZA - 89325	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 113813	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 114550	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228944	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 114915	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228953	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES - 114941	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228979	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD BECÁN - 115050	1,123,000.00	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 115407	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202228894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 114597	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228898	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL, EL 19 - 114620	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228900	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL, EL 19 - 114620	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228934	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228315	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 110686	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 110686	1,670,608.80	1,670,608.80	1,670,608.80	100.00	100.00
CAM230202233073	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL, PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL.	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL, PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL.	1,403,600.00	1,403,600.00	0.00	0.00	0.00
Municipio Responsable: 11_Candelaria													
CAM230202219222	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TULIPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41288	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TULIPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41288	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219222	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32552	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32552	178,404.33	176,350.41	52,905.12	30.00	0.00
CAM230202217669	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202217700	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816	188,938.24	186,938.24	0.00	0.00	0.00
CAM230202217730	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA, MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA, MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202217733	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32989	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32989	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202217739	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33007	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33007	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202217840	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	0.00
CAM230202217904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34046	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34046	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	0.00
CAM230202218687	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38069	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38069	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215521	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 21177	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 21177	1,070,044.25	1,060,433.55	318,130.07	30.00	0.00
CAM230202215630	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21844	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21844	533,329.68	529,333.25	158,799.97	30.00	0.00
CAM230202215637	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21855	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21855	533,329.68	528,847.19	158,654.16	30.00	0.00
CAM230202215640	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21868	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21868	533,329.68	528,847.19	158,654.15	30.00	0.00
CAM230202215656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21967	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21967	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00
CAM230202219159	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219159	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219177	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219206	ff1	2023				MUNICIPAL			124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219206	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202219623	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43872	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219623	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219632	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43925	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219632	ff2	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219713	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44365	3,046,165.19	3,046,165.19	0.00	0.00	0.00
CAM230202219892	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19, CALLE 19 ENTRE CALLE 16 Y 14, CALLE 14 ENTRE CALLE 17A Y 19 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 45634	3,195,777.65	3,195,777.65	0.00	0.00	0.00
CAM230202216939	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28547	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00
CAM230202216964	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28668	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00
CAM230202216986	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28805	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00
CAM230202217403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043	312,321.25	312,321.25	0.00	0.00	0.00
CAM230202217507	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31757	654,357.94	654,357.94	0.00	0.00	0.00
CAM230202217527	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA-31900	273,841.95	270,975.73	81,292.72	30.00	0.00
CAM230202217532	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31942	274,990.53	273,636.87	82,091.06	30.00	0.00
CAM230202217539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31986	654,357.94	654,357.94	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230202217543	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31991	173,082.16	172,292.91	51,687.87	30.00	0.00	
CAM230202217547	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32008	273,841.95	272,502.46	81,750.74	30.00	0.00	
CAM230202217553	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022	308,967.46	305,903.41	91,771.02	30.00	0.00	
CAM230202217653	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472	273,841.95	270,418.17	81,125.45	30.00	0.00	
CAM230202217660	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497	273,841.95	270,418.17	81,125.45	30.00	0.00	
CAM230202217678	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32617	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00	
CAM230202218561	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUAUHEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37425	654,357.94	653,003.22	195,900.97	30.00	0.00	
CAM230202218563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37444	654,357.94	653,003.22	195,900.96	30.00	0.00	
CAM230202218565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37456	654,357.94	653,359.76	196,007.93	30.00	0.00	
CAM230202218570	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULIBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37472	654,357.94	653,359.75	196,007.92	30.00	0.00	
CAM230202218657	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37936	2,035,800.00	2,221,400.00	888,560.00	40.00	40.00	
CAM230202218658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 37941	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202215590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21623	1,070,044.25	1,058,116.69	317,435.01	30.00	0.00	
CAM230202215608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21710	1,070,044.25	1,060,106.81	318,032.04	30.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO RECURSO						% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202219363	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41990	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219363	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23455	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00
CAM230202215904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23589	1,308,901.50	1,306,298.89	391,889.67	30.00	0.00
CAM230202215937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42096	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219385	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42128	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219385	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219395	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219395	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42263	247,795.26	247,795.26	0.00	0.00	0.00
CAM230202219402	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444	71,047.22	71,047.22	0.00	0.00	0.00
CAM230202219419	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42534	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219419	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42627	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219436	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219436	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219446	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219446	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219446	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219455	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219455	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202219463	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42699	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219463	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43041	141,746.43	141,746.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202219503	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43077	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219503	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43957	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219507	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44024	53,372.41	53,372.41	0.00	0.00	0.00
CAM230202219604	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44113	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219604	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44152	42,767.53	42,767.53	0.00	0.00	0.00
CAM230202219640	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219640	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219646	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219646	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219646	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219654	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219654	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219661	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219661	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219661	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219661	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219674	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219674	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219679	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219679	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						TIPO RECURSO							
CAM230202219688	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44185	53,372.41	53,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202219688	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 45367	2,926,041.43	2,917,239.35	875,171.81	30.00	0.00	0.00
CAM230202219867	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28627	1,308,901.50	1,308,302.98	392,490.89	30.00	0.00	0.00
CAM230202216952	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50707	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202220667	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 50711	1,167,744.82	1,167,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202220669	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31234	1,308,901.50	1,308,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202217429	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31257	1,308,901.50	1,305,478.57	391,643.57	30.00	0.00	0.00
CAM230202217434	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307	337,753.71	337,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202217439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31604	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202217481	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31618	654,357.94	654,357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202217485	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31710	654,357.94	654,357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202217497	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31729	277,479.52	274,666.10	82,396.83	30.00	0.00	0.00
CAM230202217500	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31810	273,841.95	270,975.74	81,292.72	30.00	0.00	0.00
CAM230202217514	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434	273,841.95	270,950.55	81,285.17	30.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202217644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454	276,305.91	273,516.01	82,054.80	30.00	0.00
CAM230202217713	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845	396,755.41	396,755.41	0.00	0.00	0.00
CAM230202217718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202217723	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925	379,495.45	379,495.45	0.00	0.00	0.00
CAM230202217825	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL FAISAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33589	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL FAISAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33589	273,841.95	273,841.95	0.00	0.00	0.00
CAM230202217908	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	0.00
CAM230102207810	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	2,956,596.68	2,946,227.69	883,868.31	30.00	0.00
CAM230102207814	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	2,088,360.28	2,068,360.28	618,004.16	29.88	60.00
CAM230102207453	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	1,183,443.31	1,222,809.46	366,842.84	30.00	0.00
CAM230102206431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	1,183,443.31	1,202,653.48	360,796.04	30.00	0.00
CAM230102207457	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	3,391,684.37	3,391,684.37	3,113,841.33	91.81	91.99
CAM230102207464	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	3,253,713.31	3,253,713.31	3,231,422.92	99.31	100.00
CAM230102207820	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN	2,182,338.74	2,171,793.99	651,538.20	30.00	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230102207463	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411	5,316,822.67	5,316,822.67	4,647,233.62	87.41	86.99
CAM230102207461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIO DE CANDELARIA. - 12905	2,957,324.03	2,946,339.05	883,901.72	30.00	90.00
CAM230102207799	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 16362	1,225,947.58	1,222,706.21	566,925.81	46.37	63.24
CAM230102207459	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 12899	4,379,511.76	4,367,891.34	2,476,004.67	56.69	0.00
CAM230102207449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 12885	1,183,443.31	1,222,916.35	763,178.91	62.41	0.00
CAM230102207455	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 12894	1,183,443.31	2,004,427.32	601,328.20	30.00	0.00
CAM230102207803	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 16372	3,783,824.38	3,775,168.00	1,132,550.40	30.00	0.00
CAM230102207447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIO DE CANDELARIA. - 12872	1,183,443.31	1,182,888.96	937,942.71	79.29	60.56
CAM230102207805	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 16377	2,503,367.82	2,491,830.46	747,549.14	30.00	0.00
CAM230102207462	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIO DE CANDELARIA - 12903	2,445,104.10	2,432,738.72	1,592,413.21	65.46	51.88
Municipio Responsable: 13 Dzitbalché												
CAM230202233547	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BAGACHEN	511,945.13	511,945.13	0.00	0.00	33.33
CAM230202225871	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 94324	450,042.98	449,782.45	134,934.74	30.00	28.95
CAM230202218420	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE A DEL BARRIO DE SAN	406,538.23	405,728.36	368,462.41	90.82	93.75

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202218801	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	FELIPE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 36770	379,489.68	378,690.09	378,690.06	100.00	100.00
CAM230202218935	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 38671	834,252.02	832,746.02	552,428.44	66.34	62.50
CAM230202218937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A NOH KAAH KAB EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 39505	385,000.00	383,357.24	378,633.01	98.77	90.00
CAM230202218938	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA PIKIL SAASTAJ EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39533	385,000.00	385,000.00	283,011.48	73.51	70.00
CAM230202219484	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION UNIDAD AGRICOLA SAN MANUEL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 39534	1,148,173.16	1,148,173.16	0.00	0.00	6.15
CAM230202220133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE POR CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 42942	1,035,260.82	1,035,260.82	310,524.29	29.99	30.00
CAM230202220236	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47301	435,550.95	435,550.95	130,407.76	29.94	12.00
CAM230202217604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 32263	231,944.97	231,538.93	69,461.68	30.00	42.55
CAM230202217607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCION CHUPUL EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD DZITBALCHE - 32287	1,269,240.31	1,269,240.31	841,138.57	66.27	66.67
CAM230202221836	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LOS BARRIOS DE SAN FELICIANO Y PULYAXCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 62324	317,948.12	317,948.12	0.00	0.00	6.76
CAM230202218929	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA TUUN BEEN KUXTAAL EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39463	385,000.00	383,357.11	378,632.87	98.77	90.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
											AVANCE_FINANCIERO_FISICO	FINANCIERO
CAM230202218932	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA MALOB PAKAL EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39474	385,000.00	383,357.47	263,774.63	68.81	60.00
CAM230202220090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA DZIK EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 47117	385,000.00	385,000.00	283,011.47	73.51	20.00
CAM230202217433	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO DE SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. - 31256	257,186.01	257,186.01	213,532.53	83.03	89.47
CAM230202217583	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE - 32168	852,415.20	851,623.31	570,085.76	66.94	70.34
CAM230202221015	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTINUEVE DEL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 53802	484,581.65	484,581.65	0.00	0.00	27.78
CAM230202221273	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE UNO POR CALLE TREINTA Y TRES RUMBO AL ALBERGUE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 56487	544,468.00	544,468.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229932	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A CHO YOObI EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 118378	1,017,243.87	1,013,681.00	304,104.30	30.00	29.17
CAM230102208474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19031	682,244.26	681,525.76	681,525.76	100.00	50.00
CAM230102208475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19032	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00	50.00
CAM230202218914	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A CHULUÚ TEÉL EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 39337	852,415.40	848,694.13	848,694.13	100.00	100.00
CAM230202218781	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VEINTE POR CALLE VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 38549	161,548.80	160,681.16	160,681.16	100.00	100.00
CAM230202218909	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRECE ENTRE CALLE VEINTE DEL BARRIO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 39310	692,070.27	691,721.60	691,721.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FISICO	
						TIPO RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		% AV. FINANCIERO
CAM230202218901	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRECE A POR CATORCE DEL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 39276	447,512.34	446,366.63	446,366.63	100.00	100.00
CAM230202218871	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CATORCE Y PRIVADA DE LA CATORCE ENTRE TRECE Y QUINCE DEL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 39112	798,543.99	797,770.36	797,770.36	100.00	100.00

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador [GOOGLE CHROME](https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29) y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C. P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Semestral	12.01	12.01	12.01	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	Semestral	31.59	31.59	31.59	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.25	0.25	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	2.24	2.24	13.61	16.45
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	97.51	97.51	86.39	88.59
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas-dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (ILIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	12.33	12.33	11.71	94.94
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	2.05	2.05	2.28	111.10
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Trimestral	12.19	12.19	21.91	179.68

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	Trimestral	0.00	0.00	0.18	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT	Trimestral	49.14	49.14	74.97	65.55
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	Trimestral	0.00	0.00	65.44	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Trimestral	3.54	3.54	4.35	122.85
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	Trimestral	50.86	50.86	25.03	49.22
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	34.41	34.41	24.61	71.50
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	Trimestral	0.66	0.66	47.27	7,196.37
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	Trimestral	0.66	0.66	47.27	7,196.37
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	Trimestral	6.55	6.55	0.00	0.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	38.06	38.06	76.57	201.18

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	Semestral	46.46	46.46	0.00	0.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	33.94	33.94	76.05	224.08
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	35.94	35.94	27.39	76.21
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recurso federal del FASP en el año en curso.	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	38.06	38.06	29.14	76.57

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Semestral	12.75	12.75	9.21	72.23
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	38.08	38.08	31.81	83.54
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Semestral	48.29	48.29	48.29	99.99
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Semestral	27.86	27.86	15.33	55.01
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Semestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	6.98	6.98	2.44	286.05
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	46.51	46.51	51.22	110.12

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	46.51	46.51	46.34	100.37
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.52	2.52	2.10	120.38
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	49.20	98.40
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	78.95	78.95	63.16	80.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	21.05	21.05	36.84	57.14
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.12	1.12	0.47	240.32
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	45.57	91.14
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	50.00	50.00	82.35	164.71

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	50.00	50.00	17.65	283.33
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.16	0.16	0.16	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	40.04	40.04	23.19	57.91
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.82	1.82	0.00	N/D
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	60.00	60.00	62.50	104.17
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	38.18	38.18	37.50	101.82
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.06	1.06	2.19	48.61
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	37.92	75.84
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	6.25	6.25	9.30	67.19
2023	Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	43.75	43.75	44.19	101.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	50.00	50.00	46.51	107.50
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.42	3.42	1.94	176.61
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	48.00	48.00	49.90	103.95
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	8.11	8.11	8.11	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	72.97	72.97	72.97	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	18.92	18.92	18.92	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.35	3.35	3.35	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	47.34	94.67
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	35.71	35.71	38.46	92.86
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	35.71	35.71	50.00	140.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	28.57	28.57	11.54	247.62
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.64	1.64	0.91	180.43
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	42.47	84.95
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	5.88	5.88	7.69	76.47
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	29.41	29.41	15.38	52.31
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	64.71	64.71	76.92	84.12
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.11	1.11	0.89	124.39
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	47.60	95.20
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	2.44	2.44	0.00	N/D
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	54.88	54.88	18.75	34.17

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	42.68	42.68	81.25	52.53
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.46	1.46	3.72	39.34
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	45.02	45.02	24.20	53.76
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	50.77	50.77	37.04	72.95
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	49.23	49.23	62.96	78.19
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	4.18	4.18	1.92	216.97
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	25.04	50.08
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	85.47	85.47	85.47	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	14.53	14.53	14.53	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.15	2.15	2.54	84.83
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	37.96	75.92
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.26	0.26	1.13	23.18
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	23.69	47.39
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00
2023	Dzifbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	7.14	7.14	7.41	96.43
2023	Dzifbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	35.71	35.71	33.33	93.33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	57.14	57.14	59.26	96.43
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.57	1.57	1.17	134.35
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	50.00	50.00	27.57	55.15
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-23>

Atentamente

C. P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Año de la

Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

98,922.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

JORGE MARTÍN PACHECO PÉREZ

Coordinador de la Evaluación

C.P. JOSÉ MARTÍN PACHECO PÉREZ

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario 104 Educación Media Superior Tecnológica a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTEC) en el Ejercicio Fiscal 2021, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa para contribuir a la toma de decisiones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral 94.08%, Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad 100.00%, Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de vinculación 101.88%, Porcentaje de actividades extra curriculares 100.00%, Porcentaje de personal docentes y administrativo capacitado del CECyTEC 74.82%.

Documentos anexos a la Evaluación





Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resum Ejecut.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación Integral.pdf	Evaluación Integral
Anexos	3 Anexo 1 Formato de Difusion.pdf	Formato de difusión
Posición institucional	Posicion Institucional.pdf	Posición Institucional
Términos de Referencia	de 2 TDR.pdf	TDR



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

5 - Hecelchakán



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

127,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Cristian Alejandro Cervera de la Cruz

Coordinador de la Evaluación

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

Objetivos de la Evaluación

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 33: Fondo de Infraestructura Social Municipal, la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide en 6 grandes temas: Diseño; Planeación y Orientación a Resultados; Cobertura y Focalización; Operación; Percepción de la Población Atendida y Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección General de Planeación e Innovación Municipal y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. El proceso de evaluación se realizará bajo un análisis estratégico de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones y el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. De acuerdo con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzó un 88.23 % de cumplimiento. Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido. Es necesario establecer el Presupuesto con base en Resultados (PbR) ya que esta metodología permite vincular los procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño observado y esperado del ejercicio de los recursos presupuestarios, en apego a los objetivos de la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Hecelchakán. Se hace necesario trabajar en la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal para poder tener información específica del



Sistema de Evaluación del Desempeño

Municipio de Hecelchakán en lugar de utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nacional. Si bien se tienen identificados los Fondos y Programas existentes es necesario llevar a cabo una investigación más exhaustiva que nos permita acceder a una mayor cantidad de recursos para aplicar en obras y acciones en beneficio de la población del municipio de Hecelchakán. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas y darle un seguimiento para mejorar el cumplimiento de las metas y acciones.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ResumenEjecutivo_FISMDF2022.pdf	Resumen tecnico
Evaluación integral	FISM_Evaluación_Consistencia_Resultados_2022.pdf	Documento que contiene evaluación final de Consistencia y Resultados FISM 2022
Anexos	ANEXO1FISMDF2022.pdf	Formato para la difusión de los resultados



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

5 - Hecelchakán



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad

Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa

Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

127,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ

Coordinador de la Evaluación

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

Objetivos de la Evaluación

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los



Sistema de Evaluación del Desempeño

beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUND), la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide en 6 grandes temas: Diseño; Planeación y Orientación a Resultados; Cobertura y Focalización; Operación; Percepción de la Población Atendida y Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección de Planeación y Bienestar y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. El proceso de evaluación se realizó bajo un análisis estratégico de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones y el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. Con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 para el municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzó un 69.11% de cumplimiento. De acuerdo con lo plasmado en la evaluación, se realizaron las siguientes recomendaciones: Es necesario trabajar en la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal para poder tener información específica del Municipio de Hecelchakán en lugar de utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nacional. Realizar un documento que el Ente público plasme el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permita conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los



Sistema de Evaluación del Desempeño

beneficiarios si el programa no hubiera existido. Se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ya que este tipo de Evaluación nos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas. Se sugiere que la Evaluación de Procesos se realice a partir del tercer año de operación de los programas. Mediante esta evaluación podremos comprobar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. Promover que se destine hasta el 20% de los recursos del Fondo para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ResumenEjecutivo_FORTAMUN2022.pdf	Resumen técnico
Evaluación integral	FORTAMUN_Evaluación_Consistencia_Resultados_2022.pdf	Documento que contiene la evaluación final de Consistencia y Resultados FORTAMUN 2022
Anexos	ANEXO1FORTAMUNDF2022.pdf	Formato para la difusión de los resultados



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

OTROS PROGRAMAS

4 - CAMPECHE

5 - Hecelchakán

OTROS PROGRAMAS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

5 - Hecelchakán

Programa Evaluado

OTROS PROGRAMAS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

92,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ

Coordinador de la Evaluación

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el caso del Programa ejecutado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán con recursos del Ramo 23: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET), la evaluación se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Consejo



Sistema de Evaluación del Desempeño

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales. La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide en 6 grandes temas: Diseño; Planeación y Orientación a Resultados; Cobertura y Focalización; Operación; Percepción de la Población Atendida y Mediación de Resultados. Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo con las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo entrevistas a funcionarios responsables del Programa, Órgano Interno de Control, Tesorería, Desarrollo Social, personal de la Dirección General de Planeación e Innovación Municipal y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hecelchakán. El proceso de evaluación se realizará bajo un análisis estratégico de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones y el Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. Con el análisis realizado al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzó un 61.02% de cumplimiento. De acuerdo con lo plasmado en la evaluación, se realizaron las siguientes recomendaciones: 1. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que resulten del informe final de la Evaluaciones Externas realizada. 2. Realizar un documento que el Ente público donde se plasme el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 3. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores de Diseño y seguimiento del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) Municipal. 4. Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ResumenEjecutivo_FOPET2022.pdf	Resumen técnico
Evaluación integral	FOPET_Evaluación_Consistencia_Resultados_2022.pdf	Documento que contiene la evaluación final



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Anexos	ANEXO1FOPET2022.pdf	de Consistencia y resultados FOPET 2022 Formato para la difusión de los resultados

El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.
 Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
 Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
 Administración y Finanzas.





