



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año IX No. 2042

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Lunes 6 de Noviembre de 2023

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE 2023

Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Federativa: Campeche
Municipio: Gobierno de la Entidad
Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre:
Monto General Aprobado:
Monto Total Ejercido al trimestre:

51
18,139,931,489.87
13,067,792,631.01

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD														
2023	4	E012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	245,909.91	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	245,909.91	1,091,341.00	0.00	100%
2023	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	9	1,090,249.66	1,090,249.66	1,090,249.66	245,909.91	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	1,091.34	1,091.34	1,091.34	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	6,242,607.02	7,642,607.02	7,642,607.02	2,833,535.59	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	CAPITAL	0.00	0.00	5	6,242,607.02	7,642,607.02	7,642,607.02	2,833,535.59	7,642,607.02	0.00	100%
2023	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,242,607.02	3,642,607.02	3,642,607.02	747,535.68	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	986,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,099,999.91	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Total, del Programa Presupuestario	7,051.00	7,051.00	17	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	5,023,664.51	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	CAPITAL_NR	7,051.00	7,051.00	17	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	5,023,664.51	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	7,051.00	7,051.00	17	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	5,023,664.51	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	6,536,700.00	0.00	100%
2023	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	0.00	17	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Total, del Programa Presupuestario	220,832.36	220,832.36	2	55,237,033.00	55,457,865.36	55,457,865.36	54,069,147.38	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	55,237,033.00	53,897,224.60	55,237,033.00	0.00	100%
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	55,237,033.00	53,897,224.60	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	220,832.36	220,832.36	1	0.00	220,832.36	220,832.36	171,922.78	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	220,832.36	220,832.36	1	0.00	220,832.36	220,832.36	171,922.78	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	11	E064	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	14,600,647.00	14,600,647.00	3,395,300.00	3,007,123.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	14,600,647.00	14,600,647.00	3,395,300.00	3,007,123.00	3,395,300.00	0.00	100%
2023	11	E064	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	14,600,647.00	14,600,647.00	3,395,300.00	3,007,123.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	24	10,339,516.00	8,575,848.00	8,563,902.17	447,349.13	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	24	10,339,516.00	8,575,848.00	8,563,902.17	447,349.13	8,563,902.17	0.00	100%
2023	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	4	9,951,186.00	8,113,178.00	8,113,178.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	2	160,000.00	160,000.00	156,019.17	156,019.17	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	9	183,195.00	183,195.00	183,195.00	181,311.07	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	5	0.00	74,340.00	66,375.00	64,883.89	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	4	45,135.00	45,135.00	45,135.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	3,427,712.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	3,427,712.00	6,884,208.76	0.00	100%
2023	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	3,427,712.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S295	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	25	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	11,348.62	N/A	N/A	N/A
2023	11	S295	0	CAPITAL	0.00	0.00	25	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	11,348.62	9,167,877.00	0.00	100%
2023	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	25	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	11,348.62	N/A	N/A	N/A
2023	11	S300	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	37	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	1,970,414.59	N/A	N/A	N/A
2023	11	S300	0	CAPITAL	0.00	0.00	37	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	1,970,414.59	23,288,233.00	0.00	100%
2023	11	S300	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	37	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	1,970,414.59	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	5,096,902.22	1,021,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	5,096,902.22	1,021,000.00	5,096,902.22	0.00	100%
2023	11	S312	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	18	6,371,127.77	6,371,127.77	5,096,902.22	1,021,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	8,178,246.93	8,319.00	873	1,700,446,783.00	1,748,598,158.75	1,325,561,753.23	1,026,741,375.64	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	CAPITAL	8,319.00	8,319.00	869	1,700,446,783.00	1,740,428,230.82	1,317,391,825.30	1,026,727,131.68	1,317,391,825.30	0.00	100%
2023	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	824.00	824.00	83	231,218,723.00	236,982,220.00	162,747,174.00	144,221,019.81	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	1,948.00	1,948.00	74	122,077,757.00	122,077,757.00	89,730,314.00	75,744,094.11	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	0.00	0.00	9	0.00	2,743,587.50	2,743,587.50	1,123,818.90	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	52	19,179,729.00	19,179,729.00	14,863,000.00	10,919,755.70	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	1,565.00	1,565.00	71	97,072,395.00	100,466,129.40	74,734,316.40	60,998,238.25	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	1,438,087.20	1,438,087.20	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	3	1,328,300.00	2,724,519.00	1,830,761.00	1,830,761.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	12	41,748,909.00	41,748,909.00	29,722,209.00	27,578,450.14	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	23	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	62	24,622,530.00	26,156,483.80	18,781,943.80	18,781,943.80	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	15	0.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	75	28,853,343.00	31,291,996.40	22,647,675.40	19,778,985.64	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	51	10,860,353.00	11,212,876.52	7,945,348.00	7,925,793.38	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	4	0.00	50,000.00	50,000.00	30,200.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Secretaría de Educación	3,982.00	3,982.00	22	7,182,950.00	7,182,950.00	5,387,211.00	4,542,892.71	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	100	683,960,660.00	683,960,660.00	529,949,000.00	377,641,654.82	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	45	373,511,292.00	393,232,484.00	304,686,000.00	238,440,486.48	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	56	4,684,309.00	4,684,309.00	4,684,309.00	228,349.12	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	50	5,686,743.00	5,686,743.00	4,652,789.00	4,612,685.05	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	17	39,449,738.00	39,449,738.00	32,277,058.00	27,001,935.53	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	44	9,009,052.00	9,009,052.00	7,371,042.00	5,276,057.24	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	8,169,927.93	0.00	4	0.00	8,169,927.93	8,169,927.93	14,243.96	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	7,645,705.02	0.00	1	0.00	7,645,705.02	7,645,705.02	5,407.92	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	523,625.19	0.00	2	0.00	523,625.19	523,625.19	8,238.32	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	597.72	0.00	1	0.00	597.72	597.72	597.72	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	30,769,008.34	30,769,008.34	12,724,163.00	12,724,163.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	30,769,008.34	30,769,008.34	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	0.00	100%
2023	11	U079	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	1	4,446,642.24	4,446,642.24	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	1	13,598,203.10	13,598,203.10	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	16,011,924.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	16,011,924.00	25,374,335.61	0.00	100%
2023	11	U080	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	16,011,924.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	722,923.69	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	722,923.69	2,773,706.00	0.00	100%
2023	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	20	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	722,923.69	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	1,671,599.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	CAPITAL	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	1,671,599.00	8,946,720.29	0.00	100%
2023	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	32	8,946,720.29	8,946,720.29	8,946,720.29	1,671,599.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	S039	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	S039	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	0.00	801,641.50	0.00	100%
2023	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	2,243,180.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	2,243,180.00	8,484,863.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	2,243,180.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	U012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	U012	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	0.00	72,323,363.00	0.00	100%
2023	12	U012	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	667,851,411.48	419,936,872.37	219,817,927.48	333,925,705.74	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	667,851,411.48	419,936,872.37	219,817,927.48	333,925,705.74	219,817,927.48	0.00	100%
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	14	505,948,039.00	258,033,499.89	172,022,333.26	172,022,333.26	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	161,903,372.48	47,795,594.22	47,795,594.22	47,795,594.22	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	114,107,778.26	0.00	114,107,778.26	N/A	N/A	N/A
2023	14	U100	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,043,090.28	2,043,090.28	2,043,090.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	14	U100	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,043,090.28	2,043,090.28	2,043,090.28	0.00	2,043,090.28	0.00	100%
2023	14	U100	0	Poder Judicial del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	2,043,090.28	2,043,090.28	2,043,090.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	1,810,286.11	1,810,286.11	1,724,808.30	127,342.38	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	CAPITAL_NR	0.00	0.00	3	1,810,286.11	1,810,286.11	1,724,808.30	127,342.38	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	2	1,808,475.82	1,808,475.82	1,722,998.01	127,342.38	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	1,810.29	1,810.29	1,810.29	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	CAPITAL_MUNICIPIOS	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	16	S074	0	Total, del Programa Presupuestario	2,887.39	0.00	10	49,297,574.68	49,300,462.06	23,151,066.63	4,067,828.06	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	CAPITAL_MUNICIPIOS	0.00	0.00	9	49,297,574.68	49,297,574.67	23,148,179.24	4,064,940.67	23,148,179.24	0.00	100%
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	310,002.00	310,002.00	308,154.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	4,064,940.68	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	24,902,632.00	24,902,632.00	13,850,084.57	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	4	20,020,000.00	20,020,000.00	4,925,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	26,571,879.00	26,703,270.64	21,917,588.92	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	26,571,879.00	26,703,270.64	21,917,588.92	0.00	21,917,588.92	0.00	100%
2023	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	26,571,879.00	26,703,270.64	21,917,588.92	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,264,000.00	1,516,800.00	1,264,000.00	967,754.56	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,264,000.00	1,516,800.00	1,264,000.00	967,754.56	1,264,000.00	0.00	100%
2023	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,011,200.00	967,754.56	N/A	N/A	N/A
2023	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	0.00	252,800.00	252,800.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	Total, del Programa Presupuestario	54.07	0.00	2	229,043.00	229,097.07	229,097.07	229,097.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	CAPITAL_MUNICIPIOS	0.00	0.00	1	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	0.00	100%
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	54.07	0.00	1	0.00	54.07	54.07	54.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	54.07	0.00	1	0.00	54.07	54.07	54.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	1,837,819.87	0.00	20	490,339,445.00	484,312,317.87	391,228,055.99	191,347,162.76	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	19	490,339,445.00	482,474,498.00	389,390,236.12	190,796,156.10	389,390,236.12	0.00	100%
2023	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	1	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	110,000,000.00	97,042,731.89	74,396,352.75	17,445,615.67	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	4,425,000.00	4,425,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	8,532,268.11	8,532,268.11	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	4	28,000,000.00	28,000,000.00	22,235,467.13	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	10	214,271,556.00	254,271,556.00	201,923,100.91	95,472,493.21	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	98,067,889.00	90,202,942.00	77,878,047.22	77,878,047.22	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,837,819.87	0.00	1	0.00	1,837,819.87	1,837,819.87	551,006.66	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	1,837,819.87	0.00	1	0.00	1,837,819.87	1,837,819.87	551,006.66	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	Total, del Programa Presupuestario	47.13	0.00	8	2,009,000.00	2,009,047.13	2,009,047.13	1,957,059.01	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,957,059.00	2,009,000.00	0.00	100%
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,957,059.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	47.13	0.00	2	0.00	47.13	47.13	0.01	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	47.13	0.00	2	0.00	47.13	47.13	0.01	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	101	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	1,423,946,520.22	1,284,664,680.05	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	101	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	1,423,946,520.22	1,284,664,680.05	1,423,946,520.22	0.00	100%
2023	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	101	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	1,423,946,520.22	1,284,664,680.05	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	33	169,923,561.00	169,923,561.00	152,931,204.00	78,098,025.10	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	33	169,923,561.00	169,923,561.00	152,931,204.00	78,098,025.10	152,931,204.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	1003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	51,543,608.00	51,543,608.00	40,709,050.35	20,731,011.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	10,000,000.00	7,376,923.32	6,581,431.63	6,581,431.63	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	14,017,740.00	14,017,740.00	14,017,740.00	13,158,403.79	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Hospital Dr. Manuel Campos	0.00	0.00	1	0.00	2,623,076.68	2,360,769.02	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	51,000,000.00	45,900,000.00	15,784,451.47	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	5	62,464,666.00	11,464,666.00	11,464,666.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	21,897,547.00	21,897,547.00	21,897,547.00	21,842,726.70	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	2	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,108,726,299.00	1,108,726,299.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	CAPITAL_MUNICIPIOS	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,108,726,299.00	1,108,726,299.00	1,108,726,299.00	0.00	100%
2023	33	1004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,108,726,299.00	1,108,726,299.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	618,710,652.00	618,710,652.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	CAPITAL_MUNICIPIOS	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	618,710,652.00	618,710,652.00	618,710,652.00	0.00	100%
2023	33	1005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	618,710,652.00	618,710,652.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	23	175,717,239.00	184,578,387.00	138,433,788.00	103,648,667.28	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	175,717,239.00	184,578,387.00	138,433,788.00	103,648,667.28	138,433,788.00	0.00	100%
2023	33	1006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	23	175,717,239.00	184,578,387.00	138,433,788.00	103,648,667.28	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	247,142,137.00	247,142,137.00	185,356,601.00	94,320,997.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	247,142,137.00	247,142,137.00	185,356,601.00	94,320,997.84	185,356,601.00	0.00	100%
2023	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	76,767,782.00	76,767,782.00	57,575,835.00	57,575,835.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	170,374,355.00	170,374,355.00	127,780,766.00	36,745,162.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	74	514,043,661.00	513,548,176.05	385,532,745.00	205,319,420.50	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	1008	0	CAPITAL	0.00	0.00	74	514,043,661.00	513,548,176.05	385,532,745.00	205,319,420.50	385,532,745.00	0.00	100%
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,313,852.00	2,313,852.00	1,735,389.00	1,735,389.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	4,096,731.00	1,500,000.00	1,125,000.43	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	2	519,255.00	519,255.00	389,441.33	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	519,255.00	519,255.00	389,441.33	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	2,596,731.00	1,947,548.91	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	157,359,412.00	157,359,412.00	118,019,556.00	118,019,556.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	6	19,944,144.00	19,944,144.00	14,958,107.99	1,317,987.65	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	3	5,228,039.00	5,228,039.00	3,921,029.26	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	2	3,136,824.00	3,136,824.00	2,352,617.98	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	2	40,766,239.00	40,766,239.00	30,574,679.41	12,625,041.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	2	17,775,334.00	17,775,334.00	13,331,500.55	10,272,299.09	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	17,579,139.00	17,579,139.00	13,184,354.33	4,963,898.95	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	3	10,786,406.00	10,786,406.00	8,089,804.56	5,009,822.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	15	114,436,750.00	114,436,750.00	85,827,562.80	28,667,260.15	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	26	17,250,705.00	16,755,220.05	12,938,028.83	2,184,129.39	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	0.00	0.00	2	12,993,303.00	12,993,303.00	9,744,977.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	87,463,873.00	87,463,873.00	65,597,905.01	20,524,036.34	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	1	1,874,400.00	1,874,400.00	1,405,800.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1009	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,811,625.50	35,288,083.50	31,959,698.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	1009	0	CAPITAL	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,811,625.50	35,288,083.50	31,959,698.93	35,288,083.50	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	I009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,811,625.50	35,288,083.50	31,959,698.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	I010	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	78,190,584.00	80,058,651.59	59,999,068.59	49,923,325.19	N/A	N/A	N/A
2023	33	I010	0	CAPITAL	0.00	0.00	48	78,190,584.00	80,058,651.59	59,999,068.59	49,923,325.19	59,999,068.59	0.00	100%
2023	33	I010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	48	78,190,584.00	80,058,651.59	59,999,068.59	49,923,325.19	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Total, del Programa Presupuestario	2,063,250.60	0.00	73	215,746,053.00	218,020,004.26	196,234,695.60	78,922,197.15	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	215,746,053.00	215,746,053.00	194,171,445.00	78,168,888.37	194,171,445.00	0.00	100%
2023	33	I011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	15	16,200,000.00	16,200,000.00	14,579,999.80	1,136,800.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	14	12,415,914.76	12,415,914.76	11,174,323.13	1,134,097.88	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	20	134,630,138.24	134,630,138.24	121,167,122.73	49,167,751.67	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	52,500,000.00	52,500,000.00	47,249,999.34	26,730,238.82	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,063,250.60	0.00	6	0.00	2,273,951.26	2,063,250.60	753,308.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	1,975,468.80	0.00	5	0.00	1,975,468.80	1,975,468.80	753,308.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	87,781.80	0.00	1	0.00	298,482.46	87,781.80	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	Total, del Programa Presupuestario	214,155.80	0.00	21	310,594,972.00	310,809,127.80	233,160,381.80	190,400,602.72	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	CAPITAL	0.00	0.00	20	310,594,972.00	310,594,972.00	232,946,226.00	190,186,502.71	232,946,226.00	0.00	100%
2023	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	14	134,094,972.00	134,094,972.00	86,507,007.22	68,693,430.07	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	165,000,000.00	165,000,000.00	135,000,000.00	119,993,092.86	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	10,000,000.00	10,000,000.00	9,939,239.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	214,155.80	0.00	1	0.00	214,155.80	214,155.80	214,100.01	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	214,155.80	0.00	1	0.00	214,155.80	214,155.80	214,100.01	N/A	N/A	N/A
2023	33	I013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	3,478,911,849.50	3,540,058,612.16	N/A	N/A	N/A
2023	33	I013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	3,478,911,849.50	3,540,058,612.16	3,478,911,849.50	0.00	100%
2023	33	I013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	3,478,911,849.50	3,540,058,612.16	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	Total, del Programa Presupuestario	84,339.95	0.00	69	131,565,197.00	131,649,536.95	108,878,654.95	75,811,148.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	108,794,315.00	75,726,808.17	108,794,315.00	0.00	100%
2023	33	I015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	108,794,315.00	75,726,808.17	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	84,339.95	0.00	2	0.00	84,339.95	84,339.95	84,339.95	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	Secretaría de Educación	84,339.95	0.00	2	0.00	84,339.95	84,339.95	84,339.95	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	12,909,335.00	5,921,935.73	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0	CAPITAL	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	12,909,335.00	5,921,935.73	12,909,335.00	0.00	100%
2023	36	U002	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	4	12,909,335.00	12,909,335.00	12,909,335.00	5,921,935.73	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0	Total, del Programa Presupuestario	629.58	0.00	15	8,391,562.50	8,629,192.08	8,629,192.08	4,436,356.58	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0	CAPITAL	0.00	0.00	14	8,391,562.50	8,628,562.50	8,628,562.50	4,435,727.00	8,628,562.50	0.00	100%
2023	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	13	7,991,562.50	8,228,562.50	8,228,562.50	4,035,727.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	629.58	0.00	1	0.00	629.58	629.58	629.58	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	629.58	0.00	1	0.00	629.58	629.58	629.58	N/A	N/A	N/A
2023	47	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	86,011,166.63	86,011,166.63	86,011,166.63	14,130,596.86	N/A	N/A	N/A
2023	47	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	86,011,166.63	86,011,166.63	86,011,166.63	14,130,596.86	86,011,166.63	0.00	100%
2023	47	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	86,011,166.63	86,011,166.63	86,011,166.63	14,130,596.86	N/A	N/A	N/A
2023	48	S268	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	212,961.22	N/A	N/A	N/A
2023	48	S268	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	212,961.22	1,266,412.00	0.00	100%
2023	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	6	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	212,961.22	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	1,068,619.62	225,513.00	63	360,000,567.97	384,192,599.62	383,967,087.01	359,569,114.60	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	CAPITAL	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,980.00	383,117,792.39	359,458,459.77	1,212,308,470.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,980.00	383,117,792.99	359,458,459.77	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	Total, del Programa Presupuestario	830.00	2,390,831.58	38	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	CAPITAL	830.00	2,390,831.58	38	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	830.00	2,390,831.58	38	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Total, del Programa Presupuestario	152.56	0.00	2	139,040.25	139,192.81	139,192.81	139,192.81	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	CAPITAL_MUNICIPIOS_ADEFAS	0.00	0.00	1	139,040.25	139,040.25	139,040.25	139,040.25	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	139,040.25	139,040.25	139,040.25	139,040.25	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	152.56	0.00	1	0.00	152.56	152.56	152.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	152.56	0.00	1	0.00	152.56	152.56	152.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	44,147,145.00	44,147,145.00	44,147,145.00	9,009,423.17	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	4	44,147,145.00	44,147,145.00	44,147,145.00	9,009,423.17	322,469,717.00	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	2	35,317,716.00	33,617,716.00	33,617,716.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	179,994.17	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Total, del Programa Presupuestario	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	CAPITAL	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Secretaría de Educación	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALKINI														
2023	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	2,286,015.13	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	2,286,015.13	0.00	2,286,015.13	0.00	100%
2023	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	2,286,015.13	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	1004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	16	83,418,749.00	84,275,253.44	75,076,875.00	29,430,134.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	1	CAPITAL	0.00	0.00	16	83,418,749.00	84,275,253.44	75,076,875.00	29,430,134.93	75,076,875.00	0.00	100%
2023	33	1004	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	16	83,418,749.00	84,275,253.44	75,076,875.00	29,430,134.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	38,105,138.00	38,105,138.00	28,578,852.00	26,594,542.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	1	CAPITAL	0.00	0.00	14	38,105,138.00	38,105,138.00	28,578,852.00	26,594,542.00	28,578,852.00	0.00	100%
2023	33	1005	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	14	38,105,138.00	38,105,138.00	28,578,852.00	26,594,542.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	1,746,932.19	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	4,300,753.77	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	4,338,615.25	N/A	N/A
2021	33	1003	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	1	CAPITAL	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	47,876,346.00	N/A	N/A
2021	33	1004	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	CAPITAL	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	22,464,051.00	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	2,647,774.92	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	1,854,252.35	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	200,000.00	250,000.00	250,000.00	92,956.32	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CAMPECHE														
2023	16	E005	2	CAPITAL	0.00	0.00	5	200,000.00	250,000.00	250,000.00	92,956.32	250,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	0.00	5	200,000.00	250,000.00	250,000.00	92,956.32	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	102,716.00	102,716.00	102,716.00	0.00		N/A	N/A
2023	23	U083	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	102,716.00	102,716.00	102,716.00	0.00	102,716.00	0.00	100%
2023	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	102,716.00	102,716.00	102,716.00	0.00		N/A	N/A
2023	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	26,927,459.62	19,913,551.80		N/A	N/A
2023	23	U093	2	CAPITAL	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	26,927,459.62	19,913,551.80	26,927,459.62	0.00	100%
2023	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	31,183,935.00	26,927,459.62	19,913,551.80		N/A	N/A
2023	33	I004	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	11	125,458,639.00	125,458,639.00	112,912,776.00	21,027,410.14		N/A	N/A
2023	33	I004	2	CAPITAL	0.00	0.00	11	125,458,639.00	125,458,639.00	112,912,776.00	21,027,410.14	112,912,776.00	0.00	100%
2023	33	I004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	11	125,458,639.00	125,458,639.00	112,912,776.00	21,027,410.14		N/A	N/A
2023	33	I005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	261,318,143.00	261,318,143.00	195,988,608.00	177,740,287.75		N/A	N/A
2023	33	I005	2	CAPITAL	0.00	0.00	9	261,318,143.00	261,318,143.00	195,988,608.00	177,740,287.75	195,988,608.00	0.00	100%
2023	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	9	261,318,143.00	261,318,143.00	195,988,608.00	177,740,287.75		N/A	N/A
2022	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00		N/A	N/A
2022	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00		N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	3	155,781.00	77,890.50	77,890.50	0.00		N/A	N/A
2022	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	2,964,805.49		N/A	N/A
2022	23	U093	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	2	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	2,964,805.49	22,207,629.47	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	2,964,805.49		N/A	N/A
MUNICIPIO: CARMEN														
2023	16	E005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37		N/A	N/A
2023	16	E005	3	CAPITAL	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37	130,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37		N/A	N/A
2023	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	33,392,654.77	21,913,188.21		N/A	N/A
2023	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	33,392,654.77	21,913,188.21	33,392,654.77	0.00	100%
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	33,392,654.77	21,913,188.21		N/A	N/A
2023	33	I004	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	165,586,473.00	66,401,925.09		N/A	N/A
2023	33	I004	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	165,586,473.00	66,401,925.09	165,586,473.00	0.00	100%
2023	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	165,586,473.00	66,401,925.09		N/A	N/A
2023	33	I005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	74	222,281,780.00	221,124,785.00	165,843,585.00	99,720,848.54		N/A	N/A
2023	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	74	222,281,780.00	221,124,785.00	165,843,585.00	99,720,848.54	165,843,585.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	74	222,281,780.00	221,124,785.00	165,843,585.00	99,720,848.54	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	95,499.99	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	95,499.99	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	95,499.99	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	29,201,668.31	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CHAMPOTÓN														
2023	16	E005	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,252.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	10	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,252.00	250,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	10	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,252.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	Total, del Programa Presupuestario	4,609.30	0.00	3	4,064,940.67	4,069,549.97	4,069,549.97	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	CAPITAL	0.00	0.00	2	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	0.00	4,064,940.67	0.00	100%
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	2	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	4,609.30	0.00	1	0.00	4,609.30	4,609.30	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	4,609.30	0.00	1	0.00	4,609.30	4,609.30	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	8,296,206.00	8,296,206.00	7,163,810.60	1,042,979.51	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	2	8,296,206.00	8,296,206.00	7,163,810.60	1,042,979.51	7,163,810.60	0.00	100%
2023	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	2	8,296,206.00	8,296,206.00	7,163,810.60	1,042,979.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	3,800,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	100%
2023	33	I003	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	3,800,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	Total, del Programa Presupuestario	35,280.35	0.00	9	104,351,920.00	104,387,200.35	93,952,008.35	42,652,601.99	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	93,916,728.00	42,650,351.59	93,916,728.00	0.00	100%
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	93,916,728.00	42,650,351.59	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	35,280.35	0.00	1	0.00	35,280.35	35,280.35	2,250.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	35,280.35	0.00	1	0.00	35,280.35	35,280.35	2,250.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	Total, del Programa Presupuestario	7,972.46	0.00	18	69,462,213.00	69,470,185.46	52,104,634.46	39,576,772.36	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	17	69,462,213.00	69,462,213.00	52,096,662.00	39,574,125.24	52,096,662.00	0.00	100%
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	17	69,462,213.00	69,462,213.00	52,096,662.00	39,574,125.24	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	7,972.46	0.00	1	0.00	7,972.46	7,972.46	2,647.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	7,972.46	0.00	1	0.00	7,972.46	7,972.46	2,647.12	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	37.48	37.00	4	708,943.22	708,943.70	708,943.70	708,943.22	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2022	23	U093	4	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	5,177,360.69	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO _ADEFAS_2023	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	4	Total, del Programa Presupuestario	51,109.79	11,361.00	2	0.00	39,748.79	39,748.79	39,238.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	51,109.79	11,361.00	2	0.00	39,748.79	39,748.79	39,238.77	77,243,965.00	N/A	N/A
2022	33	1004	4	Municipio de Champotón	51,109.79	11,361.00	2	0.00	39,748.79	39,748.79	39,238.77	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HECELCHAKÁN														
2023	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	311,306.97	252,707.36	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	311,306.97	252,707.36	311,306.97	0.00	100%
2023	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	311,306.97	252,707.36	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	53,649,774.00	33,833,375.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	CAPITAL	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	53,649,774.00	33,833,375.27	53,649,774.00	0.00	100%
2023	33	1004	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	9	59,610,856.00	59,610,856.00	53,649,774.00	33,833,375.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	28,361,590.00	28,361,590.00	21,271,194.00	21,202,654.30	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	5	CAPITAL	0.00	0.00	15	28,361,590.00	28,361,590.00	21,271,194.00	21,202,654.30	21,271,194.00	0.00	100%
2023	33	1005	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	15	28,361,590.00	28,361,590.00	21,271,194.00	21,202,654.30	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.02	31,807.02	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.02	31,807.02	232,284.97	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.02	31,807.02	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HOPELCHÉN														
2023	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	806,140.00	615,791.00	531,739.16	121,873.98	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	806,140.00	615,791.00	531,739.16	121,873.98	531,739.16	0.00	100%
2023	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	806,140.00	615,791.00	531,739.16	121,873.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,167,918.06	103,935,654.00	60,546,560.73	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	6	CAPITAL	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,167,918.06	103,935,654.00	60,546,560.73	103,935,654.00	0.00	100%
2023	33	1004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,167,918.06	103,935,654.00	60,546,560.73	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	31	33,575,793.00	37,445,793.00	28,084,347.00	27,592,519.77	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	6	CAPITAL	0.00	0.00	31	33,575,793.00	37,445,793.00	28,084,347.00	27,592,519.77	28,084,347.00	0.00	100%
2023	33	1005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	31	33,575,793.00	37,445,793.00	28,084,347.00	27,592,519.77	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	449,993.94	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	449,993.94	1,499,979.78	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	33	I012	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	449,993.94	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	530,122.30	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: PALIZADA														
2023	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	901,966.04	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	901,966.04	0.00	901,966.04	0.00	100%
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	901,966.04	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	32,916,429.00	10,027,548.75	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	32,916,429.00	10,027,548.75	32,916,429.00	0.00	100%
2023	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	32,916,429.00	10,027,548.75	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	12	7,715,753.00	7,737,305.00	5,786,811.00	5,117,893.24	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	CAPITAL	0.00	0.00	12	7,715,753.00	7,737,305.00	5,786,811.00	5,117,893.24	5,786,811.00	0.00	100%
2023	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	12	7,715,753.00	7,737,305.00	5,786,811.00	5,117,893.24	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	62,400.00	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	62,400.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	62,400.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	757,009.57	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	1	40.91	40.91	31.46	31.46	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	40.91	40.91	31.46	31.46	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: TENABO														
2023	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	485,780.00	485,780.00	419,472.31	367,014.28	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	2	485,780.00	485,780.00	419,472.31	367,014.28	419,472.31	0.00	100%
2023	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	2	485,780.00	485,780.00	419,472.31	367,014.28	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	27,156,168.00	11,672,114.13	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	8	CAPITAL	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	27,156,168.00	11,672,114.13	27,156,168.00	0.00	100%
2023	33	I004	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	27,156,168.00	11,672,114.13	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	10,176,299.00	10,176,299.00	7,632,225.00	7,281,241.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	8	CAPITAL	0.00	0.00	18	10,176,299.00	10,176,299.00	7,632,225.00	7,281,241.51	7,632,225.00	0.00	100%
2023	33	I005	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	18	10,176,299.00	10,176,299.00	7,632,225.00	7,281,241.51	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2022	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	375,023.22	N/A	N/A
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: ESCARCEGA														
2023	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	1,183,290.79	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	1,183,290.79	0.00	1,183,290.79	0.00	100%
2023	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	1,183,290.79	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	U004	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	23	139,519,527.00	139,519,527.00	125,567,577.00	53,631,443.87	N/A	N/A	N/A
2023	33	U004	9	CAPITAL	0.00	0.00	23	139,519,527.00	139,519,527.00	125,567,577.00	53,631,443.87	125,567,577.00	0.00	100%
2023	33	U004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	23	139,519,527.00	139,519,527.00	125,567,577.00	53,631,443.87	N/A	N/A	N/A
2023	33	U005	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	35	53,526,458.00	53,247,847.00	39,935,889.00	36,340,392.28	N/A	N/A	N/A
2023	33	U005	9	CAPITAL	0.00	0.00	35	53,526,458.00	53,247,847.00	39,935,889.00	36,340,392.28	39,935,889.00	0.00	100%
2023	33	U005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	35	53,526,458.00	53,247,847.00	39,935,889.00	36,340,392.28	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario	63.00	115,500.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	CAPITAL_ADEFAS	63.00	115,500.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	866,805.47	N/A	N/A
2022	23	U093	9	Municipio de Escárcega	63.00	115,500.00	1	118,692.89	118,692.89	3,255.89	3,255.89	N/A	N/A	N/A
2018	33	U004	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	U004	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	81,016,820.00	N/A	N/A
2018	33	U004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	U012	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
2018	33	U012	9	CAPITAL	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	10,376,208.68	N/A	N/A
2018	33	U012	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALAKMUL														
2023	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	126,327.00	0.00	100%
2023	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	1,358,586.51	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	1,358,586.51	0.00	1,358,586.51	0.00	100%
2023	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	1,358,586.51	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	U003	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	2,549,188.54	N/A	N/A	N/A
2023	33	U003	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	2,549,188.54	8,497,295.13	0.00	100%
2023	33	U003	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	2,549,188.54	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2023	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	1,401,878.11	421,246.12	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	1,401,878.11	421,246.12	1,401,878.11	0.00	100%
2023	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	1,401,878.11	421,246.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	18,378,459.00	6,372,059.87	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	12	CAPITAL	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	18,378,459.00	6,372,059.87	18,378,459.00	0.00	100%
2023	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	18,378,459.00	6,372,059.87	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	10,194,741.00	6,807,355.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	10,194,741.00	6,807,355.50	10,194,741.00	0.00	100%
2023	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	15	13,592,983.00	13,592,983.00	10,194,741.00	6,807,355.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	1,013,151.93	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	938,874.56	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: DZITBALCHÉ														
2023	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	871,609.23	510,483.61	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	871,609.23	510,483.61	871,609.23	0.00	100%
2023	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	871,609.23	510,483.61	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	29,167,326.00	14,768,032.32	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	29,167,326.00	14,768,032.32	29,167,326.00	0.00	100%
2023	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	29,167,326.00	14,768,032.32	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	10,896,516.00	6,605,220.89	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	10,896,516.00	6,605,220.89	10,896,516.00	0.00	100%
2023	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	10,896,516.00	6,605,220.89	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

CR	R	Pp	M	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	%Av.
2022	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	666,068.31	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

DESTINO DEL GASTO
Número total de proyectos validados al trimestre: 1607
Monto total aprobado de los proyectos validados: 2,412,283,754.83
Monto total pagado de los proyectos validados: 950,215,313.31
Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 41.01%
Número de municipios en los que se validaron proyectos: 14
Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos: 100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO						NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo		Recurso	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
Municipio_Responsable: 0_Gobierno de la Entidad													
CAM230202234414	ff1	2023	4	E	12	FEDERALES		PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	777,279.76	777,279.76	0.00	0.00	0.00
CAM230202231687	ff1	2023	4	E	15	FEDERALES		CONSOLIDACION DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE.	500,000.00	500,000.00	100,000.00	20.00	0.00
CAM230202232064	ff1	2023	4	S	155	FEDERALES		Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y Palizada	100,368.00	100,368.00	100,031.76	99.66	100.00
CAM230202232457	ff1	2023	4	U	8	FEDERALES		Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, herramientas y vehículos necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.	6,536,700.00	6,536,700.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233498	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE TURISMO	66,869,667.00	66,869,667.00	35,391,613.88	52.93	40.00
CAM230202233516	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	10,340,670.00	10,340,670.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233069	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C Y TALLER DE GASTRONOMIA	2,757,512.00	2,757,512.00	1,759,072.58	63.79	35.00
CAM230202233364	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS	34,468,901.00	34,468,901.00	11,914,726.75	34.57	30.00
CAM230202233032	ff1	2023	12	E	40	FEDERALES		Fortalecimiento para la atención de Adolescentes No Acompañados y NNA Acompañados en Campeche 2023	504,679.79	504,679.79	236,735.12	46.91	72.22

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230302266678	ff1	2023	12	S	39	FEDERALES		Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de los municipios Candelaria, Dzitbalché y Calakmul del Estado de Campeche					669,315.74	669,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302267939	ff1	2023	12	U	12	FEDERALES		FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA2023 (Consiste en la adquisición de un Angiógrafo de Arco Monoplanar y su debida instalación y equipamiento complementario; de igual manera se realizarán obras complementarias)					72,323,363.00	72,323,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302268435	ff1	2023	12	U	13	FEDERALES		Acciones de Infraestructura, en la modalidad de conservación y mantenimiento, con cargo a los recursos del programa presupuestario E001. Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social					46,368,920.28	46,368,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266352	ff1	2023	14	U	100	FEDERALES		PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO).					2,043,090.28	2,043,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266975	ff1	2023	15	U	3	FEDERALES		PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2023 (Adquisición: SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, GABINETE RACK DE 42U, COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 1 MONITOR, COMPUTADORA PORTATIL, UPS de 5 KVA, SWITCHS)					4,140,901.45	4,140,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266975	ff2	2023				ESTATAL		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE KOBEN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.					5,509,460.29	5,509,460.29	0.00	0.00	15.47	
CAM230302270013	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES												
CAM230302270013	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTecas) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.					3,307,993.43	3,307,993.43	0.00	0.00	19.00	
CAM230302270023	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES												
CAM230302270023	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES												

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302269989	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	3,832,976.77	3,832,976.77	0.00	0.00	18.00
CAM23030302269989	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (ESC-CHAMP. KM 20+000) - MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	11,874,820.98	11,874,820.98	11,396,812.02	95.97	95.83
CAM23030302267020	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN.	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302268276	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 120, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4,099,901.09	4,099,901.09	670,271.33	16.35	30.03
CAM23030302269370	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2301022208790	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARLOS CANO CRUZ-CHENCOH-DZIBALCHEN (SUBTRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD CHENCOH, MUNICIPIO HOPELCHEN	11,315,843.38	11,315,843.38	4,525,329.91	39.99	23.73
CAM23030302267042	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMÁN - EL CHILAR, MUNICIPIO CANDELARIA	17,130,761.71	17,130,761.71	5,956,118.56	34.77	21.00
CAM23030302267057	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA , CANDELARIA.	9,600,454.61	9,600,454.61	3,045,772.77	31.73	40.00
CAM230302269410	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232389	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232402	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230302266949	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO CALAKMUL	32,133,530.37	32,133,530.37	19,890,392.40	67.14
CAM230302266251	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CAM230302266386	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1RA. ETAPA.	6,685,932.75	6,685,932.75	2,190,904.69	70.02
CAM230202232381	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CAM230302266971	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, MUNICIPIO CALAKMUL	32,350,163.42	32,350,163.42	15,808,833.28	50.96
CAM230302267026	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE 14 Y AV. REVOLUCIÓN, COLONIA PUENTE VIEJO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	5,875,072.54	5,875,072.54	2,011,222.90	30.00
CAM230302267064	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUACHE-ISLA ARENA DEL KM. 22+400 AL KM. 34+840. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI	1,981,276.66	1,981,276.66	1,066,229.29	79.98
CAM230302266067	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	2,190,135.02	2,190,135.02	1,478,983.76	69.63

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266963	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUIJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2, MUNICIPIO CALAKMUL	22,098,288.49	22,098,288.49	11,496,523.87	52.02	50.60
CAM230302267001	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (ESC-VHSA) - KM 253+400 - NUEVA CHONTALPA - FELIPE ANGELES - GUADALAJARA, MUNICIPIO CARMEN	13,963,280.45	13,963,280.45	6,645,319.26	47.59	25.00
CAM230302267052	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	4,317,921.10	4,317,921.10	1,295,376.33	30.00	26.00
CAM230302268120	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN	6,150,673.58	6,150,673.58	1,910,571.69	31.06	53.00
CAM230302268934	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	8,177,998.56	8,177,998.56	0.00	0.00	13.21
CAM230302268934	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES		MANTENIMIENTO DEL CAMINO (NOHALAL - MONTEBELLO), MUNICIPIO HECELCHAKÁN	19,856,305.86	19,856,305.86	9,008,067.10	45.37	40.21
CAM230302268934	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DEL CAMINO (CD. DEL SOL - LA JOYA), MUNICIPIO CHAMPOTÓN	4,650,278.60	4,650,278.60	4,286,538.20	92.18	90.54
CAM230302267009	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SILVITUC - CHAN LAGUNA) KM 14 + 600 - EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	4,511,258.43	4,511,258.43	2,085,730.09	46.23	29.00
CAM230302267069	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA COLOSIO/VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	1,836,688.87	1,836,688.87	551,006.66	30.00	100.00
CAM230302268259	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	360,882.74	360,882.74	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302269419	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA TERRESTRE) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL	291,227.84	291,227.84	291,227.84	100.00	100.00
CAM230102206237	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 7400	1,166,666.00	1,164,287.55	1,164,287.55	100.00	100.00
CAM230102206240	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 7439	1,166,666.00	1,164,814.75	1,164,814.75	100.00	100.00
CAM230202213955	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55144	412,000.00	411,770.13	123,531.04	30.00	62.75
CAM230202213972	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 57277	412,000.00	411,770.13	123,531.04	30.00	98.25
CAM230202214100	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA JIMBA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 62723	412,000.00	411,770.13	411,770.13	100.00	100.00
CAM230202214131	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63928	98,000.00	97,829.81	29,348.95	30.00	0.00
CAM230202214133	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63944	309,000.00	307,673.32	92,302.00	30.00	0.00
CAM230202214135	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63953	618,000.00	615,346.66	615,346.66	100.00	81.17
CAM230202214165	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66054	196,000.00	195,659.62	58,697.89	30.00	11.00
CAM230202214168	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BECAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66112	309,000.00	308,824.28	92,647.28	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV.	
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	FINANCIERO	% AV. FISICO
CAM230202214256	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 72432	8,391,410.25	8,050,671.50	3,561,655.34	44.24	21.00
CAM230202214289	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 74122	166,424.65	165,093.40	165,093.40	100.00	100.00
CAM230202214310	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75094	50,263.51	49,952.86	14,985.86	30.00	0.00
CAM230202214319	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTÉ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75528	108,602.94	108,042.50	32,412.75	30.00	0.00
CAM230202214374	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77112	62,581.64	62,019.08	62,019.08	100.00	100.00
CAM230202214377	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77536	64,230.02	63,852.27	19,155.68	30.00	0.00
CAM230202214381	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 77781	75,062.99	74,319.81	22,295.94	30.00	0.00
CAM230202214384	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78160	54,310.07	53,670.78	16,101.23	30.00	0.00
CAM230202214393	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO OXÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78832	47,866.96	47,212.02	47,212.02	100.00	100.00
CAM230302236481	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 47558	854,002.82	850,900.03	0.00	0.00	0.00
CAM230302236485	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49316	1,469,354.70	1,469,354.70	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302236802	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67425	2,373,000.00	2,373,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302236815	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IMI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68797	917,877.16	917,877.16	917,877.16	100.00	91.44
CAM230302236825	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69822	713,904.45	713,904.45	214,171.34	30.00	0.00
CAM230302236831	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70517	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00	0.00
CAM230302236819	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 90991	106,952.35	106,952.35	32,085.71	30.00	0.00
CAM230302236849	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94721	165,809.80	165,809.80	49,742.94	30.00	0.00
CAM230302237009	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98703	182,638.94	182,638.94	54,791.68	30.00	0.00
CAM230302237032	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 99905	116,034.05	116,034.05	34,810.21	30.00	0.00
CAM230302238384	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151075	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238471	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154014	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238472	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154046	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302238473	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154128	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238484	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA 2 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154508	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238511	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154958	64,758.15	64,758.15	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238522	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155659	72,297.13	72,297.13	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238527	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155745	64,177.21	64,177.21	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238535	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANOLONA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155804	65,400.70	65,400.70	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238560	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 156084	59,604.52	59,604.52	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238619	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO J MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158114	26,720.34	26,720.34	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238625	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158254	94,596.69	94,596.69	0.00	0.00	0.00
CAM23030302238707	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160865	70,265.85	70,265.85	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239198	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183557	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO		APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
											MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302239208	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BANCO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184130			309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239213	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184341			103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239267	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187771			110,846.00	110,846.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239271	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187916			21,098.21	21,098.21	0.00	0.00	0.00
CAM230302239279	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188374			61,378.15	61,378.15	0.00	0.00	0.00
CAM230302239316	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188703			63,371.82	62,688.31	0.00	0.00	0.00
CAM230302239461	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197097			149,589.38	148,511.12	0.00	0.00	0.00
CAM230302239474	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ACALAN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 198447			1,112,286.75	1,112,286.75	0.00	0.00	0.00
CAM230302239565	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN - 202820			1,143,808.66	1,143,808.66	0.00	0.00	0.00
CAM230302239718	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN. - 209722			113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240130	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220722			24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302240153	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO DE BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 221812	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240161	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222178	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240239	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 224967	512,500.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240343	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 227504	348,500.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240476	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 230518	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240483	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 230618	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240505	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 231261	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206226	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 7237	1,458,332.50	1,458,095.44	1,458,095.44	100.00	100.00
CAM230102206231	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 7345	2,625,000.00	2,619,599.00	2,619,599.00	100.00	100.00
CAM230102206241	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7442	1,749,999.00	1,748,659.82	1,748,659.82	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202214090	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	309,000.00	308,827.60	92,648.28	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 61653											
CAM230202214141	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	196,000.00	195,659.62	195,659.62	100.00	44.50
BANO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64502											
CAM230202214189	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	412,000.00	407,945.45	407,945.45	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 67314											
CAM230202214343	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	297,540.00	297,540.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 76258											
CAM230202214358	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	55,397.13	54,952.80	16,485.84	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76501											
CAM230202214368	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	51,533.02	51,059.56	15,317.87	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690											
CAM230202214378	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	42,544.09	42,175.25	12,652.57	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77645											
CAM230202214380	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	16,567.53	16,520.02	4,956.01	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77735											
CAM230202214395	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	53,764.35	53,123.72	53,123.72	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NILCHI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78889											
CAM230202214404	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	111,097.94	109,825.34	32,947.60	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN CAHUICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79376											
CAM230202214405	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	63,164.97	62,547.14	62,547.14	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79454											

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302214418	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80626	57,060.72	56,428.10	16,928.43	30.00	0.00
CAM230302214425	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81718	13,737.66	13,616.77	4,085.03	30.00	0.00
CAM230302236803	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67454	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302236813	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68626	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00	0.00
CAM230302236821	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69126	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00	26.00
CAM230302236824	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA KANISTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69820	407,945.40	407,945.40	122,383.82	30.00	0.00
CAM230302236830	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70200	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00	22.00
CAM230302236832	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70608	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00	0.00
CAM230302236834	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70793	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00	0.00
CAM230302236842	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EK BALAM EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. EDIFICIO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 71385	3,180,000.00	3,178,634.82	953,590.45	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302236937	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 936334	94,988.41	94,988.41	28,496.52	30.00	0.00
CAM230302236952	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 95259	95,807.67	95,807.67	28,742.30	30.00	79.64
CAM230302237029	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 99766	397,033.95	397,033.95	119,110.19	30.00	0.00
CAM230302237855	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137767	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238245	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 145315	937,997.77	937,997.77	0.00	0.00	0.00
CAM230302238465	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153855	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238481	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154358	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238488	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154602	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238492	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154674	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238494	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154686	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238545	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155894	67,909.29	67,909.29	0.00	0.00	0.00
CAM230302238553	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 156003	39,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238603	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157664	99,074.68	99,074.68	0.00	0.00	0.00
CAM230302238640	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158548	28,357.52	28,357.52	0.00	0.00	0.00
CAM230302238643	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158872	74,485.79	74,485.79	0.00	0.00	0.00
CAM230302238649	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159123	133,646.41	133,646.41	0.00	0.00	0.00
CAM230302238696	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160766	65,505.94	65,505.94	0.00	0.00	0.00
CAM230302239167	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 180961	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239169	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181012	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239216	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184487	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239272	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187952	59,054.39	59,054.39	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302239274	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188085	10,749.35	10,749.35	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239361	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 190843	220,795.03	219,587.57	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239427	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196322	206,000.00	205,556.16	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239464	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197139	114,098.17	114,054.42	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239475	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198496	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239486	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198812	30,718.80	30,718.80	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239790	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 212500	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240117	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220234	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240168	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222356	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240169	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUICHÉ DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222425	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240299	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LUMINARIA CON PANEL SOLAR EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 226769	1,464,666.00	1,464,666.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE FINANCIERO FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302240462	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 230247	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302214166	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66071	196,000.00	195,659.62	58,697.89	30.00	0.00
CAM230302214185	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 66901	206,000.00	205,882.84	61,764.85	30.00	0.00
CAM230302214304	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 74978	67,161.11	66,805.46	20,041.64	30.00	0.00
CAM230302214388	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78343	57,659.27	57,028.08	57,028.08	100.00	100.00
CAM230302214420	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 80667	39,698.62	39,023.90	11,707.17	30.00	0.00
CAM230302236482	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PELUSA EN EL MUNICIPIO CANDELARIA - 47627	2,645,987.18	2,636,256.31	0.00	0.00	0.00
CAM230302236630	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 56711	499,400.72	499,400.72	0.00	0.00	0.00
CAM230302236808	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMBLAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68255	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	0.00
CAM230302236822	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69154	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM2030302236833	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 70787	1,500,000.00	1,499,873.77	449,962.13	30.00	10.00
CAM2030302236836	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBEN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71019	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	43.50
CAM2030302236838	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71246	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	83.50
CAM2030302236941	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN CHUINÁ EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93761	158,124.94	158,124.94	47,437.48	30.00	0.00
CAM2030302238222	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 145073	1,062,002.23	1,062,002.23	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238437	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152012	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238454	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO J. MUJICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 153423	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238477	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154299	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238486	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154569	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238491	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154648	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238519	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155610	48,672.35	48,672.35	0.00	0.00	0.00
CAM230302238521	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155638	50,617.61	50,617.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302238565	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 156226	135,969.90	135,969.90	0.00	0.00	0.00
CAM230302238644	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE XPUIJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951	404,442.75	404,442.75	0.00	0.00	0.00
CAM230302238647	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159022	135,620.37	135,620.37	0.00	0.00	0.00
CAM230302238686	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALAMILLA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160630	50,076.27	50,076.27	0.00	0.00	0.00
CAM230302238819	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL EN EL MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 165327	493,463.39	493,463.39	0.00	0.00	0.00
CAM230302238823	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166380	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238927	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 173860	2,201,836.50	2,201,836.50	0.00	0.00	0.00
CAM230302239248	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187173	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239263	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187660	104,791.57	104,791.57	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302239269	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187813	89,317.58	89,317.58	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239290	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188508	206,000.00	205,556.28	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239334	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188951	43,862.01	43,583.20	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239359	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190678	141,926.67	141,391.70	0.00	0.00	0.00
CAM23030302239453	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACACHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196924	73,232.16	73,166.86	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240140	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 221065	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240146	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 221315	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240164	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 22272	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240223	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 224513	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240624	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 236545	730,166.42	730,166.42	0.00	0.00	0.00
CAM230303022406303	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11912	376,923.32	363,805.84	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202214091	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	206,000.00	205,885.08	205,885.08	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKEULUL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 61911											
CAM230202214134	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	309,000.00	307,673.32	92,302.00	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63946											
CAM230202214318	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	96,603.69	96,125.20	28,837.56	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75358											
CAM230202214323	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	5,626,329.75	5,107,732.29	3,782,095.78	74.05	62.00
REHABILITACION DEL GIMNASIO MANUEL PREGO GALERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 75721											
CAM230202214324	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE; MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75740											
CAM230202214376	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	111,674.48	110,792.44	33,237.73	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77404											
CAM230202214385	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	60,933.26	60,001.61	18,000.48	30.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78254											
CAM230202214389	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	52,670.50	51,873.02	51,873.02	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78348											
CAM230202214390	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	51,647.45	51,001.69	51,001.69	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO CHENCOLLI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78800											
CAM230202214411	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	18,578.42	18,160.87	18,160.87	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79735											

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302236479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 35433	1,499,999.62	1,499,999.62	0.00	0.00	0.00
CAM23030302236483	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 49085	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302236507	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50554	1,068,967.36	1,068,967.36	0.00	0.00	0.00
CAM23030302236511	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50730	1,137,463.37	1,137,463.37	0.00	0.00	0.00
CAM23030302236806	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68114	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	0.00
CAM23030302236810	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68420	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	0.00
CAM23030302236812	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CRUCERO OXA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68569	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	0.00
CAM23030302236816	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68930	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	0.00
CAM23030302236819	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69087	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00	0.00
CAM23030302236841	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71318	97,270.54	97,270.54	29,181.16	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
											APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM23030302236843	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GOMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71473				2,320,000.00	2,319,246.18	695,773.85	30.00
CAM23030302236845	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA COLONIA PABLO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71947				97,270.54	97,270.54	29,181.16	30.00
CAM23030302236886	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84373				385,816.00	385,816.00	0.00	0.00
CAM23030302236924	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91474				95,758.09	95,758.09	28,727.43	30.00
CAM23030302236942	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PLAN CHAC EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93942				419,925.36	419,925.36	125,977.61	30.00
CAM23030302236959	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 96546				96,984.00	96,984.00	29,095.20	30.00
CAM23030302236994	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 98137				290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
CAM23030302237022	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 99174				203,094.32	203,094.32	60,928.30	30.00
CAM23030302237388	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128864				171,229.42	171,229.42	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO		APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
											MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238439	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 152272			206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238474	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154176			103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238482	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154464			206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238489	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154608			206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238507	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154930			45,239.54	45,239.54	0.00	0.00	0.00
CAM230302238611	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157901			91,010.17	91,010.17	0.00	0.00	0.00
CAM230302238617	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158021			82,600.20	82,600.20	0.00	0.00	0.00
CAM230302238646	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159003			84,886.70	84,886.70	0.00	0.00	0.00
CAM230302238677	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALAMILLA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160561			106,492.20	106,492.20	0.00	0.00	0.00
CAM230302238710	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160904			91,505.66	91,505.66	0.00	0.00	0.00
CAM230302238946	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 173987			3,042,788.38	3,042,788.38	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302239949	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ACALAN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 174041	1,092,364.37	1,092,364.37	0.00	0.00	0.00
CAM230302239195	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA PEÑA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183085	191,700.00	191,700.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239200	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183624	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239215	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184431	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239278	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188307	46,625.86	46,625.86	0.00	0.00	0.00
CAM230302239328	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188933	41,560.26	41,329.20	0.00	0.00	0.00
CAM230302239362	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190908	83,188.25	83,026.16	0.00	0.00	0.00
CAM230302239431	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196485	309,000.00	308,334.25	0.00	0.00	0.00
CAM230302239443	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196738	196,000.00	194,107.27	0.00	0.00	0.00
CAM230302239715	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN - 208599	362,100.00	362,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239814	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213288	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302240031	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 217438	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240135	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220791	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240148	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 221542	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240507	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 231285	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206239	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7408	1,333,341.50	1,320,247.18	1,320,247.18	100.00	100.00
CAM230102206245	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7490	2,041,665.50	2,040,412.98	2,040,412.98	100.00	100.00
CAM230102206313	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584	7,000,000.00	6,217,625.79	2,932,571.47	47.17	0.00
CAM230202214132	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63840	98,000.00	97,829.81	29,348.94	30.00	0.00
CAM230202214138	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64331	98,000.00	97,829.82	97,829.82	100.00	44.00
CAM230202214182	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66654	309,000.00	308,824.28	92,647.28	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202214191	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68015	309,000.00	305,959.06	305,959.06	100.00	100.00
CAM230202214308	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75067	44,058.05	43,700.62	13,110.19	30.00	0.00
CAM230202214338	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 76168	236,640.00	236,640.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214357	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y AMPLUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76496	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	30.00
CAM230202214366	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640	53,632.32	53,174.68	15,952.40	30.00	0.00
CAM230202214386	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXMUCUY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 76282	152,118.89	150,020.55	45,006.17	30.00	0.00
CAM230202214398	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79131	42,605.70	42,092.22	42,092.22	100.00	100.00
CAM230202214437	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84508	399,504.00	399,504.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214593	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 97914	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302236484	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 49176	3,856,191.34	3,856,191.34	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV, FISICO
									MODIFICADO	PAGADO	% AV, FINANCIERO
CAM230302236637	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 56815	1,137,463.37	1,137,463.37	0.00	0.00
CAM230302236640	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 56915	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
CAM230302236817	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68988	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00
CAM230302236826	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69858	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00
CAM230302236847	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 72689	396,413.95	396,413.95	0.00	0.00
CAM230302236939	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93863	111,090.90	111,090.90	33,327.27	30.00
CAM230302236951	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 95069	134,716.90	134,716.90	40,415.07	30.00
CAM230302236993	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98126	130,669.58	130,669.58	39,200.87	30.00
CAM230302237015	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PABLO GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98911	149,021.45	149,021.45	44,706.44	30.00
CAM230302237384	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128304	252,150.94	252,150.94	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154339	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238506	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154915	45,015.08	45,015.08	0.00	0.00	0.00
CAM230302238508	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154936	67,442.78	67,442.78	0.00	0.00	0.00
CAM230302238523	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155691	72,543.59	72,543.59	0.00	0.00	0.00
CAM230302238648	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159068	283,915.64	283,915.64	0.00	0.00	0.00
CAM230302238694	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160753	77,882.61	77,882.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302238704	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160843	74,262.50	74,262.50	0.00	0.00	0.00
CAM230302238764	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 164268	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238809	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 164962	1,106,536.61	1,106,536.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302239196	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183182	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239214	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184402	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				%AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM230302239257	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187497	101,962.97	101,962.97	0.00	0.00	0.00
CAM230302239260	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL MUNICIPIO DE CARMEN - 187621	107,926.30	107,926.30	0.00	0.00	0.00
CAM230302239273	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187993	43,001.79	43,001.79	0.00	0.00	0.00
CAM230302239276	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188189	61,752.24	61,752.24	0.00	0.00	0.00
CAM230302239286	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188466	206,000.00	205,556.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302239320	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188752	115,344.95	114,214.39	0.00	0.00	0.00
CAM230302239326	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188865	56,906.69	56,357.29	0.00	0.00	0.00
CAM230302239458	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 197063	87,439.12	87,017.55	0.00	0.00	0.00
CAM230302240043	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 217741	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240050	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 217783	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240120	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220388	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240497	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 230962	348,500.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302240500	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 231121	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214092	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLAMADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 62120	412,000.00	411,770.13	411,770.13	100.00	100.00
CAM230202214136	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64081	309,000.00	307,673.32	92,302.00	30.00	0.00
CAM230202214175	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66301	618,000.00	615,765.74	615,765.74	100.00	82.00
CAM230202214188	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 67140	206,000.00	205,882.84	61,764.85	30.00	0.00
CAM230202214375	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOOL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77275	46,643.46	46,133.14	13,839.94	30.00	0.00
CAM230202214382	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78066	68,052.13	67,291.96	20,187.59	30.00	0.00
CAM230202214396	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOBOMÓ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78844	52,032.73	51,542.11	15,462.63	30.00	0.00
CAM230202214415	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80525	69,363.64	68,606.65	20,582.00	30.00	0.00
CAM230202214428	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81942	30,861.72	30,473.95	9,142.19	30.00	0.00
CAM230202214439	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 84579	196,504.00	196,504.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM2030202214455	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85108	26,639.11	26,395.31	7,918.59	30.00	0.00
CAM2030302236480	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 40573	704,301.12	704,301.12	0.00	0.00	0.00
CAM2030302236869	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 75953	1,566,722.05	1,566,722.05	0.00	0.00	0.00
CAM2030302236870	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 76034	385,816.00	385,816.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302236946	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94398	113,769.70	113,769.70	34,130.91	30.00	0.00
CAM2030302236950	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94992	104,855.62	104,855.62	31,456.69	30.00	0.00
CAM2030302236953	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAMULÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 95952	116,240.48	116,240.48	34,872.14	30.00	0.00
CAM2030302237773	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 136501	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302237848	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137621	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM2030302238268	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE EN LA COLONIA SANTA CRISTINA EN LA LOCALIDAD POMUCH, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 145731	1,975,278.84	1,974,788.49	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
											APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238398	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151278				309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238411	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151451				515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238510	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154957				29,079.29	29,079.29	0.00	0.00	0.00
CAM230302238512	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATA EL CHATO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154959				9,882.34	9,882.34	0.00	0.00	0.00
CAM230302238516	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 155494				64,648.12	64,648.12	0.00	0.00	0.00
CAM230302238517	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUKKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 155543				47,506.07	47,506.07	0.00	0.00	0.00
CAM230302238548	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 155928				49,292.89	49,292.89	0.00	0.00	0.00
CAM230302238583	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157359				5,644.14	5,644.14	0.00	0.00	0.00
CAM230302238600	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157579				118,709.35	118,709.35	0.00	0.00	0.00
CAM230302238626	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158291				72,503.60	72,503.60	0.00	0.00	0.00
CAM230302238636	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 158471				104,387.62	104,387.62	0.00	0.00	0.00
CAM230302238827	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166449				294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302239020	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN DIVERSAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 176110	603,500.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239210	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL JABAL EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184301	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239253	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187408	102,787.89	102,787.89	0.00	0.00	0.00
CAM230302239324	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188806	49,429.33	49,035.03	0.00	0.00	0.00
CAM230302239358	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190553	48,593.13	48,216.18	0.00	0.00	0.00
CAM230302239365	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190988	70,422.00	70,578.96	0.00	0.00	0.00
CAM230302239435	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196646	98,000.00	97,053.70	0.00	0.00	0.00
CAM230302239466	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 197377	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239490	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PROCESADORA EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198886	122,868.09	122,868.09	0.00	0.00	0.00
CAM230302239811	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213193	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302240123	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220489	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240159	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222113	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240171	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222533	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240351	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 227581	545,698.88	545,698.88	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240484	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 230659	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302240524	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 231935	651,900.00	651,900.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206234	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XWABEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7359	1,458,332.50	1,457,645.27	1,457,645.27	100.00	100.00
CAM230102206236	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7384	2,480,881.00	2,476,967.35	2,476,967.35	100.00	100.00
CAM230102206242	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7465	1,749,999.00	1,747,222.75	1,747,222.75	100.00	100.00
CAM230202214292	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 74520	45,930.50	45,414.80	13,624.44	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FISICO		
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		% AV. FINANCIERO	
CAM230202214327	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MAYA TECUN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75884	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
CAM230202214342	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECUN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241	69,986.58	69,652.22	20,895.67	30.00	0.00
CAM230202214371	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76934	79,728.09	79,294.78	79,294.78	100.00	100.00
CAM230202214391	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78802	52,025.94	51,381.10	51,381.10	100.00	100.00
CAM230202214392	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78810	31,829.95	31,444.54	9,433.36	30.00	0.00
CAM230202214394	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78852	50,173.10	49,523.76	14,857.13	30.00	0.00
CAM230202214408	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79484	19,544.63	19,283.63	19,283.63	100.00	100.00
CAM230202214409	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79539	3,663.67	3,518.36	3,518.36	100.00	0.00
CAM230202214423	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81576	26,751.14	26,353.42	7,906.03	30.00	0.00
CAM230202214432	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XKUNCHEIL, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 84284	196,504.00	196,504.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202214440	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84625	51,436.20	50,789.93	15,236.98	30.00	0.00
CAM230202214445	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84749	68,441.82	67,836.78	20,351.03	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302214449	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAH CABCHEN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84966	88,415.36	87,396.16	26,218.85	30.00	0.00
CAM230302236506	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50502	546,764.97	546,764.97	0.00	0.00	0.00
CAM230302236510	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50702	1,137,463.37	1,137,463.37	0.00	0.00	0.00
CAM230302236828	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70007	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00	0.00
CAM230302236846	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAH CABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 72580	789,778.03	789,778.03	0.00	0.00	0.00
CAM230302236922	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 91257	90,431.21	90,431.21	27,129.36	30.00	0.00
CAM230302237375	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 127734	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302237451	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE AUDIOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO COLONIA LAS FLORES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 131989	786,424.73	786,424.73	0.00	0.00	0.00
CAM230302237852	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137684	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302237859	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS BODEGAS, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137833	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238452	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JE NE POLO NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153289	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238459	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153892	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238460	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153719	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238467	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153874	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238483	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154465	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238505	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154904	60,365.91	60,365.91	0.00	0.00	0.00
CAM230302238515	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT EL CARIZAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155349	50,635.21	50,635.21	0.00	0.00	0.00
CAM230302238525	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155739	51,735.47	51,735.47	0.00	0.00	0.00
CAM230302238533	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155794	49,050.83	49,050.83	0.00	0.00	0.00
CAM230302238540	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155845	50,736.43	50,736.43	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO		AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
								PAGADO	MODIFICADO	PAGADO	MODIFICADO		
CAM230302238589	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157459	82,321.63	82,321.63	0.00	82,321.63	0.00	0.00
CAM230302238595	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157489	77,120.28	77,120.28	0.00	77,120.28	0.00	0.00
CAM230302238597	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA CONQUISTA DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157501	94,154.39	94,154.39	0.00	94,154.39	0.00	0.00
CAM230302238628	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158333	108,119.95	108,119.95	0.00	108,119.95	0.00	0.00
CAM230302238759	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE CHINA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164205	461,500.00	461,500.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00
CAM230302238778	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164501	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
CAM230302238790	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164597	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00
CAM230302238792	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164642	276,900.00	276,900.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00
CAM230302239197	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. - 183447	355,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
CAM230302239252	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187298	91,712.89	91,712.89	0.00	91,712.89	0.00	0.00
CAM230302239277	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188253	58,315.02	58,315.02	0.00	58,315.02	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302239296	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188553	206,000.00	205,556.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302239301	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188583	206,000.00	205,556.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302239360	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190778	110,683.80	109,983.18	0.00	0.00	0.00
CAM230302239433	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196592	309,000.00	308,334.25	0.00	0.00	0.00
CAM230302239445	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196806	53,693.93	53,587.14	0.00	0.00	0.00
CAM230302239481	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 198602	50,335.94	50,335.94	0.00	0.00	0.00
CAM230302239483	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198718	67,312.76	67,312.76	0.00	0.00	0.00
CAM230302239807	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213071	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240023	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 216945	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240157	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 221961	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302240521	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 231791	660,100.00	660,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240528	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CARMEN CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 232051	553,500.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206225	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7231	1,166,666.00	1,163,656.95	1,163,656.95	100.00	100.00
CAM230202213957	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CRISTÓBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55920	515,000.00	514,712.66	154,413.80	30.00	20.40
CAM230202214154	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 65405	196,000.00	195,659.62	58,697.89	30.00	0.00
CAM230202214280	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 73918	34,105.29	33,845.22	33,845.22	100.00	100.00
CAM230202214335	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76035	45,591.62	45,073.37	13,522.01	30.00	0.00
CAM230202214402	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79231	60,539.55	59,761.16	59,761.16	100.00	100.00
CAM230202214413	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PABLO GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 80250	20,367.63	20,108.62	20,108.62	100.00	100.00
CAM230202214452	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85032	77,054.28	76,161.73	22,848.52	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO			AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO			
CAM230302236486	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49371	1,030,645.30	1,030,645.30	0.00	0.00			0.00
CAM230302236502	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50345	658,540.65	658,540.65	0.00	0.00			0.00
CAM230302236508	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50658	595,560.99	595,560.99	0.00	0.00			0.00
CAM230302236829	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70076	194,541.07	194,541.07	58,362.32	30.00			0.00
CAM230302236840	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71252	1,500,000.00	1,499,540.36	449,862.11	30.00			0.00
CAM230302236848	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKNI - 72747	1,247,085.97	1,247,085.97	0.00	0.00			0.00
CAM230302236920	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 91117	145,080.17	145,080.17	43,524.05	30.00			0.00
CAM230302237010	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98745	269,253.71	269,253.71	80,776.11	30.00			0.00
CAM230302237536	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTON - 133708	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			50.00
CAM230302238425	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151760	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00			0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238455	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153531	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238457	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UNO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 153593	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238463	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153797	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238470	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, LA REBEZA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154003	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238475	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUKKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154244	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238476	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154264	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238497	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154733	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238509	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154941	57,646.07	57,646.07	0.00	0.00	0.00
CAM230302238543	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155873	55,709.60	55,709.60	0.00	0.00	0.00
CAM230302238566	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUKKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 156282	111,314.47	111,314.47	0.00	0.00	0.00
CAM230302238601	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157600	59,280.29	59,280.29	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302238645	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158970	82,248.21	82,248.21	0.00	0.00	0.00
CAM230302238679	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160574	42,777.35	42,777.35	0.00	0.00	0.00
CAM230302238689	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160711	111,634.03	111,634.03	0.00	0.00	0.00
CAM230302238692	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160741	42,425.26	42,425.26	0.00	0.00	0.00
CAM230302238825	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166399	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302238826	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166442	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239172	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA MIRADOR, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181267	305,300.00	305,300.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239174	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181434	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239202	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MESHAL EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 183795	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239247	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 187162	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302239249	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL-PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187186	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239250	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187201	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239255	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187448	110,049.20	110,049.20	0.00	0.00	0.00
CAM230302239264	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187717	82,516.63	82,516.63	0.00	0.00	0.00
CAM230302239284	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188438	412,000.00	411,763.46	0.00	0.00	0.00
CAM230302239304	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188640	309,000.00	308,822.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302239456	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197000	54,039.23	53,836.83	0.00	0.00	0.00
CAM230302239477	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198515	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198548	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239504	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 199951	576,620.02	576,620.02	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO						NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230302239699	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD HECELCHAKAN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 208855	1,024,721.16	1,024,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239782	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN - 212030	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302239804	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213022	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240127	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 220588	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240175	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 222601	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302240498	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 231050	988,208.78	988,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302236854	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 73968	16,354.09	16,354.09	16,354.09	100.00	100.00	100.00
CAM230102210164	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,810.90	706,960.56	706,960.56	100.00	100.00	100.00
CAM230102210183	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA	355,152.56	355,151.59	355,151.59	100.00	100.00	100.00
CAM230202232142	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,581.34	223,496.77	223,496.77	100.00	100.00	100.00
CAM230202232149	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	838,331.98	838,331.98	789,172.66	94.14	95.00	95.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	219,067.36	219,067.36	209,545.28	95.65	100.00
ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
CAM230202232167	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,407,004.12	1,407,004.12	1,052,146.62	74.78	98.00
ESC. SEC. TEC. NO. 09, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA											
CAM230202232168	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,957,323.77	1,957,323.77	1,643,797.71	83.98	90.00
ESC. SEC. TEC. NO. 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
CAM230302266795	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS	94,149.07	94,149.07	0.00	0.00	0.00
J.N. OVIDIO DECROLY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
CAM230302266810	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,231,807.67	1,231,807.67	369,542.30	30.00	0.00
CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA											
CAM230302266819	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	461,216.20	461,216.20	0.00	0.00	0.00
PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230302266820	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	583,135.94	583,135.94	0.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA NUM 127, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS											
CAM230302266827	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	991,107.02	991,107.02	297,332.11	30.00	2.00
PRIM. MANUEL ACUÑA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230302266828	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	2,410,977.33	2,410,977.33	723,293.20	30.00	0.00
PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230302266830	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,159,969.90	1,159,969.90	347,990.97	30.00	0.00
ESC. SEC. GRAL. NUM. 08, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR											
CAM230202232178	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	2,088,598.04	2,088,598.04	1,591,043.06	76.18	99.00
PRIM. ANGEL CASTILLO LANZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232180	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	5,457,961.01	5,457,961.01	3,352,474.71	61.42	48.00
PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230302266800	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,157,932.47	1,157,932.47	1,108,107.72	95.70	100.00
TELESECUNDARIA NUM 24, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
CAM230302266808	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,303,437.99	1,303,437.99	391,031.39	30.00	10.00
TELESECUNDARIA NUM 151, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230302266813	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	619,110.73	619,110.73	185,733.22	30.00	15.00
J.N. MANUEL GUAL VIDAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO											
CAM230302266831	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,649,216.71	1,649,216.71	494,765.01	30.00	0.00
TELESECUNDARIA NUM 152, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICO A, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR											
CAM230102210171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	80,540.10	78,422.13	78,422.13	100.00	100.00
TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS											
CAM230202232136	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	375,579.87	371,886.15	371,886.15	100.00	100.00
PRIM. 18 DE MARZO, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR											
CAM230302266798	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	383,845.35	383,845.35	115,153.60	30.00	0.00
PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA											
CAM230302266814	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	1,369,657.31	1,369,657.31	669,678.34	48.89	70.00
PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
CAM230302266834	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	360,737.86	360,737.86	108,221.36	30.00	0.00
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS											
CAM230102210176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	452,794.67	452,793.71	452,793.71	100.00	100.00
PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA											

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				NOMBRE				AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	
FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FISICO
CAM2030202232135	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	325,213.04	324,738.69	324,738.69	100.00
CAM2030202232137	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	216,477.61	216,476.66	216,476.66	100.00
CAM2030202232177	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,123,741.83	1,123,741.83	1,069,047.74	95.13
CAM2030202232181	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 04, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,947,111.65	2,947,111.65	2,378,342.10	80.70
CAM2030202232182	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA	3,126,906.00	3,126,906.00	2,391,833.20	76.49
CAM2030302266825	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA	3,133,246.81	3,133,246.81	938,974.04	29.97
CAM2030302266835	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 05, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	360,006.26	360,006.26	108,001.88	30.00
CAM2030302266837	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 12, CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL	661,789.45	661,789.45	198,536.83	30.00
CAM2030102210168	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,983.55	272,314.76	272,314.76	100.00
CAM2030202232143	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. NIÑO FELIZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	41,704.60	41,491.09	41,491.09	100.00
CAM2030202232171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	123,166.79	123,166.79	36,950.04	30.00
CAM2030302266796	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JARDIN DE LAS SONRISAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,953.73	100,953.73	0.00	0.00
CAM2030302266806	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	706,826.28	706,826.28	542,188.90	76.71
CAM2030302266812	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO MADRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	686,892.24	686,892.24	206,067.67	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266838	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,070,626.41	1,070,626.41	0.00	0.00	0.00
CAM230202232150	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	582,363.86	582,363.86	402,868.02	69.18	100.00
CAM230202232179	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,382,307.90	1,382,307.90	908,662.67	65.74	99.00
CAM230302266799	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE AVILA CAMACHO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	1,798,130.71	1,798,130.71	0.00	0.00	0.00
CAM230302266805	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 84, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,467,064.09	1,467,064.09	440,119.23	30.00	40.00
CAM230302266807	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. SABANCUY, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	776,416.54	776,416.54	679,660.56	87.54	85.00
CAM230302266815	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. LIC. CARLOS SANJOSÉ PÉREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,273,297.35	1,273,297.35	381,989.20	30.00	40.00
CAM230302266816	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	249,925.16	249,925.16	0.00	0.00	0.00
CAM230302266823	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A1 (PLANTA BAJA: DIRECCION, 1 AULA DE COMPUTO, 1 AULA BIBLIOTECA Y PLANTA ALTA: 2 AULAS DIDACTICAS), MODULO DE ESCALERAS PARA EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA	6,844,106.57	6,844,106.57	2,053,231.97	30.00	7.00
CAM230302266829	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO E: 2 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,518,533.80	1,518,533.80	455,560.14	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso						
CAM230302266832	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM. 110. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	681,901.10	681,901.10	204,570.33	30.00	30.00
CAM230302266836	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. NETZAHUALCOYOTL. CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EDIFICIO C. CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,359,173.21	1,359,173.21	407,751.96	30.00	0.00
CAM230102210161	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NO. 133. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	667,067.73	667,067.73	612,480.75	91.82	70.00
CAM230102210162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NO. 69. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	298,162.02	298,162.02	229,134.45	76.85	100.00
CAM230102210180	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. ALFONSO GARCÍA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	373,617.58	371,533.99	371,533.99	100.00	100.00
CAM230102210185	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		SUPERVISION ESCOLAR 014 DE PRIMARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	335,864.58	323,675.54	323,675.54	100.00	100.00
CAM230202232173	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. GUADALUPE VICTORIA, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	205,538.64	205,538.64	155,800.25	75.80	78.00
CAM230302266789	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,801.53	249,801.53	74,940.46	30.00	0.00
CAM230302266791	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. MANUEL J LOPEZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	707,759.26	707,759.26	212,327.78	30.00	0.00
CAM230302266792	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. MARIA DEL ROSARIO RIVAS HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	297,089.69	297,089.69	0.00	0.00	0.00
CAM230302266794	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 8, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	576,882.58	576,882.58	0.00	0.00	0.00
CAM230302266802	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	597,033.31	597,033.31	179,110.00	30.00	100.00
CAM230302266803	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. FORD 181 SEPTIMINIO PÉREZ PALACIOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,160.53	246,160.53	241,575.72	98.14	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266811	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. JOSE VASCONSELOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,588,682.21	1,588,682.21	476,604.66	30.00	0.00
CAM230302266821	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. NIÑO CAMPESINO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCION-BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,853,433.11	1,853,433.11	556,029.93	30.00	33.00
CAM230302266824	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,056,934.34	1,056,934.34	508,517.19	48.11	25.00
CAM230302266826	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	950,687.31	950,687.31	285,206.19	30.00	25.00
CAM230202232147	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. AGUSTINA PEREZ ALVAREZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	173,073.80	173,073.80	121,866.29	70.41	100.00
CAM230202232176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,142,303.88	1,142,303.88	923,886.01	80.88	70.00
CAM230202232183	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,524,137.04	5,524,137.04	2,914,850.40	52.77	55.00
CAM230302266790	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,897,337.22	2,897,337.22	869,201.17	30.00	38.00
CAM230302266793	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. ESTEFANIA CASTANEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,884.90	455,884.90	136,765.47	30.00	0.00
CAM230302266801	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. TEC. NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,160,906.57	5,160,906.57	2,486,066.57	48.17	32.00
CAM230302266804	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,103,252.44	1,103,252.44	517,204.17	46.88	20.00
CAM230302266809	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,838,013.03	1,838,013.03	551,403.91	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
													MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266817	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL NO. 18. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA					1,422,707.00	1,422,707.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266818	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DON MIGUEL HIDALGO. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS					407,620.81	407,620.81	0.00	0.00	0.00
CAM230302266822	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL PLANETA DEL SABER. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR					1,010,008.78	1,010,008.78	303,002.63	30.00	30.00
CAM230302266833	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS					358,893.24	358,893.24	107,667.97	30.00	0.00
CAM230202232158	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. DESIDERIO ORTEGON CAHUICH. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR					406,243.96	406,243.96	406,243.96	100.00	100.00
CAM230102210186	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA					197,651.36	197,651.36	197,651.36	100.00	100.00
CAM230102210187	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHTEMOC. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					85,901.78	85,901.78	85,901.78	100.00	100.00
CAM230202232140	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM LIC CARLOS SANSORES PEREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					300,207.35	300,207.35	300,207.35	100.00	100.00
CAM230202232163	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					513,811.90	513,811.90	513,811.90	100.00	100.00
CAM230202232169	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	SUPERVISION ESCOLAR EDUCACION PRIMARIA NO. 009. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					398,709.85	398,709.85	398,709.85	100.00	100.00
CAM230202232170	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. SANTIAGO PACHECO CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					165,123.34	165,123.34	165,123.34	100.00	100.00
CAM230202232151	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL CHAN EK'OB'. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS					89,536.58	89,536.58	89,536.58	100.00	100.00
CAM230202232156	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					175,930.30	175,930.30	175,930.30	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232153	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. SANTIAGO ORTEGA, REHABILITACION DE INSTALACIONE ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EXTERIORES	193,489.80	193,489.80	193,489.80	100.00	100.00
CAM230202232154	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 40, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	315,301.89	315,301.89	315,301.89	100.00	100.00
CAM230102210188	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,444.81	409,444.81	409,444.81	100.00	100.00
CAM230202232141	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	584,766.63	584,766.63	584,766.63	100.00	100.00
CAM230202232148	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 03, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	377,380.27	377,380.27	377,380.27	100.00	100.00
CAM230202232159	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. FRANCISCO G. TORRES, REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	95,302.96	95,302.96	95,302.96	100.00	100.00
CAM230202232165	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	893,257.88	893,257.88	893,257.88	100.00	100.00
CAM230102210191	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,134.14	161,134.14	161,134.14	100.00	100.00
CAM230202232146	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181,024.03	181,024.03	181,024.03	100.00	100.00
CAM230202232157	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	97,172.93	97,172.93	97,172.93	100.00	100.00
CAM230202232160	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	514,484.20	514,484.20	514,484.20	100.00	100.00
CAM230102210165	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,361.21	715,361.21	715,361.21	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE FINANCIERO FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102210174	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	759,809.13	759,809.13	759,809.13	100.00	100.00
CAM230202232152	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. UZAZIL-CHAMPAAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,273.62	63,273.62	63,273.62	100.00	100.00
CAM230102210160	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	743,521.43	743,521.43	743,521.43	100.00	100.00
CAM230102210189	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESCUELA INICIAL INDIGENA NA'AYBIL KANBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,094.89	126,094.89	126,094.89	100.00	100.00
CAM230202232139	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS (sec. II), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	459,733.24	459,733.24	459,733.24	100.00	100.00
CAM230202232145	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		PRIM. PLAN DE AYUTLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	330,633.11	330,633.11	330,633.11	100.00	100.00
CAM230202232155	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 158, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE TRANSFORMADOR)	568,862.82	568,862.82	568,862.82	100.00	100.00
CAM230202232164	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		TELESECUNDARIA NUM 132, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	495,326.18	495,326.18	495,326.18	100.00	100.00
CAM230202232166	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		J.N. PROFA CONCEPCION DURAN LANZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	896,557.06	896,557.06	896,557.06	100.00	100.00
CAM230202232172	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	1,477,023.89	1,477,023.89	1,477,023.89	100.00	100.00
CAM230202232175	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. NUM. 15, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	2,737,756.30	2,737,756.30	2,737,756.30	100.00	100.00
CAM230102211113	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10)	519,255.00	519,255.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232830	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EL LABORATORIO DE HOTELERÍA DE LA CARRERA DE LTUR	255,304.00	255,301.48	255,301.48	100.00	100.00
CAM230202233023	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C	1,849,994.00	1,849,994.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302268088	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	4,516,302.91	4,516,302.91	1,287,146.32	28.50	0.00
CAM230302268248	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA RECOLECCION PLUVIAL	1,547,552.13	1,547,552.13	0.00	0.00	0.00
CAM230202232312	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS	475,671.00	475,671.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234210	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,390,688.00	1,390,688.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266666	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	17,775,334.00	17,775,334.00	13,331,500.55	75.00	0.00
CAM230302266842	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA)	4,681,825.96	4,681,825.96	1,765,036.58	37.70	22.00
CAM230302266844	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	7,725,519.47	7,725,519.47	2,678,144.63	34.67	7.00
CAM230302268454	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA BORATORIOS DE TURISMO Y GASTRONOMIA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302271713	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS DZITBALCHÉ, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE	29,559,000.00	29,559,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232789	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA)	1,348,119.00	1,348,116.12	1,348,116.12	100.00	100.00
CAM230202233019	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS EDIFICIOS A, B, C	2,296,109.00	2,296,109.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202234218	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA)	2,728,329.00	2,728,329.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266840	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, E, F, I, J, K, L, M, N, PLAZA CIVICA Y TALLERES DE MECÁNICA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALMACEN DE MATERIALES	7,953,613.49	7,953,613.49	2,386,084.05	30.00	32.00
CAM230102210182	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,383.58	240,383.58	192,758.47	80.19	100.00
CAM230202232309	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE COBRE A FIBRA ÓPTICA.	413,627.00	413,627.00	413,514.25	99.97	100.00
CAM230202234197	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTUSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1,489,556.00	1,489,556.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234213	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE ADMINISTRACIÓN	519,600.00	519,599.97	519,599.97	100.00	100.00
CAM230302266845	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA, ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN INSTALACIONES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	7,326,590.86	7,326,590.86	2,197,977.26	30.00	35.00
CAM230302266846	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA (PRIMERA ETAPA)	7,933,938.70	7,933,938.70	2,380,181.61	30.00	18.00
CAM230302266822	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	3,446,888.71	3,446,888.71	970,781.40	28.16	0.00
CAM230302271718	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS EL JUNCAL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE	5,692,215.00	5,692,215.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232281	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V	6,092,440.00	6,092,440.00	2,066,322.36	33.92	27.00
CAM230202233234	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria	7,480,733.72	7,480,733.72	803,082.99	10.74	0.00
CAM230202233335	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		Terminación del Edificio de la Nave Mecánica.	2,777,698.00	1,989,650.51	514,904.66	25.88	0.00
CAM230202234221	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA	2,192,830.00	2,192,830.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202266843	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE. REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y BANDA PERIMETRAL Y CONTRUCCION DE CAFETERIA	8,250,103.26	8,250,103.26	2,475,030.97	30.00	13.00
CAM230202232306	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AULAS EN CAMPUS V	3,804,668.00	3,804,668.00	2,529,985.39	66.50	42.00
CAM230202232826	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP)	1,989,550.00	1,989,550.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202233025	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	1,129,514.00	1,129,514.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202234170	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS MULTIDISCIPLINARIO DE IGE	61,112.00	61,111.82	61,111.82	100.00	100.00
CAM230202266841	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS H Y D	21,812,117.58	21,812,117.58	7,002,070.03	32.10	10.00
CAM230202266038	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	4,158,297.45	4,158,297.45	1,167,269.83	28.07	0.00
CAM230202266453	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAFETERIA	1,680,486.87	1,680,486.87	0.00	0.00	0.00
CAM230202269635	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		ADECUACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	2,010,768.58	2,010,768.58	573,068.19	28.50	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302268644	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	519,255.00	519,255.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302271728	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	3,136,824.00	3,136,824.00	0.00	0.00	0.00
CAM23020202233346	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con unidades generadoras de agua helada.	7,696,061.77	7,696,061.77	0.00	0.00	0.00
CAM23030302266797	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO I ADMINISTRATIVO Y OBRA COMPLEMENTARIA	8,303,359.34	8,303,359.34	2,491,007.80	30.00	5.00
CAM23030302268077	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	3,446,881.35	3,446,881.35	965,633.21	28.01	0.00
CAM23020202232184	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 126, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIOR (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	221,796.48	221,796.48	221,796.48	100.00	100.00
CAM23030302266839	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 126, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIOR	71,228.92	71,228.92	71,228.92	100.00	100.00
CAM230102210504	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición)	51,363,000.00	51,374,539.85	9,287,424.00	18.08	100.00
CAM230102210504	ff2	2023				ESTATAL						
CAM230102210595	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de licencias informáticas SALLE	200,000.00	200,000.00	100,000.00	50.00	100.00
CAM230102210605	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición)	881,000.00	881,000.00	159,999.99	18.16	100.00
CAM230102210920	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	33.33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102232000	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	4,408,572.00	4,723,572.00	0.00	0.00	66.67
CAM230302269424	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PF (Adquisición de mobiliarios y equipos de administración)	75,402.00	75,402.00	75,401.99	100.00	100.00
CAM230102210286	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	180,000.00	180,000.00	103,627.44	57.57	100.00
CAM230102210287	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	94,581.06	94,581.06	0.00	0.00	0.00
CAM230102210288	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUE (ADQUISICIÓN)	88,000.00	88,000.00	78,640.02	89.36	100.00
CAM230102210506	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		(adquisición de) Equipo de Defensa y Seguridad	6,636,920.00	6,636,920.00	2,369,225.69	35.70	41.28
CAM230102210512	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de Software para UIPEM	3,701,792.00	3,701,792.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210894	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212656	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones)	2,030,388.00	2,063,371.00	1,338,960.14	64.89	100.00
CAM230102212700	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212745	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM	779,822.00	779,822.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212748	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Cámaras fotográficas y de video (adquisición) UIPEM	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212761	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Muebles de oficina y estantería (adquisición) SALLE	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232030	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA FGE CAM	2,270,580.00	2,270,580.00	2,270,557.55	100.00	100.00
CAM230102210291	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	6,219,172.00	6,219,172.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210510	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición) UIPEM	1,560,000.00	1,559,999.95	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102210882	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	39,390.00	39,390.00	16,083.40	40.83	100.00
CAM230102210888	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	545,000.00	545,000.00	294,814.00	54.09	100.00
CAM230202232076	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA FGE CAM Y DE LABORATORIO	4,614,000.00	4,614,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232079	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MÉDICO	4,985,800.00	4,985,800.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232210	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FGE CAM	450,500.00	450,500.00	205,964.96	45.72	100.00
CAM230102210216	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN3	310,000.00	310,000.00	307,632.00	99.24	100.00
CAM230102210228	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)	148,746.76	148,746.76	59,142.60	39.76	100.00
CAM230102210290	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		AUDIOVISUALES/ REPUE (Adquisición)	5,000.00	5,000.00	2,900.00	58.00	100.00
CAM230202232034	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232043	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	35,172.90	35,172.90	0.00	0.00	0.00
CAM230102210289	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUE (ADQUISICIÓN)	1,775,994.00	1,775,994.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210507	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de licencias informáticas para Seguridad Pública	223,478.45	223,478.44	223,478.44	100.00	100.00
CAM230102210903	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	2,555,000.00	2,555,000.00	815,129.68	31.90	100.00
CAM230202231994	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES)	100,610.98	100,610.98	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102210230	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210281	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	125,000.00	125,000.00	121,800.00	97.44	100.00
CAM230102210891	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	22,270,000.00	22,270,000.00	20,558,692.00	92.32	100.00
CAM230102212647	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada)	4,294,142.00	4,294,142.00	4,220,404.80	98.28	98.04
CAM230102212752	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (equipamiento) RNR	1,751,000.00	1,751,000.00	737,348.20	42.11	100.00
CAM230202232003	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones)	2,387,280.00	2,387,280.00	1,136,800.00	47.62	0.00
CAM230202232019	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	1,308,185.58	1,308,185.58	0.00	0.00	0.00
CAM230202232026	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (Adquisiciones)	1,858,059.00	1,858,059.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302236324	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Adquisición de 1 Ambulancia para la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos de rendimientos financieros.	87,781.80	87,781.80	0.00	0.00	0.00
CAM230302269428	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PF	1,201,644.00	1,201,644.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210284	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición)	66,986.90	66,986.90	46,000.00	68.67	100.00
CAM230102212758	ff1	2023				ESTATAL		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) SALLE	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212758	ff2	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,117,218.20	1,117,218.20	0.00	0.00	0.00
CAM230202232084	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	130,000.00	97,312.40	74.86	100.00
CAM230102210219	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210276	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102210279	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	40,000.00	40,000.00	38,506.90	96.27	100.00
CAM230102210280	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	1,353,480.00	1,353,480.00	99,354.00	7.34	7.04
CAM230102210925	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE: RECURSO FASP 2023.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM230102212695	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de comunicación y telecomunicación SVG	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212750	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM	68,690.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231795	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Adquisiciones)	684,915.00	684,915.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231997	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones)	1,044,435.00	1,044,435.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232218	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DE LA FGECAIM	63,500.00	63,500.00	62,532.12	98.48	100.00
CAM230102212706	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		Equipo de comunicación y telecomunicación RNR	8,457,906.39	8,457,906.39	8,457,906.39	100.00	100.00
CAM230302269422	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PF (Adquisición de mobiliarios y equipos de administración)	75,724.80	75,724.80	75,724.80	100.00	100.00
CAM230202232231	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA, TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, CALAKMUL	3,852,302.27	3,852,302.27	3,129,758.26	81.24	100.00
CAM230202232250	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DZACABUCHEN, CHAMPOTON	4,498,153.90	4,498,153.90	3,336,425.11	74.17	100.00
CAM230202232265	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN.	4,596,312.98	4,596,312.98	2,742,172.09	59.66	83.00
CAM230302268096	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA)	3,292,285.68	3,292,285.68	0.00	0.00	0.00
CAM230202232239	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE IMI, CAMPECHE	3,124,514.53	3,124,514.53	1,002,992.02	32.10	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202232270	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN.	5,576,780.76	5,576,780.76	4,162,349.56	74.64	100.00
CAM230302266967	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRR) EN CD DEL CARMEN	7,637,965.49	7,637,965.49	2,291,389.65	30.00	32.00
CAM230202232238	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	3,073,550.06	3,073,550.06	1,844,779.18	60.02	100.00
CAM230202232263	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, ESCARCEGA	3,550,712.17	3,550,712.17	2,161,739.84	60.88	73.00
CAM230202232242	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE.	4,528,074.50	4,528,074.50	1,961,660.43	43.32	60.00
CAM230202232271	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO A LA BIBLIOTECA CAMPECHE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	214,100.01	276,594.21	214,100.01	77.41	100.00
CAM230202232267	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CHAMPOTÓN.	4,765,634.24	4,765,634.24	3,627,682.78	76.12	80.00
CAM230302266954	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO	1,729,983.71	1,729,983.71	1,028,737.56	59.47	75.00
CAM230302266973	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKIN, CALKINI	3,697,131.19	3,697,131.19	3,638,300.31	98.41	100.00
CAM230302266979	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA CAMPECHE (EDIFICIO PARA PERSONAS INIMPUTABLES)	16,643,468.47	16,643,468.47	6,036,592.79	36.27	34.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FISICO	
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		% AV. FINANCIERO
CAM230202232249	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, CARMEN.	5,456,588.15	2,299,989.73	42.15	30.00
CAM230202232258	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, ESCARCEGA	3,268,182.43	3,262,477.95	99.83	100.00
CAM230202232269	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, CARMEN	3,549,334.72	3,311,328.41	93.29	100.00
CAM230302264523	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (Desarrollo de módulo generador de encuestas, adquisición de equipo informático diverso y adquisición de servidores de hiperconvergencia para el fortalecimiento de las oficinas catastrales)	9,939,239.00	9,939,239.00	0.00	0.00
CAM230202232259	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CHEMBLÁS, CAMPECHE.	5,799,425.51	5,566,202.51	95.98	92.01
CAM230202232260	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHEN	5,105,529.37	2,223,174.32	43.54	35.00
CAM230202232266	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE	5,586,830.65	2,742,827.96	49.09	36.00
CAM230302266995	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA, CAMPECHE	14,739,377.96	4,421,813.39	30.00	36.00
CAM230202232235	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, CANDELARIA.	4,908,267.60	4,186,268.64	85.29	100.00
CAM230202232241	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA	8,602,078.86	3,714,767.58	43.18	25.00
CAM230202231680	ff1	2023	47	S	10	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM)	135,000.00	134,900.00	99.93	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM2030302268285	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES ESTACIÓN CANTENMÓ, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA, SEGUNDA ETAPA.	599,980.55	599,980.55	179,994.17	30.00	0.00
CAM220402198100	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,978.48	152,978.48	105,094.39	68.70	100.00
CAM220402198102	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,961.12	225,961.12	164,912.39	72.98	100.00
CAM220202086541	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,111.68	847,111.68	458,760.00	54.16	95.00
CAM220302131351	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,206.24	843,206.24	755,850.34	89.64	100.00
CAM220402198107	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	316,085.21	316,085.21	269,533.72	85.27	98.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,774.64	348,774.64	100,959.72	28.95	100.00
CAM220402198091	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,811.52	258,811.52	198,166.37	76.57	100.00
CAM220402198092	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	566,388.47	566,388.47	152,543.65	26.93	95.00
CAM220402198109	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,117,272.05	1,117,272.05	1,099,488.72	98.41	100.00
CAM220302131350	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,504.26	173,504.26	151,039.44	87.05	100.00
CAM220402198095	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	859,968.22	859,968.22	633,031.86	73.61	100.00
CAM220402198096	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	565,294.71	565,294.71	432,090.44	76.44	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402198104	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,124.55	96,124.55	94,181.68	97.98	100.00
CAM220402198536	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	724,254.67	724,254.67	679,522.87	93.82	100.00
CAM2204021981352	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,050,217.82	1,050,217.82	786,684.01	74.91	85.00
CAM2204021981353	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	172,888.52	172,888.52	133,913.75	77.46	100.00
CAM220402198103	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282,115.42	282,115.42	84,634.63	30.00	80.00
CAM220402198093	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	508,478.85	508,478.85	419,241.19	82.45	100.00
CAM220402198094	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,003.28	778,003.28	454,136.97	58.37	100.00
CAM220402198098	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	112,252.31	112,252.31	33,675.69	30.00	100.00
CAM220402198099	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,998.61	119,998.61	52,012.68	43.34	100.00
CAM220402198105	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	411,372.04	411,372.04	411,372.04	100.00	98.00
CAM220402198106	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	944,694.91	944,694.91	635,922.42	67.32	83.00
CAM220402198537	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,799.99	95,799.99	95,799.99	100.00	100.00
CAM220402198538	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,715.31	191,715.31	191,715.31	100.00	100.00
CAM220402198101	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,373.24	105,373.24	105,373.24	100.00	100.00
CAM2204021981354	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS		UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,427,664.54	1,427,664.54	1,141,236.26	79.94	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402198097	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,773,413.18	1,605,054.27	57.87	88.00
CAM220402198108	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,328.14	162,898.78	88.37	100.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	425,987.86	417,086.16	97.91	100.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,708.15	737,858.39	87.45	100.00
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,727.46	643,599.96	76.10	86.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,588.60	911,701.44	98.39	100.00
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,610.20	758,542.07	89.28	100.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,119.80	248,332.01	47.93	100.00
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	686,316.60	305,444.78	44.50	100.00
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	544,218.72	501,849.77	92.21	100.00
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,684.88	818,791.83	87.79	100.00
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,252,953.79	935,781.00	74.69	73.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,806.43	850,806.43	743,125.10	87.34	100.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,879.66	599,879.66	515,699.47	85.97	100.00
CAM210201938582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	705,893.33	656,907.08	656,907.08	100.00	100.00
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,203.20	1,091,203.20	894,243.49	81.95	100.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,197.05	845,197.05	586,653.87	69.41	100.00
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,013.66	1,091,013.66	1,021,599.55	93.64	100.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,803.97	1,055,803.97	549,175.74	52.01	48.00
CAM210201938581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	666,526.33	666,526.33	585,878.17	87.90	100.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,803.24	847,803.24	677,586.45	79.92	100.00
CAM210302000573	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,877.20	848,877.20	829,899.79	97.76	100.00
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	15.00
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	985,831.09	985,831.09	647,409.22	65.67	55.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO	
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,296,437.95	1,296,437.95	927,517.32	71.54	41.00
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	1,141,224.10	97.02	100.00
CAM210402052927	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	921,078.58	921,078.58	921,078.58	100.00	100.00
CAM210402054131	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
CAM200401875016	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YANEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	515,513.25	515,513.25	385,060.64	74.69	100.00
CAM200401875029	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,099,560.78	1,099,560.78	996,886.24	90.66	100.00
CAM200401875048	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,166,278.56	4,166,278.56	3,082,776.32	73.99	100.00
CAM200401875049	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	943,751.16	943,714.50	943,714.50	100.00	100.00
CAM200301714489	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	785,327.59	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00
CAM200301714504	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682,503.95	682,503.95	204,751.18	30.00	65.00
CAM200401875027	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,863.03	1,348,863.03	757,584.08	56.16	100.00
CAM200401875034	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,130,146.27	1,130,146.27	1,090,366.58	96.48	100.00
CAM200301714496	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	517,105.93	517,105.93	475,827.58	92.02	100.00
CAM200301714516	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	762,316.39	762,316.39	413,321.55	54.22	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM200401875033	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	803,073.03	803,073.03	785,613.43	97.83	100.00
CAM200401875035	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,491,007.53	1,491,007.53	948,547.39	63.62	100.00
CAM200401875045	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,906,211.05	1,906,211.05	1,722,308.59	90.35	100.00
CAM200401875047	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,982,630.76	1,982,630.76	1,494,326.59	75.37	100.00
CAM200301714479	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,567.26	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00
CAM200301714491	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888,817.69	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00
CAM200301714501	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	712,935.73	712,935.73	514,808.89	72.21	85.00
CAM200301714513	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,149.52	849,149.52	701,640.78	82.63	100.00
CAM200301714470	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	760,652.88	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00
CAM200301714517	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	844,457.12	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00
CAM200301714468	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,910.55	768,910.55	694,250.41	90.29	100.00
CAM200301714519	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	405,703.75	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00
CAM200301714464	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	761,812.75	741,804.13	741,804.13	100.00	100.00
CAM200301714467	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	769,114.83	769,114.83	760,857.69	98.93	100.00
CAM200301714490	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,134,851.61	1,134,851.61	819,621.04	72.22	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM200401875023	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,659.35	479,659.35	340,312.40	70.95	100.00
CAM200401875024	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,712.73	479,712.73	381,321.14	79.49	100.00
CAM200301714480	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. CUADRO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,345,054.94	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00
CAM200401875018	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,260,860.40	1,260,860.40	1,229,603.87	97.52	99.00
CAM200401875019	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,346,953.52	1,346,740.43	1,346,740.43	100.00	100.00
CAM200401875040	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	877,953.68	870,306.24	870,306.24	100.00	100.00
CAM200401875046	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,040,029.82	1,040,029.82	1,040,029.82	100.00	100.00
CAM200401875031	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914,674.72	914,674.72	914,674.72	100.00	100.00
CAM200401875020	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,318,066.80	8,318,066.80	7,479,113.13	89.91	92.00
CAM200401875017	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,461,612.44	2,461,612.44	2,031,745.99	82.54	75.00
CAM200401875015	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,356.88	228,805.98	228,805.98	100.00	100.00
CAM200401875026	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	204,001.58	84.86	100.00
CAM200401875025	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	218,877.20	91.05	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
Municipio_Responsable: 1_Calkini													
CAM230102207495	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA TRAMO NUNKINI. CALKINI, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI PRIMERA ETAPA - 13041	3,072,604.75	3,063,872.53	3,063,872.53	100.00	100.00
CAM230202222152	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE DOCE ENTRE CINCO Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64414	884,195.79	884,195.79	768,916.30	86.96	100.00
CAM230202222251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIETE ENTRE VEINTISEIS Y VEINTITRES POR UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 65142	368,541.05	366,833.68	366,833.68	100.00	100.00
CAM230202227372	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 104792	305,859.37	302,434.54	302,434.54	100.00	100.00
CAM230302265970	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 52180	668,374.98	668,374.98	668,349.97	100.00	99.58
CAM230102207474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA LAS CAMPESINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 12964	282,296.51	280,961.39	280,961.39	100.00	100.00
CAM230102207761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE NUEVE ENRE SIETE Y DOS DE LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 16017	2,304,037.87	2,304,037.87	2,303,665.56	99.98	100.00
CAM230202221234	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACOCOH - 55957	1,019,193.34	1,016,484.84	1,016,484.84	100.00	100.00
CAM23020225856	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 94168	582,396.20	581,382.88	581,382.88	100.00	100.00
CAM230302253514	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 182192	1,318,237.43	1,318,237.43	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 17002	1,728,399.80	1,728,399.80	1,727,195.15	99.93	100.00
CAM23020222007	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIETE POR DIEZ Y CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 63606	262,738.29	262,208.51	262,208.51	100.00	100.00
CAM23020222194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE VIA DE FCC Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 64610	921,996.64	921,996.64	0.00	0.00	100.00
CAM230202225882	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 94428	883,252.70	879,913.09	879,913.09	100.00	100.00
CAM230202226268	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE VEINTE POR VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 110526	1,110,398.75	1,110,398.75	0.00	0.00	100.00
CAM230302248032	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 152047	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	10.00
CAM230302266039	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION - 52711	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208277	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE TREINTA Y UNO TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18334	1,073,059.50	1,072,364.26	1,072,364.26	100.00	100.00
CAM230102208317	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18445	187,462.83	187,462.83	186,865.13	99.68	100.00
CAM230202221835	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA EL CILANTRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 62309	282,296.51	280,837.43	280,837.43	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202221860	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 62559	201,036.00	201,036.00	0.00	0.00	100.00
CAM23020222172	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE DIECINUEVE Y CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 64511	636,570.62	636,570.62	547,211.43	85.96	100.00
CAM230202226316	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 110710	1,794,092.02	1,793,476.75	1,793,476.75	100.00	100.00
CAM230302248481	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SIETE ENTRE DOS Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 154502	426,800.00	426,800.00	0.00	0.00	80.00
CAM230302257818	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DEL CAMPO MARCELO BALAM EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 210903	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	5.00
CAM230302261400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 23232	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302261729	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN BARRIO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 234021	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207923	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DIECINUEVE POR VEITE Y CALLE DIECINUEVE POR VEITIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 16966	368,541.05	367,022.89	367,022.89	100.00	100.00
CAM230102208267	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS POR NUEVE Y CALLE SEIS ENTRE ONCE Y TRECE: CERCA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18303	368,541.05	365,792.23	365,792.23	100.00	100.00
CAM230202221225	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 55845	1,950,488.96	1,950,488.96	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202221351	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA BHELAL EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 57293	1,004,446.96	1,000,591.85	1,000,591.85	100.00	100.00
CAM230202222235	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 65024	1,022,321.90	1,022,321.90	0.00	0.00	100.00
CAM230202228145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VEINTIDOS ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE VEINTICUATRO POR DIECISIETE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 109946	368,541.05	368,541.05	367,202.94	99.64	100.00
CAM230202228199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DIECIOCHO RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 110173	519,089.48	519,089.48	450,939.08	86.87	100.00
CAM230102207531	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA MUL MEYAH EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 13370	282,296.51	280,961.38	280,961.38	100.00	100.00
CAM230102208286	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE VEINTIDOS Y CALLE RUMBO A SAN AGUSTIN CHUNHUAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18353	1,831,551.31	1,830,341.68	1,830,341.68	100.00	100.00
CAM230102208294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SEIS ENTRE SIETE Y ONCE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18375	913,572.59	913,572.59	0.00	0.00	100.00
CAM230102208332	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO DE LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE BARRIO DE KILAKAN ALPHA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18482	880,172.42	877,597.17	877,597.17	100.00	100.00
CAM230202221958	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCION DE INSUMOS BIOFERMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 63187	550,517.15	550,517.15	0.00	0.00	80.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23020222160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE SIETE ENTRE DOCE Y LIBRAMIENTO RUMBO A SAN ANTONIO SAH CABCHEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64460	1,348,495.96	1,348,495.96	0.00	0.00	20.00
CAM230302247825	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 150721	1,318,237.43	1,318,237.43	0.00	0.00	60.00
CAM230302247839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TECHADO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA CALLE DIECISEIS POR TREINTA UNO A DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 150760	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	20.00
CAM230302247875	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA XNOHLAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 150904	2,001,313.84	2,001,313.84	0.00	0.00	100.00
CAM230302262595	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 238261	970,536.31	970,536.31	0.00	0.00	10.00
CAM230102208272	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTICINCO Y CALLE VEINTE ENTRE VEINTICINCO Y VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAH CABCHEN - 18312	368,541.05	367,716.55	367,716.55	100.00	100.00
CAM230202221290	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 56703	1,755,122.36	1,752,857.02	1,752,857.02	100.00	100.00
CAM230202222230	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE SEIS Y DOCE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 64966	472,003.36	472,003.36	0.00	0.00	100.00
CAM230302252957	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EL ALAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 178990	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	15.00
CAM230302262321	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 236898	1,755,122.36	1,755,122.36	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266010	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CALKINI - 52554	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206976	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA GRUPO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 9481	1,589,383.90	1,584,434.82	1,584,434.82	100.00	100.00
CAM230102207029	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA CHE JUUN KUK EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 10049	282,296.51	280,779.33	280,779.33	100.00	100.00
CAM230102208343	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18518	1,906,977.27	1,905,877.12	1,905,877.12	100.00	100.00
CAM230202221844	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XCACOCHE - 62414	444,467.57	441,824.73	441,824.73	100.00	100.00
CAM230202221902	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 62827	150,000.00	149,095.81	149,095.81	100.00	100.00
CAM230202225931	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 94996	305,859.37	303,325.30	303,325.30	100.00	100.00
CAM230302248395	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ALBERGUE INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 154025	1,760,350.71	1,760,350.71	0.00	0.00	40.00
CAM230302252094	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 174440	1,004,446.96	1,000,801.59	1,000,801.59	100.00	99.00
CAM230302257104	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 207046	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302257294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 208017	1,143,483.47	1,143,483.47	0.00	0.00	0.00
CAM230302257516	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 208492	1,019,193.34	1,019,193.34	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM210301998778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NINO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00	0.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182087	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	109,351.44	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210301986569	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301999805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES		CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SN Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
Municipio Responsable: 2_Campeche												
CAM230102211007	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIALES)	19,998,933.02	19,913,551.80	19,913,551.80	100.00	81.75
CAM230202229804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA - 117941	2,072,507.38	2,072,507.38	1,241,541.10	59.91	10.00
CAM230202229852	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS URBANAS. - 118079	6,389,094.06	6,389,094.06	1,067,957.51	16.72	15.00
CAM230302251512	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE OXA EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE SARAMUYO POR CALLE MANDARINA Y CALLE DURAZNO POR CALLE SANDIA - 171769	1,543,006.32	1,543,006.32	0.00	0.00	0.00
CAM230302251562	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CAYAL EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE EL CERRITO ENTRE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE CULTIVO Y CALLE PICH HASTA EL FINAL DE LA CALLE PICH - 171924	2,522,943.24	2,522,943.24	0.00	0.00	0.00
CAM230302255187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AGEB - 193514	1,059,756.27	1,059,756.27	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207412	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3 PULGADAS EN EL ANDADOR PRIVADA DE LA 24 ENTRE CALLE 24 Y CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA - 12736	345,573.65	345,573.65	102,476.66	29.65	100.00
CAM230302245828	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 139188	8,914,919.62	8,914,919.62	0.00	0.00	0.00
CAM230302246087	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE CHINA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 140628	3,489,888.54	3,489,888.54	0.00	0.00	0.00
CAM230302255126	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZAP - 193082	440,243.73	440,243.73	0.00	0.00	0.00
CAM230202215374	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE CHINA - 17026	4,288,321.25	4,288,321.25	757,917.68	17.67	10.00
CAM230202228245	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES ZONA URBANA - 110377	37,185,185.04	37,185,185.04	13,642,518.32	36.69	12.00
CAM230302261815	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 234330	2,999,999.98	2,999,999.98	0.00	0.00	0.00
CAM230302265863	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SALA DE ASESORIAS Y CAPACITACION PARA TRAMITES MUNICIPALES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CIUDADANIA Y MIPYMES - 50163	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207336	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 COLONIA CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ÁREA URBANA - 12243	334,012.87	334,012.87	98,999.68	29.64	100.00
CAM230202229674	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POYAXUM - 117559	65,120.36	65,120.36	40,493.84	62.18	10.00
CAM230302251311	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A JUNTO A LA PRIMARIA EL NIÑO CAMPEÑO. - 170509	1,899,551.65	1,899,551.65	0.00	0.00	0.00
CAM230302264895	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 35762	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102208039	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ÁREA URBANA - 17347	829,721.25	829,721.25	570,574.94	68.77	55.00
CAM230202226833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. ZONAS OSCURAS EN ZONAS ZAP. ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 101133	1,499,873.04	1,499,873.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202229059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE ALBERTO TRUEBA URBANA ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ - 115374	1,350,000.00	1,350,000.00	404,773.67	29.98	50.00
CAM230202229693	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 117616	258,466.80	258,466.80	237,563.85	91.91	10.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302253372	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POYAXUM EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12 - 181260	1,768,968.26	1,768,968.26	0.00	0.00	0.00
CAM230302255431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA PALMAS III ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL - 195508	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302260084	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTES EN LA COLONIA EL MIRADOR - 224367	15,729,079.87	15,729,079.87	0.00	0.00	0.00
CAM230102207377	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12558	1,328,922.63	1,328,922.63	396,710.13	29.85	100.00
CAM230102207430	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12799	1,414,320.06	1,414,320.06	421,801.88	29.82	100.00
CAM230102208219	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 18077	679,756.20	679,756.20	204,662.75	30.11	45.00
CAM230202215369	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	1,881,561.57	1,881,561.57	757,917.68	40.28	10.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO		APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
											MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202229682	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE LERMA - 16950			214,811.40	214,811.40	112,032.95	52.15	10.00
CAM230202245990	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 117589			1,504,356.86	1,504,356.86	0.00	0.00	0.00
CAM230202251111	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE LERMA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - ADQUISICION DE MATERIALES - 140117			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202257723	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA MIRADOR EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO CULTURAL EL MIRADOR - 169477			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202266905	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTE, COLONIA EL MIRADOR - 210454			8,200,000.00	8,200,000.00	1,630,000.00	19.88	20.00
CAM230202232519	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING)			1,505,077.96	1,457,473.65	1,457,473.65	100.00	63.00
CAM230202232510	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de superficies de rodamiento con slurry, en diversas calles de San Francisco de Campeche (adquisición de materiales).			1,520,152.74	1,507,331.84	1,507,331.84	100.00	100.00

Municipio_Responsable: 3_Carmen

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302266654	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 68 Y 61-A EN LA COLONIA MORELOS.	5,214,659.37	5,214,659.37	1,775,154.34	34.04	34.16
CAM230302266649	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS.	11,227,586.70	11,227,586.70	0.00	0.00	0.00
CAM230102210201	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3.	2,598,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266652	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLES GIRASOL Y ROSAS EN LA COLONIA SAN NICOLAS	940,085.05	940,085.05	0.00	0.00	0.00
CAM230102210192	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 70, RAYA, CARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE.	20,425,576.03	20,297,551.25	20,138,033.87	99.21	99.22
CAM230202215080	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710	1,750,344.83	1,750,344.83	0.00	0.00	0.00
CAM230202219214	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 41259	200,467.02	200,467.02	0.00	0.00	0.00
CAM230202222254	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PUERTO FRONTERA Y PUERTO DOS BOCAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN 1 - 65156	3,112,058.30	3,112,058.30	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202222257	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 65181	2,837,287.41	2,793,412.82	2,793,412.82	100.00	100.00
CAM230202222299	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 65420	1,108,749.43	1,125,437.12	1,089,569.10	96.81	98.00
CAM230202222608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95948	690,103.53	690,103.53	0.00	0.00	0.00
CAM2302022226133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514	892,130.61	892,130.61	0.00	0.00	0.00
CAM2302022220475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS FRANCESES, FRANCISCO I. MADERO Y LAGUNA DE TÉRMINOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 49420	18,829,500.11	18,829,500.11	11,802,964.27	62.68	63.11
CAM2302022220833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52364	473,227.14	473,227.14	0.00	0.00	0.00
CAM230202222178	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA EL POM KM 141 - 64529	3,059,338.92	3,059,338.92	0.00	0.00	0.00
CAM2302022225972	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95202	2,070,310.55	2,070,310.55	1,076,913.23	52.02	44.40

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM230202226126	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96452	882,131.07	882,131.07	0.00	0.00
CAM230202226140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO Cárdenas ASENTAMIENTO SAN ANTONIO Cárdenas - 96662	441,065.56	441,065.56	0.00	0.00
CAM2302022241184	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 39664	306,208.36	306,208.36	0.00	0.00
CAM2302022241751	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 65486	1,536,475.02	1,536,475.02	558,021.57	36.32
CAM230202220488	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN, LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAS ORDÁZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 49454	10,084,655.69	10,084,655.69	2,750,366.37	27.27
CAM230202221851	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 62447	2,951,540.83	2,951,540.83	2,917,540.94	98.85
CAM230202226042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95661	882,131.07	882,131.07	303,930.97	34.45
CAM230202226095	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96153	1,784,261.20	1,784,261.20	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302241206	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 41140	260,277.47	260,277.47	0.00	0.00	0.00
CAM23030302241493	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL ZONA CENTRO - 52299	145,372.57	145,372.57	0.00	0.00	0.00
CAM2303020220125	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257	8,518,423.62	8,518,423.62	0.00	0.00	0.00
CAM2303020220849	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 52453	10,175,270.79	10,175,270.79	0.00	0.00	46.00
CAM2303020224314	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO - 80391	483,816.49	483,816.49	0.00	0.00	0.00
CAM2303020226084	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 96086	441,065.56	441,065.56	0.00	0.00	0.00
CAM2303020226113	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96295	1,380,207.80	1,380,207.80	0.00	0.00	0.00
CAM23030302242089	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 79992	290,289.85	290,289.85	0.00	0.00	0.00
CAM2303020220149	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON RELLENO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 47450	10,001,834.70	9,773,335.36	9,773,335.36	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO	
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202221144	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, ATASTA CARMEN, CAMPECHE - 54876	2,010,674.61	2,010,674.61	1,846,797.01	91.85	94.00
CAM230202221830	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 62214	7,736,561.98	7,736,561.98	0.00	0.00	0.00
CAM230202221880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 80 ENTRE CALLES 53 Y MALECÓN DE LA CALETA EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO OBRERA - 62687	1,184,347.56	1,164,189.92	1,164,189.92	100.00	100.00
CAM230202222243	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA KM 132 - 65091	3,189,030.96	3,189,030.96	0.00	0.00	0.00
CAM23020222266	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 65253	2,027,357.21	2,027,357.21	1,212,031.36	59.78	62.24
CAM230202225869	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 94322	967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00
CAM230202226059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95892	892,130.61	892,130.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302242085	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 79778	483,816.49	483,816.49	0.00	0.00	0.00
CAM230202214912	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 5309	2,484,020.39	2,484,020.39	216,908.54	8.73	36.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202225901	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 94719	2,676,391.79	2,676,391.79	1,206,032.63	45.06	47.22
CAM230202225991	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95314	1,323,196.63	1,323,196.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202226027	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95562	1,784,261.20	1,784,261.20	425,121.88	23.83	27.05
CAM230302241501	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ ASENTAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 52420	819,238.56	819,238.56	0.00	0.00	0.00
CAM230302241699	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA - 62935	9,493,869.00	9,493,869.00	4,562,680.77	48.06	48.85
CAM230302242082	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 79717	967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00
CAM230302260895	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229051	3,254,939.33	3,254,939.33	0.00	0.00	0.00
CAM230302261118	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 14 EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 230493	2,081,254.53	2,081,254.53	0.00	0.00	0.00
CAM230202218070	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597	1,050,380.00	1,050,380.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202220202	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS - 47800	7,432,732.96	7,432,732.96	0.00	0.00	0.00
CAM230202224359	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 80846	967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00
CAM230202226038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613	1,380,207.08	1,380,207.08	369,808.84	26.79	27.44
CAM230202226136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CARDENAS - 96571	690,103.52	690,103.52	0.00	0.00	0.00
CAM2302022241544	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 54711	1,807,280.00	1,807,280.00	106,853.03	5.91	33.15
CAM2302022260966	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 24 EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229444	3,574,129.46	3,574,129.46	0.00	0.00	0.00
CAM230202218223	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 35598	9,971,014.70	9,919,913.11	9,919,913.11	100.00	100.00
CAM230202219237	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL ZONA ORIENTE - 41350	133,695.35	133,695.35	0.00	0.00	0.00
CAM2302022242075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 79582	967,632.91	967,632.91	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302241113	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 35429	9,825,704.68	9,825,704.68	9,825,704.68	100.00	100.00
CAM230102210200	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO.	1,396,293.39	1,371,776.12	1,371,776.12	100.00	100.00
CAM230302266897	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3.	2,598,701.40	2,550,096.96	2,550,096.96	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 4_Champotón													
CAM230302244320	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 130376	3,312,079.57	3,312,079.57	993,623.87	30.00	45.00
CAM230302244702	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 131881	1,226,190.13	1,226,190.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302244702	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 1 EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 124386	1,575,721.66	1,575,721.66	472,716.50	30.00	0.00
CAM230302243259	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 127377	2,021,253.09	2,021,253.09	606,375.93	30.00	35.00
CAM230302243836	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302243699	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 126426	1,630,195.08	1,630,195.08	489,058.52	30.00	50.00
CAM23030302243699	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES	149,996.40	149,996.40	0.00	0.00	0.00
CAM23030302266660	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTON COLONIA PARAISO PRIVADA IGUANAS	1,125,556.77	1,125,556.77	0.00	0.00	0.00
CAM23030302266656	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS CALLE 35 ENTRE AV. COLOSIO Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE CALLE 35 Y 15B.	3,476,598.36	3,476,598.36	1,042,979.51	30.00	50.00
CAM23030302266651	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTON COLONIA TAJONAL Y ARROCERA	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302266663	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHATECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 164114	3,479,687.98	3,479,687.98	1,043,906.39	30.00	0.00
CAM23030302250186	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 164484	3,444,028.55	3,444,028.55	1,033,208.57	30.00	25.00
CAM23030302250831	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL ZAPOTE - 168177	99,408.20	99,408.20	29,822.46	30.00	50.00
CAM23030302251199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RIO - 169897	99,408.20	99,408.20	29,822.46	30.00	50.00
CAM23030302251276	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO MICHOCAN - 170263	49,704.10	49,704.10	14,911.23	30.00	50.00
CAM23030302251360	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 170838	251,576.95	251,576.95	75,473.09	30.00	50.00
CAM23030302215848	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 23266	498,374.85	498,374.85	422,666.82	84.81	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO				%AV. FISICO
												APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM230202224975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887					1,662,918.12	1,662,918.12	0.00	0.00	0.00
CAM230202225870	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 Y CALLE 29 - 94323					3,479,145.07	3,477,429.64	3,116,455.21	89.62	90.00
CAM230202226487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 99018					1,000,000.00	998,856.29	299,656.89	30.00	0.00
CAM230302258134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 212526					847,448.40	847,448.40	0.00	0.00	0.00
CAM230102208598	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 13400					2,100,000.00	2,080,395.05	2,080,395.05	100.00	100.00
CAM230302247461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 148902					3,473,604.65	3,473,604.65	1,042,081.40	30.00	20.00
CAM230302249968	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 18, 27, 14 Y 7 - 163192					950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302251980	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COSTERO EN CHAMPOTÓN - 173875					614,447.01	614,447.01	0.00	0.00	0.00
CAM230302258683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 215478					498,951.57	498,951.57	0.00	0.00	0.00
CAM230202215833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN II - 23187					3,480,000.00	3,479,026.75	0.00	0.00	0.00
CAM230202224187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA EL MIRADOR II - 79241					3,351,796.42	3,349,770.45	3,349,770.45	100.00	100.00
CAM230202224664	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHÉN - 84670					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231048	ff1	2023				Banobras	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 31384					2,456,522.31	2,456,522.31	2,219,418.53	90.35	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231048	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR I - 111391	1,480,000.00	1,480,000.00	1,273,271.39	86.03	100.00
CAM230202231270	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231270	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 168792	149,112.30	149,112.30	44,733.69	30.00	0.00
CAM230302250978	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302251351	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ CASTELLOT - 170798	74,556.15	74,556.15	22,366.85	30.00	50.00
CAM230302251376	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			3,479,550.71	3,479,550.71	1,043,865.21	30.00	15.00
CAM230202227505	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CAÑAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924	1,489,490.78	1,489,490.78	0.00	0.00	30.00
CAM230202231034	ff1	2023				Banobras			3,376,078.59	3,376,078.59	2,372,512.46	70.27	100.00
CAM230202231034	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 31155	3,215,274.88	3,215,274.88	1,287,467.43	40.04	100.00
CAM230302251264	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230102208580	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 170208	49,704.10	49,704.10	14,911.23	30.00	50.00
CAM23020224499	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES			2,100,000.00	2,080,247.21	2,080,247.21	100.00	100.00
CAM230202226813	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 8630	2,000,000.00	1,999,760.01	599,928.00	30.00	95.00
CAM230202231079	ff1	2023				Banobras			2,484,114.64	2,482,065.79	744,619.74	30.00	0.00
CAM230202231079	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 38878	3,358,334.98	3,351,826.74	1,005,548.02	30.00	10.00
CAM230202231079	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302249885	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - 162807	1,846,666.69	1,846,666.69	0.00	0.00	0.00
CAM230302250578	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 166828	99,408.20	99,408.20	29,822.46	30.00	50.00
CAM230302250931	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 168608	99,408.20	99,408.20	29,822.46	30.00	50.00
CAM230302251209	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUSTUNICH - 169960	248,520.50	248,520.50	74,556.15	30.00	0.00
CAM230302251327	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 170646	74,556.15	74,556.15	22,366.85	30.00	50.00
CAM230202231027	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 8789	1,499,000.00	1,498,294.92	1,170,424.80	78.12	100.00
CAM230202231027	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTUN - 166506	223,668.45	223,668.45	67,100.54	30.00	50.00
CAM230302250511	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 168401	248,520.50	248,520.50	74,556.15	30.00	50.00
CAM230302250879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 170512	248,520.50	248,520.50	74,556.15	30.00	50.00
CAM230302251312	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 170724	49,704.10	49,704.10	14,911.23	30.00	50.00
CAM230302251344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA BUENAVISTA - 213201	1,995,455.57	1,995,455.57	0.00	0.00	0.00
CAM230302258251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 8250	1,600,100.00	1,581,045.75	1,581,045.75	100.00	100.00
CAM230102208577	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOÁTL - 98248	1,495,576.66	1,493,811.69	448,143.51	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202228194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131	3,480,000.00	3,478,216.82	0.00	0.00	90.00
CAM230202231028	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 9847	2,499,000.00	2,497,149.15	1,523,901.64	61.03	100.00
CAM230202231028	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 39894	448,873.95	448,873.95	0.00	0.00	40.00
CAM230202231082	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 169830	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	0.00
CAM230202231082	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 170083	49,704.10	49,704.10	14,911.23	30.00	50.00
CAM230202251246	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2 - 170374	49,704.10	49,704.10	14,911.23	30.00	50.00
CAM230202251293	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 170454	74,556.15	74,556.15	22,366.85	30.00	50.00
CAM230202251304	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 170686	1,840,787.04	1,840,787.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202251335	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 175698	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231116	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 48796	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231116	ff2	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 42999	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231088	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 43675	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231088	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202231090	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231090	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
					Pp	Tipo Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231100	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 45701	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231100	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA PLANCHAC - 23435	3,478,413.80	3,478,413.80	3,478,413.80	100.00	100.00
CAM230202215893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES						
CAM230202218400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ - 36660	3,479,087.27	3,479,087.27	3,479,087.27	100.00	100.00
CAM230202231086	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 42500	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231086	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 21131	3,385,592.95	3,385,592.95	3,385,592.95	100.00	100.00
CAM230202231032	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231032	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 45780	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231101	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231101	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 46039	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231104	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231104	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1 - 46380	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231107	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231083	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 40548	77,511.99	77,511.99	77,511.99	100.00	100.00
CAM230202231083	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231083	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA KM 67 - 49094	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231120	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231120	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 49719	147,483.30	147,483.30	147,483.30	100.00	100.00
CAM230202231121	ff1	2023				Banobras						
CAM230202231121	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						

UNIFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

	FOLIO	#f1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	CAM230202231085	f1	2023				Banobras			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AGUILERES SERDAN CHUINA - 41975	368,708.25	368,708.25	368,708.25	100.00	100.00
	CAM230202231085	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 43564	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
	CAM230202231089	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231089	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 44166	73,741.65	73,741.65	73,741.65	100.00	100.00
	CAM230202231092	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231092	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ CANTEMIO - 45220	147,483.30	147,483.30	147,483.30	100.00	100.00
	CAM230202231097	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231097	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 45825	73,741.65	73,741.65	73,741.65	100.00	100.00
	CAM230202231102	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231102	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 46179	147,483.30	147,483.30	147,483.30	100.00	100.00
	CAM230202231106	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231106	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO II - 48487	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
	CAM230202231113	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231113	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 48562	147,483.30	147,483.30	147,483.30	100.00	100.00
	CAM230202231113	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231114	f1	2023				Banobras								
	CAM230202231114	f2	2023	33	I	4	FEDERALES			REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA PARAISO - 22004	998,964.56	998,964.56	998,964.56	100.00	100.00
	CAM230202231114	f1	2023				FEDERALES								
	CAM2302022315665	f1	2023				FEDERALES								
	CAM230202231099	f1	2023				Banobras			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - 45448	147,483.30	147,483.30	147,483.30	100.00	100.00
	CAM230202231099	f2	2023	33	I	4	FEDERALES								

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	DETALLE_PROYECTO			NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
					Pp	Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231103	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 45933	98,322.20	98,322.20	98,322.20	100.00	100.00
CAM230202231103	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHEN - 49051	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231119	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231119	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 43980	196,644.40	196,644.40	196,644.40	100.00	100.00
CAM230202231091	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231091	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 44509	73,741.65	73,741.65	73,741.65	100.00	100.00
CAM230202231093	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231093	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 44551	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231094	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231094	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 48364	49,161.10	49,161.10	49,161.10	100.00	100.00
CAM230202231112	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231112	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN - 48631	196,644.40	196,644.40	196,644.40	100.00	100.00
CAM230202231115	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231115	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 48892	245,805.50	245,805.50	245,805.50	100.00	100.00
CAM230202231117	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231117	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 50549	3,224,208.90	3,224,208.90	3,224,208.90	100.00	100.00
CAM230202231122	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231122	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS MULTIDISCIPLINARIO DE IG	61,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232776	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV, FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO	% AV, FINANCIERO
CAM230202233016	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA)	2,728,329.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232877	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE ADMINISTRACIÓN	519,600.00	0.00	0.00	0.00
Municipio_ Responsable: 5_ Hecelchakán												
CAM230102206379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1111	1,499,938.00	1,499,938.00	1,499,938.00	100.00
CAM230202227690	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 107013	3,175,735.32	3,175,370.30	1,360,458.99	42.84
CAM230302266879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		DOTACIÓN DE ESCANER MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO A DIVERSAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50466	845,081.21	845,081.21	0.00	0.00
CAM230102207141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10767	194,342.00	192,956.46	192,956.46	100.00
CAM230202229323	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE VEINTITRÉS Y CALLE SN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 116261	1,052,200.56	1,046,555.83	1,046,555.83	100.00
CAM2303030252796	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 178337	64,476.31	64,476.31	0.00	0.00
CAM2303030256880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISEIS POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 215463	317,970.24	317,970.24	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 9876	690,878.28	686,068.07	686,068.07	100.00	100.00
CAM230102207042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SN CIRCUNDANTE PARQUE BICENTENARIO ENTRE DIECINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10145	504,207.73	502,640.13	502,640.13	100.00	100.00
CAM230102207047	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10196	1,559,880.95	1,552,526.69	1,552,526.69	100.00	100.00
CAM230102207145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10827	496,065.17	492,524.24	492,524.24	100.00	100.00
CAM230202231096	ff1	2023				Bandobras		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CABALAN MACARI EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 44826	9,674,747.01	9,671,175.26	7,867,911.81	81.35	89.91
CAM230202231096 CAM230302243388	ff2 ff1	2023 2023	33 33	I I	4 4	FEDERALES FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE PRIVADA SN POR 16 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 124971	474,596.79	474,596.79	0.00	0.00	0.00
CAM230202215542	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN	561,189.63	561,117.08	332,919.43	59.33	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302262093	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 21302	355,933.00	355,933.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE DIECISIETE POR VEINTIDÓS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN JERONIMO - 236695					
CAM230302264975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		DOTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO A DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50545	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202215566	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 21468	628,885.46	627,803.03	627,803.03	100.00	100.00
CAM230202218181	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 35382	849,192.79	849,116.93	849,116.93	100.00	100.00
CAM230202227607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0274 Y 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 106554	733,766.33	720,620.30	720,620.30	100.00	100.00
CAM230302260440	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 226576	2,221,195.38	2,221,195.38	0.00	0.00	0.00
CAM230302264977	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		DOTACIÓN DE MOBILIARIO A DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50714	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 10104	235,537.51	234,084.73	234,084.73	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207103	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539	299,998.39	299,923.59	299,923.59	100.00	100.00
CAM230102207134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745	208,082.70	206,600.42	206,600.42	100.00	100.00
CAM230102207182	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE NUEVE Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11052	583,596.14	579,210.84	579,210.84	100.00	100.00
CAM230102207197	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ A Y PRIVADA DE LA CALLE CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11133	543,292.01	539,757.65	539,757.65	100.00	100.00
CAM230202218379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 36570	451,419.67	451,396.91	451,396.91	100.00	100.00
CAM230202225380	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 90531	1,290,230.24	1,289,054.56	816,102.27	63.31	61.49
CAM230202229294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCHOC - 116177	2,961,593.85	2,961,593.85	0.00	0.00	0.00
CAM230302252806	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 178359	61,920.73	61,920.73	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207050	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ A ENTRE NUEVE Y DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10223	517,202.82	513,872.87	513,872.87	100.00	100.00
CAM23030302248071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN PEETS KIIN - 152326	2,801,923.74	2,794,964.61	2,121,477.44	75.90	79.27
CAM23030302251274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 170247	288,764.95	288,764.95	0.00	0.00	0.00
CAM23030302259539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS ENTRE ONCE Y SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SANTA CRISTINA - 220884	867,264.17	867,264.17	0.00	0.00	0.00
CAM23030302260487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN - 226932	2,600,000.46	2,600,000.46	0.00	0.00	0.00
CAM23030302251184	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCCBOC - 169880	2,231,609.03	2,231,609.03	0.00	0.00	0.00
CAM23030302260865	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 228939	2,781,142.66	2,781,142.66	0.00	0.00	0.00
CAM230202218452	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCCBOC - 36922	850,475.20	850,307.60	850,307.60	100.00	100.00
CAM230202231095	ff1	2023				Banobras		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DIECISIETE, QUINCE, DOCE, ONCE Y DIEZ DE LA AGEB 0452 Y 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 44664	1,499,711.39	1,499,270.63	1,499,270.63	100.00	100.00
CAM230202231095	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
CAM230302269214	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL, PARA LABORES DE RESCATE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	1,455,148.85	1,455,148.85	1,455,148.85	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 6_Hopelchén												
CAM230102208575	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 7498	2,638,953.25	2,638,672.52	2,638,672.52	100.00	100.00
CAM230102208621	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 18106	56,589.50	56,463.15	56,463.15	100.00	100.00
CAM230102208624	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 18120	64,673.71	64,529.31	64,529.31	100.00	100.00
CAM230202218233	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 35682	349,646.36	349,601.10	349,601.10	100.00	100.00
CAM230202222289	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO B EN HOPELCHEN COLONIA SAN ROMAN - 65352	1,036,169.52	1,035,253.40	1,035,253.40	100.00	100.00
CAM230202222649	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION - 68320	1,337,857.92	1,337,784.21	1,337,784.21	100.00	100.00
CAM230202228021	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHEN - 109436	812,317.14	788,010.61	788,010.61	100.00	100.00
CAM230102208576	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 7706	279,022.02	278,649.83	278,649.83	100.00	100.00
CAM230102208591	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 11608	3,127,986.40	3,127,406.33	3,127,406.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE FINANCIERO FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102208616	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 18039	44,808.43	44,667.31	44,667.31	100.00	100.00
CAM230102208619	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XIMABÉN ASENTAMIENTO XIMABÉN - 18081	121,263.21	120,992.47	120,992.47	100.00	100.00
CAM230202221697	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHENCOH - 61169	2,749,328.71	2,747,781.88	2,747,781.88	100.00	100.00
CAM230202222224	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL CAMPO DE BEISBOL UNIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION - 64944	2,578,477.93	1,337,784.21	1,337,784.21	100.00	100.00
CAM230202227892	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHÁ - 108969	1,750,000.00	1,749,481.93	1,749,481.93	100.00	100.00
CAM230202227958	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB - 109174	1,749,999.99	1,749,553.34	1,749,553.34	100.00	100.00
CAM230202228287	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD RAMON CORONA - 110610	1,524,675.39	1,523,806.06	1,523,806.06	100.00	100.00
CAM230102208618	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 18062	121,263.21	120,992.47	120,992.47	100.00	100.00
CAM230102208623	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 18115	64,673.71	64,529.32	64,529.32	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102208625	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO - 18396	248,138.24	247,814.49	247,814.49	100.00	100.00
CAM230202218098	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 34787	210,524.71	210,131.08	210,131.08	100.00	100.00
CAM230202218168	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 35258	24,768.92	24,662.39	24,662.39	100.00	100.00
CAM230102208587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 10850	1,835,862.00	1,835,244.92	1,835,244.92	100.00	100.00
CAM230102208614	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 17969	96,018.07	95,715.66	95,715.66	100.00	100.00
CAM230202218255	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO UNO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35806	310,029.59	309,834.17	309,834.17	100.00	100.00
CAM230202218274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO DOS EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 35925	194,472.32	194,408.67	194,408.67	100.00	100.00
CAM230202221133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ - 54722	161,050.70	160,882.88	160,882.88	100.00	100.00
CAM230202228450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA DOS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA DOLORES LANZ - 111497	3,132,581.73	3,132,503.43	3,132,503.43	100.00	100.00
CAM230202229107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN CALLE VEINTE COLONIA CENTRO - 115547	3,183,628.94	3,183,628.94	0.00	0.00	0.00
CAM230302262839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102208613	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239284	58,650.99	58,626.52	58,626.52	100.00	100.00
CAM230102208622	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 17900	37,740.54	37,738.86	37,738.86	100.00	100.00
CAM230202218209	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XIMABEN ASENTAMIENTO XWABEN - 36532	286,841.37	285,369.15	285,369.15	100.00	100.00
CAM230202222494	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTISEIS EN HOPELCHEN COLONIA SAN ROMAN - 67137	661,707.57	660,155.71	660,155.71	100.00	100.00
CAM230202229040	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN CALLE ONCE COLONIA CAMPO DE AVIACION - 115262	1,105,376.54	1,105,106.47	1,105,106.47	100.00	100.00
CAM230102208585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO - 10480	1,359,862.00	1,359,340.18	1,359,340.18	100.00	100.00
CAM230102208588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 10940	780,146.56	779,477.03	779,477.03	100.00	100.00
CAM230202218145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE - 35120	326,281.58	326,053.33	326,053.33	100.00	100.00
CAM230202221658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC - 60493	2,140,633.13	2,140,277.71	2,140,277.71	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202227989	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ - 109334	1,749,999.99	1,749,697.26	1,749,697.26	100.00	100.00
CAM230102208563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 937	2,150,700.00	2,149,895.34	2,149,895.34	100.00	100.00
CAM230102208615	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 18004	88,817.07	88,807.26	88,807.26	100.00	100.00
CAM230102208617	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE - 18053	89,616.87	89,334.62	89,334.62	100.00	100.00
CAM230102208620	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 18096	121,263.21	120,992.47	120,992.47	100.00	100.00
CAM230102208627	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 18492	324,920.45	323,951.53	323,951.53	100.00	100.00
CAM230202221748	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 61508	2,890,000.00	2,889,641.05	2,889,641.05	100.00	100.00
CAM230102208626	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 18461	128,024.10	127,620.87	127,620.87	100.00	100.00
CAM230302262821	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CALLES DE ASFALTO LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239223	2,755,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302251383	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHANCHEN - 171000	1,750,000.00	1,749,571.36	1,749,571.36	100.00	100.00
CAM230302252405	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB - 176295	1,564,000.00	1,563,819.73	1,563,819.73	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD Pp			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302256810	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 204827	1,750,000.00	1,749,837.57	100.00
CAM230302265025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52675	136,929.18	136,929.18	100.00
CAM230302265029	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO - 52700	43,964.00	43,964.00	100.00
CAM230102208593	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE VEINTE ETAPA UNO EN HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 12263	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00
CAM230302246080	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE - 140584	540,740.15	540,237.00	100.00
CAM230302250203	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 164584	337,987.24	337,056.11	100.00
CAM230302251428	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 171221	2,187,500.00	2,187,212.46	100.00
CAM230302265018	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 52659	142,564.00	142,563.99	100.00
CAM230302265022	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52688	172,926.84	172,926.84	100.00
CAM230302265028	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52697	52,506.24	52,506.24	100.00
CAM230302244347	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK - 130495	1,749,092.76	1,749,092.76	100.00
CAM230302265024	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52674	129,664.80	129,664.80	100.00
CAM230302244379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC - 130630	1,339,887.66	1,339,086.42	100.00
CAM230302253340	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 181050	3,061,843.56	3,060,987.35	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302265027	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO - 52694	84,276.32	84,276.32	84,276.32	100.00	100.00
CAM230102208596	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VEINTE ETAPA DOS EN HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 12847	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
CAM230302218055	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN - 34545	143,567.31	142,750.75	1,427,507.45	100.00	100.00
CAM230302251455	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN - 171362	1,750,000.00	1,749,925.37	1,749,925.37	100.00	100.00
CAM230302265031	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO - 52705	21,924.00	21,924.00	21,924.00	100.00	100.00
CAM230202217731	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO TRES EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN - 32974	284,315.58	1,427,507.45	1,427,507.45	100.00	100.00
CAM230302244203	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM - 129886	1,985,598.73	1,983,808.28	1,983,808.28	100.00	100.00
CAM230302244289	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 130276	2,864,567.92	2,863,993.43	2,863,993.43	100.00	100.00
CAM230302246012	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC - 140203	186,381.85	185,878.70	185,878.70	100.00	100.00
CAM230302246069	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUTZ - 140563	282,003.78	281,317.55	281,317.55	100.00	100.00
CAM230302246193	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN - 141192	188,761.59	188,185.35	188,185.35	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302246229	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN - 141390	302,121.97	301,461.95	301,461.95	100.00	100.00
CAM23030302253298	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SANTA CRUZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 180801	484,853.52	484,105.76	484,105.76	100.00	100.00
CAM23030302257088	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 206992	2,979,999.99	2,979,626.20	2,979,626.20	100.00	100.00
CAM23030302265014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52651	169,841.08	169,841.09	169,841.09	100.00	100.00
CAM23030302265026	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO - 52689	45,338.60	45,338.60	45,338.60	100.00	100.00
Municipio_ Responsable: 7_Palizada													
CAM23030302220757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE A LA GOMEZ EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 51539	3,189,990.72	3,186,531.60	856,893.00	26.89	42.86
CAM23030302222588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 67912	81,008.69	69,986.64	63,725.81	91.05	95.00
CAM23030302249269	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 159670	1,295,368.19	1,284,916.60	0.00	0.00	0.00
CAM23030302252439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 176532	48,069.36	47,387.10	0.00	0.00	0.00
CAM23030302256943	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 205825	73,306.25	73,306.25	0.00	0.00	0.00
CAM23030302257051	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 206649	54,979.68	54,979.68	0.00	0.00	0.00
CAM23030302259134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302259135	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 218885	64,142.96	64,142.96	0.00	0.00	0.00
								AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTANA 1 - 218889					
CAM230302264887	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISCOS ESCRITORIO SENCILLO W103S - 35039	12,337.76	12,337.76	6,168.88	50.00	50.00
CAM230202222584	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 67851	202,545.11	174,966.59	159,314.53	91.05	90.00
CAM230202222587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 67900	121,536.40	104,979.96	95,588.72	91.05	83.33
CAM230302257023	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 206229	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302259137	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO - 218896	36,653.12	36,653.12	0.00	0.00	0.00
CAM230302259143	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218927	217,862.42	217,862.42	0.00	0.00	0.00
CAM230302264889	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS - 35312	118,002.16	118,002.16	59,001.08	50.00	47.37
CAM230202220853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA GÓMEZ - 52491	3,189,495.40	3,172,530.55	3,064,829.43	96.61	80.00
								AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 205852	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302259136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PASO DE LOS CABALLOS - 218893	36,653.12	36,653.12	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302259140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 218910	27,489.84	27,489.84	0.00	0.00	0.00
CAM230302262720	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 238789	1,222,115.55	1,222,115.55	0.00	0.00	0.00
CAM230302264893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		HADQUISICON DE HADWARE PC DE 14 PLUGADAS RAYZER - 35530	12,255.70	12,255.70	6,127.85	50.00	0.00
CAM230302265656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICON DE HADWARE Y SOFTWARE - 35733	108,327.00	108,327.00	54,163.50	50.00	50.00
CAM230202222585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA AVIACION - 67887	40,530.08	34,993.32	31,862.90	91.05	90.00
CAM230202223837	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 76826	534,783.04	533,044.25	160,222.98	30.06	33.33
CAM230302249238	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ABASOLO Y REVOLUCION EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159505	1,479,829.06	1,464,340.72	0.00	0.00	0.00
CAM230302252443	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DEL PLAYON - 176541	38,455.48	37,909.68	0.00	0.00	0.00
CAM230302256853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINRIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 205084	54,979.68	54,979.68	0.00	0.00	0.00
CAM230302256861	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 205157	18,326.56	18,326.56	0.00	0.00	0.00
CAM230302252438	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 176502	644,129.37	634,987.17	0.00	0.00	0.00
CAM230302252441	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 176536	76,910.97	75,819.36	0.00	0.00	0.00
CAM230302252447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 176610	153,821.94	151,638.73	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230302256832	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 204935	18,326.56	18,326.56	0.00	0.00	0.00
CAM230302259139	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMIRIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218903	45,816.40	45,816.40	0.00	0.00	0.00
CAM230302259141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218915	45,816.40	45,816.40	0.00	0.00	0.00
CAM230302259142	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218922	610,805.87	610,805.87	0.00	0.00	0.00
CAM230302261666	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 233684	1,919,640.05	1,919,640.05	0.00	0.00	0.00
CAM230302264888	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS - 35164	14,091.68	14,091.68	7,045.84	50.00	50.00
CAM230202222592	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 67943	40,524.58	34,993.32	31,862.90	91.05	90.00
CAM230302249245	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE AMPLIACION ZARAGOZA ENTRE REVOLUCION Y CRUCE CON AVIACION EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159561	1,266,262.03	1,253,482.78	0.00	0.00	0.00
CAM230302257050	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 206621	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302259132	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 218867	27,489.84	27,489.84	0.00	0.00	0.00
CAM230302261657	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 233640	665,159.06	665,159.06	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302264890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE HADWARE COMPUTADORA DE ESCRITORIO - 35375	47,366.37	47,366.37	23,668.19	49.97	50.00
CAM230202223838	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 76839	534,783.04	533,044.25	160,222.98	30.06	33.33
CAM230202223940	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77595	267,391.54	266,522.13	80,111.49	30.06	33.33
CAM230302252448	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 176613	67,297.10	66,341.94	0.00	0.00	0.00
CAM230302256881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD CASETA FITOZOOSANITARIA - 205429	18,326.56	18,326.56	0.00	0.00	0.00
CAM230302257025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD POPISTAL - 206257	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302257053	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 206657	9,163.28	9,163.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302259138	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 218899	45,816.40	45,816.40	0.00	0.00	0.00
CAM230202219791	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 44936	3,180,000.00	3,177,792.55	1,913,825.00	60.22	100.00
CAM230202221995	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA ASENTAMIENTO ALAMILLA - 63510	81,021.65	104,979.95	95,588.72	91.05	33.33
CAM230202222581	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 67835	162,020.53	139,973.27	127,451.62	91.05	62.50
CAM230202222590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 67936	121,536.40	104,979.96	95,588.72	91.05	83.33
CAM230302252444	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 176549	124,980.33	123,206.47	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302256905	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 205641	36,653.12	36,653.12	0.00	0.00	0.00
CAM230302256955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 205881	27,489.84	27,489.84	0.00	0.00	0.00
CAM230302256963	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 205908	45,816.40	45,816.40	0.00	0.00	0.00
CAM230302260742	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 228257	3,173,947.13	2,907,878.83	0.00	0.00	0.00
CAM230302264891	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL I3 - 35402	61,037.32	61,037.32	30,518.66	50.00	50.00
CAM230302264894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PC C I716G512 H2 - 35725	86,895.46	86,895.46	43,447.73	50.00	0.00
CAM230302265651	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLAS POWER RUSH V2 - 35244	76,369.76	76,369.76	38,184.88	50.00	100.00
CAM2303022619746	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44519	1,080,762.72	1,075,134.40	1,075,134.40	100.00	100.00
CAM2303022619790	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 44912	1,798,740.69	1,635,972.31	1,635,972.31	100.00	100.00
CAM230302265573	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REMODELACION DEL AREA DE CATASTRO Y CAJAS DE COBRO DE INGRESOS - 21777	111,012.00	111,012.00	111,012.00	100.00	100.00
CAM230302269486	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL DE ARENILLA 14 M3	103,658.38	103,658.38	103,658.38	100.00	100.00
Municipio_Responsable: 8_Tenabo													
CAM230102207344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297	600,000.00	600,000.00	420,000.00	70.00	70.00
CAM230302261043	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 229957	767,323.82	767,323.82	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV, FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO	% AV, FINANCIERO
CAM230302259400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE SEIS Y CUATRO A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 220258	1,754,566.21	1,754,566.21	0.00	0.00
CAM230302261162	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 230674	55,096.84	55,096.84	0.00	0.00
CAM230302262661	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238546	138,806.44	138,806.44	0.00	0.00
CAM230302262688	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238643	381,775.95	381,775.95	0.00	0.00
CAM230302262993	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA TRAMO VISTA ALEGRE CHECHOB LOCALIDAD DE TENABO - 239801	936,206.55	936,206.55	0.00	0.00
CAM230102207551	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTICINCO A ENTRE OCHO Y VEINTICINCO COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 13681	1,158,279.59	1,157,900.89	100.00	100.00
CAM230302258790	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO TENABO - 216210	2,691,881.70	2,691,881.70	0.00	0.00
CAM230302262983	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KANKI. - 239758	1,838,000.00	1,838,000.00	0.00	0.00
CAM230302263014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239872	1,349,454.23	1,349,454.23	0.00	0.00
CAM230302261718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 233894	42,104.24	42,104.24	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV, FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV, FINANCIERO
CAM230302263070	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240085	134,242.75	134,242.75	0.00	0.00
CAM230102207469	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	1,050,389.36	1,050,389.36	0.00	0.00
CAM230302259157	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE DIECISEIS Y DIECIOCHO COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 219027	1,303,745.59	1,303,745.59	0.00	0.00
CAM230302262715	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN, LOCALIDAD DE TENABO - 238772	1,943,780.05	1,943,780.05	0.00	0.00
CAM230302262757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA TRAMO XJABIN CHILIB LOCALIDAD DE TENABO - 238991	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0.00
CAM230302263042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239984	1,073,941.97	1,073,941.97	0.00	0.00
CAM230302263078	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240111	134,242.75	134,242.75	0.00	0.00
CAM230102207259	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN XMOZON DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 11606	787,612.14	787,612.14	787,612.14	100.00
Municipio_Responsable: 9_Escárcega												
CAM230202231131	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO CHAN LAGUNA - 58524	797,916.46	797,828.00	797,828.00	100.00
CAM230202231131	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231183	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 17 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 81797	1,097,062.51	1,097,062.49	1,097,062.49	100.00	100.00
CAM230202231183	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN CALLE 4 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE 7 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA H JUNTA MUNICIPAL DE DIVISION DEL NORTE - 17294	1,195,860.59	1,195,860.31	1,195,860.31	100.00	100.00
CAM230202231031	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231031	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE OFINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA - 48671	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202231031	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA OFINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA - 49278	628,130.00	627,045.83	600,045.83	95.69	100.00
CAM230202231031	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 237981	1,566,000.00	1,566,000.00	685,125.00	43.75	50.00
CAM230202231031	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO JOBAL - 85176	1,098,770.86	1,098,770.86	329,631.26	30.00	55.00
CAM230202231186	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24A, CALLE 25 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26 Y CALLE 27 ENTRE CALLE 24A Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17215	2,013,273.89	2,013,273.89	1,731,882.37	86.02	80.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231128	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 58325	389,216.22	389,216.22	389,216.22	100.00	100.00
CAM230202231181	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 Y CALLE 26 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA CENTRO - 81233	1,188,972.61	1,188,972.61	1,188,972.61	100.00	100.00
CAM230202231181	ff1	2023				Banobras							
CAM230202231181	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.45 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 204838	318,975.18	318,975.18	318,975.18	100.00	100.00
CAM230202231187	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES YU BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 26A ENTRE CALLE 23A Y CALLE 28, CALLE 23 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A Y CALLE 27 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26A COLONIA CENTRO - 87626	1,497,376.22	1,497,376.22	1,497,376.22	100.00	100.00
CAM230202231187	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESCARCEGA EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 17428	3,158,964.73	3,158,964.73	3,158,964.73	100.00	100.00
CAM230102208603	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	2,037,616.62	2,037,616.62	155,046.28	7.61	100.00
CAM18180201083011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES		Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91	100.00
CAM18180201083011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES							
CAM18180201083038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	491,277.95	491,277.95	475,459.84	96.78	100.00
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79	100.00
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90	100.00
CAM18180201083049	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90	100.00
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	2,428,724.97	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM180301386802	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES		CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,375.55	66.99	100.00
Municipio_ Responsable: 10_Calakmul													
CAM23020224982	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002	750,000.00	748,773.33	624,130.04	83.35	100.00
CAM23020225089	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766	1,237,500.00	1,235,939.55	370,781.86	30.00	100.00
CAM23020225201	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO, LA MOZA - 89245	750,000.00	748,728.28	661,527.04	88.35	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202225212	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, EL CARRIZA - 89325	750,000.00	750,000.00	598,131.21	79.75	100.00
CAM230202226944	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ - 114915	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202229071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 115407	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302247816	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO, MANCOLONA - 150686	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302256703	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 204074	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302259265	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS, CAROLINA - 219537	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266246	ff1	2023				Barobras		AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CIVALITO - 229326	1,826,000.00	1,826,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266246	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA, SALA DE JUNTAS, DESARROLLO ECO - 498890	1,052,439.31	1,051,294.92	957,227.84	91.05	100.00
CAM230302266853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202225185	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRÓ JENE, POLO NORTE - 88061	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202227450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 105393	99,998.43	99,208.00	99,208.00	100.00	95.00
CAM230302246112	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XBONIL - 140736	1,100,000.00	1,100,000.00	329,005.39	29.91	69.38
CAM230302246437	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 142543	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302246440	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS NORTE - 142559	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302249403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES - 160537	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302252599	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA LUCHA I, ZONA SUR - 177103	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255061	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 192610	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255399	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II, ZONA OESTE - 195291	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302258761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215996	105,792.00	105,792.00	23,731.00	22.43	0.00
CAM230302259552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL - 220951	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302265173	ff1	2023				Banobras		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 195423	2,300,000.01	2,300,000.01	0.00	0.00	0.00
CAM230302265173	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
					Pp	Tipo Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202224992	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, LA MISTERIOSA - 87090	1,650,000.00	1,648,824.17	494,647.25	30.00	10.00
CAM230202225075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 87655	1,095,600.00	1,095,600.00	0.00	0.00	0.00
CAM2302022255217	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y TECHADO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO - 193751	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2302022260187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ICAICHÉ - 224926	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2302022265091	ff1	2023				Bandbras	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 145977	2,887,500.00	2,887,067.46	866,120.24	30.00	20.00
CAM2302022265091	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177486	145,152.77	145,152.67	43,359.65	29.87	0.00
CAM2302022265149	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 49433	578,646.59	573,523.11	573,523.11	100.00	90.00
CAM230202224879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA FUNDADORES - 86248	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225098	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 87791	687,500.00	686,107.71	547,336.67	79.77	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202225109	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 87875	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202225160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771	1,500,000.00	1,500,000.00	449,763.41	29.98	54.17
CAM230202225202	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 89246	756,250.00	754,780.95	588,984.22	78.03	65.00
CAM230202226894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHA - 114597	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944	1,650,000.00	1,647,026.31	912,308.91	55.43	65.00
CAM230302246025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA II, ZONA LÍMITROFE - 140339	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302246436	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 142533	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302246929	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 145917	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302247627	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO - 149842	855,250.00	854,678.12	256,406.44	30.00	30.00
CAM230302249114	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 158702	2,000,000.00	2,000,000.00	599,533.00	29.98	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302265081	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 141145	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	30.00
CAM230302265081	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302265093	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO - 146089	1,897,500.00	1,897,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302265093	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202228804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 113813	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	20.00
CAM230202228894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842	1,375,000.00	1,373,156.54	1,286,619.96	93.70	90.00
CAM230302246097	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA - 140669	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302253328	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ZONA LIMITROFE - 180981	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302253401	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 120 - 181378	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255679	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 197231	256,885.00	256,885.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302258112	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 216323	42,004.13	42,004.13	0.00	0.00	0.00
CAM230302259636	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BLASILLO - 221550	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302265094	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES - 146113	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302265094	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		%AV, FINCIERO	%AV, FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302265174	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD BLASILLO - 195607	2,300,000.01	2,300,000.01	0.00	0.00	0.00
CAM230302265174	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 150196	854,392.00	854,392.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302247698	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302247736	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA - 150347	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302248199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 152985	200,000.00	199,560.80	199,560.80	100.00	95.00
CAM230302265080	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, ZONA LIMITROFE - 140783	687,500.00	684,538.75	205,361.62	30.00	0.00
CAM230302265080	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL - 146036	1,897,500.00	1,897,500.00	0.00	0.00	30.00
CAM230302265092	ff1	2023				Banobras							
CAM230302265092	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 88919	1,000,000.00	998,656.90	299,597.07	30.00	100.00
CAM23020225171	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM23020228900	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL, EL 19 - 114620	1,125,000.00	1,124,013.37	1,046,240.90	93.08	100.00
CAM23020228979	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD BECÁN - 115050	1,123,000.00	1,122,861.94	336,858.58	30.00	15.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302253003	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25M3 EN LA LOCALIDAD BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, LOS CHINOS - 179191	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255100	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 192863	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302265849	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL - 49786	420,900.20	420,900.20	420,900.20	100.00	90.00
CAM230202224881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259	1,650,000.00	1,647,920.84	1,303,642.94	79.11	70.00
CAM230202224894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO - 86339	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 114550	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202228898	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302247834	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ - 150749	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302250194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE - 164532	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255301	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO, LECHUGAL - 194511	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302255415	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS - 195366	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				NOMBRE		AVANCE_FINANCIERO_FISICO							
FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	Tipo	Recurso	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO	
CAM230302265116	ff1	2023				Banobras		REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES I, ZONA LIMITROFE - 150483	2,101,000.00	2,090,073.53	627,022.06	30.00	0.00
CAM230302265116	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CARCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177888	2,354,847.23	2,354,226.21	706,267.98	30.00	0.00
CAM230302265150	ff1	2023				Banobras							
CAM230302265150	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL, PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL.	1,403,600.00	1,397,727.16	1,251,192.48	89.52	85.00
CAM230202233073	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES							
Municipio_ Responsable: 11_Candelaria													
CAM230302271576	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	403,878.24	400,520.16	400,520.16	100.00	98.44
CAM230102206431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	1,183,443.31	1,202,653.48	929,228.43	77.26	66.98
CAM230202215608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21710	1,070,044.25	1,060,106.81	758,249.31	71.53	60.00
CAM230202215612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21735	1,070,044.25	1,061,180.32	318,354.10	30.00	0.00
CAM230202215628	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21824	533,329.68	529,333.26	265,639.79	50.18	90.00
CAM230202215913	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23487	1,308,901.50	1,307,555.91	733,785.19	56.12	80.00
CAM230202216939	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28547	1,308,901.50	1,307,791.31	745,294.12	56.99	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202216964	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28668	1,308,901.50	1,307,971.86	1,307,971.86	100.00	100.00
CAM230202217532	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31942	274,930.53	273,636.87	261,506.51	95.57	85.00
CAM230202217669	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32552	178,404.33	176,350.41	52,905.12	30.00	0.00
CAM230202217713	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845	396,755.41	393,931.55	118,179.46	30.00	30.05
CAM230202219159	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219159	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219375	ff1	2023				MUNICIPAL		DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42052					
CAM230202219375	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43925	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219632	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43983	194,770.84	194,770.84	0.00	0.00	0.00
CAM230202219632	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZITZAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167173	533,329.68	556,982.05	0.00	0.00	0.00
CAM230202219646	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167300	239,786.05	256,598.10	0.00	0.00	0.00
CAM230202219646	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167309	239,786.05	256,273.27	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302250866	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168359	2,435,998.86	2,435,998.86	0.00	0.00	0.00
CAM23030302250869	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168368	319,866.21	319,866.21	0.00	0.00	0.00
CAM230102207461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12901	2,957,324.03	2,946,339.05	2,739,247.13	92.97	96.62
CAM230102207462	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12903	2,445,104.10	2,432,738.72	2,432,738.72	100.00	100.00
CAM230102207464	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	3,253,713.31	3,231,422.92	3,231,422.92	100.00	100.00
CAM230202217403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043	312,321.25	315,000.00	314,731.04	99.91	79.78
CAM230202217439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307	337,753.71	333,813.48	0.00	0.00	0.00
CAM230202218657	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37936	2,035,800.00	2,221,400.00	1,554,980.00	70.00	70.00
CAM230202219140	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40780	141,746.43	141,746.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202219140	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219206	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41800	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219319	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41967	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219319	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219359	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219359	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202219469	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42769	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219469	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43872	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219623	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219623	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44365	3,046,165.19	3,046,165.19	0.00	0.00	0.00
CAM230202219713	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167274	533,329.68	554,008.74	0.00	0.00	0.00
CAM230302250674	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302250686	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167344	239,786.05	256,064.17	0.00	0.00	0.00
CAM230302250858	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168320	5,381,763.84	5,381,763.84	0.00	0.00	0.00
CAM230302257704	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19 CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y 18A EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 210363	3,594,653.45	3,594,653.45	0.00	0.00	0.00
CAM230302265643	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 34062	79,729.88	79,729.88	0.00	0.00	0.00
CAM230102207455	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894	1,183,443.31	2,004,427.32	1,450,000.18	72.34	59.89
CAM230202215521	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 21177	1,070,044.25	1,060,433.55	582,812.39	54.96	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202215656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21967	1,308,901.50	1,307,791.31	392,337.19	30.00	60.00
CAM230202215904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23455	1,308,901.50	1,307,360.74	754,724.68	57.73	70.00
CAM230202215937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23589	1,308,901.50	1,306,298.89	846,324.10	64.79	90.00
CAM230202217429	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31234	1,308,901.50	1,307,791.31	1,307,791.31	100.00	100.00
CAM230202217481	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31604	273,841.95	270,644.37	251,255.45	92.84	80.00
CAM230202217500	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 31729	277,479.52	274,656.10	257,556.48	93.77	91.58
CAM230202217904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34046	273,841.95	271,205.10	270,682.59	99.81	35.00
CAM230202218658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 37941	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202219480	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42870	226,585.49	226,585.49	0.00	0.00	0.00
CAM230202219480	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43706	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219604	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219604	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 134365	1,177,048.67	1,194,723.97	0.00	0.00	0.00
CAM230202245104	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES					0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO	
	ff1	CR	R	MOD	Pp		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230302250677	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167284	239,786.05	260,517.80	0.00	0.00	
CAM230302250693	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167372	239,786.05	239,786.05	0.00	0.00	
CAM230302259941	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 223721	1,587,515.31	1,587,515.31	0.00	0.00	
CAM230202215590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21623	1,070,044.25	1,058,116.69	780,301.50	73.74	90.00
CAM230202215630	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21844	533,329.68	529,333.25	472,537.57	89.27	90.00
CAM230202217434	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31257	1,308,901.50	1,305,478.57	725,726.57	55.59	40.00
CAM230202217497	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31710	654,357.94	654,357.94	466,660.38	71.32	60.00
CAM230202217660	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497	273,841.95	270,418.17	81,125.45	30.00	0.00
CAM230202217718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882	273,841.95	271,895.47	81,568.64	30.00	30.00
CAM230202217723	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925	379,495.45	376,795.06	113,038.52	30.00	30.00
CAM230202219238	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41353	88,722.02	88,722.02	0.00	0.00	
CAM230202219238	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202219463	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42689	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219463 CAM230202219507	ff2 ff1	2023 2023		I 4		FEDERALES MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43077	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219507 CAM230202219640	ff2 ff1	2023 2023		I 4		FEDERALES MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43957	141,746.43	141,746.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202219640 CAM230202219674	ff2 ff1	2023 2023		I 4		FEDERALES MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44113	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219674 CAM230202219867	ff2 ff1	2023 2023		I 4		FEDERALES FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 45367	2,926,041.43	2,917,239.35	2,002,196.86	68.63	84.46
CAM230302250671	ff1	2023		I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167270	533,329.68	538,573.88	0.00	0.00	0.00
CAM230302250678	ff1	2023		I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167290	239,786.05	259,973.40	0.00	0.00	0.00
CAM230302250685	ff1	2023		I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167315	239,786.05	256,377.79	0.00	0.00	0.00
CAM230302250690	ff1	2023		I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167363	239,786.05	239,786.05	0.00	0.00	0.00
CAM230302250694	ff1	2023		I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167379	239,786.05	239,786.05	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207799	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16362	1,225,947.58	1,222,706.21	1,009,301.09	82.55	72.99
CAM230102207803	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372	3,783,824.38	3,775,168.00	2,439,104.34	64.61	100.00
CAM230202215623	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21788	533,329.68	527,805.86	336,929.73	63.84	60.00
CAM230202216952	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28627	1,308,901.50	1,308,302.98	824,301.32	63.01	80.00
CAM230202217485	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31618	654,357.94	653,029.74	466,660.38	71.46	60.00
CAM230202217514	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31810	273,841.95	270,975.74	251,625.66	92.86	91.00
CAM230202217527	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31900	273,841.95	270,975.73	270,370.64	99.78	91.00
CAM230202217539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31986	654,357.94	653,029.73	497,825.09	76.23	70.00
CAM230202217644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454	276,305.91	274,100.00	274,003.50	99.96	84.37
CAM230202217653	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472	273,841.95	482,755.00	482,750.02	100.00	80.00
CAM230202217709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816	188,938.24	188,773.83	56,032.15	29.68	0.00
CAM230202217739	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33007	273,841.95	270,962.00	187,980.35	69.38	85.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE FINANCIERO FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202218563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37444	654,357.94	653,003.22	534,188.71	81.80	80.00
CAM230202219168	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41012	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219168	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41150	88,722.02	88,722.02	0.00	0.00	0.00
CAM230202219190	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41774	155,886.28	155,886.28	0.00	0.00	0.00
CAM230202219190	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42096	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219385	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43041	141,746.43	141,746.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202219503	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44024	53,372.41	53,372.41	0.00	0.00	0.00
CAM230202219503	ff1	2023				MUNICIPAL		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 50711	1,167,744.82	1,167,744.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219654	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168258	745,628.71	745,628.71	0.00	0.00	0.00
CAM230202219654	ff1	2023				MUNICIPAL		CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 168406	1,225,947.58	1,218,871.51	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302257679	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 210269	2,417,938.06	2,415,863.05	0.00	0.00	0.00
CAM230302266644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO - 34095	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207457	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 41/A ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 43 ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 45A ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 Y 0360. - 12897	3,391,684.37	3,381,020.76	3,381,020.76	100.00	100.00
CAM230102207463	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12905	5,316,822.67	5,308,136.43	4,989,768.30	94.00	98.04
CAM230102207805	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377	2,503,367.82	2,491,830.46	747,549.14	30.00	30.00
CAM230102207820	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411	2,182,338.74	2,171,793.99	1,917,588.73	88.30	83.00
CAM230202215637	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21855	533,329.68	528,847.19	324,048.05	61.27	60.00
CAM230202217730	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969	273,841.95	273,841.95	251,907.95	91.99	85.00
CAM230202218561	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUAUHEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37425	654,357.94	653,003.22	534,188.72	81.80	80.00
CAM230202219246	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41390	194,770.84	194,770.84	0.00	0.00	0.00
CAM230202219246	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023													
FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202219363	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41990	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219363	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42128	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219395	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42263	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219395	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42301	247,795.26	247,795.26	0.00	0.00	0.00
CAM230202219419	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	2,956,596.68	2,946,227.69	1,605,895.78	54.51	35.00
CAM230202219423	ff1	2023				MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21759	533,329.68	527,805.86	337,040.04	63.86	60.00
CAM230202215616	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21868	533,329.68	528,847.19	324,048.03	61.27	60.00
CAM230202215640	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 22079	1,308,901.50	1,308,901.50	767,734.02	58.65	70.00
CAM230202215680	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32008	273,841.95	272,502.46	193,303.30	70.94	85.00
CAM230202217547	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32617	273,841.95	273,841.95	81,213.65	29.66	0.00
CAM230202217678	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32989	273,841.95	270,962.00	262,187.86	96.76	85.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202217908	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	35.00
CAM230202218570	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37472	654,357.94	653,359.75	196,007.92	30.00	30.00
CAM230202219177	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00
CAM230202219177	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TULIPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41288	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219222	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42035	106,396.82	106,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230202219371	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219402	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444	247,795.26	247,795.26	0.00	0.00	0.00
CAM230202219402	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444	247,795.26	247,795.26	0.00	0.00	0.00
CAM230202219436	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42627	177,096.04	177,096.04	0.00	0.00	0.00
CAM230202219455	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44058	141,746.43	141,746.43	0.00	0.00	0.00
CAM230202219455	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219661	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202219688	ff1	2023				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44185	53,372.41	53,372.41	0.00	0.00	0.00
CAM230202219688	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50707	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202220667	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302250860	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168341	2,572,601.12	2,565,071.07	0.00	0.00	0.00
CAM230302257647	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 210101	6,093,338.77	6,093,338.77	0.00	0.00	0.00
CAM230302257685	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 021 - 210295	2,651,673.95	2,651,673.95	0.00	0.00	0.00
CAM230102207447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 12872	1,183,443.31	1,182,888.96	1,093,726.80	92.46	79.95
CAM230102207449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885	1,183,443.31	1,222,916.35	1,118,744.65	91.48	79.95
CAM230102207453	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	1,183,443.31	1,222,809.46	366,842.84	30.00	75.00
CAM230102207459	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12899	4,379,511.76	4,367,891.34	2,476,004.67	56.69	37.99
CAM230102207814	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	2,068,360.28	2,068,360.28	1,811,654.17	87.59	83.00
CAM230202216986	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28805	1,308,901.50	1,307,052.79	1,066,680.10	81.61	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
					Pp	Tipo Recurso			MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202217507	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31757	654,357.94	653,029.74	497,825.10	76.23	70.00	
CAM230202217543	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31991	173,092.16	172,292.91	164,124.37	95.26	79.37	
CAM230202217553	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022	308,967.46	305,903.41	179,217.71	58.59	58.89	
CAM230202217636	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434	273,841.95	285,000.00	284,583.25	99.85	79.80	
CAM230202217700	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758	273,841.95	270,712.17	81,213.65	30.00	0.00	
CAM230202217840	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSE ANTONIO GONZÁLEZ CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	35.00	
CAM230202218565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37456	654,357.94	653,359.76	196,007.93	30.00	30.00	
CAM230202218687	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38069	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202219253	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41414	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00	
CAM230202219253	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41817	124,071.63	124,071.63	0.00	0.00	0.00	
CAM230202219329	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42534	71,047.22	71,047.22	0.00	0.00	0.00	
CAM230202219446	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO Tipo Recurso	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
CAM230302219679	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44152	42,767.53	42,767.53	0.00	0.00	0.00
CAM230302219679	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO DOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167241	533,329.68	556,982.05	0.00	0.00	0.00
CAM230302250669	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168286	745,628.71	745,628.71	0.00	0.00	0.00
CAM230302250853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168301	715,777.85	744,753.87	0.00	0.00	0.00
CAM230302250854	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168396	1,285,928.28	1,285,928.28	0.00	0.00	0.00
CAM230302250877	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 8 A ENTRE 35 Y 37 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 210307	461,453.62	769,775.33	123,164.05	16.00	0.00
CAM230302257692	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 15 ENTRE 18 Y 18 A CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 210346	431,453.62	431,453.62	0.00	0.00	0.00
CAM230302257700	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 34039	1,389,300.00	1,389,300.00	289,234.40	20.82	0.66
Municipio_Responsable: 12_Seybaplaya	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 EN LA COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	1,404,153.75	1,404,153.75	421,246.12	30.00	22.00
CAM230302242295	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE 23 EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 90342	1,487,519.33	1,487,519.33	1,039,040.36	69.85	97.70

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	% AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM23030302260108	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE 16 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 224505	2,154,437.70	2,154,437.70	646,331.31	30.00	47.81
CAM23030302260893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 223044	358,533.35	358,533.35	0.00	0.00	0.00
CAM23030302242288	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 89787	231,928.69	231,928.69	0.00	0.00	0.00
CAM23030302244425	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA TIZIMIN - 130805	401,465.86	401,465.86	120,439.75	30.00	42.74
CAM23030302250395	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS - 165977	1,154,196.74	1,154,196.74	346,167.36	29.99	44.10
CAM23030302262998	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE 12 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 239817	700,659.78	700,659.78	0.00	0.00	0.00
CAM23030302261061	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 230061	243,093.60	243,093.60	0.00	0.00	0.00
CAM23030302262161	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA. - 236080	47,118.49	47,118.49	0.00	0.00	0.00
CAM23030302264051	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 244499	1,332,614.08	1,332,614.08	0.00	0.00	0.00
CAM23030302242286	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 89745	212,989.44	212,989.44	0.00	0.00	0.00
CAM23030302242287	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE 7 COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 89783	427,764.21	427,764.21	336,064.24	78.56	100.00
CAM23030302261705	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 19 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 233954	315,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM23030302241593	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FÁTIMA - 58037	1,093,848.81	1,093,848.81	705,075.21	64.46	64.18

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM230302241670	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO COLONIA NUEVO AMANECER - 62004	201,813.93	201,813.93	0.00	100.00
CAM230302242373	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 93647	1,638,048.15	1,638,048.15	1,521,960.97	100.00
CAM230302247251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS. - 147737	1,521,389.09	1,521,389.09	802,598.14	68.97
CAM230302261139	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO - 230584	494,330.22	494,330.22	0.00	0.00
CAM230302260291	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 225616	2,855,750.83	2,855,750.83	856,725.25	21.05
CAM230302270350	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 41 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SAN RAFAEL	1,293,241.15	1,293,241.15	387,972.35	20.00
CAM230302269461	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE.	2,132,009.87	2,132,009.87	2,107,363.77	80.00
Municipio Responsable: 13_Dzitbalché												
CAM230202233547	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN	511,945.13	508,283.24	508,283.24	100.00
CAM230202218929	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA TUÚN BEÉN KUXTAÁL EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39463	385,000.00	383,357.10	383,357.10	100.00
CAM230302253321	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS PARA UNIR LAS COMUNIDADES DE LA FATIMA Y YAXHALTUN, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE ETAPA II - 180958	1,773,759.67	1,773,759.67	531,972.72	96.90
CAM230302257116	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 207102	1,188,480.07	1,188,480.07	355,688.90	37.50

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302263376	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 241168	377,434.63	377,434.63	113,126.17	29.97	0.00
CAM230202220090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA DZIK EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 471117	385,000.00	385,000.00	382,621.41	99.38	100.00
CAM230202221836	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LOS BARRIOS DE SAN FELICIANO Y PULYAXCHE. EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 62324	317,948.12	317,519.80	317,519.80	100.00	100.00
CAM230202217433	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO DE SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. - 31256	257,186.01	257,186.01	246,609.08	95.89	100.00
CAM230202217604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 32263	231,944.97	231,538.93	231,494.46	99.98	100.00
CAM230202218938	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION UNIDAD AGRICOLA SAN MANUEL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 39534	385,000.00	385,000.00	382,623.78	99.38	100.00
CAM230202220133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47301	1,035,260.82	1,035,260.82	557,835.55	53.88	100.00
CAM230202221015	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTINUEVE DEL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 53802	484,581.65	484,581.65	484,022.36	99.88	100.00
CAM230302256282	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 201061	817,368.69	817,368.69	244,110.93	29.87	0.00
CAM230302258709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DEL TECHADO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 215652	1,037,205.50	1,037,205.50	310,590.90	29.94	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302261299	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 231728	1,021,710.86	1,021,710.86	0.00	0.00	0.00
CAM230302263621	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 242160	1,485,600.09	1,485,600.09	0.00	0.00	0.00
CAM230202218801	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JOSE, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 38671	379,499.68	378,690.09	378,690.00	100.00	100.00
CAM230202221273	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE UNO POR CALLE TREINTA Y TRES RUMBO AL ALBERGUE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 56497	544,468.00	544,468.00	163,081.35	29.95	91.53
CAM230202225871	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 94324	450,042.98	449,782.32	449,782.32	100.00	100.00
CAM230302256729	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 204213	1,059,623.74	1,059,623.74	317,243.83	29.94	0.00
CAM230102208475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19032	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00	75.00
CAM230202217583	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE DZITBALCHÉ - 32168	852,415.20	851,181.18	851,181.18	100.00	100.00
CAM230202218420	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE A DEL BARRIO DE SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 36770	406,538.23	405,728.36	405,612.82	99.97	100.00
CAM230202220236	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE QUINCE DEL BARRIO DE CUATRO PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47961	435,550.95	435,550.95	434,596.59	99.78	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso			MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302251157	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE EXPLANADAS PARA PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 169757	187,485.94	187,485.94	0.00	0.00	48.31
CAM230102208474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19031	682,244.26	681,525.76	681,525.76	100.00	75.00
CAM230202217607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LAS ZONAS DE PRODUCCION CHUIPUL EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 32287	1,269,240.31	1,263,929.23	1,263,929.23	100.00	100.00
CAM230302263608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 242119	1,810,506.25	1,810,506.25	0.00	0.00	0.00
CAM230302265880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ - 50504	72,000.00	72,000.00	36,000.00	50.00	50.00
CAM230302250823	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AL ACCESO A PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL CASTILLO LANZ EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 168134	255,785.42	255,785.42	0.00	0.00	78.19
CAM230302253444	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 181589	650,643.18	650,643.18	195,078.46	29.98	0.00
CAM230302265930	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ - 51028	403,979.60	403,979.60	403,573.34	99.90	70.00
CAM230302265977	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE - 52336	172,183.24	172,183.24	86,091.62	50.00	50.00
CAM230202219484	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE POR CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 42942	1,148,173.16	1,146,186.27	1,146,186.27	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	ff1	CR	R	MOD	Pp	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	%AV. FISICO
						Tipo	Recurso		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302251552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTE A DEL BARRIO DE SAN FELIPE, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 171898	1,394,536.12	1,394,536.12	418,241.78	29.99	0.00
CAM230202218932	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA MALOB PAKAL EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39474	385,000.00	383,357.47	383,357.47	100.00	100.00
CAM230202229932	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A CHO YOBI EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 118378	1,017,243.87	1,013,681.00	1,013,681.00	100.00	100.00
CAM230202218937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA PIKIL SAASTAJ EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 39533	385,000.00	383,357.24	383,357.24	100.00	100.00
CAM230202218935	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A NOH KAAH KAB EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD BACABCHEN - 39505	834,252.02	832,746.02	832,746.02	100.00	100.00
CAM230302269863	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES		MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE (CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	557,272.46	557,272.46	167,041.06	29.97	72.32

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.15287	0	0	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	1.37405	4.57746	1.60183	285.76
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	98.47328	95.42254	98.39817	103.12
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas-dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100	100	10	10
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	10.86957	10.86957	0	0
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	12.19512	12.19512	0	0
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100	100	90	90
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	65.21739	65.21739	8.33333	12.78

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción		Trimestral	23.91304	23.91304	8.71
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento		Trimestral	65.21739	47.82609	73.33
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción		Trimestral	26.82927	48.78049	181.82
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma		Trimestral	75	75	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma		Trimestral	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior		Trimestral	75.00004	75.00004	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente		Trimestral	19.51982	17.49832	89.64
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA		Trimestral	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado		Trimestral	2.9478	2.9478	112.8
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.		Trimestral	28.92308	50.71578	175.35

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.		Trimestral	0	0.89286	49.34
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT		Trimestral	46.44902	51.3994	65.42
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.		Trimestral	0	57.1754	147.53
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)		Trimestral	8.63636	7.6	134.26
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT		Trimestral	53.55098	48.6006	44.09
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.		Trimestral	35.56338	20.27748	57.02
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.		Trimestral	0.66038	53.57143	148.81
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.		Trimestral	0.66038	53.57143	148.81
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.		Trimestral	51.25711	12.22283	23.85
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.		Trimestral	72.02199	100	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	67.27273	98.69848	88.33709	90.11
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	69.71014	68.42878	68.42878	98.16
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	44.04398	72.02199	85.5223	118.74
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	73.48933	73.48933	61.23296	83.32
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	10.9375	10.9375	6.55738	166.8

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	45.3125	47.54098	104.92
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	43.75	45.90164	95.31
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75	69.79254	93.06
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75	75	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	0	0	N/D
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	78.57143	68.75	87.5
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	21.42857	25	85.71
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75	68.01682	90.69
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75	75	100
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	0	0	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	76.5625	82.35294	81.92771	99.48
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	23.4375	17.64706	18.07229	97.65
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	62	62	45.09709	72.74
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75	75	75	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	1.0989	0	0	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	69.23077	69.89247	70.65217	101.09
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	29.67033	30.10753	29.34783	102.59
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75	75	56.97216	75.96
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75	75	75	100
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	4.83871	7.8125	10.90909	71.61

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	50	48.4375	47.27273	97.6
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	45.16129	43.75	41.81818	104.62
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	75.00001	75.00001	74.75834	99.68
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	75.00001	75.00001	75.00001	100
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	3.65854	3.65854	4.16667	87.8
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	81.70732	81.70732	56.94444	69.69
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	14.63415	14.63415	38.88889	37.63
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	75.00001	75.00001	73.68657	98.25
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	75.00001	75.00001	75.00001	100
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	22.05882	22.05882	15.38462	143.38

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	44.11765	44.11765	73.84615	167.38
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	33.82353	33.82353	10.76923	314.08
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	74.99995	74.99995	66.33044	88.44
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	74.99995	74.99995	74.99995	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	5.26316	5.26316	3.57143	147.37
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	36.84211	36.84211	53.57143	145.41
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	57.89474	57.89474	42.85714	135.09
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75.00001	75.00001	71.32039	95.09
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75.00001	75.00001	75.00001	100
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	2.58065	2.58065	6.06061	42.58

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	58.70968	15.15152	25.81
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	38.70968	78.78788	49.13
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	62.8462	68.24763	108.59
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75.00001	75.00001	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	0	0	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	57.14286	75.32468	131.82
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	42.85714	24.67532	173.68
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	74.99998	52.73994	70.32
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	74.99998	74.99998	100
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	0	0	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	84.86842	84.86842	96.7
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	15.13158	17.93103	84.39
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75	55.15352	73.54
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75	75	100
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	0	0	100
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Trimestral	60.86957	55.55556	91.27
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		Trimestral	39.13043	44.44444	88.04
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos		Trimestral	75.00003	50.07992	66.77
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Trimestral	75.00003	75.00003	100
2023	Dzibilchiché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Trimestral	11.62791	11.62791	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	46.51163	46.51163	44.18605	95
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	41.86047	41.86047	44.18605	94.74
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	75.00003	75.00003	45.46332	60.62
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	75.00003	75.00003	75.00003	100

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FASSA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FASSA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASSA

Año de la

Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

324,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Auditores y Consultores Integrados, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dra. Salud del Carmen Peralta Sánchez

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2022 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En términos generales el programa FASSA tiene consistencia y orientación a resultados. El diseño tiene lógica y congruencia, está vinculado con la planeación sectorial y con la normatividad aplicable. El programa tiene planeación estratégica y anual, se recolecta información para medir el desempeño, se somete a evaluación externa anual y se dispone de un mecanismo para atender los ASM. Existe una estrategia de cobertura documentada mediano y largo plazo, se tiene documentado los procedimientos, se cumple con las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, se mide el grado de satisfacción de la población atendida. Se alcanzaron las metas de nivel

Fin y de nivel Propósito de la MIR federal y de la MIR estatal. Se emitieron ocho recomendaciones relativas a la MIR, fichas técnicas de los indicadores, determinación de la Población Objetivo, atención de ASM y recolección de información.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	06_Resumen_ejecutivo_ECyR_FASSA_2022_vf.pdf	Describe el resumen ejecutivo de la evaluación al FASSA 2022 correspondiente al PAE 2023
Evaluación integral	01_Informe_Final_ECyR_FASSA_2022_vf2_.pdf	Informe Final del PAE 2023 relativo al FASSA 2022
Anexos	Untitled.pdf	Anexos
Posición institucional	Anexo 1 PAE 2023.pdf	Se refiere a la posición institucional
Términos de Referencia	02_TdR_ECyR_FASSA_2022.pdf	Describe los términos de referencia respecto al modelo de CONEVAL
Contrato	92800 CONTRATO DE PRESTACIÓN POR \$324,800.00 PARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS (1).pdf	Contrato de prestación de servicios



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FASSA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FASSA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASSA

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

301,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluator

Audidores y Consultores Integrados, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dra. Salud del Carmen Peralta Sánchez

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la construcción y el diseño de los indicadores de resultados, servicios y gestión que integran la MIR del Programa 132 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, (FASSA) correspondiente al ejercicio fiscal 2021, a fin de proveer información que permita mejorar el planteamiento de instrumentos apropiados para darle seguimiento a su desempeño.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Tema: Valoración integral. Los resúmenes narrativos de los indicadores estratégicos (Fin y Propósito) del programa no indican claramente el problema que resuelven. Los indicadores a nivel Componente no identifican claramente su contribución para el logro del objetivo al que están asociados. Dos de los tres indicadores a nivel Componente de la MIR tienen resúmenes narrativos (objetivos) que no corresponden a bienes o servicios que se entregan a los beneficiarios (población objetivo) sino a



Sistema de Evaluación del Desempeño

actividades de gestión necesarias para producir los bienes o servicios (actividades). ¿ Gestionar presupuesto para los programas institucionales incluidos la estructura programática¿ Invertir recursos para mejorar la infraestructura. Tres indicadores a nivel Actividad de la MIR tienen resúmenes narrativos (objetivos) que corresponden a bienes y servicios que se entregan a los beneficiarios y contribuyen en forma directa al logro del propósito del programa. ¿ Consultas médicas generales.¿ Consultas médicas especializadas.¿ Vacunas. Tema: Valoración específica El indicador establecido a nivel Fin tiene una sintaxis parcialmente formulada, no hace referencia clara a la solución del problema vinculado al Fin del programa; en consecuencia, se considera que no tiene pertinencia temática ni factibilidad técnica. El indicador de Propósito no tiene bien definida la población objetivo, presenta en forma deficiente los medios de verificación de las variables. En la práctica, el análisis de la población objetivo se realiza con datos no actualizados y sin rigor metodológico. Tema: Valoración global El resumen narrativo de nivel fin amerita una actualización para establecer en forma clara el problema específico que atiende. Los resúmenes narrativos de nivel componente deben establecerse en términos de los resultados en la entrega de productos o servicios a la población objetivo. Es necesario documentar el uso de la información que arrojan los indicadores para la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del programa. El establecimiento de metas debe realizarse con la participación de los principales actores en la gestión del programa, estas deben estar orientadas a mejorar en forma significativa los resultados del programa y ser retadoras. Los medios de verificación de los indicadores deben estar disponibles para los usuarios generadores de los indicadores y para usuarios externos, deben contar con metodologías y procesos documentados que los conviertan en registros administrativos internos que generen información confiable.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6ResumenEjecutivo.pdf	Describe el resumen ejecutivo de la evaluación PAE 2022 al FASSA 2021
Evaluación integral	1InformeFInal.pdf	Evaluación de Consistencia y Resultados al FASSA 2021 para el PAE 2022
Anexos	Anexos PAE 2022 FASSA_compressed.pdf	Anexos de la evaluación FASSA PAE 2022



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Posición institucional	3.Anexo1FormatoDifusionFASSARev1.pdf	Anexo 1 Posición Institucional
Términos de Referencia	2TDRrev1.pdf	Describe los Terminos de referencia conforme a los modelos TDR aprobados por el CONEVAL
Contrato	9ContratodePrestaciondeServicios.pdf	Contrato de prestación de servicios



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FASSA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FASSA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASSA

Año de la

Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

290,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Valdivieso E y Asociados S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dr. Manuel Julián Zaldívar Báez

Objetivos de la Evaluación

La Evaluación de Consistencia y Resultados realizada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, tiene como objetivo principal evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa, y proporcionar información cualitativa y cuantitativa que resulte útil para una adecuada retroalimentación en lo que respecta al diseño y gestión del programa.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas estatales, y de un federalismo en materia de salud, que busca articular un sistema que dé fuerza y solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto a las atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo dinámico que logre la distribución equilibrada de facultades, responsabilidades, acciones y recursos que respondan a



Sistema de Evaluación del Desempeño

las necesidades cambiantes de atención a la salud, así como a impulsar el papel normativo y rector de las secretarías de salud federal y de las entidades federativas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6 Resumen Ejecutivo.pdf	Describe el resumen ejecutivo
Evaluación integral	1 Informe final Evaluación de Consistencia y Resultados FASSA 2020.pdf	Evaluación Final al FASSA 2020 correspondiente al PAE 2021
Posición institucional	13 asm Anexo F.pdf	Describe la posición institucional
Términos de Referencia	de 2Terminos de Referencia FASSA 2020.pdf	Términos de referencia conforme al modelo del CONEVAL
Contrato	5 Propuesta de trabajo.pdf	Contrato de Prestación de Servicios



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la
Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

40,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluator

Hoka Evaluadores y Auditores, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del FAETA Educación Tecnológica en su ejercicio fiscal 2022, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la unidad de evaluación de la dependencia, para contribuir a la toma de decisiones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Programa Presupuestal FAETA Educación Tecnológica, es operado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP), cuyos recursos se destinan a abatir el rezago en alfabetización, educación básica para adultos y formación para el trabajo, así como para la prestación de servicios de educación tecnológica descentralizados. Respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el Pp, se identifican indicadores adecuados ya que contribuyen a los logros del programa presupuestal, la información que generan los indicadores son relevantes y apropiados para medir el desempeño del programa y son de utilidad para la toma



Sistema de Evaluación del Desempeño

de decisiones del Colegio. Se pudo observar que se mantuvieron los mismos indicadores del ejercicio 2021 para la Matriz de Indicadores del ejercicio 2022 del Pp FAETA Educación Tecnológica, esto permitió que se pudiera medir el desempeño de los resultados de los indicadores comparándolo con el ejercicio anterior y años anteriores. En el ejercicio 2022, el CONALEP logró un notable mejor desempeño con respecto al año 2021, se logró incrementar la matrícula con la incorporación de nuevas carreras en las escuelas, además de reiniciar las clases en forma presencial. Esto se logró gracias al incremento del presupuesto destinado al FAETA Educación Tecnológica en un 9.2%, respecto al ejercicio 2021. Los resultados de esta evaluación indican que el Pp FAETA Educación Tecnológica tuvo un desempeño específico conforme a la normatividad vigente, sigue cumpliendo el objetivo de creación del Programa y cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto al funcionamiento general y con base en los siete indicadores federales y ocho estatales, establecidos en la MIR, se observa, haciendo un comparativo con respecto a los indicadores del Ejercicio Fiscal 2022, que se mantuvieron, de acuerdo con las recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora (ASM).

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6RESUMENEJECUTIVO.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	1INFORMEFINAL.pdf	Informe Final
Anexos	3ANEXO1FORMATOPARALADIFUSIONDELOSRESULTADOSDELASEVALUACIONES.pdf	Anexo 1 Formato de Difusión
Términos de Referencia	2TDR.pdf	TdR
Contrato	9CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS.pdf	Contrato de



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
		prestación de servicios



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la
Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

40,162.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez

Coordinador de la Evaluación

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del ¿Programa Educación para Adultos (FAETA) ¿ y sus acciones durante el ejercicio fiscal 2022, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y las unidades de evaluación de las Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del estado de Campeche (IEEA) para contribuir a la toma de decisiones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se recomienda actualizar el diagnostico con los resultados obtenidos a través de la operación del programa. Asimismo, es necesario contar con una base de datos que tenga continuidad en el tiempo con el objetivo de analizar la evolución del rezago educativo en función de las acciones realizadas, el padrón de beneficiarios atendidos y el presupuesto asignado cada año, de tal manera que pueda tenerse un histórico del avance físico financiero y de los resultados obtenidos para conocer cuáles han sido los aspectos de mayor fortaleza del programa. Es necesario actualizar el diagnóstico cada

año para verificar cual es el alcance del programa y medir por municipio, localidad y plantel la evolución del rezago educativo, los beneficiarios atendidos y el presupuesto asignado de manera histórica.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6ResumenEjecutivoIEEA.pdf	Se presenta una descripción de los resultados obtenidos
Evaluación integral	1InformeFinalIEEA.pdf	Se presentan los resultados de la evaluación
Anexos	3AnexoFormatoparalaDifusionIEEA.pdf	Se describen detalles de los actores de la evaluación y los hallazgos mas importantes
Términos de Referencia	2TDRIIEEA.pdf	Se presenta la metodología utilizada para la elaboración de la evaluación
Contrato	8Contratodeservicios.pdf	Se presentan los términos contractuales de la elaboración de la evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

104,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Rosa Lourdes Diaz Centurión

Coordinador de la Evaluación

C.P. Leslie Guadalupe Monserrat Tuz Rizo

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la construcción y el diseño de los Indicadores de Resultados: Estratégicos y de Gestión que integran el programa U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, correspondiente al Ejercicio fiscal 2021, a fin de proveer información que permita mejorar el planteamiento de instrumentos apropiados para darle seguimiento a su desempeño.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Una vez realizada la revisión y análisis, a la documentación técnica y normativa, proporcionada por la Coordinación Administrativa Responsable del Programa evaluado, cuya Unidad Ejecutora es el Instituto de Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, se pudo constatar que el programa U013: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, proporciona a la población sin seguridad social la atención médica y medicamentos,



Sistema de Evaluación del Desempeño

por lo tanto cumple con el objetivo para el cual fue creado. Se pudo constatar que el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa, no se encuentra plenamente definido; sin embargo, es importante señalar que este Programa se encuentra alineado al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, así como está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. En el contenido de esta evaluación existen Aspectos Susceptibles de Mejora, a los cuales deberá dar seguimiento el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, como Unidad Ejecutora.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre		Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Evaluacion	Ejecutivo U013	Se describe el resumen del programa evaluado
Evaluación integral	Evaluacion	Especificas U013.pdf	Describe la evaluacion final a los recursos del programa U013
Anexos	Anexo Difusión_0001.pdf	1	Anexo 1 en el que se describe la difusión de los resultados de la evaluacion
Posición institucional	Anexo F Institucional_0001.pdf	Posición	Anexo F en la que se describe la posicion institucional del programa evaluado
Términos de Referencia	de Terminos de Referencia Evaluacion	de	Describe los terminos en los que se va a llevar a cabo la evaluacion
	U013 2021.pdf		



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

OTROS CONVENIOS

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

456,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Brenda Leticia Ordaz Herrera

Coordinador de la Evaluación

Ing. Brenda Leticia Ordaz Herrera

Objetivos de la Evaluación

Monitoreo de los proyectos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el estado. Colectar la información y datos en campo para el análisis y elaboración de informes de monitoreo, acudir a los lugares en donde se realizan las actividades sanitarias y de inocuidad en la entidad, para el levantamiento de la información a fin de confirmar que se llevarán a cabo, aplicar los cuestionarios y encuestas acorde con los Programas de Trabajo validados. Registrar el avance y cierre de indicadores de los Proyectos del PSIA, de acuerdo a su frecuencia de medición, en la plataforma o sistema informático establecido, realizar captura de información técnica y ejercicio de los recursos en tiempo y forma, en la plataforma designada para este fin, integrar los compendios estadísticos, bases de datos de indicadores de resultados 2022, así como el informe de Evaluación Estatal 2022, derivado del análisis de información para el monitoreo y evaluación.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El objetivo del programa, es contribuir a mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en todo el país; para cumplir con su objetivo, se lleva a cabo el proceso de Evaluación para los Programas de Trabajo. Para llevar a cabo la operación de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias,

Campañas Fito zoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola, del PSIA 2022, en el estado de Campeche, se realizó una participación conjunta del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, por conducto de AGRICULTURA, SENASICA y la SDA, con el objetivo de establecer estrategias y acciones para la operación del presupuesto asignado y definir su ejecución. Entre los principales hallazgos encontrados en esta evaluación realizada es: ¿ La falta de médicos acreditados en el área de rumiantes? Ministración tardía de recursos ¿ Dificultad por los productores para la adopción de nuevas tecnologías para aplicar en sus unidades de producción. Entre las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se presenta lo siguiente: ¿ Entre sus fortalezas: El estado cuenta con un estatus Fito zoosanitario adecuado para que se desarrollen las actividades productivas y se puedan comercializar los productos. ¿ Oportunidades: El contar con un estatus sanitario libre, en erradicación o bajo control permite a los productores poder comercializar sus productos a cualquier mercado y a precios competitivos y así como su movilización sin problemas hacia otras entidades. ¿ Debilidades: En el primer trimestre del año los OAS no cuentan con disponibilidad presupuestal para operar. ¿ Amenazas: Poca difusión y promoción de las actividades de las campañas. Conclusiones Dentro de la vigilancia epidemiológica de enfermedades y plagas en animales terrestres se incrementó el número de diagnósticos en las unidades de producción, lo que da como resultado que se mantenga el status ¿sanitario libre¿ de las nueve enfermedades exóticas de importancia para el estado. Dentro de las campañas Fito zoosanitarias, la producción de maíz grano se mantiene como el principal cultivo en los municipios, manteniéndose con una superficie de más de 160,000 hectáreas, aunque en el año 2022 tuvo una disminución del 23% de la superficie establecida; aunado a esto es necesario mencionar que las plagas se encuentran en constante monitoreo por parte del CESAVECAM, tanto para el cultivo de maíz, como para el arroz del cual el estado de Campeche es el principal productor, así como de hortalizas y cítricos, como se pudo notar en indicadores de producción. Las metas fueron alcanzadas entre un 85 y 100% en todos los proyectos del componente campañas Fito zoosanitarias y el beneficio-costeo de todos los proyectos están en razón mayor a 1 lo que indica se ha aplicado de manera satisfactoria los recursos destinados en materia de sanidad. Las metas del CESAICAM fueron alcanzadas al 100% con los recursos programados para la ejecución de los proyectos, lográndose alcanzar grados de infestación en un 0% en la prevención y control de enfermedades acuícolas de prevalencia en el estado. Sin embargo, se necesita lograr proporcionar una mayor atención de los servicios, para alcanzar un nivel de satisfacción alto. Recomendaciones Es muy importante apoyar a los beneficiarios para que trabajen en la parte organizacional. Es importante crear y aplicar estrategias para intensificar la difusión y promoción de las actividades de las campañas, con la finalidad de crear conciencia en la necesidad de mejorar el estatus sanitario en el estado. Fortalecer las prácticas en materia de sanidad e inocuidad pecuaria, agrícola, acuícola y pesquera, el fomento de buenas prácticas para el manejo de los cultivos, así como las certificaciones, el uso responsable de desechos agrícolas. La sensibilización a los productores para que eviten introducir el ganado con las pruebas de Tuberculosis y Brucelosis.

Documentos anexos a la Evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6 Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	1 Informe Final.pdf	Informe final
Anexos	3 Anexo 1 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones_1.pdf	Anexo 1
Posición institucional	4 Ficha Técnica del Evaluador.pdf	Ficha técnica
Términos de Referencia	2 Términos de Referencia.pdf	Términos de Referencia

El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.
Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.





