



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año X No. 2286

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Miércoles 6 de Noviembre de 2024

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE 2024

Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Federativa: Campeche
Municipio: Gobierno de la Entidad
Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre:
Monto General Aprobado:
Monto Total Ejercido al trimestre:

57
18,746,836,053.26
13,462,562,854.89

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegró	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD														
2024	4	E012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	882,883.00	882,883.00	882,883.00	278,880.04	N/A	N/A	N/A
2024	4	E012	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	882,883.00	882,883.00	882,883.00	278,880.04	882,883.00	0.00	100%
2024	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	8	882,000.12	882,000.12	882,000.12	278,880.04	N/A	N/A	N/A
2024	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	882.88	882.88	882.88	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	4	E015	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	16,118,000.00	16,118,000.00	16,118,000.00	3,032,563.36	N/A	N/A	N/A
2024	4	E015	0	CAPITAL	0.00	0.00	7	16,118,000.00	16,118,000.00	16,118,000.00	3,032,563.36	16,118,000.00	0.00	100%
2024	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	4	2,718,000.00	2,718,000.00	2,718,000.00	1,532,563.36	N/A	N/A	N/A
2024	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	13,400,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00	1,500,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	4	S155	0	Total, del Programa Presupuestario	4,898.99	4,898.99	18	10,272,036.24	10,272,036.24	10,272,036.24	5,103,708.89	N/A	N/A	N/A
2024	4	S155	0	CAPITAL_NR	4,898.99	4,898.99	18	10,272,036.24	10,272,036.24	10,272,036.24	5,103,708.89	N/A	N/A	N/A
2024	4	S155	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	4,898.99	4,898.99	18	10,272,036.24	10,272,036.24	10,272,036.24	5,103,708.89	N/A	N/A	N/A
2024	4	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	23	1,697,939.00	1,697,939.00	1,358,351.20	372,458.95	N/A	N/A	N/A
2024	4	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	1,697,939.00	1,697,939.00	1,358,351.20	372,458.95	1,358,351.20	0.00	100%
2024	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	0.00	23	1,697,939.00	1,697,939.00	1,358,351.20	372,458.95	N/A	N/A	N/A
2024	4	U012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	21	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	750,763.80	N/A	N/A	N/A
2024	4	U012	0	CAPITAL_NR	0.00	0.00	21	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	750,763.80	N/A	N/A	N/A
2024	4	U012	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	21	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	750,763.80	N/A	N/A	N/A
2024	8	S263	0	Total, del Programa Presupuestario	318,747.26	0.00	2	57,902,601.00	58,221,348.26	58,221,348.26	56,515,811.24	N/A	N/A	N/A
2024	8	S263	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	57,902,601.00	57,902,601.00	57,902,601.00	56,385,360.36	57,902,601.00	0.00	100%
2024	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	57,902,601.00	57,902,601.00	57,902,601.00	56,385,360.36	N/A	N/A	N/A
2024	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	318,747.26	0.00	1	0.00	318,747.26	318,747.26	130,450.88	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	318,747.26	0.00	1	0.00	318,747.26	318,747.26	130,450.88	N/A	N/A	N/A
2024	11	E064	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	16,348,972.00	16,348,972.00	7,254,714.00	5,846,560.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	E064	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	16,348,972.00	16,348,972.00	7,254,714.00	5,846,560.00	7,254,714.00	0.00	100%
2024	11	E064	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	16,348,972.00	16,348,972.00	7,254,714.00	5,846,560.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S247	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	12	8,117,889.00	8,117,889.00	8,117,889.00	209,975.08	N/A	N/A	N/A
2024	11	S247	0	CAPITAL	0.00	0.00	12	8,117,889.00	8,117,889.00	8,117,889.00	209,975.08	8,117,889.00	0.00	100%
2024	11	S247	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	3	16,363.00	16,363.00	16,363.00	16,363.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	3	7,986,523.00	7,986,523.00	7,986,523.00	96,147.08	N/A	N/A	N/A
2024	11	S247	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	3	82,279.00	82,279.00	82,279.00	82,167.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S247	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	3	32,724.00	32,724.00	32,724.00	15,298.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S269	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	80,851,220.54	N/A	N/A	N/A
2024	11	S269	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	80,851,220.54	81,000,000.00	0.00	100%
2024	11	S269	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	7	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	73,868,171.03	N/A	N/A	N/A
2024	11	S269	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,983,049.51	N/A	N/A	N/A
2024	11	S270	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	7,826,940.00	7,826,940.00	7,826,940.00	4,626,350.93	N/A	N/A	N/A
2024	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	7,826,940.00	7,826,940.00	7,826,940.00	4,626,350.93	7,826,940.00	0.00	100%
2024	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	10	7,826,940.00	7,826,940.00	7,826,940.00	4,626,350.93	N/A	N/A	N/A
2024	11	S295	0	Total, del Programa Presupuestario	4,524.00	4,524.00	25	11,149,311.00	8,696,749.00	8,696,749.00	337,160.57	N/A	N/A	N/A
2024	11	S295	0	CAPITAL	0.00	0.00	24	11,149,311.00	8,696,749.00	8,696,749.00	337,160.57	8,696,749.00	0.00	100%
2024	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	24	11,149,311.00	8,696,749.00	8,696,749.00	337,160.57	N/A	N/A	N/A
2024	11	S295	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	4,524.00	4,524.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2024	11	S295	0	Secretaría de Educación	4,524.00	4,524.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2024	11	S298	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	19	683,332.00	683,332.00	683,332.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S298	0	CAPITAL	0.00	0.00	19	683,332.00	683,332.00	683,332.00	0.00	683,332.00	0.00	100%
2024	11	S298	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	19	683,332.00	683,332.00	683,332.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	11	S300	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	39	44,427,905.00	44,427,905.00	44,427,905.00	5,438,806.92	N/A	N/A	N/A
2024	11	S300	0	CAPITAL	0.00	0.00	39	44,427,905.00	44,427,905.00	44,427,905.00	5,438,806.92	44,427,905.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	11	S300	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	39	44,427,905.00	44,427,905.00	44,427,905.00	5,436,806.92		N/A	N/A
2024	11	S312	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	6,234,341.31	6,234,341.31	6,234,341.31	1,134,722.94		N/A	N/A
2024	11	S312	0		CAPITAL	0.00	0.00	22	6,234,341.31	6,234,341.31	6,234,341.31	1,134,722.94	6,234,341.31	0.00	100%
2024	11	S312	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	22	6,234,341.31	6,234,341.31	6,234,341.31	1,134,722.94		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Total, del Programa Presupuestario	184,826.19	3,034.35	824	1,831,805,927.00	1,859,810,717.84	1,549,465,964.56	1,074,969,392.57		N/A	N/A
2024	11	U006	0		CAPITAL	0.00	0.00	819	1,831,805,927.00	1,859,810,717.84	1,549,284,072.72	1,074,969,108.37	1,549,284,072.72	0.00	100%
2024	11	U006	0		Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	41	248,798,637.50	256,843,572.00	176,854,312.50	159,656,982.68		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	41	248,798,637.50	256,843,572.00	176,854,312.50	159,656,982.68		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	0.00	0.00	77	131,347,223.50	132,954,796.00	98,151,182.50	86,174,628.62		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Campechano	0.00	0.00	65	19,435,153.00	19,435,153.00	17,470,000.00	10,317,541.86		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	60	105,807,677.00	105,807,677.00	77,760,467.00	73,192,908.13		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	13	48,642,216.00	48,642,216.00	33,480,312.00	30,178,725.61		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	14	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	5	0.00	50,000.00	50,000.00	40,658.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	60	31,734,100.00	31,734,100.00	21,935,726.00	21,935,726.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	74	34,738,746.00	34,738,746.00	23,959,560.00	23,107,252.67		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	10	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	44	11,947,885.00	11,947,885.00	7,410,011.00	6,900,949.98		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	21	7,597,549.00	8,560,507.00	6,661,119.72	5,497,017.59		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	93	714,578,768.00	714,578,768.00	642,324,000.00	363,710,906.26		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	1,632,555.00	1,632,555.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0		Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	48	413,802,808.00	413,802,808.00	371,962,000.00	257,612,678.45		N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	0.00	2,824,979.00	2,824,979.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	2	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	68	4,746,692.00	4,746,692.00	4,268,000.00	1,297,002.20		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	10	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	48	8,010,410.00	8,010,410.00	6,809,661.00	6,464,526.40		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	13	41,064,000.00	41,064,000.00	34,908,566.00	22,918,863.08		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	51	9,554,062.00	9,554,062.00	8,121,921.00	5,962,740.84		N/A	N/A
2024	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	184,826.19	3,034.35	5	0.00	181,791.84	181,791.84	284.20		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	1,812.35	1,812.35	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	1,175.00	1,175.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Secretaría de Educación	47.00	47.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	181,791.84	0.00	2	0.00	181,791.84	181,791.84	284.20		N/A	N/A
2024	11	U079	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	18,884,615.04	18,884,615.04	18,884,615.04	13,728,131.04		N/A	N/A
2024	11	U079	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	18,884,615.04	18,884,615.04	18,884,615.04	13,728,131.04	18,884,615.04	0.00	100%
2024	11	U079	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	0.00	0.00	5	5,156,484.00	5,156,484.00	5,156,484.00	0.00		N/A	N/A
2024	11	U079	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	13,728,131.04	13,728,131.04	13,728,131.04	13,728,131.04		N/A	N/A
2024	12	E025	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	24	3,692,164.00	3,692,164.00	3,692,164.00	283,173.94		N/A	N/A
2024	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	24	3,692,164.00	3,692,164.00	3,692,164.00	283,173.94	3,692,164.00	0.00	100%
2024	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	24	3,692,164.00	3,692,164.00	3,692,164.00	283,173.94		N/A	N/A
2024	12	E040	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,925,325.01		N/A	N/A
2024	12	E040	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,925,325.01	7,000,000.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	17	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,925,329.01	N/A	N/A	N/A
2024	12	G004	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	36	5,681,818.00	5,681,818.00	5,681,818.00	3,296,358.74	N/A	N/A	N/A
2024	12	G004	0	CAPITAL	0.00	0.00	36	5,681,818.00	5,681,818.00	5,681,818.00	3,296,358.74	5,681,818.00	0.00	100%
2024	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	36	5,681,818.00	5,681,818.00	5,681,818.00	3,296,358.74	N/A	N/A	N/A
2024	12	P016	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,486,720.00	1,486,720.00	1,486,720.00	1,014,928.50	N/A	N/A	N/A
2024	12	P016	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,486,720.00	1,486,720.00	1,486,720.00	1,014,928.50	1,486,720.00	0.00	100%
2024	12	P016	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	1,486,720.00	1,486,720.00	1,486,720.00	1,014,928.50	N/A	N/A	N/A
2024	12	P018	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	961,410.50	961,410.50	961,410.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	12	P018	0	CAPITAL	0.00	0.00	7	961,410.50	961,410.50	961,410.50	0.00	961,410.50	0.00	100%
2024	12	P018	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	7	961,410.50	961,410.50	961,410.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	12	P020	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	3,136,695.22	3,136,695.22	3,019,599.22	570,437.02	N/A	N/A	N/A
2024	12	P020	0	CAPITAL_NR	0.00	0.00	8	3,136,695.22	3,136,695.22	3,019,599.22	570,437.02	N/A	N/A	N/A
2024	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	8	3,136,695.22	3,136,695.22	3,019,599.22	570,437.02	N/A	N/A	N/A
2024	12	S039	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	1,630,007.21	1,630,007.21	1,630,007.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	12	S039	0	CAPITAL	0.00	0.00	8	1,630,007.21	1,630,007.21	1,630,007.21	0.00	1,630,007.21	0.00	100%
2024	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	8	1,630,007.21	1,630,007.21	1,630,007.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	12	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	2,557,683.08	3,442,915.08	3,442,915.08	834,897.62	N/A	N/A	N/A
2024	12	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	15	2,557,683.08	3,442,915.08	3,442,915.08	834,897.62	3,442,915.08	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	16	U001	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	N/A	N/A	N/A
2024	16	U001	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	0.00	100%
2024	16	U001	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	1,262,537.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U083	0	Total, del Programa Presupuestario	92.84	0.00	2	213,550.25	213,643.09	213,643.09	213,643.09	N/A	N/A	N/A
2024	23	U083	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	213,550.25	213,550.25	213,550.25	213,550.25	213,550.25	0.00	100%
2024	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	213,550.25	213,550.25	213,550.25	213,550.25	N/A	N/A	N/A
2024	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	92.84	0.00	1	0.00	92.84	92.84	92.84	92.84	N/A	N/A
2024	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	92.84	0.00	1	0.00	92.84	92.84	92.84	92.84	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	511,510,962.00	503,506,682.00	369,729,873.31	332,576,729.75	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	511,510,962.00	503,506,682.00	369,729,873.31	332,576,729.75	369,729,873.31	0.00	100%
2024	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	109,500,000.00	65,428,327.11	8,415,620.04	8,415,620.04	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	44,071,672.89	36,032,815.27	34,076,892.96	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	102,302,192.00	94,297,912.00	73,945,974.66	73,945,974.66	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	2	207,307,391.00	207,307,391.00	173,847,762.85	161,281,933.54	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	4	30,937,214.00	30,937,214.00	25,943,915.54	22,490,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	1	61,464,165.00	61,464,165.00	51,543,784.95	32,366,308.55	N/A	N/A	N/A
2024	23	U116	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,960,798.60	N/A	N/A	N/A
2024	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	4	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,960,798.60	2,009,000.00	0.00	100%
2024	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	4	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	1,960,798.60	N/A	N/A	N/A
2024	33	I002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	93	2,216,291,476.00	1,252,336,558.27	924,181,156.85	868,954,179.60	N/A	N/A	N/A
2024	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	93	2,216,291,476.00	1,252,336,558.27	924,181,156.85	868,954,179.60	924,181,156.85	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1002	0		Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	93	2,216,291,476.00	1,252,336,558.27	924,181,156.85	868,954,179.60	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	29	166,686,787.00	166,686,787.00	150,018,111.00	90,944,184.18	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		CAPITAL	0.00	0.00	29	166,686,787.00	166,686,787.00	150,018,111.00	90,944,184.18	150,018,111.00	0.00	100%
2024	33	1003	0		Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	57,888,663.00	60,888,663.00	44,219,987.00	20,439,134.57	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	418,171.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	44,702,186.00	44,702,186.00	44,178,651.61	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	6	62,464,666.00	15,180,651.00	15,180,651.00	5,950,684.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	21,915,287.00	35,915,287.00	35,915,287.00	20,375,714.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	0		Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,208,452,024.00	1,208,452,024.00	1,087,606,818.00	1,087,606,818.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	0		CAPITAL	0.00	0.00	1	1,208,452,024.00	1,208,452,024.00	1,087,606,818.00	1,087,606,818.00	1,087,606,818.00	0.00	100%
2024	33	1004	0		Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,208,452,024.00	1,208,452,024.00	1,087,606,818.00	1,087,606,818.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	847,487,474.00	847,487,474.00	635,615,604.00	635,615,604.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	0		CAPITAL	0.00	0.00	1	847,487,474.00	847,487,474.00	635,615,604.00	635,615,604.00	635,615,604.00	0.00	100%
2024	33	1005	0		Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	847,487,474.00	847,487,474.00	635,615,604.00	635,615,604.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1006	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	189,892,910.00	189,892,910.00	142,419,681.00	89,441,528.55	N/A	N/A	N/A
2024	33	1006	0		CAPITAL	0.00	0.00	6	189,892,910.00	189,892,910.00	142,419,681.00	89,441,528.55	142,419,681.00	0.00	100%
2024	33	1006	0		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	189,892,910.00	189,892,910.00	142,419,681.00	89,441,528.55	N/A	N/A	N/A
2024	33	1007	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	167,212,575.00	167,212,577.00	125,409,433.00	79,284,220.45	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1007	0		CAPITAL	0.00	0.00	2	167,212,575.00	167,212,577.00	125,409,433.00	79,284,220.45	125,409,433.00	0.00	100%
2024	33	1007	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	61,430,125.00	61,430,127.00	46,072,593.00	46,072,593.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1007	0		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	105,782,450.00	105,782,450.00	79,336,840.00	33,211,627.45	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	36	237,236,793.00	237,236,793.00	177,927,594.00	69,426,517.74	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		CAPITAL	0.00	0.00	36	237,236,793.00	237,236,793.00	177,927,594.00	69,426,517.74	177,927,594.00	0.00	100%
2024	33	1008	0		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	3,803,732.00	3,803,732.00	2,852,798.81	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Instituto Campechano	0.00	0.00	3	25,672,266.00	25,672,266.00	19,254,198.71	5,710,216.72	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	26,381,809.00	26,381,809.00	19,786,355.99	5,009,509.12	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	2	15,182,942.00	15,182,942.00	11,387,206.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	13	11,956,567.00	11,956,567.00	8,967,424.91	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,804,063.00	2,804,063.00	2,103,048.00	1,402,032.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	84,351,380.00	84,351,380.00	63,263,537.43	42,175,692.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	512,428.00	512,428.00	384,320.99	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	17,410,653.00	17,410,653.00	13,057,989.78	9,114,696.99	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	2	512,427.00	512,427.00	384,320.20	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	2	17,562,492.00	17,562,492.00	13,171,868.49	5,011,193.33	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	1	24,129,119.00	24,129,119.00	18,096,838.52	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	2	3,286,229.00	3,286,229.00	2,464,671.67	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1008	0		Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	2	3,670,686.00	3,670,686.00	2,753,014.50	1,003,177.58	N/A	N/A	N/A
2024	33	1009	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	54,017,042.00	56,021,966.19	39,462,175.19	34,486,920.86	N/A	N/A	N/A
2024	33	1009	0		CAPITAL	0.00	0.00	22	54,017,042.00	56,021,966.19	39,462,175.19	34,486,920.86	39,462,175.19	0.00	100%
2024	33	1009	0		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	22	54,017,042.00	56,021,966.19	39,462,175.19	34,486,920.86	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1010	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	84,070,609.00	85,734,629.02	64,220,907.02	54,339,410.89	N/A	N/A	N/A
2024	33	1010	0	CAPITAL	0.00	0.00	48	84,070,609.00	85,734,629.02	64,220,907.02	54,339,410.89	64,220,907.02	0.00	100%
2024	33	1010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	48	84,070,609.00	85,734,629.02	64,220,907.02	54,339,410.89	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Total, del Programa Presupuestario	1,514,159.00	0.00	71	226,157,288.00	227,671,447.00	205,055,711.00	78,868,113.48	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	226,157,288.00	226,157,288.00	203,541,552.00	77,892,656.36	246,087,801.00	0.00	100%
2024	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	14	11,178,357.15	11,178,357.15	10,060,521.08	541,640.77	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	19	52,500,000.00	52,500,000.00	47,249,998.33	22,491,416.99	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	13	19,200,000.00	19,200,000.00	17,279,999.39	1,162,178.16	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	21	143,278,930.85	143,278,930.85	128,951,033.20	53,697,420.44	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,514,159.00	0.00	4	0.00	1,514,159.00	1,514,159.00	975,457.12	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	140,135.00	0.00	1	0.00	140,135.00	140,135.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	1,374,024.00	0.00	3	0.00	1,374,024.00	1,374,024.00	975,457.12	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	Total, del Programa Presupuestario	1,126,044.77	0.00	21	328,117,062.00	329,243,106.77	247,213,845.77	177,198,869.43	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	CAPITAL	0.00	0.00	20	328,117,062.00	328,117,062.00	246,087,801.00	177,198,869.43	246,087,801.00	0.00	100%
2024	33	1012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	15,000,000.00	14,944,480.68	14,944,480.68	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	167,829,414.00	177,642,923.21	147,128,498.21	122,053,149.36	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	7,819,785.67	7,819,785.67	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	1,661,614.66	1,661,614.66	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	13	145,287,648.00	126,048,257.78	74,533,421.78	55,145,720.07	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,126,044.77	0.00	1	0.00	1,126,044.77	1,126,044.77	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	1,126,044.77	0.00	1	0.00	1,126,044.77	1,126,044.77	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	5,475,556,121.00	5,475,556,121.00	3,874,348,958.26	3,930,042,032.48	N/A	N/A	N/A
2024	33	1013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	5,475,556,121.00	5,475,556,121.00	3,874,348,958.26	3,930,042,032.48	3,874,348,958.26	0.00	100%
2024	33	1013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	5,475,556,121.00	5,475,556,121.00	3,874,348,958.26	3,930,042,032.48	N/A	N/A	N/A
2024	33	1015	0	Total, del Programa Presupuestario	4,172.99	0.00	70	138,016,124.00	138,020,296.99	114,132,909.99	84,928,643.92	N/A	N/A	N/A
2024	33	1015	0	CAPITAL	0.00	0.00	69	138,016,124.00	138,016,124.00	114,128,737.00	84,924,470.93	114,128,737.00	0.00	100%
2024	33	1015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	69	138,016,124.00	138,016,124.00	114,128,737.00	84,924,470.93	N/A	N/A	N/A
2024	33	1015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	4,172.99	0.00	1	0.00	4,172.99	4,172.99	4,172.99	N/A	N/A	N/A
2024	33	1015	0	Secretaría de Educación	4,172.99	0.00	1	0.00	4,172.99	4,172.99	4,172.99	N/A	N/A	N/A
2024	36	U002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	13,065,505.00	13,065,505.00	13,065,505.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	36	U002	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	13,065,505.00	13,065,505.00	13,065,505.00	0.00	13,065,505.00	0.00	100%
2024	36	U002	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	3	13,065,505.00	13,065,505.00	13,065,505.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	47	E001	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	3,176,525.41	3,176,525.41	3,176,525.41	878,951.07	N/A	N/A	N/A
2024	47	E001	0	CAPITAL_NR	0.00	0.00	2	3,176,525.41	3,176,525.41	3,176,525.41	878,951.07	N/A	N/A	N/A
2024	47	E001	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	3,176,525.41	3,176,525.41	3,176,525.41	878,951.07	N/A	N/A	N/A
2024	47	S010	0	Total, del Programa Presupuestario	345.52	0.00	12	8,725,620.00	8,725,965.52	8,725,965.52	3,782,740.75	N/A	N/A	N/A
2024	47	S010	0	CAPITAL	0.00	0.00	11	8,725,620.00	8,725,620.00	8,725,620.00	3,782,395.23	8,725,620.00	0.00	100%
2024	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	10	8,525,620.00	8,525,620.00	8,525,620.00	3,582,395.23	N/A	N/A	N/A
2024	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	47	S010	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	345.52	0.00	1	0.00	345.52	345.52	345.52	N/A	N/A	N/A
2024	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	345.52	0.00	1	0.00	345.52	345.52	345.52	N/A	N/A	N/A
2024	47	S200	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	4,344,701.00	4,344,701.00	4,344,701.00	391,950.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	47	S200	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	4,344,701.00	4,344,701.00	4,344,701.00	391,950.00	4,344,701.00	0.00	100%
2024	47	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	9	4,344,701.00	4,344,701.00	4,344,701.00	391,950.00		N/A	N/A
2024	47	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	31	530,232,129.99	530,342,906.34	220,397,966.01	213,662,982.54	N/A	N/A	N/A
2024	47	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	31	530,232,129.99	530,342,906.34	220,397,966.01	213,662,982.54	220,397,966.01	0.00	100%
2024	47	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	28	360,557,848.39	359,191,591.01	179,823,505.07	134,295,606.13		N/A	N/A
2024	47	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	169,674,281.60	171,151,315.33	40,574,460.94	79,367,376.41	N/A	N/A	N/A
2024	48	S268	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	12	3,294,687.00	3,294,687.00	3,294,687.00	336,780.00	N/A	N/A	N/A
2024	48	S268	0	CAPITAL	0.00	0.00	12	3,294,687.00	3,294,687.00	3,294,687.00	336,780.00	3,294,687.00	0.00	100%
2024	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	11	1,394,687.00	1,394,687.00	1,394,687.00	336,780.00		N/A	N/A
2024	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	1	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00		N/A	N/A
2023	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	7,388,687.81	466,387.43	60	373,511,292.00	413,710,252.91	413,460,158.38	411,866,215.62	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	CAPITAL	0.00	250,094.53	57	373,511,292.00	406,537,858.00	406,287,763.47	404,693,820.71	1,317,391,825.30	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	250,094.53	57	373,511,292.00	406,537,858.00	406,287,763.47	404,693,820.71		N/A	N/A
2023	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	7,388,687.81	216,292.90	3	0.00	7,172,394.91	7,172,394.91	7,172,394.91		N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	7,388,687.81	216,292.90	3	0.00	7,172,394.91	7,172,394.91	7,172,394.91		N/A	N/A
2023	23	U083	0	Total, del Programa Presupuestario	86.38	0.00	2	182,940.25	183,026.63	183,026.63	183,026.63	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	182,940.25	182,940.25	182,940.25	182,940.25	229,043.00	N/A	N/A
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	182,940.25	182,940.25	182,940.25	182,940.25		N/A	N/A
2023	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	86.38	0.00	1	0.00	86.38	86.38	86.38		N/A	N/A
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	86.38	0.00	1	0.00	86.38	86.38	86.38		N/A	N/A
2023	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	35,483,387.57	44,354,234.46	44,354,234.46	20,646,479.02	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	35,483,387.57	44,354,234.46	44,354,234.46	20,646,479.02	389,390,236.12	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	8,870,846.89	8,870,846.89	8,870,846.89	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	2	35,483,387.57	35,483,387.57	35,483,387.57	11,775,632.13	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	1,068,619.62	225,513.00	63	360,000,567.97	384,192,599.59	383,967,086.98	359,569,114.58	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	CAPITAL	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,979.97	383,117,792.36	359,458,459.75	1,212,308,470.00	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,979.97	383,117,792.36	359,458,459.75	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Total, del Programa Presupuestario	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	CAPITAL	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Secretaría de Educación	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALKINI														
2024	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,859,099.00	2,859,099.00	2,242,021.47	1,994,683.78	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,859,099.00	2,859,099.00	2,242,021.47	1,994,683.78	2,242,021.47	0.00	100%
2024	23	U093	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	2,859,099.00	2,859,099.00	2,242,021.47	1,994,683.78	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	4,000,000.00	3,998,590.46	3,998,590.46	3,998,564.15	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	4,000,000.00	3,998,590.46	3,998,590.46	3,998,564.15	3,998,590.46	0.00	100%
2024	33	I003	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	2	4,000,000.00	3,998,590.46	3,998,590.46	3,998,564.15	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	0	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A
2024	33	I004	1	CAPITAL	0.00	0.00	0	N/R	N/R	N/R	N/R	73,591,092.00	0.00	100%
2024	33	I004	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	0	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	34	39,146,280.00	39,146,280.00	29,359,710.00	28,100,238.36	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	1	CAPITAL	0.00	0.00	34	39,146,280.00	39,146,280.00	29,359,710.00	28,100,238.36	29,359,710.00	0.00	100%
2024	33	I005	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	34	39,146,280.00	39,146,280.00	29,359,710.00	28,100,238.36	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	260,392.21	260,392.21	260,392.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	260,392.21	260,392.21	260,392.21	0.00	2,286,015.13	N/A	N/A
2023	23	U093	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	260,392.21	260,392.21	260,392.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	4,338,615.25	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2021	33	1004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	1	CAPITAL	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	47,876,346.00	N/A	N/A
2021	33	1004	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	CAPITAL	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	22,464,051.00	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	2,647,774.92	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	4,300,753.77	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS_2020	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	1,854,252.35	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Municipio de Calkiní	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CAMPECHE														
2024	16	E005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	250,000.00	250,000.00	249,750.00	215,326.91	N/A	N/A	N/A
2024	16	E005	2	CAPITAL	0.00	0.00	7	250,000.00	250,000.00	249,750.00	215,326.91	249,750.00	0.00	100%
2024	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	0.00	7	250,000.00	250,000.00	249,750.00	215,326.91	N/A	N/A	N/A
2024	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	104,441.75	104,441.75	104,441.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U083	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	104,441.75	104,441.75	104,441.75	0.00	104,441.75	0.00	100%
2024	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	104,441.75	104,441.75	104,441.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	32,122,567.00	32,122,567.00	25,189,586.16	15,214,490.17	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	32,122,567.00	32,122,567.00	25,189,586.16	15,214,490.17	25,189,586.16	0.00	100%
2024	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	32,122,567.00	32,122,567.00	25,189,586.16	15,214,490.17	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	122,825,804.00	110,543,220.00	110,543,220.00	55,787,210.35	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	2	CAPITAL	0.00	0.00	5	122,825,804.00	110,543,220.00	110,543,220.00	55,787,210.35	110,543,220.00	0.00	100%
2024	33	1004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	5	122,825,804.00	110,543,220.00	110,543,220.00	55,787,210.35	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	15	268,458,107.00	268,458,107.00	201,343,581.00	151,632,394.80	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	2	CAPITAL	0.00	0.00	15	268,458,107.00	268,458,107.00	201,343,581.00	151,632,394.80	201,343,581.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	15	268,458,107.00	268,458,107.00	201,343,581.00	151,632,394.80		N/A	N/A
2023	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	84,443.50	84,443.50	84,443.50	0.00		N/A	N/A
2023	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	84,443.50	84,443.50	84,443.50	0.00	102,716.00	N/A	N/A
2023	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	84,443.50	84,443.50	84,443.50	0.00		N/A	N/A
2023	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,067,215.29	3,067,215.29	3,067,215.29	2,984,437.70		N/A	N/A
2023	23	U093	2	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	3,067,215.29	3,067,215.29	3,067,215.29	2,984,437.70	26,927,459.62	N/A	N/A
2023	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	3,067,215.29	3,067,215.29	3,067,215.29	2,984,437.70		N/A	N/A
MUNICIPIO: CARMEN														
2024	16	E005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	180,000.00	180,000.00	180,000.00	155,017.26		N/A	N/A
2024	16	E005	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	180,000.00	180,000.00	180,000.00	155,017.26	180,000.00	0.00	100%
2024	16	E005	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Acaantillado de Carmen	0.00	0.00	5	180,000.00	180,000.00	180,000.00	155,017.26		N/A	N/A
2024	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	40,347,157.00	40,347,157.00	31,639,354.95	9,837,706.51		N/A	N/A
2024	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	40,347,157.00	40,347,157.00	31,639,354.95	9,837,706.51	31,639,354.95	0.00	100%
2024	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	40,347,157.00	40,347,157.00	31,639,354.95	9,837,706.51		N/A	N/A
2024	33	1003	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	5,301,076.60	5,299,751.27	4,839,030.78	0.00		N/A	N/A
2024	33	1003	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	5,301,076.60	5,299,751.27	4,839,030.78	0.00	4,839,030.78	0.00	100%
2024	33	1003	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	5,301,076.60	5,299,751.27	4,839,030.78	0.00		N/A	N/A
2024	33	1004	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	180,291,495.00	180,291,495.00	162,262,346.00	91,869,221.73		N/A	N/A
2024	33	1004	3	CAPITAL	0.00	0.00	6	180,291,495.00	180,291,495.00	162,262,346.00	91,869,221.73	162,262,346.00	0.00	100%
2024	33	1004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	6	180,291,495.00	180,291,495.00	162,262,346.00	91,869,221.73		N/A	N/A
2024	33	1005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	84	227,166,551.00	227,166,551.00	170,374,914.00	139,874,516.32		N/A	N/A
2024	33	1005	3	CAPITAL	0.00	0.00	84	227,166,551.00	227,166,551.00	170,374,914.00	139,874,516.32	170,374,914.00	0.00	100%
2024	33	1005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	84	227,166,551.00	227,166,551.00	170,374,914.00	139,874,516.32		N/A	N/A
2024	16	U001	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	939,705.00	939,705.00	939,705.00	0.00		N/A	N/A
2024	16	U001	3	CAPITAL	0.00	0.00	2	939,705.00	939,705.00	939,705.00	0.00	939,705.00	0.00	100%
2024	16	U001	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Acaantillado de Carmen	0.00	0.00	2	939,705.00	939,705.00	939,705.00	0.00		N/A	N/A
2024	47	S010	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,924.99		N/A	N/A
2024	47	S010	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,924.99	200,000.00	0.00	100%
2024	47	S010	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,924.99		N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2023	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	466.00	466.00	2	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS_2023	466.00	466.00	2	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	33,392,654.77	N/A	N/A
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	466.00	466.00	2	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	3,803,667.21	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CHAMPOTÓN														
2024	16	E005	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100%
2024	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	16	U001	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	721,917.00	721,917.00	322,832.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2024	16	U001	4	CAPITAL	0.00	0.00	5	721,917.00	721,917.00	322,832.00	0.00	322,832.00	0.00	100%
2024	16	U001	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	5	721,917.00	721,917.00	322,832.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	8,996,705.00	8,996,705.00	7,054,956.11	4,696,445.02	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	8,996,705.00	8,996,705.00	7,054,956.11	4,696,445.02	7,054,956.11	0.00	100%
2024	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	8,996,705.00	8,996,705.00	7,054,956.11	4,696,445.02	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	5,000,000.00	4,988,535.00	4,988,535.00	2,604,329.83	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	5,000,000.00	4,988,535.00	4,988,535.00	2,604,329.83	4,988,535.00	0.00	100%
2024	33	I003	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	5,000,000.00	4,988,535.00	4,988,535.00	2,604,329.83	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	102,472,084.00	102,472,084.00	92,224,872.00	66,067,397.12	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	10	102,472,084.00	102,472,084.00	92,224,872.00	66,067,397.12	92,224,872.00	0.00	100%
2024	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	10	102,472,084.00	102,472,084.00	92,224,872.00	66,067,397.12	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	28	71,360,121.00	71,360,121.00	53,520,093.00	47,524,450.86	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	28	71,360,121.00	71,360,121.00	53,520,093.00	47,524,450.86	53,520,093.00	0.00	100%
2024	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	28	71,360,121.00	71,360,121.00	53,520,093.00	47,524,450.86	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	37.10	190.00	1	816,005.29	815,852.39	815,852.39	815,852.39	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	CAPITAL	37.10	190.00	1	816,005.29	815,852.39	815,852.39	815,852.39	7,163,810.60	N/A	N/A
2023	23	U093	4	Municipio de Champotón	37.10	190.00	1	816,005.29	815,852.39	815,852.39	815,852.39	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HECELCHAKÁN														
2024	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	376,062.00	376,062.00	294,896.97	257,516.89	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	376,062.00	376,062.00	294,896.97	257,516.89	294,896.97	0.00	100%
2024	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	376,062.00	376,062.00	294,896.97	257,516.89	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,150,000.00	3,148,720.31	3,148,720.31	3,148,720.31	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	3,150,000.00	3,148,720.31	3,148,720.31	3,148,720.31	3,148,720.31	0.00	100%
2024	33	I003	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	3,150,000.00	3,148,720.31	3,148,720.31	3,148,720.31	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1004	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	58,298,821.00	61,836,764.00	52,468,938.00	49,766,044.77	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	5	CAPITAL	0.00	0.00	9	58,298,821.00	61,836,764.00	52,468,938.00	49,766,044.77	52,468,938.00	0.00	100%
2024	33	1004	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	9	58,298,821.00	61,836,764.00	52,468,938.00	49,766,044.77	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	29,136,510.00	29,064,988.00	21,852,378.00	21,789,016.97	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	5	CAPITAL	0.00	0.00	14	29,136,510.00	29,064,988.00	21,852,378.00	21,789,016.97	21,852,378.00	0.00	100%
2024	33	1005	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	14	29,136,510.00	29,064,988.00	21,852,378.00	21,789,016.97	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	35,459.92	35,459.92	35,459.92	35,449.99	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	35,459.92	35,459.92	35,459.92	35,449.99	311,306.97	N/A	N/A
2023	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	35,459.92	35,459.92	35,459.92	35,449.99	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HOPELCHÉN														
2024	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	644,529.00	658,022.25	505,422.28	240,466.40	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	644,529.00	658,022.25	505,422.28	240,466.40	505,422.28	0.00	100%
2024	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	644,529.00	658,022.25	505,422.28	240,466.40	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	113,467,297.00	113,467,297.00	102,120,570.00	97,250,531.21	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	6	CAPITAL	0.00	0.00	10	113,467,297.00	113,467,297.00	102,120,570.00	97,250,531.21	102,120,570.00	0.00	100%
2024	33	1004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	10	113,467,297.00	113,467,297.00	102,120,570.00	97,250,531.21	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	37	38,468,920.00	38,468,920.00	28,851,687.00	27,735,722.44	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	6	CAPITAL	0.00	0.00	37	38,468,920.00	38,468,920.00	28,851,687.00	27,735,722.44	28,851,687.00	0.00	100%
2024	33	1005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	37	38,468,920.00	38,468,920.00	28,851,687.00	27,735,722.44	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	5.30	0.52	1	60,568.60	60,573.38	60,573.38	60,573.38	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS_2023	5.30	0.52	1	60,568.60	60,573.38	60,573.38	60,573.38	531,739.16	N/A	N/A
2023	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	5.30	0.52	1	60,568.60	60,573.38	60,573.38	60,573.38	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: PALIZADA														
2024	16	E005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	100,000.00	100,000.00	99,899.99	25,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	16	E005	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	100,000.00	100,000.00	99,899.99	25,000.00	99,899.99	0.00	100%
2024	16	E005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	100,000.00	100,000.00	99,899.99	25,000.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,281.00	1,044,281.00	818,892.98	188,820.00	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,281.00	1,044,281.00	818,892.98	188,820.00	818,892.98	0.00	100%
2024	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,281.00	1,044,281.00	818,892.98	188,820.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.11	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.11	4,026,465.61	0.00	100%
2024	33	1003	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.61	4,026,465.11	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1004	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	0.00	35,637,094.00	32,073,381.00	14,808,628.43	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	0.00	35,637,094.00	32,073,381.00	14,808,628.43	32,073,381.00	0.00	100%
2024	33	1004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	0.00	35,637,094.00	32,073,381.00	14,808,628.43	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	11	7,926,569.00	7,926,569.00	5,944,923.00	3,497,355.75	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	7	CAPITAL	0.00	0.00	11	7,926,569.00	7,926,569.00	5,944,923.00	3,497,355.75	5,944,923.00	0.00	100%
2024	33	1005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	11	7,926,569.00	7,926,569.00	5,944,923.00	3,497,355.75	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	1,230,342.09	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	1,230,342.09	901,966.04	N/A	N/A
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	1,230,342.09	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	102,739.88	102,739.88	102,739.88	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	102,739.88	102,739.88	102,739.88	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	102,739.88	102,739.88	102,739.88	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	3,990,389.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	36,573,807.00	36,536,257.34	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	36,573,807.00	36,536,257.34	32,916,429.00	N/A	N/A
2023	33	1004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	36,573,807.00	36,536,257.34	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,249.42	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	7	CAPITAL	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,249.42	5,786,811.00	N/A	N/A
2023	33	1005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,249.42	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	103,699.29	103,699.29	103,699.84	103,689.84	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS_2022	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.84	103,689.84	757,009.57	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.84	103,689.84	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS_2022	0.00	0.00	1	40.91	40.91	31.46	31.46	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	40.91	40.91	31.46	31.46	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: TENABO														
2024	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	506,983.00	506,983.00	397,561.52	396,785.77	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	7	506,983.00	506,983.00	397,561.52	396,785.77	397,561.52	0.00	100%
2024	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	7	506,983.00	506,983.00	397,561.52	396,785.77	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,267,926.52	2,267,926.52	2,267,926.52	2,267,926.52	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1003	8	CAPITAL		0.00	0.00	1	2,267,926.52	2,267,926.52	2,267,926.52	2,267,926.52	0.00	100%
2024	33	1003	8	Municipio de Tenabo		0.00	0.00	1	2,267,926.52	2,267,926.52	2,267,926.52	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	8	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	6	29,449,197.00	29,449,197.00	20,895,618.46	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	8	CAPITAL		0.00	0.00	6	29,449,197.00	29,449,197.00	20,895,618.46	26,504,280.00	0.00	100%
2024	33	1004	8	Municipio de Tenabo		0.00	0.00	6	29,449,197.00	29,449,197.00	20,895,618.46	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	8	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	18	10,454,344.00	10,454,344.00	7,697,700.96	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	8	CAPITAL		0.00	0.00	18	10,454,344.00	10,454,344.00	7,697,700.96	7,840,755.00	0.00	100%
2024	33	1005	8	Municipio de Tenabo		0.00	0.00	18	10,454,344.00	10,454,344.00	7,697,700.96	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: ESCARCEGA														
2024	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	2	1,588,133.00	1,453,876.28	134,256.72	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	9	CAPITAL		0.00	0.00	2	1,588,133.00	1,453,876.28	134,256.72	1,245,367.52	0.00	100%
2024	23	U093	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	2	1,588,133.00	1,453,876.28	134,256.72	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	1	8,776,294.82	8,776,294.82	8,337,508.51	N/A	N/A	N/A
2024	33	1003	9	CAPITAL		0.00	0.00	1	8,776,294.82	8,776,294.82	8,337,508.51	8,776,294.82	0.00	100%
2024	33	1003	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	1	8,776,294.82	8,776,294.82	8,337,508.51	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	32	137,261,141.00	137,272,999.37	66,868,958.89	N/A	N/A	N/A
2024	33	1004	9	CAPITAL		0.00	0.00	32	137,261,141.00	137,272,999.37	66,868,958.89	123,535,026.00	0.00	100%
2024	33	1004	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	32	137,261,141.00	137,272,999.37	66,868,958.89	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	37	54,702,732.00	54,702,732.00	11,315,875.04	N/A	N/A	N/A
2024	33	1005	9	CAPITAL		0.00	0.00	37	54,702,732.00	54,702,732.00	11,315,875.04	41,027,049.00	0.00	100%
2024	33	1005	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	37	54,702,732.00	54,702,732.00	11,315,875.04	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	37	53,526,457.00	53,247,847.00	53,222,109.19	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	9	CAPITAL		0.00	0.00	37	53,526,457.00	53,247,847.00	53,222,109.19	39,935,889.00	N/A	N/A
2023	33	1005	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	37	53,526,457.00	53,247,847.00	53,222,109.19	N/A	N/A	N/A
2018	33	1004	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	1004	9	CAPITAL		0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	81,016,820.00	N/A	N/A
2018	33	1004	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	1012	9	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
2018	33	1012	9	CAPITAL		0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	6,626,576.34	10,376,208.68	N/A	N/A
2018	33	1012	9	Municipio de Escárcega		0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALAKMUL														
2024	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario		0.00	0.00	1	109,108.50	109,108.50	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	23	U083	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	109,108.50	109,108.50	109,108.50	0.00	109,108.50	0.00	100%
2024	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	109,108.50	109,108.50	109,108.50	0.00		N/A	N/A
2024	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	1,634,683.00	1,684,808.24	1,281,871.79	269,321.93		N/A	N/A
2024	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	5	1,634,683.00	1,684,808.24	1,281,871.79	269,321.93	1,281,871.79	0.00	100%
2024	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	5	1,634,683.00	1,684,808.24	1,281,871.79	269,321.93		N/A	N/A
2024	33	I003	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	3,232,000.00	3,228,879.22	3,228,879.22	2,073,399.92		N/A	N/A
2024	33	I003	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	3,232,000.00	3,228,879.22	3,228,879.22	2,073,399.92	3,228,879.22	0.00	100%
2024	33	I003	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	3,232,000.00	3,228,879.22	3,228,879.22	2,073,399.92		N/A	N/A
2024	33	I004	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	124,796,325.00	124,796,325.00	112,316,692.00	64,345,453.29		N/A	N/A
2024	33	I004	10	CAPITAL	0.00	0.00	10	124,796,325.00	124,796,325.00	112,316,692.00	64,345,453.29	112,316,692.00	0.00	100%
2024	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	10	124,796,325.00	124,796,325.00	112,316,692.00	64,345,453.29		N/A	N/A
2024	33	I005	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	45	28,951,195.00	28,951,195.00	21,713,400.00	20,058,465.38		N/A	N/A
2024	33	I005	10	CAPITAL	0.00	0.00	45	28,951,195.00	28,951,195.00	21,713,400.00	20,058,465.38	21,713,400.00	0.00	100%
2024	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	45	28,951,195.00	28,951,195.00	21,713,400.00	20,058,465.38		N/A	N/A
2023	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	98,496.75	98,496.75	98,496.75	0.00		N/A	N/A
2023	23	U083	10	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	98,496.75	98,496.75	98,496.75	0.00	126,327.00	N/A	N/A
2023	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	98,496.75	98,496.75	98,496.75	0.00		N/A	N/A
2023	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	154,751.97	154,751.97	154,751.97	46,171.21		N/A	N/A
2023	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	154,751.97	154,751.97	154,751.97	46,171.21	1,358,586.51	N/A	N/A
2023	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	154,751.97	154,751.97	154,751.97	46,171.21		N/A	N/A
MUNICIPIO: CANDELARIA	2024	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,327,047.00	1,327,047.00	497,387.70		N/A	N/A
2024	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,327,047.00	1,327,047.00	1,040,631.05	497,387.70	1,040,631.05	0.00	100%
2024	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,327,047.00	1,327,047.00	1,040,631.05	497,387.70		N/A	N/A
2024	33	I003	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,791,422.30	3,791,422.30	3,791,422.30	2,171,501.65		N/A	N/A
2024	33	I003	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	3,791,422.30	3,791,422.30	3,791,422.30	2,171,501.65	3,791,422.30	0.00	100%
2024	33	I003	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	3,791,422.30	3,791,422.30	3,791,422.30	2,171,501.65		N/A	N/A
2024	33	I004	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	170,365,460.00	170,365,460.00	153,328,914.00	86,979,237.94		N/A	N/A
2024	33	I004	11	CAPITAL	0.00	0.00	8	170,365,460.00	170,365,460.00	153,328,914.00	86,979,237.94	153,328,914.00	0.00	100%
2024	33	I004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	8	170,365,460.00	170,365,460.00	153,328,914.00	86,979,237.94		N/A	N/A
2024	33	I005	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	50	42,826,114.00	42,826,114.00	32,119,587.00	27,499,217.62		N/A	N/A
2024	33	I005	11	CAPITAL	0.00	0.00	50	42,826,114.00	42,826,114.00	32,119,587.00	27,499,217.62	32,119,587.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	I005	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	50	42,826,114.00	42,826,114.00	32,119,587.00	27,499,217.62	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	128,516.03	128,516.03	128,516.03	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	128,516.03	128,516.03	128,516.03	0.00	1,128,257.98	N/A	N/A
2023	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	128,516.03	128,516.03	128,516.03	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: SEYBAPLAYA														
2024	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,760,555.00	1,380,576.48	1,380,576.48	1,029,412.30	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,760,555.00	1,380,576.48	1,380,576.48	1,029,412.30	1,380,576.48	0.00	100%
2024	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,760,555.00	1,380,576.48	1,380,576.48	1,029,412.30	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,659,864.00	2,659,864.00	2,659,864.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,659,864.00	2,659,864.00	2,659,864.00	0.00	2,659,864.00	0.00	100%
2024	33	I003	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	2,659,864.00	2,659,864.00	2,659,864.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	20,052,647.00	18,047,385.00	18,047,385.00	14,745,579.58	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	12	CAPITAL	0.00	0.00	3	20,052,647.00	18,047,385.00	18,047,385.00	14,745,579.58	18,047,385.00	0.00	100%
2024	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	3	20,052,647.00	18,047,385.00	18,047,385.00	14,745,579.58	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	23	13,964,382.00	10,473,291.00	10,473,291.00	8,469,970.10	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	23	13,964,382.00	10,473,291.00	10,473,291.00	8,469,970.10	10,473,291.00	0.00	100%
2024	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	23	13,964,382.00	10,473,291.00	10,473,291.00	8,469,970.10	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	159,683.16	159,683.16	159,683.16	158,305.20	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS_2023	0.00	0.00	1	159,683.16	159,683.16	159,683.16	158,305.20	1,401,878.11	N/A	N/A
2023	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	159,683.16	159,683.16	159,683.16	158,305.20	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: DZITBALCHÉ														
2024	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,090,111.00	1,090,111.00	854,835.38	722,396.16	N/A	N/A	N/A
2024	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,090,111.00	1,090,111.00	854,835.38	722,396.16	854,835.38	0.00	100%
2024	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	1,090,111.00	1,090,111.00	854,835.38	722,396.16	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	2,452,922.59	2,452,922.59	2,452,922.59	2,450,378.73	N/A	N/A	N/A
2024	33	I003	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	2,452,922.59	2,452,922.59	2,452,922.59	2,450,378.73	2,452,922.59	0.00	100%
2024	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	2,452,922.59	2,452,922.59	2,452,922.59	2,450,378.73	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	31,766,780.00	31,766,780.00	28,590,102.00	25,358,015.22	N/A	N/A	N/A
2024	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	9	31,766,780.00	31,766,780.00	28,590,102.00	25,358,015.22	28,590,102.00	0.00	100%
2024	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	9	31,766,780.00	31,766,780.00	28,590,102.00	25,358,015.22	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	14,925,649.00	14,925,649.00	11,194,236.00	10,187,214.37	N/A	N/A	N/A
2024	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	32	14,925,649.00	14,925,649.00	11,194,236.00	10,187,214.37	11,194,236.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

CR	R	PP	ID	Mun	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif.	Av.
2024	33	1005	13		Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	32	14,925,649.00	14,925,649.00	11,194,236.00	10,187,214.37		N/A	N/A
2023	23	U093	13		Total, del Programa Presupuestario	4.00	4.00	1	99,282.04	99,282.04	99,282.04	99,282.04		N/A	N/A
2023	23	U093	13		CAPITAL_ADEFAS_2023	4.00	4.00	1	99,282.04	99,282.04	99,282.04	99,282.04	871,609.23	N/A	N/A
2023	23	U093	13		Municipio de Dzitbalché	4.00	4.00	1	99,282.04	99,282.04	99,282.04	99,282.04		N/A	N/A

NOTA:
Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.satfin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

DESTINO DEL GASTO

Número total de proyectos validados al trimestre:
Monto total aprobado de los proyectos validados:
Monto total pagado de los proyectos validados:
Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados:
Número de municipios en los que se validaron proyectos:
Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos:

1,706

2,215,141,691.86

1,338,676,981.62

53.76%

14

100.00%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302441296	ff1	2024	4	E	12	FEDERALES	Programa de Registro e identificación de Población 2024	Gobierno de la Entidad	435,330.06	435,330.06	0.00	0.00	0.00
CAM240202395820	ff1	2024	4	E	15	FEDERALES	Adquisición de equipo de cómputo y de video para fortalecer las diversas áreas del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y coadyuvar con los procesos jurídicos, administrativos y operativos.	Gobierno de la Entidad	112,000.00	112,000.00	61,998.96	55.36	83.33
CAM240202395805	ff1	2024	4	S	155	FEDERALES	Adquisición de vehículo, equipo de cómputo y de impresión médico para el Fortalecimiento de las unidades itinerantes y locales de atención de los municipios de Calkiní, Escárcega, Candelaria, Hopelchén, Palizada y Campeche.	Gobierno de la Entidad	746,000.00	1,404,498.56	119,833.80	8.53	83.33
CAM240202399063	ff1	2024	4	U	8	FEDERALES	Adquisición de equipos, herramientas, mobiliario y software necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.	Gobierno de la Entidad	1,697,939.00	4,785,901.00	372,458.95	7.78	41.54
CAM240302441899	ff1	2024	4	U	12	FEDERALES	Equipamiento del Refugio con los bienes necesarios para brindar a las mujeres víctimas de violencia un lugar seguro y confidencial para salvaguardar sus vidas, y en su caso las de sus hijas e hijos	Gobierno de la Entidad	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202402574	ff1	2024	11	U	79	FEDERALES	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ (ITESCAM) PARA EL INCREMENTO DE LA ABSORCIÓN ESCOLAR DE NIVEL SUPERIOR EN CALKINÍ, CAMPECHE (EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN)	Gobierno de la Entidad	5,156,484.00	5,156,484.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302441664	ff1	2024	12	S	39	FEDERALES	Equipamiento para dos Unidades Básicas de Rehabilitación de nueva creación en los municipios Seybaplaya y Carmen del Estado de Campeche	Gobierno de la Entidad	1,186,836.48	1,186,836.48	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP				APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398874	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	1,546,067.66	1,546,067.66	1,546,067.66	100.00	95.00
CAM240202398874	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHICHONAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	1,169,279.76	1,169,279.76	1,169,279.76	100.00	97.00
CAM240202398559	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES		6,600,235.09	6,600,235.09	4,295,393.54	65.08	70.00	
CAM240202398559	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	4,074,496.57	4,074,496.57	4,074,496.57	100.00	95.00
CAM240202398953	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES		13,529,937.60	13,529,937.60	11,002,573.16	81.32	85.00	
CAM240202398452	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	4,354,156.07	4,354,156.07	4,354,156.07	100.00	96.00
CAM240202398572	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES		2,873,948.31	2,873,948.31	2,873,948.31	100.00	94.00	
CAM240202398852	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	7,048,709.23	7,048,709.23	3,853,078.02	54.66	57.00
CAM240202398939	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES		14,166,699.61	14,166,699.61	11,609,113.73	81.95	80.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302442433	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO CENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 2 DE 2.	Gobierno de la Entidad	6,626,555.87	6,626,555.87	5,128,207.59	77.39	93.00
CAM240302442436	ff1	2024	16	S	74	FEDERALES								
CAM240302442436	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUNKIN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	Gobierno de la Entidad	682,080.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202396502	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES								
CAM240202396517	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA SAN ROMÁN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ.	Gobierno de la Entidad	363,080.00	363,080.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202395930	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		Fortalecimiento al Sistema de Recolección y Manejo Integral de los Residuos Sólidos para los Municipios del Estado de Campeche (Vehículo terrestre tipo recolector compactador para basura).	Gobierno de la Entidad	22,537,214.00	22,490,000.00	22,490,000.00	100.00	100.00
CAM240102349094	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL (SEPROCI) Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	56,879,656.20	56,879,656.20	32,366,308.55	56.90	55.00
CAM240202396482	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	Gobierno de la Entidad	708,760.00	656,271.62	0.00	0.00	0.00
CAM240202396845	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	10,996,766.56	10,996,766.56	8,728,729.35	79.38	80.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO		
CAM240202396860	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	13,857,872.72	13,857,872.72	80.83	71.31
CAM240202396846	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ	Gobierno de la Entidad	12,426,760.81	11,726,278.76	94.36	100.00
CAM240202396848	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO ESCÁRCEGA	Gobierno de la Entidad	4,697,498.82	4,697,495.28	100.00	100.00
CAM240202396850	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO CARMEN	Gobierno de la Entidad	4,023,967.05	1,207,190.12	30.00	100.00
CAM240202396870	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 5 EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CHINÁ Y LERMA, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	12,641,473.10	9,830,245.62	77.76	93.75
CAM240202396874	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	19,857,019.39	18,793,318.49	94.64	96.00
CAM240302442435	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 2DA ETAPA Y ÚLTIMA.	Gobierno de la Entidad	8,282,692.20	4,440,320.28	53.61	55.00
CAM240302442435	ff2	2024	16	S	74	FEDERALES		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	1,179,761.48	630,777.40	53.47	62.00
CAM240302442449	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BECÁN, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	7,114,029.38	7,114,029.38	100.00	95.00
CAM240202398949	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE-LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 2 DE 2.	Gobierno de la Entidad	4,191,444.94	3,634,592.84	86.71	88.00
CAM240202398933	ff2	2024	16	S	74	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO				APROBADO	MODIFICADO		
CAM240202396863	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	21,886,548.88	21,886,548.88	90.46	80.84
CAM240202396864	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	17,125,296.79	17,125,296.79	53.43	37.00
CAM240202396863	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 1 EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DEL CARMEN, ISLA AGUADA, IGNACIO GUTIERREZ, OXCABAL, CHICBUL, MUNICIPIO CARMEN	Gobierno de la Entidad	14,277,232.07	14,277,232.07	97.83	95.00
CAM240202396868	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	16,386,842.95	16,386,842.95	78.11	85.00
CAM240202396866	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 2 EN LAS LOCALIDADES DE CHEKUBUL Y CHICBUL, MUNICIPIO CARMEN	Gobierno de la Entidad	14,385,735.12	14,385,735.12	98.49	97.00
CAM240202396872	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 6 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	21,633,050.78	21,633,050.78	61.73	87.11
CAM240202396959	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 3 EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO CARMEN	Gobierno de la Entidad	16,577,871.04	16,577,871.04	68.92	48.00
CAM240202396506	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PICH, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,743,600.00	1,743,600.00	0.00	0.00
CAM240202396521	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ.	Gobierno de la Entidad	668,160.00	668,160.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202396525	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	Gobierno de la Entidad	234,320.00	234,320.00	0.00	0.00	0.00
	CAM240202395936	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO CON POTENCIAL ENERGÉTICO EN EL ESTADO (ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO)	Gobierno de la Entidad	4,000,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00
CAM240302442439	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	898,739.49	898,739.49	500,059.35	55.64	60.00
CAM240302442440	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	3,959,892.57	3,959,892.57	1,418,298.90	35.82	35.00
CAM240302442448	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	DRENAJE PUBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	793,593.78	793,593.78	690,279.03	86.98	87.00
CAM240302442453	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE RETROCESO DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPUIJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	7,395,393.80	7,395,393.80	2,873,342.78	38.85	40.00
CAM240302442457	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE. 2DA ETAPA	Gobierno de la Entidad	10,104,545.96	10,104,545.96	2,302,862.58	22.79	30.00
CAM240202396876	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL PUENTE MONCLOVA DEL CAMINO MONCLOVA - LÍNEAL DEL KM 0+000 AL KM 0+035, LOCALIDAD DE MONCLOVA, MUNICIPIO CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	3,092,641.04	3,092,641.04	3,092,641.04	100.00	100.00
CAM240202396876	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	Modernización de tecnologías de la información y comunicaciones	Gobierno de la Entidad	71,000.00	71,000.00	71,000.00	100.00	100.00
CAM240202397540	ff1	2024	23	U	116	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302406955	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290233	Gobierno de la Entidad	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406956	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290328	Gobierno de la Entidad	316,500.00	315,790.28	94,737.08	30.00	0.00
CAM240302406957	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA CABAÑA VERA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290349	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406958	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290387	Gobierno de la Entidad	422,000.00	421,053.74	126,316.12	30.00	0.00
CAM240302406960	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 290427	Gobierno de la Entidad	316,500.00	315,790.28	94,737.08	30.00	0.00
CAM240302406962	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 290453	Gobierno de la Entidad	211,000.00	209,620.63	62,886.19	30.00	0.00
CAM240302406963	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 290471	Gobierno de la Entidad	211,000.00	209,620.63	62,886.19	30.00	0.00
CAM240302406961	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290429	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406315	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 289173	Gobierno de la Entidad	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406318	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 289337	Gobierno de la Entidad	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406320	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 289395	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406327	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 289845	Gobierno de la Entidad	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP					MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406328	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270061	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406330	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270271	Gobierno de la Entidad	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406332	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN II, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270363	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406559	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 277800	Gobierno de la Entidad	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406564	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 277920	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406576	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278191	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406578	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278299	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406584	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278429	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406590	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278684	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406597	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278860	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406602	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS	Gobierno de la Entidad	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406658	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	ASENTAMIENTO MATAMOROS - 278947 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 280636	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406670	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 280963	Gobierno de la Entidad	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406675	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ALAMILLA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281148	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406678	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CUYO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281185	Gobierno de la Entidad	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406697	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281601	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406710	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281756	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406714	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281880	Gobierno de la Entidad	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406715	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281949	Gobierno de la Entidad	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406721	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 282017	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406747	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 283880	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406754	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284096	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406758	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284201	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406765	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284310	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	AV FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406771	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284425	Gobierno de la Entidad	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406783	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284788	Gobierno de la Entidad	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406788	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284958	Gobierno de la Entidad	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406793	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 285040	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406800	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - 285175	Gobierno de la Entidad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406800	ff2	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 285238	Gobierno de la Entidad	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406802	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES								
CAM240302406802	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287045	Gobierno de la Entidad	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406876	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287238	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406885	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XIMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287515	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406888	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XMEJIA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287604	Gobierno de la Entidad	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406936	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE EL CARMEN - 289231	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406944	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE CARMEN - 289391	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406947	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 289592	Gobierno de la Entidad	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406948	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CHINAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 289709	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406949	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 289841	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406950	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CARMEN - 289914	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406952	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CARMEN - 290053	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406953	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS, MUNICIPIO DE CARMEN - 290170	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407059	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE CARMEN - 293781	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407061	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293824	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407062	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293876	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407065	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293966	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407067	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 294007	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302407070	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294037	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407074	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CARMEN - 294118	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407078	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294223	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407086	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294345	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407091	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PITAL NUEVO, MUNICIPIO DE CARMEN - 294464	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407093	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 294468	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407097	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PITAL VIEJO, MUNICIPIO DE CARMEN - 294572	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407098	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TENABO - 294574	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407102	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 294625	Gobierno de la Entidad	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407103	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD QUEBRACHE, MUNICIPIO DE CARMEN - 294639	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407110	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TINUN, MUNICIPIO DE TENABO - 294779	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407111	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294784	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407113	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE CARMEN - 294835	Gobierno de la Entidad	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302407114	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XKUNCHEIL, MUNICIPIO DE TENABO - 294836	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407119	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294894	Gobierno de la Entidad	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407120	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 294897	Gobierno de la Entidad	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407129	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 295019	Gobierno de la Entidad	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407130	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 295027	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407135	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 295094	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407244	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298571	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407248	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298595	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407263	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298769	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407264	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298771	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407269	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298864	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407270	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298869	Gobierno de la Entidad	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302407278	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298970	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407280	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298998	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407286	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CRUCERO OXÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299090	Gobierno de la Entidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407290	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299123	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407293	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299203	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407296	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299285	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407300	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299379	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407301	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299433	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407302	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE NILCHI MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299465	Gobierno de la Entidad	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407306	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299550	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407308	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299572	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407310	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299654	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO						MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302407311	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299664	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407314	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299691	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407315	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299742	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407316	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299767	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407317	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299798	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407320	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	QUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN CAMILO CHENCOLLI, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299876	Gobierno de la Entidad	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407321	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299878	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407323	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299902	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407324	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299924	Gobierno de la Entidad	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407325	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299926	Gobierno de la Entidad	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407326	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	QUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299948	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407327	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299958	Gobierno de la Entidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302407328	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299967	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407329	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299980	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302405256	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 225886	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240302407380	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 301925	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407551	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 309606	Gobierno de la Entidad	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407554	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA DEL PLAYÓN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310009	Gobierno de la Entidad	10,290.58	10,290.58	0.00	0.00	0.00
CAM240302407556	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310305	Gobierno de la Entidad	24,193.30	24,193.30	0.00	0.00	0.00
CAM240302407559	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310540	Gobierno de la Entidad	7,484.30	7,484.30	0.00	0.00	0.00
CAM240302407560	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310718	Gobierno de la Entidad	28,914.67	28,914.67	0.00	0.00	0.00
CAM240302407562	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310776	Gobierno de la Entidad	93,289.73	93,289.73	0.00	0.00	0.00
CAM240302407563	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310822	Gobierno de la Entidad	87,843.08	87,843.08	0.00	0.00	0.00
CAM240302407565	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310868	Gobierno de la Entidad	48,135.35	48,135.35	0.00	0.00	0.00
CAM240302407567	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310909	Gobierno de la Entidad	14,850.78	14,850.78	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302407569	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310941	Gobierno de la Entidad	82,214.93	82,214.93	0.00	0.00	0.00
CAM240302407570	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310971	Gobierno de la Entidad	73,194.67	73,194.67	0.00	0.00	0.00
CAM240302407571	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 311008	Gobierno de la Entidad	69,033.93	69,033.93	0.00	0.00	0.00
CAM240302405339	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 228063	Gobierno de la Entidad	213,064.48	210,099.63	0.00	0.00	0.00
CAM240302406368	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 271876	Gobierno de la Entidad	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406371	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MOQUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 271955	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406376	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272089	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406379	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272192	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406386	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272417	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406399	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272719	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406402	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272895	Gobierno de la Entidad	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406408	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272976	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406411	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 273029	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406420	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 273174	Gobierno de la Entidad	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406462	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BÉCAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 274943	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406469	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275103	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406478	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275265	Gobierno de la Entidad	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406487	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275353	Gobierno de la Entidad	48,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406505	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275576	Gobierno de la Entidad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406515	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCAECHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275863	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406518	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EX HACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276345	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406520	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276463	Gobierno de la Entidad	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406522	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276561	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406524	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276608	Gobierno de la Entidad	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406858	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELOCHÉN - 286627	Gobierno de la Entidad	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302406880	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286769	Gobierno de la Entidad	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406862	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286849	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406868	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286975	Gobierno de la Entidad	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406880	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287345	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406883	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287413	Gobierno de la Entidad	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406889	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 287607	Gobierno de la Entidad	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302406889	ff2	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 304595	Gobierno de la Entidad	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407455	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 304549	Gobierno de la Entidad	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302404127	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 199894	Gobierno de la Entidad	339,000.00	337,701.65	101,310.50	30.00	0.00
CAM240302407537	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 309019	Gobierno de la Entidad	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302407538	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 309271	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240102346277	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20009	Gobierno de la Entidad	1,650,000.00	1,648,786.43	494,635.93	30.00	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	AV FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102346025	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 13870	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	2,995,000.00	2,006,269.33	66.99	68.00
CAM240102346027	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14205	Gobierno de la Entidad	1,000,000.00	998,050.00	299,415.00	30.00	30.00
CAM240102346034	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14574	Gobierno de la Entidad	1,000,000.00	995,485.00	298,645.50	30.00	30.00
CAM240202352428	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20185	Gobierno de la Entidad	1,582,000.00	1,580,092.79	474,027.84	30.00	30.00
CAM240302404914	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 219889	Gobierno de la Entidad	565,000.00	562,836.08	168,850.82	30.00	0.00
CAM240302404931	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE BACABCHÉN - 220132	Gobierno de la Entidad	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302404988	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220847	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302404980	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220745	Gobierno de la Entidad	72,964.56	72,727.56	21,818.27	30.00	0.00
CAM240302404986	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220818	Gobierno de la Entidad	76,150.07	75,906.68	22,772.00	30.00	79.00
CAM240302404995	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220945	Gobierno de la Entidad	481,991.11	480,952.48	144,285.74	30.00	0.00
CAM240302404986	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 221002	Gobierno de la Entidad	273,181.66	272,833.28	81,849.98	30.00	0.00
CAM240302405003	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 221151	Gobierno de la Entidad	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302405265	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 225864	Gobierno de la Entidad	79,392.99	79,208.44	23,762.53	30.00	0.00
CAM240302405269	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 225932	Gobierno de la Entidad	102,313.38	101,585.19	30,475.56	30.00	0.00
CAM240302407575	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 311064	Gobierno de la Entidad	316,500.00	315,085.87	94,525.76	30.00	0.00
CAM240302407577	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 311119	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,028.63	31,508.59	30.00	0.00
CAM240202354745	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148847	Gobierno de la Entidad	565,000.00	564,220.74	0.00	0.00	0.00
CAM240202352686	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 37712	Gobierno de la Entidad	2,663,650.40	2,659,864.00	0.00	0.00	0.00
CAM240102346242	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCH COHUÓ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18976	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00	79.03
CAM240102346245	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19036	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00	79.98
CAM240202352982	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 47805	Gobierno de la Entidad	9,759.66	9,611.41	2,883.42	30.00	100.00
CAM240202353146	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 54034	Gobierno de la Entidad	32,142.15	32,102.47	9,630.74	30.00	99.00
CAM240102346019	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PLANTA DESALADORA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN - 12594	Gobierno de la Entidad	1,726,266.28	1,726,027.21	0.00	0.00	43.59
CAM240202352411	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 18876	Gobierno de la Entidad	710,000.00	705,280.00	352,640.00	50.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202352687	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE POPISTAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37786	Gobierno de la Entidad	357,838.61	357,838.61	100.00
CAM240202354083	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE TUMBO DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 105964	Gobierno de la Entidad	268,378.98	268,378.98	100.00
CAM240202353916	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 84855	Gobierno de la Entidad	2,102,009.74	0.00	0.00
CAM240102346020	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12635	Gobierno de la Entidad	66,924.61	20,077.38	30.00
CAM240202353154	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54402	Gobierno de la Entidad	1,492,665.08	746,332.54	50.00
CAM240202352946	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 46600	Gobierno de la Entidad	23,818.19	7,145.46	30.00
CAM240202352955	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI - 46960	Gobierno de la Entidad	338,367.56	101,510.27	30.00
CAM240202352960	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 47067	Gobierno de la Entidad	74,994.45	22,318.02	30.00
CAM240202352961	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI - 47076	Gobierno de la Entidad	48,645.12	14,593.54	30.00
CAM240202352962	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 47082	Gobierno de la Entidad	80,515.67	24,154.70	30.00
CAM240202354692	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148024	Gobierno de la Entidad	127,324.48	38,197.34	30.00
CAM240202355126	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO CHENCOLLÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 163803	Gobierno de la Entidad	4,327,469.95	1,298,240.99	30.00
CAM240202354819	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151913	Gobierno de la Entidad	137,576.63	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202354826	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152010	Gobierno de la Entidad	135,291.79	134,744.16	0.00	0.00	0.00
CAM240202354893	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153005	Gobierno de la Entidad	196,357.64	193,648.11	0.00	0.00	0.00
CAM240202354899	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153133	Gobierno de la Entidad	93,626.38	91,913.40	0.00	0.00	0.00
CAM240202352514	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 32898	Gobierno de la Entidad	1,460,851.80	1,459,651.44	1,457,107.58	99.83	100.00
CAM240202352381	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES EN LA LOCALIDAD LA FÁTIMA, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 17126	Gobierno de la Entidad	994,407.20	993,271.15	993,271.15	100.00	100.00
CAM240202354753	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XPUIJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149009	Gobierno de la Entidad	61,507.16	61,236.95	0.00	0.00	0.00
CAM240202353882	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 81616	Gobierno de la Entidad	6,260,210.04	6,260,210.04	0.00	0.00	0.00
CAM240202352415	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 3, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 19068	Gobierno de la Entidad	1,300,000.00	1,295,494.70	1,295,494.70	100.00	100.00
CAM240202352481	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 30691	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	3,000,000.00	1,531,964.35	51.07	80.00
CAM240102345896	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2244	Gobierno de la Entidad	226,000.00	223,320.25	223,320.25	100.00	100.00
CAM240202352423	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 19206	Gobierno de la Entidad	1,300,000.00	1,297,526.48	1,297,526.48	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM240202352485	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 30882	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,499,540.22	749,770.11	50.00
CAM240202352486	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA XTACUMBILXUNAAÑ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 30921	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	2,746,252.99	1,371,126.50	49.93
CAM240202352425	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19248	Gobierno de la Entidad	2,346,000.00	2,346,000.00	1,172,551.20	49.98
CAM240202352426	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19258	Gobierno de la Entidad	621,000.00	621,000.00	310,381.20	49.98
CAM240202352422	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19203	Gobierno de la Entidad	1,104,000.00	1,104,000.00	551,788.80	49.98
CAM240202352488	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 30974	Gobierno de la Entidad	2,250,000.00	2,247,927.82	2,247,927.82	100.00
CAM240102345963	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 5368	Gobierno de la Entidad	3,150,000.00	3,148,720.31	3,148,720.31	100.00
CAM240202352654	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 36861	Gobierno de la Entidad	1,021,885.85	1,021,476.72	1,021,472.04	100.00
CAM240202352680	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 37489	Gobierno de la Entidad	1,021,885.85	1,021,812.19	1,021,809.15	100.00
CAM240102345976	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6482	Gobierno de la Entidad	144,636.26	144,597.69	43,379.31	30.00
CAM240102345983	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8824	Gobierno de la Entidad	80,782.49	80,427.50	24,128.25	30.00
CAM240102345984	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8912	Gobierno de la Entidad	55,748.75	55,301.87	16,590.56	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102345985	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBUÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9012	Gobierno de la Entidad	15,536.94	15,333.36	4,600.01	30.00
CAM240102345986	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9150	Gobierno de la Entidad	50,121.98	49,654.44	14,896.33	30.00
CAM240102346023	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 12894	Gobierno de la Entidad	435,117.53	435,110.55	0.00	0.00
CAM240202352682	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 37523	Gobierno de la Entidad	1,400,000.00	1,394,895.77	1,221,791.57	87.59
CAM240102345988	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9242	Gobierno de la Entidad	110,685.97	110,310.44	33,093.13	30.00
CAM240102345989	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLAS, ASENTAMIENTO CHEMBLAS - 9362	Gobierno de la Entidad	44,002.19	43,512.19	43,512.19	100.00
CAM240102346007	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN - 11990	Gobierno de la Entidad	1,598,666.28	1,598,089.06	0.00	0.00
CAM240202352665	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37218	Gobierno de la Entidad	89,600.00	89,459.68	89,459.68	100.00
CAM240102345990	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9530	Gobierno de la Entidad	58,313.28	57,875.81	17,362.74	30.00
CAM240102346004	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11835	Gobierno de la Entidad	84,299.34	83,566.36	25,069.91	30.00
CAM240102346008	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12012	Gobierno de la Entidad	52,819.22	52,361.59	15,708.48	30.00
CAM240102346012	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12161	Gobierno de la Entidad	82,185.15	81,444.40	81,444.40	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO						MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240102346013	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12233	Gobierno de la Entidad	31,201.85	30,795.18	9,238.55	30.00	100.00
CAM240102346018	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12591	Gobierno de la Entidad	48,045.70	47,570.54	14,271.16	30.00	100.00
CAM240102345977	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6495	Gobierno de la Entidad	754,930.04	754,038.47	226,211.54	30.00	0.00
CAM240202353137	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 53663	Gobierno de la Entidad	1,571,000.00	1,571,000.00	1,117,194.83	71.11	80.00
CAM240102345911	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN OLA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2699	Gobierno de la Entidad	452,000.00	446,640.48	446,640.48	100.00	100.00
CAM240102345928	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3132	Gobierno de la Entidad	339,000.00	334,980.35	334,980.35	100.00	100.00
CAM240102345948	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHEMBLAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4628	Gobierno de la Entidad	211,000.00	204,598.42	204,598.42	100.00	100.00
CAM240102345979	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6541	Gobierno de la Entidad	164,041.60	161,842.89	48,552.87	30.00	0.00
CAM240102345980	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6546	Gobierno de la Entidad	148,724.20	148,536.11	44,560.83	30.00	0.00
CAM240102346044	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14832	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	33,885.27	30.00	0.00
CAM240202355352	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ADELAIDA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173188	Gobierno de la Entidad	448,000.00	447,298.27	447,298.27	100.00	100.00
CAM240202353149	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 54082	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,498,310.80	749,155.40	50.00	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202353499	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO, MUNICIPIO DE CALKINI. - 69331	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,495,617.94	747,808.97	50.00	40.00
CAM240202353505	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 69417	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,499,004.45	749,502.23	50.00	30.00
CAM240102346202	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARRILLO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. - 18340	Gobierno de la Entidad	226,000.00	224,809.33	224,809.33	100.00	0.00
CAM240102346221	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. - 18610	Gobierno de la Entidad	226,000.00	224,809.33	67,442.80	30.00	0.00
CAM240102346248	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. - 19112	Gobierno de la Entidad	339,000.00	337,214.02	101,164.21	30.00	0.00
CAM240102346250	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19185	Gobierno de la Entidad	211,000.00	208,424.40	208,424.40	100.00	0.00
CAM240102346393	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23889	Gobierno de la Entidad	44,304.16	44,076.72	13,223.02	30.00	0.00
CAM240102346400	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24030	Gobierno de la Entidad	33,101.31	32,930.31	9,879.09	30.00	0.00
CAM240102346404	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24137	Gobierno de la Entidad	24,744.09	24,545.28	7,363.58	30.00	0.00
CAM240102346414	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AH KIM PECH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24307	Gobierno de la Entidad	51,419.40	51,215.65	51,215.65	100.00	0.00
CAM240102346420	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24418	Gobierno de la Entidad	44,266.23	44,038.67	13,211.60	30.00	0.00
CAM240102346434	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24641	Gobierno de la Entidad	103,220.79	101,186.07	30,355.82	30.00	0.00
CAM240102346442	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24761	Gobierno de la Entidad	63,943.83	62,320.98	18,696.29	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202352558	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34458	Gobierno de la Entidad	350,388.83	344,391.15	103,317.35	30.00	0.00
CAM240202352901	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN - 43593	Gobierno de la Entidad	110,789.66	110,639.06	33,191.72	30.00	0.00
CAM240202352937	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45853	Gobierno de la Entidad	211,000.00	210,504.14	63,151.24	30.00	0.00
CAM240202352941	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 45950	Gobierno de la Entidad	144,558.62	143,628.14	43,088.44	30.00	0.00
CAM240202352963	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINI - 47142	Gobierno de la Entidad	90,881.64	89,681.02	26,904.31	30.00	0.00
CAM240202352984	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 47990	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,151.36	67,545.41	30.00	0.00
CAM240202352985	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48062	Gobierno de la Entidad	339,000.00	337,726.97	101,318.09	30.00	0.00
CAM240202352992	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48222	Gobierno de la Entidad	452,000.00	450,302.70	135,090.81	30.00	0.00
CAM240202352995	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48322	Gobierno de la Entidad	452,000.00	450,302.70	135,090.81	30.00	0.00
CAM240202353014	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48905	Gobierno de la Entidad	47,961.23	47,960.98	14,388.29	30.00	0.00
CAM240202353041	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50254	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00	0.00
CAM240202353043	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50322	Gobierno de la Entidad	452,000.00	451,547.48	135,464.24	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202353048	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50422	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00	0.00
CAM240202353050	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50554	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00	0.00
CAM240202353066	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51038	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00	0.00
CAM240202353071	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51483	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00	0.00
CAM240202353073	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZITZAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51543	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00	0.00
CAM240202353075	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51580	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00	0.00
CAM240202353126	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53087	Gobierno de la Entidad	59,441.07	59,381.37	17,814.41	30.00	0.00
CAM240202353127	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53168	Gobierno de la Entidad	60,085.75	60,026.17	18,007.85	30.00	0.00
CAM240202353130	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53280	Gobierno de la Entidad	53,851.50	53,789.87	16,136.96	30.00	0.00
CAM240202353131	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53348	Gobierno de la Entidad	29,838.34	29,761.74	8,928.52	30.00	0.00
CAM240202353133	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53451	Gobierno de la Entidad	53,288.10	53,158.55	15,947.57	30.00	0.00
CAM240202353135	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53560	Gobierno de la Entidad	39,147.67	39,035.32	11,710.60	30.00	0.00
CAM240202353141	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53828	Gobierno de la Entidad	51,050.66	50,895.71	15,288.71	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202353162	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54980	Gobierno de la Entidad	113,000.00	110,996.40	33,298.92	30.00	0.00
CAM240202353164	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55019	Gobierno de la Entidad	113,000.00	110,996.39	33,298.92	30.00	0.00
CAM240202353165	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55051	Gobierno de la Entidad	339,000.00	332,989.17	99,896.75	30.00	0.00
CAM240202353166	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55069	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,152.10	31,545.63	30.00	0.00
CAM240202353167	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55099	Gobierno de la Entidad	211,000.00	210,304.18	63,091.25	30.00	0.00
CAM240202353168	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55107	Gobierno de la Entidad	633,000.00	630,912.53	189,273.76	30.00	0.00
CAM240202354427	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN - 130769	Gobierno de la Entidad	48,755.64	48,599.95	14,579.99	30.00	0.00
CAM240202355354	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173466	Gobierno de la Entidad	627,200.00	626,419.98	626,419.98	100.00	100.00
CAM240202354548	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 144854	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240202354550	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 144903	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240202354576	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 145331	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240202354581	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 145353	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,860.61	33,858.18	30.00	0.00
CAM240202354618	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146177	Gobierno de la Entidad	131,629.36	130,074.07	39,022.22	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV.
						TIPO	NOMBRE	RECURSO		MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM240202354620	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD OXCABAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 146211		Gobierno de la Entidad	98,684.08	29,605.22	30.00	0.00
CAM240202354622	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146261		Gobierno de la Entidad	135,807.43	40,742.23	30.00	0.00
CAM240202354624	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146292		Gobierno de la Entidad	83,798.14	25,060.97	30.00	0.00
CAM240202354628	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146364		Gobierno de la Entidad	80,214.79	24,064.44	30.00	0.00
CAM240202354632	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146417		Gobierno de la Entidad	61,853.20	18,531.37	30.00	0.00
CAM240202354635	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146478		Gobierno de la Entidad	32,322.28	9,673.85	30.00	0.00
CAM240202354636	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OXCABAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 146509		Gobierno de la Entidad	68,048.82	20,400.52	30.00	0.00
CAM240202354640	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146563		Gobierno de la Entidad	75,007.64	22,499.92	30.00	0.00
CAM240202354643	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146650		Gobierno de la Entidad	60,744.65	18,222.74	30.00	0.00
CAM240202354644	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146719		Gobierno de la Entidad	74,818.03	22,442.71	30.00	0.00
CAM240202354651	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146964		Gobierno de la Entidad	81,700.30	24,493.21	30.00	0.00
CAM240202354658	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147106		Gobierno de la Entidad	226,000.00	67,644.64	30.00	0.00
CAM240202354661	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147166		Gobierno de la Entidad	12,926.21	3,833.97	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102345952	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4740	Gobierno de la Entidad	422,000.00	409,196.82	409,196.82	100.00	50.00
CAM240202354664	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147257	Gobierno de la Entidad	138,265.64	137,140.50	41,142.15	30.00	0.00
CAM240202354668	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147355	Gobierno de la Entidad	86,383.95	86,368.01	25,910.40	30.00	0.00
CAM240202354671	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147502	Gobierno de la Entidad	95,057.56	93,981.37	28,194.41	30.00	0.00
CAM240102346031	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14476	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	112,950.91	100.00	98.01
CAM240202354687	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147957	Gobierno de la Entidad	159,227.31	158,540.16	47,562.05	30.00	0.00
CAM240102346032	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14522	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	33,885.27	30.00	37.00
CAM240202354698	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148108	Gobierno de la Entidad	81,737.52	80,623.00	24,186.90	30.00	0.00
CAM240102346035	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14595	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	112,950.91	100.00	99.04
CAM240202354710	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148251	Gobierno de la Entidad	29,985.29	29,556.54	8,866.96	30.00	0.00
CAM240202354727	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148510	Gobierno de la Entidad	110,799.85	109,357.64	32,807.29	30.00	0.00
CAM240202354924	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153732	Gobierno de la Entidad	339,000.00	337,835.92	101,350.78	30.00	0.00
CAM240202354928	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 153879	Gobierno de la Entidad	119,034.43	115,925.81	34,777.74	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102346046	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14983	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	112,950.91	100.00	98.01
CAM240202354935	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 154025	Gobierno de la Entidad	174,057.55	172,913.06	51,873.92	30.00	0.00
CAM240102346054	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15416	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,950.91	33,885.27	30.00	72.01
CAM240202354940	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 154090	Gobierno de la Entidad	30,919.14	30,427.43	9,128.23	30.00	0.00
CAM240202354944	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 154152	Gobierno de la Entidad	33,426.78	32,862.72	9,858.82	30.00	0.00
CAM240102346413	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24278	Gobierno de la Entidad	330,000.00	329,713.14	329,713.14	100.00	100.00
CAM240202352534	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33357	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,445.18	105,445.18	100.00	99.07
CAM240202352531	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33298	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,445.18	105,445.18	100.00	99.07
CAM240202352574	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34750	Gobierno de la Entidad	45,830.54	45,780.30	13,734.09	30.00	99.00
CAM240202352587	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34918	Gobierno de la Entidad	50,130.04	50,060.23	15,018.07	30.00	99.00
CAM240202352590	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34964	Gobierno de la Entidad	52,538.13	52,457.32	15,737.20	30.00	99.00
CAM240202352546	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33754	Gobierno de la Entidad	125,180.51	124,376.05	37,312.82	30.00	75.00
CAM240202352548	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33902	Gobierno de la Entidad	91,279.18	91,271.77	91,271.77	100.00	99.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102346196	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18210	Gobierno de la Entidad	226,000.00	224,809.33	224,809.33	100.00
CAM240102346211	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18453	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240102346231	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILOMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18818	Gobierno de la Entidad	226,000.00	224,809.33	224,809.33	100.00
CAM240102346233	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18844	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240102346236	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18879	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240102346240	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18942	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240202352509	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 32820	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240102346364	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22841	Gobierno de la Entidad	43,550.44	43,320.49	43,320.49	100.00
CAM240102346371	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23147	Gobierno de la Entidad	53,675.81	53,479.56	53,479.56	100.00
CAM240202353000	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48499	Gobierno de la Entidad	316,500.00	314,539.43	314,539.43	100.00
CAM240202353023	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48337	Gobierno de la Entidad	111,775.66	111,775.48	111,775.48	100.00
CAM240202353025	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49445	Gobierno de la Entidad	82,106.57	82,099.42	82,099.42	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202353028	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49575	Gobierno de la Entidad	125,004.55	124,951.17	124,951.17	100.00
CAM240202352959	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 47034	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,077.66	31,523.30	82.98
CAM240202353037	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50165	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,886.86	33,866.06	60.05
CAM240202354953	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALAMILLA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154539	Gobierno de la Entidad	113,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354954	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 154750	Gobierno de la Entidad	316,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354956	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 154963	Gobierno de la Entidad	422,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354957	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 154987	Gobierno de la Entidad	316,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354987	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 158708	Gobierno de la Entidad	211,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354989	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 158761	Gobierno de la Entidad	211,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202355213	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 167234	Gobierno de la Entidad	211,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202355342	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 172254	Gobierno de la Entidad	105,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354951	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154350	Gobierno de la Entidad	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202354952	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154457	Gobierno de la Entidad	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354748	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148902	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,688.28	0.00	0.00	0.00
CAM240202354911	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XBONIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153419	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,688.28	0.00	0.00	0.00
CAM240202354916	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XPULIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153609	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,844.16	0.00	0.00	0.00
CAM240202354796	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151160	Gobierno de la Entidad	122,712.32	122,265.73	0.00	0.00	0.00
CAM240202354813	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151734	Gobierno de la Entidad	107,539.19	107,148.33	0.00	0.00	0.00
CAM240202353058	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50776	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00	40.03
CAM240202353123	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52763	Gobierno de la Entidad	133,927.28	132,092.92	39,627.88	30.00	67.01
CAM240202355347	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 172591	Gobierno de la Entidad	678,000.00	676,266.02	202,879.81	30.00	2.01
CAM240202354836	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152104	Gobierno de la Entidad	132,780.11	132,280.77	0.00	0.00	0.00
CAM240202354851	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152408	Gobierno de la Entidad	178,796.52	178,082.91	0.00	0.00	0.00
CAM240202354878	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD XPULIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152691	Gobierno de la Entidad	63,450.34	63,448.21	0.00	0.00	0.00
CAM240202354756	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XPULIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149071	Gobierno de la Entidad	52,638.68	52,420.50	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102345339	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINI - 21868	Gobierno de la Entidad	934,342.45	933,571.96	933,566.96	100.00
CAM240202352674	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPACÁN, MUNICIPIO DE CALKINI - 37410	Gobierno de la Entidad	1,021,885.85	1,021,729.59	1,021,715.98	100.00
CAM240202352480	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS ROSALES, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30449	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	2,749,573.33	1,374,786.67	50.00
CAM240202352484	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 30844	Gobierno de la Entidad	2,865,287.00	2,749,814.10	1,374,907.05	50.00
CAM240102346022	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CARMEN - 12736	Gobierno de la Entidad	1,080,306.02	1,079,803.96	0.00	0.00
CAM240202352681	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37519	Gobierno de la Entidad	358,400.00	357,954.24	357,954.24	100.00
CAM240202353633	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 73200	Gobierno de la Entidad	821,637.45	821,637.45	0.00	0.00
CAM240202352487	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA, MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 30958	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,499,872.49	749,936.25	50.00
CAM240202353894	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA CAMILA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 82149	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	3,000,000.00	1,668,702.38	55.62
CAM240102345991	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9683	Gobierno de la Entidad	31,619.00	31,213.86	31,213.86	100.00
CAM240102345992	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NILCHI, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9745	Gobierno de la Entidad	54,947.63	54,497.82	16,349.35	30.00
CAM240202352745	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 39065	Gobierno de la Entidad	3,800,200.00	3,800,200.00	1,477,249.94	38.92
CAM240102345996	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9789	Gobierno de la Entidad	70,111.99	69,717.83	20,915.35	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISCO
						TIPO RECURSO	NOMBRE				MODIFICADO	% AV. FINANCIERO	
CAM240102345997	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9853		Gobierno de la Entidad	52,659.05	52,199.83	30.00	100.00
CAM240102346001	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11742		Gobierno de la Entidad	62,454.92	62,162.96	30.00	100.00
CAM240102346003	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11784		Gobierno de la Entidad	52,937.74	52,480.53	30.00	100.00
CAM240102346010	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12098		Gobierno de la Entidad	75,544.42	75,170.20	30.00	100.00
CAM240102346014	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12282		Gobierno de la Entidad	7,208.16	6,974.01	100.00	100.00
CAM240202354917	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 153610		Gobierno de la Entidad	448,000.00	447,298.27	100.00	100.00
CAM240202355351	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173071		Gobierno de la Entidad	358,400.00	357,954.24	100.00	100.00
CAM240202355353	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173341		Gobierno de la Entidad	537,600.00	536,931.42	100.00	100.00
CAM240102346048	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15087		Gobierno de la Entidad	950,000.00	947,673.19	99.99	100.00
CAM240102346015	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12334		Gobierno de la Entidad	8,426.43	8,196.75	30.00	100.00
CAM240102346016	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12472		Gobierno de la Entidad	47,609.59	47,132.84	30.00	100.00
CAM240102346017	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12515		Gobierno de la Entidad	57,816.96	57,247.37	30.00	100.00
CAM240102346021	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12693		Gobierno de la Entidad	65,570.74	65,159.91	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	
CAM240102345900	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2419	Gobierno de la Entidad	226,000.00	223,320.25	223,320.25	100.00
CAM240102345902	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2509	Gobierno de la Entidad	339,000.00	334,980.35	334,980.35	100.00
CAM240102345907	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2634	Gobierno de la Entidad	113,000.00	111,660.14	111,660.14	100.00
CAM240102345910	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2687	Gobierno de la Entidad	113,000.00	111,660.14	111,660.14	100.00
CAM240102345913	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2721	Gobierno de la Entidad	339,000.00	334,980.35	334,980.35	100.00
CAM240102345929	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3197	Gobierno de la Entidad	452,000.00	446,640.48	446,640.48	100.00
CAM240102345931	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3685	Gobierno de la Entidad	1,695,000.00	1,674,901.77	1,205,929.29	72.00
CAM240202352419	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19161	Gobierno de la Entidad	1,300,000.00	1,297,214.52	1,297,209.22	100.00
CAM240202352421	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19196	Gobierno de la Entidad	1,300,000.00	1,297,976.34	1,297,976.34	100.00
CAM240102346051	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 15307	Gobierno de la Entidad	113,000.00	111,660.14	111,660.14	0.00
CAM240202352538	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33450	Gobierno de la Entidad	106,500.00	105,445.18	31,633.55	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102346215	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18513	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	33,721.40	30.00
CAM240102346224	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18667	Gobierno de la Entidad	228,000.00	224,809.33	224,809.33	100.00
CAM240102346243	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO MODULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18999	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	112,404.67	100.00
CAM240102346246	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19063	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,404.67	33,721.40	30.00
CAM240102346350	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22203	Gobierno de la Entidad	71,338.32	71,200.85	71,200.85	100.00
CAM240102346375	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23305	Gobierno de la Entidad	63,431.42	63,267.71	63,267.71	100.00
CAM240102346382	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23534	Gobierno de la Entidad	41,763.33	41,527.44	41,527.44	100.00
CAM240102346388	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23709	Gobierno de la Entidad	35,145.82	34,887.90	10,486.37	30.00
CAM240102346407	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24199	Gobierno de la Entidad	22,478.21	22,271.86	6,681.56	30.00
CAM240102346410	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24256	Gobierno de la Entidad	34,765.18	34,599.71	10,379.91	30.00
CAM240102346422	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24458	Gobierno de la Entidad	29,640.86	29,458.35	8,837.51	30.00
CAM240102346428	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24536	Gobierno de la Entidad	31,788.23	31,612.87	9,483.86	30.00
CAM240102346436	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24674	Gobierno de la Entidad	117,021.84	115,520.11	34,656.03	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102346383	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUN, MUNICIPIO DE TENABO - 23538	Gobierno de la Entidad	550,000.00	549,614.93	549,614.93	100.00
CAM240102346398	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 23994	Gobierno de la Entidad	550,000.00	549,614.93	549,614.93	100.00
CAM240202353142	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAN JUAN DE LA GORRA, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 53857	Gobierno de la Entidad	2,100,000.00	2,096,463.66	2,096,463.66	100.00
CAM240102346437	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24693	Gobierno de la Entidad	64,744.91	63,509.22	63,509.22	100.00
CAM240102346440	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24720	Gobierno de la Entidad	67,201.91	66,118.33	19,835.50	30.00
CAM240102346441	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24746	Gobierno de la Entidad	98,337.97	97,550.91	29,265.27	30.00
CAM240102346445	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24812	Gobierno de la Entidad	68,338.33	66,916.40	20,074.92	30.00
CAM240202352663	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN - 37182	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,860.61	33,858.19	30.00
CAM240202352907	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 43992	Gobierno de la Entidad	186,582.80	186,256.65	55,877.00	30.00
CAM240202352932	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45500	Gobierno de la Entidad	211,000.00	210,504.14	63,151.24	30.00
CAM240202352981	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI - 47741	Gobierno de la Entidad	68,257.60	68,368.67	20,510.60	30.00
CAM240202352996	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48432	Gobierno de la Entidad	316,500.00	314,539.43	94,361.83	30.00
CAM240202353003	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48604	Gobierno de la Entidad	123,078.74	123,052.27	36,915.68	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FÍSICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202353009	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48794	Gobierno de la Entidad	153,291.17	153,286.73	45,986.02	30.00
CAM240202353017	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48982	Gobierno de la Entidad	190,343.99	190,343.27	57,102.98	30.00
CAM240202353020	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49095	Gobierno de la Entidad	232,208.88	232,202.00	69,660.60	30.00
CAM240202353026	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49496	Gobierno de la Entidad	48,049.32	48,049.22	14,414.77	30.00
CAM240202353036	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 50021	Gobierno de la Entidad	102,649.80	102,638.32	30,791.50	30.00
CAM240202353038	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50204	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00
CAM240202353067	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51189	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00
CAM240202353070	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51428	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00
CAM240202353120	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52536	Gobierno de la Entidad	77,463.00	77,379.23	23,213.77	30.00
CAM240202353121	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52665	Gobierno de la Entidad	62,271.62	61,865.62	18,559.69	30.00
CAM240202353124	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAZITZAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52880	Gobierno de la Entidad	54,482.67	54,366.68	16,310.00	30.00
CAM240202353139	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53694	Gobierno de la Entidad	38,156.94	38,028.71	11,408.61	30.00
CAM240202353153	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL FANTASMA LOS CHILEROS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 54246	Gobierno de la Entidad	56,734.32	56,676.57	17,002.97	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202353155	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 54590	Gobierno de la Entidad	101,744.09	101,387.50	30,416.25	30.00	0.00
CAM240202353159	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54902	Gobierno de la Entidad	226,000.00	221,992.77	66,597.83	30.00	0.00
CAM240202353161	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54947	Gobierno de la Entidad	565,000.00	554,981.96	166,494.59	30.00	0.00
CAM240202353163	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55009	Gobierno de la Entidad	226,000.00	221,992.78	66,597.83	30.00	0.00
CAM240202354584	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 145170	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240202354588	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 145220	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,721.22	67,716.37	30.00	0.00
CAM240202354645	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146798	Gobierno de la Entidad	63,147.31	63,072.63	18,921.79	30.00	0.00
CAM240202354648	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146901	Gobierno de la Entidad	66,309.76	69,269.76	20,780.93	30.00	0.00
CAM240202354656	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147047	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,482.12	67,644.64	30.00	0.00
CAM240102345953	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4773	Gobierno de la Entidad	105,500.00	102,299.29	102,299.29	100.00	100.00
CAM240102345955	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4800	Gobierno de la Entidad	316,500.00	306,897.64	306,897.64	100.00	100.00
CAM240202354680	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147832	Gobierno de la Entidad	146,302.81	144,501.36	43,350.41	30.00	0.00
CAM240202354684	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148056	Gobierno de la Entidad	102,139.24	100,780.96	30,234.29	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202354707	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148210	Gobierno de la Entidad	64,337.74	19,301.32	30.00	0.00
CAM240102346037	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14635	Gobierno de la Entidad	112,950.91	33,885.27	30.00	81.02
CAM240202354722	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZOTCHÉN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148410	Gobierno de la Entidad	83,477.02	25,043.11	30.00	0.00
CAM240202354733	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148592	Gobierno de la Entidad	97,119.14	29,135.74	30.00	0.00
CAM240202354921	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 153688	Gobierno de la Entidad	337,835.92	101,350.78	30.00	0.00
CAM240202354925	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 153790	Gobierno de la Entidad	452,000.00	135,134.36	30.00	0.00
CAM240102346041	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14763	Gobierno de la Entidad	112,950.91	33,885.27	30.00	81.02
CAM240102346045	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 14895	Gobierno de la Entidad	225,901.86	67,770.56	30.00	64.99
CAM240202354929	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153950	Gobierno de la Entidad	159,289.04	47,786.71	30.00	0.00
CAM240202352413	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 19007	Gobierno de la Entidad	1,966,700.00	976,812.80	50.00	40.00
CAM240102346057	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15461	Gobierno de la Entidad	112,950.91	33,885.27	30.00	64.99
CAM240202354937	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 154063	Gobierno de la Entidad	28,576.71	8,485.80	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV.
						TIPO	NOMBRE		MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM240102346059	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15516	Gobierno de la Entidad	225,901.86	67,770.56	30.00	68.02
CAM240202355345	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBEN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 172367	Gobierno de la Entidad	1,695,654.44	507,196.33	30.00	0.00
CAM240202352541	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33585	Gobierno de la Entidad	105,445.18	31,633.55	30.00	3.96
CAM240202352540	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33541	Gobierno de la Entidad	105,445.18	31,633.55	30.00	38.00
CAM240202352561	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAL SI PUEDES 2 EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34651	Gobierno de la Entidad	27,262.09	8,178.63	30.00	99.01
CAM240202352542	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33622	Gobierno de la Entidad	57,147.21	57,147.21	100.00	99.02
CAM240102346182	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18035	Gobierno de la Entidad	112,404.67	112,404.67	100.00	99.04
CAM240102346191	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18136	Gobierno de la Entidad	224,809.33	224,809.33	100.00	99.00
CAM240102346228	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18792	Gobierno de la Entidad	112,404.67	112,404.67	100.00	80.00
CAM240102346238	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18903	Gobierno de la Entidad	112,404.67	112,404.67	100.00	83.01
CAM240202353297	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 62658	Gobierno de la Entidad	3,257,951.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102346251	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19198	Gobierno de la Entidad	211,000.00	208,424.40	208,424.40	100.00	33.10
CAM240102346252	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19205	Gobierno de la Entidad	105,500.00	104,212.22	104,212.22	100.00	64.10
CAM240102346317	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21183	Gobierno de la Entidad	33,041.10	32,776.18	32,776.18	100.00	99.00
CAM240102346321	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21295	Gobierno de la Entidad	48,745.86	48,533.19	48,533.19	100.00	99.00
CAM240102346343	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KILOMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21938	Gobierno de la Entidad	50,186.91	49,979.05	49,979.05	100.00	99.00
CAM240102346379	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23442	Gobierno de la Entidad	40,900.59	40,661.83	40,661.83	100.00	99.00
CAM240102346443	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24789	Gobierno de la Entidad	124,065.61	122,652.18	122,652.18	100.00	76.00
CAM240102346446	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24834	Gobierno de la Entidad	51,908.84	50,882.84	50,882.84	100.00	76.02
CAM240202352988	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48163	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,151.36	225,151.36	100.00	94.02
CAM240202352684	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 37613	Gobierno de la Entidad	1,250,000.00	1,245,513.82	1,105,194.07	88.73	95.05
CAM240202353030	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49610	Gobierno de la Entidad	104,860.21	104,829.46	104,829.46	100.00	100.00
CAM240202352949	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINI - 46672	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,578.32	67,673.50	30.00	61.00
CAM240202352958	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINI - 47016	Gobierno de la Entidad	211,000.00	210,155.33	63,046.60	30.00	17.02

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202352973	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINI - 47533	Gobierno de la Entidad	40,796.61	40,113.12	40,113.12	100.00	99.00
CAM240202352978	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 47629	Gobierno de la Entidad	26,506.58	26,159.65	7,847.90	30.00	99.00
CAM240202353045	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50378	Gobierno de la Entidad	113,000.00	112,886.86	33,866.06	30.00	40.03
CAM240202353061	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50915	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,773.77	67,732.13	30.00	47.01
CAM240202352424	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19218	Gobierno de la Entidad	1,242,000.00	1,242,000.00	620,762.40	49.98	75.00
CAM240202352427	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19282	Gobierno de la Entidad	2,070,000.00	2,070,000.00	1,034,604.00	49.98	80.00
CAM240202353063	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50963	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,386.23	31,615.87	30.00	33.10
CAM240202353144	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53955	Gobierno de la Entidad	42,778.77	42,724.62	12,817.39	30.00	99.00
CAM240202352416	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 19074	Gobierno de la Entidad	53,789.36	51,014.75	15,304.43	30.00	25.00
CAM240202352418	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 19123	Gobierno de la Entidad	573,210.64	543,705.42	163,111.63	30.00	8.00
CAM240202352935	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45551	Gobierno de la Entidad	339,000.00	338,223.18	101,466.95	30.00	20.02
CAM240202352945	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 46412	Gobierno de la Entidad	83,154.18	82,125.94	24,637.78	30.00	99.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202352420	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA I, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19195	Gobierno de la Entidad	1,863,000.00	1,863,000.00	931,143.60	49.98	75.00
CAM240202353915	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASO DE LOS CABALLOS, MUNICIPIO DE PALIZADA - 84795	Gobierno de la Entidad	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354958	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155030	Gobierno de la Entidad	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202355341	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 172058	Gobierno de la Entidad	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354950	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154321	Gobierno de la Entidad	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202354738	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148660	Gobierno de la Entidad	452,000.00	451,376.59	0.00	0.00	0.00
CAM240202354741	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148744	Gobierno de la Entidad	565,000.00	564,220.74	0.00	0.00	0.00
CAM240202354742	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148803	Gobierno de la Entidad	452,000.00	451,376.59	0.00	0.00	0.00
CAM240202354750	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148963	Gobierno de la Entidad	225,000.00	225,688.28	0.00	0.00	0.00
CAM240202354804	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XIHOÁ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151375	Gobierno de la Entidad	166,082.93	165,376.78	0.00	0.00	0.00
CAM240302404366	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RIBERA LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 210738	Gobierno de la Entidad	536,931.42	536,931.42	536,931.42	100.00	100.00
CAM240202352964	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CALKINI - 47154	Gobierno de la Entidad	60,909.87	60,081.20	60,081.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202352580	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34867	Gobierno de la Entidad	42,573.93	42,538.51	42,538.51	100.00	100.00
CAM240202352952	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUCNACHEN, MUNICIPIO DE CALKINI - 46918	Gobierno de la Entidad	339,000.00	338,367.56	338,367.56	100.00	100.00
CAM240202352597	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 35060	Gobierno de la Entidad	44,090.84	44,048.52	44,048.52	100.00	100.00
CAM240102346403	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANKI, MUNICIPIO DE TENABO - 24120	Gobierno de la Entidad	220,000.00	220,983.52	220,983.52	100.00	100.00
CAM240202352950	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA, MUNICIPIO CALKINI - 46819	Gobierno de la Entidad	226,000.00	225,578.32	225,578.32	100.00	100.00
CAM240102346429	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24575	Gobierno de la Entidad	618,000.00	618,000.00	618,000.00	100.00	100.00
CAM240202352585	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34625	Gobierno de la Entidad	60,768.77	60,690.17	60,690.17	100.00	100.00
CAM240202352957	ff1	2024	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CALKINI - 46993	Gobierno de la Entidad	105,500.00	105,077.66	105,077.66	100.00	100.00
CAM240302442541	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN PRIM. PEDRO PABLO ARCILA (04DPR0450X), EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI	Gobierno de la Entidad	3,499,481.97	3,499,481.97	1,676,628.31	47.91	20.00
CAM240302442542	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO), EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 17 (04DES0017M) DE LA LOCALIDAD DE CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	3,595,075.60	3,595,075.60	1,333,403.26	37.09	10.00
CAM240302442547	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (1 AULA DIDACTICA, 1 AULA TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NUM 161 (04DTV0161E), EN LA LOCALIDAD DE SAN DIMAS, CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	5,819,915.54	5,819,915.54	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	FF	CR	R	MOD	PP			TIPO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302442551	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO (04DPR0564Z) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, CHAMPOTON	Gobierno de la Entidad	1,706,464.41	1,706,464.41	0.00	0.00	
CAM240302442552	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DIRECCION- BODEGA, ONRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (04DPR06980) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,638,323.34	1,638,323.34	0.00	0.00	
CAM240202398191	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. BENITO JUAREZ CON CCT: 04DPR01105, DE LA LOCALIDAD EL JUNCAL, MUNICIPIO DE PALIZADA.	Gobierno de la Entidad	2,322,957.88	2,322,957.88	1,145,419.12	49.31	70.00
CAM240202398192	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS (04DPR0172L), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	2,228,466.22	2,228,466.22	1,859,523.42	83.44	90.00
CAM240202398216	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES (04DPR025W) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,125,530.89	2,125,530.89	142,498.02	6.70	85.00
CAM240302442549	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. JARDIN DEL ARTE (04DJN0112G) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,078,264.96	1,078,264.96	0.00	0.00	0.00
CAM240302442550	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6x6 REGIONAL) EN LA PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO (04DPR0119Q) DE LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	1,083,658.36	1,083,658.36	0.00	0.00	0.00
CAM240302442528	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 8 (MARÍA LAVALLE URBINA) (CCT. 04DES0008E), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,957,096.46	1,957,096.46	1,427,740.67	72.95	90.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. AV. FÍSICO
	FF	CR	R	MOD	PP		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302442529	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	1,192,164.28	1,192,164.28	703,663.82	59.02
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 11 (04DES0011S) DE LA LOCALIDAD DE SHOHAC, CHAMPOTÓN							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442530	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	3,109,551.03	3,109,551.03	932,865.31	30.00
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. AÑO DE LA PATRIA (04DPR0327X); DE LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442531	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	4,420,596.81	4,420,596.81	1,326,179.04	30.00
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. EDUARDO R. MENA CORDOBA (04DPR0433G), EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA.							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442532	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	1,199,941.84	1,199,941.84	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 11, DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442533	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	747,431.07	747,431.07	0.00	0.00
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (04DJN0134S) EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, CARMEN							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442535	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	1,801,031.17	1,801,031.17	540,309.35	30.00
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICAS EN PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS (04DPR0097V) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442536	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	1,995,080.97	1,995,080.97	0.00	0.00
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (04DPR0402N) DE LA LOCALIDAD DZITBALCHE, DZITBALCHE							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442537	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	2,397,117.55	2,397,117.55	0.00	0.00
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 (04DST0003B) DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI							Gobierno de la Entidad			0.00
CAM240302442538	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	1,297,955.91	1,297,955.91	0.00	0.00
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0740N) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE							Gobierno de la Entidad			0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	FF	CR	R	MOD	PP			TIPO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302442539	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE: EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NUM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN) CON CCT: 04DES0013Q.; DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	3,174,189.37	3,174,189.37	952,256.81	30.00	23.00
CAM240302442540	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 5 (CCT: 04DES0006H). EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN.	Gobierno de la Entidad	3,545,283.63	3,545,283.63	1,858,535.04	52.42	45.00
CAM240302442543	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA (04DPR0451W); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA III, CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	1,086,798.85	1,086,798.85	326,039.65	30.00	29.00
CAM240302442544	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. PLAN DE AYALA (04DPR0669T); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	1,447,300.96	1,447,300.96	434,190.29	30.00	30.00
CAM240302442545	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN J.N. PERLA DEL GOLFO (04DJN0288V). EN LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,839,444.20	1,839,444.20	551,833.26	30.00	45.00
CAM240302442546	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA DIDÁCTICA, AULA TALLER, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) EN TELESECUNDARIA NÚM. 160 (04DTV0160F). EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	3,577,488.93	3,577,488.93	1,073,246.68	30.00	0.00
CAM240302442548	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (TERMINACION) EN CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO (04DPR0352W) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,021,648.19	1,021,648.19	306,494.46	30.00	0.00
CAM240302442534	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES (04DPR0338C) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	1,952,306.69	1,952,306.69	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FINANCIERO FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM240202398186	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 49 (CCT: 04DTV0049K), EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE CAMPECHE		Gobierno de la Entidad	956,644.74	956,644.74	540,921.42	56.54 100.00
CAM240202398188	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 30 (CCT: 04DST0030Z), EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL (PANCHO VILLA), MUNICIPIO CARMEN		Gobierno de la Entidad	1,499,611.84	1,499,611.84	798,650.76	53.26 70.00
CAM240202398189	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 3 INSTITUTO CAMPECHANO (CCT: 04DES0003J), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.		Gobierno de la Entidad	745,165.73	745,165.73	745,165.73	100.00 90.00
CAM240202398190	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIM. MERCEDES VASTO LARA (04DPR0601M), DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN.		Gobierno de la Entidad	1,164,866.71	1,164,866.71	989,176.51	84.92 98.00
CAM240202398194	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIM. ANDRES QUINTANA ROO (CCT: 04DPR0505J), DE LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.		Gobierno de la Entidad	1,227,113.57	1,227,113.57	1,227,113.57	100.00 0.00
CAM240202398195	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DIRECCIÓN Y SERVICIO SANITARIO) Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL J.N. DIVISIÓN DEL NORTE (CCT: 04DJN0102Z), DE LA LOCALIDAD MAMANTEL (PANCHO VILLA), MUNICIPIO DEL CARMEN.		Gobierno de la Entidad	1,592,745.82	1,592,745.82	1,099,108.55	69.01 50.00
CAM240202398196	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 (CCT: 04DST0017E), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.		Gobierno de la Entidad	3,166,301.00	3,166,301.00	2,063,773.37	65.18 50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO		
CAM240202398197	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CONECTOR, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR, EN PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE (CCT: 04DPR0751T), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,773,552.18	2,773,552.18	45.87	99.00
CAM240202398198	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" (P.B.: ESCALERA Y AULA DE COMPUTO, P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS, AULA BIBLIOTECA Y AULA USAER), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL (CCT: 04DPR0424Z), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	6,272,061.61	6,272,061.61	30.00	30.00
CAM240202398199	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. UNAH CHICH (CASA DE LOS PAJARITOS) CON CCT: 04DJN0150J, DE LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	Gobierno de la Entidad	747,038.41	747,038.41	56.08	50.00
CAM240202398200	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "F", EDIFICIO "G1": 2 COOPERATIVAS-BODEGAS, 1 SERVICIO SANITARIO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (04DPR0392X), DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	7,447,867.97	7,447,867.97	38.89	22.00
CAM240202398243	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11 (04DST0011K) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA	Gobierno de la Entidad	2,800,000.00	2,396,022.81	85.57	10.00
CAM240202398187	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (04DJN0002A), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	643,808.00	643,808.00	100.00	100.00
CAM240202398193	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANALONES PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES Y RAMPA EN LA PRIM. BENITO JUÁREZ (CCT: 04DPR0283Q), DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	Gobierno de la Entidad	457,866.02	457,866.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM240202398244	ff1	2024	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA PRIM. CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES (CCT: 04DPR03380), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	281,134.35	281,134.35	281,134.35	100.00
CAM240302442657	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y AULAS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	Gobierno de la Entidad	10,121,961.00	10,121,961.00	4,245,430.63	41.94
CAM240302442653	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (HUMEDAL CON SISTEMA ECOLÓGICO NATURAL Y SUSTENTABLE) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (CCT: 04DIT0001X), EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	3,954,591.31	3,954,591.31	1,186,377.31	30.00
CAM240302442554	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN (EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA E INCLUYE INTERCONEXION CON CFE) ASI COMO DELIMITACION DEL TERRENO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (04DIT0001X), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	9,999,571.29	9,999,571.29	3,823,131.81	38.23
CAM240302442555	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (CONCLUSION) DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA, MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ (04DIT0002W), DE LA LOCALIDAD DE CHINÁ, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	7,552,836.49	7,552,836.49	0.00	0.00
CAM240302442172	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		CONTINUIDAD DE LAS AULAS DEL CAMPUS Y DEL INSTITUTO CAMPECHANO Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	3,934,232.00	3,934,232.00	1,026,804.97	26.10
CAM240102349519	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	Gobierno de la Entidad	2,905,248.00	2,905,248.00	812,080.14	27.95

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202399382	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		Trabajos complementarios en el edificio de DACNAT ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	Gobierno de la Entidad	14,657,244.00	14,657,244.00	4,199,113.19	28.65	0.00
CAM240302441477	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		Equipamiento con Unidades de Aire Acondicionado de Eficiencia Energética para la Escuela Preparatoria Diurna, Campus II, ubicada en el municipio de Carmen, Campeche	Gobierno de la Entidad	240,172.00	240,172.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202399013	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		INGENIERIA FERROVIARIA (PRIMERA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	11,956,567.00	11,956,567.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302442671	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS.	Gobierno de la Entidad	7,288,692.00	7,288,692.00	4,008,780.60	55.00	0.00
CAM240302442991	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		SISTEMA FOTOVOLTAICO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, LUMINARIAS EXTERIORES, Y AMPLIACIÓN FOTOVOLTAICOS.	Gobierno de la Entidad	3,670,686.00	3,670,686.00	1,003,177.58	27.33	23.59
CAM240302443270	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DEL ITESCHAM	Gobierno de la Entidad	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302442238	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN	Gobierno de la Entidad	15,102,255.00	15,102,255.00	4,683,411.75	31.01	18.00
CAM240302441916	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA MANEJOS RESIDUALES Y EL SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED ELÉCTRICA	Gobierno de la Entidad	3,286,229.00	3,286,229.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302441484	ff1	2024	33	I	8	FEDERALES		Equipamiento con Unidades de Aire Acondicionado de Eficiencia Energética para la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto", ubicado en Abancay, Carmen, Campeche.	Gobierno de la Entidad	272,255.00	272,255.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202398960	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 186 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	395,751.00	395,751.00	356,449.09	90.07	94.62
CAM240202351718	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	125,520.00	125,520.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202351722	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	20,000.00	20,000.00	17,121.60	85.61	100.00
CAM240202399314	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/REPUVE. (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	2,800,889.78	2,800,889.78	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202398620	ff1	2024				ESTATAL		(adquisiciones) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (CAMARA DE SOLAPA, CAMARA FOTOGRAFICA)	Gobierno de la Entidad	4,256,400.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202398620	ff2	2024	33	I	11	FEDERALES		Vehículos y Equipos Terrestres (Adquisición Vehículo UIPEM)	Gobierno de la Entidad	1,672,525.00	1,672,525.00	0.00	0.00
CAM240202398620	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisición) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PANTALLA PARA PROYECTOR, REFRIGERADOR, TRITURADOR DE PAPEL)	Gobierno de la Entidad	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00
CAM240202398476	ff1	2024				ESTATAL							
CAM240202398476	ff2	2024	33	I	11	FEDERALES							
CAM240202398476	ff2	2024	33	I	11	FEDERALES							
CAM240202398629	ff1	2024				ESTATAL							
CAM240202398629	ff2	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SVG (VEHICULO)	Gobierno de la Entidad	3,300,000.00	3,299,999.99	0.00	0.00
CAM240202398612	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES				8,097,300.00	8,097,300.00	6,111,008.06	75.47
CAM240202398485	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN RNR (TERMINAL PORTATIL)	Gobierno de la Entidad	38,517,242.00	41,797,242.00	21,961,183.61	52.54
CAM240202398608	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP ESTATAL, PICK UP MUNICIPAL, SEDAN ESTATAL, SEDAN MUNICIPAL, CAMIONETA TIPO VAN)	Gobierno de la Entidad	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
CAM240202398605	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS RNR (PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REGULADOR DE ENERGÍA, TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	313,195.00	313,195.00	158,554.60	50.62
CAM240202398882	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE 20 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,829,105.00	2,829,105.00	0.00	0.00
CAM240202398918	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE 89 UNIDADES DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	12,868,505.00	12,868,505.00	11,332,664.62	88.07
								ADQUISICIÓN DE 26 LICENCIAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad				15.38

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398954	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	4,263,900.00	4,263,900.00	33,439.51	0.78	71.43
CAM240202398975	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302442362	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		DESTACAMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL EN CIUDAD DEL CARMEN (Rehabilitación y adecuación general integral del Destacamento de Ciudad del Carmen consiste en: rehabilitación de red de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, acabados interiores, cancelería aluminio, herrería, carpintería; rehabilitación de áreas exteriores: caseta de vigilancia, jardinería, banquetas, guardaciones, impermeabilización de techumbres, alumbrado y cancha de usos múltiples; adecuación y ampliación para gimnasio y construcción de lavandería)	Gobierno de la Entidad	10,106,069.56	10,106,069.56	3,235,615.97	32.02	0.00
CAM240302442375	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Adquisición)	Gobierno de la Entidad	58,311.20	58,311.20	0.00	0.00	0.00
CAM240302442379	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SVG (Adquisición)	Gobierno de la Entidad	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202351715	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	399,110.00	399,110.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202351715	ff2	2024				ESTATAL		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Gobierno de la Entidad	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302441280	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202399287	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	934,529.07	934,529.07	0.00	0.00	0.00
CAM240202399287	ff2	2024				ESTATAL								
CAM240202399292	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES. (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	140,000.00	140,000.00	136,404.19	97.43	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM2402020399309	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/CEI (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020399309	ff2	2024				ESTATAL								
CAM2402020399319	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020399319	ff2	2024				ESTATAL								
CAM2402020399865	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 REPRODUCTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	37,000.00	37,000.00	18,444.00	49.85	0.00
CAM2402020398979	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398988	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE 1 SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	550,000.00	550,000.00	548,100.00	99.65	100.00
CAM2402020399267	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/CEI (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	165,892.00	165,892.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020399300	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	773,500.00	773,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398641	ff1	2024				ESTATAL		(adquisiciones) EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL, ESCANER, MONITOR, MULTIFUNCIONAL, SERVIDOR, UPS)	Gobierno de la Entidad	10,016,229.00	10,016,229.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398641	ff2	2024	33	I	11	FEDERALES								
CAM240302441752	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN FRANCISCO KOBÉN	Gobierno de la Entidad	3,827,787.21	3,827,787.21	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398600	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN RNR (MINISPLIT)	Gobierno de la Entidad	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398552	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIAS)	Gobierno de la Entidad	2,024,728.00	2,024,728.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020398491	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		(adquisiciones) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMA CORTA ESTATAL, ARMA CORTA MUNICIPAL)	Gobierno de la Entidad	3,087,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM2402020351716	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES (ADQUISICION)	Gobierno de la Entidad	3,716,420.60	3,716,420.60	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202351717	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	2,220,000.00	2,220,000.00	837,434.44	37.72	100.00
CAM240202351721	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	275,500.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302442359	ff1	2024	33	I	11	FEDERALES		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PF	Gobierno de la Entidad	140,135.00	140,135.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202396867	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO TENABO	Gobierno de la Entidad	3,275,820.18	3,275,820.18	2,981,370.48	91.01	99.00
CAM240202396866	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	5,884,251.32	5,884,251.32	4,991,595.90	84.83	84.00
CAM240202396873	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACION IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,835,344.30	1,835,344.30	1,793,555.06	97.72	100.00
CAM240202396904	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA Y RECONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA TERPEYAC EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	4,514,251.41	4,514,251.41	3,473,261.08	76.94	95.00
CAM240202396905	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE POMUCH MUNICIPIO HECELCHAKAN	Gobierno de la Entidad	2,146,322.55	2,146,322.55	1,310,017.49	61.04	67.00
CAM240202396849	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA Y RECONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA KANISTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	6,399,994.64	6,399,994.64	5,288,935.49	82.64	85.00
CAM240202396871	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO CALKINI	Gobierno de la Entidad	3,160,022.46	3,160,022.46	1,530,653.32	48.44	82.00
CAM240202397542	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CATASRAL Y DIFUSION GEOGRAFICA (ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO)	Gobierno de la Entidad	15,000,000.00	14,944,480.68	0.00	0.00	0.00
CAM240302440520	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	6,356,292.48	6,356,292.48	2,642,242.68	41.57	22.14

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISCO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM240302440539	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE CANCHA Y BANOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA	Gobierno de la Entidad	5,599,517.44	5,599,517.44	1,679,855.23	30.00 0.51
CAM240302440544	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA SANTA ROSALIA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ	Gobierno de la Entidad	3,166,079.73	3,166,079.73	1,835,242.02	57.97 43.74
CAM240202396859	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SABANCÚY, MUNICIPIO DEL CARMEN	Gobierno de la Entidad	6,198,761.18	6,198,761.18	2,156,748.76	34.79 38.00
CAM240202397003	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	3,172,066.08	3,172,066.08	1,998,349.21	63.00 63.00
CAM240202396906	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XIABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	Gobierno de la Entidad	2,953,959.13	2,953,959.13	1,452,097.88	49.16 46.00
CAM240202396852	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	4,934,777.16	4,934,777.16	1,872,241.46	37.94 24.00
CAM240202396854	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ÁREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	6,015,365.02	6,015,365.02	2,921,376.76	48.57 46.00
CAM240202396858	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	4,400,952.87	4,400,952.87	4,114,286.72	93.49 91.00
CAM240302440502	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LUNA MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	1,253,511.83	1,253,511.83	376,053.55	30.00 20.39
CAM240202396861	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA Y MALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL PARQUE INFONAVIT EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	5,493,227.65	5,493,227.65	3,164,391.06	57.61 73.00
CAM240302440505	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO, MUNICIPIO ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	1,562,155.91	1,562,155.91	658,991.33	42.18 33.93

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV.
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	
CAM240302440509	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	4,989,095.99	1,907,864.09	38.24
CAM240302440512	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE PARQUE Y AREA INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO	Gobierno de la Entidad	3,902,487.51	1,703,545.78	43.65
CAM240302440526	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	5,295,217.50	2,129,337.24	40.21
CAM240302440533	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCION DE PARQUE Y CAMPO DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCE, MUNICIPIO DZITBALCHE	Gobierno de la Entidad	3,683,955.35	1,105,186.61	30.00
CAM240302440536	ff1	2024	33	I	12	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DE COMISARIA MUNICIPAL Y EJIDAL EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	4,900,829.40	1,470,248.82	30.00
CAM240202398769	ff1	2024				ESTATAL		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (CAMARAS DE SOLAPA) (adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	5,892,810.00	0.00	0.00
CAM240202398769	ff2	2024	36	U	2	FEDERALES		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA) (ADQUISICIONES)	Gobierno de la Entidad	14,611,599.00	0.00	0.00
CAM240202398772	ff1	2024				ESTATAL						
CAM240202398772	ff2	2024	36	U	2	FEDERALES		MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE DIVERSAS AVENIDAS PRINCIPALES (TRONCAL 1), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	30,398,367.84	9,119,510.35	30.00
CAM240202398956	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (04DJN0244Y) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,159,697.67	347,909.30	30.00
CAM240302442572	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA: EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 153 (CCT: 04DTV0153W), DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	107,282.58	100,981.32	94.13
CAM240302442576	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES						95.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO		
CAM240302442577	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 86 (CCT: 04DTV00860), DE LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), MUNICIPIO DE CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	570,264.34	570,264.34	285,608.16	29.00
CAM240202398211	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (04DPR0110Z) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	2,129,471.10	2,129,471.10	1,925,462.95	99.00
CAM240202398212	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 15 (LUIS ALVAREZ BARRET) (04DES00150), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	3,792,829.97	3,792,829.97	3,792,829.97	98.00
CAM240202398215	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA EMILIO CARRANZA (CCT: 04DPR0334E) EN LA LOCALIDAD DE XKEUUL, SEYBAPLAYA.	Gobierno de la Entidad	1,662,426.23	1,662,426.23	1,654,215.68	95.00
CAM240202398217	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. DOMITILA CEBALLOS (04DPR0257S) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	315,897.42	315,897.42	315,770.98	100.00
CAM240202398218	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 11 (04DST0011K) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA.	Gobierno de la Entidad	175,991.75	175,991.75	52,797.53	50.00
CAM240202398219	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 11 (CCT: 04DML0010I); EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	852,839.16	852,839.16	797,685.46	100.00
CAM240202398221	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE (CCT: 04DPR0751T), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	597,035.28	597,035.28	517,047.61	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398223	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MANUEL J. LÓPEZ HERNÁNDEZ (CCT: 04DPR0205M); DE LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	610,583.12	610,583.12	595,114.39	97.47	98.00
CAM240202398228	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 29 (CCT: 04DTV0029X); DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	661,319.86	661,319.86	643,274.60	97.27	100.00
CAM240202398229	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR; EN LA PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (CCT: 04DPR0406J); DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	210,853.35	210,853.35	168,939.91	80.12	98.00
CAM240302442556	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (04DCC0047H) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	142,727.76	142,727.76	42,818.33	30.00	10.00
CAM240302442557	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MADRES CAMPECHANAS (04DJN0024M) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	76,881.25	76,881.25	23,064.38	30.00	0.00
CAM240302442558	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO (04DJN0054G) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	316,252.41	316,252.41	286,081.78	90.46	99.00
CAM240302442561	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ROSAURA ZAPATA (04DJN0151I) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	32,017.44	32,017.44	9,605.23	30.00	59.99
CAM240302442563	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. GENERAL JOSE ORTIZ AVILA (04DJN0273T) DE LA LOCALIDAD ESCARCEGA, ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	215,388.64	215,388.64	64,616.59	30.00	5.00
CAM240302442564	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. CIRCULO INFANTIL (04DJN023L) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	512,135.67	512,135.67	496,298.76	96.91	95.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISCO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302442578	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 02 (04DCM0001T) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,994,898.75	1,994,898.75	0.00	0.00
CAM240302442580	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82 (04DCT0001C) DE LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	494,605.21	494,605.21	247,302.60	50.00
CAM230402333492	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	377,974.99	377,974.99	113,392.50	30.00
CAM240302442580	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ (04DJN0066L) DE LA LOCALIDAD TIKINMUL, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	33,995.69	33,995.69	10,198.71	30.00
CAM240302442585	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ALVARO MUÑOZ QUERO (04DJN0218Z) DE LA LOCALIDAD TENABO, TENABO	Gobierno de la Entidad	160,238.73	160,238.73	48,071.62	30.00
CAM240302442586	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JACINTO CANEK (04DJN0261O) DE LA LOCALIDAD TENABO, TENABO	Gobierno de la Entidad	98,320.82	98,320.82	29,496.25	30.00
CAM240302442587	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 15 (04DST0015G) DE LA LOCALIDAD NUNKINI, CALKINI	Gobierno de la Entidad	2,671,767.16	2,671,767.16	801,530.15	30.00
CAM240302442588	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. PROFESORA ANA ESPERANZA ROMERO ZETINA (04DJN0300Z) DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, CARMEN	Gobierno de la Entidad	267,006.21	267,006.21	80,101.86	30.00
CAM240302442589	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 (04DST0022Q) DE LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	748,663.35	748,663.35	662,013.08	88.43

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302442570	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. LEONA VICARIO (04DJN0065M) DE LA LOCALIDAD ESCARCEGA, ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	601,746.59	601,746.59	180,523.98	30.00	25.00
CAM240302442571	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. PABLO GARCIA (04DPR0166A) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKAN	Gobierno de la Entidad	871,548.45	871,548.45	0.00	0.00	0.00
CAM230402333846	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA UK'U MEJEN PUK'SIK'AL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	325,024.85	325,024.85	97,507.45	30.00	85.00
CAM230402333853	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	141,899.98	141,899.98	42,569.99	30.00	90.00
CAM230402333868	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	Gobierno de la Entidad	2,994,735.04	2,994,735.04	2,947,012.54	98.41	100.00
CAM240202398201	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA (04DJN0059B) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	53,696.88	53,696.88	52,595.98	97.95	100.00
CAM240202398203	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MARIA MAGDALENA PACHECO BLANCO (04DJN0245X) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	232,307.34	232,307.34	0.00	0.00	100.00
CAM240202398204	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA (04DJN0226) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	69,474.70	69,474.70	69,474.70	100.00	98.01
CAM240202398213	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0607G) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	3,121,869.52	3,121,869.52	2,843,727.74	91.09	100.00
CAM240202398214	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 9 (CCT: 04DES0009D) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	3,184,497.41	3,184,497.41	3,184,497.40	100.00	85.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398232	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 142 (CCT: 04DTV0142Q), DE LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	1,085,416.70	964,895.29	88.90	90.00
CAM240202398233	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA CABADA VERA (CCT: 04DJN0084A); EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DEL CARMEN.	Gobierno de la Entidad	1,094,205.74	1,008,103.25	92.13	100.00
CAM240202398235	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL J.N. 2010 BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN (CCT: 04DJN0337N); DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	1,192,921.07	1,130,517.66	94.77	40.00
CAM240202398238	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIM. BENITO JUÁREZ (CCT: 04DPR0283Q), DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	Gobierno de la Entidad	604,174.17	604,174.07	100.00	100.00
CAM240202398239	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 136 (CCT: 04DTV0136F), DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	747,270.54	747,270.54	100.00	90.00
CAM240202398241	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MOCTEZUMA (CCT: 04DPR0533F), DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	1,037,237.80	418,028.53	40.30	45.00
CAM240202398242	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO (CCT: 04DPR0563Z), DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	894,615.99	523,027.02	58.46	85.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO		
	FF	CR	R	MOD	PP			TIPO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO		PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202398207	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN (04DPR0253W) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	298,045.02	298,045.02	298,045.02	100.00	100.00
CAM240202398222	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (CCT: 04DPR0690W), DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	Gobierno de la Entidad	779,583.34	779,583.34	779,583.34	100.00	100.00
CAM240202398231	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 (CCT: 04DML0022N), DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	577,926.64	577,926.64	577,926.64	100.00	100.00
CAM240302442579	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 62 (04DTA0062S) DE LA LOCALIDAD ESCARCEGA.	Gobierno de la Entidad	244,852.80	244,852.80	244,852.80	100.00	100.00
CAM240202398230	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR); EN LA PRIM. SANTIAGO ORTEGA (CCT: 04DPR0090B), DE LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	438,670.01	438,670.01	438,670.01	100.00	100.00
CAM240202398237	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS Y PISO DE CONCRETO; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 18 (CCT: 04DML0020P); DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	443,111.69	443,111.69	443,111.69	100.00	100.00
CAM240302442559	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. LILIA REYES DE LOPEZ HERNANDEZ (04DJN0008V) DE LA LOCALIDAD CALKINÍ. CALKINÍ.	Gobierno de la Entidad	118,704.33	118,704.33	118,704.33	100.00	100.00
CAM240302442562	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MARIA MONTESSORI (04DJN0025L) DE LA LOCALIDAD CALKINÍ. CALKINÍ.	Gobierno de la Entidad	103,568.33	103,568.33	103,568.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398240	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA ZONA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR NÚM. 25 (CCT: 04FZP0025I), DE LA LOCALIDAD LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), MUNICIPIO DE CARMEN.	Gobierno de la Entidad	255,895.00	255,895.00	255,895.00	100.00	100.00
CAM240302442574	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA EDIFICIO SEDUC (CENTRO DE EVALUACIÓN) (04ADG0008D) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	95,816.00	95,816.00	95,816.00	100.00	100.00
CAM240202398220	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MERCEDES VASTO LARA (CCT: 04DPR0469V), DE LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO.	Gobierno de la Entidad	765,561.26	765,561.26	765,561.26	100.00	100.00
CAM240302442573	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. MARÍA DEL CARMEN POBLACIONES (04DPR0369W) DE LA LOCALIDAD LERMA, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM240202398206	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ (04DPR0395U) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	50,111.21	50,111.21	50,111.21	100.00	100.00
CAM240202398227	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. LA REVOLUCION (CCT: 04DPB0012X), DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ.	Gobierno de la Entidad	1,239,453.19	1,239,453.19	1,239,453.19	100.00	100.00
CAM240202398202	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ (04DJN02780) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	191,613.80	191,613.80	191,613.80	100.00	100.00
CAM240202398205	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC (04DJN0021P) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	64,542.76	64,542.76	64,542.76	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202398226	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. NICOLÁS BRAVO (CCT: 04DPR0310X), DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ.	Gobierno de la Entidad	1,112,798.67	1,112,798.67	100.00	100.00
CAM240202398234	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (CCT: 04DPR0217R), DE LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 59 (SAN PABLITO), MUNICIPIO DE CARMEN.	Gobierno de la Entidad	299,713.00	299,713.00	100.00	100.00
CAM240202398208	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. ULISES SANSORES (04DPR0338E) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	84,334.51	84,334.51	100.00	100.00
CAM240202398224	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. REVOLUCION MEXICANA (CCT: 04DPR0366Z), DE LA LOCALIDAD DE IMÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	262,925.90	262,925.90	100.00	100.00
CAM240202398225	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA (CCT: 04DPR0339B), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	126,008.38	126,008.38	100.00	100.00
CAM240302442575	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 7 (JOAQUÍN BARANDA) (04DES0007F) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	34,869.60	34,869.60	100.00	100.00
CAM240202398209	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL FERNANDO E. ANGLI LARA (04EES0003I) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	70,852.29	70,852.29	100.00	100.00
CAM240202398210	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL J.N. DOLORES PASOS (04DJN0178O); DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	107,479.75	107,479.75	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO	
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	PAGADO		MODIFICADO	AV. FISICO
CAM240202398236	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA PRIM. CUAUTEMOC (CCT. 04DPPR0431I), DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	869,891.60	869,891.60	100.00	869,891.60	100.00
CAM240302442581	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, CENTRO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 126, (04DCT0247), LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI.	Gobierno de la Entidad	299,396.00	299,396.00	100.00	299,396.00	100.00
CAM240202399015	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO UBICADO EN EL EDIFICIO	Gobierno de la Entidad	555,832.33	149,610.01	26.92	555,832.33	0.00
CAM240202399048	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL J. GARCIA PINTO UBICADA EN CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	844,167.67	0.00	0.00	844,167.67	0.00
CAM240302440288	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	Equipamiento de Cómputo para el Taller de Construcción del Plantel CECyTEC Hopelchén	Gobierno de la Entidad	825,000.00	795,992.00	96.48	825,000.00	95.00
CAM240302440280	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	Equipamiento de Cómputo para el Taller de Construcción en el Plantel CECyTEC Pomuch	Gobierno de la Entidad	825,000.00	795,992.00	96.48	825,000.00	95.00
CAM240302442279	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	REMODELACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CAMPUS I (ESQUINA DE LAS CALLES 12 POR 63)	Gobierno de la Entidad	995,206.92	538,595.47	54.12	995,206.92	60.00
CAM240302440301	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	Rehabilitación de Nevería y Rehabilitación de Sanitarios en el Plantel CECyTEC Campeche	Gobierno de la Entidad	2,998,367.55	1,200,350.00	40.03	2,998,367.55	40.00
CAM240302442351	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO	Gobierno de la Entidad	5,000,000.00	1,408,277.24	28.17	5,000,000.00	13.00
CAM240202399069	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	EQUIPAMIENTO CON UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CAMPUS I Y CAMPUS III DE LA UNACAR UBICADA EN CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,650,000.00	2,457,618.74	92.74	2,650,000.00	100.00
CAM230102210891	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	22,270,000.00	26,657,252.00	100.00	26,657,252.00	100.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	348,774.64	336,532.39	96.49	348,774.64	100.00
CAM220302131352	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,050,217.82	935,358.97	89.06	1,050,217.82	90.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM220402198092	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	566,388.47	566,388.47	549,015.58	96.93	100.00
CAM220402198098	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	112,252.31	112,252.31	33,675.69	30.00	100.00
CAM220402198100	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	152,978.48	152,978.48	52,012.68	34.00	100.00
CAM220402198103	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	282,115.42	282,115.42	180,064.82	63.83	100.00
CAM220402198105	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	411,372.04	411,372.04	360,306.54	87.59	99.00
CAM220402198107	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	316,085.21	316,085.21	269,533.72	85.27	100.00
CAM220402198109	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,117,272.05	1,117,272.05	1,115,008.62	99.80	100.00
CAM220402198096	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	565,294.71	565,294.71	565,294.71	100.00	100.00
CAM220302131350	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	173,504.26	173,504.26	173,504.26	100.00	100.00
CAM220302131351	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESQUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	843,206.24	843,206.24	843,206.24	100.00	100.00
CAM220402198094	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	778,003.28	778,003.28	778,003.28	100.00	100.00
CAM220402198106	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESQUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	944,694.91	944,694.91	944,694.91	100.00	100.00
CAM220202086541	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	847,111.68	847,111.68	847,111.68	100.00	100.00
CAM230402334371	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	Rehabilitación de Espacios Educativos del Campus I	Gobierno de la Entidad	999,613.50	999,613.50	633,830.55	63.41	100.00
CAM220302131354	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,427,664.54	1,427,664.54	1,390,945.04	97.43	100.00
CAM220402198097	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,773,413.18	2,773,413.18	2,773,413.18	100.00	100.00
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	850,806.43	850,806.43	789,406.14	92.78	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,296,437.95	1,296,437.95	927,517.32	71.54	41.00
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	845,727.46	845,727.46	643,599.96	76.10	86.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	926,588.60	926,588.60	911,701.44	98.39	100.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,055,803.97	1,055,803.97	549,175.74	52.01	100.00
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,176,315.57	1,176,315.57	1,141,224.10	97.02	100.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	599,879.66	599,879.66	515,699.47	85.97	100.00
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	686,316.60	686,316.60	367,001.05	53.47	100.00
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	15.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	985,831.09	985,831.09	647,409.22	65.67	55.00
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,252,953.79	1,252,953.79	935,781.00	74.69	73.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	847,803.24	847,803.24	806,436.86	95.12	100.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	845,197.05	845,197.05	709,314.28	83.92	100.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	843,708.15	843,708.15	837,664.77	99.28	100.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. TONAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	518,119.80	518,119.80	462,773.50	89.32	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISCO
						TIPO	NOMBRE	RECURSO		APROBADO	MODIFICADO	% AV. FINANCIERO	
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES		Gobierno de la Entidad	425,987.86	425,987.86	100.00	100.00
CAM200301714467	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	769,114.83	760,857.69	98.93	100.00
CAM200301714470	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00
CAM200301714479	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00
CAM200301714480	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CUADRO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00
CAM200301714489	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00
CAM200301714490	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	1,134,851.61	819,621.04	72.22	100.00
CAM200301714491	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00
CAM200301714496	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	517,105.93	475,827.58	92.02	100.00
CAM200401875016	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YANEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	515,513.25	385,060.64	74.69	100.00
CAM200301714501	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	712,935.73	514,808.89	72.21	85.00
CAM200301714504	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	682,503.95	204,751.18	30.00	65.00
CAM200301714513	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	849,149.52	701,640.78	82.63	100.00
CAM200301714517	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00
CAM200301714519	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00
CAM200401875018	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Gobierno de la Entidad	1,260,860.40	1,260,339.03	99.96	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISICO
						TIPO RECURSO				APROBADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM200401875024	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	479,712.73	468,772.55	97.72
CAM200401875027	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,348,863.03	757,584.08	56.16
CAM200401875035	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,491,007.53	948,547.39	63.62
CAM200401875048	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	4,166,278.56	3,082,776.32	73.99
CAM200401875033	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	803,073.03	803,073.03	100.00
CAM200401875023	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	479,659.35	479,659.35	100.00
CAM200401875017	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,461,612.44	2,031,745.99	82.54
CAM200401875025	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	240,384.57	218,877.20	91.05
CAM200401875026	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	240,384.57	204,001.58	84.86
CAM200401875020	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	8,318,066.80	8,318,066.80	100.00
CAM240302443129	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	Calkiní	1,995,114.00	1,986,086.01	99.55
CAM240302421750	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCAOBHEN - 243030	Calkiní	2,800,000.00	839,158.96	29.97
CAM240302415213	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 20 Y CALLE SIN NUMERO BARRIO KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 204966	Calkiní	426,000.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302431301	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA INICIAL ANDRES UC DZIB BARRIO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 297508	Calkiní	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302417264	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE TREINTA Y OCHO Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 217243	Calkiní	920,000.00	920,000.00	760,342.89	82.65	70.00
CAM240102345630	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 26332	Calkiní	3,190,000.00	3,102,986.76	3,102,986.76	100.00	100.00
CAM240202361192	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 45802	Calkiní	1,121,796.98	1,119,942.77	1,119,942.77	100.00	100.00
CAM240202361285	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TANKÚCHE - 46211	Calkiní	936,101.23	934,405.30	934,405.30	100.00	100.00
CAM240202361678	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 47613	Calkiní	1,400,340.62	1,399,158.71	1,399,158.71	100.00	100.00
CAM240202363056	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE DOCE A EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 54549	Calkiní	965,281.60	963,884.40	963,884.40	100.00	100.00
CAM240202366127	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE VEINTIOCHO Y TREINTA, CALLE TREINTA Y UNO POR VEINTICUATRO Y CALLE TREINTA Y DOS ENTRE TREINTA Y TRES Y TREINTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 62849	Calkiní	585,000.00	583,859.29	583,859.29	100.00	100.00
CAM240202364547	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE ACCESO A SAN RAFAEL POR CARRETERA FEDERAL LOCALIDAD DE BECAL - 59037	Calkiní	590,460.00	575,891.99	575,891.99	100.00	100.00
CAM240202364288	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE SIN NUMERO DEL BARRIO SAN ROMAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 56258	Calkiní	120,000.00	119,400.89	119,400.89	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	PAGADO		
CAM240202365949	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 61950	Calkiní	626,400.00	625,493.40	100.00	100.00
CAM240102345328	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA MONTECRISTO EN LA LOCALIDAD COLONIA SIHO, CALKINÍ - 24643	Calkiní	1,065,571.74	1,063,089.83	100.00	100.00
CAM240102344925	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIETE, BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CALKINÍ - 21388	Calkiní	393,240.00	392,730.16	100.00	100.00
CAM240202366263	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE DOCE ENTRE CALLE TREINTA Y NUEVE Y AVENIDA HACANUL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ - 63383	Calkiní	1,809,600.00	1,808,809.97	100.00	100.00
CAM240202381432	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CANCHA PUBLICA DEL BARRIO DE KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ - 112101	Calkiní	2,870,000.00	2,868,607.99	100.00	100.00
CAM240202377139	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EJIDATARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE XNOLAN, CALKINÍ - 98873	Calkiní	2,863,060.55	2,859,872.00	100.00	100.00
CAM240102345520	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN BARRIO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 25690	Calkiní	2,800,000.00	2,794,535.89	100.00	100.00
CAM240102345171	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE LA CALLE ONCE ENTRE CALLE DIEZ Y FFCC DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 23512	Calkiní	518,000.00	517,297.87	100.00	100.00
CAM240102345206	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA X LABUD EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, NUNKINI - 23834	Calkiní	1,065,571.74	1,065,056.29	100.00	100.00
CAM240202357885	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 36064	Calkiní	1,121,796.98	1,121,203.49	100.00	100.00
CAM240202360407	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ - 45109	Calkiní	1,400,340.62	1,398,587.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202360480	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 45465	Calkiní	1,121,796.98	1,119,345.84	1,119,345.84	100.00	100.00
CAM240202361895	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 48299	Calkiní	936,101.23	933,487.34	933,487.34	100.00	100.00
CAM240202361973	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 48544	Calkiní	1,400,340.62	1,396,619.09	1,396,619.09	100.00	100.00
CAM240202366364	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CATORCE ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE Y CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE DEL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 63717	Calkiní	360,000.00	358,778.65	358,778.65	100.00	100.00
CAM240202364855	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN PROLONGACION DE LA VEINTISIETE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y PUENTE DEL TREN MAYA, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 57859	Calkiní	867,274.35	846,374.25	846,374.25	100.00	100.00
CAM240202379322	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 104874	Calkiní	524,000.00	521,648.98	521,648.98	100.00	100.00
CAM240202381398	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 112006	Calkiní	936,101.23	924,578.98	924,578.98	100.00	100.00
CAM240202364604	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD EL TULUM, CALKINI - 57178	Calkiní	348,000.00	347,398.18	347,398.18	100.00	100.00
CAM240202379138	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EJIDATARIOS DE CONCEPCION EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL, CONCEPCION - 104251	Calkiní	2,123,448.59	2,119,520.96	2,119,520.96	100.00	100.00
CAM240202378522	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EBEN ESER EN LA LOCALIDAD DE EL TULUM, CALKINI - 103888	Calkiní	1,241,925.23	1,239,204.08	1,239,204.08	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202390660	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE 31A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29A EN EL BARRIO DE KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 151225	Calkiní	426,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202385090	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 122745	Calkiní	538,240.00	538,240.00	538,240.00	100.00
CAM240302415288	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TREINTA Y UNO A ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE A Y CALLE VEINTINUEVE A ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE SIN NUMERO, BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 205314	Calkiní	522,000.00	521,163.80	521,163.80	100.00
CAM240302418858	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 22A Y 22B EN BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 226591	Calkiní	1,560,000.00	1,557,812.99	1,557,812.99	100.00
CAM240302413891	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 193753	Calkiní	2,364,647.90	2,363,129.17	2,363,129.17	100.00
CAM240302414160	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DIECISIETE A ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE DIECISIETE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 196000	Calkiní	1,006,105.00	1,005,795.12	1,005,795.12	100.00
CAM240302416193	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN UNIDAD AGRICOLA TANCHI EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, BECAL - 210457	Calkiní	1,227,025.94	1,225,239.37	1,225,239.37	100.00
CAM240302417088	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 215964	Calkiní	1,121,796.98	1,118,216.35	1,118,216.35	100.00
CAM240302417394	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE OCHO POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 217936	Calkiní	1,556,105.50	1,554,655.12	1,554,655.12	100.00
CAM240302416669	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 213331	Calkiní	1,400,340.62	1,397,946.19	1,397,946.19	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302413973	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE VENTICINCO ENTRE TREINTA Y VEINTIOCHO DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 194250	Calkiní	1,242,105.00	1,241,254.44	1,241,254.44	100.00
CAM240302413958	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE LA CALLE VEINTIDÓS ENTRE CALLE VEINTUNO Y CALLE VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 194165	Calkiní	825,312.50	824,700.04	824,700.04	100.00
CAM240302414177	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS DEL BARRIO LA CONCEPCION DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 196206	Calkiní	857,052.45	856,566.86	856,566.86	100.00
CAM240302417374	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO QUE COMUNICA LOS BARRIOS DE LA SANTA CRUZ Y SAN ROMAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 217836	Calkiní	870,000.00	868,956.88	868,956.88	100.00
CAM240302416485	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN UNIDAD AGRICOLA HUAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, BECAL - 212248	Calkiní	1,227,025.94	1,225,239.38	1,225,239.38	100.00
CAM240302416887	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XOCOCCH - 214743	Calkiní	936,101.23	933,565.70	933,565.70	100.00
CAM210301999778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	Calkiní	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	Calkiní	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	Calkiní	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	Calkiní	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
						TIPO RECURSO				APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 88995	Calkiní	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	Calkiní	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	Calkiní	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210301986569	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	Calkiní	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	Calkiní	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	Calkiní	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	Calkiní	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES - 34484	Calkiní	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	Calkiní	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	Calkiní	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	Calkiní	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FINANCIERO	AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	Calkiní	109,351.44	109,351.44	72,988.39	66.73	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	Calkiní	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	Calkiní	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	Calkiní	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	Calkiní	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210301999805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	Calkiní	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	Calkiní	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
CAM240202398937	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES).	Campeche	19,999,998.48	15,214,490.17	15,214,490.17	100.00	80.00
CAM240302442111	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de revestimiento de pavimentos con slurry en diversas calles de San Francisco de Campeche, en el municipio de Campeche (adquisición de materiales)	Campeche	12,122,302.76	12,122,302.76	0.00	0.00	0.00
CAM240302435980	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 319540	Campeche	3,474,077.24	3,474,077.24	0.00	0.00	0.00
CAM240302436980	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, MIRADOR Y MINAS - 324277	Campeche	6,023,476.15	6,023,476.15	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO					MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302423593	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL - 257716	Campeche	465,447.63	465,447.63	0.00	0.00	0.00
CAM240302437465	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CHINA. - 326567	Campeche	719,185.51	719,185.51	0.00	0.00	0.00
CAM240302414592	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 200331	Campeche	5,333,473.74	5,333,473.74	1,599,164.31	29.98	30.00
CAM240302414665	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 200843	Campeche	434,196.60	434,196.60	130,130.94	29.97	30.00
CAM240302438473	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD LERMA. - 330608	Campeche	4,100,530.69	4,100,530.69	0.00	0.00	0.00
CAM240302438597	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD IMI. - 331028	Campeche	9,191,895.43	9,191,895.43	0.00	0.00	0.00
CAM240302438644	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331181	Campeche	1,932,158.65	1,932,158.65	0.00	0.00	0.00
CAM240302435398	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 317043	Campeche	1,145,616.36	1,145,616.36	0.00	0.00	0.00
CAM240302438692	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331341	Campeche	17,318,823.38	17,318,823.38	0.00	0.00	0.00
CAM240302438778	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CRUCERO OXA. - 331658	Campeche	681,943.64	681,943.64	0.00	0.00	0.00
CAM240302438798	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD POYAXUM. - 331719	Campeche	818,382.19	818,382.19	0.00	0.00	0.00
CAM240302438822	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD TIKINMUL. - 331795	Campeche	869,442.20	869,442.20	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO	
						TIPO RECURSO				APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		% AV. FINANCIERO
CAM240302438842	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CAYAL - 331868	Campeche	1,367,423.94	1,367,423.94	0.00	0.00	
CAM240302435205	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY. - 316029	Campeche	4,858,639.83	4,858,639.83	0.00	0.00	
CAM240102345368	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE PICH. - 24808	Campeche	1,814,758.23	1,814,758.23	1,690,234.45	93.14	97.00
CAM240102344358	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 18041	Campeche	228,213.27	228,213.27	68,390.05	29.97	30.00
CAM240102345669	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA	Campeche	16,250,000.00	16,250,000.00	13,698,956.01	84.30	92.00
CAM240102345577	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		20 DE NOVIEMBRE. - 26603 REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 26003	Campeche	10,999,999.96	10,999,999.96	10,916,700.64	99.24	99.00
CAM240102344846	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE COMPUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 20954	Campeche	1,242,433.17	1,231,320.36	1,231,320.36	100.00	100.00
CAM240202358475	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CARCAMO DE REBOMBEO AEROPUERTO ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES INFRAESTRUCTURA MECANICA TRENES DE DESCARGA 1, 2, 4 Y ELECTROMECANICA EQUIPO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, AREA URBANA. - 38209	Campeche	2,040,319.39	2,040,319.39	2,034,775.85	99.73	85.00
CAM240102345335	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE BOLONGHEN CAHUICH - 24675	Campeche	1,864,849.36	1,864,849.36	1,740,325.59	93.32	99.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV.	
									APROBADO	PAGADO		FINANCIERO	FISICO
CAM240202362776	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TUBERIA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 19 Y CARRETERA ESCENICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE - 50988	Campeche	11,749,999.99	5,968,539.83	50.80		92.00
CAM240202362986	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS - 54140	Campeche	4,585,000.00	3,368,395.65	73.47		90.00
CAM240102344542	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA RURAL - 19023	Campeche	632,963.66	628,269.05	100.00		100.00
CAM240102344579	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA URBANA - 19231	Campeche	1,082,786.79	1,077,979.61	100.00		100.00
CAM240102345358	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL - 24763	Campeche	4,836,365.45	4,711,841.67	97.43		98.00
CAM240102345303	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE NILCHI - 24535	Campeche	3,950,049.76	3,825,525.98	96.85		98.00
CAM240102345380	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 24903	Campeche	3,460,667.13	0.00	0.00		0.00
CAM240202398956	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIALES)	Campeche	3,067,214.29	2,984,437.70	100.00		100.00
CAM240202398428	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 34 Y 43 EN LA COLONIA CENTRO	Carmen	15,637,454.11	9,837,706.51	62.91		88.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	AV FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302415746	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM 6 EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 208113	Carmen	3,735,124.21	3,735,124.21	1,720,513.40	46.06	47.36
CAM240302435849	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 318994	Carmen	819,451.90	819,451.90	0.00	0.00	0.00
CAM240302435873	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 319086	Carmen	819,451.90	819,451.90	0.00	0.00	0.00
CAM240302415890	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM 17 EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO ABELARDO CARRILLO ZAVALLA - 208839	Carmen	3,431,600.07	3,431,600.07	1,082,764.14	31.55	32.64
CAM240302431424	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL POZO OCHO - 298186	Carmen	2,981,290.39	2,981,290.39	0.00	0.00	0.00
CAM240302437129	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 324892	Carmen	819,451.90	819,451.90	0.00	0.00	0.00
CAM240302413362	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN ASENTAMIENTO EL POTRERO UNIDAD HABITACIONAL EL POTRERO - 190194	Carmen	3,243,483.45	3,243,483.45	0.00	0.00	0.00
CAM240302429814	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CAÑO - 291428	Carmen	1,712,989.93	1,712,989.93	0.00	0.00	0.00
CAM240302423721	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258794	Carmen	2,074,240.78	2,074,240.78	752,435.10	36.28	38.69

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	PAGADO		
CAM240302423728	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258811	Carmen	957,060.88	351,438.24	36.72	38.67
CAM240302423732	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258822	Carmen	1,531,793.22	614,911.27	40.14	38.69
CAM240302415611	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO - 207500	Carmen	21,100,307.88	0.00	0.00	0.00
CAM240302435485	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 317490	Carmen	465,724.92	0.00	0.00	0.00
CAM240202373781	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD VILLA ISLA AGUADA ASENTAMIENTO EL MESHAL - 87647	Carmen	4,288,906.86	4,282,161.92	100.00	100.00
CAM240302419210	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229081	Carmen	1,024,314.87	0.00	0.00	0.00
CAM240302419310	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229870	Carmen	753,091.08	0.00	0.00	0.00
CAM240302409246	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 88125	Carmen	23,746,051.22	23,047,754.15	100.00	100.00
CAM240302407960	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 12963	Carmen	11,161,390.21	10,642,203.50	100.00	100.00
CAM240302409748	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 113386	Carmen	11,247,734.83	11,070,918.14	100.00	100.00
CAM240202382557	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 114230	Carmen	16,781,012.08	17,781,651.54	100.00	100.00
CAM240302408320	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 36274	Carmen	20,895,401.58	20,522,470.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102348433	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS ASERRADERO, NUEVA ESPERANZA)	Champotón	1,264,501.47	1,263,639.54	1,263,639.54	100.00	100.00
CAM240302440233	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS (CALLE 24 ENTRE 29 Y CALLE 13)	Champotón	3,376,922.47	3,376,922.47	1,012,421.83	29.98	5.00
CAM240102348428	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS HUANAŁ, CANAVERAL)	Champotón	1,600,274.71	1,594,536.66	1,594,536.66	100.00	100.00
CAM240302440235	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS (CALLE 36 ENTRE 35 Y CALLE 3)	Champotón	2,755,006.35	2,755,006.35	825,846.99	29.98	5.00
CAM240302411782	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 181570	Champotón	1,995,483.76	1,995,483.76	1,245,738.16	62.43	63.00
CAM240302411831	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 181860	Champotón	1,414,999.08	1,414,999.08	1,152,501.66	81.45	83.00
CAM240302412268	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 184237	Champotón	1,798,029.10	1,798,029.10	0.00	0.00	4.78
CAM240302412313	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 184587	Champotón	598,782.43	598,782.43	380,234.09	63.50	64.00
CAM240302424372	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA II - 263501	Champotón	649,055.01	649,055.01	0.00	0.00	5.00
CAM240302412355	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 184937	Champotón	1,795,076.86	1,795,076.86	742,976.95	41.39	70.00
CAM240302412528	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 185912	Champotón	1,997,695.15	1,997,695.15	599,308.55	30.00	50.00
CAM240302412577	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 186146	Champotón	1,647,318.34	1,647,318.34	494,195.50	30.00	35.00
CAM240302412841	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 187496	Champotón	1,199,703.52	1,199,703.52	0.00	0.00	5.00
CAM240302415878	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 208767	Champotón	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	5.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				AV. FISICO		
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO		PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302412926	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 187830	Champotón	2,098,089.95	2,098,089.95	1,872,837.65	89.26	90.00
CAM240302436055	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTUN - 319815	Champotón	999,994.50	999,994.50	0.00	0.00	0.00
CAM240302413026	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 188301	Champotón	1,377,736.15	1,377,736.15	1,201,868.73	87.24	89.00
CAM240302413100	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 188621	Champotón	3,447,688.40	3,447,688.40	1,710,190.26	49.60	50.00
CAM240302426418	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274159	Champotón	637,684.41	637,684.41	0.00	0.00	5.00
CAM240302427032	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 277942	Champotón	799,637.15	799,637.15	0.00	0.00	5.00
CAM240302427092	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS - 278223	Champotón	1,775,422.10	1,775,422.10	532,626.63	30.00	60.00
CAM240302427140	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 278415	Champotón	1,250,558.32	1,250,558.32	0.00	0.00	5.00
CAM240302427177	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 278604	Champotón	647,441.16	647,441.16	194,232.35	30.00	40.00
CAM240302427221	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE - 278851	Champotón	999,435.17	999,435.17	0.00	0.00	5.00
CAM240302419429	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 230499	Champotón	694,830.33	694,830.33	387,413.63	55.76	57.00
CAM240302409589	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 107401	Champotón	1,733,162.18	1,733,162.18	1,321,301.33	76.24	95.00
CAM240302409858	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 118379	Champotón	241,151.39	241,151.39	115,538.90	47.91	70.00
CAM240302434561	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 313181	Champotón	1,722,219.07	1,722,219.07	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO						MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO					
	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302426484	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 274590	Champotón	419,890.17	419,890.17	0.00	0.00	5.00
CAM240302426512	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTUN - 274704	Champotón	342,119.30	342,119.30	0.00	0.00	5.00
CAM240302426551	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274868	Champotón	567,908.49	567,908.49	0.00	0.00	5.19
CAM240302434693	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 313666	Champotón	251,730.66	251,730.66	0.00	0.00	0.00
CAM240302435081	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN - 315335	Champotón	1,489,821.51	1,489,821.51	0.00	0.00	0.00
CAM240302411943	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 182364	Champotón	999,906.87	999,906.87	0.00	0.00	5.00
CAM240302424490	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 264056	Champotón	797,458.50	797,458.50	0.00	0.00	5.00
CAM240302409166	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CANASAYAB - 83606	Champotón	108,475.39	108,475.39	52,034.07	47.97	70.00
CAM240302409167	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CANAVERAL - 83658	Champotón	241,151.39	241,151.39	115,538.90	47.91	70.00
CAM240302409169	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM - 83681	Champotón	108,475.39	108,475.39	52,034.07	47.97	70.00
CAM240302409173	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 83729	Champotón	161,545.79	161,545.79	77,469.25	47.95	70.00
CAM240302409186	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 84321	Champotón	81,940.19	81,940.19	39,233.35	47.88	70.00
CAM240302409191	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 84448	Champotón	42,137.39	42,137.39	20,281.65	48.13	70.00
CAM240302409195	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN II - 84617	Champotón	241,151.39	241,151.39	115,538.90	47.91	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302409199	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 84774	Champotón	148,278.19	148,278.19	71,152.20	47.99	70.00
CAM240202369782	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPECARRILLO PUERTO - 75309	Champotón	524,430.91	523,578.39	468,817.30	89.54	90.43
CAM240202358696	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYATECUM 1 - 36240	Champotón	1,200,000.00	1,199,268.53	594,292.19	49.55	85.00
CAM240202367782	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SHOCHAC - 70816	Champotón	437,489.91	436,665.19	390,939.64	89.53	90.53
CAM240202371741	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 81432	Champotón	449,979.31	449,911.17	402,729.89	89.51	91.26
CAM240202360108	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SHOCHAC - 41403	Champotón	1,500,000.00	1,498,724.21	1,226,343.12	81.83	100.00
CAM240202360368	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 42435	Champotón	1,777,680.33	1,777,680.33	1,378,120.84	77.52	90.00
CAM240202362671	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 52909	Champotón	1,600,000.00	1,594,120.97	1,594,120.97	100.00	100.00
CAM240202367439	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN - 67235	Champotón	1,199,824.33	1,199,824.33	1,014,898.13	84.59	95.00
CAM240202372034	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 82238	Champotón	1,776,316.86	1,776,316.86	0.00	0.00	5.00
CAM240202384779	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTON COLONIA ARROCCERA - 121567	Champotón	1,650,000.00	1,648,348.42	1,428,877.08	86.69	100.00
CAM240202358529	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 38345	Champotón	112,695.96	112,695.41	54,028.98	47.94	70.00
CAM240202371034	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81132	Champotón	227,014.66	226,764.29	202,916.29	89.48	90.00
CAM240202372951	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 85030	Champotón	201,481.58	201,348.59	96,587.20	47.97	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202381343	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 111854	Champotón	161,652.38	161,545.79	77,469.25	47.95	70.00
CAM240202381838	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 112008	Champotón	161,652.38	161,545.79	77,469.25	47.95	70.00
CAM240202381953	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 112367	Champotón	174,928.78	174,813.39	83,786.49	47.93	70.00
CAM240202382016	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 112564	Champotón	35,526.58	35,503.59	16,956.79	47.76	70.00
CAM240202382040	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 112619	Champotón	28,888.38	28,869.79	13,798.17	47.79	70.00
CAM240202381822	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 113350	Champotón	42,164.78	42,137.39	20,281.65	48.13	70.00
CAM240202382735	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 114650	Champotón	35,526.58	35,503.59	16,956.79	47.76	70.00
CAM240202382784	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 114745	Champotón	38,181.86	38,157.11	18,286.73	47.92	70.00
CAM240202382844	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 114910	Champotón	194,843.38	194,714.79	93,262.34	47.90	69.66
CAM240202382562	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 115338	Champotón	48,802.98	48,771.19	23,440.27	48.06	70.00
CAM240202382615	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKAN - 115502	Champotón	88,632.18	88,573.99	42,391.97	47.86	70.00
CAM240202357602	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTON LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS - 35167	Champotón	2,057,774.99	2,054,407.44	1,360,630.65	66.23	70.00
CAM240202357658	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO 1 - 35371	Champotón	1,200,000.00	1,196,796.16	1,196,796.16	100.00	100.00
CAM240202358003	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 36605	Champotón	1,017,626.19	1,015,928.90	909,710.35	89.54	90.91

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202358118	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 37026	Champotón	419,991.36	419,324.35	375,426.17	89.53	91.30
CAM240202371831	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 81702	Champotón	393,467.66	393,417.59	352,155.95	89.51	91.11
CAM240202367705	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL PUENTE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 68094	Champotón	1,504,695.31	1,504,695.31	544,342.85	36.18	75.00
CAM240202371490	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 82405	Champotón	1,990,627.08	1,990,550.63	1,724,056.12	86.61	100.00
CAM240202371780	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 83490	Champotón	267,863.58	267,686.59	128,339.62	47.94	70.00
CAM240202373039	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 85303	Champotón	88,632.18	88,573.99	42,391.97	47.86	70.00
CAM240202381778	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 113245	Champotón	28,888.38	28,869.79	13,798.17	47.79	70.00
CAM240202381800	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 113297	Champotón	42,164.78	42,137.39	20,281.65	48.13	70.00
CAM240202381808	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO - 113318	Champotón	28,888.38	28,869.79	13,798.17	47.79	70.00
CAM240202382324	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 114690	Champotón	42,164.78	42,137.39	20,281.65	48.13	70.00
CAM240202382711	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 115897	Champotón	75,355.78	75,306.39	36,074.74	47.90	70.00
CAM240202382743	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 116013	Champotón	22,250.18	22,235.99	10,639.55	47.85	70.00
CAM240202386654	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 129818	Champotón	1,952,538.00	1,950,879.45	1,561,998.37	80.07	81.00
CAM240202387252	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 135187	Champotón	1,500,000.00	1,495,521.81	742,248.41	49.63	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202381452	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	173,601.14	173,486.63	83,121.51	47.91	69.77
CAM240202357817	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 112143	3,090,967.14	3,090,967.14	2,651,003.86	85.77	86.00
							REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 33086					
CAM240202359257	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	3,463,836.80	3,463,836.80	3,463,836.80	100.00	100.00
CAM240202362158	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL RÁPIDO EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES PEREZ - 40574	1,063,983.68	1,063,983.68	1,063,983.68	100.00	100.00
							REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 51103					
CAM240202356785	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	1,147,427.97	1,147,427.97	1,147,427.97	100.00	100.00
CAM240202356897	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ DE CASTELLÓT - 32145	1,159,330.73	1,159,330.73	1,159,330.73	100.00	100.00
							REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 32618					
CAM240202357362	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	1,196,587.89	1,196,587.89	1,196,587.89	100.00	100.00
CAM240202357748	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 34556	1,158,848.63	1,158,848.63	1,158,848.63	100.00	100.00
							REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 32800					
CAM240202359340	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	530,365.15	530,365.15	530,365.15	100.00	100.00
CAM240202362610	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 40868	1,192,774.52	1,192,774.52	1,192,774.52	100.00	100.00
							EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 52587					
CAM240302439707	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	60,267.00	60,267.00	60,267.00	100.00	100.00
CAM240102342521	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 55956	1,749,600.00	1,749,600.00	1,749,600.00	100.00	100.00
							325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 1903					
CAM240302408767	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Champotón	2,042,838.75	2,042,838.75	2,042,838.75	100.00	100.00
							REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 59631					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202396953	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUINA	Champotón	989,097.33	989,097.33	439,742.69	44.46	70.00
CAM240302440229	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EDIFICIO DEL CENTRO DE RECAUDACIÓN EN CHAMPOTÓN SEGUNDA ETAPA COLONIA NUEVA ESPERANZA	Champotón	3,449,225.66	3,449,225.66	0.00	0.00	5.00
CAM240302424732	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN. - 265471	Hecehchakán	3,566,062.44	3,566,062.44	0.00	0.00	0.00
CAM240302436291	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCION TZE CUMPICH TRAMO 2 - 320787	Hecehchakán	1,476,425.09	1,476,425.09	0.00	0.00	0.00
CAM240302436225	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZINUP HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN PIXOI. - 320504	Hecehchakán	1,328,611.80	1,328,611.80	0.00	0.00	0.00
CAM240302436254	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZINUP HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN LA BOTELLA. - 320649	Hecehchakán	2,047,391.59	2,047,391.59	0.00	0.00	0.00
CAM240102343392	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 10730	Hecehchakán	3,188,972.95	3,188,374.31	3,188,374.31	100.00	100.00
CAM240102344421	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR LA AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 18361	Hecehchakán	775,006.90	774,955.68	774,955.68	100.00	100.00
CAM240102344382	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 18155	Hecehchakán	1,937,517.25	1,936,657.60	1,936,657.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102342957	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIN NÚMERO CAMPO DE LOS LOBOS POR LA CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 6333	Hechelchakán	725,139.26	723,709.26	100.00	100.00
CAM240102343942	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN EL ROBLE - 15243	Hechelchakán	660,448.90	657,369.10	100.00	100.00
CAM240102343921	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK - 15039	Hechelchakán	660,448.90	616,285.41	93.31	93.31
CAM240102344364	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN Y LA CONQUISTA - 18074	Hechelchakán	2,498,122.37	2,486,553.18	100.00	100.00
CAM240102344349	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 17967	Hechelchakán	581,255.18	579,946.04	100.00	100.00
CAM240102342586	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCHOC - 2575	Hechelchakán	3,189,639.90	3,189,192.01	100.00	100.00
CAM240102342948	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISIETE ENTRE DOCE Y DIEZ A; CALLE DIEZ A ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE QUINCE POR DOCE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN PEDRO I - 6283	Hechelchakán	1,732,505.38	1,729,140.71	100.00	100.00
CAM240102342929	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO POR TRES, CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE, CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SIETE, Y CALLE NUEVE POR LA SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 6139	Hechelchakán	3,189,689.48	3,183,818.49	100.00	100.00
CAM240102342567	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC - 2310	Hechelchakán	1,386,942.69	1,359,234.16	98.00	98.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISCO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102344713	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 20094	Hecehchakán	940,842.41	932,405.48	932,405.48	100.00
CAM240102344709	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA Y SAN ANTONIO - 20054	Hecehchakán	387,958.00	387,634.10	387,634.10	100.00
CAM240102343890	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCHOC - 14740	Hecehchakán	2,331,395.19	2,331,132.73	2,331,132.73	100.00
CAM240102342966	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE QUINCE A Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN JERÓNIMO - 6372	Hecehchakán	556,940.71	555,852.16	555,852.16	100.00
CAM240302436369	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC RUMBO A LOS MANGOS - 321110	Hecehchakán	660,448.90	658,378.30	658,378.30	100.00
CAM240302436323	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN POZO 9 LOCALIDAD BLANCA FLOR - 320923	Hecehchakán	693,471.35	691,297.22	691,297.22	100.00
CAM240302436398	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC RUMBO A CAMPO DE CULTIVOS - 321232	Hecehchakán	3,004,058.09	3,002,390.01	3,002,390.01	100.00
CAM240302445976	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	Suministro y colocación de semáforos en la localidad de Hecehchakán Municipio de Hecehchakán.	Hecehchakán	1,299,713.72	1,299,713.72	1,299,713.72	100.00
CAM240302411759	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XCUJIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 181388	Hopehchén	2,179,020.53	2,179,020.53	0.00	0.00
CAM240302415202	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 204899	Hopehchén	1,487,499.82	1,487,499.82	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISICO
						TIPO RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	
CAM240202362735	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 50919	HopeIchén	2,849,945.83	2,849,945.83	99.99
CAM240102343929	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 15134	HopeIchén	2,148,022.05	2,148,022.05	99.99
CAM240102344228	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 17177	HopeIchén	2,999,927.20	2,999,927.20	99.99
CAM240102344328	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS - 17836	HopeIchén	1,125,458.66	1,125,458.66	99.99
CAM240202392045	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 161912	HopeIchén	273,171.50	273,171.50	99.95
CAM240202391930	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KATAB MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 161141	HopeIchén	409,757.23	409,757.23	99.98
CAM240202392755	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 165684	HopeIchén	409,757.23	409,757.23	99.98
CAM240202387024	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 136312	HopeIchén	473,488.09	473,488.09	99.98
CAM240202387331	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 136129	HopeIchén	473,488.09	473,488.09	99.98
CAM240202387294	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135852	HopeIchén	473,488.09	473,488.09	99.98
CAM240202377796	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102087	HopeIchén	333,365.46	333,365.46	99.94

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202358741	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 36405	Hopelchén	1,931,400.00	2,269,335.84	2,269,335.84	100.00	99.00
CAM240202392933	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 166545	Hopelchén	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202378190	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102947	Hopelchén	488,628.75	484,857.99	484,857.99	100.00	99.98
CAM240202378737	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA EL TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103028	Hopelchén	686,716.10	676,432.18	676,432.18	100.00	99.99
CAM240202368357	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 72850	Hopelchén	2,700,000.00	2,699,927.41	2,699,927.41	100.00	99.84
CAM240202368267	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 72591	Hopelchén	162,730.82	162,656.86	162,656.86	100.00	100.00
CAM240202391770	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 159963	Hopelchén	474,314.70	473,229.85	473,229.85	100.00	99.98
CAM240202386844	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 134051	Hopelchén	474,314.70	409,757.23	409,757.23	100.00	99.98
CAM240202387218	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135041	Hopelchén	316,209.80	273,171.50	273,171.50	100.00	99.97
CAM240202385262	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 124678	Hopelchén	474,314.70	473,229.87	473,229.87	100.00	99.98

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202381522	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TAMARINDO POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111167	Hopelchén	296,072.25	295,673.85	295,673.85	100.00	99.93
CAM240202380199	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA TRES EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 108988	Hopelchén	2,499,999.98	2,499,995.77	2,499,995.77	100.00	99.96
CAM240202361976	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 50576	Hopelchén	1,800,000.00	1,799,160.09	1,799,160.09	100.00	99.97
CAM240102345671	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26608	Hopelchén	851,052.12	850,269.70	850,269.70	100.00	99.84
CAM240102345551	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 25846	Hopelchén	753,992.62	753,334.52	753,334.52	100.00	99.81
CAM240102345337	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 24679	Hopelchén	809,455.19	808,726.05	808,726.05	100.00	99.83
CAM240102344413	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 18311	Hopelchén	1,749,999.99	1,749,171.06	1,749,171.06	100.00	99.57
CAM240102344261	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO - 17388	Hopelchén	1,523,264.71	1,522,102.05	1,522,102.05	100.00	99.99
CAM240202391549	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 158882	Hopelchén	474,314.70	473,229.87	473,229.87	100.00	99.96
CAM240202390550	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 150548	Hopelchén	1,999,999.99	1,999,599.24	1,999,599.24	100.00	99.97

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202391802	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 160939	Hopelchén	474,314.70	473,229.84	473,229.84	100.00
CAM240202391690	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 169470	Hopelchén	474,314.70	473,229.87	473,229.87	100.00
CAM240202391804	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 160184	Hopelchén	474,314.70	473,229.84	473,229.84	100.00
CAM240202392788	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 165842	Hopelchén	632,419.61	631,317.45	631,317.45	100.00
CAM240202378243	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XOUJIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103073	Hopelchén	1,500,000.00	1,499,410.59	1,499,410.59	100.00
CAM240202378234	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103044	Hopelchén	2,800,000.00	2,798,295.05	2,798,295.05	100.00
CAM240202378648	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102845	Hopelchén	360,347.31	359,809.11	359,809.11	100.00
CAM240202367928	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 69326	Hopelchén	337,945.00	337,945.00	0.00	0.00
CAM240202379888	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 90297	Hopelchén	347,125.74	347,125.74	0.00	0.00
CAM240202377782	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102071	Hopelchén	276,007.91	276,007.91	0.00	0.00
CAM240202378669	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN LUIS LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102893	Hopelchén	629,954.41	625,038.44	625,038.44	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM24020237762	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 101927	Hopelchén	301,264.04	301,264.04	100.00	100.00
CAM240202387220	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135073	Hopelchén	409,757.23	409,757.23	100.00	99.98
CAM240202388165	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XWABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 142541	Hopelchén	1,453,716.66	1,453,716.66	100.00	99.93
CAM240302422209	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 245206	Hopelchén	487,449.54	487,449.54	100.00	100.00
CAM240302424555	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XWABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264369	Hopelchén	331,359.74	331,359.74	100.00	100.00
CAM240302421080	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239460	Hopelchén	407,539.14	407,539.14	100.00	100.00
CAM240202381124	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111222	Hopelchén	267,251.81	267,251.81	100.00	100.00
CAM240202381248	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111498	Hopelchén	191,837.24	191,837.24	100.00	100.00
CAM240302444863	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO	Palizada	316,204.69	0.00	0.00	100.00
CAM240302410386	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 149894	Palizada	97,995.77	0.00	0.00	100.00
CAM240302410391	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 149952	Palizada	99,468.99	0.00	0.00	100.00
CAM240302410394	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 149966	Palizada	48,997.89	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302410400	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 149994	Palizada	400,002.44	391,983.10	0.00	0.00	100.00
CAM240302410401	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 149998	Palizada	50,000.29	49,734.50	0.00	0.00	100.00
CAM240302410404	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE T FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 150017	Palizada	250,001.53	244,989.44	0.00	0.00	100.00
CAM240302410406	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 150025	Palizada	100,000.61	99,468.99	0.00	0.00	100.00
CAM240302410409	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 150029	Palizada	50,000.29	92,698.71	0.00	0.00	100.00
CAM240302416120	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GOMEZ - 209899	Palizada	100,000.61	99,468.99	0.00	0.00	100.00
CAM240302416121	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 209900	Palizada	100,000.61	99,468.99	0.00	0.00	100.00
CAM240302416124	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD LAGON DULCE - 209838	Palizada	50,000.29	49,734.49	0.00	0.00	100.00
CAM240302416126	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 209950	Palizada	50,000.29	48,997.89	0.00	0.00	100.00
CAM240302413408	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS POR SISTEMA DE RIEGO DE SELLO PROMEZCLADO - 190456	Palizada	419,544.48	416,903.13	0.00	0.00	100.00
CAM240302437555	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 327103	Palizada	799,991.68	797,727.36	0.00	0.00	100.00
CAM240302437643	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	EHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 327424	Palizada	799,999.13	796,790.59	0.00	0.00	100.00
CAM240302413722	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 450 ML DE PAVIMENTACIÓN EN PERIFERICO LA PAZ EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 192405	Palizada	1,281,981.17	1,279,761.74	0.00	0.00	100.00
CAM240102344680	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO MUNICIPIO DE PALIZADA - 19904	Palizada	3,060,336.95	3,049,613.84	3,049,613.84	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102345466	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO - 25270	Palizada	2,943,996.20	2,938,471.56	2,938,471.56	100.00	100.00
CAM240202365022	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGÓN DULCE MUNICIPIO DE PALIZADA - 58365	Palizada	644,184.97	643,287.58	627,312.99	97.52	100.00
CAM240202365024	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO ARTURO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58367	Palizada	575,963.35	575,353.66	560,878.26	97.48	100.00
CAM240202374736	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 92652	Palizada	807,955.68	177,637.83	155,433.10	87.50	100.00
CAM240202388904	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 145482	Palizada	723,842.85	355,275.66	310,866.21	87.50	100.00
CAM240202388827	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 145296	Palizada	362,202.00	266,456.75	233,149.65	87.50	100.00
CAM240202388684	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 144837	Palizada	482,936.94	355,275.66	310,866.21	87.50	100.00
CAM240202374726	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 92547	Palizada	538,637.13	621,732.41	544,015.86	87.50	100.00
CAM240202374651	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 92352	Palizada	179,545.73	355,275.66	310,866.21	87.50	100.00
CAM240202374632	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 92275	Palizada	538,637.13	621,732.41	544,015.86	87.50	100.00
CAM240202365012	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANALES UNO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58358	Palizada	310,697.79	310,264.97	302,560.24	97.52	100.00
CAM240202365016	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR MUNICIPIO DE PALIZADA - 58360	Palizada	430,873.35	430,273.12	419,588.26	97.52	100.00
CAM240202365020	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA BOCA CHICA MUNICIPIO DE PALIZADA - 58364	Palizada	445,528.90	444,908.26	433,859.97	97.52	100.00
CAM240102344682	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MALECON EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 19938	Palizada	2,735,388.95	2,722,788.35	2,722,788.35	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV.
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO FISICO
CAM240202388865	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 145414	Palizada	603,671.22	0.00	0.00	0.00
CAM240202389087	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 145874	Palizada	88,772.88	0.00	0.00	0.00
CAM240202363619	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE PALIZADA - 54104	Palizada	648,324.71	621,053.59	451,747.88	72.74
CAM240202388925	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 145538	Palizada	603,671.22	177,637.83	155,433.10	87.50
CAM240202375148	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 92215	Palizada	179,545.73	177,637.83	155,433.10	87.50
CAM240202375122	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 92127	Palizada	628,410.00	177,637.83	155,433.10	87.50
CAM240202374699	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTANA - 92491	Palizada	359,091.40	266,456.75	233,149.65	87.50
CAM240202366663	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO MUNICIPIO DE PALIZADA - 68840	Palizada	1,231,066.70	1,227,588.10	1,227,588.10	100.00
CAM240202378766	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 103082	Palizada	1,998,004.88	1,991,488.00	1,991,488.00	100.00
CAM240202363015	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PORVENIR MUNICIPIO DE PALIZADA - 54413	Palizada	405,144.73	404,350.17	404,350.17	100.00
CAM240202364875	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANALES MUNICIPIO DE PALIZADA - 57916	Palizada	506,430.90	505,437.71	505,437.71	100.00
CAM240202364890	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO MUNICIPIO DE PALIZADA - 57973	Palizada	1,215,434.16	1,213,050.51	1,213,050.51	100.00
CAM240202364919	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO ARTURO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58046	Palizada	405,144.73	404,350.17	404,350.17	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	PAGADO		
CAM240202364909	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD LAGON DULCE MUNICIPIO DE PALIZADA - 58020	Palizada	506,430.90	505,437.71	100.00	100.00
CAM240302433987	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA EL JABIN DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310455	Tenabo	865,500.00	865,500.00	100.00	95.89
CAM240302425631	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO - 270110	Tenabo	2,914,195.93	0.00	0.00	0.00
CAM240302425960	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 271618	Tenabo	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302433924	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA UNIDAD AGRICOLA CHILIB DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310125	Tenabo	854,069.81	0.00	0.00	0.00
CAM240302424835	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOS COCALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 265983	Tenabo	868,771.34	0.00	0.00	0.00
CAM240102345609	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 26206	Tenabo	991,649.25	991,235.28	99.96	93.41
CAM240102344124	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TRECE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16460	Tenabo	1,112,954.38	1,112,713.92	99.98	89.06
CAM240202358490	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS A POR CINCO COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 38288	Tenabo	2,680,487.82	2,645,962.69	98.71	93.62
CAM240102345619	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 26259	Tenabo	887,863.14	887,626.13	99.97	94.79
CAM240102344208	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CUATRO ENTRE VEINTISIETE Y VEINTINUEVE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16999	Tenabo	1,055,642.50	1,055,378.56	99.97	93.93

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102343905	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTINO ENTRE DOCE Y DIECINUEVE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 14897	Tenabo	1,270,976.69	1,270,976.69	1,270,490.06	99.96	88.31
CAM240202359301	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA ENTRE OCHO COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 40728	Tenabo	770,360.16	770,360.16	770,360.16	100.00	92.70
CAM240202360552	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 43365	Tenabo	1,172,057.57	1,172,057.57	1,171,761.42	99.97	92.86
CAM240202359450	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VEINTICINCO ENTRE DOS A Y VEINTISIETE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 38995	Tenabo	2,130,358.61	2,130,358.61	2,130,108.61	99.99	95.24
CAM240202378246	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - 103076	Tenabo	2,519,707.56	2,519,707.56	2,518,963.01	99.97	87.88
CAM240302445606	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE MOVILIDAD URBANA CON SEMAFORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Escárcega	1,452,881.72	1,452,881.72	434,840.42	29.93	9.09
CAM240302431130	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 19 DE JULIO, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 296643	Escárcega	2,807,853.82	2,807,853.82	0.00	0.00	0.00
CAM240302422003	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 244428	Escárcega	57,966.55	57,966.55	17,389.97	30.00	29.76
CAM240302431145	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC, RUTA NO.4, COLONIAS VARIAS DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 296739	Escárcega	533,292.23	533,292.23	159,987.67	30.00	64.70

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV.
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302431156	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 32 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 57 Y CALLE 34 ENTRE 43 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 298838	Escárcega	1,932,152.06	1,932,152.06	0.00	0.00
CAM240302421940	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA 1, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244038	Escárcega	57,966.55	57,966.55	17,389.97	30.00
CAM240302421974	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244293	Escárcega	46,373.24	46,373.24	13,911.97	30.00
CAM240302421839	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243561	Escárcega	69,559.86	69,559.86	20,867.96	30.00
CAM240302411795	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 181882	Escárcega	2,102,415.25	2,102,415.25	0.00	0.00
CAM240302418749	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225987	Escárcega	639,879.91	638,366.29	524,940.30	82.23
CAM240302424313	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO.3, LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263247	Escárcega	65,136.60	65,136.60	42,568.30	65.35
CAM240302424356	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263432	Escárcega	86,848.80	86,848.80	53,424.40	61.51
CAM240302424392	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263579	Escárcega	108,561.00	108,561.00	64,280.50	59.21
CAM240302430311	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BANO, RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM.5., MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293583	Escárcega	257,801.10	257,801.10	77,091.62	29.90

30.43

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302412368	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA FATIMA. - 185020	Escárcega	1,630,426.76	1,630,426.76	0.00	0.00	0.00
CAM240302428081	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 283307	Escárcega	668,648.28	666,915.73	200,074.73	30.00	40.00
CAM240302430357	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO, RUTA NO.10, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293722	Escárcega	128,900.53	128,900.53	3,845.79	2.98	32.61
CAM240302430408	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293891	Escárcega	386,701.59	386,701.59	115,637.15	29.90	32.61
CAM240302430467	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.5, EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294172	Escárcega	515,602.12	515,602.12	154,680.36	30.00	27.54
CAM240302431477	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 298447	Escárcega	461,123.88	461,123.88	0.00	0.00	0.00
CAM240302417016	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215666	Escárcega	819,261.26	819,261.26	358,241.92	43.73	50.00
CAM240302411587	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 180501	Escárcega	847,211.82	847,211.82	0.00	0.00	0.00
CAM240302427432	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 280161	Escárcega	23,186.62	23,186.62	6,955.99	30.00	40.18
CAM240302427450	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN EL EJIDO SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280224	Escárcega	23,186.62	23,186.62	6,955.99	30.00	56.55
CAM240302427478	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280356	Escárcega	92,746.50	92,746.50	27,823.95	30.00	47.62

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302427579	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO.4, EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280941	Escárcega	46,373.25	46,373.25	13,911.98	30.00	51.34
CAM240302429913	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA C SALINAS DE GORTARI Y FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 291904	Escárcega	751,884.38	749,897.35	224,969.21	30.00	72.19
CAM240302412209	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO.1 - 183936	Escárcega	1,751,122.63	1,748,576.94	1,512,631.72	86.51	91.96
CAM240302423443	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256524	Escárcega	819,261.26	819,261.26	713,397.15	87.08	81.25
CAM240302423536	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256958	Escárcega	86,848.80	86,848.80	53,424.40	61.51	50.00
CAM240302427635	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 281210	Escárcega	46,373.25	46,373.25	13,911.98	30.00	63.24
CAM240302423375	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 1 EN EL EJIDO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 253929	Escárcega	57,966.57	56,104.70	16,831.41	30.00	41.67
CAM240302436614	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 322427	Escárcega	104,339.80	104,339.80	31,144.41	29.85	50.26
CAM240302430791	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 13, EN LA LOCALIDAD DE SON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295360	Escárcega	491,556.76	491,556.76	147,467.03	30.00	25.00
CAM240302430810	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO.13, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295403	Escárcega	327,704.50	327,704.50	98,196.35	29.96	84.38

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302430821	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295429	Escárcega	386,701.61	101,010.48	26.12	27.54
CAM240302430855	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295497	Escárcega	386,701.61	116,010.48	30.00	27.54
CAM240302420784	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237708	Escárcega	140,326.96	82,737.35	60.00	83.33
CAM240302423556	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 257209	Escárcega	130,273.20	75,136.60	57.68	50.00
CAM240302411260	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CONCORDIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 179005	Escárcega	1,241,572.95	0.00	0.00	0.00
CAM240302432311	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302178	Escárcega	491,556.76	368,667.57	75.00	59.82
CAM240302432403	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302507	Escárcega	327,704.50	246,413.95	75.19	86.63
CAM240302411977	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI. - 182476	Escárcega	1,850,342.40	0.00	0.00	0.00
CAM240302432470	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302997	Escárcega	700,173.08	0.00	0.00	0.00
CAM240302418939	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 227132	Escárcega	917,603.63	830,896.77	90.74	92.00
CAM240302422204	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245190	Escárcega	69,559.86	20,867.96	30.00	29.76

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV.
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	
CAM240302424536	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 264283	Escárcega	65,136.60	65,136.60	42,568.30	65.35
CAM240302422318	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245667	Escárcega	92,746.48	92,746.48	27,823.94	30.00
CAM240302422378	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245887	Escárcega	57,966.55	57,966.55	17,389.97	30.00
CAM240302422510	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 246590	Escárcega	92,746.48	92,746.48	27,823.94	30.00
CAM240302436433	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		COSTRUCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 321374	Escárcega	347,395.01	347,395.01	185,068.76	53.27
CAM240302422839	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 248678	Escárcega	266,646.13	266,646.13	79,993.84	30.00
CAM240302436214	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 320471	Escárcega	108,561.00	108,561.00	64,280.50	59.21
CAM240202394550	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO. - 173282	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00
CAM240202394698	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE. - 173770	Escárcega	162,306.34	162,306.34	106,986.30	65.92
CAM240202392048	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL. - 161925	Escárcega	92,746.48	92,746.48	19,986.81	21.55
CAM240202389912	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA RANCHERÍA EL CORRIENTAL - 147048	Escárcega	257,801.08	257,093.29	257,093.29	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202394602	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 173444	Escárcega	23,186.62	23,186.62	13,911.97	60.00	77.38
CAM240202393973	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BANO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795	Escárcega	386,701.61	386,701.61	145,647.37	37.66	36.23
CAM240202394685	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL - 173662	Escárcega	34,779.20	34,779.20	20,867.52	60.00	80.36
CAM240202383011	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 115403	Escárcega	458,895.75	458,815.72	458,815.72	100.00	100.00
CAM240202394342	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 172492	Escárcega	70,163.47	70,163.47	42,098.08	60.00	75.00
CAM240202394869	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO BELEN - 174563	Escárcega	70,163.47	70,163.47	42,098.08	60.00	75.00
CAM240202391841	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160487	Escárcega	662,636.07	661,426.43	661,426.43	100.00	100.00
CAM240202382803	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 114785	Escárcega	639,879.91	639,879.91	191,608.13	29.94	50.00
CAM240202391216	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓ DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155124	Escárcega	1,504,021.84	1,502,386.92	1,502,386.92	100.00	100.00
CAM240202374667	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 92389	Escárcega	1,716,511.37	1,716,510.40	1,716,510.40	100.00	100.00
CAM240202389324	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA REVOLUCIÓN. - 146452	Escárcega	1,670,296.43	1,670,293.28	1,670,293.28	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202383547	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS MORELOS, ESPERANZA, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO 1, Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 118226	Escárcega	999,637.83	995,077.17	995,077.17	100.00	100.00
CAM240202391361	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158824	Escárcega	592,909.47	591,686.36	177,505.91	30.00	33.33
CAM240202393427	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168352	Escárcega	624,495.41	623,894.61	623,894.61	100.00	100.00
CAM240202381310	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 110512	Escárcega	994,437.27	991,476.13	991,476.13	100.00	100.00
CAM240202384687	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CENTRO, SALSIPUEDES, FÁTIMA Y REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121271	Escárcega	999,979.91	997,458.45	997,458.45	100.00	100.00
CAM240202391541	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158847	Escárcega	705,534.75	703,697.17	653,851.90	92.92	92.59
CAM240202391382	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155942	Escárcega	1,918,333.61	1,916,654.88	574,996.46	30.00	49.01
CAM240202385645	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 127041	Escárcega	899,642.06	896,850.95	896,850.95	100.00	100.00
CAM240202388929	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. - 144537	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00	48.36
CAM240202392632	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID. - 165097	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00	44.64

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202392531	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS. - 164601	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00
CAM240202392563	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 164788	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00
CAM240202392601	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO. - 164988	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00
CAM240202391535	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 158822	Escárcega	69,559.86	69,559.86	19,986.81	28.73
CAM240202393700	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS. - 169587	Escárcega	81,150.88	81,150.88	48,690.53	60.00
CAM240202392475	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SILVITUC - 164260	Escárcega	143,520.85	143,250.85	143,250.85	100.00
CAM240202395000	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL. - 175032	Escárcega	130,273.14	130,273.14	129,639.82	99.51
CAM240202394142	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 171599	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00
CAM240202394191	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. - 171765	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00
CAM240202394237	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS. - 172021	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00
CAM240202394313	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. - 172327	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FINANCIERO	AV. FÍSICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202363359	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 55357	Escárcega	752,657.45	752,657.45	537,200.53	71.37	90.46
CAM240202393663	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 3, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 169430	Escárcega	327,704.50	326,420.11	326,420.11	100.00	100.00
CAM240202394126	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO SILVITUC. - 171544	Escárcega	386,701.61	386,701.61	250,701.61	64.83	64.49
CAM240202390861	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 152847	Escárcega	2,333,788.87	2,329,677.13	2,329,677.13	100.00	100.00
CAM240202393094	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS, RUTA NU.4, EN LA LOCALIDAD DE KM 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167014	Escárcega	327,704.50	327,415.40	327,415.40	100.00	100.00
CAM240202394085	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL. - 171295	Escárcega	386,701.61	386,701.61	163,432.64	42.26	57.25
CAM240202394135	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 171579	Escárcega	327,704.50	327,704.50	100,000.00	30.52	81.25
CAM240202394441	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO. - 172956	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00	66.96
CAM240202394474	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 LA POLLA - 173060	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.33	60.00	71.43
CAM240202394527	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 173203	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00	74.40
CAM240202394178	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA. - 171726	Escárcega	773,403.22	773,403.22	386,701.61	50.00	50.72
CAM240202393438	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 168385	Escárcega	819,261.26	817,837.98	817,837.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202393191	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167387	Escárcega	163,852.20	163,820.20	163,820.20	100.00	100.00
CAM240202394348	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 172536	Escárcega	1,316,612.24	1,313,286.12	1,123,849.82	85.58	90.00
CAM240202358981	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 39824	Escárcega	2,742,693.42	2,742,693.42	1,762,491.39	64.26	61.24
CAM240202394314	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 172331	Escárcega	598,351.91	595,336.64	595,336.64	100.00	100.00
CAM240202394247	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 172049	Escárcega	910,460.09	907,181.61	907,181.61	100.00	100.00
CAM240202381231	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 110271	Escárcega	650,000.78	650,000.78	473,909.22	72.91	78.38
CAM240202381234	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 111451	Escárcega	878,820.07	876,095.47	876,095.47	100.00	100.00
CAM240202391491	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158608	Escárcega	2,747,078.58	2,743,297.75	822,989.33	30.00	49.12
CAM240202391880	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160894	Escárcega	705,534.75	702,998.44	651,501.56	92.67	91.50
CAM240202394071	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA 10 DE MAYO. - 171242	Escárcega	2,387,816.93	2,373,918.76	1,955,534.63	82.38	90.17
CAM240202391409	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 156082	Escárcega	369,107.50	368,629.93	368,629.93	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202391588	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 159080	Escárcega	568,089.64	567,895.46	567,895.46	100.00	100.00
CAM240202385073	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA ESPERANZA, MORELOS, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, FERTIMEX Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 1. - 123824	Escárcega	994,564.83	992,866.73	992,866.73	100.00	100.00
CAM240202391918	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL. - 161081	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00	60.52
CAM240202392536	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164631	Escárcega	386,704.11	384,198.26	384,198.26	100.00	100.00
CAM240202392235	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD. - 163033	Escárcega	115,933.10	115,933.10	69,559.86	60.00	17.86
CAM240202392380	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE. - 163712	Escárcega	69,559.86	69,559.86	41,735.92	60.00	74.40
CAM240202393992	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 170879	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00	53.57
CAM240202394069	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 171232	Escárcega	57,966.55	57,966.55	34,779.93	60.00	44.64
CAM240202393115	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 167117	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00	67.71
CAM240202393827	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA. - 170140	Escárcega	57,966.55	57,966.55	16,287.13	28.10	74.40
CAM240202392061	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.7 EN ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 162019	Escárcega	491,556.76	489,390.77	489,390.77	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO		
	FF	CR	R	MOD	PP			TIPO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO		PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202394035	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BANO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070	Escárcega	386,701.61	386,701.61	145,647.37	37.66	36.23
CAM240202394189	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171756	Escárcega	491,556.75	491,556.75	145,389.93	29.58	79.17
CAM240202393127	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BANO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE EN EL MUNICIO DE ESCÁRCEGA - 167164	Escárcega	773,403.22	770,999.75	770,999.75	100.00	100.00
CAM240202394636	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. - 173536	Escárcega	46,373.24	46,373.24	27,823.94	60.00	66.22
CAM240202392112	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO MATAMOROS - 162381	Escárcega	179,401.06	177,886.14	177,886.14	100.00	100.00
CAM240202394663	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173641	Escárcega	326,411.63	324,246.43	324,246.43	100.00	100.00
CAM240202394650	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO MATAMOROS - 173576	Escárcega	70,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM240202392865	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 166203	Escárcega	1,973,411.69	1,970,615.42	1,970,615.42	100.00	100.00
CAM240202393757	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BANO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCRAGEGA COLONIAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 169814	Escárcega	773,403.22	772,673.95	772,673.95	100.00	100.00
CAM240202392560	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO 6, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 164773	Escárcega	489,990.95	489,990.95	489,989.52	100.00	100.00
CAM240202393875	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE3 ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS, 5 CUARTOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 170325	Escárcega	819,261.26	817,624.80	817,624.80	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240202394877	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 174614	Escárcega	631,471.27	631,471.27	494,851.91	78.36	87.96
CAM240202384826	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121701	Escárcega	1,241,627.35	1,241,627.35	1,241,627.35	100.00	100.00
CAM240202391337	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155698	Escárcega	108,560.95	108,560.95	108,560.95	100.00	100.00
CAM240202391645	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SAN JOSE - 159293	Escárcega	107,640.64	107,640.64	107,640.64	100.00	100.00
CAM240202392582	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164924	Escárcega	386,704.11	386,704.11	386,704.11	100.00	100.00
CAM240202392794	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 165889	Escárcega	251,161.49	251,161.49	251,161.49	100.00	100.00
CAM240202393161	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTANO 5, EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 167274	Escárcega	163,852.30	163,852.30	163,852.30	100.00	100.00
CAM240302420655	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1 EN EL EJIDO KILÓMETRO 36, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237009	Escárcega	265,519.04	263,187.65	263,187.65	100.00	100.00
CAM240302421392	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN EL EJIDO KILÓMETRO 74, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241275	Escárcega	108,560.95	108,560.95	108,560.95	100.00	100.00
CAM240202358093	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 34173	Escárcega	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00	100.00
CAM240202389161	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 146132	Escárcega	257,801.07	257,801.07	257,801.07	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO			
	FF	CR	R	MOD	PP		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		% AV. FINANCIERO		
						NOMBRE							
CAM240202391489	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 158598	Escárcega	327,704.50	327,704.50	100.00	100.00	
CAM240202391499	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 158653	Escárcega	130,273.18	130,273.18	100.00	100.00	
CAM240202392649	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAGUNA GRANDE - 165260	Escárcega	143,520.85	143,520.85	100.00	100.00	
CAM240302414899	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.4 EN ESCARCEGA. EJIDO EL HUIRO. - 202510	Escárcega	107,640.60	107,640.60	100.00	100.00	
CAM240302416289	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN Y RICARDO FLORES MAGÓN. - 210986	Escárcega	2,935,902.48	2,929,673.90	2,929,673.90	100.00	100.00
CAM240302416815	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA. EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 2 - 214278	Escárcega	107,640.60	107,640.60	100.00	100.00	
CAM240202359362	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 38656	Escárcega	1,313,675.22	1,313,675.22	1,313,675.22	100.00	100.00
CAM240202389806	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DEL HUIRO - 146709	Escárcega	257,801.07	257,801.07	257,801.07	100.00	100.00
CAM240202391224	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155166	Escárcega	86,848.76	86,848.76	86,848.76	100.00	100.00
CAM240202392841	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 166083	Escárcega	143,520.85	143,520.85	143,520.85	100.00	100.00
CAM240202393540	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168876	Escárcega	491,556.76	491,556.76	491,556.76	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302414727	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 201206	Escárcega	143,520.80	143,520.80	143,520.80	100.00	100.00
CAM240302414981	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4, DIVISIÓN DEL NORTE - 203141	Escárcega	394,682.20	393,097.37	393,097.37	100.00	100.00
CAM240302416174	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO GUADALAJARA - 210295	Escárcega	107,640.60	107,640.60	107,640.60	100.00	100.00
CAM240302416727	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO DON SAMUEL - 213746	Escárcega	179,401.00	179,401.00	179,401.00	100.00	100.00
CAM240302419634	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN SAN FRANCISCO KM. 5 - 231760	Escárcega	99,765.75	99,765.75	99,765.75	100.00	100.00
CAM240302420635	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO CHAN LAGUNA - 236883	Escárcega	143,520.85	142,427.37	142,427.37	100.00	100.00
CAM240302420701	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 237282	Escárcega	869,999.80	866,973.08	866,973.08	100.00	100.00
CAM240302421200	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 240265	Escárcega	108,560.95	108,560.95	108,560.95	100.00	100.00
CAM240302430555	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 294550	Escárcega	257,801.10	257,801.10	257,801.10	100.00	100.00
CAM240202391385	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 155974	Escárcega	86,848.78	86,848.78	86,848.78	100.00	100.00
CAM240202391882	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 160898	Escárcega	107,640.64	107,640.64	107,640.64	100.00	100.00
CAM240202392621	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO EL JOBAL - 165074	Escárcega	71,760.43	71,760.43	71,760.43	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202394310	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 172313	Escárcega	130,273.14	130,273.14	130,273.14	100.00	100.00
CAM240202394526	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE HARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 173202	Escárcega	489,617.40	489,617.40	489,617.40	100.00	100.00
CAM240202394785	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO, RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 174249	Escárcega	163,205.80	163,205.80	163,205.80	100.00	100.00
CAM240202394805	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174301	Escárcega	130,273.14	130,273.14	130,273.14	100.00	100.00
CAM240202394822	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 174358	Escárcega	86,848.76	86,848.76	86,848.76	100.00	100.00
CAM240202394927	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 7 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO. - 174797	Escárcega	151,985.33	151,985.33	151,985.33	100.00	100.00
CAM240302414138	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA 4, EN ESCARCEGA, EJIDO LA ASUNCIÓN. - 195760	Escárcega	143,520.80	143,520.80	143,520.80	100.00	100.00
CAM240302416387	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.4 EN ESCARCEGA, LOCALIDAD SANTA MARTHA. - 211495	Escárcega	35,880.20	35,880.20	35,880.20	100.00	100.00
CAM240302419093	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO LA LIBERTAD. - 228147	Escárcega	199,530.58	199,530.58	199,530.58	100.00	100.00
CAM240302419939	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1, EN EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 233521	Escárcega	199,139.30	199,139.30	199,139.30	100.00	100.00
CAM240302420610	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO.1 EN EL EJIDO RODOLFO FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 236741	Escárcega	232,329.20	232,329.20	232,329.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. AV. FISCO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202391493	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL LA CHIQUITA - 158613	Escárcega	71,760.43	71,760.43	71,760.43	100.00
CAM240202391510	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA - 158693	Escárcega	170,640.64	170,640.64	170,640.64	100.00
CAM240202391581	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 159043	Escárcega	107,640.64	107,640.64	107,640.64	100.00
CAM240202391818	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA ESPERANZA - 160241	Escárcega	71,760.43	71,760.43	71,760.43	100.00
CAM240202392160	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 162647	Escárcega	358,802.13	358,802.13	358,802.13	100.00
CAM240202392256	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 163102	Escárcega	107,640.64	107,640.64	107,640.64	100.00
CAM240202392338	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ NO. 3 - 163540	Escárcega	143,520.85	143,520.85	143,520.85	100.00
CAM240202392602	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 164996	Escárcega	499,803.15	499,803.15	499,803.15	100.00
CAM240202392612	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 165029	Escárcega	491,556.76	491,556.76	491,556.76	100.00
CAM240202392827	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 166029	Escárcega	143,520.85	143,520.85	143,520.85	100.00
CAM240202393132	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, RUTA NO 5, EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 167185	Escárcega	491,556.76	491,556.76	491,556.76	100.00
CAM240202394743	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 174106	Escárcega	163,205.80	163,205.80	163,205.80	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302414025	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, EJIDO KM TREINTA Y SEIS. - 194619	Escárcega	143,520.80	143,520.80	100.00	100.00
CAM240302416679	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO LUNA. - 213364	Escárcega	143,520.80	143,520.80	100.00	100.00
CAM240302419391	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA, EJIDO MIGUEL DE LA MADRID. - 230230	Escárcega	99,765.75	99,765.75	100.00	100.00
CAM240302419580	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO RODOLFO FIERROS. - 231527	Escárcega	99,765.75	99,765.75	100.00	100.00
CAM240302421263	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE LECHUGAL. - 240619	Escárcega	130,273.14	130,273.14	100.00	100.00
CAM240302421761	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1. EN EL EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243103	Escárcega	130,273.14	127,562.06	100.00	100.00
CAM240302432102	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 301100	Escárcega	903,764.09	901,355.18	100.00	100.00
CAM240202382131	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 114243	Escárcega	866,387.10	866,846.73	100.00	100.00
CAM240202391413	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSE DE LA CRUZ BLANCO. - 156102	Escárcega	86,848.78	86,848.78	100.00	100.00
CAM240202392032	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA - 161834	Escárcega	817,876.15	817,876.15	100.00	100.00
CAM240202392669	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS - 165430	Escárcega	71,760.43	71,760.43	100.00	100.00
CAM240202394726	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174061	Escárcega	86,848.76	86,848.76	100.00	100.00
CAM240302419612	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL. - 231639	Escárcega	99,765.75	99,765.75	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302439790	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Escárcega	2,745,221.00	2,743,263.00	2,743,263.00	100.00	100.00
CAM240202375240	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CAMPECHE - 81340 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 92488	Escárcega	2,534,627.63	2,534,627.63	2,534,627.63	100.00	100.00
CAM240202384275	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121029	Escárcega	549,285.92	549,285.92	549,285.92	100.00	100.00
CAM240202391422	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS. - 156156	Escárcega	86,848.78	86,848.78	86,848.78	100.00	100.00
CAM240202391937	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO LA VICTORIA - 161178	Escárcega	215,281.28	215,281.28	215,281.28	100.00	100.00
CAM240302416258	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA FLOR - 210815	Escárcega	107,640.60	107,640.60	107,640.60	100.00	100.00
CAM240302416832	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL GALLO. - 214400	Escárcega	107,640.60	107,640.60	107,640.60	100.00	100.00
CAM240302418682	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225564	Escárcega	325,586.83	324,817.25	324,817.25	100.00	100.00
CAM240302421360	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241140	Escárcega	108,560.95	108,560.95	108,560.95	100.00	100.00
CAM240302423380	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 1, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 254134	Escárcega	260,546.28	260,546.28	260,546.28	100.00	100.00
CAM240202359255	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 40568	Escárcega	446,385.96	446,385.96	446,385.96	100.00	100.00
CAM240202360394	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 42561	Escárcega	548,639.18	548,639.18	548,639.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISCO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202374602	ff1	2024				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 90527	Escárcega	2,388,062.72	1,192,836.43	1,192,836.43	100.00
CAM240202374602	ff2	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 146924	Escárcega	1,738,477.93	1,738,477.93	1,738,477.93	100.00
CAM240202389860	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO DOS - 161817	Escárcega	143,520.85	143,520.85	143,520.85	100.00
CAM240202392028	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 163342	Escárcega	107,640.64	107,640.64	107,640.64	100.00
CAM240202392301	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 164117	Escárcega	327,704.50	327,704.50	327,704.50	100.00
CAM240202392448	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 166094	Escárcega	143,520.85	143,520.85	143,520.85	100.00
CAM240202392843	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO.3 EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 173570	Escárcega	86,848.76	86,848.76	86,848.76	100.00
CAM240202394647	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 175205	Escárcega	238,834.09	238,834.09	238,834.09	100.00
CAM240202395048	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA SALSIPUEDES 1. - 184595	Escárcega	2,683,236.63	2,681,090.90	2,681,090.90	100.00
CAM240302412315	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA, EJIDO HARO. - 212809	Escárcega	143,520.80	143,520.80	143,520.80	100.00
CAM240302416578	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA, EJIDO FRANCISCO I. MADERO. - 214081	Escárcega	107,640.60	107,640.60	107,640.60	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302419164	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO NUEVO CAMPECHE. - 228635	Escárcega	99,765.75	99,765.75	99,765.75	100.00
CAM240302419547	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO BELEN. - 231355	Escárcega	99,765.75	99,765.75	99,765.75	100.00
CAM240302419773	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1. EN EL EJIDO BELEN. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 232541	Escárcega	298,709.00	298,709.00	298,709.00	100.00
CAM240302421412	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241409	Escárcega	65,136.57	65,136.57	65,136.57	100.00
CAM240302421644	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, EL CARACOL. - 242540	Escárcega	86,849.03	86,849.03	86,849.03	100.00
CAM18180201083011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES	Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escárcega Cm - 113568	Escárcega	2,037,616.62	2,037,616.62	155,046.28	7.61
CAM18180201083011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM. - 263851	Escárcega	491,277.95	491,277.95	475,549.84	96.80
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	Escárcega	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	Escárcega	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	Escárcega	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90
CAM18180201083049	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	Escárcega	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91
CAM18180201083038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	Escárcega	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,375.55	66.99

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	Escárcega	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM240302443739	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	Calakmul	140,000.00	139,999.99	100.00	100.00
CAM240302426238	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA - 273216	Calakmul	663,390.00	662,189.07	30.00	0.00
CAM240302426245	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 273243	Calakmul	568,620.00	170,454.58	29.98	0.00
CAM240302434894	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314435	Calakmul	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302434839	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314250	Calakmul	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302433809	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 309367	Calakmul	3,400,000.00	3,399,400.11	30.00	0.00
CAM240302433375	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307235	Calakmul	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302433380	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307249	Calakmul	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302433411	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307382	Calakmul	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302424421	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 263727	Calakmul	808,500.00	807,679.63	30.00	0.00
CAM240302428098	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 283365	Calakmul	839,429.50	839,070.25	76.98	85.00
CAM240302420147	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BEL HA - 234660	Calakmul	1,876,120.00	1,876,120.00	29.99	0.00
CAM240302434182	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE SELLO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUIIL - 311341	Calakmul	2,930,026.68	2,928,618.38	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302415474	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 120M3 EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 206814	Calakmul	1,200,000.00	1,200,000.00	926,209.85	77.18	60.00
CAM240302428398	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, EN LA COLONIA JARDINES - 285084	Calakmul	1,218,429.90	1,218,429.90	364,368.80	29.90	10.00
CAM240302434451	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 312705	Calakmul	3,300,000.00	3,295,733.30	988,719.99	30.00	0.00
CAM240302428568	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA BELLAVISTA - 285862	Calakmul	1,659,290.00	1,654,417.09	496,325.13	30.00	0.00
CAM240302434929	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314585	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302435916	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 319234	Calakmul	1,200,000.00	1,200,000.00	358,098.89	29.84	0.00
CAM240302428934	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUÁRTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC - 287578	Calakmul	1,125,672.00	1,125,672.00	337,405.10	29.97	0.00
CAM240302426191	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMITROFE - 272973	Calakmul	297,577.80	297,577.80	89,152.80	29.96	0.00
CAM240302426215	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 273097	Calakmul	1,066,162.50	1,065,077.11	319,523.13	30.00	0.00
CAM240302422707	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUJAS - 247643	Calakmul	1,848,000.00	1,846,465.55	553,939.66	30.00	0.00
CAM240302422923	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 249029	Calakmul	1,100,000.00	1,100,000.00	329,409.87	29.95	10.00
CAM240302429759	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 291250	Calakmul	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO						
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
CAM240302431746	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, COLONIA FUNDADORES - 299873	Calakmul	478,771.92	478,771.92	143,536.96	29.98	0.00
CAM240302427437	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 280189	Calakmul	990,698.35	990,698.35	771,206.07	77.84	66.67
CAM240302423450	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 256574	Calakmul	924,000.00	924,000.00	276,997.16	29.98	0.00
CAM240302423580	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVILITO - 257535	Calakmul	1,848,000.00	1,848,000.00	553,583.12	29.96	5.00
CAM240302423609	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 258020	Calakmul	1,386,000.00	1,386,000.00	415,653.54	29.99	5.00
CAM240302430068	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 292591	Calakmul	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM240302423118	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 251014	Calakmul	687,500.00	687,500.00	206,009.28	29.96	0.00
CAM240302423145	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN - 251349	Calakmul	1,039,500.00	1,039,500.00	311,548.65	29.97	0.00
CAM240302433243	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306615	Calakmul	86,026.76	86,026.76	25,792.54	29.98	0.00
CAM240302433252	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306649	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302433325	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306990	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302436481	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321585	Calakmul	449,331.00	449,331.00	134,736.50	29.99	0.00
CAM240302436497	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321666	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302436569	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322079	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302428764	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 286797	Calakmul	2,500,000.00	2,500,000.00	749,858.48	29.99	10.00
CAM240302433439	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307481	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302433490	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307766	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302436608	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322364	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302436620	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322471	Calakmul	86,026.76	86,026.76	25,792.54	29.98	0.00
CAM240302436658	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322726	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302433527	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307881	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302433530	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 307891	Calakmul	1,130,606.10	1,130,606.10	355,842.67	31.47	0.00
CAM240302433572	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 308089	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302418580	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 225009	Calakmul	700,000.00	700,000.00	691,047.00	98.72	95.00
CAM240302425811	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 270993	Calakmul	805,545.00	805,545.00	241,436.93	29.97	0.00
CAM240302433749	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 308930	Calakmul	2,222,000.00	2,221,848.03	666,554.41	30.00	0.00
CAM240302434505	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 312875	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302434585	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313283	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM240302434629	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313431	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98 0.00
CAM240302434679	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313608	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98 0.00
CAM240302434979	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314886	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98 0.00
CAM240302435022	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 315081	Calakmul	1,607,869.16	1,607,869.16	482,048.18	29.98 0.00
CAM240302432437	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 302642	Calakmul	1,518,374.34	1,518,374.34	455,079.53	29.97 0.00
CAM240302435129	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315635	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98 0.00
CAM240302432590	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 303498	Calakmul	1,553,473.04	1,552,716.81	465,815.04	30.00 0.00
CAM240302432675	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 304040	Calakmul	2,000,000.00	1,998,849.78	599,654.93	30.00 0.00
CAM240302415612	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE 25 M3 EN LA LOCALIDAD DE XBONIL - 207505	Calakmul	1,800,000.00	1,800,000.00	1,701,774.09	94.54 90.00
CAM240302427264	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 279121	Calakmul	1,614,775.47	1,613,969.72	484,190.92	30.00 0.00
CAM240302432747	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304300	Calakmul	86,026.76	86,026.76	25,792.54	29.98 0.00
CAM240302424471	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 263928	Calakmul	880,000.00	880,000.00	263,755.96	29.97 0.00
CAM240302432818	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304572	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98 0.00
CAM240302436114	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320059	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98 0.00
CAM240302416360	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 211360	Calakmul	947,700.00	946,237.95	749,277.45	79.18 70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
						TIPO RECURSO	% AV. FINANCIERO				MODIFICADO	PAGADO	AV. FISICO	
CAM240302425336	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES ZONA LIMITROFE - 268575	Calakmul	250,000.00	250,000.00	74,939.31	29.98	0.00
CAM240302433120	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306075	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302433135	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306113	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302433185	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306359	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302433204	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306476	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302433214	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306527	Calakmul	51,616.06	51,616.06	15,475.52	29.98	0.00
CAM240302436402	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321256	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302436405	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321266	Calakmul	68,821.41	68,821.41	20,634.03	29.98	0.00
CAM240302436458	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321482	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302416446	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 211959	Calakmul	1,650,000.00	1,650,000.00	1,246,342.47	75.54	60.00
CAM240302416463	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 212074	Calakmul	1,650,000.00	1,649,100.20	1,370,045.42	83.08	75.00
CAM240302435153	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315741	Calakmul	86,026.76	86,026.76	25,792.54	29.98	0.00
CAM240302436181	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320286	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00
CAM240302436203	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320399	Calakmul	86,026.76	86,026.76	25,792.54	29.98	0.00
CAM240302436286	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320778	Calakmul	34,410.70	34,410.70	10,317.02	29.98	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202384163	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	924,000.00	924,000.00	821,816.80	88.94	90.00
						CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 120736						
CAM240202377367	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	1,375,000.00	1,375,000.00	1,234,268.31	89.76	89.00
						REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 99614						
CAM240202382819	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114811						
CAM240202377609	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	1,210,000.00	1,209,258.47	1,209,258.47	100.00	100.00
						REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE QUICHÉ DE LAS PALMAS - 100271						
CAM240202385112	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	693,000.00	693,000.00	207,670.64	29.97	30.00
						CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 122830						
CAM240202385845	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	924,000.00	924,000.00	277,024.40	29.98	0.00
						CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 126128						
CAM240202385349	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	924,000.00	924,000.00	276,925.46	29.97	0.00
						CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 125016						
CAM240102344287	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	2,116,000.00	2,116,000.00	2,002,460.78	94.63	85.00
						CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 17621						
CAM240202371732	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	1,512,500.00	1,512,500.00	1,510,886.56	99.89	85.00
						REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 83343						
CAM240202369683	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	1,119,250.00	1,119,250.00	997,042.88	89.08	85.00
						REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES - 76712						
CAM240202386047	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	Calakmul	907,500.00	906,267.91	271,880.37	30.00	20.00
						REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 127132						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202393114	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 167116	Calakmul	2,200,000.00	2,200,000.00	1,964,079.25	89.28	85.00
CAM240202385959	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL - 126737	Calakmul	726,000.00	726,000.00	646,559.96	89.06	85.00
CAM240202363743	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54732	Calakmul	229,680.00	114,840.00	114,840.00	100.00	100.00
CAM240202376996	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO - 100003	Calakmul	1,210,000.00	1,207,716.31	1,207,716.31	100.00	100.00
CAM240202386302	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 128400	Calakmul	635,250.00	635,250.00	602,581.35	94.86	40.00
CAM240202372267	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 84644	Calakmul	687,500.00	686,247.79	686,247.79	100.00	100.00
CAM240202374128	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 90725	Calakmul	1,210,000.00	1,209,746.84	1,209,746.84	100.00	100.00
CAM240202377747	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - 100622	Calakmul	831,875.00	831,297.91	831,297.91	100.00	100.00
CAM240202372351	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 84926	Calakmul	1,058,750.00	1,058,750.00	991,052.25	93.61	85.00
CAM240202371527	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE - 82545	Calakmul	1,375,000.00	1,373,569.37	1,373,569.37	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202391942	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 161215	Calakmul	100,000.00	100,000.00	77,967.75	77.97	70.00
CAM240202384560	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE - 121980	Calakmul	1,386,000.00	1,386,000.00	1,191,031.11	85.93	85.00
CAM240202377797	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 100779	Calakmul	756,250.00	756,250.00	226,636.36	29.97	29.00
CAM240202370330	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 76777	Calakmul	1,210,000.00	1,210,000.00	1,122,721.44	92.79	85.00
CAM240202358731	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 36347	Calakmul	922,770.00	922,768.35	922,768.35	100.00	100.00
CAM240102344377	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 18141	Calakmul	2,116,000.00	2,116,000.00	1,793,789.34	84.77	95.00
CAM240102344422	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 18363	Calakmul	2,116,000.00	2,116,000.00	868,027.54	41.02	40.00
CAM240102344459	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 18577	Calakmul	2,116,000.00	2,116,000.00	2,012,452.14	95.11	95.00
CAM240202378067	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 101483	Calakmul	825,000.00	825,000.00	720,922.06	87.38	70.00
CAM240302422901	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248905	Calakmul	120,000.00	119,993.67	119,993.67	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. AV. FISICO
	FF	CR	R	MOD	PP		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM240202371954	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE BECÁN - 82055	1,372,870.65	1,372,870.65	100.00
CAM240302417001	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 215535	1,199,225.41	1,199,225.41	100.00
CAM240302417541	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 218869	355,842.67	355,842.67	100.00
CAM240302418523	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL DÍA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 224673	173,854.39	173,854.39	100.00
CAM240202372104	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS - 84324	1,511,057.44	1,511,057.44	100.00
CAM240302417576	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ - 219128	975,573.71	975,573.71	100.00
CAM240302441693	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ZOH-LAGUNA.	400,000.00	198,685.74	50.00
CAM240302441638	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	1,052,194.32	315,493.14	30.03
CAM240302441638	ff2	2024	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766	1,237,500.00	1,235,939.55	100.00
CAM230202228955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944	1,647,026.31	1,647,026.30	100.00
CAM240202400399	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de calles en la cabecera municipal	497,387.70	497,387.70	100.00
CAM240302426594	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275027	569,810.17	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	% AV. FINANCIERO	
CAM240302426695	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275460	Candelaria	573,715.89	0.00	0.00	0.00
CAM240302426738	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275619	Candelaria	572,599.97	0.00	0.00	0.00
CAM240302426754	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275740	Candelaria	1,072,543.74	0.00	0.00	0.00
CAM240302419099	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 228198	Candelaria	690,095.09	0.00	0.00	0.00
CAM240202382895	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 115087	Candelaria	5,377,845.52	5,362,130.15	52.16	31.87
CAM240102343345	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CALLE 16 ENTRE 13 Y AV. EL MALECON EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 10075	Candelaria	1,699,086.94	1,690,996.61	100.00	100.00
CAM240102344161	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16652	Candelaria	1,351,168.65	1,349,850.91	91.30	43.00
CAM240202367602	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 67798	Candelaria	1,358,422.13	1,371,335.59	60.96	44.00
CAM240202373236	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87692	Candelaria	1,382,414.41	1,380,839.19	64.92	50.00
CAM240202382534	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0036 - 115238	Candelaria	674,111.08	667,833.69	30.00	0.00
CAM240202383644	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 006A - 117395	Candelaria	1,887,510.98	1,869,934.29	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FÍSICO
						TIPO RECURSO				APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM24020238598	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 126971	Candelaria	333,284.00	143,028.00	143,028.00	100.00
CAM24020237377	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87640	Candelaria	1,358,422.13	1,355,221.65	1,355,221.65	100.00
CAM240202368517	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 71167	Candelaria	2,838,890.46	2,833,741.40	2,833,741.40	100.00
CAM240102343338	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10027	Candelaria	1,712,435.98	1,705,246.14	1,207,891.77	70.83
CAM240102343343	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10051	Candelaria	1,709,646.18	1,702,248.59	1,206,982.51	70.91
CAM240202385025	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 038A - 122463	Candelaria	1,213,399.92	1,202,100.60	360,630.18	30.00
CAM240202385065	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 0322 - 122615	Candelaria	134,822.22	133,566.75	40,070.03	30.00
CAM240102343344	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10065	Candelaria	2,176,749.18	2,168,932.60	1,414,398.91	65.21
CAM240102343331	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9964	Candelaria	2,604,685.08	2,593,982.98	2,593,982.98	100.00
CAM240102343215	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CALLE 31 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8A EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 9072	Candelaria	4,727,339.76	4,710,410.20	4,620,037.16	98.08
CAM240102343326	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 9945	Candelaria	1,903,231.20	1,878,613.11	563,583.93	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240202385118	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0040 - 122848	Candelaria	674,111.08	667,833.69	200,350.11	30.00	0.00
CAM240102343334	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA CALLE 35 A ENTRE CALLE 16A Y 18 A CALLE 35B ENTRE CALLE 16 A Y 18A CALLE 16 A ENTRE CALLE 35A Y 37 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 Y 040 - 9988	Candelaria	3,898,587.22	3,893,624.95	2,411,490.09	61.93	41.00
CAM240102344047	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15862	Candelaria	1,134,987.81	1,123,340.46	845,409.18	75.26	65.00
CAM240102344049	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15871	Candelaria	1,097,046.53	1,085,522.93	997,944.32	91.93	88.00
CAM240102344051	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15877	Candelaria	1,129,966.17	1,123,297.95	1,038,179.08	92.42	67.00
CAM240102344055	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15890	Candelaria	1,156,190.29	1,147,622.38	679,916.99	59.25	42.00
CAM240102344145	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16571	Candelaria	1,400,827.09	1,396,049.92	1,396,049.92	100.00	100.00
CAM240202385441	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 125811	Candelaria	1,483,044.34	1,469,234.10	440,770.23	30.00	0.00
CAM240102344155	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16629	Candelaria	1,355,632.33	1,351,591.16	1,351,591.16	100.00	100.00
CAM240102344159	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16643	Candelaria	1,355,074.37	1,352,064.13	939,325.60	69.47	86.00
CAM240102344176	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16767	Candelaria	1,408,406.69	1,402,971.34	1,402,971.34	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102344174	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16749	Candelaria	1,565,258.21	912,000.71	58.43	40.91
CAM240102344154	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16619	Candelaria	1,355,074.37	1,126,641.87	83.27	76.00
CAM240102344037	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 15806	Candelaria	3,669,969.00	3,323,450.36	90.69	86.49
CAM240202381245	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 111487	Candelaria	7,165,847.68	5,929,283.53	82.90	75.98
CAM240202380160	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108897	Candelaria	1,122,760.14	651,188.47	58.34	40.00
CAM2402023801074	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 109878	Candelaria	1,092,072.34	628,076.17	57.98	40.00
CAM240202380825	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110331	Candelaria	1,104,905.42	719,336.95	65.52	50.00
CAM240202367385	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TABLON DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 67090	Candelaria	1,389,109.93	842,621.31	60.80	44.00
CAM240202373594	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87038	Candelaria	1,339,451.49	797,472.10	62.73	47.00
CAM240202373769	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87618	Candelaria	1,379,066.65	833,361.08	60.54	44.00
CAM240202373094	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87148	Candelaria	1,357,864.17	798,563.56	58.92	41.00
CAM240202368616	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 71532	Candelaria	560,000.00	558,583.22	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240102344204	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16984	Candelaria	1,360,096.01	1,357,367.38	1,357,367.38	100.00
CAM240202367359	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 66988	Candelaria	1,374,602.97	1,401,639.37	829,662.24	59.19
CAM240102344211	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17010	Candelaria	1,377,392.77	1,372,446.95	1,372,446.95	100.00
CAM240202373745	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87577	Candelaria	1,392,427.69	1,389,192.45	1,231,490.56	88.65
CAM240202385933	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 128370	Candelaria	1,140,056.90	1,140,056.90	583,852.39	51.21
CAM240202380096	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BALANCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108815	Candelaria	1,116,622.58	1,108,742.56	332,622.77	30.00
CAM240202380775	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110212	Candelaria	1,088,166.62	1,083,947.45	650,845.33	60.04
CAM240202373699	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87370	Candelaria	1,392,457.69	1,387,977.04	830,049.66	59.80
CAM240202373623	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87090	Candelaria	1,349,494.77	1,348,270.32	1,098,402.65	81.47
CAM240202368361	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 72858	Candelaria	2,475,850.49	2,468,634.78	2,468,634.78	100.00
CAM240202380152	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL FANTASMA LOS CHILEROS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108877	Candelaria	1,093,186.26	1,086,013.37	654,644.71	60.28
CAM240202381186	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110152	Candelaria	1,095,978.06	1,089,866.40	326,959.92	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO			
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO		MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202385082	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 122689	Candelaria	134,822.22	133,566.75	40,070.03	30.00	0.00
CAM240202385637	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 124776	Candelaria	2,157,155.39	2,137,067.74	641,120.32	30.00	0.00
CAM240202385426	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA AGEB 0341 - 125653	Candelaria	1,617,866.52	1,602,800.85	480,840.25	30.00	0.00
CAM240202385474	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 126115	Candelaria	1,483,044.34	1,469,234.10	440,770.23	30.00	0.00
CAM240202364431	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 58482	Candelaria	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	100.00	98.00
CAM240102343335	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10011	Candelaria	1,731,964.58	1,722,371.11	1,722,371.11	100.00	100.00
CAM240102343341	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10048	Candelaria	1,715,783.74	1,710,865.15	1,113,171.96	65.06	50.00
CAM240102343333	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9973	Candelaria	2,838,890.46	2,824,777.77	2,824,777.77	100.00	100.00
CAM240102343329	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394. - 9952	Candelaria	4,073,719.15	4,048,420.08	2,593,651.46	64.07	30.00
CAM240102344052	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15883	Candelaria	1,132,755.97	1,127,496.61	856,909.16	76.00	66.00
CAM240102344133	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16507	Candelaria	2,854,394.87	2,849,337.52	2,378,330.03	83.47	75.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
						TIPO RECURSO	NOMBRE		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO	
CAM240102344212	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17021	Candelaria	2,902,937.39	2,897,039.04	2,897,039.04	100.00	100.00
CAM240102344149	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16585	Candelaria	1,342,241.29	1,340,913.42	1,340,913.42	100.00	100.00
CAM240102344151	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16593	Candelaria	1,346,704.97	1,343,417.27	1,343,417.27	100.00	100.00
CAM240102344171	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16717	Candelaria	1,570,837.81	1,569,120.70	1,493,609.67	95.19	90.91
CAM240102350090	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	Adquisición de equipo de aire acondicionado para diversas áreas del ayuntamiento	Candelaria	50,000.00	141,402.99	36,051.17	25.50	50.00
CAM240102350085	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	Adquisición de equipo de cómputo para diversas áreas del ayuntamiento	Candelaria	372,516.97	765,389.22	365,575.21	47.76	75.00
CAM240302442361	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	Material Táctico y Uniformes para el área de Seguridad Pública del Municipio de Candelaria (Adquisición)	Candelaria	768,384.00	1,162,552.00	1,162,552.00	100.00	100.00
CAM240302442394	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA EN COLONIA SAN ISIDRO	Seybaplaya	158,305.20	158,305.20	158,305.20	100.00	100.00
CAM240302442371	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	1,029,412.30	1,029,412.30	1,029,412.30	100.00	100.00
CAM240202356611	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SEYBAPLAYA EN LA COLONIA GUADALUPE CALLE 39 - 20479	Seybaplaya	1,438,495.10	1,438,426.09	1,438,426.09	100.00	100.00
CAM240102345266	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FRUTALES CALLE 4 - 24291	Seybaplaya	1,116,192.98	1,115,943.90	1,115,943.90	100.00	100.00
CAM240102345072	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE 13 - 22914	Seybaplaya	1,873,328.95	1,869,553.78	1,869,553.78	100.00	100.00
CAM240102343096	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA LA JIMBA CALLE 21 Y CALLE 3 - 7490	Seybaplaya	2,798,281.13	2,798,280.31	2,798,280.31	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240102345330	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDA DE VILLAMADERO VARIAS CALLES - 24660	Seybaplaya	800,434.05	799,685.08	799,685.08	100.00	100.00
CAM240102344992	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA CARMELITITA - 22140	Seybaplaya	319,130.34	317,969.85	317,969.85	100.00	100.00
CAM240102344955	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLAMADERO CALLE 21 - 21801	Seybaplaya	1,797,488.63	1,795,913.88	1,795,913.88	100.00	100.00
CAM240202386151	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE 13 - 128849	Seybaplaya	392,570.58	391,273.86	391,273.86	100.00	100.00
CAM240202371763	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 81488	Seybaplaya	1,790,440.90	1,790,380.28	1,790,380.28	100.00	100.00
CAM240302408148	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN - 24498	Seybaplaya	667,092.72	667,092.72	667,092.72	100.00	100.00
CAM240202355546	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE DEL CAMPO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 10901	Seybaplaya	922,860.62	922,860.62	922,860.62	100.00	100.00
CAM240202355861	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE CALLE 37 - 24402	Seybaplaya	838,199.21	838,199.21	838,199.21	100.00	100.00
CAM240302442438	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE CALLE 11 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	3,204,974.57	3,204,974.57	3,204,974.57	100.00	100.00
CAM240202396574	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 16 ENTRE 17 Y 19 DEL BARRIO DE SAN PASTOR, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	Dzitbalché	228,668.18	226,658.12	226,658.12	100.00	100.00
CAM240202396857	ff1	2024	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 15-A ENTRE 19 Y 24 DEL BARRIO PULYAXCHE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE.	Dzitbalché	495,328.43	492,624.30	492,624.30	100.00	100.00
CAM240302427783	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA CONALEP, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 282070	Dzitbalché	1,398,946.47	1,398,946.47	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO	RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		
CAM240302428040	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283056	Dzitbalché	668,707.16	668,707.16	0.00	0.00	0.00
CAM240302428046	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN FELIPE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283075	Dzitbalché	463,193.79	463,193.79	0.00	0.00	0.00
CAM240302428140	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD YAXHALTUN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283513	Dzitbalché	622,322.36	622,322.36	0.00	0.00	0.00
CAM240302427622	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 281151	Dzitbalché	1,368,949.48	1,368,949.48	0.00	0.00	0.00
CAM240302426500	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS SIN AGEB EN LAS LOCALIDADES SAN MANUEL, CALAK TUNICH Y COLONIA COCA COLA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 274653	Dzitbalché	311,150.31	311,150.31	0.00	0.00	0.00
CAM240302426665	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 31 EN EL BARRIO SAN FELIPE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 275327	Dzitbalché	322,224.58	322,224.58	0.00	0.00	0.00
CAM240102342784	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 4668	Dzitbalché	575,334.97	575,334.96	575,334.96	100.00	100.00
CAM240302427861	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 282351	Dzitbalché	1,216,318.63	1,216,318.63	0.00	0.00	0.00
CAM240202359295	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 27 POR CARRETERA FEDERAL EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 40712	Dzitbalché	660,762.83	658,547.82	658,547.82	100.00	100.00
CAM240202388145	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, SAN FELIPE TRAMO 2, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD LA FINCA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 143329	Dzitbalché	886,509.86	885,930.13	885,930.13	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FÍSICO
						TIPO	RECURSO			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202364141	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO SAN PEDRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 55831	Dzitbalché	1,733,172.82	1,732,770.34	1,732,770.34	100.00
CAM240102345134	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO A BLANCA FLOR, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD LOS PRIMOS, MUNICIPIO DZITBALCHE - 23327	Dzitbalché	877,088.06	876,778.46	876,778.46	100.00
CAM240202386149	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 128824	Dzitbalché	516,782.23	511,693.45	511,693.45	100.00
CAM240202392314	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 163405	Dzitbalché	1,064,279.86	1,063,488.89	1,063,488.89	100.00
CAM240202395242	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS SIN AGE EN LAS LOCALIDADES EL PUENTE MOTEL Y DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 176232	Dzitbalché	308,497.70	307,745.46	307,745.46	100.00
CAM240202359680	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA DE LA 18 ENTRE 15 Y 17 EN EL BARRIO ALAMEDA, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 42320	Dzitbalché	467,141.67	466,050.62	466,050.62	100.00
CAM240102344842	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 25 EN LA LOCALIDAD CALAK TUNICH, MUNICIPIO DZITBALCHE - 20942	Dzitbalché	1,876,709.98	1,875,819.92	1,875,819.92	100.00
CAM240202382178	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 31 A EN LA LOCALIDAD LOS FLAMBOYANES, MUNICIPIO DZITBALCHE - 114355	Dzitbalché	358,838.44	357,824.56	357,824.56	100.00
CAM240202360592	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 24 EN EL BARRIO SAN ROQUE, LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 46027	Dzitbalché	2,159,866.11	2,158,696.87	2,158,696.87	100.00
CAM240202362072	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19 ENTRE 16 Y 18 EN EL BARRIO SAN PASTOR, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 50821	Dzitbalché	927,064.02	925,604.20	925,604.20	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		AV.
						TIPO	NOMBRE	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240202360094	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 EN EL BARRIO SANTA ROSALIA, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 41339		Dzitbalché	966,078.64	966,946.49	966,946.49	100.00
CAM240202379079	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14 LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 104121		Dzitbalché	774,746.46	774,746.46	773,622.35	99.85
CAM240102345004	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO DZITBALCHE - 22273		Dzitbalché	875,156.65	874,100.18	874,100.18	100.00
CAM240202385315	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, NOHWITZ, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD SAN JOAQUIN DE MOSON, MUNICIPIO DZITBALCHE - 124880		Dzitbalché	1,845,626.15	1,844,858.12	1,844,858.12	100.00
CAM240202377054	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 100186		Dzitbalché	1,840,650.52	1,832,860.07	1,832,860.07	100.00
CAM240302420617	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD NIÑO DE ATOCHA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 236767		Dzitbalché	595,800.00	594,704.62	594,704.62	100.00
CAM240302412427	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 185439		Dzitbalché	547,142.71	546,481.37	546,481.37	100.00
CAM240302413729	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 A EN EL BARRIO KONCHEN, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192449		Dzitbalché	1,364,753.27	1,363,879.77	1,363,879.77	100.00
CAM240302413794	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193187		Dzitbalché	578,227.87	577,688.92	577,688.92	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			AV. FISICO			
	FF	CR	R	MOD	PP		TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO		MODIFICADO	PAGADO	% AV. FINANCIERO
CAM240302418557	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 26 EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 224899	Dzitbalché	264,038.84	263,142.79	263,142.79	100.00	100.00
CAM240302413740	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 14 EN EL BARRIO SAN PASTOR, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192508	Dzitbalché	443,011.75	442,550.76	442,550.76	100.00	100.00
CAM240302413749	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS SIN AGEB EN LAS LOCALIDADES LOS FLAMBOYANES, SAN MANUEL, LA HUERTA PARADERO TURISTICO Y NINGUNO, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192549	Dzitbalché	368,748.51	368,577.30	368,577.30	100.00	100.00
CAM240302413831	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193294	Dzitbalché	1,840,649.92	1,839,247.73	1,839,247.73	100.00	100.00
CAM240302412967	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 23 EN EL BARRIO KONCHEN, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 188049	Dzitbalché	260,625.10	260,229.49	260,229.49	100.00	100.00
CAM240302413814	ff1	2024	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193236	Dzitbalché	414,662.28	412,839.57	412,839.57	100.00	100.00
CAM240202398857	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27-A POR CALLE 16 EN EL BARRIO SAN PEDRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE.	Dzitbalché	277,483.28	274,301.94	274,301.94	100.00	100.00
CAM240202396624	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS CON NOMBRES DE BARRIOS Y NÚMEROS DE CALLE EN LENGUA MAYA EN DIFERENTES PUNTOS, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE.	Dzitbalché	742,103.41	741,557.41	741,557.41	100.00	100.00
CAM240302439440	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN LA CALLE 19 ENTRE 24 Y 26 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DEL BARRIO PULYAXCHE LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE	Dzitbalché	133,186.14	133,100.95	133,100.95	100.00	100.00
CAM240302439539	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL POZO COLONIAL EN LA CALLE 23 POR 20-A COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE.	Dzitbalché	540,317.05	539,928.91	539,928.91	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2024

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV. FINANCIERO	AV. FISICO
						TIPO RECURSO				MODIFICADO	PAGADO		

CAM240302402999	ff1	2024	33	I	5	FEDERALES		INSTALACIÓN DE SEÑALES DE CONTROL DE TRAFICO(SEMAFOROS), LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE	Dzitbalché	1,299,375.58	1,263,387.91	100.00	100.00
-----------------	-----	------	----	---	---	-----------	--	--	------------	--------------	--------------	--------	--------

NOTA:
Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0.28736	0.19531	0	N/D
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	2.87356	3.125	3.02457	103.32
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	96.83908	96.67969	96.97543	100.31
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	100	100	75	75
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	Trimestral	Porcentaje	33.73494	0	0	N/D
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios.	Trimestral	Porcentaje	65.69951	65.69957	65.21208	99.26
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	27.77778	27.77778	0	0
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	31.91489	31.91489	78.7234	246.67
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	20	20	11.11111	55.56
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	10.6383	10.6383	9.7561	91.71
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	19.35484	19.35484	2.5	12.92

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	10.20408	10.20408	0	0
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	10.20408	14.28571	32.65306	228.57
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	12.2449	16.32653	42.85714	262.5
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (LIFE'S) para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	Porcentaje	74.99997	74.99997	74.99999	100
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	Porcentaje	20.98337	20.98337	20.23241	96.42
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	Porcentaje	100	100	98.56115	98.56
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	Porcentaje	2.66665	2.66665	2.45613	92.11
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	Trimestral	Porcentaje	25.18881	25.18881	20.50611	81.41
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	Trimestral	Porcentaje	100	100	156.917	156.92

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	Trimestral	Porcentaje	51.81818	51.81818	94.59459	182.55
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	Trimestral	Porcentaje	74.81119	74.81119	79.49389	94.11
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	Trimestral	Porcentaje	98.47328	98.47328	99.95047	101.5
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	Trimestral	Porcentaje	1.52672	1.52672	0.04953	3.24
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	Porcentaje	19.14382	19.14382	14.23055	74.33
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	Trimestral	Porcentaje	86.96364	86.96364	224.80786	258.51
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	Porcentaje	100	100	83.20693	83.21
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	Trimestral	Porcentaje	47.33741	47.33741	8.64552	18.26
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	Porcentaje	100	100	38.8	38.8
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	Porcentaje	72.83951	72.83951	53.33333	73.22
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	Porcentaje	100	100	83.20693	83.21
2024	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	73.35922	73.35922	54.00477	73.62
2024	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	50	53.57143	53.57143	100
2024	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	41.37931	44.64286	44.64286	100
2024	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	8.62069	1.78571	1.78571	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
2024	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	75	75	71.46461	95.29
2024	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	90.47619	88	65.51724	74.45
2024	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	9.52381	12	34.48276	34.8
2024	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	75	75	56.4827	75.31
2024	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	85	85	73.91304	86.96
2024	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	15	15	26.08696	57.5
2024	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	70.1891	70.1891	61.57355	87.73
2024	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	69.76744	71.42857	71.42857	100
2024	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	27.90698	26.37363	26.53061	99.41
2024	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	2.32558	2.1978	2.04082	107.69
2024	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	66.66667	59.27681	66.59805	112.35
2024	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	46.875	46.875	46.875	100
2024	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	40.625	53.125	53.125	100
2024	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	12.5	0	0	100
2024	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	74.3054	75	74.78252	99.71
2024	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	74.99998	74.99998	74.99998	100
2024	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	60.27397	60.27397	52.05479	86.36
2024	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	36.9863	36.9863	46.57534	79.41

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	2.73973	2.73973	1.36986	200
2024	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	74.99999	74.99999	72.09904	96.13
2024	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	74.99999	74.99999	74.99999	100
2024	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	69.11765	69.11765	85.71429	124.01
2024	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	26.47059	26.47059	14.28571	185.29
2024	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	4.41176	4.41176	0	N/D
2024	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	74.99995	74.99995	44.12194	58.83
2024	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	74.99995	74.99995	74.99995	100
2024	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	25	25	20	80
2024	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	75	75	80	93.75
2024	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	74.99997	74.99997	73.6316	98.18

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	74.99997	74.99997	74.99997	100
2024	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	69.65174	69.65174	79.0393	113.48
2024	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	28.85572	28.85572	19.65066	146.84
2024	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	1.49254	1.49254	1.31004	113.93
2024	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	42.15694	42.15694	20.68612	49.07
2024	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	60.9375	60.9375	78.63248	129.04
2024	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	39.0625	39.0625	21.36752	182.81
2024	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	75	75	69.28372	92.38
2024	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75.00001	75.00001	75.00001	100
2024	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	80.45977	80.45977	80	99.43

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	19.54023	19.54023	20	97.7
2024	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	66.66667	66.66667	64.21133	96.32
2024	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	41.66667	38.46154	41.66667	108.33
2024	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	58.33333	61.53846	58.33333	105.49
2024	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
2024	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	75	75	60.6541	80.87
2024	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	75.00003	75.00003	75.00003	100
2024	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	38.70968	39.28571	27.58621	70.22
2024	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	58.06452	57.14286	68.96552	82.86
2024	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	3.22581	3.57143	3.44828	103.57

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2024	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	74.99999	74.99999	68.25307	91
2024	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	74.99999	74.99999	74.99999	100

NOTA:
Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

4 - Champotón



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

116,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez

Coordinador de la Evaluación

L.C. Diana del Carmen Zetina Salas

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en Champotón, Campeche en el Ejercicio Fiscal 2023, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en Champotón, Campeche en 2023, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo FISM 2023 VF.pdf	Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Evaluación integral	Informe final Champoton FISM 2023 VF.pdf	Informe Final de la Evaluación del FAISMUN
Anexos	NOR_01_14_011 Champoton FISM c firmas VF.pdf	Formato para la Difusión de los resultados de las Evaluaciones
Términos de Referencia	TDR_ED_FAISMUN Champoton.pdf	Para cumplir con los objetivos de la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Inf



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

4 - Champotón



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

114,750.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez

Coordinador de la Evaluación

L.C. Diana del Carmen Zetina Salas

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño y la pertinencia de los principales procesos de gestión y los resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondiente al ejercicio fiscal 2023, con base en la información entregada por el Municipio.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El FORTAMUNDF es uno de los ocho fondos de aportaciones federales establecidos en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y que están previstos en el Ramo General 33 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. En el año 2023 al Municipio de Champotón, Campeche, le correspondió 69,462,213 pesos de recursos del FORTAMUNDF, que representan el 8.4% de los recursos que el Estado de Campeche distribuyó entre sus municipios.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Los recursos fueron ministrados al municipio en forma completa y oportuna por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. El programa sectorial al que se encuentra alineado el FORTAMUNDF, es el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) mediante el objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal: ¿Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles¿; estrategia prioritaria 4.2 ¿Analizar las haciendas públicas de las entidades federativas y municipios, y brindarles apoyo técnico para el fortalecimiento de sus finanzas¿; acción puntual 4.2.6 ¿Dar seguimiento a la medición de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, municipios y entes públicos distintos a la administración pública centralizada de dichos órdenes de gobierno para fomentar una trayectoria sostenible de la deuda pública subnacional. En la planeación estatal, el FORTAMUNDF está alineado con la Misión ¿Gobierno Honesto y Transparente que establece como Objetivo 2 Recaudar y ejercer el presupuesto del Estado de manera eficaz, eficiente, austera, transparente y orientada a resultados. y la Estrategia 2 Uso responsable de los recursos¿.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	3 Resumen Ejecutivo FORTAMUNDF 2023.pdf	Contar con una valoración del desempeño y la pertinencia de los principales procesos de gestión y 1
Evaluación integral	2 Informe Final FORTAMUN Cham Def 20240429.pdf	Informe Final de la Evaluación del FORTAMUN
Anexos	4 NOR_01_14_011 Formato Difusión FORTAMUNDF 2023 Champoton.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Términos de Referencia	de 1 TdR Evaluación FORTAMUNDF 2023 Cham.pdf	Analizar la contribución del FORTAMUNDF al cumplimiento de los objetivos y metas nacionales



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAETA

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAETA

Año de la

Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

34,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Corporativo Integral Canche, Chay y Asociados S.C.

Coordinador de la Evaluación

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche

Objetivos de la Evaluación

El objetivo general de la Evaluación Específica de Desempeño del Programa 048 Educación para los Adultos en la entidad federativa de Campeche para el ejercicio fiscal concluido 2023 es el obtener una valoración del desempeño del programa y de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La eficiencia promedio del desempeño del programa basado en el logro obtenido de los indicadores durante el ejercicio 2023 con relación a las metas establecidas; consecuencia del análisis realizado a la MIR y demás información relacionada con los indicadores; es de 86.70% lo cual representa un desempeño óptimo por encima del 50% de eficiencia en la mayoría de los indicadores. Así mismo el logro de las metas físicas de los principales servicios que proporciona el



Sistema de Evaluación del Desempeño

programa, es el siguiente: Eficiencia del 29.8% en alfabetización, 80.9 % en primaria y 102.3% en secundaria considerado estos resultados como un desempeño bueno siempre con posibilidades de mejora. Se recomienda llevar a cabo una actualización del documento diagnóstico incluyendo aspectos de puedan coadyuvar a mejorar la eficiencia operativa del programa.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6ResumenEjecutivoIEEA.pdf	Se presenta un breve resumen de los resultados de la evaluación
Evaluación integral	1InformeFinalIEEAFAETA2024.pdf	Se presentan los resultados de la evaluación
Anexos	3AnexoFormatoparalaDifusionIEEA.pdf	Se presentan los detalles más relevantes del proceso de la evaluación.
Términos de Referencia	2TDRIIEEA.pdf	Se presenta la metodología utilizada para la elaboración de la evaluación
Contrato	9Contratodeprestaciondeservicios.pdf	Se presentan los términos contractuales de la elaboración de la evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

OTROS PROGRAMAS

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

OTROS PROGRAMAS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
OTROS PROGRAMAS
Año de la Evaluación
2022

Tipo de Evaluación	Costo (\$)
Específicas del desempeño	58,000.00
Fuente de Financiamiento	Modalidad de Contratación
Recursos fiscales	Adjudicación directa
Evaluador	
D¿AZ CMC. SAS DE CV	
Coordinador de la Evaluación	
C.P. GUSTAVO CANDELARIO HAAZ CHAN	
Objetivos de la Evaluación	

¿ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;¿ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;¿ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;¿ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;¿ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;¿ Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e¿ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La evaluación tiene como principal objetivo evaluar el diseño del Programa 014 Educación Media Superior y Superior con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. A partir del análisis de gabinete con base a la documentación normativa del programa y sobre la información disponible sobre la cobertura del programa se obtuvo que la valoración final fue de 3.52 de un máximo de 4, es decir se alcanzó el 88 en cumplimiento a los puntos analizados.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	1 Resumen ejecutivo Programa 014.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	2 Evaluación Integral.pdf	Evaluación Integral
Anexos	3 Anexos.pdf	Anexos
Posición institucional	4 ANEXO F POSICIÓN INSTITUCIONAL PAE 2023 CECYTEC.pdf	Posición Institucional
Términos de Referencia	5 Terminos de Referencia.pdf	Términos de Referencia
Contrato	6 Contrato de Prestacion de servicios.pdf	Contrato

El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.

Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.